

 <div>TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0</div>	<div>República de Colombia Departamento de Cundinamarca</div> <div>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR</div>	CAR-CM-1439-2025		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 31				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CAR-CM-1439-2025				
Informe Semanal No.	31	De: 27 Octubre 2025 A: 2 Noviembre 2025		
OBJETO DEL CONTRATO				
"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".				
DESCRIPCIÓN CONTRATOS				
Contratista de obra	CONSORCIO ADECUACIONES CAR			
Contrato No.	CAR-LP-1259- 2025	Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Valor	\$3.059.701.535,00	Fecha de Terminación Inicial	viernes, 1 de mayo de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395,00	
Valor total	\$3.059.701.535,00	Días Transcurridos	216,00	54,68%
Plazo total	Trece (13) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025	Días Faltantes Terminación	179,00	45,32%
Contratista de interventoría	TECHNE SAS			
Contrato No.	CAR-CM-1439-2025	Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Valor	\$306.544.238,00	Fecha de Terminación Inicial	01 de mayo de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395,00	
Valor total	\$306.544.238,00	Días Transcurridos	216,00	54,68%
Plazo total	Trece (13) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025	Días Faltantes Terminación	179,00	45,32%
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Informes semanales de obra: El presente documento contiene el trigésimo primer informe semanal remitido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, donde se brinda información de las actividades realizadas en el marco del contrato 1259-2025 y 1439-2025.				
CONTROL DE CORRESPONDENCIA				
Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia se ha remitido la siguiente correspondencia:				
263. Entrega informe semanal No.30 - Supervisión 264. Respuesta OF 192 bitacora - Contratista 265. Entrega acta comite No 108- Contratista - Supervisión 266. Entrega acta comite No 109- Contratista - Supervisión 267. Entrega acta comite No 110 - Contratista - Supervisión 268. Solicitud modificación forma pago inter - Supervisión				
Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia se ha recibido la siguiente correspondencia.				
200.OF 131 Atención Obs inf 1 V07 - Contratista 201.OF 187 Respuesta OF 261 Inf 4 y Inf 5 - Contratista 202. OF188 Reprogramacion Cajica - Contratista 203. OF 189 Respuesta ejecución Sesquile - Contratista 204. OF 190 Respuesta inf 4 y 5 - Contratista 205. OF 191. Respuesta a cordinación entornos - Contratista 206. OF 192 Respuesta actualizacion Bitacora - Contratista 207.OF 194 Entrega municipio Macheta - Contratista 208. Respuesta rad 1114366 presunto incumplimiento - Supervisión				

	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 31	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CAR-CM-1439-2025	
Informe Semanal No.	31	De:	27 Octubre 2025
			A: 2 Noviembre 2025

OBJETO DEL CONTRATO "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".
--

COMITÉS DE OBRA El 28 de octubre de 2025 se llevó a cabo el Comité de Seguimiento y Control No. 108, en el cual participaron el contratista de obra, la supervisión y la interventoría. Durante la reunión se realizó la revisión del Acta Parcial de Obra No. 1, en la que se presentaron las observaciones formuladas por la interventoría. La mayoría de dichas observaciones fueron atendidas durante la sesión; sin embargo, aquellas que quedaron pendientes deberán ser remitidas a la interventoría el día 31 de octubre de 2025.

COMPROMISOS Radicación de cuenta atendiendo observaciones dadas por interventoría visita revision de cantidades de entornos en Cagua	RESPONSABLE Contratista Obra 31 - Octubre - 2025 Contratista Obra - Interventoría 31- octubre - 2025
---	---



COMITÉS DE OBRA El día 29 de octubre de 2025, se realizó la visita de Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles en el municipio de Ricaurte, correspondiente al comité No. 109, allí se identificaron los entornos que serán intervenidos y las adecuaciones que se harán en cada uno de ellos. Los entornos a intervenir son los siguientes: Alcaldía, GOES, Inspección de policía, I.E.D Manuel Sur, PACANDE y Cundeportes.
--

COMPROMISOS Iniciar ejecución de obra en el municipio de Ricaurte Enviar planillas y documentacion de personal en obra	RESPONSABLE Contratista de Obra 7 - Noviembre - 2025 Contratista de Obra 7 - Noviembre - 2025
---	--



	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 31	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CAR-CM-1439-2025	
Informe Semanal No.	31	De:	27 Octubre 2025
			A: 2 Noviembre 2025

OBJETO DEL CONTRATO "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".
--

COMITÉS DE OBRA El día 29 de octubre de 2025, se realizó la visita de Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles en el municipio de Beltran, correspondiente al comité No. 110, allí se identificaron los entornos que serán intervenidos y las adecuaciones que se harán en cada uno de ellos. Los entornos a intervenir son los siguientes: I.E.D Tecnico Agrícola Narvaez - Sede Manuela Beltran, La Estación de Policía, La Alcaldía y la Biblioteca.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Iniciar ejecución de obra en el municipio de Beltran	Contratista obra 7- Noviembre -2025
Enviar planillas y documentación de personal en obra	Contratista Obra 7- Noviembre -2025




COMITÉS DE OBRA El día 31 de octubre de 2025, se realizó la visita de verificación de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Cogua, correspondiente al comité No. 111, allí se verificaron las cantidades instaladas en los entornos intervenidos en el municipio.



	<p>República de Colombia Departamento de Cundinamarca</p> <p>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR</p>	<p>CAR-CM-1439-2025</p>								
<p align="center">INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 31</p>										
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025</p>										
<p>Informe Semanal No. 31</p>	<p>De: 27 Octubre 2025</p> <p align="center"><small>DD MES AÑO</small></p>	<p>A: 2 Noviembre 2025</p> <p align="center"><small>DD MES AÑO</small></p>								
<p align="center">OBJETO DEL CONTRATO</p>										
<p>"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".</p>										
<p align="center">COMITÉS DE OBRA</p>										
<p>El 31 de octubre de 2025 se realizó la visita de verificación de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Cajicá, correspondiente al Comité No. 112. Durante la visita, se verificaron las adecuaciones y cantidades instaladas en los entornos intervenidos dentro del municipio.</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">COMPROMISOS</th> <th style="width: 40%;">RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar manguera nueva en grifera de llave de mano tipo push del Jalon comunal de la JAC Canelon del municipio de Cajica</td> <td>Contratista obra 4 - Noviembre - 2025.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			COMPROMISOS	RESPONSABLE	Instalar manguera nueva en grifera de llave de mano tipo push del Jalon comunal de la JAC Canelon del municipio de Cajica	Contratista obra 4 - Noviembre - 2025.				
COMPROMISOS	RESPONSABLE									
Instalar manguera nueva en grifera de llave de mano tipo push del Jalon comunal de la JAC Canelon del municipio de Cajica	Contratista obra 4 - Noviembre - 2025.									
<div style="display: flex;">   </div>										
<p align="center">ACTIVIDADES REALIZADAS</p>										
<p>Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-263, se realiza el envío del Informe Semanal No. 30, correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 26 de octubre de 2025.</p> <p>La interventoría mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-264, brinda respuesta al comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0192, que, tras la revision del comunicado remitido por el contratista de obra, se evidencia que la bitacora de obra presenta su ultimo registro con fecha del 25 de octubre de 2025. En este sentido, la interventoria solicita al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 realizar las anotaciones que considere pertinentes y remitir la bitácora, debidamente firmada por los profesionales responsables de obra.</p> <p>Se realizó el envío de las actas de comité y de los compromisos adquiridos durante los comités llevados a cabo en el presente período.</p> <p>Se asistió a las visitas de reconocimiento de alcances en los municipios de Ricaurte y Beltrán, citadas por la supervisión, así como a las visitas de verificación de herramientas en los municipios de Cogua y Cajicá, realizadas por el contratista de obra, las cuales fueron registradas en las respectivas actas de comité.</p>										

	<p>República de Colombia Departamento de Cundinamarca</p> <p>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR</p>	<p>CAR-CM-1439-2025</p>
<p align="center">INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 31</p>		
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025</p>		
<p>Informe Semanal No.</p>	<p align="center">31</p>	<p>De: 27 Octubre 2025</p> <p align="center"><small>DD MES AÑO</small></p>

 <div>TEHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0</div>	<div>República de Colombia Departamento de Cundinamarca</div> <div>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR</div>	CAR-CM-1439-2025
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 31		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA <div>CAR-CM-1439-2025</div>		
Informe Semanal No.	31	De: 27 Octubre 2025 A: 2 Noviembre 2025
DD MES AÑO DD MES AÑO		
OBJETO DEL CONTRATO		
"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".		
CONTROL DE PROGRAMACIÓN.		
Se presenta a continuación el control al avance de obra frente a la programación.		
AVANCE FINANCIERO :		
	DATOS FINANCIEROS	
PRESUPUESTO	\$ 3.059.701.535,00 100,00%	
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 301.525.693,19 9,85%	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.758.175.841,81 90,15%	
POR PAGAR	\$ 3.059.701.535,00 100,00%	
AVANCE FÍSICO :		
PROGRAMADO	59,09%	
EJECUTADO	9,85%	
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-49,24%	
ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		