



CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 9
Periodo: enero 10 de 2024 a enero 31 de 2024

ENERO DE 2024
SANTIAGO DE CALI

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL	3
2.	ASPECTOS TÉCNICOS	4
2.1	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	4
2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.....	6
2.2.1	CAPÍTULOS DEL CONTRATO	6
2.3	ESTADO LEGAL DE POLIZAS Y AVANCE PRESUPUESTAL	6
2.4	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA	7
2.4.1	GESTIÓN DOCUMENTAL.....	7
2.4.1.1	HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL:	7
2.4.2	REUNIONES ENTIDADES MUNICIPALES.....	7
2.4.3	GESTIÓN DE PERMISOS.....	8
2.4.3.1	ALCALDÍAS DE GINEBRA Y GUACARÍ:	8
2.4.3.2	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC:	8
2.4.3.2.1	APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP	8
2.4.3.2.2	APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA.....	9
2.5	COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	9
2.6	PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA	10
2.7	AVANCE DE OBRA.	11
2.7.1	PTAP DE GINEBRA.....	11
2.7.2	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	12
2.7.3	REGISTRO DE LLUVIAS.....	12
2.8	PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO.....	12
2.9	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	13
3.	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	18
3.1	REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS	18
4.	ANEXOS	22

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 MUNICIPIO DE GINEBRA	5
ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE GUACARÍ	5
ILUSTRACIÓN 3 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUACARÍ	18
ILUSTRACIÓN 4 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUACARÍ	19
ILUSTRACIÓN 5 INFORMACIÓN COMUNIDAD DE GUABITAS	19
ILUSTRACIÓN 6 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN ALCALDÍA MUNICIPIO DE GINEBRA.....	20
ILUSTRACIÓN 7 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN ALCALDÍA MUNICIPIO DE GINEBRA.....	20

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 DESCRIPCIÓN PÓLIZAS.....	7
TABLA 2 RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO	9
TABLA 3 PERSONAL MES DE ENERO CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	10

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Iniciación:	1 de Diciembre de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	1 de Enero de 2024
Plazo de ejecución del proyecto:	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Suspensión No.1:	Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023
Prórroga No. 1 Suspensión No. 1:	Un mes a partir del 27 de octubre de 2023
Prórroga No. 2 Suspensión No. 1:	Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023
Prórroga No. 3 Suspensión No. 1:	Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023
Nueva fecha de terminación:	14 de Junio de 2024

INFORME CON CORTE A:

31 de enero de 2024

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en los municipios de Ginebra y Guacarí.

- **GINEBRA:**

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca (ver ilustración 1).

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente manera.

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites con el Municipio de Guacarí.

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las coordenadas: 3°45'50" Latitud N 76°16.7'20" Longitud O.



Ilustración 1 Municipio de Ginebra

- **GUACARÍ:**

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 2).

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 3°45'55" Latitud N 76°20'1" Longitud O.

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río Cauca.



Ilustración 2 Municipio de Guacarí

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento (captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO

- Preliminares.
- Bocatoma.
- Línea de aducción.
- Desarenador.
- Macromedidor.
- Línea de conducción.
- Cámara de quiebre.
- Cámaras de purga.
- Cámara distribuidora de caudal.
- Intervenciones en la PTAP de Ginebra.
- Intervenciones en la PTAP de Guacarí.
- Tanque de almacenamiento Ginebra.
- Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental.

2.3 ESTADO LEGAL DE POLIZAS Y AVANCE PRESUPUESTAL

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y actividades bajo las siguientes especificaciones.

- Cumplimiento del contrato
- Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
- Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extracontractual

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas modificaciones del contrato.

Tabla 1 Descripción pólizas

AMPARO	FECHA DE COBERTURA	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA
Cumplimiento	10/01/2024 - 14/12/2024	\$5.886.416.198,60	C-100050102
Buen manejo del anticipo	10/01/2024 - 14/12/2024	\$8.829.624.297,90	C-100050102
Prestaciones sociales	10/01/2024 - 14/06/202	\$1.471.604.046,65	C-100050102
Estabilidad de la obra	14/06/2024 - 14/06/2029	\$8.829.624.297,90	C-100050102
Responsabilidad civil extracontractual	31/10/2022 - 14/06/2029	\$1.471.604.046,65	C-100012551

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría:

2.4.1.1 Hojas de vida del personal:

- Tecnóloga en obras civiles: Lilibeth Mora Duarte

2.4.2 REUNIONES ENTIDADES MUNICIPALES

Teniendo en cuenta que el proyecto estuvo suspendido durante el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2023 y el 9 de enero de 2024 y que las actividades a ejecutar se desarrollan en los Municipios de Ginebra y Guacarí, es necesario llevar a cabo reuniones previas con las nuevas administraciones de cada Municipio, así como con los funcionarios de Acuavalle de

cada una de las PTAP, esto con el fin de socializar el contrato y definir los representantes con los cuales se establecerán los respectivos contactos.

Se llevan a cabo las siguientes reuniones:

- **Enero 23:** Se realiza reunión en la alcaldía del Municipio de Guacarí con la asistencia de la alcaldesa, secretaria de infraestructura del municipio, supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. Se socializa el proyecto, se informa a la administración del Municipio sobre la problemática social del área a intervenir presentada durante el año 2023, lo cual generó la suspensión de las actividades. La alcaldesa manifiesta el apoyo por parte de la administración para las actividades sociales necesarias en pro de la ejecución del proyecto. Se solicitan los contactos de líderes de las comunidades a socializar.
- **Enero 29:** Se realiza reunión en la alcaldía del Municipio de Ginebra con la asistencia del alcalde, secretario de obras públicas, supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. Se socializa el proyecto, se informa a la administración del Municipio sobre la problemática social del área a intervenir presentada durante el año 2023, lo cual generó la suspensión de las actividades. El alcalde manifiesta el apoyo por parte de la administración para las actividades sociales necesarias en pro de la ejecución del proyecto. Se solicitan los contactos de las personas encargadas por parte del municipio para la solicitud de los permisos requeridos para la ejecución de las obras.

2.4.3 GESTIÓN DE PERMISOS

2.4.3.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí:

Se encuentra pendiente por parte de la Alcaldía del Municipio de Ginebra gestionar los documentos para radicación del permiso de aprovechamiento forestal de la bocatoma, para atender la solicitud por parte de CVC.

2.4.3.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC:

2.4.3.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP

Se radicó a la CVC la solicitud de ampliación del plazo de intervención forestal de acuerdo a la resolución de aprovechamiento forestal **No. 0740 No. 0741 0723 DEL 8 DE JUNIO DE 2023** “Por medio de la cual se autoriza un permiso de aprovechamiento forestal único en el predio planta de

tratamiento de agua potable PTAP, ubicado en el municipio de Ginebra, departamento del Valle del Cauca”. Esta solicitud se realizó debido a la suspensión que tuvo el contrato.

2.4.3.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma

Se encuentra pendiente este trámite, ya que debe ser radicado por la Alcaldía del Municipio de Ginebra. Se espera colaboración por parte de la nueva administración para la solicitud de este permiso, necesario para el desarrollo de las actividades.

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el mes de enero no se tramitan solicitudes de desembolso de anticipo.

A continuación, se resumen los desembolsos solicitados a la fecha.

Tabla 2 Resumen desembolsos anticipo

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO				
DESEMBOLSO	NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DESEMBOLSO	CONCEPTO	VR. DESEMBOLSO
No. 1	901.378.127-8	CAL SAS	Bocatoma, línea de aducción y macromedidor	\$ 1.330.764.263
	900.521.827-4	CONSTRUCTORA NBI SAS	Tanque de almacenamiento Ginebra	\$ 825.783.347
	805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Suministro e instalación pantallas deflectoras en fibra, canaletas en fibra	\$ 1.744.905.660
No. 2	800.022.371-4	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A - EXTRUCOL	Suministro accesorios y tubería PEAD	\$ 2.955.952.978
	800.022.371-4	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A - EXTRUCOL	Obras, instalación tubería conducción	\$ 423.162.896
	TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			\$ 7.280.569.144
	PENDIENTE POR DESEMBOLSAR			\$ 1.549.055.136

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA

Durante el mes de enero se realizan labores de planeación y programación de actividades, así como también se inician labores de topografía en el tramo 3 (PTAP Guacarí – Puente Rojo).

Actualmente se encuentra con el siguiente personal vinculado en el proyecto.

Tabla 3 Personal mes de Enero CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Nombre completo	Identificación	Cargo	Formación
CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	89.008.184	INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO	INGENIERO CIVIL. ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA.
LINA MARCELA BURITICÁ LONDOÑO	42.136.662	COORDINADORA DE OBRA	INGENIERA CIVIL
DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS	31.658.574	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERIA AMBIENTAL
GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES	1.144.140.957	INGENIERA RESIDENTE HIDRÁULICA	INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL
MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	38.856.496	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.
JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	14.636.383	TOPÓGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA
LILIBETH MORA DUARTE	1.083.008.701	TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES
DIANA MARCELA MURIEL FLOR	1.144.186.900	AUXILIAR AMBIENTAL	INGENIERA AMBIENTAL

2.7 AVANCE DE OBRA.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo:

2.7.1 PTAP DE GINEBRA

En la planta de agua potable de Ginebra se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Floculador N°1

- Desmonte de placas de asbesto cemento y retiro de arena y lodo mediante manguera con agua a presión y herramienta menor.
- Lavado de la estructura con agua a presión.
- Demolición y retiro de placas de concreto del antiguo montaje de las placas de asbesto cemento.
- Manejo de agua mediante el realce temporal del muro del canal de agua floculada utilizando ladrillo común.
- Se cepillan las paredes del floculador y se retiran las algas, se pulen los muros con cincel y discos flap lija 80.
- Aplicación de mortero sika 1 + sikalatex en paredes y piso.
- Resanes con sikatop 122 en ranuras del muro izquierdo aguas abajo en sentido del flujo y ranuras en losa de fondo.
- Aplicación de dos capas de impermeabilizante sika 101 mortero gris en paredes y piso.
- Instalación de placas en fibra de vidrio con perfiles de aluminio.
- Instalación de 3 perfiles de aluminio a lo largo del floculador para dar mayor estabilidad a las placas de fibra de vidrio instaladas.
- Retiro del realce temporal de ladrillo común realizado en el muro del canal de agua floculada.
- El operador encargado realizó el llenado y puesta en marcha del floculador N°1.

Floculador N°2

- Desmonte de placas de asbesto cemento y retiro de arena y lodo mediante manguera con agua a presión y pala.
- Lavado de la estructura con agua a presión.
- Manejo de agua mediante el realce temporal del muro del canal de agua floculada utilizando ladrillo común.
- Se cepillan las paredes del floculador y se retiran las algas, se pulen los muros con discos flap lija 80.
- Resanes con sikatop 122 en ranuras de los muros.
- Suministro de las placas en fibra de vidrio y perfilería de aluminio.

2.7.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Durante el mes de enero se inician labores de topografía, localización, replanteo y verificación de niveles de la tubería del tramo 3 (PTAP Guacarí - Puente Rojo). Se realizan recorridos con el personal operativo de Acuavalle y del Ingenio Pichichí, con el fin de identificar las tuberías existentes en el área de intervención, incluyendo canales y demás estructuras.

2.7.3 REGISTRO DE LLUVIAS

Durante el mes de enero se presenta tiempo predominantemente seco. No se registran lluvias.

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO.

El contrato de obra se reinicia el 10 de enero de 2024 y el día 30 de enero se legaliza la adición en valor al contrato, para las actividades de optimización a ejecutar en cada una de las plantas de agua potable de los municipios de Ginebra y Guacarí. Teniendo en cuenta esta adición, se planteará el programa de obra y el flujo económico.

Es importante tener en cuenta que durante el mes de enero fue necesario realizar las socializaciones con cada una de las alcaldías de los municipios de Ginebra y Guacarí, debido al cambio de administración en el presente año, y con el fin de informar sobre la problemática social presentada durante el año 2023, lo cual implicó la suspensión de las actividades. Se espera el acompañamiento y apoyo de las administraciones para superar estas situaciones y poder dar inicio como tal a las actividades del contrato.

2.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

	
Fotografía 1. Retiro deflectores existentes floculador 1	Fotografía 2. Retiro deflectores existentes floculador 2
	
Fotografía 3. Demolición placas de concreto laterales	Fotografía 4. Demolición placas de concreto laterales
	
Fotografía 5. Limpieza de floculador 1	Fotografía 6. Limpieza de floculador 2

	
Fotografía 7. Limpieza de floculador 1	Fotografía 8. Limpieza de floculador 2
	
Fotografía 9. Limpieza de muros con grata	Fotografía 10. Adecuación de muro para evitar rebose
	
Fotografía 11. Resane e impermeabilización floculadores	Fotografía 12. Resane e impermeabilización floculadores



Fotografía 13. Resane e impermeabilización floculadores



Fotografía 14. Resane e impermeabilización floculadores



Fotografía 15. Resane e impermeabilización floculadores



Fotografía 16 Resane e impermeabilización floculadores



Fotografía 17. Resane e impermeabilización floculadores



Fotografía 18. Resane e impermeabilización floculadores

	
Fotografía 19. Resane e impermeabilización floculadores	Fotografía 20. Resane e impermeabilización floculadores
	
Fotografía 21. Instalación de deflectores floculador 1	Fotografía 22. Instalación de deflectores floculador 1

	
Fotografía 23. Instalación de deflectores floculador 1	Fotografía 24. Instalación de deflectores floculador 1
	
Fotografía 25. Instalación de deflectores floculador 2	Fotografía 26. Instalación de deflectores floculador 2
	
Fotografía 27. Instalación de deflectores floculador 2	Fotografía 28. Instalación de deflectores floculador 2

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.1 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS

Teniendo en cuenta el cambio de administración de las alcaldías municipales para el año 2024, se realiza socialización con cada una de las alcaldías de los municipios de Ginebra y Guacarí, con el fin de informar sobre el contrato en ejecución y las situaciones presentadas durante el año 2023, las cuales implicaron la suspensión del contrato.

- **Enero 23:** Se realiza reunión en la alcaldía del Municipio de Guacarí con la asistencia de la alcaldesa, secretaría de infraestructura del municipio, supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. Se socializa el proyecto, se informa a la administración del Municipio sobre la problemática social del área a intervenir presentada durante el año 2023, lo cual generó la suspensión de las actividades. La alcaldesa manifiesta el apoyo por parte de la administración para las actividades sociales necesarias en pro de la ejecución del proyecto. Se solicitan los contactos de líderes de las comunidades a socializar. La alcaldesa invita al Consorcio redes y PTAPS Valle a realizar un acompañamiento el día 24 de enero en la reunión con la comunidad de Guabitas, la cual está programada por parte de la alcaldía, reunión en la cual se dará un espacio para informar a la comunidad sobre el proyecto y el inicio próximo de las actividades.

Anexo social. Listado de asistencia a la reunión.



Ilustración 3 Reunión de socialización alcaldía municipio de Guacarí



Ilustración 4 Reunión de socialización alcaldía municipio de Guacarí

- **Enero 24:** De acuerdo a la invitación realizada por la alcaldesa del Municipio de Guacarí (Leonor Abadía), se realiza acompañamiento en la reunión con la comunidad en el polideportivo de Guabitas a las 6:00p.m. En esta reunión se da un espacio al Consorcio, donde se informa a la comunidad sobre el proyecto y el inicio de las actividades de instalación de tubería en los próximos días, actividades que se iniciarán desde la PTAP de Guacarí hacia el sector de Puente Rojo. La comunidad se presenta de manera receptiva con la información. Se entregan volantes informativos sobre el punto de atención a la comunidad y los diferentes medios para comunicar cualquier inquietud.



Ilustración 5 Información comunidad de Guabitas

- **Enero 29:** Se realiza reunión en la alcaldía del Municipio de Ginebra con la asistencia del alcalde, secretario de obras públicas, supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. Se socializa el proyecto, se informa a la administración del Municipio sobre la problemática social del área a intervenir presentada durante el año 2023, lo cual generó la suspensión de las actividades. El alcalde manifiesta el apoyo por parte de la administración para las actividades sociales necesarias en pro de la ejecución del proyecto. Se solicitan los contactos de las personas encargadas por parte del municipio para la solicitud de los permisos requeridos para la ejecución de las obras.
Anexo social. Listado de asistencia a la reunión.



Ilustración 6 Reunión de socialización alcaldía municipio de Ginebra



Ilustración 7 Reunión de socialización alcaldía municipio de Ginebra

Se retoman nuevamente los acercamientos con los líderes sociales del sector de Guabitas, por donde se iniciarán las actividades a ejecutar, con el fin de programar la reunión de socialización con la comunidad del sector.

También se solicitan a las secretarías de desarrollo social en cada uno de los municipios, los listados de los líderes de las juntas de acción comunal con los cuales se solicitará reunión para programar las socializaciones correspondientes.

4. ANEXOS

Se anexan al presente informe los siguientes documentos:

1. Anexo Social
 - Listado asistentes reunión alcaldía de Guacarí.
 - Listado asistentes reunión alcaldía de Ginebra.
 - Registro fotográfico
2. Anexo SST
 - Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral.
3. Anexo Topográfico
 - Certificados equipos topográficos.
4. Certificado pago de aportes.