

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
PARCIAL	x	FINAL	DESDE		HASTA	
PARCIAL	x	FINAL		F14-125-2024	5/06/2024	27/08/2024
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP						
CONTRATISTA				HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN				10.548.685	EXPEDIDA EN	POPAYAN
No. TELÉFONO y/o CELULAR						
SUPERVISOR				JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA		
NIVEL PROFESIONAL				PROFESIONAL	DESPACHO	PLANEACIÓN
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	NO APLICA
CDP No.				368 del 23 de mayo 2024	CRP No.	351 del 31 de mayo 2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				0-1.0-0-0-ENTIDAD-0 450302800-450302800-1000-450310002022194730063 1.0-1.2.1.0.00-1-Actual-ENTIDAD-1 450302800-450302800-1000-450310002022194730063-1 3-1.3.2.3.11-1-Actual-ENTIDAD-1	VALOR TOTAL DEL CONTRAT O	INICIAL: \$ 169.045.125
FORMA DE PAGO				Actas parciales	PAGO No.	001
VALOR A PAGAR				\$ 106.700.512,00		
DESCRIPCIÓN				FECHA	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO				5/06/2024	\$ 169.045.125,00	

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	5/06/2024	\$ 169.045.125,00	
VALOR ADICIONAL	-	\$ 0	
ANTICIPO	-	\$ 0	
PARCIAL N° 01	29/08/2024	-	\$ 106.700.512,00
SALDO EJECUTAR	29/08/2024		\$ 62.344.613,00
SUMAS IGUALES		\$ 169.045.125,00	\$ 169.045.125,00
OBJETO DEL CONTRATO			
"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACION DE LAS AFECTACIONES A VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA COMO CONSECUENCIA DE LA INCLUSION ARMADA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY OCURRIDA EL 20 DE MAYO DE 2024".			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS			

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UNIDAD	V UNITARIO	CANTIDAD	V/PARCIAL
"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACION DE LAS AFECTACIONES A VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA COMO CONSECUENCIA DE LA INCLUSION ARMADA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY OCURRIDA EL 20 DE MAYO DE 2024 "					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE AMARRAS	M2	\$ 51.269,00	456,204	\$ 23.389.123,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE INCLUYE AMARRAS	ML	\$ 47.341,00	20	\$ 946.820,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	M2	\$ 142.660,00	0	\$ -
4	SUNMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	M2	\$ 130.660,00	127,0795	\$ 16.604.207,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO PARA PARED DE 10 MM	M2	\$ 400.500,00	29,07	\$ 11.642.535,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRAPEZOIDAL INCLUYE AMARRAS Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	\$ 91.632,00	104,4	\$ 9.566.381,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ZINC	M2	\$ 34.670,00	0	\$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS SEGÚN MEDIDAS	UND	\$ 634.000,00	0	\$ -
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA INCLUYE VIDRIO DE 4MM SEGÚN DISEÑO	UND	\$ 746.577,00	0	\$ -
10	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA DE 7 M3 HASTA 5 KM	M3	\$ 29.686,00	35,2336	\$ 1.045.945,00
NO PREVISTOS					
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYAS	UND	\$ 89.900,00	13	\$ 1.443.390,00
NP 02	Suministro e instalacion de teja traslucida	m2	\$ 42.583,33	5,796	\$ 369.281,00
NP 03	Desmonte de cubierta dañada	m2	\$ -	88	\$ 942.920,00
NP 04	Suministro e instalacion de estructura metalica	ml	\$ 32.195,00	367	\$ 16.126.714,00
					\$ 82.077.316,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 82.077.316,00
ADMINISTRACIÓN				22%	\$ 18.057.010,00
IMPREVISTOS				3%	\$ 2.462.320,00
UTILIDAD				5%	\$ 4.103.866,00
TOTAL AIU				30%	\$ 24.623.195,00
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 106.700.512,00


INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	31/05/2024
FECHA DE INICIO:	05/06/2024
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES - 05/07/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN:	04/07/2024
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
ACTA DE REINICIO:	28/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	29/09/2024

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planilla de seguridad social No. 9468306287, Correspondiente al mes de JUNIO de 2024. 2. Planilla de seguridad social No. 9470233880, Correspondiente al mes de JULIO de 2024. 3. Cuenta de Ahorros No. 32614300174 Banco Bancolombia Ahorros.	
Dado en el municipio de Morales al SIETE (7) día del mes de SEPTIEMBRE del 2024.	
FIRMA CONTRATISTA	

CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MORALES


FECHA			PERIODO		
29/08/2024			5/06/2024		29/08/2024
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE AMARRAS					
JULIAN SATIZABAL					M2
Ubicacion	Largo	Ancho	Longitud	Número de elementos	Total
BODEGA		24,50	15,30		374,85
		5	11		55,00
FRENTE		1,83	6,20		11,35
SUB TOTAL					441,20



ALEXANDRA QUINTANA					
PATIO		0,80	1,80		1,44
SUB TOTAL					1,44
ANGEL BETANCURTH					
SALA		3,20	2,44		7,81
		3,20	1,80		5,76
SUB TOTAL					13,57
TOTAL					456,20

TOTAL DE ITEMS SIMILARES					
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE INCLUYE AMARRAS					
JULIAN SATIZABAL					M2
Ubicacion	Largo	Ancho	Longitud	Número de elementos	Total
TOTAL					11,00
ANGEL BETANCURTH					M2
TOTAL					9,00
TOTAL					20,00

TOTAL DE ITEMS SIMILARES					
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC					
ALICIA TRUJILLO					M2
Ubicacion	Largo	Ancho	Longitud	Número de elementos	Total
CUARTO		3,55	6,50		23,08
SALA		5,75	3,80		21,85
COCINA		2,5	3,1		7,75
CUARTO 2		3,5	2,48		8,68
CUARTO 3		3,17	2,5		7,93
ZONA LIBRE		2,4	3,45		8,28
PASILLO		1,2	5		6,00
FRENTE		1,29	6,25		8,06
PASILLO 2		1,13	3,7		4,18
SUB TOTAL					95,80



ALEXANDRA QUINTANA					
SALA		6,3	4,12		25,96
COCNA		1,9	2,8		5,32
SUB TOTAL					31,28
TOTAL					127,08

TOTAL DE ITEMS SIMILARES					
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO PARA PARED DE 10MM					
JULIAN SATIZABAL / ANGEL BETANCURTH					M2
Ubicacion	Largo	Ancho	Longitud	Número de elementos	Total
VIDRIO	1,12	2,55			2,86
VIDRIO	1,13	2,55			2,88
VIDRIO	0,9	2,55			2,30
VIDRIO	2,8	2,55			7,14
VIDRIO	2,7	2,55			6,89
VIDRIO	2,75	2,55			7,01
TOTAL					29,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRAPEZOIDAL INCLUYE AMARRAS Y ELEMENTOS DE FIJACION					
FRANCISCO JAVIER SARRIA					M2
Ubicacion	Largo	Ancho	Longitud	Número de elementos	Total
CASA		6,00	17,40		104,40
TOTAL					104,40


RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA DE 7 M3 HASTA 5 KM						
						M3
Ubicacion	Largo	Ancho	ESPEJOR	AREA	ELEMENTOS	Total
			0,05	456,2		22,81
CUBIERTA FIBRO CEENTO	0,6	1	0,05		20	0,6
CIELO FALSO			0,02	127,08		2,5416
ESCOMBROS EN GENERAL	2	3	1,547			9,28
TOTAL						35,23

SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYAS						
JULIAN SATIZABAL						UN
Ubicacion	Largo	Ancho	ESPEJOR	AREA	ELEMENTOS	Total
BODEGA					13	13
TOTAL						13,00



SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRANSLUCIDA						
ALEXANDRA QUINTANA						M2
Ubicacion	Largo	Ancho	ESPESOR	AREA	ELEMENTOS	Total
PATIO	1,80	0,80				1,44
	1,80	0,80				1,44
	1,80	0,80				1,44
SUBTOTAL						4,32
ANGEL BETANCOURT						M2
SALA	1,80	0,82				1,476
SUBTOTAL						1,476
TOTAL						5,80


DESMONTE DE CUBIERTA DAÑADA						
JULIAN SATIZABAL						M2
Ubicacion	Largo	Ancho	ESPESOR	AREA	ELEMENTOS	Total
BODEGA	8	11				88,00
TOTAL						88,00



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA						
NANCY MOSQUERA						ML
Ubicacion	Largo	Ancho	ESPESOR	AREA	ELEMENTOS	Total
CORREA METLICA	10,00	8,00				80,00
PERFIL RECTANDULAR PARA ESTRUCTURA DE CERCHA	10,00	5,00				50,00
	10,00	5,00				50,00
SUBTOTAL						180,00



FRANCISCO JAVIER SARRIA						ML
CORREA METALICA	8,00	7,00				56,00
PERFIL RECTANDULAR PARA ESTRUCTURA DE CERCHA	25,00	3,00				75,00
	8,00	7,00				56,00
SUBTOTAL						187,00
TOTAL						367,00



HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ

Contratista

Certificado de Aportes

Se certifica que HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ identificado(a) con CC 10548685 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASOCIACION MUTUAL DE COLOMBIA NI 900008843

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2024-06	2024-06	685287415	9468306287	Y	2024-06-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,800,000						\$288,000										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	0.522%	\$1,800,000						\$9,400										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,800,000						\$225,000										

Este certificado se expide el día 2024-06-14 a las 02:17.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF						
CC 10548685		MUNOZ MUÑOZ HAROLD ALBERTO	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASAS	CARRERA 7- 1N 28 OFICINA 501	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2024-07	834247359	9470831733	E	2024/08/22	2024/08/09	BANCOLOMBIA		0	\$597,000					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombre	Incapacidad	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
1	CC 10517090	MUNOZ JOSE												
2	CC 76313324	SANTACRUZ JOSE												
Total Afiliados(2)														
SU CURSUAL CASAS (2 Afiliados)														
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO 6960 (2 Afiliados)														
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)														
1 CC 10517090 MUNOZ JOSE														
2 CC 76313324 SANTACRUZ JOSE														
Total Afiliados(2)														
DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF						
CC 10548685		MUNOZ MUÑOZ HAROLD ALBERTO	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASAS	CARRERA 7- 1N 28 OFICINA 501	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2024-07	834247359	9470831733	E	2024/08/22	2024/08/09	BANCOLOMBIA		0	\$597,000					
RESUMEN DE PAGO														
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)														
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)														
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,071,153	6	2	\$181,000	\$0	\$0	\$181,000						
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)														
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000						
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)														
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000						
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000						
TOTAL								\$0	\$0	\$597,000	\$0	\$597,000		



Certificado de Aportes

Se certifica que HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ identificado(a) con CC 10548685 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASOCIACION MUTUAL DE COLOMBIA NI 900008843																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	Ige	lma	vac	avp
2024-07	2024-07	792625502	9470233880	Y	2024-07-22														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,800,000				\$288,000									
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	0.522%	\$1,800,000				\$9,400									
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,800,000				\$225,000									

Este certificado se expide el día 2024-08-26 a las 02:16.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e CBF												
CC 10546895		MUNOZ MUÑOZ HAROLD ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASAS	CARRERA 7 - IN 28 OFICINA 501	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago												
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor												
2024-05	2024-06	685161167	E	9467952088	2024/06/24	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$194,500											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SUCURSAL: CASAS (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO 6960 (1 Afiliados)																				
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																				
1	CC 10517050	MUNOZ JOSE																		
Total Afiliados(1)																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e CBF	
CC 10546895		MUNOZ MUÑOZ HAROLD ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASAS	CARRERA 7 - IN 28 OFICINA 501	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Perseñ	Salud		Planilla	Limite	Pago				
2024-05	2024-06	685161167	E	2024/06/24	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE			\$194,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
TOTAL				1	\$194,500	\$0	\$0	\$194,500	