



ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 387 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO	387 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	ALAN FRANCIS MOSQUERA
NIT/CC.	1.127.072.201
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLACIDO, SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
VALOR INICIAL	OCHENTA MILLONES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$80.001.190,75) M/CTE.
VALOR ADICIONAL NO. 01	TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$13.333.531,78)
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO	NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$93.334.722,53)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
PLAZO DE PRORROGA NO. 01	UN (01) MES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
SUPERVISOR	NELSON ROMERO SUAREZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN
FECHA DE INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE JUNIO DE 2023
SUSPENSIÓN NO. 01	05 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 01	10 DE ABRIL DE 2025
PRÓRROGA N° 01	10 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE PRORROGA N° 01	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN N° 02	09 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02	08 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN N° 02	DOS (02) MESES
FECHA AMPLIACIÓN NO. 01 A LA SUSPENSIÓN NO. 02	08 DE JULIO DE 2025
PLAZO AMPLIACIÓN NO. 01 A LA SUSPENSIÓN NO. 02	DOS (02) MESES
FECHA AMPLIACIÓN NO. 02 A LA SUSPENSIÓN NO. 02	06 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO AMPLIACIÓN NO. 02 A LA SUSPENSIÓN NO. 02	DIECISIETE (17) DIAS

En Mocoa a los veintitrés (23) días del mes de mayo del 2026, se reunieron en la secretaria de Planeación, entre los suscritos **NELSON ROMERO SUAREZ**, actuando en nombre y representación del Municipio de Mocoa como secretario de Planeación, en calidad de supervisor; **ALAN FRANCIS MOSQUERA**, en calidad de INTERVENTOR, se reunieron con el fin de suscribir la presente ACTA DE PARCIAL No. 1 al contrato de Interventoría No. 387 del 16 de noviembre de 2022.



ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 387 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

Mediante el presente documento se deja constancia que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, en el período comprendido entre 06 de diciembre de 2022 al 05 de junio de 2023 y el 10 de abril del 2025 al 07 de mayo de 2025, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes a las establecidas en el **ACTA FINANCIERA DE RECIBO PARCIAL 01**, con la cual se certifica que los ítems allí relacionados fueron ejecutados a plena satisfacción y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y otro si modificadorio 01 y 02 del contrato de Interventoría No 387 del 16 de noviembre de 2022.

BALANCE FIANNCIERO

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$80.001.190,75
Valor adicionado	\$13.333.531,78
Valor final del contrato según Otro Si modificadorio 01.	\$93.334.722,53
Saldo a favor del municipio	\$ 0.00

VALORES CANCELADOS	
Pago Anticipado (50%)	\$ 40,000,595.38

VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO:	\$ 81,333,491.56
PORCENTAJE AVANCE PRESENTE PERIODO:	87.14%
SALDO AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 0.00
VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA:	\$ 41,332,896.18

VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR	
Valor pendiente por ejecutar (12,86%)	\$ 12,001,230.97
Saldo por Amortizar	\$ 0.00

VALORES CANCELADOS	
Pago Anticipado Contrato 50%	\$ 40,000,595.38

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIESIOCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 41,332,896.18 M/CTE).

El día catorce (14) de julio del 2025 el interventor presento el informe de avance N°1, 2, 3, 4,5, 6 Y 7, correspondientes a los periodos el periodo comprendido entre 06 de diciembre 2022 al 05 de junio de 2023 y el 10 de abril del 2025 al 07 de mayo de 2025, reportando un avance de obra correspondiente al 87,14% respecto al valor total del contrato, a la fecha del presente informe se reporta un porcentaje de ejecución de obra acumulado del 87,14%, con un retraso de ejecución del 11.43% ya que el programado a la fecha de corte esta de 98,57%. Anexo al informe se presenta PRE ACTA N°01, suscrita por el contratista de interventoría (director).

Conforme a la cláusula 8 -FORMA DEPAGO, **PAGOS POR ACTAS PARCIALES:** Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de recibo parciales de obra, para lo cual se reunirán el Contratista y el Interventor, efectuarán las mediciones a que haya lugar y prepararán el acta correspondiente la cual para su trámite, la cual requerirá el visto bueno del Interventor, además de los informes de interventoría respectivos y de la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. No






ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 387 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

obstante, lo anterior, si a criterio de la interventoría se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

EL SUPERVISOR, deja constancia de la entrega parcial 01 de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas tanto en estudios previos, invitación, minuta contractual y Otros Si Modificadorio 01 del contrato de interventoría No 387 del 16 de noviembre de 2022, conforme a cada una de las actividades contractuales ejecutadas y relacionadas en el Acta Financiera de Recibo parcial 01 anexa al presente documento.

El recibo de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el veintitrés (23) días del mes de mayo del 2026 en la ciudad de Mocoa, departamento del Putumayo.

POR EL MUNICIPIO	POR LA INTERVENTORÍA
 NELSON ROMERO SUÁREZ Secretario de Planeación Supervisor	 ALAN FRANCIS MASQUERA Contratista de Interventoría No. 387 DEL 2022

Proyectó y Revisó parte técnica:

Marilyn Alexa Lopez Rivera, profesional de apoyo SP Marilyn Lopez Rivera

Aprobó parte técnica:

Nelson Romero Suarez, secretario de Planeación Municipal Nelson Romero Suarez

Documentos soportes

- ✓ Informe de avance de obra N° 1, 2,3, 4, 5,6 y 7 con sus respectivos anexos
- ✓ Pre acta N°1

