

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-2056-2025								
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE - DEPARTAMENTO DEL META								
	Fecha de Suscripción Contrato: 09 Diciembre 2025	Contratista: GENSA S.A. ESP				Fecha Acta de Inicio: 27 Enero 2026	Fecha de actualización	30/04/2026
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	TIEMPO (DÍAS)	FECHA FINAL	%	Documento soporte	Soporte	% Ejec.
1	Etapas 1 - Actividades previas a la contratación y contratación	27/01/2026	53	20/03/2026	20%	Entregable		17,0%
1.1	Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas Y Energía	27/01/2026	1	27/01/2026	1%	Acta de Inicio Firmada	Sí	1,0%
1.2	Suscripción del contrato de encargo fiduciario	27/01/2026	3	29/01/2026	2%	Entrega Contrato Encargo Fiduciario	Sí	2,0%
1.3	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	30/01/2026	5	3/02/2026	1%	Certificación	Sí	1,0%
1.4	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable	4/02/2026	15	18/02/2026	2%	Terminos de referencia y soporte de publicación en página Web	Sí	2,0%
1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de Interventoría	18/02/2026	7	24/02/2026	2%	Actas de evaluación de comité evaluador en página Web de GENSA	Sí	2,0%
1.6	Firma de contrato de Interventoría y suscripción de Acta de inicio	25/02/2026	6	2/03/2026	2%	Contrato de Interventoría y su respectiva Acta de inicio	Sí	2,0%
1.7	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de obra para la ejecución del proyecto	2/03/2026	10	11/03/2026	2%	Contrato de Interventoría y su respectiva Acta de inicio	Sí	2,0%
1.8	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de obra para la Implementación del proyecto	11/03/2026	7	17/03/2026	2%	Actas de evaluación de comité evaluador	Sí	2,0%
1.9	Firma de contrato de obra y suscripción de Acta de inicio	18/03/2026	6	23/03/2026	2%	Contrato de Implementación y su respectiva Acta de inicio	Sí	2,0%
1.10	Cronograma del contratista derivado. Aprobados por interventoría y avalado por GENSA S.A. E.S.P.	23/03/2026	8	30/03/2026	1%	Cronograma de contratista de obra	Sí	1,0%
1.11	Verificar la realización de Consultas Previas, existencia de servidumbres y/o permisos de paso, licencia o permiso ambiental, las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo (En caso de Aplicar).	13/03/2026	7	19/03/2026	2%	Certificacion de Interventoría con los anexos que consideren pertinentes	No	0,0%
1.12	Firma Acta de terminación actividades previas a la contratación, entre GENSA S.A. E.S.P., SU CONTRATISTA DERIVADO, EL INTERVENTOR Y EL MME	20/03/2026	1	20/03/2026	1%	Acta firmada	No	0,0%
2	Etapas 2 - Actividades de Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la Infraestructura	20/03/2026	126	24/07/2026	70%	Entregable		0,0%
2.1	Verificación Comunidades Energéticas y usuarios beneficiarios del proyecto / Realizar socialización y verificación de usuarios	20/03/2026	30	18/04/2026	5%	Informe con soportes y Acta de Verificación	No	0%
2.2	Entrega y aprobación de replanteo	20/03/2026	15	3/04/2026	5%	Informe de replanteo	No	0%
2.3	Compra de equipos importados y materiales eléctricos y civiles, y transporte a bodegas del contratista	20/03/2026	80	7/06/2026	5%	Informes y ordenes de compra	No	0%
2.4	Avance de obra al 10%	19/04/2026	20	8/05/2026	5%	Informe y Acta de recibo parcial - Certificación	No	0%
2.5	Avance de obra al 60%	19/04/2026	80	7/07/2026	20%	Informe y Acta de recibo parcial - Certificación	No	0%
2.6	Acta de recibo final de obras 100%	19/04/2026	90	17/07/2026	15%	Acta de Recibo final terminación / Inventario de equipos	No	0%
2.7	Capacitación a las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados, en el marco de la Escuela TEJ	19/04/2026	90	17/07/2026	5%	Informes mensuales	No	0%
2.8	Acta de recibo y entrega final entre el administrador, contratista de obra e interventoría	17/07/2026	4	20/07/2026	5%	Actas de recibo entre contratista de interventoría y obra	No	0%
2.9	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGETICA.	20/07/2026	5	24/07/2026	5%	Actas de recibo suscritas entre MME, GENSA, contratista de obra e interventoría.	No	0%
3	Etapas 3 - Actividades de Cierre	24/07/2026	7	31/07/2026	10%	Entregable		0,0%
3.1	Suscribir acta de liquidación contrato derivado de implementación	24/07/2026	4	27/07/2026	1%	Acta Ligu. firmada por CONTRATISTA DERIVADO y GENSA con VoBo de Interv.	No	0%
3.2	Suscribir acta de liquidación contrato de Interventoría	27/07/2026	4	30/07/2026	1%	Acta de liquidación firmada por la INTERVENTORÍA y GENSA S.A. E.S.P.	No	0%
3.3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre y liquidación del Encargo Fiduciario	27/07/2026	4	30/07/2026	2%	Acta de terminación de contrato de encargo fiduciario	No	0%
3.4	Presentación informe final y documentación soporte por parte de GENSA S.A. E.S.P.	24/07/2026	7	31/07/2026	4%	Informe final y soportes	No	0%
3.5	Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.	24/07/2026	8	31/07/2026	2%	Acta de liquidación	No	0%