

INFORME Y FECHA:	INFORME No. 05 DEL 23 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No Y FECHA:	3339 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
No. PROCESO EN SECOP II:	AI-SASI-2494-2025
CONTRATISTA:	CONCRE TO LIMA S.A. NIT: 900.180.449-9 RL: CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS CC: 14.230.847 DE IBAGUE (T)
SECRETARIA EJECUTORA:	INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL, ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$400.000.000) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
PRORROGA No.1:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA No. 2:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA No. 2:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SIETE (207) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE ACTA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE REINICIO:	14 DE ENERO DE 2026

1. DISEÑO DE MEZCLA

En el presente capítulo se relaciona el diseño de mezcla correspondiente al concreto suministrado durante el periodo reportado. Dicho diseño fue elaborado y verificado por el laboratorio de calidad de Concretolima S.A., considerando las especificaciones técnicas del contrato, el tipo de elemento a construir y las condiciones de colocación en obra.

Las proporciones presentadas corresponden al diseño en estado seco por metro cúbico, incluyendo relación agua/cemento, tipo y procedencia de agregados, aditivos químicos y materiales complementarios. El diseño cumple con los parámetros de desempeño exigidos para concretos de pavimento, especialmente en términos de manejabilidad, durabilidad y resistencia a flexión (módulo de ruptura), de acuerdo con las buenas prácticas de producción de concreto premezclado y la normatividad técnica aplicable.

 DISEÑO SECO POR M³.		
Parámetros Iniciales	Tipo de Concreto	CRTO. PAVIM. BOMBEABLE. ASENT. 5" +/- 1"
	Asentamiento	MR 42 TM 1" A 28D. MICROFIBRA
	Código Interno:	5" +/- 1"
	Productor:	11042100000
Proporciones del diseño	Relación Agua / Cemento	CONCRETOLIMA SA
	Agregado (lt/m ³)	0.46
	Densidad ponderada de agregados (Tn/m ³)	711
	Relación fino/agregado	2.606
	RECOVER – Aditivo Plastificante Estabilizador de fraguado (% en peso del cemento)	0.54
	CLARENA – Aditivo super plastificante reductor de agua de alto rango (% en peso del cemento)	0.53
	FIBERSTRAND-150 – Microfibra sintética monofilamento (kg/m ³)	0.26
Procedencia de materias primas	Cemento	0.60
	Agua	Argos - Alion (Rio Claro Antioquia)
	Grava	IBAL
	Arena	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Aditivos	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
Resistencias Esperadas	7 (días) - %	GCP - CHRYSO
	28 (días) - %	70 – 90
		100 – 120

 DISEÑO SECO POR M³.		
Parámetros Iniciales	Tipo de Concreto	CRTO. PLÁSTICO ASENT. 6" +/- 1" 3000 PSI
	Asentamiento	TM 1" A 28D. MICROFIBRA
	Código Interno:	6" +/- 1"
	Productor:	03210100000
Proporciones del diseño	Relación Agua / Cemento	CONCRETOLIMA SA
	Agregado (lt/m ³)	0.65
	Densidad ponderada de agregados (Tn/m ³)	734
	Relación fino/agregado	2.605
		0.56

 DISEÑO SECO POR M³.		
	RECOVER – Aditivo Plastificante Estabilizador de fraguado (% en peso del cemento)	0.55
	CLARENA – Aditivo super plastificante reductor de agua de alto rango (% en peso del cemento)	0.33
	FIBERSTRAND-150 – Microfibra sintética monofilamento (kg/m ³)	0.60
Procedencia de materias primas	Cemento	Argos - Alion (Rio Claro Antioquia)
	Agua	IBAL
	Grava	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Arena	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Aditivos	GCP - CHRYSO
Resistencias Esperadas	3 (días) - %	40 – 60
	7 (días) - %	70 – 90
	14 (días) - %	85 – 105
	28 (días) - %	100 – 120

 DISEÑO SECO POR M³.		
Parámetros Iniciales	Tipo de Concreto	CRTO. PLÁSTICO ASENT. 6" +/- 1" 4000 PSI TM 1" A 28D. MICROFIBRA
	Asentamiento	6" +/- 1"
	Código Interno:	03280100000
	Productor:	CONCRETOLIMA SA
Proporciones del diseño	Relación Agua / Cemento	0.58
	Agregado (lt/m ³)	731
	Densidad ponderada de agregados (Tn/m ³)	2.605
	Relación fino/agregado	0.56
	RECOVER – Aditivo Plastificante Estabilizador de fraguado (% en peso del cemento)	0.55
	CLARENA – Aditivo super plastificante reductor de agua de alto rango (% en peso del cemento)	0.33
	FIBERSTRAND-150 – Microfibra sintética monofilamento (kg/m ³)	0.60
	Cemento	Argos - Alion (Rio Claro Antioquia)
	Agua	IBAL


 DISEÑO SECO POR M³.		
Procedencia de materias primas	Grava	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Arena	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Aditivos	GCP - CHRYSO
Resistencias Esperadas	3 (días) - %	40 – 60
	7 (días) - %	70 – 90
	14 (días) - %	85 – 105
	28 (días) - %	100 – 120


2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico del suministro de concreto realizado en las fechas indicadas en el presente informe. Las imágenes permiten evidenciar el proceso de llegada de los vehículos mezcladores, la colocación del concreto y las condiciones generales de la actividad en obra.


Este registro tiene como finalidad dejar constancia visual del cumplimiento del suministro contratado, así como del acompañamiento técnico realizado durante las actividades de vaciado, sirviendo como soporte documental del desarrollo de las labores ejecutadas.

SECTOR SUMINISTRADO:	GALARZA
FECHA DE SUMINISTRO:	31 MARZO DE 2026
	

SECTOR SUMINISTRADO:		GALARZA	
FECHA DE SUMINISTRO:		31 MARZO OE 2026	
			
			

SECTOR SUMINISTRADO:	Colinas del sur
FECHA DE SUMINISTRO:	08 MAYO DE 2026
	

SECTOR SUMINISTRADO:	LA GAVIOTA
FECHA DE SUMINISTRO:	13 Y 14 MAYO DE 2026
	

SECTOR SUMINISTRADO:	LA GAVIOTA
FECHA DE SUMINISTRO:	13 Y 14 MAYO DE 2026
	

SECTOR SUMINISTRADO:	CENTENARIOS
FECHA DE SUMINISTRO:	22 Y 25 MAYO DE 2026
	

3. REMISIONES

En este capítulo se anexan las copias de las remisiones correspondientes a cada uno de los despachos efectuados durante el periodo reportado. Estos documentos constituyen el soporte formal del suministro, donde se detallan datos como fecha, número de remisión, volumen transportado, tipo de concreto, asentamiento y horarios de cargue y entrega.

Las remisiones permiten garantizar la trazabilidad del material suministrado desde la planta de producción hasta la obra, verificando que los volúmenes y especificaciones correspondan a lo solicitado dentro del marco del contrato.

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
Remisión Salida de Planta Dos

Fecha: 30/08/2024 Hora: 08:15 AM
Creado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Hora: 08:15 AM
Crea: CRAS SUR CALLES 236 Y 25 CALAZA Conductor: JOSE MARRUGUIN
PLANTA Sello de Seguridad No: 10000

Metros: 3.25
Producto: C20/10/00000 - CRTO. PLASTICO 3000 PSI TM 1" Con microfibra
Asentamiento: 8" a 10"

10:30	13:45	15:40	17:00
-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Dispositivo: OSCAR MEDRANO LUNA MEDRANO

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
Remisión Salida de Planta Dos

Fecha: 30/08/2024 Hora: 08:15 AM
Creado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Hora: 08:15 AM
Crea: COLINAS DEL SUR Conductor: MELISSA BARBOSA
PLANTA Sello de Seguridad No: 10000

Metros: 3.25
Producto: C20/10/00000 - CRTO. PLASTICO 3000 PSI TM 1" Con microfibra
Asentamiento: 8" a 10"

08:25	08:53	09:10	09:30
-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Dispositivo: OSCAR MEDRANO LUNA MEDRANO

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
Remisión Salida de Planta Dos

Fecha: 30/08/2024 Hora: 08:15 AM
Creado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Hora: 08:15 AM
Crea: COLINAS DEL SUR Conductor: ALVARO CUELLEROS
PLANTA Sello de Seguridad No: 10000

Metros: 3.25
Producto: C20/10/00000 - CRTO. PLASTICO 3000 PSI TM 1" Con microfibra
Asentamiento: 8" a 10"

10:30	11:00	11:10	11:20
-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Dispositivo: OSCAR MEDRANO LUNA MEDRANO

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
Remisión Salida de Planta Dos

Fecha: 30/08/2024 Hora: 08:15 AM
Creado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Hora: 08:15 AM
Crea: LA VICTORIA Conductor: ALVARO CUELLEROS
LINEA 1 Sello de Seguridad No: 10000

Metros: 3.25
Producto: C20/10/00000 - CRTO. PLASTICO 3000 PSI TM 1" Con microfibra
Asentamiento: 8" a 10"

12:45	14:00	14:20	15:20
-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Dispositivo: OSCAR MEDRANO LUNA MEDRANO

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
Remisión Salida de Planta Dos

Fecha: 30/08/2024 Hora: 08:15 AM
Creado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Hora: 08:15 AM
Crea: LA DAVIDA Conductor: CRISTIAN GARCIA
PLANTA Sello de Seguridad No: 10000

Metros: 3.25
Producto: C20/10/00000 - CRTO. PLASTICO 3000 PSI TM 1" Con microfibra
Asentamiento: 8" a 10"

08:40	09:00	09:10	10:10
-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Dispositivo: OSCAR MEDRANO LUNA MEDRANO

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
Remisión Salida de Planta Dos

Fecha: 30/08/2024 Hora: 08:15 AM
Creado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Hora: 08:15 AM
Crea: EL CANTERANCO Conductor: JOSE PENA
LINEA 1 Sello de Seguridad No: 10000

Metros: 3.25
Producto: C20/10/00000 - CRTO. PLASTICO 3000 PSI TM 1" Con microfibra
Asentamiento: 8" a 10"

09:35	10:10	10:20	10:50
-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Dispositivo: OSCAR MEDRANO LUNA MEDRANO

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA

102432

Fecha: 22/08/2026
Código: MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Código: EL CENTENARIO

Remisión: 102432

Producto: 11041100000 CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 41 TM T. CON MICROFIBRA

Asesoramiento: 02-441

Observaciones:

Importante: No permitir la presencia de la mezcla a la cual se le agregó agua, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cemento, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó arena, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó grava, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cualquier otro material que pueda afectar la calidad del concreto.

Desarrollador: MIGUEL PERALLOZA

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA

102426

Fecha: 22/08/2026
Código: MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Código: EL CENTENARIO

Remisión: 102426

Producto: 11041100000 CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 41 TM T. CON MICROFIBRA

Asesoramiento: 02-441

Observaciones:

Importante: No permitir la presencia de la mezcla a la cual se le agregó agua, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cemento, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó arena, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó grava, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cualquier otro material que pueda afectar la calidad del concreto.

Desarrollador: MIGUEL PERALLOZA

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA

102430

Fecha: 22/08/2026
Código: MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Código: EL CENTENARIO

Remisión: 102430

Producto: 11041100000 CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 41 TM T. CON MICROFIBRA

Asesoramiento: 02-441

Observaciones:

Importante: No permitir la presencia de la mezcla a la cual se le agregó agua, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cemento, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó arena, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó grava, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cualquier otro material que pueda afectar la calidad del concreto.

Desarrollador: MIGUEL PERALLOZA

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA

102432

Fecha: 22/08/2026
Código: MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Código: EL CENTENARIO

Remisión: 102432

Producto: 11041100000 CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 41 TM T. CON MICROFIBRA

Asesoramiento: 02-441

Observaciones:

Importante: No permitir la presencia de la mezcla a la cual se le agregó agua, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cemento, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó arena, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó grava, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cualquier otro material que pueda afectar la calidad del concreto.

Desarrollador: MIGUEL PERALLOZA

CONCRETO TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA

102437

Fecha: 25-08-2026
Código: Municipio de El Valle
Código: Calle 33- No. 10000000

Remisión: 102437

Producto: 11041100000 CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 41 TM T. CON MICROFIBRA

Asesoramiento: 02-441

Observaciones:

Importante: No permitir la presencia de la mezcla a la cual se le agregó agua, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cemento, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó arena, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó grava, ni la presencia de la mezcla a la cual se le agregó cualquier otro material que pueda afectar la calidad del concreto.

Desarrollador: Miguel Peralloza

4. RESULTADOS DE RESISTENCIAS

Con el fin de realizar seguimiento al comportamiento mecánico del concreto suministrado durante el periodo reportado, Concretolima S.A. ejecuta un plan de inspección y ensayo conforme a los lineamientos de las normas técnicas colombianas aplicables al concreto premezclado, entre ellas la NSR-10 y las NTC vigentes para control de calidad.

Para los concretos destinados a pavimento rígido, el control se realiza mediante ensayos de módulo de ruptura en viguetas, conforme a la NTC 2871, evaluando la resistencia a flexión y su evolución con la edad.

Para los concretos utilizados en otros elementos estructurales, el seguimiento se efectúa mediante ensayos de resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos, conforme a la NTC 673, permitiendo verificar el cumplimiento de la resistencia especificada (f_c) a las edades de control establecidas.

Las muestras son elaboradas, curadas y ensayadas en el laboratorio de calidad bajo condiciones controladas y con equipos debidamente calibrados. Los resultados presentados evidencian un comportamiento acorde con el diseño de mezcla aprobado y con los parámetros técnicos exigidos para el suministro ejecutado.

- Concreto plástico 3000 PSI Microfibra

MTRA No.	CONSECUTIVO INTERNO	FECHA	REMISIÓN No.	OBRA	COD DISEÑO	3 DÍA (kg/cm ²)	3 DÍA %	7 DÍA (kg/cm ²)	7 DÍA %	14 DÍA (kg/cm ²)	14 DÍA %	28 DÍA (kg/cm ²)	28 DÍA %
11927	RMi20260436	31/03/2026	52267	GALARZA	03210100000	158	75%	189	90%	210	100%	242	115%
12368	RMi20260774	14/05/2026	52793	LA GAVIOTA	03210100000	185	88%	210	100%	239	114%	271	129%

- Concreto plástico 4000 PSI Microfibra

MTRA No.	CONSECUTIVO INTERNO	FECHA	REMISIÓN No.	OBRA	COD DISEÑO	3 DÍA (kg/cm ²)	3 DÍA %	7 DÍA (kg/cm ²)	7 DÍA %	14 DÍA (kg/cm ²)	14 DÍA %	28 DÍA (kg/cm ²)	28 DÍA %
12305	RMi20260726	08/05/2026	52703	Colinas del Sur	03280100000	253	90%	286	102%	331	118%	335	120%

- Concreto Pavimento MR 42 Microfibra

MTRA No.	CONSECUTIVO INTERNO	FECHA	REMISIÓN No.	OBRA	7 DÍA (kg/cm ²)	7 DÍA %	28 DÍA (kg/cm ²)	28 DÍA %
12430	RMi20260824	22/05/2026	102401	El CENTENARIO	36.08	88%	43.05	105%
12458	RMi2020844	25/05/2026	102426	El CENTENARIO	41.82	102%	48.38	118%
12460	RMi20260846	25/05/2026	102437	Avenida Ferrocarril con Calle 37	36.9	90%	43.46	106%


NOTA: Los espacios que se muestran en blanco están pendientes de realizar el ensayo a compresión, teniendo en cuenta la fecha de toma de cada muestra, o corresponden a edades en las que no son fallados algunos diseños.

De acuerdo con la información presentada en el presente informe —diseño de mezcla, registro fotográfico, remisiones y resultados de laboratorio— se evidencia el cumplimiento

del suministro de concreto premezclado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

El material fue producido bajo control de calidad en planta, transportado en equipos especializados y acompañado técnicamente durante su colocación en obra, verificándose un comportamiento adecuado del concreto tanto en estado fresco como endurecido. Concretolima S.A. continúa comprometida con el soporte técnico y la trazabilidad del suministro dentro del marco contractual.

Cordialmente,



GERMAN ANDRES PERDOMO RIVAS
Director de Producción
Concretolima S.A.
Cel. 318-2802695