

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: OAP	Fecha: 28/05/2026
----------	------------------	-------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Natanael Morales Rocha – PNN
 Mónica Carvajal – PNN
 María Ximena Rosas - PNN
 Jairo García – PNN
 Ana Celia Salinas – PNN
 Marcela Carvajal – PNN
 Ana María Rodríguez – FPN
 Karen Sánchez – PNN
 Clara Luz Jaramillo – INTERDI
 Diana Diaz – INTERDI
 Ana Sofia Jiménez – FPN
 Janeth Echevarría – GI PNN
 Juan Manuel Hoyos - GI PNN
 Carlos Abril - GI PNN
 Milena Benavides - GI PNN
 María Cristina Mejía – FPN
 Hernando Gómez - FPN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Estandarización de los procesos de Liquidaciones APBD

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se confirma que para la liquidación de las obras se tiene previsto hasta el 15 de junio 2026y para la culminación de los pagos sería el día 30 d agosto 2026. OBRAS: UTRIA: Interventoría informa que hay un inconveniente con la instalación de unas platinas, que el contratista instalo al revés, el caso ya se esta subsanando por parte del contratista, pero se debe ajustar el acta de recibido, con la notificación del caso de las 11 platinas a ajustar y la que ya se realizó se debe anular debido a que está con un recibido a satisfacción sin ninguna novedad. Interventoría informa que tiene estipulado recibir la obra el próximo jueves con un ingeniero estructural que certifique los ajustes realizados. Se compromete a enviar el 10 de junio acta de liquidación y el 16 acta de recibido con las firmas completas. Se solicita ir trabajando en paralelo los documentos para el pago final. MUNCHIQUE: La liquidación debió ser en febrero, actualmente PNN está negociando con el contratista el porcentaje de avance de obra sobre el cual se liquidaría y pagaría o no según corresponda, ya que el contratista menciona que la obra tuvo un avance estimado del 90%, mientras que el análisis de PNN arroja que el avance estaría por el 6%.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	Patrimonio Natural aboga por la realización de un acuerdo con el contratista, el en cual el firme el acuerdo muto a satisfacción y evitar futuras reclamaciones por parte del contratista. CERRILLO: El Grupo de Infraestructura tiene pendiente una visita para constatar los materiales y la construcción en que porcentaje de ejecución se encuentra, la visita se realizaría el día 3 y 4 de junio, la interventoría enviaría el 8 de junio los documentos finales para la liquidación a Patrimonio. GALERAS: Mañana se estarían enviando las subsanaciones de INTERDI a FPN, se espera acta de liquidación 2 de junio 2026 y el 9 de junio el acta de liquidación firmada por todas las partes. Se solicita ir trabajando en paralelo los documentos para el pago final. CORALES: El día de ayer se envió la solicitud de prórroga de 1 mes y 15 días, la suspensión se día hasta el día 3 de febrero y a la fecha no hay un soporte del reinicio. Se estima terminación el 22 de junio con el acta de recibido a satisfacción, cuenta con un avance del 40% en la ejecución total. Se solicita ir trabajando en paralelo los documentos para el pago final. GORGONAS: Estación Científica está en una ejecución del 82% y Museo Casa Payán en el 88%, Para Estación Científica se acuerda instaurar sanción por parte de INTERVENTORIA en caso de no tener mayor avance en la próxima semana y así Patrimonio Natural actuar de acuerdo a lo estipulado. Se solicita ir trabajando en paralelo los documentos para el pago final. PURACÉ: Está dentro de los tiempos, liquidación para el 22 de junio. Se solicita ir trabajando en paralelo los documentos para el pago final. KATIOS: El 16 de junio se proyecta terminación, actualmente cuenta con una ejecución del 70%, el 22 de junio se realizaría el recibimiento de la obra y liquidación el 30 de julio en promedio. Se solicita ir trabajando en paralelo los documentos para el pago final. CATATUMBO: Se proyecta terminación para el 22 de junio 2026. Se solicita ir trabajando en paralelo los documentos para el pago final. ADECUACIONES: CATATUMBO: Pendiente certificación eléctrica. PICACHOS y GALERAS: El jueves en reunión se determinarían los tiempos de ejecución. YARIGUIES: Se estaría solicitando Otro Sí, en el cual se solicite la terminación antes del plazo pactado inicialmente.
--	---



LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4-FQ-05

Versión: 2

Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Seguimiento procedimiento liquidantes APOB Obras - Adecuaciones		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)	N/A	TIPO DE REUNION:	Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Patrimonio Natural	FECHA: 26/05/26	HORA INICIO: 9:30 am	HORA FIN: 1:00 pm
Video conferencia ☒ Presencial ☒				

PARTICIPANTES											
No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Morales Carvajal C	CC	39695643	Contratista	OTRO	Apoy. OAP	carvajal@oap.honduras.gob.hk	317234774	X		
2	Jairo García R.	CC	79406035	Contratista	OTRO	Apoy. OAP	carvajal@oap.honduras.gob.hk	300730772	X		
3	Clara Luz Bremillo H	CC	4094062	Interventora	OTRO	Directora	interventoredeproyectos	3133763117	X		
4	Dionisio Gómez	CC	105244404	Interventor	OTRO	Apoyo D.	centelid@oap.honduras.gob.hk	312392016	X		
5	Monica Carvajal C	CC	114384602	Contratista	OAP- PNN	Seg. Técnico	Profesional@oap.honduras.gob.hk	311619773	X		
6	Maria Ximena Rosales	CC	5304121	Contratista	OAP- KFW	Seguimiento	Seguimiento@oap.honduras.gob.hk	320484936	X		
7	Ana Celis Salinas	CC	52061975	Contratista	KFW- PNN	ATP- APDB	anacelis@oap.honduras.gob.hk	315391977	X		
8	Natanael Morales R	CC	4432156	Contratista	PNN- VEP	ELP- AT- I	natanaelm@oap.honduras.gob.hk	3114416086	X		
9	Ara Sofia Jimenez Caamaño	CC	1003837442	Patrimonio Natural	Funcionario	Profesional Adecuaciones	ajimenez@oap.honduras.gob.hk	3053193521	X		
10	Yaneth Echeverría B	CC	52916234	PNN GI	Funcionaria	Profesional	yaneth.echeverria@oap.honduras.gob.hk	30041833	X		
11	Karen Sánchez García	CC	10205930	PNN OAP	Contratista	Tec. Prop	tecnico@oap.honduras.gob.hk	3119	X		
12	Carlos Floril	—	—	PNN	B.I.	Prof. esp.	—	—		X	N/A
13	Diana Milena B	—	—	PNN	B.I.	Arquitecto	—	—		X	N/A
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página. Si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente. Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.