

**INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN TÉCNICA, JURÍDICA,
ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL No. 13**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023

“Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario”

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO**

JULIO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ALCANCE.....	4
2.1 OBJETO.....	4
2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES	4
2.3 PÓLIZAS	4
2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO	5
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.....	6
3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.....	6
3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO.....	6
4. RESULTADOS.....	7
4.1 AVANCE FÍSICO.....	7
4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER.....	7
4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO.....	35
4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO	35
4.4 COMPONENTE SOCIAL.....	49
4.5 COMPONENTE FINANCIERO.....	50
4.6 COMITÉS	52
4.7 REUNIONES.....	54
4.8 CORRESPONDENCIA	55
5. CONCLUSIONES.....	63
5.1 PROYECTOS MIB	63
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO.....	63
5.3 RECOMENDACIONES.....	64
6. ANEXOS	64

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de transformación social, de apropiación del territorio y de fortalecimiento comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura.

Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del conflicto armado y demás grupos sujetos de especial protección constitucional. A partir de dichas intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la paz y la convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción.

El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, aspecto fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz y la administración de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios priorizados por el MVCT.

De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración e inclusión de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad.

En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados para la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación:

- Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de reasentamientos.
- Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras.
- Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo.
- Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio.
- Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento.
- Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y equipamientos vecinales.
- Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, organización social, seguridad y convivencia.

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales o contruidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2.

Áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...).

Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados.

Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos.

(...) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (...)

2. ALCANCE

A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el del 01 de julio al 31 de julio 2024

2.1 OBJETO

Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario.

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones contractuales:

Modificación	Fecha	Objeto
Otrosí No. 01	22 de diciembre de 2023	Modificar el alcance del objeto contractual incluyendo al municipio de Montería

2.3 PÓLIZAS

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a continuación:

- **Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal:** No. 33-44-101239702
- **Tomador:** Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter
- **Asegurado/Beneficiario:** Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Amparos	Valor	Vigencias	
Cumplimiento del contrato	\$535.835.628	28/06/2023	14/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$133.958.907	28/06/2023	14/01/2028

2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente.

Estructura de Operación				
No.	Cargo	Perfil	Profesión	Nombre
1	Profesional Gerencia de Infraestructura	Coordinador o gerente de los proyectos	Arquitecta	Mavic Xiomara Hernández
2	Profesional Contratación derivada	Abogado	Abogado	Margarita Rosa Zambrano
3	Profesional Contratación derivada	Supervisor urbano	Abogado	Jackson Stevens Rodríguez Algarra
4	Profesional de Dirección de Planeación de negocios fiduciarios	Especialista Financiero	Administradora de empresas Especialista en gestión financiera	Nataly González
Mejoramiento Integral de Barrios				
5	Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial	Supervisor técnico MIB	Arquitecta urbanista	María Constanza Saade
Espacio público				
6	Profesional Gerencia Infraestructura	Supervisor técnico EP	Ingeniero Civil	Carlos Tovar Oliveros
Componente social				
7	Profesional Grupo de responsabilidad social	Especialista Social	Psicóloga	Valentina Yepes

Equipo adicional				
No.	Cargo	Rol	Profesión	Nombre
Transversal				
1	Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial	Apoyo Administrativo	Técnico en asistencia administrativa	Sharoon Vanessa Rodríguez
2	Profesional Gerencia de Infraestructura	Apoyo Administrativo	Est. Ing. Civil	Diana Steffany Guerrero Trujillo
3	Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial	Apoyo Financiero	Contadora	Nayelitza Yurani Ojeda
Mejoramiento Integral de Barrios				
4	Profesional Gerencia Infraestructura	Especialista técnico MIB	Ingeniero civil	Andrés Lozada
5	Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial	Gestor componente MIB	Ingeniería Civil	Jorge Eliécer Viáfara Morales

Equipo adicional				
No.	Cargo	Rol	Profesión	Nombre
6	Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial	Supervisor MIB Montería	Arquitecta	Isabella Castro Viveros
7	Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial	Apoyo a la supervisión	Arquitecto	Andrés Felipe Mendoza
8	Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial	Supervisor Turbo - Necoclí	Arquitecto	Diego Fernando Rojas
Espacio público				
9	Profesional Gerencia Infraestructura	Supervisor EP Puerto Inírida, Puerto Carreño, Argelia, Tumaco y Samaniego	Arquitecta	Ana María Ciro Calvo
10	Profesional Gerencia Infraestructura	Supervisor EP Valle del Guamuez, San José de Guaviare	Ingeniero Civil y MBA	Ana Paulina Bejarano
11	Profesional Gerencia Infraestructura	Supervisor EP El Molino	Ingeniero Civil	Luis Felipe González
12	Profesional Gerencia Infraestructura	Supervisor Quibdó	Ingeniero Civil	Sandra Liliana Quintero Oviedo
13	Profesional Gerencia de Infraestructura	Apoyo Administrativo	Administrativa	Alba Liliana Peña

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento integral de barrios” y “Espacio público”

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes territoriales en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de hábitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, al sector privado y a la comunidad.

Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización social, seguridad y convivencia.

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO

Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad de crear espacios que faciliten a los usuarios, de dichas viviendas, actividades deportivas, recreación, aprovechamiento del

tiempo libre, crecimiento cultural y la oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, en su actuación, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la comunidad.

4. RESULTADOS

Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones contractuales y actividades de gestión desarrolladas.

4.1 AVANCE FÍSICO

A la fecha, se adelantó la etapa precontractual para los componentes de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) con un avance del 23,64% y de Espacio Público (EP) con un avance del 20,95%, de un total de 25%. De otro lado, la etapa contractual cuenta con un avance del 20,63% para el componente de Mejoramiento Integral de Barrios debido a la ejecución de estudios y diseños en los municipios de Turbo y Necoclí y un 12,15% para Espacio Público (EP) correspondiente a la ejecución de la etapa de estudios y diseños en los municipios de Quibdó, Valle del Guamuez y Molino. Por lo anterior, se estima un avance general del 39,80%.

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER

A. ASISTENCIA TÉCNICA

Obligación	Estado
Verificación en campo del proyecto.	Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en campo de los proyectos se realizó en los meses de julio de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 2023 para Montería. Espacio Público: La verificación en campo de los proyectos se realizó en los meses de julio y septiembre 2023 Se realizó la verificación en campo de las condiciones del predio postulado para el inicio de la etapa II el 23 de julio de 2024 para el municipio de Valle del Guamuez y el 26 de julio para el municipio de Quibdó.
Verificación de la titularidad en cabeza del municipio de los predios o zonas a intervenir, así como la verificación que dichos predios estén libres de ocupación.	Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la titularidad de los predios objeto de intervención en materia de espacio público, como consta en los perfiles técnicos aprobados para los municipios de Turbo, Necoclí y Montería. Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios objeto de intervención como consta en las viabilidades jurídicas aprobadas para los municipios de Mitú, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, Argelia, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, Quibdó y Valle del Guamuez. El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 de julio mediante correo electrónico se solicitó a la entidad territorial los documentos requeridos para la viabilidad del predio

Obligación	Estado
Determinación de la línea base con la cual se establecerán costos y presupuestos aproximados por componentes del programa de acuerdo con los recursos para la ejecución de los proyectos.	Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los costos para la ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto para el contratista de estudios, diseño y obra e interventorías, aspecto que fue presentado al MVCT en el marco de la elaboración de los estudios previos durante septiembre y octubre de 2023, insumo empleado en las convocatorias. Espacio Público: Se modelaron los costos para la ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto para obras e interventorías insumo empleado en las convocatorias
Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico definitivo) que contenga, una caracterización social y ambiental del entorno del proyecto, una revisión de aspectos normativos para el desarrollo del proyecto y de legalización del predio o predios, un diagnóstico de servicios públicos, equipamientos y vías, y una propuesta de intervención ajustada al presupuesto disponible.	Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, aprobados por el MVCT mediante actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – Necoclí) y del 13 de marzo de 2024 (Montería).
Viabilizar los proyectos de espacio público, se deberán verificar las condiciones jurídicas, técnicas y urbanísticas de los predios en los que se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir un concepto escrito sobre la viabilidad o no viabilidad del proyecto, justificando su decisión.	Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de espacio público aprobados por el MVCT mediante acta del 16 de septiembre de 2023. El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 de julio mediante correo electrónico se solicitó a la entidad territorial los documentos requeridos para la viabilidad del predio.
Derivado de las reuniones focales, constituir el comité de sostenibilidad del proyecto con la participación de la comunidad del área de influencia, con el fin de trabajar con base en sus diferentes opiniones, actitudes y sugerencias frente al desarrollo del proyecto y/o programa a ejecutar. En este comité además deberá participar Findeter.	Mejoramiento Integral de Barrios: En el caso de los proyectos MIB, se estableció que la conformación de los comités de sostenibilidad se realizaría en el marco de los talleres participativos. De acuerdo con lo anterior en abril de 2024 se conformaron los comités de sostenibilidad para Turbo y Necoclí así: Turbo: - El 16 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad con 11 personas inscritas. Necoclí: - El 17 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad con 11 personas inscritas. Espacio Público: Se conformó el comité de Sostenibilidad para los proyectos así: Molino: - El 15 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad de El Molino con 11 personas inscritas. Quibdó: - El 26 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad de Quibdó con 10 personas inscritas. Valle del Guamuez: - El 17 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad de Valle del Guamuez con 14 personas inscritas.
Identificar competencias técnicas al interior de la	Mejoramiento Integral de Barrios: para los proyectos MIB de Turbo

Obligación	Estado
comunidad beneficiaria que orienten la vinculación laboral en el desarrollo de las labores propias de la ejecución del proyecto (mano de obra calificada y no calificada).	y Necoclí se cuenta con las caracterizaciones sociales finalizadas desde abril, donde se identificaron las vocaciones e intereses de capacitación de la comunidad beneficiaria y su nivel de formación general. De igual forma, en el marco de los talleres de diseño participativo realizados el 16 de abril para Turbo y el 17 de abril para Necoclí, se informó a la comunidad que el proyecto considera la incorporación de mano de obra de la zona, indicando los canales para este fin. Espacio Público: Para los proyectos EP de Quibdó, Molino y Valle del Guamuez se cuenta con las caracterizaciones sociales finalizadas desde el mes de abril, en las cuales se identificaron las vocaciones e intereses de capacitación de la comunidad beneficiaria y su nivel de formación a nivel general. De igual forma, en los talleres de “<i>Socialización del diseño definitivo e inicio de obra</i>” realizados el 17 de junio para Molino, 23 de julio para Valle del Guamuez y el 26 de julio para Quibdó, se informó a la comunidad que el proyecto considera la incorporación de mano de obra de la zona, indicando los canales. Molino: 68 hojas de vida recibidas y evaluadas procedentes de comunidad de Molino, Villanueva y Valledupar, 27 personas vinculada de las cuales 19 son mano de obra no calificada, 8 mano de obra calificada. De éstas, 22 personas hacen parte del área de influencia del proyecto.
Garantizar los recursos necesarios para la movilidad, refrigerios, papelería, material didáctico y demás insumos necesarios para la ejecución de los talleres y reuniones.	Durante el periodo reportado, tanto en los proyectos de MIB como de Espacio Público, para la ejecución de los talleres y reuniones con la comunidad se han garantizado todos los aspectos logísticos y de insumos necesarios por parte de los contratistas de obra e interventoría. Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí. Se realizaron martes y jueves de 2:00 a 6:00 p.m. 04/07/2024 Taller 2, 21 personas 05/07/2024 Taller 3, 20 personas 11/07/2024 Taller 4, 22 personas 12/07/2024 Taller 5, 25 personas 18/07/2024 Taller 6, 19 personas 19/07/2024 Taller 7, 22 personas 31/07/2024 Taller 8, 23 personas Turbo. lunes y martes de 4:00 a 8:00 p.m. 02/07/2024 Taller 3, 52 personas 08/07/2024 Taller 4, 45 personas 09/07/2024 Taller 5, 50 personas 16/07/2024 Taller 6, 51 personas 22/07/2024 Taller 7, 46 personas 23/07/2024 Taller 8, 41 personas 30/07/2024 Taller 9, 35 personas Exposiciones de planes de negocio, 20 emprendimientos (14 individuales, 6 grupales).

Obligación	Estado
	Espacio Público Quibdó: Ruta Sostenibilidad 3: 22 julio - 37 personas Valle del Guamuez: Ruta Sostenibilidad 3: 19 julio – 45 personas
Para todas las actividades que desarrolle, el(los) contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo y horarios disponibles de las comunidades y elaborar una planilla de asistencia y un registro fotográfico.	Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo reportado para los talleres focales y talleres formativos se concertó con la comunidad la manera en que se manejará la ruta de la sostenibilidad de acuerdo con los documentos contractuales aprobados de la Ruta de Sostenibilidad Social. Para el caso del proyecto MIB de Turbo, se acordó realizar sesiones los lunes y martes de 4:00 a 8:00 p.m., y para Necoclí, las sesiones los jueves y viernes de 2:00 a 6:00 p.m. Espacio Público: Durante el periodo reportado para la reunión de “Socialización del diseño definitivo e inicio de obra” de los proyectos de EP El Molino con una asistencia de 90 personas, Valle del Guamuez con una asistencia de 70 personas y Quibdó con una asistencia de 110 personas. Se realizó la planilla de asistencia y registro fotográfico del desarrollo de este. Los tiempos de los talleres se acordaron con la comunidad para garantizar la mayor asistencia posible.
Diseñar una herramienta concordante con la realidad de la comunidad que permita evaluar el proceso de aprendizaje en las diferentes capacitaciones que se ejecuten.	En el periodo reportado, para el proyecto de Mejoramiento de Barrios y Espacio Público, se socializó con la comunidad cómo se implementará la ruta de la sostenibilidad, según los documentos contractuales aprobados. La herramienta principal para esta implementación será un programa de capacitaciones, el cual se utilizará para fomentar el aprendizaje en la comunidad. Estas capacitaciones constituirán la ruta de sostenibilidad en la etapa actual del proyecto.
Realizar reuniones con grupos focales, en donde se incluya y evidencie la participación de los diferentes tipos de población (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, diferente raza y género), para identificar sus necesidades laborales, ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de seguridad, apropiación entre otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes secretarías municipales, el SENA, fundaciones y entidades privadas.	Mejoramiento Integral de Barrios: Turbo: Para el caso de Turbo, Se realizaron 7 talleres formativos con el acompañamiento del Sena los días 4, 5, 11, 12, 18, 19 y 31 de julio del 2024. Necoclí: Para el caso de Necoclí, durante el periodo del presente informe, se desarrollaron 7 talleres formativos con el acompañamiento del Sena los días 2, 8, 9, 16, 22, 23 y 30 de julio 2024. Espacio Público: Molino: Articulación con la secretaría de recreación y deporte para jornada de limpieza en el parque a intervenir. Esta jornada se realizó con la institución educativa Alfredo Montero Duarte Quibdó: Durante las capacitaciones para el taller focal #3, se contó con la participación de la secretaría de trabajo, quienes pudieron contarle a la comunidad la manera como se maneja el impulso de los emprendimientos a través del municipio. Valle del Guamuez: Junto con la secretaría de planeación, se articularon responsabilidades en la socialización de diseños, debido a que la comunidad solicitó mas actividades de integración ente ellos.

Obligación	Estado
	El municipio tomó atenta nota y presentes en el espacio garantizaron una mayor articulación con el proyecto
Gestionar en conjunto con las entidades territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a través del SENA y la alcaldía propendiendo por la empleabilidad inclusiva, buscando generar competencias técnicas en procura de la vinculación laboral de la comunidad beneficiaria.	Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo reportado para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, se mantuvo la comunicación con el Sena y se dio continuidad la implementación de los talleres formativos en materia de emprendimiento, denominados “<i>emprendimiento innovador</i>” con el acompañamiento de esta entidad. Espacio Público: Durante el periodo reportado en el presente informe, para los proyectos de El Molino se contó con la capacitación de docentes de la Universidad de la Guajira, en Quibdó con una emprendedora y profesional en marketing y en Valle del Guamuez con profesional en ingeniería agrónoma y emprendimiento. En los tres talleres, los profesionales se encargaron de brindarle a los participantes una capacitación en competencias de emprendimiento
A través del contratista de diseños y obra, previa caracterización del área de influencia del proyecto a ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la generación de dos (2) iniciativas de emprendimiento social, con el objetivo de impulsar el mejoramiento del sector. Las personas de la comunidad del área de influencia que se postulen se denominarán, emprendedores sociales, y deberán desarrollar un (1) microproyecto que garantice un cambio positivo en el entorno, que permita crear valor social, inclusión y protección de los derechos de las comunidades.	Mejoramiento Integral de Barrios: Turbo: La E-card virtual de invitación se envió semanalmente, contenía información como: fecha, hora y lugar acerca de la cuarta formación de emprendimiento innovador. El programa de emprendimiento innovador dictado por el SENA ha permitido potenciar la creatividad y la capacidad de innovación de los emprendedores. A través de metodologías prácticas, lo anterior ha permitido estimular a los participantes a desarrollar ideas originales que pueden transformar sectores y generar nuevas oportunidades de negocio. Durante julio se realizaron 7 talleres formativos y a partir de los cuales, se plantea generar capacitaciones profundizaciones temáticas para apoyo a los emprendimientos y microproyectos identificados. Necoclí: La E-card virtual de invitación se envió semanalmente. Durante julio se realizaron 7 talleres formativos y a partir de los cuales, se plantea generar capacitaciones profundizaciones temáticas para apoyo a los emprendimientos y microproyectos identificados. El 31 de julio de 2024 se desarrolló reunión virtual en la que se cuenta con la participación del MVCT, Findeter y la comunidad, en la que se le indicó a esta última los ajustes en la implementación de la ruta de la sostenibilidad. Luego de esta reunión, se desarrollan ya las sustentaciones de los 13 proyectos que realizó la comunidad a lo largo del curso. Espacio Público: Quibdó: El 22 de julio de 2024 se realizó el Taller No. 3 de la Ruta de Sostenibilidad. Valle del Guamuez: El 19 de Julio de 2024 se realizó el Taller No. 3 de la Ruta de Sostenibilidad.
Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y de cultura municipal, en programas que vinculen a los niños y jóvenes del área de influencia para mejorar el aprovechamiento de los sitios de esparcimiento deportivo y capacitar a líderes juveniles para promover su participación e incidencia social, implementando estrategias que	Durante el periodo reportado en el presente informe, no se han realizado estas actividades.

Obligación	Estado
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y la enseñanza de otras formas de expresión para contribuir desde la cultura.	
Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de convivencia por barrio del entorno del proyecto respectivo, para fomentar la paz, la cultura ciudadana y las buenas relaciones.	Durante el periodo reportado en el presente informe no se han realizado estas actividades.
Realizar mesas de trabajo con la administración municipal y las comunidades beneficiarias con enfoque participativo en todas las etapas, con el fin de garantizar la apropiación de los espacios y sostenibilidad de los proyectos en el corto y mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse de manera simultánea con los talleres de imaginarios y socialización de diseños y avance y finalización de las obras.	Mejoramiento Integral de Barrios: Desde el mes de abril se llevaron a cabo los talleres de diseño participativo para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí. Teniendo en cuenta que la obra de Necoclí ha iniciado el 29 de julio de 2024, el taller de socialización de las intervenciones priorizadas y el inicio de obra a la comunidad se realizará en el mes de agosto. En el caso de Turbo, las obras no han iniciado, por lo tanto, esta actividad se realizará en el mes de agosto. Espacio Público: Durante el periodo reportado en el presente informe, para el proyecto de El Molino se ha contado con la participación de la entidad territorial en los comités de seguimiento, además del acompañamiento en sitio sobre el avance de las obras. En Quibdó la administración municipal participó de todos los comités de obras y se involucró directamente en el proyecto, así mismo participó en la reunión de “Socialización del diseño definitivo e inicio de obra” realizada el 26 de julio de 2024. En Valle del Guamuez el 23 de julio de 2024 se realizó la reunión de “Socialización del diseño definitivo e inicio de obra”. Este mismo día se realizó reunión de seguimiento para revisar las obligaciones del Municipio de Valle del Guamuez consignadas en el Convenio 109-2023.

B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL

Obligación	Estado
De acuerdo con el perfil técnico realizado para los proyectos de MIB, se debe proceder con la elaboración de los documentos precontractuales para la contratación de los estudios, diseños y la ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de Barrios que sean priorizadas, con el acompañamiento social necesario.	Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-085-2023 la cual mediante acta de comité fiduciario No.4 de fecha 12 de diciembre 2023 se declaró desierta. Con base en eso en diciembre se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para la convocatoria No. PAF-MIB-O-126-2023, proceso que fue adjudicado mediante acta de comité Fiduciario No.11 de fecha 31 de enero 2024 a la empresa Concrecivil S.A.S. BIC. Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-086-2023 la cual mediante acta de comité fiduciario No.3 de fecha 7 de diciembre 2023 se declaró desierta. Con base en eso en diciembre se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para la convocatoria No. PAF-MIB-O-123-2023 proceso que fue adjudicado mediante acta de comité

Obligación	Estado
	fiduciario No.10 de fecha 30 de enero 2024 a la empresa Concrecivil S.A.S. BIC. Montería: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatorias No. PAF-MIB-O-055-2024 y PAF-MIB-I-043-2024, los cuales fueron aprobados mediante acta de comité fiduciario No. 27. El 3 de mayo de 2024, se abrió el proceso de convocatoria para No. PAF-MIB-O-055-2024. Con base en lo anterior, durante el mes de mayo y junio de 2024 se adelantó el proceso de evaluación correspondiente y el pasado 9 de julio fueron adjudicados mediante acta de comité fiduciario No. 17, los contratos de obra e interventoría para cada proceso. Como ejecutor de las obras se adjudicó el contrato a DUMAR INGENIEROS S.A.S. y como interventor se adjudicó el contrato respectivo al CONSORCIO MONTERÍA E.T.
Para el caso de los proyectos de espacio público, una vez se cuente con la viabilización de los lotes propuestos por los municipios y acordados con el MVCT, se procede a elaborar los documentos precontractuales, para la contratación de los estudios, diseños y la ejecución de las obras de espacio público que sean priorizadas, con el acompañamiento social necesario.	Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú Declaratoria desierta del 16 de febrero de 2024, del proceso de convocatoria de obra PAF-MIB-O-011-2024. Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida Obra PAF-EUC-O-075-2024 El 16 de julio de 2024 se publicó el Acta de adjudicación al CONSORCIO PARQUES IDESA 32. En revisión de SARLAF para elaboración y suscripción del contrato respectivo. Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco. Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para realizar la convocatoria de obra pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 28/12/2023 hasta contar con la adjudicación de contrato de interventoría. Grupo 3. San José del Guaviare. Se elaboran los EP para la modalidad contratación directa. En el mes de julio de 2024 se realizan las verificaciones: técnica, jurídica y financiera del contratista, permitiendo contar con los EP los cuales fueron presentados y aprobados por el Comité de Contratación realizado el 12/07/2024. Mediante comité No. 34 se somete a considera la aprobación y recomendación de adjudicación de la contratación directa. A la fecha de encuentra en votación Grupo 4. Quibdó. Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para contratar los estudios, diseños y obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-005-2024 y mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 se adjudica el proceso al Consorcio Infraestructura Parques ADI Grupo 5. El Molino. Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para contratar los estudios, diseños y obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-110-2023 y mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 se adjudica el proceso al Consorcio Recreogajira. Grupo 6. Valle del Guamuez.

Obligación	Estado
	Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los estudios, diseños y obras del proyecto con número de convocatoria PAF-MIB-O-130-2023 y mediante acta de comité fiduciario de fecha 12 de enero 2024 se adjudica el proceso a la firma Dejo Construcciones SAS.
De igual manera, elaborar los documentos precontractuales para la contratación de las interventorías de los estudios y diseños y la ejecución de las obras de MIB y de EP.	Mejoramiento Integral de Barrios Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria No.PAF-MIB-I-079-2023, proceso que fue adjudicado mediante acta de comité fiduciario No.11 de fecha 31 de enero 2024 a la firma Consorcio Inter-Urabá. Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-I-081-2023 proceso que fue adjudicado mediante acta de comité fiduciario No.10 de fecha 30 de enero 2024 a la empresa Consultores Donovan S.A.S. Montería: Se completó la evaluación correspondiente a la convocatoria No. PAF-MIB-I-043-2024, la cual fue aprobada en Comité Técnico No. 27. El 30 de mayo de 2024, fue publicada el acta de suspensión hasta tanto el proceso de obra culminara el proceso de evaluación que según Adenda No. 8 del proceso No. PAF-MIB-O-055-2024. Durante el mes de mayo y junio de 2024 se adelantó el proceso de evaluación correspondiente y el pasado 9 de julio fueron adjudicados mediante acta de comité fiduciario No. 17, los contratos de obra e interventoría para cada proceso. Como ejecutor de las obras se adjudicó el contrato a DUMAR INGENIEROS S.A.S. y como interventor se adjudicó el contrato respectivo al CONSORCIO MONTERÍA E.T. Espacio Público Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú: Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta por parte del municipio de Mitú, el día 5 de abril de 2024 mediante radicado No 2024EE0022687, el MVCT remitió oficio a la Alcaldía de Mitú con asunto “Comunicado de terminación – Proyecto de Espacio Público /Convenio 103 de 2023; se informa que desde la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del MVCT se solicitará a la Gerencia de Infraestructura de Findeter iniciar el respectivo proceso para la terminación anticipada del Convenio No. 103-2023, con base en la Cláusula Décima Segunda del Convenio Interadministrativo No. 103 de 2023 – Causales de Terminación y la Cláusula Décima Tercera - Terminación Anticipada, teniendo en cuenta los gastos en que se ha incurrido para efectos de viabilizar el proyecto en el predio en mención y los recursos asignados se direccionarán para apoyar técnica y financieramente a otro municipio.” Conforme lo anterior, se procedió con la cancelación de la convocatoria de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 el día 14 de mayo de 2024, Así mismo se procedió con la citación de comité de contratación el día 28 de mayo de 2024 y citación de comité técnico el día 30 de mayo de 2024. Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida

Obligación	Estado
	Interventoría PAF-EUC-I-056-2024 El 16 de julio de 2024 se publicó el Acta de adjudicación al CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024. En revisión de SARLAF para elaboración y suscripción del contrato respectivo Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los estudios, diseños y obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-I-107-2023 Evaluada y declarada desierta el 29 de diciembre 2023. Posteriormente y durante el mes de mayo, se elaboraron los estudios previos para la contratación privada, la cual se llevó a Comité técnico para la contratación privada No PAF-MIB-I-048-2024 el día 14 de mayo de 2024 y envió invitaciones el día 17 de mayo de 2024, posteriormente se realizó cierre de presentación de propuestas el día 30 de mayo de 2024, con la presentación de 1 propuesta. El día 18 de junio de 2024 se emite la declaratoria de desierta del proceso, teniendo en cuenta que la propuesta no se encontraba habilitada El 28 de junio de 2024 se adelantó rueda de negocios con contratista de interventoría, que remitió documentación jurídica y técnica el día 12/07/2024, subsanada el 25/07/24 con el cupo de crédito, lo que permite revisar la documentación para ajustar el EP y contratar directamente conforme al Manual Operativo. Lo anterior, dado que se han adelantado las convocatorias Pública y Privada, las cuales se declararon desiertas. Grupo 3. San José del Guaviare: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para contratar la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto, convocatoria No. PAF-MIB-I-101-2023 y se publica acta de suspensión del proceso el 21 de diciembre de 2023, que se mantiene hasta adjudicar la obra. Grupo 4. Quibdó: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para contratar la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-005-2024 y mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 se adjudica el proceso a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24. Grupo 5. El Molino: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para contratar la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-102-2023 y mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 se adjudica el proceso a la MARIA FERNANDA DIAZ CORTES. Grupo 6. Valle del Guamuez: Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para contratar la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-126-2023 y mediante acta de comité fiduciario No.12 de fecha 6 de febrero 2024 se adjudica el proceso, al contratista Tecniplan Ingeniería SAS.
Brindar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de selección para contratar los estudios, diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva interventoría.	Mejoramiento Integral de Barrios Turbo PAF-MIB-I-079-2023: Desierto en diciembre 2023 PAF-MIB-O-085-2023: Adjudicado en enero de 2024

Obligación	Estado
	PAF-MIB-O-126-2023: Adjudicado en enero de 2024 Necolí PAF-MIB-I-081-2023: Desierto en diciembre 2023. PAF-MIB-O-086-2023: Adjudicado en enero de 2024 PAF-MIB-O-123-2023: adjudicado en enero de 2024 Montería En el marco del proceso de adquisiciones de estudios, diseño, obra e interventoría del proyecto MIB de Montería durante el mes de julio no se recibieron solicitudes frente a los procesos PAF-MIB-O-055-2024 y PAF-MIB-I-043-2024. Espacio Público Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú PAF-MIB-O-084-2023: Desierto en diciembre 2023. PAF-MIB-O-011-2024: Desierto en febrero de 2023. PAF-MIB-I-080-2023: Desierto diciembre de 2023. PAF-MIB-I-012-20234 Desierto en febrero de 2023. PAF-MIB-I-056-2024 No se presentaron observaciones PAF-MIB-O-075-2024 No se presentaron observaciones Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco. PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, pendiente por adjudicar PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. Desierto en junio de 2024 Grupo 3. San José del Guaviare. PAF-MIB-O-039-2024. El 20 de marzo de 2024 el invitado INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA LTDA, presenta una observación a los TDR. 26 de marzo de 2024 se remite a los invitados la respuesta a la anterior observación, la cual se acoge mediante Adenda No. 1. PAF-MIB-I-101-2023 No se presentaron observaciones. Grupo 4. Quibdó. PAF-MIB-O-005-2024: adjudicado en Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron observaciones. PAF-MIB-I-005-2024 Adjudicado en Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron observaciones. Grupo 5. El Molino. PAF-MIB-O-110-2023: Adjudicado en Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron observaciones. PAF-MIB-I-102-2023 Adjudicado en Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron observaciones. Grupo 6. Valle del Guamuez PAF-MIB-O-130-2023: Adjudicado en comité fiduciario No.12 el 06/02/2024. En este proceso se presentó una observación a los TDR relacionada con; <i>“Juegos infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción – incluye los elementos del parque de juegos y Espacio Motriz (Incluye muro escalable, rampas circulares, pista para skape, triciclos, bicicleta, patinaje, rodaderos, diferentes niveles)”</i> La respuesta dada fue: <i>“Una vez verificado el escrito se aclara al</i>

Obligación	Estado
	<i>observante que, si bien su requerimiento no es claro, se recomienda dirigirse al documento de recomendaciones mínimas de construcción, el cual especifica y detalla lo que está incluido en los juegos infantiles y espacio Motriz.”</i> PAF-MIB-I-126-2023: Adjudicado el 6 de febrero de 2024, según consta en el Acta No. 12 del Comité Fiduciario, de fecha 6/02/2024.
Poner a disposición las instalaciones requeridas y suficientes para garantizar el cierre de las convocatorias.	Durante la ejecución del contrato interadministrativo 1223 de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las instalaciones de Findeter para atender las diferentes reuniones y seguimientos requeridos.
Realizar la evaluación de las propuestas (en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales y ambientales), que se presenten en el marco de los procesos de contratación de los estudios, diseños, la ejecución de las obras y la interventoría y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden de elegibilidad para la selección de los contratistas por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo.	Mejoramiento Integral de Barrios Turbo PAF-MIB-I-079-2023. Evaluado, emitiendo informe de evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la firma Consorcio Inter-Urabá según el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. PAF-MIB-O-085-2023. Evaluado y declarado desierto mediante acta de Comité Fiduciario No. 4 del 12 de diciembre de 2023. PAF-MIB-O-126-2023: Evaluado, emitiendo informe de evaluación económica y asignación de puntaje el 25 de enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la firma Concrecivil S.A.S. BIC según el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. Necoclí PAF-MIB-I-081-2023. Evaluado, emitiendo informe de evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la firma Consultores Donovan S.A.S. según el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. PAF-MIB-O-086-2023: Evaluado y declarado desierto mediante acta de Comité Fiduciario No. 3 del 7 de diciembre de 2023. PAF-MIB-O-123-2023: Evaluado, emitiendo informe de evaluación económica y asignación de puntaje el 23 de enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la firma Concrecivil S.A.S. BIC según el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. Montería PAF-MIB-O-055-2024: Evaluado, emitiendo informe de evaluación económica y asignación de puntaje el 28 de junio 2024. Adjudicado: acta de comité fiduciario No. 17 a DUMAR INGENIEROS S.A.S. según el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. PAF-MIB-I-043-2024. Se reanudó el proceso de evaluación en comité técnico No. 32, una vez culminó el proceso respectivo con la convocatoria PAF-MIB-O-055-2024, en el que dicho órgano revisó y aprobó el informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad). Adjudicado: acta de comité fiduciario No. 17 CONSORCIO MONTERÍA E.T. según el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. Espacio Público: Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú PAF-MIB-O-084-2023: Evaluado y declarada desierto el 22 de noviembre de 2023 PAF-MIB-O-011-2024: Evaluado y declarada desierto el 16 de febrero de 2024.

Obligación	Estado
	PAF-MIB-I-080-2023: Evaluado y Declarada desierta el 29 de diciembre de 2023 PAF-MIB-I-012-2023: Evaluado, suspendida el día 27 de febrero de 2024 y cancelada. Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida PAF-MIB-O-075-2024: Evaluado y adjudicado mediante acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al CONSORCIO PARQUES IDESA 32 PAF-MIB-I-056-2024: Evaluado y adjudicado mediante acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco. PAF-MIB-O-111-2023 El 26 de diciembre de 2023 se habilita un proponente mediante el informe de evaluación económica y asignación de puntaje, se suspende el día 28 de diciembre de 2023 PAF-MIB-I-107-2023 Evaluada y declarada desierta el 29 de diciembre de 2023. PAF-MIB-I-048-2024: Evaluado y Declarada desierta el 18 de junio de 2024. Grupo 3. San José del Guaviare. PAF-MIB-O-039-2024. Evaluado y Declarada desierta el 25 de abril 2024. PAF-MIB-I-101-2023. Evaluado y suspendida desde 21 de diciembre de 2023, hasta tanto se cuente con el contrato de obra. En el marco de la contratación directa adelantada en julio/2024, se realizó el Comité Técnico No. 34 que inicio el 18/07/2024. A la fecha se encuentra en votación. Grupo 4. Quibdó. PAF-MIB-O-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 al Consorcio Infraestructura Parques ADI. PAF-MIB-I-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24. Grupo 5. El Molino. PAF-MIB.O-110-2023 evaluado y adjudicado mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 a la firma del Consorcio Recreogujaira. PAF-MIB-I-102-2023 evaluado y adjudicado mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 a la firma MARIA FERNANDA DIAZ CORTES Grupo 6. Valle del Guamuez PAF-MIB-O-130-2023 Evaluado y adjudicado mediante acta de comité fiduciario de fecha 6 de febrero de 2024 a la firma Dejo Construcciones SAS. PAF-MIB-I-126-2023 Evaluado y adjudicado mediante acta de comité fiduciario de fecha 6 de febrero de 2024 a la firma Tecniplan Ingeniería SAS.
Poner a disposición la plataforma tecnológica para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación de los estudios,	Para la realización de las convocatorias públicas se ha empleado la plataforma del SECOP conforme lo establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las convocatorias privadas, se ha puesto

Obligación	Estado
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría, de acuerdo con el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.	a disposición la plataforma y recursos tecnológicos de Findeter. A continuación, se detallan los procesos que se han adjudicado en el marco del contrato, así: Mejoramiento Integral de Barrios Turbo PAF-MIB-I-079-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-O-085-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-O-126-2023 Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de acceso a la información, la cual fue remitida vía correo electrónico a los invitados a participar. Necolí PAF-MIB-I-081-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-O-086-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-O-123-2023 Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de acceso a la información, la cual fue remitida vía correo electrónico a los invitados a participar. Montería PAF-MIB-I-043-2024 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.6070936&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-O-055-2024 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.6070764&isFromPublicArea=True&isModal=False Espacio Público Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú PAF-MIB-O-084-2023: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.5129453&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-O-011-2024: Convocatoria Privada PAF-MIB-I-080-2023: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.5129093&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-I-012-2024: Convocatoria Privada Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida

Obligación	Estado
	PAF-MIB-O-075-2024: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222799&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-I-056-2024: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco. PAF-MIB-O-111-2023: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-I-107-2023: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250318&isFromPublicArea=True&isModal=False Grupo 3. San José del Guaviare. PAF-MIB-O-039-2024 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-I-101-2023 community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5230416&isFromPublicArea=True&isModal=False Grupo 4. Quibdó. PAF-MIB-O-005-2024 https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse PAF-MIB-I-005-2024 https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5463899%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse Grupo 5. El Molino. PAF-MIB-O-110-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-I-102-2023 community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False Grupo 6. Valle del Guamuez PAF-MIB-O-130-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False PAF-MIB-I-126-2023

Obligación	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal =False
Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el fin de aprobar el orden de elegibilidad para la selección de los contratistas.	Mejoramiento Integral de Barrios Turbo PAF-MIB-O-126-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024 PAF-MIB-I-079-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación a Consorcio Inter-Urabá - Interventoría Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024 Necolí PAF-MIB-O-123-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 PAF MIB-I-081-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación a Consultores Donovan S.A.S. - Interventoría Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 Montería PAF-MIB-O-055-2024. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación a DUMAR INGENIEROS S.A.S. Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024 Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 PAF MIB-I-043-2024. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación a Consorcio Montería E.T. - Interventoría Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024. Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 Espacio Público Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida PAF-MIB-O-075-2024: Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación al CONSORCIO PARQUES IDESA 32 – obra Comité técnico No. 33 del 3 de julio de 2024 Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de 2024 PAF-MIB-I-056-2024: Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación al CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 - Interventoría Comité técnico No. 18 del 12 de julio de de 2024 Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de de 2024 Grupo 3. San José del Guaviare. PAF-MIB-O-100-2024. Se convoca Comité Técnico No. 34 el 18/07/2024 para “Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN DIRECTA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “ LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEARTAMENTO DE GUAVIARE ”” PAF-MIB-I-101-2023 Se convoca Comité Técnico No. 34 el 18/07/2024. Para “Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la CONVOCATORIA PÚBLICA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en

Obligación	Estado
	<i>Contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.”</i> Grupo 4. Quibdó. PAF-MIB-O-005-2024. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI – obra Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 PAF-MIB-I-005-2024 Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24- Interventoría Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 Grupo 5. El Molino. PAF-MIB-O-110-2023. Adjudicado al proponente CONSORCIO RECREOGUAJIRA - Obra Comité técnico No. 11 del 27 al 28 de diciembre de 2023 Comité Fiduciario No. 07 del 09 al 16 de enero de 2024 PAF-MIB-I-102-2023. Adjudicado al proponente MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS - Interventoría Comité técnico No. 13 del 29 de diciembre de 2023 Comité Fiduciario No. 08 del 12 de enero de 2024 Grupo 6. Valle del Guamuez PAF-MIB-O-130-2023. Adjudicado al proponente Dejo Construcciones SAS - obra Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024 PAF-MIB-I-126-2023. Adjudicado al proponente Tecniplan Ingeniería SAS - Interventoría Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024
Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos para los estudios, diseños, ejecución de las obras y el de interventoría	Mejoramiento Integral de Barrios. Se encuentran suscritos por parte de los contratistas y la Fiduciaria los contratos de obra e interventoría de Turbo y Necoclí, y sus actas de inicio, así: Turbo Contrato de obra No. 006 de 2024. 21 de febrero de 2024 Contrato de interventoría No. 005 de 2024. 3 de marzo de 2024 Acta de inicio 20 de marzo de 2024 Necoclí Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 2024 Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero de 2024 Acta de inicio 15 de marzo de 2024 Espacio Público. Se encuentran suscritos por parte de los contratistas y la Fiduciaria los contratos de obra e interventoría de Quibdó, El Molino y Valle del Guamuez, así: Grupo 4. Quibdó. Contrato de obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 suscrito el 08 de marzo de 2024.

Obligación	Estado
	Contrato de interventoría No. 009- PAF-MIB-I-005-2024 suscrito el 21 de marzo de 2024. Acta de inicio 08 de abril de 2024 Grupo 5. El Molino. Contrato de obra No. 002-2024 suscrito el 8 de enero de 2024 Contrato de interventoría No. 001-2024 suscrito el 18 de enero de 2024 Acta de inicio 26 de febrero de 2024 Grupo 6. Valle del Guamuez. Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 2024 Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero de 2024 Acta de inicio 8 de abril de 2024.
Poner a disposición las instalaciones requeridas y suficientes para garantizar el cierre de las convocatorias.	Durante la ejecución del contrato interadministrativo 1223 de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las instalaciones de Findeter para atender las diferentes reuniones y seguimientos requeridos.

C. GESTIÓN CONTRACTUAL

Obligación	Estado
Suscribir los convenios con los municipios priorizados y ejercer la supervisión de estos	Mejoramiento Integral de Barrios. Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las obligaciones del convenio: - El 3, 4 y 5 de julio, Findeter realizó seguimiento directo ante el delegado de planeación distrital respecto al concepto de requerimiento de licencia de intervención y ocupación de espacio público, frente a lo cual el delegado indicó que estaba pendiente de la respuesta por parte de la dependencia responsable (Secretaría de Gobierno) señalando que desde planeación vienen realizando el seguimiento interno. - El 9 de julio la Alcaldía de Turbo remitió concepto de intervención y ocupación de espacio público proferido por la Secretaría de Gobierno mediante radicado No. TRD 4002701-530. - El 10 de julio, se llevó a cabo socialización de los diseños a detalle del proyecto MIB de Turbo con la Alcaldía de Turbo, a la cual asistieron MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra con todos sus especialistas e interventoría con todos sus especialistas. - El 11 de julio, se realizó recorrido por el área objeto de intervención en compañía de Alcaldía, interventoría y contratista de obra, en el cual se concertaron con la comunidad demoliciones requeridas en antejardines y espacio público invadido por rampas y escaleras. - El 18 de julio, se llevó a cabo comité de seguimiento semanal el cual contó con la asistencia de representantes de planeación distrital, lo cual permitió aclarar dudas frente al concepto de uso y ocupación de espacio público emitido por la Secretaría de Gobierno de Turbo, evidenciando un error en el mismo, el cual quedó de ser corregido por parte de la Alcaldía de Turbo. - El 19 de julio, la Alcaldía de Turbo remitió el concepto con radicado No. TRD 4002701-530 ajustado conforme lo acordado en el comité de seguimiento del 18 de julio de 2024. No

Obligación	Estado
	obstante, en revisión con interventoría se presentaron nuevas dudas las cuales fueron elevadas por Findeter ante la Alcaldía de Turbo, quien reiteró el concepto emitido. - El 25 de julio, la interventoría mediante oficio No. CSAI-093, solicitó a la Alcaldía de Turbo dar alcance al concepto de intervención y ocupación de espacio público. Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las obligaciones del convenio: - El 10 de julio, se llevó a cabo socialización de los diseños a detalle del proyecto MIB de Necoclí con la Alcaldía de Necoclí, a la cual asistieron MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra con todos sus especialistas e interventoría con todos sus especialistas. - El 10 de julio, Findeter realizó seguimiento directo con la Secretaría de Infraestructura y delegado de infraestructura para la entrega del concepto de compensación arbórea. - El 12 de julio la Alcaldía de Necoclí remitió concepto de compensación arbórea emitido por la Sama. - El 12 de julio, Findeter realizó seguimiento directo ante el delegado de planeación para solicitar el estado de los controles de los rellenos no reglamentarios sobre la vía Necoclí - Arboletes a la altura del sector de Doña Juana. - El 18 de julio, Findeter solicitó a los delegados de planeación e infraestructura una referencia de costos de construcción de un proyecto ejecutado recientemente, para su cotejo con el presupuesto entregado por el contratista de obra, recibiendo la referencia ese mismo día por parte de infraestructura. - El 26 de julio se llevó a cabo comité de priorización de intervenciones a ejecutar en el marco del proyecto MIB de Necoclí, la cual contó con la asistencia de MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e interventoría. En esta se priorizó la intervención ajustada del Parque Perlas del Caribe y su parque lineal adyacente, el tramo 1 modificado y el tramo 2 modificado, acotado a la disponibilidad presupuestal. Espacio Público. Se suscribieron convenios con los siguientes municipios: - No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – Cauca - No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida – Guainía - No. 107 del 28 de junio de 2023 San José del Guaviare – Guaviare - No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – La Guajira: para el convenio con el municipio de el Molino se realizaron comités de seguimiento para la etapa II correspondiente a la ejecución de la obra los días 3, 10, 17, 24 y 31 de julio de 2024 - No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – Nariño - No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés de Tumaco - Nariño - No. 109 del 28 de junio de 2023 Valle del Guamuez – Putumayo Se realiza reunión para revisar las obligaciones del Municipio de Valle del Guamuez consignadas en el Convenio 109-2023. - No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés

Obligación	Estado
	9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto Carreño – Vichada 10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: Para el Convenio con el municipio de Quibdó se realizaron reuniones de seguimiento a la etapa I: Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos, y etapa II: Construcción los días 2, 9, 16, 26 y 30 de julio de 2024, en compañía del representante de la alcaldía, con el fin de verificar el avance en los trámites de la obtención de la licencia de espacio público y los permisos ante DISPAC S.A., Codechocó y Movilidad, conforme a las solicitudes realizadas por el contratista de obra en el marco del contrato PAF-MIB-O-005-2024. De igual manera, informando y solicitando apoyo con respecto a los problemas de orden público presentados en el proyecto para el inicio de la etapa II.
Realizar la supervisión a los contratos de interventoría a fin de verificar las obligaciones establecidas en los contratos, así como el cabal cumplimiento de las actividades y compromisos contratados. En el desarrollo de esta actividad, en ningún caso Findeter ostentará la condición de interventor.	Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo reportado, se dio continuidad a las labores de supervisión a la ejecución de los contratos de interventoría de los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, con base en lo cual se realizaron las siguientes actividades: - Seguimiento a la programación detallada del contratista de obra, con especial énfasis en el cierre de los estudios preliminares (suelos, tránsito y PMA), y las labores de diseño del proyecto, anteproyecto y presupuesto, a nivel arquitectónico y de especialidades, y alternativas para priorización de intervenciones. - Revisión de productos aprobados por interventoría realizando observaciones para su perfeccionamiento. - Seguimiento a la implementación de la RSS. - Revisión de volantes, presentación y metodología para talleres focales 3 y talleres formativos de la RSS - Acompañamiento a los talleres de la RSS - Seguimiento al levantamiento de las actas de vecindad - Realización de comités semanales de seguimiento técnico y social - Apoyo en gestión con Alcaldías para tratar dudas o seguimiento a requerimientos de información a partir de la comunicación permanente con los secretarios de planeación e infraestructura. Turbo: se realizaron 3 comités de seguimiento, los días 4, 18 y 25 de julio. En estos se realizó el seguimiento a compromisos, así como revisión y aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, seguimiento a la programación y entregables, seguimiento a compromisos por parte de terceros, identificación de posibles situaciones problemáticas y estrategias para su manejo. Necoclí: Se realizaron 4 comités de seguimiento los días 4, 11, 18 y 25 de julio. En estos se realizó el seguimiento a compromisos, así como revisión y aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, seguimiento a la programación y entregables, seguimiento a compromisos por parte de terceros, identificación de posibles situaciones problemáticas y estrategias para su manejo. Espacio Público. Interventoría Quibdó - Revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos en el cronograma de actividades - Revisión de informes semanales presentados por la

Obligación	Estado
	interventoría. Se anexa - Realización de comités semanales para el seguimiento de las actividades y productos entregables en la etapa de estudios y diseños los días 2, 9, 16, 26 y 30 de julio de 2024. - Seguimiento de compromisos de los comités semanales. - Apoyo en gestión con la entidad territorial en cuanto a los requisitos para tramites de permisos y licencias, conforme a la radicación de los diseños definitivos aprobados por la interventoría. - Apoyo en gestión con la entidad territorial en cuanto a los problemas de orden público presentados en el proyecto desde el 24 de julio de 2024 para el inicio de las obras. Interventoría Molino - Revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos en el cronograma de actividades - Revisión de informes semanales presentados por la interventoría. - Se realizaron 5 comités de seguimiento semanal, los cuales se realizaron los días 3, 10, 17, 24 y 31 de julio. En estos se realizó el seguimiento a compromisos del contratista frente a los avances de obra. Interventoría Valle del Guamuez: - Revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos en el cronograma de actividades - Revisión de informes semanales presentados por la interventoría. - Realización de comités semanales para el seguimiento de las actividades y productos entregables en la etapa de estudios y diseños, los días 5, 12, 19, 26 de julio de 2024. - Seguimiento de compromisos de los comités semanales. - Apoyo en gestión con la entidad territorial para trámites de permisos y licencias.
Realizar el control y seguimiento de los proyectos a través de la herramienta tecnológica que para el efecto determine Findeter.	FINDETER en el marco de su obligación realiza el control y seguimiento del proyecto en sus componentes a través de una herramienta digital denominada Core Técnico. Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER reportan semanalmente los acontecimientos relevantes, asimismo, los avances en la ejecución de las actividades de diseño y obra, por cada uno de los municipios y proyectos.
Gestionar las modificaciones, recomendar la aplicación de las cláusulas de apremio al Comité Fiduciario, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba el Patrimonio Autónomo, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo.	Mejoramiento Integral de Barrios Durante el periodo del informe para los proyectos MIB no se han realizado modificaciones ni recomendaciones de aplicación de las cláusulas de apremio a los contratos derivados. Espacio Público Molino: La interventoría mediante oficio No. CE-O002-075-2024 del 22 de julio solicitó el inicio del apremio No. 1 por los atrasos presentados en obra y los incumplimientos del contratista en sus obligaciones contractuales. Dicho incumplimiento fue radicado ante

Obligación	Estado
	la fiduciaria el 24 de julio de 2024 mediante comunicado No. 2202452007436_592154, y el 30 de julio la contratante llama a presentar descargos al contratista de obra. Quibdó. En cuanto al proyecto no se realizaron llamados de atención al contratista de obra o de interventoría toda vez que no se presentaron retrasos significativos en la programación establecida. Valle del Guamuez. En cuanto al proyecto no se realizaron llamados de atención al contratista de obra o de interventoría toda vez que no se presentaron retrasos significativos en la programación establecida.
Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo	A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del programa. Se realizaron Comités Técnicos y Fiduciarios, instrumento definido para aprobar la Contratación Derivada, y se han surgido los plazos y procesos establecidos para realizar convocatorias públicas y privadas cuando se han declarado desiertas. Así mismo, para los proyectos que se encuentran adjudicados, se ha realizado la designación de supervisores y se ha ejercido la labor de supervisión a la interventoría conforme con lo dispuesto en el Manual Operativo.
Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al Ministerio, con la debida antelación, cualquier cambio de éste.	1. Nally Yohana Amézquita Pardo – 20 de junio de 2023 2. Mavic Xiomara Hernández Murcia -31 de octubre de 2023 3. Jorge Eliecer Viáfara Morales. 4 de febrero de 2024 – A la fecha
Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión de (desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.	Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en materia archivística para el manejo de la información generada en el marco del contrato interadministrativo 1223 de 2023.
Realizar visitas técnicas de seguimiento a la ejecución de estudios, diseños y obras en compañía de los interventores, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones. En caso de que como resultado de las visitas se evidencien observaciones, se emitirá un informe a las interventorías, quienes deberán solicitar la subsanación de estas a los contratistas de estudios, diseños u obra en un plazo a convenir. Las visitas de seguimiento serán realizadas por los supervisores al contrato de interventoría o con el apoyo de profesionales idóneos de las regionales, zonales y oficinas con las cuales puede dar cobertura en todo el país.	Espacio Público: Quibdó: • El 26 de julio de 2024 se realizó la “Socialización del diseño definitivo e inicio de obra” a la comunidad en compañía de MVCT, contratista de obra, interventoría y municipio. El Molino: • El 10 de julio de 2024 se realizó la “Socialización del diseño definitivo e inicio de obra” a la comunidad en compañía de MVCT, contratista de obra, interventoría y municipio. Valle del Guamuez: • El 23 de julio de 2024 se realizó la “Socialización del diseño definitivo e inicio de obra” a la comunidad en compañía de MVCT, contratista de obra, interventoría y municipio.
Disponer y mantener la infraestructura física, logística, operativa, técnica y de recursos humanos requerido para la supervisión al contrato de interventoría de los proyectos, para los componentes técnicos, Legales y financieros.	Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística necesaria para la adecuada ejecución del contrato interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y manejo de información, a la vez que ha dispuesto el equipo técnico necesario para la asistencia técnica.
Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato interadministrativo donde se	El presente documento corresponde al informe mensual de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 2023. Según eso, se presenta informe de gestión No. 13 de julio de 2024.

Obligación	Estado
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. La estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo. En caso de no acordarse dicha estructura, Findeter reportará acorde con la metodología establecida por la Entidad.	
Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás eventos realizados en los proyectos que se ejecutarán para este contrato, en los que se requiera su participación, y colaborará con el suministro de información y en la contestación de los requerimientos por parte de interesados.	Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités y demás eventos que se han realizado en el marco de los proyectos.
Suministrar la información y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes de control.	Durante el periodo reportado, se han atendido las solicitudes de terceros en el marco de las convocatorias públicas y privadas adelantadas a la fecha, como se ha expuesto anteriormente.
Dar concepto respecto a los informes o respuestas que presente el contratista de interventoría, como consecuencia de las actividades de supervisión	Mejoramiento Integral de Barrios. En el marco de los proyectos MIB de Turbo y Necoclí se ha llevado a cabo la revisión de los documentos de informes semanales y mensuales presentados por las interventorías, así como actas de comités semanales y demás actas levantadas en el marco de la ejecución de los proyectos. Turbo: Se revisaron los informes mensuales No. 4 y 5 de interventoría correspondientes a los periodos de junio y julio realizando observaciones para su subsanación, así como revisión de los informes semanales No. 16, 17, 18 y 19. Así, se revisaron las actas de los comités semanales del 4, 18 y 25 de julio, y la verificación de subsanaciones procediendo a su firma una vez se realizaron los ajustes requeridos. Necoclí: Se revisaron los informes mensuales No. 4 y 5 de interventoría correspondientes a los periodos de junio y julio realizando observaciones para su subsanación, así como revisión de los informes semanales No. 16, 17, 18 y 19. Así, se revisaron las actas de los comités semanales de los días 4, 11 18 y 25 de julio, y la verificación de subsanaciones procediendo a su firma una vez se hicieron los ajustes requeridos. Espacio Público: Quibdó: Se realizó la revisión de los informes semanales de interventoría No. 13, 14, 15, y 16. El Molino: Se revisó el informe mensual No. 2 de interventoría de la etapa II de julio y los informes semanales No. 4, 5, 6 y 7. Valle del Guamuez: Se realizó la revisión de los informes semanales de interventoría No. 12, 13, 14, 15 y 16.

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL

Obligación	Estado
Implementar un plan de gestión social, por medio del cual se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) encaminada(s) a la realización de acciones con un enfoque de acción ciudadana Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual del territorio y de las comunidades donde se hace presencia, de tal manera se tenga un adecuado relacionamiento con la población local, siendo la hoja de ruta que permite una intervención pertinente	Proyectos MIB En el marco de la implementación de los PGRS para el periodo del informe se han realizado las siguientes actividades: Turbo: Durante este período se realizaron actividades de lectura territorial, caracterización social, directorio de actores, dos reuniones del comité de sostenibilidad y dos jornadas de la ruta de sostenibilidad junto con el SENA. Necoclí: Durante este período se realizaron actividades de lectura territorial, caracterización social, directorio de actores, dos reuniones del comité de sostenibilidad y dos jornadas de la ruta de sostenibilidad junto con el SENA. Proyectos EP En el periodo reportado para los proyectos de espacio público actualmente se encuentran de la siguiente manera: • El Molino: Subsano y aprobado el 6 de Julio 2024 • Valle del Guamuez: subsano y aprobado el 23 de Julio 2024
Promover, con base en lo anterior, procesos de participación ciudadana y de fortalecimiento de capacidades en comunidades, con el fin de aportar al diálogo social y la construcción de tejido social respectivamente; de tal manera que se genere el sentido de pertenencia, la apropiación, empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad frente a los proyectos de infraestructura priorizados por el Ministerio.	Proyectos MIB En el periodo reportado para los talleres focales y formativos se concertó con la comunidad cómo manejará la ruta de la sostenibilidad según los documentos contractuales aprobados de la Ruta de Sostenibilidad Social. Para el caso del proyecto MIB de Turbo se acordó realizar las sesiones los lunes y martes en el horario de 4:00 a 8:00 p.m., y para el caso de Necoclí, se acordó realizar las sesiones los jueves y viernes de 2:00 a 6:00 p.m. De igual forma, para garantizar la comunicación oportuna de las actividades relacionadas con los talleres formativos. Proyectos EP Para el proyecto de Quibdó se realizó el 26 de julio de 2024 el Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la presentación del diseño definitivo dejando claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la comunidad acorde con el balance de áreas y los recursos disponibles para el contrato 010-2024. Para el proyecto del Molino, se realizó el 17 de junio de 2024 el Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la presentación del diseño definitivo dejando claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la comunidad acorde con el balance de áreas y los recursos disponibles para el contrato 002-2024. Para el proyecto de Valle del Guamuez se realizó el 23 de julio de 2024 el Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la presentación del diseño definitivo dejando claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la comunidad acorde con el balance de áreas y los recursos disponibles para el contrato 008-2024. Se realiza reunión para revisar las obligaciones del Municipio de Valle del Guamuez consignadas en el Convenio 109-2023.

Obligación	Estado
Realizar actividades complementarias encaminadas a desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, lo cual está contemplado en la implementación de la gestión social. En este sentido, se promoverán actividades tendientes al respeto y garantía de la inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de género y la sostenibilidad económica de acuerdo con las realidades de cada comunidad y su territorio; impulsando el desarrollo económico a través de la generación de empleo de mano de obra local interesada y las iniciativas sociales construidas en el marco del acompañamiento social comunitario.	Tanto en MIB Turbo como en Necoclí se capacitaron por el Ministerio de Vivienda en materia de CONPES 4080 para incluirlo en el plan de gestión social y socializado con los actores municipales. Por su parte, en los proyectos de Espacio Público se generaron los análisis de las caracterizaciones para generar este tipo de contenidos en derechos humanos e inclusión. Se reitera el enfoque diferencial en los talleres de la ruta de la sostenibilidad.
Propender por ejecutar acciones que permitan sentar bases para una comunicación para el desarrollo encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, con el cual se integrarán distintos canales de diálogo social e información asertiva de acuerdo con las particularidades culturales y geográficas del territorio.	Los profesionales sociales de los contratistas de obra continuaron el acercamiento y comunicación con los líderes de los proyectos EP El Molino, Quibdó, Valle del Guamuez y MIB de Turbo y Necoclí, para formular e implementar la estrategia de comunicaciones.
Llevar a cabo las actividades de monitoreo y seguimiento tendientes a garantizar el adecuado cumplimiento de la implementación de la gestión social.	Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento y control a las actividades desarrolladas en los proyectos de MIB Turbo y Necoclí, EP El Molino, Quibdó y Valle del Guamuez a partir de los comités de seguimiento semanal los cuales incluyen el componente social, buscando su articulación permanente con el componente técnico de los proyectos. Turbo: 3 Julio, 10 Julio, 18 Julio, 25 Julio Necoclí: 11 Julio, 18 Julio, 25 Julio El Molino: 1 Julio, 8 Julio, 15 Julio, 22 Julio, 30 Julio Quibdó: 1 Julio, 8 Julio, 19 Julio Valle del Guamuez: 12 Julio, 19 Julio, 26 Julio, 31 Julio

E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL

Obligación	Estado
Findeter apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras por parte de los municipios, liquidará los contratos y convenios derivados suscritos en desarrollo del objeto del presente contrato, y presentará un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución.	Dentro del periodo reportado no aplica esta actividad.

F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Obligación	Estado
Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo con las consideraciones, requerimientos específicos y demás información entregada por EL MINISTERIO, dentro de Nos quince (15) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561.
Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las consideraciones y requerimientos específicos del MINISTERIO, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato.	Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023. El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobó el Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO
Administrar los recursos transferidos por el MINISTERIO para la asistencia técnica y ejecución de los proyectos priorizados, a través de cuentas bancarias o fondos de inversión colectiva con riesgo conservador	Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de la Fiduciaria un giro por \$15.235.000.000.
Realizar el control de los desembolsos de los recursos del Contrato Interadministrativo, de los pagos de la asistencia técnica y de los pagos correspondientes a la contratación derivada, previa aprobación del interventor del contrato derivado	Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de la Fiduciaria un giro por \$15.235.000.000. En el periodo reportado no se han realizado pagos por parte PA.
Instruir al Patrimonio Autónomo para reintegrar los rendimientos financieros generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los primeros días del mes siguiente a su causación, a la cuenta que señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, previa instrucción por parte de este del procedimiento a seguir, indicando los datos de las cuentas respectivas del Tesoro Nacional.	El 17 de julio de 2024 se realiza el giro de los rendimientos correspondiente a \$ 106,768,372.75 por concepto de "RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024" A la fecha del informe financiero (31/07/24) se han generado rendimientos financieros por un valor de \$1.339.419.940,48, discriminado mensualmente así: Agosto 2023: \$ 8.524.444,15 Septiembre 2023: \$ 128.440.521,56 Octubre 2023: \$ 133.858.919,06 Noviembre 2023: \$ 130.650.632,30 Diciembre 2023: \$ 134.995.884,81 Enero 2024: \$ 130.761.782,06

Obligación	Estado
	Febrero 2024: \$ 116.430.473,55 Marzo 2024: \$ 121.806.751,50 Abril: \$ 114.040.478,86 Mayo: \$ 111.406.587,33 Junio: \$ 106.768.372,75 Julio: \$ 101.735.092,55 Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de \$1.237.684.847,93 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198. Pendiente por giro un valor correspondiente a \$ 101.735.092,55
Revisar el Informe de Gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Este informe será enviado al Ministerio la última semana del mes siguiente al que se reporta	Mediante radicado No. 2202463007702 del 30 de julio 2024, se remite el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de junio 2024.

G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios

Obligación	Estado
Una vez se finalice la etapa de diseños, se priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles, de manera conjunta entre el MINISTERIO, el municipio, FINDETER y los contratistas.	Durante el periodo reportado en el presente informe aún se encuentra en ejecución la etapa de estudios y diseños. Para el proyecto de MIB-Necoclí Se realizó el comité de priorización de actividades de obra el 26 de julio de 2024, con la finalidad de definir las intervenciones y actividades que en primera instancia deben ser realizadas por el contratista. Para el caso del proyecto MIB-Turbo se tiene pendiente la realización del comité de priorización, que se debe hacer de manera conjunta con Findeter, MVCT Municipio Turbo, no obstante, se avanzó en la revisión del proyecto y presupuesto, así como en la identificación de escenarios para priorización de intervenciones y actividades previo a su presentación ante el MVCT y la Alcaldía.
Previo a la iniciación de la elaboración de los estudios y diseños se debe realizar un taller con la participación de la comunidad, la administración municipal, FINDETER, las firmas constructora e interventora y el MINISTERIO, con el fin de socializar el proyecto y el alcance de las intervenciones a realizar, y conocer las expectativas de la comunidad y necesidades que puedan ser incorporadas en los diseños de las intervenciones (talleres diseño participativo con las comunidades).	El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se llevó a cabo el taller de diseño participativo para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, al cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes de las alcaldías, contratistas de obra e interventoría.
Una vez elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio de la ejecución de las obras, las firmas constructora e interventora deben realizar un segundo taller con la comunidad, el municipio, el MINISTERIO y FINDETER, con el fin de socializar los diseños correspondientes e iniciar la fase de ejecución de obras.	Durante el periodo reportado en el presente informe aún se encuentra en ejecución la etapa de estudios y diseños. En las obligaciones establecidas en los estudios previos de los contratos derivados, están obligaciones en esta materia, así como en los contratos de obra suscritos para los proyectos.
Cuando las obras se encuentren en un avance de ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la participación de los mismos actores señalados, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto.	Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, dentro de las obligaciones establecidas en los estudios previos de los contratos derivados, se encuentran obligaciones en esta materia, así como en los contratos de obra suscritos para los proyectos.
Finalmente, para la entrega de las obras se debe realizar un cuarto taller con la participación de los actores mencionados.	Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, dentro de las obligaciones establecidas en los estudios previos de los contratos derivados, se encuentran obligaciones en esta materia, así como en los contratos de obra suscritos para los proyectos.

Obligación	Estado
Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra debe conformar un Comité de Sostenibilidad integrado por miembros de la comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por el especialista social del contratista, con el que se trabajarán microproyectos que beneficien directamente a la comunidad y a su entorno, los cuales generan beneficios ambientales y de mejora de la calidad de vida. Dichos trabajos con la comunidad tienen el propósito de generar un sentido de pertenencia del proyecto de Espacio Público y su entorno, de manera que se garantice su cuidado con posterioridad a la entrega al municipio.	La formación del comité de sostenibilidad para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí se hizo en el taller de diseño participativo, el 16 de abril de 2024 para Turbo y el 17 de abril de 2024 para Necoclí.

2. Proyectos de Espacio Público

Obligación	Estado
Es importante precisar, que las actividades y áreas a desarrollar serán el resultado de un taller que se realizará previo al inicio de la ejecución de la primera etapa del contrato (estudios y diseños), con la participación de la comunidad, del municipio, del MINISTERIO, FINDETER y las respectivas firmas contratadas. Con base en los requerimientos de la comunidad, se deben elaborar por la firma constructora 3 esquemas básicos que se deben revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el municipio, con el fin de seleccionar un esquema único para efectos de elaborar los estudios y diseños. El proyecto arquitectónico debe tomar en cuenta las solicitudes de la comunidad, pero se debe ajustar al presupuesto contractual, teniendo en cuenta además el área disponible y las condiciones físicas del lote.	Molino. Se realizó reunión de selección de esquemas entre MVCT, municipio y Findeter el 1 de abril de 2023, dando aprobación al esquema No. 3 Quibdó. Se realizó reunión de selección de esquemas entre MVCT, municipio y Findeter el 08 de mayo de 2024, dando aprobación al esquema No. 3 Valle del Guamuez. Se realizó reunión de selección de esquemas entre MVCT, municipio y Findeter el 3 de mayo de 2024, dando aprobación al esquema No. 2 relacionado con el pájaro de la región, según lo informado por la comunidad en el taller de diseño participativo.
Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio de la ejecución de las obras, las firmas constructora e interventora deben realizar un segundo taller con la comunidad, el municipio, el MINISTERIO y FINDETER, con el fin de socializar los diseños correspondientes e iniciar la fase II de ejecución de obras.	Quibdó: Se realizó el 26 de julio de 2024 el Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la presentación del diseño definitivo dejando claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la comunidad acorde con el balance de áreas y los recursos disponibles para el contrato 010-2024. Molino: Se realizó el 17 de junio de 2024 el Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la presentación del diseño definitivo dejando claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la comunidad acorde con el balance de áreas y los recursos disponibles para el contrato 002-2024. Valle del Guamuez: Se realizó el 23 de julio de 2024 el Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la presentación del diseño definitivo dejando claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la comunidad acorde con el balance de áreas y los recursos disponibles para el contrato 008-2024.

Cuando las obras se encuentren en un avance de ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la participación de los mismos actores antes señalados, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto.	Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún no se ha llevado a cabo esta obligación.
Finalmente, para la entrega de las obras se debe realizar un cuarto taller con la participación de los actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el contratista de obra debe conformar un Comité de Sostenibilidad integrado por miembros de la comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por el especialista social del contratista, con el que se trabajarán microproyectos que beneficien directamente a la comunidad y a su entorno, los cuales generan beneficios ambientales y de mejora de la calidad de vida. Dichos trabajos con la comunidad tienen el propósito de generar un sentido de pertenencia del proyecto de Espacio Público y su entorno, de manera que se garantice su cuidado con posterioridad a la entrega al Municipio	Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún no se ha llevado a cabo esta obligación.

4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO

4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia

1. CONVENIO	
Convenio No.	0082 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023.
Supervisor Findeter	María Constanza Saade
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Perfil técnico	Elaborado y aprobado 16 de septiembre de 2023	
Estudios previos obra	Elaborados y aprobados Comité técnico No. 9 - 27/12/2023	
Términos de referencia interventoría	Elaborados y aprobados Comité técnico No. 1 - 30/10/2023	
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-126-2023
	Fecha de publicación	28 de diciembre de 2023
	Fecha de cierre	15 de enero de 2024
	Fecha de adjudicación	31 de enero de 2024
	Adjudicatario	Concrecivil S.A.S BIC
	Código	PAF-MIB-I-079-2023

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Fecha de publicación	01 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	16 de noviembre de 2023
	Fecha de adjudicación	31 de enero de 2024
	Adjudicatario	Consorcio Inter-Urabá

3. ETAPA CONTRACTUAL		
Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	006 de 2024
	Contratista	Concrecivil S.A.S BIC
	Valor	\$ 6.517.023.087
	Plazo	Diez meses
	Fecha acta de inicio	20 de marzo de 2024
	Fecha terminación	19 de enero de 2025
	Avance físico	8,06 %
	Avance financiero	0,00 %
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	No. 005
	Contratista	Consorcio Inter-Urabá
	Valor	\$ 741.744.643
	Plazo	Doce meses
	Fecha acta de inicio	20 de marzo de 2024
	Fecha terminación	19 de marzo de 2025
	Avance físico	8,06%
	Avance financiero	0,00 %

Descripción del avance: Durante el mes de julio para el proyecto MIB de Turbo las labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de inicio, realizando las gestiones necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de los comités semanales de seguimiento técnico y social realizados. En particular, para el mes de julio se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes actividades:

Indicadores físico-espaciales

Durante julio el contratista de obra realizó la subsanación del documento de indicadores físico-espaciales con base en las observaciones presentadas por la supervisión.

Verificación del perfil técnico

Durante julio el contratista de obra realizó la subsanación del documento de verificación del perfil técnico con base en las observaciones presentadas por la supervisión.

Lectura territorial

Se encuentra en revisión de interventoría a la fecha de corte del presente informe.

Estudios y diseños: Durante el periodo se realizó una reprogramación de Obra, teniendo en cuenta las afectaciones en la fase 1, donde se evidencia una ampliación al plazo de la etapa de estudios y diseños, finalizando el 31 de julio, e iniciando la etapa 2, construcción de obras, manteniendo la misma fecha de terminación del contrato.

Estudio de suelos: en julio el contratista de obra entregó la versión definitiva de este documento y realizó la subsanación de observaciones de la interventoría. El 31 de julio de 2024 Una vez que el profesional encargado de la interventoría realizó la revisión correspondiente, envió un concepto de aprobación, a través del comunicado CSAI-102.

Esquema básico: Se encuentra aprobado por interventoría el 04 de julio del 2024 mediante oficio No. CSAI-080. (Presentación 3 alternativas, matriz multicriterio y el informe de selección de alternativas.

Plan de Manejo Ambiental: en julio el contratista de obra entregó el PMA a la interventoría y realizó las subsanaciones solicitadas a este documento. El 15 de julio la interventoría aprobó el PMA comunicado CSAI-085.

Diseño de pavimentos: durante julio el contratista de obra hizo entrega del diseño de pavimentos y llevó a cabo los ajustes solicitados por la interventoría. El 31 de julio de 2024 la interventoría aprobó el diseño de pavimentos a través del comunicado CSAI-102.

Diseño estructural: durante julio el contratista de obra hizo entregó del diseño estructural. El 31 de julio de 2024 la interventoría emitió concepto de aprobación, a través del comunicado CSAI-103.

Diseño hidráulico: durante julio el contratista de obra hizo entrega del diseño de hidráulico y llevó a cabo los ajustes solicitados por la interventoría. El 3 de julio de 2024 la interventoría a través del comunicado CSAI-079. presentó un informe donde aprobó el diseño hidráulico.

Diseño arquitectónico: durante julio el contratista de obra hizo entrega del diseño arquitectónico y llevó a cabo los ajustes solicitados por la interventoría. El 31 de julio mediante oficio No. CSAI-101, la interventoría aprobó el diseño arquitectónico.

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia

1. CONVENIO	
Convenio No.	0100 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023.
Supervisor Findeter	María Constanza Saade
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Perfil técnico		Elaborado y aprobado 16 de septiembre de 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 1 31/10/2023
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 1 31/10/2023
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-123-2023
	Fecha de publicación	28 de diciembre de 2023

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
	Fecha de cierre	15 de enero de 2024
	Fecha de adjudicación	31 de enero de 2024
	Adjudicatario	Concrecivil S.A.S BIC
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-I-081-2023
	Fecha de publicación	01 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	15 de enero de 2024
	Fecha de adjudicación	30 de enero de 2024
	Adjudicatario	Consultores Donovan S.A.S. BIC

3. ETAPA CONTRACTUAL		
Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	No. 004
	Contratista	Concrecivil S.A.S. BIC
	Valor	\$ 6.517.023.087
	Plazo	Diez meses
	Fecha acta de inicio	15 de marzo de 2024
	Fecha terminación	14 de enero de 2025
	Avance físico	8,00%
	Avance financiero	0,00 %
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	No. 003
	Contratista	Consultores Donovan S.A.S.
	Valor	\$ 734.729.086
	Plazo	Doce meses
	Fecha acta de inicio	15 de marzo de 2024
	Fecha terminación	14 de marzo de 2025
	Avance físico	8,00 %
	Avance financiero	0,00 %

Descripción del avance: Durante julio para el proyecto MIB de Necoclí las labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de inicio, realizando las gestiones necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de los comités semanales de seguimiento técnico y social realizados. En particular, para el mes de julio se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes actividades:

Estudio de suelos: Durante el mes de julio se llevó a cabo la revisión y ajuste del estudio de suelos. La interventoría mediante comunicado DON-003-FTER-159-2024 del 3 de julio de 2024, aprueba los estudios de suelos entregados por el contratista mediante el comunicado OFICIO-CC-NE-077.

Plan de Manejo ambiental – PMA: durante julio se llevó a cabo el ajuste y revisión del PMA. CONSULTORES DONOVAN SAS, mediante el comunicado DON-003-FTER-180-2024 del 12 de julio de 2024, aprueba el PMA enviado por el contratista.

Diseño Arquitectónico: durante julio se entregó el diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico, que se revisó con la interventoría mediante mesas conjuntas. La interventoría mediante el comunicado DON-003-

FTER-190-2024 del 17 de julio de 2024, aprueba el diseño arquitectónico del contratista.

Diseños de pavimentos: durante julio el contratista de obra hizo entrega del diseño de pavimentos y llevó a cabo los ajustes solicitados por la interventoría. La interventoría mediante el comunicado DON-003-FTER-181-2024 del 12 de julio de 2024, aprueba el diseño de pavimentos entregado por el contratista.

Diseño estructural: durante julio el contratista de obra hizo entrega de los diseños estructurales y realizó ajustes conforme las observaciones realizadas por la interventoría. El contratista mediante el comunicado OFICIO-CC-NE-103 del 29 de julio de 2024, realiza la entrega del diseño estructural subsanado V3. Actualmente este diseño se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Presupuesto: durante julio el contratista de obra adelantó el presupuesto definitivo de anteproyecto y proyecto, llevando a cabo mesas de trabajo con la interventoría para su revisión y ajuste. La interventoría, mediante el comunicado DON-003-FTER-204-2024 del 26 de julio de 2024, aprobó los APUS socializados en el comité de priorización.

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba

1. CONVENIO	
Convenio No.	056 de 2024
Fecha de suscripción	9 de febrero de 2024
Supervisor Findeter	Isabella Castro Viveros
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Perfil técnico		Elaborado y aprobado 13 de marzo de 2024
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-55-2024
	Fecha de publicación	03 de mayo de 2024
	Fecha de cierre	27 de mayo de 2024
	Fecha de adjudicación	9 de julio de 2024
	Adjudicatario	Dumar Ingenieros S.A.S.
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-I-043-2024
	Fecha de publicación	03 de mayo de 2024
	Fecha de cierre	15 de mayo de 2024
	Fecha de adjudicación	9 de julio de 2024
	Adjudicatario	Consorcio Montería E.T.

Descripción del avance: Durante el periodo de julio de 2024 se adelantó el comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024 para la revisión y aprobación del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y el comité fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024, en el cual se adjudicaron los contratos de obra e interventoría correspondientes.

Trámite de perfeccionamiento y legalización – Contrato de obra. La empresa Dumar Ingenieros S.A.S., remitió a Fiduagraria el 12 de julio de 2024, la información requerida para el proceso de vinculación y elaboración de la minuta correspondiente al contrato de obra, en atención al proceso de adjudicación adelantado. El 17 de julio se recibió el borrador de la minuta del contrato, que se revisó según los términos de referencia, los estudios previos, el contrato interadministrativo 1223 y otros anexos.

Trámite de perfeccionamiento y legalización – Contrato de interventoría. El Consorcio Montería E.T., remitió a Fiduagraria el 15 de julio de 2024, la información requerida para el proceso de vinculación y elaboración de la minuta correspondiente al contrato de obra, en atención al proceso de adjudicación adelantado. El 18 de julio la Fiduciaria remitió observaciones a los documentos, los cuales fueron ajustados por parte del Consorcio el 22 de julio mediante correo electrónico. Por otro lado, el Consorcio remitió a la Entidad Contratante con copia a FINDETER como supervisor designado, enlace de carpetas comprimidas con los documentos requeridos previos a la firma del acta de inicio, conforme a lo solicitado en los términos de referencia de la convocatoria y el estudio previo.

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO

Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño

1. CONVENIO	
Convenio No.	0088 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Viabilidad técnica y jurídica		Elaborado y aprobado 16 de septiembre de 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-075-2024
	Fecha de publicación	04/06/2024
	Fecha de cierre	13/06/2024
	Fecha de adjudicación	12/07/2024
	Adjudicatario	CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-I-056-2024
	Fecha de publicación	04/06/2024
	Fecha de cierre	13/06/2024
	Fecha de adjudicación	12/07/2024
	Adjudicatario	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

Descripción del avance:

Obra PAF-EUC-O-075-2024. El 16 de julio de 2024 se publicó el Acta de adjudicación al CONSORCIO PARQUES IDESA 32. En revisión de SARLAF para elaboración y suscripción del contrato respectivo.

Interventoría PAF-MIB-I-056-2024. El 16 de julio de 2024 se publicó el Acta de adjudicación al CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024. En revisión de SARLAF para elaboración y suscripción del contrato respectivo.

Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés

1. CONVENIO	
Convenio No.	103
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En proceso de terminación

Descripción del avance: En consolidación informe final y acta de liquidación. Así mismo se adelanta comunicación de notificación final para inicio de terminación anticipada.

Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía

1. CONVENIO	
Convenio No.	102
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Viabilidad técnica y jurídica		Elaborado y aprobado 16 de septiembre de 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-075-2024
	Fecha de publicación	04/06/2024
	Fecha de cierre	13/06/2024
	Fecha de adjudicación	12/07/2024
	Adjudicatario	CONSORCIO PARQUES IDESA 32
	Código	PAF-MIB-I-056-2024
	Fecha de publicación	04/06/2024

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Fecha de cierre	12/06/2024
	Fecha de adjudicación	03/07/2024
	Adjudicatario	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

Descripción del avance:

Obra PAF-EUC-O-075-2024. El 16 de julio de 2024 se publicó el Acta de adjudicación al CONSORCIO PARQUES IDESA 32. En revisión de SARLAF para elaboración y suscripción del contrato respectivo.

Interventoría PAF-MIB-I-056-2024. El 16 de julio de 2024 se publicó el Acta de adjudicación al CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024. En revisión de SARLAF para elaboración y suscripción del contrato respectivo.

Proyecto de espacio público Argelia – Cauca

1. CONVENIO	
Convenio No.	0098 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Viabilidad técnica y jurídica		Elaborado y aprobado 16 de septiembre de 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoría		En elaboración para convocatoria directa
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-111-2023
	Fecha de publicación	28 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	19/12/2023
	Fecha de suspensión	28/12/2023
	Fecha de adjudicación	Por adjudicar una vez reinicie
	Adjudicatario	Por adjudicar una vez reinicie
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	En elaboración para convocatoria privada
	Fecha de publicación	
	Fecha de cierre	
	Fecha de adjudicación	
	Adjudicatario	

Descripción del avance: El día 28/06/2024 se adelantó rueda de negocios con posible contratista, que remitió documentación jurídica y técnica el día 12/07/2024, subsanada el 25/07/24, lo que permite revisar la documentación y la contratación directa según el Manual Operativo. Lo anterior, dado que se han adelantado

las convocatorias Pública y Privada, las cuales se declararon desiertas.

Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño

1. CONVENIO	
Convenio No.	108 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Viabilidad técnica y jurídica		Elaborado y aprobado 16 de septiembre de 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoría		En elaboración para convocatoria directa
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-111-2023
	Fecha de publicación	28 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	19/12/2023
	Fecha de suspensión	28/12/2023
	Fecha de adjudicación	Por adjudicar una vez reinicie
	Adjudicatario	Por adjudicar una vez reinicie
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	En elaboración para convocatoria privada
	Fecha de publicación	
	Fecha de cierre	
	Fecha de adjudicación	
	Adjudicatario	

Descripción del avance: El día 28/06/2024 se adelantó rueda de negocios con posible contratista, que remitió documentación jurídica y técnica el día 12/07/2024, subsanada el 25/07/24, lo que permite revisar la documentación y la contratación directa según el Manual Operativo. Lo anterior, dado que se han adelantado las convocatorias Pública y Privada, las cuales se declararon desiertas.

Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca

1. CONVENIO	
Convenio No.	106 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL	
Viabilidad técnica y jurídica	Elaborado y aprobado

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
		16 de septiembre de 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoría		En elaboración para convocatoria directa
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-111-2023
	Fecha de publicación	28 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	19/12/2023
	Fecha de suspensión	28/12/2023
	Fecha de adjudicación	Por adjudicar una vez reinicie
	Adjudicatario	Por adjudicar una vez reinicie
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	En elaboración para convocatoria privada
	Fecha de publicación	
	Fecha de cierre	
	Fecha de adjudicación	
	Adjudicatario	

Descripción del avance: El día 28/06/2024 se adelantó rueda de negocios con posible contratista, que remitió documentación jurídica y técnica el día 12/07/2024, subsanada el 25/07/24, lo que permite revisar la documentación y la contratación directa según el Manual Operativo. Lo anterior, dado que se han adelantado las convocatorias Pública y Privada, las cuales se declararon desiertas.

Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare

1. CONVENIO	
Convenio No.	107 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Viabilidad técnica y jurídica		Elaborado y aprobado 16 de septiembre de 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 34 18 de julio 2024
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	En votación comité técnico No.34
	Fecha de publicación	
	Fecha de cierre	
	Fecha de adjudicación	
	Adjudicatario	
		PAF-MIB-I-101-2023

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Fecha de publicación	23 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	5 diciembre de 2023
	Fecha de adjudicación	En votación comité técnico No.34
	Adjudicatario	

Descripción del avance: Se realiza las verificaciones técnica, jurídica y financiera con la información remitida por el contratista. Se cita a Comité de Técnico No. 34 el 18 julio (A la fecha se encuentra en votación) con las siguientes consideraciones:

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN DIRECTA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.
- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la CONVOCATORIA PÚBLICA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. En votación

Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó

1. CONVENIO	
Convenio No.	0105 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Viabilidad técnica y jurídica		Elaborado y aprobado 4 de diciembre 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 15 17 de enero 2024
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 17 17 de enero 2024
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-005
	Fecha de publicación	18 de enero de 2024
	Fecha de cierre	29 de enero de 2024
	Fecha de adjudicación	20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
	Adjudicatario	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-I-005
	Fecha de publicación	18 de enero de 2024
	Fecha de cierre	29 de enero de 2024

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Fecha de adjudicación	20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
Adjudicatario	UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24

3. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	010-PAF-MIB-O-005-2024
	Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
	Valor	\$ 913.717.258
	Plazo	Siete (7) meses y quince (15) días
	Fecha acta de inicio	08 de abril de 2024
	Fecha terminación	24 de noviembre de 2024
	Avance físico	9,22%
	Avance financiero	0%
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	009-PAF-MIB-I-005-2024
	Contratista	UNION TEMPORAL CHOCO 24
	Valor	\$ 161.717.442
	Plazo	Nueve (9) meses y quince (15) días
	Fecha acta de inicio	08 de abril de 2024
	Fecha terminación	23 de enero de 2025
	Avance físico	9,22%
	Avance financiero	0%

Descripción del avance: Durante el mes de julio de 2024 el contratista finalizó la etapa I: Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos e inició la etapa II: Construcción.

Se realizó la “*Socialización del diseño definitivo e inicio de obra*” el 26 de julio de 2024, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la presentación del diseño definitivo dejando claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la comunidad acorde con el balance de áreas y los recursos disponibles para el contrato 010-2024.

El proyecto presentó problemas de orden público desde el 24 de julio de 2024, por lo que el contratista, aunque firmó el acta de inicio de la etapa II, no pudo iniciar actividades de obra hasta acordar con la comunidad obtener el permiso para acceder a la obra y garantizar la seguridad de los trabajadores, material de obra, maquinaria y equipos. En espera de llegar a acuerdos con la comunidad.

Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira

1. CONVENIO

Convenio No.	0104 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	Hernán Pardo Botero
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Viabilidad técnica y jurídica	Elaborado y aprobado
-------------------------------	----------------------

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
		16 de septiembre 2023
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-110
	Fecha de publicación	23 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	22 de diciembre de 2023
	Fecha de adjudicación	16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07
	Adjudicatario	Consorcio RecreoGuajira
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-I-102
	Fecha de publicación	23 de noviembre de 2023
	Fecha de cierre	12 de diciembre de 2023
	Fecha de adjudicación	12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08
	Adjudicatario	María Fernanda Díaz Cortés

3. ETAPA CONTRACTUAL		
Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	002-2024
	Contratista	Consorcio RecreoGuajira
	Valor	\$ 898.732.137
	Plazo	Siete meses y quince días
	Fecha acta de inicio	26/02/2024
	Fecha terminación	10/10/2024
	Avance físico	16,24%
	Avance financiero	0%
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	001-2024
	Contratista	María Fernanda Díaz Cortés
	Valor	\$ 161.602.000
	Plazo	Nueve meses y quince días
	Fecha acta de inicio	26/02/2024
	Fecha terminación	10/12/2024
	Avance físico	16,24%
	Avance financiero	0%

Descripción del avance: Durante el mes de julio se continúa con la ejecución de las obras del parque recreo deportivo, sin embargo, a causa del atraso presentado por el contratista de obra, la interventoría mediante oficio No. CE-O002-075-2024 del 22 de julio solicitó el inicio del apremio No. 1 por los atrasos presentados en obra y los incumplimientos del contratista en sus obligaciones contractuales.

Dicho incumplimiento fue radicado ante la fiduciaria el 24 de julio de 2024 mediante comunicado No. 2202452007436_592154, y el 30 de julio la contratante llama a presentar descargos al contratista de obra.

Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo

1. CONVENIO	
Convenio No.	0109 de 2023
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Supervisor Findeter	ANA PAULINA BEJARANO GARCIA
Estado	En ejecución

2. ETAPA PRECONTRACTUAL		
Viabilidad técnica y jurídica		Elaborado y aprobado Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023.
Estudios previos obra		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024
Términos de referencia interventoría		Elaborados y aprobados Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024
Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-O-130-2023
	Fecha de publicación	29 de diciembre de 2023
	Fecha de cierre	18 de enero de 2024
	Fecha de adjudicación	6 de febrero de 2024
	Adjudicatario	Dejo Construcciones S.A.S
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	Código	PAF-MIB-I-126-2023
	Fecha de publicación	29 de diciembre de 2023
	Fecha de cierre	18 de enero de 2024
	Fecha de adjudicación	6 de febrero de 2024
	Adjudicatario	Tecniplan Ingeniería S.A.S.

3. ETAPA CONTRACTUAL		
Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	008-2024
	Contratista	Dejo Construcciones S.A.S
	Valor	\$ 908.694.522
	Plazo	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
	Fecha acta de inicio	8 de abril de 2024
	Fecha terminación	23 de noviembre de 2024
	Avance físico	9,24%
	Avance financiero	0%
Interventoría a los Estudios, diseños y ejecución de las obras	No.	007-2024
	Contratista	Tecniplan Ingeniería S.A.S
	Valor	\$ 161.420.138
	Plazo	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
	Fecha acta de inicio	8/04/2024
	Fecha terminación	23/01/2025
	Avance físico	9,24%
	Avance financiero	N/A

Descripción del avance:

- 8/07/2024 Se remite a la Interventoría observaciones a documentos para la modificación contractual.
- 12/07/2024 Se remite a la Interventoría las observaciones relacionadas con los INP.
- 12/07/2024 Se da Aprobación del Informe Semanal No. 5 Etapa I de Interventoría.
- 25/07/2024 Aprobación del personal de la Interventoría para la Etapa II del proyecto, por parte de la supervisión.
- 29/07/2024 Se recibe cuadro de avance semanal y acumulado. Se remite A Interventoría: RESOLUCIÓN PERMISO OCUPACIÓN ESPACIO PUBLICO.
- 30/07/2024 A Interventoría: Observaciones al Estudio de situación normativa.

4.4 COMPONENTE SOCIAL

Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira

- Tabulación caracterización social
- Finalizar caracterización social área indirecta y directa
- Planeación metodología ruta sostenibilidad
- Contacto con enlaces sociales de la alcaldía

Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó

- Taller participativo
- Mapeo de actores
- Fichas para la caracterización directa e indirecta
- Planeación ruta de la sostenibilidad
- Elección de dos líneas de producción - Estética y Gastronomía

Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo

- Tabulación caracterización social
- Taller participativo
- Finalizar caracterización social área indirecta y directa
- Planeación metodología ruta sostenibilidad 3
- Contacto con enlaces sociales de la alcaldía
- Elección de tres líneas de producción - Gastronomía, Artesanías, Confección

Proyecto de MIB Turbo

Caracterización poblacional (social)

- Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista finalizó el componente de lectura territorial. Actualmente, fue aprobado el 12 de julio de 2024

Implementación Ruta de sostenibilidad social.

- Se realizaron 7 espacios de relacionamiento en las fechas de 2,8,9,16,22,23 y 30 de julio del 2024 en actividades de E-card – Tercer espacio RS donde el objetivo fue Informar a la comunidad Generar

espacios de diálogos y de participación comunitaria, con el propósito de fortalecer las capacidades de los emprendedores del territorio y contribuir al desarrollo de la población beneficiaria.

Seguimiento y respuesta PQRS: a la fecha de corte del presente informe, no se han presentado PQRS.

Proyecto de MIB Necoclí

Caracterización poblacional (social)

- Se realiza mesa de trabajo del componente social el 19 de julio de 2024, en donde se resolvieron las dudas del contratista respecto a las observaciones realizadas por la Entidad y la interventoría al documento de la lectura territorial.
- CONSULTORES DONOVAN SAS mediante el comunicado DON-003-FTER-206-2024, del 26 de julio de 2024, realiza observaciones desde el área técnica al documento entregado por el contratista.

Implementación ruta de sostenibilidad social

Talleres Focales

- Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron 8 talleres focales
- El 19 de julio de 2024 se culmina con la parte teoría del taller de emprendimiento.
- El 25 de julio de 2024 se desarrolló una tutoría a los participantes para reforzar sus proyectos finales que se presentarían el 31 de julio de 2024.
- Antes de la presentación de los proyectos finales, el 31 de julio de 2024 se desarrolla una reunión virtual en la que participa el Ministerio, Findeter y la comunidad, en la que se le indica a esta última los nuevos cambios que se desarrollarán en la ruta de la sostenibilidad. Luego de esta reunión, se desarrollan ya las sustentaciones de los 13 proyectos que realizó la comunidad a lo largo del curso.

4.5 COMPONENTE FINANCIERO

• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribió el 28 de junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456.

No.: 3-1-114561

Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitados.

Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público

Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023.

Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo caso estará vigente

hasta la terminación y liquidación de los contratos derivados y el agotamiento de los recursos.

• MANUAL OPERATIVO

En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó el manual operativo con el propósito *“de brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones que surgen de las necesidades propias de la relación con FINDETER y demás involucrados en los diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”*, el cual se encuentra debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023.

• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Desembolsos

De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava *“Desembolsos de recursos objeto de administración”*, los recursos se desembolsarán por el MVCT en los siguientes términos:

- Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.235.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para lo cual FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.
- Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS (\$20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, será desembolsada así: Mensualmente según los avances de los proyectos, previa presentación del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos:

Contrato interadministrativo	CDP	Vigencia fiscal	Valor CDP	Giro 1	Fecha del giro
1223-2023	73623	2023	\$15.235.000.000	\$15.235.000.000	30/08/23

Pagos

Durante el periodo reportado en el presente informe no se adelantaron gestiones para cobros de asistencia técnica, ni pagos bajo conceptos de administración derivada.

• BALANCE FINANCIERO

Mediante radicado No. 2202463007702 del 30 de junio 2024, se remite el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de junio 2024. Se anexa

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN			2. PAGOS NACIÓN			3. RENDIMIENTOS - NACIÓN				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO
1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL	1.3. SALDO (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.2. PAGADO MES ACTUAL	2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 3.3)	
15.235.000,000	-	15.235.000,000	-	583.067.340,00	583.067.340,00	1.126.278.260,60	111.406.587,33	1.130.916.475,18	106.768.372,75	14.651.932.660,00

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El 9 de mayo de 2024 se realiza el giro de los rendimientos correspondiente a \$ 114,040,478.86 por conceto de *"RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024"*

A la fecha del informe financiero (30/06/24) se han generado rendimientos financieros por un valor de \$1.237.684.847,93, discriminado mensualmente así:

Agosto 2023: \$ 8.524.444,15
 Septiembre 2023: \$ 128.440.521,56
 Octubre 2023: \$ 133.858.919,06
 Noviembre 2023: \$ 130.650.632,30
 Diciembre 2023: \$ 134.995.884,81
 Enero 2024: \$ 130.761.782,06
 Febrero 2024: \$ 116.430.473,55
 Marzo 2024: \$ 121.806.751,50
 Abril: \$ 114.040.478,86
 Mayo: \$ 111.406.587,33
 Junio: \$ 106.768.372,75

Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de \$1.130.916.475,18 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198. Pendiente por giro un valor correspondiente a \$ 106.768.372,75

4.6 COMITÉS

Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado se realizaron los comités técnicos relacionados a continuación:

• Mejoramiento Integral de Barrios

No.	Fecha	Temas tratados
32	02/07/2024 al 04/07/2024	Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto es: CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

No.	Fecha	Temas tratados
		Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”

• Espacio Público

No.	Fecha	Temas tratados
33	03/07/2024 al 04/07/2024	Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-075-2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO”. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-056-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”.
34	18/07/2024 – En votación	Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN DIRECTA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEARTAMENTO DE GUAVIARE”. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la CONVOCATORIA PÚBLICA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.

Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual se tomarán las decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el periodo reportado se llevaron a cabo los siguientes comités fiduciarios

• Mejoramiento Integral de Barrios

No.	Fecha	Temas tratados
17	5/07/2024	Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”

• Espacio Público

No.	Fecha	Temas tratados
18	12/07/2024	Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-075-2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-056-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”.

Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se adelantaron las gestiones necesarias para la realización de comités financieros.

4.7 REUNIONES

- **Seguimiento del contrato:** En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.

No. Comité	Fecha
24	05-07-2024
25	19-07-2024
26	29-07-2024

- **Seguimiento contratación derivada:** En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones.

Mejoramiento Integral de Barrios

Fecha	Asunto	Entidades participantes
MIB NECOCLÍ		
04/07/2024	Comité semanal de seguimiento No. 17 – MIB Necoclí	MVCT, Alcaldía Necoclí, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores Donovan S.A.S.
10/07/2024	Socialización diseños finales Alcaldía y MVCT – MIB Necoclí	MVCT, Alcaldía Necoclí, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores Donovan S.A.S.
11/07/2024	Comité semanal de seguimiento No. 18 – MIB Necoclí	MVCT, Alcaldía Necoclí, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores Donovan S.A.S.
18/07/2024	Comité semanal de seguimiento No. 19 – MIB Necoclí	MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores Donovan S.A.S.
22/07/2024	Reunión revisión presupuesto y alternativas de priorización - MIB Necoclí	MVCT y Findeter

Fecha	Asunto	Entidades participantes
22/07/2024	Reunión socialización observaciones MVCT Presupuesto – MIB Necoclí	Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores Donovan S.A.S.
25/07/2024	Comité semanal de seguimiento No. 20 – MIB Necoclí	Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores Donovan S.A.S.
26/07/2025	Comité de priorización de intervenciones – MIB Necoclí	MVCT, Alcaldía Necoclí, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores Donovan S.A.S.
MIB TURBO		
04/07/2024	Comité semanal de seguimiento No. 15 – MIB Turbo	MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consorcio Interurabá
10/07/2024	Socialización diseños finales Alcaldía y MVCT – MIB Turbo	MVCT, Alcaldía Turbo, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consorcio Interurabá
18/07/2024	Comité semanal de seguimiento No. 16 – MIB Turbo	MVCT, Alcaldía Turbo, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consorcio Interurabá
25/07/2024	Comité semanal de seguimiento No. 17 – MIB Turbo	MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consorcio Interurabá

Espacio Público

Fecha	Asunto	Entidades participantes
03-07-2024	Seguimiento semanal El Molino	Findeter, Consorcio Recreogujira y María Fernanda Diaz Cortes
10-07-2024		Findeter, Consorcio Recreogujira y María Fernanda Diaz Cortes
17-07-2024		Findeter, Consorcio Recreogujira y María Fernanda Diaz Cortes
24-07-2024		Findeter, Consorcio Recreogujira y María Fernanda Diaz Cortes
31-07-2024		Findeter, Consorcio Recreogujira y María Fernanda Diaz Cortes
5/07/2024	Reunión de seguimiento semanal. Valle Del Guamuez	MVCT, Findeter, contratista, interventoría
12/07/2024		MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría
19/07/2024		MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría
26/07/2024		MVCT, Findeter, contratista, interventoría
02/07/2024	Seguimiento semanal PRD Quibdó	MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter
09/07/2024		MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter
16/07/2024		MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter
30/07/2024		MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter

4.8 CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024.

CORRESPONDENCIA DE SALIDA

Salida		Convenio municipio	Destinatario	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
22/07/2024	2202451307353	1223	MVCT	Informe gestión junio
30/07/2024	2202463007702	1223	MVCT	Informe financiero junio

- **Proyecto MIB de Necoclí**

Durante el periodo reportado no se enviaron oficios desde el correo de Barrios de Paz ni correspondencia de Findeter para el proyecto MIB de Necoclí.

- **Proyecto MIB de Turbo**

Durante el periodo reportado no se enviaron oficios desde el correo de Barrios de Paz ni correspondencia de Findeter para el proyecto MIB de Turbo.

- **Proyecto MIB Montería**

Durante el periodo reportado no se enviaron oficios desde el correo de Barrios de Paz ni correspondencia de Findeter para el proyecto MIB de Montería.

- **Proyecto EP Molino**

Salida		Convenio municipio	Destinatario	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
30/07/2024	Correo electrónico	104-2023	María Fernanda Díaz Cortes Interventoría	Aprobación Informe Semanal No. 3, 4, 5 y 6 de Interventoría

- **Proyecto EP Quibdó**

Salida		Convenio municipio	Destinatario	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
29/07/2024	Correo electrónico	105-2023	Elizabeth Martínez Interventoría	RTA COMUNICADO C.E. 63-23072024

- **Proyecto EP Valle del Guamuez**

Salida		Convenio municipio	Destinatario	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
12/07/2024	2202452007020	109-2023	Interventoría	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024 - Aprobación Informe Semanal No. 5 Etapa I de Interventoría

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA

Entrada		Convenio municipio	Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
12/07/24	2024ee0051449	1223	Dirección de Espacio Urbano y Territorial Supervisora Contrato	Reemplazo Proyecto Municipio Mitú

• Proyecto MIB de Turbo

Entrada		Convenio municipio	Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
3/07/2024	1202424517109	Cto. interventoría 005 de 2024	CONSORCIO INTER-URABÁ	Lectura territorial
3/07/2024	1202424517056	Cto. interventoría 005 de 2024	CONSORCIO INTER-URABÁ	Indicadores Físico – Espaciales.
3/07/2024	CSAI-079	Cto. interventoría 005 de 2024	CONSORCIO INTER-URABÁ	Revisión de análisis y verificación de perfil técnico
08/07/2024	TDR 4002701-530	Convenio 082 de 2023	Secretaría de Gobierno / Alcaldía de Turbo	Referencia oficio CC-TU-038 / Licencia ocupación e intervención EP
11/07/2024	1202424518040	Cto. interventoría 005 de 2024	CONSORCIO INTER-URABÁ	Entrega de informe Mensual No.4.
19/07/2024	1202424518830	Cto. interventoría 005 de 2024	CONSORCIO INTER-URABÁ	Programación de obra actualizada – alcance y aclaración.
25/07/2024	CSAI-095	Cto. interventoría 005 de 2024	CONSORCIO INTER-URABÁ	Alternativas de intervención presupuestadas.
29/07/2024	1202424519662	Cto. interventoría 005 de 2024	CONSORCIO INTER-URABÁ	Valla Informativa

• Proyecto MIB de Necoclí

Entrada		Convenio municipio	Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
2/07/2024	DON-003-FTER-160-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión informe semanal 15
2/07/2024	DON-003-FTER-162-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Respuesta a comunicado oficio-cc-ne-079 - entrega de presupuesto preliminar v1.
3/07/2024	DON-003-FTER-163-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Respuesta a la solicitud de la supervisión sobre la lista de chequeo y aprobación de los productos del contratista.
3/07/2024	DON-003-FTER-168-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión Metodología Talleres Fomativos
8/07/2024	DON-003-FTER-174-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión Informe Semanal N.16
8/07/2024	DON-003-FTER-175-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión Informe Semanal N.4

Entrada		Convenio municipio Contrato Derivado	Remitente	Asunto
Fecha	Radicado			
12/07/2024	DON-003-FTER-181-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Respuesta a comunicado oficio-cc-ne-089 - entrega de diseño de pavimentos subsanado.
12/07/2024	Sin número de radicado	Convenio 0100 de 2023	Luis López Moreno – Secretario de Agricultura y Medio Ambiente / Alcaldía de Turbo	Certificado compensación arbórea MIB Necoclí
15/07/2024	DON-003-FTER-187-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión Informe Semanal N.17
22/07/2024	DON-003-FTER-197-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión Informe Semanal N.18
25/07/2024	DON-003-FTER-202-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión Informes De Talleres Focales
26/07/2024	DON-003-FTER-203-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	observaciones realizadas por mvct al presupuesto
29/07/2024	DON-003-FTER-207-2024	Cto. Interventoría No. 003 de 2024	Juan Diego Arenas – Director interventoría Consultores Donovan S.A.S.	Remisión Informe Semanal N.19

• Proyecto MIB Montería

Entrada		Convenio municipio Contrato Derivado	Remitente	Asunto
Fecha	Radicado			
31/07/2024	Correo Electrónico	0056 de 2023	Consorcio Montería E.T. (Interventoría)	COMUNICADO CMNT-002-2024 (Hojas de Vida personal de interventoría)

• Proyecto EP Molino

Entrada		Convenio municipio Contrato Derivado	Remitente	Asunto
Fecha	Radicado			
02/07/2024	CE-O001-027-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Informe Interventoría 3 El Molino
02/07/2024	CE-O002-069-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación PGS Final V5 El Molino
08/07/2024	CE-O001-028-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Informe Interventoría 4 El Molino
16/07/2024	CE-O001-030-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Informe Interventoría 5 El Molino
17/07/2024	CE-O002-073-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Solicitud respuesta Ruta sostenibilidad El Molino
19/07/2024	CE-O001-031-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Informes Mensuales de Interventoría Etapa I El Molino

22/07/2024	CE-O001-032-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Actas Comité El molino Etapa I
22/07/2024	CE-O001-034-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Informe Mensual Interventoría I - Junio Etapa II El Molino
22/07/2024	CE-O002-075-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Apremio 1 Etapa II Obra El Molino Contrato de obra 001-202
24/07/2024	CE-O002-076-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Cambio HV Residente de obra El Molino
26/07/2024	CE-O002-078-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Documentos Emprendimientos ajustados EL MOLINO
29/07/2024	CE-O001-035-2024	0104-2023	María Fernanda Diaz Cortés	Radicación Informe Interventoría 7 El Molino

• **Proyecto EP de Quibdó**

Entrada		Convenio municipio		Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato	Derivado		
02/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	Informes Ejecutivos ruta de Sostenibilidad Económica
02/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 12
02/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
08/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13
10/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	ACTAS DE COMITÉ MES DE JUNIO
10/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	ACTAS DE COMITÉ MES DE ABRIL
11/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13
16/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14
22/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15
23/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA CORREGIDOS
24/07/2024	C.E. 63-23072024	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	COMUNICADO C.E. 63-23072024
26/07/2024	C.E 64-26072024	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	COMUNICADO C.E 64-26072024
30/07/2024	C.E. 63-23072024	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	COMUNICADO C.E. 63-23072024 Y ACTA DE MAYORES Y MENORES
31/07/2024	Correo electrónico	105-2023		Elizabeth Martínez Interventoría	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16

• **Proyecto EP Valle del Guamuez**

Entrada		Convenio municipio		Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado			
8/07/2024	1202424517484	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-044-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023 Solicitud de Modificación Contractual Contratista	
9/07/2024	1202424517655	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-046-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024- Entrega Informe Semanal de Interventoría N 13. Etapa I	
11/07/2024	1202424517981	109-2023	NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ (TECNIPLAN INGENIERIA)	Informe Mensual de Interventoría No 3 Etapa N 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007-2024	
12/07/2024	1202424518205	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-046-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023- Aprobación de Modificación Contractual Contratista	
12/07/2024	1202424518108	109-2023	LAURA VANESSA MORA (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-SOCIAL-004-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023 Observaciones actas de reuniones	
12/07/2024	1202424518080	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-046-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023 Aprobación de Modificación Contractual Contratista	
16/07/2024	1202424518359	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-049-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024- Entrega Informe Semanal de Interventoría N 14. Etapa I	
17/07/2024	1202424518537	109-2023	NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ (TECNIPLAN INGENIERIA)	Proyección Acta de Terminación contrato de Obra 008-2023 Valle de Guamuez	

Entrada		Convenio municipio		Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado			
17/07/2024	1202424518532	109-2023		JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-050-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023 Observaciones Hojas de Vida profesionales Etap II Para tramite correspondiente.
18/07/2024	1202424518623	109-2023		JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-051-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023- C Aprobación Productos SG-SST y PMA Para tramite correspondiente.
19/07/2024	1202424518773	109-2023		JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	vCE-INTERV-PUTUMAYO-052-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024 Entrega Hojas de vida profesionales de Interventoría. Etapa II
22/07/2024	1202424518875	109-2023		LAURA VANESSA MORA (TECNIPLAN INGENIERIA)	Plan de Gestión Social y Reputacional
22/07/2024	1202424518872	109-2023		NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ (TECNIPLAN INGENIERIA)	Proyección Actas de Inicio Etapa II Contrato de Obra e Interventoría Proyecto PRD Valle de Guamuez
22/07/2024	1202424518854	109-2023		DELMER JAVIER ERAZO (DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.)	Entrega SG-SST Proyecto Valle de Guamuez Contrato 008-2024
23/07/2024	1202424519094	109-2023		JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S)	CE-INTERV-PUTUMAYO-054-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023 Aprobación Productos de Estudios y Diseños ET 1 Contrato 008-2024
23/07/2024	1202424519032	109-2023		JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERIA)	CE-INTERV-PUTUMAYO-053-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024 Entrega Informe Semanal de Interventoría No 15. Etapa I
25/07/2024	1202424519418	109-2023		JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S)	Acta de Terminación y Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Etapa I - Contrato de Interventoría

Entrada		Convenio municipio		Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado			
					007-2024- Valle de Guamuez
26/07/2024	1202424519437	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S)		Acta de inicio Contrato de Interventoría 007-2024- Valle de Guamuez.
30/07/2024	1202424519760	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S)		CE-INTERV-PUTUMAYO-055-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024 Entrega Informe Semanal de Interventoría No 16. Etapa I - II
30/07/2024	1202424519744	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S)		CE-INTERV-PUTUMAYO-055-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024 Acta de Aprobación de Personal Etapa II - Interventoría
31/07/2024	1202424519890	109-2023	JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S)		CE-INTERV-PUTUMAYO-057-2024 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-130-2023- Cumplimiento Documentos previos al Inicio Etapa No II - OBRA
12/07/2024	2202452007020	109-2039	ALBA LILIANA PEÑA PEÑUELA (GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA)		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 007-2024 - Aprobación Informe Semanal No. 5 Etapa I de Interventoría.
28/07/2024	Correo electrónico	109-2023	ANA PAULINA BEJARANO GRACÍA		Interventoría remite Comunicado Aprobación Estudios y Diseños ET 1 contrato 008-2024 PRD Valle de Guamuez. Mediante el presente, remito para su conocimiento y fines pertinentes el comunicado de aprobación de los productos que hacen parte de la Etapa de Estudios y Diseños del proyecto del asunto.
29/07/2024	Correo electrónico	109-2023	ANA PAULINA BEJARANO GRACÍA		Interventoría remite Acta reunión municipio el 23-07-2024 firmada.
30/07/2024	Correo electrónico	109-2023	ANA PAULINA BEJARANO GRACÍA		Interventoría: Remite Drive Estudios y Diseños

Entrada		Convenio municipio	Remitente	Asunto
Fecha	Radicado	Contrato Derivado		
				Proyecto 008-2024- Valle de Guamuez

5. CONCLUSIONES

5.1 PROYECTOS MIB

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes al programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

Proyecto	Etap	Perfil técnico	Estado	TDR	Avance físico	Avance financiero
Necoclí Antioquia	Contractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	8,00%	0%
Turbo Antioquia	Contractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	8,06%	0%
Montería Córdoba	Precontractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	0%	0%

5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes al programa de Espacio público.

Proyecto	Etap	Viabilidad	Estado	TDR	Avance físico	Avance financiero
Puerto Carreño Vichada	En etapa precontractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	0%	0%
Mitú Vaupés	En etapa precontractual	Aprobado	Por cancelación	Por Cancelación	0%	0%
Puerto Inírida Guainía	En etapa precontractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	0%	0%
Argelia Cauca	En etapa precontractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	0%	0%
San Andrés de Tumaco Nariño	En etapa precontractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	0%	0%
Samaniego Cauca	En etapa precontractual	Aprobado	Aprobado	Aprobado	0%	0%
San José del Guaviare Guaviare	Precontractual	Aprobada	En aprobación de EP	En elaboración	0%	0%
Quibdó Chocó	En etapa II	Aprobado	Aprobado	Aprobado	9,22%	0%
El Molino La Guajira	En etapa II	Aprobado	Aprobado	Aprobado	16,24%	0%

Proyecto	Etapas	Viabilidad	Estado	TDR	Avance físico	Avance financiero
Valle del Guamuez Putumayo	En etapa II	Aprobado	En ejecución	Aprobado	9,24%	0%

En conclusión, FINDETER realiza las actividades necesarias para cumplir las obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites administrativos “Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las actividades contractuales con la ejecución de 5 proyectos (2 de mejoramiento integral de barrios y 3 de espacio público). El avance general que tiene es del 36,30%

5.3 RECOMENDACIONES

Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público presentan dificultades técnicas con respecto a las redes de servicio públicos, por lo tanto, las condiciones existentes son un punto de partida para los diseños y se plantean intervenciones concomitantes durante la etapa de obra donde es necesario que desde la administración local se apoye con los trámites correspondientes y se cuente con un delegado de las empresas de SSPP para su acompañamiento.

Dados los límites presupuestales, en los proyectos MIB se deberá optimizar el diseño en aras de buscar la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos disponibles para obra.

6. ANEXOS

Lo mencionado



MAYER FLÓREZ CÁRDENAS
Gerente de Desarrollo Territorial
Supervisor Contrato 1223-2023



HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura Supervisor
convenios Espacio público derivados del
Contrato 1223 de 2023

Proyectó:

Diego Fernando Rojas Cuervo. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial
María Constanza Saade. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial
Isabella Castro. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial
Ana Paulina Bejarano. Profesional Gerencia de Infraestructura
Sandra Liliana Quintero. Profesional Gerencia de Infraestructura
Luis Felipe González. Profesional Gerencia de Infraestructura
Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social *Yepes*

Revisó:

Sandra Liliana Quintero. Profesional Gerencia de Infraestructura
Jorge Eliécer Viáfara. Gerencia de Desarrollo Territorial *SSPP*

Aprobó:

Mavic Xiomara Hernández. Gerencia de Infraestructura *SSPP*