

300.15-093

Paz de Ariporo, 06 de mayo de 2026

Doctora

NATASHA VALENTINA GARZÓN YEPES

Directora de Política y Regulación

Supervisora CUR Nro. 919 de 2024

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 No. 9 – 36 PISO 3, Bogotá D.C.

correspondencia@minvivienda.gov.co

Ingeniero

PEDRO ANTONIO DÍAZ MENDEZ

Contratista DPR

PADiaz@minvivienda.gov.co

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 919 DE 2024

Cordial saludo,

En atención al Convenio Interadministrativo No. 919 de 2024, suscrito entre el Municipio de Paz de Ariporo – Casanare y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS Y ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL MANEJO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO FINANCIERO DE LA NACIÓN AL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ‘CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TOPOCHALES, GUAFIYAL Y EL MEREY DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANAR”**, el Municipio de Paz de Ariporo se permite solicitar respetuosamente la aprobación de una prórroga al plazo de ejecución del convenio, por el término de cinco (05) meses adicionales.

La presente solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la culminación integral del proyecto, la adecuada ejecución de las actividades pendientes, el desarrollo de la fase de puesta en marcha de los sistemas construidos, la implementación del componente de fortalecimiento institucional y la liquidación de los contratos derivados, conforme a las condiciones reales evidenciadas durante el desarrollo contractual.

Durante la ejecución del proyecto se han presentado diversos factores de carácter técnico, logístico, climático, sanitario, social y operativo que han impactado directamente los rendimientos inicialmente proyectados y la continuidad de las actividades constructivas. Tales circunstancias han sido debidamente documentadas por la Interventoría, la Supervisión y el Contratista de Obra mediante informes técnicos, actas de seguimiento y comités desarrollados en el marco contractual.

Entre las principales situaciones que han incidido en la ejecución del proyecto se destacan las siguientes:



- Restricciones logísticas para el ingreso de materiales y equipos al área de intervención, derivadas de la inexistencia de vías formales de acceso, los prolongados tiempos de desplazamiento y la dependencia parcial del transporte fluvial.
- Condiciones climáticas adversas, particularmente durante las temporadas de lluvias, las cuales afectan la transitabilidad y limitan el desarrollo continuo de actividades en campo.
- Situaciones sanitarias presentadas en el territorio, incluyendo brotes epidemiológicos y enfermedades gastrointestinales que afectaron temporalmente la disponibilidad y permanencia del personal técnico y operativo.
- Alta rotación de mano de obra, ocasionada por las condiciones de adaptación, alimentación y permanencia en la zona de ejecución.
- Restricciones socioculturales propias del Resguardo Indígena Caño Mochuelo, que implican procesos permanentes de concertación con las comunidades indígenas y ajustes continuos en las dinámicas de ejecución.
- Necesidad de reprogramar actividades críticas relacionadas con la construcción de tanques de almacenamiento, sistemas hidráulicos, unidades sanitarias y demás componentes asociados al sistema de abastecimiento y saneamiento básico.

Así mismo, durante el avance de la ejecución contractual y conforme se consolidaron las condiciones operativas reales del territorio, la Interventoría evidenció que el cronograma inicialmente aprobado no contempló integralmente las dinámicas logísticas, climáticas, sanitarias y socioculturales propias de la zona de intervención, circunstancias de carácter imprevisible que han incidido de manera directa en el normal desarrollo y cumplimiento de las actividades contractuales, afectando la ejecución dentro de los plazos inicialmente previstos.

Adicionalmente, el proyecto contempla la ejecución del componente de fortalecimiento institucional, el cual debe desarrollarse durante los dos (02) últimos meses de ejecución de obra y continuar durante los dos (02) meses posteriores a la culminación de las actividades constructivas, condición que hace indispensable contar con un plazo adicional que permita garantizar su adecuada implementación.

De igual forma, resulta pertinente informar que, en ejercicio de las funciones de supervisión y control contractual, el Municipio de Paz de Ariporo ha adelantado seguimiento permanente al desarrollo del proyecto, implementando acciones técnicas, administrativas y contractuales orientadas a garantizar la continuidad de las obras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 919 de 2024.

En este sentido, el día cuatro (04) de mayo de 2026 se llevó a cabo Comité Técnico de Seguimiento convocado por la Supervisión del contrato, con participación del contratista de obra, la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura Municipal, con el propósito de evaluar el estado actual de ejecución del proyecto y analizar la solicitud de Prórroga No. 3 del contrato de obra.



Durante el desarrollo del comité, la Supervisión dejó expresa constancia de que, si bien se han presentado circunstancias imprevisibles que han afectado el normal desarrollo de la ejecución contractual en el marco del convenio referido, también se exhortó al contratista para que adopte de manera inmediata las acciones necesarias que permitan ejecutar las obras conforme a los cronogramas establecidos por la Supervisión, tal como se ha reiterado en comités anteriores.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y luego del análisis técnico efectuado en el marco del referido comité, la Supervisión evidenció avances recientes que permitieron considerar viable la continuidad del proyecto, entre ellos:

- Disponibilidad aproximada del noventa por ciento (90%) de los materiales requeridos para la terminación de las obras.
- Ingreso de formaleta y materiales necesarios para la construcción de los tanques en concreto.
- Avance en la terminación de unidades sanitarias de las tres comunidades.
- Inicio y continuidad de actividades constructivas en el tanque de almacenamiento de la comunidad de El Merrey.
- Mejoras recientes en el cumplimiento de compromisos por parte de la Interventoría.

En virtud de lo anterior, la Supervisión determinó otorgar viabilidad a la Prórroga No. 3 del contrato de obra por el término de cuatro (04) meses adicionales, decisión supeditada al cumplimiento estricto del cronograma ajustado y a la implementación inmediata de un plan de choque orientado a recuperar los atrasos identificados durante la ejecución.

A la fecha, conforme al seguimiento realizado por la Supervisión y la Interventoría del proyecto, el contrato presenta un avance físico ejecutado del 55,16%, equivalente a la suma de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$3.153.656.021,64), frente a una programación acumulada del 98,27%, correspondiente a la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$5.618.378.847,83).

Lo anterior evidencia que el Municipio de Paz de Ariporo ha venido adoptando todas las medidas técnicas, administrativas y contractuales necesarias para garantizar la continuidad y culminación del proyecto, procurando salvaguardar los recursos públicos comprometidos y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en beneficio de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Caño Mochuelo.

Se precisa igualmente que la presente solicitud de prórroga no implica modificación del objeto del convenio ni adición de recursos por parte de la Nación, manteniéndose las condiciones financieras inicialmente aprobadas y orientándose exclusivamente a garantizar la adecuada terminación del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades beneficiarias.



Finalmente, y con el propósito de evidenciar de manera clara y detallada la destinación del tiempo adicional solicitado, a continuación, se presenta el cronograma correspondiente, en el cual se relacionan las actividades a ejecutar y los tiempos estimados para su desarrollo.

Secretaría de Infraestructura

CONVENIO 219 DE 2024

ITEM	FASE	ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	SEMANA																																																			
				DISTRIBUCIÓN																																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	VIOLENCIA INICIAL DEL CONVENIO	Clasificación de riesgos	17 de noviembre de 2023																																																				
2	PROCESOS NO. 1 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
3	PROCESOS NO. 2 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
4	PROCESOS NO. 3 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
5	PROCESOS NO. 4 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
6	PROCESOS NO. 5 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
7	PROCESOS NO. 6 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
8	PROCESOS NO. 7 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
9	PROCESOS NO. 8 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
10	PROCESOS NO. 9 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
11	PROCESOS NO. 10 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
12	PROCESOS NO. 11 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
13	PROCESOS NO. 12 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
14	PROCESOS NO. 13 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
15	PROCESOS NO. 14 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
16	PROCESOS NO. 15 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
17	PROCESOS NO. 16 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
18	PROCESOS NO. 17 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
19	PROCESOS NO. 18 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
20	PROCESOS NO. 19 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
21	PROCESOS NO. 20 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
22	PROCESOS NO. 21 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
23	PROCESOS NO. 22 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
24	PROCESOS NO. 23 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
25	PROCESOS NO. 24 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
26	PROCESOS NO. 25 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
27	PROCESOS NO. 26 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
28	PROCESOS NO. 27 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
29	PROCESOS NO. 28 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
30	PROCESOS NO. 29 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
31	PROCESOS NO. 30 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
32	PROCESOS NO. 31 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
33	PROCESOS NO. 32 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
34	PROCESOS NO. 33 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
35	PROCESOS NO. 34 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
36	PROCESOS NO. 35 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
37	PROCESOS NO. 36 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
38	PROCESOS NO. 37 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
39	PROCESOS NO. 38 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
40	PROCESOS NO. 39 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
41	PROCESOS NO. 40 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
42	PROCESOS NO. 41 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
43	PROCESOS NO. 42 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
44	PROCESOS NO. 43 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
45	PROCESOS NO. 44 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
46	PROCESOS NO. 45 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
47	PROCESOS NO. 46 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
48	PROCESOS NO. 47 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
49	PROCESOS NO. 48 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
50	PROCESOS NO. 49 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
51	PROCESOS NO. 50 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
52	PROCESOS NO. 51 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
53	PROCESOS NO. 52 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
54	PROCESOS NO. 53 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
55	PROCESOS NO. 54 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
56	PROCESOS NO. 55 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
57	PROCESOS NO. 56 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
58	PROCESOS NO. 57 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
59	PROCESOS NO. 58 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
60	PROCESOS NO. 59 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
61	PROCESOS NO. 60 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
62	PROCESOS NO. 61 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
63	PROCESOS NO. 62 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
64	PROCESOS NO. 63 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
65	PROCESOS NO. 64 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
66	PROCESOS NO. 65 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
67	PROCESOS NO. 66 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
68	PROCESOS NO. 67 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
69	PROCESOS NO. 68 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
70	PROCESOS NO. 69 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
71	PROCESOS NO. 70 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
72	PROCESOS NO. 71 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
73	PROCESOS NO. 72 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
74	PROCESOS NO. 73 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
75	PROCESOS NO. 74 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
76	PROCESOS NO. 75 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
77	PROCESOS NO. 76 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
78	PROCESOS NO. 77 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
79	PROCESOS NO. 78 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
80	PROCESOS NO. 79 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
81	PROCESOS NO. 80 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
82	PROCESOS NO. 81 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
83	PROCESOS NO. 82 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
84	PROCESOS NO. 83 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
85	PROCESOS NO. 84 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
86	PROCESOS NO. 85 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
87	PROCESOS NO. 86 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
88	PROCESOS NO. 87 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
89	PROCESOS NO. 88 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
90	PROCESOS NO. 89 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
91	PROCESOS NO. 90 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
92	PROCESOS NO. 91 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
93	PROCESOS NO. 92 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
94	PROCESOS NO. 93 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
95	PROCESOS NO. 94 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
96	PROCESOS NO. 95 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
97	PROCESOS NO. 96 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
98	PROCESOS NO. 97 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
99	PROCESOS NO. 98 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
100	PROCESOS NO. 99 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
101	PROCESOS NO. 100 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
102	PROCESOS NO. 101 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
103	PROCESOS NO. 102 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
104	PROCESOS NO. 103 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
105	PROCESOS NO. 104 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
106	PROCESOS NO. 105 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
107	PROCESOS NO. 106 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
108	PROCESOS NO. 107 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
109	PROCESOS NO. 108 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
110	PROCESOS NO. 109 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
111	PROCESOS NO. 110 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
112	PROCESOS NO. 111 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
113	PROCESOS NO. 112 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
114	PROCESOS NO. 113 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
115	PROCESOS NO. 114 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
116	PROCESOS NO. 115 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
117	PROCESOS NO. 116 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
118	PROCESOS NO. 117 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
119	PROCESOS NO. 118 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
120	PROCESOS NO. 119 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
121	PROCESOS NO. 120 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
122	PROCESOS NO. 121 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
123	PROCESOS NO. 122 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
124	PROCESOS NO. 123 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
125	PROCESOS NO. 124 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
126	PROCESOS NO. 125 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
127	PROCESOS NO. 126 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
128	PROCESOS NO. 127 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
129	PROCESOS NO. 128 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
130	PROCESOS NO. 129 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
131	PROCESOS NO. 130 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
132	PROCESOS NO. 131 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
133	PROCESOS NO. 132 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
134	PROCESOS NO. 133 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
135	PROCESOS NO. 134 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
136	PROCESOS NO. 135 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
137	PROCESOS NO. 136 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
138	PROCESOS NO. 137 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
139	PROCESOS NO. 138 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
140	PROCESOS NO. 139 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
141	PROCESOS NO. 140 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
142	PROCESOS NO. 141 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
143	PROCESOS NO. 142 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
144	PROCESOS NO. 143 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
145	PROCESOS NO. 144 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
146	PROCESOS NO. 145 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
147	PROCESOS NO. 146 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
148	PROCESOS NO. 147 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
149	PROCESOS NO. 148 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
150	PROCESOS NO. 149 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
151	PROCESOS NO. 150 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
152	PROCESOS NO. 151 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
153	PROCESOS NO. 152 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
154	PROCESOS NO. 153 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
155	PROCESOS NO. 154 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
156	PROCESOS NO. 155 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
157	PROCESOS NO. 156 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
158	PROCESOS NO. 157 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
159	PROCESOS NO. 158 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
160	PROCESOS NO. 159 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
161	PROCESOS NO. 160 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
162	PROCESOS NO. 161 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
163	PROCESOS NO. 162 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
164	PROCESOS NO. 163 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
165	PROCESOS NO. 164 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
166	PROCESOS NO. 165 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
167	PROCESOS NO. 166 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
168	PROCESOS NO. 167 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
169	PROCESOS NO. 168 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
170	PROCESOS NO. 169 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
171	PROCESOS NO. 170 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
172	PROCESOS NO. 171 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
173	PROCESOS NO. 172 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
174	PROCESOS NO. 173 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
175	PROCESOS NO. 174 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
176	PROCESOS NO. 175 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
177	PROCESOS NO. 176 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
178	PROCESOS NO. 177 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
179	PROCESOS NO. 178 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
180	PROCESOS NO. 179 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
181	PROCESOS NO. 180 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
182	PROCESOS NO. 181 AL CONVENIO	Proyecto de Convenio por medio PM	17 de julio de 2024																																																				
183																																																							



En este sentido, y con el propósito de garantizar la culminación satisfactoria del objeto del convenio, el Municipio de Paz de Ariporo ha adelantado mesas técnicas y acciones de seguimiento con los contratistas derivados, orientadas a establecer medidas operativas y administrativas que permitan superar las dificultades presentadas durante la ejecución, especialmente las relacionadas con condiciones climáticas, accesibilidad y logística en territorio. Como resultado de lo anterior, se definieron compromisos específicos encaminados al cumplimiento de las actividades pendientes dentro del plazo solicitado. En consecuencia, adjunto a la presente solicitud se remite la reprogramación de obra presentada por el contratista y avalada por la interventoría, así como el plan de choque a implementar y el acta del comité técnico suscrita con los contratistas derivados.

Agradecemos su disposición y compromiso.

Atentamente,

JORGE CAMILO ABRIL TARACHE
ALCALDE MUNICIPAL

VºBº: ASTRID CAROLINA LEÓN NÚÑEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Aprobó: PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Convenio

Elaboró: EDWIN MAURICIO MIRANDA SAMBONY
Profesional de Supervisión e Interventoría



CRONOGRAMA
CONVENIO 919 DE 2024

Secretaría de
Infraestructura

ITEM	FASE	ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE	DURACIÓN												SEMANA												ene-27
					MES																								ene-27
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	VIGENCIA INICIAL DEL CONVENIO	Duración 16 meses	17 de noviembre de 2025	MUNICIPIO - INVICT																									
-	PRORROGA NO. 1 AL CONVENIO	Prorroga al Convenio por ocho (08) meses	17 de julio de 2026	MUNICIPIO - INVICT																									
-	PRORROGA NO. 2 AL CONVENIO	Prorroga al Convenio por cinco (05) meses - Propuesta	17 de diciembre de 2026 - Finaliza	MUNICIPIO - INVICT																									
1	Contrato de Obra No. 301.17 5-009 del 17 de diciembre de 2024	Ejecución de Obra Inicial PRORROGA NO. 1 PRORROGA NO. 2 PRORROGA NO. 3 - EN TRAMITE	Hasta el 02 de diciembre de 2025 Hasta el 15 de febrero de 2026 Hasta el 15 de mayo de 2026 Desde el 15 de mayo de 2026 al 15 de septiembre de 2026	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA																									
2	Componente Institucional	Liquidación del Contrato	15 de octubre de 2026	MUNICIPIO																									
3	Contrato de Interventoría No. 301.17 4-006 del 17 de diciembre de 2024	Seguimiento y Control al contrato de Obra Liquidación del Contrato	15 de octubre de 2026 15 de Noviembre de 2026	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA																									
4	Contrato de Encargo Fiduciario	Administración de Recursos	30 de noviembre de 2026	MUNICIPIO																									

NOTA: Para ver el detalle de la ejecución de obra, ver la reprogramación adjunta, aprobada con la interventoría del proyecto.

Revisó y Aprobó,

PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Elaboró,
EDWIN MIRANDA
PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO EL 17 DE JULIO DE 2026

FECHA PROPUESTA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2026

Firma: *Katherine M. Rocha Barrera*
 Nombre: **KATHERIN MARCELA ROCHA BARRERA**
 Representante Legal Interventor(a)

 Alcaldía de PAZ DE ARIPORO	ALCALDIA PAZ DE ARIPORO					Secretaría de Infraestructura
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
	ACTA DE COMITE TÉCNICO					
Fecha:	DD	MM	AA	NO.	PRESENCIAL	VIRTUAL
	4	5	2026	2	X	

ACTA DE COMITÉ	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	301.17.4-006 del 17 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA COSTRUCCION DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS TOPOCHALES, GUAFIYAL Y EL MEREY DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.	
CONTRATO DE OBRA No.	301.17.5-009 del 17 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOPOCHALES, GUAFIYAL Y EL MEREY DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO RESGUARDO PAZ 2024 NIT. 901.895.269-2 R/L KATHERINE MARCELA ROCHA BARRERA, IDENTIFICADA CON CC. No. 1006.557.625 de Yopal – Casanare.
INTERVENTORIA:	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S, NIT. 900.104.779-0, R/L JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES identificado con C.C. No. 79.782.553 de Bogotá
SUPERVISOR:	PEDRO SAUL SILVA CAMARGO / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
PEDRO SAUL SILVA CAMARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 1
EDWIN MAURICIO MIRANDA SAMBONY	PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 2
KATHERIN MARCELA ROCHA BARRERA	REPRESENTANTE LEGAL OBRA	CONSORCIO RESGUARDO PAZ 2024 3
JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	COCOSERING 4
		5
		6

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1.	Estado actual de ejecución física y financiera del contrato de obra.
2.	Estado de interventoría y seguimiento contractual.
3.	Revisión de actividades pendientes por cada comunidad intervenida.
4.	Análisis y viabilidad de la solicitud de Prórroga No. 3
5.	Definición de compromisos concretos para la terminación total del proyecto.

DESARROLLO DEL COMITÉ
En desarrollo del Comité Técnico convocado por la Supervisión del contrato, se dio inicio a la sesión con el objetivo de analizar el estado actual de ejecución del proyecto que se desarrolla en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo, en el marco de la solicitud de Prórroga No. 3 presentada por el contratista de obra.
1. Avance de Obra: "DATOS DE LA REPROGRAMACIÓN" Y 2. Estado de interventoría y seguimiento contractual.

	ALCALDIA PAZ DE ARIPORO					Secretaría de Infraestructura
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
	ACTA DE COMITE TÉCNICO					
Fecha:	DD	MM	AA	NO.	PRESENCIAL	VIRTUAL
	4	5	2026	2	X	

ACTA DE COMITÉ				
<p>El contratista de obra presentó el estado de avance del proyecto, indicando los porcentajes de ejecución física y financiera. No obstante, conforme a la información más reciente reportada en el Informe Semanal No. 63, la Supervisión deja constancia de que el proyecto presenta un retraso acumulado del 37,27% respecto al cronograma contractual, situación que evidencia un incumplimiento en los rendimientos esperados.</p> <p>Adicionalmente, se evidenció que actualmente las actividades se encuentran concentradas únicamente en la comunidad de El Merrey, sin observarse frentes activos en las demás comunidades intervenidas, lo cual limita el avance integral del proyecto y afecta el cumplimiento del objeto contractual en los términos inicialmente previstos.</p>				
	GENERAL	EL MERREY	GUAFIYAL	TOPOCHALES
EJECUTADO:	54,68%	55,48%	61,83%	44,45%
PROGRAMADO:	91,95%	99,64%	98,50%	95,91%
RETRASO:	-37,27%	-44,16%	-36,67%	-51,46%
ANÁLISIS SUPERVISIÓN:	<p>La Supervisión reitera y deja expresa constancia de su preocupación frente a la persistencia de los retrasos en la ejecución del contrato, situación que ya había sido advertida en el Comité Técnico del 23 de febrero de 2026, en el cual se indicó que la prórroga otorgada en su momento estaba condicionada a la implementación inmediata de un plan de contingencia efectivo.</p> <p>Sin embargo, a la fecha no se evidencia de manera suficiente la materialización de dicho plan en términos de fortalecimiento de frentes de trabajo, incremento de recursos humanos, ni mejora en los niveles de productividad, manteniéndose un ritmo de ejecución que continúa siendo insuficiente frente a las metas del proyecto.</p> <p>Así mismo, se deja constancia de que las acciones correctivas por parte de la interventoría han sido limitadas frente al escenario de retraso reiterado, lo cual ha incidido en el control técnico y seguimiento contractual del proyecto.</p>			
RESPUESTA CONTRATISTA:	<p>El Consorcio Resguardo Paz 2024 manifiesta que, a pesar de las circunstancias externas que motivaron la solicitud de Prórroga No. 3 las cuales son ajenas a la voluntad del contratista y fueron debidamente documentadas y sustentadas, se vienen adelantando de manera ininterrumpida las actividades de obra dentro del territorio. En este momento se cuenta con personal activo en campo en la comunidad de El Merrey, donde se avanza en la construcción del tanque en concreto, y se continúa con la terminación de las unidades sanitarias programadas.</p> <p>Así mismo, el contratista informa que se cuenta actualmente con disponibilidad aproximada del 90% de los materiales requeridos para la terminación del proyecto, lo que demuestra compromiso real con la ejecución del objeto contractual. Adicionalmente, el contratista presenta en el marco del presente Comité un cronograma de obra actualizado y una reprogramación detallada de actividades, la cual ha sido elaborada conforme a la realidad operativa y logística del proyecto. El contratista se compromete de manera formal y expresa al cumplimiento estricto de dicha programación, asumiendo la responsabilidad de ejecutar cada una de las actividades en las fechas y plazos allí establecidos.</p>			
3. Revisión de actividades pendientes por cada comunidad intervenida.				
<p>1. Plan de acciones y cronograma de atención a los requerimientos HECHOS en la visita realizada los días 09 y 10 de marzo de 2026 con el fin de realizar el seguimiento correspondiente y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, en concordancia con las condiciones técnicas, sociales y logísticas propias del territorio donde se desarrolla el proyecto. Oficio 330.15-076 del 13 de marzo de 2026.</p>				
Fecha de Entrega:	8 de mayo de 2026			
2. Listado de beneficiarios que ya no están en la comunidad.				
Fecha de Entrega:	7 de mayo de 2026			
3. Profesional Social en campo.				
Fecha de Entrega:	7 de junio de 2026			
4. Cronograma de entrega de materiales en territorio.				

 Alcaldía de PAZ DE ARIPORO	ALCALDIA PAZ DE ARIPORO					Secretaría de Infraestructura
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
	ACTA DE COMITE TÉCNICO					
Fecha:	DD	MM	AA	NO.	PRESENCIAL	VIRTUAL
	4	5	2026	2	X	
ACTA DE COMITÉ						
Fecha de Entrega:	6 de mayo de 2026					
5. Resultados del contramuestreo.						
Fecha de Entrega:	12 de junio de 2026, se deberá entregar el 06 de mayo de 2026, cronograma de control de este compromiso.					
6. Plan de Choque, debidamente soportado, que contemple como mínimo: 1. Estrategias operativas para culminación de actividades pendientes. 2. Rutas alternas de acceso a las zonas de intervención. 3. Medidas para afrontar la actual temporada invernal y mitigar sus afectaciones. 4. Cronograma actualizado y reprogramación definitiva de obra. 5. Inclusión de tiempos improductivos o muertos dentro de la programación real. 6. Fechas estimadas de llegada de materiales faltantes. 7. Fechas de terminación de actividades por cada comunidad intervenida. 8. Fecha definitiva de terminación total del contrato.						
Fecha de Entrega:	8 de mayo de 2026					
3. Análisis y viabilidad de la solicitud de Prórroga No. 3.						
<p>En el marco del presente Comité, el contratista de obra manifiesta formalmente la necesidad de una Prórroga No. 3 por un termino de cuatro (04) meses sin adición presupuestal, la cual es objeto de análisis técnico, contractual y administrativo por parte de la Supervisión.</p> <p>Frente a esta solicitud, la Supervisión indica que, en atención a los avances recientes reportados, se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad aproximada del 90% de los materiales necesarios para la terminación del proyecto. - Ingreso a zona de la formaleta para la construcción de los tanques en concreto. - Avance en la terminación de unidades sanitarias. - Inicio y continuidad en la construcción del tanque en la comunidad de El Merrey. <p>Así mismo, se deja constancia de que el contratista de interventoría ha venido cumpliendo con compromisos pendientes, lo cual ha generado un avance en el proceso de seguimiento técnico.</p>						
RESPUESTA CONTRATISTA:						
<p>El contratista ratifica los avances señalados por la Supervisión e informa que actualmente la formaleta se encuentra en campo, ubicada en la comunidad de El Merrey, lista para su utilización en la construcción de los tanques en concreto, lo cual permite continuar de manera inmediata con dicha actividad. En relación con los materiales, el contratista informa que la totalidad de los insumos requeridos para la terminación del proyecto se encuentran disponibles y debidamente almacenados en bodega, pudiendo ser verificados en cualquier momento por la interventoría. El transporte de dichos materiales hacia el territorio se realizará de manera programada y escalonada, de acuerdo con el avance de las actividades y la secuencia constructiva establecida en la reprogramación de obra, optimizando así los recursos logísticos y garantizando la continuidad de los frentes de trabajo.</p> <p>Respecto a las unidades sanitarias en la comunidad de El Merrey, el contratista informa que se encuentran en una etapa avanzada de construcción, con las obras de mampostería y estructura de muros próximas a su finalización, lo que representa un avance significativo hacia el cumplimiento del componente de saneamiento básico en dicha comunidad.</p> <p>Finalmente, se informa que el tanque de almacenamiento en la comunidad de El Merrey continúa en proceso de construcción de manera activa, con presencia permanente de personal y equipos en campo, avanzando conforme a la programación establecida.</p>						

 Alcaldía de PAZ DE ARIPORO	ALCALDIA PAZ DE ARIPORO					Secretaría de Infraestructura
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
	ACTA DE COMITE TÉCNICO					
Fecha:	DD	MM	AA	NO.	PRESENCIAL	VIRTUAL
	4	5	2026	2	X	

ACTA DE COMITÉ
<p>En virtud de lo anterior, la Supervisión considera procedente conceder una prórroga definitiva condicionada estrictamente al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Comité.</p> <p>En ese sentido:</p> <p>La viabilidad de la Prórroga No. 3 quedará supeditada al cumplimiento riguroso de la reprogramación de obra presentada, la cual deberá ser clara, verificable y ajustada a la realidad operativa del proyecto.</p> <p>La Supervisión realizará seguimiento semanal estricto al cumplimiento del cronograma ajustado.</p>
<p>Se deja expresa constancia de que, en caso de evidenciarse nuevos retrasos, incumplimientos o desviaciones frente a la programación presentada, la Supervisión adelantará las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, incluyendo la continuidad de las acciones de seguimiento y control actualmente en evaluación, así como la imposición de multas y demás medidas previstas en el contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Administración Municipal, en su calidad de ejecutora del Convenio Interadministrativo No. 919 de 2024, mantiene compromisos directos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales deben ser cumplidos en los términos establecidos.</p>
<p>RESPUESTA CONTRATISTA:</p> <p><i>El contratista acoge y acepta en su totalidad las condiciones establecidas por la Supervisión en el presente Comité, y manifiesta su compromiso expreso e irrevocable de cumplir estrictamente con la reprogramación de obra presentada, la cual ha sido elaborada de manera clara, verificable y ajustada a la realidad operativa y logística del proyecto. En ese sentido, el contratista se compromete formalmente a cumplir con cada uno de los hitos y fechas establecidos en el cronograma presentado, garantizando la activación simultánea de los frentes de trabajo en las comunidades intervenidas, la disponibilidad continua de personal, materiales y equipos, y el avance sostenido y verificable de las actividades contractuales pendientes.</i></p> <p><i>Así mismo, el contratista toma nota de que la viabilidad de la Prórroga No. 3 se encuentra supeditada al cumplimiento riguroso de dicha programación, y asume dicha condición con plena responsabilidad, siendo consciente de que cualquier desviación o incumplimiento frente a lo programado podrá dar lugar a la reactivación del proceso de incumplimiento contractual y a la aplicación de las medidas previstas en el contrato.</i></p>
<p>4. Otros</p> <p>La Supervisión considera pertinente dejar expresa constancia sobre la importancia de la definición clara y cumplimiento de la fecha de terminación del contrato de obra, en razón a los impactos técnicos, administrativos y financieros asociados al proyecto.</p> <p>En este sentido, se precisa que el componente de fortalecimiento institucional cuenta con una duración total de cuatro (4) meses, cuya ejecución se encuentra estructurada de la siguiente manera: dos (2) meses previos a la terminación del contrato de obra y dos (2) meses posteriores a dicha terminación. En consecuencia, cualquier modificación o extensión en el plazo del contrato de obra incide directamente en la programación, inicio y ejecución de este componente, afectando la planeación integral del proyecto.</p> <p>Así mismo, la Supervisión advierte que la prolongación del plazo contractual genera impactos financieros adicionales para la Administración Municipal, particularmente en lo relacionado con las comisiones fiduciarias, toda vez que la administración de los recursos financiados por la Nación se realiza a través de un encargo fiduciario que implica costos periódicos asociados a su operación.</p> <p>En este orden de ideas, cada ampliación en el plazo del contrato conlleva la extensión en el tiempo del encargo fiduciario, obligando a la entidad a asumir mayores costos por concepto de comisiones, lo cual afecta la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el equilibrio financiero del proyecto.</p> <p>Por lo anterior, la Supervisión reitera la necesidad de que el contratista garantice el cumplimiento estricto de la programación presentada, optimizando recursos, tiempos y frentes de trabajo, con el fin de evitar nuevas ampliaciones que generen impactos negativos en la ejecución integral del proyecto y en la sostenibilidad financiera del mismo.</p>
<p>RESPUESTA CONTRATISTA:</p>

