



2.02.02	GUARDA ESCOBA PISO FORMATO GRANDE 60x8cm	ML	27.25	28,000.00	763,000.00	-27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.03	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	1.68	88,000.00	147,840.00	-1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.04	LIMPIEZA GENERAL, TRASIEGO Y RETIRO DE SOBRESANTES	M3	18.00	90,000.00	1,620,000.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Oficina Secretaria de Hacienda y Alcaldía municipal																		
3.01	Preliminares																		
3.01.01	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	2.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70,000.00	2.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.02	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	54.00	15,000.00	810,000.00	-2.23	0.00	0.00	0.00	51.77	776,550.00	51.77	0.00	0.00	776,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.03	DEMOLICIÓN GUARDA ESCOBA GRES	ML	52.50	7,000.00	367,500.00	-16.22	0.00	0.00	0.00	36.28	253,960.00	36.28	0.00	0.00	253,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.04	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	54.00	53,000.00	2,862,000.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	53.77	2,849,810.00	53.77	0.00	0.00	2,849,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.05	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	2.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22,000.00	2.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.06	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	10.50	12,000.00	126,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	10.58	126,960.00	10.58	0.00	0.00	126,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.07	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	13.20	12,000.00	158,400.00	-2.62	0.00	0.00	0.00	10.58	126,960.00	10.58	0.00	0.00	126,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.08	REGATA MURO (Incluye: corte, resame)	ML	76.00	25,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	552,500.00	22.10	0.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02	Pisos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.01	ENCHAPE PISO FORMATO GRANDE 60x60cm	M2	54.00	142,000.00	7,668,000.00	-2.23	0.00	0.00	0.00	51.77	7,351,340.00	51.77	0.00	0.00	7,351,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.02	GUARDA ESCOBA PISO FORMATO GRANDE 60x8cm	ML	52.50	28,000.00	1,470,000.00	-17.84	0.00	0.00	0.00	34.66	970,480.00	34.66	0.00	0.00	970,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.03	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	1.48	88,000.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	242,880.00	2.76	0.00	0.00	242,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03	Cubierta					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.01	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	12.00	34,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BAJANTE EN LÁMINA	ML	24.00	20,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	656,000.00	32.80	0.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.03	DOMO ACRÍLICO TRANSPARENTE	UN	4.00	520,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3,640,000.00	7.00	0.00	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CANAL EN LÁMINA	ML	34.00	35,000.00	1,190,000.00	0.80	0.00	0.00	0.00	73.50	2,572,500.00	73.50	0.00	0.00	2,572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04	Cielo raso					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.01	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	56.00	84,000.00	4,704,000.00	-2.64	0.00	0.00	0.00	53.36	4,482,240.00	53.36	0.00	0.00	4,482,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.02	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	12.00	15,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.03	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	12.00	68,000.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.04	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	12.00	151,000.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.05	REVISIÓN, DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REPLAZO CUBIERTA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	55.70	95,000.00	5,291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	1,638,390.42	17.25	0.00	0.00	1,638,390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
3.05	Mampostería					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.05.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	20.00	138,000.00	2,760,000.00	12.21	0.00	0.00	0.00	33.70	4,650,600.00	33.70	0.00	0.00	4,650,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.05.02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	10.40	83,000.00	863,200.00	6.96	0.00	0.00	0.00	17.36	1,440,880.00	17.36	0.00	0.00	1,440,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.06	Estructura					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.06.01	ENTRERO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL. 22; H=10 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	2.15	186,000.00	399,900.00	0.19	0.00	0.00	0.00	2.34	435,240.00	2.34	0.00	0.00	435,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.07	Instalaciones hidro Sanitarias					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.07.01	PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIP/ARAL 1/2"	UN	2.00	104,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.07.02	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 4"	UN	1.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.07.03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10.00	13,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.07.04	REGISTRO 1/2"	UN	1.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.07.05	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	1.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	1.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08	Pisos, Enchapes, aparatos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.01	ENCHAPE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE TONOS MARMOLIZADOS	M2	2.00	92,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	184,000.00	2.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.02	ENCHAPE MURO CERÁMICA TONOS MARMOLIZADOS	M2	13.20	163,000.00	2,151,600.00	-3.12	0.00	0.00	0.00	10.08	1,643,040.00	10.08	0.00	0.00	1,643,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	427,000.00	1.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	266,000.00	1.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.05	MUEBLE INFERIOR LAVAMANOS	UN	1.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	850,000.00	1.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.06	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	2.40	14,000.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	30,800.00	2.20	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.07	TAPA REGISTRO 20X20	UN	1.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.08	ACCESORIOS BANO EN ACERO INOXIDABLE (Toallero, porta rollo, percha)	UN	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	450,000.00	1.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.09	ESPEJO DILATADO CON ILUMINACIÓN INDIRECTA	UN	1.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	650,000.00	1.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR TOTAL OBRAS										212,100,792.40	24,632,983.76	197,236,511.07	172,603,527.31	24,632,983.76	197,236,511.07	0.00
4	SUMINISTROS Y REVISIONES (C)															
4.01	SILLA ERGONOMICA NEUMATICA	UN	9.00	850,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00	7.00	5,950,000.00	16.00	13,600,000.00	16.00	7,650,000.00	5,950,000.00	13,600,000.00	0.00
4.02	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS	UN	8.00	550,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4,400,000.00	8.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00
4.03	SILLA ERGONOMICA GERENCIAL (Hacienda y despacho alcaldia)	UN	2.00	1,450,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,450,000.00	1.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
4.04	SOFA POLTRONA TELA PRANA	UN	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800,000.00	1.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
4.05	ESCRITORIO GERENCIAL DESPACHO ALCALDIA EN MADERA INDUSTRIAL (SUPERFICIE PRINCIPAL 2.00mx0.60m x 40mm. BASE DE APOYO EN ELE. SUPERFICIE LATERAL 1.20 x 0.60m. ESPACIO PARA CAJA DE CONECTIVIDAD. CAJONERA LATERAL 2X1 EN MADERA LAMINADA, CHAPA DE SEGURIDAD)	UN	1.00	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,860,000.00	1.00	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00
4.06	MESA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA EN MADERA INDUSTRIAL 2.40m X 1.20m x 40mm, CON ESPACIO PARA CONECTIVIDAD, ACABADO MARMOLIZADO	UN	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500,000.00	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
4.07	PANEL FRONTAL DE PARED ACANALADO 2.40 x 1.50	UN	1.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,125,000.00	1.00	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00
4.08	TELEVISOR LED 50 PULGADAS CON SOPORTE DE PARED DESPACHO ALCALDIA	UN	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,750,000.00	1.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00
4.09	REVISION GENERAL REDES ELÉCTRICAS	UN	1.00	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,640,000.00	1.00	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00
	COSTO SUMINISTROS Y REVISIONES ALCALDIA MUNICIPAL, SECRETARIA I/A			19.00%	33,625,000.00				5,950,000.00		38,125,000.00		32,175,000.00	5,950,000.00	38,125,000.00	0.00
	COSTO TOTAL SUMINISTROS Y REVISIONES ALCALDIA MUNICIPAL, SECRETARIA HACIENDA Y VIVE DIGITAL (C)				40,013,750.00				7,080,500.00		45,368,750.00		38,288,250.00	7,080,500.00	45,368,750.00	0.00
5	ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS 1															
5.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		85,765.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50	1,843,947.50	21.50	1,843,947.50	0.00	1,843,947.50	0.00
5.02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		166,907.00	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00	13.43	2,241,561.01	13.43	2,241,561.01	0.00	2,241,561.01	0.00
5.03	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2		77,465.00	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00	53.77	4,165,293.05	53.77	4,165,293.05	0.00	4,165,293.05	0.00
5.04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG		10,561.00	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00	70.43	743,811.23	70.43	743,811.23	0.00	743,811.23	0.00
5.05	MURO TOILETE COMÚN 0.08 M (LINEAL)	ML		32,417.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	48,625.50	1.50	48,625.50	0.00	48,625.50	0.00
5.06	MALLA CON VENA	M2		22,734.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95	203,469.30	8.95	203,469.30	0.00	203,469.30	0.00
5.07	PIRANES ALUMINIO	ML		13,630.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	73,602.00	5.40	73,602.00	0.00	73,602.00	0.00
	COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS				0.00				73,602.00		9,320,309.59		9,246,707.59	73,602.00	9,320,309.59	0.00
	A.I.U.			33.00%	0.00				24,288.66		3,075,702.16		3,051,413.50	24,288.66	3,075,702.16	0.00
	VALOR TOTAL ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS				0.00				97,890.66		12,396,011.75		12,298,121.09	97,890.66	12,396,011.75	0.00
	VALOR TOTAL				318,113,744.20				31,811,374.42		318,113,744.20		286,302,369.78	31,811,374.42	318,113,744.20	0.00

VALOR TOTAL CONTRATADO:	318,113,744.20	100.00%	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	286,302,369.78	90.00%	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	31,811,374.42	10.00%	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
VALOR TOTAL EJECUTADO	318,113,744.20	100.00%	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS
VALOR ANTICIPO	0.00	0.00%	CERO PESOS MCTE
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	31,811,374.42	10.00%	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
VALOR POR EJECUTAR	0.00	0.00%	CERO PESOS MCTE



Ing. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Supervisor



Arq. HERNÁN MOGOLLÓN SANCHEZ
Rep. Legal ESTRATEGAS S.P. E.U.
Contralista