

ITEM	DESCRIPCION	CONEXIONES ACTUALIZADAS				ACTA 02					ACUMULADO		SALDO	
		UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD OBRA ANTERIOR	CANTIDAD OBRA EXTRA	CANTIDAD TOTAL ACTA 2	VALOR ACTA 2	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	
2.1	Transporte, transporte, carga, descarga y colocación de arena de refuerzo 1m x 420 Mm, 60.000 Kg, cargado.	kg	18 511	8,742.00	170,854,021.4	452.76		452.76	3,947.005	19 610.84	170,854,021.43	-	-	
2.2	Transporte, transporte y traslado de 100M3/MTA arena y para arena de construcción de obra.	m3	226	44,177.00	10,459,467.6	238.80		238.80	10,549,468	238.80	10,549,467.60	-	-	
2.3	ST.C. de concreto, Pvc 3", Una para instalación de 70M3, 80M3/MTA y 12M3, bodega cemento, transporte y colocación del concreto, mano de obra, albañil, peoneros, para estructura del tránsito con los diversos drenajes establecidos en los planos y dibujos, y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación. El área de refuerzo se paga en su área correspondiente.	M3	126	822,788.00	104,036,681.1	29.75		28.75	24,477.343	126.41	104,036,288.33	-	-	
2.4	Transporte, transporte y colocación de 100M3/MTA arena y para arena de construcción de obra.	m3	36	116,461.00	4,077,618.0	35.00		35.00	4,072,635	35.00	4,072,635.00	-	-	
2.5	Transporte, transporte y colocación de 100M3/MTA arena y para arena de construcción de obra.	m3	180	165,500.00	29,590,000.0			-	-	-	-	180.00	29,590,000.00	
2.6	Transporte, transporte y colocación de 100M3/MTA arena y para arena de construcción de obra.	M3	-	25,113.00	-			-	-	-	-	-	-	
2.7	Transporte, transporte y colocación de 100M3/MTA arena y para arena de construcción de obra.	m3	-	1,316,600.00	-			-	-	-	-	-	-	
2.8	Transporte, transporte y colocación de 100M3/MTA arena y para arena de construcción de obra.	m3	-	77,383.00	-			-	-	-	-	-	-	
OBRA EXTRA														
06.1	ESTRUCTURA PARA PILAS DE 1.00m de profundidad en material suelto, diámetro hasta 1.60 m, bodega arena, en concreto de 17.5MPa, bombeo (de repuesto), transportes verticales y horizontales, formados, carga y transporte interno de material subterráneo hasta el lugar indicado por la intervención.	M3	25	783.316	19,483,902.08			-	-	24.58	19,483,902.08	-	-	
06.2	ESTRUCTURA PARA PILAS DE 1.00m de profundidad en material suelto, diámetro hasta 1.60 m, bodega arena, en concreto de 17.5MPa, bombeo (de repuesto), transportes verticales y horizontales, formados, carga y transporte interno de material subterráneo hasta el lugar indicado por la intervención.	M3	25	1,067,707	26,564,550.2			-	-	24.68	26,564,550.25	-	-	
06.3	ESTRUCTURA PARA PILAS DE 1.00m de profundidad en material suelto, diámetro hasta 1.60 m, bodega arena, en concreto de 17.5MPa, bombeo (de repuesto), transportes verticales y horizontales, formados, carga y transporte interno de material subterráneo hasta el lugar indicado por la intervención.	M3	68	1,072,741	72,796,331.3		0.66	6.96	6,071,714	67.95	72,796,331.35	-	-	
06.4	ESTRUCTURA PARA PILAS DE 1.00m de profundidad en material suelto, diámetro hasta 1.60 m, bodega arena, en concreto de 17.5MPa, bombeo (de repuesto), transportes verticales y horizontales, formados, carga y transporte interno de material subterráneo hasta el lugar indicado por la intervención.	M3	100	65,632	11,853,560.0			-	-	180.00	11,853,560.00	-	-	
06.5	ESTRUCTURA PARA PILAS DE 1.00m de profundidad en material suelto, diámetro hasta 1.60 m, bodega arena, en concreto de 17.5MPa, bombeo (de repuesto), transportes verticales y horizontales, formados, carga y transporte interno de material subterráneo hasta el lugar indicado por la intervención.	M3	1	8,586,781	8,586,781.0			-	-	1.00	8,586,781.00	-	-	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 02				ACUMULADO		SALDO	
		UN	CANT	IMP. UNITARIO	IMP. TOTAL	CANTIDAD OBRA ORDINARIA	CANTIDAD OBRA ADICIONAL	CANTIDAD OBRA EXTRA	CANTIDAD TOTAL ACTA 2	VALOR ACTA 2	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	VALOR TOTAL ACUMULADO
01	Manejo de residuos sólidos e instalaciones de almacenamiento de residuos sólidos en el sitio de disposición final de residuos sólidos (MUNICIPALIDAD DE MANIZALES)	M	33.33	\$ 840,218	\$11,500,826.5								
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				\$11,500,826.5	\$56,003,771	\$0	\$6,071,714	\$6,055,425	\$62,075,485	\$458,424,555	\$48,424,555	\$1,002,827
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				\$4,362,700		\$0	\$0	\$4,362,700	\$0	\$4,362,700	\$4,362,700	\$0
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				\$8,071,245		\$0	\$0	\$8,071,245	\$0	\$8,071,245	\$8,071,245	\$0
	PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE POLIZAS (GARANTIAS)				\$3,633,471	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,983,998	\$1,983,998	\$0
	AJ			\$6.34%	\$177,312,690	\$30,351,770	\$0	\$2,266,481	\$3,146,362	\$32,558,231	\$198,581,483	\$198,581,483	\$22,188,464
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				\$481,387,156	\$78,355,541	\$0	\$8,278,175	\$24,234,792	\$4,533,716	\$638,023,979	\$63,171,391	\$83,171,391

RESUMEN ACTA 02		Porcentaje
SUB TOTAL VALOR OBRA ORDINARIA ACTA 02	\$78,355,541	10.54%
SUB TOTAL VALOR OBRA ADICIONAL ACTA 02	\$0	0.00%
SUB TOTAL VALOR OBRA EXTRA ACTA 02	\$8,278,175	1.14%
VALOR TOTAL ACTA 02	\$86,633,716	11.69%
PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO ACTA 02		11.69%
PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO		113.33%
NUMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS	68	

Para Constancia se firma, a los 30 días del mes de abril de 2026

Laura Camila Gomez
LAURA CAMILA GOMEZ GOMEZ

REP. LEGAL
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Viviana Baola Nchtoyayulagua
VIVIANA BAOLA NCHTOYAYULAGUA

Representante Legal
CONSTRUCTORA CELEC S.A.S

APRE LEONCIO GOMEZ HERNANDEZ
APRE LEONCIO GOMEZ HERNANDEZ

Residencia de Obra y Construcciones SAS

Yonamy Gamales Franco
YONAMY GAMALES FRANCO

Director de Interventoría CONSTRUCTORA CELEC S.A.S

RESUMEN ACUMULADO		Porcentaje
VALOR TOTAL ACTA 01	\$554,400,263	76.55%
VALOR TOTAL ACTA 02	\$86,633,716	11.69%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$639,033,979	88.23%
SALDO PENDIENTE LIQUIDACION	\$83,171,391	11.48%
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS	68	113.33%

