

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 26

TERRITORIAL NARIÑO
María Cristina Riascos Erazo
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Junio de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4259 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 – DEO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4.”
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136,07 Km**

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3702-2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3702 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA.	NIT:	840.000.467-3
CONFORMACION:	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 0+0000 (JUNÍN) - PR 31+0000 (RICAURTE)” LOTE 9		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio:	DT NARIÑO
		2024S-VNAR-071881	
VALOR INICIAL:	\$1.244.801.779		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 26

VALOR ACTUAL:	\$1.244.801.779
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937624	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 200,335,823.00	\$ 200.335.823,00	\$ 0,00
133525	2025	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 643.077.650,00	\$ 643.077.650,00	\$ 0,00
337126	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 401.388.306,00	\$ 290.457.315,57	110.930.990,43
			TOTAL	\$ 1.244.801.779,00	\$ 1.133.870.788,57	110.930.990,43

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$ 45,951,320.80	\$ 793,704.63	\$ 46,745,025.43
Acta parcial 2	\$ 49,233,558.00	\$ 850,397.82	\$ 50,083,955.82
Acta parcial 3	\$ 49,233,558.00	\$ 850,397.82	\$ 50,083,955.82
Acta parcial 4	\$ 52,515,794.92	\$ 907,091.01	\$ 53,422,885.93
Acta parcial 5	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 6	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 7	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 8	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 9	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 26

Acta parcial 10	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 11	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 12	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 13	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 14	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 15	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 16	\$ 56.367.565,00	\$ 973.621,58	\$ 57.341.186,58
Acta parcial 17	\$ 56.367.565,00	\$ 973.621,58	\$ 57.341.186,58
Acta parcial 18	\$ 56.367.565,00	\$ 973.621,58	\$ 57.341.186,58
Acta parcial 19	\$ 56.367.565,00	\$ 973.621,58	\$ 57.341.186,58
Acta parcial 20	\$ 56.367.565,00	\$ 973.621,58	\$ 57.341.186,58
Acta parcial 21	\$ 56.367.565,00	\$ 973.621,58	\$ 57.341.186,58
TOTALES	\$ 1.114.618.290,72	\$ 19.252.497,85	\$ 1.133.870.788,57

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/06/2026, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.244,80</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.133,87</u>	<u>91,09</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.133,87</u>	<u>91,09</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.133,87</u>	<u>91,09</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	26

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 91,09%:

Meta física ejecutada: 91,09%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	26

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Inicio de contrato

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA

DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/06/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286307 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$124.480.177,90	Orden de Inicio	16/09/2024	15/02/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$248.960.355,80		16/09/2024	15/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	\$373.440.533,70		16/09/2024	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053572 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Orden de Inicio	16/09/2024	15/08/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00		16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		16/09/2024	15/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	-------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 26

		JURÍDICA			
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3698-2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3698 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA	NIT:	814.000.457-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 31+0000 (RICAURTE) - PR 62+0000 (EL VERDE)” LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio:	DT NARIÑO 2024S-VNAR-071880
VALOR INICIAL:	\$1.113.188.932,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 26

ADICIÓN 3:	
VALOR ACTUAL:	\$1.113.188.932,00
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937724	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 178.795.448,00	\$ 178.795.448,00	\$ 0,00
131825	2025	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 574.944.235,00	\$ 574.944.235,00	\$ 0,00
348226	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 359.449.249,00	\$ 260.420.569,24	\$ 99.028.679,76
			TOTAL	\$ 1.113.188.932,00	1.014.160.252,24	\$ 99.028.679,76

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$41,010,573.00	\$708,364.44	\$41,718,937.44
Acta parcial 2	\$43,939,900.00	\$758,961.91	\$44,698,861.91
Acta parcial 3	\$43,939,900.00	\$758,961.91	\$44,698,861.91
Acta parcial 4	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 5	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 6	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 7	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 26

Acta parcial 8	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 9	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 10	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 11	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 12	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 13	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 14	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 15	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 16	\$ 50.478.000,00	\$ 871.892,73	\$ 51.349.892,73
Acta parcial 17	\$ 50.478.000,00	\$ 871.892,73	\$ 51.349.892,73
Acta parcial 18	\$ 50.478.000,00	\$ 871.892,73	\$ 51.349.892,73
Acta parcial 19	\$ 50.478.000,00	\$ 871.892,73	\$ 51.349.892,73
Acta parcial 20	\$ 50.478.000,00	\$ 871.892,73	\$ 51.349.892,73
Acta parcial 21	\$ 50.478.000,00	\$ 871.892,73	\$ 51.349.892,73
TOTALES	\$ 996.940.373,00	\$ 17.219.879,24	\$ 1.014.160.252,24

Nota: **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría con corte a 30/06/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.113,19</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.014,16</u>	<u>91,10</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.014,16</u>	<u>91,10</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.014,16</u>	<u>91,10</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	26

2.3.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

2.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 91,10%:

Meta física ejecutada: 91,10%:

2.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	26

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Inicio Contrato)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA

DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/07/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286298 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$111.318.993,20	Orden de Inicio	16/09/2027	15/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$222.637.786,40		16/09/2027	15/08/2029
Calidad	\$333.956.679,60		15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40- 101053567 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Orden de Inicio	16/09/2024	15/08/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00		16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		16/09/2024	15/08/2026

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	26

1					
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3674-2024.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3674 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO.	NIT:	900.081.611-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 62+0000 (EL VERDE) - PR 95+0000 (TÚQUERRES)/ 1701 GUACHUCAL - EL ESPINO, PR28+0900 – PR 40+0200. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-075094:	DT NARIÑO
VALOR INICIAL:	\$ 1.466.140.592		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 26

VALOR ACTUAL:	\$ 1.466.140.592
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937824	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 235.957.064,00	\$ 235.957.064,00	\$ 0,00
131925	2025	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 757.423.967,00	\$ 745.467.110,46	\$ 11.956.856,54
359026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 472.759.561,00	\$ 337.685.401,00	\$ 135.074.160,00
			TOTAL	\$ 1.466.140.592,00	\$ 1.319.109.575,46	\$ 147.031.016,54

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$38,658,440.67	\$667,736.70	\$39,326,177.37
Acta parcial 2	\$57,987,661.00	\$1,001,605.05	\$58,989,266.05
Acta parcial 3	\$57,987,661.00	\$1,001,605.05	\$58,989,266.05
Acta parcial 4	\$61,219,651.00	\$1,057,430.34	\$62,277,081.34
Acta parcial 5	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 6	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 7	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 26

Acta parcial 8	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 9	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 10	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 11	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 12	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 13	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 14	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 15	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 16	\$66.390.338,00	\$1.146.742,20	\$67.537.080,20
Acta parcial 17	\$66.390.338,00	\$1.146.742,20	\$67.537.080,20
Acta parcial 18	\$66.390.338,00	\$1.146.742,20	\$67.537.080,20
Acta parcial 19	\$66.390.338,00	\$1.146.742,20	\$67.537.080,20
Acta parcial 20	\$66.390.338,00	\$1.146.742,20	\$67.537.080,20
Acta parcial 21	\$66.390.338,00	\$1.146.742,20	\$67.537.080,20
TOTALES	\$ 1.230.321.487,67	\$ 21.251.007,59	\$ 1.251.572.495,26

Nota: a la fecha del informe está pendiente por definición de la subdirección financiera el trámite del acta parcial 16.

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/06/2026 para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.466,14</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.319,11</u>	<u>89,97</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.319,11</u>	<u>89,97</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.319,11</u>	<u>89,97</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	26

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 89,97%

Meta física ejecutada: 89,97%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 26

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Inicio)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA

DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/06/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 47 994000057844 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$146,614,060.00	Orden de inicio	16/09/2024	1/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$293,228,120.00		16/09/2024	1/08/2029
Calidad	\$439,842,180.00		31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 74 994000014544 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Orden de inicio	16/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00		16/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		16/09/2024	31/07/2026
Gastos médicos	\$260.000.000,00		16/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad Civil cruzada	\$260.000.000,00		16/09/2024	31/07/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 26

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3809-2024.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3809 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA.	NIT:	837000463-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 0801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+09000801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+0900 25NR01 IPIALES-LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870. LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-071882:	DT NARIÑO
VALOR INICIAL:	\$1.090.248.302,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 26

ADICIÓN 2:	
ADICIÓN 3:	
ADICIÓN 4:	
ADICIÓN 5:	
VALOR ACTUAL:	\$1.090.248.302,00
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
963224	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 175.461.861,00	\$ 175.461.861,00	\$ 0,00
131225	2025	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 563.233.981,00	\$ 563.233.981,00	\$ 0,00
371426	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 351.552.460,00	\$ 254.540.850,51	\$ 97.011.609,49
			TOTAL	\$ 1.090.248.302,00	\$ 993.236.692,51	\$ 97.011.609,49

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$40,245,943.74	\$695,157.21	\$40,941,100.95
Acta parcial 2	\$43,120,654.00	\$744,811.30	\$43,865,465.30
Acta parcial 3	\$43,120,654.00	\$744,811.30	\$43,865,465.30
Acta parcial 4	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 5	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 26

Acta parcial 6	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 7	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 8	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 9	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 10	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 11	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 12	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 13	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 14	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 15	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 16	\$ 49.369.042,00	\$ 852.738,00	\$ 50.221.780,00
Acta parcial 17	\$ 49.369.042,00	\$ 852.738,00	\$ 50.221.780,00
Acta parcial 18	\$ 49.369.042,00	\$ 852.738,00	\$ 50.221.780,00
Acta parcial 19	\$ 49.369.042,00	\$ 852.738,00	\$ 50.221.780,00
Acta parcial 20	\$ 49.369.042,00	\$ 852.738,00	\$ 50.221.780,00
Acta parcial 21	\$ 49.369.042,00	\$ 852.738,00	\$ 50.221.780,00
TOTALES	\$ 976.372.083,74	\$ 16.864.608,77	\$ 993.236.692,51

Nota:

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/06/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.090,25</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 993,24</u>	<u>91,10</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 993,24</u>	<u>91,10</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	26

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 993,24</u>	<u>91,10</u>

4.3.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

4.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 91,10%

Meta física ejecutada: 91,10%

4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
---------------	-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 26

		No.	DESDE - HASTA	
...	...	...	...	..

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Orden de inicio)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/06/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286381 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$109,024,830.20	Orden de Inicio	16/09/2024	15/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$218,049,660.40		16/09/2024	15/08/2029
Calidad	\$327.074.490,60		15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053603 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Orden de Inicio	16/09/2024	15/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000,00		16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		16/09/2024	15/08/2026

4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 26

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO JOERING 2024	Nit.	901839037-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO (50.00%) INGENUSAMO EU (50.00%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	26/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-050597
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 26

SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	00 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
563924	2024	20	C-2401-0600-103- 51102D-2401054-02	\$ 1.405.284.328,00	1.405.284.328,00	\$ 0,00
177025	2025	20	C-2401-0600-103- 51102D-2401054-03	\$ 1.589.794.304,00	\$ 954.559.382,98	\$ 635.234.921,02
356026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.055.119.450,00	\$ 0,00	\$ 1.055.119.450,00
			TOTAL	\$ 4.050.198.082,00	\$ 2.359.843.710,98	\$ 1.690.354.371,02

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos 1	\$ 10,663,630.00	\$ 2,026,089.70	\$ 12,689,719.70
Acta de Costos 2	\$ 65,919,864.00	\$ 12,524,774.16	\$ 78,444,638.16
Acta de Costos 3	\$ 64,630,100.00	\$ 12,279,719.00	\$ 76,909,819.00
Acta de Costos 4	\$ 68,632,878.00	\$ 13,040,246.82	\$ 81,673,124.82
Acta de Costos 5	\$ 69,020,740.00	\$ 13,113,940.60	\$ 82,134,680.60
Acta de Costos 6	\$ 69,881,953.00	\$ 13,277,571.07	\$ 83,159,524.07
Acta de Costos 7	\$ 72,916,340.00	\$ 13,854,104.60	\$ 86,770,444.60
Acta de Costos 8	\$ 79,964,078.00	\$ 15,193,174.82	\$ 95,157,252.82
Acta de Costos 9	\$ 86,091,685.00	\$ 16,357,420.15	\$ 102,449,105.15
Acta de Costos 10	\$ 123,712,938.00	\$ 23,505,458.22	\$ 147,218,396.22
Acta de Costos 11	\$ 113,527,350.00	\$ 21,570,196.50	\$ 135,097,546.50

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 26

Acta de Costos 12	\$	94,364,060.00	\$	17,929,171.40	\$	112,293,231.40
Acta de Costos 13	\$	75,673,185.00	\$	14,377,905.15	\$	90,051,090.15
Acta de Costos 14	\$	82,549,950.00	\$	15,684,490.50	\$	98,234,440.50
Acta de Costos 15	\$	75,700,250.00	\$	14,383,047.50	\$	90,083,297.50
Acta de Costos 16	\$	96,178,180.00	\$	18,273,854.20	\$	114,452,034.20
Acta de Costos 17	\$	73,985,365.00	\$	14,057,219.35	\$	88,042,584.35
Acta de Costos 18		73.544.872,00		13.973.525,68		87.518.397,68
Acta de Costos 19		109.874.520,00		20.876.158,80		130.750.678,80
Acta de Costos 20		107.218.125,00		20.371.443,75		127.589.568,75
Acta de Costos 21		111.235.528,00		21.134.750,32		132.370.278,32
Acta de Costos 22		100.307.530,00		19.058.430,70		119.365.960,70
Acta de Costos 23		79.243.801,00		15.056.322,19		94.300.123,19
Acta de Costos 24		78.225.020,00		14.862.753,80		93.087.773,80
TOTALES		1.983.061.942,00		376.781.768,98		2.359.843.710,98

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.24 con corte a 30/06/2026, para el periodo se reporta un avance financiero, relacionado a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 58,26%

Total inversión ejecutada: 58,26%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	--------------------	-----------------------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	26

		No.	DESDE - HASTA	
...	...	...	...	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 39-44-101162598 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$405.019.808,20	ACTA DE INICIO	13/06/2024	27/01/2027
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	\$810.039.616,40	ACTA DE INICIO	13/06/2024	12/09/2029
Calidad del servicio	\$1.215.059.424,60	ACTA DE INICIO	13/06/2024	15/03/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	26

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Fecha	OFICIO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
12/06/2026	e-mail	Richard Rincón	Señalización Sur- Cto 1852-2025 Preacta 5 de Abril 2026 para revisión y Aval
18/06/2026	e-mail	Richard Rincón	Números radicados generados actas remitidas periodo de ejecución de mayo 2026 - DTNAR-G2
26/06/2026	e-mail	Richard Rincón	Traslado radicado 2026E-VUVRAZ-065571 Solicitud Visita Técnica Vereda Coataquer Municipio de Mallama

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Por instrucciones de la unidad ejecutora SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, las cuentas tramitadas para el mes de junio-2026 y siguientes ya deben realizarse a través del aplicativo KLIC2; sin embargo, a la fecha de la presentación de este informe no se ha dado una metodología clara por parte de planta central en cuanto al trámite y documentos que se deben cargar.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	26	DE	26

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

12/06/2026

Visita de supervisión a contratos: 1976-2024 (Administración de Mantenimiento Vial), y Contratos 3702-2024; 3698-2024, 3674-2024 y 3809-2024. (Mantenimiento Rutinario) Rutas: 1002; 1701; 0801 y 25NR01.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la ley y manuales de la entidad,

Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista de la Administración Vial, ejercer una labor de inspección continua sobre los tramos viales a cargo, con el fin de procurar mantener al día los indicadores de mantenimiento rutinario y la buena transitabilidad de los tramos viales.

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
C.C. 15.446.159
Profesional Especializado
INVIAS -DT-NAR