

|                                                                                                                 |                                                                                                                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>Miranda</b> | <b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br><b>NIT: 891500841-6</b><br><br><b>Acta de Recibo y/o Terminación del<br/>Contrato</b> | Código: RE-AP-CO-43 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                            | Versión: 07         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                            | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                            | Página 1 de 11      |

|                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°                             | 1010-12-004-502-2025                                                                                                |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                                  | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA                                                                                   |
| PROCESO N°                                              | SAMC-006-2025                                                                                                       |
| CONTRATANTE                                             | MUNICIPIO DE MIRANDA                                                                                                |
| ALCALDE MUNICIPAL (D)<br>DECRETO N°070 JUNIO 22 DE 2026 | ISABEL CRISTINA CARDONA CEBALLOS                                                                                    |
| IDENTIFICACIÓN C.C. N°                                  | 25.530.990 expedida en Miranda (Cauca)                                                                              |
| CONTRATISTA                                             | MINA INGENIERA S.A.S. ZOMAC                                                                                         |
| IDENTIFICACIÓN NIT N°                                   | 901.509.369-7                                                                                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL                                     | HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA                                                                                           |
| IDENTIFICACIÓN C.C. N°                                  | 1.114.893.541 Expedida De Florida Valle                                                                             |
| DIRECCIÓN                                               | Calle 6 N° 9b -15 Miranda Cauca                                                                                     |
| TELÉFONO                                                | 3166953847                                                                                                          |
| CORREO ELECTRÓNICO                                      | ingenieriamina23@gmail.com                                                                                          |
| OBJETO                                                  | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                            |
| VALOR                                                   | CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$163.147.764) M/CTE |
| VALOR ADICIONAL N°01:                                   | SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$74.948.874)   |
| VALOR ADICIONAL N°02:                                   | SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINCE PESOS (\$6.605.015) M/CTE                                                |
| VALOR TOTAL                                             | DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$244.701.653) M/CTE   |
| PLAZO                                                   | DOS (2) MESES                                                                                                       |
| CDP N°                                                  | 1233 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025                                                                                       |
| COMPROMISO PRESUPUESTAL N°                              | 2068 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                      |
| CDP ADICIONAL N°01:                                     | 1856 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                    |
| C.P ADICIONAL N°01:                                     | 2433 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                    |
| CDP ADICIONAL N°02:                                     | 458 del 17 de marzo de 2026                                                                                         |
| C.P ADICIONAL N°02:                                     | 628 del 27 de marzo de 2026                                                                                         |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°                               | 41-44-101298723                                                                                                     |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL       | 41-40-101057906                                                                                                     |
| PLAZO PRÓRROGA N°01                                     | Hasta el día 22 de Febrero de 2026                                                                                  |
| PLAZO PRÓRROGA N°02                                     | Hasta el día 14 de Marzo de 2026                                                                                    |
| PLAZO PRÓRROGA N°03                                     | Hasta el día 05 de Abril de 2026                                                                                    |

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: el señor **JOHN FREDY RAMOS CUNDA**, Secretario Encargado de Infraestructura Municipal por Decreto delegación 071 del 24 de junio de 2026, en calidad de Supervisor y en calidad de Contratista, el señor **HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.114.893.541 Expedida De Florida Valle, representante legal de **MINA INGENIERA S.A.S. ZOMAC**, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN, previa las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. Que el día veintiuno (21) de octubre de 2025, se suscribió el Contrato de Obra Pública N°1010-12-004-502-2025 cuyo objeto es: OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA, como resultado del proceso de selección abreviada menor cuantía No. **SAMC-006-2025**.
2. Que el contrato está amparado por la Póliza De Cumplimiento N°41-44-101298723 y Póliza De Responsabilidad Civil Extracontractual N°41-40-101057906 debidamente aprobada en la plataforma SECOP II el día treinta (30) de octubre de 2025.
3. Que el día treinta y uno (31) de octubre del año Dos Mil Veinticinco (2025), se suscribió el Acta de Inicio, por un plazo de dos (02) meses estableciendo como fecha prevista de terminación el día treinta (30) de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).
4. Que el día dieciséis (16) de diciembre de 2025, se suscribió el Acta de Adición N° 01 por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$74.948.874).
5. Que el día treinta (30) de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión N°. 01 del Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025.
6. Que el día veintidós (22) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio N°01.
7. Que el día veintidós (22) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Prórroga No.01, por el término de un (01) mes, proyectando como fecha prevista de terminación el día veintidós (22) de febrero de 2026.
8. Que el día diecinueve (19) de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Prórroga No.02, por el término de veinte (20) días proyectando como fecha prevista de terminación el día catorce (14) de marzo de 2026.
9. Que el día trece (13) de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión N°02 del Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Acta de Recibo y/o Terminación del Contrato</b></p> | Código: RE-AP-CO-43 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                | Versión: 07         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                | Página 3 de 11      |

10. Que el día veinte (20) de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio N°02, proyectando como fecha prevista de terminación el día 21 de marzo de 2026.
11. Que el día veinte (20) de marzo del 2026 se suscribió el Acta de Adición por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINCE PESOS (\$6.605.015) M/CTE, y prórroga por el término de quince (15) días contados a partir del día veinte (20) de marzo de 2026, proyectando como fecha prevista de terminación el día cinco (05) de abril de 2026.
12. Que el contratista cumplió con la ejecución de las obligaciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato en mención, hasta el día cinco (05) de abril de 2026, de acuerdo al siguiente detalle:



**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

**Acta de Recibo y/o Terminación del**  
**Contrato**

Código: RE-AP-CO-43

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 4 de 11

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                      | CONDICIONES CONTRACTUALES |          |                |                | MODIFICACIÓN NO.01 |               | MODIFICACIÓN NO.02 |                  | MODIFICACIÓN NO.03 |                  | MODIFICACIÓN NO.04 |                  | ACTA N°1 |               | ACTA N°2 |               | ACTA N°3 Final |              | ACUMULADO |               | CANTIDAD PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------|
|      |                                                                                | UNIDAD                    | CANT.    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.              | VR.TOTAL         | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL      | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL      | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.          | VR.TOTAL     | CANT.     | VR.TOTAL      | CANT.                            | VR.TOTAL |
| 1    | PABELLON DE CARNES                                                             |                           |          |                | \$ 106,423,835 |                    | \$ 83,447,827 |                    | \$ 88,225,822.00 |                    | \$ 88,469,408.00 |                    | \$ 89,046,943.00 |          | \$ 32,549,138 |          | \$ 53,291,502 |                | \$ 3,206,305 |           | \$ 89,046,943 |                                  | \$ 0     |
| 1.1  | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO        | M2                        | 11 4.0 6 | \$ 21,809      | \$ 2,487,535   | 11 5.4 1           | \$ 2,516,977  | 11 5.4 1           | \$ 2,516,977.00  | 115.41             | \$ 2,516,977     | 115.41             | \$ 2,516,977     | 54 1     | \$ 2,516,977  | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 11 5.4 1  | \$ 2,516,977  | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.2  | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                                    | M2                        | 56 12    | \$ 47,388      | \$ 2,659,415   | 25 82              | \$ 1,223,558  | 25 82              | \$ 1,223,558.00  | 25.82              | \$ 1,223,558     | 25.82              | \$ 1,223,558     | 25 82    | \$ 1,223,558  | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 25 82     | \$ 1,223,558  | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.3  | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE                                                      | M2                        | 56 2.5 6 | \$ 4,123       | \$ 2,319,435   | 46 2.5 8           | \$ 1,907,217  | 46 2.5 8           | \$ 1,907,217.00  | 462.58             | \$ 1,907,217     | 462.58             | \$ 1,907,217     | 46 2.5 8 | \$ 1,907,217  | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 46 2.5 8  | \$ 1,907,217  | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.4  | VINOLO MURO TIPO 1 [2M]                                                        | M2                        | 37 5.0 4 | \$ 11,652      | \$ 4,369,966   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 0 0 0     | \$ 0          | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.5  | KORAZA DOB VIDA SUPERF. LISA [2M]                                              | M2                        | 18 7.5 2 | \$ 25,591      | \$ 4,798,824   | 31 52              | \$ 806,628    | 31 52              | \$ 806,628.00    | 31.52              | \$ 806,628       | 31.52              | \$ 806,628       | 31 52    | \$ 806,628    | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 31 52     | \$ 806,628    | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.6  | ESMALTE REJAS- VENTANAS                                                        | M2                        | 10 21    | \$ 26,699      | \$ 272,597     | 53 32              | \$ 1,423,591  | 53 32              | \$ 1,423,591.00  | 53.32              | \$ 1,423,591     | 53.32              | \$ 1,423,591     | 53 32    | \$ 1,423,591  | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 53 32     | \$ 1,423,591  | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.7  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA                                                     | M2                        | 31 71    | \$ 15,029      | \$ 476,570     | 12 02              | \$ 180,649    | 12 02              | \$ 180,649.00    | 12.02              | \$ 180,649       | 12.02              | \$ 180,649       | 12 02    | \$ 180,649    | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 12 02     | \$ 180,649    | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.8  | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA CABLE COBRE THW #1/0                        | ML                        | 7        | \$ 97,217      | \$ 680,519     | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0    | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 0 0 0     | \$ 0          | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.9  | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE 24 MEDIDORES                              | UND                       | 1        | \$ 7,035,262   | \$ 7,035,262   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 0 0 0     | \$ 0          | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.10 | SALIDA TOMA TUBERIA EMT 3/4"                                                   | PTO                       | 24       | \$ 160,511     | \$ 3,852,264   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 1.00               | \$ 160,511       |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 1 0 0          | \$ 160,511   | 1 0 0     | \$ 160,511    | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE BREAKERS | UND                       | 12       | \$ 144,890     | \$ 1,738,680   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 0 0 0     | \$ 0          | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8                                           | ML                        | 67 4     | \$ 8,616       | \$ 5,807,184   | 26 0.4 0           | \$ 2,243,606  | 23 6.8 0           | \$ 2,040,272.00  | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 0 0 0     | \$ 0          | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10                                          | ML                        | 21 0     | \$ 6,516       | \$ 1,368,360   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 350.50             | \$ 2,283,58      | 414.50             | \$ 2,700,882     |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 41 4.5 0       | \$ 2,700,882 | 41 4.5 0  | \$ 2,700,882  | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA (20X0.5X3MTS)        | UND                       | 30       | \$ 150,768     | \$ 4,523,040   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0 0 0          | \$ 0         | 0 0 0     | \$ 0          | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.15 | DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE                                                | M2                        | 38 0.2 1 | \$ 8,958       | \$ 3,405,921   | 38 1.9 5           | \$ 3,421,508  | 37 2               | \$ 3,437,364.00  | 383.72             | \$ 3,437,364     | 383.72             | \$ 3,437,364     | 38 1.9 5 | \$ 3,421,508  | 1.7 7    | \$ 15,856     | 0 0 0          | \$ 0         | 38 3.7 2  | \$ 3,437,364  | 0 0 0                            | \$ 0     |
| 1.16 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA                                                | M3                        | 50 02    | \$ 69,427      | \$ 3,472,739   | 11 4.5 9           | \$ 7,955,640  | 13 8.1 6           | \$ 9,592,034.00  | 138.16             | \$ 9,592,034     | 138.16             | \$ 9,592,034     | 11 4.5 9 | \$ 7,955,640  | 23 57    | \$ 1,636,394  | 0 0 0          | \$ 0         | 13 8.1 6  | \$ 9,592,034  | 0 0 0                            | \$ 0     |



| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                                                                      | CONDICIONES CONTRACTUALES |        |                |               | MODIFICACIÓN NO.01 |               | MODIFICACIÓN NO.02 |                 | MODIFICACIÓN NO.03 |                 | MODIFICACIÓN NO.04 |                 | ACTA N°1 |                 | ACTA N°2 |                 | ACTA N°3 Final |               | ACUMULADO |                 | CANTIDA DES PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                | UNIDAD                    | CANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.              | VR.TOTAL        | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL     | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL     | CANT.    | VR.TOTAL        | CANT.    | VR.TOTAL        | CANT.          | VR.TOTAL      | CANT.     | VR.TOTAL        | CANT.                               | VR.TOTAL |
| 17   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS | M2                        | 38.021 | \$ 127,386     | \$ 48,433,431 | 38.195             | \$ 48,655,083 | 38.372             | \$ 48,880,556   | 383.72             | \$ 48,880,556   | 383.72             | \$ 48,880,556   | 0.00     | \$ 0            | 38.372   | \$ 48,880,556   | 0.00           | \$ 0          | 38.372    | \$ 48,880,556   | 0.00                                | \$ 0     |
| 18   | LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)                                                                                | M2                        | 39     | \$ 13,150      | \$ 512,850    | 26                 | \$ 341,900    | 61.55              | \$ 809,383.00   | 61.55              | \$ 809,383.00   | 61.55              | \$ 809,383.00   | 26.00    | \$ 341,900      | 35.55    | \$ 467,483.00   | 0.00           | \$ 0          | 61.55     | \$ 809,383.00   | 0.00                                | \$ 0     |
| 19   | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                         | ML                        | 5      | \$ 72,207      | \$ 361,035    | 8.00               | \$ 577,656    | 8.00               | \$ 577,656.00   | 8.00               | \$ 577,656.00   | 8.00               | \$ 577,656.00   | 8.00     | \$ 577,656.00   | 0.00     | \$ 0            | 0.00           | \$ 0          | 8.00      | \$ 577,656.00   | 0.00                                | \$ 0     |
| 20   | EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL)                                                                                                            | M3                        | 12     | \$ 37,758      | \$ 453,096    | 32.07              | \$ 1,210,899  | 37.27              | \$ 1,407,241.00 | 37.27              | \$ 1,407,241.00 | 37.27              | \$ 1,407,241.00 | 32.07    | \$ 1,210,899    | 52.00    | \$ 196,342.00   | 0.00           | \$ 0          | 37.27     | \$ 1,407,241.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 21   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80)                                                                                      | UND                       | 2      | \$ 344,912     | \$ 689,824    | 0                  | \$ 0          | 5                  | \$ 1,724,560.00 | 5.00               | \$ 1,724,560.00 | 5.00               | \$ 1,724,560.00 | 0.00     | \$ 0            | 4.00     | \$ 1,379,648.00 | 1.00           | \$ 344,912.00 | 5.00      | \$ 1,724,560.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 22   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE                                                                                    | PTO                       | 8      | \$ 129,465     | \$ 1,035,720  | 8                  | \$ 1,035,720  | 8                  | \$ 1,035,720.00 | 8.00               | \$ 1,035,720.00 | 8.00               | \$ 1,035,720.00 | 8.00     | \$ 1,035,720.00 | 0.00     | \$ 0            | 0.00           | \$ 0          | 8.00      | \$ 1,035,720.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 23   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"                                                                                                     | ML                        | 60     | \$ 32,104      | \$ 1,926,240  | 47.22              | \$ 1,515,951  | 52.85              | \$ 1,696,696.00 | 52.85              | \$ 1,696,696.00 | 52.85              | \$ 1,696,696.00 | 47.22    | \$ 1,515,951    | 56.33    | \$ 180,746.00   | 0.00           | \$ 0          | 52.85     | \$ 1,696,696.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 24   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                                                                                             | UND                       | 1      | \$ 331,578     | \$ 331,578    | 1                  | \$ 331,578    | 1                  | \$ 331,578.00   | 1.00               | \$ 331,578.00   | 1.00               | \$ 331,578.00   | 1.00     | \$ 331,578.00   | 0.00     | \$ 0            | 0.00           | \$ 0          | 1.00      | \$ 331,578.00   | 0.00                                | \$ 0     |
| 25   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS                                                                                                | UND                       | 2      | \$ 597,254     | \$ 1,194,508  | 2                  | \$ 1,194,508  | 2                  | \$ 1,194,508.00 | 2.00               | \$ 1,194,508.00 | 2.00               | \$ 1,194,508.00 | 2.00     | \$ 1,194,508.00 | 0.00     | \$ 0            | 0.00           | \$ 0          | 2.00      | \$ 1,194,508.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 26   | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM                                                                                                           | M3                        | 69.03  | \$ 32,120      | \$ 2,217,244  | 21.498             | \$ 6,905,158  | 23.162             | \$ 7,439,634.00 | 231.62             | \$ 7,439,634.00 | 231.62             | \$ 7,439,634.00 | 21.498   | \$ 6,905,158    | 16.64    | \$ 534,477.00   | 0.00           | \$ 0          | 23.162    | \$ 7,439,634.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 2    | PABELLON 2                                                                                                                                     |                           |        | \$ 5,777,649   | \$ 3,746,958  |                    | \$ 3,746,958  |                    | \$ 3,746,958.00 |                    | \$ 3,746,958.00 |                    | \$ 3,746,958.00 |          | \$ 3,310,948    |          | \$ 0            |                | \$ 436,010    |           | \$ 3,746,958    | 0.00                                | \$ 0     |
| 21   | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO                                                                        | M2                        | 96.5   | \$ 21,809      | \$ 2,104,569  | 96.5               | \$ 2,104,569  | 96.5               | \$ 2,104,569.00 | 96.50              | \$ 2,104,569.00 | 96.50              | \$ 2,104,569.00 | 96.50    | \$ 2,104,569.00 | 0.00     | \$ 0            | 0.00           | \$ 0          | 96.50     | \$ 2,104,569.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 22   | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                                                                                                    | M2                        | 56.12  | \$ 47,388.00   | \$ 2,659,415  | 22.41              | \$ 1,061,965  | 22.41              | \$ 1,061,965.00 | 22.41              | \$ 1,061,965.00 | 22.41              | \$ 1,061,965.00 | 22.41    | \$ 1,061,965.00 | 0.00     | \$ 0            | 0.00           | \$ 0          | 22.41     | \$ 1,061,965.00 | 0.00                                | \$ 0     |
| 23   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                          | UND                       | 2.00   | \$ 218,005.00  | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010.00   | 2.00               | \$ 436,010.00   | 2.00               | \$ 436,010.00   |          | \$ 0            |          | \$ 0            | 2.00           | \$ 436,010.00 | 2.00      | \$ 436,010.00   | 0.00                                | \$ 0     |
| 24   | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                         | ML                        | 8      | \$ 72,207.00   | \$ 577,656    | 2                  | \$ 144,414    | 2                  | \$ 144,414.00   | 2.00               | \$ 144,414.00   | 2.00               | \$ 144,414.00   | 2.00     | \$ 144,414.00   | 0.00     | \$ 0            | 0.00           | \$ 0          | 2.00      | \$ 144,414.00   | 0.00                                | \$ 0     |
| 3    | PABELLON 3                                                                                                                                     |                           |        | \$ 8,212,701   | \$ 6,828,025  |                    | \$ 6,828,025  |                    | \$ 6,828,025.00 |                    | \$ 6,828,025.00 |                    | \$ 6,828,025.00 |          | \$ 6,321,972    |          | \$ 0            |                | \$ 506,053    |           | \$ 6,828,024    | 0.00                                | \$ 0     |



**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

**Acta de Recibo y/o Terminación del Contrato**

Código: RE-AP-CO-43

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 6 de 11

| ITEM | ACTIVIDAD                                                               | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |               | MODIFICACIÓN NO.01 |               | MODIFICACIÓN NO.02 |               | MODIFICACIÓN NO.03 |               | MODIFICACIÓN NO.04 |               | ACTA N°1 |               | ACTA N°2 |               | ACTA N°3 Final |              | ACUMULADO |              | CANTIDAD PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------|
|      |                                                                         | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL   | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL   | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.          | VR.TOTAL     | CANT.     | VR.TOTAL     | CANT.                            | VR.TOTAL |
| 31   | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO | M2                        | 96,28 | \$ 21,809      | \$ 2,099,771  | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28    | \$ 2,099,771  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0         | 96,28     | \$ 2,099,771 | 0,00                             | \$ 0     |
| 32   | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                             | M2                        | 33,67 | \$ 47,388      | \$ 1,595,554  | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45     | \$ 210,877    | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0         | 4,45      | \$ 210,877   | 0,00                             | \$ 0     |
| 33   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                      | UN                        | 2     | \$ 331,578     | \$ 663,156    | 2                  | \$ 663,156    | 2                  | \$ 663,156    | 2,00               | \$ 663,156    | 2,00               | \$ 663,156    | 2,00     | \$ 663,156    | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0         | 2,00      | \$ 663,156   | 0,00                             | \$ 0     |
| 34   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS                         | UN                        | 2     | \$ 597,254     | \$ 1,194,508  | 2                  | \$ 1,194,508  | 2                  | \$ 1,194,508  | 2,00               | \$ 1,194,508  | 2,00               | \$ 1,194,508  | 2,00     | \$ 1,194,508  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0         | 2,00      | \$ 1,194,508 | 0,00                             | \$ 0     |
| 35   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS                      | UN                        | 5     | \$ 430,732     | \$ 2,153,660  | 5                  | \$ 2,153,660  | 5                  | \$ 2,153,660  | 5,00               | \$ 2,153,660  | 5,00               | \$ 2,153,660  | 5,00     | \$ 2,153,660  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0         | 5,00      | \$ 2,153,660 | 0,00                             | \$ 0     |
| 36   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UN                        | 2     | \$ 218,005     | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 2,00           | \$ 436,010   | 2,00      | \$ 436,010   | 0,00                             | \$ 0     |
| 37   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W                              | UN                        | 1     | \$ 70,043      | \$ 70,043     | 1                  | \$ 70,043     | 1                  | \$ 70,043     | 1,00               | \$ 70,043     | 1,00               | \$ 70,043     |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 1,00           | \$ 70,043    | 1,00      | \$ 70,043    | 0,00                             | \$ 0     |
| 4    | PABELLON 4                                                              |                           |       | \$ 436,010     | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |          | \$ 0          |          | \$ 0          |                | \$ 436,010   |           | \$ 436,010   | 0,00                             | \$ 0     |
| 41   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UN                        | 2     | \$ 218,005     | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 2,00           | \$ 436,010   | 2,00      | \$ 436,010   | 0,00                             | \$ 0     |
| 5    | ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)                                    |                           |       | \$ 0           | \$ 81,909,060 |                    | \$ 77,131,061 |                    | \$ 81,780,079 |                    | \$ 82,555,187 |                    | \$ 29,837,449 |          | \$ 34,472,544 |          | \$ 18,245,197 |                | #####        |           | #####        | 0,00                             | \$ 0     |
| 51   | DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO                                     | UN                        |       | \$ 60,842      | \$ 0          | 63,53              | \$ 3,865,292  | 63,53              | \$ 3,865,292  | 63,53              | \$ 3,865,292  | 63,53              | \$ 3,865,292  |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 63,53          | \$ 3,865,292 | 63,53     | \$ 3,865,292 | 0,00                             | \$ 0     |
| 52   | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO                                    | M2                        |       | \$ 12,883      | \$ 0          | 10,55              | \$ 135,916    | 10,55              | \$ 135,916    | 10,55              | \$ 135,916    | 10,55              | \$ 135,916    |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 10,55          | \$ 135,916   | 10,55     | \$ 135,916   | 0,00                             | \$ 0     |
| 53   | DEMOLICIÓN REPELLO MURO                                                 | M2                        |       | \$ 9,360       | \$ 0          | 46,31              | \$ 433,462    | 47,12              | \$ 441,043    | 47,12              | \$ 441,043    | 47,12              | \$ 441,043    |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 47,12          | \$ 441,043   | 47,12     | \$ 441,043   | 0,00                             | \$ 0     |
| 54   | REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                       | M2                        |       | \$ 50,817      | \$ 0          | 46,31              | \$ 2,353,335  | 46,31              | \$ 2,353,335  | 46,31              | \$ 2,353,335  | 46,31              | \$ 2,353,335  |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 46,31          | \$ 2,353,335 | 46,31     | \$ 2,353,335 | 0,00                             | \$ 0     |
| 55   | ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)                                            | M2                        |       | \$ 15,567      | \$ 0          | 45,22              | \$ 7,040,319  | 39,61              | \$ 6,167,490  | 396,19             | \$ 6,167,490  | 396,19             | \$ 6,167,490  |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 39,61          | \$ 6,167,490 | 39,61     | \$ 6,167,490 | 0,00                             | \$ 0     |
| 56   | ACRILICA MURO [3M]                                                      | M2                        |       | \$ 15,540      | \$ 0          | 35,00              | \$ 8,912,190  | 23,00              | \$ 5,163,942  | 332,30             | \$ 5,163,942  | 332,30             | \$ 5,163,942  |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 33,00          | \$ 5,163,942 | 33,00     | \$ 5,163,942 | 0,00                             | \$ 0     |
| 57   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO-CEMENTO # 6               | UN                        |       | \$ 115,455     | \$ 0          | 7,00               | \$ 808,185    | 7,00               | \$ 808,185    | 7,00               | \$ 808,185    | 7,00               | \$ 808,185    |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 7,00           | \$ 808,185   | 7,00      | \$ 808,185   | 0,00                             | \$ 0     |



**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

Código: RE-AP-CO-43

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 7 de 11

**Acta de Recibo y/o Terminación del Contrato**

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                                                                                            | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |             | MODIFICACIÓN NO.01 |            | MODIFICACIÓN NO.02 |           | MODIFICACIÓN NO.03 |             | MODIFICACIÓN NO.04 |             | ACTA N°1 |           | ACTA N°2 |           | ACTA N°3 Final |          | ACUMULADO |           | CANTIDA DES PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                      | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL   | CANT.              | VR.TOTAL  | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL | CANT.    | VR.TOTAL  | CANT.    | VR.TOTAL  | CANT.          | VR.TOTAL | CANT.     | VR.TOTAL  | CANT.                               | VR.TOTAL |
| 5.8  | CORTE DE TUBO EN ACERO 2"                                                                                                                                            | ML                        |       | \$ 13,587      | \$ 0        | 66.00              | 896,742    | 88.00              | 1,195,656 | 88.00              | 1,195,656   | 88.00              | 1,195,656   | 66.00    | 896,742   | 22.00    | 298,914   | 0.00           | \$ 0     | 88.00     | 1,195,656 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.9  | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI                                                                                                                                            | M3                        |       | \$ 1,684,652   | \$ 0        | 0.32               | 539,089    | 0.16               | 269,544   | 0.16               | 269,544     | 0.16               | 269,544     |          | \$ 0      | 0.16     | 269,544   | 0.00           | \$ 0     | 0.16      | 269,544   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.10 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI                                                                                                                                         | M3                        |       | \$ 1,399,049   | \$ 0        | 0.45               | 629,572    | 0.45               | 629,572   | 0.45               | 629,572     | 0.45               | 629,572     |          | \$ 0      | 0.45     | 629,572   | 0.00           | \$ 0     | 0.45      | 629,572   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.11 | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.                                                                                                                                        | KL                        |       | \$ 7,832       | \$ 0        | 17.295             | 1,354,544  | 0.35               | 1,334,181 | 146.61             | 1,148,250   | 146.61             | 1,148,250   |          | \$ 0      | 14.661   | 1,148,250 | 0.00           | \$ 0     | 14.661    | 1,148,250 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.12 | MURO LADRILLO COMUN                                                                                                                                                  | M2                        |       | \$ 104,714     | \$ 0        | 11.643             | 12,191,851 | 75.00              | 7,853,550 | 75.00              | 7,853,550   | 75.00              | 7,853,550   |          | \$ 0      | 75.00    | 7,853,550 | 0.00           | \$ 0     | 75.00     | 7,853,550 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.13 | REPELLO MURO 1:3                                                                                                                                                     | M2                        |       | \$ 32,225      | \$ 0        | 1.20               | 7,772,670  | 18.513             | 5,965,814 | 185.13             | 5,965,814   | 185.13             | 5,965,814   |          | \$ 0      | 18.513   | 5,965,814 | 0.00           | \$ 0     | 18.513    | 5,965,814 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.14 | REPELLO MURO 1:3 (filo)                                                                                                                                              | ML                        |       | \$ 22,010      | \$ 0        | 14.346             | 3,157,555  | 25.24              | 5,555,324 | 252.40             | 5,555,324   | 252.40             | 5,555,324   | 21.21    | 466,832   | 23.119   | 5,088,492 | 0.00           | \$ 0     | 25.240    | 5,555,324 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.15 | ESTUCO PLASTICO MURO (FILO)                                                                                                                                          | ML                        |       | \$ 7,699       | \$ 0        | 26.568             | 2,045,470  | 37.462             | 2,884,199 | 374.62             | 2,884,199   | 374.62             | 2,884,199   | 14.340   | 1,104,037 | 23.122   | 1,780,163 | 0.00           | \$ 0     | 37.462    | 2,884,199 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.16 | PUNTO SANITARIO PVC 2"                                                                                                                                               | PTO                       |       | \$ 51,322      | \$ 0        | 22.00              | 1,129,084  | 24.00              | 1,231,728 | 24.00              | 1,231,728   | 24.00              | 1,231,728   | 22.00    | 1,129,084 | 2.00     | 102,644   | 0.00           | \$ 0     | 24.00     | 1,231,728 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.17 | PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2"                                                                                                                                  | PTO                       |       | \$ 48,691      | \$ 0        | 22.00              | 1,071,202  | 24.00              | 1,168,584 | 24.00              | 1,168,584   | 24.00              | 1,168,584   | 22.00    | 1,071,202 | 2.00     | 97,382    | 0.00           | \$ 0     | 24.00     | 1,168,584 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.18 | TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                                  | ML                        |       | \$ 10,930      | \$ 0        | 85.75              | 937,248    | 87.00              | 950,910   | 87.00              | 950,910     | 87.00              | 950,910     | 85.75    | 937,248   | 1.25     | 13,663    | 0.00           | \$ 0     | 87.00     | 950,910   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.19 | TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                          | ML                        |       | \$ 32,439      | \$ 0        | 67.02              | 2,174,062  | 70.03              | 2,271,703 | 70.03              | 2,271,703   | 70.03              | 2,271,703   | 67.00    | 2,173,413 | 3.03     | 98,290    | 0.00           | \$ 0     | 70.03     | 2,271,703 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.20 | CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)                                                                                                                               | UND                       |       | \$ 573,591     | \$ 0        | 4.00               | 2,294,364  | 5.00               | 2,867,955 | 5.00               | 2,867,955   | 5.00               | 2,867,955   | 4.00     | 2,294,364 | 0.00     | \$ 0      | 1.00           | 573,591  | 5.00      | 2,867,955 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL, SANDALO PASADOR, TAPAR OLLO, BANDEROLA, RIEL, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (2.32*3M) | UND                       |       | \$ 3,000,000   | \$ 0        | 1.00               | 3,000,000  | 1.00               | 3,000,000 | 1.00               | 3,000,000   | 1.00               | 3,000,000   |          | \$ 0      | 1.00     | 3,000,000 | 0.00           | \$ 0     | 1.00      | 3,000,000 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL, SANDALO PASADOR, TAPAR OLLO, BANDEROLA, RIEL, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (1.52*3M) | UND                       |       | \$ 2,000,000   | \$ 0        | 2.00               | 4,000,000  | 2.00               | 4,000,000 | 2.00               | 4,000,000   | 2.00               | 4,000,000   |          | \$ 0      | 2.00     | 4,000,000 | 0.00           | \$ 0     | 2.00      | 4,000,000 | 0.00                                | \$ 0     |

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 77 Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: [www.miranda-cauca.gov.co/](http://www.miranda-cauca.gov.co/)

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca



AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaMiranda



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

**Acta de Recibo y/o Terminación del Contrato**

Código: RE-AP-CO-43

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 8 de 11

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |             | MODIFICACIÓN NO.01 |              | MODIFICACIÓN NO.02 |              | MODIFICACIÓN NO.03 |              | MODIFICACIÓN NO.04 |              | ACTA N°1 |              | ACTA N°2 |            | ACTA N°3 Final |              | ACUMULADO |              | CANTIDA DES PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------|
|      |                                                                                          | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL     | CANT.              | VR.TOTAL     | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL  | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL  | CANT.    | VR.TOTAL     | CANT.    | VR.TOTAL   | CANT.          | VR.TOTAL     | CANT.     | VR.TOTAL     | CANT.                               | VR.TOTAL |
| 5.23 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)                                                       | M2                        |       | \$ 21,314      | \$ 0        | 12.06              | \$ 2,570.468 | 18.51              | \$ 3,945.861 | 185.13             | \$ 3,945.861 | 185.21             | \$ 3,947.566 | 12.06    | \$ 2,570.468 | 24.85    | \$ 529.653 | 39.76          | \$ 847.445   | 18.52     | \$ 3,947.566 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                    | UND                       |       | \$ 218,005     | \$ 0        | 4.00               | \$ 872.020   | 4.00               | \$ 872.020   | 4.00               | \$ 872.020   | 4.00               | \$ 872.020   |          | \$ 0         |          | \$ 0       | 4.00           | \$ 872.020   | 4.00      | \$ 872.020   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.25 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA                                                             | UND                       |       | \$ 286,746     | \$ 0        | 22.00              | \$ 6,308.412 | 22.00              | \$ 6,308.412 | 17.00              | \$ 4,874.682 | 17.00              | \$ 4,874.682 |          | \$ 0         |          | \$ 0       | 17.00          | \$ 4,874.682 | 17.00     | \$ 4,874.682 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT                                                | ML                        |       | \$ 31,687      | \$ 0        | 91.60              | \$ 2,902.529 | 91.60              | \$ 2,902.529 | 50.50              | \$ 1,600.194 | 51.00              | \$ 1,616.037 |          | \$ 0         |          | \$ 0       | 51.00          | \$ 1,616.037 | 51.00     | \$ 1,616.037 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS | UND                       |       | \$ 855,706     | \$ 0        | 1.00               | \$ 855.706   | 1.00               | \$ 855.706   | 1.00               | \$ 855.706   | 2.00               | \$ 1,711.412 |          | \$ 0         |          | \$ 0       | 2.00           | \$ 1,711.412 | 2.00      | \$ 1,711.412 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"                                          | ML                        |       | \$ 73,969      | \$ 0        | 3.14               | \$ 232.263   | 3.60               | \$ 266.288   | 3.60               | \$ 266.288   | 3.60               | \$ 266.288   |          | \$ 0         | 3.60     | \$ 266.288 | 0.00           | \$ 0         | 3.60      | \$ 266.288   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.29 | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2                                                              | UND                       |       | \$ 39,868      | \$ 0        | 18.00              | \$ 717.624   | 22.00              | \$ 877.096   | 22.00              | \$ 877.096   | 22.00              | \$ 877.096   | 18.00    | \$ 717.624   | 4.00     | \$ 159.472 | 0.00           | \$ 0         | 22.00     | \$ 877.096   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.30 | SALIDA S2 EMT                                                                            | UND                       |       | \$ 277,142     | \$ 0        | 1.00               | \$ 277.142   | 1.00               | \$ 277.142   | 1.00               | \$ 277.142   | 0.00               | \$ 0         |          | \$ 0         |          | \$ 0       | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0         | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS                                       | UND                       |       | \$ 430,732     | \$ 0        | 1.00               | \$ 430.732   | 1.00               | \$ 430.732   | 1.00               | \$ 430.732   | 1.00               | \$ 430.732   | 1.00     | \$ 430.732   | 0.00     | \$ 0       | 0.00           | \$ 0         | 1.00      | \$ 430.732   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.32 | DESMONTE REJA METALICA                                                                   | M2                        |       | \$ 17,497      | \$ 0        |                    | \$ 0         | 16.08              | \$ 281.352   | 16.08              | \$ 281.352   | 16.08              | \$ 281.352   |          | \$ 0         | 16.08    | \$ 281.352 | 0.00           | \$ 0         | 16.08     | \$ 281.352   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA T/RAWELT 4X4 - 4 SALIDAS                                | UND                       |       | \$ 89,441      |             |                    |              |                    |              | 12.00              | \$ 1,073.292 | 7.00               | \$ 626.087   |          |              |          |            | 7.00           | \$ 626.087   | 7.00      | \$ 626.087   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS (GRAPA, ADAPTADOR Y UNION)    | M                         |       | \$ 52,279      |             |                    |              |                    |              | 55.00              | \$ 2,875.345 | 57.10              | \$ 2,985.131 |          |              |          |            | 57.10          | \$ 2,985.131 | 57.10     | \$ 2,985.131 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 1"                                                    | UND                       |       | \$ 26,235      |             |                    |              |                    |              | 10.00              | \$ 262.350   | 2.00               | \$ 52.470    |          |              |          |            | 2.00           | \$ 52.470    | 2.00      | \$ 52.470    | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA ATERRIZAJE TABLERO                                      | UND                       |       | \$ 549,068     |             |                    |              |                    |              | 1.00               | \$ 549.068   | 1.00               | \$ 549.068   |          |              |          |            | 1.00           | \$ 549.068   | 1.00      | \$ 549.068   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 4                                         | M                         |       | \$ 29,227      |             |                    |              |                    |              | 51.05              | \$ 1,492.038 | 45.00              | \$ 1,315.215 |          |              |          |            | 45.00          | \$ 1,315.215 | 45.00     | \$ 1,315.215 | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.38 | DESMONTE DE LUMINARIAS                                                                   | UND                       |       | \$ 57,559      |             |                    |              |                    |              | 10.00              | \$ 575.590   | 11.00              | \$ 633.149   |          |              |          |            | 11.00          | \$ 633.149   | 11.00     | \$ 633.149   | 0.00                                | \$ 0     |
| 5.39 | RETIRO SWITCHE O TOMA                                                                    | UND                       |       | \$ 6,881       |             |                    |              |                    |              | 10.00              | \$ 68.810    | 15.00              | \$ 103.215   |          |              |          |            | 15.00          | \$ 103.215   | 15.00     | \$ 103.215   | 0.00                                | \$ 0     |





**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

**Acta de Recibo y/o Terminación del Contrato**

Código: RE-AP-CO-43

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 9 de 11

| ITEM                               | ACTIVIDAD                                                | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |             | MODIFICACIÓN NO.01 |          | MODIFICACIÓN NO.02 |          | MODIFICACIÓN NO.03 |                   | MODIFICACIÓN NO.04 |                  | ACTA N°1      |                  | ACTA N°2      |                | ACTA N°3 Final |                | ACUMULADO    |               | CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR |                |         |               |  |                |  |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|--|--------|
|                                    |                                                          | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL       | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL      | CANT.         | VR.TOTAL         | CANT.         | VR.TOTAL       | CANT.          | VR.TOTAL       | CANT.        | VR.TOTAL      | CANT.                              | VR.TOTAL       |         |               |  |                |  |        |
| 5.40                               | RETIRO CABLE # 8 A #14 POR TUBO CONDUIT                  | M                         |       | \$ 2,827       |             |                    |          |                    |          | 40.00              | \$ 113,080        | 120.00             | \$ 339,240       |               |                  |               |                | 12.00          | \$ 339,240     | 12.00        | \$ 339,240    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| 5.41                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4 | M                         |       | \$ 51,482      |             |                    |          |                    |          | 3.00               | \$ 154,446        | 3.00               | \$ 154,446       |               |                  |               |                | 3.00           | \$ 154,446     | 3.00         | \$ 154,446    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| 5.42                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F 100 AMP           | UN D                      |       | \$ 228,996     |             |                    |          |                    |          | 1.00               | \$ 228,996        | 2.00               | \$ 457,992       |               |                  |               |                | 2.00           | \$ 457,992     | 2.00         | \$ 457,992    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| 5.43                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1F 100 AMP           | UN D                      |       | \$ 177,999     |             |                    |          |                    |          | 1.00               | \$ 177,999        | 3.00               | \$ 533,997       |               |                  |               |                | 3.00           | \$ 533,997     | 3.00         | \$ 533,997    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS              |                                                          |                           |       |                |             |                    |          |                    |          |                    | \$ 120,850,196    |                    | \$ 176,367,880   |               | \$ 176,367,880   |               | \$ 181,260,484 |                | \$ 182,613,127 |              | \$ 72,019,507 |                                    | \$ 87,764,046  |         | \$ 22,829,574 |  | \$ 182,613,127 |  | \$ 0   |
| ADIMINISTRACIÓN                    |                                                          |                           |       | 29.00 %        |             | \$ 35,046,557      |          | \$ 51,146,685      |          | \$ 51,146,685      |                   | \$ 52,565,540      |                  | \$ 52,957,807 |                  | \$ 20,885,657 |                | \$ 25,451,573  |                | \$ 6,620,576 |               | \$ 52,957,807                      |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| IMPREVISTOS                        |                                                          |                           |       | 1.00 %         |             | \$ 1,208,502       |          | \$ 1,763,679       |          | \$ 1,763,679       |                   | \$ 1,812,605       |                  |               |                  | \$ 720,195    |                | \$ 877,640     |                | \$ 228,296   |               |                                    |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| UTILIDAD                           |                                                          |                           |       | 5%             |             | \$ 6,042,510       |          | \$ 8,818,394       |          | \$ 8,818,394       |                   | \$ 9,063,024       |                  | \$ 9,130,656  |                  | \$ 3,600,975  |                | \$ 4,388,202   |                | \$ 1,141,479 |               | \$ 9,130,656                       |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| AIU                                |                                                          |                           |       | 35%            |             | \$ 42,297,568      |          | \$ 61,728,758      |          | \$ 61,728,758      |                   | \$ 63,441,169      |                  | \$ 63,914,594 |                  | \$ 25,206,827 |                | \$ 30,717,416  |                | \$ 7,990,351 |               | \$ 63,914,594                      |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |                                                          |                           |       |                |             |                    |          |                    |          |                    | \$ 163,147,764.00 |                    | \$ 238,096,638.0 |               | \$ 238,096,638.0 |               | \$ 244,701,653 |                | \$ 244,701,590 |              | \$ 97,226,333 |                                    | \$ 118,481,460 |         | \$ 30,819,925 |  | \$ 244,701,590 |  | \$ 0.0 |



|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>Miranda</b> | <b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br><b>NIT: 891500841-6</b><br><b>Acta de Recibo y/o Terminación del Contrato</b> | Código: RE-AP-CO-43 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | Versión: 07         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | Página 10 de 11     |

13. El balance del contrato en mención es:

| BALANCE DEL CONTRATO        |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Valor Inicial               | \$163.147.764 |               |
| Valor Adición N°01          | \$74.948.874  |               |
| Valor Adición N°02          | \$6.605.015   |               |
| Valor Pagado Acta N°01      |               | \$ 97.226.333 |
| Valor Pagado Acta N°02      |               | \$118.481.460 |
| Valor Presente Acta         |               | \$28.993.797  |
| Saldo a Favor del Municipio |               | \$63          |
| Sumas Iguales               | \$244.701.653 | \$244.701.653 |

**VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$28.993.797) M/CTE**

14. Que el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Municipio de Miranda (Cauca), por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el Contrato de Obra Pública N° 1010-12-004-502-2025.

15. Que el Supervisor del Contrato en mención, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la etapa precontractual, y contractual todos los requisitos habilitantes y para efectos de la presente acta se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto y de las obligaciones por parte del contratista.

16. Que el supervisor del contrato avala la suscripción de la presente acta, y anexa la siguiente documentación:

**Por parte del supervisor:**

- Informe de supervisión y seguimiento contractual final
- Acta de modificación N°03 y memorias de cantidades
- Acta de pago final y memorias de cantidades

**Por parte del contratista:**

- Factura electrónica No.MM306.
- Certificación bancaria.
- Informe final de obra.
- Paz y salvo trabajadores.
- Planilla de seguridad social.
- Bitácora de obra.
- Comprobante pago FIC.
- Certificación de escombrera.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Acta de Recibo y/o Terminación del Contrato</b></p> | Código: RE-AP-CO-43 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                | Versión: 07         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                | Página 11 de 11     |

En virtud de lo anterior, las partes,

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Terminar por mutuo acuerdo el Contrato de Obra Pública N° **1010-12-004-502-2025**, Suscrito el día veintiuno (21) de octubre de 2025, recibido a satisfacción y terminado el día cinco (05) de abril de 2026, según las consideraciones de la presente acta.

**SEGUNDO:** Ordenar el pago de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$28.993.797) M/CTE**, a favor del contratista; conforme a lo expuesto en la presente Acta.

**TERCERO:** Ordenar a Secretaría Financiera para que se reduzca el saldo a favor del compromiso presupuestal N° 628 del 27 de marzo de 2026 en la suma de **SESENTA Y TRES PESOS (\$63) M/CTE**, conforme a lo expuesto en la presente Acta.

**CUARTO:** Establecer que el contratista se compromete a actualizar las pólizas conforme a lo expuesto en la presente Acta.

**QUINTO:** Determinar que la presente Acta de Recibo y Terminación queda perfeccionada con la firma de las partes y, en consecuencia, se deberá proceder a la liquidación bilateral del contrato de conformidad con lo dispuesto por la ley.

**SEXTO:** Publicar la presente acta en el Portal Único de Contratación <http://www.colombiacompra.gov.co>.

Para constancia se firma la presente Acta a los seis (06) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

  
**JOHN FREDY RAMOS CUNDA**  
 Secretario Encargado de Infraestructura  
 Municipal  
 Decreto delegación 071 del 24 de junio de  
 2026

  
**HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**  
 Rep. Legal **MINA INGENIERA S.A.S.**  
**ZOMAC**  
 Contratista

#### GESTIÓN DOCUMENTAL

Elaboró: Ing. María Camila Urrea Sánchez- Contratista de Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura   
 Proyecto-Revisó Aprobó: John Fredy Ramos Cunda- Secretario de Infraestructura (E)  
 Revisión Jurídica: Oficina Asesora Jurídica y contratación  
 Original: Carpeta Contrato de Obra Pública N° 1010-12-004-502-2025

|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>Miranda</b> | <b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br><b>NIT: 891500841-6</b><br><br><b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b> | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Página 1 de 14      |

### N°03 (Final)

|                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO OBRA PÚBLICA N°</b>                          | <b>1010-12-004-502-2025</b>                                                              |
| <b>OBJETO:</b>                                           | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                      | <b>MINA INGENIERA S.A.S. ZOMAC</b>                                                       |
| <b>IDENTIFICACIÓN NIT:</b>                               | <b>901509369-7</b>                                                                       |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                              | <b>HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA</b>                                                         |
| <b>IDENTIFICACIÓN N°</b>                                 | 1.114.893.541 Expedida De Florida Valle                                                  |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                       | <b>JOHN FREDY RAMOS CUNDA (E)</b><br><b>DECRETO N°071 JUNIO 24 DE 2026</b>               |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN:</b>                                | 21 de octubre de 2025                                                                    |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                                    | DOS (02) MESES                                                                           |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                  | 31 de octubre de 2025                                                                    |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                             | 30 de diciembre de 2025                                                                  |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                                     | DOS (02) MESES                                                                           |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025                                                        |
| <b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°</b>                         | 41-44-101298723                                                                          |
| <b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b> | 41-40-101057906                                                                          |
| <b>PERIODO DE SEGUIMIENTO ACTUAL:</b>                    | Del cinco (05) de marzo de 2026 al cinco (05) de abril de 2026                           |
| <b>PLAZO PRÓRROGA N°01</b>                               | Hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026                                           |
| <b>PLAZO PRÓRROGA N°02</b>                               | Hasta el día catorce (14) de marzo de 2026                                               |
| <b>PLAZO PRÓRROGA N°03</b>                               | Hasta el día cinco (05) de Abril de 2026                                                 |

En mi calidad de supervisora del Contrato de Obra Pública N°1010-12-004-502-2025, me permito a continuación presentar informe FINAL de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el cinco (05) de marzo de 2026 al cinco (05) de abril de 2026. Teniendo en cuenta el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

## 1. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo que es objeto de supervisión cumplieron con lo requerido técnicamente conforme a lo solicitado por la supervisión y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

### 1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales:

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, lo cual se soporta adicionalmente en el informe de actividades del contratista, cumpliendo con lo siguiente:

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b></p> | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Versión: 07         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Página 2 de 14      |

| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOPORTES                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El contratista cumplió con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas. |
| b) El contratista se obliga a estar bajo la inspección del supervisor del contrato, quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.                                                                                                                                                                                                                             | Estuvo bajo la inspección del supervisor del contrato.                                                      |
| c) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programó las actividades desarrollando el contrato dentro del plazo establecido                             |
| d) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)                                                                                                                                                                                                                                   | Se abstuvo de adelantar intervenciones sin autorizaciones pertinentes.                                      |
| e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la ejecución que se le impartan por parte del Municipio de MIRANDA, a través del supervisor.                                                                                                                                                                                                                                   | Acató las instrucciones y recomendaciones durante la ejecución del contrato.                                |
| f) Atender las observaciones del supervisor en el menor tiempo posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atendió las observaciones realizadas por parte de la supervisión.                                           |
| g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obró con lealtad en las distintas etapas contractuales.                                                     |
| h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | No accedió a peticiones o amenazas.                                                                         |
| i) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.                                                                                                                                                     | Hasta el momento no han ocurridos hechos que cause perjuicios a la administración o a terceros.             |



|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b></p> | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Versión: 07         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Página 3 de 14      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) Cumplir con las afiliaciones y aportes a Seguridad Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumplió como se evidencias en las planillas de pago.                                                                                                                                                                                                                        |
| k) Informar al municipio por intermedio de la supervisión del contrato. De cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informó de manera inmediata la situación presentada durante la ejecución del contrato, como resultado de lo cual se suscribió el día 13 de marzo de 2026 Acta de Suspensión N°02, 20 de marzo de 2026 Acta de Reinicio N°02, 20 de marzo de 2026 Acta de Adición y Prórroga |
| l) Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sufragó los gastos necesarios para la legalización y ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                |
| <p>m) Presentar informes, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor y adicionalmente deberán contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avance de cada una de las actividades programadas.</li> <li>2. Registros fotográficos.</li> <li>3. Fotocopia de la bitácora.</li> <li>4. Resumen de las actividades realizadas.</li> <li>5. Relación del personal empleado en la ejecución de las obras.</li> <li>6. Actualización del programa de ejecución del contrato.</li> <li>7. Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 mediante la cual se señale que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar cuando corresponda.</li> </ol> | Presentó Informe Acta Final de obra con sus respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                             |
| n) Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tramitó de manera oportunas todas las actas para el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b></p> | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Versión: 07         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Página 4 de 14      |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega de obra, de entrega final de obra y de liquidación | Elaboró conjunto con el supervisor el acta de de modificación N°04 y Acta de cantidades N°03 para el presente pago. |
| p) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad  | Cumplió                                                                                                             |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                   | SOPORTES                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
| a) Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el estudio previo cumpliendo con el cronograma establecido y aprobado por el supervisor.                                                                                                       | Hasta la fecha la obra tiene un avance de ejecución del 100% y ha cumplido con las especificaciones técnicas previstas en el estudio previo.                                                     |
| b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutado y entregado la obra contratada y de acuerdo con los criterios de calidad exigible, los anexos respectivos, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.                                             | Hasta la fecha la obra tiene un avance de ejecución del 100% y ha cumplido con el objeto contractual, ejecutando y entregando la obra de acuerdo a los criterios y dentro del plazo establecido. |
| c) Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que se consideren necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de la obra. | El contratista acató las sugerencias y recomendaciones dadas por parte de la supervisión                                                                                                         |
| d) Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra prevista en la invitación y demás documentos del proceso.                                                                                                     | Cumplió                                                                                                                                                                                          |
| e) El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato.                                                                                                                           | Cumplió                                                                                                                                                                                          |
| f) Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de esta, en medio físico y magnético.                                                                                              | Realizó el debido registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas como se evidencia en el informe de obra.                                                                            |
| <b>B. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b></p> | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Versión: 07         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Página 5 de 14      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a). Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, y en todo caso siempre mantener indemne a la entidad estatal contratante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cumplió                                                                                                              |
| b). Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El contratista cumplió con los pagos frente a Sistema de Seguridad Social Integral como se evidencia en la planilla. |
| <p>c). Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El uso de los Equipo de Protección Individual, el cual está conformado por casco, lentes de seguridad, uniforme de trabajo, guantes y calzado con punta de acero.</li> <li>2. Las áreas de trabajo deben estar ordenadas y limpias.</li> <li>3. Deberá haber un adecuado manejo de los residuos de construcción.</li> <li>4. Las herramientas y equipos portátiles que se usen deben ser de marcas certificadas.</li> <li>5. Tener mayor cuidado cuando se realice trabajos en espacios reducidos y trabajo en alturas superior a 2 mts para lo cual el personal deberá contar con el curso de trabajo en alturas debidamente actualizado de acuerdo a la normatividad vigente (Se considera trabajo en alturas a toda actividad que sobrepase los 2 metros de altura)</li> <li>6. La obra debe contar con un área destinada para bodegaje.</li> <li>7. Los materiales comunes deben estar separados de los materiales peligrosos.</li> </ol> | Cumplió                                                                                                              |

|                                                                                                                 |                                                                     |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>Miranda</b> | <b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b>                                   |  | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                                                 | <b>NIT: 891500841-6</b>                                             |  | Versión: 07         |
|                                                                                                                 | <b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b> |  | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                 |                                                                     |  | Página 6 de 14      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Todos los productos químicos deben contar con hoja de seguridad.</p> <p>9. Cualquier trabajo que se realice por un trabajador sobre 2 metros de altura debe contar con un sistema de detección de caídas.</p> <p>10. Solo se pueden usar andamios que cumplan con las condiciones de seguridad.</p> <p>11. Cualquier trabajo que implique el movimiento de carga solo debe ser hecho por personal entrenado y autorizado.</p> <p>12. Cuando se realicen trabajos de excavaciones con equipos pesados, se deberá contar con especialistas, equipo de protección, señalizaciones, cercos y documentación necesaria.</p> <p>13. Los trabajos de demolición deben contar con pautas técnicas.</p> |                                                                                                             |
| <b>C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| 1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ejecutó la obra con todos los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del contrato. |
| 2. Garantizar la buena calidad de los elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplió                                                                                                     |
| 3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Retiró los materiales sobrantes dejando las áreas intervenidas en perfecto estado y limpias.                |

Todo lo anterior, conforme a informe de actividades del contratista, que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual.

## 2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

- ✓ Hasta la fecha se ha realizado la siguiente actuación administrativa; Que a los dieciseis (16) días del mes de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Adición N°01 por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$74.948.874). Que el día treinta (30) de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión N°01. Que el día veintidós (22) de enero de suscribió el Acta de Reinicio N°01. Que el día veintidós (22) de enero de suscribió el Acta de Prórroga N°01 en la cual se estableció como fecha prevista de terminación el día

|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>Miranda</b> | <b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br><b>NIT: 891500841-6</b><br><br><b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b> | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Página 7 de 14      |

veintidós (22) de febrero de 2026. Que el día diecinueve (19) de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Prórroga N°02 en la cual se estableció como fecha prevista de terminación el día catorce (14) de marzo de 2026. Que el día trece (13) de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión N°02 del Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025. Que el día veinte (20) de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio N°02, proyectando como fecha prevista de terminación el día 21 de marzo de 2026. Que el día veinte (20) de marzo del 2026 se suscribió el Acta de Adición por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINCE PESOS (\$6.605.015) M/CTE, y prórroga por el término de quince (15) días contados a partir del día veinte (20) de marzo de 2026, proyectando como fecha prevista de terminación el día cinco (05) de abril de 2026.

- ✓ Durante el periodo de seguimiento, si se materializaron riesgos de acuerdo a la matriz de riesgos estipulada en el estudio previo **Riesgo No.16 Variación de cantidades**. Igualmente se resalta que el contrato se encuentra amparado por la Póliza de Cumplimiento N.º 41-44-101298723 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N.º. 41-40-101057906 las cuales se encuentran debidamente aprobada en la plataforma SECOP II el día treinta (30) de octubre de 2025.
- ✓ De conformidad con las obligaciones del contrato y el informe entregado por el contratista se establece que el cumplimiento ha sido conforme con las especificaciones estipuladas en el contrato.
- ✓ Al realizar una evaluación al contratista en razón del cumplimiento de las obligaciones, ha tenido buena conducta, ha cumplido con las directrices en el manejo de documentos y expedientes, ha cumplido con los tiempos de ejecución y ha cumplido con los procedimientos y protocolos implementados en la administración municipal.
- ✓ Hasta el momento el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control, ni por la oficina de control interno del municipio.

### **2.1. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, en el Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes y vigentes en materia de seguridad social, el contratista presenta la planilla de seguridad social, las cuales se relacionan:

| PLANILLA N° | PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN |
|-------------|---------------|-----------------|
| 9502055777  | Marzo 2026    | Febrero 2026    |
| 9503811987  | Abril 2026    | Marzo 2026      |

### **3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE.**

En cumplimiento en lo dispuesto en la cláusula octava- forma de pago estipulada en el contrato, se realiza la siguiente relación financiera:



|                                                                                  |                                                                     |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br><b>NIT: 891500841-6</b>        |  | Código: RE-AP-CO-33 |
|                                                                                  |                                                                     |  | Versión: 07         |
|                                                                                  |                                                                     |  | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                  | <b>Acta de Informe de Supervisión y<br/>seguimiento Contractual</b> |  | Página 8 de 14      |

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                      | CONDICIONES CONTRACTUALES |        |                |                | MODIFICACIÓN NO.01 |               | MODIFICACIÓN NO.02 |                  | MODIFICACIÓN NO.03 |                  | MODIFICACIÓN NO.04 |                  | ACTA N°1 |               | ACTA N°2 |               | ACTA N°3 Final |              | ACUMULADO |               | CANTIDAD PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------|
|      |                                                                                | UNIDAD                    | CANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.              | VR.TOTAL         | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL      | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL      | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.          | VR.TOTAL     | CANT.     | VR.TOTAL      | CANT.                            | VR.TOTAL |
| 1    | PABELLON DE CARNES                                                             |                           |        |                | \$ 106,423,835 |                    | \$ 83,447,827 |                    | \$ 88,225,822.00 |                    | \$ 88,469,408.00 |                    | \$ 89,046,943.00 |          | \$ 32,549,138 |          | \$ 53,291,502 |                | \$ 3,206,305 |           | \$ 89,046,943 |                                  | \$ 0     |
| 1.1  | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO        | M2                        | 114.06 | \$ 21,809      | \$ 2,487,535   | 115.41             | \$ 2,516,977  | 115.41             | \$ 2,516,977     | 115.41             | \$ 2,516,977     | 115.41             | \$ 2,516,977     | 11       | \$ 2,516,977  | 0.00     | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 115.41    | \$ 2,516,977  | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.2  | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                                    | M2                        | 56.12  | \$ 47,388      | \$ 2,659,415   | 25.82              | \$ 1,223,558  | 25.82              | \$ 1,223,558     | 25.82              | \$ 1,223,558     | 25.82              | \$ 1,223,558     | 25.82    | \$ 1,223,558  | 0.00     | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 25.82     | \$ 1,223,558  | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.3  | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE                                                      | M2                        | 56.256 | \$ 4,123       | \$ 2,319,435   | 46.258             | \$ 1,907,217  | 46.258             | \$ 1,907,217     | 462.58             | \$ 1,907,217     | 462.58             | \$ 1,907,217     | 46.258   | \$ 1,907,217  | 0.00     | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 46.258    | \$ 1,907,217  | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.4  | VINILO MURO TIPO 1 [2M]                                                        | M2                        | 375.04 | \$ 11,652      | \$ 4,369,966   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0          | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.5  | KORAZA DOB VIDA SUPERF. LISA [2M]                                              | M2                        | 187.52 | \$ 25,591      | \$ 4,798,824   | 31.52              | \$ 806,628    | 31.52              | \$ 806,628       | 31.52              | \$ 806,628       | 31.52              | \$ 806,628       | 31.52    | \$ 806,628    | 0.00     | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 31.52     | \$ 806,628    | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.6  | ESMALTE REJAS- VENTANAS                                                        | M2                        | 10.21  | \$ 26,699      | \$ 272,597     | 53.32              | \$ 1,423,591  | 53.32              | \$ 1,423,591     | 53.32              | \$ 1,423,591     | 53.32              | \$ 1,423,591     | 53.32    | \$ 1,423,591  | 0.00     | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 53.32     | \$ 1,423,591  | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.7  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA                                                     | M2                        | 31.71  | \$ 15,029      | \$ 476,570     | 12.02              | \$ 180,649    | 12.02              | \$ 180,649       | 12.02              | \$ 180,649       | 12.02              | \$ 180,649       | 12.02    | \$ 180,649    | 0.00     | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 12.02     | \$ 180,649    | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.8  | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA CABLE COBRE THW #1/0                        | ML                        | 7      | \$ 97,217      | \$ 680,519     | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             | 0.00     | \$ 0          | 0.00     | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0          | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.9  | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE 24 MEDIDORES                              | UND                       | 1      | \$ 7,035,262   | \$ 7,035,262   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0          | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.10 | SALIDA TOMA TUBERIA EMT 3/4"                                                   | PTO                       | 24     | \$ 160,511     | \$ 3,852,264   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 1.00               | \$ 160,511       |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 1.00           | \$ 160,511   | 1.00      | \$ 160,511    | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE BREAKERS | UND                       | 12     | \$ 144,890     | \$ 1,738,680   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0          | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8                                           | ML                        | 67.4   | \$ 8,616       | \$ 5,807,184   | 26.04              | \$ 2,243,060  | 23.68              | \$ 2,040,720     | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0          | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10                                          | ML                        | 210    | \$ 6,516       | \$ 1,368,360   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 350.50             | \$ 2,283,580     | 414.50             | \$ 2,700,882     |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 414.50         | \$ 2,700,882 | 414.50    | \$ 2,700,882  | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA (20X0.5X3MTS)        | UND                       | 30     | \$ 150,768     | \$ 4,523,040   | 0                  | \$ 0          | 0                  | \$ 0.00          | 0.00               | \$ 0             | 0.00               | \$ 0             |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0          | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.15 | DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE                                                | M2                        | 380.21 | \$ 8,958       | \$ 3,405,921   | 381.95             | \$ 3,421,082  | 37.2               | \$ 3,437,640     | 383.72             | \$ 3,437,640     | 383.72             | \$ 3,437,640     | 381.95   | \$ 3,421,082  | 1.77     | \$ 15,856     | 0.00           | \$ 0         | 383.72    | \$ 3,437,640  | 0.00                             | \$ 0     |
| 1.16 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA                                                | M3                        | 50.02  | \$ 69,427      | \$ 3,472,339   | 114.5              | \$ 7,955,640  | 138.16             | \$ 9,592,034     | 138.16             | \$ 9,592,034     | 138.16             | \$ 9,592,034     | 114.5    | \$ 7,955,640  | 23.57    | \$ 1,636,394  | 0.00           | \$ 0         | 138.16    | \$ 9,592,034  | 0.00                             | \$ 0     |



**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

Código: RE-AP-CO-33

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 9 de 14

**Acta de Informe de Supervisión y  
seguimiento Contractual**

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                                                                       | CONDICIONES CONTRACTUALES |        |                |               | MODIFICACIÓN NO.01 |               | MODIFICACIÓN NO.02 |               | MODIFICACIÓN NO.03 |               | MODIFICACIÓN NO.04 |               | ACTA N°1 |              | ACTA N°2 |               | ACTA N°3 Final |            | ACUMULADO |               | CANTIDAD PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                 | UNIDAD                    | CANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL   | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL   | CANT.    | VR.TOTAL     | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.          | VR.TOTAL   | CANT.     | VR.TOTAL      | CANT.                            | VR.TOTAL |
| 1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS. | M2                        | 38,021 | \$ 127,386     | \$ 48,433,431 | 38,195             | \$ 48,655,083 | 38,372             | \$ 48,880,556 | 383,72             | \$ 48,880,556 | 383,72             | \$ 48,880,556 | 0,00     | \$ 0         | 38,372   | \$ 48,880,556 | 0,00           | \$ 0       | 38,372    | \$ 48,880,556 | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.18 | LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)                                                                                 | M2                        | 39     | \$ 13,150      | \$ 512,850    | 26                 | \$ 341,900    | 61,55              | \$ 809,383    | 61,55              | \$ 809,383    | 61,55              | \$ 809,383    | 26,00    | \$ 341,900   | 35,55    | \$ 467,483    | 0,00           | \$ 0       | 61,55     | \$ 809,383    | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.19 | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                          | ML                        | 5      | \$ 72,207      | \$ 361,035    | 8,00               | \$ 577,656    | 8,00               | \$ 577,656    | 8,00               | \$ 577,656    | 8,00               | \$ 577,656    | 8,00     | \$ 577,656   | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0       | 8,00      | \$ 577,656    | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.20 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)                                                                                                             | M3                        | 12     | \$ 37,758      | \$ 453,096    | 32,07              | \$ 1,210,899  | 37,27              | \$ 1,407,241  | 37,27              | \$ 1,407,241  | 37,27              | \$ 1,407,241  | 32,07    | \$ 1,210,899 | 5,20     | \$ 196,342    | 0,00           | \$ 0       | 37,27     | \$ 1,407,241  | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80)                                                                                       | UND                       | 2      | \$ 344,912     | \$ 689,824    | 0                  | \$ 0          | 5                  | \$ 1,724,560  | 5,00               | \$ 1,724,560  | 5,00               | \$ 1,724,560  | 0,00     | \$ 0         | 4,00     | \$ 1,379,648  | 1,00           | \$ 344,912 | 5,00      | \$ 1,724,560  | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE                                                                                     | PTO                       | 8      | \$ 129,465     | \$ 1,035,720  | 8                  | \$ 1,035,720  | 8                  | \$ 1,035,720  | 8,00               | \$ 1,035,720  | 8,00               | \$ 1,035,720  | 8,00     | \$ 1,035,720 | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0       | 8,00      | \$ 1,035,720  | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"                                                                                                      | ML                        | 60     | \$ 32,104      | \$ 1,926,240  | 47,22              | \$ 1,515,951  | 52,85              | \$ 1,696,960  | 52,85              | \$ 1,696,960  | 52,85              | \$ 1,696,960  | 47,22    | \$ 1,515,951 | 5,63     | \$ 180,746    | 0,00           | \$ 0       | 52,85     | \$ 1,696,960  | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                                                                                              | UND                       | 1      | \$ 331,578     | \$ 331,578    | 1                  | \$ 331,578    | 1                  | \$ 331,578    | 1,00               | \$ 331,578    | 1,00               | \$ 331,578    | 1,00     | \$ 331,578   | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0       | 1,00      | \$ 331,578    | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS                                                                                                 | UND                       | 2      | \$ 597,254     | \$ 1,194,508  | 2                  | \$ 1,194,508  | 2                  | \$ 1,194,508  | 2,00               | \$ 1,194,508  | 2,00               | \$ 1,194,508  | 2,00     | \$ 1,194,508 | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0       | 2,00      | \$ 1,194,508  | 0,00                             | \$ 0     |
| 1.26 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM                                                                                                            | M3                        | 69,03  | \$ 32,120      | \$ 2,217,244  | 21,498             | \$ 6,905,158  | 23,162             | \$ 7,439,634  | 231,62             | \$ 7,439,634  | 231,62             | \$ 7,439,634  | 21,498   | \$ 6,905,158 | 16,64    | \$ 534,477    | 0,00           | \$ 0       | 23,162    | \$ 7,439,634  | 0,00                             | \$ 0     |
| 2    | PABELLON 2                                                                                                                                      |                           |        | \$ 5,777,649   | \$ 3,746,958  |                    | \$ 3,746,958  |                    | \$ 3,746,958  |                    | \$ 3,746,958  |                    | \$ 3,746,958  |          | \$ 3,310,948 |          | \$ 0          |                | \$ 436,010 |           | \$ 3,746,958  |                                  | \$ 0     |
| 2.1  | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO                                                                         | M2                        | 96,5   | \$ 21,809      | \$ 2,104,569  | 96,5               | \$ 2,104,569  | 96,5               | \$ 2,104,569  | 96,50              | \$ 2,104,569  | 96,50              | \$ 2,104,569  | 96,50    | \$ 2,104,569 | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0       | 96,50     | \$ 2,104,569  | 0,00                             | \$ 0     |
| 2.2  | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                                                                                                     | M2                        | 56,12  | \$ 47,388      | \$ 2,659,415  | 22,41              | \$ 1,061,965  | 22,41              | \$ 1,061,965  | 22,41              | \$ 1,061,965  | 22,41              | \$ 1,061,965  | 22,41    | \$ 1,061,965 | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0       | 22,41     | \$ 1,061,965  | 0,00                             | \$ 0     |
| 2.3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                           | UND                       | 2,00   | \$ 218,005     | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    |          | \$ 0         |          | \$ 0          | 2,00           | \$ 436,010 | 2,00      | \$ 436,010    | 0,00                             | \$ 0     |
| 2.4  | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                          | ML                        | 8      | \$ 72,207      | \$ 577,656    | 2                  | \$ 144,414    | 2                  | \$ 144,414    | 2,00               | \$ 144,414    | 2,00               | \$ 144,414    | 2,00     | \$ 144,414   | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0       | 2,00      | \$ 144,414    | 0,00                             | \$ 0     |
| 3    | PABELLON 3                                                                                                                                      |                           |        | \$ 8,212,701   | \$ 6,828,025  |                    | \$ 6,828,025  |                    | \$ 6,828,025  |                    | \$ 6,828,025  |                    | \$ 6,828,025  |          | \$ 6,321,972 |          | \$ 0          |                | \$ 506,053 |           | \$ 6,828,025  |                                  | \$ 0     |

Centro Administrativo Municipal (CAM) - 6 # 5 - 21 B - Central - Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 80, Web: [www.miranda-cauca.gov.co/](http://www.miranda-cauca.gov.co/)

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeM



@AlcaldiaMiranda

@AlcaldiaMiranda



SECRETARÍA  
DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO TERRITORIAL



**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

**Acta de Informe de Supervisión y  
seguimiento Contractual**

Código: RE-AP-CO-33

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 10 de 14

| ITEM | ACTIVIDAD                                                               | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |              | MODIFICACIÓN NO.01 |               | MODIFICACIÓN NO.02 |               | MODIFICACIÓN NO.03 |               | MODIFICACIÓN NO.04 |               | ACTA N°1 |               | ACTA N°2 |               | ACTA N°3 Final |               | ACUMULADO |              | CANTIDA DES PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------|
|      |                                                                         | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL   | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL   | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.          | VR.TOTAL      | CANT.     | VR.TOTAL     | CANT.                               | VR.TOTAL |
| 3.1  | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO | M2                        | 96,28 | \$ 21,809      | \$ 2,099,771 | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28              | \$ 2,099,771  | 96,28    | \$ 2,099,771  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 96,28     | \$ 2,099,771 | 0,00                                | \$ 0     |
| 3.2  | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                             | M2                        | 33,67 | \$ 47,388      | \$ 1,595,554 | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45               | \$ 210,877    | 4,45     | \$ 210,877    | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 4,45      | \$ 210,877   | 0,00                                | \$ 0     |
| 3.3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                      | UND                       | 2     | \$ 331,578     | \$ 663,156   | 2                  | \$ 663,156    | 2                  | \$ 663,156    | 2,00               | \$ 663,156    | 2,00               | \$ 663,156    | 2,00     | \$ 663,156    | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 2,00      | \$ 663,156   | 0,00                                | \$ 0     |
| 3.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS                         | UND                       | 2     | \$ 597,254     | \$ 1,194,508 | 2                  | \$ 1,194,508  | 2                  | \$ 1,194,508  | 2,00               | \$ 1,194,508  | 2,00               | \$ 1,194,508  | 2,00     | \$ 1,194,508  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 2,00      | \$ 1,194,508 | 0,00                                | \$ 0     |
| 3.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS                      | UND                       | 5     | \$ 430,732     | \$ 2,153,660 | 5                  | \$ 2,153,660  | 5                  | \$ 2,153,660  | 5,00               | \$ 2,153,660  | 5,00               | \$ 2,153,660  | 5,00     | \$ 2,153,660  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 5,00      | \$ 2,153,660 | 0,00                                | \$ 0     |
| 3.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UND                       | 2     | \$ 218,005     | \$ 436,010   | 2                  | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 2,00           | \$ 436,010    | 2,00      | \$ 436,010   | 0,00                                | \$ 0     |
| 3.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W                              | UND                       | 1     | \$ 70,043      | \$ 70,043    | 1                  | \$ 70,043     | 1                  | \$ 70,043     | 1,00               | \$ 70,043     | 1,00               | \$ 70,043     |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 1,00           | \$ 70,043     | 1,00      | \$ 70,043    | 0,00                                | \$ 0     |
| 4    | PABELLON 4                                                              |                           |       |                | \$ 436,010   |                    | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |          | \$ 0          |          | \$ 0          |                | \$ 436,010    |           | \$ 436,010   | 0,00                                | \$ 0     |
| 4.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UND                       | 2     | \$ 218,005     | \$ 436,010   | 2                  | \$ 436,010    | 2                  | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    | 2,00               | \$ 436,010    |          | \$ 0          |          | \$ 0          | 2,00           | \$ 436,010    | 2,00      | \$ 436,010   | 0,00                                | \$ 0     |
| 5    | ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)                                    |                           |       |                | \$ 0         |                    | \$ 81,909,060 |                    | \$ 77,131,061 |                    | \$ 81,780,079 |                    | \$ 82,555,187 |          | \$ 29,837,449 |          | \$ 34,472,544 |                | \$ 18,245,197 |           | #####        | 0,00                                | \$ 0     |
| 5.1  | DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO                                     | UND                       |       | \$ 60,842      | \$ 0         | 63,53              | \$ 3,865,292  | 63,53              | \$ 3,865,292  | 63,53              | \$ 3,865,292  | 63,53              | \$ 3,865,292  | 63,53    | \$ 3,865,292  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 63,53     | \$ 3,865,292 | 0,00                                | \$ 0     |
| 5.2  | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO                                    | M2                        |       | \$ 12,883      | \$ 0         | 10,55              | \$ 135,916    | 10,55              | \$ 135,916    | 10,55              | \$ 135,916    | 10,55              | \$ 135,916    | 10,55    | \$ 135,916    | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 10,55     | \$ 135,916   | 0,00                                | \$ 0     |
| 5.3  | DEMOLICIÓN REPELO MURO                                                  | M2                        |       | \$ 9,360       | \$ 0         | 46,31              | \$ 433,462    | 47,12              | \$ 441,043    | 47,12              | \$ 441,043    | 47,12              | \$ 441,043    | 46,31    | \$ 433,462    | 0,81     | \$ 7,582      | 0,00           | \$ 0          | 47,12     | \$ 441,043   | 0,00                                | \$ 0     |
| 5.4  | REPELO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                        | M2                        |       | \$ 50,817      | \$ 0         | 46,31              | \$ 2,353,335  | 46,31              | \$ 2,353,335  | 46,31              | \$ 2,353,335  | 46,31              | \$ 2,353,335  | 46,31    | \$ 2,353,335  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 46,31     | \$ 2,353,335 | 0,00                                | \$ 0     |
| 5.5  | ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)                                            | M2                        |       | \$ 15,567      | \$ 0         | 22,6               | \$ 7,040,319  | 6,1                | \$ 6,167,490  | 396,19             | \$ 6,167,490  | 396,19             | \$ 6,167,490  | 21,06    | \$ 3,285,571  | 18,513   | \$ 2,881,919  | 0,00           | \$ 0          | 39,57     | \$ 6,167,490 | 0,00                                | \$ 0     |
| 5.6  | ACRILICA MURO [3M]                                                      | M2                        |       | \$ 15,540      | \$ 0         | 57,35              | \$ 8,912,190  | 2,3                | \$ 5,163,942  | 332,30             | \$ 5,163,942  | 332,30             | \$ 5,163,942  | 33,23    | \$ 5,163,942  | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 33,23     | \$ 5,163,942 | 0,00                                | \$ 0     |
| 5.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO CEMENTO # 6               | UND                       |       | \$ 115,455     | \$ 0         | 7,00               | \$ 808,185    | 7,00               | \$ 808,185    | 7,00               | \$ 808,185    | 7,00               | \$ 808,185    | 7,00     | \$ 808,185    | 0,00     | \$ 0          | 0,00           | \$ 0          | 7,00      | \$ 808,185   | 0,00                                | \$ 0     |



**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

**Acta de Informe de Supervisión y  
seguimiento Contractual**

Código: RE-AP-CO-33

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 11 de 14

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                                                                                            | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |             | MODIFICACIÓN NO.01 |               | MODIFICACIÓN NO.02 |              | MODIFICACIÓN NO.03 |              | MODIFICACIÓN NO.04 |              | ACTA N°1 |              | ACTA N°2 |              | ACTA N°3 Final |            | ACUMULADO |              | CANTIDAD DES PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                      | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.              | VR.TOTAL     | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL  | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL  | CANT.    | VR.TOTAL     | CANT.    | VR.TOTAL     | CANT.          | VR.TOTAL   | CANT.     | VR.TOTAL     | CANT.                                | VR.TOTAL |
| 58   | CORTE DE TUBO EN ACERO 2"                                                                                                                                            | ML                        |       | \$ 13,587      | \$ 0        | 66,00              | \$ 896,742    | 88,00              | \$ 1,195,656 | 88.00              | \$ 1,195,656 | 88.00              | \$ 1,195,656 | 66,00    | \$ 896,742   | 22,00    | \$ 298,914   | 0,00           | \$ 0       | 88,00     | \$ 1,195,656 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 59   | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI                                                                                                                                            | M3                        |       | \$ 1,684,652   | \$ 0        | 0,32               | \$ 539,089    | 0,16               | \$ 269,544   | 0.16               | \$ 269,544   | 0.16               | \$ 269,544   |          | \$ 0         | 0,16     | \$ 269,544   | 0,00           | \$ 0       | 0,16      | \$ 269,544   | 0,00                                 | \$ 0     |
| 510  | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI                                                                                                                                         | M3                        |       | \$ 1,399,049   | \$ 0        | 0,45               | \$ 629,572    | 0,45               | \$ 629,572   | 0.45               | \$ 629,572   | 0.45               | \$ 629,572   |          | \$ 0         | 0,45     | \$ 629,572   | 0,00           | \$ 0       | 0,45      | \$ 629,572   | 0,00                                 | \$ 0     |
| 511  | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.                                                                                                                                        | KL S                      |       | \$ 7,832       | \$ 0        | 17,295             | \$ 1,354,544  | 17,035             | \$ 1,334,181 | 146.61             | \$ 1,148,250 | 146.61             | \$ 1,148,250 |          | \$ 0         | 14,661   | \$ 1,148,250 | 0,00           | \$ 0       | 14,661    | \$ 1,148,250 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 512  | MURO LADRILLO COMUN                                                                                                                                                  | M2                        |       | \$ 104,714     | \$ 0        | 11,643             | \$ 12,191,851 | 75,00              | \$ 7,853,550 | 75.00              | \$ 7,853,550 | 75.00              | \$ 7,853,550 |          | \$ 0         | 75,00    | \$ 7,853,550 | 0,00           | \$ 0       | 75,00     | \$ 7,853,550 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 513  | REPELLO MURO 1:3                                                                                                                                                     | M2                        |       | \$ 32,225      | \$ 0        | 24,120             | \$ 7,772,670  | 18,513             | \$ 5,965,814 | 185.13             | \$ 5,965,814 | 185.13             | \$ 5,965,814 |          | \$ 0         | 18,513   | \$ 5,965,814 | 0,00           | \$ 0       | 18,513    | \$ 5,965,814 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 514  | REPELLO MURO 1:3 (filo)                                                                                                                                              | ML                        |       | \$ 22,010      | \$ 0        | 14,346             | \$ 3,157,555  | 25,240             | \$ 5,555,324 | 252.40             | \$ 5,555,324 | 252.40             | \$ 5,555,324 | 21,21    | \$ 466,832   | 1,119    | \$ 5,088,492 | 0,00           | \$ 0       | 25,240    | \$ 5,555,324 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 515  | ESTUCO PLASTICO MURO (FILO)                                                                                                                                          | ML                        |       | \$ 7,699       | \$ 0        | 26,568             | \$ 2,045,470  | 37,462             | \$ 2,884,199 | 374.62             | \$ 2,884,199 | 374.62             | \$ 2,884,199 | 14,34    | \$ 1,104,037 | 23,112   | \$ 1,780,163 | 0,00           | \$ 0       | 37,462    | \$ 2,884,199 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 516  | PUNTO SANITARIO PVC 2"                                                                                                                                               | PT O                      |       | \$ 51,322      | \$ 0        | 22,000             | \$ 1,129,084  | 24,000             | \$ 1,231,728 | 24.00              | \$ 1,231,728 | 24.00              | \$ 1,231,728 | 22,000   | \$ 1,129,084 | 2,000    | \$ 102,644   | 0,00           | \$ 0       | 24,000    | \$ 1,231,728 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 517  | PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2"                                                                                                                                  | PT O                      |       | \$ 48,691      | \$ 0        | 22,000             | \$ 1,071,202  | 24,000             | \$ 1,168,584 | 24.00              | \$ 1,168,584 | 24.00              | \$ 1,168,584 | 22,000   | \$ 1,071,202 | 2,000    | \$ 97,382    | 0,00           | \$ 0       | 24,000    | \$ 1,168,584 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 518  | TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                                  | ML                        |       | \$ 10,930      | \$ 0        | 85,75              | \$ 937,248    | 87,000             | \$ 950,910   | 87.00              | \$ 950,910   | 87.00              | \$ 950,910   | 85,75    | \$ 937,248   | 1,25     | \$ 13,663    | 0,00           | \$ 0       | 87,000    | \$ 950,910   | 0,00                                 | \$ 0     |
| 519  | TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                          | ML                        |       | \$ 32,439      | \$ 0        | 67,02              | \$ 2,174,062  | 70,03              | \$ 2,271,703 | 70.03              | \$ 2,271,703 | 70.03              | \$ 2,271,703 | 67,00    | \$ 2,173,413 | 3,03     | \$ 98,290    | 0,00           | \$ 0       | 70,03     | \$ 2,271,703 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 520  | CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)                                                                                                                               | UN D                      |       | \$ 573,591     | \$ 0        | 4,00               | \$ 2,294,364  | 5,000              | \$ 2,867,955 | 5.00               | \$ 2,867,955 | 5.00               | \$ 2,867,955 | 4,000    | \$ 2,294,364 | 0,00     | \$ 0         | 1,000          | \$ 573,591 | 5,000     | \$ 2,867,955 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 521  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL, SANDALO, PASADOR, TAPAR OLLO, BANDEROLA, RIEL, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (2.32*3M) | UN D                      |       | \$ 3,000,000   | \$ 0        | 1,00               | \$ 3,000,000  | 1,000              | \$ 3,000,000 | 1.00               | \$ 3,000,000 | 1.00               | \$ 3,000,000 | \$ 0     | \$ 0         | 1,000    | \$ 3,000,000 | 0,00           | \$ 0       | 1,000     | \$ 3,000,000 | 0,00                                 | \$ 0     |
| 522  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL, SANDALO, PASADOR, TAPAR OLLO, BANDEROLA, RIEL, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (1.52*3M) | UN D                      |       | \$ 2,000,000   | \$ 0        | 2,00               | \$ 4,000,000  | 2,000              | \$ 4,000,000 | 2.00               | \$ 4,000,000 | 2.00               | \$ 4,000,000 | \$ 0     | \$ 0         | 2,000    | \$ 4,000,000 | 0,00           | \$ 0       | 2,000     | \$ 4,000,000 | 0,00                                 | \$ 0     |

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 8/ Central - Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520 www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca



Miranda



@AlcaldiaMiranda



MIRANDA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CALLE 6 N° 8/ CENTRAL  
MIRANDA CAUCA





**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**  
**NIT: 891500841-6**

**Acta de Informe de Supervisión y  
seguimiento Contractual**

Código: RE-AP-CO-33

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 12 de 14

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |             | MODIFICACIÓN NO.01 |              | MODIFICACIÓN NO.02 |              | MODIFICACIÓN NO.03 |              | MODIFICACIÓN NO.04 |              | ACTA N°1 |             | ACTA N°2 |            | ACTA N°3 Final |              | ACUMULADO |              | CANTIDAD PENDIENTES POR EJECUTAR |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|-------------|----------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------|
|      |                                                                                          | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL     | CANT.              | VR.TOTAL     | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL  | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL  | CANT.    | VR.TOTAL    | CANT.    | VR.TOTAL   | CANT.          | VR.TOTAL     | CANT.     | VR.TOTAL     | CANT.                            | VR.TOTAL |
| 5.23 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)                                                       | M2                        |       | \$ 21,314      | \$ 0        | 12.06              | \$ 2,570.48  | 18.51              | \$ 3,945.86  | 185.13             | \$ 3,945.86  | 185.21             | \$ 3,947.56  | 12.06    | \$ 2,570.48 | 24.85    | \$ 529.653 | 39.76          | \$ 847.45    | 18.52     | \$ 3,947.56  | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                    | UND                       |       | \$ 218,005     | \$ 0        | 4.00               | \$ 872.020   | 4.00               | \$ 872.020   | 4.00               | \$ 872.020   | 4.00               | \$ 872.020   |          | \$ 0        |          | \$ 0       | 4.00           | \$ 872.020   | 4.00      | \$ 872.020   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.25 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA                                                             | UND                       |       | \$ 286,746     | \$ 0        | 22.00              | \$ 6,308.42  | 22.00              | \$ 6,308.42  | 17.00              | \$ 4,874.682 | 17.00              | \$ 4,874.682 |          | \$ 0        |          | \$ 0       | 17.00          | \$ 4,874.682 | 17.00     | \$ 4,874.682 | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT                                                | ML                        |       | \$ 31,687      | \$ 0        | 91.60              | \$ 2,902.529 | 91.60              | \$ 2,902.529 | 50.50              | \$ 1,600.194 | 51.00              | \$ 1,616.037 |          | \$ 0        |          | \$ 0       | 51.00          | \$ 1,616.037 | 51.00     | \$ 1,616.037 | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS | UND                       |       | \$ 855,706     | \$ 0        | 1.00               | \$ 855,706   | 1.00               | \$ 855,706   | 1.00               | \$ 855,706   | 2.00               | \$ 1,711.412 |          | \$ 0        |          | \$ 0       | 2.00           | \$ 1,711.412 | 2.00      | \$ 1,711.412 | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"                                          | ML                        |       | \$ 73,969      | \$ 0        | 3.14               | \$ 232,263   | 3.60               | \$ 266,288   | 3.60               | \$ 266,288   | 3.60               | \$ 266,288   |          | \$ 0        | 3.60     | \$ 266,288 | 0.00           | \$ 0         | 3.60      | \$ 266,288   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.29 | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2                                                              | UND                       |       | \$ 39,868      | \$ 0        | 18.00              | \$ 717,624   | 22.00              | \$ 877,096   | 22.00              | \$ 877,096   | 22.00              | \$ 877,096   | 18.00    | \$ 717,624  | 4.00     | \$ 159,472 | 0.00           | \$ 0         | 22.00     | \$ 877,096   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.30 | SALIDA S2 EMT                                                                            | UND                       |       | \$ 277,142     | \$ 0        | 1.00               | \$ 277,142   | 1.00               | \$ 277,142   | 1.00               | \$ 277,142   | 0.00               | \$ 0         |          | \$ 0        |          | \$ 0       | 0.00           | \$ 0         | 0.00      | \$ 0         | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS                                       | UND                       |       | \$ 430,732     | \$ 0        | 1.00               | \$ 430,732   | 1.00               | \$ 430,732   | 1.00               | \$ 430,732   | 1.00               | \$ 430,732   | 1.00     | \$ 430,732  | 0.00     | \$ 0       | 0.00           | \$ 0         | 1.00      | \$ 430,732   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.32 | DESMONTE REJA METALICA                                                                   | M2                        |       | \$ 17,497      | \$ 0        |                    | \$ 0         | 16.08              | \$ 281,352   | 16.08              | \$ 281,352   | 16.08              | \$ 281,352   |          | \$ 0        | 16.08    | \$ 281,352 | 0.00           | \$ 0         | 16.08     | \$ 281,352   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA T/RAWELT 4X4 - 4 SALIDAS                                | UND                       |       | \$ 89,441      |             |                    |              |                    |              | 12.00              | \$ 1,073,292 | 7.00               | \$ 626,087   |          |             |          |            | 7.00           | \$ 626,087   | 7.00      | \$ 626,087   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS (GRAPA, ADAPTADOR Y UNION)    | M                         |       | \$ 52,279      |             |                    |              |                    |              | 55.00              | \$ 2,875,345 | 57.10              | \$ 2,985,131 |          |             |          |            | 57.10          | \$ 2,985,131 | 57.10     | \$ 2,985,131 | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 1"                                                    | UND                       |       | \$ 26,235      |             |                    |              |                    |              | 10.00              | \$ 262,350   | 2.00               | \$ 52,470    |          |             |          |            | 2.00           | \$ 52,470    | 2.00      | \$ 52,470    | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA ATERRIZAJE TABLERO                                      | UND                       |       | \$ 549,068     |             |                    |              |                    |              | 1.00               | \$ 549,068   | 1.00               | \$ 549,068   |          |             |          |            | 1.00           | \$ 549,068   | 1.00      | \$ 549,068   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 4                                         | M                         |       | \$ 29,227      |             |                    |              |                    |              | 51.05              | \$ 1,492,038 | 45.00              | \$ 1,315,215 |          |             |          |            | 45.00          | \$ 1,315,215 | 45.00     | \$ 1,315,215 | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.38 | DESMONTE DE LUMINARIAS                                                                   | UND                       |       | \$ 57,559      |             |                    |              |                    |              | 10.00              | \$ 575,590   | 11.00              | \$ 633,149   |          |             |          |            | 11.00          | \$ 633,149   | 11.00     | \$ 633,149   | 0.00                             | \$ 0     |
| 5.39 | RETIRO SWITCHE O TOMA                                                                    | UND                       |       | \$ 6,881       |             |                    |              |                    |              | 10.00              | \$ 68,810    | 15.00              | \$ 103,215   |          |             |          |            | 15.00          | \$ 103,215   | 15.00     | \$ 103,215   | 0.00                             | \$ 0     |

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: [www.miranda-cauca.gov.co/](http://www.miranda-cauca.gov.co/)

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaMiranda



@AlcaldiaMiranda



OFICINA DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO TERRITORIAL



| ITEM                               | ACTIVIDAD                                                | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                |             | MODIFICACIÓN NO.01 |          | MODIFICACIÓN NO.02 |          | MODIFICACIÓN NO.03 |                   | MODIFICACIÓN NO.04 |                  | ACTA N°1      |                  | ACTA N°2      |                | ACTA N°3 Final |                | ACUMULADO    |               | CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR |                |         |               |  |                |  |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|--|--------|
|                                    |                                                          | UNIDAD                    | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL | CANT.              | VR.TOTAL | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL       | CANT. FINALES      | VALOR TOTAL      | CANT.         | VR.TOTAL         | CANT.         | VR.TOTAL       | CANT.          | VR.TOTAL       | CANT.        | VR.TOTAL      | CANT.                              | VR.TOTAL       |         |               |  |                |  |        |
| 5.39                               | RETIRO SWITCHE O TOMA                                    | UND                       |       | \$ 6,881       |             |                    |          |                    |          | 10.00              | \$ 68,810         | 15.00              | \$ 103,215       |               |                  |               |                | 15.00          | \$ 103,215     | 15.00        | \$ 103,215    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| 5.40                               | RETIRO CABLE # 8 A #14 POR TUBO CONDUIT                  | M                         |       | \$ 2,827       |             |                    |          |                    |          | 40.00              | \$ 113,080        | 120.00             | \$ 339,240       |               |                  |               |                | 12.00          | \$ 339,240     | 12.00        | \$ 339,240    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| 5.41                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4 | M                         |       | \$ 51,482      |             |                    |          |                    |          | 3.00               | \$ 154,446        | 3.00               | \$ 154,446       |               |                  |               |                | 3.00           | \$ 154,446     | 3.00         | \$ 154,446    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| 5.42                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F 100 AMP           | UND                       |       | \$ 228,996     |             |                    |          |                    |          | 1.00               | \$ 228,996        | 2.00               | \$ 457,992       |               |                  |               |                | 2.00           | \$ 457,992     | 2.00         | \$ 457,992    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| 5.43                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1F 100 AMP           | UND                       |       | \$ 177,999     |             |                    |          |                    |          | 1.00               | \$ 177,999        | 3.00               | \$ 533,997       |               |                  |               |                | 3.00           | \$ 533,997     | 3.00         | \$ 533,997    | 0.00                               | \$ 0           |         |               |  |                |  |        |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS              |                                                          |                           |       |                |             |                    |          |                    |          |                    | \$ 120,850,196    |                    | \$ 176,367,880   |               | \$ 176,367,880   |               | \$ 181,260,484 |                | \$ 182,613,127 |              | \$ 72,019,507 |                                    | \$ 87,764,046  |         | \$ 22,829,574 |  | \$ 182,613,127 |  | \$ 0   |
| ADIMINISTRACIÓN                    |                                                          |                           |       | 29.00 %        |             | \$ 35,046,557      |          | \$ 51,146,685      |          | \$ 51,146,685      |                   | \$ 52,565,540      |                  | \$ 52,957,807 |                  | \$ 20,885,657 |                | \$ 25,451,573  |                | \$ 6,620,576 |               | \$ 52,957,807                      |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| IMPREVISTOS                        |                                                          |                           |       | 1.00 %         |             | \$ 1,208,502       |          | \$ 1,763,679       |          | \$ 1,763,679       |                   | \$ 1,812,605       |                  |               |                  | \$ 720,195    |                | \$ 877,640     |                | \$ 228,296   |               |                                    |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| UTILIDAD                           |                                                          |                           |       | 5%             |             | \$ 6,042,510       |          | \$ 8,818,394       |          | \$ 8,818,394       |                   | \$ 9,063,024       |                  | \$ 9,130,656  |                  | \$ 3,600,975  |                | \$ 4,388,202   |                | \$ 1,141,479 |               | \$ 9,130,656                       |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| AUI                                |                                                          |                           |       | 35%            |             | \$ 42,297,568      |          | \$ 61,728,758      |          | \$ 61,728,758      |                   | \$ 63,441,169      |                  | \$ 63,914,594 |                  | \$ 25,206,827 |                | \$ 30,717,416  |                | \$ 7,990,351 |               | \$ 63,914,594                      |                | \$ 0.00 |               |  |                |  |        |
| VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |                                                          |                           |       |                |             |                    |          |                    |          |                    | \$ 163,147,764.00 |                    | \$ 238,096,638.0 |               | \$ 238,096,638.0 |               | \$ 244,701,590 |                | \$ 244,701,590 |              | \$ 97,226,333 |                                    | \$ 118,481,460 |         | \$ 30,819,925 |  | \$ 244,701,590 |  | \$ 0.0 |

#### BALANCE DEL CONTRATO

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Valor Inicial               | \$163.147.764        |                      |
| Valor Adición N°01          | <b>\$74.948.874</b>  |                      |
| Valor Adición N°02          | <b>\$6.605.015</b>   |                      |
| Valor Pagado Acta N°01      |                      | \$ 97.226.333        |
| Valor Pagado Acta N°02      |                      | \$118.481.460        |
| Valor Presente Acta         |                      | \$28.993.797         |
| Saldo a Favor del Municipio |                      | \$63                 |
| Sumas Iguales               | <b>\$244.701.653</b> | <b>\$244.701.653</b> |

En consideración a lo anterior, se certifica que las obligaciones asignadas al Contratista durante el periodo objeto de seguimiento contractual, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra pública N°1010-12-004-502-2025, por esta razón se procede a autorizar el pago correspondiente a la suma **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$28.993.797) M/CTE**, acorde a la factura electrónica N°MM306, presentada por el contratista.


#### 4. SEGUIMIENTO JURÍDICO.

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.

Durante el periodo de seguimiento contractual no se presentó ningún hecho de incumplimiento, ni problemas en la ejecución atribuibles al contratista.

Para finalizar, se advierte que los informes presentados por el contratista hacen parte integral del expediente contractual y podrá ser consultado por quien lo solicite.

Se firma el presente informe, a los seis (06) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

  
**JOHN FREDY RAMOS CUNDA**  
 Secretario Encargado de Infraestructura Municipal  
 Decreto delegación 071 del 24 de junio de 2026

#### GESTIÓN DOCUMENTAL

Elaboró: John Fredy Ramos Cunda- Secretario de Infraestructura (E)  
 Proyecto y Revisó: John Fredy Ramos Cunda- Secretario de Infraestructura (E)  
 Original: Carpeta Contrato de Obra Pública N° 1010-12-004-502-2025

| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                          |                                                                                                                                                     | 1010-12-004-202-2025                                                                     |                |                      |               |                      |                  |                      |               |                      |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| OBJETO:                                           |                                                                                                                                                     | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |                |                      |               |                      |                  |                      |               |                      |               |
| CONTRATISTA:                                      |                                                                                                                                                     | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                                                |                |                      |               |                      |                  |                      |               |                      |               |
| REPRESENTANTE LEGAL:                              |                                                                                                                                                     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                                                |                |                      |               |                      |                  |                      |               |                      |               |
| SUPERVISOR:                                       |                                                                                                                                                     | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                           |                |                      |               |                      |                  |                      |               |                      |               |
| VALOR CONTRATO                                    |                                                                                                                                                     | VALOR ADICIONAL N°01                                                                     |                | VALOR ADICIONAL N°02 |               | VALOR ADICIONAL N°03 |                  | VALOR ADICIONAL N°04 |               | VALOR ADICIONAL N°05 |               |
| POLIZA DE CUMPLIMIENTO                            |                                                                                                                                                     | 41-44-101238723                                                                          |                | 22 FEBRERO DE 2026   |               | 22 FEBRERO DE 2026   |                  | 22 FEBRERO DE 2026   |               | 22 FEBRERO DE 2026   |               |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |                                                                                                                                                     | 41-40-101057906                                                                          |                | 14 MARZO DE 2026     |               | 14 MARZO DE 2026     |                  | 14 MARZO DE 2026     |               | 14 MARZO DE 2026     |               |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                         |                                                                                                                                                     | MODIFICACIÓN NO.01                                                                       |                | MODIFICACIÓN NO.02   |               | MODIFICACIÓN NO.03   |                  | MODIFICACIÓN NO.04   |               | MODIFICACIÓN NO.05   |               |
| UNIDAD                                            | CANT.                                                                                                                                               | VALOR UNITARIO                                                                           | VALOR TOTAL    | CANT.                | VR.TOTAL      | CANT.                | VR.TOTAL         | CANT.                | VR.TOTAL      | CANT.                | VR.TOTAL      |
| 1                                                 | PABELLON DE CARNES                                                                                                                                  |                                                                                          | \$ 106,423,835 |                      | \$ 83,447,827 |                      | \$ 88,469,468.00 |                      | \$ 85,840,538 |                      | \$ 89,048,943 |
| 1.1                                               | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO                                                                             | M2                                                                                       | 114.06         | \$ 21,809            | \$ 2,516,977  | 115.41               | \$ 2,516,977     | 115.41               | \$ 2,516,977  | 115.41               | \$ 2,516,977  |
| 1.2                                               | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                                                                                                         | M2                                                                                       | 56.12          | \$ 47,388            | \$ 2,659,415  | 25.82                | \$ 1,223,558     | 25.82                | \$ 1,223,558  | 25.82                | \$ 1,223,558  |
| 1.3                                               | RASQUETEAJE-LUADA-RESENA                                                                                                                            | M2                                                                                       | 562.56         | \$ 4,123             | \$ 2,319,435  | 462.56               | \$ 1,907,217     | 462.56               | \$ 1,907,217  | 462.56               | \$ 1,907,217  |
| 1.4                                               | VINILO MURO TIPO 1                                                                                                                                  | M2                                                                                       | 375.04         | \$ 11,652            | \$ 4,369,960  | 375.04               | \$ 4,369,960     | 375.04               | \$ 4,369,960  | 375.04               | \$ 4,369,960  |
| 1.5                                               | KORAZA DOB VIDA SUPERF LISA [2M]                                                                                                                    | M2                                                                                       | 187.52         | \$ 25,591            | \$ 4,795,697  | 187.52               | \$ 4,795,697     | 187.52               | \$ 4,795,697  | 187.52               | \$ 4,795,697  |
| 1.6                                               | ESMALTE REJAS- VENTANAS                                                                                                                             | M2                                                                                       | 10.21          | \$ 2,589             | \$ 26,418     | 10.21                | \$ 26,418        | 10.21                | \$ 26,418     | 10.21                | \$ 26,418     |
| 1.7                                               | ESMALTE SOBRE LAMINA LENA                                                                                                                           | M2                                                                                       | 10.21          | \$ 2,589             | \$ 26,418     | 10.21                | \$ 26,418        | 10.21                | \$ 26,418     | 10.21                | \$ 26,418     |
| 1.8                                               | ESMALTE SOBRE LAMINA LENA                                                                                                                           | M2                                                                                       | 10.21          | \$ 2,589             | \$ 26,418     | 10.21                | \$ 26,418        | 10.21                | \$ 26,418     | 10.21                | \$ 26,418     |
| 1.9                                               | SUMINISTRO E INSTALACION AJOMETIDA CABLE                                                                                                            | M2                                                                                       | 7              | \$ 97,217            | \$ 680,519    | 0.00                 | \$ 0.00          | 0.00                 | \$ 0.00       | 0.00                 | \$ 0.00       |
| 1.10                                              | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE 24 MEDIDORES                                                                                                   | UNID                                                                                     | 1              | \$ 7,035,262         | \$ 7,035,262  | 0.00                 | \$ 0.00          | 0.00                 | \$ 0.00       | 0.00                 | \$ 0.00       |
| 1.11                                              | SAIDA TUBERIA ENT 3/4"                                                                                                                              | PTO                                                                                      | 24             | \$ 160,511           | \$ 3,852,264  | 0.00                 | \$ 0.00          | 0.00                 | \$ 0.00       | 0.00                 | \$ 0.00       |
| 1.12                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE BREAKERS                                                                      | UNID                                                                                     | 12             | \$ 144,890           | \$ 1,738,680  | 0.00                 | \$ 0.00          | 0.00                 | \$ 0.00       | 0.00                 | \$ 0.00       |
| 1.13                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8                                                                                                                | ML                                                                                       | 674            | \$ 6,616             | \$ 4,463,184  | 260.40               | \$ 1,724,560     | 260.40               | \$ 1,724,560  | 260.40               | \$ 1,724,560  |
| 1.14                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA                                                                                                                 | UNID                                                                                     | 30             | \$ 150,768           | \$ 4,523,040  | 0.00                 | \$ 0.00          | 0.00                 | \$ 0.00       | 0.00                 | \$ 0.00       |
| 1.15                                              | PORTACABLE TIPO MALLA (20X9.5X3MTS)                                                                                                                 | M2                                                                                       | 360.21         | \$ 8,968             | \$ 3,229,931  | 360.21               | \$ 3,229,931     | 360.21               | \$ 3,229,931  | 360.21               | \$ 3,229,931  |
| 1.16                                              | DEMOLICION CONTRAPISO EXISTENTE                                                                                                                     | M3                                                                                       | 50.02          | \$ 89,427            | \$ 4,472,136  | 138.16               | \$ 9,592,034     | 138.16               | \$ 9,592,034  | 138.16               | \$ 9,592,034  |
| 1.17                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROREPOSICION PARA LAJAS, SEMBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS | M2                                                                                       | 380.21         | \$ 127,386           | \$ 48,433,431 | 383.72               | \$ 48,880,556    | 383.72               | \$ 48,880,556 | 383.72               | \$ 48,880,556 |
| 1.18                                              | LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)                                                                                     | M2                                                                                       | 39             | \$ 13,150            | \$ 512,950    | 61.55                | \$ 809,383       | 61.55                | \$ 809,383    | 61.55                | \$ 809,383    |
| 1.19                                              | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                              | ML                                                                                       | 5              | \$ 72,207            | \$ 361,035    | 8.00                 | \$ 577,656       | 8.00                 | \$ 577,656    | 8.00                 | \$ 577,656    |
| 1.20                                              | EXCAVACION CON CALZADO (TRABAJADO MANUAL)                                                                                                           | M3                                                                                       | 12             | \$ 17,758            | \$ 213,096    | 37.27                | \$ 1,407,241     | 37.27                | \$ 1,407,241  | 37.27                | \$ 1,407,241  |
| 1.21                                              | CONCRETO (0.80X0.80)                                                                                                                                | UNID                                                                                     | 2              | \$ 344,912           | \$ 689,824    | 5.00                 | \$ 1,724,560     | 5.00                 | \$ 1,724,560  | 5.00                 | \$ 1,724,560  |
| 1.22                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE                                                                                         | PTO                                                                                      | 8              | \$ 129,465           | \$ 1,035,720  | 8.00                 | \$ 1,035,720     | 8.00                 | \$ 1,035,720  | 8.00                 | \$ 1,035,720  |
| 1.23                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4"                                                                                                          | ML                                                                                       | 60             | \$ 32,104            | \$ 1,926,240  | 52.85                | \$ 1,696,096     | 52.85                | \$ 1,696,096  | 52.85                | \$ 1,696,096  |
| 1.24                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                                                                                                  | UNID                                                                                     | 1              | \$ 331,578           | \$ 331,578    | 1.00                 | \$ 331,578       | 1.00                 | \$ 331,578    | 1.00                 | \$ 331,578    |
| 1.25                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL + ACCESORIOS                                                                                                     | UNID                                                                                     | 2              | \$ 597,254           | \$ 1,194,508  | 2.00                 | \$ 1,194,508     | 2.00                 | \$ 1,194,508  | 2.00                 | \$ 1,194,508  |
| 1.26                                              | RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE <= 10 CM                                                                                                               | M3                                                                                       | 68.03          | \$ 32,120            | \$ 2,194,944  | 231.62               | \$ 7,439,634     | 231.62               | \$ 7,439,634  | 231.62               | \$ 7,439,634  |
| 2                                                 | PABELLON 2                                                                                                                                          |                                                                                          |                |                      | \$ 5,777,648  |                      | \$ 5,746,958     |                      | \$ 5,746,958  |                      | \$ 5,746,958  |
| 2.1                                               | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO                                                                             | M2                                                                                       | 96.5           | \$ 21,809            | \$ 2,104,569  | 96.50                | \$ 2,104,569     | 96.50                | \$ 2,104,569  | 96.50                | \$ 2,104,569  |
| 2.2                                               | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                                                                                                         | M2                                                                                       | 56.12          | \$ 47,388            | \$ 2,659,415  | 22.41                | \$ 1,061,965     | 22.41                | \$ 1,061,965  | 22.41                | \$ 1,061,965  |
| 2.3                                               | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                               | UNID                                                                                     | 2.00           | \$ 218,005.00        | \$ 436,010    | 2.00                 | \$ 436,010       | 2.00                 | \$ 436,010    | 2.00                 | \$ 436,010    |
| 2.4                                               | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                              | ML                                                                                       | 8              | \$ 72,207            | \$ 577,656    | 2.00                 | \$ 144,414       | 2.00                 | \$ 144,414    | 2.00                 | \$ 144,414    |

| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                                                                         |                                                                                                                                                              |                           |       |                      |               |                          |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|---------------|
| OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |                                                                                                                                                              |                           |       |                      |               |                          |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
| CONTRATISTA: MANA INGENIERIA SAS FORMAS                                                          |                                                                                                                                                              |                           |       |                      |               |                          |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
| REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR MANUEL MANA ZAPATA                                                 |                                                                                                                                                              |                           |       |                      |               |                          |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
| SUPERVISOR: VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                       |                                                                                                                                                              |                           |       |                      |               |                          |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
| MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                                                       |                                                                                                                                                              | VALOR ADICIONAL NO.02     |       | VALOR TOTAL CONTRATO |               | ACTA MODIFICATORIA NO.04 |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
| NT: 891.500.841-6                                                                                |                                                                                                                                                              | \$ 74,948,874.00          |       | \$ 6,804,952         |               | \$ 244,701,690.00        |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
| FECHA: 05/04/2026                                                                                |                                                                                                                                                              |                           |       |                      |               |                          |               |                    |               |                          |               |                            |             |            |               |
| ITEM                                                                                             | ACTIVIDAD                                                                                                                                                    | CONDICIONES CONTRACTUALES |       | MODIFICACIÓN NO.01   |               | MODIFICACIÓN NO.02       |               | MODIFICACIÓN NO.03 |               | ACTA PARCIAL N°01 Y N°02 |               | MODIFICACION ACTA DE + Y - |             | CANT.FINAL | VALOR TOTAL   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                              | UNDA D                    | CANT. | VALOR UNITARIO       | VR TOTAL      | CANT.                    | VR TOTAL      | CANT.              | VR TOTAL      | CANT.                    | VR TOTAL      | CANT.                      | VR.TOTAL    |            |               |
| 3                                                                                                | PABELLON 3                                                                                                                                                   |                           |       |                      | \$ 6,828,025  |                          | \$ 6,828,025  |                    | \$ 6,828,025  |                          | \$ 6,828,025  |                            | \$ 0        |            | \$ 6,828,025  |
| 3.1                                                                                              | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO                                                                                      | M2                        | 96.28 | \$ 21,809            | \$ 2,099,771  | 96.28                    | \$ 2,099,771  | 96.28              | \$ 2,099,771  | 96.28                    | \$ 2,099,771  | 96.28                      | \$ 0.00     | 96.28      | \$ 2,099,771  |
| 3.2                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                                                                                                                  | M2                        | 33.67 | \$ 47,388.00         | \$ 1,595,554  | 4.45                     | \$ 210,877    | 4.45               | \$ 210,877    | 4.45                     | \$ 210,877    | 4.45                       | \$ 0.00     | 4.45       | \$ 210,877    |
| 3.3                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                                                                                                           | UND                       | 2     | \$ 331,578.00        | \$ 663,156    | 2.00                     | \$ 663,156    | 2.00               | \$ 663,156    | 2.00                     | \$ 663,156    | 2.00                       | \$ 0.00     | 2.00       | \$ 663,156    |
| 3.4                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL + ACCESORIOS                                                                                                              | UND                       | 2     | \$ 597,254.00        | \$ 1,194,508  | 2.00                     | \$ 1,194,508  | 2.00               | \$ 1,194,508  | 2.00                     | \$ 1,194,508  | 2.00                       | \$ 0.00     | 2.00       | \$ 1,194,508  |
| 3.5                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO + ACCESORIOS                                                                                                           | UND                       | 5     | \$ 430,732.00        | \$ 2,153,660  | 5.00                     | \$ 2,153,660  | 5.00               | \$ 2,153,660  | 5.00                     | \$ 2,153,660  | 5.00                       | \$ 0.00     | 5.00       | \$ 2,153,660  |
| 3.6                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                                        | UND                       | 2     | \$ 218,005.00        | \$ 436,010    | 2.00                     | \$ 436,010    | 2.00               | \$ 436,010    | 2.00                     | \$ 436,010    | 2.00                       | \$ 0.00     | 2.00       | \$ 436,010    |
| 3.7                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 24W                                                                                                                   | UND                       | 1     | \$ 70,043.00         | \$ 70,043     | 1.00                     | \$ 70,043     | 1.00               | \$ 70,043     | 1.00                     | \$ 70,043     | 1.00                       | \$ 0.00     | 1.00       | \$ 70,043     |
| 4                                                                                                | PABELLON 4                                                                                                                                                   |                           |       |                      | \$ 436,010    |                          | \$ 436,010    |                    | \$ 436,010    |                          | \$ 436,010    |                            | \$ 0        |            | \$ 436,010    |
| 4.1                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                                        | UND                       | 2     | \$ 218,005           | \$ 436,010    | 2.00                     | \$ 436,010    | 2.00               | \$ 436,010    | 2.00                     | \$ 436,010    | 2.00                       | \$ 0.00     | 2.00       | \$ 436,010    |
| 5                                                                                                | ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)                                                                                                                         |                           |       |                      | \$ 77,131,081 |                          | \$ 77,131,081 |                    | \$ 77,131,081 |                          | \$ 77,131,081 |                            | \$ 0        |            | \$ 77,131,081 |
| 5.1                                                                                              | DEMOLICION MICRON EN CONCRETO + MURO                                                                                                                         | UND                       | 0     | \$ 60,842.00         | \$ 0          | 63.53                    | \$ 3,865,292  | 63.53              | \$ 3,865,292  | 63.53                    | \$ 3,865,292  | 63.53                      | \$ 0.00     | 63.53      | \$ 3,865,292  |
| 5.2                                                                                              | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO                                                                                                                         | M2                        | 0     | \$ 12,863            | \$ 0          | 10.55                    | \$ 135,916    | 10.55              | \$ 135,916    | 10.55                    | \$ 135,916    | 10.55                      | \$ 0.00     | 10.55      | \$ 135,916    |
| 5.3                                                                                              | DEMOLICION REPELLO MURO                                                                                                                                      | M2                        | 0     | \$ 9,360             | \$ 0          | 48.31                    | \$ 451,043    | 47.12              | \$ 441,043    | 47.12                    | \$ 441,043    | 47.12                      | \$ 0.00     | 47.12      | \$ 441,043    |
| 5.4                                                                                              | REPELLO MURO 1.3 IMPERMEABILIZADO                                                                                                                            | M2                        | 0     | \$ 50,817            | \$ 0          | 46.31                    | \$ 2,353,335  | 46.31              | \$ 2,353,335  | 46.31                    | \$ 2,353,335  | 46.31                      | \$ 0.00     | 46.31      | \$ 2,353,335  |
| 5.5                                                                                              | ESTUCCO PLASTICO MURO (PASTA)                                                                                                                                | M2                        | 0     | \$ 15,567            | \$ 0          | 452.26                   | \$ 7,400,331  | 452.26             | \$ 7,400,331  | 452.26                   | \$ 7,400,331  | 452.26                     | \$ 0.00     | 452.26     | \$ 7,400,331  |
| 5.6                                                                                              | ACRILICA MURO 3MM                                                                                                                                            | M2                        | 0     | \$ 15,540            | \$ 0          | 373.30                   | \$ 5,817,160  | 332.30             | \$ 5,163,942  | 332.30                   | \$ 5,163,942  | 332.30                     | \$ 0.00     | 332.30     | \$ 5,163,942  |
| 5.7                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA CLARABOYA                                                                                                                      | UND                       | 0     | \$ 115,455           | \$ 0          | 7.00                     | \$ 808,185    | 7.00               | \$ 808,185    | 7.00                     | \$ 808,185    | 7.00                       | \$ 0.00     | 7.00       | \$ 808,185    |
| 5.8                                                                                              | CORTE DE TUBO EN ACERO 2"                                                                                                                                    | ML                        | 0     | \$ 13,587            | \$ 0          | 66.00                    | \$ 896,742    | 66.00              | \$ 896,656    | 66.00                    | \$ 896,656    | 66.00                      | \$ 0.00     | 66.00      | \$ 896,656    |
| 5.9                                                                                              | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI                                                                                                                                    | M3                        | 0     | \$ 1,694,452         | \$ 0          | 0.16                     | \$ 269,544    | 0.16               | \$ 269,544    | 0.16                     | \$ 269,544    | 0.16                       | \$ 0.00     | 0.16       | \$ 269,544    |
| 5.10                                                                                             | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI                                                                                                                                 | M3                        | 0     | \$ 1,399,949         | \$ 0          | 0.45                     | \$ 629,572    | 0.45               | \$ 629,572    | 0.45                     | \$ 629,572    | 0.45                       | \$ 0.00     | 0.45       | \$ 629,572    |
| 5.11                                                                                             | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI                                                                                                                                 | KLS                       | 0     | \$ 7,832             | \$ 0          | 172.95                   | \$ 1,354,544  | 170.35             | \$ 1,334,181  | 146.61                   | \$ 1,148,250  | 146.61                     | \$ 0.00     | 146.61     | \$ 1,148,250  |
| 5.12                                                                                             | MURO LADRILLO COMUN                                                                                                                                          | M2                        | 0     | \$ 104,714           | \$ 0          | 116.43                   | \$ 12,191,851 | 75.00              | \$ 7,853,550  | 75.00                    | \$ 7,853,550  | 75.00                      | \$ 0.00     | 75.00      | \$ 7,853,550  |
| 5.13                                                                                             | REPELLO MURO 1.3                                                                                                                                             | M2                        | 0     | \$ 32,225            | \$ 0          | 241.28                   | \$ 7,822,225  | 241.28             | \$ 7,822,225  | 241.28                   | \$ 7,822,225  | 241.28                     | \$ 0.00     | 241.28     | \$ 7,822,225  |
| 5.14                                                                                             | REPELLO MURO 1.3 (FILO)                                                                                                                                      | M2                        | 0     | \$ 21,809            | \$ 0          | 205.68                   | \$ 4,555,324  | 252.40             | \$ 5,555,324  | 252.40                   | \$ 5,555,324  | 252.40                     | \$ 0.00     | 252.40     | \$ 5,555,324  |
| 5.15                                                                                             | ESTUCCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO)                                                                                                                         | ML                        | 0     | \$ 7,099             | \$ 0          | 374.62                   | \$ 2,684,169  | 374.62             | \$ 2,684,169  | 374.62                   | \$ 2,684,169  | 374.62                     | \$ 0.00     | 374.62     | \$ 2,684,169  |
| 5.16                                                                                             | PUNTO AGUA TIRA HIDRAULICO PVC 1/2"                                                                                                                          | PTO                       | 0     | \$ 1,168,584         | \$ 0          | 24.00                    | \$ 27,830,016 | 24.00              | \$ 27,830,016 | 24.00                    | \$ 27,830,016 | 24.00                      | \$ 0.00     | 24.00      | \$ 27,830,016 |
| 5.17                                                                                             | PUNTO AGUA TIRA INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                           | PTO                       | 0     | \$ 48,661            | \$ 0          | 22.00                    | \$ 1,071,202  | 24.00              | \$ 1,168,584  | 24.00                    | \$ 1,168,584  | 24.00                      | \$ 0.00     | 24.00      | \$ 1,168,584  |
| 5.18                                                                                             | TUBERIA PVC 1/2 INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                           | ML                        | 0     | \$ 10,930            | \$ 0          | 85.75                    | \$ 937,248    | 87.00              | \$ 950,910    | 87.00                    | \$ 950,910    | 87.00                      | \$ 0.00     | 87.00      | \$ 950,910    |
| 5.19                                                                                             | TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                  | ML                        | 0     | \$ 32,439            | \$ 0          | 67.02                    | \$ 2,174,002  | 70.03              | \$ 2,271,703  | 70.03                    | \$ 2,271,703  | 70.03                      | \$ 0.00     | 70.03      | \$ 2,271,703  |
| 5.20                                                                                             | CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)                                                                                                                       | UND                       | 0     | \$ 573,591           | \$ 0          | 4.00                     | \$ 2,294,364  | 5.00               | \$ 2,267,955  | 5.00                     | \$ 2,267,955  | 5.00                       | \$ 0.00     | 5.00       | \$ 2,267,955  |
| 5.21                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA EJE CENTRAL SANDALO PASADOR TAPAROLLO BANDEROLA RIEL ANTICORROSIVO Y ESMALTE (1.52*3M) | UND                       | 0     | \$ 3,000,000         | \$ 0          | 1.00                     | \$ 3,000,000  | 1.00               | \$ 3,000,000  | 1.00                     | \$ 3,000,000  | 1.00                       | \$ 0.00     | 1.00       | \$ 3,000,000  |
| 5.22                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA EJE CENTRAL SANDALO PASADOR TAPAROLLO BANDEROLA RIEL ANTICORROSIVO Y ESMALTE (1.02*3M) | UND                       | 0     | \$ 2,000,000         | \$ 0          | 2.00                     | \$ 4,000,000  | 2.00               | \$ 4,000,000  | 2.00                     | \$ 4,000,000  | 2.00                       | \$ 0.00     | 2.00       | \$ 4,000,000  |
| 5.23                                                                                             | ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS (2M)                                                                                                                           | M2                        | 0     | \$ 21,314            | \$ 0          | 120.60                   | \$ 2,570,468  | 185.13             | \$ 3,945,861  | 185.13                   | \$ 3,945,861  | 185.21                     | \$ 1,705.00 | 185.21     | \$ 3,947,566  |
| 5.24                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                                        | UND                       | 0     | \$ 218,005           | \$ 0          | 4.00                     | \$ 872,020    | 4.00               | \$ 872,020    | 4.00                     | \$ 872,020    | 4.00                       | \$ 0.00     | 4.00       | \$ 872,020    |
| 5.25                                                                                             | SALIDA S2 EMT                                                                                                                                                | UND                       | 0     | \$ 266,746           | \$ 0          | 22.00                    | \$ 5,867,412  | 22.00              | \$ 5,867,412  | 22.00                    | \$ 5,867,412  | 22.00                      | \$ 0.00     | 22.00      | \$ 5,867,412  |
| 5.26                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 3/4" EMT                                                                                                                    | ML                        | 0     | \$ 31,667            | \$ 0          | 91.60                    | \$ 2,902,529  | 91.60              | \$ 2,902,529  | 91.60                    | \$ 2,902,529  | 91.60                      | \$ 0.00     | 91.60      | \$ 2,902,529  |
| 5.27                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS                                                                     | UND                       | 0     | \$ 855,706           | \$ 0          | 1.00                     | \$ 855,706    | 1.00               | \$ 855,706    | 1.00                     | \$ 855,706    | 1.00                       | \$ 0.00     | 1.00       | \$ 855,706    |
| 5.28                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 6"                                                                                                              | ML                        | 0     | \$ 73,969            | \$ 0          | 3.14                     | \$ 232,263    | 3.60               | \$ 266,288    | 3.60                     | \$ 266,288    | 3.60                       | \$ 0.00     | 3.60       | \$ 266,288    |
| 5.29                                                                                             | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2                                                                                                                                  | UND                       | 0     | \$ 39,568            | \$ 0          | 18.00                    | \$ 711,624    | 22.00              | \$ 877,096    | 22.00                    | \$ 877,096    | 22.00                      | \$ 0.00     | 22.00      | \$ 877,096    |
| 5.30                                                                                             | SALIDA S2 EMT                                                                                                                                                | UND                       | 0     | \$ 277,142           | \$ 0          | 1.00                     | \$ 277,142    | 1.00               | \$ 277,142    | 1.00                     | \$ 277,142    | 1.00                       | \$ 0.00     | 1.00       | \$ 277,142    |
| 5.31                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO + ACCESORIOS                                                                                                           | UND                       | 0     | \$ 430,732           | \$ 0          | 1.00                     | \$ 430,732    | 1.00               | \$ 430,732    | 1.00                     | \$ 430,732    | 1.00                       | \$ 0.00     | 1.00       | \$ 430,732    |
| 5.32                                                                                             | DESMONTE REJA METALICA                                                                                                                                       | M2                        | 0     | \$ 17,497            | \$ 0          | 16.08                    | \$ 281,352    | 16.08              | \$ 281,352    | 16.08                    | \$ 281,352    | 16.08                      | \$ 0.00     | 16.08      | \$ 281,352    |



|                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/0-12/2004-602-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO:                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA:                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISIÓN:                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIT: 891.500.841-6                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR CONTRATO                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ADICIONAL NO.02                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 6,604,952          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 FEBRERO DE 2026                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 MARZO DE 2026                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA: 05/04/2026                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONDICIONES CONTRACTUALES                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODIFICACIÓN NO.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODIFICACIÓN NO.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODIFICACIÓN NO.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTA PARCIAL N°01 Y N°02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT ACTUALIZADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODIFICACION ACTA DE * Y - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT.FINAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDA D                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR. TOTAL          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT.              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR. TOTAL                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR. TOTAL                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR. TOTAL       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR. TOTAL         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT.FINAL       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.33                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIRAVELT 4x4 - 4 SALIDAS                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,073.292     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 626.087.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -\$ 447.205.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 626.087   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.34                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS (GRAPA, ADAPTADOR Y UNION)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 2,875.345     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.10           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 2,085.131.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.10              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 109,786.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.10             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 2,085.131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.35                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CURVA EMT 1"                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 262.350       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 52.470.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -\$ 209.680.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 52.470    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.36                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA ATERRIAJE TABLERO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 549.068       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 549.068.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0.00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 549.068   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.37                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE HF- 2H# 4                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.05                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,492.038     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,315.215.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6.05             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -\$ 176.823.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,315.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.38                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESMONTE DE LUMINARIAS                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 575.590       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 633.149.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 57.559.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 633.149   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.39                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RETRO SWITCH O TONA                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 68.810        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 103.215.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 34.405.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 103.215   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.40                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RETRO CABLE # 8 A #14 POR TUBO CONDUIT                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 113.080       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 339.240.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 226.160.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 339.240   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.41                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA CDIV 10x4                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 154.446       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 154.446.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0.00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 154.446   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.43                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2F 100 AMP                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 226.996       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 457.992.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 226.992       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.44                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1F 100 AMP                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 177.999       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 533.997.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 355.998.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 533.997   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 176,367,890     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 176,367,890           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 159,783,548.0           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 182,613,127  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,352,844      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 182,613,127.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADMINISTRACION                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.00%             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 35,046,557      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 51,146,685    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 46,337,229.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 52,957,807   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 52,957,807.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPREVISTOS                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00%              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,763,679       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,763,679     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,812,605    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 392,267      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 52,957,807.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIDAD                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 8,618,394       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 8,618,394     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 9,130,656    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 67,632       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 9,130,656.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUI                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35%                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 61,728,758      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 61,728,757    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 53,914,584   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 473,423      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 53,914,584.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 183,147,764.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 238,096,638.00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 215,707,793.00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,812,943.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 244,701,696.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REVISÓ:

V. Pizarro P.

ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISORA

ELABORÓ:

Maria Camila Urrea S

ING. MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:

Hector Manu

HECTOR MANUEL MINA ZAPATA

REP. LEGAL MINA INGENIERIA SAS

ZOMAC

REVISÓ: *V. Pizarro*  
 ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
 SUPERVISORA

ELABORÓ: *María Camila Urrea*  
 ING. MARIA CAMILA URREA SANCHEZ  
 CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA: *Hector Minu*  
 HECTOR MANUEL MINA ZAPATA  
 REP. LEGAL MINA INGENIERIA SAS  
 ZOMAC

|                           |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:              | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:      | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:              | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:              | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |       |                                                                         |             |       |           |               |             |  |  |          |        |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|--|--|----------|--------|
| 1. PABELLON DE CARNES                      |       |                                                                         |             |       |           |               |             |  |  |          |        |
| ITEM                                       | 1.1   | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO | UNIDAD      | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |  |  |          |        |
|                                            |       | Descripción                                                             | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |  |  |          |        |
|                                            |       |                                                                         | Largo       | Ancho | Alto      |               |             |  |  | Cantidad |        |
|                                            |       | AREA CUBIERTA                                                           | 19.42       | 19.81 |           |               |             |  |  | 30%      |        |
|                                            |       |                                                                         |             |       |           |               |             |  |  |          |        |
| OBSERVACIONES:                             |       |                                                                         |             |       |           | Subtotal      | 115.41      |  |  |          |        |
|                                            |       |                                                                         |             |       |           | TOTAL         | 115.41      |  |  |          |        |
| ITEM                                       | 1.2   | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                             | UNIDAD      | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |  |  |          |        |
|                                            |       | Descripción                                                             | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |  |  |          |        |
|                                            |       |                                                                         | Largo       | Ancho | Alto      |               |             |  |  | Cantidad |        |
|                                            |       |                                                                         | 1.22        | 0.92  |           |               |             |  |  | 23.00    |        |
|                                            |       |                                                                         |             |       |           |               |             |  |  |          |        |
| OBSERVACIONES:                             |       |                                                                         |             |       |           | Subtotal      | 25.82       |  |  |          |        |
|                                            |       |                                                                         |             |       |           | TOTAL         | 25.82       |  |  |          |        |
| ITEM                                       | 1.3   | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE                                               | UNIDAD      | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |  |  |          |        |
|                                            |       | Descripción                                                             | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |  |  |          |        |
|                                            |       |                                                                         | Largo       | Ancho | Alto      |               |             |  |  | Cantidad |        |
|                                            |       | CARA CRA8                                                               | 20.54       |       | 4.00      |               |             |  |  | 2.00     | 164.32 |
|                                            |       | CARA PABELLON 2                                                         | 19.81       |       | 4.00      |               |             |  |  | 1.00     | 79.24  |
|                                            |       | CARA COSTADO ESTADIO                                                    | 19.41       |       | 4.00      |               |             |  |  | 1.00     | 77.64  |
|                                            |       | CARA CALLE 9 INTERNA                                                    | 17.78       |       | 3.00      |               |             |  |  | 1.00     | 53.34  |
|                                            |       | CARA CALLE 9 EXTERNA                                                    | 18.29       |       | 4.00      |               |             |  |  | 1.00     | 73.16  |
|                                            |       | AREA TRIANGULO                                                          | 31.52       |       |           |               |             |  |  | 3.00     | 94.56  |
|                                            |       | AREA DE REJAS Y PUERTAS                                                 |             | -1.90 | 2.50      |               |             |  |  |          | -4.75  |
|                                            |       |                                                                         |             | -2.10 | 2.60      |               |             |  |  |          | -5.46  |
|                                            |       |                                                                         |             | -1.55 | 2.60      |               |             |  |  | 4.00     | -16.12 |
|                                            |       |                                                                         |             | -2.28 | 2.55      |               |             |  |  | 2.00     | -11.63 |
|                                            |       |                                                                         |             | -2.10 | 2.10      |               |             |  |  | 2.00     | -8.82  |
|                                            |       |                                                                         |             | -2.08 | 1.30      |               |             |  |  | 2.00     | -5.41  |
|                                            |       |                                                                         |             | -2.12 | 1.30      |               |             |  |  | 2.00     | -5.51  |
|                                            |       |                                                                         |             | -2.13 | 1.30      |               |             |  |  | 2.00     | -5.54  |
|                                            |       |                                                                         |             | -2.16 | 1.28      |               |             |  |  | 2.00     | -5.53  |
|                                            | -2.10 | 1.28                                                                    | 2.00        | -5.38 |           |               |             |  |  |          |        |
|                                            | -2.16 | 1.28                                                                    | 2.00        | -5.53 |           |               |             |  |  |          |        |
| OBSERVACIONES:                             |       |                                                                         |             |       |           | Subtotal      | 462.58      |  |  |          |        |
|                                            |       |                                                                         |             |       |           | TOTAL         | 462.58      |  |  |          |        |

|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                   |  | 1010-12-004-502-2025                                           |      | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |                                       |             |             |           |  |             |             |           |             |
| CONTRATISTA:                               |  | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| REPRESENTANTE LEGAL:                       |  | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| SUPERVISIÓN:                               |  | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| CONTRATANTE:                               |  | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| ITEM                                       |  |                                                                |      | 1.5                                                                                      | KORAZA DOB VIDA SUPERF. LISA [2M]     | UNIDAD      | M2          | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA                                                                       |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | Descripción                                                                              |                                       | Dimensiones |             |           | SUB-TOTAL                                                                           | Cant. Total |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | Largo                                                                                    | Ancho                                 | Alto        | Cantidad    |           |                                                                                     |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | AREA TRIANGULO                                                                           |                                       | 31.52       |             |           | 1.00                                                                                |             | 31.52       | 31.52     |             |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |      | TOTAL                                                                                    |                                       |             |             |           | Subtotal                                                                            | 31.52       |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     | 31.52       |             |           |             |
| ITEM                                       |  |                                                                |      | 1.6                                                                                      | ESMALTE REJAS- VENTANAS               | UNIDAD      | M2          | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA                                                                       |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | Descripción                                                                              |                                       | Largo       | Ancho       | Alto      | Cantidad                                                                            | Sub-TOTAL   | Cant. Total |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | REJAS EN MALLA CALLE 9                                                                   |                                       |             | 2.08        | 1.30      | 2.00                                                                                | 5.41        | 53.32       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             | 2.12        | 1.30      | 2.00                                                                                | 5.51        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             | 2.13        | 1.30      | 2.00                                                                                | 5.54        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             | 2.16        | 1.28      | 2.00                                                                                | 5.53        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             | 2.10        | 1.28      | 2.00                                                                                | 5.38        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | REJAS EN MALLA CRA 8                                                                     |                                       |             | 2.16        | 1.28      | 2.00                                                                                | 5.53        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             | 1.90        | 2.50      | 2.00                                                                                | 9.50        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | REJAS PABELLON 2                                                                         |                                       |             | 2.10        | 2.60      | 2.00                                                                                | 10.92       |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |      | TOTAL                                                                                    |                                       |             |             |           | Subtotal                                                                            | 53.32       |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     | 53.32       |             |           |             |
| ITEM                                       |  |                                                                |      | 1.10                                                                                     | SALIDA TOMA TUBERIA EMT 3/4"          | UNIDAD      | PTO         | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA                                                                       |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | Descripción                                                                              |                                       | Largo       | Ancho       | Alto      | Cantidad                                                                            | Sub-TOTAL   | Cant. Total |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | PUESTO 4                                                                                 |                                       |             |             |           |                                                                                     | 1.00        | 1.00        |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |      | TOTAL                                                                                    |                                       |             |             |           | Subtotal                                                                            | 1.00        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     | 1.00        |             |           |             |
| ITEM                                       |  |                                                                |      | 1.7                                                                                      | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA            | UNIDAD      | M2          | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA                                                                       |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | Descripción                                                                              |                                       | Largo       | Ancho       | Alto      | Cantidad                                                                            | Sub-TOTAL   | Cant. Total |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | CORTINA EXISTENTE                                                                        |                                       |             | 2.10        | 2.10      | 2.00                                                                                | 8.82        | 12.02       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | PUERTA BAÑOS                                                                             |                                       |             | 0.80        | 2.00      | 2.00                                                                                | 3.20        |             |           |             |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |      | TOTAL                                                                                    |                                       |             |             |           | Subtotal                                                                            | 12.02       |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     | 12.02       |             |           |             |
| ITEM                                       |  |                                                                |      | 1.12                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8  | UNIDAD      | ML          | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA                                                                       |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | Descripción                                                                              |                                       | Largo       | Ancho       | Alto      | Cantidad                                                                            | Sub-TOTAL   | Cant. Total |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |      | TOTAL                                                                                    |                                       |             |             |           | Subtotal                                                                            | 0.00        |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     | 0.00        |             |           |             |
| ITEM                                       |  |                                                                |      | 1.13                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10 | UNIDAD      | ML          | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA                                                                       |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | Descripción                                                                              |                                       | LARGO       | Dimensiones |           | PUESTOS                                                                             | Alto        | Cantidad    | Sub-TOTAL | Cant. Total |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             | 0.00      | 414.52      |
|                                            |  |                                                                |      | POLO A TIERRA 4 CIRCUITOS                                                                |                                       | 14.3        |             |           |                                                                                     | 3.00        | 42.90       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C 1 BLOQUE 5 Y4                                                                          |                                       | 23.0        |             |           |                                                                                     | 2.00        | 46.00       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C 3 BLOQUE 2                                                                             |                                       | 17.0        |             |           |                                                                                     | 3.00        | 51.00       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C4 BLOQUE 1                                                                              |                                       | 12.0        |             |           |                                                                                     | 2.00        | 24.00       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             | 0.00        |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C 1 BLOQUE 5                                                                             |                                       | 18.7        |             |           |                                                                                     | 1.00        | 18.70       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C 1 BLOQUE 5                                                                             |                                       | 5           | 5.00        |           |                                                                                     | 3.00        | 75.00       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     |             |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C3 BLOQUE 2.1                                                                            |                                       | 9           |             |           |                                                                                     | 3.00        | 27.00       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C3 BLOQUE 2.2                                                                            |                                       | 10.64       |             |           |                                                                                     | 3.00        | 31.92       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C4 BLOQUE 1 POLO A TIERRA                                                                |                                       | 10.0        |             |           |                                                                                     | 1.00        | 10.00       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      | C4 BLOQUE 1                                                                              |                                       | 3.5         | 4.00        |           |                                                                                     | 3.00        | 42.00       |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             | 0.00        |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| PUESTO CARNES 220                          |  | 23                                                             | 2.00 |                                                                                          |                                       | 1.00        | 46.00       |           |                                                                                     |             |             |           |             |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |      | TOTAL                                                                                    |                                       |             |             |           | Subtotal                                                                            | 414.50      |             |           |             |
|                                            |  |                                                                |      |                                                                                          |                                       |             |             |           |                                                                                     | 414.50      |             |           |             |

|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           |             |        |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------|-----------|-------------|--------|
| ITEM                                       | 1.15 | DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE                                                                                                                 | UNIDAD      | M2      | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |        |
|                                            |      | Descripción                                                                                                                                     | Dimensiones |         |           |               |           |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 | Largo       | Ancho   | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |        |
|                                            |      | AREA TOTAL                                                                                                                                      | 19.7        | 19.70   |           |               | 388.09    | 383.72      |        |
|                                            |      | AREA BAÑOS                                                                                                                                      | 3.8         | 1.15    |           |               | -4.37     |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           |             |        |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           | Subtotal    | 383.72 |
|                                            |      | TOTAL                                                                                                                                           |             |         |           |               |           |             | 383.72 |
| ITEM                                       | 1.16 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA                                                                                                                 | UNIDAD      | M3      | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |        |
|                                            |      | Descripción                                                                                                                                     | Dimensiones |         |           |               |           |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 | Largo       | Ancho   | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |        |
|                                            |      | AREA A INTERVENIR                                                                                                                               | 383.72      |         | 0.30      |               | 115.12    |             |        |
|                                            |      | RELLENO TUBERIA 4"                                                                                                                              | 52.85       | 0.60    | 0.74      |               | 23.47     | 138.16      |        |
|                                            |      | RESTANDO VOLUMEN TUBERIA 4"                                                                                                                     | 52.85       | 0.00811 |           |               | -0.43     |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           |             |        |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           | Subtotal    | 138.16 |
|                                            |      | TOTAL                                                                                                                                           |             |         |           |               |           |             | 138.16 |
| ITEM                                       | 1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS. | UNIDAD      | M2      | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |        |
|                                            |      | Descripción                                                                                                                                     | Dimensiones |         |           |               |           |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 | Largo       | Ancho   | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |        |
|                                            |      | AREA TOTAL                                                                                                                                      | 19.7        | 19.7    | 0         | 0             | 388.09    | 383.72      |        |
|                                            |      | AREA BAÑOS                                                                                                                                      | 3.8         | 1.15    | 0         | 0             | -4.37     |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           |             |        |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           | Subtotal    | 383.72 |
|                                            |      | TOTAL                                                                                                                                           |             |         |           |               |           |             | 383.72 |
| ITEM                                       | 1.18 | LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)                                                                                 | UNIDAD      | M2      | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |        |
|                                            |      | Descripción                                                                                                                                     | Dimensiones |         |           |               |           |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 | Largo       | Ancho   | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |        |
|                                            |      | BAÑOS INTERNOS                                                                                                                                  |             | 1.80    | 2.04      | 5.00          | 16.32     |             |        |
|                                            |      | MURO COLINDANTE ESTADIO                                                                                                                         | 17.34       | 2.36    | 2.05      | 2.00          | 9.68      | 61.55       |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 |             | 2.05    |           |               | 35.55     |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           |             |        |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           | Subtotal    | 61.55  |
|                                            |      | TOTAL                                                                                                                                           |             |         |           |               |           |             | 61.55  |
| ITEM                                       | 1.19 | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                          | UNIDAD      | ML      | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |        |
|                                            |      | Descripción                                                                                                                                     | Dimensiones |         |           |               |           |             |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 | Largo       | Ancho   | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 | 8           |         |           |               | 8.00      | 8.00        |        |
|                                            |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           |             |        |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                                                                                                                 |             |         |           |               |           | Subtotal    | 8.00   |
|                                            |      | TOTAL                                                                                                                                           |             |         |           |               |           |             | 8.00   |



|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |      |                                                             |             |       |           |               |             |          |       |       |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|-------|-------|
| ITEM                                       | 1.20 | EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO( MANUAL)                         | UNIDAD      | M3    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |       |       |
|                                            |      | Descripción                                                 | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |       |       |
|                                            |      |                                                             | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |       |       |
|                                            |      | TUBERIA SANITARIA 2"                                        | 70.03       | 0.40  | 0.50      |               |             |          | 14.01 | 37.27 |
|                                            |      | CAJAS INSPECCION                                            | 0.8         | 0.80  | 0.85      |               |             | 4.00     | 2.18  |       |
|                                            |      | TUBERIA SANITARIA 4"                                        | 52.85       | 0.40  | 0.72      |               |             |          | 15.22 |       |
|                                            |      | TUBERIA PVC 1/2"                                            | 87.00       | 0.2   | 0.20      |               |             |          | 3.48  |       |
|                                            |      | TUBERIA 6"                                                  | 3.60        | 0.60  | 1.10      |               |             | 1.00     | 2.38  |       |
|                                            |      |                                                             |             |       |           |               |             |          |       |       |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                             |             |       |           | Subtotal      | 37.27       |          |       |       |
|                                            |      |                                                             |             |       |           | TOTAL         | 37.27       |          |       |       |
| ITEM                                       | 1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80)   | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |       |       |
|                                            |      | Descripción                                                 | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |       |       |
|                                            |      |                                                             | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |       |       |
|                                            |      | CAJAS DE INSPECCION                                         |             |       |           |               |             | 5.00     | 5.00  | 5.00  |
|                                            |      |                                                             |             |       |           |               |             |          |       |       |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                             |             |       |           | Subtotal      | 5.00        |          |       |       |
|                                            |      |                                                             |             |       |           | TOTAL         | 5.00        |          |       |       |
| ITEM                                       | 1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE | UNIDAD      | PTO   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |       |       |
|                                            |      | Descripción                                                 | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |       |       |
|                                            |      |                                                             | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |       |       |
|                                            |      | SIFON 4"                                                    |             |       |           |               |             | 8.00     | 8.00  | 8.00  |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                             |             |       |           | Subtotal      | 8.00        |          |       |       |
|                                            |      |                                                             |             |       |           | TOTAL         | 8.00        |          |       |       |
| ITEM                                       | 1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"                  | UNIDAD      | ML    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |       |       |
|                                            |      | Descripción                                                 | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |       |       |
|                                            |      |                                                             | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |       |       |
|                                            |      | CAJA 1-2                                                    | 6.2         |       |           |               |             |          | 6.20  | 52.85 |
|                                            |      | CAJA 2-3                                                    | 4.8         |       |           |               |             |          | 4.80  |       |
|                                            |      | CAJA 2-4                                                    | 14.15       |       |           |               |             |          | 14.15 |       |
|                                            |      | CAJA 3 HACIA PASILLO                                        | 14.2        |       |           |               |             |          | 14.20 |       |
|                                            |      | CAJA 1 HACIA PASILLO                                        | 13.5        |       |           |               |             |          | 13.50 |       |
|                                            |      |                                                             |             |       | 0.00      |               |             |          |       |       |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                             |             |       |           | Subtotal      | 52.85       |          |       |       |
|                                            |      |                                                             |             |       |           | TOTAL         | 52.85       |          |       |       |
| ITEM                                       | 1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS          | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |       |       |
|                                            |      | Descripción                                                 | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |       |       |
|                                            |      |                                                             | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |       |       |
|                                            |      | PABELLON CARNES                                             |             |       |           |               |             | 1.00     | 1.00  | 1.00  |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                                             |             |       |           | Subtotal      | 1.00        |          |       |       |
|                                            |      |                                                             |             |       |           | TOTAL         | 1.00        |          |       |       |

|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                   |  | 1010-12-004-502-2025                                           |  | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |                                                                         |        |             |        |  |           |               |       |
| CONTRATISTA:                               |  | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                       |  | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| SUPERVISIÓN:                               |  | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| CONTRATANTE:                               |  | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 1.25                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS                         |        |             | UNIDAD | UND                                                                                 | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |       |
|                                            |  |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                                                         | Largo  | Dimensiones |        | Cantidad                                                                            | SUB-TOTAL | Cant. Total   |       |
|                                            |  |                                                                |  | PABELLON CARNES                                                                          |                                                                         | Ancho  | Alto        |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             | 2.00   |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                         |        |             |        |                                                                                     | Subtotal  | 2.00          |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           | 2.00          |       |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 1.26                                                                                     | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM                                    |        |             | UNIDAD | M3                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |       |
|                                            |  |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                                                         | Largo  | Dimensiones |        | Cantidad                                                                            | SUB-TOTAL | Cant. Total   |       |
|                                            |  |                                                                |  | EXCAVACIÓN                                                                               |                                                                         | 383.72 | Ancho       | Alto   |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  | MESONES                                                                                  |                                                                         |        |             | 43.10  | 43.10                                                                               |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  | CONCRETO PISO                                                                            |                                                                         | 383.72 |             | 0.15   | 57.56                                                                               |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  | TUBERIA 6                                                                                |                                                                         | 3.60   | 0.02        |        | 0.06                                                                                |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  | TUBERIA 2                                                                                |                                                                         | 70.03  | 0.002       |        | 0.14                                                                                |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  | TUBERIA 4                                                                                |                                                                         | 52.85  | 0.01        |        | 0.42                                                                                |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  | VOLUMEN EXCAVACIÓN TUBERIA 4"                                                            |                                                                         |        |             | 15.22  | 15.22                                                                               |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                         |        |             |        |                                                                                     | Subtotal  | 231.62        |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           | 231.62        |       |
| 2. PABELLON 2                              |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 2.1                                                                                      | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO |        |             | UNIDAD | M2                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |       |
|                                            |  |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                                                         | Largo  | Dimensiones |        | Cantidad                                                                            | SUB-TOTAL | Cant. Total   |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | Ancho  | Alto        |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | 25     | 19.30       |        | 20%                                                                                 | 96.50     |               | 96.50 |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                         |        |             |        |                                                                                     | Subtotal  | 96.50         |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           | 96.50         |       |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 2.2                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                             |        |             | UNIDAD | M2                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |       |
|                                            |  |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                                                         | Largo  | Dimensiones |        | Cantidad                                                                            | SUB-TOTAL | Cant. Total   |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | Ancho  | Alto        |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | 1.2    | 0.92        |        | 2.00                                                                                | 2.21      |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | 2.44   | 0.92        |        | 9.00                                                                                | 20.20     |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                         |        |             |        |                                                                                     | Subtotal  | 22.41         |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           | 22.41         |       |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 2.3                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   |        |             | UNIDAD | UND                                                                                 | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |       |
|                                            |  |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                                                         | Largo  | Dimensiones |        | Cantidad                                                                            | SUB-TOTAL | Cant. Total   |       |
|                                            |  |                                                                |  | PABELLON 2                                                                               |                                                                         | Ancho  | Alto        |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        | 2.00                                                                                | 2.00      |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                         |        |             |        |                                                                                     | Subtotal  | 2.00          |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           | 2.00          |       |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 2.4                                                                                      | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                  |        |             | UNIDAD | ML                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |       |
|                                            |  |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                                                         | Largo  | Dimensiones |        | Cantidad                                                                            | SUB-TOTAL | Cant. Total   |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | Ancho  | Alto        |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | 2      |             |        |                                                                                     | 2.00      |               | 2.00  |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                         |        |             |        |                                                                                     | Subtotal  | 2.00          |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           | 2.00          |       |
| 3. PABELLON 3                              |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 3.1                                                                                      | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO |        |             | UNIDAD | M2                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |       |
|                                            |  |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                                                         | Largo  | Dimensiones |        | Cantidad                                                                            | SUB-TOTAL | Cant. Total   |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | Ancho  | Alto        |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         | 25     | 19.30       |        | 20%                                                                                 | 96.28     |               | 96.28 |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           |               |       |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                         |        |             |        |                                                                                     | Subtotal  | 96.28         |       |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                         |        |             |        |                                                                                     |           | 96.28         |       |

|                           |                                                                |                                                                                          |                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: | 1010-12-004-502-2025                                           | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |  |
| CONTRATISTA:              | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                          |                                                                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:      | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                          |                                                                                     |
| SUPERVISIÓN:              | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                          |                                                                                     |
| CONTRATANTE:              | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                          |                                                                                     |

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4**

|                |     |                                             |             |       |           |               |             |          |      |
|----------------|-----|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|------|
| ITEM           | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO | UNIDAD      | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |      |
|                |     | Descripción                                 | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |      |
|                |     |                                             | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |      |
|                |     |                                             | 1.2         | 0.92  |           |               |             | 2.00     | 2.21 |
|                |     |                                             | 2.44        | 0.92  |           |               |             | 1.00     | 2.24 |
| OBSERVACIONES: |     |                                             |             |       |           | Subtotal      | 4.45        |          |      |
|                |     |                                             |             |       |           | TOTAL         | 4.45        |          |      |

|                |     |                                                    |             |       |           |               |             |          |      |      |
|----------------|-----|----------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|------|------|
| ITEM           | 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |      |      |
|                |     | Descripción                                        | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |      |      |
|                |     |                                                    | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |      |      |
|                |     |                                                    | PABELLON 3  |       |           |               |             |          | 2.00 | 2.00 |
|                |     |                                                    |             |       |           |               |             |          | 0.00 |      |
| OBSERVACIONES: |     |                                                    |             |       |           | Subtotal      | 2.00        |          |      |      |
|                |     |                                                    |             |       |           | TOTAL         | 2.00        |          |      |      |

|                |     |                                                 |             |       |           |               |             |          |      |      |
|----------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|------|------|
| ITEM           | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |      |      |
|                |     | Descripción                                     | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |      |      |
|                |     |                                                 | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |      |      |
|                |     |                                                 | PABELLON 3  |       |           |               |             |          | 2.00 | 2.00 |
|                |     |                                                 |             |       |           |               |             |          | 0.00 |      |
| OBSERVACIONES: |     |                                                 |             |       |           | Subtotal      | 2.00        |          |      |      |
|                |     |                                                 |             |       |           | TOTAL         | 2.00        |          |      |      |

|                |     |                                                    |             |       |           |               |             |          |      |      |
|----------------|-----|----------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|------|------|
| ITEM           | 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |      |      |
|                |     | Descripción                                        | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |      |      |
|                |     |                                                    | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |      |      |
|                |     |                                                    | PABELLON 3  |       |           |               |             |          | 5.00 | 5.00 |
|                |     |                                                    |             |       |           |               |             |          | 0.00 |      |
| OBSERVACIONES: |     |                                                    |             |       |           | Subtotal      | 5.00        |          |      |      |
|                |     |                                                    |             |       |           | TOTAL         | 5.00        |          |      |      |

|                          |  |                                                                |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |  | 1010-12-004-502-2025                                           |  | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA:             |  | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     |  | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| SUPERVISIÓN:             |  | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE:             |  | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |

|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|--------------------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|---------------|
| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
| ITEM                                       |  |  | 3.6        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65 |             |      | UNIDAD   | UND       | UBICACIÓN   | MIRANDA CAUCA |
|                                            |  |  | PABELLON 3 | Largo                                                                 | Dimensiones |      | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       | Ancho       | Alto |          |           |             |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          | 2.00      | 2.00        | 2.00          |
| OBSERVACIONES:                             |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           | Subtotal    | 2.00          |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           | TOTAL       | 2.00          |
| ITEM                                       |  |  | 3.7        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W                            |             |      | UNIDAD   | UND       | UBICACIÓN   | MIRANDA CAUCA |
|                                            |  |  | PABELLON 3 | Largo                                                                 | Dimensiones |      | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       | Ancho       | Alto |          |           |             |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          | 1.00      | 1.00        | 1.00          |
| OBSERVACIONES:                             |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           | Subtotal    | 1.00          |
|                                            |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           | TOTAL       | 1.00          |

|                |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|----------------|--|--|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----------|-------------|---------------|
| 4. PABELLON 4  |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
| ITEM           |  |  | 4.1        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65 |             |      | UNIDAD   | UND       | UBICACIÓN   | MIRANDA CAUCA |
|                |  |  | PABELLON 4 | Largo                                                                 | Dimensiones |      | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total |               |
|                |  |  |            |                                                                       | Ancho       | Alto |          |           |             |               |
|                |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|                |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           |             |               |
|                |  |  |            |                                                                       |             |      |          | 2.00      | 2.00        | 2.00          |
| OBSERVACIONES: |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           | Subtotal    | 2.00          |
|                |  |  |            |                                                                       |             |      |          |           | TOTAL       | 2.00          |

|                       |  |  |                   |                                      |                |      |          |           |             |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
|-----------------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|----------|-----------|-------------|---------------|-------|--|--|--|-------|----------|-------|--|
| 5. ITEMS NO PREVISTOS |  |  |                   |                                      |                |      |          |           |             |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
| ITEM                  |  |  | 5.1               | DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO  |                |      | UNIDAD   | M2        | UBICACIÓN   | MIRANDA CAUCA |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  | PABELLON 4        | Largo                                | Dimensiones    |      | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | Ancho          | Alto |          |           |             |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.05           | 1.05 |          |           |             | 1.00          | 1.10  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.81           | 1.05 |          |           |             | 6.00          | 11.40 |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 3.8            | 1.06 |          |           |             | 9.00          | 36.25 |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 4.18           | 1.01 |          |           |             | 1.00          | 4.22  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 4.05           | 1.00 |          |           |             | 1.00          | 4.05  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1              | 1.05 |          |           |             | 1.00          | 1.05  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 5.2            | 1.05 |          |           |             | 1.00          | 5.46  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      |                |      |          | 63.53     | 63.53       |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
| OBSERVACIONES:        |  |  |                   |                                      |                |      |          |           | Subtotal    | 63.53         |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      |                |      |          |           | TOTAL       | 63.53         |       |  |  |  |       |          |       |  |
| ITEM                  |  |  | 5.2               | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO |                |      | UNIDAD   | M2        | UBICACIÓN   | MIRANDA CAUCA |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  | PUESTOS LATERALES | N°ELEMENTOS                          | Dimensiones    |      | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | Ancho          | Alto |          |           |             |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.05           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 0.42  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.81           | 0.40 |          |           |             | 6.00          | 4.34  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 4.18           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 1.67  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 4.05           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 1.62  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.05           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 0.42  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 5.20           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 2.08  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      |                |      |          | 10.55     | 10.55       |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
| OBSERVACIONES:        |  |  |                   |                                      |                |      |          |           | Subtotal    | 10.55         |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      |                |      |          |           | TOTAL       | 10.55         |       |  |  |  |       |          |       |  |
| ITEM                  |  |  | 5.3               | DEMOLICIÓN REPELO MURO               |                |      | UNIDAD   | M2        | UBICACIÓN   | MIRANDA CAUCA |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  | MUROS             | Largo                                | Dimensiones    |      | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | Ancho          | Alto |          |           |             |               |       |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.05           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 0.42  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.81           | 0.40 |          |           |             | 6.00          | 4.34  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 4.18           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 1.67  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 4.05           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 1.62  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.05           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 0.42  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 5.20           | 0.40 |          |           |             | 1.00          | 2.08  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 2.18           | 2.32 |          |           |             | 2.00          | 10.12 |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 2.60           | 1.32 |          |           |             | 1.00          | 3.43  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.05           | 1.00 |          |           |             | 1.00          | 1.05  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.81           | 1.00 |          |           |             | 6.00          | 10.66 |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 4.05           | 1.00 |          |           |             | 1.00          | 4.05  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 1.05           | 1.00 |          |           |             | 1.00          | 1.05  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | 5.20           | 1.00 |          |           |             | 1.00          | 5.20  |  |  |  |       |          |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      |                |      |          |           |             |               |       |  |  |  | 47.12 | 47.12    |       |  |
|                       |  |  |                   |                                      | OBSERVACIONES: |      |          |           |             |               |       |  |  |  |       | Subtotal | 47.12 |  |
|                       |  |  |                   |                                      |                |      |          |           |             |               |       |  |  |  |       | TOTAL    | 47.12 |  |

|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |

#### MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4

| ITEM        | 5.4   | REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO | UNIDAD | M2       | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |  |
|-------------|-------|-----------------------------------|--------|----------|-----------|---------------|--|
| Descripción | Caras | Dimensiones                       |        | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total   |  |
|             |       | Ancho                             | Alto   |          |           |               |  |
| MUROS       |       | 1.05                              | 0.40   | 1.00     | 0.42      | 46.31         |  |
|             |       | 1.81                              | 0.40   | 6.00     | 4.34      |               |  |
|             |       | 4.18                              | 0.40   | 1.00     | 1.67      |               |  |
|             |       | 4.05                              | 0.40   | 1.00     | 1.62      |               |  |
|             |       | 1.05                              | 0.40   | 1.00     | 0.42      |               |  |
|             |       | 5.20                              | 0.40   | 1.00     | 2.08      |               |  |
|             |       | 2.18                              | 2.32   | 2.00     | 10.12     |               |  |
|             |       | 2.60                              | 1.32   | 1.00     | 3.43      |               |  |
|             |       | 1.05                              | 1.00   | 1.00     | 1.05      |               |  |
|             |       | 1.81                              | 1.00   | 6.00     | 10.86     |               |  |
|             |       | 4.05                              | 1.00   | 1.00     | 4.05      |               |  |
|             |       | 1.05                              | 1.00   | 1.00     | 1.05      |               |  |
|             |       | 5.20                              | 1.00   | 1.00     | 5.20      |               |  |

|               |       |          |       |
|---------------|-------|----------|-------|
| OBSERVACIONES |       | Subtotal | 46.31 |
|               | TOTAL |          | 46.31 |

| ITEM                      | 5.5   | ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) | UNIDAD | M2       | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |  |
|---------------------------|-------|------------------------------|--------|----------|-----------|---------------|--|
| Descripción               | Largo | Dimensiones                  |        | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total   |  |
|                           |       | Ancho                        | Alto   |          |           |               |  |
| CARA CRAB                 | 20.54 |                              | 2.20   | 2.00     | 90.38     | 396.19        |  |
| CARA PABELLON 2           | 19.81 |                              | 2.20   | 1.00     | 43.58     |               |  |
| CARA COSTADO ESTADIO      | 19.41 |                              | 2.20   | 1.00     | 42.70     |               |  |
| CARA CALLE 9 INTERNA      | 17.78 |                              | 2.20   | 1.00     | 39.12     |               |  |
| CARA CALLE 9 EXTERNA      | 17.78 |                              | 2.20   | 1.00     | 39.12     |               |  |
| AREA DE REJAS Y PUERTAS   |       | -1.90                        | 2.50   |          | -4.75     |               |  |
|                           |       | -2.10                        | 2.60   |          | -5.46     |               |  |
|                           |       | -1.55                        | 2.60   | 4.00     | -16.12    |               |  |
|                           |       | -2.28                        | 2.55   | 2.00     | -11.63    |               |  |
|                           |       | -2.10                        | 1.40   | 2.00     | -5.88     |               |  |
| BLOQUE MOD 1              | 3.5   |                              | 1.15   | 1.00     | 4.03      |               |  |
| BLOQUE MOD 2              | 4.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 4.77      |               |  |
| BLOQUE MOD 3              | 6.3   |                              | 1.15   | 1.00     | 7.25      |               |  |
| BLOQUE MOD 4              | 4.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 4.77      |               |  |
| BLOQUE MOD 5              | 3.5   |                              | 1.15   | 1.00     | 4.03      |               |  |
| BLOQUE MOD 6              | 6.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 7.07      |               |  |
| BLOQUE MOD 7              | 6.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 7.07      |               |  |
| BLOQUE MOD 8              | 6.3   |                              | 1.15   | 1.00     | 7.25      |               |  |
| BLOQUE MOD 9              | 6.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 7.07      |               |  |
| BLOQUE MOD 10             | 6.3   |                              | 1.15   | 1.00     | 7.25      |               |  |
| BLOQUE MOD 11             | 6.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 7.07      |               |  |
| BLOQUE MOD 12             | 6.3   |                              | 1.15   | 1.00     | 7.25      |               |  |
| BLOQUE MOD 13             | 3.5   |                              | 1.15   | 1.00     | 4.03      |               |  |
| BLOQUE MOD 14             | 4.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 4.77      |               |  |
| BLOQUE MOD 15             | 6.3   |                              | 1.15   | 1.00     | 7.25      |               |  |
| BLOQUE MOD 16             | 6.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 7.07      |               |  |
| BLOQUE MOD 17             | 6.3   |                              | 1.15   | 1.00     | 7.25      |               |  |
| BLOQUE MOD 18             | 2.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 2.47      |               |  |
| BLOQUE MOD 19             | 6.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 7.07      |               |  |
| BLOQUE MOD 20             | 6.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 7.07      |               |  |
| BLOQUE MOD 21             | 4.15  |                              | 1.15   | 1.00     | 4.77      |               |  |
| BLOQUE MOD 22             | 3.5   |                              | 1.15   | 1.00     | 4.03      |               |  |
| MURO DIVISORIO BLOQUE 2.1 | 4.87  |                              | 1.28   | 2.00     | 12.42     | 24.61         |  |
| MURO DIVISORIO BLOQUE 2.2 | 6.52  |                              | 1.28   | 2.00     | 16.63     |               |  |
| BLOQUE 3                  | 9.85  |                              | 1.28   | 2.00     | 24.61     |               |  |
| PUNTOS SANITARIOS 2"      |       | 0.15                         | 0.60   | 9.00     | 0.81      |               |  |

|               |  |          |  |        |
|---------------|--|----------|--|--------|
| OBSERVACIONES |  | Subtotal |  | 396.19 |
|               |  | TOTAL    |  | 396.19 |

| ITEM                    | 5.6   | ACRILICA MURO (3M) | UNIDAD | M2       | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |  |
|-------------------------|-------|--------------------|--------|----------|-----------|---------------|--|
| Descripción             | Largo | Dimensiones        |        | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total   |  |
|                         |       | Ancho              | Alto   |          |           |               |  |
| CARA CRAB               | 20.54 |                    | 4.00   | 1.00     | 82.16     | 332.30        |  |
| CARA PABELLON 2         | 19.81 |                    | 4.00   | 1.00     | 79.24     |               |  |
| CARA COSTADO ESTADIO    | 19.41 |                    | 4.00   | 1.00     | 77.64     |               |  |
| CARA CALLE 9 INTERNA    | 17.78 |                    | 4.00   | 1.00     | 71.12     |               |  |
| AREA TRIANGULO          | 31.52 |                    |        | 2.00     | 63.04     |               |  |
| AREA DE REJAS Y PUERTAS |       | -1.90              | 2.50   |          | -4.75     |               |  |
|                         |       | -2.10              | 2.60   |          | -5.46     |               |  |
|                         |       | -1.55              | 2.60   | 1.00     | -4.03     |               |  |
|                         |       | -2.28              | 2.55   | 1.00     | -5.81     |               |  |
|                         |       | -2.10              | 2.10   | 1.00     | -4.41     |               |  |
|                         |       | -2.08              | 1.30   | 1.00     | -2.70     |               |  |
|                         |       | -2.12              | 1.30   | 1.00     | -2.76     |               |  |
|                         |       | -2.13              | 1.30   | 1.00     | -2.77     |               |  |
|                         |       | -2.16              | 1.28   | 1.00     | -2.76     |               |  |
|                         |       | -2.10              | 1.28   | 1.00     | -2.69     |               |  |
|                         |       | -2.16              | 1.28   | 1.00     | -2.76     |               |  |

|                |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|----------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|                |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| OBSERVACIONES: |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.30 |
|                |  | TOTAL    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.30 |



|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |     |                                                           |             |       |           |               |           |             |  |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-----------|-------------|--|
| ITEM                                       | 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO CEMENTO # 6 | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |  |
|                                            |     | Descripción                                               | Dimensiones |       |           |               |           |             |  |
|                                            |     |                                                           | Largo       | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |  |
|                                            |     | PABELLÓN 1 CARNES                                         |             |       |           | 1.00          | 1.00      | 7.00        |  |
|                                            |     | PABELLÓN 2                                                |             |       |           | 5.00          | 5.00      |             |  |
|                                            |     | PABELLÓN 3                                                |             |       |           | 1.00          | 1.00      |             |  |
|                                            |     |                                                           |             |       |           |               |           |             |  |
|                                            |     |                                                           |             |       |           |               |           |             |  |
|                                            |     |                                                           |             |       |           |               |           |             |  |
| OBSERVACIONES:                             |     |                                                           |             |       |           | Subtotal      |           | 7.00        |  |
|                                            |     |                                                           |             |       |           | TOTAL         |           | 7.00        |  |

|                |      |                           |             |       |           |               |           |             |  |
|----------------|------|---------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-----------|-------------|--|
| ITEM           | 5.80 | CORTE DE TUBO EN ACERO 2" | UNIDAD      | PTO   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |  |
|                |      | Descripción               | Dimensiones |       |           |               |           |             |  |
|                |      |                           | UND         | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |  |
|                |      | 22 PUÉSTOS                | 4           |       |           | 22.00         | 88.00     | 88.00       |  |
|                |      |                           |             |       |           |               |           |             |  |
| OBSERVACIONES: |      |                           |             |       |           | Subtotal      |           | 88.00       |  |
|                |      |                           |             |       |           | TOTAL         |           | 88.00       |  |

|                                            |                                                                |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                   | 1010-12-004-502-2025                                           | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |             |       |           |               |             |  |          |
| CONTRATISTA:                               | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
| REPRESENTANTE LEGAL:                       | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
| SUPERVISIÓN:                               | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
| CONTRATANTE:                               | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |                                                                |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
| ITEM                                       | 5.90                                                           | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI                                                                | UNIDAD      | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Descripción                                                                              | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Largo                                                                                    | Ancho       | Alto  |           |               |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | COLUMNAS                                                                                 | 0.2         | 0.11  | 0.80      | 9.00          | 0.16        | 0.16                                                                                |          |
|                                            |                                                                |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
| OBSERVACIONES                              |                                                                |                                                                                          |             |       |           | Subtotal      | 0.16        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | TOTAL                                                                                    |             |       |           |               | 0.16        |                                                                                     |          |
| ITEM                                       | 5.10                                                           | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI                                                             | UNIDAD      | ML    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Descripción                                                                              | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Largo                                                                                    | Ancho       | Alto  |           |               |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 2 1                                                                               | 4.72        | 0.11  | 0.20      |               | 0.10        | 0.45                                                                                |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 2 2                                                                               | 6.37        | 0.11  | 0.20      |               | 0.14        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 3                                                                                 | 9.5         | 0.11  | 0.20      |               | 0.21        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                |                                                                                          |             |       |           |               |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | OBSERVACIONES                                                                            |             |       |           |               |             | Subtotal                                                                            | 0.45     |
|                                            |                                                                | TOTAL                                                                                    |             |       |           |               | 0.45        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | VIGAS AEREAS BLOQUE 2                                                                    | 11          | 4     | 0.56      | 1.00          | 24.64       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | ESTRIBOS VIGAS @0.15                                                                     | 0.5         | 84.00 | 0.56      | 1.00          | 23.52       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | VIGAS AEREAS TRAMO 2                                                                     | 9.5         | 4.00  | 0.56      | 1.00          | 21.28       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | ESTRIBOS VIGAS @0.15                                                                     | 0.5         | 65.00 | 0.56      | 1.00          | 18.20       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | OBSERVACIONES                                                                            |             |       |           |               |             |                                                                                     | Subtotal |
|                                            |                                                                | TOTAL                                                                                    |             |       |           |               | 0.00        |                                                                                     |          |
| ITEM                                       | 5.12                                                           | MURO LADRILLO COMUN                                                                      | UNIDAD      | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Descripción                                                                              | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Largo                                                                                    | Ancho       | Alto  |           |               |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 1                                                                                 | 8.6         |       | 1.00      | 1.00          | 8.60        | 75.00                                                                               |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 2                                                                                 | 22.6        |       | 1.00      | 1.00          | 22.60       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | MURO DIVISORIO BLOQUE 2                                                                  | 11.09       |       | 1.00      | 1.00          | 11.09       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 3                                                                                 | 6.6         |       | 1.00      | 1.00          | 6.60        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | MURO DIVISORIO BLOQUE 3                                                                  | 9.5         |       | 1.00      | 1.00          | 9.50        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 4                                                                                 | 6           |       | 1.00      | 1.00          | 6.00        |                                                                                     |          |
| BLOQUE 5                                   | 10.6                                                           |                                                                                          | 1.00        | 1.00  | 10.60     |               |             |                                                                                     |          |
| OBSERVACIONES                              |                                                                |                                                                                          |             |       |           | Subtotal      | 75.00       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | TOTAL                                                                                    |             |       |           |               | 75.00       |                                                                                     |          |
| ITEM                                       | 5.13                                                           | REPELLO MURO 1:3                                                                         | UNIDAD      | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Descripción                                                                              | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | Largo                                                                                    | Ancho       | Alto  |           |               |             |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 1                                                                             | 3.5         |       | 1.15      | 1.00          | 4.03        | 185.13                                                                              |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 2                                                                             | 4.15        |       | 1.15      | 1.00          | 4.77        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 3                                                                             | 6.3         |       | 1.15      | 1.00          | 7.25        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 4                                                                             | 4.15        |       | 1.15      | 1.00          | 4.77        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 5                                                                             | 3.5         |       | 1.15      | 1.00          | 4.03        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 6                                                                             | 6.15        |       | 1.15      | 1.00          | 7.07        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 7                                                                             | 6.15        |       | 1.15      | 1.00          | 7.07        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 8                                                                             | 6.3         |       | 1.15      | 1.00          | 7.25        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 9                                                                             | 6.15        |       | 1.15      | 1.00          | 7.07        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 10                                                                            | 6.3         |       | 1.15      | 1.00          | 7.25        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 11                                                                            | 6.15        |       | 1.15      | 1.00          | 7.07        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 12                                                                            | 6.3         |       | 1.15      | 1.00          | 7.25        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 13                                                                            | 3.5         |       | 1.15      | 1.00          | 4.03        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 14                                                                            | 4.15        |       | 1.15      | 1.00          | 4.77        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 15                                                                            | 6.3         |       | 1.15      | 1.00          | 7.25        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 16                                                                            | 6.15        |       | 1.15      | 1.00          | 7.07        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 17                                                                            | 6.3         |       | 1.15      | 1.00          | 7.25        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 18                                                                            | 2.15        |       | 1.15      | 1.00          | 2.47        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 19                                                                            | 6.15        |       | 1.15      | 1.00          | 7.07        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 20                                                                            | 6.15        |       | 1.15      | 1.00          | 7.07        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 21                                                                            | 4.15        |       | 1.15      | 1.00          | 4.77        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE MOD 22                                                                            | 3.5         |       | 1.15      | 1.00          | 4.03        |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                |                                                                                          |             |       |           |               |             | 0.00                                                                                |          |
|                                            |                                                                | MURO DIVISORIO BLOQUE 2 1                                                                | 4.87        |       | 1.28      | 2.00          | 12.42       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | MURO DIVISORIO BLOQUE 2 2                                                                | 6.52        |       | 1.28      | 2.00          | 16.63       |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | BLOQUE 3                                                                                 | 9.65        |       | 1.28      | 2.00          | 24.61       |                                                                                     |          |
| PUNTOS SANITARIOS 2"                       |                                                                | 0.15                                                                                     | 0.60        | 9.00  | 0.81      |               |             |                                                                                     |          |
| OBSERVACIONES                              |                                                                |                                                                                          |             |       |           | Subtotal      | 185.13      |                                                                                     |          |
|                                            |                                                                | TOTAL                                                                                    |             |       |           |               | 185.13      |                                                                                     |          |

|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|--|----------|--------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                   |       | 1010-12-004-502-2025                                           |  | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |                                      |             |  |  |          |           |               |               |  |          |        |
| CONTRATISTA:                               |       | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| REPRESENTANTE LEGAL:                       |       | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| SUPERVISIÓN:                               |       | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| CONTRATANTE:                               |       | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| ITEM                                       |       |                                                                |  | 5.14                                                                                     | REPELLO MURO 1:3 (FILO)              |             |  | UNIDAD                                                                              | ML       | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                      | Dimensiones |  |                                                                                     | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total   |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | Largo                                                                                    | Ancho                                | Alto        |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 1                                                                                 | 24                                   |             |  | 1.00                                                                                | 24.00    | 252.40    |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 1                                                                                 | 3.2                                  |             |  | 1.00                                                                                | 3.20     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 2                                                                                 | 3.2                                  |             |  | 1.00                                                                                | 3.20     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 2                                                                                 | 66                                   |             |  | 1.00                                                                                | 66.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | MURO DIVISORIO BLOQUE 2                                                                  | 22.18                                |             |  | 1.00                                                                                | 22.18    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 3                                                                                 | 21.2                                 |             |  | 1.00                                                                                | 21.20    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | MURO DIVISORIO BLOQUE 3                                                                  | 19                                   |             |  | 1.00                                                                                | 19.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 4                                                                                 | 18                                   |             |  | 1.00                                                                                | 18.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 5                                                                                 | 30                                   |             |  | 1.00                                                                                | 30.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 5                                                                                 | 3.2                                  |             |  | 1.00                                                                                | 3.20     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      | N° caras    |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO PRINCIPAL                                                                        | 2.3                                  | 2.00        |  | 1.00                                                                                | 4.60     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO PRINCIPAL LATERALES                                                              | 2.67                                 | 2.00        |  | 2.00                                                                                | 10.68    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CARRERA 8 LATERALES                                                              | 2.62                                 | 2.00        |  | 2.00                                                                                | 10.48    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CARRERA 8                                                                        | 1.52                                 | 2.00        |  | 1.00                                                                                | 3.04     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CALLE 9 LATERALES                                                                | 2.65                                 | 2.00        |  | 2.00                                                                                | 10.60    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CALLE 9                                                                          | 1.51                                 | 2.00        |  | 1.00                                                                                | 3.02     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | OBSERVACIONES:                                                                           |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  | Subtotal | 252.40 |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               | 252.40        |  |          |        |
| ITEM                                       |       |                                                                |  | 5.15                                                                                     | ESTUCCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO) |             |  | UNIDAD                                                                              | ML       |           | UBICACIÓN     | MIRANDA CAUCA |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | Descripción                                                                              |                                      | Dimensiones |  |                                                                                     | Cantidad | SUB-TOTAL | Cant. Total   |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | Largo                                                                                    | Ancho                                | Alto        |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 1                                                                                 | 24                                   |             |  | 1.00                                                                                | 24.00    | 374.62    |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 1                                                                                 | 3.2                                  |             |  | 1.00                                                                                | 3.20     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 2                                                                                 | 3.2                                  |             |  | 1.00                                                                                | 3.20     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 2                                                                                 | 66                                   |             |  | 1.00                                                                                | 66.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | MURO DIVISORIO BLOQUE 2                                                                  | 22.18                                |             |  | 1.00                                                                                | 22.18    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 3                                                                                 | 21.2                                 |             |  | 1.00                                                                                | 21.20    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | MURO DIVISORIO BLOQUE 3                                                                  | 19                                   |             |  | 1.00                                                                                | 19.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 4                                                                                 | 18                                   |             |  | 1.00                                                                                | 18.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 5                                                                                 | 30                                   |             |  | 1.00                                                                                | 30.00    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | BLOQUE 5                                                                                 | 3.2                                  |             |  | 1.00                                                                                | 3.20     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      | N° caras    |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO PRINCIPAL                                                                        | 2.3                                  | 2.00        |  | 1.00                                                                                | 4.60     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO PRINCIPAL LATERALES                                                              | 2.67                                 | 2.00        |  | 2.00                                                                                | 10.68    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CARRERA 8 LATERALES                                                              | 2.62                                 | 2.00        |  | 2.00                                                                                | 10.48    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CARRERA 8                                                                        | 1.52                                 | 2.00        |  | 1.00                                                                                | 3.04     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CALLE 9 LATERALES                                                                | 2.65                                 | 2.00        |  | 2.00                                                                                | 10.60    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | INGRESO CALLE 9                                                                          | 1.51                                 | 2.00        |  | 1.00                                                                                | 3.02     |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | COLUMNAS CRA 8 INT Y EXT                                                                 | 2.2                                  |             |  | 12.00                                                                               | 26.40    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | FILO SUPERIOR COSTADO K8                                                                 | 13.35                                |             |  | 1.00                                                                                | 13.35    |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  | COLUMNAS CALLE 9 INT Y EXT                                                               | 2.2                                  |             |  | 12.00                                                                               | 26.40    |           |               |               |  |          |        |
| FILO SUPERIOR COSTADO CALLE 9              | 14.97 |                                                                |  | 1.00                                                                                     | 14.97                                |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| FILO SUPERIOR COSTADO ESTADIO              | 2.1   |                                                                |  | 7.00                                                                                     | 14.70                                |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| COLUMNAS COSTADO ESTADIO                   | 2.2   |                                                                |  | 12.00                                                                                    | 26.40                                |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| OBSERVACIONES:                             |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           |               |               |  |          |        |
| TOTAL                                      |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          | Subtotal  | 374.62        |               |  |          |        |
|                                            |       |                                                                |  |                                                                                          |                                      |             |  |                                                                                     |          |           | 374.62        |               |  |          |        |

|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |               |                        |        |      |           |               |             |  |  |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|--|--|
| ITEM                                       | 5.16          | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UNIDAD | PTO  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |  |  |
|                                            | Descripción   | Dimensiones            |        |      | Cantidad  | SUB-TOTAL     | Cant. Total |  |  |
|                                            |               | Largo                  | Ancho  | Alto |           |               |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 1  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          | 24.00       |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 2  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 3  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 4  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 5  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 6  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 7  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 8  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 9  |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 10 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 11 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 12 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 13 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 14 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 15 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 16 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 17 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 18 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 19 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 20 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 21 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BLOQUE MOD 22 |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | TANQUE        |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            | BANOS         |                        |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|                                            |               |                        |        |      |           | Subtotal      | 24.00       |  |  |
|                                            |               |                        |        |      |           | TOTAL         | 24.00       |  |  |

| ITEM | 5.17        | PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2" | UNIDAD | PTO  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |  |  |
|------|-------------|-------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|--|--|
|      | Descripción | Dimensiones                         |        |      | Cantidad  | SUB-TOTAL     | Cant. Total |  |  |
|      |             | Largo                               | Ancho  | Alto |           |               |             |  |  |
|      | 22 PUESTOS  |                                     |        |      | 22.00     | 22.00         | 24.00       |  |  |
|      | BANO        |                                     |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|      | TANQUE      |                                     |        |      | 1.00      | 1.00          |             |  |  |
|      |             |                                     |        |      |           | Subtotal      | 24.00       |  |  |
|      |             |                                     |        |      |           | TOTAL         | 24.00       |  |  |

| ITEM | 5.18        | TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | UNIDAD | ML   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |  |  |
|------|-------------|-------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|--|--|
|      | Descripción | Dimensiones                         |        |      | Cantidad  | SUB-TOTAL     | Cant. Total |  |  |
|      |             | Largo                               | Ancho  | Alto |           |               |             |  |  |
|      | TUB 1/2     | 87                                  |        |      |           | 87.00         | 87.00       |  |  |
|      |             |                                     |        |      |           |               |             |  |  |
|      |             |                                     |        |      |           | Subtotal      | 87.00       |  |  |
|      |             |                                     |        |      |           | TOTAL         | 87.00       |  |  |

| ITEM | 5.19          | TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS | UNIDAD | ML   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |       |  |  |
|------|---------------|---------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|-------|--|--|
|      | Descripción   | Dimensiones                                 |        |      | Cantidad  | SUB-TOTAL     | Cant. Total |       |  |  |
|      |               | Largo                                       | Ancho  | Alto |           |               |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 1  | 3.55                                        |        |      | 1.00      | 3.55          | 70.03       |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 2  | 3.55                                        |        |      | 1.00      | 3.55          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 3  | 3.55                                        |        |      | 1.00      | 3.55          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 4  | 3.55                                        |        |      | 1.00      | 3.55          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 5  | 3.25                                        |        |      | 1.00      | 3.25          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 6  | 3.25                                        |        |      | 1.00      | 3.25          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 7  | 3.25                                        |        |      | 1.00      | 3.25          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 8  | 3.25                                        |        |      | 1.00      | 3.25          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 13 | 4.4                                         |        |      | 1.00      | 4.40          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 14 | 4.4                                         |        |      | 1.00      | 4.40          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 15 | 4.4                                         |        |      | 1.00      | 4.40          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 16 | 4                                           |        |      | 1.00      | 4.00          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 17 | 4                                           |        |      | 1.00      | 4.00          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 18 | 4.18                                        |        |      | 1.00      | 4.18          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 19 | 4.7                                         |        |      | 1.00      | 4.70          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 20 | 3.6                                         |        |      | 1.00      | 3.60          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 21 | 4.6                                         |        |      | 1.00      | 4.60          |             |       |  |  |
|      | BLOQUE MOD 22 | 4.55                                        |        |      | 1.00      | 4.55          |             |       |  |  |
|      |               |                                             |        |      |           | Subtotal      |             | 70.03 |  |  |
|      |               |                                             |        |      |           | TOTAL         |             | 70.03 |  |  |

|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                   |  | 1010-12-004-502-2025                                           |  | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |                                                                                                                                                                      |       |             |  |           |               |        |
| CONTRATISTA:                               |  | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
| REPRESENTANTE LEGAL:                       |  | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
| SUPERVISIÓN:                               |  | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
| CONTRATANTE:                               |  | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 5.20                                                                                     | CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)                                                                                                                               |       | UNIDAD      | UND                                                                                 | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                          |       | Dimensiones |                                                                                     | SUB-TOTAL | Cant. Total   |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Largo                                                                                                                                                                | Ancho | Alto        | Cantidad                                                                            |           |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | CAJA 1                                                                                                                                                               |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      | 5.00          |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | CAJA 2                                                                                                                                                               |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | CAJA 3                                                                                                                                                               |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | CAJA 4                                                                                                                                                               |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | CAJA EXTERNA CARRERA 8                                                                                                                                               |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      |               |        |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           | Subtotal      | 5.00   |
|                                            |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               | 5.00   |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 5.21                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL, SANDALO, PASADOR, TAPAROLLO, BANDE ROLA, RIEL, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (2.32*3M) |       | UNIDAD      | M2                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                          |       | Dimensiones |                                                                                     | SUB-TOTAL | Cant. Total   |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Largo                                                                                                                                                                | Ancho | Alto        | Cantidad                                                                            |           |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | ENTRADA PRINCIPAL                                                                                                                                                    |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      | 1.00          |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           | Subtotal      | 1.00   |
|                                            |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               | 1.00   |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 5.22                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL, SANDALO, PASADOR, TAPAROLLO, BANDE ROLA, RIEL, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (1.52*3M) |       | UNIDAD      | M2                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                          |       | Dimensiones |                                                                                     | SUB-TOTAL | Cant. Total   |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Largo                                                                                                                                                                | Ancho | Alto        | Cantidad                                                                            |           |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | ENTRADA LATERAL CRA8                                                                                                                                                 |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      | 2.00          |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | ENTRADA LATERAL CALLE 9                                                                                                                                              |       |             | 1.00                                                                                | 1.00      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               |        |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           | Subtotal      | 2.00   |
|                                            |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               | 2.00   |
| ITEM                                       |  |                                                                |  | 5.23                                                                                     | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)                                                                                                                                   |       | UNIDAD      | M2                                                                                  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                          |       | Dimensiones |                                                                                     | SUB-TOTAL | Cant. Total   |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | Largo                                                                                                                                                                | Ancho | Alto        | Cantidad                                                                            |           |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 1                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.03      | 185.21        |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 2                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.77      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 3                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.25      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 4                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.77      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 5                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.03      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 6                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.07      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 7                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.07      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 8                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.25      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 9                                                                                                                                                         |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.07      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 10                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.25      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 11                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.07      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 12                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.25      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 13                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.03      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 14                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.77      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 15                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.25      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 16                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.07      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 17                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.25      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 18                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 2.47      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 19                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.07      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 20                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 7.07      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 21                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.77      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE MOD 22                                                                                                                                                        |       | 1.15        | 1.00                                                                                | 4.03      |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | MURO DIVISORIO BLOQUE 2.1                                                                                                                                            |       | 1.28        | 2.00                                                                                | 12.46     |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | MURO DIVISORIO BLOQUE 2.2                                                                                                                                            |       | 1.28        | 2.00                                                                                | 16.65     |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | BLOQUE 3                                                                                                                                                             |       | 1.28        | 2.00                                                                                | 24.63     |               |        |
|                                            |  |                                                                |  |                                                                                          | PUNTOS SANITARIOS 2"                                                                                                                                                 | 0.15  | 0.00        | 9.00                                                                                | 0.81      |               |        |
| OBSERVACIONES:                             |  |                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           | Subtotal      | 185.21 |
|                                            |  |                                                                |  | TOTAL                                                                                    |                                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                     |           |               | 185.21 |



|                          |                                                                |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |  |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                          |  |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |      |                                                                                          |        |               |           |               |           |             |      |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|------|
| ITEM                                       | 5.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                    | UNIDAD | UND           | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |      |
|                                            |      | Descripción                                                                              | Largo  | Dimensiones   |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | Ancho         | Alto      |               |           |             |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | 4.00          | 4.00      |               |           |             | 4.00 |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                          |        |               |           | Subtotal      |           | 4.00        |      |
|                                            |      |                                                                                          |        |               |           | TOTAL         |           | 4.00        |      |
| ITEM                                       | 5.25 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA                                                             | UNIDAD | UND           | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |      |
|                                            |      | Descripción                                                                              | Largo  | Dimensiones   |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | Ancho         | Alto      |               |           |             |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | 1.00          | 1.00      |               |           |             | 1.00 |
|                                            |      |                                                                                          |        | OBSERVACIONES |           |               |           |             |      |
|                                            |      |                                                                                          |        |               |           | TOTAL         |           | 17.00       |      |
| ITEM                                       | 5.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT                                                | UNIDAD | ML            | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |      |
|                                            |      | Descripción                                                                              | Largo  | Dimensiones   |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | Ancho         | Alto      |               |           |             |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | 0.00          | 0.00      |               |           |             | 0.00 |
| PABELLÓN CARNES                            |      |                                                                                          |        |               |           | 51.0          |           | 51.00       |      |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                          |        |               |           | Subtotal      |           | 51.00       |      |
|                                            |      |                                                                                          |        |               |           | TOTAL         |           | 51.00       |      |
| ITEM                                       | 5.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS | UNIDAD | UND           | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |      |
|                                            |      | Descripción                                                                              | Largo  | Dimensiones   |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | Ancho         | Alto      |               |           |             |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | 0.00          | 0.00      |               |           |             | 0.00 |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                          |        |               |           | Subtotal      |           | 0.00        |      |
|                                            |      |                                                                                          |        |               |           | TOTAL         |           | 0.00        |      |
| ITEM                                       | 5.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"                                          | UNIDAD | ML            | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |      |
|                                            |      | Descripción                                                                              | Largo  | Dimensiones   |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | Ancho         | Alto      |               |           |             |      |
|                                            |      |                                                                                          |        | 3.6           |           |               |           |             | 3.60 |
| PABELLON DE CARNES                         |      |                                                                                          |        |               |           |               |           | 3.60        |      |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                          |        |               |           | Subtotal      |           | 3.60        |      |
|                                            |      |                                                                                          |        |               |           | TOTAL         |           | 3.60        |      |

|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |      |                                                                                       |        |       |           |               |           |             |       |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|
| ITEM                                       | 5.29 | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2                                                           | UNIDAD | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|                                            |      | Descripción                                                                           | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           | 22.00         | 22.00     | 22.00       |       |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                       |        |       |           |               | Subtotal  |             | 22.00 |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | TOTAL     |             | 22.00 |
| ITEM                                       | 5.30 | SALIDA S2 EMT                                                                         | UNIDAD | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|                                            |      | Descripción                                                                           | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           | 0.00          | 0.00      | 0.00        |       |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                       |        |       |           |               | Subtotal  |             | 0.00  |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | TOTAL     |             | 0.00  |
| ITEM                                       | 5.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS                                    | UNIDAD | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|                                            |      | Descripción                                                                           | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                                            |      | PABELLÓN CARNES                                                                       |        |       |           | 1.00          | 1.00      | 1.00        |       |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                       |        |       |           |               | Subtotal  |             | 1.00  |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | TOTAL     |             | 1.00  |
| ITEM                                       | 5.32 | DESMONTE REJA METALICA                                                                | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|                                            |      | Descripción                                                                           | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                                            |      | REJA METALICA ENTRADA PRINCIPAL                                                       |        |       |           | 2.32          | 3.00      | 6.96        |       |
|                                            |      | REJAS METALICAS LATERALES                                                             |        |       |           | 1.52          | 3.00      | 9.12        |       |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                       |        |       |           |               | Subtotal  |             | 16.08 |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | TOTAL     |             | 16.08 |
| ITEM                                       | 5.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA T/RAWELT 4X4 - 4 SALIDAS                             | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|                                            |      | Descripción                                                                           | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                                            |      | C 1 BLOQUE 4Y5                                                                        |        |       |           |               | 3.00      |             |       |
|                                            |      | C2 BLOQUE 3                                                                           |        |       |           |               | 1.00      |             |       |
|                                            |      | C3 BLOQUE 2                                                                           |        |       |           |               | 2.00      |             |       |
|                                            |      | C4 BLOQUE 1                                                                           |        |       |           |               | 1.00      |             |       |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                       |        |       |           |               | Subtotal  |             | 7.00  |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | TOTAL     |             | 7.00  |
| ITEM                                       | 5.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS (GRAPA, ADAPTADOR Y UNION) | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|                                            |      | Descripción                                                                           | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                                            |      | C 1 BLOQUE 5                                                                          | 23.6   |       |           |               | 23.60     |             |       |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | 0.00      |             |       |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | 0.00      |             |       |
|                                            |      | C3 BLOQUE 2                                                                           | 13     |       |           |               | 13.00     |             |       |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | 0.00      |             |       |
|                                            |      | C4 BLOQUE 1                                                                           | 16     |       |           |               | 16.00     |             |       |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | 0.00      |             |       |
|                                            |      | ACOMETIDA                                                                             | 4.5    |       |           |               | 4.50      |             |       |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | 0.00      |             |       |
| OBSERVACIONES                              |      |                                                                                       |        |       |           |               | Subtotal  |             | 57.10 |
|                                            |      |                                                                                       |        |       |           |               | TOTAL     |             | 57.10 |

|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

| MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4 |      |                                       |        |                           |           |               |           |             |      |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|------|
| ITEM                                       | 5.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 1" | UNIDAD | M2                        | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |      |
|                                            |      | Descripción                           | Largo  | Dimensiones<br>Ancho Alto |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |      |
|                                            |      | pabellon carnes                       |        |                           |           |               | 2.00      |             | 2.00 |
|                                            |      |                                       |        |                           |           |               |           |             |      |
|                                            |      |                                       |        |                           |           |               |           |             |      |
|                                            |      |                                       |        |                           |           |               |           |             |      |
|                                            |      |                                       |        |                           |           |               |           |             |      |
|                                            |      |                                       |        |                           |           |               |           |             |      |
|                                            |      |                                       |        |                           |           |               | 0.00      |             |      |
|                                            |      |                                       |        |                           |           |               | Subtotal  | 2.00        |      |
| OBSERVACIONES:                             |      |                                       |        |                           |           |               | TOTAL     | 2.00        |      |

| ITEM           | 5.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA ATERRIZAJE TABLERO | UNIDAD | M2                        | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |      |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|------|
|                |      | Descripción                                         | Largo  | Dimensiones<br>Ancho Alto |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |      |
|                |      | POLO A TIERRA                                       |        |                           |           |               | 1.00      |             | 1.00 |
|                |      |                                                     |        |                           |           |               | Subtotal  | 1.00        |      |
| OBSERVACIONES: |      |                                                     |        |                           |           |               | TOTAL     | 1.00        |      |

| ITEM           | 5.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-2# 4 | UNIDAD | M2                        | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|----------------|------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|
|                |      | Descripción                                     | Largo  | Dimensiones<br>Ancho Alto |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                |      | POLO A TIERRA                                   | 9.00   |                           |           | 1.00          | 9.00      |             | 45.00 |
|                |      |                                                 |        |                           |           |               | 0.00      |             |       |
|                |      | ACOMETIDA                                       | 12     |                           |           | 3.00          | 36.00     |             |       |
|                |      |                                                 |        |                           |           |               | Subtotal  | 45.00       |       |
| OBSERVACIONES: |      |                                                 |        |                           |           |               | TOTAL     | 45.00       |       |

| ITEM           | 5.38 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UNIDAD | M2                        | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|----------------|------|------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|
|                |      | Descripción            | Largo  | Dimensiones<br>Ancho Alto |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                |      | PABELLON 1             |        |                           |           |               | 4.00      |             | 11.00 |
|                |      | PABELLON 2             |        |                           |           |               | 3.00      |             |       |
|                |      | PABELLON 3             |        |                           |           |               | 2.00      |             |       |
|                |      | PABELLON 4             |        |                           |           |               | 2.00      |             |       |
|                |      |                        |        |                           |           |               | Subtotal  | 11.00       |       |
| OBSERVACIONES: |      |                        |        |                           |           |               | TOTAL     | 11.00       |       |

| ITEM           | 5.39 | RETIRO SWITCHE O TOMA | UNIDAD | M2                        | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |           |             |       |
|----------------|------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|
|                |      | Descripción           | Largo  | Dimensiones<br>Ancho Alto |           | Cantidad      | SUB-TOTAL | Cant. Total |       |
|                |      | PABELLON CARNES       |        |                           |           |               | 15.00     |             | 15.00 |
|                |      |                       |        |                           |           |               | Subtotal  | 15.00       |       |
| OBSERVACIONES: |      |                       |        |                           |           |               | TOTAL     | 15.00       |       |

|                          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 1010-12-004-502-2025                                           | <b>OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b> |  |  |
| CONTRATISTA:             | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:     | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                      |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| SUPERVISIÓN:             | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONTRATANTE:             | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                     |                                                                                                 |                                                                                     |  |

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA MODIFICATORIA N°4**

| ITEM          | 5.40 | RETIRO CABLE # 8 A #14 POR TUBO CONDUIT | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |
|---------------|------|-----------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|
|               |      | Descripción                             | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      |
|               |      | PABELLON CARNES                         |        |       |           | 120.00        |
|               |      |                                         |        |       |           | Subtotal      |
|               |      |                                         |        |       |           | 120.00        |
| OBSERVACIONES |      |                                         |        |       |           | TOTAL         |
|               |      |                                         |        |       |           | 120.00        |

| ITEM          | 5.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4 | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|
|               |      | Descripción                                              | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      |
|               |      | SALIDA TABLERO                                           |        |       |           | 3.00          |
|               |      |                                                          |        |       |           | Subtotal      |
|               |      |                                                          |        |       |           | 3.00          |
| OBSERVACIONES |      |                                                          |        |       |           | TOTAL         |
|               |      |                                                          |        |       |           | 3.00          |

| ITEM          | 5.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F 100 | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |
|---------------|------|--------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|
|               |      | Descripción                                | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      |
|               |      | TABLERO PRINCIPAL                          |        |       |           | 1.00          |
|               |      |                                            |        |       |           | Subtotal      |
|               |      |                                            |        |       |           | 1.00          |
| OBSERVACIONES |      |                                            |        |       |           | TOTAL         |
|               |      |                                            |        |       |           | 1.00          |



  

| ITEM          | 5.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F 100 | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |
|---------------|------|--------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|
|               |      | Descripción                                | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      |
|               |      | C1 BLOQUES 4 Y 5                           |        |       |           | 1.00          |
|               |      | C4 BLOQUE 1                                |        |       |           | 1.00          |
|               |      |                                            |        |       |           | Subtotal      |
|               |      |                                            |        |       |           | 2.00          |
| OBSERVACIONES |      |                                            |        |       |           | TOTAL         |
|               |      |                                            |        |       |           | 2.00          |

| ITEM          | 5.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1F 100 AMP | UNIDAD | M2    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |
|---------------|------|------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|
|               |      | Descripción                                    | Largo  | Ancho | Alto      | Cantidad      |
|               |      | C 2 BLOQUE 3                                   |        |       |           | 1.00          |
|               |      | C 3 BLOQUE 2                                   |        |       |           | 1.00          |
|               |      | LUCES                                          |        |       |           | 1.00          |
|               |      |                                                |        |       |           | Subtotal      |
|               |      |                                                |        |       |           | 3.00          |
| OBSERVACIONES |      |                                                |        |       |           | TOTAL         |
|               |      |                                                |        |       |           | 3.00          |

|         |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ: | <br>ING.VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>SUPERVISORA | CONTRATISTA: | <br>HECTOR MANUEL MINA ZAPATA<br>REP LEGAL MINA INGENIERIA SAS ZOMAC |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                |                                                                         | 1016-12-004-502-2025                                                                     |       |                      |              |                    |               |               |                  |                    |                  | ACTA DE PAGO PARCIAL NO.03 FINAL |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               | FECHA: 05/04/2026 |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------|
| OBJETO:                                 |                                                                         | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA |       |                      |              |                    |               |               |                  |                    |                  |                                  |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               |                   |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
| CONTRATISTA:                            |                                                                         | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                                                |       |                      |              |                    |               |               |                  |                    |                  |                                  |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               |                   |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
| REPRESENTANTE LEGAL:                    |                                                                         | HECTOR MANUEL MINA ZAPATA                                                                |       |                      |              |                    |               |               |                  |                    |                  |                                  |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               |                   |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
| SUPERVISIÓN:                            |                                                                         | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                           |       |                      |              |                    |               |               |                  |                    |                  |                                  |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               |                   |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
| VALOR CONTRATO                          |                                                                         | \$163,147,764                                                                            |       | VALOR ADICIONAL N°1  |              |                    |               |               |                  |                    |                  |                                  |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               | \$6,605,015       |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
| POLIZA DE CUMPLIMIENTO                  |                                                                         | 41-44-1017298723                                                                         |       | VALOR TOTAL CONTRATO |              |                    |               |               |                  |                    |                  |                                  |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               | \$ 74,548,874.00  |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |                                                                         | 41-40-101057906                                                                          |       | VALOR ADICIONAL N°2  |              |                    |               |               |                  |                    |                  |                                  |                  |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               | \$ 244,701,853.00 |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |
| ITEM                                    | ACTIVIDAD                                                               | CONDICIONES CONTRACTUALES                                                                |       |                      |              | MODIFICACIÓN NO.01 |               |               |                  | MODIFICACIÓN NO.02 |                  |                                  |                  | MODIFICACIÓN NO.03 |                  |               |                  | MODIFICACIÓN NO.04 |                  |        |               | ACTA N°1          |               | ACTA N°2 |               | ACTA N°3 Final |               | ACUMULADO |              | CANTIDADES PENDIENTES POR LIQUIDAR |          |
|                                         |                                                                         | UNID AD                                                                                  | CANT. | VALOR UNITARIO       | VALOR TOTAL  | CANT.              | VR.TOTAL      | CANT.FI NALES | VALOR TOTAL      | CANT.FI NALES      | VR.TOTAL         | CANT.FI NALES                    | VALOR TOTAL      | CANT.FI NALES      | VR.TOTAL         | CANT.FI NALES | VALOR TOTAL      | CANT.FI NALES      | VR.TOTAL         | CANT.  | VR.TOTAL      | CANT.             | VR.TOTAL      | CANT.    | VR.TOTAL      | CANT.          | VR.TOTAL      | CANT.     | VR.TOTAL     | CANT.                              | VR.TOTAL |
| 2                                       | PABELLON 2                                                              |                                                                                          |       |                      | \$ 5,777,649 |                    | \$ 3,746,958  |               | \$ 3,746,958.00  |                    | \$ 3,746,958.00  |                                  | \$ 3,746,958.00  |                    | \$ 3,746,958.00  |               | \$ 3,746,958.00  |                    | \$ 3,746,958.00  |        | \$ 3,310,948  |                   | \$ 0          |          | \$ 436,010    |                | \$ 3,746,958  | 0.00      | \$ 0         |                                    |          |
| 2.1                                     | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO | M2                                                                                       | 96.5  | \$ 21,809            | \$ 2,104,569 | 96.5               | \$ 2,104,569  | 96.50         | \$ 2,104,569     | 96.50              | \$ 2,104,569     | 96.50                            | \$ 2,104,569     | 96.50              | \$ 2,104,569     | 96.50         | \$ 2,104,569     | 96.50              | \$ 2,104,569     | 96.50  | \$ 2,104,569  | 0.00              | \$ 0          |          | \$ 0          |                | \$ 0          | 96.50     | \$ 2,104,569 | 0.00                               | \$ 0     |
| 2.2                                     | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                             | M2                                                                                       | 56.12 | \$ 47,388.00         | \$ 2,659,415 | 22.41              | \$ 1,061,965  | 22.41         | \$ 1,061,965     | 22.41              | \$ 1,061,965     | 22.41                            | \$ 1,061,965     | 22.41              | \$ 1,061,965     | 22.41         | \$ 1,061,965     | 22.41              | \$ 1,061,965     | 22.41  | \$ 1,061,965  | 22.41             | \$ 1,061,965  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 22.41     | \$ 1,061,965 | 0.00                               | \$ 0     |
| 2.3                                     | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UND                                                                                      | 2.00  | \$ 218,005.00        | \$ 436,010   | 2                  | \$ 436,010    | 2.00          | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00                             | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00          | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00   | \$ 436,010    | 2.00              | \$ 436,010    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 2.00      | \$ 436,010   | 0.00                               | \$ 0     |
| 2.4                                     | CABALLOTE FIBROCEMENTO                                                  | ML                                                                                       | 8     | \$ 72,207.00         | \$ 577,656   | 2                  | \$ 144,414    | 2.00          | \$ 144,414       | 2.00               | \$ 144,414       | 2.00                             | \$ 144,414       | 2.00               | \$ 144,414       | 2.00          | \$ 144,414       | 2.00               | \$ 144,414       | 2.00   | \$ 144,414    | 2.00              | \$ 144,414    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 2.00      | \$ 144,414   | 0.00                               | \$ 0     |
| 3                                       | PABELLON 3                                                              |                                                                                          |       |                      | \$ 6,212,701 |                    | \$ 6,828,025  |               | \$ 6,828,025.00  |                    | \$ 6,828,025.00  |                                  | \$ 6,828,025.00  |                    | \$ 6,828,025.00  |               | \$ 6,828,025.00  |                    | \$ 6,828,025.00  |        | \$ 6,321,972  |                   | \$ 0          |          | \$ 506,053    |                | \$ 6,828,024  | 0.00      | \$ 0         |                                    |          |
| 3.1                                     | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO | M2                                                                                       | 96.28 | \$ 21,809            | \$ 2,099,771 | 96.28              | \$ 2,099,771  | 96.28         | \$ 2,099,771     | 96.28              | \$ 2,099,771     | 96.28                            | \$ 2,099,771     | 96.28              | \$ 2,099,771     | 96.28         | \$ 2,099,771     | 96.28              | \$ 2,099,771     | 96.28  | \$ 2,099,771  | 96.28             | \$ 2,099,771  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 96.28     | \$ 2,099,771 | 0.00                               | \$ 0     |
| 3.2                                     | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                             | M2                                                                                       | 33.67 | \$ 47,388.00         | \$ 1,595,554 | 4.45               | \$ 210,877    | 4.45          | \$ 210,877       | 4.45               | \$ 210,877       | 4.45                             | \$ 210,877       | 4.45               | \$ 210,877       | 4.45          | \$ 210,877       | 4.45               | \$ 210,877       | 4.45   | \$ 210,877    | 4.45              | \$ 210,877    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 4.45      | \$ 210,877   | 0.00                               | \$ 0     |
| 3.3                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                      | UND                                                                                      | 2     | \$ 331,578.00        | \$ 663,156   | 2                  | \$ 663,156    | 2.00          | \$ 663,156       | 2.00               | \$ 663,156       | 2.00                             | \$ 663,156       | 2.00               | \$ 663,156       | 2.00          | \$ 663,156       | 2.00               | \$ 663,156       | 2.00   | \$ 663,156    | 2.00              | \$ 663,156    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 2.00      | \$ 663,156   | 0.00                               | \$ 0     |
| 3.4                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAL + ACCESORIOS                          | UND                                                                                      | 2     | \$ 597,254.00        | \$ 1,194,508 | 2                  | \$ 1,194,508  | 2.00          | \$ 1,194,508     | 2.00               | \$ 1,194,508     | 2.00                             | \$ 1,194,508     | 2.00               | \$ 1,194,508     | 2.00          | \$ 1,194,508     | 2.00               | \$ 1,194,508     | 2.00   | \$ 1,194,508  | 2.00              | \$ 1,194,508  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 2.00      | \$ 1,194,508 | 0.00                               | \$ 0     |
| 3.5                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO + ACCESORIOS                      | UND                                                                                      | 5     | \$ 430,732.00        | \$ 2,153,660 | 5                  | \$ 2,153,660  | 5.00          | \$ 2,153,660     | 5.00               | \$ 2,153,660     | 5.00                             | \$ 2,153,660     | 5.00               | \$ 2,153,660     | 5.00          | \$ 2,153,660     | 5.00               | \$ 2,153,660     | 5.00   | \$ 2,153,660  | 5.00              | \$ 2,153,660  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 5.00      | \$ 2,153,660 | 0.00                               | \$ 0     |
| 3.6                                     | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UND                                                                                      | 2     | \$ 218,005.00        | \$ 436,010   | 2                  | \$ 436,010    | 2.00          | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00                             | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00          | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00   | \$ 436,010    | 2.00              | \$ 436,010    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 2.00      | \$ 436,010   | 0.00                               | \$ 0     |
| 3.7                                     | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 24W                              | UND                                                                                      | 1     | \$ 70,043.00         | \$ 70,043    | 1                  | \$ 70,043     | 1.00          | \$ 70,043        | 1.00               | \$ 70,043        | 1.00                             | \$ 70,043        | 1.00               | \$ 70,043        | 1.00          | \$ 70,043        | 1.00               | \$ 70,043        | 1.00   | \$ 70,043     | 1.00              | \$ 70,043     | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 1.00      | \$ 70,043    | 0.00                               | \$ 0     |
| 4                                       | PABELLON 4                                                              |                                                                                          |       |                      | \$ 436,010   |                    | \$ 436,010    |               | \$ 436,010.00    |                    | \$ 436,010.00    |                                  | \$ 436,010.00    |                    | \$ 436,010.00    |               | \$ 436,010.00    |                    | \$ 436,010.00    |        | \$ 0          |                   | \$ 0          |          | \$ 0          |                | \$ 0          |           | \$ 0         |                                    | \$ 0     |
| 4.1                                     | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UND                                                                                      | 2     | \$ 218,005           | \$ 436,010   | 2                  | \$ 436,010    | 2.00          | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00                             | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00          | \$ 436,010       | 2.00               | \$ 436,010       | 2.00   | \$ 436,010    | 2.00              | \$ 436,010    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 2.00      | \$ 436,010   | 0.00                               | \$ 0     |
| 5                                       | ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)                                    |                                                                                          |       |                      | \$ 0         |                    | \$ 61,069,060 |               | \$ 77,131,061.00 |                    | \$ 81,780,076.00 |                                  | \$ 82,655,187.00 |                    | \$ 82,655,187.00 |               | \$ 82,655,187.00 |                    | \$ 82,655,187.00 |        | \$ 29,837,449 |                   | \$ 34,472,544 |          | \$ 18,245,197 |                | \$ 82,655,188 | 0.00      | \$ 0         |                                    |          |
| 5.1                                     | DEMOLICION MESON EN CONCRETO + MURO                                     | UND                                                                                      |       | \$ 80,842.00         | \$ 0         | 63.53              | \$ 3,865,292  | 63.53         | \$ 3,865,292     | 63.53              | \$ 3,865,292     | 63.53                            | \$ 3,865,292     | 63.53              | \$ 3,865,292     | 63.53         | \$ 3,865,292     | 63.53              | \$ 3,865,292     | 63.53  | \$ 3,865,292  | 0.00              | \$ 0          |          | \$ 0          |                | \$ 0          | 63.53     | \$ 3,865,292 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.2                                     | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO- MORTERO                                    | M2                                                                                       |       | \$ 12,883            | \$ 0         | 10.55              | \$ 135,916    | 10.55         | \$ 135,916       | 10.55              | \$ 135,916       | 10.55                            | \$ 135,916       | 10.55              | \$ 135,916       | 10.55         | \$ 135,916       | 10.55              | \$ 135,916       | 10.55  | \$ 135,916    | 10.55             | \$ 135,916    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 10.55     | \$ 135,916   | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.3                                     | DEMOLICION REPELO MURO                                                  | M2                                                                                       |       | \$ 9,360             | \$ 0         | 46.31              | \$ 433,462    | 47.12         | \$ 441,043       | 47.12              | \$ 441,043       | 47.12                            | \$ 441,043       | 47.12              | \$ 441,043       | 47.12         | \$ 441,043       | 47.12              | \$ 441,043       | 47.12  | \$ 441,043    | 47.12             | \$ 441,043    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 47.12     | \$ 441,043   | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.4                                     | REPELO MURO 1.3 IMPERMEABILIZADO                                        | M2                                                                                       |       | \$ 50,817            | \$ 0         | 46.31              | \$ 2,353,335  | 46.31         | \$ 2,353,335     | 46.31              | \$ 2,353,335     | 46.31                            | \$ 2,353,335     | 46.31              | \$ 2,353,335     | 46.31         | \$ 2,353,335     | 46.31              | \$ 2,353,335     | 46.31  | \$ 2,353,335  | 46.31             | \$ 2,353,335  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 46.31     | \$ 2,353,335 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.5                                     | ESTUCCO PLASTICO MURO (PASTA)                                           | M2                                                                                       |       | \$ 15,587            | \$ 0         | 402.26             | \$ 7,040,331  | 396.19        | \$ 6,167,460     | 396.19             | \$ 6,167,460     | 396.19                           | \$ 6,167,460     | 396.19             | \$ 6,167,460     | 396.19        | \$ 6,167,460     | 396.19             | \$ 6,167,460     | 396.19 | \$ 6,167,460  | 396.19            | \$ 6,167,460  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 396.19    | \$ 6,167,460 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.6                                     | ACRILICA MURO 1MI                                                       | M2                                                                                       |       | \$ 15,540            | \$ 0         | 573.50             | \$ 8,912,160  | 332.30        | \$ 5,163,942     | 332.30             | \$ 5,163,942     | 332.30                           | \$ 5,163,942     | 332.30             | \$ 5,163,942     | 332.30        | \$ 5,163,942     | 332.30             | \$ 5,163,942     | 332.30 | \$ 5,163,942  | 332.30            | \$ 5,163,942  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 332.30    | \$ 5,163,942 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.7                                     | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA CLAYARBOYA FIBRO CEMENTO # 6              | UND                                                                                      |       | \$ 115,455           | \$ 0         | 7.00               | \$ 808,165    | 7.00          | \$ 808,165       | 7.00               | \$ 808,165       | 7.00                             | \$ 808,165       | 7.00               | \$ 808,165       | 7.00          | \$ 808,165       | 7.00               | \$ 808,165       | 7.00   | \$ 808,165    | 7.00              | \$ 808,165    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 7.00      | \$ 808,165   | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.8                                     | CORTE DE TUBO EN ACERO 2"                                               | ML                                                                                       |       | \$ 13,587            | \$ 0         | 66.00              | \$ 896,742    | 66.00         | \$ 1,195,656     | 66.00              | \$ 1,195,656     | 66.00                            | \$ 1,195,656     | 66.00              | \$ 1,195,656     | 66.00         | \$ 1,195,656     | 66.00              | \$ 1,195,656     | 66.00  | \$ 1,195,656  | 66.00             | \$ 1,195,656  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 66.00     | \$ 1,195,656 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.9                                     | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI                                               | M3                                                                                       |       | \$ 1,684,652         | \$ 0         | 0.32               | \$ 539,089    | 0.16          | \$ 269,544       | 0.16               | \$ 269,544       | 0.16                             | \$ 269,544       | 0.16               | \$ 269,544       | 0.16          | \$ 269,544       | 0.16               | \$ 269,544       | 0.16   | \$ 269,544    | 0.16              | \$ 269,544    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 0.16      | \$ 269,544   | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.10                                    | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI                                            | M3                                                                                       |       | \$ 1,389,049         | \$ 0         | 0.45               | \$ 629,572    | 0.45          | \$ 629,572       | 0.45               | \$ 629,572       | 0.45                             | \$ 629,572       | 0.45               | \$ 629,572       | 0.45          | \$ 629,572       | 0.45               | \$ 629,572       | 0.45   | \$ 629,572    | 0.45              | \$ 629,572    | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 0.45      | \$ 629,572   | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.11                                    | ACERO DE REFUERZO 80,000 PSI                                            | KLS                                                                                      |       | \$ 7,832             | \$ 0         | 172.95             | \$ 1,354,544  | 170.35        | \$ 1,334,181     | 146.61             | \$ 1,146,250     | 146.61                           | \$ 1,146,250     | 146.61             | \$ 1,146,250     | 146.61        | \$ 1,146,250     | 146.61             | \$ 1,146,250     | 146.61 | \$ 1,146,250  | 146.61            | \$ 1,146,250  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 146.61    | \$ 1,146,250 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.12                                    | MURO LADRILLO COMUN                                                     | M2                                                                                       |       | \$ 104,714           | \$ 0         | 116.43             | \$ 12,191,851 | 75.00         | \$ 7,853,550     | 75.00              | \$ 7,853,550     | 75.00                            | \$ 7,853,550     | 75.00              | \$ 7,853,550     | 75.00         | \$ 7,853,550     | 75.00              | \$ 7,853,550     | 75.00  | \$ 7,853,550  | 75.00             | \$ 7,853,550  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 75.00     | \$ 7,853,550 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.13                                    | MURO LADRILLO COMUN                                                     | M2                                                                                       |       | \$ 32,225            | \$ 0         | 241.20             | \$ 7,772,670  | 185.13        | \$ 5,965,814     | 185.13             | \$ 5,965,814     | 185.13                           | \$ 5,965,814     | 185.13             | \$ 5,965,814     | 185.13        | \$ 5,965,814     | 185.13             | \$ 5,965,814     | 185.13 | \$ 5,965,814  | 185.13            | \$ 5,965,814  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 185.13    | \$ 5,965,814 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.14                                    | REPELO MURO 1.3 (fio)                                                   | M2                                                                                       |       | \$ 22,010            | \$ 0         | 143.46             | \$ 3,157,555  | 252.40        | \$ 5,555,324     | 252.40             | \$ 5,555,324     | 252.40                           | \$ 5,555,324     | 252.40             | \$ 5,555,324     | 252.40        | \$ 5,555,324     | 252.40             | \$ 5,555,324     | 252.40 | \$ 5,555,324  | 252.40            | \$ 5,555,324  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 252.40    | \$ 5,555,324 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.15                                    | ESTUCCO PLASTICO MURO (FIO)                                             | M2                                                                                       |       | \$ 7,699             | \$ 0         | 265.68             | \$ 2,045,470  | 374.62        | \$ 2,884,199     | 374.62             | \$ 2,884,199     | 374.62                           | \$ 2,884,199     | 374.62             | \$ 2,884,199     | 374.62        | \$ 2,884,199     | 374.62             | \$ 2,884,199     | 374.62 | \$ 2,884,199  | 374.62            | \$ 2,884,199  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 374.62    | \$ 2,884,199 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.16                                    | PUNTO SANITARIO PVC 2"                                                  | PTO                                                                                      |       | \$ 51,322            | \$ 0         | 22.00              | \$ 1,129,084  | 24.00         | \$ 1,231,728     | 24.00              | \$ 1,231,728     | 24.00                            | \$ 1,231,728     | 24.00              | \$ 1,231,728     | 24.00         | \$ 1,231,728     | 24.00              | \$ 1,231,728     | 24.00  | \$ 1,231,728  | 24.00             | \$ 1,231,728  | 0.00     | \$ 0          |                | \$ 0          | 24.00     | \$ 1,231,728 | 0.00                               | \$ 0     |
| 5.17                                    | PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2"                                     | PTO                                                                                      |       | \$ 48,691            | \$ 0         | 22.00              | \$ 1,071,202  | 24.00         | \$ 1,168,584     | 24.00              | \$ 1,168,584     | 24.00                            | \$ 1,168,584     |                    |                  |               |                  |                    |                  |        |               |                   |               |          |               |                |               |           |              |                                    |          |



MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA  
NIT: 891.600.841-6

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA  
CONTRATISTA: MINA INGENIERIA SAS ZOMAC  
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR MANUEL MINA ZAPATA  
SUPERVISOR: VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1010-12-004-502-2025

ACTA DE PAGO PARCIAL NO.03 FINAL

FECHA: 06/04/2026

VALOR ADICIONAL N°2  
\$6.605.015

VALOR ADICIONAL N°1  
\$74.948.874.00

VALOR TOTAL CONTRATO  
\$244.701.653.00

VALOR TOTAL CONTRATO  
\$183.147.764  
41.44-101208723  
41-40-101057906

| ITEM                               | ACTIVIDAD                                                                                                                                                       | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |                | MODIFICACIÓN NO.01 |        |                   | MODIFICACIÓN NO.02 |                   |               | MODIFICACIÓN NO.03 |               |                   | MODIFICACIÓN NO.04 |                   |       | ACTA N°1   |        |                   | ACTA N°2 |                   |       | ACTA N°3 Final    |       |                   | ACUMULADO |                   |       | CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|------------|--------|-------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|------------------------------------|--|--|
|                                    |                                                                                                                                                                 | UNID AD                   | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        | CANT.  | VR TOTAL          | CANT.FI NALES      | VALOR TOTAL       | CANT.FI NALES | VALOR TOTAL        | CANT.FI NALES | VALOR TOTAL       | CANT.              | VR TOTAL          | CANT. | VR TOTAL   | CANT.  | VR TOTAL          | CANT.    | VR TOTAL          | CANT. | VR TOTAL          | CANT. | VR TOTAL          | CANT.     | VR TOTAL          | CANT. | VR TOTAL                           |  |  |
| 5.21                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA CENTRAL SANDALO PASADOR TAPAROLLO BANDEROLA, RIEL ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (2.32*3M)                               | UND                       |       | \$ 3.000.000   | \$ 0               | 1.00   | \$ 3.000.000      | 1.00               | \$ 3.000.000      | 1.00          | \$ 3.000.000       | 1.00          | \$ 3.000.000      | 1.00               | \$ 3.000.000      |       | \$ 0       | 0.00   | \$ 0              | 1.00     | \$ 3.000.000      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.22                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL SANDALO PASADOR TAPAROLLO BANDEROLA, RIEL ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (1.52*3M) | UND                       |       | \$ 2.000.000   | \$ 0               | 2.00   | \$ 4.000.000      | 2.00               | \$ 4.000.000      | 2.00          | \$ 4.000.000       | 2.00          | \$ 4.000.000      | 2.00               | \$ 4.000.000      |       | \$ 0       | 0.00   | \$ 0              | 2.00     | \$ 4.000.000      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.23                               | ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS (2M)                                                                                                                              | M2                        |       | \$ 21.314      | \$ 0               | 120.60 | \$ 2.570.468      | 185.13             | \$ 3.945.861      | 185.13        | \$ 3.945.861       | 185.13        | \$ 3.947.566      | 120.60             | \$ 2.570.468      | 24.85 | \$ 529.653 | 39.76  | \$ 847.445        | 185.21   | \$ 3.947.566      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.24                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                                        | UND                       |       | \$ 218.005     | \$ 0               | 4.00   | \$ 872.020        | 4.00               | \$ 872.020        | 4.00          | \$ 872.020         | 4.00          | \$ 872.020        | 4.00               | \$ 872.020        |       | \$ 0       | 4.00   | \$ 872.020        | 4.00     | \$ 872.020        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.25                               | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA                                                                                                                                    | UND                       |       | \$ 296.746     | \$ 0               | 22.00  | \$ 6.538.412      | 22.00              | \$ 6.538.412      | 17.00         | \$ 4.874.682       | 17.00         | \$ 4.874.682      | 17.00              | \$ 4.874.682      |       | \$ 0       | 17.00  | \$ 4.874.682      | 17.00    | \$ 4.874.682      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.26                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT                                                                                                                       | ML                        |       | \$ 31.687      | \$ 0               | 91.60  | \$ 2.902.529      | 91.60              | \$ 2.902.529      | 50.50         | \$ 1.600.194       | 51.00         | \$ 1.616.037      | 51.00              | \$ 1.616.037      |       | \$ 0       | 51.00  | \$ 1.616.037      | 51.00    | \$ 1.616.037      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.27                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS                                                                        | UND                       |       | \$ 855.706     | \$ 0               | 1.00   | \$ 855.706        | 1.00               | \$ 855.706        | 1.00          | \$ 855.706         | 2.00          | \$ 1.711.412      |                    | \$ 0              |       | \$ 0       | 2.00   | \$ 1.711.412      | 2.00     | \$ 1.711.412      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.28                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"                                                                                                                 | ML                        |       | \$ 73.969      | \$ 0               | 3.14   | \$ 232.263        | 3.60               | \$ 266.288        | 3.60          | \$ 266.288         | 3.60          | \$ 266.288        | 18.00              | \$ 1.315.215      | 3.60  | \$ 266.288 |        | \$ 0              | 3.60     | \$ 266.288        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.29                               | REDUCCIÓN SANITARIA PVC 4X2                                                                                                                                     | UND                       |       | \$ 39.868      | \$ 0               | 18.00  | \$ 717.624        | 22.00              | \$ 877.096        | 22.00         | \$ 877.096         | 22.00         | \$ 877.096        | 22.00              | \$ 877.096        |       | \$ 0       | 22.00  | \$ 877.096        | 22.00    | \$ 877.096        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.30                               | SALIDA 5/2 EMT                                                                                                                                                  | UND                       |       | \$ 277.142     | \$ 0               | 1.00   | \$ 277.142        | 1.00               | \$ 277.142        | 1.00          | \$ 277.142         | 1.00          | \$ 277.142        | 1.00               | \$ 277.142        |       | \$ 0       | 1.00   | \$ 277.142        | 1.00     | \$ 277.142        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.31                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS                                                                                                              | UND                       |       | \$ 430.732     | \$ 0               | 1.00   | \$ 430.732        | 1.00               | \$ 430.732        | 1.00          | \$ 430.732         | 1.00          | \$ 430.732        | 1.00               | \$ 430.732        |       | \$ 0       | 1.00   | \$ 430.732        | 1.00     | \$ 430.732        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.32                               | DESMONTE REJA METALICA                                                                                                                                          | M2                        |       | \$ 17.497      | \$ 0               | 16.08  | \$ 281.352        | 16.08              | \$ 281.352        | 16.08         | \$ 281.352         | 16.08         | \$ 281.352        | 16.08              | \$ 281.352        |       | \$ 0       | 16.08  | \$ 281.352        | 16.08    | \$ 281.352        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.33                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA TRAVELT 4X4 - 4 SALIDAS                                                                                                        | UND                       |       | \$ 89.441      | \$ 0               | 12.00  | \$ 1.073.292      | 7.00               | \$ 626.087        | 7.00          | \$ 626.087         | 7.00          | \$ 626.087        | 7.00               | \$ 626.087        |       | \$ 0       | 7.00   | \$ 626.087        | 7.00     | \$ 626.087        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.34                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS (GRAPA, ADAPTADOR Y UNION)                                                                           | M                         |       | \$ 52.279      | \$ 0               | 55.00  | \$ 2.875.345      | 57.10              | \$ 2.985.131      | 57.10         | \$ 2.985.131       | 57.10         | \$ 2.985.131      | 57.10              | \$ 2.985.131      |       | \$ 0       | 57.10  | \$ 2.985.131      | 57.10    | \$ 2.985.131      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.35                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 1"                                                                                                                           | UND                       |       | \$ 26.235      | \$ 0               | 10.00  | \$ 262.350        | 2.00               | \$ 52.470         | 2.00          | \$ 52.470          | 2.00          | \$ 52.470         | 2.00               | \$ 52.470         |       | \$ 0       | 2.00   | \$ 52.470         | 2.00     | \$ 52.470         | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.36                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA ATERRIZAJE TABLERO                                                                                                             | UND                       |       | \$ 549.068     | \$ 0               | 1.00   | \$ 549.068        | 1.00               | \$ 549.068        | 1.00          | \$ 549.068         | 1.00          | \$ 549.068        | 1.00               | \$ 549.068        |       | \$ 0       | 1.00   | \$ 549.068        | 1.00     | \$ 549.068        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.37                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-2#4 M                                                                                                                | M                         |       | \$ 29.227      | \$ 0               | 51.05  | \$ 1.492.038      | 45.00              | \$ 1.315.215      | 45.00         | \$ 1.315.215       | 45.00         | \$ 1.315.215      | 45.00              | \$ 1.315.215      |       | \$ 0       | 45.00  | \$ 1.315.215      | 45.00    | \$ 1.315.215      | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.38                               | DESMONTE DE LUMINARIAS                                                                                                                                          | UND                       |       | \$ 57.559      | \$ 0               | 10.00  | \$ 575.590        | 11.00              | \$ 633.149        | 11.00         | \$ 633.149         | 11.00         | \$ 633.149        | 11.00              | \$ 633.149        |       | \$ 0       | 11.00  | \$ 633.149        | 11.00    | \$ 633.149        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.39                               | RETIRO SWITCH O TOMA                                                                                                                                            | UND                       |       | \$ 6.881       | \$ 0               | 10.00  | \$ 68.810         | 15.00              | \$ 103.215        | 15.00         | \$ 103.215         | 15.00         | \$ 103.215        | 15.00              | \$ 103.215        |       | \$ 0       | 15.00  | \$ 103.215        | 15.00    | \$ 103.215        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.40                               | RETIRO CABLE # 8 A #14 POR TUBO CONDUIT                                                                                                                         | M                         |       | \$ 2.627       | \$ 0               | 40.00  | \$ 113.080        | 120.00             | \$ 339.240        | 120.00        | \$ 339.240         | 120.00        | \$ 339.240        | 120.00             | \$ 339.240        |       | \$ 0       | 120.00 | \$ 339.240        | 120.00   | \$ 339.240        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.41                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑALITA METALICA CIVIL 10x4                                                                                                        | M                         |       | \$ 51.482      | \$ 0               | 3.00   | \$ 154.446        | 3.00               | \$ 154.446        | 3.00          | \$ 154.446         | 3.00          | \$ 154.446        | 3.00               | \$ 154.446        |       | \$ 0       | 3.00   | \$ 154.446        | 3.00     | \$ 154.446        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.42                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F 100 AMP                                                                                                                  | UND                       |       | \$ 228.996     | \$ 0               | 1.00   | \$ 228.996        | 2.00               | \$ 457.992        | 2.00          | \$ 457.992         | 2.00          | \$ 457.992        | 2.00               | \$ 457.992        |       | \$ 0       | 2.00   | \$ 457.992        | 2.00     | \$ 457.992        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| 5.43                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1F 100 AMP                                                                                                                  | UND                       |       | \$ 177.699     | \$ 0               | 1.00   | \$ 177.699        | 3.00               | \$ 533.997        | 3.00          | \$ 533.997         | 3.00          | \$ 533.997        | 3.00               | \$ 533.997        |       | \$ 0       | 3.00   | \$ 533.997        | 3.00     | \$ 533.997        | 0.00  | \$ 0              | 0.00  | \$ 0              | 0.00      | \$ 0              | 0.00  | \$ 0                               |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS              |                                                                                                                                                                 |                           |       | \$ 120.850.198 | \$ 0               |        | \$ 176.367.880    |                    | \$ 181.260.484    |               | \$ 182.613.127     |               | \$ 182.613.127    |                    | \$ 182.613.127    |       | \$ 0       |        | \$ 182.613.127    |          | \$ 182.613.127    |       | \$ 182.613.127    |       | \$ 182.613.127    |           | \$ 182.613.127    |       | \$ 182.613.127                     |  |  |
| ADMINISTRACIÓN                     |                                                                                                                                                                 |                           |       | \$ 35.046.557  | \$ 0               |        | \$ 51.146.685     |                    | \$ 52.965.540     |               | \$ 52.965.540      |               | \$ 52.965.540     |                    | \$ 52.965.540     |       | \$ 0       |        | \$ 52.965.540     |          | \$ 52.965.540     |       | \$ 52.965.540     |       | \$ 52.965.540     |           | \$ 52.965.540     |       | \$ 52.965.540                      |  |  |
| IMPREVISTOS                        |                                                                                                                                                                 |                           |       | 20.00%         | \$ 1.208.502       |        | \$ 1.763.679      |                    | \$ 1.763.679      |               | \$ 1.763.679       |               | \$ 1.763.679      |                    | \$ 1.763.679      |       | \$ 0       |        | \$ 1.763.679      |          | \$ 1.763.679      |       | \$ 1.763.679      |       | \$ 1.763.679      |           | \$ 1.763.679      |       | \$ 1.763.679                       |  |  |
| UTILIDAD                           |                                                                                                                                                                 |                           |       | 5%             | \$ 6.042.510       |        | \$ 8.818.364      |                    | \$ 8.818.364      |               | \$ 8.818.364       |               | \$ 8.818.364      |                    | \$ 8.818.364      |       | \$ 0       |        | \$ 8.818.364      |          | \$ 8.818.364      |       | \$ 8.818.364      |       | \$ 8.818.364      |           | \$ 8.818.364      |       | \$ 8.818.364                       |  |  |
| A.U.                               |                                                                                                                                                                 |                           |       | 35%            | \$ 42.297.968      |        | \$ 61.728.758     |                    | \$ 61.728.758     |               | \$ 61.728.758      |               | \$ 61.728.758     |                    | \$ 61.728.758     |       | \$ 0       |        | \$ 61.728.758     |          | \$ 61.728.758     |       | \$ 61.728.758     |       | \$ 61.728.758     |           | \$ 61.728.758     |       | \$ 61.728.758                      |  |  |
| VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |                                                                                                                                                                 |                           |       |                | \$ 163.147.764.00  |        | \$ 238.096.638.00 |                    | \$ 238.096.638.00 |               | \$ 238.096.638.00  |               | \$ 238.096.638.00 |                    | \$ 238.096.638.00 |       | \$ 0       |        | \$ 238.096.638.00 |          | \$ 238.096.638.00 |       | \$ 238.096.638.00 |       | \$ 238.096.638.00 |           | \$ 238.096.638.00 |       | \$ 238.096.638.00                  |  |  |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| ESTADO DEL CONTRATO             |                   |
| VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL | \$ 163.147.764.00 |
| VALOR ADICIONAL N°1             | \$ 74.948.874.00  |
| VALOR ADICIONAL N°2             | \$ 6.605.015      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO        | \$ 244.701.653.00 |
| VALOR EJECUTADO ACTA N°1        | \$ 97.226.333.00  |
| VALOR EJECUTADO ACTA N°2        | \$ 116.461.460.00 |
| VALOR EJECUTADO ACTA N°3        | \$ 30.816.925.00  |
| DESCUENTO IMPREVISTOS           | \$ 1.828.131.00   |
| VALOR POR PAGAR                 | \$ 28.963.797.00  |
| VALOR POR PAGAR POR EJECUTAR    | \$ 0.00000000     |
| VALOR POR PAGAR POR EJECUTAR    | \$ 0.00000000     |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| ESTADO DEL CONTRATO             |                   |
| VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL | \$ 163.147.764.00 |
| VALOR ADICIONAL N°1             | \$ 74.948.874.00  |
| VALOR ADICIONAL N°2             | \$ 6.605.015      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO        | \$ 244.701.653.00 |
| VALOR EJECUTADO ACTA N°1        | \$ 97.226.333.00  |
| VALOR EJECUTADO ACTA N°2        | \$ 116.461.460.00 |
| VALOR EJECUTADO ACTA N°3        | \$ 30.816.925.00  |
| DESCUENTO IMPREVISTOS           | \$ 1.828.131.00   |
| VALOR POR PAGAR                 | \$ 28.963.797.00  |
| VALOR POR PAGAR POR EJECUTAR    | \$ 0.00000000     |
| VALOR POR PAGAR POR EJECUTAR    | \$ 0.00000000     |

REVISO:   
ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
SUPERVISORA

CONTRATISTA:   
HECTOR MANUEL MINA ZAPATA  
REP. LEGAL MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

**1. PABELLON DE CARNES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


**MINA INGENIERIA SAS ZOMAC**

[illegible]

| ITEM                                                                                            | 1.13                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10 | UNIDAD | ML       | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------|----------|--------|
| <div></div> | Descripción               | Dimensiones                           |        |          | SUB-TOTAL | Cant. Total   |          |        |
|                                                                                                 | Largo                     | PUESTOS                               | Alto   | Cantidad |           |               |          |        |
|                                                                                                 |                           |                                       |        |          | 0.00      | 414.50        |          |        |
|                                                                                                 | POLO A TIERRA 4 CIRCUITOS | 14.3                                  |        | 3.00     | 42.90     |               |          |        |
|                                                                                                 | C 1 BLOQUE 5 Y4           | 23.0                                  |        | 2.00     | 46.00     |               |          |        |
|                                                                                                 |                           |                                       |        |          |           |               |          |        |
|                                                                                                 | C 3 BLOQUE 2              | 17.0                                  |        | 3.00     | 51.00     |               |          |        |
|                                                                                                 | C4 BLOQUE 1               | 12.0                                  |        | 2.00     | 24.00     |               |          |        |
|                                                                                                 |                           |                                       |        |          | 0.00      |               |          |        |
|                                                                                                 | C 1 BLOQUE 5              | 18.7                                  |        | 1.00     | 18.70     |               |          |        |
|                                                                                                 | C 1 BLOQUE 5              | 5                                     | 5.00   | 3.00     | 75.00     |               |          |        |
|                                                                                                 |                           |                                       |        |          |           |               |          |        |
|                                                                                                 | C3 BLOQUE 2.1             | 9                                     |        | 3.00     | 27.00     |               |          |        |
|                                                                                                 | C3 BLOQUE 2.2             | 10.64                                 |        | 3.00     | 31.92     |               |          |        |
|                                                                                                 | C4 BLOQUE 1 POLO A TIERRA | 10.0                                  |        | 1.00     | 10.00     |               |          |        |
|                                                                                                 | C4 BLOQUE 1               | 3.5                                   | 4.00   | 3.00     | 42.00     |               |          |        |
|                                                                                                 |                           |                                       |        |          | 0.00      |               |          |        |
|                                                                                                 | PUESTO CARNES 220         | 23                                    | 2.00   | 1.00     | 46.00     |               |          |        |
|                                                                                                 |                           |                                       |        |          |           |               |          |        |
|                                                                                                 | OBSERVACIONES:            |                                       |        |          |           |               | Subtotal | 414.50 |
|                                                                                                 | TOTAL                     |                                       |        |          |           |               |          | 414.50 |



**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

|      |                     |                                                           |        |      |           |               |             |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
| ITEM | 1.21                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80) | UNIDAD | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|      | Descripción         | Dimensiones                                               |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      |                     | Largo                                                     | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|      | CAJAS DE INSPECCION |                                                           |        |      | 1.00      | 1.00          | 1.00        |
|      |                     |                                                           |        |      |           |               |             |
|      |                     |                                                           |        |      |           |               |             |



OBSERVACIONES:

Subtotal 1.00

TOTAL

1.00

**2. PABELLON 2**

|      |             |                                                                                      |             |      |           |               |             |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|---------------|-------------|
| ITEM | 2.3         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                | UNIDAD      | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|      | Descripción |                                                                                      | Dimensiones |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      |             | Largo                                                                                | Ancho       | Alto | Cantidad  |               |             |
|      | REFLECTOR   |                                                                                      |             |      |           | 2.00          | 2.00        |
|      |             |                                                                                      |             |      |           |               |             |
|      |             |                                                                                      |             |      |           |               |             |
|      |             |  |             |      |           |               |             |

OBSERVACIONES:

Subtotal 2.00

TOTAL

2.00

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

**3. PABELLON 3**

|                |                                                                                      |                                                                       |        |      |           |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|
| ITEM           | 3.6                                                                                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65 | UNIDAD | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |
|                | Descripción                                                                          | Dimensiones                                                           |        |      | SUB-TOTAL | Cant. Total   |
|                |                                                                                      | Largo                                                                 | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |
|                | REFLECTOR                                                                            |                                                                       |        |      | 2.00      | 2.00          |
|                |                                                                                      |                                                                       |        |      |           |               |
|                |  |                                                                       |        |      |           |               |
| OBSERVACIONES: |                                                                                      | Subtotal                                                              |        |      |           | 2.00          |
|                |                                                                                      | TOTAL                                                                 |        |      |           | 2.00          |

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

| ITEM | 3.7                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA<br>LED 24W | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|
|      | Descripción                                                                        |                                               | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |
|      |                                                                                    |                                               | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |
|      | BAÑO                                                                               |                                               |             |       |           | 1.00          | 1.00        | 1.00     |
|      |                                                                                    |                                               |             |       |           | 0.00          |             |          |
|      |  |                                               |             |       |           |               |             |          |

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| OBSERVACIONES: | Subtotal | 1.00 |
|                | TOTAL    | 1.00 |

**4. PABELLON 4**

| ITEM                                                                                 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65 | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|
|                                                                                      |     | Descripción                                                           | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |          |
|                                                                                      |     |                                                                       | Largo       | Ancho | Alto      |               |             | Cantidad |
|                                                                                      |     | PABELLON 4                                                            |             |       |           | 2.00          | 2.00        | 2.00     |
|                                                                                      |     |                                                                       |             |       |           |               |             |          |
|                                                                                      |     |                                                                       |             |       |           |               |             |          |
|  |     |                                                                       |             |       |           |               |             |          |

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| OBSERVACIONES: | Subtotal | 2.00 |
|                | TOTAL    | 2.00 |

**MINA INGENIERIA SAS ZOMAC**

## 5. ITEMS NO PREVISTOS


---

1.00

1.00

| Descripción   | Dimensiones |       |      | Cantidad | SUB-TOTAL |
|---------------|-------------|-------|------|----------|-----------|
|               | Largo       | Ancho | Alto |          |           |
| BLOQUE MOD 1  | 3.5         |       | 1.15 | 1.00     | 4.03      |
| BLOQUE MOD 2  | 4.15        |       | 1.15 | 1.00     | 4.77      |
| BLOQUE MOD 3  | 6.3         |       | 1.15 | 1.00     | 7.25      |
| BLOQUE MOD 4  | 4.15        |       | 1.15 | 1.00     | 4.77      |
| BLOQUE MOD 5  | 3.5         |       | 1.15 | 1.00     | 4.03      |
| BLOQUE MOD 6  | 6.15        |       | 1.15 | 1.00     | 7.07      |
| BLOQUE MOD 7  | 6.15        |       | 1.15 | 1.00     | 7.07      |
| BLOQUE MOD 8  | 6.3         |       | 1.15 | 1.00     | 7.25      |
| BLOQUE MOD 9  | 6.15        |       | 1.15 | 1.00     | 7.07      |
| BLOQUE MOD 10 | 6.3         |       | 1.15 | 1.00     | 7.25      |
| BLOQUE MOD 11 | 6.15        |       | 1.15 | 1.00     | 7.07      |
| BLOQUE MOD 12 | 6.3         |       | 1.15 | 1.00     | 7.25      |
| BLOQUE MOD 13 | 3.5         |       | 1.15 | 1.00     | 4.03      |
| BLOQUE MOD 14 | 4.15        |       | 1.15 | 1.00     | 4.77      |
| BLOQUE MOD 15 | 6.3         |       | 1.15 | 1.00     | 7.25      |
| BLOQUE MOD 16 | 6.15        |       | 1.15 | 1.00     | 7.07      |
| BLOQUE MOD 17 | 6.3         |       | 1.15 | 1.00     | 7.25      |
| BLOQUE MOD 18 | 2.15        |       | 1.15 | 1.00     | 2.47      |
| BLOQUE MOD 19 | 6.15        |       | 1.15 | 1.00     | 7.07      |
| BLOQUE MOD 20 | 6.15        |       | 1.15 | 1.00     | 7.07      |
| BLOQUE MOD 21 | 4.15        |       | 1.15 | 1.00     | 4.77      |

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



CONTRATO DE OBRA



1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

|                           |      |      |      |         |
|---------------------------|------|------|------|---------|
| BLOQUE MOD 22             | 3.5  | 1.15 | 1.00 | 4.03    |
|                           |      |      |      | 0.00    |
| MURO DIVISORIO BLOQUE 2.1 | 4.87 | 1.28 | 2.00 | 12.46   |
| MURO DIVISORIO BLOQUE 2.2 | 6.52 | 1.28 | 2.00 | 16.65   |
|                           |      |      |      |         |
| BLOQUE 3                  | 9.65 | 1.28 | 2.00 | 24.63   |
|                           |      |      |      |         |
| PUNTOS SANITARIOS 2"      |      | 0.15 | 0.60 | 9.00    |
| COBRADO ACTA N°1 Y 2      |      |      |      | -145.45 |
|                           |      |      |      |         |



OBSERVACIONES:

**Subtotal** 39.76


**TOTAL**

**39.76**

|                |                    |                                                                                      |             |      |           |               |             |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|---------------|-------------|
| ITEM           | 5.24               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                | UNIDAD      | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|                | Descripción        |                                                                                      | Dimensiones |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|                |                    | Largo                                                                                | Ancho       | Alto | Cantidad  |               |             |
|                | Pabellon de carnes |                                                                                      |             |      | 4.00      | 4.00          | 4.00        |
|                |                    |                                                                                      |             |      |           |               |             |
|                |                    |                                                                                      |             |      |           |               |             |
|                |                    |  |             |      |           |               |             |
| OBSERVACIONES: |                    | Subtotal                                                                             |             |      |           | 4.00          |             |
|                |                    | TOTAL                                                                                |             |      |           | 4.00          |             |



**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**




CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

| ITEM           | 5.25                                                                                 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA | UNIDAD | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
|                | Descripción                                                                          | Dimensiones                  |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|                |                                                                                      | Largo                        | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|                | PUESTO 1                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          | 17.00       |
|                | PUESTO 2                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 3                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 4                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 22                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 21                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 20                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 19                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 18                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 12                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 11                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 10                                                                            |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 9                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 8                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 7                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 6                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                | PUESTO 5                                                                             |                              |        |      | 1.00      | 1.00          |             |
|                |  |                              |        |      |           |               |             |
| OBSERVACIONES: |                                                                                      | TOTAL                        |        |      |           | Subtotal      |             |
|                |                                                                                      |                              |        |      |           |               | 17.00       |

OBSERVACIONES:

Subtotal

17.00

TOTAL

17.00

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025


CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

|                                                                                     |                 |                                           |        |      |           |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
| ITEM                                                                                | 5.26            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT | UNIDAD | ML   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|                                                                                     | Descripción     | Dimensiones                               |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|                                                                                     |                 | Largo                                     | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|                                                                                     | PABELLON CARNES | 51.0                                      |        |      |           | 51.0          | 51.0        |
|                                                                                     |                 |                                           |        |      |           |               |             |
|                                                                                     |                 |                                           |        |      |           |               |             |
|  |                 |                                           |        |      |           |               |             |

|                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| OBSERVACIONES: | Subtotal | 51.00 |
|                | TOTAL    | 51.00 |

|      |             |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |               |             |      |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|------|
| ITEM | 5.27        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS                                                                                           | UNIDAD | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |      |
|      | Descripción | Dimensiones                                                                                                                                                                        |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |      |
|      |             | Largo                                                                                                                                                                              | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |      |
|      |             | pabellon carnes                                                                                                                                                                    |        |      |           | 2.00          | 2.00        | 2.00 |
|      |             |                                                                                                                                                                                    |        |      |           |               |             |      |
|      |             | <div></div> |        |      |           |               |             |      |

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| OBSERVACIONES: | Subtotal | 2.00 |
|                | TOTAL    | 2.00 |

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



**CONTRATO DE OBRA**

**1010-12-004-502-2025**

**CONTRATISTA:**

**MINA INGENIERIA SAS ZOMAC**

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

| ITEM           | 5.33                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA T/RAWELT 4X4 - 4 SALIDAS | UNIDAD      | UND   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|
|                | Descripción                                                                         |                                                           | Dimensiones |       |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|                |                                                                                     |                                                           | Largo       | Ancho | Alto      | Cantidad      |             |
|                | pabellon de carnes                                                                  |                                                           |             |       |           | 7.00          | 7.00        |
|                |  |                                                           |             |       |           |               |             |
| OBSERVACIONES: |                                                                                     |                                                           | Subtotal    |       |           |               | 7.00        |
|                |                                                                                     |                                                           | TOTAL       |       |           |               | 7.00        |

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**




CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

| ITEM                                                                                                                                                                               | 5.34           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT<br>1" INCLUYE ACCESORIOS (GRAPA,<br>ADAPTADOR Y UNION) | UNIDAD | UND      | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------|----------|
| <div></div> | Descripción    | Dimensiones                                                                                 |        |          | SUB-TOTAL | Cant. Total   |          |
|                                                                                                                                                                                    | Largo          | Ancho                                                                                       | Alto   | Cantidad |           |               |          |
|                                                                                                                                                                                    | C 1 BLOQUE 5   | 23.6                                                                                        |        |          |           | 23.60         | 57.10    |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                                    | C3 BLOQUE 2    | 13                                                                                          |        |          |           | 13.00         |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                                    | C4 BLOQUE 1    | 16                                                                                          |        |          |           | 16.00         |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                                    | ACOMETIDA      | 4.5                                                                                         |        |          |           | 4.50          |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           |               |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           |               |          |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           |               |          |
|                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES: |                                                                                             | TOTAL  |          |           |               | Subtotal |
|                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |        |          |           |               | 57.10    |



**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**




CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025


CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

| ITEM                                                                                | 5.35        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 1" | UNIDAD | M2   | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
|                                                                                     | Descripción | Dimensiones                           |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|                                                                                     |             | Largo                                 | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|                                                                                     | CURVA       |                                       |        |      | 2.00      | 2.00          | 2.00        |
|                                                                                     |             |                                       |        |      |           | 0.00          |             |
|  |             |                                       |        |      |           |               |             |

|                |       |          |      |
|----------------|-------|----------|------|
| OBSERVACIONES: |       | Subtotal | 2.00 |
|                | TOTAL |          | 2.00 |

| ITEM | 5.36                                                                                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA ATERRIZAJE TABLERO | UNIDAD      | UND      | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|-------------|
|      | Descripción                                                                          |                                                     | Dimensiones |          |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      | Largo                                                                                | Ancho                                               | Alto        | Cantidad |           |               |             |
|      | POLO A TIERRA                                                                        |                                                     |             | 1.00     | 1.00      | 1.00          |             |
|      |                                                                                      |                                                     |             |          |           |               |             |
|      |  |                                                     |             |          |           |               |             |

|                |       |          |      |
|----------------|-------|----------|------|
| OBSERVACIONES: |       | Subtotal | 1.00 |
|                | TOTAL |          | 1.00 |



**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**



CONTRATO DE OBRA



1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

| ITEM | 5.37               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE<br>COBRE HF-ZH# 4 | UNIDAD | M    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
|      | Descripción        | Dimensiones                                         |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      |                    | Largo                                               | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|      | PABELLON DE CARNES |                                                     |        |      | 1.00      |               | 45.00       |
|      |                    |                                                     |        |      |           | 0.00          |             |
|      | POLO A TIERRA      | 9                                                   |        |      | 1.00      | 9.00          |             |
|      |                    |                                                     |        |      |           | 0.00          |             |
|      | ACOMETIDA          | 12                                                  |        |      | 3.00      | 36.00         |             |
|      |                    |                                                     |        |      |           |               |             |
|      |                    |                                                     |        |      |           |               |             |



OBSERVACIONES:

Subtotal

45.00

TOTAL

45.00

| ITEM | 5.38            | DESMONTE DE LUMINARIAS | UNIDAD | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|------|-----------------|------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
|      | Descripción     | Dimensiones            |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      |                 | Largo                  | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|      | PABELLON CARNES |                        |        |      | 4.00      | 4.00          | 11.00       |
|      | PABELLON 2      |                        |        |      | 3.00      | 3.00          |             |
|      | PABELLON 3      |                        |        |      | 2.00      | 2.00          |             |
|      | PABELLON 4      |                        |        |      | 2.00      | 2.00          |             |
|      |                 |                        |        |      |           |               |             |
|      |                 |                        |        |      |           |               |             |
|      |                 |                        |        |      |           |               |             |



OBSERVACIONES:

Subtotal

11.00

TOTAL

11.00

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**





CONTRATO DE OBRA


1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

|                                                                                                                                                                                  |                         |                       |          |      |           |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|------|-----------|---------------|----------|
| ITEM                                                                                                                                                                             | 5.39                    | RETIRO SWITCHE O TOMA | UNIDAD   | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |          |
|                                                                                                                                                                                  | Descripción             | Dimensiones           |          |      | SUB-TOTAL | Cant. Total   |          |
|                                                                                                                                                                                  |                         | Largo                 | Ancho    | Alto |           |               | Cantidad |
|                                                                                                                                                                                  | RETIRO TOMAS EXISTENTES |                       |          |      | 15.00     | 15.00         | 15.00    |
|                                                                                                                                                                                  |                         |                       |          |      |           |               |          |
| <div></div> |                         |                       |          |      |           |               |          |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                   |                         |                       | Subtotal |      |           | 15.00         |          |
|                                                                                                                                                                                  |                         |                       | TOTAL    |      |           | 15.00         |          |

|                                                                                                                                                                                    |                    |                                         |          |      |           |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|------|-----------|---------------|----------|
| ITEM                                                                                                                                                                               | 5.40               | RETIRO CABLE # 8 A #14 POR TUBO CONDUIT | UNIDAD   | M    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |          |
|                                                                                                                                                                                    | Descripción        | Dimensiones                             |          |      | SUB-TOTAL | Cant. Total   |          |
|                                                                                                                                                                                    |                    | Largo                                   | Ancho    | Alto |           |               | Cantidad |
|                                                                                                                                                                                    | CABLEADO EXISTENTE |                                         |          |      | 120.00    | 120.00        | 120.00   |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                         |          |      |           |               |          |
| <div></div> |                    |                                         |          |      |           |               |          |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                     |                    |                                         | Subtotal |      |           | 120.00        |          |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                         | TOTAL    |      |           | 120.00        |          |

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**




CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**


| ITEM | 5.41                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4 | UNIDAD | M    | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
|      | Descripción                                                                         | Dimensiones                                              |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      |                                                                                     | Largo                                                    | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|      | CANAleta METALICA                                                                   |                                                          |        |      | 3.00      | 3.00          | 3.00        |
|      |                                                                                     |                                                          |        |      |           |               |             |
|      |  |                                                          |        |      |           |               |             |

OBSERVACIONES:

Subtotal 3.00

TOTAL

3.00

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |      |           |               |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
| ITEM | 5.42                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2F 100 AMP | UNIDAD | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimensiones                                    |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Largo                                          | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |      |           | 0.00          | 2.00        |
|      | BREAKER 2F                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |        |      | 2.00      | 2.00          |             |
|      | <div></div> |                                                |        |      |           |               |             |

OBSERVACIONES:

Subtotal 2.00

TOTAL

2.00

**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE  
MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**




CONTRATO DE OBRA

1010-12-004-502-2025

CONTRATISTA:

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL N°3 FINAL**

| ITEM | 5.43                                                                                                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER<br>1F 100 AMP | UNIDAD | UND  | UBICACIÓN | MIRANDA CAUCA |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------------|-------------|
|      | Descripción                                                                                                                                                                      | Dimensiones                                       |        |      |           | SUB-TOTAL     | Cant. Total |
|      |                                                                                                                                                                                  | Largo                                             | Ancho  | Alto | Cantidad  |               |             |
|      |                                                                                                                                                                                  |                                                   |        |      |           | 0.00          | 3.00        |
|      | BREAKER 2F                                                                                                                                                                       |                                                   |        |      | 3.00      | 3.00          |             |
|      | <div></div> |                                                   |        |      |           |               |             |

OBSERVACIONES:

Subtotal

3.00

TOTAL

3.00

Vo.

Bo.

SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: VICTORIA ANDREA PIZARRO

Cargo: Secretaria de infraestructura

Vo. Bo.

CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: HECTOR MANUEL MINA ZAPATA

Cargo: Rep. Legal MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

## MINA INGENIERIA SAS ZOMAC



NIT: 901509369 - 7  
 Régimen: Responsable de iva  
 Resolución DIAN N° 18764109020733  
 Fecha 28/04/2026 - 28/04/2028  
 Autorización de Facturación Electrónica del MM301 al MM450  
 Email: ingenieriamina23@gmail.com  
 Teléfono: 3166953847

| Departamento | Fecha |    |      |
|--------------|-------|----|------|
| Cauca        | 06    | 07 | 2026 |

FACTURA DE VENTA

N° 00000000000000000000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE MIRANDA  
 Dirección: CALLE 6 521  
 Email: tesoreria@miranda-cauca.gov.co

NIT: 891500841  
 Departamento: Cauca  
 Forma de Pago: Contado  
 Hora emisión: 10:42:01  
 Total de Lineas: 4

Fecha de firmado: 06/07/2026 10:42:02  
 Teléfono: 8476013  
 Medio de pago: Transferencia Débito  
 Moneda: COP, Peso colombiano

| #                                                                                                             | CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | U.M. | NOM. | VALOR  | IMPORTE         | IMPORTE         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                             | MM175  | 1,00  | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1010-12-004-502-2025 OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA | EA   |      |        | \$24.791.617,78 | \$24.791.617,78 |
| 2                                                                                                             | AIU139 | 1,00  | Administración 10%                                                                                                                        | EA   |      |        | \$2.479.161,78  | \$2.479.161,78  |
| 3                                                                                                             | AIU140 | 1,00  | Imprevistos 1%                                                                                                                            | EA   |      |        | \$247.916,18    | \$247.916,18    |
| 4                                                                                                             | AIU141 | 1,00  | Utilidad 5%                                                                                                                               | EA   | IVA  | 19,00% | \$235.520,37    | \$1.239.580,89  |
| Notas:<br>acta de pago No.3                                                                                   |        |       |                                                                                                                                           |      |      |        | Subtotal:       | \$28.758.276,63 |
| SON: (veintiocho millones novecientos noventa y tres mil setecientos noventa y siete pesos con cero centavos) |        |       |                                                                                                                                           |      |      |        | Cargos:         | \$0,00          |
| CUFE: ab78ab2e3069528475cb978ef82a67e7766d4a3f2be9bb8b894f38d59cae7c111435c681aa85e5794a2ce34243dce4ec        |        |       |                                                                                                                                           |      |      |        | Descuentos:     | \$0,00          |
|                                                                                                               |        |       |                                                                                                                                           |      |      |        | IVA:            | \$235.520,37    |
|                                                                                                               |        |       |                                                                                                                                           |      |      |        | Total:          | \$28.993.797,00 |

| IMPUESTO  | BASE           | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE      |
|-----------|----------------|------------------------|--------------|
| IMPUESTOS |                |                        |              |
| 01 IVA    | \$1.239.580,89 | 19,00%                 | \$235.520,37 |

Firma Digital: xyxA4XBll9Dc5/XuwwTqVjdgDJTCOqdBmlJon+sqswT+oXD3trD7ActvNwyZmYXbwXesHYgup4/  
 S8Wtp3dK0DlIZ7ep6zp/  
 on5BnNCdmD+PEdn2L47u0qTuHMKaKPH86ueK/1Xrs30LfrFBc2QUd5W9rgf0S1xrZtNLSns4+OSaBfAILPSU9SI3kck  
 sq4Web7S9haa+Wf+tdXtVpgw0nPx13HXxNJCxnLmsr3iAGRvncWQjVCTSEYH/2FmqFvd6YIABGxcxnH4GKBxDarZl  
 EobLS2mvSoaglnKs4LyK8ZFhZelaLdljXgMCJ/2syLdJoA6Cguh1iH7Ld0JgkRrc5Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





# Certificado Bancario

Miércoles, 24 de junio de 2026

Señores  
A quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MINA INGENIERIA SAS ZOMAC identificado(a) con NIT 901509369, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto          | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 80900000623  | 2021/11/03     | ACTIVA |
| CUENTA DE AHORROS | 80900000623  | 2021/11/03     | ACTIVA |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

|                                                            |                                  |                                                                                     |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) |  |         |
|                                                            |                                  | HOJA:                                                                               | 1 de 36 |

### INFORME ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1010-12-004-502-2025, CUYO OBJETO ES:  
“OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL  
MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA”.

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

**CONTRATISTA:** MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

### PERIODO N°3

**Del 5 de marzo al 13 de marzo de 2026 y del 20 de marzo al 5 de abril de 2026.**

|                                                         |                                  |                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) |  |         |
|                                                         |                                  | HOJA:                                                                               | 2 de 36 |

### INFORME DE EJECUCION DE OBRA. ACTA PARCIAL No 3 (Final)

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>         | SELECCIÓN ABREVIADA                                                                                                          |
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>               | 1010-12-004-502-2025                                                                                                         |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN<br/>CONTRATO:</b> | 31 OCTUBRE DE 2025                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA:</b>                    | MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC                                                                                                    |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>            | HÉCTOR MANUEL ZAPATA IDENTIFICADO CON<br>NUMERO DE CEDULA 1.114.893.541                                                      |
| <b>NIT:</b>                            | 901.509.369-7                                                                                                                |
| <b>CORREO:</b>                         | INGENIERIAMINA@GMAIL.COM                                                                                                     |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>            | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                                                                                   |
| <b>NIT</b>                             | 90150969-7                                                                                                                   |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>            | WALTER ZUÑIGA BARONA                                                                                                         |
| <b>OBJETO:</b>                         | OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN<br>LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE<br>MIRANDA CAUCA                               |
| <b>VALOR:</b>                          | CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO<br>CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS<br>SESENTA Y CUATRO PESOS (\$163.147.764)<br>M/CTE |
| <b>VALOR ADICIONAL N°1:</b>            | SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS<br>CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS<br>SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$74.948.874)       |
| <b>VALOR ADICIONAL N°2:</b>            | SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL<br>QUINCE PESOS M/CTE. (\$6.605.015)                                                     |

|                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°</b><br><b>1010-12-004-502-</b><br><b>2025</b> | <b>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</b> | <div data-bbox="1182 170 1349 300">  <p><b>MINA</b><br/>INGENIERIA S.A.S<br/>ZONA 6<br/>NIT 901.509.889-7</p> </div> <div data-bbox="1133 306 1390 327"> <div>HOJA:</div> <div>3 de 36</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                             |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>                                                                 | DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$244.701.653,00). |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°1:</b>                                                            | EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025                                                                             |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°2:</b>                                                            | VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DE 2026                                                                                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°3:</b>                                                            | CATORCE (14) DE MARZO DE 2026                                                                                         |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°4:</b>                                                            | CINCO (5) DE ABRIL DE 2026                                                                                            |
| <b>C.D.P N°</b>                                                                             | 1233 DEL 08 DE AGOSTO AÑO 2025                                                                                        |
| <b>C.D.P ADICIONAL N°1:</b>                                                                 | 2433 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                      |
| <b>POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO:</b> | 41-40-101057906 ANEXO 5 SEGUROS DEL ESTADO                                                                            |
| <b>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR:</b>                                         | 41-45-101298723 ANEXO 5 SEGUROS DEL ESTADO                                                                            |

|                                                            |                                  |                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div data-bbox="1185 168 1347 304" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1089 304 1471 359"> <div>HOJA:</div> <div>4 de 36</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. GENERALIDADES .....                                           | 6  |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO .....                                | 6  |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....                                | 7  |
| 4. UBICACIÓN DEL PROYECTO .....                                  | 7  |
| 5. SEGUIMIENTO TÉCNICO.....                                      | 8  |
| Demolición contrapiso existente .....                            | 8  |
| Relleno roca muerta compact-rana.....                            | 8  |
| Piso en concreto pulido de 10 cm .....                           | 9  |
| Excavación en conglomerado (manual).....                         | 10 |
| Suministro e instalación de pto sifon 4" incluye codo y tee..... | 10 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4" .....                 | 11 |
| RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM .....                       | 11 |
| Demolición repello muro .....                                    | 12 |
| Estuco plástico muro (pasta) .....                               | 12 |
| Corte de tubo en acero 2" .....                                  | 13 |
| Columna concreto 3000 psi .....                                  | 14 |
| Viga concreto aérea 3000 psi .....                               | 14 |
| Acero de refuerzo 60.000 psi." .....                             | 15 |
| Muro ladrillo común .....                                        | 15 |
| Repello muro 1:3 .....                                           | 16 |
| Repello muro 1:3 (filo).....                                     | 16 |
| ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO).....                         | 17 |
| Punto sanitario pvc 2" .....                                     | 17 |
| Esmalte sintético sobre muros (2m) .....                         | 18 |



|                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div data-bbox="1182 163 1351 298">  </div> <div data-bbox="1133 304 1201 325">HOJA:</div> <div data-bbox="1323 304 1391 325">5 de 36</div> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65 .....                    | 18 |
| SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA.....                                                              | 20 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT .....                                                | 20 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS ..... | 21 |
| DESMONTE DE LUMINARIAS.....                                                                    | 22 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4 .....                                 | 23 |
| SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROYECTO .....                                                        | 24 |
| AVANCE DE OBRA .....                                                                           | 26 |

|                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div data-bbox="1187 170 1349 296">  </div> <div data-bbox="1089 296 1463 346"> <div>HOJA:</div> <div>6 de 36</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 1. GENERALIDADES

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>              | 1010-12-004-502-2025                                                                                                |
| <b>OBJETO:</b>                   | "OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA "                         |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>      | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA                                                                                          |
| <b>CONTRATISTA:</b>              | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                                                                           |
| <b>SUPERVISOR:</b>               | VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA                                                                                     |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>          | 31 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                               |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°1:</b> | EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025                                                                           |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°2:</b> | VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DE 2026                                                                                   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°3:</b> | CATORCE (14) DE MARZO DE 2026                                                                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN N°4:</b> | CINCO (5) DE ABRIL DE 2026                                                                                          |
| <b>VALOR:</b>                    | CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$163.147.764) M/CTE |
| <b>VALOR ADICIONAL N°1:</b>      | SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$74.948.874)    |

|                                                  |                                  |                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1010-12-004-502-2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <br><div> <div>HOJA:</div> <div>7 de 36</div> </div> |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR ADICIONAL N°2:</b> | SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINCE PESOS M/CTE. (\$6.605.015)                                                 |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b> | DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$244.701.653,00). |

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del proyecto comprende el mantenimiento de fachadas y muros internos, la demolición y reposición de pisos, el mantenimiento de la cubierta, así como otras actividades complementarias que hacen parte del proceso de embellecimiento de la galería, principalmente en el pabellón 3.

### 4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

#### CARRERA 8 CON CALLE 9




Ilustración 1 Ubicación Galería municipal

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>CONTRATO DE<br/>OBRA PUBLICA N°<br/>1010-12-004-502-<br/>2025</p> | <p>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</p> | <div data-bbox="1182 170 1349 300">  <p><b>MINA</b><br/>INGENIERIA S.A.S.<br/>ZONA 6<br/>NIT 901.509.369-7</p> </div> <div data-bbox="1135 306 1201 327">HOJA:</div> <div data-bbox="1321 306 1388 327">8 de 36</div> |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 5. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se realizaron las siguientes actividades.

### Demolición contrapiso existente

Se realizó la demolición de los pisos existentes en concreto, debido a su mal estado, con el fin de proceder posteriormente a su reposición conforme a lo establecido en el proyecto.



*Ilustración 2 Demolición contrapiso existente.*



*Ilustración 3 Demolición contrapiso existente.*

### Relleno roca muerta compact-rana

Aplicación de material tipo roca muerta en la zanja, compactado con equipo, con el fin de garantizar la estabilidad del relleno y soporte de la tubería instalada.



*Ilustración 4 Relleno roca muerta compact*

**Piso en concreto pulido de 10 cm**

Se realiza la fundición del piso del pabellón 3 en concreto pulido, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



*Ilustración 5 Piso en concreto pulido*



*Ilustración 6 Piso en concreto pulido*

|                                                            |                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) |  |
|                                                            |                                  | HOJA: 10 de 36                                                                      |

### Excavación en conglomerado (manual)

Se realiza excavación manual para la instalación de las tuberías sanitarias



*Ilustración 7 Excavación en conglomerado.*



*Ilustración 8 Excavación en conglomerado.*

### Suministro e instalación de pto sifon 4" incluye codo y tee

Se realiza la instalación de puntos de sifón para la evacuación de aguas generadas durante las labores de aseo y lavado de los puestos, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema sanitario.



*Ilustración 9 sifón 4"*



|                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <br><b>MINA</b><br>INGENIERIA S.A.S<br>EOMAC<br>NIT 903.509.369-7 |          |
|                                                            |                                  | HOJA:                                                                                                                                                | 11 de 36 |

### **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"**

Instalación de tubería de 4" para red principal, incluyendo alineación, nivelación, acomodo en zanja, unión de accesorios y rellenos parciales.




*Ilustración 10 suministro e instalación de tubería pvc 4".*

### **RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM**

Cargue mecánico y transporte de material producto de excavaciones y demolición.




*Ilustración 11 Retiro de material sobrante <= 10 km*



*Ilustración 12 Retiro de material sobrante <= 10 km*

### **Demolición repello muro**

Se realiza demolición repello en mal estado.




*Ilustración 13 Demolición repello.*


### **Estuco plástico muro (pasta)**

Se realiza la aplicación de estuco sobre los muros, con el fin de mejorar el acabado superficial, conforme a las especificaciones del proyecto.

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>CONTRATO DE<br/>OBRA PUBLICA N°<br/>1010-12-004-502-<br/>2025</p> | <p>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</p> | <div data-bbox="1182 170 1349 300">  <p><b>MINA</b><br/>INGENIERIA S.A.S<br/>R.O.M.A.O<br/>NIT 901.609.369-7</p> </div> <div data-bbox="1089 304 1261 354"> <p>HOJA:</p> </div> <div data-bbox="1261 304 1468 354"> <p>13 de 36</p> </div> |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|




*Ilustración 14 Estuco plástico muro.*



*Ilustración 15 Estuco plástico muro.*

### **Corte de tubo en acero 2"**


Se realiza el corte y retiro de tuberías metálicas existentes utilizadas para colgar carne, con el fin de facilitar las actividades de demolición y adecuación de las áreas.



*Ilustración 16 Corte de tubo en acero 2"*

### **Columna concreto 3000 psi**

Se realiza la construcción columna en concreto para amarre de muros en ladrillo.



*Ilustración 17 columna en concreto*

### **Viga concreto aérea 3000 psi**

Se realiza la construcción viga en concreto para amarre de muros en ladrillo.



*Ilustración 18 Viga concreto aérea 3000 psi*

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>CONTRATO DE<br/>OBRA PUBLICA N°<br/>1010-12-004-502-<br/>2025</p> | <p>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</p> | <p> <br/> <b>MINA</b><br/>         INGENIERIA S.A.S.<br/>         EOMAC<br/>         NIT 901.909.589-7       </p> |                 |
|                                                                      |                                         | <p>HOJA:</p>                                                                                                                                                                                         | <p>15 de 36</p> |

### **Acero de refuerzo 60.000 psi."**

se instala acero de refuerzo para vigas y columnas.



*Ilustración 19 Acero de refuerzo 60.000 psi."*

### **Muro ladrillo común**

se realizan muros en ladrillo para realizar las divisiones de cada puesto.



*Ilustración 20 Muro ladrillo común*



|                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <br><b>MINA</b><br>INGENIERIA S.A.S<br>ZONAC<br>NIT 901.909.388-7 |
|                                                            |                                  | HOJA: 16 de 36                                                                                                                                       |


### **Repello muro 1:3**

se repellan los muros en ladrillo y las áreas donde realizo su demolición por mal estado.



### **Repello muro 1:3 (filo)**

se realizan todos los filos de muros de cada uno de los módulos.






|                                                            |                                  |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <br>MINA<br>INGENIERIA S.A.S.<br>ZOMAC<br>NIT 903.509.369-7 |
|                                                            |                                  | HOJA: 17 de 36                                                                                                                                 |

### **ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO)**

se realizan todos los filos de muros de cada uno de los módulos.



*Ilustración 23 estuco (fillo)*

### **Punto sanitario pvc 2"**

se instala punto sanitario de 2" en cada puesto.




*Ilustración 24 Punto sanitario pvc 2".*

|                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div data-bbox="1198 174 1360 304">  </div> <div data-bbox="1097 304 1476 348"> <div>HOJA:</div> <div>18 de 36</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **Esmalte sintético sobre muros (2m)**

Aplicación pintura esmalte muro exterior.



*Ilustración 25 Esmalte muros*

### **SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65**

Se realizó la instalación de reflectores en todos los pabellones de la Plaza de Mercado, con el fin de mejorar las condiciones de iluminación del complejo. Esta intervención fue necesaria debido a que el sistema de alumbrado existente presentaba un nivel de luminosidad deficiente y las luminarias instaladas se encontraban en avanzado estado de deterioro.

CONTRATO DE  
OBRA PUBLICA N°  
1010-12-004-502-  
2025

INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)



HOJA:

19 de 36



*Ilustración 26 Suministro e instalación reflector led  
200w*



*Ilustración 27 Suministro e instalación reflector led  
200w*



*Ilustración 28 Suministro e instalación reflector led  
200w*




*Ilustración 29 Suministro e instalación reflector led  
200w*

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>CONTRATO DE<br/>OBRA PUBLICA N°<br/>1010-12-004-502-<br/>2025</p> | <p>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</p> | <div data-bbox="1182 170 1349 302">  </div> <div data-bbox="1088 304 1261 350"> <p>HOJA:</p> </div> <div data-bbox="1263 304 1468 350"> <p>20 de 36</p> </div> |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA**


Se realizó el suministro e instalación de tomas eléctricas de 120 V con protección para zona húmeda, destinadas a la energización de los módulos ubicados en el Pabellón 1. La actividad incluyó la adecuación de los puntos eléctricos necesarios para garantizar un suministro seguro y continuo de energía, cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas para ambientes expuestos a humedad y favoreciendo la correcta operación de los puestos comerciales.



### **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT**

Se realizó el suministro e instalación de tubería EMT de 3/4", destinada a la canalización y protección de los conductores eléctricos que alimentan los tomacorrientes desde las líneas principales de cada circuito. La actividad se ejecutó con el fin de garantizar una conducción segura y organizada del cableado eléctrico, proporcionando protección mecánica a los conductores y cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos para las instalaciones eléctricas.

|                                                            |                                  |                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <br>HOJA: | 21 de 36 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|




### **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS**

Se realizó el suministro e instalación de un tablero trifásico con puerta para 12 circuitos, incluyendo tres (3) breakers de protección. La actividad comprendió el montaje, fijación y conexión del tablero al sistema eléctrico existente, con el fin de distribuir de manera segura y eficiente la energía hacia los diferentes circuitos del proyecto.



*Ilustración 33 Suministro e instalación de tablero trifásico*



*Ilustración 34 Suministro e instalación de tablero trifásico*

### DESMONTE DE LUMINARIAS

Se realizó el desmonte de las luminarias existentes que presentaban un avanzado estado de deterioro y deficiencias en su funcionamiento, con el fin de reemplazarlas por reflectores LED de 200 W.




*Ilustración 35 Desmonte de luminarias*



|                                                            |                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) |  |
|                                                            |                                  | HOJA: 23 de 36                                                                      |

### **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA C/DIV 10x4**

Se realizó el suministro e instalación de canaleta metálica con división de 10 × 4 cm, destinada a la organización, canalización y protección de los conductores eléctricos del sistema de distribución.



|                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div data-bbox="1185 168 1364 304">  </div> <div data-bbox="1092 304 1464 359"> <div>HOJA:</div> <div>24 de 36</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROYECTO

El Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025 fue suscrito el treinta y uno (31) de octubre de 2025 entre el Municipio de Miranda, Cauca, y MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, por un valor inicial de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$163.147.764).

Durante la ejecución contractual, el diecinueve (19) de noviembre de 2025 se reportaron hallazgos técnicos en el pabellón de carnes, relacionados con los mesones y la subrasante, así como avances generales de obra. Igualmente, se evidenciaron dificultades en el suministro de concreto y afectaciones de orden público en la zona de intervención.

Posteriormente, el veintinueve (29) de noviembre de 2025 se solicitó la suspensión de las actividades debido a condiciones de seguridad, desabastecimiento de concreto y limitaciones logísticas que impedían la normal ejecución del contrato, cuya fecha inicial de terminación estaba prevista para el treinta (30) de diciembre de 2025.

El dieciséis (16) de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Adición No. 01 por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$74.948.874), elevando el valor contractual a DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$238.096.638).

El treinta (30) de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión No. 01. Posteriormente, el veintidós (22) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio No. 01 y el Acta de Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes, estableciendo como fecha prevista de terminación el veintidós (22) de febrero de 2026.

Más adelante, el diecinueve (19) de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Prórroga No. 02 por el término de veinte (20) días calendario, fecha para la cual se reportaba un avance físico aproximado del 85% y la implementación de un plan de contingencia mediante frentes simultáneos de trabajo. Como resultado de esta prórroga, la fecha prevista de terminación quedó fijada para el catorce (14) de marzo de 2026.

|                                                            |                                  |                                                                                                                                                                         |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div><p><b>MINA</b><br/>INGENIERIA S.A.S.<br/>ZONA C<br/>NIT 901.509.369-7</p></div> |          |
|                                                            |                                  | HOJA:                                                                                                                                                                   | 25 de 36 |

El trece (13) de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 02 del contrato. Posteriormente, el veinte (20) de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio correspondiente y, en la misma fecha, el Acta de Adición No. 02 por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINCE PESOS M/CTE (\$6.605.015), junto con una prórroga contractual que estableció como fecha definitiva de terminación el cinco (05) de abril de 2026.

En consecuencia, el valor final del contrato ascendió a DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$244.701.653).

|                                                            |                                  |                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <br>HOJA: 26 de 36 |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## AVANCE DE OBRA

| IT<br>EM | ACTIVIDAD                                                                     | CONDICIONES<br>CONTRACTUALES |                   | CANT ACTUALIZADA |                 | MODIFICACION<br>ACTA DE + Y - |            | CANT.<br>FINAL | VALOR<br>TOTAL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|
|          |                                                                               | UNID<br>AD                   | VALOR<br>UNITARIO | CANT             | VR.TOTAL        | CA<br>NT.                     | VR.TOTAL   |                |                |
| 1        | PABELLON DE CARNES                                                            |                              |                   |                  | \$ 89,046,943   |                               | \$ 577,535 |                | \$ 89,046,943  |
| 1.1      | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA<br>FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y<br>SELLAMIENTO | M2                           | \$ 21,809         | 115.4<br>1       | \$ 2,516,977.00 | 0.00                          | \$ 0.00    | 115.41         | \$ 2,516,977   |
| 1.2      | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA<br>FIBRO-CEMENTO                                | M2                           | \$ 47,388         | 25.82            | \$ 1,223,558.00 | 0.00                          | \$ 0.00    | 25.82          | \$ 1,223,558   |
| 1.3      | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE                                                     | M2                           | \$ 4,123          | 462.5<br>8       | \$ 1,907,217.00 | 0.00                          | \$ 0.00    | 462.58         | \$ 1,907,217   |
| 1.4      | VINILO MURO TIPO 1 [2M]                                                       | M2                           | \$ 11,652         | 0.00             | \$ 0.00         | 0.00                          | \$ 0.00    | 0.00           | \$ 0           |
| 1.5      | KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]                                              | M2                           | \$ 25,591         | 31.52            | \$ 806,628.00   | 0.00                          | \$ 0.00    | 31.52          | \$ 806,628     |
| 1.6      | ESMALTE REJAS- VENTANAS                                                       | M2                           | \$ 26,699         | 53.32            | \$ 1,423,591.00 | 0.00                          | \$ 0.00    | 53.32          | \$ 1,423,591   |
| 1.7      | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA                                                    | M2                           | \$ 15,029         | 12.02            | \$ 180,649.00   | 0.00                          | \$ 0.00    | 12.02          | \$ 180,649     |
| 1.8      | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA<br>CABLE COBRE THW #1/0                    | ML                           | \$ 97,217         | 0.00             | \$ 0.00         | 0.00                          | \$ 0.00    | 0.00           | \$ 0           |
| 1.9      | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE<br>DE 24 MEDIDORES                          | UND                          | \$ 7,035,262      | 0.00             | \$ 0.00         | 0.00                          | \$ 0.00    | 0.00           | \$ 0           |

|                                                            |                                  |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <br>MINA<br>INGENIERIA S.A.S<br>ZOMAC<br>NIT 901.509.389-7 |
|                                                            |                                  | HOJA: 27 de 36                                                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                 |     |            |        |                 |       |               |        |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------------|-------|---------------|--------|---------------|
| 1.1<br>0 | SALIDA TOMA TUBERIA EMT 3/4"                                                                                                                    | PTO | \$ 160,511 | 1.00   | \$ 160,511.00   | 1.00  | \$ 160,511.00 | 1.00   | \$ 160,511    |
| 1.1<br>1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE BREAKERS                                                                  | UND | \$ 144,890 | 0.00   | \$ 0.00         | 0.00  | \$ 0.00       | 0.00   | \$ 0          |
| 1.1<br>2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8                                                                                                            | ML  | \$ 8,616   | 0.00   | \$ 0.00         | 0.00  | \$ 0.00       | 0.00   | \$ 0          |
| 1.1<br>3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10                                                                                                           | ML  | \$ 6,516   | 414.50 | \$ 2,700,882.00 | 64.00 | \$ 417,024.0  | 414.50 | \$ 2,700,882  |
| 1.1<br>4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA (20X0.5X3MTS)                                                                         | UND | \$ 150,768 | 0.00   | \$ 0.00         | 0.00  | \$ 0.00       | 0.00   | \$ 0          |
| 1.1<br>5 | DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE                                                                                                                 | M2  | \$ 8,958   | 383.72 | \$ 3,437,364.00 | 0.00  | \$ 0.00       | 383.72 | \$ 3,437,364  |
| 1.1<br>6 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA                                                                                                                 | M3  | \$ 69,427  | 138.16 | \$ 9,592,034.00 | 0.00  | \$ 0.00       | 138.16 | \$ 9,592,034  |
| 1.1<br>7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS. | M2  | \$ 127,386 | 383.72 | \$48,880,556.00 | 0.00  | \$ 0.00       | 383.72 | \$ 48,880,556 |
| 1.1<br>8 | LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)                                                                                 | M2  | \$ 13,150  | 61.55  | \$ 809,383.00   | 0.00  | \$ 0.00       | 61.55  | \$ 809,383    |
| 1.1<br>9 | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                                                                                          | ML  | \$ 72,207  | 8.00   | \$ 577,656.00   | 0.00  | \$ 0.00       | 8.00   | \$ 577,656    |
| 1.2<br>0 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)                                                                                                              | M3  | \$ 37,758  | 37.27  | \$ 1,407,241.00 | 0.00  | \$ 0.00       | 37.27  | \$ 1,407,241  |
| 1.2<br>1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80)                                                                                       | UND | \$ 344,912 | 5.00   | \$ 1,724,560.00 | 0.00  | \$ 0.00       | 5.00   | \$ 1,724,560  |

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>CONTRATO DE<br/>OBRA PUBLICA N°<br/>1010-12-004-502-<br/>2025</p> | <p>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</p> | <div data-bbox="1360 159 1528 289">  </div> <div data-bbox="1266 289 1642 337"> <div>HOJA:</div> <div>28 de 36</div> </div> |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|          |                                                                         |     |               |            |                     |      |             |        |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|---------------------|------|-------------|--------|---------------------|
| 1.2<br>2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE             | PTO | \$ 129,465    | 8.00       | \$ 1,035,720.00     | 0.00 | \$ 0.00     | 8.00   | \$ 1,035,720        |
| 1.2<br>3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"                              | ML  | \$ 32,104     | 52.85      | \$ 1,696,696.00     | 0.00 | \$ 0.00     | 52.85  | \$ 1,696,696        |
| 1.2<br>4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                      | UND | \$ 331,578    | 1.00       | \$ 331,578.00       | 0.00 | \$ 0.00     | 1.00   | \$ 331,578          |
| 1.2<br>5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS                         | UND | \$ 597,254    | 2.00       | \$ 1,194,508.00     | 0.00 | \$ 0.00     | 2.00   | \$ 1,194,508        |
| 1.2<br>6 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM                                    | M3  | \$ 32,120     | 231.6<br>2 | 7,439,634.00        | 0.00 | \$ 0.00     | 231.62 | \$ 7,439,634        |
| <b>2</b> | <b>PABELLON 2</b>                                                       |     |               |            | <b>\$ 3,746,958</b> |      | <b>\$ 0</b> |        | <b>\$ 3,746,958</b> |
| 2.1      | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO | M2  | \$ 21,809     | 96.50      | \$ 2,104,569.00     | 0.00 | \$ 0.00     | 96.50  | \$ 2,104,569        |
| 2.2      | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                             | M2  | \$ 47,388.00  | 22.41      | \$ 1,061,965.00     | 0.00 | \$ 0.00     | 22.41  | \$ 1,061,965        |
| 2.3      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65   | UND | \$ 218,005.00 | 2.00       | \$ 436,010.00       | 0.00 | \$ 0.00     | 2.00   | \$ 436,010          |
| 2.4      | CABALLETE FIBROCEMENTO                                                  | ML  | \$ 72,207.00  | 2.00       | \$ 144,414.00       | 0.00 | \$ 0.00     | 2.00   | \$ 144,414          |
| <b>3</b> | <b>PABELLON 3</b>                                                       |     |               |            | <b>\$ 6,828,025</b> |      | <b>\$ 0</b> |        | <b>\$ 6,828,025</b> |
| 3.1      | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO | M2  | \$ 21,809     | 96.28      | \$ 2,099,771.00     | 0.00 | \$ 0.00     | 96.28  | \$ 2,099,771        |



|                                                            |                                  |                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) |  |          |
|                                                            |                                  | HOJA:                                                                               | 29 de 36 |

|     |                                                                       |     |               |        |                      |      |                   |        |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|----------------------|------|-------------------|--------|----------------------|
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO                           | M2  | \$47,388.00   | 4.45   | \$ 210,877.00        | 0.00 | \$ 0.00           | 4.45   | \$ 210,877           |
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS                    | UND | \$331,578.00  | 2.00   | \$ 663,156.00        | 0.00 | \$ 0.00           | 2.00   | \$ 663,156           |
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS                       | UND | \$597,254.00  | 2.00   | \$ 1,194,508.00      | 0.00 | \$ 0.00           | 2.00   | \$ 1,194,508         |
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS                    | UND | \$ 430,732.00 | 5.00   | \$ 2,153,660.00      | 0.00 | \$ 0.00           | 5.00   | \$ 2,153,660         |
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65 | UND | \$ 218,005.00 | 2.00   | \$ 436,010.00        | 0.00 | \$ 0.00           | 2.00   | \$ 436,010           |
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W                            | UND | \$ 70,043.00  | 1.00   | \$ 70,043.00         | 0.00 | \$ 0.00           | 1.00   | \$ 70,043            |
| 4   | <b>PABELLON 4</b>                                                     |     |               |        | <b>\$ 436,010</b>    |      | <b>\$ 0</b>       |        | <b>\$ 436,010</b>    |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65 | UND | \$ 218,005    | 2.00   | \$ 436,010.00        | 0.00 | \$ 0.00           | 2.00   | \$ 436,010           |
| 5   | <b>ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)</b>                           |     |               |        | <b>\$ 82,555,187</b> |      | <b>\$ 775,109</b> |        | <b>\$ 82,555,187</b> |
| 5.1 | DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO                                   | UND | \$ 60,842.00  | 63.53  | \$ 3,865,292.00      | 0.00 | \$ 0.00           | 63.53  | \$ 3,865,292         |
| 5.2 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO                                  | M2  | \$ 12,883     | 10.55  | \$ 135,916.00        | 0.00 | \$ 0.00           | 10.55  | \$ 135,916           |
| 5.3 | DEMOLICIÓN REPELLO MURO                                               | M2  | \$ 9,360      | 47.12  | \$ 441,043.00        | 0.00 | \$ 0.00           | 47.12  | \$ 441,043           |
| 5.4 | REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                     | M2  | \$ 50,817     | 46.31  | \$ 2,353,335.00      | 0.00 | \$ 0.00           | 46.31  | \$ 2,353,335         |
| 5.5 | ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)                                          | M2  | \$ 15,567     | 396.19 | \$ 6,167,490.00      | 0.00 | \$ 0.00           | 396.19 | \$ 6,167,490         |

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>CONTRATO DE<br/>OBRA PUBLICA N°<br/>1010-12-004-502-<br/>2025</p> | <p>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</p> | <div style="text-align: center;">  <p><b>MINA</b><br/>INGENIERIA S.A.S.<br/>ZORRO<br/>NIT 901.509.309-7</p> </div> <div> <div>HOJA:</div> <div>30 de 36</div> </div> |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|          |                                                           |     |              |            |                 |      |         |        |              |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------------|------|---------|--------|--------------|
| 5.6      | ACRILICA MURO [3M]                                        | M2  | \$ 15,540    | 332.3<br>0 | \$ 5,163,942.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 332.30 | \$ 5,163,942 |
| 5.7      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO CEMENTO # 6 | UND | \$ 115,455   | 7.00       | \$ 808,185.00   | 0.00 | \$ 0.00 | 7.00   | \$ 808,185   |
| 5.8      | CORTE DE TUBO EN ACERO 2"                                 | ML  | \$ 13,587    | 88.00      | \$ 1,195,656.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 88.00  | \$ 1,195,656 |
| 5.9      | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI                                 | M3  | \$ 1,684,652 | 0.16       | \$ 269,544.00   | 0.00 | \$ 0.00 | 0.16   | \$ 269,544   |
| 5.1<br>0 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI                              | M3  | \$ 1,399,049 | 0.45       | \$ 629,572.00   | 0.00 | \$ 0.00 | 0.45   | \$ 629,572   |
| 5.1<br>1 | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.                             | KLS | \$ 7,832     | 146.6<br>1 | \$ 1,148,250.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 146.61 | \$ 1,148,250 |
| 5.1<br>2 | MURO LADRILLO COMUN                                       | M2  | \$ 104,714   | 75.00      | \$ 7,853,550.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 75.00  | \$ 7,853,550 |
| 5.1<br>3 | REPELLO MURO 1:3                                          | M2  | \$ 32,225    | 185.1<br>3 | \$ 5,965,814.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 185.13 | \$ 5,965,814 |
| 5.1<br>4 | REPELLO MURO 1:3 (FILO)                                   | ML  | \$ 22,010    | 252.4<br>0 | \$ 5,555,324.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 252.40 | \$ 5,555,324 |
| 5.1<br>5 | ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO)                       | ML  | \$ 7,699     | 374.6<br>2 | \$ 2,884,199.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 374.62 | \$ 2,884,199 |
| 5.1<br>6 | PUNTO SANITARIO PVC 2"                                    | PTO | \$ 51,322    | 24.00      | \$ 1,231,728.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 24.00  | \$ 1,231,728 |
| 5.1<br>7 | PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2"                       | PTO | \$ 48,691    | 24.00      | \$ 1,168,584.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 24.00  | \$ 1,168,584 |
| 5.1<br>8 | TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS                       | ML  | \$ 10,930    | 87.00      | \$ 950,910.00   | 0.00 | \$ 0.00 | 87.00  | \$ 950,910   |
| 5.1<br>9 | TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS               | ML  | \$ 32,439    | 70.03      | \$ 2,271,703.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 70.03  | \$ 2,271,703 |
| 5.2<br>0 | CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)                    | UND | \$ 573,591   | 5.00       | \$ 2,867,955.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 5.00   | \$ 2,867,955 |

|                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>CONTRATO DE<br/>OBRA PUBLICA N°<br/>1010-12-004-502-<br/>2025</p> | <p>INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)</p> | <div style="text-align: center;">  <p><b>MINA</b><br/>INGENIERIA S.A.S.<br/>ZOMAG<br/>NIT 901.909.369-7</p> </div> <div> <div>HOJA:</div> <div>31 de 36</div> </div> |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|          |                                                                                                                                                                |     |              |            |                 |      |                |        |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|-----------------|------|----------------|--------|--------------|
| 5.2<br>1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLL O,BANDEROLA,RIEL,ANTICORROSIVO Y ESMALTE (2.32*3M) | UND | \$ 3,000,000 | 1.00       | \$ 3,000,000.00 | 0.00 | \$ 0.00        | 1.00   | \$ 3,000,000 |
| 5.2<br>2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLL O,BANDEROLA,RIEL,ANTICORROSIVO Y ESMALTE (1.52*3M) | UND | \$ 2,000,000 | 2.00       | \$ 4,000,000.00 | 0.00 | \$ 0.00        | 2.00   | \$ 4,000,000 |
| 5.2<br>3 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)                                                                                                                             | M2  | \$ 21,314    | 185.2<br>1 | \$ 3,947,566.00 | 0.08 | \$ 1,705.00    | 185.21 | \$ 3,947,566 |
| 5.2<br>4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65                                                                                          | UND | \$ 218,005   | 4.00       | \$ 872,020.00   | 0.00 | \$ 0.00        | 4.00   | \$ 872,020   |
| 5.2<br>5 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA                                                                                                                                   | UND | \$ 286,746   | 17.00      | \$ 4,874,682.00 | 0.00 | \$ 0.00        | 17.00  | \$ 4,874,682 |
| 5.2<br>6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT                                                                                                                      | ML  | \$ 31,687    | 51.00      | \$ 1,616,037.00 | 0.50 | \$ 15,844.00   | 51.00  | \$ 1,616,037 |
| 5.2<br>7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS                                                                       | UND | \$ 855,706   | 2.00       | \$ 1,711,412.00 | 1.00 | \$ 855,706.00  | 2.00   | \$ 1,711,412 |
| 5.2<br>8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"                                                                                                                | ML  | \$ 73,969    | 3.60       | \$ 266,288.00   | 0.00 | \$ 0.00        | 3.60   | \$ 266,288   |
| 5.2<br>9 | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2                                                                                                                                    | UND | \$ 39,868    | 22.00      | \$ 877,096.00   | 0.00 | \$ 0.00        | 22.00  | \$ 877,096   |
| 5.3<br>0 | SALIDA S2 EMT                                                                                                                                                  | UND | \$ 277,142   | 0.00       | \$ 0.00         | 1.00 | -\$ 277,142.00 | 0.00   | \$ 0         |

CONTRATO DE  
OBRA PUBLICA N°  
1010-12-004-502-  
2025

INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final)



HOJA:

32 de 36


|          |                                                                                             |     |            |            |                 |           |               |        |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|--------|--------------|
| 5.3<br>1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE<br>SANITARIO + ACCESORIOS                                       | UND | \$ 430,732 | 1.00       | \$ 430,732.00   | 0.00      | \$ 0.00       | 1.00   | \$ 430,732   |
| 5.3<br>2 | DESMONTE REJA METALICA                                                                      | M2  | \$ 17,497  | 16.08      | \$ 281,352.00   | 0.00      | \$ 0.00       | 16.08  | \$ 281,352   |
| 5.3<br>3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA<br>T/RAWELT 4X4 - 4 SALIDAS                                | UND | \$ 89,441  | 7.00       | \$ 626,087.00   | 5.00      | -\$ 447,205.0 | 7.00   | \$ 626,087   |
| 5.3<br>4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA<br>EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS (GRAPA,<br>ADAPTADOR Y UNION) | M   | \$ 52,279  | 57.10      | \$ 2,985,131.00 | 2.10      | \$ 109,786.0  | 57.10  | \$ 2,985,131 |
| 5.3<br>5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT<br>1"                                                    | UND | \$ 26,235  | 2.00       | \$ 52,470.00    | 8.00      | -\$ 209,880.0 | 2.00   | \$ 52,470    |
| 5.3<br>6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA<br>ATERRIJAJE TABLERO                                      | UND | \$ 549,068 | 1.00       | \$ 549,068.00   | 0.00      | \$ 0.00       | 1.00   | \$ 549,068   |
| 5.3<br>7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE<br>COBRE HF-ZH# 4                                         | M   | \$ 29,227  | 45.00      | \$ 1,315,215.00 | 6.05      | -\$176,823.0  | 45.00  | \$ 1,315,215 |
| 5.3<br>8 | DESMONTE DE LUMINARIAS                                                                      | UND | \$ 57,559  | 11.00      | \$ 633,149.00   | 1.00      | \$ 57,559.00  | 11.00  | \$ 633,149   |
| 5.3<br>9 | RETIRO SWITCHE O TOMA                                                                       | UND | \$ 6,881   | 15.00      | \$ 103,215.00   | 5.00      | \$ 34,405.00  | 15.00  | \$ 103,215   |
| 5.4<br>0 | RETIRO CABLE # 8 A #14 POR TUBO<br>CONDUIT                                                  | M   | \$ 2,827   | 120.0<br>0 | \$ 339,240.00   | 80.0<br>0 | \$ 226,160.0  | 120.00 | \$ 339,240   |
| 5.4<br>1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE<br>CANALETA METALICA C/DIV 10x4                                 | M   | \$ 51,482  | 3.00       | \$ 154,446.00   | 0.00      | \$ 0.00       | 3.00   | \$ 154,446   |

|                                                            |                                  |                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) |  |          |
|                                                            |                                  | HOJA:                                                                               | 33 de 36 |

|                                           |                                                   |     |            |      |                        |      |                      |      |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------|------|------------------------|------|----------------------|------|------------------------|
| 5.4<br>3                                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE<br>BREAKER 2F 100 AMP | UND | \$ 228,996 | 2.00 | \$ 457,992.00          | 1.00 | \$ 228,996.0         | 2.00 | \$ 457,992             |
| 5.4<br>4                                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE<br>BREAKER 1F 100 AMP | UND | \$ 177,999 | 3.00 | \$ 533,997.00          | 2.00 | \$ 355,998.0         | 3.00 | \$ 533,997             |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>              |                                                   |     |            |      | <b>\$ 182,613,127</b>  |      | <b>\$ 1,352,644</b>  |      | <b>\$182,613,127.0</b> |
| <b>ADIMINSTRACIÓN</b>                     |                                                   |     |            |      | 29.00%                 |      | \$ 52,957,807        |      | \$<br>52,957,807.00    |
| <b>IMPREVISTOS</b>                        |                                                   |     |            |      | 1.00%                  |      |                      |      |                        |
| <b>UTILIDAD</b>                           |                                                   |     |            |      | 5%                     |      | \$ 9,130,656         |      | \$ 9,130,656.00        |
| <b>AIU</b>                                |                                                   |     |            |      | 35%                    |      | \$ 63,914,594        |      | \$<br>63,914,594.00    |
| <b>VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS</b> |                                                   |     |            |      | <b>\$244,701,590.0</b> |      | <b>\$1,812,543.0</b> |      | <b>\$244,701,590.0</b> |

|                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div data-bbox="1185 168 1356 304">  </div> <div data-bbox="1091 304 1476 359"> <div>HOJA:</div> <div>34 de 36</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| CUADRO RESUMEN AVANCE DE OBRA |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| VALOR CONTRATO INICIAL        | \$163,147,764     |
| VALOR CONTRATO + ADICION N°1  | \$ 238,096,638.00 |
| VALOR CONTRATO + ADICION N°2  | \$ 244,701,653.00 |
| VALOR A PAGAR ACTA 01         | \$ 97,226,333.00  |
| VALOR A PAGAR ACTA 02         | \$ 118,481,460.00 |
| VALOR POR COBRAR              | \$ 28,993,797.00  |
| Saldo a favor del municipio   | \$63.00           |
| % AVANCE OBRA                 | 100%              |






|                                                  |                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1010-12-004-502-2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) |  |
|                                                  |                                  | HOJA: 35 de 36                                                                      |

## CONCLUSIONES

- La supervisión avala las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 5 de marzo al 13 de marzo de 2026 y del 20 de marzo al 5 de abril de 2026., garantizando la ejecución de las actividades siguiendo el proceso constructivo adecuado, indicado según las especificaciones técnicas dadas para el proyecto.
- Obra y supervisión realizan conciliación de las cantidades ejecutadas aquí plasmadas.
- Se mantuvo un control de las vigencias y monto de los amparos de las pólizas de obra donde se certifica y avala que se encuentran en regla.
- La obra a la fecha de corte, presenta un avance del 100% y el programado a la fecha se estimaba un 100%
- En general las actividades desarrolladas han sido objeto de seguimiento y control por parte de la supervisión.



**HÉCTOR MANUEL ZAPATA**  
REPRESENTANTE LEGAL MINA INGENIERIA SAS ZOMAC  
CONTRATISTA

|                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE<br>OBRA PUBLICA N°<br>1010-12-004-502-<br>2025 | INFORME ACTA DE OBRA N°3 (Final) | <div data-bbox="1170 170 1333 296">  <p><b>MINA</b><br/>INGENIERIA S.A.S.<br/>ZONAS<br/>NIT 901.609.369-7</p> </div> <div data-bbox="1073 296 1455 352"> <div>HOJA:</div> <div>36 de 36</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## ANEXOS

- **Anexo 1.** Bitácora de Obra.
- **Anexo 2.** Planillas de Seguridad Social – Contratista de Obra
- **Anexo 3.** Acta de modificación N°4
- **Anexo 4.** Acta parcial N°3 y memorias de cantidades
- **Anexo 5.** Paz y salvo trabajadores.

## CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL

**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**, en calidad de contratista del **Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025**, hace constar que:


El señor **TORRES JUAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.937.837**, quien ha prestado sus servicios a **MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC** en calidad de **trabajador**, se encuentra **a paz y salvo** con la empresa a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior, en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a **salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales)** y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a **solicitud del interesado**, para los fines que estime convenientes.

Se firma en el municipio de **Miranda, Cauca**, a los 7 días del mes de abril del año **2026**.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**  
**NIT. 901.509.369-7**  
**HECTOR MANUEL MINA**

  
\_\_\_\_\_  
**TORRES JUAN**  
**C.C. 16.937.837**

## CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL

**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**, en calidad de contratista del **Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025**, hace constar que:

El señor **TAQUINAS ANIBAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. **18.111.702**, quien ha prestado sus servicios a **MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC** en calidad de **trabajador**, se encuentra **a paz y salvo** con la empresa a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior, en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a **salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales)** y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a **solicitud del interesado**, para los fines que estime convenientes.

Se firma en el municipio de **Miranda, Cauca**, a los 7 días del mes de abril del año **2026**.

Atentamente,



**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**  
**NIT. 901.509.369-7**  
**HECTOR MANUEL MINA**



**TAQUINAS ANIBAL**  
**C.C. . 18.111.702**

## CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL

**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**, en calidad de contratista del **Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025**, hace constar que:


El señor **MOSQUERA MIGUEL**, identificado con cédula de ciudadanía No. **4.712.451**, quien ha prestado sus servicios a **MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC** en calidad de **trabajador**, se encuentra **a paz y salvo** con la empresa a la fecha de expedición del presente documento.


Lo anterior, en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a **salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales)** y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a **solicitud del interesado**, para los fines que estime convenientes.

Se firma en el municipio de **Miranda, Cauca**, a los 7 días del mes de abril del año **2026**.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**  
**NIT. 901.509.369-7**  
**HECTOR MANUEL MINA**

  
\_\_\_\_\_  
**MOSQUERA MIGUEL**  
**C.C. . 4.712.451**

## CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL

**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**, en calidad de contratista del **Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025**, hace constar que:

El señor **LUGO JAVIER**, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.400.802**, quien ha prestado sus servicios a **MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC** en calidad de **trabajador**, se encuentra **a paz y salvo** con la empresa a la fecha de expedición del presente documento.


Lo anterior, en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a **salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales)** y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a **solicitud del interesado**, para los fines que estime convenientes.

Se firma en el municipio de **Miranda, Cauca**, a los 7 días del mes de abril del año **2026**.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC**  
**NIT. 901.509.369-7**  
**HECTOR MANUEL MINA**

  
\_\_\_\_\_  
**LUGO JAVIER**  
**C.C. . 16.400.802**



## Resumen General de Pago

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social              | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901509369  | 7  | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | calle 6 No 9b-15 | MIRANDA-CAUCA       | 8626385  | Si                    |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |             |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor       |
| 2026-02 | 2026-03 | 165437756 | 9502055777 | E        | 2026/03/16 | 2026/03/25 | BANCOLOMBIA | \$2,182,300 |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                    |                |          |                 |        | PENSION     |             |           | SALUD  |             |             |          | CCF   |             |             |          | RIESGOS |             |             |           | PARAFISCALES |        |     |
|---------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------|-----|
| No.                                         | Identificación | Nombres  | Codigo          | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo   | Días  | IBC         | Aporte      | Codigo   | Días    | IBC         | Aporte      | Días      | IBC          | Aporte |     |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 4 Afiliados)          |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |         | \$7,003,620 | \$487,600   |           | \$0          | \$0    |     |
| Centro de Trabajo: RIESGO 5 ( 4 Afiliados)  |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |         | \$7,003,620 | \$487,600   |           | \$0          | \$0    |     |
| Ciudad: MIRANDA Depto: CAUCA ( 4 Afiliados) |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |         | \$7,003,620 | \$487,600   |           | \$0          | \$0    |     |
| 1                                           | CC             | 16400802 | LUGO JAVIER     | 25-14  | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS018 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23   | 30          | \$1,750,905 | \$121,900 | 30           | \$0    | \$0 |
| 2                                           | CC             | 4712451  | MOSQUERA MIGUEL | 25-14  | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS037 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23   | 30          | \$1,750,905 | \$121,900 | 30           | \$0    | \$0 |
| 3                                           | CC             | 18111702 | TAQUINAS ANIBAL | 25-14  | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS1C3 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23   | 30          | \$1,750,905 | \$121,900 | 30           | \$0    | \$0 |
| 4                                           | CC             | 16937837 | TORRES JUAN     | 230301 | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS018 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23   | 30          | \$1,750,905 | \$121,900 | 30           | \$0    | \$0 |
| Total Afiliados( 4)                         |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |         | \$7,003,620 | \$487,600   |           | \$0          | \$0    |     |

## Resumen General de Pago

| RESUMEN DE PAGO                          |  |        |             |    |           |                    |                 |                        |                    |
|------------------------------------------|--|--------|-------------|----|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| RIESGO                                   |  | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA  | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)                 |  |        |             |    | 4         | \$1,120,800        | \$6,600         | \$0                    | \$1,127,400        |
| COLPENSIONES                             |  | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 3         | \$840,600          | \$4,900         | \$0                    | \$845,500          |
| PORVENIR                                 |  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$280,200          | \$1,700         | \$0                    | \$281,900          |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                 |  |        |             |    | 4         | \$487,600          | \$2,900         | \$0                    | \$490,500          |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS             |  | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 4         | \$487,600          | \$2,900         | \$0                    | \$490,500          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                 |  |        |             |    | 4         | \$280,400          | \$1,700         | \$0                    | \$282,100          |
| COMFACAUCA                               |  | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 4         | \$280,400          | \$1,700         | \$0                    | \$282,100          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3)                 |  |        |             |    | 4         | \$280,400          | \$1,900         | \$0                    | \$282,300          |
| A.I.C.                                   |  | EPSIC3 | 817,001,773 | 3  | 1         | \$70,100           | \$500           | \$0                    | \$70,600           |
| NUEVA E.P.S.                             |  | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$70,100           | \$500           | \$0                    | \$70,600           |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. |  | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 2         | \$140,200          | \$900           | \$0                    | \$141,100          |
| <b>TOTAL</b>                             |  |        |             |    | <b>4</b>  | <b>\$2,169,200</b> | <b>\$13,100</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$2,182,300</b> |

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                           |                             |                    |                  |                     |             |                       |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social              | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901509369                     | 7       | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | calle 6 No 9b-15 | MIRANDA-CAUCA       | 8626385     | Si                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                           |                             |                    |                  |                     |             |                       |
| Periodo                           |         | Clave                     |                             | Tipo               | Fecha            |                     | Pago        |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago                      | Planilla                    | Planilla           | Limite           | Pago                | Banco       | Valor                 |
| 2026-03                           | 2026-04 | 254822005                 | 9503811987                  | E                  | 2026/04/17       | 2026/04/27          | BANCOLOMBIA | \$2,184,000           |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES            |                |          |                 |        |             |             |           |        |             |             |          |       |             |             |          |       |             |             |              |     |        |     |
|---------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|--------------|-----|--------|-----|
| EMPLEADO                                    |                |          |                 |        | PENSION     |             | SALUD     |        |             |             | CCF      |       |             |             | RIESGOS  |       |             |             | PARAFISCALES |     |        |     |
| No.                                         | Identificación | Nombres  | Codigo          | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días   | IBC         | Aporte      | Codigo   | Días  | IBC         | Aporte      | Codigo   | Días  | IBC         | Aporte      | Días         | IBC | Aporte |     |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 4 Afiliados)          |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$487,600   |              | \$0 | \$0    |     |
| Centro de Trabajo: RIESGO 5 ( 4 Afiliados)  |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$487,600   |              | \$0 | \$0    |     |
| Ciudad: MIRANDA Depto: CAUCA ( 4 Afiliados) |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$487,600   |              | \$0 | \$0    |     |
| 1                                           | CC             | 16400802 | LUGO JAVIER     | 25-14  | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS018 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23 | 30          | \$1,750,905 | \$121,900    | 30  | \$0    | \$0 |
| 2                                           | CC             | 4712451  | MOSQUERA MIGUEL | 25-14  | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS037 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23 | 30          | \$1,750,905 | \$121,900    | 30  | \$0    | \$0 |
| 3                                           | CC             | 18111702 | TAQUINAS ANIBAL | 25-14  | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPSIC3 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23 | 30          | \$1,750,905 | \$121,900    | 30  | \$0    | \$0 |
| 4                                           | CC             | 16937837 | TORRES JUAN     | 230301 | 30          | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS018 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | CCF14 | 30          | \$1,750,905 | \$70,100 | 14-23 | 30          | \$1,750,905 | \$121,900    | 30  | \$0    | \$0 |
| Total Afiliados( 4)                         |                |          |                 |        | \$7,003,620 | \$1,120,800 |           |        | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$280,400   |          |       | \$7,003,620 | \$487,600   |              | \$0 | \$0    |     |

## Resumen General de Pago

| RESUMEN DE PAGO                          |        |             |    |           |                    |                 |                        |                    |  |
|------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--|
| RIESGO                                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA  | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)                 |        |             |    | 4         | \$1,120,800        | \$7,600         | \$0                    | \$1,128,400        |  |
| COLPENSIONES                             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 3         | \$840,600          | \$5,700         | \$0                    | \$846,300          |  |
| PORVENIR                                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$280,200          | \$1,900         | \$0                    | \$282,100          |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                 |        |             |    | 4         | \$487,600          | \$3,300         | \$0                    | \$490,900          |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS             | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 4         | \$487,600          | \$3,300         | \$0                    | \$490,900          |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                 |        |             |    | 4         | \$280,400          | \$1,900         | \$0                    | \$282,300          |  |
| COMFACAUCA                               | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 4         | \$280,400          | \$1,900         | \$0                    | \$282,300          |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3)                 |        |             |    | 4         | \$280,400          | \$2,000         | \$0                    | \$282,400          |  |
| A.I.C.                                   | EPSIC3 | 817,001,773 | 3  | 1         | \$70,100           | \$500           | \$0                    | \$70,600           |  |
| NUEVA E.P.S.                             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$70,100           | \$500           | \$0                    | \$70,600           |  |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 2         | \$140,200          | \$1,000         | \$0                    | \$141,200          |  |
| <b>TOTAL</b>                             |        |             |    | <b>4</b>  | <b>\$2,169,200</b> | <b>\$14,800</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$2,184,000</b> |  |

## COMPROBANTE

|            |               |                  |                      |              |
|------------|---------------|------------------|----------------------|--------------|
| NIT        | Medio de Pago | Nro. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
| 8999999034 | BANCOLOMBIA   | 165387242        | 446164599            | 03/07/2026   |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901509369**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **45.191.75.202**

**Su transacción fue APROBADA por la  
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 611,754.00**

| Descripción          | Cantidad | Valor Pagado  | Valor Servicio   |
|----------------------|----------|---------------|------------------|
| Pago Ordinario - FIC | 1        | \$ 611,754.00 | COP\$ 611,754.00 |

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

Nro. Transacción

165387242

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

446164599

03/07/2026

**Número de Identificación**

901509369

**Primer Apellido (si es Persona natural)****Dígito de Verificación (Si es persona**

7

**Departamento**

CAUCA

**Dirección de Domicilio**

CLL 6 # 9B-15

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

ingenieriamina23@gmail.com

**Regional**

Cauca

**Número Licencia de Obra**

NA

**Nombre Obra**

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMI

**Fecha Terminación Obra**

05/04/2026

**Tipo FIC**

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

**Mes Periodo a Pagar**

4

**Costo Total Mano de Obra**

61175413.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

POPAYAN (CAUCA)

**Ciudad de Domicilio**

MIRANDA

**Teléfono de Contacto**

+57,3166953847

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-019-000000

**Número Contrato de Obra**

1010-12-004-502-2025

**Fecha Inicio Obra**

31/10/2025

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

MIRANDA CAUCA

**Año Periodo a Pagar**

2026

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

244701643.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4

**Aporte FIC**

611754.00

**Valor del Pago**

611754.00



**"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"**

**ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES**

| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |   |
| Nombre o razón social                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAQUINARIA, TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES GUSTAVO GARRIDO    |   |
| Documento de identificación o NIT                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIT 6.225.775                                             |   |
| Representante Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GUSTAVO GARRIDO                                           |   |
| Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CALLEJON LAS PALMAS JUANCHITO OFICINA 27 CANDELARIA VALLE |   |
| Teléfono                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3175275943,3188207221                                     |   |
| Correo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jg105960@gmail.com                                        |   |
| Municipio o Distrito                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANDELARIA- VALLE DEL CAUCA                               |   |
| PREDIO LA CARMELITA, VEREDA CAUCASECO MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                                                 | Punto limpio                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Planta de aprovechamiento                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disposición final                                         | X |
| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |   |
| Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto                                                                                                                                                                                                              |                                                           |   |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MINA INGENIERIA SAS ZOMAC                                 |   |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                             | 901509369-7                                               |   |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HECTOR MANUEL ZAPATA                                      |   |
| DIRECCIÓN DOMICILIO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CALLE 6 9B 15                                             |   |
| TELÉFONO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316 6953847                                               |   |
| Correo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ingnieriamina23@gmail.com                                 |   |
| Dirección de generación de RCD                                                                                                                                                                                                                                                                                | CARRERA 8 CON CALLE 9 MIRANDA CAUCA                       |   |
| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |   |
| Tipo de Residuo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad de RCD recibidos del generador (t)               |   |
| <b>1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |   |
| 1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.                                                                                                                                      |                                                           |   |
| 1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |   |
| 1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.                                                                                                                 |                                                           |   |
| 1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. |                                                           |   |
| 2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:                                                                                                                                                                                                                            | X                                                         |   |
| 2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |   |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |   |
| 2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se registrarán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.                                                                                                                                                                  |                                                           |   |

**"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"**

|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL RCD RECIBIDOS (T)</b>       | <b>231.62 METROS<br/>323.4 TONELADAS</b><br><br><b>ACTOR DE CONVERSIÓN M3 A TN RCD<br/>ESCOMBROS (1.6)</b> |
| <b>Fecha de recepción de los RCD</b> | <b>INICIO 10 NOVIEMBRE 2025 FINAL<br/>05 ABRIL 2026</b>                                                    |

La presente certificación se base en el anexo II de la resolución 1257 de 2021 "por la cual se modifica la resolución 0412 de 2017 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición – RCD y adoptan otras disposiciones" y se expide la solicitud del interesado, a los 29 Abril del 2026.

Para validar el documento comunicarse al número de atención al cliente No. 3176854694.

Cordialmente,




**FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)**  
c.c. o NIT 6.225.775 **NOMBRE GUSTAVO GARRIDO**

4/03/26

Día soleado

1 Residente, 1 maestro, 2 ayudantes, 1 oficial

se continua con la aplicación de zapallo, estuco y pintura asfáltica sobre muros y pilos, se fondean las tapas




5/03/26

Día soleado en la mañana, en la tarde lluvioso

1 Residente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes, 1 oficial

se continua con la aplicación de estuco y pintura sobre muros y cometa de pilos para el relleno



6/03/26

Día soleado

1 Residente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes, 1 oficial

se continua con la aplicación de estuco y pintura sobre muros y se continua con el cometa de pilos



7/03/26

Día nublado

1 Residente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes, 1 oficial

se continua con la aplicación de estuco y pintura sobre muros y se resellan cometas de pilos

9/03/26

Día sábado

1 residente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes

Se continúa con la aplicación de estuco sobre muros y paulatinamente se realiza la aplicación de pintura sobre muros y cornisas de pintura sobre cornisas.



10/03/26

Día sábado

1 residente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes

Se continúa con la aplicación de estuco sobre los muros divisorios de los puertos y se continúa con la pintura de muros y cornisas.



11/03/26

Día lluvioso

1 residente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes

Se continúa con la aplicación de pintura sobre los muros divisorios y paramentos interiores, se realiza el cableado eléctrico.



12/03/26 Día sábado  
1 Residente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes

Se continua con la aplicación de pinturas sobre muros perimetrales internos y se continua con el replanteo del sistema eléctrico




13/03/26 Día sábado

se realiza suspensión de la obra mediante acta de suspensión N° 2



20/03/26 Día sábado


se realiza la suscripción del acta de reinicio de obra N° 1 y también se suscribe al acta de edición presupuestal y presupuesto donde se estipula la terminación el día 05 de abril del 2026



21/03/26 Día sábado

1 Residente de obra, 1 maestro 2 ayudantes

se continua con la localización y chequeo del sistema eléctrico y se inicia con el desmonte del cableado existente y los correos en mal estado.



24/03/26

Día lluvioso

1 maestro, 1 residente de obra, 2 ayudantes

se continua con el desmonte de faros y el cableado existente en mal estado tambien se inicia el desmonte de lamparas en el pabellon 4 y se realiza la regulacion de la luminaria del bazo del pabellon 3




25/03/26

Día soleado

1 maestro, 1 residente de obra, 2 ayudantes

se continua con el desmonte de luminarias para instalaciones de replacimientos de 200w y se terminan los trabajos de pintura y asfalto en las superficies del techo de faros y cableado sobre los muros




26/03/26

Día soleado

1 maestro, 1 residente de obra, 2 ayudantes

se inicia la instalacion de luminarias en todos los pabellones y se realiza la instalacion de la caja bombas y la centrala telefonica para el sistema electrico





27/03/26

Día sábado

1 presidente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes

se inicia con la instalación de cable #4 y la instalación de tubería  
ext de 1" y 3/4" para el sistema eléctrico, se finaliza la  
instalación de luminarias




28/03/26

Día sábado

1 presidente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes

se inicia la instalación de cableado para faros en los  
puestos asignados y se inicia la instalación de faros  
en los módulos




30/03/26

Día sábado

1 presidente de obra, 1 maestro, 2 ayudantes

se continúa con la instalación del cableado #10 y faros  
para zonas húmedas, se realiza la instalación de la verilla  
de cobre para el polo a tierra del sistema eléctrico




31/03/26

Día sábado

1 residente, 1 maestro, 2 ayudantes

se termina la instalación del polo a tierra y tomacorrientes  
se realiza instalación tubería y los bocanillos



1/04/26

Día sábado

1 residente, 1 maestro, 2 ayudantes

se realiza la conexión del sistema eléctrico a la acometida  
existente sobre el pabellón de caños, se realiza la  
prueba y chequeo del sistema eléctrico en conjunto con la  
supervisión del contratista se finalizan las actividades  
contractuales de obra



|                                                                                                                         |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Comunicación Oficial</b></p> | Código: RE-AP-CN-05 |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Página 1 de 1       |

1040-017-2026

Miranda cauca, 26 Enero de 2026

Señor:

**HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**

Rep. Legal Mina Ingeniería S.A.S ZOMAC

Correo electrónico: [ingenieriamina23@gmail.com](mailto:ingenieriamina23@gmail.com)

**Asunto:** Solicitud de cronograma actualizado de obra.

**Referencia:** Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025 cuyo objeto es "Obras De Adecuación Y Enlucimiento En La Plaza De Mercado Del Municipio De Miranda Cauca".

Cordial saludo,

En cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad administrativa, y en ejercicio de las funciones asignadas a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Miranda, me permito solicitar de manera respetuosa la **presentación del cronograma de obra actualizado** del contrato de la referencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante acta suscrita el **día veintidós (22) de enero de 2026** se dio reinicio a la ejecución del contrato y se otorgó una prórroga, estableciendo como **fecha prevista de terminación el día veintidós (22) de febrero de 2026**.

Así mismo, se solicita la **presentación de un plan de contingencia**, mediante el cual se evidencien las medidas técnicas, operativas y administrativas adoptadas para garantizar el cumplimiento cabal del objeto contractual dentro del plazo establecido.

Agradecemos remitir la información solicitada dentro de los términos correspondientes para efectos de seguimiento, control y supervisión del contrato.



**ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**  
Secretaria de Infraestructura

**Gestión Documental**

Elaboró: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza- Secretaria de Infraestructura

Proyectó y Revisó: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza- Secretaria de Infraestructura

Archivado en carpeta Informes de Gestión Institucional.



|                                                                                                                         |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Comunicación Oficial</b></p> | Código: RE-AP-CN-05 |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Página 1 de 2       |

1040-033-2026

Miranda cauca, 12 Febrero de 2026

Señor:

**HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**

Rep. Legal Mina Ingeniería S.A.S ZOMAC

Correo electrónico: [ingenieriamina23@gmail.com](mailto:ingenieriamina23@gmail.com)

**Asunto:** Requerimiento avance de obra y reiteración solicitud de cronograma de obra actualizado.

**Referencia:** Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025 cuyo objeto es "Obras De Adecuación Y Enlucimiento En La Plaza De Mercado Del Municipio De Miranda Cauca".

Cordial saludo,

En cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad administrativa, y en ejercicio de las funciones asignadas a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Miranda, mediante la presente se realizan las siguientes observaciones:

1. Mediante oficio radicado No. 023 de fecha dos (02) de febrero de 2026, se solicitó al contratista la remisión del cronograma de obra actualizado y el respectivo plan de contingencia, conforme a la nueva fecha de terminación del contrato. A la fecha, no se ha recibido respuesta ni documentación alguna, motivo por el cual se reitera formalmente dicho requerimiento.
2. El día doce (12) de febrero de 2026, personal profesional adscrito a esta Secretaría realizó visita de inspección a la obra, evidenciándose escaso personal operativo en el área de trabajo, situación que afecta el ritmo de ejecución y pone en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.
3. En relación con el ítem contractual **"Suministro e instalación de piso en concreto pulido de 10 cm reforzado con malla electrosoldada, acabado semibrillante y sellamiento de juntas"**, se evidencian deficiencias en el acabado superficial, tales como parches visibles, irregularidades en la textura y falta de homogeneidad en la terminación, lo cual no cumple con las especificaciones técnicas establecidas ni con los estándares mínimos de calidad exigidos, afectando la funcionalidad, estética y durabilidad del elemento ejecutado.

En virtud de lo anterior, se solicita realizar de manera inmediata la debida subsanación de los defectos identificados, garantizando un acabado uniforme y conforme a las especificaciones contractuales.

Así mismo, se recuerda al contratista que la **fecha prevista de terminación del contrato corresponde al día veintidós (22) de febrero de 2026**, y que **no se otorgarán nuevas prórrogas**, teniendo en cuenta la insuficiente disponibilidad de personal en obra evidenciada durante la visita técnica, así como las reiteradas inconformidades manifestadas por los comerciantes de la Plaza de Mercado, derivadas de las afectaciones ocasionadas por la prolongación de los trabajos.

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: [www.miranda-cauca.gov.co/](http://www.miranda-cauca.gov.co/)

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)

 @AlcaldiaDeMirandaCauca
  AlcaldiaDeMirandaCauca
  AlcaldiaMiranda
  AlcaldiaMiranda



|                                                                                                                         |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Comunicación Oficial</b></p> | Código: RE-AP-CN-05 |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Página 2 de 2       |

Se advierte que el incumplimiento de los requerimientos aquí formulados podrá dar lugar a la aplicación de las medidas contractuales y sancionatorias a que haya lugar, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

Agradecemos su pronta atención y respuesta.



**ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**  
Secretaria de Infraestructura

**Gestión Documental**

Elaboró: Ing. María Camila Urrea Sánchez – Contratista de Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura  
Proyectó y Revisó: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza- Secretaria de Infraestructura  
Archivado en carpeta Informes de Gestión Institucional.

|                                                                                                                         |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Comunicación Oficial</b></p> | Código: RE-AP-CN-05 |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Página 1 de 2       |

1040-038-2026

Miranda cauca, 17 Febrero de 2026

Señor:

**HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**

Rep. Legal Mina Ingeniería S.A.S ZOMAC

Correo electrónico: [ingenieriamina23@gmail.com](mailto:ingenieriamina23@gmail.com)

**Asunto:** Requerimiento avance de obra y reiteración solicitud de cronograma de obra actualizado.

**Referencia:** Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025 cuyo objeto es "Obras De Adecuación Y Enlucimiento En La Plaza De Mercado Del Municipio De Miranda Cauca".

Cordial saludo,

En cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad administrativa, y en ejercicio de las funciones asignadas a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Miranda, Cauca, mediante la presente me permito informarle que el contrato de la referencia tiene como fecha prevista de terminación el día **veintidós (22) de febrero de 2026**, es decir, dentro de los próximos seis (6) días calendario.

No obstante, lo anterior, a la fecha esta Secretaría evidencia un avance físico aproximado del **ochenta por ciento (80%)**, porcentaje que resulta insuficiente considerando la proximidad del plazo contractual, toda vez que no se observa el ritmo de ejecución requerido para garantizar la culminación total de las actividades pendientes.

Así mismo, se deja constancia de que mediante oficios de fechas **26 de enero de 2026, 02 de febrero de 2026 y 12 de febrero de 2026**, esta dependencia ha solicitado formalmente la remisión del **cronograma de obra actualizado** y del **plan de contingencia**, documentos que a la fecha no han sido allegados, pese a su carácter fundamental para el adecuado seguimiento, control y verificación del avance del proyecto.

En virtud de lo expuesto, se advierte un riesgo evidente de **incumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido**, razón por la cual se le requiere de manera inmediata:

1. Remitir el cronograma de obra actualizado.
2. Presentar el respectivo plan de contingencia.
3. Informar por escrito las acciones concretas que se adoptarán para garantizar la terminación total de las obras dentro del término contractual.

La presente comunicación se realiza para los fines legales pertinentes y como antecedente administrativo, advirtiéndole que la falta de respuesta oportuna podrá dar lugar a la adopción de las medidas contractuales a que haya lugar.





|                                                                                                                        |                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/>NIT: 891500841-6</p> <p><b>Comunicación Oficial</b></p> | Código: RE-AP-CN-05 |
|                                                                                                                        |                                                                                                  | Versión: 07         |
|                                                                                                                        |                                                                                                  | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                        |                                                                                                  | Página 2 de 2       |

Agradecemos su pronta atención y respuesta.



**ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**  
Secretaria de Infraestructura

**Gestión Documental**

Elaboró: Ing. Maria Camila Urrea Sánchez – Contratista de Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura  
Proyectó y Revisó: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza- Secretaria de Infraestructura  
Copia: Aseguradora Seguros del Estado S.A- [correspondenciacr@segurosdelestado.com](mailto:correspondenciacr@segurosdelestado.com).  
Archivado en carpeta Informes de Gestión Institucional.

|                                                                                                                         |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Comunicación Oficial</b></p> | Código: RE-AP-CN-05 |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Página 1 de 1       |

1040-040-2026

Miranda cauca, 20 Febrero de 2026

Señor:

**HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**

Rep. Legal Mina Ingeniería S.A.S ZOMAC

Correo electrónico: [ingenieriamina23@gmail.com](mailto:ingenieriamina23@gmail.com)

**Asunto:** Requerimiento de socialización nueva fecha de terminación del contrato.

**Referencia:** Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025 cuyo objeto es "Obras De Adecuación Y Enlucimiento En La Plaza De Mercado Del Municipio De Miranda Cauca".

Cordial saludo,

En cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad administrativa, y en ejercicio de las funciones asignadas a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Miranda, Cauca, me permito solicitar formalmente que sea socializada la nueva fecha de terminación del contrato de la referencia ante los comerciantes del pabellón de carnes, el día 22 de febrero de 2026 a las 11:00 a.m.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el día 19 de febrero de 2026 fue suscrita el Acta de Prórroga N° 02, mediante la cual se estableció como nueva fecha prevista de terminación el día 14 de marzo de 2026.

Esta socialización tiene como finalidad garantizar la debida información a la comunidad directamente impactada por la ejecución del proyecto.

Atentamente,



**ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**  
Secretaria de Infraestructura

**Gestión Documental**

Elaboró: Ing. Maria Camila Urrea Sánchez – Contratista de Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura

Proyectó y Revisó: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza- Secretaria de Infraestructura

Copia: [personeria@miranda-cauca.gov.co](mailto:personeria@miranda-cauca.gov.co)

Archivado en carpeta Informes de Gestión Institucional.

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 – 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: [www.miranda-cauca.gov.co/](http://www.miranda-cauca.gov.co/)

Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)

 Alcaldía de Miranda Cauca
  Alcaldía de Miranda Cauca
  Alcaldía Miranda
  Alcaldía Miranda



|                                                                                                                         |                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>Miranda</b></p> | <p><b>MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</b><br/><b>NIT: 891500841-6</b></p> <p><b>Comunicación Oficial</b></p> | Código: RE-AP-CN-05 |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Versión: 07         |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Fecha: 24-01-2025   |
|                                                                                                                         |                                                                                                         | Página 1 de 1       |

1040-086-2026

Miranda cauca, 09 Abril de 2026

Señor:

**HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**

Rep. Legal Mina Ingeniería S.A.S ZOMAC

Correo electrónico: [ingenieriamina23@gmail.com](mailto:ingenieriamina23@gmail.com)

**Asunto:** Requerimiento de subsanación de actividades contractuales ejecutadas

**Referencia:** Contrato de Obra Pública No. 1010-12-004-502-2025 cuyo objeto es "Obras de adecuación y enlucimiento en la plaza de mercado del municipio de Miranda, Cauca".

Cordial saludo,

En cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad administrativa, y en ejercicio de las funciones asignadas a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Miranda, Cauca, me permito solicitar las debidas subsanaciones de las actividades contractuales ejecutadas correspondientes a los siguientes ítems:

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0,60 x 0,80):** Se evidenció que algunas tapas quedaron sobresalidas de la superficie, lo que podría ocasionar tropiezos a los usuarios. De igual manera, los ganchos metálicos presentan salientes peligrosas que representan un riesgo para las personas que transitan por el lugar.

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS:** Se solicita realizar las subsanaciones pertinentes relacionadas con el acabado del piso, así como efectuar el adecuado sellamiento de juntas y la revisión de las dilataciones existentes.

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFÓN DE 4", INCLUYE CODO Y TEE:** Se evidenció que algunas rejillas quedaron sueltas, por lo cual se requiere realizar el respectivo sellamiento y fijación.

Es importante recalcar que, hasta tanto no sean subsanadas las observaciones anteriormente señaladas, no se procederá con el recibo final de la obra.

Asimismo, se solicita que dichas subsanaciones sean ejecutadas en un término no mayor a ocho (8) días calendario, teniendo en cuenta que el día 08 de abril de 2026 se realizó la socialización a los vendedores del pabellón de carnes sobre la entrega de la obra, quienes requieren hacer uso de la infraestructura.

Atentamente,



**ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**  
Secretaria de Infraestructura

**Gestión Documental**

Elaboró: Ing. Maria Camila Urrea Sánchez – Contratista de Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura  
Proyectó y Revisó: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza- Secretaria de Infraestructura  
Archivado en carpeta Informes de Gestión Institucional.

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 – 21 B/ Central– Miranda Cauca  
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: [www.miranda-cauca.gov.co/](http://www.miranda-cauca.gov.co/)  
Correo electrónico: [contactenos@miranda-cauca.gov.co](mailto:contactenos@miranda-cauca.gov.co)