

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Página 1 de 3	Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	JUNIO	AÑO	2026	
CONTRATO O CONVENIO No.					330.20.1.07 DE 2026	FECHA	24/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO					2024768340014 - MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.					5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA					LUIS MIGUEL LOPEZ MOTOA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO					CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCION, SUPERVISION DE OBRAS CIVILES Y LA ELABORACION DE PIEZAS GRAFICAS QUE PERMITAN UNA ADECUADA PROYECCION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS LEDERADOS POR LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	DELEGADO		LUIS FELIPE NARANJO OSORIO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR					PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo, realizando visitas de campo, proyectando informes técnicos, memorias de cálculo de cantidades, análisis de precios unitarios, presupuestos y demás documentos necesarios para proyectar las respuestas (oportunas y de fondo) a las peticiones de la comunidad, antes de control u otras dependencias.	Pude verificar que durante el periodo establecido entre el 22 de mayo al 26 de junio del presente año que el contratista realizo las siguientes actividades: •El 27 de mayo proyecto Reclamo a infitulia sobre vía principal Nariño - hallazgo contraloría. •El 29 de mayo proyecto Respuesta a radicado E-13704 - presentación de servicios y capacidades operativas de la empresa cachibi. •El 1 de junio proyecto respuesta a CENTROAGUAS sobre cámaras barrio el paraíso. •El 1 de junio proyecto Respuesta Oficio E-16313 - Mantenimiento cámaras barrio el paraíso. •El 1 de junio proyecto Memorando Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad - respuesta solicitud corte de tornillos plaza cívica. •El 1 de junio proyecto Respuesta Oficio E-13973 solicitud corte de tornillos carpas en plazoleta ajedrecista plaza cívica Boyacá. •El 9 de junio proyecto Respuesta Oficio E-15177 - Solicitud de intervención vías barrio San Benito. •El 9 de junio asistió a reunión virtual de comité de obra del contrato 330.21.2.10 de 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA, CULTURAL Y RELIGIOSA EN EL CERRO DEL PICACHO DEL MUNICIPIO DE TULUA. •El 10 de junio proyecto Reclamo infitulia sobre el estado de la vía calle 13, Estambul. •El 10 de junio proyecto respuesta Oficio E-16094 - Reclamo por servicio no obtenido conforme a lo establecido. •El 16 de junio proyecto Solicitud de reunión inicio de obra piscina olímpica. •El 11 de junio proyecto presupuesto – mejoramiento y mantenimiento del CDI nuevo amanecer. •El 16 de junio proyecto Memorando Secretaria de Bienestar Social - Respuesta solicitud de adecuación del CDI nuevo amanecer – Farfán. •El 17 de junio proyecto presupuesto para la secretaria de bienestar social sobre el mejoramiento del alcantarillado de la casa de los abuelos del corregimiento la Marina. •El 18 de junio proyecto presupuesto del mejoramiento y construcción del parque los franciscanos del municipio de tulua. •El 19 de junio proyecto Respuesta Oficio E-16942 - Solicitud de intervención vías urbanización maría clara – Nariño. •El 23 de junio proyecto Respuesta Oficio E-16706 - derecho de petición mejoramiento carrera 22. •El 24 de junio proyecto presupuesto tipo para mejoramiento de superficie de canchas múltiples del municipio de Tulua.	Actas de comité. informes de visita técnica. informe de contratista. registro fotográfico. control de asistencia. oficios proyectados. Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato No. 330.20.1.07 de 2026. Folios 142 al 164.

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Página 2 de 3		Código: F-220-06			
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017							
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA		30		MES		JUNIO	
								AÑO	
								2026	
CONTRATO O CONVENIO No.		330.20.1.07 DE 2026						FECHA	
								24/01/2026	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340014 - MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. TULUÁ							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		5							
NOMBRE DEL CONTRATISTA		LUIS MIGUEL LOPEZ MOTOA							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCION, SUPERVISION DE OBRAS CIVILES Y LA ELABORACION DE PIEZAS GRAFICAS QUE PERMITAN UNA ADECUADA PROYECCION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS LEDERADOS POR LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ							
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO				DELEGADO		LUIS FELIPE NARANJO OSORIO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO							
2		Apoyar a los profesionales universitarios de la secretaria en la supervisión de las obras derivadas de los contratos o convenios, realizando visitas proyectando informes técnicos de ejecución, análisis de precios unitarios, memorias de cálculo de cantidades, presupuestos, actas parciales o de liquidación, entre otras, y revisión de la información dada por los contratistas de obra y/o interventor.		Dando cumplimiento a esta actividad, durante el periodo establecido entre el 22 de mayo al 26 de junio del presente año se verifica que el contratista dio apoyo en la supervisión técnica en las siguientes actividades: • Realizo seguimiento técnico y Supervisión al contrato de obra No. 330.21.2.09 de 2025, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA. • Realizo seguimiento técnico y supervisión al contrato de obra No. 330.21.2.10 de 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA TURSITICA, CULTURAL Y RELIGIOSA EN EL CERRO DEL PICACHO DEL MUNICIPIO DE TULUA.				Actas de comité. informes de visita técnica. informe de contratista registro fotográfico. control de asistencia. Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato No. 330.20.1.07 de 2026. Folios 165 al 174.	
3		Apoyar en la secretaria de Hábitat e infraestructura en la revisión, validación y ajuste de planos y diseños relacionados con las obras derivadas de contratos o convenios. Esto incluye la verificación de la información técnica y la realización de los ajustes necesarios. Asimismo, brindar apoyo en la atención de las solicitudes realizadas por el contratista para ajustes derivados de las obras en ejecución.		Puede verificar que el contratista cumplió con el fin de esta actividad en el periodo del 22 de mayo al 26 de junio de 2026 de manera eficiente y responsable con la realización de: • Atendiendo las directrices de la secretaria de Hábitat e Infraestructura del municipio de Tuluá la Ingeniera Elizabeth Cristina Tascón, estuvo, ajustando y proyectando el diseño del parque Los Franciscanos.				Informe de contratista. informe técnico proyectados. oficios proyectados. Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato No. 330.20.1.07 de 2026. Folios 175 al 176.	
4		Apoyar a la secretaria en la elaboración de renders, infografías y planos ilustrativos para facilitar la comunicación de los proyectos a la comunidad y las autoridades.		Constate que el contratista durante este periodo desde el 22 de mayo al 26 de junio de 2026 cumplió acabadidad brindando apoyo en la elaboracion del los siguiente renders: • El día 22 y 23 de junio de 2026, Brindo apoyo para la Secretaría de Hábitat e Infraestructura en la elaboración de renders sobre diseño del parque los franciscanos del municipio de Tuluá.				Informe de contratista. registro fotográfico. Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato No. 330.20.1.07 de 2026. Folios 177 al 180.	

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Página 3 de 3	Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	JUNIO		AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	--	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.07 DE 2026	FECHA	24/01/2026
--------------------------------	---------------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340014 - MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, TULUÁ
------------------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5
--	---

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS MIGUEL LOPEZ MOTOA
-------------------------------	-------------------------

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCION, SUPERVISION DE OBRAS CIVILES Y LA ELABORACION DE PIEZAS GRAFICAS QUE PERMITAN UNA ADECUADA PROYECCION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS LEDEADOS POR LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	LUIS FELIPE NARANJO OSORIO
--	---------	----------	----------------------------

CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
---	---------------------------

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO														
		ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12			
1	100,0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00									100,00	0,00
2	100,0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00									100,00	0,00
3	100,0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00									100,00	0,00
4	100,0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00									100,00	0,00
TOTAL	100,0														100,00	0,00

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Seguimiento y acompañamiento permite a las obras designadas y adelantadas por el municipio de Tuluá.	ANÁLISIS CUALITATIVO	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE
			SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Realizar actividades autorizadas por el supervisor	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá que pueden no estar acordes con las metas a lograr por parte de la secretaria de habitata e infraestructura.	2	2	4	Baja
2	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Incumplimiento en el suministro de la informacion para el desarrollo de las actividades asignadas	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá, ya que se requiere permanentemente de informacion que debe ser suministrada o complementada a tiempo por otras dependencias.	2	2	4	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	27/01/2026	27/05/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	27/01/2026	27/05/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo del	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	COOSALUD
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: LUIS FELIPE NARANJO OSORIO

FIRMA DE LA SECRETARIA DE DESPACHO
NOMBRE: ELIZABETH CRISTINA TASCÓN PAREDES