

 Ente Nacional Promotor de Desarrollo Territorial		INFORME SUPERVISIÓN					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 6/20/2026							
PERIODO DEL INFORME: 12/05/2026 al 31/05/2026							
NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							
CONTRATO O CONVENIO MARCO: 223804							
CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio							
SUPERVISORES ANTERIORES (Indicarlo en orden cronológico desde junio 2025)	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN			
	JAHER ENRIQUE MENDOZA	2025450	6/03/2025	27/06/2025			
	LUIS JOSE GIRALDO MONTERROSA	2025472	8/04/2025	25/06/2025			
	JAHER ENRIQUE MENDOZA	2025450	26/08/2025	27/09/2025			
	LUIS ALFREDO VALENCIA RESTREPO	2025762	27/10/2025	13/01/2026			
SUPERVISIÓN ACTUAL	DANIEL ARISTIDES HIEREDIA USECHE	2025448	15/02/2026	27/07/2026			
	Danna Fernanda Calderon Velez	2026707	21/04/2026	30/07/2026			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)							
NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:		2240081					
OBJETO CONTRACTUAL:		CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
CONTRATISTA:		CONSORCIO HABITAT 6					
PLAZO INICIAL:		Cinco (5) meses					
VALOR INICIAL:		\$ 1.748.969.646,12					
FECHA DE INICIO:		29 de julio de 2024					
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN	
	1	Suspendido	27/12/2024	45 días			
	2	Prórroga	19/02/2025	3 meses			
	3	Suspensión	12/05/2025	30 días			
	4	Prórroga	15/05/2025	15 días			
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIÓNES):		diez meses y 28 días					
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):		N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:		27/06/2025					
% AVANCE PROGRAMADO FÍSICO:		100,00%					
% AVANCE EJECUTADO FÍSICO:		100,00%					
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:		TERMINADO					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)							
NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		2240132					
OBJETO CONTRACTUAL:		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTER EQUILIBRIO					
PLAZO INICIAL:		165 días					
VALOR INICIAL:		\$ 210.192.786,56					
FECHA DE INICIO:		29/07/2024					
NOVEDADES CONTRACTUALES	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN	
	1	Suspendido	29/12/2024	45 días			
	2	Prórroga	19/02/2025	3 meses			
	3	Suspensión	12/05/2025	30 días			
	4	Prórroga	19/05/2025	15 días			
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIÓNES):		once meses y 17 días					
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):		N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:		12/07/2025					
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:		TERMINADO					
DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)							
FASE 1							
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA: N/A							
VALOR DE LA FASE O ETAPA:							
PLAZO DE EJECUCIÓN:							
FECHA DE INICIO:							
FECHA DE TERMINACIÓN:							
FASE 2							
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA: N/A							
VALOR DE LA FASE O ETAPA:							
PLAZO DE EJECUCIÓN:							
FECHA DE INICIO:							
FECHA DE TERMINACIÓN:							
BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS							
CONTRATO OBRA							
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:		\$ 1.748.969.646,12					
TOTAL PAGADO A LA FECHA:		\$ 1.545.724.765,69					
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:		\$ 0,00					
ANTICIPO GRADO		\$ 0,00					
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA		\$ 0,00					
ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$ 0,00					
% EJECUCIÓN FINANCIERA		88,38%					
CONTRATO INTERVENTORÍA							
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:		210.192.786,56					
TOTAL PAGADO A LA FECHA:		188.032.161,25					
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:		22.160.625,31					
% EJECUCIÓN FINANCIERA		89,46%					
RELACIÓN DE GARANTÍAS							
CONTRATO DE OBRA							

