


207 DEL 24 DE ABRIL DE 2026				FECHA INICIO DEL CONTRATO		TERMINACIÓN INICIAL		TERMINACIÓN FINAL		ACTA No.:		 Alcaldía de San Vicente del Caguán
OBJETO	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA			28/04/2026		27/07/2026		23/07/2026		1		
				VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 369.595.087,00		\$ 369.595.087,00		ACTA DE RECIBO FINAL		
				VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		\$ -		\$ -				
				VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$ -		\$ 369.595.087,00				
				MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO-ADICIÓN		\$ -		\$ -				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	NIT/C.C.	800.095.785-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$ 369.595.087,00		\$ 369.595.087,00		Código:		
CONTRATISTA	CONSTRUCTOR JDV ZOMAC S.A.S	NIT/C.C.	901829532-4	SALDO DEL CONTRATO		\$ -		\$ -		FECHA		23/07/2026
SUPERVISOR	YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ	NIT/C.C.	1.075.290.461	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO				100%				

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO		COBRO FINAL		SALDO POR COBRAR	
	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1. GRADERIA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO JOSE MARÍA CAMARGO													
1	PRELIMINARES										6.416.641,00		
1,1	Localización, replanteo topográfico y control de niveles	m	141,0	6.167,0	869.547,0	149,93	\$ 924.618,0	149,93	\$ 924.618,0	149,93	\$ 924.618,0		
1,2	Demolición de piso en concreto. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y demolición con martillo	m2	34,0	65.683,0	2.233.222,0	32,75	\$ 2.151.118,0	32,75	\$ 2.151.118,0	32,75	\$ 2.151.118,0		
1,3	Excavación manual sin clasificar de 0 a 3,0 m de profundidad, incluye todo factor.	m3	10,2	50.288,0	512.938,0	29,11	\$ 1.463.632,0	29,11	\$ 1.463.632,0	29,11	\$ 1.463.632,0		
1,4	Cargue y retiro de material sobrante proveniente de la excavación y demolición. Distancia de 5,0 a 10,0 km	m3-km	10,2	64.500,0	657.900,0	29,11	\$ 1.877.273,0	29,11	\$ 1.877.273,0	29,11	\$ 1.877.273,0		
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										117.159.549,29		
2,1	Solado de limpieza E=0,05 R-14MPa	m2	31,3	60.328,0	1.889.473,0	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
2,2	Viga 0,25*0,25 cimentación R-21MPa	m	136,0	112.951,0	15.361.336,0	131,00	\$ 14.796.581,0	131,00	\$ 14.796.581,0	131,00	\$ 14.796.581,0		
2,3	Columna 0,25*0,25 R-21MPa	m	33,2	176.474,0	5.858.937,0	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
2,4	Graderia en concreto R-21MPa	m3	31,9	1.843.785,0	58.751.398,0	29,99	\$ 55.292.014,6	29,99	\$ 55.292.014,6	29,99	\$ 55.292.014,6		
2,5	Acero Fy=420MPa	Kg	3.758,5	12.990,0	48.822.915,0	3623,63	\$ 47.070.953,7	3623,63	\$ 47.070.953,7	3623,63	\$ 47.070.953,7		
3	CARPINTERIA METALICA										21.580.742,8		
3,1	Baranda graderia según diseño, incluye anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte	m	96,32	362.093,0	34.876.798,0	59,60	\$ 21.580.742,8	59,60	\$ 21.580.742,8	59,60	\$ 21.580.742,8		
2. MURO DE CONTENCIÓN PARA EL POLIDEPORTIVO COLINAS DEL LAGO													
1	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS										9.123.510,2		
1,1	Localización, replanteo topográfico y control de niveles	m	57,0	6.167,0	351.211,0	67,0	\$ 413.189,0	67,00	\$ 413.189,0	67,00	\$ 413.189,0		
1,3	Excavación manual sin clasificar de 0 a 3,0 m de profundidad, incluye todo factor.	m3	17,1	50.288,0	859.422,0	161,2	\$ 8.107.431,0	161,22	\$ 8.107.431,0	161,22	\$ 8.107.431,0		
1,5	Limpieza, descapote del terreno incluye retiro	m2	34,2	30.449,0	1.040.442,0	19,8	\$ 602.890,2	19,80	\$ 602.890,2	19,80	\$ 602.890,2		
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										97.392.031,25		
2,1	Solado de limpieza E=0,05 R-14MPa	m2	34,2	60.328,0	2.061.408,0	0,0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
2,6	Concreto de 3000 PSI para estructura de contención (muro ciclópeo)	m3	66,1	1.667.529,0	110.156.966,0	58,41	\$ 97.392.031,3	58,41	\$ 97.392.031,3	58,41	\$ 97.392.031,3		
NP	ITEM NO PREVISTO										32.631.439,50		
NP1	Concreto ciclópeo 60% concreto 40% piedra, de 3000 psi para cimentación de estructuras-graderia.	ML		240.306,0		120,5	\$ 28.956.873,0	120,50	\$ 28.956.873,0	120,50	\$ 28.956.873,0		
NP2	Relleno manual compactado para muros	m3		60.694,0		60,5	\$ 3.674.566,5	60,5	\$ 3.674.566,5	60,54	\$ 3.674.566,5		

[illegible]

VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL :	Trescientos sesenta y nueve millones quinientos noventa y cinco mil ochenta y siete pesos
---------------------------------------	---

NO	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	PAGADO %	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO AMORTIZADO	VALOR NETO A PAGAR	SALGO A PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO FINAL	23/07/2026	\$ 369.595.087,00	100%		\$ 147.838.034,80	\$ 147.838.034,80	\$ 221.757.052,20		100%
TOTAL			\$ 369.595.087,00	100%				\$ 221.757.052,20		100%

NOTA 2. De acuerdo a la clausula 8. Forma de Pago, del contrato de obra 207 de 2026, de acuerdo al contratista de obra en el municipio de San Vicente del Caguan como contratante, y tambien pagara al contratista de obra mediante un anticipo del 40% y se continua con la realizacion de cobros parciales hasta un 90% de ejecucion y dejando un 10% para su liquidacion.

YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
SUPERVISOR