	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	Vigencia: 01/001/20 24	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Versión: 01	

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO ECONÓMICO**

CERTIFICA

Que el señor **ESTEBAN DÍAZ VIÑAS**, identificado con cedula de ciudadanía N°9.134.190, en calidad de representante legal de **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T**, con NIT: 900.555.402-4, viene cumpliendo satisfactoriamente con el Contrato De N° 692 De 2026, derivado del Proceso de (SAMC-004-2026), cuyo objeto es **'MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMÁS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO BOLÍVAR**

" UN PAGO CORRESPONDIENTE ACTA RECIBO PARCIAL N° 002, con una ejecución del 19,75% del día primero (1) de julio al veinte (21) de julio 2026

Para constancia se expide en Magangué a los veintidós (22) días del mes de julio de 2026.



**MANUEL PEÑA TEHERAN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN**

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	Vigencia: 01/001/20 24	
	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO		
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 01	

INFORME DE SUPERVISION

Contrato ☒ Convenio ☐

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SAMC
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	692 De 2026 (Derivado del proceso SAMC-004-2026)
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO	Selección abreviada de menor cuantía
FECHA DE INSCRIPCION DEL CONTRATO/CONVENIO	12 De Julio De 2026.
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMÁS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA-OPERADOR	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T
NIT/CC	900.555.402-4
REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN DÍAZ VIÑAS
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.134.190
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$787.752.808) M/CTE.
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	MUNICIPIO CANCELARA DE LA SIGUIENTE FORMA: El valor del contrato será cancelado mediante actas parciales de avance de obra, debidamente aprobadas por el supervisor del contrato, conforme al avance físico ejecutado. El primer pago que se realice al contratista deberá corresponder, como mínimo, a un avance físico de obra del veinte por ciento (20%). Los pagos posteriores se efectuarán mediante actas parciales de avance de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato. Para el trámite de cada pago parcial será requisito indispensable la presentación y aprobación de los siguientes documentos: Acta parcial de recibo de obra a satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato, Informe de ejecución de actividades y avance de obra, informe de supervisión, Certificación de cumplimiento donde se evidencia el porcentaje de avance expedida por el supervisor del contrato, Acreditación del pago de aportes al Sistema

		de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, Presentación de factura electrónica y demás documentos exigidos por la Entidad para el trámite administrativo y financiero correspondiente, Los pagos se efectuarán de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. una vez aprobado y firmado cada uno de los documentos requeridos el contratista debe subir cada a uno de ellos a la plataforma de SECOP II dentro del proceso para el respectivo flujo de aprobación de pago.	
PLAZO DE EJECUCION		DOS (2) MESES	
FECHA DE INICIO		17 DE JUNIO DE 2026.	
INTERVENTOR	NOMBRE	NA	
	FECHA DE DESIGNACION DE LA INTERVENTORIA	NA	
SUPERVISION	NOMBRE	MANUEL PEÑA TEHERAN	
	FECHA DE DESIGNACION DE LA SUPERVISION	JUNIO DE 2026	
INFORME DE PAGO: ACTA RECIBO PARCIAL N° 002, con una ejecución del 19,75% del día primero (1) de julio al veinte (21) de julio 2026.			

DATOS FINANCIERO


CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	26000234	VALOR	\$ 787.850.420	FECHA	16-01-2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)- RP					
N°	26001329	VALOR	\$ 787.752.808,00	FECHA	17-06-2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)			2.3.2.02.02.005.21.02		
AFECTADO(S)			2.3.2.02.02.005.21.03		

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS O APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	OPERADOR	PERIODO DEL APORTE
PENSION	900555402	PORVENIR /	Junio-2026
SALUD	900555402	CAJACOPI	Junio-2026
ARL	900555402	POSITIVA	Junio-2026
APORTES DE PARAFISCALES	900555402	Caja de compensación	Junio-2026

ESTEBAN DÍAZ VIÑAS, identificado con cedula de ciudadanía N°9.134.190, en calidad de representante legal de PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T, con NIT: 900.555.402-4

Que el contratista presento el informe de actividades relacionando de acuerdo con lo pactado en el contrato, las cuales fueron vigiladas por la supervisión, así mismo acredito la certificación, pensión, ARL y Aportes de parafiscales correspondiente al mes Junio de 2026; y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponde al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	Vigencia: 01/001/20 24	
	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO		
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 01	

La Supervisión certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo que da el visto bueno para realizar el pago correspondiente: ACTA RECIBO PARCIAL N° 002, con asignación de CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$155.600.830) SI X

NO

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que sirvieron como referencia para este Informe; así mismo dejo constancia que se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato.

No. Item	Actividades / Obligaciones contractuales o del Contrato	Actividades verificadas por la Supervisión
	La supervisión verificó la presentación de los siguientes documentos soporte por parte del contratista: - Certificado de Cumplimiento a Satisfacción, mediante el cual se certifica que el contratista viene ejecutando y cumpliendo de manera satisfactoria las obligaciones establecidas en el contrato. - Informe de Supervisión, en el que se evidencia el seguimiento realizado por el supervisor al contrato, detallando el avance de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. - Acta de Recibo Parcial, mediante la cual se deja constancia del cumplimiento parcial y a satisfacción de las actividades desarrolladas en ejecución del contrato. - Informe de Ejecución, en el que se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo reportado, evidenciando el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	19,75%


OBSERVACIONES:

¿Existe algún incumplimiento del contratista con respecto a las actividades del contrato?
(SI/NO):

En caso positivo, indique las actividades y plazo del contratista para subsanar el incumplimiento o no conformidad:

RECOMENDACIONES:


FIRMA SUPERVISOR



PROSEINT
Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 9 0 0 5 5 4 0 2 - 4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.


INFORME ACTA PARCIAL DE OBRAS N°1 DEL CONTRATISTA

**PARA EL
CONTRATO No: 692 - 2026**

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASI COMO LA ADECUACION DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMAS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ DEPARTAMENTO BOLÍVAR

..

**FECHA:
30/06/2.026**



PROSEINT E.A.T.

Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 900555402-4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. : 692- 2.026

CONTRATANTE : MUNICIPIO MAGANGUE - BOLIVAR
NIT: 800.028.432-2

CONTRATISA : PROFESIONALESDE SERVICIO INTEGRALES E.A.T
REP.LEGAL: ESTEBAN DIAS VIÑAS
NIT:900555402-4

OBJETO: : MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASI COMO LA ADECUACION DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMAS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO BOLÍVAR..


PLAZO INICIAL : DOS (2) MESES

VALOR INICIAL CONTRATO : SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (\$787.752.808)

FECHA DE INICIACION : 17 JUNIO DE 2.026

FECHA DE TERMINACION : 16 AGOSTO DE 2.026

:



PROSEINT E.A.T.

Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 900555402-4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Magangué - Bolívar, entidad pública identificada con NIT. 800.028.432-2, representada legalmente, Por el alcalde, **PEDRO MANUEL ALI ALI**, mayor de edad con identificado con cedula de ciudadanía N.19.871.747 expedida en Magangué, quien actúa en calidad de alcalde del Municipio de Magangué Bolívar, según acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2.023 de la Notaria única de Magangué, resuelve celebrar mediante contrato N.º 789 de 2024, a la empresa **PROFESIONALESDE SERVICIO INTEGRALES E.A**, NIT: 900555402-4 representada legalmente por **ESTEBAN DIAS VIÑAS**, , para los efectos del presente contrato se denomina el **CONTRATISTA**, que de acuerdo a la **CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO**, tiene por objeto **MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASI COMO LA ADECUACION DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMAS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO BOLÍVAR**

El valor del contrato total en mención es de **SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (\$787.752.808)**.


2. OBJETIVOS

Mostrar el avance del contrato, comparar el desarrollo o ejecución del contrato con la programación de obra, evaluar económicamente la ejecución de cada ítem, destacar los aspectos técnicos relevantes, y la caracterización del avance.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN.

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASI COMO LA ADECUACION DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMAS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO BOLÍVAR



PROSEINT E.A.T.

Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 9 0 0 5 5 5 4 0 2 - 4


Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

4. CUADRO FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATAS

Objeto: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASI COMO LA ADECUACION DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMAS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ DEPARTAMENTO BOLÍVAR

En el siguiente informe se anexa las actividades generales.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL
1	CORREGIMIENTO PIÑALITO				
1,1	Desmante de luminarias. Incluye, brazo de sopotes en tubo y cableado en mal estado	U	20	\$39.911,22	\$798.224,31
1,2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	Gl	0,5	\$2.039.218,77	\$1.019.609,39
1,3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre Nº4, para instalación de luminarias en sitios sin redes electricas	U	1	\$3.401.107,51	\$3.401.107,51
1,4	Suministro, e instalacion poste metálico Ø3"; L=9 Mts. Incluye pintura	U	4	\$594.403,04	\$2.377.612,15
1,5	Suministro, e instalación de brazo en tubo metalico 1,1/4"; L=1,5Mts. Incluye 6m Alabre Aluminio Nº 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas y pernos	U	52	\$267.770,87	\$13.924.085,15
1,6	Suministro, montaje e instalacion de luminarias Led de 60 Wts tipo horizontal, para alumbrado publico iluminación vial, Driver inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	52	\$1.903.550,87	\$98.984.645,15
1,7	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para intemperie - Driver inteligente 110/220 V. Incluye Alabre Aluminio Nº 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	4	\$568.818,69	\$2.275.274,77
1,8	Suministro e Instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetálico	U	104	\$63.164,35	\$6.569.092,01
	COSTO DIRECTO (2)				\$129.349.650,43
2	CORREGIMIENTO BARBOSA				




PROSEINT E.A.T.

Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 9 0 0 5 5 5 4 0 2 - 4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

2,1	Desmonte de luminarias. Incluye, tubos de sopotes y cableado en mal estado	U	20	\$39.911,22	\$798.224,31
2,2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	GI	0,5	\$2.077.218,77	\$1.038.609,39
2,3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre N° 4, para instalación de luminarias en sitios sin redes electricas	U	1	\$4.195.053,76	\$4.195.053,76
2,4	Suministro, e instalación de brazo en tubo metálico 1,1/4"; L=1,5Mts. Incluye 6m Alabre Aluminio N° 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas, pernos y esparragos	U	30	\$267.770,87	\$8.033.126,05
2,5	Suministro, montaje e instalación de luminarias Led de 60 Wts tipo horizontal, para alumbrado publico iluminación vial, Driver inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	30	\$1.903.550,87	\$57.106.526,05
2,6	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para intemperie - Driver inteligente 110/220 V. Incluye Alabre Aluminio N° 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	2	\$568.818,69	\$1.137.637,38
2,7	Suministro e Instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetálico	U	60	\$63.164,35	\$3.789.860,77
COSTO DIRECTO (3)					\$76.099.037,70
3	CORREGIMIENTO TACAZALUMA				
3,1	Desmonte de luminarias. Incluye, tubos de sopotes y cableado en mal estado	U	15	\$39.911,22	\$598.668,23
3,2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	GI	1	\$2.301.408,79	\$2.301.408,79
3,3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre N° 4, para instalación de luminarias en sitios sin redes electricas	U	1	\$1.639.426,88	\$1.639.426,88
3,4	Suministro, e instalacion poste metálico Ø3"; L=9 Mts. Incluye pintura	U	5	\$594.403,04	\$2.972.015,19




PROSEINT E.A.T.

Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 900555402-4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

3,5	Suministro, e instalación de brazo en tubo metálico 1,1/4"; L=1,5Mts. Incluye 6m Alambre Aluminio N° 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas y pernos	U	20	\$267.770,87	\$5.355.417,36
3,6	Suministro, montaje e instalación de luminarias Led de 60 Wts tipo horizontal, para alumbrado público iluminación vial, Driver inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	20	\$1.903.550,87	\$38.071.017,36
3,7	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para intemperie - Driver inteligente 110/220 V. Incluye Alambre Aluminio N° 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	3	\$568.818,69	\$1.706.456,08
3,8	Suministro e Instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetálico	U	40	\$63.164,35	\$2.526.573,85
	COSTO DIRECTO (4)				\$55.170.983,75
4	CORREGIMIENTO HENEQUEN				
4,1	Desmonte de luminarias. Incluye, tubos de sopotes y cableado en mal estado	U	54	\$39.911,22	\$2.155.205,63
4,2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	GI	0,5	\$2.099.195,02	\$1.049.597,51
4,3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre N° 4, para instalación de luminarias en sitios sin redes eléctricas	U	1	\$5.084.317,20	\$5.084.317,20
4,4	Suministro, e instalación poste metálico Ø3"; L=9 Mts. Incluye pintura	U	4	\$594.403,04	\$2.377.612,15
4,5	Suministro, e instalación de brazo en tubo metálico 1,1/4"; L=1,5Mts. Incluye 6m Alambre Aluminio N° 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas y pernos	U	145	\$267.770,87	\$38.826.775,89
4,6	Suministro, montaje e instalación de luminarias Led de 50 Wts tipo horizontal, para alumbrado público iluminación vial, Driver inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	145	\$1.903.550,87	\$276.014.875,89
4,7	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para intemperie - Driver inteligente 110/220 V. Incluye Alambre Aluminio N° 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	6	\$568.818,69	\$3.412.912,15



PROSEINT E.A.T.
Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 9 0 0 5 5 5 4 0 2 – 4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

4,8	Suministro e Instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetálico	U	260	\$63.164,35	\$16.422.730,01
	COSTO DIRECTO (6)				\$345.344.026,44
COSTO DIRECTO TO TAL (1)+2)+(3)+(4)+(5))					\$605.963.698,31
ADMINISTRACION (27%)					\$163.610.198,54
IMPREVISTO (1%)					\$6.059.636,98
UTILIDAD (2%)					\$12.119.273,97
COSTO TOTAL OBRAS					\$787.752.808

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (\$787.752.808)

5.2. AVANCE FISICO DE OBRAS


El siguiente avance de obras muestra las actividades ejecutadas en el periodo del día primero (1) de julio al veinte (21) de julio 2026, el cual nos presenta la comparación de las actividades reales ejecutadas contra las que se programaron en el contrato.

Para mayor dilucidación se presenta el ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRAS, N°2 correspondiente a veinte (20) días de ejecución, el cual se anexa en el presente informe, equivalente al 19,75% de avance de ejecución del contrato.

A continuación, indica el porcentaje de avance físico porcentual de obra de las actividades ejecutadas de acuerdo con el valor del contrato del proyecto.

VALOR CONTRATO	\$787.752.808	AVANCE	DIAS	VALOR
		AVANCE ANTERIOR	17	\$ 520.451.797
		AVANCE ACTUAL	20	\$ 155.600.830
		ACUMULADO	37	\$ 676.052.627

En conclusión, el valor de avance físico porcentual de la obra en los treinta y siete días, el cual se muestra en el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS N°2, lo que nos indica que, al comparar la fecha de inicio con lo programado en el plazo de ejecución, el contrato avanza favorablemente.



PROSEINT E.A.T.

Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 900555402-4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

6. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

El Municipio de Magangué cancelara de la siguiente manera: El municipio cancelara al contratista un primero pago mínimo, equivalente al 20% del valor del contrato, a un avance físico de ejecutado.

Los pagos posteriores se efectuarán mediante acta parciales de avance de obras hasta completar en cien por ciento (100%) del valor total del contrato.

Además, deberá Acreditar certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales y factura de cobro electrónica.

A continuación, se presenta realización de pagos efectuados por el Municipio.

VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO (%)	ACTA PARCIAL
\$787.752.808	PRIMER PAGO PARCIAL (66,07%)	\$520.451.797
	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 A PAGAR (19,75%)	\$155.600.830
	TOTAL	676.052.627

7. ACTIVIDADES CONJUNTAS

- ✓ Acta de Inicio de contrato de obra


8. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

La disponibilidad de equipo y maquinaria fueron las siguientes:

- ✓ Escalera
- ✓ cuerdas
- ✓ ANDAMIOS
- ✓ Herramientas menores.

Atentamente,

PROFESIONALES DE SERVICIO INTEGRALES E.A.T
Rep. Legal. ESTEBAN DIAZ VIÑAS
contratista



PROSEINT E.A.T.

Profesionales De Servicios Integrales

NIT: 90055402-4

Interventorías, Asesorías, Diseños, Construcción, Montajes, Instalación, Mantenimiento, Suministro y Reparación de acometidas, Redes Eléctricas, Iluminación, Transformadores, Equipos de Refrigeración, Eléctricos, De Informática, Electrónicos, Hidráulicos, Tele Informáticos. Sistemas Solares. Automatización y Control Industrial.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ BOLIVAR NIT. 800028432-2														
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico														
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRAS N°2						RESUMEN FINANCIERO								
CONTRATO N°692- 2.026						VALOR DEL CONTRATO :\$787.752.808								
PLAZO: DOS (2) MESES						VALOR PRIMER PAGO :\$520.451.797								
FECHA DE ACTA INICIO: JUNIO 17 DE 2.026						PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE OBRAS :66,07%								
FECHA TERMINACION: AGOSTO 16 DE 2.026						VALOR ACTA PARARCIAL N°1 A PAGAR :\$155.600.830								
FECHA PRESENTE ACTA :JULIO 21 DE 2.026						PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE OBRAS :19,75%								
OBJETO:MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS QUE INCLUYEN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED, ASI COMO LA ADECUACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, ESTRUCTURAS, REDES Y DEMAS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO BOLÍVAR						ACTA DE BALANCE DE OBRAS			ACTA RECIBO DE OBRA PRIMER PAGO			ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRAS N°1		
CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATADOS						OBRAS MAS(+)	OBRAS MENOS (-)	DES ACTUALE \$	CANT EJECUTADAS		% EJEC	CANT EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL	CANT	CANT	CANT	CANT	Vr. PARCIAL		CANT	Vr. PARCIAL	% EJEC
1	CORREGIMIENTO PIÑALITO													
1.1	Desmonte de luminarias. Incluye, brazo de sopotes en tubo y cableado en mal estado	U	20	\$ 39,911.22	\$ 798,224.31					\$ -			\$ -	
1.2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	Gl	0.5	\$ 2,039,218.77	\$ 1,019,609.39					\$ -			\$ -	
1.3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre N°4, para instalación de luminarias en sitios sin redes eléctricas	U	1	\$ 3,401,107.51	\$ 3,401,107.51					\$ -			\$ -	
1.4	Suministro, e instalacion poste metálico Ø3"; L=9 Mts. Incluye pintura	U	4	\$ 594,403.04	\$ 2,377,612.15					\$ -			\$ -	
1.5	Suministro, e instalación de brazo en tubo metálico 1,1/4"; L=1,5Mts. Incluye 6m Alambre Aluminio N° 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas y pernos	U	52	\$ 267,770.87	\$ 13,924,085.15					\$ -		15	\$ 4,016,563.02270	
1.6	Suministro, montaje e instalacion de luminarias Led de 60 Wts tipo horizontal, para alumbrado publico Iluminación vial, Driver inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	52	\$ 1,903,550.87	\$ 98,984,645.15					\$ -		15	\$ 28,553,263.02270	
1.7	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para Intemperie - Driver inteligente 110/220 V. Incluye Alabre Aluminio N° 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	4	\$ 568,818.69	\$ 2,275,274.77					\$ -			\$ -	
1.8	Suministro e instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetalica	U	104	\$ 63,164.35	\$ 6,569,092.01					\$ -			\$ -	
COSTO DIRECTO (1)					\$ 129,349,650.43					\$ -			\$ 32,569,826.04540	5.37
2	CORREGIMIENTO BARBOSA													
2.1	Desmonte de luminarias. Incluye, tubos de sopotes y cableado en mal estado	U	20	\$ 39,911.22	\$ 798,224.31				20	\$ 798,224.31			\$ -	
2.2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	Gl	0.5	\$ 2,077,218.77	\$ 1,038,609.39					\$ -		0.5	\$ 1,038,609.38615	
2.3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre N° 4, para instalación de luminarias en sitios sin redes eléctricas	U	1	\$ 4,195,053.76	\$ 4,195,053.76					\$ -		1	\$ 4,195,053.75744	
2.4	Suministro, e instalacion de brazo en tubo metálico 1,1/4"; L=1,5Mts. Incluye 6m Alabre Aluminio N° 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas, pernos y esparragos	U	30	\$ 267,770.87	\$ 8,033,126.05				25	\$ 6,694,271.70		5	\$ 1,338,854.34090	
2.5	Suministro, montaje e instalacion de luminarias Led de 60 Wts tipo horizontal, para alumbrado publico Iluminación vial, Driver inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	30	\$ 1,903,550.87	\$ 57,106,526.05				25	\$ 47,588,771.70		5	\$ 9,517,754.34090	
2.6	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para Intemperie - Driver inteligente 110/220 V. Incluye Alabre Aluminio N° 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	2	\$ 568,818.69	\$ 1,137,637.38					\$ -		2	\$ 1,137,637.38484	
2.7	Suministro e instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetalico	U	60	\$ 63,164.35	\$ 3,789,860.77				25	\$ 1,579,108.66		35	\$ 2,210,752.11735	
COSTO DIRECTO (2)					\$ 76,099,037.70					\$ 66,660,378.37	9.35		\$ 18,438,661.32758	3.21
3	CORREGIMIENTO TACAZALUMA													
3.1	Desmonte de luminarias. Incluye, tubos de sopotes y cableado en mal estado	U	15	\$ 39,911.22	\$ 598,668.23				15	\$ 598,668.23				
3.2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	Gl	1	\$ 2,301,408.79	\$ 2,301,408.79				1	\$ 2,301,408.79				

3.3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre Nº 4, para instalación de luminarias en sitios sin redes eléctricas	U	1	\$ 1,639,426.88	\$ 1,639,426.88				1	\$ 1,639,426.88				
3.4	Suministro, e instalación poste metálico Ø3"; L=9 Mts. Incluye pintura	U	5	\$ 594,403.04	\$ 2,972,015.19				5	\$ 2,972,015.19				
3.5	Suministro, e instalación de brazo en tubo metálico 1,1/4"; L=1.5Mts. Incluye 6m Alambre Aluminio Nº 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas y pernos	U	20	\$ 267,770.87	\$ 5,355,417.36				20	\$ 5,355,417.36				
3.6	Suministro, montaje e instalación de luminarias Led de 60 Wts tipo horizontal, para alumbrado público Iluminación vial, Driver Inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	20	\$ 1,903,550.87	\$ 38,071,017.36				20	\$ 38,071,017.36				
3.7	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para Intemperie - Driver Inteligente 110/220 V. Incluye Alambre Aluminio Nº 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	3	\$ 568,818.69	\$ 1,706,456.08				3	\$ 1,706,456.08				
3.8	Suministro e instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetálico	U	40	\$ 63,164.35	\$ 2,526,573.85				40	\$ 2,526,573.85				
COSTO DIRECTO (3)					\$ 55,170,983.75					\$ 55,170,983.75	9.10			
4	CORREGIMIENTO HENEQUEN													
4.1	Desmonte de luminarias. Incluye, tubos de sopotes y cableado en mal estado	U	54	\$ 39,911.22	\$ 2,155,205.63				54	\$ 2,155,205.63				
4.2	Poda de árboles sobre circuito eléctrico y estructura de alumbrado. Incluye retiro de material sobrante	Gl	0.5	\$ 2,099,195.02	\$ 1,049,597.51				0.5	\$ 1,049,597.51				
4.3	Reparación, adecuación y montaje de redes y circuitos eléctricos en alambre de cobre Nº 4, para instalación de luminarias en sitios sin redes eléctricas	U	1	\$ 5,084,317.20	\$ 5,084,317.20					\$ -		1	5,084,317.20	
4.4	Suministro, e instalación poste metálico Ø3"; L=9 Mts. Incluye pintura	U	4	\$ 594,403.04	\$ 2,377,612.15					\$ -		4	2,377,612.15	
4.5	Suministro, e instalación de brazo en tubo metálico 1,1/4"; L=1.5Mts. Incluye 6m Alambre Aluminio Nº 4 AWG L=6Mts, cinta auto fundente, cinta aislante, abrazaderas y pernos	U	145	\$ 267,770.87	\$ 38,826,775.89				125	\$ 33,471,358.52		25	6,694,271.70	
4.6	Suministro, montaje e instalación de luminarias Led de 50 Wts tipo horizontal, para alumbrado público Iluminación vial, Driver Inteligente 98/220 V, con base y fotocelda, de acuerdo al Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público,	U	145	\$ 1,903,550.87	\$ 276,014,875.89				125	\$ 237,943,858.52		25	47,588,771.70	
4.7	Suministro, Montaje e instalación de Reflector Led de 200 Wts, para Intemperie - Driver Inteligente 110/220 V. Incluye Alambre Aluminio Nº 4 AWG L=5Mts, cinta auto fundente, C aislante, base, fotocelda y abrazaderas	U	6	\$ 568,818.69	\$ 3,412,912.15					\$ -		6	3,412,912.15	
4.8	Suministro e instalación de conector de perforación chaqueta aislada bimetálico	U	260	\$ 63,164.35	\$ 16,422,730.01				220	\$ 13,896,156.17		40	2,526,573.85	
COSTO DIRECTO (4)					\$ 345,344,026.44					\$ 288,516,178.35	47.61		67,684,458.76	11.17
COSTO DIRECTO TO TAL (1)+2)+(3)+(4)					\$ 605,963,698.31					\$ 480,347,536.47	68.07		\$ 119,692,946.14	19.75
ADMINISTRACION (27%)					\$ 163,610,198.54					\$ 168,093,834.86			\$ 32,317,095.46	
IMPREVISTO (1%)					\$ 6,059,636.98					\$ 4,903,475.36			\$ 1,196,929.46	
UTILIDAD(2%)					\$ 12,119,273.97					\$ 8,006,960.73			\$ 2,393,858.92	
COSTO TOTAL OBRAS					\$ 787,752,808					\$ 620,451,797			\$ 155,600,830	

VALOR A PAGAR : CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$155.600.830)



Arq. MANUEL PEÑA TEHERAN

Secretario de Planeación Infraestructura y
Desarrollo Económico



PROFESIONALES DE SERVICIO INTEGRALES E.A.T

Rep. Legal: Esteban Díaz Viñas
Contratista