

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1		GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-GCT-06 Versión 1	Página 1 de 1 01/02/2025
	CONTRATACIÓN PÚBLICA			

Informe de Supervisión		CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS	
REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
FECHA:	23	de	JULIO
FECHA PERIÓDICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA			
EJECUCIÓN	del 12	de JUNIO	de 2026 AL 21 de JULIO de 2026
INFORMACIÓN CONTRATO			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACANAL		
N° Contrato	67	Fecha de firma del contrato	abril 20, 2026
N° CDP	2026030028	Fecha CDP	marzo 9, 2026
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA		Identificación:
INFORMACIÓN CONTRATISTA		Fecha Posible de Terminación contrato	diciembre 26, 2026
Nombre Contratista:	INGEOBRAS QHSE SAS		Identificación:
Teléfono:	3124038654		Dirección:
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		NIT 900629789-8	
ingebbrasqhseas@hotmail.com			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO	
FECHA DE INICIO CONTRATO	27	4	2026
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26	12	2026
FECHA DE PRORROGA	N/A		
PLAZO PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	26	12	2026
AVANCE DE EJECUCIÓN			
% DE AVANCE CTO	19.9%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	19.9%
		% PAGOS AUTORIZADOS	19.9%
SEGUIMIENTO FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	VALOR		
Valor Inicial del contrato:	\$ 8,255,640,735.77		
Valor adicional:	\$ 0.00		
Valor total del contrato:	\$ 8,255,640,735.77		
Valor Pagado	\$ 646,898,567.06		
Valor Ejecutado	\$ 1,645,434,495.88		
Valor a pagar en el periodo:	\$ 998,535,928.82		
Saldo:	\$ 6,610,206,239.89		
Total desembolso realizado	\$ 646,898,567.06		
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL			
Planillas No. 6028854919			
DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo
	Abril	Mayo	Junio
	Julio	Agosto	Septiembre
	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Valor Total Pagado		
Salud	\$ -	\$ -	\$ -
Pensión	\$ -	\$ -	\$ -
ARL	\$ -	\$ -	\$ -
Valor pagado por periodo	\$ -	\$ -	\$ -
COMPROMISOS CONTRACTUALES			
EJECUCIÓN			
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD
	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACANAL	1	1
	\$ 998,535,928.82	\$ 998,535,928.82	
VALOR EJECUTADO		\$ 998,535,928.82	
EVIDENCIAS (Si aplica)			
Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo			
ANEXOS (Si aplica)			
ANEXA INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA Y ANEXO INTERVENTORIA, ANEXO DE IGUAL FORMA PLANILLAS PAGADAS Y FACTURA ELECTRONICA ADICIONAL PERMISOS AMBIENTALES			
OBSERVACIONES			
REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 6028854919
FIRMA: VoBo			
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			
Carrera 6 No. 2 - 73 Macanal, Boyacá - Colombia			
Código Postal 152840			
Teléfono Celular +57 3203907157			
Página WEB - Institucional http://www.macanai-boyaca.gov.co			
Correo Electrónico alcaldia@macanal-boyaca.gov.co			
Notificaciones judiciales notificacionjudicial@macanal-boyaca.gov.co			