

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 1 de 9

CONTRATO CONVENIO	☒	NUMERO:	2026.10.09.05.489
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
OBJETO: SUMINISTRO DEL MONUMENTO ÁRBOL DE LA VIDA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE/ASOCIADO:		Secretaría de Gobierno y Seguridad	
CONTRATISTA/ASOCIADO:	NOMBRE:		CONSTRUCTODO SAS
	CEDULA/NIT:		836.000.757
VALOR INICIAL (\$):		\$22.729.000	
PLAZO:	El plazo fijado para la ejecución del contrato será de UN (01) MES y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026.		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP:		CO1.PCCNTR.9479196	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de cobro: Pago único por valor total del contrato.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
Registro presupuestal: No. 1354 Fecha: Día: 14 Mes: 05 Año: 2026
Requiere póliza de garantías: Si: X No: Fecha: Día: 26 Mes: 05 Año: 2026
Fecha de inicio (Debe ser la misma fecha del acta de inicio): Fecha: Día: 14 Mes: 05 Año: 2026
Duración total del contrato: 45 DÍAS
Fecha de terminación del contrato: Día: 29 Mes: 06 Año: 2026

2.1. PRORROGAS	
Contrato adicional No. 1	Tiempo (días calendario)
1	
2	
3	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga: Fecha: Día: Mes: Año:	

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No.	Valor (\$):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$):



SC 4.12.1



[Handwritten signature]
2/02/26



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 2 de 9

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No.

Tiempo (días calendario):

1

2

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:

Plazo pendiente por ejecutar (días calendario):

1

2

El contrato estipulo pago de anticipo: SI: NO: ☒

El contrato estipulo pago anticipado: SI: NO: ☒

CUENTA No.

1

Corriente

Ahorros

☒

Numero cuenta: 69375401266

Banco: Bancolombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del
anticipo/Modificación
al plan de inversión

Formato control de
seguimiento del anticipo

Conciliación bancaria

Extractos bancarios

Certificación bancaria sobre rendimientos financieros

3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor contrato	\$22.729.000
2. Valor cofinanciación (Para convenios):	\$0
3. Valor anticipo o Pago anticipado:	\$0
4. Valor Pago	\$ 22.729.000
6. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe:	\$22.729.000

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI: NO: ☒



ISO 4212-1

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 3 de 9

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio- Fecha de corte)	Valor rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
---	-------------------------	---------------------------------------	----------------------

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES					
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>☒</td> <td>NO</td> </tr> </table> No. Planilla 9507832715	SI	☒	NO	
SI	☒	NO			
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTODO S.A.S., según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table>	SI	NO	☒	
SI	NO				
☒					
4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE					
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. <i>Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.</i>	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table>	SI	NO	☒	
SI	NO				
☒					

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 9

Descripción de la ejecución actual del Contrato

No.	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de pago
1	Realizar la elaboración del monumento árbol de la vida de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Se realizó la elaboración del monumento de conformidad con las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos por la entidad contratante, garantizando el cumplimiento de las condiciones y criterios definidos para su ejecución.
2	Realizar la entrega del monumento en el sitio de ubicación final	El monumento Árbol de la Vida fue entregado en el corregimiento de San José, en la ubicación final establecida en el Acta de Aceptación del Contrato, dando cumplimiento a las condiciones y especificaciones definidas por la entidad contratante.
3	Desarrollar a cabalidad el objeto contractual, acorde con las normas pertinente y aplicables, y colaborar con el municipio, en cualquier requerimiento que se haga en tal virtud.	El objeto contractual se ejecutó de conformidad con las normas legales, técnicas y demás disposiciones aplicables, en cumplimiento de lo establecido en la minuta del contrato.
4	Gestionar las diferentes actividades conexas a las anteriores, y demás necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.	El contratista cumplió con las demás actividades requeridas para garantizar la correcta ejecución y el cabal cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato.

Observaciones:

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: **X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL



SC-4212-1



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 9

5.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el Contrato: SI: ☒ NO: ☐

5.4.1. Resumen del balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$22.729.000
Valor de la adición No 1	\$0
Valor Total (del Contrato ó Convenio)	\$22.729.000
Valor pagado a la fecha	\$0
Valor que falta por cancelar	\$22.729.000
Valor que falta por ejecutar	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ☒ NO ☐ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$22.729.000
Valor pendiente de pago	\$22.729.000
Saldo a liberar	\$0

Se termina el Contrato: SI: ☒ NO: ☐

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por la empresa CONSTRUCTODO SAS
2. Factura de venta No. FE 606
3. Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social y Parafiscales expedido por el Revisor Fiscal el 15 de julio de 2026.
4. RUT
5. Certificación bancaria.
6. Certificado de existencia y representación legal.
7. Pólizas de cumplimiento.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025


Página: 6 de 9

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Gobierno y Seguridad, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del ordenador del gasto


GEOVANY HENAO GALLEGO



Firma
Cedula No. 15.440.608

Nombre del Supervisor y/o interventor


GEOVANY HENAO GALLEGO



Firma
Cedula No. 15.440.608

Nombre del contratista

JUAN FERNANDO GALLEGO GIRALDO



Firma
Cédula No. 16.232.242





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

Secretaría de Gobierno y Seguridad

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

GEOVANY HENAO GALLEG0, actuando como Secretario de Gobierno y Seguridad, como supervisor del contrato 2026.10.09.05.489 cuyo objeto es SUMINISTRO DEL MONUMENTO ÁRBOL DE LA VIDA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, recibió a entera satisfacción por parte del contratista CONSTRUCTODO S.A.S con NIT 836.000.757, el día 29 de junio de 2026, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica de los Estudios Previos del proceso, tal como se detalla a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CAN T.
1	Suministro de estructura metálica en forma de árbol, según planos y especificaciones en Lamina HR ½ (12mm) cortada a Láser, incluye pintura electrostática en color sólido en la totalidad de la estructura. Las mariposas serán en 5 colores diferentes en poliuretano automotriz de acuerdo con el render. El Árbol tendrá un peso aproximado de 350 kilogramos, con platina de anclaje al pedestal y plantilla guía para el vaciado e instalación. El Monumento debe cumplir con los diseños y formas de acuerdo al render proporcionado por la Entidad.	UNID.	1

Atentamente,

GEOVANY HENAO GALLEG0

Secretario de Gobierno y Seguridad



SC 4212-1



📍 Carrera 13 N 19 - 33 Bodega B3 Blux Empresarial, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext 1907
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	Evaluación de Proveedores Externos  		Código: F-CI-002	
			Versión: 04	
			Fecha: 31/03/2025	
			Página: 1 de 1	
CONTRATO NÚMERO 2026.10.09.05.489		TIPO SUMISTRO		
CONTRATISTA	CONSTRUCTODO SAS		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	
NIT O CÉDULA	836.000.757		14/05/2026	
OBJETO	SUMINISTRO DEL MONUMENTO ÁRBOL DE LA VIDA EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.			
ACTIVIDADES A EVALUAR				CALIF.
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas			5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso			5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado			5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato			5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad			5
SERVICIO POST ENTREGA	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas			5
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN				
N/A: NO APLICA		1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE	5. EXCELENTE
Evaluación (%) =		Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 30	X 100 = 100
		Cantidad de preguntas aplicables	6	
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN GEOVANY HENAO GALLEGU SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD		EVALUACIÓN		RESULTADO
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD		EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
		ACEPTABLE	60-80	
		DEFICIENTE	0-59	
OBSERVACIONES:				
PUNTAJE OBTENIDO	81 - 100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.		
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.		
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.		
NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR GEOVANY HENAO GALLEGU SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD		FIRMA EVALUADOR		FECHA EVALUACIÓN 29/06/2026

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE TÉRMINO Y LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-055
		Versión: 01
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 6

CONTRATO NO:	2026.10.09.05.489		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP II	CO1.PCCNTR.9479196		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DEL MONUMENTO ÁRBOL DE LA VIDA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTODO SAS	NIT	836.000.757
SUPERVISOR:	GEOVANY HENAO GALLEGO		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L (\$22.729.000)
ADICIÓN: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L (\$22.729.000)
PLAZO DEL CONTRATO: EL PLAZO FIJADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II Y EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PRÓRROGA: N/A
VALOR TOTAL: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L (\$22.729.000)
ACTA DE INICIO: 14/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 29/06/2026

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y CONSTRUCTODO SAS se celebró el Contrato No. 2026.10.09.05.489 cuyo objeto es "SUMINISTRO DEL MONUMENTO ÁRBOL DE LA VIDA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO".
2. Que el contrato contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 683 del 16/02/2026 que respaldaron presupuestalmente el contrato y el Certificado de Registro Presupuestal No.1354 del 14/05/2026 y fue suscrito el 28/04/2026 en la página de



SC 4212-1





ACTA DE TÉRMINO Y LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-055

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página: 2 de 6

contratación estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 26/05/2026, quedando como fecha de terminación el 29/06/2026
4. Que el presente contrato no fue adicionado ni prorrogado durante su ejecución.

a) ADICIONES: N/A

No. (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición

b) PRÓRROGAS: N/A

No. (Prórroga)	Fecha de suscripción	Prórroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga

c) MODIFICACIONES: N/A

No. (modificaciones)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

d) SUSPENSIONES: N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSION

e) REANUDACIÓN: N/A

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE TÉRMINO Y LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-055
		Versión: 01
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 3 de 6

1. PÓLIZAS:

El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual. Así:

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	12	2026
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	30	12	2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	30	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

3. Que el contrato presenta la siguiente ejecución:

% DE EJECUCION FÍSICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

4. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

5. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: N/A

Valor del anticipo	N/A
% que representa	N/A
Fecha:	N/A



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE TÉRMINO Y LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-055
		Versión: 01
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 4 de 6

AMORTIZACIÓN		
PAGO No	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A

6. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$22.729.000
Valor de la adición No 1	\$0
Valor Total	\$22.729.000
Valor pagado a la fecha	\$0
Valor que falta por cancelar	\$22.729.000
Valor que falta por ejecutar	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

14. Las actividades fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo parcial y final, suscritas entre el supervisor y el contratista.

ACUERDOS

- Dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo por cumplimiento normal del objeto contractual el 29/06/2026
- Dar por liquidado el Contrato No. 2026.10.09.05.489 cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DEL MONUMENTO ÁRBOL DE LA VIDA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO"



SC 4212-1





ACTA DE TÉRMINO Y LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-055

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página: 5 de 6

- Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación y liquidación.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
- Para constancia se firma a los días


JUAN FERNANDO GALLEGO GIRALDO
Representante Legal
CONSTRUCTODO S.A.S
Contratista


GEOVANY HENAO GALLEGO
Secretario de Gobierno y Seguridad
Ordenador del Gasto


GEOVANY HENAO GALLEGO
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor



SC 4212-1





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Código: F-CT-049

Versión: 02

Fecha: 31/03/2025

Página 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2026.10.09.05.489 ✓
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/04/2026 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			14/05/2026 ✓
OBJETO: SUMINISTRO DEL MONUMENTO ÁRBOL DE LA VIDA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. ✓			
DEPENDENCIA ASOCIADA:	CONTRATANTE / MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Secretaría de Gobierno y Seguridad ✓		
CONTRATISTA ASOCIADO	NOMBRE:	CONSTRUCTODO SAS ✓	
	CEDULA/NIT:	836.000.757 ✓	
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L (\$22.729.000) ✓	
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):		EL PLAZO FIJADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II Y EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			29/06/2026 ✓
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			29/06/2026 ✓
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9479196 ✓

GARANTÍA	No.	580-47-994000097778		
	FECHA EXPEDICIÓN:	26/05/2026		
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.			
	FECHA EXPEDICIÓN:			
	ASEGURADORA:			


AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	12	2026
Pago anticipado	NA	NA	NA
Cumplimiento	30	12	2026

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Código: F-CT-049
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página 2 de 2

Calidad del bien	NA	NA	NA
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	NA	NA	NA
Estabilidad y calidad de la obra	NA	NA	NA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	30	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	NA	NA	NA
Otras (describirlas)	NA	NA	NA

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta el



GEOVANY HENAO GALLEGO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
ORDENADOR DEL GASTO


 VoBo GEOVANY HENAO GALLEGO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
SUPERVISOR