

	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04 Página 1 de 3	Versión: 01 Fecha: 21/02/2018

ACTA DE TERMINACION
CONTRATO C-SP-CMA-001-2023

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	9 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATO:	C-SP-CMA-001-2023	FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, identificado con NIT 891.801.280-6	
CONTRATISTA:	APP CONTROL INGENIERÍA SAS, R/L SEBASTIÁN TOLEDO MOYA	
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT No. 900.446.925-7, CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.049.638.727 EXPEDIDA EN TUNJA	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$89.513.346,60) MONEDA LEGAL CORRIENTE	
VALOR ADICIONAL No.1	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$27.794.235,00) M/CTE	
VALOR ADICIONAL No.2	OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 8.064.570,50) M/CTE.	
VALOR TOTAL	CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$125.372.152,10) M/CTE	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES	
ACTA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN # 01	HASTA EL 15 DE ENERO DE 2024	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO # 01	16 DE ENERO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN # 02	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2024
ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 11 DE MARZO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 2	01 DE ABRIL E 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN # 03	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 03 DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN # 3	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 31 DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN # 3	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 21 DE JUNIO DE 2024
REINICIO No. 3	02 DE JULIO DE 2024	
PRÓRROGA No. 1	DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO	

	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04 Página 2 de 3	Versión: 01 Fecha: 21/02/2018

FECHA PRÓRROGA No. 1	05 DE JULIO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN # 04	10 DE JULIO DE 2024	12 DÍAS CALENDARIO
REINICIO No. 4	15 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 2	29 DE AGOSTO DE 2024	TRES MESES Y 15 DÍAS
PRÓRROGA No. 3	12 DE DICIEMBRE DE 2024	DOS MESES
PRÓRROGA No. 4	11 DE FEBRERO DE 2025	30 DÍAS
ACTA DE SUSPENSIÓN # 05	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 10 DE MARZO DE 2025
ACTA DE PRORROGA #1 A LA SUSPENSIÓN # 05	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 28 DE MARZO DE 2025
ACTA DE PRORROGA #2 A LA SUSPENSIÓN # 05	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 11 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 5	14 DE MAYO DE 2025	
PRORROGA # 05	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 15 DE MAYO DE 2025
PRORROGA No. 06	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 04 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN # 06	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE PRORROGA #1 A LA SUSPENSIÓN # 06	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 10 DE JULIO DE 2025
ACTA DE PRORROGA #2 A LA SUSPENSIÓN # 06	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE PRORROGA #3 A LA SUSPENSIÓN # 06	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE PRORROGA #4 A LA SUSPENSIÓN # 06	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 6	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA ADICIONAL No. 2 Y PRÓRROGA No. 7	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO	FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 7	09 DE DICIEMBRE DE 2025	
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Municipio de Ramiriquí se reunieron el Ingeniero **ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON**, en calidad de SUPERVISOR del contrato, y el Ingeniero **SEBASTIAN TOLEDO MOYA**, en calidad de representante legal apoderado de **APP CONTROL INGENIERÍA SAS**, como CONTRATISTA del contrato, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN** del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1). Se deja constancia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de interventoría, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo contractual establecido.

	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04 Página 3 de 3	Versión: 01 Fecha: 21/02/2018

- 2). Se verifica que el Contrato de Interventoría No. C-SP-CMA-001-2023 se da por TERMINADO en cuanto a la ejecución de la Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera, Ambiental y Social del Contrato de Obra No. C-SP-LP-001-2023, dentro del plazo contractual establecido. El recibo final a satisfacción del presente contrato se efectuará mediante la suscripción del acta de recibo final de las obras del contrato de obra en mención, una vez el contratista de interventoría certifique y apruebe las subsanaciones y correcciones del contrato de obra, y reciba a satisfacción los documentos administrativos pendientes por parte del contratista de obra requeridos para la liquidación del contrato de obra (informes, actas, paz y salvos, ensayos de laboratorio).
- 3). Una vez verificado lo señalado en el numeral anterior y subsanadas las situaciones que dieron lugar a la no suscripción del acta de recibo final, se procederá a suscribir el RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN del CONTRATO No. C-SP-CMA-001-2023.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:


PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO No. C-SP-CMA-001-2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ.

SEGUNDO: Suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO No. C-SP-CMA-001-2023, en atención a que se encuentra pendiente la entrega, por parte del contratista de obra, de los documentos requeridos por la interventoría para proceder al recibo a satisfacción de la obra.

Nota: La terminación de los trabajos del contrato de obra no exonera al contratista de interventoría de las responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato, ni de las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia, se firma en Ramiriquí Boyacá por los que en esta intervienen:


APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
R/L Sebastián Toledo Moya
Contratista


ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
Secretario De Planeación
SUPERVISOR

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Ing. Elías Mendoza– Secretario de Planeación
Aprobó: Ing. Elías Mendoza– Secretario de Planeación