

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2349-2025, MUNICIPIO DE DURANIA-NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$3.117.495.494,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$346.388.388,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$3.463.883.882,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	TITO LORENZO LOVO CARRTERO	07/11/2025	12/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	HAVID NUMA MARCHENA	14/11/2025	A la fecha
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.59825	7/11/2025	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2025-009332	14/02/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE TERRITORIAL	No. AL 011506	06/06/2025	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 400- 47- 994000111193	12/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$90.172.223,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 77.243.232,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN	\$2.962.697.723,00		
VALOR INTERVENTORÍA	\$333.770.704,00		
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN	N/A		

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del Ministerio	NO APLICA	24/12/2025	\$1.558.747.747,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción, según corresponda. B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, los cuales deberán anexarse como soporte de la certificación señalada en el numeral A, sirviendo como evidencia de la programación y planeación de los citados procesos.	NO APLICA	26/12/2025	\$935.248.648,00
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70%	DD/MM/AAAA	\$311.749.550,00
CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	\$311.749.549,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$2.493.996395,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
400- 47- 994000111193	Cumplimiento	\$692.776.776,40	07/11/2025	31/01/2027

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños E implementación

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 136 de 2026	SUMINISTRO E INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE. I		\$3.052.869.946,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NETKOLN DIGITAL SOLUTION S.A.S NIT.900.808.866-5		RL: RAFAEL PABÓN LÓPEZ C.C.88.269.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	23/08/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$3.052.869.946,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	49-44-101038992 Y 49-40-101012377		
FECHA DE LA PÓLIZA	04/03/2026		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños e Implementación

DESCRIPCIÓN		OBJETO	VALOR
No. del contrato		REALIZAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - FASE I	\$411.013.936,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)		DD/MM/AAAA	\$ 0,00
		DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista		CONSORCIO INTER DURANIA 26 NIT.902.057.931-1	RL: ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA C.C.42.142.767
Fecha de Acta de inicio del contrato		24/04/2026	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		PRÓRROGA	DD/MM/AAAA
		SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA
		REINICIO	DD/MM/AAAA
Fecha de terminación del contrato		23/08/2026	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$411.013.936,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No.		11-44-101281739	
FECHA DE LA PÓLIZA		23 de abril de 2026	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: marzo de 2026	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACION	85%
% EJECUTADO DE IMPLEMENTACION	47,65%
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2026:	
<p>Se realizó seguimiento al contrato durante el mes de junio de 2026 mediante correos electrónicos, oficios y reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del ENTE TERRITORIAL</p> <p>Se realiza seguimiento de este convenio con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ENTE TERRITORIAL:</p> <p>“(…)24. Presentar al MINISTERIO - FONSECON, un informe final a la terminación del convenio, adjuntando entre otros documentos con la información que solicite el MINISTERIO - FONSECON: (i) Actas de recibo definitivo del proyecto. (ii) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. (iii) Balance Financiero del proyecto. (iv) Certificado suscrito por el representante legal o la autoridad competente, en donde conste la ejecución, así como los saldos disponibles de los recursos entregados por el MINISTERIO - FONSECON, en virtud del convenio. (...)”</p> <p>RESUMEN CONVENIO:</p> <p>El 28 de octubre de 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON y EL MUNICIPIO DE DURANIA-NORTE DE SANTANDER suscribieron el convenio No. 2349-2025, por valor de \$3.463.883.882,00.</p> <p>El 12 de noviembre de 2025, se aprueba póliza No. 400- 47- 994000111193 del convenio No. 2349 de 2025.</p> <p>El 14 de noviembre de 2025 el convenio inició ejecución una vez efectuado el registro presupuestal y efectuada la aprobación de póliza y la suscripción del acta de inicio.</p> <p>El 13 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado No. 2025-3-004010-033916 Id: 650829 , se designa a la Ingeniera Marleny Rivera Galeano como supervisora del convenio interadministrativo N.º 2349-2025.</p> <p>El 14 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado No. 2025-3-003123-034088 Id: 651768 , se designa al Ingeniero Pedro Elías Ballesteros Peñaranda como apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo N.º 2349-2025.</p> <p>Junio de 2026:</p> <p>Durante el mes de junio de 2026 se realizaron actividades de seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, en el marco de la etapa de implementación del proyecto. En desarrollo de estas actividades, se verificó el avance de las obligaciones contractuales a cargo del contratista y la interventoría, mediante la revisión de los informes de ejecución, cronogramas, soportes técnicos y demás documentos asociados al desarrollo del proyecto. Así mismo, se efectuó seguimiento a las actividades de suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los componentes del sistema de videovigilancia, verificando su ejecución conforme a las especificaciones técnicas aprobadas y al cronograma establecido.</p> <p>Durante este periodo se realizaron reuniones de seguimiento con el municipio, el contratista y la interventoría, en las cuales se revisó el avance del proyecto, se analizaron las dificultades presentadas durante la ejecución y se formularon recomendaciones y compromisos orientados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones</p>	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

contractuales y la culminación del proyecto dentro de los plazos previstos, dejando la correspondiente trazabilidad de las actuaciones adelantadas por la supervisión.

- El 01 de junio de 2026 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo N.º 2349-2025.(Se anexa acta de reunión)
- El 09 de junio de 2026, mediante memorando con radicado No. 2026-3-003123-017426, Id: 783040, con asunto: “*Radicación de informes de supervisión de los siguientes contratos y Convenios SIES a corte abril de 2026*”, se remitió a la Subdirección de Gestión Contractual el informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2026. (Se adjunta memorando)
- El 10 de junio de 2026 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo N.º 2349-2025.(Se anexa acta de reunión)
- El 17 de junio de 2026 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo N.º 2349-2025.(Se anexa acta de reunión)
- El 30 de junio de 2026, mediante memorando con radicado No. 2026-3-003123-018931, Id: 797352, con asunto: “*Radicación de informes de supervisión de los siguientes contratos y Convenios SIES a corte mayo de 2026*”, se remitió a la Subdirección de Gestión Contractual el informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2026. (Se adjunta memorando).

Para el presente informe de supervisión se anexa el informe y documentos por parte de la supervisión del ente territorial:


- Informes de supervisión del mes de junio de 2026

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Durante el mes de junio fue necesario realizar reuniones de seguimiento y mesas técnicas con la entidad territorial, con el fin de asegurar y aclarar aspectos relacionados con la ejecución de la fase de implementación derivados del Convenio No. 2349 de 2025.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22 de abril de 2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 <div>MARLENY RIVERA GALEANO Supervisora Convenio No. 2349 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON</div>	 <div>Elaboro: HAVID NUMA MARCHENA Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON</div>
--	---

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

ACTA	REUNION DE SEGUIMIENTO
FECHA	01/06/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2349-2025
OBJETO:	<i>AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.</i>
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	43,66%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO CONVENIO 2349-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONVENIO: 14/11/2025
FECHA TERMINACION CONVENIO: 31/07/2026
VALOR DEL CONVENIO : \$3.463.883.882,00,00

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al avance de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, verificando el estado de implementación del proyecto, el avance físico reportado por el contratista e interventoría, el estado de adquisición de equipos y las gestiones adelantadas para la definición y adecuación del Centro de Control y Monitoreo (CCM).

2. Desarrollo de la reunión

2.1 Estado general del proyecto

El contratista implementador presentó el estado actual del proyecto, informando que se encuentra culminada la gestión de órdenes de compra de los equipos contemplados dentro del alcance contractual.

Se indicó que los principales equipos requeridos para la implementación ya se encuentran adquiridos y almacenados, incluyendo:

- Cámaras PTZ.
- Cámaras fijas.
- Fibra óptica monomodo.
- Elementos asociados al cableado estructurado.
- Equipos tecnológicos requeridos para la implementación del sistema.

Asimismo, se informó que la fibra óptica recibida ya fue sometida a las respectivas pruebas y mediciones técnicas para verificar sus condiciones de funcionamiento.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

2.2 Avance de implementación

El contratista reportó un avance acumulado del **43,66 %**, porcentaje que fue validado y avalado por la interventoría durante la sesión.

Este avance corresponde principalmente a:

- Gestión y ejecución de órdenes de compra.
- Recepción y almacenamiento de equipos.
- Validación técnica de fibra óptica.
- Actividades preparatorias para la implementación.
- Consolidación documental de adquisiciones y suministros.

2.3 Definición del Centro de Control y Monitoreo (CCM)

Durante la reunión se revisó la propuesta de reubicación del Centro de Control y Monitoreo inicialmente previsto dentro del proyecto.

El contratista informó que, como resultado de las visitas técnicas realizadas conjuntamente con el municipio, se identificó un espacio alternativo que ofrece mejores condiciones para futuras ampliaciones del sistema y para el crecimiento de las capacidades operativas del centro de monitoreo.

El municipio recordó que durante reuniones previas se evidenció que el espacio inicialmente contemplado resultaba insuficiente para una eventual segunda fase del proyecto, razón por la cual se inició la búsqueda de una alternativa que garantizara una adecuada proyección de crecimiento.

Como resultado de las visitas realizadas con la Policía Nacional y la Administración Municipal, se identificó un nuevo espacio dentro de las instalaciones policiales, el cual preliminarmente cumple con los requerimientos funcionales del proyecto.

2.4 Adecuaciones requeridas para el nuevo CCM

El municipio informó que las adecuaciones requeridas para habilitar el nuevo espacio corresponden principalmente a intervenciones menores, entre las cuales se encuentran:

- Construcción de una división interna.
- Apertura e instalación de una puerta de acceso.
- Adecuaciones locativas menores para optimizar el espacio disponible.

El contratista indicó que actualmente se encuentra en trámite la documentación requerida para formalizar la autorización de intervención del inmueble por parte de las autoridades competentes.

2.5 Autorizaciones para intervención del inmueble

Desde el Ministerio del Interior se reiteró la necesidad de contar con soportes formales que justifiquen el cambio del Centro de Control y Monitoreo y permitan la intervención del nuevo espacio.

Se recomendó contar con:

- Documento que sustente técnicamente la necesidad del cambio.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	3 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

- Aval de la Policía Nacional.
- Autorización formal para la intervención del inmueble.
- Acta o documento suscrito por las entidades involucradas donde se deje constancia de la aceptación del nuevo espacio y de las adecuaciones requeridas.

El contratista manifestó que la gestión ya fue adelantada con el área de infraestructura correspondiente y que actualmente se encuentra en trámite la expedición del acta de autorización para intervenir el inmueble.

2.6 Impacto presupuestal de la reubicación del CCM

Durante la reunión se consultó sobre la posible afectación presupuestal derivada de las adecuaciones requeridas para el nuevo Centro de Control y Monitoreo.

El contratista manifestó que, de acuerdo con las revisiones realizadas hasta la fecha, no se prevé un impacto significativo sobre el presupuesto aprobado para el proyecto.

Se indicó que la validación definitiva se efectuará durante la elaboración y entrega de los documentos AS-BUILT, momento en el cual se realizará la conciliación técnica y económica correspondiente.

2.7 Informes mensuales

El Ministerio consultó el estado de los informes mensuales pendientes de remisión por parte del municipio.

El supervisor municipal informó que el informe correspondiente al mes de abril de 2026 ya se encuentra elaborado y será remitido formalmente al Ministerio del Interior durante el siguiente día hábil.

Asimismo, se recordó la obligación de presentar los informes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de cada período de reporte.

3. Compromisos

1. El contratista continuará con las actividades de implementación y preparación logística para iniciar trabajos en campo a partir del 9 de junio de 2026.
2. El contratista remitirá los soportes relacionados con la autorización de intervención del nuevo espacio definido para el Centro de Control y Monitoreo.
3. El municipio apoyará las gestiones institucionales requeridas para formalizar la aprobación del nuevo CCM.
4. La interventoría realizará seguimiento a la implementación de las adecuaciones locativas requeridas para el funcionamiento del centro de monitoreo.
5. El municipio remitirá al Ministerio del Interior el informe correspondiente al mes de abril de 2026.
6. El contratista e interventoría continuarán actualizando el porcentaje de avance físico y documental del proyecto para los próximos comités de seguimiento.

4. Asistentes

Ministerio del Interior

- Havid Alexander Numa Marchena – Profesional de Apoyo a la Supervisión.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	4 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Municipio de Durania

- Lennin Acevedo – Secretario de Planeación y Salud y Supervisor del Convenio.

Contratista Implementador – Netkoln Digital Solutions

- Anderson Contreras.

Interventoría

- Rafael Alexis Berrio Granados.

Observación: Durante la reunión se resaltó la importancia de formalizar documentalmente el cambio de ubicación del Centro de Control y Monitoreo, garantizando que las autorizaciones de la Policía Nacional y las entidades competentes queden debidamente soportadas antes del inicio de las adecuaciones locativas requeridas para la implementación del proyecto.



Al contestar cite Radicado 2026-3-003123-017426 Id: 783040
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 09-06-2026 15:10:02
Folios: 1
Anexos: 7 Documentos electrónicos



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora de convenios SIES

ASUNTO: Radicación de informes de supervisión de los siguientes contratos y Convenios SIES a corte abril de 2026.

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito radicar el siguiente informe de supervisión a corte **ABRIL DE 2026**, los cuales detallan las actividades de supervisión realizadas en el marco del convenio celebrado.

#	NÚMERO DE CONVENIO	MES DE INFORME	NOMBRE DEL CONTRATISTA
1	2053 DE 2024	Abril de 2026	NEWSAT S.A.S
2	2192 de 2025	Abril de 2026	ITAGÜÍ - ANTIOQUIA
3	2195 de 2025	Abril de 2026	FLORIDABLANCA - SANTANDER
4	2216 de 2025	Abril de 2026	ÁBREGO - NORTE DE SANTANDER
5	2221 DE 2025	Abril de 2026	CACOTA - NORTE DE SANTANDER
6	2332 de 2025	Abril de 2026	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
7	2349 de 2025	Abril de 2026	DURANIA - NORTE DE SANTANDER

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora del Convenios SIES

Elaboró: Havid Numa Marchena – Apoyo de supervisión SIES SPS



Al contestar cite Radicado 2026-3-003123-017426 Id: 783040
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 09-06-2026 15:10:02
Folios: 1
Anexos: 7 Documentos electrónicos



 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

ACTA	REUNION DE SEGUIMIENTO
FECHA	10/06/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2349-2025
OBJETO:	<i>AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.</i>
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	44,03%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO CONVENIO 2349-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONVENIO: 14/11/2025
FECHA TERMINACION CONVENIO: 31/07/2026
VALOR DEL CONVENIO : \$3.463.883.882,00,00

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al avance de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, verificando el estado de implementación del proyecto, el avance físico reportado por el contratista e interventoría, el estado de adquisición de equipos y las gestiones adelantadas para la definición y adecuación del Centro de Control y Monitoreo (CCM).

2. Desarrollo de la reunión

El Ministerio del Interior dio apertura a la reunión de seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, cuyo objeto corresponde a la implementación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para el municipio de Durania, Norte de Santander. Posteriormente, se realizó la presentación de los asistentes y se concedió la palabra al implementador para presentar el estado de avance del proyecto.

El implementador informó que, con corte a la fecha de la reunión, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 44,03 %, frente a un avance programado del 70 %, evidenciándose un retraso aproximado del 25,97 % respecto al cronograma contractual. Indicó que el porcentaje ejecutado corresponde principalmente a la recepción de equipos en bodega y al inicio de las actividades de excavación para la instalación de la postería, las cuales comenzaron durante la semana de la reunión.

Frente al atraso evidenciado, el Ministerio del Interior solicitó al implementador informar las acciones que permitirán recuperar el cronograma de ejecución. En respuesta, el contratista manifestó que se incrementará el número de cuadrillas de trabajo para optimizar los tiempos de ejecución, avanzar simultáneamente en las actividades de campo y en la adecuación del Centro de Monitoreo y Control (CMC), así como presentar un cronograma actualizado con el plan de trabajo correspondiente. De igual forma, indicó que se prevé presentar una solicitud de ampliación del plazo para culminar la totalidad de las actividades del proyecto.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

El Ministerio del Interior solicitó al municipio remitir, a más tardar el día viernes siguiente a la reunión, un plan de choque que contenga las actividades programadas para recuperar el atraso del proyecto y nivelar el cronograma contractual, con el fin de realizar el seguimiento correspondiente a las acciones de mitigación propuestas.

Posteriormente, el municipio informó que los informes mensuales de supervisión correspondientes a los meses de abril y mayo se encontraban pendientes de remisión, debido a situaciones administrativas presentadas durante la semana anterior. En ese sentido, manifestó que dichos informes serían enviados una vez se reanudaran las actividades en la administración municipal.

El Ministerio del Interior recordó que, a partir del inicio de los contratos derivados, los informes mensuales de supervisión deben incorporar como anexos los informes presentados por el contrato de implementación y por la interventoría, toda vez que la interventoría revisa técnicamente el informe del implementador y ambos documentos hacen parte integral del informe consolidado que debe radicar el municipio. Asimismo, recomendó que toda la documentación correspondiente a cada periodo sea remitida en un único archivo para facilitar su revisión y seguimiento. Con ello se dio por finalizada la reunión.

Compromisos

No.	Compromiso	Responsable
1	Remitir al Ministerio del Interior el plan de choque para recuperar el atraso del cronograma de ejecución del proyecto.	Municipio de Durania e Implementador
2	Presentar un cronograma actualizado con las actividades previstas para la nivelación del proyecto.	Implementador
3	Remitir los informes mensuales de supervisión correspondientes a los meses de abril y mayo.	Municipio de Durania
4	Incorporar en los informes mensuales los reportes del contrato de implementación y de la interventoría como anexos del informe consolidado de supervisión.	Municipio de Durania
5	Continuar ejecutando las actividades de implementación mediante el incremento de cuadrillas y el desarrollo simultáneo de las obras en campo y de las adecuaciones del Centro de Monitoreo y Control.	Implementador

Lista de asistentes

- Havid Alexander Numa Marchena – Profesional de apoyo a la supervisión, Ministerio del Interior.
- Lennin Acevedo – Secretario de Planeación y Salud, Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, Municipio de Durania.
- Rafael Alexis Berrío Granados – Director de Interventoría.
- César Augusto Poveda Díaz – Profesional de apoyo a la Interventoría.
- Liceth Barragán – Asistente de Interventoría.
- Hernando Villamizar – Representante del contratista implementador.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

ACTA	REUNION DE SEGUIMIENTO
FECHA	17/06/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2349-2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	46,08%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO CONVENIO 2349-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONVENIO: 14/11/2025
FECHA TERMINACION CONVENIO: 31/07/2026
VALOR DEL CONVENIO : \$3.463.883.882,00,00

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al avance de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, verificando el estado de implementación del proyecto, el avance físico reportado por el contratista e interventoría, el estado de adquisición de equipos y las gestiones adelantadas para la definición y adecuación del Centro de Control y Monitoreo (CCM).

2. Desarrollo de la reunión

El Ministerio del Interior dio apertura a la reunión de seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, cuyo objeto corresponde a la implementación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para el municipio de Durania, departamento de Norte de Santander. Posteriormente, se realizó la presentación de los asistentes y se dio inicio a la revisión del estado de ejecución del proyecto.

El implementador informó que el proyecto se encontraba en fase de implementación, registrando un avance físico ejecutado del 46,08 %, frente a un avance programado del 77,70 %, lo que representa un atraso del 31,62 % respecto del cronograma contractual. Indicó que dicho avance corresponde principalmente a las actividades de excavación, hincado de postes, construcción de canalizaciones, instalación de cajas de paso y al recibo de los equipos que ya se encuentran disponibles en el municipio para continuar con la ejecución de las actividades previstas.

Durante la reunión, la interventoría consultó sobre el estado del punto de cámara No. 8, frente al cual el implementador manifestó que existía oposición por parte de una residente cercana al lugar de instalación. El Ministerio del Interior recordó que la ubicación del punto había sido previamente avalada dentro de los estudios y diseños aprobados y solicitó al municipio adelantar las gestiones necesarias para resolver la situación, procurando mantener la ubicación originalmente definida y garantizando el interés general, salvo que técnicamente se evidencie la necesidad de realizar algún ajuste. Por su parte, la supervisión municipal informó que la administración ya se encontraba atendiendo el caso directamente con la Alcaldía para lograr una solución.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Posteriormente, se revisó el estado de los informes mensuales del convenio. El municipio informó que ya había remitido el informe correspondiente al mes de abril, una vez corregidas las inconsistencias originadas por la falta del informe del contratista. Asimismo, manifestó que el informe correspondiente al mes de mayo ya se encontraba consolidado para su remisión. El Ministerio del Interior indicó que los informes deben reflejar de manera consistente el porcentaje programado y el porcentaje ejecutado del proyecto, en concordancia con la información reportada por la interventoría, solicitando efectuar los ajustes correspondientes antes de su presentación definitiva.

Frente al atraso evidenciado en la ejecución del proyecto, el Ministerio del Interior solicitó al implementador presentar un plan de acción que permita recuperar el cronograma contractual, el cual deberá ser revisado y avalado por la interventoría. El implementador informó que ya se encontraba elaborando un plan de choque y que, adicionalmente, analizaba la presentación de una solicitud de prórroga debido a las demoras asociadas a los trámites con Centrales Eléctricas. No obstante, el Ministerio reiteró que, mientras no exista una prórroga aprobada, el proyecto debe continuar ejecutándose conforme al plazo vigente, estableciendo como objetivo el cumplimiento de la fecha de terminación prevista para el 31 de julio de 2026, por lo que el plan de recuperación deberá estructurarse con base en dicho plazo contractual.

Finalmente, la interventoría informó que se encontraba revisando el plan de choque presentado por el contratista y consultó sobre el estado del oficio mediante el cual se solicitaría la eventual prórroga del convenio. El implementador indicó que dicho documento se encontraba en elaboración para ser remitido a la administración municipal, incorporando los ajustes correspondientes. Igualmente, se informó que la ubicación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) había sido modificada y que se adelantaban verificaciones técnicas para definir el inicio de las adecuaciones, considerando las restricciones operativas derivadas del periodo electoral. Con ello, se dio por finalizada la reunión.

Compromisos

No.	Compromiso	Responsable
1	Adelantar las gestiones necesarias para resolver la situación presentada con la instalación del punto de cámara No. 8 y definir su ejecución conforme a las condiciones técnicas aprobadas.	Alcaldía de Durania e Implementador
2	Ajustar y remitir los informes mensuales del convenio, incorporando el porcentaje programado y el porcentaje ejecutado de conformidad con los reportes de interventoría.	Municipio de Durania
3	Presentar a la interventoría el plan de choque para recuperar el atraso del cronograma y ejecutar las acciones necesarias para su implementación.	Implementador
4	Revisar y aprobar técnicamente el plan de choque presentado por el contratista, realizando el seguimiento correspondiente a su ejecución.	Interventoría
5	Elaborar y remitir, de considerarse necesario, la solicitud de prórroga con su respectiva justificación técnica, sin perjuicio de continuar ejecutando el proyecto conforme al plazo contractual vigente.	Implementador y Municipio de Durania
6	Definir el inicio de las adecuaciones del Centro de Control y Monitoreo (CCM), teniendo en cuenta las condiciones operativas y administrativas derivadas del periodo electoral.	Implementador e Interventoría

Lista de asistentes

- Havid Alexander Numa Marchena – Profesional de apoyo a la supervisión, Ministerio del Interior.
- Lennin Acevedo – Secretario de Planeación y Salud, Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, Municipio de Durania.
- Rafael Alexis Berrío Granados – Director de Interventoría.
- César Augusto Poveda Díaz – Profesional de apoyo a la Interventoría.
- Liceth Barragán – Asistente de Interventoría.
- Hernando Villamizar – Representante del contratista implementador.



Al contestar cite Radicado 2026-3-003123-018931 Id: 797352
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 30-06-2026 15:46:19
Folios: 1
Anexos: 7 Documentos electrónicos



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora de convenios SIES

ASUNTO: Radicación de informes de supervisión de los siguientes contratos y Convenios SIES a corte mayo de 2026.

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito radicar el siguiente informe de supervisión a corte MAYO DE 2026, los cuales detallan las actividades de supervisión realizadas en el marco del convenio celebrado.

#	NÚMERO DE CONVENIO	MES DE INFORME	NOMBRE DEL CONTRATISTA
1	2053 DE 2024	Mayo de 2026	NEWSAT S.A.S
2	2192 de 2025	Mayo de 2026	ITAGÜÍ - ANTIOQUIA
3	2195 de 2025	Mayo de 2026	FLORIDABLANCA - SANTANDER
4	2216 de 2025	Mayo de 2026	ÁBREGO - NORTE DE SANTANDER
5	2221 DE 2025	Mayo de 2026	CACOTA – NORTE DE SANTANDER
6	2332 de 2025	Mayo de 2026	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
7	2349 de 2025	Mayo de 2026	DURANIA - NORTE DE SANTANDER

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora del Convenios SIES

Elaboró: Havid Numa Marchena – Apoyo de supervisión SIES SPS



Al contestar cite Radicado 2026-3-003123-018931 Id: 797352
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 30-06-2026 15:46:19
Folios: 1
Anexos: 7 Documentos electrónicos





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
SECRETARÍA DE PLANEACION



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS
CONVENIO No. 2345, MUNICIPIO DE DURANIA – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN 01/06/2026 HASTA EL 30/06/2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.																																																						
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	El proyecto se ubica en el casco urbano del Municipio en las siguientes direcciones: <table><tr><th colspan="4">LISTADO DE PUNTOS DE CÁMARAS - SEGÚN ORDEN DE PRIORIDAD</th></tr><tr><th>PC</th><th>NOMBRE</th><th>DIRECCIÓN</th><th>COORDENADAS</th></tr><tr><td>1</td><td>PISCINA OLÍMPICA DURANIA</td><td>Via Villa Sucre</td><td>7°42'53.27"N 72°39'43.42"O</td></tr><tr><td>2</td><td>TOÑOS GRILL</td><td>Avenida 2</td><td>7°42'57.64"N 72°39'46.01"O</td></tr><tr><td>3</td><td>POOLES EL NIETO LA TROJA</td><td>Avenida 2 Calle 3A</td><td>7°42'53.71"N 72°39'39.04"O</td></tr><tr><td>4</td><td>CACHARRERÍA AVENIDA PRINCIPAL</td><td>Avenida 2 Calle 7</td><td>7°42'53.57"N 72°39'29.46"O</td></tr><tr><td>5</td><td>HOSPITAL SAN NORBERTO</td><td>Avenida 4 Calle 7</td><td>7°42'49.04"N 72°39'30.30"O</td></tr><tr><td>6</td><td>PARQUE CENTRAL DURANIA</td><td>Avenida 3 Calle 8</td><td>7°42'51.00"N 72°39'27.15"O</td></tr><tr><td>7</td><td>ALCALDÍA MUNICIPAL</td><td>Avenida 2 Calle 9</td><td>7°42'52.60"N 72°39'24.49"O</td></tr><tr><td>8</td><td>LOMA LA CRUZ</td><td>Calle 6</td><td>7°42'50.29"N 72°39'34.74"O</td></tr><tr><td>9</td><td>PLAZOLETA INFANTIL BOLÍVAR</td><td>Avenida 2 Calle 11</td><td>7°42'51.81"N 72°39'19.88"O</td></tr><tr><td>10</td><td>VÍA AL CEMENTERIO DURANIA</td><td>Calle 11</td><td>7°42'57.48"N 72°39'20.67"O</td></tr><tr><td>11</td><td>PARQUE INFANTIL VILLA JULIA</td><td>Calle 11</td><td>7°42'58.05"N 72°39'27.94"O</td></tr></table>			LISTADO DE PUNTOS DE CÁMARAS - SEGÚN ORDEN DE PRIORIDAD				PC	NOMBRE	DIRECCIÓN	COORDENADAS	1	PISCINA OLÍMPICA DURANIA	Via Villa Sucre	7°42'53.27"N 72°39'43.42"O	2	TOÑOS GRILL	Avenida 2	7°42'57.64"N 72°39'46.01"O	3	POOLES EL NIETO LA TROJA	Avenida 2 Calle 3A	7°42'53.71"N 72°39'39.04"O	4	CACHARRERÍA AVENIDA PRINCIPAL	Avenida 2 Calle 7	7°42'53.57"N 72°39'29.46"O	5	HOSPITAL SAN NORBERTO	Avenida 4 Calle 7	7°42'49.04"N 72°39'30.30"O	6	PARQUE CENTRAL DURANIA	Avenida 3 Calle 8	7°42'51.00"N 72°39'27.15"O	7	ALCALDÍA MUNICIPAL	Avenida 2 Calle 9	7°42'52.60"N 72°39'24.49"O	8	LOMA LA CRUZ	Calle 6	7°42'50.29"N 72°39'34.74"O	9	PLAZOLETA INFANTIL BOLÍVAR	Avenida 2 Calle 11	7°42'51.81"N 72°39'19.88"O	10	VÍA AL CEMENTERIO DURANIA	Calle 11	7°42'57.48"N 72°39'20.67"O	11	PARQUE INFANTIL VILLA JULIA	Calle 11	7°42'58.05"N 72°39'27.94"O
LISTADO DE PUNTOS DE CÁMARAS - SEGÚN ORDEN DE PRIORIDAD																																																							
PC	NOMBRE	DIRECCIÓN	COORDENADAS																																																				
1	PISCINA OLÍMPICA DURANIA	Via Villa Sucre	7°42'53.27"N 72°39'43.42"O																																																				
2	TOÑOS GRILL	Avenida 2	7°42'57.64"N 72°39'46.01"O																																																				
3	POOLES EL NIETO LA TROJA	Avenida 2 Calle 3A	7°42'53.71"N 72°39'39.04"O																																																				
4	CACHARRERÍA AVENIDA PRINCIPAL	Avenida 2 Calle 7	7°42'53.57"N 72°39'29.46"O																																																				
5	HOSPITAL SAN NORBERTO	Avenida 4 Calle 7	7°42'49.04"N 72°39'30.30"O																																																				
6	PARQUE CENTRAL DURANIA	Avenida 3 Calle 8	7°42'51.00"N 72°39'27.15"O																																																				
7	ALCALDÍA MUNICIPAL	Avenida 2 Calle 9	7°42'52.60"N 72°39'24.49"O																																																				
8	LOMA LA CRUZ	Calle 6	7°42'50.29"N 72°39'34.74"O																																																				
9	PLAZOLETA INFANTIL BOLÍVAR	Avenida 2 Calle 11	7°42'51.81"N 72°39'19.88"O																																																				
10	VÍA AL CEMENTERIO DURANIA	Calle 11	7°42'57.48"N 72°39'20.67"O																																																				
11	PARQUE INFANTIL VILLA JULIA	Calle 11	7°42'58.05"N 72°39'27.94"O																																																				
BENEFICIARIO:	DURANIA – NORTE DE SANTANDER.																																																						
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 3.117.495.494,00																																																					
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 346.388.388,00																																																					
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 3.463.883.882,00																																																					
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/11/2025																																																						
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026																																																						
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ																																																						
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 59825	11/07/2025	DD/MM/AAAA																																																				
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 10225	11/07/2025	DD/MM/AAAA																																																				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 011506	06/06/2025	DD/MM/AAAA																																																				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 400-47-994000111193	14/11/2025																																																					
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025																																																						
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: N.A																																																					
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: N.A																																																					
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: N.A																																																					
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: N.A																																																					
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: N.A																																																					
	REINICIO	FECHA: N.A																																																					
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: N.A																																																						
	FECHA: N.A																																																						
	FECHA: N.A																																																						
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 90.172.223,00																																																						
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 77.243.232,00																																																						
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A																																																						
VALOR DE OBRA	\$ 2.962.697.723,00																																																						
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 333.770.704,00																																																						



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
SECRETARÍA DE PLANEACION



VALOR ADICIONAL DE OBRA	N.A
ACTIVIDADES REALIZADAS	<ul style="list-style-type: none">Se realiza reunión de seguimiento CCTV junto con el supervisor del ministerio del interior, contratista de suministro e interventoría 10/06/2026.Se recibe comunicación por parte del contratista de suministro del inicio de labores proyecto CCTV durania 10/06/2026.Se realiza solicitud de plan de contingencia por parte del Municipio al contratista de suministro 16/06/2026.Se realiza reunión de seguimiento CCTV junto con el supervisor del ministerio del interior, contratista de suministro e interventoría 17/06/2026Se recibe solicitud del contratista de suministro con el objeto de realizar otro si modificatorio a la cláusula de forma de pago 27/06/2026.

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	\$1.558.747.747
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción. B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, los cuales deberán anexarse como soporte de la certificación señalada en el numeral A, sirviendo como evidencia de la programación y planeación de los citados procesos.	NO APLICA	26/12/2025	\$935.248.648
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 2.493.996.395
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
SECRETARÍA DE PLANEACION



Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
400-47-994000111193	Cumplimiento	\$ 692.776.776,40	07/11/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	N.A	N.A	N.A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de suministro

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 136 de 2026	SUMINISTRO E INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE.		\$ 3.052.869.946,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE: NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S (R.L RAFAEL PABON LOPEZ)		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	23/08/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 3.052.869.946,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	49-44-101038992 Y 49-40-101012377		
FECHA DE LA PÓLIZA	27/04/2026		

➤ Contrato de interventoría

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 143 de 2026	REALIZAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE I.		\$ 411.012.910,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE: INTER CCTV DURANIA 26 (R.L ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA)		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
SECRETARÍA DE PLANEACION



necesario)	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	23/08/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 411.012.910,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	11-44-101281739		
FECHA DE LA PÓLIZA	28/04/2026		

OBSERVACIONES:

- SE CONFIRMA QUE POR EQUIVOCACION SE LLEVO A CABO LA RECEPCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA SUMA DE (\$727.192.481,00), CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE UN CREDITO A LA CUENTA DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL PRESNETE CONVENIO.
- EL POCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA ES DE 47,65%

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Supervisor Convenio No 2345 de 2025 / Contrato
Secretario de Planeación y salud Municipal.

INFORME FINANCIERO DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
MUNICIPIO DE DURANIA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER

VALOR CONVENIO	\$	3.463.883.882,00
VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	\$	3.117.495.494,00
VALOR APOORTE MUNICIPIO	\$	346.388.388,00

\$0.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.[illegible]

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)		\$ 2.525.961.301,00
---	--	----------------------------

OBSERVACIONES

FIRMA

Jorge Luis Torres Soto..

JORGE LUIS TORRES SOTO
SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERO

NOMBRE MUNICIPIO DE DURANIA ,
DIRECCIÓN AV 2 8 51 BRR CENTRO
CIUDAD NORTE DE SAN, DURANIA

MES JUNIO **AÑO** 2026

NÚMERO DE CUENTA:
451143000747


OFICINA: 5114 DURANIA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		2.520.839.986,00	SALDO ACTUAL	2.525.961.301,00
TOTAL ABONOS	19	5.121.315,00	PROMEDIO MES	2.523.604.645,00
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	5.121.315,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.543,00	2.521.010.529,00
02/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.555,00	2.521.181.084,00
03/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.566,00	2.521.351.650,00
04/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.578,00	2.521.522.228,00
05/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		682.426,00	2.522.204.654,00
09/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.635,00	2.522.375.289,00
10/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.647,00	2.522.545.936,00
11/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.659,00	2.522.716.595,00
12/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		682.750,00	2.523.399.345,00
16/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.716,00	2.523.570.061,00
17/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.728,00	2.523.740.789,00
18/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.739,00	2.523.911.528,00
19/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		512.287,00	2.524.423.815,00
22/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.786,00	2.524.594.601,00
23/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.797,00	2.524.765.398,00
24/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.809,00	2.524.936.207,00
25/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.820,00	2.525.107.027,00
26/06	INTERESES DE AHORROS	DURANIA		683.396,00	2.525.790.423,00
30/06	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	DURANIA		170.878,00	2.525.961.301,00

MUNICIPIO DE DURANIA .

AV 2 N 8-57 PALACIO GOBIERNO MUNICIPIAL DURANIA .
DURANIA NORTE SANTANDER- COLOMBIA



15378 5850

Oficina: 0843

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Mientras descansas, mejoramos para ti. El 5 de julio de 2026 entre las 1:00am a 4:00am, nuestras Apps BBVA, Net Cash, Empresas, cajeros y Call Center estarán en mantenimiento. Recuerda realizar tus operaciones fuera de este horario.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL CUCUTA

DIRECCIÓN: AVENIDA CERO 12 - 26 P 2

TELEFONO: 0

PERIODO DESDE: 01-06-2026 HASTA: 30-06-2026

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308430200000109

Fecha de corte 30-06-2026

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		300,002,139.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	727,192,481.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	4,761.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	1,027,199,381.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
32	25-06-2026 30-06-2026	25-06-2026 30-06-2026	ABONO PRESTAMO ABONO POR INTERESES DE CUENTA		727,192,481.00 4,761.00	1,027,194,620.00 1,027,199,381.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier informalidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

San José de Cúcuta, 10 de junio de 2026

NETK-CCTV-DUR-007-2026

DOCTORA
MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA
ALCALDESA MUNICIPLA
DURANIA
DOCTOR
LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
DURANIA

ASUNTO: INICIO DE LABORES PROYECTO CCTV DURANIA

OBJETO: CONTRATO 136-2026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER FASE I.”

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos informar que se ha dado inicio a la fase operacional del proyecto CCTV cuyo objeto es **SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER FASE I.**

Cordialmente,



RAFAEL PABON LÓPEZ
Representante Legal
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.

Havid Numa Misterios Del Interior

Join conversation

 teams.microsoft.com

Se le ha invitado a CONVENIO

2349-2025 REUNION DE

SEGUIMIENTO CCTV DURANIA NDS

miércoles, 10 de junio de 2026

14:00 - 14:30 (COT)

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/>

[19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

Pulse en el vínculo o péguelo en un explorador para unirse.

1:48 p. m.

Havid Numa Misterios Del Interior

Join conversation

 teams.microsoft.com

Se le ha invitado a CONVENIO

2349-2025 REUNION DE

SEGUIMIENTO CCTV DURANIA NDS

miércoles, 17 de junio de 2026

14:00 - 14:30 (COT)

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/>

[19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

Pulse en el vínculo o péguelo en un explorador para unirse.

2:04 p. m.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
SECRETARÍA DE PLANEACION



"Emprendedora Turística
y Cafetera"
mipg | modelo integrado
de planeación
y gestión
En Avance

Durania 16 de junio de 2026.

Doctor:

Rafael Pabón López
Representante legal
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
CALLE 3 # 11E-38, Quinta Oriental
San José de Cúcuta, Norte de Santander

Cordial saludo,

En atención al Comité de Seguimiento realizado de manera virtual el día 10 de junio de 2026, en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2349 DE 2025, celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Durania, Norte de Santander, y de conformidad con lo solicitado por el Ministerio del Interior durante el desarrollo de dicha reunión, me permito solicitar la presentación de un plan de contingencia respecto al tiempo de rezago evidenciado en la ejecución del cronograma correspondiente al Contrato No. 136 del 14 de mayo de 2026, cuyo objeto corresponde a: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. – FASE I".

Lo anterior, con el fin de identificar las medidas, acciones y estrategias que permitan garantizar el cumplimiento de las actividades pendientes y la adecuada ejecución del convenio dentro de los términos establecidos.

Es importante señalar que el documento deberá contar con la respectiva revisión y/o aprobación por parte de la Interventoría contratada para la ejecución del contrato, previo a su presentación ante esta Administración Municipal.

Así mismo, se solicita que dicho plan de contingencia sea remitido a la mayor brevedad posible, con el propósito de presentarlo ante el Ministerio del Interior y surtir el proceso de evaluación correspondiente por las partes intervinientes, para su eventual aprobación y puesta en marcha.

Palacio de Gobierno Municipal Miguel Duran Duran Avenida 2 N° 8-57
Código Postal 544510
www.durania-nortedesantander.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
SECRETARÍA DE PLANEACION**



*"Emprendedora Turística
y Cafetera"*

mipg municipio integrado
de planeación
y gestión
En Avance

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la información requerida.
Cordialmente,

Sin otro particular y agradeciendo su amable atención;

**LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y SALUD MPAL.**

San José de Cúcuta, 27 de junio de 2026

Señores
MUNICIPIO DE DURANIA
LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Supervisor del Contrato 136 de 2026
Ciudad

Asunto: Solicitud de modificación de la cláusula de forma de pago del Contrato de Suministro No. 136 de 2026.

Respetados señores:

En calidad de contratista del **Contrato de Suministro No. 136 de 2026**, cuyo objeto es "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. FASE I**", de manera respetuosa nos permitimos solicitar la modificación de la cláusula sexta correspondiente al **VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**, con el fin de que el desembolso de los recursos se realice mediante **actas parciales de ejecución**, conforme al avance físico y financiero del contrato, debidamente certificadas por la interventoría, en lugar del esquema de pago actualmente establecido.

La presente solicitud obedece a que la ejecución del contrato demanda una inversión permanente de recursos para la adquisición de materiales, equipos, transporte, logística, mano de obra especializada y demás costos inherentes al desarrollo de las actividades contratadas. En ese sentido, la implementación de pagos parciales permitirá garantizar un adecuado flujo de caja que favorezca la continuidad de la ejecución contractual, evitando afectaciones financieras que puedan incidir en el cumplimiento oportuno de las obligaciones adquiridas.


Es importante señalar que la modificación propuesta **no implica variación del valor del contrato, de su objeto, alcance, plazo ni de las obligaciones de las partes**, limitándose exclusivamente a la forma en que se efectuarán los desembolsos, aspecto que resulta procedente siempre que exista acuerdo entre las partes y se mantenga la ecuación contractual.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se adelante el trámite correspondiente para la suscripción del respectivo **Otrosí Modificatorio**, mediante el cual la cláusula de forma de pago quede establecida de la siguiente manera:

Forma de Pago: La Entidad cancelará el valor del contrato mediante **actas parciales**, de acuerdo con el avance físico y financiero de las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el interventor del contrato, previa presentación de la factura electrónica, certificación de cumplimiento, informe de actividades, soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y demás documentos exigidos por la normatividad vigente. El valor acumulado de las actas parciales no podrá superar el valor total del contrato, efectuándose el pago final una vez se suscriba el acta de recibo final y liquidación, cuando haya lugar.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para la formalización de la modificación contractual.

Cordialmente,



RAFAEL PABON LOPEZ
CC 88.269.550 de Cúcuta
GERENTE
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS
NIT 900.808.866-5
Correo: proyectos@netkoln.com

Havid Numa Misterios Del Interior

Join conversation

 teams.microsoft.com

Se le ha invitado a CONVENIO

2349-2025 REUNION DE

SEGUIMIENTO CCTV DURANIA NDS

miércoles, 10 de junio de 2026

14:00 - 14:30 (COT)

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/>

[19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

Pulse en el vínculo o péguelo en un explorador para unirse.

1:48 p. m.

Havid Numa Misterios Del Interior

Join conversation

 teams.microsoft.com

Se le ha invitado a CONVENIO

2349-2025 REUNION DE

SEGUIMIENTO CCTV DURANIA NDS

miércoles, 17 de junio de 2026

14:00 - 14:30 (COT)

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/>

[19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

[a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNTk1YTltMGMyZ-S00MjU5LWI3N2ltMTY4MDcyMjg5NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4-f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d)

Pulse en el vínculo o péguelo en un explorador para unirse.

2:04 p. m.



INFORME MENSUAL N 03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO
DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER FASE

DURANIA (NORTE DE SANTANDER), JUNIO 2026

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. CAPÍTULO I – INFORMACIÓN DEL PROYECTO.....	4
3. CAPITULO II - GESTION ADMINISTRATIVA.....	5
4. CAPÍTULO GESTIÓN TÉCNICA	6
4.1. OBRA CIVIL- EXCAVACIONES DE POSTES	6
5. AVANCE DE OBRA.....	12
5.1. AVANCE DE EJECUCION.....	13
6. CAPÍTULO IV GESTIÓN FINANCIERA.....	14
7. CAPÍTULO VI: GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 14	
7.1. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).....	15
6.1.1. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS	15
7.2. CAPACITACIONES	16
7.3. CHARLAS OPERACIONALES	17
7.4. INSPECCION Y DOTACIÓN DE EQUIPOS.....	17

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información Básica Del Contrato	6
Tabla 2 Listado puntos de cámara	10
Tabla 3 Balance General del contrato	13
Tabla 4 Personal estudios y diseños SST	13

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Durania mediante licitación pública No. LP-001-2026, publicó el proceso cuyo objeto es “. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER FASE I

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación el tercer informe mensual de ejecución del Contrato **136 -2026** celebrado entre el Municipio de DURANIA y NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S, con fecha de suscripción el día 03 de marzo y de acta de inicio del 24 de abril de 2026, comprendiendo el periodo entre el 24 de abril de 2026 al 23 de agosto de 2026. Donde se presentarán las actividades desarrolladas desde el componente administrativo, técnico, financiero-contable, jurídico y ambiental concernientes a la fase de estudios y diseños del contrato citado en el párrafo anterior

2. CAPÍTULO I – INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO	
CONTRATO No.	136-2026 DE FECHA: 03 DE MARZO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS Y SUMINISTRO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DURANIA
CONTRATISTA:	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
NIT:	900.808.866-5
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER FASE I
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS \$3.052.869.946
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CCTV DURANIA 26 MEDIANTE EL CONTRATO 143 DEL 22 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR DESIGNADO:	INGENIERO LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
FECHA INICIO DE CONTRATO:	24 DE ABRIL DE 2026 SEGÚN ACTA DE INICIO.
FECHA FIN DE CONTRATO:	23 DE AGOSTO DE 2026

Tabla 1. Información Básica Del Contrato

3. CAPITULO II - GESTION ADMINISTRATIVA

3.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Se realizan reuniones de seguimiento semanales, con la presencia del secretario de planeación como supervisor designado por el Municipio de Durania, el supervisor designado por el Ministerio del Interior, un representante del CONSORCIO INTER CCTV DURANIA 26 y NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S. En la realización de estos comités se revisa el avance de la obra, aspectos de SST, técnicos, financieros, entre otros, concernientes a la ejecución y trazabilidad del desarrollo del contrato.

3.2 CORREOS ELECTRÓNICOS

Se realiza el intercambio de mensajes y/o información a través del uso de correo electrónico para agilizar la entrega de los requerimientos contemplados en el pliego. (ver Anexo 1. Correos electrónicos recibidos y enviados)

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
OFICIO CORREO	FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO	RADICADO
CORREO	05-6-2026	N/A	Entrega informe mes de abril	N/A
CORREO	09-6-2026	N/A	Entrega informe mes de mayo	N/A
CORREO	16-6-2026	N/A	Alcance informe mes de mayo	N/A
CORREO	24-6-2026	N/A	Plan de contingencia	N/A

Tabla 2 Correspondencia Enviada

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
OFICIO CORREO	FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO	RADICADO
CORREO	05-6-2026	N/A	cctv-durn-0007-26 respuesta al oficio netk-cctv-dur-005-2026 aprobación primer informe de avance correspondiente al mes de abril de 2026 - cctv Durania	N/A

Tabla 3 Correspondencia Recibida

4. CAPÍTULO GESTIÓN TÉCNICA

Una vez aprobados los estudios y diseños por la interventoría CONSORCIO INTER CCTV DURANIA 26 según el comunicado N° **CCTV-DURN-0005-26** de fecha **15/05/2026** con asunto **"Remisión de Estudios y diseños contrato 136 DE 2026"**, durante el periodo del presente informe NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS adelanto las siguientes actividades:

4.1. OBRA CIVIL- EXCAVACIONES DE POSTES

Se dio inicio a las actividades de excavación y canalización correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y LPR, conforme a la programación establecida para la ejecución de las obras civiles del proyecto.

- SEMANA DEL 9/JUNIO/2026 AL 13/JUNIO/2026





SEMANA DEL 15/JUNIO/2026 AL 20/JUNIO/2026

Durante el desarrollo de las actividades de obra civil se ejecutó la construcción de cajas de inspección de dimensiones 60 × 60 cm en los puntos 1, 2, 5, 6, 7, 9 y 11. Estas estructuras fueron destinadas a facilitar el acceso para las labores de tendido, inspección, mantenimiento y futuras intervenciones de la red de canalización del sistema de videovigilancia.

De manera paralela, se realizaron las actividades de hincado e instalación de postes en los puntos 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10,11 así como la instalación del poste de apoyo correspondiente al sistema LPR garantizando su correcta alineación, verticalidad y estabilidad estructural.







SEMANA DEL 23/JUNIO/2026 AL 27/JUNIO/2026

Durante esta semana se culminó la construcción e instalación de las cajas de inspección de dimensiones 60 × 60 cm y 30 × 30 cm, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño, nivelación y acabado requeridas para la infraestructura de canalización.

De manera simultánea, se dio inicio a las actividades de adecuación del Centro de Control y Monitoreo (CCM), ejecutándose el levantamiento del piso existente para la preparación de las áreas de intervención, el inicio de las regatas en los muros destinadas a la instalación de tuberías y canalizaciones eléctricas y de comunicaciones, así como la construcción del encerramiento del cuarto de equipos, con el propósito de acondicionar el espacio que albergará los equipos tecnológicos, de comunicaciones y monitoreo del sistema CCTV.



A continuación, se muestra el estatus de los postes hincados en el municipio de Durania a corte del presente informe.

PUNTO DE CÁMARA	ESTADO
Punto de Cámara 1	HINCADO
Punto de Cámara 2	HINCADO
Punto de Cámara 3	HINCADO
Punto de Cámara 4	HINCADO
Punto de Cámara 5	HINCADO
Punto de Cámara 6	HINCADO
Punto de Cámara 7	HINCADO
Punto de Cámara 8	HINCADO
Punto de Cámara 9	HINCADO
Punto de Cámara 10	HINCADO
Punto de Cámara 11	HINCADO
Punto de Cámara P.A LPR	HINCADO

Tabla 4 Lista postes Hincados

5. AVANCE DE OBRA

A la fecha de presentación del siguiente informe, se cuenta con el avance del 47,65 % del proyecto conforme al cronograma estipulado.

Punto Cámara	Excavación poste	Hincado poste	Cajas de Inspección	Tapa Caja	Cajas de Inspección 30x30	Tapa Caja 30x30	Regata	Acometida Eléctrica	Tendido FO	Montaje equipos	Puesta en funcionamiento	Avance
PC01	x	x	x		x		x					56%
PC02	x	x	x		x		x					56%
PC03	x	x										22%
PC04	x	x					x					33%
PC05	x	x					x					33%
PC06	x	x					x					33%
PC07	x	x					x					33%
PC08	x	x					x					33%
PC09	x	x					x					33%
PC10	x	x					x					33%
PC11	x	x					x					33%
PA LPR	x	x										22%
LPR01	x						x					22%

Tabla 5 Avance de obra

5.1. AVANCE DE EJECUCION

A continuación, se presenta el estado de ejecución para el proyecto CCTV Durania según contrato 136 del 2026 el cual se encuentra en un 47,65 % (ver anexo 2 avance de obra)

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CAN TOTALES	UNITAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICION DE MATERIALES E INTERCONEXION CON DC	MOVILIZACION A SITIO PUESTO EN BOGOTA	PRECONFIGURACION	IMPLEMENTACION Y AJUSTES (CABLES ELECTRICOS)	PUESTA EN MARCHA	DOCUMENTACION Y VERIFICACION EN TAREA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCION
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Unid	1	\$ 90.172.223,00	5,00%	2,96%	100%						2,96%
1	Cámaras Domo PTZ Tipo 1	UNID	0	\$ -	0,82%	0,00%							0,00%
2	Cámaras Domo PTZ Tipo 2	UNID	11	\$ 276.343.287,00	0,82%	9,06%	11	11					4,93%
3	Cámaras Fijas Tipo 1	MTS	19	\$ 155.273.149,00	0,87%	5,09%	19	19					2,54%
4	Fibra Optica Monomodo	UNID	8428	\$ 262.682.632,00	0,00%	8,60%	8428	8428	8428				5,59%
5	Switch de Acceso Tipo 4	UNID	1	\$ 39.121.851,00	1,28%	1,28%	1	1					0,64%
6	Switch Tipo 1	UNID	11	\$ 76.575.543,00	0,23%	2,51%	11						0,53%
7	Monitor de Visualización	UNID	2	\$ 65.034.430,00	1,07%	2,13%	2						0,53%
8	Monitor Operador CCTV	UNID	0	\$ -	0,14%	0,00%							0,00%
9	Estación de Trabajo (Workstation)	UNID	1	\$ 45.166.695,00	1,48%	1,48%	1	1					0,74%
10	Joystick de Operación	UNID	1	\$ 10.332.283,00	0,34%	0,34%	1						0,08%
11	UPS 1.5KVA	UNID	11	\$ 78.814.978,00	0,23%	2,58%	11	11	11				1,55%
12	Servidor	UNID	1	\$ 158.017.212,00	5,18%	5,18%	1	1					2,60%
13	Sistema de Almacenamiento por Cámara	UNID	30	\$ 671.153.580,00	0,73%	21,98%	30	30					13,41%
14	Software de Visualización y Control	UNID	1	\$ 64.068.710,00	2,10%	2,10%	1	1					1,15%
15	Aire Acondicionado 12.000 BTU	UNID	0	\$ -	0,00%	0,00%	0						0,00%
16	Aire Acondicionado 18.000 BTU	UNID	1	\$ 18.244.614,00	0,60%	0,60%	1	1					0,36%
17	Aire Acondicionado 24.000 BTU	UNID	1	\$ 24.756.770,00	0,81%	0,81%	1	1					0,49%
18	UPS 10 KVA Trifásica	UNID	1	\$ 84.607.323,00	1,79%	1,79%	1	1	1				1,07%
19	Planta eléctrica 20KVA	UNID	1	\$ 97.833.371,00	3,20%	3,20%	1						2,89%
20	Postes Tipo 1 e Instalación	UNID	12	\$ 93.699.276,00	0,26%	3,07%	12	12	12	12			0,42%
21	Gabinetes de Poste/Fachada	UNID	11	\$ 64.190.940,00	0,19%	2,10%	11						0,05%
22	Coronas Anti-escalatorias	UNID	11	\$ 9.964.474,00	0,02%	0,23%	11						0,05%
23	Brazos de Soporte para Cámaras	UNID	11	\$ 8.297.718,00	0,02%	0,27%	11						0,05%
24	Puntos de Cableado Estructurado	UNID	6	\$ 11.837.478,00	0,06%	0,35%	6	6					0,19%
25	Puntos de Energía Eléctrica Normal	UNID	0	\$ -	0,06%	0,00%	0						0,00%
26	Puntos de Energía Eléctrica Regulada	UNID	0	\$ -	0,06%	0,00%	0						0,00%
27	Sistemas de Puesta a Tierra	UNID	13	\$ 77.066.028,00	0,19%	2,82%	13						0,25%
28	Módulos - Puestos de Trabajo	UNID	1	\$ 8.147.857,00	0,27%	0,27%	1						0,07%
29	Detección de Incendios	UNID	1	\$ 44.426.309,00	1,46%	1,46%	1						0,06%
30	Control de acceso Facial	UNID	1	\$ 26.522.379,00	0,87%	0,87%	1						0,06%
31	Gabinetes Cuarto de Equipos	UNID	1	\$ 7.422.078,00	0,24%	0,24%	1						0,06%
32	Locker metálico	UNID	1	\$ 2.525.001,00	0,08%	0,08%	1						0,06%
33	CÁMARA FLUA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS-LPR	UNID	2	\$ 53.164.266,00	0,87%	1,74%	2						0,44%
34	SOFTWARE SISTEMA LPR	UNID	1	\$ 125.524.773,00	4,11%	4,11%	1						1,03%
35	SWITCH TIPO 1	UNID	1	\$ 6.981.413,00	0,23%	0,23%	1						0,06%
36	UPS 1.5KVA	UNID	1	\$ 7.164.998,00	0,23%	0,23%	1	1	1				0,14%
37	GABINETE	UNID	1	\$ 5.835.541,00	0,19%	0,19%	1						0,04%
38	APARCOS /PORTICOS MONTAJE DE SISTEMA LPR	UNID	1	\$ 19.840.256,00	0,65%	0,65%	1	1	1				0,40%
39	ALMACENAMIENTO PARA REGISTRO DEL SISTEMA - LPR	UNID	2	\$ 44.743.570,00	0,73%	1,47%	2						0,37%
40	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLB	0,568	\$ 35.493.227,00	2,09%	1,16%	0,568						0,07%
41	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GLB	1,098	\$ 29.399.057,00	0,96%	0,96%	1,01						0,06%
42	SISTEMA DE APERTURA	UNID	1	\$ 8.137.283,00	0,27%	0,27%	1						0,02%
43	PUNTO DE VISUALIZACION ENTIDAD TERRITORIAL	UNID	1	\$ 101.202.624,00	3,32%	3,32%	1						0,56%
44	CANALIZACION ELECTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	UNID	12	\$ 76.095.565,56	0,21%	2,49%	12	10	10				1,41%
TOTAL IMPLEMENTACIÓN (incluido Impuestos)				\$ 2.962.888.540,00									
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN				\$ 3.052.860.763,00		100,00%	TOTALES						47,65%

Ilustración 1 Avance de ejecución

6. CAPÍTULO IV GESTIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Valor Inicial Del Contrato	\$3.052.869.946
2	Valor De Anticipo Entregado (40%)	\$ 0.00
3	Valor Ejecutado Del Anticipo	\$ 0,00
4	Valor Restante Del Anticipo	\$0.00
5	Porcentaje Gastado Del Anticipo	\$ 0,00
6	Valor Total Restante Del Negocio	\$ 3.052.896.946

Tabla 6. Balance General del contrato

7. CAPÍTULO VI: GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Para el presente mes el informe en su fase de implementación, en este se incluirán las inducciones, capacitaciones realizadas, las charlas preoperacionales, inspecciones realizadas, los análisis de trabajo seguro (ATS) para todas las actividades ejecutadas.

Se verificará que el grupo operativo cuente con los elementos de protección personal y elementos contra caídas asignados para las actividades concernientes en el contrato, diariamente se realizará inspección de los equipos y herramientas. Además, se confirmará que los funcionarios con actividades en alturas cuenten con el certificado vigente para realizar dichos trabajos.

El supervisor de seguridad y salud en el trabajo realizará la verificación del cumplimiento de los procesos, protocolos correspondientes, realizará acompañamiento constante a las actividades del contrato, charla diaria, reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de las ACPM, charlas preoperativas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

Para el mes de junio se contó con el siguiente personal, del cual se verificó la realización de los exámenes ocupacionales y afiliaciones al sistema de seguridad social. (Anexo 3. Pago seguridad social)

7.1. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Se cuenta con el programa de SG-SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en el desarrollo del objeto contractual, y de preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Para el mes de junio se contó con el siguiente personal, del cual se verificó la realización del pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes vencido de mayo de 2026 (ver anexo 04 Pago de seguridad Social de NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS):

ITEM	NOMBRES	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	AFILIACIÓN SALUD, ARL, PENSION
1	RAFAEL PABON LOPEZ	Director de proyecto	NOMINA	X
2	ANDERSON JOHAN CONTRERAS GARZON	Residente de proyecto	NOMINA	X
2	ANA BOLENA MEZA MORA	Residente civil	NOMINA	X

Tabla 7. Personal estudios y diseños

6.1.1. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS

Con el fin de garantizar el cuidado integral y protección del personal de trabajo en la obra y dándole cumplimiento al **decreto único reglamentario 1072 del 2015 del sector trabajo**, los proveedores y contratistas deben ser involucrados dentro del SGSST, de la empresa y cumplir con las políticas de SST establecidas y alinear su SGSST con el contratante **Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.2.2.16**.

Se verificó el personal activo en obra para el mes de junio del 2026, con las respectivas afiliaciones a salud, pensiones, riesgos laborales, exámenes ocupacionales y entrega de dotación (Anexo 05. Afiliaciones Personal contratistas)

No.	NOMBRE	SALUD	PENSION	ARL
1	JOSE LUIS VELASQUEZ QUINTERO	X	X	X
2	DIEGO ARMANDO CANO PAREDES	X	X	X
3	LUIS FELIPE ORTEGA URON	X	X	X
4	HECTOR JAVIER SALAZAR	X	X	X
5	JOSE DANIEL AMAYA RODRIGUEZ	X	X	X
6	OMAR LEONARDO CARRILLO VERA	X	X	X
7	JIMMY ALEXANDER GONZALEZ OVALLES	X	X	X

Tabla 8. Personal contratista

Para el cumplimiento del programa de SG-SST, se realiza seguimiento mediante la utilización de los siguientes formatos:

- Formato de Inducción y Reinducción En SST: Se realizan capacitaciones al personal en el proceso de inducción y reinducción en el sistema de gestión seguridad salud en el trabajo, con el fin de brindar la información y comprometer al personal en cumplir con los procesos del programa del SG-SST. (Ver Anexo 06 Asistencia a Inducción).

- Formato de Asistencia: En este se registra las charlas diarias y de capacitación y de los procesos donde se deseen dejar constancias de comunicación de reuniones, cursos ya sea del responsable SST o jefes áreas o personal experto en los temas (Ver Anexo 07. Asistencia a capacitaciones y charlas operacionales).

- Formato ATS O AST: Se establece este proceso, para la identificación de los peligros y riesgos en todas las actividades a desarrollar, y donde identificamos el personal que interviene en la actividad, para este proceso se lleva a cabo el formato ATS del sitio de intervención. (Ver Anexo 08. ATS)

- Formato de Manejo de Residuos Sólidos: Se identifica la cantidad de material solido saliente de la actividad intervenida donde se registra diariamente la cantidad de material solido saliente a la bodega de manejo de RCD.

- Formato Preoperacional Pulidora y Taladro: Se realiza diariamente por los operarios en presencia del jefe de área el registro documental con la lista de chequeo de la revisión de los equipos eléctricos antes de iniciar labores. (Ver Anexo 09. Inspecciones)

- Formato de Entrega de EPP y Dotación: De Trabajo: en este formato se establece la dotación y entrega de elementos de seguridad acorde a la actividad que se desarrolla.

7.2. CAPACITACIONES

Se realizaron capacitaciones tanto a trabajadores dependientes como a contratistas con el fin de que pudiesen identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados a las actividades realizadas y documentándose bajo el proceso de inducción por personal idóneo conforme a la normatividad vigente.

.



7.3. CHARLAS OPERACIONALES

Se realizaron charlas operacionales antes del inicio de las actividades, con el fin de que se pudiesen identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados a las actividades realizadas y documentarse conforme a la normatividad vigente.



7.4. INSPECCION Y DOTACIÓN DE EQUIPOS

En el presente informe del mes de junio, se presentan los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades. Es compromiso del personal realizar inspecciones de los equipos antes de cada operación y diariamente antes de iniciar la labor, este proceso se lleva a cabo antes de cada actividad.



Atentamente,

Rafael Pabón López

RAFAEL PABON LOPEZ

C/C 88.269.550

Representante Legal

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.

NIT 900.808.866-5

Contrato de interventoría No. 143 DE 2026
Informe mensual No 03
Período:01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026

REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE I

Responsable: EMMANUEL OSPINA PIEDRAHITA
Director de Interventoría

Durania – Norte de Santander, 14 de julio de 2026

Información del documento

LISTADO DE VERSIONES			
Versión	Descripción del cambio	Fecha	Autor(es)
0.0	Versión inicial del documento	14/07/2026	Equipo de Interventoría

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

Contenido

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. RESUMEN EJECUTIVO	5
3. OBJETIVOS DEL INFORME	5
3.1. <i>Objetivo General</i>	5
3.2. <i>Objetivos específicos</i>	5
3.3. <i>Audiencia del Informe</i>	6
4. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 143 DE 2026	7
4.1. <i>Ficha General del Contrato de Interventoría</i>	7
4.2. <i>Gestión Administrativa</i>	7
4.2.1. <i>Gestión del Recurso Humano</i>	8
4.2.2. <i>Gestión de Correspondencia</i>	8
4.2.3. <i>Reuniones Realizadas</i>	10
4.3. <i>Gestión Técnica</i>	10
4.3.1. <i>Garantías del Contrato de Interventoría</i>	10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 136 DE 2026	12
5.1. <i>Ficha General del Contrato de Obra 136 DE 2026</i>	12
5.2. <i>Gestión Técnica del Contrato de Obra 136 DE 2026</i>	12
5.3. <i>Gestión Jurídica Del Contrato De Obra 136 DE 2026</i>	12
5.3.1. <i>Garantías del Contrato de Obra 136 DE 2026</i>	13
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
7. ANEXOS DEL INFORME	16

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de DURANIA mediante proceso de Licitación pública No.LP-001-2026 publicó el proceso cuyo objeto es ***"SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. - FASE I."***, proceso que fue adjudicado a NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S. mediante el contrato de obra No. 136 DE 2026.

De igual manera, mediante concurso de méritos abierto, el Municipio de DURANIA publicó el proceso por concurso de méritos No. SCMA-001-2026, con el fin de contratar una empresa para ejercer ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE I "***, proceso que fue adjudicado a CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II mediante el Contrato No. 143 DE 2026.

Debido a ello, el CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría No.143 DE 2026, presenta el informe mensual, correspondiente al periodo entre el 01 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026, que describe las acciones de seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental al Contrato que se lista a continuación:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
143 DE 2026	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II	REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE I.	\$ 411,011,720

Tabla 1. Contrato objeto de interventoría

Fuente: Elaboración propia

Para ello, este informe se estructura de la siguiente manera:

Consortio Seguridad SC DURANIA Fase II

T. +57 310 4918242 / proyectos@smartycolombia.co

Dirección Principal: Cr 7 N 19-28 ED TORRE BOLIVAR OF 1504, Pereira

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

1. En la primera parte, se encuentra la introducción, el resumen ejecutivo, los objetivos y audiencia del informe.
2. Luego, en el siguiente capítulo, se describe el estado y avance en cada una de las obligaciones, actividades y asuntos propios del contrato de interventoría, iniciando por la caracterización del mismo mediante fichas resumen de éste y otros aspectos, tales como: la descripción del equipo de interventoría, la ejecución presupuestal y facturación, la documentación generada durante el período, así:
 - a. Administrativo,
 - b. Técnico
 - c. Estado de avance del Contrato No. 143 DE 2026
3. En la cuarta parte del reporte, con base en el estado y avance y la demás información contenidas en las secciones anteriores, se presentan las recomendaciones y/o sugerencias para optimizar la ejecución del Contrato para garantizar los estudios y diseños contratados.
4. Finalmente, se presentan los anexos pertinentes que, atendiendo los requisitos para elaboración de informes, Contrato, acta de inicio, actas de seguimiento objeto de Interventoría, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría suscrito con el Municipio de DURANIA No. 143 DE 2026, en el aparte de actividades generales en la cláusula ocho OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, además de surtir las actividades de auto gestión y control de este, participó en la realización de actividades de seguimiento al contrato de está, donde concurrieron el equipo de proyecto de la Alcaldía de DURANIA y del contratista que se listan en la tabla 1 de este informe, para asegurar la generación de los productos, entregables, servicios y/o resultados esperados por la entidad contratante.

Con base en la información obtenida en la ejecución de actividades antes enunciadas se preparó este informe, que describe el estado, avance y resultado de la ejecución del contrato de interventoría y del contratista.

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

3. OBJETIVOS DEL INFORME

3.1. Objetivo General

Informar a la supervisión del contrato de Interventoría No. 143 DE 2026, a los directivos y equipo de proyecto de la Alcaldía de DURANIA y demás interesados, el estado, avance y actividades ejecutadas por CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II para dar cumplimiento a sus obligaciones como interventor del Contrato que realiza interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obra cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE I”.

3.2. Objetivos específicos

- Presentar y documentar las actividades del equipo de Interventoría para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en las labores de seguimiento y control a la ejecución del contrato indicado en la Tabla 1 de este informe.
- Presentar y documentar las actividades del contratista objeto de interventoría para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.3. Audiencia del Informe

Este informe está dirigido a los interesados tanto de la Alcaldía de DURANIA como de quienes de manera directa o indirecta participan en el desarrollo del proyecto; quien(es) funge(n) como supervisor(es) del contrato de Interventoría, además de los órganos de control y veedurías ciudadanas para que, de conformidad con el marco legal vigente, participen con recomendaciones escritas y oportunas que contribuyan al éxito del mismo.

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

4. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 143 DE 2026

CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría No. 143 DE 2026, presenta el primer informe mensual de conformidad con lo estipulado en la cláusula ocho OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, en el aparte de actividades generales, donde se establece el alcance y las obligaciones del interventor.

4.1. Ficha General del Contrato de Interventoría

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Entidad contratante	Municipio de DURANIA
Supervisor(a) de contrato:	LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Interventor	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II
FIRMA CONTRATISTA	
Razón Social	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II
Contrato No.	143 DE 2026
Objeto contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE DURANIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – FASE I
Plazo del contrato	CUATRO (04) MESES contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y el acta de inicio.
Fecha de Inicio	24 de abril de 2026
Fecha de Terminación	24 de agosto de 2026.
Director de Interventoría	Emmanuel Ospina Piedrahita

Tabla 2.Ficha técnica del contrato de Interventoría
Fuente: Elaboración propia

4.2. Gestión Administrativa

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objeto de la supervisión y de la Interventoría contractual es proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, vigilando permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. Con Fundamento en los preceptos en mención, CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II, llevó a cabo los procesos de autogestión y control para asegurar el buen uso de los recursos financieros del contrato de Interventoría, de acuerdo con las normas y buenas prácticas contables, financieras y administrativas comúnmente aceptadas.

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

En tal sentido, durante el período a que hace referencia este informe, de conformidad con los requisitos aplicables al contrato de Interventoría, la gestión administrativa estuvo orientada a velar por el cumplimiento de las obligaciones que en tal sentido definen y sin limitarse a ellas, se extraen del contrato para hacer referencia a las obligaciones generales, como de carácter específico que se describe a continuación:

4.2.1. Gestión del Recurso Humano

Resultado del ejercicio de control administrativo, durante el período objeto de este informe, CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II, puso al servicio de la Alcaldía de DURANIA el equipo de trabajo conformado por los profesionales requeridos para la ejecución del contrato de interventoría, así:

No.	NOMBRE	ROL
1.	Emmanuel Ospina Piedrahita	Director de Interventoría
2.	Rafael Berrio Granados	Ingeniero Residente
3.	Cesar Augusto Poveda Diaz	Especialista en CCTV
4.	Libia Piedad Arévalo Urueña	Profesional en áreas de seguridad industrial y/o salud ocupacional (SISO) o de conformidad a la norma.
5.	Sharon Niño Jimenez	Profesional Administrativo

Tabla 4. Equipo de Interventoría
Fuente: Elaboración propia

Cabe anotar que, para el período objeto de este informe, se informa que no se presentaron novedades que impidieron o limitaron el ejercicio de sus funciones inherentes a las labores de Interventoría encomendadas por la Alcaldía de DURANIA.

4.2.2. Gestión de Correspondencia

Durante la ejecución del contrato de interventoría las partes involucradas liberan comunicaciones formales escritas que son de interés para los interesados del proyecto. De dichas comunicaciones, cuando son generadas hacia o desde la Interventoría.

De la Gestión documental en mención, cabe anotar que al cierre del período se ha generado el envío y recepción de comunicados y oficios así:

COMUNICACIONES GENERADAS		COMUNICACIONES RECIBIDAS	
CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II	2	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	4
TOTAL	2	TOTAL	4

Tabla 5. Gestión de la correspondencia
Fuente: Elaboración propia

Consorcio Seguridad SC DURANIA Fase II

T. +57 310 4918242 / proyectos@smartycolombia.co
Dirección Principal: Cr 7 N 19-28 ED TORRE BOLIVAR OF 1504, Pereira

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

A continuación, se da a conocer la trazabilidad de la gestión realizada por esta Interventoría:

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	OFICIO/ CORREO	FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO	RADICADO	ENTIDAD
1	OFICIO/ CORREO	05/06/2026	CCTV-DURN-0007- 26	Respuesta al oficio NETK-CCTV-DUR-005-2026 APROBACIÓN PRIMER INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 - CCTV DURANIA	N/A	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
2	OFICIO/ CORREO	18/06/2026	CCTV-DURN-0009- 26	Respuesta al oficio NETK-CCTV-DUR-009-2026 APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE AVANCE CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2026 - CCTV DURANIA	N/A	ALCALDÍA SUPERVISIÓN - NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.

Tabla 6. Correspondencia enviada
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se da a conocer que para el mes de abril no se recibió correspondencia por los diferentes actores del Contrato de Interventoría o del Contratista.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	OFICIO/ CORREO	FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO	RADICADO	ENTIDAD
1	OFICIO/CORREO	04/06/2026	NETK-CCTV-DUR-005-2026	ENTREGA INFORME ABRIL DE 2026	N/A	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
2	OFICIO/CORREO	09/06/2026	NETK-CCTV-DUR-006-2026	ENTREGA INFORME MAYO DE 2026	N/A	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
3	OFICIO/CORREO	16/06/2026	NETK-CCTV-DUR-009-2026	ENTREGA ALCANCE INFORME MAYO DE 2026	N/A	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
4	OFICIO/CORREO	24/06/2026	NETK-CCTV-DUR-010-2026	PLAN DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN DEL PROYECTO CCTV MUNICIPIO DE DURANIA	N/A	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.

Tabla 7. Correspondencia recibida
Fuente: Elaboración propia

Consorcio Seguridad SC DURANIA Fase II

T. +57 310 4918242 / proyectos@smartycolombia.co
Dirección Principal: Cr 7 N 19-28 ED TORRE BOLIVAR OF 1504, Pereira

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

4.2.3. Reuniones Realizadas

A la fecha no se han realizado reuniones con acta de seguimiento.

NO. DE ACTA	FECHA	OBJETO	ANEXO
1	020626	Acta de seguimiento de contrato No. 143 de 2026 DEL municipio de Durania	20260602 Seguimiento Formato de seguimiento Durania 020626
2	090626	Acta de seguimiento de contrato No. 143 de 2026 DEL municipio de Durania	20260609 Cuadro Seguimiento avance
3	160926	Acta de seguimiento de contrato No. 143 de 2026 DEL municipio de Durania	20260616 Cuadro avance seguimiento Reunión seguimiento
4	230626	Acta de seguimiento de contrato No. 143 de 2026 DEL municipio de Durania	20260623 cuadro avance seguimiento Reunión seguimiento 2306

Tabla 8. Reuniones realizadas
Fuente: Elaboración propia

4.3. Gestión Técnica

La gestión técnica de la Interventoría está orientada a propiciar el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico establecidas en el contrato. Durante el mes de junio de 2026 se desarrollaron las principales actividades de implementación del proyecto CCTV del municipio de Durania, incluyendo reuniones periódicas de seguimiento entre el contratista, la interventoría y las entidades involucradas; el inicio y ejecución de las obras civiles mediante excavaciones, canalizaciones, construcción de cajas de inspección e instalación de la totalidad de los postes para los puntos de cámaras y el sistema LPR; el comienzo de las adecuaciones del Centro de Control y Monitoreo (CCM). (Ver anexo Fotográfico).

Por otra parte, se recibió el Informe Mensual correspondiente al mes de junio de 2026, presentado por el contratista NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S. mediante comunicado No. NETK-CCTV-DUR-013-2026 del 09 de julio de 2026. El ejecutor reporta el siguiente avance del proyecto con corte de 30 de junio de 2026

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CANT TOTALES	VRUNIT	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	PRECONFIGURACION	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PUESTA EN MARCHA	DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	PRECONFIGURACION	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PUESTA EN MARCHA	DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCION
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	\$ 90,172,223.00							100%							2.95%
1	Cámaras Demo PTZ Tipo 1	0	\$ 25,122,116.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	11	11					0.00%
2	Cámaras Demo PTZ Tipo 2	11	\$ 25,122,117.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	11	11					4.53%
3	Cámaras Fijas Tipo 1	19	\$ 8,172,271.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	19	19					2.54%
4	Fibra Óptica Monomodo	5428	\$ 48,394.00	30%	35%	0%	28%	6%	1%	100%	5428	5428	5428				5.59%
5	Switch de Acceso Tipo 4	1	\$ 39,121,851.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1	1					0.64%
6	Switch Tipo 1	11	\$ 6,961,413.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	11						0.63%
7	Monitor de Visualización	2	\$ 32,517,215.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	2						0.53%
8	Monitor Operador CCTV	0	\$ 4,372,872.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%							0.00%
9	Estación de Trabajo (Workstation)	1	\$ 45,166,695.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1	1					0.74%
10	Joystick de Operación	1	\$ 10,332,283.00	25%	28%	4%	32%	10%	1%	100%	1						0.08%
11	UPS 1.5KVA	11	\$ 7,164,998.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	11	11	11				1.55%
12	Servidor	1	\$ 158,017,212.00	25%	27%	4%	40%	3%	1%	100%	1						2.69%
13	Sistema de Almacenamiento por Cámara	30	\$ 22,371,786.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	30	30					13.41%
14	Software de Visualización y Control	1	\$ 64,068,710.00	25%	30%	4%	30%	10%	1%	100%	1	1					1.15%
15	Aire Acondicionado 12,000 BTU	0	\$ 18,244,614.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	0						0.00%
16	Aire Acondicionado 18,000 BTU	1	\$ 18,244,614.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	1	1					0.36%
17	Aire Acondicionado 24,000 BTU	1	\$ 24,756,770.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	1	1					0.49%
18	UPS 10 KVA Trifásica	1	\$ 54,607,323.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1	1	1				1.07%
	Planta eléctrica 20KVA	1	\$ 97,833,371.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1						
19	Postes Tipo 1 e Instalación	12	\$ 7,808,273.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	12	12	12	12			2.89%
20	Gabinetes de Poste/Fachada	11	\$ 5,835,540.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	11						0.42%
21	Coronas Anti-escalatorias	11	\$ 633,134.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	11						0.05%
22	Brazos de Soporte para Cámaras	11	\$ 754,338.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	11						0.05%
23	Puntos de Cableado Estructurado	6	\$ 1,972,913.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	6	6					0.19%
24	Puntos de Energía Eléctrica Normal	0	\$ 1,770,892.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	0						0.00%
25	Puntos de Energía Eléctrica Regulada	0	\$ 1,782,916.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	0						0.00%
26	Sistemas de Puesta a Tierra	13	\$ 5,928,156.00	10%	44%	8%	32%	5%	1%	100%	13						0.25%
27	Módulos - Puestos de Trabajo	1	\$ 8,147,857.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1						0.07%
	Detección de Incendios	1	\$ 44,426,309.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1						
	Control de acceso Facial	1	\$ 26,522,379.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1						
28	Gabinetes Cuarto de Equipos	1	\$ 7,422,078.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1						0.06%
	Locker metálico	1	\$ 2,525,001.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	1						
29	CÁMARA FIJA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS-LPR	2	\$ 26,582,133.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	2						0.44%
30	SOFTWARE SISTEMA LPR	1	\$ 125,524,773.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1						1.03%
31	SWITCH TIPO 1	1	\$ 6,961,413.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1						0.06%
32	UPS 1.5KVA	1	\$ 7,164,998.00	25%	25%	10%	29%	10%	1%	100%	1	1	1				0.14%
33	GABINETE	1	\$ 5,835,541.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	1						0.04%
34	ARCOS / PORTICOS MONTAJE DE SISTEMA LPR	1	\$ 19,840,256.00	20%	41%	1%	32%	5%	1%	100%	1	1	1				0.40%
35	ALMACENAMIENTO PARA REGISTRO DEL SISTEMA - LPR	2	\$ 22,371,785.00	25%	29%	10%	26%	9%	1%	100%	2						0.37%
36	ADAPTACIÓN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	0.556	\$ 63,872,258.00	6%	48%	13%	28%	4%	1%	100%	0.556						0.07%
37	ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL	0077971	\$ 29,171,602.00	6%	48%	13%	28%	4%	1%	100%	077971						0.06%
38	SISTEMA DE APERTURA	1	\$ 8,137,283.00	6%	48%	13%	28%	4%	1%	100%	1						0.02%
39	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	1	\$ 101,202,624.00	20%	32%	10%	28%	9%	1%	100%	1						0.66%
40	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	12	\$ 6,341,297.13	10%	43%	13%	28%	5%	1%	100%	12	10	10				1.41%
total Implementación (incluido Impuestos)																	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACION										TOTALES							47.65%

Se reporta un avance del 47.65%, desde la Interventoría se realiza la validación del avance reportado encontrando que este es acorde a lo soportado por ejecutor y verificado por esta interventoría en las reuniones de seguimiento.

Una vez efectuado el proceso de revisión y verificación por parte de esta Interventoría, se constató que la documentación presentada cumple con los requisitos contractuales y técnicos establecidos para su presentación. En consecuencia, mediante oficio No. CCTV-DURN-0012-26 del 14 de julio de 2026, esta Interventoría emitió la correspondiente aprobación del informe mensual.

Consorcio Seguridad SC DURANIA Fase II

T. +57 310 4918242 / proyectos@smartycolombia.co

Dirección Principal: Cr 7 N 19-28 ED TORRE BOLIVAR OF 1504, Pereira

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

Con fundamento en lo anterior, el equipo de trabajo dispuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II desarrolló las actividades inherentes a sus funciones de seguimiento, supervisión y control técnico, verificando el adecuado avance de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Interventoría No. 143 DE 2026, conforme a los compromisos, especificaciones y cronograma establecidos para la presente etapa contractual.

4.3.1. Garantías del Contrato de Interventoría

La garantía única de cumplimiento constituida en el marco del Contrato de Interventoría es la que se detalla a continuación, cuyos amparos se encuentran vigentes, se precisa la trazabilidad de las garantías contractuales presentadas, así:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADOR A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-10 1281739	22/04/2026 al 22/12/2026	\$41.101.291,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A..
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		22/04/2026 al 22/08/2026	\$20.550.645,50	
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO		22/04/2026 al 22/08/2026	\$41.101.291,00	

Tabla 10. Garantías contrato de Interventoría
Fuente: Elaboración propia

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 136 DE 2026

5.1. Ficha General del Contrato de Obra 136 DE 2026

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Entidad contratante	Municipio de DURANIA
Supervisor(a) de contrato:	LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
FIRMA CONTRATISTA	
Razón Social	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
Contrato No.	136 DE 2026
Objeto contrato	DURANIA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) FASE II EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2221 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE DURANIA – NORTE DE SANTANDER
Plazo del contrato	CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP II.
Fecha de Inicio	24 de abril de 2026
Fecha de Terminación	23 de agosto de 2026
Representante Legal	RAFAEL PABON LOPEZ

Tabla 11. Ficha técnica del contrato de obra 136 DE 2026

Fuente: Elaboración propia

5.2. Gestión Técnica del Contrato de Obra 136 DE 2026

Por parte de la Interventoría en conjunto con el contratista durante junio de 2026 el proyecto presentó un avance significativo en la fase de implementación, destacándose la ejecución de las obras civiles, la instalación de la totalidad de los postes del sistema CCTV, el inicio de la adecuación del Centro de Control y Monitoreo y el cumplimiento de las actividades administrativas y de SST. Al finalizar el mes, la ejecución general del contrato alcanzó un **47,65 %**.

La información detallada correspondiente a las actividades ejecutadas, así como sus respectivos soportes técnicos, administrativos y registros fotográficos, puede ser consultada en el informe mensual presentado por el contratista, el cual se adjunta como anexo al presente documento.

5.3. Gestión Jurídica Del Contrato De Obra 136 DE 2026

Consorcio Seguridad SC DURANIA Fase II

T. +57 310 4918242 / proyectos@smartycolombia.co

Dirección Principal: Cr 7 N 19-28 ED TORRE BOLIVAR OF 1504, Pereira

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

Con base en estas premisas, el equipo de trabajo dispuesto por CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y control del Contrato, cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 02. Matriz de control del contratista.

5.3.1. Garantías del Contrato de Obra 136 DE 2026

La garantía única de cumplimiento constituida en el marco del Contrato de Obra 136 DE 2026 es la que se detalla a continuación, cuyos amparos se encuentran vigentes, se discriminan los amparos de las garantías contractuales, así:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	49-44-101 038992	03/03/2026 al 03/01/2027	\$305.286.994,60	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ANTICIPO		03/03/2026 al 03/01/2027	\$1.221.147.144,40	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		03/03/2026 al 03/07/2029	\$152.643.497,30	

Tabla 12. Garantías del Contrato de Obra 136 de 2026
Fuente: Elaboración propia

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II, con base en los resultados del contrato de interventoría, así como del contrato objeto de esta, el cual ha sido descrito y soportado en el presente informe, concluye:

Conclusiones:

1. Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría ejerció de manera permanente las actividades de seguimiento, vigilancia y control técnico, administrativo, jurídico y financiero al Contrato de Obra No. 136 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo de las actividades programadas conforme al alcance del proyecto.
2. El proyecto continúa avanzando hacia la etapa de implementación del sistema de videovigilancia, razón por la cual la interventoría mantendrá el seguimiento permanente a la ejecución física, al cumplimiento del cronograma y a la calidad técnica de las actividades desarrolladas por el contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio y de las obligaciones contractuales.

Recomendaciones:

1. Dar continuidad a las actividades de implementación del sistema CCTV de acuerdo con el cronograma aprobado, priorizando aquellas que resulten críticas para el cumplimiento de los plazos contractuales y evitando retrasos en la ejecución del proyecto.
2. Mantener una coordinación permanente entre la Alcaldía Municipal, la Interventoría, el contratista, el Ministerio del Interior y las demás entidades involucradas, con el fin de gestionar oportunamente permisos, autorizaciones, accesos a infraestructura y demás requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto.
3. Realizar seguimiento permanente al cronograma contractual mediante reuniones periódicas de control, identificando oportunamente riesgos, desviaciones o actividades críticas que requieran la implementación de medidas preventivas o correctivas.
4. Garantizar que previo al inicio de las actividades de instalación en campo se encuentren disponibles todos los materiales, equipos, permisos, personal especializado y condiciones de seguridad requeridas, minimizando riesgos de suspensión o retraso en la ejecución.
5. Mantener actualizado el control documental del contrato, incluyendo actas, informes, registros fotográficos, comunicaciones oficiales, permisos, pólizas y demás soportes técnicos y administrativos que permitan evidenciar la correcta

Consorcio Seguridad SC DURANIA Fase II

T. +57 310 4918242 / proyectos@smartycolombia.co


Dirección Principal: Cr 7 N 19-28 ED TORRE BOLIVAR OF 1504, Pereira

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

ejecución contractual y faciliten los procesos de supervisión, auditoría y liquidación del contrato.

6. Continuar verificando durante la fase de implementación que la instalación de la infraestructura tecnológica, la conectividad, el cuarto de control, los nodos y los puntos de videovigilancia cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas en los estudios y diseños validados, garantizando la calidad y funcionalidad del sistema una vez entre en operación.

Atentamente,


Emmanuel Ospina Piedrahita
Director de Interventoría

CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II

	CONSORCIO SEGURIDAD SC DURANIA FASE II			
	CONTRATO No. 143 DE 2026			
	Informe mensual de interventoría			
	Desde: 01/junio/2026		Hasta 30/junio/2026	

7. ANEXOS DEL INFORME

Los anexos del informe se pueden validar a carpeta compartida adjunta al presente informe.