



INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME |   |                     |            |       |                                  |
|------------------------------------|---|---------------------|------------|-------|----------------------------------|
| No. del Informe                    | 5 | Periodo del Informe |            |       | Fecha de Elaboración del Informe |
|                                    |   | Desde               | 01-01-2026 | Hasta | 31-01-2026                       |
|                                    |   |                     |            |       | 23-02-2026                       |

| 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA |                                                   |                      |                                                                            |                 |                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. del Contrato de Interventoría                    | 246-2025                                          | Fecha de Suscripción | Plazo                                                                      | Fecha de Inicio | Fecha Inicial de Terminación   |
|                                                      |                                                   | 20-08-2025           |                                                                            | 05-09-2025      | 31-12-2025                     |
| Contratista                                          | Nombre                                            |                      | Dirección                                                                  | NIT o C.C.      | Teléfono                       |
|                                                      | CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S |                      | DIRECCIÓN Diag. 59 No. 24 - 20 Barrio San Luis - Bogotá. Tel. (1) 7587901. | 901787290-5     | 3112118531                     |
|                                                      | Representante legal                               |                      | MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZON                                             |                 |                                |
|                                                      |                                                   |                      |                                                                            |                 | Correo electrónico             |
|                                                      |                                                   |                      |                                                                            |                 | interventoria.civall@gmail.com |

| Información del Contrato de interventoría | Estado    | Plazo Faltante | Enlace SECOP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enlace Carpetas                                                                                                                                                                       | Valor Inicial del Contrato | Valor Final del Contrato |
|-------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                           | Ejecución | 1 mes          | <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/index?prevCtdUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.8145523">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/index?prevCtdUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.8145523</a> | <a href="https://192.168.70.23/proyectos_inversio%2002_SUBDIR_CYC/Ctos de Mtno2025/CTO. 246-2025">192.168.70.23/proyectos_inversio%2002_SUBDIR_CYC/Ctos de Mtno2025/CTO. 246-2025</a> | \$ 2.222.740.267,00        | \$ 2.899.740.267,00      |

Objeto del contrato de interventoría INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DESDE EL PUNTO CAPTACIÓN HASTA EL PUNTO DE ENTREGA INCLUYE DISTRIBUCIÓN INTERNA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC

| 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| No. del Contrato de Obra                    | 212-2025            | Fecha de Suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                       | Fecha Inicial de Terminación |
|                                             |                     | 13-06-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01-07-2025                                                                                                                                                                            | 31-12-2025                   |
| Contratista                                 | Nombre              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIT o C.C.                                                                                                                                                                            | Teléfono                     |
|                                             | CONSORCIO AQUAERON  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Calle 108 No. 16-55 Of 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 901954014-5                                                                                                                                                                           | 315 512 69 09                |
|                                             | Representante legal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OMAR FERNANDO CANO SUAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                              |
| Información del Contrato de Obra            | Estado              | Plazo Faltante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enlace SECOP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enlace Carpetas                                                                                                                                                                       | Valor Inicial del Contrato   |
|                                             | Ejecución           | 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/index?prevCtdUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.8078667">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/index?prevCtdUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&amp;notice=CO1.NTC.8078667</a> | <a href="https://192.168.70.23/proyectos_inversio%2002_SUBDIR_CYC/Ctos de Mtno2025/CTO. 212-2025">192.168.70.23/proyectos_inversio%2002_SUBDIR_CYC/Ctos de Mtno2025/CTO. 212-2025</a> | \$ 24.631.398.850,00         |
| Objeto del contrato de obra                 |                     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONTRATACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                              |

| Avance de Cupos Generados o Rehabilitados del Contrato de Obra | Cupos Rehabilitados Programados | Cupos Rehabilitados | % Cupos Rehabilitados | Cupos Generados Programados | Cupos Generados | % Cupos Generados |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                | N/A                             | 0                   | N.A.                  | N.A.                        | 0               | N.A.              |


| Localización | Regional              | Departamento             | Municipio                  | ERON                         | Coordenada |             |
|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------|
|              |                       |                          |                            |                              | Latitud N  | Longitud E  |
|              | Regional_Central      | Amazonas                 | LETICIA                    | EPMSC LETICIA                | 4.3600000  | -70.5788889 |
|              | Regional_Central      | Boyacá                   | CHIQUEQUIRA                | CPMS CHIQUEQUIRA             | 5.5927700  | -73.8338880 |
|              | Regional_Central      | Bovacá                   | MONQUIA                    | CPMS MONQUIA                 | 5.8901540  | -73.5788270 |
|              | Regional_Central      | Bovacá                   | SANTA ROSA DE VITERBO      | EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO  | 5.9591667  | -72.9533333 |
|              | Regional_Central      | Bovacá                   | EL BARNÉ COMBITA           | CPMS EL BARNÉ COMBITA        | 5.6769444  | -73.2658333 |
|              | Regional_Central      | Caqueta                  | HELICONIAS FLORENCIA       | EP LAS HELICONIAS FLORENCIA  | 1.5691667  | -75.6402778 |
|              | Regional_Central      | Casanare                 | YOPAL                      | EPC YOPAL                    | 5.2829361  | -72.4551528 |
|              | Regional_Central      | Cundinamarca             | LA ESPERANZA GUADUAS       | EP LA ESPERANZA GUADUAS      | 5.1663889  | -74.6875000 |
|              | Regional_Central      | Huila                    | NEIVA                      | EPC NEIVA                    | 2.7972222  | -75.3058333 |
|              | Regional_Central      | Huila                    | LA PLATA                   | EPMSC LA PLATA               | 2.3958333  | -75.8902778 |
|              | Regional_Central      | Meta                     | ACACIAS                    | CAMIS ACACIAS                | 4.0084167  | -73.7724722 |
|              | Regional_Central      | Meta                     | ACACIAS                    | EPMSC ACACIAS                | 4.0113889  | -73.7846111 |
|              | Regional_Noroeste     | Antioquia                | APARTADO                   | EPMSC APARTADO               | 7.8049200  | -76.6513000 |
|              | Regional_Noroeste     | Antioquia                | PUERTO TRIUNFO             | EP PUERTO TRIUNFO EL         | 5.9060833  | -74.7263889 |
|              | Regional_Noroeste     | Chocó                    | ISTMINA                    | EPMSC ISTMINA                | 5.1552778  | -76.6866667 |
|              | Regional_Noroeste     | Chocó                    | QUIBDO                     | EPMSC QUIBDO                 | 5.6902778  | -76.6566667 |
|              | Regional_Occidental   | Cauca                    | POPAYAN                    | CPAMS POPAYAN                | 2.4702778  | -76.5455556 |
|              | Regional_Occidental   | Nariño                   | TUMACO                     | EPMSC TUMACO                 | 1.7058333  | -76.7700000 |
|              | Regional_Occidental   | Valle del Cauca          | JAMUNDÍ                    | COJAM JAMUNDÍ                | 3.2536111  | -76.5033333 |
|              | Regional_Occidental   | Nariño                   | IPALES                     | CPMS IPALES                  | 0.6363889  | -77.6241667 |
|              | Regional_Viejo_Caldas | Cauca                    | LA DORADA                  | CPAMS LA DORADA              | 5.4811111  | -74.6780556 |
|              | Regional_Viejo_Caldas | Quindío                  | CALARCÁ                    | EPMSC CALARCÁ                | 4.5144444  | -76.4888889 |
|              | Regional_Norte        | Bolívar                  | MAGANGÜE                   | EPMSC MAGANGÜE               | 9.2688889  | -74.7955555 |
|              | Regional_Norte        | Magdalena                | SANTA MARTA                | EPMSC SANTA MARTA            | 10.7664167 | -75.1166666 |
|              | Regional_Norte        | San Andrés y Providencia | NUEVA ESPERANZA SAN ANDRES | EPMSC LA NUEVA ESPERANZA SAN | 12.5560400 | -81.7246100 |
|              | Regional_Norte        | Córdoba                  | TIERRALTA                  | EPMSC TIERRALTA              | 8.0272222  | -76.1641667 |
|              | Regional_Norte        | Cesar                    | VALLEDUPAR                 | CPAMS VALLEDUPAR             | 10.4469444 | -73.3075000 |
|              | Regional_Oriente      | Norte de Santander       | CUCUTA                     | CCP METROPOLITANO            | 7.9400000  | -72.4900000 |
|              | Regional_Oriente      | Santander                | SOCORRO                    | EPMSC SOCORRO                | 6.5002200  | -73.2384600 |
|              | Regional_Oriente      | Santander                | BUCARAMANGA                | CPMS BUCARAMANGA             | 7.0983333  | -73.1625000 |
|              | Regional_Oriente      | Santander                | GIROÑ                      | EPAMS GIROÑ                  | 6.9769444  | -73.1394444 |
|              | Regional_Oriente      | Santander                | VELEZ                      | EPMSC VELEZ                  | 6.0188900  | -73.6703400 |

| 4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR |                        |                             |                                     |                                         |            |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Supervisor actual             | No. Identificación CC. | Nombre                      | Cargo                               | Documento de Designación de Supervisión | Desde      |
|                               | 1.065.372.283          | KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ | Sub. De Construcción y Conservación |                                         | 05-09-2025 |
|                               |                        | Hasta                       |                                     |                                         |            |
|                               |                        | 31-03-2026                  |                                     |                                         |            |


| Apoyos a la supervisión | No. Identificación CC. | Nombre                         | Cargo                     | Documento de Designación de Supervisión | Desde      | Hasta      |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|                         | 1.06.8671.386          | PAULA MARIANA ARGUMEDO ANDRADE | CONTRATISTA APOYO - SCC   | N/A                                     | 20-01-2026 | 31-03-2026 |
|                         | 1.069.434.530          | JULIÁN IGNACIO GONZALEZ RUBIO  | CONTRATISTA APOYO - SCC   | N/A                                     | 30-01-2026 | 31-03-2026 |
|                         | 1.013.655.084          | DIEGO CHAVES CAMACHO           | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | N/A                                     | 01-07-2025 | 31-03-2026 |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------|--|
|  |  | INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL                                                                                                                                                             |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Supervisores anteriores                                                           |  | N/A                                                                                                                                                                                                      |  | N/A                 |  | N/A                                                       |  | N/A                                       |  | N/A                                     |  |                            |  |
| Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión         |  | N° de Visitas                                                                                                                                                                                            |  | Fecha de la Visita  |  | Recomendaciones de la Visita                              |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Relación de Comités Realizados                                                    |  | N° de Comités                                                                                                                                                                                            |  | Fecha del comité    |  | Compromisos                                               |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  | 8                                                                                                                                                                                                        |  | 22-01-2025          |  | Reunion de seguimiento contrato 246-2025 y USPEC-212-2025 |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| 5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                         |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Información presupuestal                                                          |  | Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP                                                                                                                                                           |  |                     |  |                                                           |  | Certificado de Registro Presupuestal-RP   |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  | No.                                                                                                                                                                                                      |  | Fecha               |  | Valor                                                     |  | No.                                       |  | Fecha                                   |  | Valor                      |  |
|                                                                                   |  | 14025                                                                                                                                                                                                    |  | 13-02-2025          |  | \$ 2.861.373.068,00                                       |  | 110625                                    |  | 21-08-2025                              |  | \$ 2.222.740.267,00        |  |
|                                                                                   |  | 55825                                                                                                                                                                                                    |  | 19-11-2025          |  | \$ 677.000.000,00                                         |  | 178925                                    |  | 17-12-2025                              |  | \$ 677.000.000,00          |  |
| 6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                     |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Modificaciones al contrato                                                        |  | Tipo de Modificación                                                                                                                                                                                     |  | Descripción         |  | Fecha                                                     |  | N°. Registro Presupuestal                 |  | Valor de la Modificación                |  | Saldo de la Modificación   |  |
|                                                                                   |  | Otro Si N° 1                                                                                                                                                                                             |  | Adición y Prórroga  |  | 16-12-2025                                                |  | 178925                                    |  | \$ 677.000.000,00                       |  | \$ 677.000.000,00          |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  | Total de Modificaciones                                   |  | \$                                        |  | 677.000.000,00                          |  | \$ 677.000.000,00          |  |
| 7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Relación de Actas                                                                 |  | Acta No.                                                                                                                                                                                                 |  | Tipo de acta        |  | Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)              |  | Fecha de reinicio (Si aplica)             |  | Plazo de la suspensión días (Si aplica) |  | Fecha de terminación final |  |
|                                                                                   |  | Acta N°. 1                                                                                                                                                                                               |  | Acta de Inicio      |  | N/A                                                       |  | N/A                                       |  | N/A                                     |  | N/A                        |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| 8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                 |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Valor del Contrato                                                                |  | Valor Inicial del Contrato                                                                                                                                                                               |  | Valor Adicional     |  | Valor Actualizado                                         |  | Valor del Anticipo                        |  | Valor Anticipo en Fiducia               |  | Valor anticipo pagado      |  |
|                                                                                   |  | \$ 2.222.740.267,00                                                                                                                                                                                      |  | \$ 677.000.000,00   |  | \$ 2.899.740.267,00                                       |  |                                           |  | 0                                       |  | 0                          |  |
| Pagos Realizados                                                                  |  | Periodo Facturado                                                                                                                                                                                        |  | N°. de Factura      |  | Fecha de la Factura                                       |  | Concepto                                  |  | Valor del Acta                          |  |                            |  |
|                                                                                   |  | Desde Hasta                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  | 05-09-2025                                                                                                                                                                                               |  | 30-09-2025          |  | N° 50                                                     |  | 24-12-2025                                |  | \$ 189.898.118,66                       |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  | 01-10-2025                                                                                                                                                                                               |  | 30-10-2025          |  | N° 51                                                     |  | 12-12-2025                                |  | \$ 213.955.960,57                       |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  | (DD/MM/AAAA)                                                                                                                                                                                             |  | (DD/MM/AAAA)        |  |                                                           |  | (DD/MM/AAAA)                              |  | \$ -                                    |  |                            |  |
|                                                                                   |  | (DD/MM/AAAA)                                                                                                                                                                                             |  | (DD/MM/AAAA)        |  |                                                           |  | (DD/MM/AAAA)                              |  | \$ -                                    |  |                            |  |
|                                                                                   |  | (DD/MM/AAAA)                                                                                                                                                                                             |  | (DD/MM/AAAA)        |  |                                                           |  | (DD/MM/AAAA)                              |  | \$ -                                    |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  | Valor Acumulado Pagado                                    |  |                                           |  | \$ 403.854.079,23                       |  |                            |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Facturación del contrato                                                          |  | Acta N°                                                                                                                                                                                                  |  | Valor del Acta      |  | N°. Registro Presupuestal a Afectar                       |  | Valor del Registro Presupuestal a Afectar |  | Saldo en el Registro Presupuestal       |  | Memorando Número / Fecha   |  |
|                                                                                   |  | 1                                                                                                                                                                                                        |  | \$189.898.118,66    |  | 110625                                                    |  | \$ 2.222.740.267,00                       |  | \$ 2.032.842.148,34                     |  |                            |  |
|                                                                                   |  | 2                                                                                                                                                                                                        |  | \$213.955.960,57    |  | 110625                                                    |  | \$ 2.222.740.267,00                       |  | \$ 1.818.886.187,77                     |  |                            |  |
| Total, facturado:                                                                 |  | \$403.854.079,23                                                                                                                                                                                         |  | Saldo del Contrato: |  | \$ 1.818.886.187,77                                       |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Porcentaje del Plazo de Ejecución                                                 |  | 6 meses                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| Fecha de Corte                                                                    |  | 30-09-2025                                                                                                                                                                                               |  | (31/10/2025)        |  | 30-11-2025                                                |  | 31-12-2025                                |  | 31-01-2026                              |  | (DD/MM/AAAA)               |  |
| Mes                                                                               |  | Septiembre                                                                                                                                                                                               |  | Octubre             |  | Noviembre                                                 |  | Diciembre                                 |  | Enero                                   |  |                            |  |
| % Plazo                                                                           |  | 22,28%                                                                                                                                                                                                   |  | 48,19%              |  | 73,89%                                                    |  | 41,46%                                    |  | 48,01%                                  |  |                            |  |
| Inversión Programada                                                              |  | INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE \$)                                                                                                                                                                     |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
|                                                                                   |  | SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                               |  | OCTUBRE             |  | NOVIEMBRE                                                 |  | DICIEMBRE                                 |  | ENERO                                   |  |                            |  |
|                                                                                   |  | \$ 481.667.815,86                                                                                                                                                                                        |  | \$ 1.062.025.299,57 |  | \$ 1.642.382.783,29                                       |  | \$ 1.481.900.936,01                       |  | \$ 1.728.847.379,67                     |  |                            |  |
|                                                                                   |  | \$ 247.696.312,34                                                                                                                                                                                        |  | \$ 526.772.813,00   |  | \$ 865.281.587,30                                         |  | \$ 921.548.114,70                         |  | \$ 1.067.137.602,19                     |  |                            |  |
| Inversión Ejecutada                                                               |  | \$ 189.898.119                                                                                                                                                                                           |  | \$ 213.955.961      |  | \$ -                                                      |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| 9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |
| % Programada                                                                      |  | 21,67%                                                                                                                                                                                                   |  | 47,78%              |  | 73,89%                                                    |  | 66,67%                                    |  | 77,78%                                  |  |                            |  |
| % Ejecutada                                                                       |  | 8,54%                                                                                                                                                                                                    |  | 18,17%              |  | 29,84%                                                    |  | 41,46%                                    |  | 48,01%                                  |  |                            |  |
| % Atraso Acumulado                                                                |  | 13,13%                                                                                                                                                                                                   |  | 29,61%              |  | 44,05%                                                    |  | 25,21%                                    |  | 29,77%                                  |  |                            |  |
| Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo tecnico)                     |  | Contrato de interventoria inicia posterior al contrato de operación y manetemento, por lo que se solicita a la interventoria realizar plan de contingencias y programacion de ejecucion del presupuesto. |  |                     |  |                                                           |  |                                           |  |                                         |  |                            |  |

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO



INVERSION PROGRAMADA VS EJECUTADO



## 10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

|                             | ERON | Resumen de Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observación |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EPMSC LETICIA               |      | PTAP/ OPERACIÓN SIN NOVEDAD<br>ODS 47 PORCENTAJE EJECUCIÓN 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| CPMS CHIQUINIRÁ             |      | PTAP - OPERATIVA Y SIN NOVEDAD - Operativa - 12/12/2025 - visita CAR/Se realizó lavado de tanques, macromedidores en punto para instalación, se va a realizar cambio de filtros, se realizó video a pozos, no se cuenta con área sanitaria para el personal. Se debe solicitar balance de flujos, señalización y guía de operación en campo.<br>El personal operador informó a la Interventoría que es necesario realizar el reemplazo del macromedidor ubicado en la descarga del sistema, debido a que su estado actual no garantiza la correcta medición del caudal tratado.<br>Así mismo, se indicó la necesidad de instalar un baño en la zona operativa de la planta, con el propósito de disponer de la infraestructura mínima necesaria que permita el adecuado desarrollo de las actividades del personal, garantizando condiciones básicas de bienestar y operatividad.<br>ODS 08/38 EJECUTADAS CON INF DE CIERRE AVALADO                               |             |
| CPMS MONIQUIRÁ              |      | PTAR: OPERATIVA Y SIN NOVEDAD Operativa/En abril se realizó mantenimiento correctivo-preventivo. ODS 22/30 - EJECUTADAS CON INF CIERRE AVALADOS POR INTERVENTORÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO |      | PTAP y PTAR - OPERATIVAS SIN NOVEDAD Durante la visita técnica realizada a las instalaciones de la PTAP, Se identificó que las bandejas presentan acumulación de material sedimentado y residuos, por lo cual se requiere efectuar un lavado integral que permita restablecer las condiciones adecuadas de operación. El carbón coque instalado muestra signos de desgaste y pérdida de eficiencia, por lo que se considera necesario proceder con su reemplazo, garantizando así la correcta interacción aire-agua y el adecuado desempeño del proceso de oxidación. Durante la inspección realizada al equipo de aireación de la PTAR, el operario electromecánico reportó que el equipo BLOWER continúa presentando fallas operativas. La Infraestructura destinada al control y seguimiento del sistema, la Interventoría evidenció que los puntos de muestreo actuales no cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar la correcta toma de muestras |             |
| CPAMS EL BARNE COMBITA      |      | *PTAP PRINCIPAL: OPERATIVA SIN NOVEDAD PTAP MEDIANA: SUMINISTRO PARCIAL POR NOVEDAD: BOMBAS 2 FUERA DE SERVICIO (22/11/2025) PTAP AUX: OPERATIVA SIN NOVEDAD PTAR ALTA: OPERACIÓN PARCIAL -REPORTO DE NOVEDAD: (AIREADORES & VARIADORES). PTAP PRINCIPAL: ODS 43 - ESTADO SUBSANACIÓN EN EL CONTRATISTA PTAP MEDIANA: ODS 57 - ESTADO V2(27/11/2025) PTAR ALTA: ODS 67 - ESTADO - REVISIÓN INTERVENTORÍA ODS 2: SIN CIERRE YA QUE SON SUMINISTROS DE CARRO TANQUES Y EL LÍNEA ODS 43 ODS 4 - FINALIZADA INF CIERRA CON AVAL POR USPEC ODS 26 - FINALIZADA INF CIERRE - AVALADO POR INTERVENTORÍA ODS 29 - FINALIZADA SIN INFORME DE CIERRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| EP LAS HELICONIAS FLORENCIA |      | PTAP: OPERATIVA NOVEDAD POZO 7: SIN BOMBEO, SE REALIZO INSPECCIÓN VIDEO HALLAZGO: DAÑO EN LA LÍNEA DE TUBERÍAS SIN AFECTACIÓN DIRECTA PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDADES NECESIDAD DE PONER EN FUNCIONAMIENTO POZO 7 PROYECCIÓN ODS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| EPC YOPAL                   |      | PTAP: OPERATIVA: NOVEDAD - UNA BOMBA DEL TANQUE 2 FUERA DE SERVICIO REQUIERE MANTENIMIENTO (13/11/2025) PTAR: OPERATIVA NOVEDAD: BOMBA DE RIEGO 1 REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (18/11/2025) MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARITARIO EN LAS BOMBAS DE PTAP & PTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| EPMSC APARTADÓ              |      | PTAP: OPERACIÓN SIN NOVEDAD PTAR: CUMPLIENDO SIN NOVEDAD Operativa/Pozo profundo bombeando, test de jarras, colmatación de unidades por características fisicoquímicas del agua captada/ 30 de octubre se instala bomba. PTAR DESBORDAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para cabecera de descarga permiso de ocupación de cauce ODS 019 EN EJECUCIÓN 30% (10/12/2025) ODS 59 INF CIERRE ENTREGADO Y AVALADO ODS 65 EJECUTADA INF CIERRE ENTREGO Y ESPERA DE AVAL ODS 31 EJECUTADA Y AVALADO INF CIERRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| EPC NEIVA                   |      | PTAP INTERNA: OPERATIVA SIN NOVEDAD PTAP EXTERNA: OPERATIVA SIN NOVEDAD. PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD. PTAP 1 Y 2 OPERATIVA Durante la visita de inspección se verificó que las PTAR y PTAP cuentan con actividades de operación y mantenimiento que permiten garantizar la eficiencia del proceso de tratamiento, manteniendo condiciones estables y continuas. No se identificaron olores ofensivos, acumulación de lodos fuera de las áreas destinadas ni afectaciones a los cuerpos receptores, lo cual indica un adecuado desempeño del sistema.<br>De acuerdo con lo observado, las plantas de tratamiento de agua se encuentran operando de manera adecuada, contribuyendo al control sanitario y ambiental, y asegurando la disposición final de las aguas residuales tratadas conforme a los lineamientos técnicos y sanitarios vigentes.                                                                                                                 |             |
| EPMSC LA PLATA              |      | PTAR: OPERANDO PARCIALMENTE. La PTAR del EPMSC La Plata opera parcialmente debido a la falta de blowers funcionales y la salida de servicio de la bomba 1, lo que limita la eficiencia del tratamiento. La ejecución de la ODS 03 fue completada satisfactoriamente, y la ODS proyectada permitirá atender las necesidades prioritarias para normalizar la operación del sistema una vez sea aprobada y ejecutada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

|                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actividades Ejecutadas del Contrato</b>                                        | CAMIS ACACIAS                                       | <p>PTAP: OPERATIVAS SIN NOVEDAD - PTAR 1: OPERATIVA SIN NOVEDAD PTAR 2: OPERATIVA SIN NOVEDAD -Se encontraron daños en tanques de reserva, homogenización, aireación, sedimentación y almacenamiento, como desprendimientos internos, oxidación, fisuras y filtraciones, lo que muestra un deterioro progresivo de la infraestructura y reduce la confiabilidad de los sistemas.</p> <p>•Algunas bombas dosificadoras están fuera de servicio o presentan fallas frecuentes, además de desgaste en filtros de roseta y problemas en los lechos filtrantes, lo que impacta la continuidad y eficiencia del tratamiento.</p> <p>•La falta de pasarelas, puntos de anclaje y estructuras adecuadas para labores de desnatado y mantenimiento expone al personal a riesgos físicos. A esto se suma que la caja de inspección es deficiente, obligando a tomar mediciones en la desembocadura y aumentando la exposición a riesgos químicos y biológicos.</p> <p>•En la PTAP Central y la PTAR Alcaraván se observaron filtraciones, humedad y la coexistencia de insumos químicos, equipos eléctricos y documentación en un mismo espacio, lo que representa un riesgo importante de seguridad ocupacional por la incompatibilidad de elementos.</p> <p>•En general, las deficiencias encontradas en las tres plantas afectan la calidad del agua tratada, la sostenibilidad de los procesos y la seguridad del personal, lo que deja en evidencia la necesidad de una intervención integral que incluya mantenimiento correctivo, mejoras estructurales y adecuación de áreas críticas para asegurar la operación continua y el cumplimiento de estándares técnicos y normativos.</p> |
|                                                                                   | EPMSC ACACIAS                                       | <p>PTAP: OPERACIÓN PARCIAL Durante la inspección se constata que la PTAP permanece operando parcialmente debido a la inhabilidad del pozo subterráneo de captación, situación que imposibilita el funcionamiento del sistema. Se verifica que la ODS 11 continúa en ejecución; sin embargo, ante la indisponibilidad del pozo fue necesario proceder con el retro de la bomba para su revisión técnica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | EPMSC APARTADÓ                                      | <p>PTAP OPERA SIN NOVEDAD PTAR CUMPLIENDO SIN NOVEDAD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | EP PUERTO TRIUNFO ELPESEBRE                         | <p>PTAP: OPERACIÓN PARCIAL NOVEDAD ALTO NIVEL TURBIEDAD PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD En la visita se informa que está en ejecución ODS para mantenimiento, poda de árbol, cambio de lechos filtrantes, planta eléctrica de PTAR ODS 45 ESPERA DE NO OBJECCIÓN POR USPEC ODS 50 RESIDUAL- SUBSANACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA ODS 5 FINALIZADA CON INF CIERRE AVALADO POR USPEC ODS 41 EJECUTADA INF CIERRE AVALADO POR INTERVENTORIA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | EPMSC ISTMINA                                       | <p>PTAP: OPERATIVA – Novedad: 5% nivel de agua en tanques: hasta el momento sin contingencia de desabastecimiento ODS 1 / 33 CARROTANQUES: FINALIZADAS CON INF CIERRE 1: USPEC 33: INF FINAL AVALADO POR INTERVENTORIA Durante la visita se verifica la necesidad de hacer el cambio de válvulas del filtro así como las bases del tanque de dosificación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | EPMSC QUIBDÓ                                        | <p>PTAP: OPERATIVA SIN NOVEDAD Durante la visita se informa la necesidad de hacer lavado al clarificador, mantenimiento del aljibe, y cambio de las bases metálicas propias del tanque de dosificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | CPAMS POPAYÁN                                       | <p>PTAR: OPERATIVA NOVEDAD SIN FLUIDO ELÉCTRICO AFECTANDO PARCIALMENTE LA OPERACIÓN (09/11/2025) Operativo/ sin electricidad, tanques de aireación y floculación con acumulación de lodos, tanque de aireación no cumple con las necesidades de tratamiento, el sistema funciona de forma manual. PROYECCIÓN ODS MACROMEDIDOR + CUBIERTA DE LECHOS DE SECADO + VÍAS DE ACCESO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | EPMSC TUMACO                                        | <p>PTAR: OPERATIVA Y SIN NOVEDAD Estado de operaciones de la PTAR Se verificó que la planta se encuentra operativa y en funcionamiento. Las operaciones de la PTAR estuvieron presentes en el sitio, ejecutando las actividades programadas por el coordinador de operaciones y realizando el seguimiento correspondiente a los procesos involucrados en el tratamiento. Durante la visita, se revisaron las bitácoras y formatos de control, los cuales se encontraron actualizados y diligenciados conforme a los procedimientos establecidos. Las instalaciones presentan condiciones óptimas de orden y limpieza, sin evidencia de vectores, roedores ni olores ofensivos que puedan afectar la operación o el entorno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | COJAM JAMUNDÍ                                       | <p>PTAP OPERATIVA NOVEDAD FLUIDO ELECTRICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | CPMS IPIALES                                        | <p>PTAP: OPERATIVA SIN NOVEDAD PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD ODS 28 - EN SUBSANACIÓN POR PARTE CONTRATISTA La válvula principal continúa presentando la fuga previamente registrada. Aun cuando se efectuaron intervenciones de reparación, estas no resultaron efectivas, confirmando la necesidad de su reemplazo inmediato para garantizar la operatividad del sistema. Se requiere el cambio inmediato de las válvulas desairadoras del sistema de filtración, dado que varias han excedido su vida útil y evidencian deterioro. Las intervenciones de reparcho efectuadas como medida provisional no resultan suficientes para asegurar la continuidad y eficiencia del proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | CPAMS LA DORADA                                     | <p>PTAR: OPERACIÓN SIN NOVEDAD 1. La PTAR se encuentra operativa y su funcionamiento corresponde a las condiciones documentadas previamente en el diagnóstico, sin nuevas novedades técnicas relevantes. 2. La ODS 03 fue ejecutada, verificada y avalada por la supervisión, cumpliendo con los objetivos establecidos. 3. La ejecución de la ODS 46 es prioritaria para garantizar la seguridad y continuidad operativa de la PTAR, especialmente en lo relacionado con el cerramiento perimetral, elementos hidráulicos y equipos necesarios para el sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | EPMSC CALARCÁ                                       | <p>PTAR: OPERACIÓN SIN NOVEDAD La PTAR del EPMSC Calarcá se encuentra en operación normal y estable, sin novedades críticas que afecten su funcionamiento. No obstante, se requiere mejorar las condiciones de acceso y adelantar la actualización de tapas y rejillas del cribado para optimizar la operación y garantizar la seguridad del personal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | EPMSC SANTA MARTA                                   | <p>PTAP: OPERATIVA SIN NOVEDAD ODS 09 EJECUCIÓN AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA 96% El personal a cargo se hallaba en sitio ejecutando las actividades programadas por el coordinador de operaciones, así como el seguimiento y evaluación de los procesos. Se mantiene la evidencia que solo está conectado un tanque de almacenamiento de los tres existentes. El sistema de filtros funciona con deficiencia, por eso se realizó la limpieza de los tanques. Hay que optimizar el sistema de mezclado, una vez se termine las instalaciones que se vienen realizando</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | EPMSC LA NUEVA ESPERANZA SAN ANDRES                 | <p>PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD Operativa/ Necesidad de Mantenimiento de cribado y rejillas y cambio de tapas. ODS 52 EN EJECUCIÓN 50% La PTAR del EPMSC San Andrés se mantiene operativa y en condiciones adecuadas de funcionamiento durante el mes de diciembre de 2025. Se continuará con el seguimiento a la culminación de la ODS 52 y a la gestión ante la USPEC para la obtención de la No Objeción de la ODS 72, así como al análisis técnico solicitado respecto al cerramiento perimetral, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas vigentes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | EPMSC TIERRALTA                                     | <p>PTAP: PARCIALMENTE OPERATIVA NOVEDAD FUNCIONAMIENTO FLUJO ELÉCTRICO PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD En la visita se informó y evidenció la falta de macromedidores de medición de flujo de caudal en verificación por lo que es necesario generar el reporte y la ODS correspondiente para atender la situación, Solicitud de CRETIB - BALANCE HÍDRICO SEMESTRAL ODS 35 ESPERA DE OBJECCIÓN ODS 37 ESPERA NO OBJECCIÓN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | CPAMS VALLEDUPAR                                    | <p>PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD ODS 014 EJECUCIÓN 50% (12/12/2025) Operativa/Vertimiento a canal (seco) se debe identificar un nuevo punto de vertimiento, Finalizado el recorrido, se dejó constancia de las actividades que se viene realizando por parte del operador. La planta se encuentra trabajando solo en horario diurno, y no el nocturno, no se tiene un plan de contingencia ante una eventualidad en este horario, por parte del operador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | EPMSC SOCORRO                                | PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD Operativa/para priorizar Dosificación de cloro manual, el sistema de aireación cuenta con el blower de 7 HP en mal estado, reactor biológico con daños estructurales, posibles afectaciones en punto de descarga por erosión en talud Se identifican las siguientes afectaciones en el recorrido: 1. Ausencia de bomba dosificadora de cloro, realizándose el dosificado de forma manual. 2. Blower de aireación de 7 HP fuera de línea, afectando la redundancia o capacidad total del sistema. 3. Daños estructurales en el reactor biológico, los cuales representan un riesgo para la integridad del proceso. 4. El equipo técnico del contratista manifestó que cualquier intervención estructural al reactor biológico generaría interrupción del proceso, lo cual podría ocasionar vertimientos sin cumplimiento de la normatividad.                                                |  |
|                                                                                   | RM BUCARAMANGA                               | PTAR: OPERATIVA SIN NOVEDAD Operativa/para priorizar Dosificación de cloro manual, el sistema de aireación cuenta con el blower de 7 HP en mal estado, reactor biológico con daños estructurales, posibles afectaciones en punto de descarga por erosión en talud Se identifican las siguientes afectaciones en el recorrido: 1. Ausencia de bomba dosificadora de cloro, realizándose el dosificado de forma manual. 2. Blower de aireación de 7 HP fuera de línea, afectando la redundancia o capacidad total del sistema. 3. Daños estructurales en el reactor biológico, los cuales representan un riesgo para la integridad del proceso. 4. El equipo técnico del contratista manifestó que cualquier intervención estructural al reactor biológico generaría interrupción del proceso, lo cual podría ocasionar vertimientos sin cumplimiento de la normatividad.                                                |  |
|                                                                                   | EPAMS GIRÓN                                  | PTAR: OPERATIVA NOVEDAD FLUIDO ELÉCTRICO RESTABLECIDO ODS 032 Ejecutada, ECOPACK Durante el recorrido se identifican los siguientes hallazgos: - Se encuentra en ejecución la ODS 032, correspondiente al suministro e instalación de tubería, accesorios, mantenimiento preventivo, instalación de equipos y revisión de tablero eléctrico. Esta presenta inconvenientes debido a la importación de un aceite lubricante requerido para la intervención. - Fallas en las compuertas del cribado, afectando el adecuado control de sólidos gruesos. - El personal INPEC manifestó preocupación por las condiciones de seguridad en las unidades de tratamiento de la PTAR Compacta, debido principalmente a la altura de las estructuras. - La Supervisión USPEC solicitó independizar las redes de tratamiento, con el fin de manejar procesos completamente separados entre la PTAR Convencional y la PTAR Compacta. |  |

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

|                                     |                                 |                                                                    |                           |                        |                |                |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Seguimiento a Pólizas del Contrato: | Póliza No.                      | 14-44-101242683                                                    | Nombre de la Aseguradora: | SEGUROS DEL ESTADO SA. | Anexo No.      | 0              |
|                                     | Descripción del amparo          | Vigencia                                                           |                           | Valor Asegurado        |                |                |
|                                     |                                 | Desde                                                              | Hasta                     |                        |                |                |
|                                     |                                 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                          | 20-08-2025                | 31-10-2026             | \$             | 666.822.080,10 |
|                                     |                                 | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 20-08-2025                | 31-10-2028             | \$             | 222.274.026,70 |
|                                     | CALIDAD DEL SERVICIO            | 31-12-2025                                                         | 31-10-2030                | \$                     | 666.822.080,10 |                |
| Aclaración:                         | FECHA DE APROBACION: 28-08-2025 |                                                                    |                           |                        |                |                |

| Seguimiento a Pólizas del Contrato: | Póliza No.                                                         | 14-44-101242683 | Nombre de la Aseguradora: | SEGUROS DEL ESTADO SA. | Anexo No.       | 01 Y 02        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|                                     | Descripción del amparo                                             |                 | Vigencia                  |                        | Valor Asegurado |                |
|                                     | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                          |                 | Desde                     | Hasta                  |                 |                |
|                                     | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                 | 05-09-2025                | 16-01-2029             | \$              | 666.822.080,10 |
|                                     | CALIDAD DEL SERVICIO                                               |                 | 31-12-2025                | 16-01-2031             | \$              | 222.274.026,70 |
| Aclaración:                         | FECHA DE APROBACION: 21 de noviembre de 2025                       |                 |                           |                        |                 |                |
|                                     |                                                                    |                 |                           |                        |                 | 666.822.080,10 |

|                                     |                                            |                                                                    |                           |                        |                 |                |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Seguimiento a Pólizas del Contrato: | Póliza No.                                 | 14-44-101242683                                                    | Nombre de la Aseguradora: | SEGUROS DEL ESTADO SA. | Anexo No.       | 4              |                |
|                                     | Descripción del amparo                     |                                                                    | Vigencia                  |                        | Valor Asegurado |                |                |
|                                     |                                            |                                                                    | Desde                     | Hasta                  |                 |                |                |
|                                     |                                            | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                          |                           | 05-09-2025             | 31-01-2027      | \$             | 869.922.080,10 |
|                                     |                                            | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                           | 05-09-2025             | 31-03-2029      | \$             | 289.974.026,70 |
|                                     | CALIDAD DEL SERVICIO                       |                                                                    | 31-12-2025                | 31-03-2031             | \$              | 869.922.080,10 |                |
| Aclaración:                         | FECHA DE APROBACION: 04 de febrero de 2026 |                                                                    |                           |                        |                 |                |                |

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

|                                                         |                        |                                  |                                                                     |                                                            |              |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Seguimiento al Personal Minimo Requerido en el Contrato | Nº. Identificación CC. | Nombre                           | Profesión                                                           | PROFESIONAL DE PROCESOS                                    | % Dedicación | Observaciones |
|                                                         |                        | WILMER ALVEIRO PARRA ACEROS      | INGENIERO CIVIL                                                     | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | MEBYS SEGRIT DE LA OSSA LOPEZ    | INGENIERO CIVIL                                                     | PROFESIONAL DE PROCESOS                                    | 100%         |               |
|                                                         |                        | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON     | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON      | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 200%         |               |
|                                                         |                        | DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA   | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | DIANA ALEXANDRA TRIANA BARRERA   | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | PAULA ALEJANDRA RAMIREZ RESTREPO | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | DANIEL FERNANDO CORREDOR PELAEZ  | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | DIEGO MAURICIO CORTES OBANDO     | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | JOSE EDIL TON HIGUERA CRUZ       | ARQUITECTO                                                          | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | GONZALO RAMOS GUZMAN             | INGENIERO CIVIL                                                     | RESIDENTE                                                  | 100%         |               |
|                                                         |                        | PEDRO FRANCISCO MUÑOZ MEDINA     | INGENIERO MECANICO                                                  | INGENIERO MECANICO                                         | 100%         |               |
|                                                         |                        | OMAR OLARTE TRIANA               | INGENIERO ELECTRICO                                                 | INGENIERO ELECTRICO                                        | 100%         |               |
|                                                         |                        | ANDREA DEL CARMEN BEDOYA AGUDELO | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL                                    | PROFESIONAL SST                                            | 100%         |               |
|                                                         |                        | HAROLD EDUARDO BONILLA MURILLO   | TEGNOLOGO EN GESTION DE TALENTO HUMANO                              | AUXILIAR TECNICO O TEGNOLOGO EN AREAS AREAS ADMINISTRATIVA | 100%         |               |
|                                                         |                        | INDRI LIZEE AYALA CABRERA        | TEGNOLOGO EN GESTION ADMINISTRATIVA                                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                    | 100%         |               |
|                                                         |                        | LUISA MARIA GARZON LEON          | TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                    | 100%         |               |
|                                                         |                        | DARWIN MENA RENTERIA             | INGENIERO AMBIENTAL                                                 | COORDINADOR DE RESIDENTES EN ASUNTOS HIDRICOS              | 100%         |               |
|                                                         |                        | LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ        | INGENIERO CIVIL                                                     | COORDINADOR DE RESIDENTES EN ASUNTOS CIVILES Y AFINES      | 100%         |               |
|                                                         |                        | INGRIT OMAIRA VILLAMIL AGUILAR   | ABOGADO                                                             | COORDINADOR JURIDICO                                       | 100%         |               |
|                                                         |                        | MARIA FERNANDA LOPEZ ORTIZ       | INGENIERO AMBIENTAL                                                 | ESPECIALISTA AMBIENTAL                                     | 100%         |               |
|                                                         |                        | WILLIAM ALFREDO LATORRE FURQUE   | CONTADOR PUBLICO                                                    | COORDINADOR FINANCIERO                                     | 100%         |               |
| Observaciones                                           |                        |                                  |                                                                     |                                                            |              |               |

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| Nombre y Apellido             | Nº. Identificación CC. | Cotización Salud | Cotización Pensión | Cotización ARL | Periodo         |       |       |
|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|-------|
|                               |                        |                  |                    |                | No. de planilla | Desde | Hasta |
| WILMER ALVEIRO PARRA ACEROS   | 88239605               |                  |                    |                |                 |       |       |
| MEBYS SEGRIT DE LA OSSA LOPEZ | 1015446268             |                  |                    |                |                 |       |       |
| FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON  | 80088797               |                  |                    |                |                 |       |       |

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL |
| STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON                                                       | 80199850                                     |
| DIANA ALEJANDRA MALAGON                                                           | 52257028                                     |
| DIANA ALEXANDRA TRIANA                                                            | 1019022840                                   |
| PAULA ALEJANDRA RAMIREZ                                                           | 1110555463                                   |
| DANIEL FERNANDO CORREDOR                                                          | 86058519                                     |
| DIEGO MAURICIO CORTES OSANDO                                                      | 70786453                                     |
| JOSE EDILTON HIGUERA CRUZ                                                         | 79801433                                     |
| GONZALO RAMOS GUZMAN                                                              | 93406541                                     |
| PEDRO FRANCISCO MUÑOZ                                                             | 17137611                                     |
| OMAR OLARTE TRIANA                                                                | 19332090                                     |
| ANDREA DEL CARMEN BEDOYA                                                          | 43101110                                     |
| HAROLD EDUARDO BONILLA                                                            | 1024556396                                   |
| INDRI LIZEE AYALA CABRERA                                                         | 1013582868                                   |
| LUISA MARIA GARZON LEON                                                           | 1025524228                                   |
| DARWIN MENA RENTERIA                                                              | 79907373                                     |
| LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ                                                         | 13003506                                     |
| INGRIT OMARA VILLAMIL ACUILAR                                                     | 22805630                                     |
| MARIA FERNANDA LOPEZ ORTIZ                                                        | 1121937645                                   |
| WILLIAM ALFREDO LATORRE                                                           | 43251120                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | A la fecha, el contratista de interventoría no ha presentado las planillas de seguridad social correspondientes al mes de diciembre. Por tal motivo, se envió oficio N°E-2026-000885, mediante el cual se solicitó a la interventoría la entrega de dicha documentación y se alertó sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                |            |            |            |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| Relación de Informes de Supervisión                                   | No. de Informe | Desde      | Hasta      | Mes        | Nombre del Supervisor       | Publicado en SECOP II |
|                                                                       | Informe N1     | 05-09-2025 | 30-09-2025 | septiembre | KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ | No                    |
|                                                                       | Informe N2     | 01-10-2025 | 31-10-2025 | Octubre    | KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ | No                    |
|                                                                       | Informe N3     | 01-11-2025 | 30-11-2025 | Noviembre  | KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ | No                    |
|                                                                       | Informe N4     | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Diciembre  | KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ | No                    |
| Observaciones                                                         |                |            |            |            |                             |                       |

| 15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME |                                |                                                                                                      |             |                     |                    |                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| N° de Radicado                                                         | Fecha de radicado              | Asunto                                                                                               | Remitente   | Medio de Radicación | Fecha de Respuesta | Respuesta o Trámite                                                           |  |
| 734-212-2025                                                           | viernes, 02 de enero de 2026   | Reporte de novedad eléctrica EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                                | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 735-212-2025                                                           | 03-01-2026                     | Solicitud de ingreso a ERON para ejecución de Campaña de Monitoreo No. 7 PTAR-PTAP – enero 2025.     | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 736-212-2025                                                           | lunes, 05 de enero de 2026     | Reiteración de novedad eléctrica EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                            | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 738-212-2025                                                           | lunes, 05 de enero de 2026     | Solicitud de ingreso vehiculo tipo vactor para PTAR EPAMS CAS GIRÓN.                                 | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 739-212-2025                                                           | 05-01-2026                     | Remisión ODS 050 V5 – EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE                                                   | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 740-212-2025                                                           | lunes, 05 de enero de 2026     | Reporte de novedad red de agua interna EPMSC IPIALES                                                 | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 741-212-2025                                                           | 06-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO.           | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 742-212-2025                                                           | miércoles, 07 de enero de 2026 | Remisión Alcance ODS 072 EPMSC SAN ANDRÉS.                                                           | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 743-212-2025                                                           | 06-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO.           | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 744-212-2025                                                           | miércoles, 07 de enero de 2026 | Respuesta oficio 2025E0321855 traslado USPEC- EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO                            | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 745-212-2025                                                           | 07-01-2026                     | Reporte de novedad eléctrica EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                                | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 746-212-2025                                                           | miércoles, 07 de enero de 2026 | Respuesta a la PCR radicada bajo el No. R-2025-028861- trasladada por la USPEC – EPMSC Socorro       | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 747-212-2025                                                           | 07-01-2026                     | Remisión alcance ODS 082 CAMIS ERE ACACÍAS.                                                          | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 748-212-2025                                                           | miércoles, 07 de enero de 2026 | ENTREGA PARCIAL DE RESULTADOS DE MONITOREO CAMPAÑA No. 6 (DICIEMBRE 2025)                            | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 749-212-2025                                                           | 07-01-2026                     | Respuesta a traslado PQR – Requerimiento autoridad ambiental EPMSC Popayán                           | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 750-212-2025                                                           | miércoles, 07 de enero de 2026 | Remisión de soportes y envío de Informe SST – Diciembre 2025.                                        | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 751-212-2025                                                           | 08-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                             | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 752-212-2025                                                           | jueves, 08 de enero de 2026    | Solicitud de ingreso a ERON para ejecución de Campaña de Monitoreo No. 7 PTAR-PTAP – enero 2026      | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 753-212-2025                                                           | 08-01-2026                     | Solicitud de ingreso de personal para actividades de mantenimiento de equipos a PTAR EPAMS CAS GIRON | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 754-212-2025                                                           | jueves, 08 de enero de 2026    | Respuesta oficio R-2026-000094 traslado USPEC.                                                       | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 756-212-2025                                                           | 09-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSC TUMACO.                          | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 757-212-2025                                                           | viernes, 09 de enero de 2026   | Solicitud de revisión por Supervisión de Órdenes de Servicio ODS 043, 057 y 06                       | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 759-212-2025                                                           | 13-01-2026                     | Reporte de falla bombas de alimentación PTAP ALTA EPAMS CAS CÓMBITA                                  | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 760-212-2025                                                           | martes, 13 de enero de 2026    | Reporte de falla eléctrica COJAM JAMUNDÍ.                                                            | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 761-212-2025                                                           | 13-01-2026                     | Solicitud urgente de aprobación – Orden de Servicio No. 046 EPAMS PC La Dorada                       | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 762-212-2025                                                           | jueves, 15 de enero de 2026    | Remisión informe mensual de operación y Acta No. 6 – 1-31 diciembre 2025                             | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 763-212-2025                                                           | 13-01-2026                     | Solicitud actualización de avales ODS 212-2025                                                       | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |
| 764-212-2025                                                           | miércoles, 14 de enero de 2026 | Remisión de ODS No. 085 V2 - EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                                | Contratista | Correo electrónico  | Enero de 2026      | Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision |  |

| <div>  <div>INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL</div> </div> |                                |                                                                                                          |             |                    |               |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 765-212-2025                                                                                                                                           | 14-01-2026                     | Remisión ODS 089 RM BUCARAMANGA.                                                                         | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 766-212-2025                                                                                                                                           | martes, 13 de enero de 2026    | Novedad solicitud de ingreso a ERON para ejecución de Campaña de Monitoreo No. 7 PTAR-PTAP –enero 2026.  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 767-212-2025                                                                                                                                           | 14-01-2026                     | Reporte de novedad en los pozos de EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                              | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 768-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 14 de enero de 2026 | Remisión ODS 088 EPMSC ISTMINA                                                                           | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 769-212-2025                                                                                                                                           | 14-01-2026                     | Novedad solicitud de ingreso a ERON para ejecución de Campaña de Monitoreo No. 7 PTAR-PTAP –enero 2026.  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 770-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 14 de enero de 2026 | Solicitud de ingreso personal EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO                                                | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 771-212-2025                                                                                                                                           | 02-01-2026                     | Solicitud de ampliación del cronograma ODS 054 de la PTAP EPMSC ACACÍAS.                                 | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 772-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 14 de enero de 2026 | Remisión ODS 90 EPAMS CAS COMBITA.                                                                       | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 773-212-2025                                                                                                                                           | 14-01-2026                     | Solicitud de ingreso de personal para actividades de mantenimiento de equipos a PTAR EPAMS CAS GIRÓN.    | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 774-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 14 de enero de 2026 | Reporte de estado actual en EPAMS CAS COMBITA - ALTA.                                                    | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 775-212-2025                                                                                                                                           | 14-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento Penitenciario EPAMS CAS ERE POPAYÁN                      | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 776-212-2025                                                                                                                                           | jueves, 15 de enero de 2026    | Remisión de ODS No. 085 V3 - EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                                    | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 777-212-2025                                                                                                                                           | 15-01-2026                     | Remisión ODS 091 EPMSC MONIQUEIRÁ.                                                                       | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 778-212-2025                                                                                                                                           | viernes, 23 de enero de 2026   | Remisión alcance orden de servicio 090 EPAMS CAS CÓMBITA.                                                | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 779-212-2025                                                                                                                                           | 15-01-2026                     | Remisión ODS 092 EPAMS CAS ERE POPAYÁN.                                                                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 780-212-2025                                                                                                                                           | jueves, 15 de enero de 2026    | ENTREGA TOTAL DE RESULTADOS DE MONITOREO CAMPAÑA No 6 (DICIEMBRE 2025).                                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 781-212-2025                                                                                                                                           | 16-01-2026                     | Solicitud de retiro de equipos de PTAR EPAMS CAS GIRÓN.                                                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 782-212-2025                                                                                                                                           | lunes, 19 de enero de 2026     | Solicitud de ingreso y retiro de equipos de PTAR EPAMS CAS GIRÓN                                         | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 783-212-2025                                                                                                                                           | 19-01-2026                     | Solicitud de retiro de equipos de PTAR EPAMS CAS GIRÓN.                                                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 784-212-2025                                                                                                                                           | lunes, 19 de enero de 2026     | Solicitud de ingreso y retiro de equipos de PTAR EPAMS CAS GIRÓN                                         | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 785-212-2025                                                                                                                                           | 20-01-2026                     | Remisión alcance ODS 90 EPAMS CAS COMBITA.                                                               | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 786-212-2025                                                                                                                                           | martes, 20 de enero de 2026    | Solicitud de ingreso de personal a PTAR EPAMS CAS GIRÓN                                                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 787-212-2025                                                                                                                                           | 20-01-2026                     | Remisión ODS 087 POZO PROFUNDO EPAMS CAS COMBITA.                                                        | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 788-212-2025                                                                                                                                           | martes, 20 de enero de 2026    | Novedad reactor Rm Bucaramanga                                                                           | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 789-212-2025                                                                                                                                           | 21-01-2026                     | Solicitud de ingreso de insumo para Ptar.                                                                | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 790-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 21 de enero de 2026 | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSC ACACÍAS.                             | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 791-212-2025                                                                                                                                           | 22-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                 | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 792-212-2025                                                                                                                                           | jueves, 22 de enero de 2026    | Novedad solicitud de ingreso a ERON para ejecución de Campaña de Monitoreo No. 7 PTAR-PTAP – enero 2026. | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 793-212-2025                                                                                                                                           | 22-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                 | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 794-212-2025                                                                                                                                           | jueves, 22 de enero de 2026    | Solicitud de ingreso personal a EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO                                              | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 795-212-2025                                                                                                                                           | 22-01-2026                     | Respuesta solicitud – Suministro de agua potable EPMSC Neiva                                             | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 796-212-2025                                                                                                                                           | viernes, 23 de enero de 2026   | Reporte de novedad presentada en el establecimiento Penitenciario EPAMS CAS ERE POPAYÁN                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 797-212-2025                                                                                                                                           | 23-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSCSOCOORRO.                             | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 798-212-2025                                                                                                                                           | viernes, 23 de enero de 2026   | Reporte de novedad en ejecución de actividades ODS 062 - EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO.                    | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 799-212-2025                                                                                                                                           | 23-01-2026                     | Temas a tratar visita optimización de plantas EPAMS CAS CÓMBITA.                                         | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 800-212-2025                                                                                                                                           | lunes, 26 de enero de 2026     | Reporte de novedad eléctrica EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                                    | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 801-212-2025                                                                                                                                           | 26-01-2026                     | ODS 093 EPAMS CAS GIRÓN- MONITOREO FUENTE HIDRICA RECEPTORA.                                             | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 802-212-2025                                                                                                                                           | lunes, 26 de enero de 2026     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                 | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 803-212-2025                                                                                                                                           | 23-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS COMBITA.                         | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 804-212-2025                                                                                                                                           | martes, 27 de enero de 2026    | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS COMBITA.                         | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 805-212-2025                                                                                                                                           | 27-01-2026                     | Reiteración de novedad eléctrica EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                                | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 806-212-2025                                                                                                                                           | lunes, 02 de febrero de 2026   | Remisión ODS 094 EPAMS CAS ERE POPAYÁN.                                                                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 807-212-2025                                                                                                                                           | 27-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                 | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 808-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 28 de enero de 2026 | Respuesta a solicitud USPEC – COJAM JAMUNDÍ.                                                             | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 809-212-2025                                                                                                                                           | 30-01-2026                     | Solicitud de ingreso insumos y herramientas a EPAMS CAS GIRÓN                                            | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 810-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 28 de enero de 2026 | Situación eléctrica EPC LA ESPERANZA GUADUAS                                                             | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 811-212-2025                                                                                                                                           | 28-01-2026                     | Respuesta al radicada bajo el No. R-2026-000562 - trasladada por la USPEC – EPMSC Socorro.               | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 812-212-2025                                                                                                                                           | miércoles, 28 de enero de 2026 | Respuesta radicados R-2026-000431 y R-2026-000373 – Orden de Servicio 014.                               | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 813-212-2025                                                                                                                                           | 28-01-2026                     | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                 | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |

|              |                              |                                                                                                               |             |                    |               |                                                                               |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 814-212-2025 | viernes, 30 de enero de 2026 | Reporte de conexiones erradas en EPAMS CAS GIRÓN.                                                             | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 815-212-2025 | 29-01-2026                   | Respuesta radicados R-2026-000317 – Orden de Servicio 014.                                                    | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 816-212-2025 | jueves, 29 de enero de 2026  | Remisión Informe de la planta de tratamiento de agua potable - PTAP EPMSC Socorro. Comportamiento del calcio. | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 817-212-2025 | 29-01-2026                   | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                      | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 818-212-2025 | viernes, 30 de enero de 2026 | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                      | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 819-212-2025 | 29-01-2026                   | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS COMBITA.                              | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 820-212-2025 | jueves, 29 de enero de 2026  | Respuesta a solicitud USPEC – EPAMS CAS GIRÓN.                                                                | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 821-212-2025 | 30-01-2026                   | Remisión de ODS No. 095 – EPC LA ESPERANZA GUADUAS.                                                           | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 822-212-2025 | viernes, 30 de enero de 2026 | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS ERE POPAYÁN.                          | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 823-212-2025 | 30-01-2026                   | Respuesta oficio R-2026-000094 traslado USPEC                                                                 | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 824-212-2025 | viernes, 30 de enero de 2026 | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.                                      | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
| 824-212-2025 | 30-01-2026                   | Solicitud de ingreso personal a EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO.                                                  | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |
|              |                              | Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS COMBITA                               | Contratista | Correo electrónico | Enero de 2026 | Revision y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato     | Desde la supervisión del contrato de interventoría, se continúa en la evaluación del riesgo de desvío en la programación de las actividades, situación que ha sido monitoreada y actualmente se evalúa el desempeño de los ejecutores de la operación y mantenimiento respecto a los planes de contingencia implementados y a la pertinencia de ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra de manera que se desarrollen las actividades previstas y que se han podido ver afectadas por situaciones no imputables a las partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato      | Desde la supervisión del contrato de interventoría, y con el fin de verificar las acciones adelantadas en materia de gestión ambiental, se ha requerido de manera periódica, a través de los informes mensuales de interventoría, la entrega del componente ambiental, en el cual se reporta el estado de los permisos ambientales vigentes, el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental del contratista, los resultados de los monitoreos y el manejo de los residuos generados durante la ejecución del contrato; para el mes de enero se evidenció la implementación del Plan de Manejo Ambiental en la mayoría de sus programas, destacándose el cumplimiento total en los componentes de manejo de residuos sólidos, uso eficiente del agua y la energía, manejo de insumos químicos y condiciones de orden y aseo; adicionalmente, el promedio general de cumplimiento ambiental se mantuvo en un rango favorable, superior al 95 %, evidenciando control operativo y aplicación de medidas preventivas, aunque con oportunidades de mejora en la planeación de actividades de campo y la consolidación de evidencias; así mismo, se verificó el cumplimiento del 95.5 % de los monitoreos programados en las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales |
| Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización | Desde la supervisión del contrato de interventoría, y en desarrollo del seguimiento a la seguridad industrial y señalización, se ha requerido a través de la interventoría, la presentación de un informe detallado sobre las acciones adelantadas en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST); en este contexto, la supervisión identificó la entrega de los elementos de protección personal al personal de la interventoría, así como el cumplimiento en el pago del personal vinculado para la ejecución del contrato; adicionalmente, se ha constatado que la interventoría reporta el seguimiento efectuado al contrato de operación y mantenimiento, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad industrial y la aplicación de medidas orientadas a la protección del personal involucrado en la ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


16. REGISTRO FOTOGRAFICO



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prognóstico basado en la programación                                                   | Con base en las diferencias observadas entre el avance programado y el ejecutado en ambos contratos, se proyecta que, de mantenerse la tendencia actual, no se alcanzarán los hitos establecidos dentro del cronograma inicial. El retraso acumulado indica la necesidad de ajustar la programación y reforzar las acciones de contingencia que permitan mitigar el desvío. Se considera pertinente evaluar escenarios de reprogramación y posibles ajustes en los plazos contractuales con el fin de asegurar la ejecución oportuna de las actividades pendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diagnóstico basado en la programación                                                   | El diagnóstico basado en la programación evidencia un desfase entre el avance físico programado y el avance ejecutado en los contratos de operación y mantenimiento y de interventoría. En el contrato de operación y mantenimiento se observa un avance programado del 77.78 % frente a un avance ejecutado del 48.01 %, lo que refleja un atraso acumulado respecto a la programación inicial; este comportamiento se encuentra asociado, en parte, al inicio posterior del contrato de interventoría, considerando la relación de dependencia existente para el seguimiento del avance físico. De manera concordante, el contrato de interventoría presenta un avance programado del 73.89 % y un avance físico ejecutado del 23.84 %, evidenciándose igualmente un rezago frente a la línea base del cronograma. En conjunto, estas variaciones ponen de manifiesto que la ejecución de las actividades se encuentra por debajo de lo previsto en la programación contractual, configurando un desfase acumulado en el desarrollo de ambos contratos frente a los porcentajes de avance establecidos. Para lo cual se realizará mesas de trabajo que permitan determinar responsabilidades del ejecutor de obra.                                          |
| Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas                                         | En el marco del desarrollo contractual se identifican problemas y dificultades asociados principalmente al inicio del contrato de interventoría en una fecha posterior a la inicialmente prevista, lo cual ha incidido en la reducción del tiempo efectivo disponible para su ejecución y en el seguimiento oportuno de las actividades del contrato de operación y mantenimiento; esta situación ha generado un desfase frente a la programación inicial y ha limitado la capacidad de acompañamiento desde las etapas tempranas del contrato dependiente. Como dificultad derivada de lo anterior, se reconoce que la interventoría ha debido concentrar sus esfuerzos en periodos posteriores, con una mayor carga de actividades en un plazo reducido. Frente a este escenario, las soluciones planteadas se orientan a la reorganización y priorización de las actividades de interventoría conforme a la programación vigente, al fortalecimiento del seguimiento sobre los frentes activos del contrato de operación y mantenimiento y al análisis técnico del impacto del inicio tardío en los plazos contractuales, con el fin de contar con insumos objetivos que permitan la adecuada gestión del contrato dentro del marco contractual aplicable. |
| Desempeño de la Interventoría                                                           | El desempeño de la interventoría se ha orientado al seguimiento permanente de la ejecución del contrato, abordando de manera integral los tres componentes que lo conforman: operación, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, mediante la verificación de las actividades desarrolladas, el control de los entregables y la revisión de los informes presentados por el contratista. En el marco de estas funciones, la interventoría ha venido realizando el control técnico, administrativo y financiero de la ejecución contractual; no obstante, se identifica la necesidad de que, desde la interventoría, se fortalezcan los mecanismos de generación de alertas tempranas relacionadas con el cumplimiento de los plazos contractuales y la ejecución financiera, con el propósito de que la supervisión cuente con información oportuna que permita adoptar decisiones dentro de los tiempos requeridos y ejercer un control preventivo sobre el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alertas jurídicas del contrato                                                    | Del análisis del avance programado frente al ejecutado se identifican desfases que podrían incidir en el cumplimiento de los hitos contractuales; en consecuencia, se considera evaluar la modificación contractual orientada a ampliar el plazo de ejecución, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del objeto contractual y asegurar la continuidad en la operación de las plantas de tratamiento de agua de los establecimientos. Así mismo se solicitará a interventoría con base en el marco contractual determinar responsabilidades del ejecutor frente al desvío en la ejecución y recomendar las acciones pertinentes técnicas y administrativas por parte de la USPEC. |

| 18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO |                                 |                 |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| No.                                                       | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO       | NUMERO DE FOLIO | SI/NO |
| 1                                                         | INFORME No.7 CTO-246-2025 enero |                 | SI    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmas | <div>Nombre del supervisor: <b>KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ</b></div> <div>Firma: </div> <div></div> | <div>Nombre del apoyo a la supervisión: <b>JULIAN IGNACIO GONZALEZ RUBIO</b></div> <div>Firma: </div> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|