

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.: FDLSC-CV-861-2025

CONTRATISTA: ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO: COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS ORNAMENTALES TALES COMO PORTÓN DE ACCESO A LA ALCALDÍA LOCAL, TALANQUERA Y REJA PARA ZONA VERDE, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

FECHA DE INICIO: 18 de Diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de Mayo de 2026

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$142,800,000

1. INFORMACION GENERAL:

Contratante	Alcaldia Local de San Cristobal
Contrato No	FDLSC-CV-861-2025
Objeto	COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS ORNAMENTALES TALES COMO PORTÓN DE ACCESO A LA ALCALDÍA LOCAL, TALANQUERA Y REJA PARA ZONA VERDE, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Tipo de contrato	Suministro
Contratista	Aliados de colombia sas
Nit	900,354,406-0
Valor Inicial	\$142,800,000
Valor final	\$142,800,000
Fecha de inicio	18/12/2025
Fecha de finalización	19/05/2026

INFORMACION LEGAL

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
ASEGURADO	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NUMERO DE POLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100111503
NUMERO DE POLIZA RC	NB-100111503

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto contractual consistió en la compra, instalación y puesta en funcionamiento de las estructuras metálicas ornamentales, tales como el portón de acceso a la Alcaldía Local, la talanquera y la reja para la zona verde, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad y control de acceso a la Alcaldía Local de San Cristóbal.

El alcance del contrato comprendió:

- Visita técnica e inspección de las áreas de intervención.
- Levantamiento de medidas y verificación de las condiciones del sitio para la instalación de las estructuras metálicas.
- Fabricación y suministro del portón de acceso, la talanquera y la reja para la zona verde, de conformidad con las especificaciones técnicas de la Entidad.
- Transporte de los elementos metálicos hasta la Alcaldía Local de San Cristóbal.

- Instalación, nivelación, anclaje y ajuste de las estructuras metálicas.
- Aplicación de acabados y protección anticorrosiva para garantizar la durabilidad de las estructuras.
- Pruebas de funcionamiento, ajustes finales y puesta en servicio de las estructuras instaladas.
- Limpieza de las áreas intervenidas, retiro y adecuada disposición de los residuos generados durante la ejecución de las actividades.

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Durante la ejecución del contrato se realizaron dos (2) suspensiones temporales y una (1) prórroga del plazo de ejecución, las cuales fueron debidamente formalizadas mediante los respectivos documentos contractuales suscritos por las partes.

Las suspensiones obedecieron a circunstancias que impedían la continuidad normal de las actividades contratadas, razón por la cual se acordó la interrupción temporal de la ejecución hasta que existieran las condiciones necesarias para su reanudación.

Posteriormente, y con el propósito de culminar satisfactoriamente las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, se suscribió una **prórroga del plazo de ejecución**, permitiendo finalizar la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento de las estructuras metálicas ornamentales conforme a las especificaciones técnicas y de calidad establecidas por la Entidad.

Las modificaciones efectuadas no alteraron el objeto contractual, sino que permitieron asegurar su correcta ejecución y el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes.

PRÓRROGA¹	<u>Desde 27/11/2025 Hasta 17/02/2026</u>
ADICIÓN	<u>N/A</u>
SUSPENSIÓN 1	<u>Veninte (20) días a partir de 03 de Febrero de 2026</u>
REINICIO	<u>22 de febrero de 2026</u>
SUSPENSIÓN 2	<u>Treinta (30) días a partir de 26 de Febrero de 2026</u>
REINICIO	<u>25 de Marzo de 2026</u>

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S. ejecutó el contrato conforme a las especificaciones técnicas, el cronograma de trabajo y los lineamientos establecidos por la Alcaldía Local de San Cristóbal, dando cumplimiento al objeto contractual dentro del plazo de ejecución y a las modificaciones formalizadas mediante las suspensiones y la prórroga suscritas por las partes.

Durante la ejecución se llevaron a cabo las actividades de fabricación, suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de las estructuras metálicas ornamentales, correspondientes al portón de acceso principal, la talanquera y la reja para la zona verde, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y las condiciones de seguridad exigidas por la Entidad.


Finalizadas las actividades de instalación, se realizaron los ajustes necesarios, las pruebas de funcionamiento y la verificación de la correcta operación de cada uno de los elementos instalados. Así mismo, se efectuó la limpieza de las áreas intervenidas y el retiro de los residuos generados durante la ejecución, en cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato.

4.1 Actividades ejecutadas

Durante la ejecución del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

- Visita técnica y verificación de las condiciones del sitio de intervención.
- Fabricación de las estructuras metálicas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por la Entidad.
- Aplicación de tratamiento anticorrosivo y pintura de acabado.
- Transporte de las estructuras hasta la Alcaldía Local de San Cristóbal.
- Instalación del portón de acceso principal.
- Instalación de la talanquera para el control de ingreso vehicular.
- Instalación de la reja para la zona verde.
- Instalación de accesorios, herrajes y elementos de fijación.
- Pruebas de funcionamiento y ajustes finales.
- Limpieza de las áreas intervenidas y disposición adecuada de los residuos generados.
- Entrega de las estructuras metálicas en correcto estado de funcionamiento.


PORTON



PINCHA LLANTAS



REJA



5. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR
PAGO 1	\$142,800,000
PAGO PENDIENTE	\$142,800,000

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, entre ellas:

- Entrega oportuna de los bienes y servicios.
- Elaboración de informe de ejecución y registro fotográfico.
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Aplicación de buenas prácticas ambientales y del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

7. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 Obligaciones Ambientales

- Uso de materiales reciclables en embalajes.
- Reducción de plásticos de un solo uso.
- Aplicación de la política “Cero Papel”.

7.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

- Implementación del SG-SST.
- Uso de elementos de protección personal.

8. GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista constituyó las garantías exigidas por la ley y el contrato, incluyendo:

- Cumplimiento.
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
- Calidad del servicio.
- Pago de salarios y prestaciones sociales.
- Responsabilidad civil extracontractual.

9. IMPACTO DEL CONTRATO

La ejecución del contrato permitió:

- Fortalecer las condiciones de seguridad y control de acceso en la **Alcaldía Local de San Cristóbal**.
- Mejorar la infraestructura física mediante la instalación de estructuras metálicas ornamentales de alta calidad y durabilidad.
- Optimizar el control de ingreso peatonal y vehicular a las instalaciones de la Entidad.
- Contribuir al mejoramiento de la imagen institucional mediante la modernización de los accesos y el cerramiento de las áreas intervenidas.
- Garantizar estructuras funcionales, seguras y acordes con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

12. CONCLUSIONES

1. **ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.** ejecutó satisfactoriamente el objeto contractual, cumpliendo con la fabricación, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de las estructuras metálicas ornamentales contratadas.
2. Las actividades fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, los lineamientos establecidos por la **Alcaldía Local de San Cristóbal** y la normatividad vigente aplicable.
3. Durante la ejecución del contrato se implementaron medidas de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, minimizando los impactos derivados de las actividades desarrolladas.
4. Las estructuras instaladas fueron entregadas en correcto estado de funcionamiento, cumpliendo con los requisitos de calidad, seguridad y desempeño establecidos en el contrato.
5. Las suspensiones y la prórroga suscritas durante la ejecución permitieron culminar satisfactoriamente las actividades contratadas, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual.
6. Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se considera procedente adelantar los trámites correspondientes para el recibo a satisfacción, el pago y la posterior liquidación del contrato, de conformidad con las disposiciones contractuales aplicables.

Atentamente,



Jenny Paola Torres Gómez
Representante Legal – ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. 1.020.752.452 – Bogotá D.C.