

		DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO			
												VERSIÓN			
												PÁGINA		1	DE

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ACTA N°	2	VALOR BÁSICO ACTA	11.710.951.853,00	PLAZO INICIAL	12 MESES	PERIODO MES	6/8/25-5/9/25			
									FECHA DE ELABORACIÓN	8	9	25

CONTRATO No : 3218 - 2024						PLAZO INICIAL: 12 MESES		PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS						FECHA DE INICIACIÓN: 6 DE MARZO DE 2025		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA: CONSORCIO GDC						FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO: 5 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 281 DE 2025.						INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR		VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 58.554.759.264,00	
						VALOR TOTAL ACUMULADO		VALOR TOTAL EN ADICIONES:	

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha ____		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				PRELIMINARES			7.975.455.474,00				1.356.299.375,00		4.234.450.582,00	
1,1				Trazado, localización y Replanteo.	m2	65019,7	\$ 7.898	\$ 513.525.591			12.849,58	\$ 101.485.983	55.845,99	441.071.629,00
1,2				Demolicion y Reconstruccion de Manholes Existentes. Incluye retiro.	m3	177,64	\$ 2.433.444	\$ 432.276.992			25,97	\$ 63.196.541	61,24	149.024.111,00
1,3				Retiro de Material.	m3	52246,82	\$ 134.547	\$ 7.029.652.891			8.856,51	\$ 1.191.616.851	27.086,11	3.644.354.842,00
2				EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$ 12.089.303.223				\$ 2.338.660.933		6.589.816.678,00	
2,1				Excavacion y Conformacion de la Subrasante.	m3	50564,91	\$ 64.783	\$ 3.275.746.565			8.076,16	\$ 523.197.873	23.399,23	1.515.872.318,00
2,2				Suministro e Instalacion de Geotextil T-2400.	m2	65043,3	\$ 10.691	\$ 695.377.920			13.845,40	\$ 148.021.171	37.021,15	395.793.115,00
2,3				Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".	m3	22723,16	\$ 314.423	\$ 7.144.684.137			5.016,54	\$ 1.577.315.556	13.269,80	4.172.330.325,00
2,4				Base estabilizada con Cemento.	m3	1000,4	\$ 201.195	\$ 201.275.478				\$ -		
2,5				Piedra Rajon de Ø4" - 6" para estabilizacion de suelos.	m3	1708,05	\$ 228.911	\$ 390.991.434			112,69	\$ 25.795.981	1.663,54	380.802.605,00
2,6				Relleno con material seleccionado tipo zahorra para area de Andenes.	m3	3572,19	\$ 106.721	\$ 381.227.689			602,79	\$ 64.330.352	1.171,45	125.018.315,00
3				DEMOLICIONES			\$ 1.459.356.455				\$ 307.037.414		665.340.605,00	
3,1				Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m2	4560	\$ 26.858	\$ 122.472.480			660,22	\$ 17.732.189	4.295,15	115.359.139,00
3,2				Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	ml	4710	\$ 19.278	\$ 90.799.380			796,63	\$ 15.357.433	4.710,00	90.799.380,00
3,3				Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m2	6425,7	\$ 193.922	\$ 1.246.084.595			1.412,67	\$ 273.947.792	2.367,87	459.182.086,00
4				PAVIMENTOS			\$ 22.673.056.547				\$ 5.315.950.977		12.327.395.287,00	
4,1				Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	49956,96	\$ 322.788	\$ 16.125.507.204			10.740,92	\$ 3.467.040.085	24.130,00	7.788.874.440,00
4,2				Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	M2	15080,7	\$ 301.000	\$ 4.539.290.700			4.125,66	\$ 1.241.823.660	11.209,34	3.374.011.340,00
4,3				Corte y Sello de Juntas.	ml	37886,06	\$ 37.828	\$ 1.433.153.878			7.722,81	\$ 292.138.457	17.283,16	653.787.377,00
4,4				Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canastillas	kg	50009,11	\$ 11.500	\$ 575.104.765			27.386,85	\$ 314.948.775	44.410,62	510.722.130,00
5				ANDENES Y BORDILLOS			\$ 6.880.864.123				\$ 1.532.862.544		2.946.790.232,00	
5,1				Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.	ml	23725,8	\$ 125.457	\$ 2.976.567.691			5.541,43	\$ 695.211.184	10.972,28	1.376.549.332,00
5,2				Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable	m2	25982,3	\$ 135.614	\$ 3.523.563.632			5.785,70	\$ 784.621.920	11.187,72	1.517.211.460,00
5,3				Lineas de marcación en frio	ml	47591,6	\$ 8.000	\$ 380.732.800			6.628,68	\$ 53.029.440	6.628,68	53.029.440,00
6				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIONES			\$ 6.291.669.765				\$ 365.133.172		1.819.135.950,00	
6,1				Construcción de Muro de Contencion en concreto de hasta 1,8mts.	ml	162	\$ 8.501.063	\$ 1.377.172.206				\$ -		
6,2				Construccion de puente tipo 1 según diseño	ml	56	\$ 20.474.329	\$ 1.146.562.424				\$ -		
6,3				Construccion de puente tipo 2 según diseño	ml	3	\$ 33.745.277	\$ 101.235.831				\$ -		
6,4				Construcción de Escaleras en Concreto. Incluye: Excavacion, Corte y relleno, Vigas en Concreto, Muro reforzado en Block #8 , Concreto Escaleras y Acero de Refuerzo.	m2	168	\$ 3.003.519	\$ 504.591.192				\$ -		
6,5				Plantilla de nivelación de 5cm con mortero 1:3.	m2	253,2	\$ 89.803	\$ 22.738.120				\$ -	31,20	2.801.854,00
6,6				Inspeccion y Reubicacion de Acometidas de Alcantarillado y de Acueducto.	ml	5842,45	\$ 200.601	\$ 1.172.001.312			33,95	\$ 6.810.404	5.842,45	1.172.001.312,00

		DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO									
												VERSIÓN									
												PÁGINA		1	DE	1					
UNIDAD EJECUTORA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				ACTA N°		2		VALOR BÁSICO ACTA		11.710.951.853,00		PLAZO INICIAL		12 MESES		PERIODO MES		6/8/25-5/9/25	
												FECHA DE ELABORACIÓN		8	9	25					
CONTRATO No : 3218 - 2024										PLAZO INICIAL:		12 MESES		PLAZO ACUMULADO:							
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS										FECHA DE INICIACION:		6 DE MARZO DE 2025		FECHA DE SUSPENSIÓN:							
CONTRATISTA: CONSORCIO GDC										FECHA DE REANUDACIÓN:				FECHA DE VENCIMIENTO:		5 DE MARZO DE 2026					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 281 DE 2025.										INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR		VALOR INICIAL (incluido IVA) \$		58.554.759.264,00		VALOR ADICIÓN No.1 :			
										VALOR TOTAL ACUMULADO				VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO								
6,7				Nivelacion y Reconstruccion de Registros domiciliarios.	und	2889,97	\$ 446.672	\$ 1.290.868.680			519,00	\$ 231.822.768	1.147,00	512.332.784,00							
6,8				Demolicion y Reconstruccion de Terrazas.	und	123	\$ 5.500.000	\$ 676.500.000			23,00	\$ 126.500.000	24,00	132.000.000,00							
7				ASEO GENERAL				\$ 77.474.480				\$ 11.621.172		11.621.172,00							
7,1				Aseo y Limpieza General de Obra.	glb	40,00	1.936.862,00	\$ 77.474.480			6,00	\$ 11.621.172	6,00	11.621.172,00							
Subtotal obras (Incluye IVA)								\$ 57.447.180.067			\$ 11.227.565.587		28.594.550.506,00								
Provisión para revisión y ajuste de estudios y diseños								\$ 224.457.799			\$ 80.374.516		209.728.376,00								
Plan de Manejo Ambiental								\$ 294.373.799			\$ 122.655.750		122.655.750,00								
Plan de Manejo de Tráfico								\$ 588.747.599			\$ 280.356.000		350.445.000,00								
Valor Total Contrato de Obra								\$ 58.554.759.264					29.277.379.632,00								
VALOR TOTAL ACTA													11.710.951.853,00								
% Amortización 15%													1.756.642.778,00								
Valor a pagar presenta acta													9.954.309.075,00								
Anticipo																					
Saldo Anticipo													8.783.213.890,00								
Saldo por ejecutar													4.391.606.945,00								
VALOR PRESENTE ACTA								ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ML													
VALOR A PAGAR								NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS ML													
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.																					
Para constancia de lo anterior firman																					
NOTA:																					
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.																					
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisione																					
3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura																					
Firma																					
Nombre : VERONICA BOLLE DIAZ				Nombre: JULIO BERMUDEZ SERRANO																	
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO																	
Contratista				Interventor																	
Matricula No.:				Matricula N 08202118731ATL																	
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																					