

	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		
											VERSIÓN		
											PÁGINA	1	DE

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ACTA N°	3	VALOR BÁSICO ACTA	5.855.475.926,00	PLAZO INICIAL	12 MESES	PERIODO MES	6/9/25-18/10/25		
								FECHA DE ELABORACIÓN	21	10	25

CONTRATO No :	3218 - 2024			PLAZO INICIAL:	12 MESES	PLAZO ACUMULADO:					
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE MARZO DE 2025	FECHA DE SUSPENSIÓN:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO GDC			LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):			FECHA DE REANUDACIÓN:			FECHA DE VENCIMIENTO:	5 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENITORÍA No :	281 DE 2025.			INTERVENITOR:	CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR		VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 58.554.759.264,00		VALOR ADICIÓN No.1 :	
				VALOR TOTAL ACUMULADO			VALOR TOTAL EN ADICIONES:				

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha ____		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				PRELIMINARES			7.975.455.474,00				1.028.885.851,00		5.263.336.434,00	
1,1				Trazado, localización y Replanteo.	m2	65019,7	\$ 7.898	\$ 513.525.591			8.784,06	\$ 69.376.506	64.630,05	510.448.135,00
1,2				Demolicion y Reconstruccion de Manholes Existentes. Incluye retiro.	m3	177,64	\$ 2.433.444	\$ 432.276.992			13,30	\$ 32.364.805	74,54	181.388.916,00
1,3				Retiro de Material.	m3	52246,82	\$ 134.547	\$ 7.029.652.891			6.890,86	\$ 927.144.540	33.976,97	4.571.499.383,00
2				EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$ 12.089.303.223				\$ 1.365.985.270		7.955.801.948,00	
2,1				Excavacion y Conformacion de la Subrasante.	m3	50564,91	\$ 64.783	\$ 3.275.746.565			6.022,11	\$ 390.130.352	29.421,34	1.906.002.669,00
2,2				Suministro e Instalacion de Geotextil T-2400.	m2	65043,3	\$ 10.691	\$ 695.377.920			7.404,76	\$ 79.164.289	44.425,91	474.957.404,00
2,3				Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".	m3	22723,16	\$ 314.423	\$ 7.144.684.137			2.697,87	\$ 848.272.379	15.967,67	5.020.602.704,00
2,4				Base estabilizada con Cemento.	m3	1000,4	\$ 201.195	\$ 201.275.478				\$ -		
2,5				Piedra Rajon de Ø4"- 6" para estabilizacion de suelos.	m3	1708,05	\$ 228.911	\$ 390.991.434				\$ -	1.663,54	380.802.605,00
2,6				Relleno con material seleccionado tipo zahorra para area de Andenes.	m3	3572,19	\$ 106.721	\$ 381.227.689			453,69	\$ 48.418.250	1.625,14	173.436.566,00
3				DEMOLICIONES			\$ 1.459.356.455				\$ 44.436.313		709.776.918,00	
3,1				Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m2	4560	\$ 26.858	\$ 122.472.480			182,35	\$ 4.897.556	4.477,50	120.256.695,00
3,2				Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	ml	4710	\$ 19.278	\$ 90.799.380				\$ -	4.710,00	90.799.380,00
3,3				Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m2	6425,7	\$ 193.922	\$ 1.246.084.595			203,89	\$ 39.538.757	2.571,76	498.720.843,00
4				PAVIMENTOS			\$ 22.673.056.547				\$ 2.416.252.384		14.743.647.670,00	
4,1				Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	49956,96	\$ 322.788	\$ 16.125.507.204			6.772,68	\$ 2.186.139.832	30.902,68	9.975.014.272,00
4,2				Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	M2	15080,7	\$ 301.000	\$ 4.539.290.700			488,25	\$ 146.963.250	11.697,59	3.520.974.590,00
4,3				Corte y Sello de Juntas.	ml	37886,06	\$ 37.828	\$ 1.433.153.878			499,96	\$ 18.912.487	17.783,12	672.699.863,00
4,4				Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canastillas	kg	50009,11	\$ 11.500	\$ 575.104.765			5.585,81	\$ 64.236.815	49.996,43	574.958.945,00
5				ANDENES Y BORDILLOS			\$ 6.880.864.123				\$ 720.654.805		3.667.445.037,00	
5,1				Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.	ml	23725,8	\$ 125.457	\$ 2.976.567.691			2.629,46	\$ 329.884.163	13.601,74	1.706.433.495,00
5,2				Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable	m2	25982,3	\$ 135.614	\$ 3.523.563.632			2.561,86	\$ 347.424.082	13.749,58	1.864.635.542,00
5,3				Lineas de marcación en frio	ml	47591,6	\$ 8.000	\$ 380.732.800			5.418,32	\$ 43.346.560	12.047,00	96.376.000,00
6				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIONES			\$ 6.291.669.765				\$ 44.053.728		1.863.189.678,00	
6,1				Construcción de Muro de Contencion en concreto de hasta 1,8mts.	ml	162	\$ 8.501.063	\$ 1.377.172.206				\$ -		
6,2				Construccion de puente tipo 1 según diseño	ml	56	\$ 20.474.329	\$ 1.146.562.424				\$ -		
6,3				Construccion de puente tipo 2 según diseño	ml	3	\$ 33.745.277	\$ 101.235.831				\$ -		
6,4				Construcción de Escaleras en Concreto. Incluye: Excavacion, Corte y relleno, Vigas en Concreto, Muro reforzado en Block #8 , Concreto Escaleras y Acero de Refuerzo.	m2	168	\$ 3.003.519	\$ 504.591.192				\$ -		
6,5				Plantilla de nivelación de 5cm con mortero 1:3.	m2	253,2	\$ 89.803	\$ 22.738.120				\$ -	31,20	2.801.854,00
6,6				Inspeccion y Reubicacion de Acometidas de Alcantarillado y de Acueducto.	ml	5842,45	\$ 200.601	\$ 1.172.001.312				\$ -	5.842,45	1.172.001.312,00

		DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO				
												VERSIÓN				
												PÁGINA		1	DE	1
6,7				Nivelacion y Reconstruccion de Registros domiciliarios.	und	2889,97	\$ 446.672	\$ 1.290.868.680			74,00	\$ 33.053.728	1.221,00	545.386.512,00		
6,8				Demolicion y Reconstruccion de Terrazas.	und	123	\$ 5.500.000	\$ 676.500.000			2,00	\$ 11.000.000	26,00	143.000.000,00		
7				ASEO GENERAL				\$ 77.474.480				\$ 3.873.724		15.494.896,00		
7,1				Aseo y Limpieza General de Obra.	glb	40,00	1.936.862,00	\$ 77.474.480			2,00	\$ 3.873.724	8,00	15.494.896,00		
Subtotal obras (Incluye IVA)								\$ 57.447.180.067				\$ 5.624.142.075		34.218.692.581,00		
Provisión para revisión y ajuste de estudios y diseños								\$ 224.457.799						209.728.376,00		
Plan de Manejo Ambiental								\$ 294.373.799				\$ 49.062.299		171.718.049,00		
Plan de Manejo de Tráfico								\$ 588.747.599				\$ 182.271.552		532.716.552,00		
Valor Total Contrato de Obra								\$ 58.554.759.264						35.132.855.558,00		
VALOR TOTAL ACTA														35.132.855.558,00		
% Amortización 15%														5.269.928.334,00		
Valor a pagar presenta acta														29.862.927.224,00		
Anticipo														8.783.213.890,00		
Saldo Anticipo														3.513.285.556,00		
Saldo por ejecutar								23.421.903.706,00								
VALOR PRESENTE ACTA								CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ML								
VALOR A PAGAR								CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ML								
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.																
Para constancia de lo anterior firman																
NOTA:																
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.																
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisione																
3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura																
Firma				Firma												
Nombre :		VERONICA BOLLE DIAZ		Nombre:		JULIO BERMUDEZ SERRANO										
		REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO										
		Contratista				Interventor										
Matricula No.:				Matricula N		08202118731ATL										
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																