

		DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA												CÓDIGO																			
														VERSIÓN																			
														PÁGINA		1	DE	1															
UNIDAD EJECUTORA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				ACTA N°		5		VALOR BÁSICO ACTA				7.551.687.909,00		PLAZO INICIAL		12 MESES		PERIODO MES		06/12/25-16/02/26											
																				FECHA DE ELABORACIÓN		16	2	26									
CONTRATO No : 3218 - 2024										PLAZO INICIAL: 12 MESES										PLAZO ACUMULADO: 18 MESES													
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS										FECHA DE INICIACION: 6 DE MARZO DE 2025										FECHA DE SUSPENSIÓN:													
CONTRATISTA: CONSORCIO GDC										LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):										FECHA DE REANUDACIÓN:										FECHA DE VENCIMIENTO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 281 DE 2025.										INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR										VALOR INICIAL (Incluido IVA) : \$ 58.554.759.264,00										VALOR ADICIÓN No 1 : \$ 22.345.273.055			
																				VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 80.900.032.319,00										VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 22.345.273.055			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 12 de febrero del 2026		OBRA EJECUTADA																						
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO																				
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																	
1				PRELIMINARES				7.975.455.474,00		10.305.007.266,38		456.430.076,00		6.897.262.056,00																			
1,1				Trazado, localizacion y Replanteo.	m2	65.019,70	\$ 7.898	\$ 513.525.591	112.504,33	888.559.198,34	8.351,15	\$ 65.957.383	73.346,58	579.291.289,00																			
1,2				Demolicion y Reconstruccion de Manholes Existentes. Incluye retiro.	m3	177,64	\$ 2.433.444	\$ 432.276.992	139,56	339.611.444,64	8,22	\$ 20.002.910	93,52	227.575.683,00																			
1,3				Retiro de Material.	m3	52.246,82	\$ 134.547	\$ 7.029.652.891	67.462,20	9.076.836.623,40	2.753,46	\$ 370.469.783	45.265,93	6.090.395.084,00																			
2				EXCAVACIONES Y RELLENOS				12.089.303.223		17.508.190.901		1.329.752.097		10.545.185.327,00																			
2,1				Excavacion y Conformacion de la Subrasante.	m3	50.564,91	\$ 64.783	\$ 3.275.746.565	61.948,00	4.013.177.284,00	2.039,60	\$ 132.131.407	37.783,53	2.447.730.424,00																			
2,2				Suministro e Instalacion de Geotextil T-2400.	m2	65.043,30	\$ 10.691	\$ 695.377.920	83.371,09	891.320.323,19	2.640,61	\$ 28.230.762	53.697,60	574.081.042,00																			
2,3				Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".	m3	22.723,16	\$ 314.423	\$ 7.144.684.137	30.559,77	9.608.694.562,71	1.011,20	\$ 317.944.538	19.410,25	6.103.029.036,00																			
2,4				Base estabilizada con Cemento.	m3	1.000,40	\$ 201.195	\$ 201.275.478				\$ -																					
2,5				Piedra Rajon de Ø4"- 6" para estabilizacion de suelos.	m3	1.708,05	\$ 228.911	\$ 390.991.434	9.830,13	2.250.224.888,43	3.269,70	\$ 748.470.297	4.933,24	1.129.272.902,00																			
2,6				Relleno con material seleccionado tipo zahorra para area de Andenes.	m3	3.572,19	\$ 106.721	\$ 381.227.689	6.978,70	744.773.842,70	964,90	\$ 102.975.093	2.727,41	291.071.923,00																			
3				DEMOLICIONES				1.459.356.455		2.218.695.355		781.054.508		1.677.196.285,00																			
3,1				Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m2	4.560,00	\$ 26.858	\$ 122.472.480	10.979,79	294.895.199,82	3.475,09	\$ 93.333.967	7.952,59	213.590.662,00																			
3,2				Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	ml	4.710,00	\$ 19.278	\$ 90.799.380	10.018,24	193.131.630,72	2.788,09	\$ 53.748.799	7.498,09	144.548.179,00																			
3,3				Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m2	6.425,70	\$ 193.922	\$ 1.246.084.595	8.924,56	1.730.668.524,32	3.269,21	\$ 633.971.742	6.802,00	1.319.057.444,00																			
4				PAVIMENTOS				22.673.056.547		29.081.012.125		1.233.376.139		18.250.030.714,00																			
4,1				Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	49.956,96	\$ 322.788	\$ 16.125.507.204	63.515,19	20.501.941.149,72	1.313,24	\$ 423.898.113	37.821,52	12.208.332.798,00																			
4,2				Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	M2	15.080,70	\$ 301.000	\$ 4.539.290.700	19.720,83	5.935.969.830,00	1.600,32	\$ 481.696.320	14.445,91	4.348.218.910,00																			
4,3				Corte y Sello de Juntas.	ml	37.886,06	\$ 37.828	\$ 1.433.153.878	39.990,29	1.512.752.690,12	1.674,47	\$ 63.341.851	22.577,99	854.080.206,00																			
4,4				Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canastillas	kg	50.009,11	\$ 11.500	\$ 575.104.765	98.291,17	1.130.348.455,00	22.994,77	\$ 264.439.855	72.991,20	839.398.800,00																			
5				ANDENES Y BORDILLOS				6.880.864.123		8.349.684.601		562.673.292		4.615.975.265,00																			
5,1				Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.	ml	23.725,80	\$ 125.457	\$ 2.976.567.691	30.074,08	3.773.003.854,56	1.963,52	\$ 246.337.329	16.962,06	2.128.009.161,00																			
5,2				Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable	m2	25.982,30	\$ 135.614	\$ 3.523.563.632	31.068,39	4.213.308.641,46	1.925,90	\$ 261.179.003	17.072,27	2.315.238.824,00																			
5,3				Lineas de marcación en frio	ml	47.591,60	\$ 8.000	\$ 380.732.800	45.421,51	363.372.104,80	6.894,62	\$ 55.156.960	21.590,91	172.727.280,00																			
6				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIONES				6.291.669.765		8.982.489.847		2.606.551.855		5.009.703.982,00																			
6,1				Construcción de Muro de Contencion en concreto de hasta 1,8mts.	ml	162,00	\$ 8.501.063	\$ 1.377.172.206	70,00	595.074.410,00	11,28	\$ 95.891.991	11,28	95.891.991,00																			
6,2				Construccion de puente tipo 1 según diseño	ml	56,00	\$ 20.474.329	\$ 1.146.562.424	8,00	163.794.632,00		\$ -																					
6,3				Construccion de puente tipo 2 según diseño	ml	3,00	\$ 33.745.277	\$ 101.235.831				\$ -																					
6,4				Construcción de Escaleras en Concreto. Incluye: Excavacion, Corte y relleno, Vigas en Concreto, Muro reforzado en Block #8 , Concreto Escaleras y Acero de Refuerzo.	m2	168,00	\$ 3.003.519	\$ 504.591.192	118,57	356.127.247,83		\$ -	118,57	356.127.248,00																			
6,5				Plantilla de nivelación de 5cm con mortero 1:3.	m2	253,20	\$ 89.803	\$ 22.738.120	253,20	22.738.119,60		\$ -	31,20	2.801.854,00																			
6,6				Inspeccion y Reubicacion de Acometidas de Alcantarillado y de Acueducto.	ml	5.842,45	\$ 200.601	\$ 1.172.001.312	28.883,67	5.794.093.085,67	12.001,27	\$ 2.407.466.763	17.843,72	3.579.468.076,00																			

		DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA											CÓDIGO			
													VERSIÓN			
													PÁGINA	1	DE	1
6,7			Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios.	und	2.889,97	\$ 446.672	\$ 1.290.868.680	2.941,00	1.313.662.352,00	206,40	\$ 92.193.101	1.777,40	793.914.813,00			
6,8			Demolicion y Reconstrucción de Terrazas.	und	123,00	\$ 5.500.000	\$ 676.500.000	134,00	737.000.000,00	2,00	\$ 11.000.000	33,00	181.500.000,00			
7			ASEO GENERAL			\$ 77.474.480			\$ 98.779.962		\$ 17.431.758		50.358.412,00			
7,1			Aseo y Limpieza General de Obra.	glb	40,00	1.936.862,00	\$ 77.474.480	51,00	98.779.962,00	9,00	\$ 17.431.758	26,00	50.358.412,00			
NP			ITEMS NO PREVISTOS													
1			PRELIMINARES						754.094.202,40		\$ 524.113.330		\$ 524.113.330			
1,4			Retiro de material de excavación y disposición para mejoramiento de calles en la zona (incluye cargue, transporte, acopio en lote existente, relleno y extendida)	m3		\$ 91.280		8.261,33	754.094.202,40	5.741,82	\$ 524.113.330	5.741,82	524.113.330,00			
5			ANDENES Y BORDILLOS				\$ -		\$ 93.982.751		\$ -		\$ -			
5,4			Protección de la estructura de vía y/o andén con empedrado 60/40 – concreto f'c=3.500 psi, espesor variable.	m2		\$ 157.020		598,54	93.982.750,80		\$ -					
8			REUBICACION DE REDES ELECTRICAS				\$ -		\$ 383.502.710		\$ -		\$ -			
8,1			Reubicación poste en abscisa k1 +120 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 27.073.968		1,00	27.073.968,00		\$ -					
8,2			Reubicación poste en abscisa k0 + 970 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 30.741.918		1,00	30.741.918,00		\$ -					
8,3			Reubicación poste en abscisa k0 + 940 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 34.423.160		1,00	34.423.160,00		\$ -					
8,4			Reubicación poste en abscisa k0 + 860 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 6.118.255		3,00	18.354.765,00		\$ -					
8,5			Cable ecologico no 1/0 600 voltios (la boquilla)	ml		\$ 63.492		120,00	7.619.040,00		\$ -					
8,6			Reubicación poste en abscisa k0 + 690 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 15.100.800		1,00	15.100.800,00		\$ -					
8,7			Reubicación poste en abscisa k0 + 650 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 34.423.160		1,00	34.423.160,00		\$ -					
8,8			Reubicación poste en abscisa k0 + 610 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 30.884.918		1,00	30.884.918,00		\$ -					
8,9			Reubicación poste en abscisa k0 + 620 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 22.969.375		1,00	22.969.375,00		\$ -					
8,10			Reubicación poste en abscisa k0 + 590 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 22.590.482		1,00	22.590.482,00		\$ -					
8,11			Reubicación poste en abscisa k0 +540 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 25.263.152		1,00	25.263.152,00		\$ -					
8,12			Reubicación poste en abscisa k0 + 240 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 26.621.652		1,00	26.621.652,00		\$ -					
8,13			Reubicación poste en abscisa k0 + 650 (la boquilla) - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 34.423.160		1,00	34.423.160,00		\$ -					
8,14			Reubicación poste en chapacua - línea de media tensión 13,200 voltios	und		\$ 34.423.160		1,00	34.423.160,00		\$ -					
8,15			Trámites y descargos ante afinia	und		\$ 18.590.000		1,00	18.590.000,00		\$ -					
9			OBRAS DE ALCANTARILLADO				\$ -		1.735.547.633,14		\$ -		\$ -			
9,1			Tubería PVC Pared Estructurada Ø 200 mm (Incluye Corte y retiro de tubería Existente)	ml		\$ 104.423		918,00	95.860.461,18		\$ -					
9,2			Tubería PVC Pared Estructurada Ø 160 mm (Incluye instalación de Sillas Yee, Corte y retiro de tubería Existente)	ml		\$ 83.314		840,00	69.983.768,30		\$ -					
9,3			Kit Silla Yee DN 200mm x 160mm	und		\$ 239.764		120,00	28.771.693,32		\$ -					
9,4			Excavación manual común h ≤ 2,0 m	m3		\$ 79.760		1.230,00	98.104.218,78		\$ -					
9,5			Excavación a Máquina en Material Común 1.5 < h < 3,0m	m3		\$ 56.666		376,52	21.335.700,48		\$ -					
9,6			Relleno tipo I (Arena)	m3		\$ 244.701		716,00	175.205.862,09		\$ -					
9,7			Relleno material del sitio cernido	m3		\$ 104.093		921,00	95.869.691,14		\$ -					
9,8			Entibado Metálico	m3		\$ 95.315		2.379,00	226.755.553,63		\$ -					
9,9			Demolición de registro existente, Incluye retiro	und		\$ 108.678		20,00	2.173.560,78		\$ -					
9,10			Perfilada de pavimento con cortadora	ml		\$ 49.118		84,60	4.155.362,20		\$ -					
9,11			Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 4000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para profundidad hs1.5m Tipo 1A (Incluye suministro e instalación de Arotapa HD DN 24", protección del Concreto en la parte exterior e interior de la Cámara con Impermeabilizante Integral y todos los materiales y equipos necesarios para la realización de esta actividad)	und		\$ 20.941.730		5,00	104.708.651,20		\$ -					

		DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO			
												VERSIÓN			
												PÁGINA	1	DE	1
9,12				Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 4000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para profundidad 1.5m<hs3.0m Tipo 1B (Incluye suministro e instalación de Arotapa HD DN 24", protección del Concreto en la parte exterior e interior de la Cámara con Impermeabilizante Integral y todos los materiales y equipos necesarios para la realización de esta, incluye protección extra de recubrimiento con SIKAGUARD 63N o Similar. actividad)	und		\$ 30.183.733		7,00	211.286.130,23		\$ -			
9,13				Empalme a Cámara de Inspección Existente	und		\$ 1.890.393		3,00	5.671.177,50		\$ -			
9,14				Taponamiento de Tubería Existente en Concreto 3000 Psi	und		\$ 385.971		4,00	1.543.885,21		\$ -			
9,15				Suministro y operación de equipo Well Point. Incluye: Equipo, combustible, mecánico, operarios, vigilancia, agua, y todo lo requerido para su buen	día		\$ 5.776.170		90,00	519.855.300,00		\$ -			
9,16				Manejo de aguas residuales	día		\$ 660.566		12,00	7.926.792,00		\$ -			
9,17				Construcción de Registro Domiciliario en Concreto de 3000 Psi con dimensiones de 0.60x0.60m a 0.8mx 0.8m Exterior (Incluye acero de refuerzo y cañuela en Concreto de 3000 Psi)	und		\$ 534.999		124,00	66.339.825,10		\$ -			
Subtotal obras (Incluye IVA)							\$ 57.447.180.067			\$ 79.510.987.353		\$ 7.511.383.055		47.569.825.371,00	
Provisión para revisión y ajuste de estudios y diseños							\$ 224.457.799			\$ 224.457.799				209.728.376,00	
Plan de Manejo Ambiental							\$ 294.373.799			\$ 388.195.722				171.718.049,00	
Plan de Manejo de Tráfico							\$ 588.747.599			\$ 776.391.445		\$ 40.304.854		588.747.595,63	
Valor Total Contrato de Obra							\$ 58.554.759.264			\$ 80.900.032.319		\$ 7.551.687.909		48.540.019.391,63	
VALOR TOTAL ACTA												7.551.687.909,00		48.540.019.392,00	
% Amortización 15%												1.132.753.186,00		7.281.002.909,00	
Valor a pagar presenta acta												6.418.934.723,00		41.259.016.483,00	
Anticipo														8.783.213.890,00	
Saldo Anticipo														1.502.210.981,00	
Saldo por ejecutar							10.014.739.872,37								
VALOR PRESENTE ACTA							SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ML								
VALOR A PAGAR							SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS ML								
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.															
Para constancia de lo anterior firman															
NOTA:															
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.															
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones en															
3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura															
Firma															
Nombre : VERONICA BOLLE DIAZ							Nombre: JULIO BERMUDEZ SERRANO								
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO							REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO								
Contratista							Interventor								
Matricula No.:							Matricula N 08202118731ATL								
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial															