

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	320 – 2018 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE SE DERIVA DEL PROCESO DE FORMULACIÓN CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGÍA, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SALÓN COMUNAL LOS MONJES, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ D.C."
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO 49 2019
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 51.712.385 DE BOGOTÁ D.C.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MOLINA FONSECA
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	901.240.847
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$45.817.380)
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-1-15-07-45-1529-00
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	1370 - 28 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE FEBRERO 2019
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIONES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	Suspensión No. 1. Del 17 de agosto de 2019 al hasta el 22 de octubre de 2019. Ampliación suspensión No 1. Del 23 de octubre de 2019 hasta el 16 de diciembre de 2019.

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$45.817.380)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	16 DE DICIEMBRE DE 2019
PÓLIZAS (cuando aplique)	No. de la póliza 12-44-101176737 Seguros del Estado S.A. Fecha de aprobación: 08 enero 2019 - 12 marzo 2020 Vigencias: - Cumplimiento del contrato: vigencia 16/06/2020 - Pago de salarios: vigencia 16/12/2022 - Calidad del servicio: vigencia 16/12/2022
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANGELA MARÍA MORENO TORRES
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	8 CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
Primera orden de pago No. 1440	19/06/2019	\$ 2.290.869.00
Segunda orden de pago No. 1441	19/06/2019	\$ 2.290.869.00
Tercera orden de pago No. 1754	16/07/2019	\$ 6.872.607.00
Cuarta orden de pago No. 2092	21/08/2019	\$ 2.290.869.00
Quinta orden de pago No. 2102	21/08/2019	\$ 2.290.869.00
Sexta orden de pago No. 2445	13/09/2019	\$ 2.290.869.00
Séptima orden de pago No. 2448	18/08/2019	\$ 4.581.738.00
Octava orden de pago No. 640	17/03/2020	\$ 9.163.476.00


CONCLUSIONES:

Yo Angela María Moreno Torres en calidad de supervisora del contrato No. 320 de 2018, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo y cumplió con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; quedando un saldo a favor del contratista como último pago contra liquidación por el valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$13.745.214).

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBSERVACIONES: Una vez suscrita la liquidación del presente contrato, el interventor en cumplimiento del amparo de calidad de los servicios y productos entregados, mantienen el vínculo jurídico con la entidad para cualquier aclaración que se requiera durante el proceso del trámite de la licencia de construcción del salón comunal Los Monjes, previendo alguna precisión o corrección que solicite la curaduría en su revisión de los estudios realizados por la consultoría.

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 27 días del mes de septiembre de 2021



Firma del Supervisor

Proyectó: José Mauricio Plazas Higuera

Gabriel Andrés Bonilla Villarraga

Revisó: Anderson Leonardo Laverde

Jose Luis Mendieta

Aprobó: Carlos David Tamara

Javier Vergara