

1. Resumen

Título de la reunión	SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN FDL ENGATIVÁ
Participantes que asistieron	4
Hora de inicio	6/09/26, 9:52:55 AM
Hora de finalización	6/09/26, 11:08:04 AM
Duración de la reunión	1 h 15 min 9s
Tiempo medio de asistencia	59 min 55s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	Interacción: C Interacción: N Interacción: A
Maria Camila Silva Mendoza	6/09/26, 9:52:58 AM	6/09/26, 11:08:04 AM	1 h 15 min 5s	maria.silvam@gobiernobogota.gov.co	maria.silvam@gobiernobogota.gov.co	Organizador	5
Jordan Baquero Acevedo	6/09/26, 10:00:39 AM	6/09/26, 11:07:58 AM	1 h 7 min 18s	jordan.baquero@gobiernobogota.gov.co	jordan.baquero@gobiernobogota.gov.co	Moderador	10
Leonardo Alberto Hernandez Penagos	6/09/26, 10:02:58 AM	6/09/26, 11:07:58 AM	1 h 5 min	leonardo.hernandez@gobiernobogota.gov.co	leonardo.hernandez@gobiernobogota.gov.co	Moderador	5
luis mario araujo becerra	6/09/26, 10:03:27 AM	6/09/26, 10:35:44 AM	32 min 17s			Moderador	5

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Maria Camila Silva Mendoza	6/09/26, 9:52:58 AM	6/09/26, 11:08:04 AM	1 h 15 min 5s	maria.silvam@gobiernobogota.gov.co	Organizador
Jordan Baquero Acevedo	6/09/26, 10:00:39 AM	6/09/26, 11:07:58 AM	1 h 7 min 18s	jordan.baquero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Leonardo Alberto Hernandez Penagos	6/09/26, 10:02:58 AM	6/09/26, 11:07:58 AM	1 h 5 min	leonardo.hernandez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
luis mario araujo becerra	6/09/26, 10:03:27 AM	6/09/26, 10:35:44 AM	32 min 17s		Moderador

4. Interacción en la reunión

Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo
Maria Camila Silva Mendoza	Audio activado	6/09/26, 10:00:59 AM
Maria Camila Silva Mendoza	Audio activado	6/09/26, 10:05:50 AM
Maria Camila Silva Mendoza	Audio activado	6/09/26, 10:05:56 AM
Maria Camila Silva Mendoza	Audio activado	6/09/26, 10:08:44 AM
Maria Camila Silva Mendoza	Audio activado	6/09/26, 10:11:45 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:01:04 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:08:03 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:09:48 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:10:18 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:11:24 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:14:56 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:15:21 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:16:17 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:16:42 AM
Jordan Baquero Acevedo	Audio activado	6/09/26, 10:17:01 AM
Leonardo Alberto Hernandez Penagos	Audio activado	6/09/26, 10:06:30 AM
Leonardo Alberto Hernandez Penagos	Audio activado	6/09/26, 10:18:26 AM
Leonardo Alberto Hernandez Penagos	Audio activado	6/09/26, 10:29:13 AM
Leonardo Alberto Hernandez Penagos	Audio activado	6/09/26, 10:30:44 AM
Leonardo Alberto Hernandez Penagos	Audio activado	6/09/26, 10:49:11 AM
luis mario araujo becerra	Audio activado	6/09/26, 10:03:51 AM
luis mario araujo becerra	Audio activado	6/09/26, 10:07:41 AM
luis mario araujo becerra	Audio activado	6/09/26, 10:08:47 AM
luis mario araujo becerra	Audio activado	6/09/26, 10:10:11 AM
luis mario araujo becerra	Audio activado	6/09/26, 10:10:38 AM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
	Id Inventari o	Código Localiza ción	Localiza ción	Número Cuenta	Vigencia	Tipo De Cuenta	Objeto Contrato	Valor Contra to	Valor Adicio nal Total	Valor Finan ciado	Fecha Inicio Contrato	Fecha Termina ción	Plazo Contr ato (mes)	Estado General de Cuenta	Porcentaje Avance Finan ciación	Porcentaje De Ejecución Financiera	Categoría Invers	Valor Invers ión Por Cate goría	Cronograma Obras Fecha Inicio	Cronograma Obras Fecha Fin	Porcentaje Intervenc	Porcentaje Avance Intervención	Fecha In tervención								
6724	20311	10	ENGATIVA	343	2024		UNITARIOS Y A MONTO ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO "AGOSTABLE Y A FREEDS"	\$23,917,666.162	\$11,685,593.900	\$35,603,262.082	05/08/2024	05/03/2026	9	En liquidación	100%	90%	Estado Público	\$2,969,010.902	14/02/2025	14/04/2025	Terminado	100%	14/04/2025								
6739	23131	10	ENGATIVA	642	2024		UNITARIOS Y A MONTO ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO "AGOSTABLE Y A FREEDS"	\$1,211,409.781	\$1,211,409.781	28/03/2025	27/09/2025	7	En liquidación	100%	87%	Saldo Sane	\$1,211,409.781	28/03/2025	27/09/2025	Terminado	100%	27/09/2025									
6742	23052	10	ENGATIVA	1017	2024		UNITARIOS Y A MONTO ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO "AGOSTABLE Y A FREEDS"	\$4,967,590.688	\$2,553,438.433	\$7,521,029.121	10/02/2025	15/03/2026	7	En liquidación	100%	90%	Parque	\$7,521,029.121	10/02/2025	28/10/2025	Terminado	100%	28/10/2025								
7789	23161	10	ENGATIVA	705	2024		UNITARIOS LA INTERVENCIÓN	\$3,636,363.636	\$1,485,670.424	\$5,101,436.060	10/02/2025	10/12/2025	6	En liquidación	100%	95%	Comunal	\$5,101,436.060	10/02/2025	10/12/2025	Terminado	100%	10/12/2025								

Contrato 349: Se pregunta por parte de la GIL sobre el estado de la Liquidación del contrato, se informa por parte del FDI, está en proceso de remates finales de los segmentos de 8 segmentos viales, se actualizó la poliza y se deberá actualizar el estado eneral del contrato terminado.

Contrato 842: Se pregunta por parte de la GIL sobre el estado de la Liquidación del contrato, se informa por parte del FDI, se atienden remates y se programó para agosto del 2026 liquidación final. Se firmará acta de liquidación el 30 de junio de 2026.

Contrato 1017: Se observa terminado, está en proceso de liquidación / Se deberá actualizar el valor por categoría con el valor final del contrato

Contrato 705: Se pregunta por parte de la GIL sobre el estado de la Liquidación del contrato, se informa por parte del FDI que se encuentran en el proceso de liquidación.

Se informa por parte del FDI que se tienen problemas con la matriz de APEX para pasar los contratos a estado general de "En Liquidación" ya que solicita el porcentaje de avance físico y no da la opción del porcentaje del 100% .

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ID	Código Inv.	Código Localiz.	Código Localiz.	Número Contrato	Vigencia	Tipo Contrato	Valor inicial de Contrato	Valor Adición Total Contrato	Valor Final Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Final Terminación Contrato	Estado Gene. Contrato	Porcentaje Avance Fis. Contrato	Porcentaje De Ejecución Financiera	Categoría Invers.	Valor Inverso Por Categoría	Cronograma Obra Fís. Inicio	Cronograma Obra Fís. Fin	Estado Intervención	Porcentaje Avance Interven.	Programa	Fecha Fin Intervención			
1																									
645	25186	10	ENGATN/A	626	2025	Obra	\$29.773.286.678		\$29.773.286.678	22/12/2025	21/08/2027	En ejecución	10%	5%	Malta Vial	\$17.782.077.831	16/01/2027	21/07/2026	Por iniciar	0%		100%			
646	25189	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	16/03/2026	20/08/2026	En ejecución	72%		100%				
647	25190	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	16/03/2026	20/08/2026	En ejecución	96%		100%				
648	25191	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	16/08/2026	24/12/2026	Por iniciar	0%		100%				
649	25192	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	20/08/2026	26/12/2026	Por iniciar	0%		100%				
650	25193	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	26/08/2026	01/12/2026	Por iniciar	0%		100%				
651	25202	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	22/04/2026	05/12/2026	En ejecución	12%		100%				
652	25203	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	22/06/2026	24/03/2026	Por iniciar	0%		100%				
653	25204	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	22/04/2026	01/06/2027	En ejecución	17%		100%				
654	25205	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	23/03/2027	01/01/2027	En ejecución	1%		100%				
655	25206	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	25/03/2027	02/07/2027	Por iniciar	0%		100%				
656	25207	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	03/03/2027	03/08/2027	Por iniciar	0%		100%				
657	25208	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	05/03/2027	10/05/2027	Por iniciar	0%		100%				
658	25212	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	21/04/2026	29/03/2026	En ejecución	240%		100%				
659	25213	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	21/05/2026	27/03/2026	En ejecución	25%		100%				
660	25214	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	25/04/2026	14/12/2026	En ejecución	23%		100%				
661	25215	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	23/04/2026	14/12/2026	En ejecución	18%		100%				
662	25216	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	16/01/2027	22/04/2027	Por iniciar	0%		100%				
663	25217	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	11/02/2027	23/06/2027	Por iniciar	0%		100%				
664	25218	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	08/03/2027	12/07/2027	Por iniciar	0%		100%				
665	25219	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	11/04/2027	22/08/2027	Por iniciar	0%		100%				
666	25237	10	ENGATN/A	626	2025	Obra									Malta Vial	11/02/2027	23/06/2027	Por iniciar	0%		100%				
667																									

	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	O	T	AA	AB	BD	BE	BI	BJ	EN	BO	EP	BQ
	Ind. K	Código Loc. A	Localid.	Número Com. a	Vigencia	Tipo II Contra	Valor inicial de Contrato	Valor Adición Total Contrato	Valor Final Contrato	Fecha Inici Contrato	Fecha Final Terminació Contrato	Estado Gene Contrato	Porcentaje Avance Fis Contrato	Porcentaje De Ejecución Financiera	Categ. Inversi	Valor Inversi Por Categori	Cronograma Obra Fis. Inicio	Cronograma Obra Fis. Fin	Estado Intervención	Porcentaje Avance Intervención	Percent Program	Fecha Fin Intervención
1723	25933	10	ENGATIVA	633	2025	Obra	\$1.236.219,091		\$1.236.219,091	12/02/2026	11/09/2026	Ejecución 100%	0%		Sede	\$1.236.219,091	12/02/2026	11/09/2026	Ejecución 100%		100%	
1724	26023	10	ENGATIVA	633	2025	Obra									Sede		12/02/2026	11/09/2026	Ejecución 0%		100%	

	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	O	T	AA	AB	BO	BE	BI	BJ	EN	EO	EP	EQ
	Id	Código	Locali	Número	Vigencia	Tipología	Valor Inicial	Valor Adición	Valor Final	Fecha Inic	Fecha Final	Estado	Porcentaje	Porcentaje	Categ	Valor Inic	Obras Fec	Cronograma	Estado	Porcentaje	Percent	Fecha Fin
1	Id	Código	Locali	Número	Vigencia	Tipología	Valor Inicial	Valor Adición	Valor Final	Fecha Inic	Fecha Final	Estado	Porcentaje	Porcentaje	Categ	Valor Inic	Obras Fec	Cronograma	Estado	Porcentaje	Percent	Fecha Fin
125	25334	10	ENGATIVA	631	2025	Obra	\$7,780,457,239		\$7,780,457,239	16/02/2026	15/10/2027	Ejecución 1%	0%		Carra de Cultura	\$7,780,457,239	16/02/2026	15/10/2027	Ejecución	55%	100%	

	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	O	T	AA	AB	BD	BE	BI	BJ	BN	BO	EP	BQ
	Inv K	Código Loc al	Locali	Número Con t	Vige a	Tipo D Contra	Valor inicial de Contrato	Valor Adición Total Contrato	Valor Final Contrato	Fecha Inici Contrato	Fecha Final Terminación Contrato	Estado Gene Contrato	Porcentaje Avance Fin Contrato	Porcentaje De Ejecución Financiera	Categ Inversi	Valor Inversi Por Categ	Cronograma Obra Fec Inicio	Cronograma Obra Fec Fin	Estado Intervenci	Porcentaje Avance Intervenc	Porcent Program	Fecha Fin Intervenci
87		10	ENGATIVA	838	2025	Consultoría	\$650,000,000		\$650,000,000	01/09/2025	31/08/2026	Ejecución	57%	35%								

Contrato 633: Se está implementando plan de contingencia, se informa por parte del FDL que se encuentra al 33%. Se solicita actualizar la información en APEX.

Se pregunta por parte del FDI cómo se puede desarrollar la visualización de los materiales que se encuentran dentro del convenio con la UMV que se entregan por parte del FDI, entendiendo que los materiales están saliendo del contrato 159038 (El convenio con UMV es a cero pesos)

22 de abril - entrega salon comunal Villa del Mar. - Se entrega de acuerdo a lo previsto en cronograma
30 de abril 1 segmento vial y 2 andenes, CIV 10003563 - P.kd 43540 costado izquierdo 43541 costado derecho - Se entrega de acuerdo a lo previsto en cronograma
8 de mayo 1 segmento vial CIV 10000150 - 2 andenes P.kd 44234 costado izquierdo 44235 costado derecho - Se entregaron a la comunidad
8 de mayo 1 segmento vial CIV 10008421 - Se entregaron a la comunidad
8 de mayo 1 segmento vial CIV 10008278 - Se entregaron a la comunidad
11 de mayo 3 segmentos viales CIV 10002941 - 10002748 - 10002879 - Se entregaron a la comunidad

No se harán entregas en junio.

Se anexa al acta la revisión del registro fotograficos desde la vigencia 2021, hasta la vigencia 2025, se solicita iniciar con la revisión del registro fotograficos de los contratos de parque y actualizar teniendo en cuenta que se solicita foto del antes, del proceso y del despues, donde en la evidencia sea posible determinar que se trata del mismo parque las intervenciones realizadas

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Actualización cronogramas de ejecución trimestre 2023, cronograma 598	FDL	Próxima mesa de seguimiento
2	Actualización cronogramas de ejecución trimestre 2023, cronograma 626	FDL	Próxima mesa de seguimiento

NOTA 1 En caso de ser una reunión virtual se puede anexionar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2 Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Número Contrato	Vigencia	Estado General Contrato	Tipo Intervención	Estado Intervención	Código Parque
371	2021	Liquidado	Mantenimiento	Terminado	10-127
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-083
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-060
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-197
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-008
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-267
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-584
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-274
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-285
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-011
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-186
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-078
371	2021		Mantenimiento	Terminado	10-200
396	2022	Liquidado	Mantenimiento y dotación	Terminado	10-050
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-583
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-051
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-126
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-105
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-044
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-084
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-015
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-120
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-139

396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-225
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-163
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-696
396	2022		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-048
003	2023	Liquidado	Mantenimiento y dotación	Terminado	10-001
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-204
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-451
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-174
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-306
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-112
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-165
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-178
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-012
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-062
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-580
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-096
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-072
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-766
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-019
003	2023		Mantenimiento y dotación	Terminado	10-249
705	2024	En liquidación	Mantenimiento	Terminado	10-002
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-005
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-010
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-012
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-047

705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-055
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-069
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-071
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-084
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-095
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-105
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-122
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-136
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-167
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-175
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-176
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-249
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-357
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-768
705	2024		Mantenimiento	Terminado	10-054
705	2024		Mantenimiento Periódico	Terminado	10-323