



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
SANTA ANA
NIT: 819000626-1

ACTA PARCIAL N°1

FECHA	14/07/2026
NOMBRE DEL PROYECTO	E.S.E. HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA
OBJETO PROYECTO:	CONTRATAR LA ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JARABA ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
CONTRATISTA :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUNIRAN S.A.S.

CANTIDADES CONTRACTUALES

1 PRELIMINARES						ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO EJECUTADO		
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	624,00	\$ 3.880	\$ 2.421.105				624,00	\$ 2.421.105		624,00	\$ 2.421.105	
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN.	ML	50,80	\$ 29.486	\$ 1.497.877				50,80	\$ 1.497.877		50,80	\$ 1.497.877	
1,3	ESCARIFICACION DE SUPERFICIES DE MUROS PARA TRATAMIENTO DE HUMEDAD	M2	176,38	\$ 15.084	\$ 2.660.524				176,38	\$ 2.660.524		176,38	\$ 2.660.524	
1,4	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	41,45	\$ 17.571	\$ 728.348				41,45	\$ 728.348		41,45	\$ 728.348	
1,5	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	3,63	\$ 330.780	\$ 1.199.998				3,63	\$ 1.199.998		3,63	\$ 1.199.998	
1,6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	\$ 39.627	\$ 237.764				6,00	\$ 237.764		6,00	\$ 237.764	
1,7	DESMONTE DE APARATO SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	3,00	\$ 33.063	\$ 99.189				3,00	\$ 99.189		3,00	\$ 99.189	
1,8	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	120,06	\$ 36.916	\$ 4.432.228				120,06	\$ 4.432.228		120,06	\$ 4.432.228	
1,9	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	40,91	\$ 19.723	\$ 806.933				40,91	\$ 806.933		40,91	\$ 806.933	
1,10	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	17,03	\$ 24.797	\$ 422.296				17,03	\$ 422.296		17,03	\$ 422.296	
1,11	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 24.685	\$ 98.738				4,00	\$ 98.738		4,00	\$ 98.738	
1,12	DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA Y CANCELACION DE PUNTOS	UN	18,00	\$ 19.610	\$ 352.973				18,00	\$ 352.973		18,00	\$ 352.973	
1,13	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO DE 4".	UN	1,00	\$ 15.705	\$ 15.705				1,00	\$ 15.705		1,00	\$ 15.705	
1,14	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO DE 2".	UN	3,00	\$ 14.878	\$ 44.635				3,00	\$ 44.635		3,00	\$ 44.635	
1,15	DESMONTE DE PUNTO POTABLE DE 1/2".	UN	4,00	\$ 14.052	\$ 56.207				4,00	\$ 56.207		4,00	\$ 56.207	
1,16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES M3/KM PRELIMINARES	M3/KM	13,02	\$ 37.789	\$ 491.905				13,02	\$ 491.905		13,02	\$ 491.905	
1,17	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	11,73	\$ 22.702	\$ 266.296				11,73	\$ 266.296		11,73	\$ 266.296	
SUBTOTAL 1 PRELIMINARES					\$ 15.832.721						\$ 15.832.721			\$ 15.832.721
2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS														
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial									
2,1	EXCAVACION MANUAL PARA MURO DE CERRAMIENTO	M3	17,40	\$ 53.562	\$ 931.896				17,40	\$ 931.896		17,40	\$ 931.896	
2,2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	17,40	\$ 26.819	\$ 466.603				17,40	\$ 466.603		17,40	\$ 466.603	
2,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	50,03	\$ 73.815	\$ 3.693.262				50,03	\$ 3.693.262		50,03	\$ 3.693.262	

2.4	ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTO ESTRUCTURALES, INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1894,94	\$ 10.623	\$ 20.129.116				1894,94	\$ 20.129.116		1894,94	\$ 20.129.116	
2.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SOPORTE TANQUE ELEVADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,42	\$ 1.304.275	\$ 554.056				0,42	\$ 554.056		0,42	\$ 554.056	
2.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, PARA MURO DE CERRAMIENTO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	\$ 1.304.275	\$ 2.984.181				2,29	\$ 2.984.181		2,29	\$ 2.984.181	
2.7	VIGA EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, PARA MURO DE CERRAMIENTO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,57	\$ 972.396	\$ 6.388.643				6,57	\$ 6.388.643		6,57	\$ 6.388.643	
2.8	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, PARA MURO DE CERRAMIENTO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	91,54	\$ 972.396	\$ 89.016.418				78,12	\$ 75.964.120		78,12	\$ 75.964.120	
2.9	ZAPATA EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,58	\$ 908.740	\$ 523.435				0,58	\$ 523.435		0,58	\$ 523.435	
SUBTOTAL 2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS					\$ 124.687.610					\$ 111.635.312			\$ 111.635.312	
3 MAMPOSTERIA														
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial									
3.1	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 EN MURO DE PRETIL	M2	23,73	\$ 88.706	\$ 2.104.996				23,73	\$ 2.104.996		23,73	\$ 2.104.996	
3.2	MURO EN BLOQUE Nº5, 0.14X0.19X0.39 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	140,73	\$ 61.130	\$ 8.602.765				70,00	\$ 4.279.100		70,00	\$ 4.279.100	
3.3	PAÑETE MURO INTERIOR, EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	141,57	\$ 34.075	\$ 4.824.023				0,00	\$ -		0,00	\$ -	
3.4	VIGA EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA PISA TECHO	M3	2,30	\$ 972.396	\$ 2.240.401				2,30	\$ 2.236.511		2,30	\$ 2.236.511	
SUBTOTAL 3 MAMPOSTERIA					\$ 17.772.185					\$ 8.620.608			\$ 8.620.608	
4 PISOS Y PARED														
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial									
4.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	139,90	\$ 73.760	\$ 10.318.857					\$ -			\$ -	
4.2	CERAMICA PARA MURO BAÑOS O COCINA Y AREAS ESPECIFICAS CERAMICA, PARED 0.30 X0.60	M2	20,97	\$ 106.882	\$ 2.241.323					\$ -			\$ -	
4.3	PISO EN CERAMICA ARD BLANCO CARA DIFERENCIADA 0.338 X0.338	M2	4,73	\$ 91.762	\$ 434.403					\$ -			\$ -	
4.4	PISO CERAMICA, 60X60 M. TRAFICO PESADO O SIMILAR PARA USO GENERAL.	M2	89,80	\$ 94.912	\$ 8.523.185					\$ -			\$ -	
4.5	TABLON LISO BEIGE GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO 1:4, e=0.035 m	M2	50,94	\$ 81.493	\$ 4.150.890					\$ -			\$ -	
4.6	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	87,87	\$ 21.939	\$ 1.927.742					\$ -			\$ -	
SUBTOTAL 4 PISOS Y PARED					\$ 27.596.400					\$ -			\$ -	
5 ACABADOS														
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial									
5.1	ESTUCO PLASTICO	M2	329,04	\$ 17.575	\$ 5.782.715					\$ -			\$ -	
5.2	PINTURA VINILO TIPO 1, INTERIOR 3 MANOS	M2	342,00	\$ 19.958	\$ 6.825.750					\$ -			\$ -	
5.3	RESANES Y DETALLADA DE ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	M2	227,73	\$ 27.777	\$ 6.325.550					\$ -			\$ -	
5.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	191,30	\$ 29.926	\$ 5.725.033					\$ -			\$ -	
5.5	PINTURA EPOXICA 2 MANOS.	M2	203,93	\$ 34.912	\$ 7.119.563					\$ -			\$ -	
SUBTOTAL 5 ACABADOS					\$ 31.778.612					\$ -			\$ -	
6 INSTALACIONES ELECTRICAS														
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial									
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60X60 W	UN	17,00	\$ 137.340	\$ 2.334.785					\$ -			\$ -	
6.2	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17,00	\$ 140.985	\$ 2.396.751					\$ -			\$ -	
6.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	\$ 124.103	\$ 620.517					\$ -			\$ -	
6.4	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	\$ 182.981	\$ 1.097.885					\$ -			\$ -	

6,5	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 695.639	\$ 695.639					\$ -		\$ -	
6,6	SALIDA DE TOMA CORRIENTE DE 220 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 178.014	\$ 534.042					\$ -		\$ -	
6,7	INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 9000 A 24000 BTU 220V.	UN	3,00	\$ 323.952	\$ 971.856					\$ -		\$ -	
6,8	INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS, ABANICOS DE TECHO	UN	3,00	\$ 101.429	\$ 304.287					\$ -		\$ -	
6,9	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No8 DUCTO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	60,84	\$ 132.907	\$ 8.086.065					\$ -		\$ -	
6,10	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS. Incluye protección principal de 3x70A, protecciones parciales: cuatro breaker de 1x15A, cinco breaker de 1x20A, ocho breaker de 2x20A. Todos enchufables.	UN	1,00	\$ 2.052.976	\$ 2.052.976					\$ -		\$ -	
6,11	REGATA SOBRE MURO INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 PARA ELECTRICO O PLOMERIA	ML	31,50	\$ 24.352	\$ 767.092					\$ -		\$ -	
SUBTOTAL 6 INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 19.861.894						\$ -		\$ -
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial								
7,1	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 117.417	\$ 234.834					\$ -		\$ -	
7,2	SALIDA SANITARIA LAVADORA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 82.352	\$ 988.222					\$ -		\$ -	
7,3	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 52.277	\$ 627.321					\$ -		\$ -	
7,4	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	27,09	\$ 23.055	\$ 624.572					\$ -		\$ -	
7,5	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,50	\$ 26.379	\$ 699.050					\$ -		\$ -	
7,6	TUBERÍA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14,60	\$ 57.393	\$ 837.934					\$ -		\$ -	
7,7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 85.545	\$ 513.269					\$ -		\$ -	
7,8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	\$ 510.535	\$ 510.535					\$ -		\$ -	
7,9	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 500 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA PVC 1/2", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 668.017	\$ 668.017					\$ -		\$ -	
7,10	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	\$ 379.717	\$ 759.433					\$ -		\$ -	
7,11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	\$ 257.507	\$ 1.545.042					\$ -		\$ -	
7,12	SUMINISTRO E INSTALACION MEZON CON POZETA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 - (1.52 x 0.52cm + GRIFERIA Socoda	UN	1,00	\$ 803.822	\$ 803.822					\$ -		\$ -	
7,13	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	2,00	\$ 25.192	\$ 50.384					\$ -		\$ -	
7,14	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	3,00	\$ 850.562	\$ 2.551.687					\$ -		\$ -	
SUBTOTAL 7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					\$ 11.414.122						\$ -		\$ -
8 CARPINTERIA METALICA													
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial								
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	3,74	\$ 382.099	\$ 1.429.050					\$ -		\$ -	
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 1.00 M	UN	1,00	\$ 1.359.542	\$ 1.359.542					\$ -		\$ -	
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.80 M	UN	2,00	\$ 682.757	\$ 1.365.513					\$ -		\$ -	
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA PANEL TIPO PRESTIGE 2.1 X 0.90 M	UN	5,00	\$ 841.843	\$ 4.209.216					\$ -		\$ -	
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 3,5X2,50	UN	1,00	\$ 1.165.849	\$ 1.165.849					\$ -		\$ -	

8,6	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	32,74	\$ 446.850	\$ 14.631.562					\$ -		\$ -	
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" PARA ACCESO P/PAL, RAMPA Y ESCALERA	ML	8,09	\$ 216.921	\$ 1.754.887					\$ -		\$ -	
SUBTOTAL 8 CARPINTERIA METALICA					\$ 25.915.619						\$ -		\$ -
9 CUBIERTA													
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial								
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC COLOR BLANCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	123,30	\$ 219.007	\$ 27.003.969					\$ -		\$ -	
9,2	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN PERFIL PHR C 220X80X3 MM (CAL 11) INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	KG	616,51	\$ 26.809	\$ 16.527.837					\$ -		\$ -	
9,3	CIELO RASO EN DRYWALL, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA	M2	81,64	\$ 123.767	\$ 10.104.232					\$ -		\$ -	
SUBTOTAL 9 CUBIERTA					\$ 53.636.037						\$ -		\$ -
10 VENTANERIA													
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial								
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO TUBO 2" X 1" SISTEMA CELOSIA INCLUYE VIDRIO	M2	11,10	\$ 361.940	\$ 4.018.262					\$ -		\$ -	
SUBTOTAL 10 VENTANERIA					\$ 4.018.262						\$ -		\$ -
11 ASEO GENERAL													
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial								
11,1	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	624,00	\$ 3.843	\$ 2.397.870					\$ -		\$ -	
SUBTOTAL 11 ASEO GENERAL					\$ 2.397.870						\$ -		\$ -
12 EQUIPO													
Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial								
12,1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12000 BTU 220V.	UN	3,00	\$ 1.219.000	\$ 3.657.000					\$ -		\$ -	
12,2	SUMINISTRO ABANICO DE TECHO	UN	4,00	\$ 404.190	\$ 1.616.760					\$ -		\$ -	
	SUBTOTAL				\$ 5.273.760					\$ -		\$ -	
	IVA 19%				\$ 1.002.014					\$ -		\$ -	
	SUB-TOTAL EQUIPOS, COSTO DIRECTO				\$ 6.275.774					\$ -		\$ -	
	ADSNISTRACION 10%				\$ 627.577					\$ -		\$ -	
SUBTOTAL 12 EQUIPO					\$ 6.903.352					\$ -		\$ -	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 334.911.332						\$ 136.088.641		\$ 136.088.641
COSTOS INDIRECTOS													
	Administracion			\$ 0,23	\$ 77.029.606				0,23	\$ 31.300.387,41		0,23	\$ 31.300.387,41
	Imprevistos			\$ 0,02	\$ 6.698.227				0,02	\$ 2.721.772,82		0,02	\$ 2.721.772,82
	Utilidad			\$ 0,05	\$ 16.745.567				0,05	\$ 6.804.432,05		0,05	\$ 6.804.432,05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 0,30	\$ 100.473.400			0,30	\$ 40.826.592,28		0,30	\$ 40.826.592,28
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					\$ 442.288.083	VALOR ACTA ANTERIOR	\$ -	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 176.915.233,2				
							\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 176.915.233,2	Porcentaje = %			
										40			

TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS (\$ 176,915,233,2)


En el Municipio de SANTA ANA , a los Catorce (14) días del mes de JULIO del 2026, se reunieron el supervisor del proyecto MARTHA VIVIANA OSPINO GOMEZ, Representante Legal de la E.S.E JAVIER FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ, y MAURICIO ALFREDO MUNIVE ORTIZ, Contratista y BENJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS como interventor, con el fin de tramitar la presente Acta de Parcial de Obras No 01



MAURICIO ALFREDO MUNIVE ORTIZ
C.C. No. 1.126.586.023
R/L DEL CONTRATISTA



BENJAMIN BUELVAS LIDUEÑAS
C.C. No. 9'269.224
INTERVENTOR



MARTHA VIVIANA OSPINO GOMEZ
C.C. No. 26.901.420/
SUPERVISORA DE LA E.S.E



JAVIER FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ
C.C. No. 85.204.047
REPRESENTANTE LEGAL DE LA E.S.E

