



	MUNICIPIO DE CAREPA		Código: F-PCYC-154	
			Versión: 0	
	ACTA DE SUPERVISION		Fecha de Aprobación: 18/03/2015	
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1 Y PARCIAL				
Fecha:	28	JULIO	2026	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA N°	SA-006-2026			
OBJETO:	EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 68 ENTRE CALLES 76 Y 80 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA			
CONTRATISTA:	SERVIMAX GROUP S.A.S. NIT. 901.731.599 - 4			
INTERVENTOR:				
VALOR DE CONTRATO:	213.488.618,00			
CDP :	00325 - 2026	RP:	01001 - 2026	
Duración del contrato:	DOS (02) MESES			
ASISTENTES A LA REUNION				
SUPERVISOR:	BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
Por parte del Contratista	ELDER ARNULFO MOSQUERA CUELLO / REPRESENTANTE LEGAL			
Lugar de la Reunión: _	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:30	
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO				
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO				
ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD %		JUSTIFICACION / OBSERVACION	
Extensión de Tubería de Acueducto PEAD 90 mm				
Demolición, retiro y botada de Pavimento asfáltico (incluye corte)	100%		Esta actividad del contrato va en un 100%	
Demolición, retiro y botada de Andenes (incluye corte)	98%		Esta actividad del contrato va en un 98%	
Demolición, retiro y botada de Cordones o cunetas en concreto	100%		Esta actividad del contrato va en un 100%	
Excavación menor o igual a 2m	100%		Esta actividad del contrato va en un 100%	
Lleno con material selecto de la excavación	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Lleno con material de préstamo	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Lleno con arenilla para protección de tubería	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Lleno base granular	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Cargue, retiro y botada de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo)	100%		Esta actividad del contrato va en un 100%	
Suministro, transporte, instalación y compactación de pavimento asfáltico caliente, para parcheo de zanjas y apiques (incluye riego de liga)	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Reconstrucción de andenes en concreto de 21 Mpa e=8cm	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Reconstrucción de cordones simples de dos o tres caras, vaciados en el sitio	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Construcción de caja de válvula según esquema 1, incluye tapón de limpieza tubería e instalación de tapa suministrada por Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. lo necesario para su construcción	0%		Esta actividad del contrato va en un 0%	
Extensión de Tubería de Alcantarillado PVC				
Demolición, retiro y botada de Pavimento asfáltico (Incluye corte)	69%		Esta actividad del contrato va en un 69%	
Excavación menor o igual a 2m	92%		Esta actividad del contrato va en un 92%	
Excavación mayor a 2m y menor o igual a 4m	100%		Esta actividad del contrato va en un 100%	
Entibado metálico tipo cajón, para profundidad mayores a 1,75 m. Según Norma NC-MN-OC03-02	100%		Esta actividad del contrato va en un 100%	
Lleno con material selecto de la excavación	99%		Esta actividad del contrato va en un 99%	
Lleno con material de préstamo	100%		Esta actividad del contrato va en un 100%	
Lleno con triturado para protección de tubería	84%		Esta actividad del contrato va en un 84%	

Lleno base granular	99%	Esta actividad del contrato va en un 99%
Cargue, retiro y botada de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo)	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%
Suministro, transporte, instalación y compactación de pavimento asfáltico caliente, para parcheo de zanjas y apiques (incluye riego de liga)	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
Tubería Sanitaria PVC de 8" (SN4)	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%
Rotura y emboquillada de cámaras de inspección	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
Cilindro en concreto de 21 Mpa para cámara de inspección de 1.20 m	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
Cono concéntrico en concreto de 21 Mpa para cámara de inspección de 1.20 m	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
Mesa y cañuela en concreto de 21 Mpa para MH de 1.20 m	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
Cuello y anillo en concreto de 28 Mpa para cámara de inspección (incluye herraje)	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
Suministro, transporte y colocación de tapas de concreto de 28 Mpa para cámaras de inspección.	0%	Esta actividad del contrato va en un 0%
PARA SERVICIO/OBRA	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM %
Cumplimiento del contrato	100%	100%
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion laboral	100%	100%
Estabilidad y calidad de la obra	100%	100%
Responsabilidad civil extracontractual	100%	100%
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		
Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
Presenta informe	SEGÚN ACTAS PRESENTADAS	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	213.488.618	FECHA DE INICIO	6/07/2026	
Valor Adiciones				
Valor total contrato:	213.488.618,00			
Valor pagado	0,00			
Valor causado que no se ha pagado	155.030.199,51			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	- 72,6%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	155.030.200 27%			
Valor saldo por ejecutar	58.458.418,49			-

OBSERVACIONES: Pago acta parcial 1 del contrato SA-006-2026 y Presenta Seguridad social al dia.

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO			
Certifico que el contratista cumple con las obligaciones pactadas dentro del contrato SA-006-2026			
Fecha Proxima Reunion			
Para constancia se firma:	28	JULIO	2026
			
BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ Secretario de Infraestructura Supervisor		ELDER ARNULFO MOSQUERA CUELLO / REPRESENTANTE LEGAL Contratista	