

ACTA # 1 Y PARCIAL

CONTRATO:

SELECCIÓN ABREVIADA SA-006-2026

OBJETO:

EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 68 ENTRE CALLES

FECHA PRESENTE ACTA

22/07/2026

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CAREPA

76 Y 80 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO

6/07/2026

CONTRATISTA:

SERVIMAX GROUP S.A.S.

VALOR INICIAL:

\$ 213.488,618

PLAZO INICIAL

2 MESES

MUNICIPIO

CAREPA

VALOR EJECUTADO:

\$ 213.488,618

FECHA FINAL

5/09/2026

Extensión de Tubería de Acueducto PEAD 90 mm

ACTA N° 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ACUMULADO	% EJECUTADO
1	Demolicion, retiro y bodega de:									
1.1	Demolicion, retiro y bodega de Pavimento asfáltico (incluye corte)	m3	0,95	\$ 176.438,85	\$ 167.616,91	m3	0,95	\$ 167.616,91	\$ 1.401.933,61	100%
1.2	Demolicion, retiro y bodega de Acereros (incluye corte)	m3	11,32	\$ 95.166,13	\$ 1.077.281,72	m3	11,12	\$ 1.057.771,53	\$ 1.057.771,53	98%
1.3	Demolicion, retiro y bodega de Cordones o cunetas en concreto	m	1,60	\$ 110.340,73	\$ 176.545,17	m	1,60	\$ 176.545,17	\$ 176.545,17	100%
2	Excavación, manual o mecánica, en cualquier material y grado de humedad:									
2.2	Excavación menor o igual a 2m	m3	86,82	\$ 74.213,62	\$ 6.443.226,49	m3	86,40	\$ 6.412.056,77	\$ 6.412.056,77	100%
3	Suministro, transporte e instalación de Lleno, incluye compactación manual o mecánica con equipo compactador, realizado con capas horizontales con espesor no > 0,20m							\$ 0,00	\$ 0,00	
3.1	Lleno con material selecto de la excavación	m3	25,48	\$ 42.236,81	\$ 1.076.193,92	m3		\$ 0,00	\$ 0,00	0%
3.2	Lleno con material de préstamo	m3	22,76	\$ 86.482,04	\$ 1.968.677,04	m3		\$ 0,00	\$ 0,00	0%
3.3	Lleno con arena para protección de tubería	m3	35,40	\$ 39.223,56	\$ 1.388.614,72	m3		\$ 0,00	\$ 0,00	0%
3.4	Lleno base granular	m3	1,89	\$ 71.473,68	\$ 135.085,26	m3		\$ 0,00	\$ 0,00	0%
4	Carga, retiro y bodega de material sobrenante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo en sitio sin acceso vehicular)							\$ 1.417.067,78	\$ 1.417.067,78	
4.1	Carga, retiro y bodega de material sobrenante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo)	m3	59,45	\$ 23.856,36	\$ 1.418.250,60	m3	59,40	\$ 1.417.067,78	\$ 1.417.067,78	100%
5	Pavimentos									
5.1	Suministro, transporte, instalación y compactación de pavimento asfáltico caliente, para parcheo de zanjas y apiques (incluye riego de liga)	m3	0,95	\$ 1.627.622,67	\$ 1.546.241,54	m3				0%
6	Reconstrucción de andenes en concreto, con y sin escalas, arañón o vitificado, cordones y cunetas									
6.1	Reconstrucción de andenes en concreto de 21 Mts ancho	m2	113,24	\$ 132.226,64	\$ 14.973.344,71	m2				0%
6.2	Reconstrucción de cordones simples de dos o tres caras, vaciados en el sitio	m	1,60	\$ 87.802,96	\$ 140.484,74	m				0%
7	Actividades de construcción y adecuación en valivillas									
7.1	Construcción de caja de válvula según esquema 1, incluye tapón de limpieza tubería e instalación de tapa suministrada por Aguas Regionales EPM S.A. E. S. P. lo necesario para su construcción	un	2,00	\$ 278.283,73	\$ 556.567,46	un				0%

Extensión de Tubería de Alcantarillado PVC							ACTA N° 1			
Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ACOMULADO	
8	Demolición, retiro y bodega de:									
8.1	Pavimento asfáltico (incluye corte)	m3	18.88	\$ 178,438.85	\$ 3,331,165.49	m3	13.10	\$ 2,312,054.89	\$ 2,312,054.89	69%
9	Excavación, manual o mecánica, en cualquier material y grado de humedad:									
9.1	Excavación menor o igual a 2m	m3	408.71	\$ 46,871.76	\$ 19,156,957.03	m3	374.40	\$ 17,548,786.84	\$ 17,548,786.84	82%
9.2	Excavación mayor a 2m y menor o igual a 4m	m3	64.47	\$ 85,094.56	\$ 5,486,046.28	m3	77.40	\$ 6,596,318.84	\$ 6,596,318.84	120%
10	Suministro, transporte e instalación de entubado									
10.1	Entubado metálico tipo cajón, para profundidades mayores a 1.75 m. Según Norma NC-MN-CO03-02	m2	478.93	\$ 45,570.57	\$ 21,825,113.09	m2	546.00	\$ 24,881,531.22	\$ 24,881,531.22	114%
11	Suministro, transporte e instalación de Lleno, incluye compactación manual o mecánica con equipo compactador, realizado con capas horizontales con espesor no > 0.20m									
11.1	Lleno con material selecto de la excavación	m3	56.65	\$ 42,236.81	\$ 2,392,715.29	m3	56.16	\$ 2,372,019.25	\$ 2,372,019.25	99%
11.2	Lleno con material de préstamo	m3	328.65	\$ 86,492.84	\$ 28,443,170.43	m3	327.60	\$ 28,335,054.38	\$ 28,335,054.38	100%
11.3	Lleno con triturado para protección de tubería	m3	44.51	\$ 39,223.58	\$ 1,745,841.55	m3	37.44	\$ 1,468,530.84	\$ 1,468,530.84	84%
11.4	Lleno base granular	m3	37.77	\$ 71,473.68	\$ 2,699,590.89	m3	37.44	\$ 2,675,974.58	\$ 2,675,974.58	99%
12	Carga, retiro y bodega de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo en sitio sin acceso vehicular)									
12.1	Carga, retiro y bodega de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo)	m3	411.13	\$ 23,856.36	\$ 9,808,066.29	m3	411.84	\$ 9,825,003.30	\$ 9,825,003.30	100%
13	Pavimentos									
13.1	Suministro, transporte, instalación y compactación de pavimento asfáltico caliente, para parqueo de zanjas y apiques (incluye riego de liga)	m3	18.88	\$ 763,705.24	\$ 14,418,754.93	m3				0%
14	Transporte e instalación tubería PVC Alcantarillado									
14.1	Tubería Sanitaria PVC de 8" (SN4) corrugado en los siguientes diámetros:	m	171.68	\$ 73,115.93	\$ 12,551,080.54	m	180.00	\$ 13,160,867.40	\$ 13,160,867.40	105%
15	Construcción o reconstrucción de cámaras de inspección in situ o prefabricado									
15.1	Redura y emboculada de cámaras de inspección	un	5.00	\$ 49,415.57	\$ 247,077.85	un				0%
15.2	Cilindro en concreto de 21 Mpa para cámara de inspección de 1.20 m	m	3.4	\$ 750,897.28	\$ 2,553,390.75	m				0%
15.3	Cono cónico en concreto de 21 Mpa para cámara de inspección de 1.20 m	un	3.00	\$ 562,679.81	\$ 1,688,038.43	un				0%
15.4	Mesa y cañula en concreto de 21 Mpa para MH de 1.20 m	un	3.00	\$ 546,539.75	\$ 1,639,619.25	un				0%
15.5	Cuello y anillo en concreto de 28 Mpa para cámara de inspección (incluye herraje)	un	3.00	\$ 1,001,106.26	\$ 3,003,318.78	un				0%
15.6	Suministro, transporte y colocación de tapas de concreto de 28 Mpa para cámaras de inspección.	un	3.00	\$ 328,092.04	\$ 984,276.12	un				0%
VALOR COSTO DIRECTO					\$ 163,042,133.27					
ADMINISTRACION					25%	\$ 40,745,477.00				
UTILIDAD					5%	\$ 8,152,107.00				
COSTOS TOTAL INDIRECTOS					\$ 48,897,584.00					
					\$ 118,397,199.71					
					\$ 29,588,366.40					
					\$ 5,919,860.00					
					\$ 35,508,226.40					

	COSTO TOTAL ANTES DEL IVA	\$ 211,939,717
	IVA DEL 19%	\$ 1,548,900
	VALOR TOTAL	\$ 213,488,618

RESUMEN FINANCIERO DEL ACTA:


VALOR INICIAL DE CONTRATO: \$ 213,488,617.60
 VALOR ADICIONAL: \$ 0.00
 VALOR ACTUAL DE CONTRATO: \$ 213,488,617.60

VALOR ANTICIPO: \$ 0.00
 % ANTICIPO: 0.00%

\$ 153,905,426.11
\$ 1,124,773.40
\$ 155,030,199.51

No	EVENTO	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	VALOR ADICION	% FACTURADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No 1	27/07/2026	\$ 155,030,199.51		72.6%	\$ 155,030,199.51	\$ 59,458,418.10	72.6%

CONTRATANTE:

Firma: 
 Nombre: BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
 SUPERVISOR

CONTRATISTA INTERVENIENTE
SERVIMAX
 S.R.L.
 CUIT 30731599-4
 REPRESENTANTE LEGAL
 EDUARDO MOSQUERA CUELLO
 CONTRATANTE