



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN			Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	01
CONTRATO No.:	000736-2025 ✓
CONTRATISTA:	P&A SABOYA S.A.S.
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD OBRERO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2025 ✓
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 4 DE 2025 ✓
PERIODO DE ACTIVIDADES:	NOVIEMBRE 4 DE 2025 A JUNIO 1 DE 2026 ✓
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$271.186.342,62) MONEDA LEGAL.
VALOR ADICIONADO:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS (\$133.747.120,08) MONEDA LEGAL
VALOR FINAL:	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$404.933.462,70) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ✓
PLAZO EJECUTADO:	N/A
PLAZO POR EJECUTAR:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 1 DE 2026 ✓
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$404.933.462,70) MONEDA LEGAL
VALOR EJECUTADO:	N/A
VALOR POR EJECUTAR:	N/A
VALOR A REINTEGRAR:	N/A



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Prestación de No. 000736 del 31 de octubre de 2025, suscrito con P&A SABOYA SAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.345.121 de Bogotá, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

PRELIMINARES	
CERRAMIENTO EN TELA VERDE DE H: 2,50 MT	MEMORIA DE CANTIDADES
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PISOS	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE DE ENCHAPE EN PARED	MEMORIA DE CANTIDADES
DEMOLICIÓN DE MUROS	MEMORIA DE CANTIDADES
DEMOLICIÓN DE PISOS	MEMORIA DE CANTIDADES
DEMOLICIÓN DE MESONES DE TRABAJO	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE DE CIELO RASOS CON SU ESTRUCTURA	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE DE CARPINTERIA METALICA	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AEREOS EN CONCRETO	MEMORIA DE CANTIDADES
DESMONTE Y RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE	MEMORIA DE CANTIDADES
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	MEMORIA DE CANTIDADES
EXCAVACION MANUAL	MEMORIA DE CANTIDADES
RELLENO EN RECEBO COMUN	MEMORIA DE CANTIDADES
CONCRETOS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI	MEMORIA DE CANTIDADES
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	MEMORIA DE CANTIDADES



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

SARDINEL PREFABRICADO A-10	MEMORIA DE CANTIDADES
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	MEMORIA DE CANTIDADES
COLUMNAS 3500 PSI	MEMORIA DE CANTIDADES
VIGA CINTA 3500 PSI	MEMORIA DE CANTIDADES
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL E=0.12 cm	MEMORIA DE CANTIDADES
ACERO FIGURADO 60000 PSI	MEMORIA DE CANTIDADES
OBRAS EN CUBIERTA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO	MEMORIA DE CANTIDADES
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA EXISTENTE	MEMORIA DE CANTIDADES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL EXISTENTE EN CUBIERTA, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN.	MEMORIA DE CANTIDADES
MAMPOSTERIA Y PINTURA	
MURO EN BLOQUE	MEMORIA DE CANTIDADES
PAÑETE LISO MUROS 1:4	MEMORIA DE CANTIDADES
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	MEMORIA DE CANTIDADES
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	MEMORIA DE CANTIDADES
PINTURA EPOXICA EN MUROS	MEMORIA DE CANTIDADES
VINILO SOBRE PAÑETE A TRES MANOS (FACHADA)	MEMORIA DE CANTIDADES
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS	MEMORIA DE CANTIDADES
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	MEMORIA DE CANTIDADES
ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PULIDA)	MEMORIA DE CANTIDADES



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento		INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	MEMORIA DE CANTIDADES
MEDICANA EN YESO PARA MURO- MURO, MURO TECHO PARA ZONAS ASEPTICAS	MEMORIA DE CANTIDADES
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	MEMORIA DE CANTIDADES
REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	MEMORIA DE CANTIDADES
DILATACION PLASTICA PARA PISO	MEMORIA DE CANTIDADES
REGISTRO DE 1/2	MEMORIA DE CANTIDADES
TAPA REGISTRO 20X20	MEMORIA DE CANTIDADES
GUARDA ESCOBA EN BALDOSA (INCLUYE BOQUILLA COLOR)	MEMORIA DE CANTIDADES
PISOS Y CIELO RASO	
GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	MEMORIA DE CANTIDADES
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	
CERAMICA PISO - PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	MEMORIA DE CANTIDADES



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento		INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 5 MM	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO PARA BAÑO	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA , ANCHO MÍNIMO DE 0.90 MT	MEMORIA DE CANTIDADES
MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO VERTICAL EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO REDONDO DIÁMETRO 1" CALIBRE 1 + WASH PRIMER + BASE + PINTURA + ESMALTE SINTETICO + CIMENTACION EN CONCRETO	MEMORIA DE CANTIDADES
MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	MEMORIA DE CANTIDADES
PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	MEMORIA DE CANTIDADES
VIDRIO LAMINADO OPALIZADO 3+3 MM	MEMORIA DE CANTIDADES
BARANDA METÁLICA	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE #14 (INCLUYE TUBERIA EMT 3/4")	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	MEMORIA DE CANTIDADES
TABLERO BIFASICO 100 A 20 CIRCUITOS (INCLUYE BREAKER DE 2X20 Y 1X20 ENCHUFABLE AUTOMATICO)	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 7 HILOS # 10 (INCLUYE TUBERIA EMT 3/4")	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN COBRE 7 HILOS #8 PARA POLO A TIERRA (INCLUYE VARILLA COBRE 5/8 X 2.40 SOLDADURA CAWEL HIDROGEL	MEMORIA DE CANTIDADES



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED 50W	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO	MEMORIA DE CANTIDADES
CABLE 3#12 LFSH BAJO EN ALOGENOS	MEMORIA DE CANTIDADES
PANEL LED 24W REDONDA	MEMORIA DE CANTIDADES
ACOMETIDA EN 3#6+6T CABLE CONCENTRICO	MEMORIA DE CANTIDADES
SALIDA TOMA CORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITAL	MEMORIA DE CANTIDADES
SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI	MEMORIA DE CANTIDADES
SALIDA BIFÁSICA C.N.	MEMORIA DE CANTIDADES
SALIDA DE ILUMINACION EN CAJA OCTAGONAL INCLUYE PRENSA ESTOPA Y CABLE ENCAUCHETADO	MEMORIA DE CANTIDADES
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS 1/2"	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2" PVC - P RDE 21 BLANCA (INCLUYE ADSESORIOS)	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4"	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2"	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIO DE 2"	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIO DE 4"	MEMORIA DE CANTIDADES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1000 LT	MEMORIA DE CANTIDADES
REGATAS SOBRE MUROS	MEMORIA DE CANTIDADES

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
	Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
	Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 100CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI

MEMORIA DE CANTIDADES

EQUIPOS FIJOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE 12000 BTU

MEMORIA DE CANTIDADES

EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN				
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).	Se anexa certificación expedida por el contador publico ANA EDUVIGES ROJAS CORTES identificado con cedula de ciudadanía No. 39530768 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 34951-T				
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR
	SALUD	PENSIÓN	ARL		
	2026-02	2026-01	14-23	9498109295	\$822,600
	2026-03	2026-02	14-23	9502481997	\$818,700
	2026-04	2026-03	14-23	9501701654	\$824,600
	2026-05	2026-04	14-23	9506482340	\$831,900
	2026-06	2026-05	14-23	9506482498	\$1,455,000
	2025-10	2025-09	14-23	9493648761	\$914,400
	2025-11	2025-10	14-23	9494537811	\$815,800
	2025-11	2025-10	14-23	9494536145	\$1,670,900
	2026-01	2025-12	14-23	9498030067	\$823,500



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN		
FACTURA DE VENTA	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR
	25/06/26	PS-11	404.933.462,70
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR

De los anteriores soportes aportados por el contratista **P&A SABOYA SAS**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			No. POLIZA: CMZ-100016234, No. ANEXO 0
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Se adjunta número de planillas pagas: 9498109295, 9502481997, 9501701654, 9506482340, 9506482498, 9493648761, 9494537811, 9494536145, 9498030067
ESTAMPILLAS	X			Estampillas Pro-Desarrollo del 2%, Pro-Cultura del 1% y Tolima Ciento Cincuenta Años 2%
ESTAMPILLAS ADICIÓN	X			Estampillas Pro-Desarrollo del 2%, Pro-Cultura del 1% y Tolima Ciento Cincuenta Años 2%
ADICIONES	X			No. POLIZA: CMZ-100016234, No. ANEXO 2
AMPLIACIÓN PÓLIZAS	X			No. POLIZA: CMZ-100016234, No. ANEXO 3
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Se anexan (619) Folios
INGRESO AL ALMACÉN			X	

Por lo anterior, es procedente realizar el Pago del Contrato de No. 000736 del 31 de octubre de 2025.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los treinta (30) días del mes de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026).

ELKIN DARIO NIÑO RODRIGUEZ
ELKA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
Supervisor