

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-035	01	23/01/2024


Tema de la reunión	Fecha	17/07/2026
Reunión seguimiento de rehabilitación de Lagunas	Hora Inicio	10:00 AM
Coordinador Reunión	Hora Fin	12:00 AM
Secretaría de Infraestructura	Contrato/Convenio No.	LP-SIM-020-2025 / CMA-SIM-002-2026
Lugar	Secretaría de Infraestructura – Centro Verde	
Asistentes a La Reunión		
Nombres y Apellidos	Dependencia / Entidad	
Claudia Stella Carvajal pineda	Representante del CONSORCIO PARQUE SAN JERONIMO	
Yenifer Castro Martínez	Representante del CONSORCIO INTERBOTANICO	
Iris Spath Camaño	Secretaria de Infraestructura	
Patricia Hoyos Vergara	Gerente de Servicios Públicos	
Ingrid Morales Ávila	Gerente de proyectos Municipio de Montería	
Magda Rosa Fuentes	Profesional designado de apoyo para la supervisión del proyecto	
Objetivo		
Reunión seguimiento de rehabilitación de Lagunas		
Temas Tratados		
Intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura		
El objetivo de esta reunión es socializar con el contratista de obra CONSORCIO PARQUE SAN JERONIMO y la interventoría CONSORCIO INTERBOTANICO sobre los avances que se tienen por parte de VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A.E.S.P. en cuanto al contrato de “Obras civiles para el cierre y restauración ambiental de las antiguas lagunas nororientales mediante estabilización de lodos en el municipio de Montería”. Al respecto, por parte de la Gerencia de Servicios Públicos adscrita a la Secretaría de Infraestructura se informa que, el día de hoy mediante CO-ICAM-317-26, por parte de CONSULCOR se remitió informe de avance de obra – Contrato “Obras civiles para el cierre y restauración ambiental de las antiguas lagunas nororientales mediante estabilización de lodos en el municipio de Montería” – Semana del 06 de julio al 12 de julio de 2026, conforme a la prórroga de 45 días que se concedió al contratista LOPECA, con fecha de terminación 18 de julio de 2026. En el mencionado informe, se resumió el estado del cronograma de eiecución así:		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-035	01	23/01/2024

ACTIVIDAD		ESTADO DE AVANCE
Localización, trazado y replanteo		Ejecutado
Movimientos de tierra y estabilización de lodos	Extracción, manejo y acopio de lodos de las dos lagunas clausuradas	Ejecutado
	Estabilización de lodos mediante aplicación de cal hidratada y biocatalizador	Actividad ejecutada. Pendiente validación definitiva mediante resultados de laboratorio
	Corte de taludes y acopio de material destinado al relleno de las lagunas.	En ejecución
	Relleno con material transportado	En Ejecucion
Demolición de estructuras hidráulicas de concreto		Actividad ejecutada. Pendiente retiro y disposición final
Retiro y disposición final de tuberías fuera de servicio		80% de avance, por ejecutar retiro de tramo de tubería sobre acceso a obra
Muestreo y ensayos de laboratorio para caracterización de lodos		Ejecutados 12 de 16 ensayos programados (75%). Pendiente ejecución de cuatro (4) ensayos en la laguna derecha y recepción de resultados de laboratorio.
Conclusiones / Decisiones		
Seguir realizando seguimiento permanente a la entrega de las lagunas por parte de VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P.		
Registro fotográfico		
NO APLICA		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-035	01	23/01/2024

Compromisos Adquiridos	
Anexos	


CONSORCIO PARQUE SAN JERÓNIMO
 R. CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
 CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTER BOTANICO 2026
 R. YENIFER CASTRO MARTÍNEZ
 INTERVENTORÍA


MAGDA FUENTES RAMOS
 Profesional Designado para el Apoyo de La
 Supervisión del proyecto


IRIS M. SPATH CAMAÑO
 Secretaria Infraestructura
 Municipio de Montería


 Firmado digitalmente por
 PATRICIA DEL SOCORRO
 HOYOS VERGARA
PATRICIA HOYOS VERGARA
 Gerente de Servicios Públicos
 Municipio de Montería


 Firmado digitalmente por
 INGRID SOFIA
 MORALES AYILA
INGRID MORALES AVILA
 Gerente de Proyectos
 Municipio de Montería