

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	100

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023
Periodo:	Mayo de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0197 del 30 de enero de 2026

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR DE LA GUAJIRA: 22,49 KM

LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN DEL CORREDOR DE LA GUAJIRA: 21,52 KM

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR EN CAUCA: 13,57 KM

LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN DEL CORREDOR EN CAUCA: 13,57 KM

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR EN HUILA: 1,86 KM

LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN DEL CORREDOR EN HUILA: 1,86 KM

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR EN NARIÑO: 2,30 KM

LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN DEL CORREDOR EN NARIÑO: 2,30 KM

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR BANCO DE MAQUINARIAS: Se encuentra pendiente de definición

LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR BANCO DE MAQUINARIAS: Se encuentra pendiente de definición

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 100

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.	2282-2023		
CONTRATISTA:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	NIT:	800.096.329-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y TENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU.		
FECHA DE INICIO:	7 de julio de 2023	SRT 38655 07-Julio-23	
VALOR INICIAL:	\$ 53.420.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 24.750.916.086,00		
ADICIÓN 1:	\$ 1.300.000.000,00		
ADICIÓN 2:	\$ 15.000.000.000,00		
ADICIÓN 3:	\$ 7.748.508.813,00		
ADICIÓN 4:	\$ 702.407.273,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 78.170.916.086,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	36 meses		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de junio 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de agosto de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de marzo de 2025		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de septiembre de 2025		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 30 de junio de 2026		
PRÓRROGA 6:	Hasta el 31 de diciembre de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

El insumo con el cual se brinda información respecto de la ejecución presupuestal del contrato interadministrativo 2282 de 2023, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER, la cual se describe en la siguiente tabla:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 100

CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	INGRESO	SALDO REGISTRO
122523	21/06/2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Adquisición de bienes y servicios - vía terciaria mejorada - mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos - Colombia rural. Nacional Fuente: Nación	\$19.820.000.000,00	\$19.820.000.000,00	\$400.092.577,63
122523	21/06/2023		Adquisición de bienes y servicios - vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos - Colombia rural. Nacional. Fuente: Nación	\$600.000.000,00	\$600.000.000,00	\$0
122523	21/06/2023		Adquisición de bienes y servicios - vía terciaria mejorada - construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Nacional Fuente: Nación	\$9.900.000.000,00	\$6.290.000.000,00 \$3.610.000.000,00	\$0
122523	21/06/2023		Adquisición de bienes y servicios - vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Nacional Fuente: Nación	\$22.748.665.040,00	\$22.748.665.040,00	\$0
122523	21/06/2023		Adquisición de bienes y servicios - estudios de preinversión para la red vial regional - construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para conectar territorios,	\$351.334.960,00	\$351.334.960,00	\$0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 100

CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	INGRESO	SALDO REGISTRO
			gobiernos y poblaciones. Nacional Fuente: Nación			
168224	31/07/2024	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	Adquisición de bienes y servicios - vía terciaria mejorada - 5. convergencia regional / a. intervención de vías regionales (secundarias y terciarias), terminales fluviales y aeródromos Fuente: Nación	\$389.961.000,00	\$389.961.000,00	\$0
168224		C-2402-0600-13-51102A-2402112-02	Adquisición de bienes y servicios - vía terciaria mejorada - 5. convergencia regional / a. intervención de vías regionales (secundarias y terciarias), terminales fluviales y aeródromos Fuente: Nación	\$910.039.000,00	\$910.039.000,00	\$0
189724	25/09/2024	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	Adquisición de bienes y servicios - vía terciaria mejorada - 5. convergencia regional / a. intervención de vías regionales (secundarias y terciarias), terminales fluviales y aeródromos Fuente: Nación	\$9.740.000.000,00	\$9.740.000.000,00	\$0
				\$260.000.000,00	\$260.000.000,00	\$0
				\$5.000.000.000,00	\$5.000.000.000,00	\$12.450.209,00
				\$3.527.896.488,00	\$3.527.896.488,00	\$110.199.088,00
				\$225.250.479,00	\$225.250.479,00	\$0
				\$3.995.361.846,00	\$3.995.361.846,00	\$1.124.981,40
122125	31/07/2025	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02		\$702.407.273,00	\$702.407.273,00	\$0
TOTAL				\$78.170.916.086,00	\$78.170.916.086,00	\$523.866.856,03

1.3 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se indica los pagos realizados a cada departamento para el presente periodo a reportar:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5	DE 100

1.3.1 Departamento de La Guajira:

- Ejército Nacional – Batallón de Ingenieros – Convenio Interadministrativo Tripartito 3239 de 2023:

N° Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO APORTES AL EJÉRCITO NACIONAL
1A	PRIMER DESEMBOLSO POR DEMÉRITO Y DESGASTE	\$1.714.768.806	29/09/2025	\$ 2.100.269.320

- Operador Logístico – 002 de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2024				
1A	REEMBOLSO	\$ 65.400.000,00	29/04/2024	\$ 23.369.561.874,00
1B	COMISIÓN	\$ 6.196.895,25	27/02/2024	\$ 1.859.811.943,75
2A	REEMBOLSO	\$ 469.275.284,00	29/04/2024	\$ 22.900.286.590
2B	COMISIÓN	\$ 37.459.947,53	26/04/2024	\$ 1.822.351.996,22
3A	REEMBOLSO	\$ 698.582.833,45	27/05/2024	\$ 22.201.703.756,55
3B	COMISIÓN	\$ 56.188.706,55	24/05/2024	\$ 1.766.163.289,68
4A	REEMBOLSO	\$ 82.341.121,80	24/06/2024	\$ 22.199.362.634,75
4B	COMISIÓN	\$ 6.556.411,83	25/06/2024	\$ 1.759.606.877,84
5A	REEMBOLSO	\$ 176.664.875,43	25/07/2024	\$ 21.942.697.759,32
5B	COMISIÓN	\$ 13.229.628,02	25/07/2024	\$ 1.746.377.249,81
6A	REEMBOLSO	\$ 1.144.038.771,96	13/09/2024	\$ 20.798.658.987,36
6B	COMISIÓN	\$ 102.131.188,31	13/09/2024	\$ 1.644.246.061,51
7A	REEMBOLSO	\$ 1.299.208.522,00	25/09/2024	\$ 19.499.450.465,36
7B	COMISIÓN	\$ 114.348.402,61	25/09/2024	\$ 1.529.897.658,90
8A	REEMBOLSO	\$ 1.043.659.426,40	21/10/2024	\$ 18.455.791.038,96
8B	COMISIÓN	\$ 92.712.497,91	16/10/2024	\$ 1.437.185.160,99
9A	REEMBOLSO	\$ 1.437.436.633,00	27/11/2024	\$ 17.018.354.405,96
9B	COMISIÓN	\$ 120.570.375,49	25/11/2024	\$ 1.316.614.785,50
10A	REEMBOLSO	\$ 454.024.071,00	18/12/2024	\$ 16.564.330.334,96
10B	COMISIÓN	\$ 34.552.681,50	17/12/2024	\$ 1.282.062.104,00
PERIODO 2025				
11A	REEMBOLSO	\$ 806.920.897,10	28/01/2025	\$ 15.757.409.437,86
11B	COMISIÓN	\$ 68.421.686,00	27/01/2025	\$ 1.213.640.418,00
12A	REEMBOLSO	\$ 573.011.614,00	25/02/2025	\$ 15.184.397.823,86
12B	COMISIÓN	\$ 42.777.899,31	25/02/2025	\$ 1.170.862.518,69
13A	REEMBOLSO	\$ 572.939.849,00	18/03/2025	\$ 14.611.457.974,86
13B	COMISIÓN	\$ 47.198.777,65	18/03/2025	\$ 1.123.663.741,04

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
14A	REEMBOLSO	\$ 2.417.177.994,28	14/05/2025	\$ 12.194.279.980,58
14B	COMISIÓN	\$ 200.517.193,81	26/05/2025	\$ 1.247.212.305,56
15A	REEMBOLSO	\$ 585.767.760,00	09/07/2025	\$ 11.608.512.220,58
15B	COMISIÓN	\$ 43.908.417,11	09/07/2025	\$ 1.203.303.888,45
16A	REEMBOLSO	\$ 407.572.429,36	25/07/2025	\$ 11.200.939.791,22
16B	COMISIÓN	\$ 29.566.330,44	25/07/2025	\$ 1.173.737.558,01
17A	REEMBOLSO	\$ 599.892.532,03	25/09/2025	\$ 10.601.047.259,19
17B	COMISIÓN	\$ 50.158.474,72	25/09/2025	\$ 1.123.579.083,29
18A	REEMBOLSO	\$ 749.723.642,82	25/09/2025	\$ 9.851.323.616,37
18B	COMISIÓN	\$ 63.329.321,27	25/09/2025	\$ 1.060.249.762,02
19A	REEMBOLSO	\$ 712.859.006,66	27/10/2025	\$ 9.138.464.609,71
19B	COMISIÓN	\$ 59.046.371,11	27/10/2025	\$ 1.001.203.390,91
20A	REEMBOLSO	\$ 980.802.964,85	27/11/2025	\$ 8.157.661.644,86
20B	COMISIÓN	\$ 82.007.765,65	26/11/2025	\$ 919.195.625,26
20C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 324.065.758,33	26/11/2025	\$ 595.129.866,93
21A	REEMBOLSO	\$ 939.590.240,67	18/12/2025	\$ 7.218.071.404,19
21B	COMISIÓN	\$ 72.276.759,76	22/12/2025	\$ 837.593.232,17
21C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 174.855.625,00	16/12/2025	\$ 662.737.607,17
PERIODO 2026				
22A	REEMBOLSO	\$ 1.029.487.766,81	28/01/2026	\$ 6.188.583.637,38
22B	COMISIÓN	\$ 86.304.461,91	28/01/2026	\$ 576.433.145,26
23A	REEMBOLSO	\$ 659.846.536,00	18/02/2026	\$ 5.528.737.101,38
23B	COMISIÓN	\$ 54.198.753,36,00	18/02/2026	\$ 522.234.391,90
24A	REEMBOLSO	\$ 558.176.043,53	30/03/2026	\$ 4.970.561.057,85
24B	COMISIÓN	\$ 45.511.518,68	30/03/2026	\$ 476.722.873,22
24C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 69.942.250,00	30/03/2026	\$ 406.780.623,22
25A	REEMBOLSO	\$ 2.041.300.392,48	28/04/2026	\$ 2.929.260.665,37
25B	COMISIÓN	\$ 181.032.739,24	24/04/2026	\$ 225.747.883,98
25C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 69.942.250,00	30/04/2026	\$ 155.805.633,98
26A	REEMBOLSO	\$ 274.635.386,82	27/05/2026	\$ 2.654.625.278,55
26B	COMISIÓN	\$ 20.134.693,44	29/05/2026	\$ 135.670.940,54

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		7	DE 100

- Interventoría – 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2024				
1	COSTOS FIJOS	\$ 24.859.233,00	27/02/2024	\$1.299.622.513,00
2	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	20/03/2024	\$1.262.333.664,00
3	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/04/2024	\$1.225.044.815,00
4	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	24/05/2024	\$1.187.755.966,00
5	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/06/2024	\$1.150.467.117,00
6	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/07/2024	\$1.113.178.268,00
7A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	27/08/2024	\$1.075.889.419,00
7B	COSTOS VARIABLES	\$ 47.949.199,00	27/08/2024	\$1.027.940.220,00
8A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/09/2024	\$ 990.651.371,00
8B	COSTOS VARIABLES	\$ 42.132.138,00	25/09/2024	\$ 948.519.233,00
9A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	22/10/2024	\$ 911.230.384,00
9B	COSTOS VARIABLES	\$ 38.725.003,00	22/10/2024	\$ 872.505.381,00
10A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	15/11/2024	\$ 835.216.532,00
10B	COSTOS VARIABLES	\$ 48.281.602,00	25/11/2024	\$ 786.934.930,00
11A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	18/12/2024	\$ 749.646.081,00
11B	COSTOS VARIABLES	\$ 5.235.354,00	17/12/2024	\$ 744.410.727,00
PERIODO 2025				
12A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	27/01/2025	\$ 707.121.878,00
12B	COSTOS VARIABLES	\$ 46.951.988,00	27/01/2025	\$ 660.169.890,00
13A	COSTOS FIJOS	\$ 12.429.621,00	19/02/2025	\$ 647.740.269,00
13B	COSTOS VARIABLES	\$ 16.370.870,00	25/02/2025	\$ 631.369.399,00
14B	COSTOS VARIABLES	\$ 46.120.979,00	21/03/2025	\$ 919.316.006,00
15A	COSTOS FIJOS	\$ 45.663.915,00	28/04/2025	\$ 873.652.091,00
15B	COSTOS VARIABLES	\$ 34.569.958,00	28/04/2025	\$ 839.082.133,00
16A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.918,00	27/05/2025	\$ 766.981.215,00
16B	COSTOS VARIABLES	\$ 52.685.947,00	27/05/2025	\$ 714.295.268,00
17A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.918,00	18/06/2025	\$ 642.194.350,00
17B	COSTOS VARIABLES	\$ 6.814.270,00	20/06/2025	\$ 635.380.080,00
18A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.918,00	24/07/2025	\$ 563.279.162,00
18B	COSTOS VARIABLES	\$ 12.174.276,00	24/07/2025	\$ 551.104.886,00
19A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.917,00	26/08/2025	\$ 479.003.969,00
19B	COSTOS VARIABLES	\$ 36.564.380,00	26/08/2025	\$ 442.439.589,00
20B	COSTOS VARIABLES	\$ 17.617.383,00	25/09/2025	\$ 424.822.206,00
21B	COSTOS VARIABLES	\$ 25.013.360,00	27/10/2025	\$ 399.808.846,00
22B	COSTOS VARIABLES	\$ 23.766.847,00	26/11/2025	\$ 376.041.999,00
23B	COSTOS VARIABLES	\$ 7.811.481,00	16/12/2025	\$ 368.230.518,00
PERIODO 2026				
24B	COSTOS VARIABLES	\$ 57.256.495,00	28/01/2026	\$ 310.974.023,00
25A	COSTOS FIJOS	\$180.252.295,00	18/02/2026	\$ 675.015.098,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		8	DE 100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
25B	COSTOS VARIABLES	\$ 47.699.896,00	18/02/2026	\$ 627.315.202,00
25C	COSTOS FIJOS	\$121.347.025,00	18/02/2026	\$ 505.968.177,00
26A	COSTOS FIJOS	\$121.347.025,00	25/03/2026	\$ 384.621.152,00
26B	COSTOS VARIABLES	\$ 11.384.818,00	25/03/2026	\$ 373.236.334,00
27A	COSTOS FIJOS	\$121.347.025,00	24/04/2026	\$ 413.685.343,00
27B	COSTOS VARIABLES	\$ 79.028.922,00	24/04/2026	\$ 334.656.421,00
28A	COSTOS FIJOS	\$ 80.898.017,00	29/05/2026	\$ 253.758.404,00
28B	COSTOS VARIABLES	\$ 8.143.885,00	28/05/2026	\$ 245.614.519,00

1.3.2 Departamento del Cauca:

- Contratista de Obra – 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2025				
1A	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 25.000.000,00	27/02/2025	\$ 12.893.501.346,00
1B	ADMINISTRACIÓN	\$ 668.197.225,28	25/02/2025	\$ 12.225.304.120,72
2	ADMINISTRACIÓN	\$ 541.111.446,96	26/02/2025	\$ 11.684.192.673,76
3A	ADMINISTRACIÓN	\$ 252.400.984,71	21/03/2025	\$ 11.431.791.689,05
3B	ADMINISTRACIÓN	\$ 756.395.401,59	31/03/2025	\$ 10.675.396.287,46
4	ADMINISTRACIÓN	\$ 884.513.247,23	25/04/2025	\$ 9.790.883.040,23
5A	ADMINISTRACIÓN	\$ 693.725.962,03	27/05/2025	\$ 9.097.157.078,20
6	ADMINISTRACIÓN	\$ 509.299.226,57	20/06/2025	\$ 8.587.857.851,63
7A	ADMINISTRACIÓN	\$ 670.614.470,62	24/07/2025	\$ 7.917.243.381,01
7B	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.631.695,09	29/07/2025	\$ 7.912.611.685,92
8A	ADMINISTRACIÓN	\$ 883.470.071,32	27/08/2025	\$ 7.029.141.614,60
8B	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 1.933.375,67	27/08/2025	\$ 7.027.208.238,93
9	ADMINISTRACIÓN	\$ 564.910.132,75	29/09/2025	\$ 14.256.016.665,18
10A	ADMINISTRACIÓN	\$ 266.312.057,05	24/10/2025	\$ 13.989.704.608,13
10B	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 1.126.930,00	24/10/2025	\$ 13.988.577.678,13
11	ADMINISTRACIÓN	\$ 463.055.687,61	26/11/2025	\$ 13.525.521.990,51
12A	ADMINISTRACIÓN	\$ 76.599.272,00	17/12/2025	\$ 13.448.922.718,52
12B	ADMINISTRACIÓN	\$ 564.680.543,15	16/12/2025	\$ 12.884.242.175,37
PERIODO 2026				
13	ADMINISTRACIÓN	\$ 84.800.714,83	18/02/2026	\$ 12.799.441.460,54
14	ADMINISTRACIÓN	\$ 16.020.026,12	25/03/2026	\$ 12.783.421.434,42
15	ADMINISTRACIÓN	\$ 61.070.343,64	23/04/2026	\$ 12.722.351.090,78

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
16	ADMINISTRACIÓN	\$ 33.203.067,54	26/05/2026	\$ 12.689.148.023,24

- Interventoría – 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2025				
1A	COSTOS FIJOS	\$ 227.191.899,40	27/02/2025	\$ 840.244.050,60
1B	COSTOS VARIABLES	\$ 31.157.746,20	27/02/2025	\$ 809.086.304,40
2A	COSTOS FIJOS	\$ 45.438.379,88	27/02/2025	\$ 763.647.924,52
2B	COSTOS VARIABLES	\$ 24.926.196,96	27/02/2025	\$ 738.721.727,56
3A	COSTOS FIJOS	\$ 45.438.379,88	20/03/2025	\$ 693.283.347,68
3B	COSTOS VARIABLES	\$ 12.175.167,40	21/03/2025	\$ 681.108.180,28
3C	COSTOS VARIABLES	\$ 36.486.547,97	25/03/2025	\$ 644.621.632,31
4A	COSTOS FIJOS	\$ 45.438.379,84	25/04/2025	\$ 599.183.252,47
4B	COSTOS VARIABLES	\$ 42.666.619,81	25/04/2025	\$ 556.516.632,66
4C	COSTOS VARIABLES	\$ 1.205.935,02	28/04/2025	\$ 555.310.697,64
5A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	27/05/2025	\$ 670.014.797,64
5B	COSTOS VARIABLES	\$ 33.463.537,11	27/05/2025	\$ 636.551.260,53
6A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	18/06/2025	\$ 598.316.560,53
6B	COSTOS VARIABLES	\$ 24.567.270,79	18/06/2025	\$ 573.749.289,74
7A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	24/07/2025	\$ 535.514.589,74
7B	COSTOS VARIABLES	\$ 32.348.698,84	25/07/2025	\$ 503.165.890,90
7C	COSTOS VARIABLES	\$ 23.420,93	28/07/2025	\$ 502.942.469,97
8A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	27/08/2025	\$ 464.707.769,97
8B	COSTOS VARIABLES	\$ 42.616.299,71	26/08/2025	\$ 422.091.470,26
8C	COSTOS VARIABLES	\$ 93.261,01	27/08/2025	\$ 421.998.209,25
9A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	25/09/2025	\$1.186.615.271,29
9B	COSTOS VARIABLES	\$ 27.249.796,35	25/09/2025	\$1.159.365.474,94
10A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	24/10/2025	\$1.124.382.994,98
10B	COSTOS VARIABLES	\$ 12.846.201,37	24/10/2025	\$1.111.536.793,61
10C	COSTOS VARIABLES	\$ 54.360,18	24/10/2025	\$1.111.482.433,43
11A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	26/11/2025	\$1.076.499.953,47
11B	COSTOS VARIABLES	\$ 22.336.602,69	26/11/2025	\$1.054.163.350,78
12A	COSTOS FIJOS	\$ 19.823.405,31	18/12/2025	\$1.034.339.945,47
12B	COSTOS VARIABLES	\$ 3.694.949,76	18/12/2025	\$1.030.644.995,71
12C	COSTOS VARIABLES	\$ 27.238.721,54	17/12/2025	\$1.003.406.274,17

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		10	DE 100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2026				
13A	COSTOS FIJOS	\$ 15.159.074,65	18/02/2026	\$ 988.247.199,52
13B	COSTOS VARIABLES	\$ 4.090.566,05	17/02/2026	\$ 984.156.633,47
14A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	25/03/2026	\$ 949.174.153,51
14B	COSTOS VARIABLES	\$ 772.764,41	25/03/2026	\$ 948.401.389,10
15A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	28/04/2026	\$ 913.418.909,14
15B	COSTOS VARIABLES	\$ 2.945.874,63	28/04/2026	\$ 910.473.034,51
16A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	27/05/2026	\$ 875.490.554,55
16B	COSTOS VARIABLES	\$ 1.601.629,66	27/05/2026	\$ 873.888.924,89

1.3.3 Departamento del Huila:

- Convenio solidario Aleluyas– 004 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-178-2025):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONVENIO
1	PRIMER DESEMBOLSO 35%	\$206.963.038,10	23/04/2025	\$ 384.359.927,90

- Convenio solidario Piravante – 002 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-177-2025):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONVENIO
1	PRIMER DESEMBOLSO 35%	\$184.296.437,85	23/04/2025	\$ 342.264.813,15

- Convenio solidario Versalles – 008 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-179-2025):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONVENIO
1	PRIMER DESEMBOLSO 35%	\$216.462.583,75	23/04/2025	\$ 402.001.941,25

- Convenio solidario Piñuelo – 009 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-309-2025):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONVENIO
1	PRIMER DESEMBOLSO 35%	\$146.413.037,53	24/04/2025	\$ 271.909.926,83

- Convenio solidario Corozal – 005 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-176-2025):

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	11	DE	100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONVENIO
1	PRIMER DESEMBOLSO 35%	\$203.838.594,40	23/04/2025	\$ 378.557.389,60

- Convenio solidario Palmar – 003 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-175-2025):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONVENIO
1	PRIMER DESEMBOLSO 35%	\$190.376.357,85	23/04/2025	\$ 353.556.093,15

- Convenio solidario San Luis – 006 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-174-2025):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONVENIO
1	PRIMER DESEMBOLSO 35%	\$203.344.887,55	27/04/2025	\$ 377.640.505,45

- Interventoría – 007 de 2025 (PAF-ATINVIAS-I-081-2025):

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
1	COSTOS FIJOS	\$86.497.190,25	08/05/2025	\$ 615.645.808,75
2	COSTOS FIJOS	\$86.497.190,25	29/05/2025	\$ 529.148.618,50

1.4 AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282-2023

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

A continuación, se presenta la distribución presupuestal por departamento en el marco del contrato interadministrativo 2282 de 2023:

DEPARTAMENTO	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	ASISTENCIA TÉCNICA	TOTAL, ASIGNADO	TOTAL RUBROS	SALDO
Guajira	\$ 29.754.814.722	\$ 2.585.760.018	\$ 2.894.596.502	\$ 35.235.171.243	\$ 35.235.171.243	\$ 0
Cauca	\$ 20.712.219.905	\$ 2.156.289.432	\$ 2.137.194.740	\$ 25.005.704.077	\$ 25.005.704.077	\$ 0
Huila	\$ 4.025.811.067	\$ 702.142.999	\$ 286.249.280	\$ 5.014.203.346	\$ 5.414.295.923	\$ 400.092.578
Nariño	\$ 4.014.661.441	\$ 692.888.350	\$ 280.000.000	\$ 4.987.549.791	\$ 5.000.000.000	\$ 12.450.209
Banco	\$ 5.692.500.000	\$ 875.197.400	\$ 702.488.773	\$ 7.270.186.173	\$ 7.381.510.242	\$ 111.324.069
Adición para costos fiduciarios a 30 de junio de 2026			\$ 134.234.601,00	\$ 134.234.601	\$ 134.234.601	\$0
TOTAL			\$ 6.434.763.896,00	\$ 77.647.049.230	\$ 78.170.916.086	\$ 523.866.856

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 100

Así mismo, para el presente informe se indica que se realizó el reintegro de los rendimientos financieros causados desde agosto de 2023 hasta abril de 2026, toda vez que el proceso de extensión de cuenta GMF se encuentra completado desde el 7 de marzo de 2024 ante la entidad bancaria.

El reintegro de los rendimientos financieros se realiza mensualmente en los primeros quince días hábiles al mes siguiente de su generación y esto se reporta en el Informe Financiero.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en el marco del contrato interadministrativo, los rendimientos financieros se han girado periódicamente en la siguiente cuenta:

- Información de la cuenta:

BANCO:	Banco de la República
TIPO DE CUENTA:	Corriente
No. CUENTA:	61011094
NOMBRE CUENTA:	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
CODIGO PORTAFOLIO:	270
CODIGO TRANSACCIÓN SEBRA:	137

Finalmente, para el presente informe se relaciona la información mensual de los rendimientos financieros generados a la fecha en el marco del contrato interadministrativo 2282 de 2023 a través de la apertura de la SUBCUENTA 3311 – INVIAS GUAJIRA Y HUILA:

MES	FUENTE / BENEFICIARIO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS Y TRANSFERIDOS A DTN	FECHA TRANSFERENCIA
PERIODO 2023			
AGOSTO	CUENTA	\$ 232.527.462,07	15/03/2024
SEPTIEMBRE	CUENTA	\$ 415.789.112,21	15/03/2024
SEPTIEMBRE	FIC	\$ 9.698.777,81	18/03/2024
OCTUBRE	CUENTA	\$ 94.439.238,93	15/03/2024
OCTUBRE	FIC	\$ 383.800.808,28	18/03/2024
NOVIEMBRE	CUENTA	\$ 92.175.750,16	15/03/2024
NOVIEMBRE	FIC	\$ 629.363.539,30	18/03/2024
DICEMBRE	CUENTA	\$ 95.162.690,39	15/03/2024
DICEMBRE	FIC	\$ 640.788.418,39	18/03/2024
PERIODO 2024			
ENERO	CUENTA	\$ 91.786.695,22	15/03/2024
ENERO	FIC	\$ 468.780.338,25	18/03/2024
FEBRERO	CUENTA	\$ 86.054.302,61	15/03/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 100

MES	FUENTE / BENEFICIARIO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS Y TRANSFERIDOS A DTN	FECHA TRANSFERENCIA
FEBRERO	FIC	\$ 394.310.851,08	18/03/2024
MARZO	CUENTA	\$ 86.641.014,36	11/04/2024
MARZO	FIC	\$ 425.315.286,25	11/04/2024
ABRIL	CUENTA	\$ 79.926.430,27	14/05/2024
ABRIL	FIC	\$ 261.839.904,64	14/05/2024
MAYO	CUENTA	\$ 73.016.219,74	14/06/2024
MAYO	FIC	\$ 365.361.922,25	14/06/2024
JUNIO	CUENTA	\$ 73.492.235,73	17/07/2024
JUNIO	FIC	\$ 286.614.853,00	17/07/2024
JULIO	CUENTA	\$ 71.689.076,86	16/08/2024
JULIO	FIC	\$ 352.740.544,22	16/08/2024
AGOSTO	CUENTA	\$ 67.364.015,39	13/09/2024
AGOSTO	FIC	\$ 376.400.205,51	13/09/2024
SEPTIEMBRE	CUENTA	\$ 57.705.174,37	15/10/2024
SEPTIEMBRE	FIC	\$ 302.263.047,51	15/10/2024
OCTUBRE	CUENTA	\$ 55.318.070,99	15/11/2024
OCTUBRE	FIC	\$ 196.912.268,39	20/11/2024
NOVIEMBRE	CUENTA	\$ 50.809.496,43	10/12/2024
NOVIEMBRE	FIC	\$ 272.195.833,11	10/12/2024
DICIEMBRE	CUENTA	\$ 49.222.305,61	10/01/2025
DICIEMBRE	FIC	\$ 185.630.617,14	13/01/2025
PERIODO 2025			
ENERO	CUENTA	\$ 48.214.458,88	14/02/2025
ENERO	FIC	\$ 257.223.242,98	14/02/2025
FEBRERO	CUENTA	\$ 41.613.200,68	11/03/2025
FEBRERO	FIC	\$ 220.682.195,73	11/03/2025
MARZO	CUENTA	\$ 50.139.466,11	10/04/2025
MARZO	FIC	\$ 216.914.947,49	9/04/2025
ABRIL	CUENTA	\$ 58.831.539,74	13/05/2025
ABRIL	FIC	\$ 312.275.480,65	13/05/2025
MAYO	CUENTA	\$ 87.783.264,03	17/06/2025
MAYO	FIC	\$ 349.839.712,63	17/06/2025
JUNIO	CUENTA	\$ 57.968.130,89	11/07/2025
JUNIO	FIC	\$ 262.206.270,55	11/07/2025
JULIO	CUENTA	\$ 55.338.658,22	11/08/2025
JULIO	FIC	\$ 347.134.246,01	11/08/2025
AGOSTO	CUENTA	\$ 56.658.902,02	9/09/2025
AGOSTO	FIC	\$ 310.172.222,99	9/09/2025
SEPTIEMBRE	CUENTA	\$ 52.329.947,29	9/10/2025
SEPTIEMBRE	FIC	\$ 286.326.002,54	9/10/2025
OCTUBRE	CUENTA	\$ 51.325.648,29	18/11/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 100

MES	FUENTE / BENEFICIARIO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS Y TRANSFERIDOS A DTN	FECHA TRANSFERENCIA
OCTUBRE	FIC	\$ 265.577.538,05	18/11/2025
NOVIEMBRE	CUENTA	\$ 50.546.501,19	16/12/2025
NOVIEMBRE	FIC	\$ 177.494.654,26	16/12/2025
DICIEMBRE	CUENTA	\$ 47.267.594,62	19/01/2026
DICIEMBRE	FIC	\$ 203.040.430,17	19/01/2026
PERIODO 2026			
ENERO	CUENTA	\$ 47.868.226,57	10/02/2026
ENERO	FIC	\$ 199.236.557,70	10/02/2026
FEBRERO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$240.048.351,79	11/03/2026
MARZO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$318.596.867,53	17/04/2026
ABRIL	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$343.070.483,98	12/05/2026
VALOR TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$ 12.340.861.250,05	

Finalmente, se anexa al presente informe el certificado de rendimientos financieros expedido por FIDUAGRARIA S.A.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

Para el presente informe se reporta que en el marco del Contrato Interadministrativo No. 2282 de 2023 no se han realizado anticipos.

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El avance físico se reporta en el numeral 4 de acuerdo con la información de los contratos derivados de obra e interventoría que se encuentran en ejecución, los cuales se indican de la siguiente manera:

LA GUAJIRA:

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO No. 3239 DE 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 100

- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023)
- CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023)

CAUCA:

- CONTRATO DE OBRA 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024)
- CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001-PAF-ATINVIAS-I-030-2024

HUILA:

- CONVENIO SOLIDARIO No. 004 (PAF-ATINVIAS-CS-178-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALELUYAS
- CONVENIO SOLIDARIO No. 002 (PAF-ATINVIAS-CS-177-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIRAVANTE
- CONVENIO SOLIDARIO No. 008 (PAF-ATINVIAS-CS-179-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES
- CONVENIO SOLIDARIO No. 009 (PAF-ATINVIAS-CS-309-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIÑUELO
- CONVENIO SOLIDARIO No. 005 (PAF-ATINVIAS-CS-176-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COROZAL
- CONVENIO SOLIDARIO No. 003 (PAF-ATINVIAS-CS-175-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMAR
- CONVENIO SOLIDARIO No. 006 (PAF-ATINVIAS-CS-174-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS
- CONTRATO DE INTERVENTORÍA 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025

De otro lado, se presente el avance en las estructuraciones que se llevan a cabo para la ejecución de los proyectos en Nariño y Santander y Boyacá respectivamente:

- Avance estructuración del proyecto en el departamento de Nariño
- Avance estructuración del proyecto de Banco de Maquinarias y materiales

1.4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 no se realizó ninguna acta de fijación de precios no previstos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 100

1.4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 no se realizó ninguna acta de modificación de cantidades de obra.

1.4.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

No aplica para el contrato interadministrativo No. 2282 de 2023.

1.4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 no se realizó ninguna suspensión.

1.4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/05/2026 al 21/05/2026	17	PRÓRROGA No. 6 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 100

Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 no se realizó ninguna adición, prórroga y/o modificación contractual.

1.4.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Para el Contrato Interadministrativo No. 2282 de 2023 no se hicieron exigibles pólizas para ninguna de las partes.

1.4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 no se realizó ningún proceso de sanción.

1.4.11 COMITÉS Y MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.4.11.1 COMITÉS TÉCNICOS

Para el periodo a informar se aprobaron los comités técnicos relacionados de la siguiente manera:

- Comité Técnico no. 39 celebrado el 13 de mayo de 2026 al 14 de mayo de 2026:
 - Aprobar los términos de referencia de la Convocatoria privada que tendrá por objeto contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE ASOCIACIONES DE CABILDOS Y/O RESGUARDOS INDÍGENAS PASTOS Y QUILLASINGAS, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.
- Comité Técnico no. 40 celebrado el 19 de mayo de 2026 al 20 de mayo de 2026:
 - Aprobar el Acta Modificativa de Cantidades de Obra No 3 de fecha 29 de abril de 2026 para contrato de obra No. 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) conforme al Acta de Fijación de Ítems No previstos No 3 del 28 de abril de 2026.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 100

- Aprobar la prórroga No. 03 por el término de tres (3) meses al contrato de obra PAF-ATINVIAS-O-038-2024, del contrato que tiene por objeto: “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Dicha prórroga no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

- Aprobar la prórroga No 03 por el término de tres (3) meses al contrato de Interventoría PAF-ATINVIAS-I-030-2024 del contrato que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

- Adicionar el Contrato de Interventoría No. PAF-ATINVIAS-I-030-2024 que tiene por objeto la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$136.315.139,64), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. Dicha adición tendrá lugar con cargo a los recursos del contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 y se pagará de conformidad con lo establecido en la cláusula de forma de pago del contrato de interventoría.

- Comité Técnico no. 41 celebrado el 26 de mayo al 27 de mayo de 2026:

- Aprobar la prorrogar por el término de dos (2) meses y veintiún (21) días, es decir, hasta el 21 de agosto del 2026 al Contrato de Prestación de Servicios 002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. Dicha prórroga no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

- Aprobar la prorrogar por el término de dos (2) meses y veintiún (21) días, es decir, hasta el 21 de octubre del 2026, al Contrato de Interventoría No. 001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	100

- Aprobar la adicionar al Contrato de Interventoría No. 001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$221.121.282,00) incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. Dicha adición tendrá lugar con cargo a los recursos del Contrato interadministrativo No 2282 de 2023 y se pagará conforme la cláusula de forma de pago del contrato de interventoría.

- Comité Técnico no. 42 celebrado el 1 de junio al 3 de junio de 2026:

- Aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la convocatoria pública que tiene por objeto: CONTRATAR LA “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UTILIZACIÓN DE BANCO DE MAQUINARIA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCARIA DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR INVIAS”

- Aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la convocatoria pública que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO Y A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LOS MUNICIPIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCARIA PRIORIZADOS POR INVIAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UTILIZACIÓN DE BANCO DE MAQUINARIA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES”

- Comité Técnico no. 43 celebrado el 2 de junio al 3 de junio de 2026:

- Aprobar la suspensión No 2 del contrato de obra No. 02-2024 PAF-ATINVIAS-O-038-2024 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” por el término de veinticinco (25) días o antes si se superan las causales que motivan la suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN. El término de la presente suspensión se contará a partir la instrucción del órgano colegiado respectivo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 100

- Aprobar la suspensión No 2 del contrato de interventoría No. 001-2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” por el término de veinticinco (25) días o antes si se superan las causales que motivan la suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN. El término de la presente suspensión se contará a partir la instrucción del órgano colegiado respectivo.

- Comité Técnico no. 44 celebrado el 2 de junio al 4 de junio de 2026:

- Aprobar el Estudio Previo y los términos de referencia de la Convocatoria privada que tendrá por objeto contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE ASOCIACIONES DE CABILDOS Y/O RESGUARDOS INDÍGENAS PASTOS Y QUILLASINGAS, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

1.4.11.2 COMITÉS FIDUCIARIOS

Para el periodo a informar se aprobó los siguientes comités fiduciarios relacionados de la siguiente manera:

- Comité fiduciario no. 33 celebrado el 12 de mayo de 2026:

- Adicionar al CONVENIO SOLIDARIO EL PIÑUELO – CS No. 009-PAF-ATINVIAS-CS-309-2025 la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$163.825.532,64), con el fin de completar el valor total del convenio estructurado por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$582.148.497).

- Modificar la forma de pago del convenio solidario EL PIÑUELO – CS No. 009-PAF-ATINVIAS-CS-309-2025, en cuanto al valor y porcentaje del primer, segundo y tercer desembolso, toda vez que el primer desembolso, realizado el 24 de abril de 2026 por \$146.413.037,53 constituía el 35% del valor del convenio y conforme la adición solicitada equivaldría al 25.15%. En consecuencia, la cláusula quedaría de la siguiente manera:

“CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE DESEMBOLSO: LA CONTRATANTE desembolsará a LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL el valor del convenio, de acuerdo con la siguiente forma de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 100

pago: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al VEINTICINCO PUNTO QUINCE POR CIENTO (25,15%) del valor del convenio solidario (incluyendo la adición No. 1) y equivalente a \$ 146.413.037,53; el cual está condicionado a la suscripción y aprobación de los siguientes documentos:

a. Soportes de vinculación del personal (contrato y certificado de afiliación y/o planilla de pago al sistema de seguridad social) exigido para la ejecución del convenio solidario, que fuera previamente aprobado por el supervisor del convenio.

b. Suscripción del acta de inicio del convenio solidario.

c. Un (1) documento que contenga el cronograma de actividades, presupuesto detallado y el plan operativo; en donde se evidencien las actividades y los tiempos a desarrollar en el convenio solidario, aprobado por parte del supervisor del convenio solidario.

d. Presentación de la certificación de la gestión social adelantada en el proyecto.

e. Informe (formato GES-FO-102) que dé cuenta del avance realizado por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO, en la planificación y puesta en marcha del proyecto.

f. Entregar un informe contable en el cual se detalle la proyección de la inversión de los recursos entregados en este desembolso destinados a la ejecución del convenio que debe incluir el desarrollo de las actividades y la entrega del avance de las actividades programadas.

2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del valor del convenio solidario (incluyendo la adición No. 1) y equivalente a \$ 232.859.398,8; el cual se realizará previa certificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto y los compromisos, así como un avance de ejecución del 80% del primer desembolso, cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma:

a. Un informe detallado (formato GES-FO-102) que incluya registro fotográfico y el avance de las actividades técnicas planteadas en la propuesta, de conformidad con el cronograma de ejecución y demás requerimientos que solicite el supervisor.

b. Informe financiero que acredite la ejecución del 80% del valor del primer desembolso con el respectivo soporte de las actividades desarrolladas según el listado de productos y/o entregables.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 100

c. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que corresponda a la fase del mismo período.

d. Entregar un informe contable en el cual se detalle la proyección de la inversión de los recursos entregados en este desembolso destinados a la ejecución del convenio que debe incluir el desarrollo de las actividades y la entrega del avance de las actividades programadas.

3. UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y CINCO PORCIENTO (34,85%) del valor del convenio solidario (incluyendo la adición No. 1) y equivalente a \$ 202.876.060,67, el cual se realizará previa certificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto y los compromisos, así como la ejecución del 100% de las siguientes actividades:

a. Informe financiero que acredite la ejecución del 100% de los desembolsos uno y dos.

b. Informe que recopile el desarrollo del proyecto (formato GES-FO-102).

c. Soporte financiero de causación del último desembolso.

d. Certificación con la relación de las actividades de gestión social del proyecto realizadas por el solidario con los soportes (actas de asistencia, registro fotográfico, ficha de caracterización, según corresponda).

e. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que corresponda a la fase del mismo periodo”

- Comité fiduciario no. 34 celebrado el 22 de mayo al 25 de mayo de 2026:

- Aprobar la prórroga No. 03 por el término de tres (3) meses al contrato de obra PAF-ATINVIAS-O-038-2024, del contrato que tiene por objeto: “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Dicha prorroga no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

- Aprobar la prórroga No 03 por el término de tres (3) meses al contrato de Interventoría PAF-ATINVIAS-I-030-2024 del contrato que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 100

- Adicionar el Contrato de Interventoría No. PAF-ATINVIAS-I-030-2024 que tiene por objeto la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$136.315.139,64), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. Dicha adición tendrá lugar con cargo a los recursos del contrato interadministrativo No. 2282 de 2023 y se pagará de conformidad con lo establecido en la cláusula de forma de pago del contrato de interventoría.

- Comité fiduciario no. 35 celebrado el 29 de mayo de 2026:

- Aprobar la prorrogar por el término de dos (2) meses y veintiún (21) días, es decir, hasta el 21 de agosto del 2026 al Contrato de Prestación de Servicios 002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. Dicha prórroga no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista

- Aprobar la prorrogar por el término de dos (2) meses y veintiún (21) días, es decir, hasta el 21 de octubre del 2026, al Contrato de Interventoría No. 001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

- Adicionar al Contrato de Interventoría No. 001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$221.121.282,00) incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. Dicha adición tendrá lugar con

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 100

cargo a los recursos del Contrato interadministrativo No 2282 de 2023 y se pagará conforme la cláusula de forma de pago del contrato de interventoría.

2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:

Durante el período del presente informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los siguientes comunicados en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo 2282 de 2023 y sus contratos derivados:

RADICADO FINDETER	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
2202650504438	07/05/2026	FINDETER	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	Traslado de oficios, en el marco del Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239 de 2023, Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 y Contrato de Interventoría No. 001 de 2023
2202650004764	19/05/2026	FINDETER	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Redistribución de rubros del convenio interadministrativo tripartito de cooperación 3239 de 2023 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas
2202650804813	20/05/2026	FINDETER	TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPIA S.A.S.	Solicitud de respuesta a la prórroga 7 del convenio interadministrativo tripartito de cooperación 3239 de 2023
2202650804814	20/05/2026	FINDETER	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	Traslado de oficios, en el marco del Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239 de 2023, Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 y Contrato de Interventoría No. 001 de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 100

RADICADO FINDETER	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
2202650804826	20/05/2026	FINDETER	UNIÓN TEMPORAL VÍAS REGIONALES DEL CAUCA	Retrasos de las obras de las vigencias 2023 – 2024 en el departamento del Cauca
2202650804997	25/05/2026	FINDETER	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	Traslado de oficios, en el marco del Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239 de 2023, Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 y Contrato de Interventoría No. 001 de 2023
2202650805135	27/05/2026	FINDETER	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	Traslado de oficios, en el marco del Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239 de 2023, Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 y Contrato de Interventoría No. 001 de 2023
2202650805162	28/05/2026	FINDETER	UNIÓN TEMPORAL INTERCAUCA	Retrasos en las obras de las vigencias 2023 – 2024 en el departamento del Cauca, contrato de obra 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024)
2202650805192	28/05/2026	FINDETER	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Remisión Informe Técnico Mensual de Gestión 34 del contrato interadministrativo número 2282 de 2023
2202650805195	30/05/2026	FINDETER	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Respuesta a su oficio 2026S-VGUA-032970 – Solicitud de pronunciamiento técnico y remisión de soporte observación No. 25 convenio tripartito 3239 de 2023
2202650805351	01/06/2026	FINDETER	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Remisión por competencia del derecho de petición 20260520P2838 con número de radicado 1202624520762, recibido mediante correo electrónico el 29 de mayo de 2026. Solicitud de mejoramiento vial para la comunidad Rancho Bonito Km 5 vía Cucurumana – Riohacha y comunidades vecinas

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 100

RADICADO FINDETER	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
2202650805577	05/06/2026	FINDETER	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Respuesta a su oficio 2026S-VBOG-036049 con fecha del 29 de mayo de 2026 con la Solicitud de cumplimiento cláusula Décima Séptima con ocasión de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2282 de 2023. Solicitud de Cumplimiento a título de apremio de las obligaciones a cargo del contratista.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:

Durante el período del presente informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los siguientes comunicados en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo 2282 de 2023 y sus contratos derivados:

RADICADO REMITENTE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-INTER- VIAS2023-838	08/05/2026	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONE S No. 51 / TRANSPORTADOR A Y COMERCIALIZAD ORA TAPIA S.A.S.	SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONFORME A PROGRAMACIÓN.
CE-INTER- VIAS2023-847	08/05/2026	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	FINDETER	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA – RESPUESTA A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – APREMIO CONTRATO DE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 100

RADICADO REMITENTE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023.
CE-INTER-VIAS2023-849	11/05/2026	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	FINDETER	ESTADO RUBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.
2026541000998801	11/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Informe técnico de retrasos en frentes de obra y afectación a la programación.
2026541000990651	11/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Justificación Séptima Prórroga Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239/2023.
2026541001020791	15/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud Repuestos Equipo de Ingenieros.
CE-INTER-VIAS2023-852	19/05/2026	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	FINDETER	ESTADO RUBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.
2026541001062681	19/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud combustible Convenio No. 3239/2023.
2026541001059871	19/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud de contratación para suministro de agua potable y agua de riego – Séptima Prórroga

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 100

RADICADO REMITENTE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
2026541001059891	19/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud de refrigerios para el personal en obra y personal de apoyo.
2026541001062031	19/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud suministro agua de consumo séptima prorroga
2026541001062061	19/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud remisión acta de comité operativo con firmas pendientes
2026541001062041	19/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Remisión de programación de obra – Séptima prorroga Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239/2023.
2026S-VGUA- 032970	20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	FINDETER	Solicitud de pronunciamiento técnico y remisión de soportes Observación No. 25 Convenio Tripartito 3239 de 2023
2026541001082811	20/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud material de construcciones Convenio No. 3239/2023.
CE-INTER- VIAS2023-855	21/05/2026	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	FINDETER / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSIDERACIONES TÉCNICAS A OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL RESPECTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		29	DE 100

RADICADO REMITENTE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
				EJECUTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023
CE-INTER-VIAS2023-857	25/05/2026	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	FINDETER	ESTADO RUBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.
CO-TCT-2024-417	25/05/2026	TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPIA S.A.S.	FINDETER	INSISTENCIA Y REITERACIÓN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y REEMBOLSO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF – 4X1000) CAUSADO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 002-2023.
2026541001115021	25/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud de convocatoria para Comité Operativo – Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239/2023
2026541001116071	25/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud Repuestos Equipo de Ingenieros.
2026541001122001	26/05/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE	FINDETER	Solicitud de materiales de construcción para transiciones de terraplén.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		30	DE 100

RADICADO REMITENTE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
		CONSTRUCCIONES No. 51		
CE-INTER- VIAS2023-861	27/05/2026	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	TRANSPORTADOR A Y COMERCIALIZAD ORA TAPIA S.A.S.	SOLICITUD ESTADO DE GESTIONES ADELANTADAS SOBRE PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL.
2026S-VBOG-5158	27/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	FINDETER	Oficio de redistribución de recursos Contrato Interadministrativo 2282-2023.
CE-INTER- VIAS2023-856	28/05/2026	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONE S No. 51 / TRANSPORTADOR A Y COMERCIALIZAD ORA TAPIA S.A.S.	SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONFORME A PROGRAMACIÓN.
CE-INTER- VIAS2023-862	28/05/2026	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	FINDETER	REVISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA PRÓRROGA VII - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.
CO-TCT-2024-420	28/05/2026	TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPIA S.A.S.	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	Respuesta a comunicado CE-INTER- VÍAS2023-856 – Seguimiento al avance físico del proyecto conforme a programación.
2026S-VBOG- 036049	29/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	FINDETER	Solicitud de cumplimiento cláusula Décima Séptima con ocasión de la ejecución del Contrato Interadministrativo No.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		31	DE 100

RADICADO REMITENTE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
				2282 de 2023. Solicitud de Cumplimiento a título de apremio de las obligaciones a cargo del contratista.
CE-INTER-VIAS2023-869	01/06/2026	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	FINDETER	Acta de costos No. 29A - pagos mensuales iguales.
CE-INTER-VIAS2023-870	01/06/2026	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	FINDETER	Acta de costos No. 29B – pago proporcional al avance de obras.
CE-INTER-VIAS2023-871	01/06/2026	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	FINDETER	ESTADO RUBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.
CO-TCT-2024-422	01/06/2026	TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPIA S.A.S.	FINDETER	Solicitud de formalización de prórroga contractual y celeridad en trámites administrativos – Contrato de Prestación de Servicios No. 002-2023 y Reiteración de solicitud de reconocimiento y reembolso del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).
2026541001180261	01/06/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Solicitud de convocatoria para Comité Operativo – Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3239/2023
CE-INTER-VIAS2023-872	03/06/2026	CONSORCIO INTER-VÍAS 2023	FINDETER	Acta de pago No. 27 – Operador Logístico.
2026541001208801	04/06/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE	FINDETER	Informe técnico de retrasos en frentes de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		32	DE 100

RADICADO REMITENTE	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
		INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51		obra y afectación a la programación.
2026541001208811	04/06/2026	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 51	FINDETER	Puntos tratados Comité Operativo del 01 de junio del 2026
2026S-VBOG- 037692	04/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	FINDETER	Traslado oficio Radicado 2026E-VUVR-054213 C2282-2023 -Traslado derecho de petición CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
CE-INTER- VIAS2023-879	05/06/2026	CONSORCIO INTER- VÍAS 2023	EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONE S No. 51 / TRANSPORTADOR A Y COMERCIALIZAD ORA TAPIA S.A.S.	SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONFORME A PROGRAMACIÓN.
UTIC-110-2024-CO	05/06/2026	UNIÓN TEMPORAL INTERCAUCA	FINDETER	Respuesta de la Unión Temporal Inter Cauca al Derecho de Petición No. Rad. 1202624521525 del 27 de mayo de 2026.

3. SUPERVISIÓN DE FINDETER


Teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el marco del contrato interadministrativo 2282 de 2023, se relaciona el organigrama de los profesionales asignados al proyecto de la siguiente manera:

Para la ejecución del contrato interadministrativo 2282 de 2023, se cuenta con una estructura de operación flexible y de alta adaptabilidad, conformada por un equipo interdisciplinario que asegura la prestación del servicio de Asistencia Técnica Integral y Administración de Recursos.

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	33	DE	100

Convenciones

- Presidencia y Asesoría de Presidencia
- Secretaría General y Vicepresidencias
- Gerencias
- Direcciones y Regionales
- Secretarías y Zonas
- Otros



1. Durante la etapa Precontractual, se cuenta con la participación de los siguientes profesionales: gestor, supervisor técnico, profesional de apoyo, personal administrativo, abogados del equipo de contratación, evaluadores de propuestas, profesionales financiero y social y equipos transversales.
2. En la etapa de ejecución los profesionales que participan son: gestor, supervisor técnico, profesional de apoyo, personal administrativo, abogados del equipo de contratación, profesionales financiero y social y equipos transversales.
3. Para las etapas de liquidación del contrato derivado y del interadministrativo, los profesionales son: gestor, supervisor técnico, profesional de apoyo, personal administrativo, abogados del equipo de contratación, profesionales financiero y social y equipos transversales.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		34	DE 100

Adicionalmente, el equipo interdisciplinario a nivel central y regional que sea requerido para el desarrollo del contrato interadministrativo (desde los aspectos jurídicos, financieros, técnicos, administrativo, social, entre otros). Igualmente, contempla la dedicación de los profesionales de otras áreas de apoyo diferente a la Vicepresidencia Técnica, como es Negocios Fiduciarios, la Dirección de Asuntos Contractuales, la Jefatura de Contratación, la Jefatura de Talento Humano, la Jefatura de Servicios Generales, la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, además de los costos asociados a los pagos de salarios y prestaciones sociales del personal a contratarse.

Como es de conocimiento del Inviás, se ha dispuesto principalmente del siguiente equipo para el programa: ing. Carolen Zabaleta, arquitecta Jennifer Valenzuela, ing. Enrique Gómez, ing. Carolina Páez, ing. Luis Mercado, ing. Ramón del Cristo Montes, gestor social Juan Manuel Lennis, abogada Laura Hernández, abogado Juan Camilo Aguilar, administradora financiera y fiduciaria Isis Nontoa Luis Fernando Montenegro Padilla, gestor. De otra parte, están los directivos de Findeter que participan en las diferentes mesas del contrato marco y los comités del patrimonio autónomo: Hernán Pardo (gerente de Transporte y Movilidad), Patricia Martínez (vicepresidenta Técnica), vicepresidente de Planeación, Iván Ramírez (secretario general). Así mismo, están los equipos multidisciplinarios que integran los grupos transversales como Negocios Fiduciarios, Contratación Derivada, Contratación, Tecnología, Talento Humano, Operaciones, entre otros.

4. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

A continuación, se presenta la información de ejecución de avance de cada departamento en el marco del contrato interadministrativo 2282 de 2023.

4.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

El convenio tripartito (suscrito entre INVIAS, FINDETER y el Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas), el contrato de operación logística e interventoría se encuentran en ejecución con el siguiente avance:

4.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023

4.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3239 DE 2023	
CONTRATISTA:	Instituto Nacional De Vías - INVIAS	NIT: 800.215.807-2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	35	DE	100

	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER	NIT: 800.096.329-1
	El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas	NIT: 830.087.443-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Instituto Nacional De Vías - INVIAS Nit: 800.215.807-2 Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Nit: 800.096.329-1 El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas 830.087.443-4	
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el departamento de la Guajira, en atención de la sentencia T-302-2017, en relación con la efectividad de los derechos constitucionales de las comunidades Wayuu.	
FECHA DE INICIO:	12 de enero de 2024	
VALOR INICIAL:	Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE (\$29.394.357.464,00)	
VALOR ADICIONES:	N/A	
ADICIÓN 1:	N/A	
VALOR ACTUAL:	Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE (\$29.394.357.464,00)	
ANTICIPO	N/A	
ANTICIPO OTORGADO:	N/A	
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A	
PLAZO INICIAL:	Doce (12) Meses	
TOTAL PRÓRROGAS:	Veintiocho (28) meses y Diecinueve (19) días	
PRÓRROGA 1:	Dos (2) meses	
PRÓRROGA 2:	Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días	
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes	
PRÓRROGA 4:	Dos (2) meses y Quince (15) días	
PRÓRROGA 5:	Cuatro (4) meses y Quince (15) días	
PRÓRROGA 6:	Dos (2) meses	
PRÓRROGA 7:	Dos (2) meses y Veintiún (21) días	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de agosto del 2026	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		36	DE 100

4.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023)

4.1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023)		
CONTRATISTA:	Transportadora y Comercializadora Tapia S.A.S.	NIT:	900.634.378-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Prestación de los servicios de operador logístico para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la Sentencia T- 302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira		
FECHA DE INICIO:	12 de enero de 2024		
VALOR INICIAL:	Mil ochocientos sesenta y seis millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos (\$1.866.008.839,00) M/CTE		
VALOR ADICIONES:	Seiscientos treinta y ocho millones ochocientos cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos (\$638.805.883,3)		
ADICIÓN 1:	Trescientos veinticuatro millones sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos con treinta y tres centavos (\$324.065.758,33) M/CTE.		
ADICIÓN 2:	Trescientos catorce millones setecientos cuarenta mil ciento veinticinco pesos (\$314.740.125) M/CTE		
VALOR ACTUAL:	Dos mil quinientos cuatro millones ochocientos catorce mil setecientos veintidós pesos con treinta y tres centavos (\$2.504.814.722,33) M/CTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Doce (12) Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Veintiocho (28) meses y Diecinueve (19) días		
PRÓRROGA 1:	Dos (2) meses		
PRÓRROGA 2:	Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días		
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes		
PRÓRROGA 4:	Dos (2) meses y Quince (15) días		
PRÓRROGA 5:	Cuatro (4) meses y Quince (15) días		
PRÓRROGA 6:	Dos (2) meses		
PRÓRROGA 7:	Dos (2) meses y Veintiún (21) días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de agosto del 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		37	DE 100

4.1.2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para el presente informe se relaciona el estado actual de los rubros del contrato de prestación de servicios 002-2023 del operador logístico que realiza la entrega de suministros:

COSTOS DIRECTOS			COSTOS DIRECTOS DEL CONVENIO			SALDO
RUBRO	VALOR APROBADO	CONCEPTO DE ENTREGA	EJECUTADO	FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	
Aporte para la recuperación y fortalecimiento de la maquinaria	\$ 3.150.403.980,00	Consignación a la cuenta de la CENAC Ingenieros				\$ 3.150.403.980,00
Personal técnico de apoyo	\$ 1.396.373.485,91	Personal técnico de apoyo	\$ 1.393.076.930,70	\$ 1.384.276.930,50	\$ 8.800.000,20	\$ 3.296.555,21
Repuestos, combustible, grasas y lubricantes	\$ 2.670.105.678,30	Combustible, grasas, lubricantes y mantenimiento	\$ 2.664.358.389,04	\$ 2.599.636.164,35	\$ 64.722.224,69	\$ 5.747.289,26
Materiales de construcción	\$ 17.141.410.940,89	Materiales de construcción	\$ 15.585.521.768,54	\$ 14.868.629.372,35	\$ 716.892.396,19	\$ 1.555.889.172,35
Equipo menor y herramientas varias, alquiler y/o compra	\$ 457.078.276,00	Herramientas y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto	\$ 434.882.208,28	\$ 434.877.235,01	\$ 4.973,27	\$ 22.196.067,72
COSTOS DIRECTOS	\$ 24.815.372.361,10		\$ 20.077.839.296,56	\$ 19.287.419.702,21	\$ 790.419.594,35	\$ 4.737.533.064,54
COSTOS INDIRECTOS			COSTOS INDIRECTOS DEL CONVENIO			SALDO
RUBRO	VALOR APROBADO	CONCEPTO DE ENTREGA	EJECUTADO	FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	
Elementos de alimentación y EPP	\$ 1.268.719.592,90	Elementos de bienestar, refrigerios/ hombre tiempo del proyecto	\$ 887.238.193,00	\$ 808.525.968,49	\$ 78.712.224,51	\$ 381.481.399,90
PMT y señalización PMT	\$ 149.766.430,00	Implementación de PMT y señalización de obra	\$ 108.945.800,00	\$ 108.945.800,00	\$ 0,00	\$ 40.820.630,00
Campamento	\$ 303.353.870,00	Carpas, arriendo y servicios públicos	\$ 301.529.221,24	\$ 301.529.221,24	\$ 0,00	\$ 1.824.648,76
Equipos topográficos	\$ 48.153.600,00	Equipos complementarios topografía	\$ 33.723.876,69	\$ 33.723.876,69	\$ 0,00	\$ 14.429.723,31
COSTOS INDIRECTOS	\$ 1.769.993.492,90		\$ 1.331.437.090,93	\$ 1.252.724.866,42	\$ 78.712.224,51	\$ 438.556.401,97
ADMINISTRACIÓN	\$ 664.634.146,00		\$ 664.634.146,00			\$ 0,00
TOTAL CONVENIO	\$ 27.250.000.000,00					

4.1.2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se presentan las actas de obra que se han realizado durante la ejecución del contrato:

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2024				
1A	REEMBOLSO	\$ 65.400.000,00	29/04/2024	\$ 23.369.561.874,00
1B	COMISIÓN	\$ 6.196.895,25	27/02/2024	\$ 1.859.811.943,75

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		38	DE 100

2A	REEMBOLSO	\$ 469.275.284,00	29/04/2024	\$ 22.900.286.590
2B	COMISIÓN	\$ 37.459.947,53	26/04/2024	\$ 1.822.351.996,22
3A	REEMBOLSO	\$ 698.582.833,45	27/05/2024	\$ 22.201.703.756,55
3B	COMISIÓN	\$ 56.188.706,55	24/05/2024	\$ 1.766.163.289,68
4A	REEMBOLSO	\$ 82.341.121,80	24/06/2024	\$ 22.199.362.634,75
4B	COMISIÓN	\$ 6.556.411,83	25/06/2024	\$ 1.759.606.877,84
5A	REEMBOLSO	\$ 176.664.875,43	25/07/2024	\$ 21.942.697.759,32
5B	COMISIÓN	\$ 13.229.628,02	25/07/2024	\$ 1.746.377.249,81
6A	REEMBOLSO	\$ 1.144.038.771,96	13/09/2024	\$ 20.798.658.987,36
6B	COMISIÓN	\$ 102.131.188,31	13/09/2024	\$ 1.644.246.061,51
7A	REEMBOLSO	\$ 1.299.208.522,00	25/09/2024	\$ 19.499.450.465,36
7B	COMISIÓN	\$ 114.348.402,61	25/09/2024	\$ 1.529.897.658,90
8A	REEMBOLSO	\$ 1.043.659.426,40	21/10/2024	\$ 18.455.791.038,96
8B	COMISIÓN	\$ 92.712.497,91	16/10/2024	\$ 1.437.185.160,99
9A	REEMBOLSO	\$ 1.437.436.633,00	27/11/2024	\$ 17.018.354.405,96
9B	COMISIÓN	\$ 120.570.375,49	25/11/2024	\$ 1.316.614.785,50
10A	REEMBOLSO	\$ 454.024.071,00	18/12/2024	\$ 16.564.330.334,96
10B	COMISIÓN	\$ 34.552.681,50	17/12/2024	\$ 1.282.062.104,00
PERIODO 2025				
11A	REEMBOLSO	\$ 806.920.897,10	28/01/2025	\$ 15.757.409.437,86
11B	COMISIÓN	\$ 68.421.686,00	27/01/2025	\$ 1.213.640.418,00
12A	REEMBOLSO	\$ 573.011.614,00	25/02/2025	\$ 15.184.397.823,86
12B	COMISIÓN	\$ 42.777.899,31	25/02/2025	\$ 1.170.862.518,69
13A	REEMBOLSO	\$ 572.939.849,00	18/03/2025	\$ 14.611.457.974,86
13B	COMISIÓN	\$ 47.198.777,65	18/03/2025	\$ 1.123.663.741,04
14A	REEMBOLSO	\$ 2.417.177.994,28	14/05/2025	\$ 12.194.279.980,58
14B	COMISIÓN	\$ 200.517.193,81	26/05/2025	\$ 1.247.212.305,56
15A	REEMBOLSO	\$ 585.767.760,00	09/07/2025	\$ 11.608.512.220,58
15B	COMISIÓN	\$ 43.908.417,11	09/07/2025	\$ 1.203.303.888,45
16A	REEMBOLSO	\$ 407.572.429,36	25/07/2025	\$ 11.200.939.791,22
16B	COMISIÓN	\$ 29.566.330,44	25/07/2025	\$ 1.173.737.558,01
17A	REEMBOLSO	\$ 599.892.532,03	25/09/2025	\$ 10.601.047.259,19
17B	COMISIÓN	\$ 50.158.474,72	25/09/2025	\$ 1.123.579.083,29
18A	REEMBOLSO	\$ 749.723.642,82	25/09/2025	\$ 9.851.323.616,37
18B	COMISIÓN	\$ 63.329.321,27	25/09/2025	\$ 1.060.249.762,02
19A	REEMBOLSO	\$ 712.859.006,66	27/10/2025	\$ 9.138.464.609,71

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		39	DE 100

19B	COMISIÓN	\$ 59.046.371,11	27/10/2025	\$ 1.001.203.390,91
20A	REEMBOLSO	\$ 980.802.964,85	27/11/2025	\$ 8.157.661.644,86
20B	COMISIÓN	\$ 82.007.765,65	26/11/2025	\$ 919.195.625,26
20C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 324.065.758,33	26/11/2025	\$ 595.129.866,93
21A	REEMBOLSO	\$ 939.590.240,67	18/12/2025	\$ 7.218.071.404,19
21B	COMISIÓN	\$ 72.276.759,76	22/12/2025	\$ 837.593.232,17
21C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 174.855.625,00	16/12/2025	\$ 662.737.607,17
PERIODO 2026				
22A	REEMBOLSO	\$ 1.029.487.766,81	28/01/2026	\$ 6.188.583.637,38
22B	COMISIÓN	\$ 86.304.461,91	28/01/2026	\$ 576.433.145,26
23A	REEMBOLSO	\$ 659.846.536,00	18/02/2026	\$ 5.528.737.101,38
23B	COMISIÓN	\$ 54.198.753,36,00	18/02/2026	\$ 522.234.391,90
24A	REEMBOLSO	\$ 558.176.043,53	30/03/2026	\$ 4.970.561.057,85
24B	COMISIÓN	\$ 45.511.518,68	30/03/2026	\$ 476.722.873,22
24C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 69.942.250,00	30/03/2026	\$ 406.780.623,22
25A	REEMBOLSO	\$ 2.041.300.392,48	28/04/2026	\$ 2.929.260.665,37
25B	COMISIÓN	\$ 181.032.739,24	24/04/2026	\$ 225.747.883,98
25C	COMISIÓN – COSTOS FIJOS	\$ 69.942.250,00	30/04/2026	\$ 155.805.633,98
26A	REEMBOLSO	\$ 274.635.386,82	27/05/2026	\$ 2.654.625.278,55
26B	COMISIÓN	\$ 20.134.693,44	29/05/2026	\$ 135.670.940,54

4.1.2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 29 correspondiente al periodo del mes de mayo de 2026, se reporta un avance para la obra relacionado a continuación:

4.1.2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

- Bolsa de reembolsables – Avance financiero:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DE LA BOLSA DE REEMBOLSABLES	\$23.434.961.874,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$21.590.374.322,49	92,13

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		40	DE 100

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$21.391.402.065,49	91,28
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$21.391.402.065,49	91,28

- Contrato de prestación de servicios – Avance financiero del contrato en cuanto a la comisión por la entrega de suministros:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$2.504.814.722,33	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 2.369.143.781,79	94,58
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 2.369.143.781,79	94,58
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.369.143.781,79	94,58

4.1.2.4.2 ANTICIPO

Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 no se han realizado anticipos.

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.1.2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el avance físico del contrato de prestación de servicios No. 002 de 2023 y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 en cuanto a las órdenes de servicio que se han tramitado a corte del presente informe:

Meta física programada: 92,13%
Meta física ejecutada: 91,28%
Financiero programado: 92,13%
Financiero ejecutado: 91,28%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	41	DE	100

Con base en el alcance establecido por el INVÍAS por municipio, se tiene el siguiente avance:

<u>Municipio</u>	<u>Alcance</u>		<u>Ejecutado al 24/05/2026</u>		<u>Pendiente por ejecutar</u>	
Riohacha	8,01 km de terraplén	27 obras de drenaje	8,240 km de terraplén	28 obras de drenaje	230 m de terraplén	1 obras de drenaje
Manaure	7,66 km de terraplén	21 obras de drenaje	7,66 km de terraplén	21 obras de drenaje	0 km de terraplén	0 obras de drenaje
Maicao	3,75 km de terraplén	7 obras de drenaje	3,75 km de terraplén	6,35 obras de drenaje	0 km de terraplén	0,65 obras de drenaje
Uribia	2,1 km de terraplén	13 obras de drenaje	0 km de terraplén	0,00 obras de drenaje	1,685 km de terraplén	15 obras de drenaje
Total	21,52 km de terraplén	68 obras de drenaje	19,42 km de terraplén	54,35 obras de drenaje	1,915 km de terraplén	16,65 obras de drenaje

4.1.2.4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 no se han realizado fijaciones de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.1.2.4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 no se han realizado modificaciones de cantidades de obra teniendo en cuenta que este es un contrato de suministro.

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.1.2.4.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	42	DE	100

Mediante PRÓRROGA No. 7 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023, del 29 de mayo del 2026 queo aprobada la siguiente redistribución de recursos :

COSTOS DIRECTOS						
RUBRO	VALOR ACTUAL RUBRO	VALOR EJECUTADO	VALOR REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL RUBRO	SALDO FINAL RUBRO POR EJECUTAR	CONCEPTO DE ENTREGA
Aporte para la recuperación y fortalecimiento de la maquinaria de ingenieros militares	\$ 3.150.403.980,00	\$ 1.050.134.660,00		\$ 3.150.403.980,00	\$ 2.100.269.320,00	Consignación a la cuenta de la CENAC Ingenieros
Personal Técnico	\$ 1.396.373.485,91	\$ 1.393.076.930,70	\$ 234.983.445,00	\$ 1.631.356.930,91	\$ 238.280.000,21	-
Repuestos, combustible, grasas y lubricantes	\$ 2.670.105.678,30	\$ 2.664.358.389,04	\$ 327.072.769,74	\$ 2.997.178.448,04	\$ 332.820.059,00	Combustible, grasas y lubricantes mantenimiento I, II y III escalón del equipo de combate de Ingenieros
Materiales de construcción	\$ 17.141.410.940,89	\$ 15.627.486.758,54	\$ 211.975.324,65	\$ 16.929.435.616,24	\$ 1.301.948.857,70	
Equipo menor y herramientas varias, alquiler y/o compra	\$ 457.078.276,00	\$ 434.882.208,28	\$ 22.196.067,72	\$ 434.882.208,28	\$ -	Herramientas y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto
COSTOS DIRECTOS	\$ 24.815.372.361,10	\$ 21.169.938.946,56	\$ 327.884.822,37	\$ 25.143.257.183,47	\$ 3.973.318.236,91	
COSTOS INDIRECTOS						
RUBRO	VALOR ACTUAL RUBRO	VALOR EJECUTADO	VALOR REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL RUBRO	SALDO FINAL RUBRO POR EJECUTAR	CONCEPTO DE ENTREGA
Elementos de bienestar y mejoras de	\$ 1.268.719.592,90	\$ 887.238.193,00	\$ 270.809.820,30	\$ 997.909.772,60	\$ 110.671.679,60	Elementos de bienestar, refrigerio / hombre por tiempo del proyecto
PMT señalización vial	\$ 149.766.430,00	\$ 108.945.800,00	\$ 40.820.630,00	\$ 108.945.800,00	\$ -	Implementación de PMT y señalización de obra
Campeo	\$ 303.353.870,00	\$ 301.529.221,24	\$ 1.824.648,76	\$ 301.529.221,24	\$ -	Carpas, arriendo y servicios públicos
Equipo de topografía	\$ 48.153.800,00	\$ 33.723.876,69	\$ 14.429.723,31	\$ 33.723.876,69	\$ -	Equipo complementario de topografía
COSTOS INDIRECTOS	\$ 1.769.993.492,90	\$ 1.331.437.090,93	\$ 327.884.822,37	\$ 1.442.108.670,53	\$ 110.671.679,60	
ADMINISTRACIÓN (2.5%)	\$ 664.634.146,00	\$ 664.634.146,00	\$ -	\$ 664.634.146,00	\$ -	Consignación a la cuenta de la CENAC Ingenieros
TOTAL APORTES	\$ 27.250.000.000,00			\$ 27.250.000.000,00		

4.1.2.4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 no se han realizado actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.1.2.4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) No se realizaron prórroga al contrato en el periodo.

FECHA COMITÉ (FINDETER)			No. COMITÉ (FINDETER)	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
TÉCNICO Y FIDUCIARIO			No 41 y No 35	PRORROGA	APROBADO
25/05/2026	29/05/2026	N/A	N/A		

4.1.2.4.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	43	DE	100

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/03/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/03/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

A continuación, se presenta el estado actual de las pólizas correspondiente al otrosí No. 8, ya que a la fecha se encuentra en trámite el otrosí No 9, una vez suscrito se actualizaran las pólizas.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
400053019	Nacional de Seguros	Cumplimiento	31/03/2026 30/11/2026	\$ 751.444.416,70	31/03/2026	30/04/2026
		Salarios y Prestaciones Sociales	31/03/2026 30/05/2029	\$ 250.481.472,23		
		Calidad del Servicio	31/05/2026 31/05/2031	\$751.444.416,70		
		Calidad del Bien	31/03/2026 30/11/2026	\$751.444.416,70		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
400053020	Nacional de Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	31/03/2026 30/05/2026	\$ 250.481.472,23	31/03/2026	30/04/2026

4.1.2.4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

El 3 de marzo del 2026 Findeter remite a PATRIMONIOS AUTONOMOS ALIADOS FINDETER el oficio de Notificación de inicio de apremio al contrato de Prestación de Servicios No. 002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023).

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMANOVENA-APREMIO	N/A	LA PARTE JURIDACA SE ENCUENTRA REVISANDO EL	N/A	LA PARTE JURIDACA SE ENCUENTRA REVISANDO EL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		44	DE 100

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
			CONCEPTO DE CIERRE DEL PROCESO DE APREMIO		CONCEPTO DE CIERRE DEL PROCESO DE APREMIO

4.1.3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023)

4.1.3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS 2023	NIT:	901.772.470-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CIAF LTDA INGENIERIA PARTICIPACIÓN NIT 800.130.967-6 (50 %) CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S. – CONCICOL S.A.S NIT. 900.956.142-5 (50 %)		
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del convenio interadministrativo de cooperación con el ejército nacional para la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos estratégicos y de la prestación de los servicios de operador logístico en vías regionales, en atención de la sentencia T-302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira		
FECHA DE INICIO:	12/01/2024		
VALOR INICIAL:	Mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos (\$1.324.481.746,00) M/CTE		
VALOR ADICIONES:	(\$1.040.156.990)		
ADICIÓN 1:	Trescientos treinta y cuatro millones sesenta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos (\$334.067.586,00) M/CTE		
ADICIÓN 2:	Trescientos cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos (\$349.940.447) M/CTE		
ADICIÓN 3:	Ciento noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos veinte tres pesos (\$194.352.923)		
ADICIÓN 4:	Ciento sesenta y un millones setecientos noventa y seis mil treinta y cuatro pesos (\$161.796.034,00)		
ADICIÓN 5:	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$221.121.282,00)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		45	DE 100

VALOR ACTUAL:	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CON DIECIOCHO PESOS (\$2.585.760.018) M/CTE incluido IVA.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Catorce (14) Meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	Treinta y tres (33) meses y Diez (10) días
PRÓRROGA 1:	Dos (2) meses
PRÓRROGA 2:	Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días
PRÓRROGA 3	Un (1) mes
PRÓRROGA 4:	Dos (2) meses y Quince (15) Días
PRÓRROGA 5:	Cuatro (4) meses y Quince (15) Días
PRÓRROGA 6:	Dos (2) meses
PRÓRROGA 7:	Dos (2) meses y veinti un (21) días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de octubre de 2026

4.1.3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR	VALOR TRAMITADO	% AVANCE
COSTOS FIJOS	\$1.708.744.465,00	\$ 1.406.725.166,00	87,06
COSTOS VARIABLES	\$ 831.008.643,00	\$ 704.155.166	85,71
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 46.006.910,00	\$ 0,00	0

4.1.3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se presentan las actas de interventoría que se han realizado durante la ejecución del contrato:

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2024				
1	COSTOS FIJOS	\$ 24.859.233,00	27/02/2024	\$1.299.622.513,00
2	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	20/03/2024	\$1.262.333.664,00
3	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/04/2024	\$1.225.044.815,00
4	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	24/05/2024	\$1.187.755.966,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		46	DE 100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
5	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/06/2024	\$1.150.467.117,00
6	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/07/2024	\$1.113.178.268,00
7A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	27/08/2024	\$1.075.889.419,00
7B	COSTOS VARIABLES	\$ 47.949.199,00	27/08/2024	\$1.027.940.220,00
8A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	25/09/2024	\$ 990.651.371,00
8B	COSTOS VARIABLES	\$ 42.132.138,00	25/09/2024	\$ 948.519.233,00
9A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	22/10/2024	\$ 911.230.384,00
9B	COSTOS VARIABLES	\$ 38.725.003,00	22/10/2024	\$ 872.505.381,00
10A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	15/11/2024	\$ 835.216.532,00
10B	COSTOS VARIABLES	\$ 48.281.602,00	25/11/2024	\$ 786.934.930,00
11A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	18/12/2024	\$ 749.646.081,00
11B	COSTOS VARIABLES	\$ 5.235.354,00	17/12/2024	\$ 744.410.727,00
PERIODO 2025				
12A	COSTOS FIJOS	\$ 37.288.849,00	27/01/2025	\$ 707.121.878,00
12B	COSTOS VARIABLES	\$ 46.951.988,00	27/01/2025	\$ 660.169.890,00
13A	COSTOS FIJOS	\$ 12.429.621,00	19/02/2025	\$ 647.740.269,00
13B	COSTOS VARIABLES	\$ 16.370.870,00	25/02/2025	\$ 631.369.399,00
14B	COSTOS VARIABLES	\$ 46.120.979,00	21/03/2025	\$ 919.316.006,00
15A	COSTOS FIJOS	\$ 45.663.915,00	28/04/2025	\$ 873.652.091,00
15B	COSTOS VARIABLES	\$ 34.569.958,00	28/04/2025	\$ 839.082.133,00
16A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.918,00	27/05/2025	\$ 766.981.215,00
16B	COSTOS VARIABLES	\$ 52.685.947,00	27/05/2025	\$ 714.295.268,00
17A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.918,00	18/06/2025	\$ 642.194.350,00
17B	COSTOS VARIABLES	\$ 6.814.270,00	20/06/2025	\$ 635.380.080,00
18A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.918,00	24/07/2025	\$ 563.279.162,00
18B	COSTOS VARIABLES	\$ 12.174.276,00	24/07/2025	\$ 551.104.886,00
19A	COSTOS FIJOS	\$ 72.100.917,00	26/08/2025	\$ 479.003.969,00
19B	COSTOS VARIABLES	\$ 36.564.380,00	26/08/2025	\$ 442.439.589,00
20B	COSTOS VARIABLES	\$ 17.617.383,00	25/09/2025	\$ 424.822.206,00
21B	COSTOS VARIABLES	\$ 25.013.360,00	27/10/2025	\$ 399.808.846,00
22B	COSTOS VARIABLES	\$ 23.766.847,00	26/11/2025	\$ 376.041.999,00
23B	COSTOS VARIABLES	\$ 7.811.481,00	16/12/2025	\$ 368.230.518,00
PERIODO 2026				
24B	COSTOS VARIABLES	\$ 57.256.495,00	28/01/2026	\$ 310.974.023,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		47	DE 100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
25A	COSTOS FIJOS	\$180.252.295,00	18/02/2026	\$ 675.015.098,00
25B	COSTOS VARIABLES	\$ 47.699.896,00	18/02/2026	\$ 627.315.202,00
25C	COSTOS FIJOS	\$121.347.025,00	18/02/2026	\$ 505.968.177,00
26A	COSTOS FIJOS	\$121.347.025,00	30/03/2026	\$ 384.621.152,00
26B	COSTOS VARIABLES	\$ 11.384.818,00	30/03/2026	\$ 373.236.334,00
27A	COSTOS FIJOS	\$121.347.025,00	24/04/2026	\$ 413.685.343,00
27B	COSTOS VARIABLES	\$ 79.028.922,00	24/04/2026	\$ 334.656.421,00
28A	COSTOS FIJOS	\$ 80.898.017,00	29/05/2026	\$ 253.758.404,00
28B	COSTOS VARIABLES	\$ 8.143.885,00	28/05/2026	\$ 245.614.519,00

4.1.3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 29 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 el contrato reporta un avance de 86,64% conforme al avance de obra, el cual se indica de la siguiente manera:

4.1.3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 89,78%

Total inversión ejecutada: \$ 86,64%

4.1.3.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) no se han realizado anticipos.

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.1.3.4.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) no se han realizado actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	49	DE	100

96-40-101065783	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/01/2024 31/07/2026	\$ 236.463.873,60	31/03/2026	23/04/2026
-----------------	--------------------	--	--------------------------	-------------------	------------	------------

4.1.3.4.6 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) no se han realizado procesos de sanción.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

El contrato de obra e interventoría iniciaron el 25 de julio de 2024 y se encuentran en ejecución con el siguiente avance:

4.2.1 CONTRATO DE OBRA 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024)

4.2.1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	PAF-ATINVIAS-O-038-2024		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS REGIONALES DEL CAUCA	NIT:	901.832.334-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPIA SAS - NIT 900.634.378 - 50% ORLANDO EDMUNDO REVELO VILLOTA - Cédula de ciudadanía 12.976.085 - 30% GERMAN YANZA NARVAEZ - Cédula de ciudadanía 76.320.973 - 20%		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU		
FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	DOCE MIL MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$12.918.501.346,00) M/CTE incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	\$ 7.793.718.559,00		
ADICIÓN 1:	\$ 7.793.718.559,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	50	DE	100

VALOR ACTUAL:	VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS (\$ 20.712.219.905,00) M/CTE incluido IVA.
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	QUINCE (15) MESES
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA 2:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA 3:	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN 1:	UN (1) MES
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 DE AGOSTO DE 2026

4.2.1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VAOR TRAMITADO	% AVANCE
OBRA	\$20.712.219.905,00	\$ 7.989.868.814,22	38,58

4.2.1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se presentan las actas de obra que se han realizado durante la ejecución del contrato:

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2025				
1A	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 25.000.000,00	27/02/2025	\$ 12.893.501.346,00
1B	ADMINISTRACIÓN	\$ 668.197.225,28	25/02/2025	\$ 12.225.304.120,72
2	ADMINISTRACIÓN	\$ 541.111.446,96	26/02/2025	\$ 11.684.192.673,76
3A	ADMINISTRACIÓN	\$ 252.400.984,71	21/03/2025	\$ 11.431.791.689,05
3B	ADMINISTRACIÓN	\$ 756.395.401,59	31/03/2025	\$ 10.675.396.287,46
4	ADMINISTRACIÓN	\$ 884.513.247,23	25/04/2025	\$ 9.790.883.040,23
5A	ADMINISTRACIÓN	\$ 693.725.962,03	27/05/2025	\$ 9.097.157.078,20
6	ADMINISTRACIÓN	\$ 509.299.226,57	20/06/2025	\$ 8.587.857.851,63
7A	ADMINISTRACIÓN	\$ 670.614.470,62	24/07/2025	\$ 7.917.243.381,01
7B	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.631.695,09	29/07/2025	\$ 7.912.611.685,92
8A	ADMINISTRACIÓN	\$ 883.470.071,32	27/08/2025	\$ 7.029.141.614,60

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	51	DE	100

8B	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 1.933.375,67	27/08/2025	\$ 7.027.208.238,93
9	ADMINISTRACIÓN	\$ 564.910.132,75	29/09/2025	\$ 14.256.016.665,18
10A	ADMINISTRACIÓN	\$ 266.312.057,05	24/10/2025	\$ 13.989.704.608,13
10B	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 1.126.930,00	24/10/2025	\$ 13.988.577.678,13
11	ADMINISTRACIÓN	\$ 463.055.687,61	26/11/2025	\$ 13.525.521.990,51
12A	ADMINISTRACIÓN	\$ 76.599.272,00	17/12/2025	\$ 13.448.922.718,52
12B	ADMINISTRACIÓN	\$ 564.680.543,15	16/12/2025	\$ 12.884.242.175,37
PERIODO 2026				
13	ADMINISTRACIÓN	\$ 84.800.714,83	18/02/2026	\$ 12.799.441.460,54
14	ADMINISTRACIÓN	\$ 16.020.026,12	30/03/2026	\$ 12.783.421.434,42
15	ADMINISTRACIÓN	\$ 61.070.343,64	23/04/2026	\$ 12.722.351.090,78
16	ADMINISTRACIÓN	\$ 33.203.067,54	26/05/2026	\$ 12.689.148.023,24

Según el informe de interventoría No. 21 para el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2026, se reporta el siguiente avance para el contrato de obra:

4.2.1.4 AVANCE DEL CONTRATO

4.2.1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 20.712.219.905,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 9.306.000.403,00	44,93
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 7.989.868.814,22	38,58
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 7.989.868.814,22	38,58

4.2.1.4.2 ANTICIPO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) no se han realizado anticipos.

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		52	DE 100

4.2.1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 54,91%
Meta física ejecutada 45,09%
Financiero programado 54,91%
Financiero ejecutado 45,09%
Atraso: 9,82%

Con base en el alcance establecido por el INVÍAS en cuanto a las vigencias 2023 y 2024, se tiene el siguiente avance:

SECTOR		FRENTE	% Diferencia	Observaciones	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SECTOR I	21.2	Avirama	0.11%	Ajuste de estudios y diseños para el alcance adicional – Inicio 24/05/2026 Fin 20/08/2026	7 Alc	4 Alc y 0.12 km Pav R
	24.2	Vitoncó	0.01%	Terminado alcance inicial. Ajuste de estudios y diseños para adicional - Inicio 26/05/25 Fin 19/08/26	9 Alc	9 Alc y 0.13 km Pav R
	28	Lame	0.44%	Terminado - Inicio 25/04/25 Fin 25/05/2026	6 Alc	6 Alc
SECTOR II	35	Suin	-0.15%	Terminado. Pendiente reinicio - Inicio 23/09/25 Fin 25/05/26	10 Alc	10 Alc
	51	Guadualito	-0.27%	Terminado - Inicio 29/11/24 Fin 27/02/26	6 Alc y 1 Km Pav R	8 Alc y 1 Km Pav R
	13	Kokonuko	0.00%	Terminado - Inicio 14/10/24 Fin 12/11/25	5 Alc y 0.32 Km Pav R	5 Alc y 0.35 Km Pav R
SECTOR III	10.2	Paniquita	0.31%	Terminado - Inicio 3/03/25 Fin 16/03/26	5 Alc y 0.5 Km P-H	5 Alc y 0.5 Km P-H
	1.1	Ambalo	0.74%	Terminado. Pendiente 11 m de cunetas y señalización - Inicio 31/03/25 Fin 7/05/26	3 Alc y 0.33 Km P-H	3 Alc y 0.35 Km P-H
	5	Tumburao	-2.19%	Pendiente pavimentación - Inicio 9/06/25 Fin 25/08/26	6 Alc y 1 km Pav R	12 Alc y 1 km Pav R
	15	Guarapamba	0.66%	Pendiente señalización - Inicio 16/12/24 Fin 27/02/26	1 Alc y 0.12 Km P-H	1 Alc y 0.12 Km P-H
SECTOR IV	45	Santa Barbara	-1.59%	En logística de inicio — Dificultades de consecución de maquinaria - Inicio 6/05/26 Fin 21/08/26	10 Alc	3 Alc y 0.12 Km Pav R
	46	El Paraiso	-0.09%	Terminado. Pendiente señalización - Inicio 8/07/25 Fin 13/04/26	10 Alc	6 Alc y 0.10 Km P-H

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	53	DE	100

VIGENCIA 2024	49	El Oso	-0.06%	Terminado. Pendiente mejoramiento - Inicio 25/07/24 Fin 21/08/26	14 Alc	12 Alc y Mejoramiento
	25.3	Tálaga	-0.28%	En estudios y diseños - 24/05/26 Fin 19/08/26	5 Alc	4 Alc y 0.27 Km Pav r
	19.2	Cohetando	-1.11%	En estudios y diseños - Inicio 11/05/26 Fin 11/08/26	7 Alc	4 Alc y 0.19 Km Pav r
	8.2	Polindara	-1.52%	Pendiente de inicio - Inicio 1/05/26 Fin 7/08/26	9 Alc	6 Alc y 0.50 Km Pav r
	24.1	Vitonco	-0.05%	En estudios y diseños - Inicio 24/05/26 Fin 25/08/26	6 Alc	4 Alc y 0.23 Km Pav r
	23	Togoima	-0.12%	En estudios y diseños - Inicio 24/05/26 Fin 24/08/26	9 Alc	4 Alc y 0.34 Km Pav r
	56.2	Cerro Tijeras	-0.38%	En estudios y diseños - Inicio 15/05/26 Fin 21/08/26	6 Alc y 0.5 Km Pav R	4 Alc y 0.13 Km Pav R
	48	El Moral	0.00%	Pendiente de inicio - Dificultades de acceso y tipo de subrasante - Inicio 10/06/26 Fin 25/08/26	10 Alc	3 Alc y 0.26 Km Pav R
	50	Frontino	-3.36%	Pendiente de inicio - Inicio 24/08/26 Fin 24/08/26	10 Alc	3 Alc y 0.27 Km Pav R
	12	Julumito	0.00%	Pendiente de inicio - Inicio 25/05/26 Fin 25/08/26		11 Alc y 0.78 Km Pav r

4.2.1.4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) se han realizado actas de fijación de precios no previstos que se presenta a continuación y que fue aprobada en el comité técnico No 40 del 20 de mayo de 2026.

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SECTOR I - VIGENCIA 2023						
NP 1.7		TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEDIDO A	TON/KM	1905.98	\$ 2,650	\$ 5,050,847.00
NP 1.8		TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, MEDIDO A PARTIR DE	M3/KM	3871	\$ 4,941	\$ 19,126,611.00
SECTOR I - VIGENCIA 2024						
NP 1.7		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	981.67	\$ 427.091	\$ 419,262,422
NP 1.8		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	794.16	\$ 1,280.514	\$ 1,016,932,998
NP 1.9		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR	M2	3044.28	\$ 16.040	\$ 48,830,251
NP 1.10		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	450.02	\$ 319.727	\$ 143,883,545
NP 1.11		TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC DE DIAMETRO 100 mm (4")	M	1103	\$ 55,662	\$ 61,395,188
SECTOR III - VIGENCIA 2023						
N.P		NO PREVISTOS				
N.P.3.11		TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEDIDO A PARTIR DE CIENT METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	M3-KM	28198.44	\$ 2,181	\$ 61,500,798
N.P.3.12		TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, MEDIDO A PARTIR DE CIENT METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	TON-KM	506.6	\$ 2,181	\$ 1,104,895
SECTOR IV - VIGENCIA 2024						
NP 4.10		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	383.05	\$ 1,284,650	\$ 492,085,183
					\$	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		54	DE 100

4.2.1.4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) presentó la siguiente acta de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.
20/05/2026	20 de mayo de 2026

4.2.1.4.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) no se han realizado actas de suspensión en el periodo reportado.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.2.1.4.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) no se han realizado adiciones, prórrogas y/o modificaciones en el periodo reportado.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25 de mayo 2026	40 y 34	Prórroga	Aprobado en trámite otrosí

4.2.1.4.8 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/01/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/08/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	55	DE	100

RELACIÓN DE GARANTÍAS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
BQ-100087531-8	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	25/07/2024 25/09/2026	\$ 6.213.665.971,50	15/08/2025	19/09/2025
		Salarios y Prestaciones Sociales	25/07/2024 25/03/2029	\$ 2.071.221.990,50		
		Calidad del Servicio	25/03/2026 25/03/2029	\$ 7.500.000,00		
		Estabilidad de la obra	25/03/2026 25/03/2031	\$ 6.213.665.971,50		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
BQ-100023807-5	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	25/07/2024 25/03/2026	\$2.071.221.990,50	15/08/2025	19/09/2025

Las pólizas serán actualizadas una vez se suscriba el Otrosí.

4.2.1.4.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) no se han realizado procesos de sanción en el periodo a reportar.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

4.2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001 DE 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024)

4.2.2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	PAF-ATINVIAS-I-030-2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERCAUCA	NIT:	9.018.323.343
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGENIERIA Y ESTUDIOS S.A.S – NIT 891.401.451 - 69% PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. – NIT 900.135.121 – 31%		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	56	DE	100

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2024
VALOR INICIAL:	MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.067.435.950,00) M/CTE.
VALOR ADICIONES:	\$ 952.538.342,00
ADICIÓN 1:	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$152.938.800,00) M/CTE
ADICIÓN 2:	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$799.599.542) M/CTE
ADICIÓN 3:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$136.315.139,64)
VALOR ACTUAL:	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$2.156.289.432,00) M/CTE
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	QUINCE (15) MESES
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA 2:	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA 3:	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN No 1	1 MES (13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2025)
PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1	UN (1) MES (Del 13 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2026

4.2.2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR TRAMITADO	% AVANCE
COSTOS FIJOS	\$ 874.581.879,3	\$761.323.198,72	87,04
COSTOS VARIABLES	\$ 1.003.419.325,00	\$384.762.168,39	38,18
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 107.857.277,10	\$ 0,00	0

4.2.2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		57	DE 100

A continuación, se presentan las actas de interventoría que se han realizado durante la ejecución del contrato:

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
PERIODO 2025				
1A	COSTOS FIJOS	\$ 227.191.899,40	27/02/2025	\$ 840.244.050,60
1B	COSTOS VARIABLES	\$ 31.157.746,20	27/02/2025	\$ 809.086.304,40
2A	COSTOS FIJOS	\$ 45.438.379,88	27/02/2025	\$ 763.647.924,52
2B	COSTOS VARIABLES	\$ 24.926.196,96	27/02/2025	\$ 738.721.727,56
3A	COSTOS FIJOS	\$ 45.438.379,88	20/03/2025	\$ 693.283.347,68
3B	COSTOS VARIABLES	\$ 12.175.167,40	21/03/2025	\$ 681.108.180,28
3C	COSTOS VARIABLES	\$ 36.486.547,97	25/03/2025	\$ 644.621.632,31
4A	COSTOS FIJOS	\$ 45.438.379,84	25/04/2025	\$ 599.183.252,47
4B	COSTOS VARIABLES	\$ 42.666.619,81	25/04/2025	\$ 556.516.632,66
4C	COSTOS VARIABLES	\$ 1.205.935,02	28/04/2025	\$ 555.310.697,64
5A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	27/05/2025	\$ 670.014.797,64
5B	COSTOS VARIABLES	\$ 33.463.537,11	27/05/2025	\$ 636.551.260,53
6A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	18/06/2025	\$ 598.316.560,53
6B	COSTOS VARIABLES	\$ 24.567.270,79	18/06/2025	\$ 573.749.289,74
7A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	24/07/2025	\$ 535.514.589,74
7B	COSTOS VARIABLES	\$ 32.348.698,84	25/07/2025	\$ 503.165.890,90
7C	COSTOS VARIABLES	\$ 23.420,93	28/07/2025	\$ 502.942.469,97
8A	COSTOS FIJOS	\$ 38.234.700,00	27/08/2025	\$ 464.707.769,97
8B	COSTOS VARIABLES	\$ 42.616.299,71	26/08/2025	\$ 422.091.470,26
8C	COSTOS VARIABLES	\$ 93.261,01	27/08/2025	\$ 421.998.209,25
9A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	25/09/2025	\$1.186.615.271,29
9B	COSTOS VARIABLES	\$ 27.249.796,35	25/09/2025	\$1.159.365.474,94
10A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	24/10/2025	\$1.124.382.994,98
10B	COSTOS VARIABLES	\$ 12.846.201,37	24/10/2025	\$1.111.536.793,61
10C	COSTOS VARIABLES	\$ 54.360,18	24/10/2025	\$1.111.482.433,43
11A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	26/11/2025	\$1.076.499.953,47
11B	COSTOS VARIABLES	\$ 22.336.602,69	26/11/2025	\$1.054.163.350,78
12A	COSTOS FIJOS	\$ 19.823.405,31	18/12/2025	\$1.034.339.945,47
12B	COSTOS VARIABLES	\$ 3.694.949,76	18/12/2025	\$1.030.644.995,71
12C	COSTOS VARIABLES	\$ 27.238.721,54	17/12/2025	\$1.003.406.274,17
PERIODO 2026				
13A	COSTOS FIJOS	\$ 15.159.074,65	18/02/2026	\$ 988.247.199,52

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		58	DE 100

No. Acta	CONCEPTO	VALOR ACTA	FECHA DE PAGO	SALDO CONTRATO
13B	COSTOS VARIABLES	\$ 4.090.566,05	17/02/2026	\$ 984.156.633,47
14A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	30/03/2026	\$ 949.174.153,51
14B	COSTOS VARIABLE	\$ 772.764.41	30/03/2026	\$ 948.401.389,10
15A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	28/04/2026	\$ 913.418.909,14
15B	COSTOS VARIABLE	\$ 2.945.874,63	28/04/2026	\$ 910.473.034,51
16A	COSTOS FIJOS	\$ 34.982.479,96	27/05/2026	\$ 875.490.554,55
16B	COSTOS VARIABLES	\$ 1.601.629,66	27/05/2026	\$ 873.888.924,89

4.2.2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual de interventoría No. 21 para el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.2.2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$1 ,436,528,539.24 (71.12%)

Total inversión ejecutada: \$1 ,276,885,958.35(63.21%)

4.2.2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado actas de modificación de costos en el periodo en mención.

4.2.2.4.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado actas de suspensión en el periodo en mención.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.2.2.4.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado adiciones, prórrogas y/o modificaciones en el periodo en mención.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		59	DE 100

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20 mayo de 2026	No 40 y No 34	Prórroga y adición	Se encuentra en trámite el otrosí correspondiente

4.2.2.4.5 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/01/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/09/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
NB-100327703-10	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	25/07/2024 25/11/2026	\$ 605.992.287,60	02/09/2025	10/09/2025
		Salarios y Prestaciones Sociales	25/07/2024 25/05/2029	\$ 201.997.429,20		
		Calidad del Servicio	25/05/2025 25/05/2029	\$605.992.287,60		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
NB-100082376-10	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	25/07/2024 25/06/2031	\$201. 997.429,20	02/09/2024	10/09/2025

Unas vez suscrito el otrosí se procederá a la actualización de las polizas.

4.2.2.4.6 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado procesos de sanción tramitados.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		60	DE 100

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.3 DEPARTAMENTO DEL HUILA

Es importante indicar que se ejecuta el proyecto a través de 7 convenios solidarios suscritos con las juntas de acción comunal de las veredas de: Aleluyas, Piravante, Versalles, El Piñuelo, Corozal, El Palmar y San Luis; así como una interventoría para el seguimiento y control. El proyecto dio inicio el 6 de marzo de 2026 y se encuentran en ejecución con el siguiente avance:

4.3.1 CONVENIOS SOLIDARIOS

4.3.1.1 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALELUYAS

4.3.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. 004-PAF-ATINVIAS-CS-178-2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALELUYAS	NIT:	900007061-6
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALELUYAS, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$591.322.966) M/CTE incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$591.322.966) M/CTE incluido IVA.		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026		

4.3.1.2 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIRAVANTE

4.3.1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		61	DE 100

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. 002-PAF-ATINVIAS-CS-177-2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIRAVANTE INSPECCION DE PARAGUAY	NIT:	800.129.004-7
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIRAVANTE, INSPECCIÓN DE PARAGUAY, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$526.561.251) M/CTE incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$526.561.251) M/CTE incluido IVA.		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026		

4.3.1.3 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES

4.3.1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. 008-PAF-ATINVIAS-CS-179-2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES INSPECCION DE PARAGUAY	NIT:	800214390-9
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DE LA INSPECCIÓN PARAGUAY, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$618.464.525) M/CTE incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		62	DE 100

VALOR ACTUAL:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$618.464.525) M/CTE incluido IVA.
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026

4.3.1.4 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PIÑUELO

4.3.1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. 009-PAF-ATINVIAS-CS-309-2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO	NIT:	891103257-1
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVESENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$418.322.964,36) M/CTE incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVESENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$418.322.964,36) M/CTE incluido IVA.		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026		

4.3.1.5 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COROZAL

4.3.1.5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. 005-PAF-ATINVIAS-CS-176-2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL PROCAMPEÑINOS DE LA VEREDA COROZAL DE SAN LUIS.	NIT:	813005297-2
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		63	DE 100

	PROCAMPESINOS DE LA VEREDA COROZAL DE SAN LUIS, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$582.395.984) M/CTE incluido IVA.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$582.395.984) M/CTE incluido IVA.
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026

4.3.1.6 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMAR

4.3.1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. 003-PAF-ATINVIAS-CS-175-2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PALMAR DE LA VEREDA SAN LUIS.	NIT:	813005351-2
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR CORREGIMIENTO SAN LUIS, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMOSAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$593.932.541) M/CTE incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$593.932.541) M/CTE incluido IVA.		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		64	DE 100

4.3.1.7 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS

4.3.1.7.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. 006-PAF-ATINVIAS-CS-174-2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS BELTRAN.	NIT:	813004634-7
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS BELTRAN, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE SAN LUIS EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$580.985.393) M/CTE incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$580.985.393) M/CTE incluido IVA.		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026		

4.3.1.8 ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 07 de Mayo y el 06 de Junio de 2026, se registra la siguiente ejecución financiera de obra en los convenios solidarios:

CONCEPTO	VALOR	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	% AVANCE
JAC ALELUYAS	\$591.322.966,00	\$206.693.038,10	\$384.359.927,90	35,2
JAC PIRAVANTE	\$526.561.251,00	\$184.296.437,85	\$342.264.813,15	35,10
JAC VERSALLES	\$618.464.525,00	\$216.462.583,75	\$ 402.001.941,25	35,95
JAC PIÑUELO	\$418.322.964,36	\$146.413.037,53	\$435.735.459,47	36,25
JAC COROZAL	\$582.395.984,00	\$203.838.594,40	\$ 378.557.389,60	36,85
JAC PALMAR	\$543.932.451,00	\$190.376.357,85	\$ 353.556.093,15	36,10
JAC SAN LUIS	\$580.985.393,00	\$203.344.887,55	\$377.640.505,45	36,30

El valor ejecutado corresponde al Primer desembolso de cada una de las Juntas de acción comunal.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		65	DE 100

4.3.1.9 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se informa que el Segundo desembolso (40%) de cada una de las Juntas de acción comunal se encuentra en su respectivo trámite

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Primer Desembolso No. 1 – Aleluyas	\$206.963.038,10	\$0	\$206.963.038,10	\$206.963.038,10
Acta Primer Desembolso No. 1 – Piravante	\$184.296.437,85	\$0	\$184.296.437,85	\$184.296.437,85
Acta Primer Desembolso No. 1 – Versalles	\$216.462.583,75	\$0	\$216.462.583,75	\$216.462.583,75
Acta Primer Desembolso No. 1 – Piñuelo	\$146.413.037,53	\$0	\$146.413.037,53	\$146.413.037,53
Acta Primer Desembolso No. 1 – Corozal	\$203.838.594,40	\$0	\$203.838.594,40	\$203.838.594,40
Acta Primer Desembolso No. 1 – Palmar	\$190.376.357,85	\$0	\$190.376.357,85	\$190.376.357,85
Acta Primer Desembolso No. 1 – San Luis	\$203.344.887,55	\$0	\$203.344.887,55	\$203.344.887,55
Acta de Ajuste ____ No.	NA	NA	NA	NA

4.3.1.10 AVANCE DEL CONTRATO

Con base en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y operativo realizado durante el periodo comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y el 06 de junio de 2026, se evidencia que los diferentes frentes de obra mantienen un proceso activo de ejecución, avanzando en el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del alcance contractual.

Durante el periodo pese a estar continuamente adelantando labores, el avance presentó afectaciones derivadas de diversos factores externos e internos que incidieron sobre los rendimientos previamente proyectados. Dentro de las principales situaciones identificadas se encuentran las condiciones climáticas registradas en la zona de influencia del proyecto, las cuales ocasionaron restricciones temporales para la ejecución de actividades críticas relacionadas con movimientos de tierras, transporte de materiales, adecuación de la estructura vial y procesos de fundida de concreto. De igual manera, se evidenciaron limitaciones logísticas asociadas a las condiciones de acceso de algunos sectores intervenidos, así como dificultades operativas relacionadas con el suministro oportuno de materiales e insumos requeridos para la continuidad de las actividades programadas.

Adicionalmente se evidenció con ayuda del acompañamiento constante de la interventoría en la obra, una disminución temporal en la mano de obra, situación atribuida principalmente a las dinámicas económicas propias de la región y a las temporadas de cosecha agrícola, generando una reducción parcial de la capacidad operativa inicialmente prevista para determinadas actividades constructivas; esta condición impactó directamente los rendimientos diarios de ejecución y obligó a realizar de la mano con los profesionales y la interventoría ajustes en la programación de actividades

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		66	DE 100

con el fin de garantizar la continuidad de las obras sin comprometer la calidad técnica de los trabajos ejecutados.

A pesar de las contingencias identificadas, hay que resaltar que las Juntas de acción comunal y el personal responsable de la ejecución han tenido en gran medida una alta disposición en implementar acciones de mejoras orientadas a mitigar los impactos generados sobre la programación contractual. En este sentido se adelantaron procesos de actualización de cronogramas, reorganización de actividades críticas, redistribución de recursos operativos, fortalecimiento de la coordinación logística y optimización de los mecanismos de seguimiento y control de avance, permitiendo continuar con la ejecución en obra y evitando afectaciones de mayor magnitud sobre el desarrollo normal de los convenios solidarios.

De igual modo en este periodo evaluado se adelantaron actividades de coordinación administrativa y financiera encaminadas a garantizar la continuidad operativa de los recursos, entre estas la gestión de la documentación para la presentación de cuentas y trámites relacionados a el segundo desembolso de cada una de las juntas de acción comunal.

Podemos concluir que en el periodo evaluado se permitió consolidar estrategias junto a la interventoría orientadas a la recuperación de los rendimientos afectados, viendo viable la solicitud de una prórroga, la cual se encuentra gestionando y en trámite. En consecuencia, considerando el estado actual del avance de los convenios solidarios y las metas que tenemos establecidas, hay un trabajo continuo en pro de la recuperación del tiempo, manteniendo los mismos estándares de calidad.

4.3.1.11 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el estado presupuestal y avance financiero de los convenios solidarios:

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$3.861.985.534,36	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$1.351.694.937,03	35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 599.947.635,58	35%

4.3.1.12 ANTICIPO

Para el presente informe se reporta que a los Convenios Solidarios no se han realizado anticipos.

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		67	DE 100

Saldo	N/A
-------	-----

4.3.1.13 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 43,51

Meta física ejecutada %: 35,96

Financiero programado %: 35

Financiero ejecutado %:35

4.3.1.14 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en los Convenios Solidarios no se han realizado actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	NA	NA

4.3.1.15 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en los Convenios Solidarios no se han realizado actas de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

4.3.1.16 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

A continuación, se presenta la aprobación del programa de inversión de las 7 juntas de acción comunal:

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06 de marzo de 2026	0	APROBADO

4.3.1.17 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que en los Convenios Solidarios no se han realizado actas de suspensión.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	68	DE	100

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

4.3.1.18 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta la adición que se encuentra en trámite para el convenio solidario de la vereda El Piñuelo:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Del 29 de abril de 2026 al 4 de mayo de 2026	Comité Técnico No. 38	Adicionar al CONVENIO SOLIDARIO EL PIÑUELO – CS No. 009-PAF-ATINVIAS-CS-309-2025 la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$163.825.532,64	En trámite: citación a comité fiduciario

4.3.1.19 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/03/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

Se realizó la actualización y ajuste de las pólizas contractuales conforme a los actos administrativos derivados de la suscripción del contrato y la posterior firma del Acta de Inicio.

Las modificaciones de las pólizas fueron debidamente expedidas por la compañía aseguradora, radicadas ante la Fiduciaria y aprobadas dentro de los plazos establecidos, quedando de esta manera amparado cada convenio solidario en todas sus etapas y habilitada la ejecución contractual desde el punto de vista jurídico y asegurador.

4.3.1.19.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALELUYAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		69	DE 100

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$177.396.889,80	CHU-100073962	6/03/2026	06/01/2027
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 59.132.296,60	CHU-100073962	6/03/2026	6/03/2026
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$118.264.593,20	CHU-100073962	06/7/2026	06/07/2029
Responsabilidad civil	\$ 59.132.296,60	CHU-100013740	21/01/2026	6/07/2026

4.3.1.19.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIRAVANTE

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento						
Amparos	Valor Asegurado			Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 157.968.375,30			CHU-100072713	6/03/2026	6/01/2027
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 52.656.125,10			CHU-100072713	6/03/2026	6/07/2029
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$ 105.312.250,20			CHU-100072713	6/07/2026	6/07/2029
Responsabilidad civil	\$ 52.656.125,10			CHU-100013476	7/01/2026	6/07/2026

4.3.1.19.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		70	DE 100

				Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 185.539.357,50			CHU-10072736	6/03/2026 6/01/2027
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 61.846.452,50			CHU-10072736	6/03/2026 6/07/2029
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$ 123.692.905,00			CHU-10072736	6/07/2026 6/07/2029
Responsabilidad civil	\$ 61.846.452,50			CHU-10013483	10/01/2026 6/07/2026

4.3.1.19.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PIÑUELO

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento					
Amparos	Valor Asegurado			Póliza No. Anexo No.	Vigencia
					Desde Hasta
Cumplimiento	\$ 125.496.889,31			CHU-100072390	6/03/2026 6/01/2027
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 41.832.296,44			CHU-100072390	6/03/2026 6/07/2029
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$ 83.664.592,87			CHU-100072390	6/07/2026 6/07/2031
Responsabilidad civil	\$ 41.832.296,44			CHU-100013386	5/01/2026 6/07/2026

4.3.1.19.5 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COROZAL

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		71	DE 100

				Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 174.718.795,20			CHU-100072680 6/03/2026	6/01/2027
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 58.239.598,40			CHU-100072680 6/03/2026	6/07/2029
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$ 116.479.196,80			CHU-100072680 6/07/2026	6/07/2029
Responsabilidad civil	\$ 58.239.598,40			CHU-100013465 7/01/2026	6/07/2026

4.3.1.19.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PALMAR

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento						
Amparos	Valor Asegurado			Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 163.179.735,30			CHU-100072714	6/03/2026	6/01/2027
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 54.393.245,10 29			CHU-100072714	6/03/2026	6/07/2029
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$ 108.786.490,20			CHU-100072714	6/07/2026	6/07/2031
Responsabilidad civil	\$ 54.393.245,10			CHU-100013477	7/01/2026	6/07/2026

4.3.1.19.7 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		72	DE 100

Cumplimiento	\$ 174.295.617,90			CHU-100072665	6/03/2026	6/01/2027
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 58.098.539,30			CHU-100072665	6/03/2026	6/07/2029
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$116.197.078,60			CHU-100072665	6/07/2026	6/07/2029
Responsabilidad civil	\$ 58.098.539,30			CHU-100013467	7/01/2026	6/07/2026

4.3.1.20 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Para los convenios solidarios en ejecución no se han tramitado procesos de sanción.

No.	CAUSAL INTERPUESTA				No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				NA	NA	NA	NA
...	NA	NA	NA	NA	NA			

4.3.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007- PAF-ATINVIAS-I-081-2025

4.3.2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	No. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JM HUILA	NIT:	9.02.015.935
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JS-SJ CONSTRUCCIONES S.A.S. (50%) MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	06/03/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	73	DE	100

VALOR INICIAL:	\$702.142.99,009
VALOR ACTUAL:	\$702.142.99,009
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08/09/2026

4.3.2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el estado presupuestal del contrato de interventoría:

CONCEPTO	VALOR	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	% AVANCE
COSTOS FIJOS	\$345.988.761,00	\$172.994.380,50	\$172.994.382,50	24,64%
COSTOS VARIABLES	\$345.988.761,00	\$0	\$345.988.761,00	0%
CIERRE CONTRACTUAL	\$10.165.477,00	\$0	\$10.165.477	0%

4.3.2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Para el presente informe se indica los pagos realizados al contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos fijos No. <u>1</u>	\$72.686.714,50	\$13.810.475,75	\$86.497.190,25	\$86.497.190,25
Acta Mensual de Costos fijos No. <u>2</u>	\$72.686.714,50	\$13.810.475,75	\$86.497.190,25	\$86.497.190,25

4.3.2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la interventoría No. 3 de fecha 06/06/2026 para el período del 06/05/2026 al 06/06/2026, el proyecto reporta un avance de 12.5% el cual se relaciona de la siguiente manera:

4.3.2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 25%

Total inversión ejecutada: 25%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	74	DE	100

4.3.2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 no se ha realizado actas de modificación de costos.

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.3.2.4.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 no se ha realizado actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.3.2.4.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 no se ha realizado adiciones, prórrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.3.2.4.5 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/03/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	75	DE	100

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$210.642.899,70	CHU-100072390	05/01/2026	05/11/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$70.214.299,90	CHU-100072390	05/01/2026	05/05/2029
Calidad del Servicio	\$210.642.899,70	CHU-100072390	05/05/2026	05/05/2031
Responsabilidad civil	\$41.832.296,40	CHU-100013386	05/01/2026	05/05/2026

En el marco de la legalización del Contrato de Interventoría No. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025, se realizó la actualización y ajuste de las pólizas contractuales conforme a los actos administrativos derivados de la suscripción del contrato y la posterior firma del Acta de Inicio.

En este sentido, se efectuó la actualización de la póliza de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual (RCE), inicialmente con ocasión de la suscripción del contrato y posteriormente con ocasión de la expedición del Acta de Inicio, de conformidad con los términos contractuales y las condiciones de legalización exigidas por la entidad contratante. Las modificaciones de las pólizas fueron debidamente expedidas por la compañía aseguradora, radicadas ante la Fiduciaria y aprobadas dentro de los plazos establecidos, quedando de esta manera amparado el contrato en todas sus etapas y habilitada la ejecución contractual desde el punto de vista jurídico y asegurador.

4.3.2.4.6 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 no se ha realizado procesos de sanciones.

4.4 DEPARTAMENTO DE NARIÑO

4.4.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		76	DE 100

Se firmaron los 17 convenios con los resguardos indígenas como se relaciona a continuación:

No DEL CONVENIO	CABILDO/RESGUARDO INDÍGENA	ALCANCE CONVENIO			VALOR DEL CONVENIO	FECHA SUSCRIPCIÓN
		TRAMO	M	ALCANTARILLAS		
013-PAF-ATINVIAS-CS-296-2025	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO MUESES	K00+150 al K00+247	97 m	2	\$229.502.063	22/01/2026
002-2026-PAF-ATINVIAS-CS-308-2025	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE IPIALES	K00+000 al K00+130	130 m	1	\$231.243.119	27/01/2026
022-PAF-ATINVIAS-CS-305-2025	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE SAN JUAN	K00+100 al K00+230	130 m	1	\$229.799.385	09/01/2026
017-PAF-ATINVIAS-CS-298-2025	RESGUARDO INDÍGENA DE PUPIALES	K00+000 al K00+097	97m	1	\$229.928.723	14/01/2026
020-PAF-ATINVIAS-CS-302-2025	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES	K00+000 al K00+140	140 m	1	\$229.366.828	22/01/2026
021-PAF-ATINVIAS-CS-303-2025	RESGUARDO INDIGENA ALDEA DE MARIA PUTISNAN	K00+400 al K00+550	155 m	0	\$230.603.812	05/01/2026
016-PAF-ATINVIAS-CS-307-2025	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CUMBAL	K00+650 al K00+790	140 m	1	\$229.366.828	21/01/2026
015-PAF-ATINVIAS-CS-304-2025	LA COMUNIDAD MONTAÑA DE FUEGO PERTENECIENTE ALPUEBLO QUILLASINGA	K00+000 al K00+140	140 m	1	\$229.336.828	21/01/2026
001-PAF-ATINVIAS-CS-306-2025	EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA COLIMBA	K00+000 al K00+140	140 m	1	\$229.366.828	23/01/2026
018-PAF-ATINVIAS-CS-299-2025	EL CABILDO INDIGENA DE FUNES	K00+000 al K00+120	120 m	2	\$230.017.236	29/01/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		77	DE 100

No DEL CONVENIO	CABILDO/RESGUARDO INDÍGENA	ALCANCE CONVENIO			VALOR DEL CONVENIO	FECHA SUSCRIPCIÓN
		TRAMO	M	ALCANTARILLAS		
011-PAF-ATINVIAS-CS-294-2025	CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE GUACHUCAL	K00+000 al K00+140	140 m	1	\$223.924.031	20/01/2026
014-PAF-ATINVIAS-CS-297-2025	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS – SHAQUIÑAN	K00+000 al K00+155	155 m	0	\$ 230.603.812	06/01/2026
010-PAF-ATINVIAS-CS-293-2025	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALLAMA	K00+000 al K00+108	108 m	1	\$231.662.261	29/01/2026
012-PAF-ATINVIAS-CS-295-2025	RESGUARDO INDIGENA AWA EL SANDE	K00+000 a la K00+108	108 m	1	\$231.662.261	20/01/2026
019-PAF-ATINVIAS-CS-301-2025	EL RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA	K00+100 al K00+197	97 m	1	\$229.928.723	08/01/2026
003-2026-PAF-ATINVIAS-CS-104-2026	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CHILES	K00+745 al K00+945	200 m	1	\$282.376.928	26/01/2026
004-2026-PAF-ATINVIAS-CS-105-2026	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA PASTAS	K00+000 al K00+200	200 m	1	\$285.941.775	23/01/2026
TOTAL CONVENIOS					\$4.014.631.441	

Durante el periodo del presente informe se realizaron mesas de trabajo con la mesa regional permanente de concertación para los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas en donde se llevó a cabo la consolidación de la información por parte de cada cabildo y resguardo indígena previo a la suscripción del acta de inicio.

De otra parte, es importante indicar que el tercer proceso que se llevaba a cabo para la contratación de la interventoría se declaró desierto el 27 de abril de 2026 donde se llevó a cabo el cierre y recepción de ofertas, recibándose dos (02) propuestas por parte del mismo proponente, lo que fundamenta la causal del rechazo 1.36.4 consagrada en el numeral 1.36. CAUSALES DE RECHAZO de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		78	DE 100

los términos de referencia. En razón a lo anterior, se estructura una nueva convocatoria para la contratación de la interventoría.

Para la fecha de este informe como es de conocimiento por petición del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), es reestructurado el proceso de convocatoria para la inclusión de proponentes, con una cuarta acción el proceso se encuentra en etapas de solicitud oferta a los proponentes.

4.4.2 INFORMACIÓN GENERAL CONVENIOS SOLIDARIOS

4.4.2.1 INFORMACION GENERAL

CONVENIO NO.	013-PAF-ATINVIAS-CS-296-2025		
CONTRATISTA:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO MUESES	NIT:	837.000.088-4.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO MUESES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL”		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$ 229.502.063,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 229.502.063,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		79	DE 100

4.4.2.2 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	002-2026-PAF-ATINVIAS-CS-308-2025.		
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE IPIALES.	NIT:	837.000.303-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE IPIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$231.243.119,00		
VALOR ACTUAL:	\$231.243.119,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

4.4.2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	022-PAF-ATINVIAS-CS-305-2025		
CONTRATISTA:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE SAN JUAN	NIT:	837000591-8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE SAN JUAN, DEL DEPARTAMENTO DE		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		80	DE 100

	NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
FECHA DE INICIO:	N/A
VALOR INICIAL:	229.799.385,00
VALOR ACTUAL:	229.799.385,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.2.4 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	017-PAF-ATINVIAS-CS-298-2025		
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDÍGENA DE PUPIALES	NIT:	900002631-1.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL RESGUARDO INDÍGENA DE PUPIALES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$ 229.928.723,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 229.928.723,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	81	DE	100

PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.2.5 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	020-PAF-ATINVIAS-CS-302-2025		
CONTRATISTA:	EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES	NIT:	814001639-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$ 229.366.828,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 229.366.828,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

4.4.2.6 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	021-PAF-ATINVIAS-CS-303-2025			
CONTRATISTA:	EL RESGUARDO INDIGENA ALDEA DE MARIA PUTISNAN	NIT:	814003079-8	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		82	DE 100

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL RESGUARDO INÍGENA ALDEA DE MARIA DE PUTISNAN, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.
FECHA DE INICIO:	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 229.366.828,00
VALOR ACTUAL:	\$ 229.366.828,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.2.7 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	016-PAF-ATINVIAS-CS-307-2025		
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CUMBAL	NIT:	800.216.159-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CUMBAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$229.366.828,00		
VALOR ACTUAL:	\$229.366.828,00		
ANTICIPO	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	83	DE	100

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.2.8 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	015-PAF-ATINVIAS-CS-304-2025		
CONTRATISTA:	LA COMUNIDAD MONTAÑA DE FUEGO PERTENECIENTE ALPUEBLO QUILLASINGA.	NIT:	901.290.270-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJEEN EL(LOS) SECTOR(ES) QUE SEAN PRIORIZADOS ABSCISAS K00+000 A LA K 00+140 DEL RESGUARDO DE LA COMUNIDAD MONTAÑA DE FUEGO PERTENECIENTE AL PUEBLO QUILLACINGA”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$229.336.828,00		
VALOR ACTUAL:	\$229.336.828,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

4.4.2.9 INFORMACION GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		84	DE 100

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	001-PAF-ATINVIAS-CS-306-2025		
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA COLIMBA	NIT:	837.000172-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIOSOLIDARIO CON EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLIMBA, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DELA PAZ TOTAL”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$229.366.828,00		
VALOR ACTUAL:	\$229.366.828,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

4.4.2.10 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	011-PAF-ATINVIAS-CS-294-2025		
CONTRATISTA:	CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE GUACHUCAL	NIT:	814.003.769-1.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIOSOLIDARIO CON EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUACHUCAL, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		85	DE 100

	INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.
FECHA DE INICIO:	N/A
VALOR INICIAL:	\$230.017.236,,00
VALOR ACTUAL:	\$230.017.236,,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.2.11 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	018-PAF-ATINVIAS-CS-299-2025		
CONTRATISTA:	CABILDO INDIGENA DE FUNES	NIT:	900300627-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO INDIGENA DE FUNES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$223.924.031,00		
VALOR ACTUAL:	\$223.924.031,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		86	DE 100

4.4.2.12 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	014-PAF-ATINVIAS-CS-297-2025		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS – SHAQUIÑAN	NIT:	900.032.891-8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS SHAQUIÑAN, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$230.603.812,00		
VALOR ACTUAL:	\$230.603.812,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

4.4.2.13 INFORMACION GENERA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	010-PAF-ATINVIAS-CS-293-2025		
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALLAMA,	NIT:	814.000.659-6.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	87	DE	100

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALLAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.
FECHA DE INICIO:	N/A
VALOR INICIAL:	\$231.662.261,00
VALOR ACTUAL:	\$231.662.261,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.2.14 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	012-PAF-ATINVIAS-CS-295-2025		
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDIGENA AWA EL SANDE	NIT:	.814.000.687-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL RESGUARDO INDIGENA AWA EL SANDE, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$231.662.261,00		
VALOR ACTUAL:	\$231.662.261,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	88	DE	100

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO MMESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.2.15 INFORMACION GENERA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	019-PAF-ATINVIAS-CS-301-2025		
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA	NIT:	901195384-8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL RESGUARDO INDIGENA LA MONTAÑA, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$229.928.723,00		
VALOR ACTUAL:	\$229.928.723,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

4.4.2.16 INFORMACION GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		89	DE 100

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	003-2026-PAF-ATINVIAS-CS-104-2026		
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CHILES	NIT:	814.001.097-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CHILES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – PROYECTO 16”.		
FECHA DE INICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$282.376.928,00		
VALOR ACTUAL:	\$282.376.928,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

4.4.2.17 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	004-2026-PAF-ATINVIAS-CS-105-2026		
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA PASTAS	NIT:	814.001945-2.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA PASTAS, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS INTERVEREDALES EN EL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	90	DE	100

	MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. PROYECTO 17".
FECHA DE INICIO:	N/A
VALOR INICIAL:	\$285.941.775,00
VALOR ACTUAL:	\$285.941.775,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES (4)
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

4.4.3 ALCANCE CONVENIOS SOLIDARIOS NARIÑO

Alcance Convenios Solidarios departamento de Nariño				
CABILDOS Y/O RESGUARDOS	TRAMO	ALCANCE		VALOR CONVENIO
Cabildo Indígena del Resguardo Museses	K00+150 al K00+247	97 m	2 Alcantarillas	\$229.502.063
Cabildo del Resguardo Indígena de Ipiales	K00+000 al K00+130	130 m	1 Alcantarilla	\$231.243.119
Cabildo Indígena del Resguardo de San Juan	K00+100 al K00+230	130 m	1 Alcantarilla	\$229.799.385
Resguardo Indígena de Pupiales	K00+000 al K00+097	97 m	1 Alcantarilla	\$229.928.723
Cabildo Indígena del Resguardo de Males	K00+000 al K00+140	140 m	1 Alcantarilla	\$229.366.828
Resguardo Indígena Aldea de María Putisnán	K00+400 al K00+550	155 m	0 Alcantarillas	\$230.603.812
Cabildo del Resguardo Indígena Cumbal	K00+650 al K00+790	140 m	1 Alcantarilla	\$229.366.828
Comunidad Montaña de Fuego Perteneciente al Pueblo Quillasinga	K00+000 al K00+140	140 m	1 Alcantarilla	\$229.336.828
Cabildo del Resguardo Indígena Colimba	K00+000 al K00+140	140 m	1 Alcantarilla	\$229.366.828
Cabildo Indígena de Funes	K00+000 al K00+120	120 m	2 Alcantarillas	\$230.017.236
Cabildo Indígena del Resguardo de Guachucal	K00+000 al K00+140	140 m	1 Alcantarilla	\$223.924.031
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos – Shaquiñán	K00+000 al K00+155	155 m	0 Alcantarillas	\$230.603.812

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		91	DE 100

Cabildo del Resguardo Indígena Mallama	K00+000 al K00+108	108 m	1 Alcantarilla	\$231.662.261
Resguardo Indígena Awa el Sande	K00+000 a la K00+108	108 m	1 Alcantarilla	\$231.662.261
Resguardo Indígena La Montaña	K00+100 al K00+197	97 m	1 Alcantarilla	\$229.928.723
Cabildo del Resguardo Indígena Chiles	K00+745 al K00+945	200 m	1 Alcantarilla	\$282.376.928
Cabildo del Resguardo Indígena Pastás	K00+000 al K00+200	200 m	1 Alcantarilla	\$285.941.775
Total	2.297 m	2.297 m	17 Alcantarillas	\$4.015.088.101

De otra parte, es importante indicar que a la fecha del presente informe se dio inicio a la cuarta convocatoria el 5 de junio de 2026 para la contratación de la interventoría.

4.5 BANCO DE MAQUINARIAS Y/O MATERIALES

4.5.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El 7 de noviembre de 2025 se suscribieron 11 convenios interadministrativos con los siguientes municipios:

No.	Convenio	Municipio/Departamento	Valor
1	Convenio Interadministrativo No. 0367	Lebrija, Santander	\$ 450.000.000,00
2	Convenio Interadministrativo No. 0368	Vélez, Santander	\$ 450.000.000,00
3	Convenio Interadministrativo No. 0358	Guadalupe, Santander	\$ 450.000.000,00
4	Convenio Interadministrativo No. 0357	Güepsa, Santander	\$ 450.000.000,00
5	Convenio Interadministrativo No. 0355	La Paz, Santander	\$ 450.000.000,00
6	Convenio Interadministrativo No. 0351	Santa Helena del Opón, Santander	\$ 450.000.000,00
7	Convenio Interadministrativo No. 0348	Puente Nacional, Santander	\$ 450.000.000,00
8	Convenio Interadministrativo No. 0350	Barbosa, Santander	\$ 450.000.000,00
9	Convenio Interadministrativo No. 0344	Aguada, Santander	\$ 450.000.000,00
10	Convenio Interadministrativo No. 0342	Contratación, Santander	\$ 450.000.000,00
11	Convenio Interadministrativo No. 0342	Moniquirá, Santander	\$ 450.000.000,00
TOTAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS			\$ 4.950.000.000,00

Para el periodo correspondiente al presente informe, se destaca que, a la fecha, se cuenta con los documentos de Estudios Previos debidamente estructurados y finalizados en un 100% por las áreas técnica y jurídica.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		92	DE 100

En este contexto, se procedió a retomar el proceso de estructuración, incorporando ajustes y precisiones orientadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, particularmente en lo relacionado con las condiciones de experiencia que deberán acreditar los interesados en el proceso de selección. Estableciendo de manera expresa que dicha experiencia deberá estar debidamente acreditada en el Registro Único de Proponentes (RUP).

De igual forma, la Secretaría General definió que los procesos de contratación tanto del operador logístico como de la interventoría se adelantarán mediante la modalidad de convocatoria pública, en atención a la cuantía y naturaleza de los recursos a ejecutar. En ese sentido, se estimó que el valor a ejecutar por el operador logístico asciende a \$4.950.000.000, más el componente correspondiente a la comisión que resulte de la oferta presentada, para un valor total estimado de la convocatoria de \$5.692.500.000. Así mismo, el proceso de selección de la interventoría será adelantado igualmente bajo el mecanismo de convocatoria pública.

Actualmente, los procesos de contratación correspondientes al operador logístico y su interventoría han sido presentados ante el Comité de Contratación, instancia que ya emitió su aprobación. Con esta validación, ambos procesos dan por culminada la fase precontractual, encontrándose en la etapa final de recolección de firmas de los documentos correspondientes, paso previo a su publicación.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes técnicos en los contratos de obra que sean relevantes. Las demás situaciones se han resuelto en los comités de seguimiento.

5.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes jurídicos en los contratos de obra que sean relevantes. Las demás situaciones se han resuelto en los comités de seguimiento.

5.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes administrativos y/o financieros en los contratos de obra que sean relevantes. Las demás situaciones se han resuelto en los comités de seguimiento.

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		93	DE 100

No se presentan inconvenientes ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad en los contratos de obra que sean relevantes. Las demás situaciones se han resuelto en los comités de seguimiento.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del informe se realizaron 2 visitas en el departamento del Cauca, en complemento a lo convenido en las reuniones de seguimiento del contrato interadministrativo 2282 de 2023 realizadas entre los equipos del INVÍAS y Findeter. Estas visitas consistieron en las mesas de trabajo celebradas junto al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y del Ministerio de Transporte, para la ejecución de los tramos priorizados para las vigencias 2023 y 2024, con el objetivo de definir la prórroga del contrato de obra 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) y del contrato de interventoría 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) para culminar las obras.

Así mismo, el 5 de mayo se acompañó al Director General del Invías en la entrega del tramo de Guadualito:

6.1 DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA 17 ABRIL 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA 5 MAYO 2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		94	DE 100



6.2 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA:

Durante la el periodo de se realizó una visita a la guajira los días Comité operativo del 12 de mayo del 2026 presencial en el INVIAS Riohacha y Recorrido el día 13 de mayo del 2026. En el comité de seguimiento se acordó consolidar requerimiento total de materiales para Uribia, para dar inicio a las actividades de Uribia apartir del 1 de junio del 2026.

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DEL 12 Y 13 DE MAYO DEL 2026



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		95	DE 100



7. CONCLUSIONES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Se encuentra pendiente el pago de la Asistencia Técnica de Findeter por el concepto de: 60% costos variables Huila (\$76.391.344), 90% costos variables La Guajira (\$1.158.721.427) y 50% costos variables Cauca (\$703.340.950): \$1.938.453.721. Solicitud enviada al Invías 2202650504085 del 29 de abril de 2026.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA:

Dentro del Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 suscrito entre el Ejército Nacional, INVÍAS y Findeter se ha convenido la prórroga No. 7 hasta el 21 de agosto de 2026 y se encuentra en evaluación por parte de la interventoría la programación de obra con el fin de continuar con la ejecución de las obras.

Es importante indicar que se encuentra en trámite la adición de los recursos por el valor de \$345.450.000 al convenio interadministrativo tripartito 3239 de 2023 y la adición por el concepto de comisión logística al Operador logístico por el valor de \$27.857.603 para ejecutar el alcance actualizado.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

En complemento a lo convenido en las reuniones de seguimiento del contrato interadministrativo 2282 de 2023 realizadas entre los equipos del INVÍAS y Findeter y de las mesas de trabajo celebradas junto al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y del Ministerio de Transporte, para la ejecución

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		96	DE 100

de los tramos priorizados para las vigencias 2023 y 2024 se ha definido prorrogar la ejecución del contrato de obra 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) y del contrato de interventoría 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) hasta el 25 de agosto de 2026.

Es importante indicar que teniendo en cuenta los atrasos presentados en el marco del contrato de obra no. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) se encuentra en trámite el apremio al contratista.

DEPARTAMENTO DEL HUILA:

Los 7 convenios solidarios suscritos con las juntas de acción comunal y el contrato de interventoría iniciaron el 6 de marzo de 2026, con un plazo de ejecución de 4 meses. Se realizó el segundo desembolso por el 40% del valor de cada convenio solidario para continuar con la ejecución de las obras.

Es importante indicar que se encuentra en trámite la prórroga por Dos (2) meses a los convenios solidarios con las juntas de acción comunal y adicionar al contrato de interventoría el valor de \$172.994.380,50 con el fin de finalizar las obras el 6 de septiembre de 2026.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO:

Se suscribieron los 17 convenios solidarios con Pastos y Quillasingas conforme a lo instruido por el Invías. A la fecha, se tiene en contratación la interventoría mediante convocatoria privada por parte de Findeter para luego iniciar las obras junto a las comunidades indígenas.

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA INTERVENTORÍA DE LAS VÍAS TERCARIAS PRIORIZADAS POR EL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE LOS BANCOS DE MAQUINARIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES:

El 7 de noviembre de 2025 se suscribieron los 11 convenios interadministrativos con los municipios priorizados por el Invías. A la fecha de este oficio se encuentra en trámite la contratación del operador logístico y de la interventoría para luego iniciar las obras.

8 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

ASISTENCIA TÉCNICA DE FINDETER:

Cabe resaltar que fuera de lo contractualmente establecido en el contrato interadministrativo 2282 de 2023, la Financiera de Desarrollo Territorial ha dispuesto de las siguientes fortalezas, capacidades y oportunidades al servicio del Invías para la ejecución de los proyectos priorizados por el Instituto:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		97	DE 100

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA:

- La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER fue creada por autorización de la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia; es una entidad financiera de segundo piso que no se encuentra en situación de subordinación, ni tiene relación con sociedades matrices o controlantes; ni tiene sociedades filiales o subordinadas.

Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

- En el marco jurídico anterior, Findeter suscribió el convenio tripartito 3239 de 2023 —junto al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Invías— adquiriendo todas las obligaciones necesarias para la ejecución de las obras (con excepción de la maquinaria y los hombres dispuestos por los ingenieros militares). En este sentido, la Financiera ha gestionado todas las solicitudes del Ejército Nacional para desarrollar las obras en respuesta a la sentencia T-302 en las vías priorizas por el Invías.
- En complemento a lo anterior, Findeter está capacitado para contratar un tercero que sirva de operador logístico para realizar el suministro de los servicios y bienes que satisfagan las órdenes de servicio del Ejército militar para la construcción de terraplenes y sus obras de drenaje en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
- Sumado a lo referenciado anteriormente, a través del operador logístico y a través de la asistencia técnica de Findeter, se han gestionado los permisos de ocupación de cauce no solo para desarrollar las obras en el marco del convenio tripartito 3239 de 2023, sino también bajo los contratos de obra del Invías para las comunidades Wayuu en cumplimiento a la

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		98	DE 100

sentencia T-302. Adicionalmente, cabe resaltar que al aunar esfuerzos entre las partes — Invías, Ejército Nacional y Findeter— se ha logrado un menor valor por kilómetro en la construcción de terraplenes en comparación al rendimiento de un contrato de obra convencional.

- Las buenas prácticas obtenidas en el convenio tripartido 3239 de 2023 permitieron conseguir estudios y diseños que sirven de base para los contratos de obra que el Instituto ha suscrito posteriormente.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

- El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y las comunidades indígenas en general han expresado en varias oportunidades su satisfacción por las obras priorizadas por el Invías y ejecutadas a través de la Asistencia Técnica de Findeter.
- En tal grado de satisfacción de las comunidades indígenas, Invías y Findeter lograron incluir los tramos de la “vigencia 2024” mediante una adición realizada al contrato marco y a su vez a los contratos derivados de obra e interventoría para el departamento del Cauca. Esto ha permitido un avance importante en varios municipios de este departamento ahorrando meses en la ejecución de obras que demandan los indígenas.
- De otra parte, bajo el liderazgo de la Asistencia Técnica de Findeter se han optimizado los estudios y diseños de las obras a ejecutar para los indígenas y la comunidad en general. De esta manera, se hace una inversión de recursos más eficiente y se han obtenido saldos en dinero en algunos tramos, lo que ha permitido al CRIC y el Invías priorizar obras adicionales a las establecidas en el alcance inicial. Consecuencia de lo anterior, en suma a las obras adicionales que se han podido desarrollar en algunos tramos en ejecución, se logró la inclusión del tramo de Julumito por un valor cercano a \$1.900 millones de pesos, pasando así de 22 tramos priorizados a 23 con los mismos recursos asignados por el Instituto.

DEPARTAMENTO DEL HUILA:

- En la demarcación de las competencias interinstitucionales, los ejes del Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo- PND, la Política para la Contratación de Organismos de Economía Solidaria y Popular, el Contrato Interadministrativo 2282 de 2023 suscrito con el Instituto Nacional de Vías como fundamento y el procedimiento definido en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		99	DE 100

de vida, ingresos y empleo de las familias que conforman las Organizaciones Sociales en Colombia, Findeter suscribió los convenios solidarios con 7 juntas de acción comunal – JAC del Huila priorizadas por el Invías para la construcción de vías en pavimento rígido.

- La metodología de trabajo de Findeter con Organizaciones Sociales cuenta con una metodología robusta que se ha trabajado a lo largo del país con más de mil convenios solidarios suscritos. La experiencia de Findeter en la Economía Solidaria y Popular permite realizar desembolsos a cuentas conjuntas que optimizan el flujo de los recursos para la ejecución de las obras. En este sentido, pese a que las obras en el departamento del Huila aún no han iniciado en su plenitud, ya se realizó el primer desembolso a las JAC y se acompañará a las comunidades para alcanzar las metas propuestas en el plazo pactado.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO:

- De una forma similar a los convenios solidarios para el departamento del Huila anteriormente detallados, Findeter suscribió 17 convenios solidarios con las comunidades indígenas de Pastos y Quillasingas priorizadas por Invías. Es importante anotar que estas comunidades indígenas han expresado en varias oportunidades su complacencia de trabajar con Findeter, gracias a la experiencia con otros proyectos desarrollados para el Ministerio del Interior. Así las cosas, se tiene adelantado un trecho importante que permitirá ahorrar tiempo valioso en la ejecución de las obras junto a estas comunidades.

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA INTERVENTORÍA DE LAS VÍAS Terciarias Priorizadas por el Instituto, mediante el uso de los Bancos de Maquinaria de las Entidades Territoriales:

- La suscripción de los 11 convenios interadministrativos con los municipios priorizados por el Invías para la ejecución de esta estrategia piloto, solo fue posible con la agilidad de Findeter en su proceso de contratación. Pese a que la priorización de los municipios del Instituto se realizó hasta el 28 de octubre de 2025, Findeter logró suscribir los convenios antes de la vigencia del periodo de restricción para realizar modificaciones en la Rama Ejecutiva en época electoral y del orden territorial que inició el 8 de noviembre de 2025.
- Siguiendo el esquema para la ejecución de las obras en La Guajira, la estrategia piloto del Invías que se ha denominado “banco de maquinaria y materiales” se puede llevar a cabo a través de un operador logístico que suministre a los 11 municipios lo necesario para la ejecución de obras. Una vez más se precisa que este tipo de condiciones no se hubiesen logrado bajo una contratación estatal en el marco del régimen público.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		100	DE 100

CONTRATO MARCO:



- Para el desarrollo del contrato interadministrativo mencionad se suscribió el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, pagos y fuente pagos No. 3-1- 114561, entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. -FINDETER y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., cuyo objeto es “(...) *constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos (...)*”. Bajo el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

Esto ha permitido la contratación derivada de los contratos y convenios para la ejecución de los proyectos y la administración de los recursos de tal forma que se administren de una manera transparente y segura que generan rendimientos financieros de manera mensual a favor del Instituto.

Cordialmente,

Firmado
ACERO VARGAS digitalmente por
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
DENICE BIBIANA

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUPERVISORA DEL CONTRATO 2282-2023

Revisión Guajira: Camilo Andrés Garcia Torres	
Revisión Cauca: Mónica Maritza Benavidez	
Revisión Huila: Ingrid Tatiana Alvarado Muñoz	
Revisión Nariño: Juan Francisco Alfonso Plata Vargas	
Revisión Banco: Ingrid Milena Pineda Ariza	
Revisión Asesor: Hugo Alejandro Morales	