

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	14

Ingeniero
JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	ENERO 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 084 del 2024

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA: 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA PR 37+0000 (SÁCHICA) - PR 73+0000 (TUNJA)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 36.00 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1467 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO	NIT:	820003201-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 14

	TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ-TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA), LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-029009
VALOR INICIAL:	\$ 1.301.570.954,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.301.570.954,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 29.950.828,47	\$ 391.891.826,53
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 42.184.265,45	\$ 349.707.561,08
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 42.184.265,45	\$ 307.523.295,63
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 42.184.265,45	\$ 265.339.030,18
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 42.184.265,45	\$ 223.154.764,73

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3	DE 14

410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 42.184.265,45	\$ 180.970.499,28
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 42.184.265,45	\$ 138.786.233,83
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 42.184.265,45	\$ 96.601.968,38
410324	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 45.137.408,18	\$ 51.464.560,20
410324	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 421.842.655,00	\$ 45.137.408,18	\$ 6.327.152,02
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$ 502.838.641,84
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$457.701.233,66
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$412.563.825,48
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$367.426.417,30
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$322.289.009,12
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$277.151.600,94
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$ 232.014.192,76
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$186.876.784,58
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$141.739.376,40
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 45.137.408,18	\$96.601.968,22
176425	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 541.648.898,00	\$ 48.297.057,27	\$48.304.910,95

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	14

TOTAL	\$ 963.491.553,00	\$ 915.186.642,05	\$ 48.304.910,95
-------	-------------------	-------------------	------------------

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	\$ 47.477.000,00	\$ 820.057,27		\$ 48.297.057,27
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.279.471.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 899.647.280,00	70.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 899.647.280,00	70.31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 899.647.280,00	70.31%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ -
Amortizado	\$ -
Saldo	\$ -

El contrato no contempla anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 70.31%
Meta física ejecutada: 70.31%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	14

1.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/...	...

1.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.1. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	14

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
SEGÚN APROBACIÓN SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/05/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$130.157.096,0 0	39-44-101161496 Anexo 2	10/05/202 4	10/02/202 7
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$260.314.191,0 0	39-44-101161496 Anexo 2	10/05/202 4	10/02/202 9
Calidad del servicio	\$390.471.287,0 0	39-44-101161496 Anexo 2	10/05/202 4	10/02/202 7

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	39-40- 101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$260.000.000,00	39-40- 101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	39-40- 101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$260.000.000,00	39-40- 101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$260.000.000,00	39-40- 101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	14

Prejuicios extrapatrimoniales	\$260.000.000,00	39-40- 101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
----------------------------------	------------------	--------------------------------	------------	------------

1.6.2. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.7. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

1.8. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 14

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1897 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA	NIT:	901835852-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	VEFA INGENIERÍA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 – 6 Part: 90% VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-039924
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.403.357,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN N:	0		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	14

VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.403.357,00
ANTICIPO	0
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$ 0	\$1.405.401.900,0
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$30.029.538,14	\$1.375.372.361,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$131.999.560,00	\$1.243.372.801,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$83.235.740,00	\$1.160.137.061,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$83.399.924,30	\$1.076.737.137,56
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$143.187.261,70	\$933.549.875,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$85.828.512,00	\$847.721.363,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$87.034.934,00	\$760.686.429,86

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	10	DE	14

526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$90.017.193,00	\$670.669.236,86
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$89.894.825,30	\$580.774.411,56
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$88.877.125,40	\$491.897.286,16
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$89.523.462,00	\$402.373.824,16
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$89.196.223,90	\$313.177.600,26
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$99.200.042,20	\$213.977.558,06
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$157.140.820,90	\$56.836.737,16
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.589.794.304,00	\$90.808.709,60	\$1.555.822.331,56
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.589.794.304,00	\$95.012.789,20	\$1.460.809.542,36
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.589.794.304,00	\$89.159.024,50	\$1.371.650.517,86
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.589.794.304,00	\$93.079.788,90	\$1.278.570.728,96
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.589.794.304,00	\$89.411.007,00	\$1.189.159.721,96
118925	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.589.794.304,00	\$95.958.525,04	\$1.093.201.196,92
TOTAL				\$2.995.196.204,00	\$1.901.995.007,08	\$1.093.201.196,92

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	14

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	\$ 80.637.416,00	\$ 15.321.109,04		\$ 95.958.525,04
Acta de Ajuste ____ No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	\$ 1.598.315.132,00	46.96%
Total, inversión ejecutada:	\$ 1.598.315.132,00	46.96%

2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10-07-2024	1
28-10-2024	2
28-01-2025	3
15-07-2025	4

2.5 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	14

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
05/JULIO/2024	01	PLAN DE CARGAS INICIAL	Aprobado
10/JULIO/2024		REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS R1	Aprobado
31/OCTUBRE/2024		REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS R2	Aprobado
28/ENERO/2025		REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS R3	Aprobado
15/JULIO/2025		ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 4	Aprobado

2.7 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405,040,335.70	41-44- 101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/01/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	14

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 810,080,671.40	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$1,215,121,007.10	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	30/11/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: orden inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: Aprobación en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.8 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.10 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	14

--	--	--	--

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se efectuaron.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se adelantó la revisión de la documentación del contrato, actas y documentos de interventoría.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA.

Supervisor INVIAS

C.C. 1.054.679.711 de Moniquirá.