

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.

VALOR INICIAL

PLAZO CONTRACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

CONSORCIO CCC CIENAGA

NIT: 902.046.185 - 4

RL/ DANILLO JOSE DURANGO BOTIA

328 de 18 de Marzo de 2026

CONSORCIO INTER CIENGA AVC

NIT: NIT 902.047.304 - 9

RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE

325 de 17 de Marzo de 2026

\$ 1.846.610.986,00

5 meses

\$ 1.846.610.986,00

miércoles, 15 de julio de 2026

martes, 15 de diciembre de 2026

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIENAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIENAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CORDOBA.

SEMANA NUMERO.

2

DEL

20/07/2026

AL

25/07/2026

DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO

11

%AVANCE PROGRAMADO VS % AVANCE EJECUTADO

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

Avance programado %

Avance ejecutado %

Semanal

Acumulado

1.77%

2.27%

1.77%

2.27%

Semanal

Acumulado

1.77%

2.27%

1.77%

2.27%

Avance programado %

Avance ejecutado %

\$ 32.594.208,35

\$ 41.876.778,32

\$ 41.876.778,33

\$ 41.876.778,33

VALOR PROGRAMADO VS % VALOR EJECUTADO

\$ 45.000.000,00

\$ 40.000.000,00

\$ 35.000.000,00

\$ 30.000.000,00

\$ 25.000.000,00

\$ 20.000.000,00

\$ 15.000.000,00

\$ 10.000.000,00

\$ 5.000.000,00

\$ -

Avance programado %

Avance ejecutado %

Semanal

Acumulado

\$ 32.594.208,35

\$ 41.876.778,33

\$ 41.876.778,32

\$ 41.876.778,33

AVANCE DEL CONTRATO

Programado %

Ejecutado %

Diferencia %

0,50%

0,50%

0,0000%

Acumulado anterior

Ok, Adelantados

1,77%

1,77%

0,0000%

Durante el periodo

Ok, Adelantados

2,27%

2,27%

0,0000%

Acumulado actual

Ok, Adelantados

GRAFICA DE AVANCE

AVANCE

Acumulado actual

Durante el periodo

Acumulado anterior

0,0000%

0,5000%

1,0000%

1,5000%

2,0000%

2,5000%

Diferencia %

Ejecutado %

Programado %

0,0000%

0,50%

0,50%

0,0000%

1,77%

1,77%

0,0000%

2,27%

2,27%

Actividades realizadas en la semana

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE	VALOR PARCIAL EJECUTADO
1.0	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.01	Localización y replanteo	m2	1116,00	\$ 7.326,32	\$ 8.176.177,38	1116,00	0,4428%	\$ 8.176.177,38
1.02	Conformación y nivelación del terreno con material seleccionado e=15cm	m3	167,40	\$ 185.455,55	\$ 31.045.258,71	167,40	1,6812%	\$ 31.045.258,71
Subtotal					\$ 39.221.436,09		2,12%	\$ 39.221.436,09
2.0	CIMENTACIONES							
Subtotal					\$ 94.094.346,44		0,00%	\$ -
3.0	ESTRUCTURAS							
Subtotal					\$ 82.929.614,98		0,00%	\$ -
4.0	MAMPOSTERIA							
Subtotal					\$ 105.187.268,15		0,00%	\$ -
5.0	PLACA "PAZ A LO BIEN"							
Subtotal					\$ 7.771.829,37		0,00%	\$ -
6.0	PINTURA Y ACABADOS							
Subtotal					\$ 18.282.886,57		0,00%	\$ -
7.0	CUBIERTA							
Subtotal					\$ 268.229.847,05		0,00%	\$ -
8.0	IMPERMEABILIZACIONES							
Subtotal					\$ 4.879.736,45		0,00%	\$ -
9.0	CARPINTERIA METALICA							
Subtotal					\$ 39.260.462,35		0,00%	\$ -
10.0	ESPACIO PUBLICO							
Subtotal					\$ 89.073.503,90		0,00%	\$ -
11.0	PLAZAS Y ANDENES							
Subtotal					\$ 696.317.769,43		0,00%	\$ -
12.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS							
Subtotal					\$ 126.450.174,22		0,00%	\$ -
13.0	INSTALACIONES ELECTRICAS							
Subtotal					\$ 227.395.176,97		0,00%	\$ -
	CERTIFICACIONES RETIE - RETILAP	1,00		\$ 13.440.042,00	\$ 13.440.042,00		-	\$ -
	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO	1,00		\$ 16.794.462,00	\$ 16.794.462,00	0,08	0,07%	\$ 1.308.659,38
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	1,00		\$ 17.282.430,00	\$ 17.282.430,00	0,08	0,07%	\$ 1.346.682,86
TOTAL ACUMULADO					\$ 1.846.610.986,00		2,27%	\$ 41.876.778,33

Realizó.

ADRES FERIA AGUIRRE

INTERVENTOR

Revisó.

ADALBERTO SOTOMAYOR

SUPERVISOR CONTRATOS DERIVADOS

Supervisó.

DAVID GONZALEZ PUENTE

SUPERVISOR CONVENIO

		FORMATO					
		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			SEMANA 2		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILLO JOSE DURANGO BOTIA			OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026			ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA			
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENAGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE			OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026			INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.			
VALOR INICIAL	\$ 1.846.610.986,00						
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.846.610.986,00						
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026						
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026						
SEMANA NUMERO.	2	DEL	20/07/2026	AL	25/07/2026	DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO	11
REGISTRO FOTOGRAFICO							
<div></div>							
OBSERVACIONES							
En el transcurso de esta semana se realizaron las actividades correspondientes a la conformacion y nivelacion del area que ocupara el proyecto dentro del lote. Se continuan tambien con las actividades correspondientes a los Programas de impacto ambiental y el Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO).							