

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		FORMATO: LIQUIDACIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03	Pág. 1 de 3	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 27/04/2026		

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
Nº DE CONTRATO	SA-SP-003-2026	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA CC/ NIT	INGEOBRAS QHSE S.A.S NIT: 900.629.789-8 R/L: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C: 1.048.849.895 DE GARAGOA	
OBJETO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	
SUPERVISOR(A)	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	26 DE MAYO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO	
PRORROGA Nº	FECHA: N/A	PLAZO: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$108'868.108,59) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN Nº1	FECHA: 23/06/2026	VALOR: CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$51'077.781,65) M/CTE.
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$159'945.890,24) M/CTE.	
CDP INICIAL	Nº 202604016	FECHA: 14/04/2026
CDP ADICIÓN Nº1	Nº 202606060	FECHA: 23/06/2026
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	Nº 202605019	FECHA: 21/05/2026

Dirección: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6
Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820
Correo: contratacion@santamaria-boyaca.gov.co



REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N° 202606110	FECHA: 30/06/2026
SUSPENSIÓN N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A
REINICIO N°1	FECHA: N/A	PLAZO POR EJECUTAR: N/A
MODIFICATORIO N°1	FECHA: N/A	ASUNTO: N/A
ACLARATORIO N°1	FECHA: N/A	ASUNTO: N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 26 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	03 DE JULIO DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE JULIO DEL 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en su calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y **LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA** en calidad de Representante legal de **ABOGADOS Y INGENIEROS QHSE S.A.S** y Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de liquidación de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO:

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 0	\$ 108.868.108,59
VALOR ADICIONAL	\$ 0	\$ 51.077.781,65
VALOR ANTICIPO	\$ 0	\$ 0
VALOR PAGO PARCIAL N°1	\$ 64.435.403,60	\$ 0
VALOR PAGO FINAL	\$ 95.510.486,64	\$ 0
VALOR POR EJECUTAR A FAVOR DEL CONTRATANTE	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 159.945.890,24	\$ 159.945.890,24

Las partes manifiestan que el balance económico del Contrato de **OBRA N° SA-SP-003-2026** se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: LIQUIDACIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 3 de 3	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 27/04/2026	


Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Santa María - Boyacá cancelará a **INGEOMBAS QHSE S.A.S.**, la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$95'510.486,64) M/CTE.**, correspondientes al valor del acta de pago final con fecha veinticuatro (24) de julio de 2026.

De conformidad con lo anteriormente manifestado, las partes contratantes dan por **liquidado** el **CONTRATO DE OBRA N° SA-SP-003-2026**, declarándose a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.


RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA
 Alcalde Municipal


INGEOMBAS QHSE S.A.S - NIT:
900.629.789-8
 R/Legal: LAURA LEANDRA CASTILLO
 AMAYA
 C.C. N° 1.048.849.895 de Garagoa
 (Boyacá)
 Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ	RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 