



Palestina-Caldas, 29 de julio de 2026

Profesional
CAROLINA ARCILA ALZATE
Tesorera
Palestina-Caldas

Referencia: Chequeo documentos Decreto 1082 de 2015

Dando cumplimiento al oficio OCI 1070 de octubre 15 de 2013, expedido por la oficina de control, en el cual se indica que, para proceder al pago de cualquier cuenta, se debe con antelación certificar que los contratos cumplen con los requisitos allí mencionados.

Es por esto que con respecto al contrato que me atañe, celebrado a través de la modalidad de contratación directa, debo informar que el mismo cumple con todos y cada uno de los requisitos habilitantes para contratar mediante este modelo de selección, de conformidad a lo dispuesto por el decreto 1082 de 2015.

Contrato	127
Fecha	MAYO 05 del 2026
Contratista	HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
Nit	19.106.280
Objeto del contrato	CONSTRUCCION LINEA DE ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA PLATA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA
Valor del contrato	147.442.245
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL
Fecha de inicio	20/05/2026
Fecha de terminación	20/06/2026
Disponibilidad presupuestal	258
Estudios previo	CUMPLE
Acto administrativo de justificación de la modalidad de contratación- Artículo 73 decreto 1510 de 2013	CUMPLE
Certificado de idoneidad	NO APLICA
Certificado de talento humano	NO APLICA
Oferta más favorable	NO APLICA
Hoja de vida de la administración pública	NO APLICA



Declaración juramentada de bienes y rentas	NO APLICA
Antecedentes disciplinarios	CUMPLE
Antecedentes fiscales	CUMPLE
Antecedentes judiciales	CUMPLE
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE
Paz y salvo municipal	NO APLICA
RUT	CUMPLE
Certificaciones	CUMPLE
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	CUMPLE
Pago seguridad social integral	CUMPLE
Garantías de cumplimiento	CUMPLE
Aprobación de las garantías	CUMPLE
Registro presupuestal	807
Contrato debidamente perfeccionado	CUMPLE
Acta de inicio	CUMPLE
Designación del supervisor	CUMPLE
Acta de interventoría	NO APLICA
Otrosí	NO APLICA
Adiciones al contrato	NO APLICA
Publicaciones en el SECOP	CUMPLE
SIA OBSERVA	CUMPLE
Radicación en banco de proyectos	202500000045909

Dado en Palestina Caldas en julio de 2026

La anterior documentación fue revisada por


JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA
Secretario de Planeación

Reviso y aprobó: Manuela Botero



**ACTA DE PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02**

SECRETARÍA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL
FECHA DEL ACTA:	JULIO DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
N° CONTRATO	127- 2026		
CONTRATANTE	Administración Municipal de Palestina, Representada Legalmente por el Dr. ALVARO OSORIO VALENCIA.		
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION LINEA DE ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA PLATA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	05 DE MAYO DEL 2026		
VALOR :	(\$147.442.245).		
CERTIFICADOS	NRO.	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	258	26/02/2026	\$149.393.305.71
REGISTRO PRESUPUESTAL	807	14/05/2026	\$147.442.245
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2026		
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución será desde 20 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026.		

PARTICIPANTES



CONTRATANTE: Administración Municipal de Palestina, Representada Legalmente por el Dr. ALVARO OSORIO VALENCIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA

CARGO DEL SUPERVISOR: Secretario de Planeación y Desarrollo Integral

CONTRATISTA: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
19.106.280

En julio de 2026, en la ciudad de Palestina (Caldas), en las instalaciones de la administración Municipal, el supervisor, realizo acta de supervisión número 02 del Contrato cuyo número es 127 de 2026.

El supervisor realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de la presente acta, verificando la información contenida en el informe presentado por el contratista, el acta de obra N° 01 y final y los demás documentos que soportan la ejecución del contrato. De igual manera, se constató que las actividades desarrolladas corresponden a las obligaciones contractuales y al avance previsto para esta etapa del proyecto.

Se desarrollaron a las actividades de obra ejecutadas y presentadas para cobro, encontrando que estas corresponden a los trabajos efectivamente realizados en el sitio de intervención y se ajustan a las condiciones técnicas establecidas en el contrato, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE OBRA: Mayores y menores cantidades No. 2		ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2		ACUMULADO		
N°		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE ITEM
1 PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	DIA	3	\$ 1.258.703,00	\$ 3.776.109,00	1,00	\$ 1.258.703,00	-	\$ -	-	-	0,0%
1,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	320	\$ 12.921,00	\$ 4.134.720,00	213,39	\$ 2.757.212,00	-	\$ -	213,39	\$ 2.757.212,00	100,0%
1,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	6	\$ 257.368,00	\$ 1.544.208,00	3,00	\$ 772.104,00	3,00	\$ 772.104,00	3,00	\$ 772.104,00	100,0%
1,4	COMISIÓN TOPOGRAFICA	DIA	3	\$ 710.325,00	\$ 2.130.975,00	3,00	\$ 2.130.975,00	-	\$ -	-	-	0,0%
1,5	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL (INCLUYE LIMPIEZA SEMANAL CON DESCARGA Y TRANSPORTE DE LÍQUIDOS - SÓLIDOS)	MES	2	\$ 679.270,00	\$ 1.358.540,00	1,00	\$ 679.270,00	1,00	\$ 679.270,00	1,00	\$ 679.270,00	100,0%
1,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL CON PISO EN PLACA DE CONCRETO DE 2500 PSI E=8CM Y MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 4,0MM	M2	36	\$ 242.958,00	\$ 8.746.488,00	34,50	\$ 8.382.051,00	-	\$ -	34,50	\$ 8.382.051,00	100,0%
2 EXCAVACION Y LLENO CON AFIRMADO												
2,1	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA ML X 60 CMS ANCHO	ML	30	\$ 67.231,00	\$ 2.016.930,00	54,66	\$ 3.674.846,00	-	\$ 0,10	54,66	\$ 3.674.846,00	100,0%
2,2	DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION	M3	18	\$ 153.322,00	\$ 2.939.796,00	12,80	\$ 2.090.522,00	-	\$ 8,96	12,80	\$ 2.090.522,00	100,0%
2,3	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICION EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3	216	\$ 44.721,00	\$ 9.659.736,00	35,52	\$ 1.588.490,00	-	\$ 37,26748	35,52	\$ 1.588.490,00	100,0%
3 EXCAVACION Y LLENO CON AFIRMADO												
3,1	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0,0 A 2,0 M	M3	216	\$ 46.040,00	\$ 9.944.640,00	107,98	\$ 4.971.399,00	0,12	\$ 5.525,00	107,98	\$ 4.971.399,00	100,0%
3,2	EXCAVACION EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	M3	72	\$ 84.324,00	\$ 6.071.328,00	101,28	\$ 8.514.735,00	36,70	\$ 3.060.691,00	101,28	\$ 8.514.735,00	100,0%
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	43,2	\$ 152.289,00	\$ 6.578.885,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0,0%
3,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	172,8	\$ 52.388,00	\$ 9.052.646,00	127,50	\$ 6.679.470,00	4,10	\$ 214.791,00	127,50	\$ 6.679.470,00	100,0%
4 CONCRETO												
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	21,60	\$ 921.155,00	\$ 19.896.948,00	18,82	\$ 17.336.137,00	18,82	\$ 17.336.137,00	18,82	\$ 17.336.137,00	100,0%



INSTALACIONES HIDRAULICAS												
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100/PN 16 DE 90 MM PARA ACUEDUCTO	ml	240,00	\$ 68.307,00	\$ 15.913.680,00	205,00	\$ 13.592.935,00	-	\$ -	205,00	13.592.935,00	100,0%
5.2	TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME ACOMETIDA EN POLIETILENO 20 M.M.	und	6,00	\$ 70.115,00	\$ 420.690,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	0,0% DIVI
5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION llave en P.V.C con insertos metálicos en DZR PN16 1/2"	und	6,00	\$ 33.115,00	\$ 198.690,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	0,0% DIVI
5.4	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE BRIDADA Nº DE 3" P/ACUEDUCTO	und	2,00	\$ 1.227.206,00	\$ 2.454.412,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	0,0%
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PORTAVÁLVULAS 2" A 3" EN HD	und	2,00	\$ 348.003,00	\$ 696.006,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	0,0%
5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTOSA 3" DOBLE CAMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA (incluye accesorios)	und	2,00	\$ 2.964.081,00	\$ 5.988.162,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	0,0%
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIOS	gltb	1,00	\$ 1.974.000,00	\$ 1.974.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	0,0%
NO PREVISTOS												
NP-001	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 8000 PPS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIBRACION)	KG		\$ 9.191	\$ 0	255,20	\$ 2.345.543,00	256,20	\$ 2.345.543,00	256,20	2.345.543,00	100,0%
NP-002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	MB		\$ 213.222	\$ 0	19,37	\$ 4.130.110,00	19,37	\$ 4.130.110,00	19,37	4.130.110,00	100,0%
NP-003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10mm	ML		\$ 13.060	\$ 0	101,92	\$ 1.334.133,00	101,92	\$ 1.334.133,00	101,92	1.334.133,00	100,0%
NP-004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG		\$ 25.027	\$ 0	84,95	\$ 2.126.007,00	84,95	\$ 2.126.007,00	84,95	2.126.007,00	100,0%
NP-005	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML		\$ 19.083	\$ 0	30,87	\$ 588.475,00	30,87	\$ 588.475,00	30,87	588.475,00	100,0%
NP-006	DOVELAS DE ACERO LISO 8000 PPS PARA PAVIMENTOS	KG		\$ 17.267	\$ 0	84,88	\$ 1.455.823,00	84,88	\$ 1.455.823,00	84,88	1.455.823,00	100,0%
NP-007	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 1410 mm profundidad un tercio del espesor	ML		\$ 10.511	\$ 0	94,22	\$ 990.346,00	94,22	\$ 990.346,00	94,22	990.346,00	100,0%
NP-008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURAS EN CONCRETO 3000 PSI	MD		\$ 982.611	\$ 0	0,81	\$ 795.915,00	0,81	\$ 795.915,00	0,81	795.915,00	100,0%
NP-009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HORADANTE CHICAGO 3" EXTREMO LISO (A 3050.0288)	UND		\$ 2.929.456	\$ 0	1,00	\$ 2.929.456,00	1,00	\$ 2.929.456,00	1,00	2.929.456,00	100,0% DIVI
NP-010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEE HIERRO DUCTIL 3 X 3"	UND		\$ 563.493	\$ 0	2,00	\$ 1.126.986,00	2,00	\$ 1.126.986,00	2,00	1.126.986,00	100,0%
NP-011	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION TAPA VALVULA RECTANGULAR	UND		\$ 374.565	\$ 0	2,00	\$ 749.130,00	2,00	\$ 749.130,00	2,00	749.130,00	100,0%
NP-012	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION VALVULA C E 3 E B	UND		\$ 867.967	\$ 0	2,00	\$ 1.735.934,00	2,00	\$ 1.735.934,00	2,00	1.735.934,00	100,0%
NP-013	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION PORTABRIDA KOMI PN16	UND		\$ 173.785	\$ 0	6,00	\$ 1.042.590,00	6,00	\$ 1.042.590,00	6,00	1.042.590,00	100,0%
NP-014	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL 3	UND		\$ 281.166	\$ 0	1,00	\$ 281.166,00	1,00	\$ 281.166,00	1,00	281.166,00	100,0%
NP-015	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION BRIDA LOCAL PREPARED 3	UND		\$ 555.207	\$ 0	3,00	\$ 555.207,00	3,00	\$ 555.207,00	3,00	555.207,00	100,0%
NP-016	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION COLLARIN DE DERIVACION PVC 3X1/2" PARA ACUEDUCTO	UND		\$ 1.019.888	\$ 0	8,00	\$ 1.019.888,00	8,00	\$ 1.019.888,00	8,00	1.019.888,00	100,0%
NP-017	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION TAPON PVC SOLDAR 3	UND		\$ 61.985	\$ 0	1,00	\$ 61.985,00	1,00	\$ 61.985,00	1,00	61.985,00	100,0%
NP-018	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION TAPON RODADO PVC 1/2	UND		\$ 379.832	\$ 0	8,00	\$ 379.832,00	8,00	\$ 379.832,00	8,00	379.832,00	100,0%
NP-019	SUMINISTRO/ TRANSPORTE E INSTALACION ADAPTADOR MACHO 1/2 20 MM X 1/2	UND		\$ 289.064	\$ 0	8,00	\$ 289.064,00	8,00	\$ 289.064,00	8,00	289.064,00	100,0%
NP-020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTRODOLADA M-04 0,2 F 4 mm (2 15m) en ambos sentidos (incluye alambre negro, cobricacion y transportes)	KG		\$ 9.202	\$ 0	13,74	\$ 126.435,00	13,74	\$ 126.435,00	13,74	126.435,00	100,0%
NP-021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Gravel T 240	MD		\$ 10.474	\$ 0	31,60	\$ 330.978,00	31,60	\$ 330.978,00	31,60	330.978,00	100,0%
NP-022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	MD		\$ 251.961	\$ 0	68,18	\$ 17.178.701,00	68,18	\$ 17.178.701,00	68,18	17.178.701,00	100,0%
COSTO DIRECTO				\$ 114.067.589,00	\$ 0	\$ 114.062.593,00	\$ 59.855.334,00	\$ 110.662.715,00				
ADMINISTRACION				24,27%	\$ 27.681.777,00	\$ 27.680.616,00	\$ 14.526.890,00	\$ 26.597.841,00				
IMPREVISTOS				0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
UTILIDAD				5,0%	\$ 5.702.879,00	\$ 5.702.820,00	\$ 2.992.767,00	\$ 6.533.136,00				
TOTAL EJECUTADO					\$ 147.442.245,00	\$ 147.436.629,00	\$ 77.374.991,00	\$ 143.653.692,00				

El valor de las actividades ejecutadas y verificadas durante el periodo objeto de la presente acta corresponde a la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$77.374.991)**, según las cantidades de obra relacionadas en el Acta de obra N° 02 del CONTRATO No. 127 de 2026, la cual hace parte integral de este documento.

Una vez revisados los documentos que soportan la ejecución del contrato y verificadas las actividades desarrolladas durante el periodo, el supervisor considera que los trabajos ejecutados cumplen con las obligaciones contractuales y que el avance reportado corresponde a las actividades efectivamente realizadas. Para efectos de la presente supervisión, hacen parte integral de esta acta el informe presentado por el contratista y todos sus soportes, incluidos el registro fotográfico, las actas de obra, las memorias, los documentos técnicos y demás anexos que acreditan la ejecución contractual, los cuales reposan en el expediente contractual y se entienden incorporados al presente documento para todos los efectos legales y administrativos. En consecuencia, el supervisor emite concepto favorable para el trámite del pago correspondiente a la presente acta.

EN CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002



El supervisor del contrato informa que el contratista, aporó Certificado de contador donde se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de parafiscales, teniendo en cuenta que nos encontramos bajo el régimen de persona jurídica, el mismo Contador y Representante legal será responsable de la veracidad de dicha información.

De igual manera hace entrega de certificado por parte del contador público, adjuntando cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de la Junta Central de Contadores, en donde se certifica el pago y paz y salvo por concepto de pago a parafiscales.

Para su aprobación se firma en Palestina en julio de 2026


JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA
Supervisor Contrato

Reviso y aprobó: Manuela Botero



ACTA DE SUPERVISION N°002

Versión: 1.0

Fecha Acta	29/07/2026	ACTA DE SUPERVISION NUMERO	No. 002
Concepto	Descripción		
No. Contrato :	127	Fecha del contrato:	05/05/2026
Contratante:	MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS		
Contratista:	HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE		
NIT / C.C.	19.106.280		
Representante Legal			
NIT / C.C.			
Valor del Contrato (\$):	\$ 147.442.245,00	Valor adicion	Fecha Adición:
Valor Total Contrato	\$ 147.442.245,00		
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION LINEA DE ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA PLATA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA		
CDP	R.P	Rubro	Fecha de Inicio
258	807	2,3,2,01,01,001,03,16,002	20/05/2026
Fecha de Terminacion	20/06/2026		
Supervisor(a):	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA		
Cargo Supervisor(a):	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL		
Interventor(a)			
Valor Ejecucion Parcial:	\$ 77.374.991,00	VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN ACTA	
Valor Anticipo:	\$ -	\$ 77.374.991,00	
Valor Amortizar:	\$ -		
Valor Acta TOTAL	\$ 77.374.991,00		
RESUMEN DEL CONTRATO:		FECHAS	
Valor del Contrato:	\$ 147.442.245,00		
Adición del Contrato	\$ -		
Valor total del contrato	\$ 147.442.245,00		
Valor Acta 01	\$ 65.678.701,00	16/06/2026	
Valor Acta 02	\$ 77.374.991,00	29/07/2026	
Valor Acta 03			
VALOR TOTAL ACTAS		\$143.053.692,00	
RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Anticipo:	\$ -		
Amortización del Anticipo	\$ -		
Amortización del Anticipo	\$ -		
Saldo por amortizar:	\$ -		
Sumas Iguales:	\$ -	\$ -	
SE HACE CONSTAR			
Que el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE , Adjunto soportes pago de seguridad social avalado por el contador e informe para el pago del Acta N°02-2026, el certificado de aporte a seguridad social fue revisado por la Abogada MANUELA BOTERO GRANADA			
 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL			
Revisó: Manuela Botero G			
MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS			