

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....	5
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	5
2.3. LOCALIZACIÓN.....	6
3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7
3.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	7
3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA	7
3.3. RELACIÓN DE PAGOS	7
4. INFORMACION DE POLIZAS	8
5. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO.....	8
5.1. VERIFICACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES	9
5.1.3. CUADRO DEL PERSONAL OBRA	10
5.1.4. CUADRO PERSONAL INTERVENTORIA.....	10
5.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO.....	10
5.3. INFORMES DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.....	10
5.4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO	11
5.5. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES	11
5.5.1. INFORMES MENSUAL SST	11
5.5.2. INFORME AVANCE HOGARES INFANTILES	11
5.5.3. AVANCES DE OBRA DURANTE EL MES.....	12
6. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	13
6.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA	13
7. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR.....	13
8. CONCLUSIONES DEL INTERVENTOR	14
9. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR	14

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Descripción Contrato de Interventoría	5
Tabla 2. Descripción contrato de Obra	6
Tabla 3. Localización De Hogares Infantiles Grupo 7	6
Tabla 4. Modificaciones cronograma	7
Tabla 5. Relación de Pagos	7
Tabla 6. Verificación Pólizas Contrato de Interventoría	8
Tabla 7. Verificación Pólizas Contrato de Obra	8
Tabla 8. Personal aprobado Interventoría	9
Tabla 9. Personal aprobado Contratista de Obra	9
Tabla 10. Personal en obra	10
Tabla 11. Personal Interventoría	10
Tabla 12. Balance financiero - Programado VS lo ejecutado.....	10
Tabla 13. Informes Desarrollados a la fecha	10
Tabla 14. Reuniones Contratista- Interventoría- Supervisión ICBF	11
Tabla 15. Avance de actividades por hogar	12
Tabla 16. Correspondencia enviada por Consorcio VT.....	13

CONTENIDO DE ANEXO

Anexo 1. Informes semanales presentados por la Interventoría Consorcio VT.....	10
Anexo 2. Soportes de actas de reunión.....	11
Anexo 3. Informe mensual SST Grupo 7	11
Anexo 4. Soportes Correspondencia Enviada.....	13

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

INFORME INTERVENTORÍA No. 0101513 - 2020

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATISTA:**

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL (GRUPO 7).

CONTRATO DE OBRA No. 0101628 - 2019

CONTRATISTA: UT FAMILIA MIC 2019

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL (GRUPO 7).

Versión	Fecha	Descripción	
2	15/12/2020	INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORIA	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
ARQ. NICOLAS VIRGUEZ		ING. RAMON LIZARAZO	ING. FABIAN OMAR
Arq. Coordinador de Interventoria		Ing. Director interventoria	Representante legal consorcio VT

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

1. INTRODUCCIÓN.

Con el mantenimiento de los hogares infantiles estipulados dentro del contrato de obra 0101628 – 2019 se espera dar soluciones a los requerimientos presentados por cada coordinador y de esta misma manera cumplir con lo solicitado por el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, en la ejecución de las actividades se ha realizado el control, seguimiento y vigilancia de los procesos constructivos que hasta el momento se han llevado en los hogares en los cuales ya iniciaron actividades de obra

En este documento esta interventoría presentara en cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 0101513-2020, los avances realizados del contrato de obra 0101628 - 2019, inquietudes y observaciones que han surgido a lo largo de la ejecución del proyecto, el periodo del segundo informe corresponde desde el 15 de noviembre de 2020 al 14 de diciembre del 2020.

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO INICIAL	
Tipo de contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contrato N°:	0101513-2020
Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Contratista:	CONSORCIO VT
Representante legal:	INGENIERO FABIAN OMAR VALLEJO
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).
Valor:	\$ 220.985.726 MCTE
Plazo:	Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio hasta 31 de diciembre 2020
Fecha del contrato:	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Fecha de inicio:	15 DE OCTUBRE DEL 2020

Tabla 1. Descripción Contrato de Interventoría

Fuente: Consorcio VT

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

El proyecto contempla la adecuación y/o reparaciones locativas de los siguientes hogares infantiles, hogar infantil Mis Travesuras ubicado en Puerto Carreño, Vichada, hogar infantil Esteritos ubicado en Yopal, Casanare, hogar infantil Semillas de paz ubicado en Arauca, Arauca, hogar infantil Copetin ubicado en Pamplona, Norte De Santander, Hogares infantiles El Principito, La Piñata, Marie Pousseppin, Pilatunas, Estrellita, Caperucita, y Zona Franca ubicado en Cúcuta, Norte De Santander.

CONTRATO INICIAL	
Tipo de contrato:	CONTRATO DE OBRA
Contrato N°:	0101628-2019
Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Contratista:	UT FAMILIA MIC 2019
Representante legal:	INGENIERO JORGE PINZON
Objeto:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

	PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL-(GRUPO 7).
Valor:	1.385.480.702,16 MCTE
Plazo:	Dos meses y medio (2,5) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio hasta 31 de diciembre 2020
Fecha del contrato:	17 DE OCTUBRE DEL 2019
Fecha de inicio:	15 DE OCTUBRE DEL 2020
Anticipo (% sobre el valor)	\$ 0.00
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2020

Tabla 2. Descripción contrato de Obra

Fuente: Consorcio VT

2.3. LOCALIZACIÓN.

Departamento de Vichada		
Ciudad	Nombre hogar infantil	Dirección
Puerto Carreño	H.I. Mis Travesuras	Calle 22 # 16 - 21
Departamento de Casanare		
Ciudad	Nombre hogar infantil	Dirección
Yopal	H.I. Esteritos	Carrera 17 # 12 - 20
Departamento de Arauca		
Ciudad	Nombre hogar infantil	Dirección
Arauca	H.I. Semillas De Paz	Calle 18 # 44 - 11
Departamento de Norte De Santander		
Ciudad	Nombre hogar infantil	Dirección
Pamplona	H.I. Copetin	Calle 5 # 7 - 81
Cúcuta	H.I. El Principito	Calle 5 AN Av. 13 e
	H.I. La Piñata	Calle 9 # 5 - 40
	H.I. Marie Pousseppin	Av. 3 # 16 - 39
	H.I. Pilatunas	Av. 3 # 7 - 39
	H.I. Estrellita	Calle 10 # 12 - 76
	H.I. Caperucita	Calle 21 # 12 - 39
	H.I. Zona Franca	Av. libertadores

Tabla 3. Localización De Hogares Infantiles Grupo 7

Fuente: Consorcio VT

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

Los hogares infantiles intervenidos dentro de este contrato se encuentran distribuidos en 4 departamentos de Colombia, Arauca, Vichada, Casanare y Norte De Santander en la tabla 3 se puede identificar la ubicación en cada ciudad con su respectiva dirección y nombre del hogar infantil.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

MODIFICACIONES AL CONTRATO- OTRO SI N°1	
Fecha modificación:	N/A
Motivo modificación	N/A
ADICIONES AL CONTRATO	
Valor adicional:	N/A
Fecha de suscripción:	N/A
PRÓRROGAS AL CONTRATO	
Plazo adicional:	N/A
Fecha de suscripción:	N/A
Fecha de terminación prórroga:	N/A
SUSPENSIONES AL CONTRATO	
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Días de suspensión:	N/A

Tabla 4. Modificaciones cronograma

Fuente: Consorcio VT

3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.385.480.702,16
ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.385.480.702,16

Tabla 5. Información Financiera

Fuente: Consorcio VT

3.3. RELACIÓN DE PAGOS

ACTAS DE PAGO DE OBRA RADICADAS POR EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA						
No.	Concepto	Valor facturado	Amortización Anticipo 40%	Valor Pagar	Neto a	N° Radicado y Fecha
No existen pagos realizados hasta la fecha						

Tabla 5. Relación de Pagos

Fuente: Consorcio VT

Esta interventoría informa que hasta el momento no existen anticipo y tampoco actas parciales efectivas para el contratista.

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

4. INFORMACION DE POLIZAS

4.1. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPARO	% ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE LA POLIZA		FECHA DE EXPEDICIÓN DE POLIZA
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	20%	44,197,145.20	16/09/2020	30/06/2021	22 septiembre 2020 Anexo 2
Estabilidad y calidad	20%	44,197,145.20	31/12/2020	31/12/2025	22 septiembre 2020 Anexo 2
Pagos Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	15%	33,147,858.90	18/09/2020	31/12/2023	22 septiembre 2020 Anexo 2

Tabla 6. Verificación Pólizas Contrato de Interventoría

Fuente: Consorcio VT

4.2. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	% ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE LA POLIZA		FECHA DE EXPEDICIÓN DE POLIZA
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	20%	277.096.141	15/10/2020	29/06/2021	22 septiembre 2020 Anexo 2
Estabilidad	40%	554.192.281	5 años 0 meses 1 día		22 septiembre 2020 Anexo 2
Pagos Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	15%	207.822.106	15/10/2020	30/12/2023	22 septiembre 2020 Anexo 2
Calidad	20%	277.096.141	15/10/2020	30/12/2021	22 septiembre 2020 Anexo 2

Tabla 7. Verificación Pólizas Contrato de Obra

Fuente: Consorcio VT

5. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

SUPERVISORES CONTRATO : LINA MARIA HUARI
 Coordinadora Regional
 Instituto Colombiano De Bienestar Familia
 (ICBF)

APOYO A LA SUPERVISION : JOSE LUIS BUSTAMANTE
 Ingeniero Coordinador Grupo 7
 Instituto Colombiano De Bienestar Familia
 (ICBF)

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

INTERVENTOR CONTRATO : CONSORCIO VT
Representante Legal
Fabián Omar Vallejo

5.1. VERIFICACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES

5.1.1. Personal de Interventoría vinculado en el periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2020.

Nombres y Apellidos	Cargo	Dedicación
Ramon Lizarazo	Director de Interventoría	100%
Ernesto Santiago	Residente de Interventoría	100%
Leonardo Guerra	Residente de Interventoría	100%
Daniela Gutiérrez	Residente de Interventoría	100%
Kristel Mendoza	Profesional SST Interventoría	100%
Jorge Vargas	Profesional SST Interventoría	100%

Tabla 8. Personal aprobado Interventoría

Fuente: Consorcio VT

5.1.2. Personal Aprobado para el Contratista de Obra

Nombres y Apellidos	Cargo	Observación
Adriana Castelblanco	Director de Obra	Aprobado mediante comunicado VT7-ICBF-32020-23-15-10-20-021 de 15 de octubre de 2020
Paola Quintero	Residente de Obra	Aprobado mediante comunicado VT7-ICBF-32020-23-15-10-20-021 de 15 de octubre de 2020
John Rodríguez	Residente de Obra	Aprobado mediante comunicado VT7-ICBF-32020-23-15-10-20-021 de 15 de octubre de 2020
Luis Salazar	Residente de Obra	Aprobado mediante comunicado VT7-ICBF-32020-23-15-10-20-021 de 15 de octubre de 2020
José Oros	Residente de Obra	Aprobado mediante comunicado VT7-ICBF-32020-23-15-10-20-021 de 15 de octubre de 2020
Ricardo Rueda	Profesional SST	Aprobado mediante comunicado VT7-ICBF-32020-23-15-10-20-021 de 15 de octubre de 2020

Tabla 9. Personal aprobado Contratista de Obra

Fuente: Consorcio VT

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

5.1.3. CUADRO DEL PERSONAL OBRA

FECHA	PERIODO: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE				
SEMANAS	1 15 A 17 OCT	2 19 AL 24 DE OCT	3 26 AL 31 DE OCT	4 2 AL 7 DE NOV	5 9 AL 13 DE NOV
DIRECTOR	1	1	1	1	1
ESPECIALISTAS	0	0	0	0	0
RESIDENTE	4	4	4	4	4
AUXILIAR ADTIVO	1	1	1	1	1
MAESTRO	0	0	0	0	6
CONTRAMAESTRO	0	0	0	0	6
OBREEROS	0	0	0	0	6
PERSONAL TOTAL	6	6	6	6	24

Tabla 10. Personal en obra

Fuente: Consorcio VT

5.1.4. CUADRO PERSONAL INTERVENTORIA

FECHA	PERIODO: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE				
SEMANAS	1 15 A 17 OCT	2 19 AL 24 DE OCT	3 26 AL 31 DE OCT	4 2 AL 7 DE NOV	5 9 AL 13 DE NOV
DIRECTOR	1	1	1	1	1
RESIDENTE	4	4	4	4	4
PROFESIONAL SST	2	2	2	2	2
AUXILIAR ADTIVO	2	2	2	2	2
PERSONAL TOTAL	8	8	8	8	8

Tabla 11. Personal Interventoría

Fuente: Consorcio VT

5.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

Periodo	Avance de obra Programada	Avance de Obra Ejecutada
Del 15 de nov. al 14 de dic.	\$ 692.740351,08	\$ 627.465.953
PORCENTAJE AVANCE	50%	45.3%

Tabla 12. Balance financiero - Programado VS lo ejecutado

Fuente: Consorcio VT

5.3. INFORMES DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

N°	FECHA	ASUNTO DE INFORME
6	16 al 21 de nov	Informe semanal 1
7	23 al 28 de nov	Informe semanal 2
8	30 nov al 5 dic	Informe semanal 3
9	7 al 12 de dic	Informe semanal 4

Tabla 13. Informes Desarrollados a la fecha

Fuente: Consorcio VT

Durante la ejecución del contrato esta interventoría presento informes semanales.

Anexo 1. Informes semanales presentados por la Interventoría Consorcio VT.

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

5.4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO

5.4.1. ACTAS DE REUNION

Dichas actas fueron entregadas al contratista el cual a la fecha de elaboración del informe no a entregado las actas firmadas por lo cual en los anexos se ven las actas sin firmar dicha solicitud se le hace cada semana.

Nº	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	PARTICIPANTES
6	20/11/20	Acta Reunión No. 4 - Modificación de precios al 3.8% por cambio de vigencia.	Contratista - Interventoría - Supervisores
7	27/11/20	Acta Reunión No. 5 - Avances de obra en los diferentes frentes	Contratista - Interventoría - Supervisores
8	7/12/20	Acta Reunión No. 6 - Información de fechas para presentar facturación	Contratista - Interventoría - Supervisores
9	11/12/20	Acta Reunión No. 7 - Solicitud de prórroga y facturación	Contratista - Interventoría - Supervisores

Tabla 14. Reuniones Contratista- Interventoría- Supervisión ICBF

Fuente: Consorcio VT

Anexo 2. Soportes de actas de reunión

5.5. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

5.5.1. INFORMES MENSUAL SST

Con este informe de avance de obra e interventoría se anexa el informe de SST correspondiente al segundo mes de ejecución de obra.

Anexo 3. Informe mensual SST Grupo 7

5.5.2. INFORME AVANCE HOGARES INFANTILES

Departamento de Vichada				
Ciudad	Hogar Infantil	Valor	Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Puerto Carreño	H.I. Mis Travesuras	\$ 48.094.274	\$ -	0%

Departamento de Casanare				
Ciudad	Hogar Infantil	Valor	Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Yopal	H.I. Esteritos	\$ 40.355.517	\$ 8.071.103	20%

Departamento de Arauca				
Ciudad	Hogar Infantil	Valor	Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Arauca	H.I. Semillas De Paz	\$ 257.135.674	\$ 133.710.550	52%

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1.
		Fecha: 28/10/2020

Departamento de Norte De Santander				
Ciudad	Hogar Infantil	Valor	Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Pamplona	H.I. Copetin	\$ 46.121.546	\$ -	0%
Cúcuta	H.I. El Principito	\$ 234.628.491	\$ 131.391.955	56%
	H.I. La Piñata	\$ 51.214.862	\$ 44.044.781	86%
	H.I. Marie Pousseppin	\$ 123.997.815	\$ 79.358.602	64%
	H.I. Pilatunas	\$ 71.312.506	\$ 59.189.380	83%
	H.I. Estrellita	\$ 18.465.186	\$ 15.326.104	83%
	H.I. Caperucita	\$ 284.286.402	\$ 68.228.736	24%
	H.I. Zona Franca	\$ 209.868.429	\$ 88.144.740	42%

TOTALES GRUPO 7		
VALOR TOTAL	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
\$ 1.385.480.702	\$ 627.465.953	45,29%

Tabla 15. Avance de actividades por hogar

Fuente: Consorcio VT

5.5.3. AVANCES DE OBRA DURANTE EL MES

los avances de cada hogar infantil en el departamento de Norte De Santander, hogares infantiles Copetin 0%, hogar infantil el principito presenta un avance del 56%, hogar infantil estrellita presenta un avance del 83%, hogar infantil piñata presenta un avance del 86% , hogar infantil Marie Pousseppin presenta un avance del 64%, hogar infantil Pilatunas presenta un avance del 83%, hogar infantil caperucita presenta un avance del 24% hogar infantil zona franca presenta un avance del 42%, en el hogar infantil Semillas de paz ubicado en Arauca, este presenta un avance del 52% en el hogar infantil Esteritos en la ciudad de Yopal Casanare presenta un avance del 20% y el hogar infantil travesuras presenta un avance del 0% ya que las actividades se inician el día 16 de diciembre.

En consecuencia, los avances generales del grupo 7 son del 45.29% a la fecha del 14 de diciembre de 2020, esto representa un retraso del 5% con respecto a la programación de obra aprobada inicialmente, también es de mencionar que el proceso con este contrato se está viendo afectado por la demora en la respuesta de la modificación #1 la cual se refiere al ajuste de precios por el cambio de vigencia, la cual no han dado respuesta el área de contratación de Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) y dicha solicitud se presentó hace ya más de 30 días.

Con respecto a los avances de obra presentados por cada región es de mencionar que se han presentado una serie de imprevistos los cuales se han venido tratando entre los coordinadores de los hogares infantiles, los residentes de interventoría y obra, dentro de los inconvenientes presentados se han presentado los siguientes:

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

- En el hogar esteritos ubicado en la ciudad de Yopal se debió realizar la demolición completa de la estructura de los tanques ya que al momento de iniciar la actividad de resane de grietas el concreto se desprendió dejando a la vista la estructura de las columnas
- En el transcurso de este mes el contratista a presentado solicitudes de aprobación para los materiales usados en las cubiertas, las cuales fueron estudiadas y aprobadas por la interventoría.
- Para los hogares infantiles ubicados en el departamento de Norte De Santander se presentaron diseños de cubiertas los cuales fueron estudiados y aprobados.
- En el departamento de Vichada se iniciaron actividades después de lo estipulado, pero eso se debe a que el ingreso al departamento se vio afectado por el estado de las vías.

6. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

6.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA

No. Oficio	Radicado	Fecha	Asunto	enviado A
VT7-ICBF-32020-29-10-20-039	Vía correo electrónico	18/11/2020	Solicitud de precios por parte del ICBF	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-32020-23-10-20-040	Vía correo electrónico	23/11/2020	Cambio de personal	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-32020-23-10-20-041	Vía correo electrónico	23/11/2020	Respuesta a presuntos incumplimientos	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-32020-09-11-20-042	Vía correo electrónico	24/11/2020	Respuesta Cubiertas	UT FAMILIA MIC 2019
VT7-ICBF-22020-24-11-20-043	Vía correo electrónico	24/11/2020	Solicitud cambio de forma de pago Interventoría	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-32020-09-11-20-044	Vía correo electrónico	25/11/2020	Autorización formal inicio de actividades.	UT FAMILIA MIC 2019
VT7-ICBF-22020-25-11-20-045	Vía correo electrónico	25/11/2020	Solicitud de prórroga	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-22020-26-11-20-047	Vía correo electrónico	27/11/2020	Concepto Material de Cubiertas	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-22020-26-11-20-049	Vía correo electrónico	27/11/2020	Autorización Material de cubiertas.	UT FAMILIA MIC 2019
VT7-ICBF-22020-26-11-20-050	Vía correo electrónico	1/12/2023	Solicitud Respuestas	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-22020-26-11-20-051	Vía correo electrónico	3/12/2020	Respuesta oficios OB-ICBF-093-2019	UT FAMILIA MIC 2019
VT7-ICBF-22020-26-11-20-052	Vía correo electrónico	11/12/2020	Entrega Documentación Factura #1	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-22020-26-11-20-053	Vía correo electrónico	14/12/2020	Imprevisto sede Yopal	SUPERVISORES ICBF
VT7-ICBF-22020-14-12-20-054	Vía correo electrónico	14/12/2020	Respuesta oficios OB-ICBF-102-2019	UT FAMILIA MIC 2019

Tabla 16. Correspondencia enviada por Consorcio VT

Fuente: Consorcio VT

Anexo 4. Soportes Correspondencia Enviada

7. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR

Durante el transcurso de este último mes del desarrollo de actividades de obra en los diferentes frentes que se presentan el grupo 7 se han venido trabajando con el fin de cumplir con las actividades y especificaciones técnicas que exige la entidad Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF),

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

con el fin de poder seguir avanzando en la ejecución del contrato la interventoría consorcio VT presenta las siguientes observaciones para tener en cuenta:

1. A la fecha no se tiene claridad sobre la modificación #1 en la cual se solicitó un ajuste de precios del 3.8% por el cambio de vigencia y la respuesta a esta solicitud no se a recibido ya que el área de contratación del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) no a informado el estado de esta misma
2. Como a la fecha no se tiene una respuesta oficial presentamos esta observación para que se agilice el tema ya que esto puede generar problemas al momento de presentar facturas y cortes de obra.

8. CONCLUSIONES DEL INTERVENTOR


Con respecto a la ejecución del contrato se informa a los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) que la fecha 15 de diciembre de 2020 el contrato de obra presenta unos atrasos significativos del 5% en la totalidad de ejecución del mismo, los cuales se vieron representados por las imposibilidades de poder llegar a algunos hogares donde se debía laboral como los son los hogares de las regiones de Arauca y Vichada, presentadas por la ola invernal y consecuencias del paso del huracán IOTA que estuvo presente en el mes de Noviembre e inicios de Diciembre en las diferentes regiones del país imposibilitando el paso por carretera, lo cual genero un atraso en el inicio de actividades de estos hogares, también es de mencionar que al momento que se pudo acceder a dichas regiones se trabajó con el fin de recortar lo más posible estos atrasos.

9. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Esta interventoría recomienda para la ejecución del contrato de obra 0101628-2019 y revisando los cronogramas de obra en los cuales se observa atrasos significativos del 5% realizar una prórroga del mismo por un mes todo con el fin de no tener inconvenientes al momento de liquidar el contrato. ya que la ejecución de las actividades de obra tienen fecha de finalización según acta de inicio hasta el día 30 de diciembre de 2020, pero el contratista puede presentar factura al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar hasta el día 16 de diciembre 2020, viendo la imposibilidad de finalizar actividades de obra antes del 16 de diciembre de 2020, se recomienda al contratista UT FAMILIA MIC solicitar una prórroga con el fin de poder finalizar las actividades de obra, subsanar las observaciones que se presenten en cada hogar infantil durante la entrega final y poder realizar el trámite de liquidación del contrato correctamente. (es de mencionar que esta es una recomendación que hace la interventoría consorcio VT, pero la decisión final de solicitar esta prórroga recae directamente sobre el contratista UT FAMILIA MIC 2019).

Atentamente;


 Ingeniero Fabian Omar Vallejo
 Representante Legal Consorcio VT.


 Ingeniero Ramon Lizarazo
 Director Interventoría Consorcio VT grupo 7

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

Anexos

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

VER ANEXO 1. INFORMES SEMANALES

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

INFORMES SEMANA 4

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	23 de noviembre de 2020		PERIODO No.	6	DEL	17 de noviembre de 2020		AL	21 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Zona Franca; Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	37	EQUIVALE AL	48%	AVANCE DEL CONTRATO					
				AVANCE		TIEMPO %			
VALOR INICIAL :	\$ 209.868.429,00			TIEMPO %		48%			
VALOR ADICION(ES):	\$ -								
VALOR FINAL:	\$ 209.868.429,00			OBRA FISICA %		4,35%			
VALOR PAGADO:	\$ -								
VALOR POR PAGAR:	\$ 209.868.429,00			FINANCIERO%		-			
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	27/10/2020	5/11/2020	9	12	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	9/11/2020	12/11/2020	3	NO HA INICIADO			12	
1.7	DEMOLICION MUROS (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	12/11/2020	17/11/2020	3	NO HA INICIADO			9	
1.11	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	17/11/2020	23/11/2020	5	9/11/2020				
1.18	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	23/11/2020	25/11/2020	2	9/11/2020	11/11/2020	2		
1.38	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	25/11/2020	26/11/2020	1	NO HA INICIADO				
3.1	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)	26/11/2020	30/11/2020	3	NO HA INICIADO				
3.4	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)	30/11/2020	3/12/2020	3	NO HA INICIADO				
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	3/12/2020	14/12/2020	8	NO HA INICIADO				
7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO)	30/12/2020	31/12/2020	1	NO HA INICIADO				

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001		
								Versión:2		
								Fecha:		
10.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TRANSLUCIDA	14/12/2020	23/12/2020	8	NO HA INICIADO				
13.5		CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	19/12/2020	30/12/2020	8	NO HA INICIADO				
14.14		PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	21/12/2020	31/12/2020	8	NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días			62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica										
No.	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		\$ 13.025.334,82	6,82%		-2,47%				
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.		\$ 9.121.156,34	4,35%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA										
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)		DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
1,36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)		Se desmonto el cielo raso de los baños.	100,00%	70,23%	13,71%		83,94%		
5,21	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)		Se instalaron los puntos de agua en los baños para sanitarios, duchas, orinales y lavamanos.	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%		
5,22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE ACCESORIOS)		Se instalaron los puntos de desagüe para los orinales, duchas y lavamanos.	0,00%	0,00%	87,50%		87,50%		
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
Se realizaron actividades que no estaban contempladas durante esta semana.										
REGISTRO FOTOGRÁFICO										
										
DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)					DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)					
										
PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)					PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)					



PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE ACCESORIOS)



PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE ACCESORIOS)

Elaboró:

JOHAN SEBASTIAN DUARTE RAMIREZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA										Código: CC-CSJ-001		
											Versión:2		
											Fecha:		
FECHA	23 de Noviembre 2020			PERIODO No.		6	DEL	18 de Noviembre			AL	21 de Noviembre	
1. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO No.:		0101628-2019											
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)											
LOCALIZACIÓN:		HOGAR INFANTIL SEMILLAS DE PAZ ARAUCA											
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019											
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT											
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA		NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		93											
PLAZO TRANSCURRIDO:		37	EQUIVALE AL	40%		AVANCE		AVANCE DEL CONTRATO					
						AVANCE		TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 257,135,674.00				TIEMPO %		40%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -											
VALOR FINAL:		\$ 257,135,674.00				OBRA FISICA %		5.79%					
VALOR PAGADO:		\$ -											
VALOR POR PAGAR:		\$ -				FINANCIERO%		\$ 14,887,142.00					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA													
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad				
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días						
1	Demolición muros (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30) (incluye retiro de material sobrante)	12/11/2020	19/11/2020	7	11/11/2020	EN EJECUCIÓN		-1					
2	Desmonte de punto electrico	19/11/2020	23/11/2020	4	10/11/2020	EN EJECUCIÓN		-9					
3	Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, a la vista	23/11/2020	02/12/2020	9	NO HA INICIADO								
4	Cubierta en policarbonato alveolar (incluye remates y accesorios)	05/12/2020	10/12/2020	5	NO HA INICIADO								
5	Cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	05/12/2020	24/12/2020	19	NO HA INICIADO								
6	Suministro e instalacion de lampara led cuadrada 60x60 de 50 v (incluye marco en aluminio)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO								
7	Salida para lampara y/o reflector tipo led, incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	07/12/2020	14/12/2020	7	NO HA INICIADO								
8	Campana extractora acero inoxidable 230 x 90 x 60 cms	24/12/2020	26/12/2020	2	NO HA INICIADO								
9	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO								



EXCAVACIÓN MANUAL




CONCRETO DE LIMPIEZA



ACERO DE REFUERZO ZAPATAS

Elaboró:


ing. KATHERINE GRNADOS RODRIGUEZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001		
								Versión:2		
	Fecha:									
FECHA	23 de noviembre de 2020		PERIODO No.		6	DEL	17 de noviembre de 2020		AL	21 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL										
CONTRATO No.:		0101628-2019								
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)								
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Principito; Cúcuta, Norte de Santander								
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019								
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT								
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
					cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
					Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA			
					Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
					cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
					Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
					NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:		77								
PLAZO TRANSCURRIDO:		37	EQUIVALE AL	48%	AVANCE DEL CONTRATO					
					AVANCE		TIEMPO %			
VALOR INICIAL :		\$	234.628.491,00			TIEMPO %		48%		
VALOR ADICION(ES):		\$	-							
VALOR FINAL:		\$	234.628.491,00			OBRA FISICA %		0,00%		
VALOR PAGADO:		\$	-							
VALOR POR PAGAR:		\$	234.628.491,00			FINANCIERO%		-		
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA										
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad	
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días			
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	27/10/2020	5/11/2020	9	12		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	9/11/2020	11/11/2020	2	NO HA INICIADO			12		
	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	11/11/2020	20/11/2020	8	NO HA INICIADO			10		
	RESANANE DE MUROS	14/12/2020	19/12/2020	5	NO HA INICIADO					
	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TRASLUCIDA	21/11/2020	3/12/2020	10	NO HA INICIADO					
	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	3/12/2020	16/12/2020	10	NO HA INICIADO					
	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	19/12/2020	31/12/2020	9	NO HA INICIADO					

[illegible]

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001					
								Versión:2					
								Fecha:					
FECHA		23 de noviembre de 2020		PERIODO No.		6	DEL	16 de noviembre de 2020		AL	21 de noviembre de 2020		
1. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO No.:		0101628-2019											
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)											
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil PILATUNAS Cúcuta, Norte de Santander											
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019											
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT											
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA		NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77											
PLAZO TRANSCURRIDO:		37	EQUIVALE AL	48%		AVANCE DEL CONTRATO							
						AVANCE		TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 71,312,506.00				TIEMPO %		48%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -											
VALOR FINAL:		\$ 71,312,506.00				OBRA FISICA %		7.36%					
VALOR PAGADO:		\$ -											
VALOR POR PAGAR:		\$ 71,312,506.00				FINANCIERO%		0.00%					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA													

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	17/11/2020	19/11/2020	2	NO HA INICIADO				
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)	19/11/2020	24/11/2020	4	13/11/2020	16/11/2020			
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	2/12/2020	11/12/2020	7	NO HA INICIADO				
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5	4/12/2020	10/12/2020	4	NO HA INICIADO				
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	10/12/2020	18/12/2020	7	NO HA INICIADO				
14.13	VINOLO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	18/12/2020	31/12/2020	10	NO HA INICIADO				
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)	24/11/2020	2/12/2020	7	17/11/2020	19/11/2020			
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 699,629.00	0.98%		6.38%				
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 5,252,015.81	7.36%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION		Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)	
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)			63%	100.00%	0.00%		100.00%	
1.2	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y/ O DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBANTES).			0%	100.00%	0.00%		100.00%	

1.23	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	Se realiza el desmonte de la canal en el area del comedor.	0%	0.00%	70.00%	70.00%
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)	Se realiza el desmonte de la cubierta en el area del comedor.	0%	0.00%	100.00%	100.00%

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa un avance fisico de 7.36%, conforme a la ejecucion de las actividades descritas, evidenciando un adelanto de 6.38%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESMONTE DE CANAL



DESMONTE DE CANAL



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA

Elaboró:



DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	23 de noviembre de 2020		PERIODO No.	6	DEL	16 de noviembre de 2020		AL	21 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:	0101628-2019								
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)								
LOCALIZACIÓN:	Hogar Infantil MARIE POUSSEPPIN, Cúcuta, Norte de Santander								
CONTRATISTA:	UT FAMILIA MIC 2019								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VT								
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses				AMPARO	DESDE	HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato	15 de octubre de 2020	29 de junio de 2021		
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA		
					cumplimiento del contrato	15 de octubre de 2020	29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización	15 de octubre de 2020	30 de diciembre de 2023		
					Calidad del servicio	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA			
					Estabilidad y calidad de la Obra	15 de octubre de 2020	30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	4 Meses				AMPARO	DESDE	HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato	18 de septiembre de 2020	30 de junio de 2021		
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA		
					cumplimiento del contrato	18 de septiembre de 2020	30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización	18 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2023		
					Calidad del servicio	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2025		
					NA	NA	NA		
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	37	EQUIVALE AL	48%		AVANCE DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL :	\$	123,997,815.00			AVANCE	TIEMPO %			
VALOR ADICION(ES):	\$	-			TIEMPO %	48%			
VALOR FINAL:	\$	123,997,815.00			OBRA FISICA %	4.50%			
VALOR PAGADO:	\$	-			FINANCIERO%	0.00%			
VALOR POR PAGAR:	\$	123,997,815.00							
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	17/11/2020	19/11/2020	2	NO HA INICIADO				
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	28/11/2020	4/12/2020	5	NO HA INICIADO				
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	4/12/2020	15/12/2020	8	NO HA INICIADO				
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	15/12/2020	21/12/2020	5	NO HA INICIADO				
14.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	21/12/2020	31/12/2020	8	NO HA INICIADO				
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)	21/11/2020	27/11/2020	6	23/11/2020	26/11/2020		2	
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: CC-CSJ-001	
					Versión:2	
					Fecha:	

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 20,009,137.00	16.14%		-11.63%	
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 5,582,996.00	4.50%			

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	Por parte de la cuadrilla se realiza la demolición del piso de la zona de la cocina con herramienta menor.	83%	92.67%	1.43%	94.10%
1.41	DESMONTE DE LUMINARIAS		0%	60.00%	0.00%	60.00%
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)	Por parte de la cuadrilla se realiza el desmonte de cielo raso en los 4 salones, con herramienta menor.	0%	59.09%	2.23%	61.32%
1.29	DESMOTE DE CUBIERTA ASBETSO CEMENTO DISPOCISION FINAL	Por parte de la cuadrilla se realiza el desmonte de la cubierta en los 4 salones, con herramienta menor.	8%	0.00%	60.57%	60.57%

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se dan por terminadas las actividades de DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE), DESMONTE DE LUMINARIAS, DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE), DESMOTE DE CUBIERTA ASBETSO CEMENTO DISPOCISION FINAL, pero al no estar el balance presupuestal conforme a las cantidades ejecutadas se evidencia un porcentaje ejecutado menor.

La ejecución de las actividades están conforme a lo descrito en el presente informe, se evidencia un avance físico de 4.50%

Conforme a la programación de obra se evidencia un atraso de 11.63%, las actividades programadas que no han dado inicio corresponden a LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA), DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE), ACOMETIDA DE DISTRIBUCION 2#12+1#12 TUBERIA EMT, de igual forma la relación de las cantidades a ejecutar con la incidencia del porcentaje de avance esta sujeta al balance presupuestal, solo de esta manera podrá visualizarse el porcentaje físico programado y el porcentaje físico ejecutado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



ACOPIO DE ESCOMBROS




ACOPIO DE ESCOMBROS

Elaboró:

DANIELA GUTIÉRREZ CHACÓN
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	23 de noviembre de 2020		PERIODO No.	6	DEL	16 de noviembre de 2020		AL	21 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil ESTRELLITA, Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		37	EQUIVALE AL	48%	AVANCE DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL :		\$		18,465,186.00	AVANCE		TIEMPO %		
VALOR ADICIÓN(ES):		\$		-	TIEMPO %		48%		
VALOR FINAL:		\$		18,465,186.00					
VALOR PAGADO:		\$		-	OBRA FISICA %		0.00%		
VALOR POR PAGAR:		\$		18,465,186.00	FINANCIERO%		-		
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE INICAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	30/10/2020	2/11/2020	2	NO HA INICIADO				
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARED (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	2/12/2020	4/12/2020	3	NO HA INICIADO				
1.23	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	5/12/2020	10/12/2020	3	NO HA INICIADO				
4.11	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm, A LA VISTA	10/12/2020	19/12/2020	8	NO HA INICIADO				
8.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	19/12/2020	28/12/2020	6	NO HA INICIADO				
	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA	10/12/2020	19/12/2020	8	NO HA INICIADO				
	MESONES EN CONCRETO DE 60 CM	28/12/2020	31/12/2020	3	NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		37							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		0.00%		0.00%				
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.		0.00%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión:2
		Fecha:
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
<p>El contratista de obra se encuentra realizando los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, conforme a la necesidad planteada por la coordinadora del hogar infantil la cual corresponde al reforzamiento del apoyo de la canal existente.</p>		
<p>Se plantea en el área a intervenir hacer el reemplazo del cielo raso y de las luminarias existentes.</p>		
<p>Para poder realizar el seguimiento de obra es indispensable el balance presupuestal junto con la reprogramación de obra.</p>		
<p>El tiempo de ejecución corresponde a 2 meses, de los cuales ya ha transcurrido el 48%, el balance presupuestal debe ser presentado lo antes posible a fin de no ver afectado el tiempo de ejecución de las actividades las cuales están previstas para 2 semanas.</p>		
<div><div>Elaboró:</div><div><div>DANIELA GUTIERREZ CHACON ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div></div></div>		
GP-F093 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	23 de noviembre de 2020		PERIODO No.	6	DEL	16 de noviembre de 2020		AL	21 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil CAPERUCITA, Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses			AMPARO	DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	4 Meses			AMPARO	DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	37	EQUIVALE AL	48%	AVANCE DEL CONTRATO					
				AVANCE		TIEMPO %			
VALOR INICIAL :	\$ 284,286,402.00			TIEMPO %		48%			
VALOR ADICION(ES):	\$ -								
VALOR FINAL:	\$ 284,286,402.00			OBRA FISICA %		0.62%			
VALOR PAGADO:	\$ -								
VALOR POR PAGAR:	\$ 284,286,402.00			FINANCIERO%		0.00%			
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	9/11/2020	11/11/2020	2	NO HA INICIADO				
1.4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	11/11/2020	18/11/2020	5	11/11/2020				
3.10	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	20/11/2020	30/11/2020	8	NO HA INICIADO				
3.15	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15cm 4mm	18/11/2020	20/11/2020	2	NO HA INICIADO				
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5	30/11/2020	9/12/2020	7	NO HA INICIADO				
8.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM	9/12/2020	17/12/2020	7	NO HA INICIADO				
13.2	CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	17/12/2020	31/12/2020	11	NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 27,241,192.00	9.58%		-8.96%				
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 1,762,960.00	0.62%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
1.4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)		100%	2.00%	0.00%		2.00%		
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARED (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)		100%	57.51%	0.00%		57.51%		
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
En el transcurso de la semana no se realizan actividades en la obra, se espera la revisión y aprobación del cambio de ítem y especificación de la cubierta, conforme al concepto estructural entregado por parte del especialista de obra a la interventoría, lo cual otorgara las directrices a la ejecución de las actividades.									
Teniendo en cuenta esta consideración se evidencia un atraso de 8.96% en el porcentaje físico.									
Una vez aprobado el concepto del especialista estructural, debe crearse en ANALISIS DE PRECIO NO PREVISTO, junto con sus respectivos soportes y especificación técnica y de este manera realizar el balance presupuestal y ajuste de la programación de obra.									
Elaboró:									
<div>Daniela Gutierrez Chacon</div> <div>DANIELA GUTIERREZ CHACON</div> <div>ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div>									
GP-F093 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001						
								Versión:2						
								Fecha:						
FECHA		23 de noviembre de 2020		PERIODO No.		6	DEL	17 de noviembre de 2020		AL	21 de noviembre de 2020			
1. INFORMACIÓN GENERAL														
CONTRATO No.:		0101628-2019												
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)												
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Copetin; Pamplona, Norte de Santander												
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019												
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT												
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA			NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77												
PLAZO TRANSCURRIDO:		37	EQUIVALE AL	48%		AVANCE DEL CONTRATO								
						AVANCE			TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 46.121.546,00				TIEMPO %			48%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -												
VALOR FINAL:		\$ 46.121.546,00				OBRA FISICA %			0,00%					
VALOR PAGADO:		\$ -												
VALOR POR PAGAR:		\$ 46.121.546,00				FINANCIERO%			0,00%					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA														
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad					
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días							
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	28/10/2020	5/11/2020	8	13						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	9/11/2020	12/11/2020	4	NO HA INICIADO			6						
1,10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	13/11/2020	17/11/2020	2	NO HA INICIADO			2						
3,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	17/11/2020	1/12/2020	12	NO HA INICIADO			4						
9,1	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	7/12/2020	10/12/2020	2	NO HA INICIADO									
10,8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	1/12/2020	7/12/2020	5	NO HA INICIADO									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
9,12	TABLETA GRES DE 25 x 25. MORT. 1:4	10/12/2020	16/12/2020	5	NO HA INICIADO				
11,2,6	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	16/12/2020	22/12/2020	5	NO HA INICIADO				
14,13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	22/12/2020	31/12/2020	7	NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO			DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO			
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 8.845.123,96	19,18%			-19,18%			
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ -	0,00%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumuló anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Las actividades no se han podido iniciar debido a que los ítems a jecutar requieren diseños que no han sido suministrados, se está a la espera de la aprobación de los mismos para poder dar inicio a las actividades.									
Se solicitó al contratista realizar la reprogramación de las actividades.									
<div><div>Elaboró:</div><div><div></div><div>JOHAN SEBASTIAN DUARTE RAMIREZ ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div></div></div>									
GP-F093 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA									

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

INFORMES SEMANA 5

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	30 de noviembre de 2020		PERIODO No.	7	DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Zona Franca; Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		44	EQUIVALE AL	57%	AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :		\$ 209.868.429,00			TIEMPO %		57%		
VALOR ADICION(ES):		\$ -							
VALOR FINAL:		\$ 209.868.429,00			OBRA FISICA %		4,35%		
VALOR PAGADO:		\$ -							
VALOR POR PAGAR:		\$ 209.868.429,00			FINANCIERO%		-		
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.7	DEMOLICION MUROS (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				NO HA INICIADO				
1.11	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				9/11/2020				
1.18	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)				9/11/2020	11/11/2020	2		
1.38	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO				NO HA INICIADO				
3.1	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)				NO HA INICIADO				
3.4	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)				NO HA INICIADO				
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE				NO HA INICIADO				
7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO)				NO HA INICIADO				

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA										Código: CC-CSJ-001		
												Versión:2		
												Fecha:		
FECHA		30 de Noviembre 2020			PERIODO No.		7	DEL	23 de Noviembre			AL	28 de Noviembre	
1. INFORMACIÓN GENERAL														
CONTRATO No.:		0101628-2019												
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)												
LOCALIZACIÓN:		HOGAR INFANTIL SEMILLAS DE PAZ ARAUCA												
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019												
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT												
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA				
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021				
						Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA				
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023				
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA						
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021				
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA				
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021				
						Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA				
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023				
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025				
						NA		NA		NA				
PLAZO ACTUALIZADO:		93												
PLAZO ACTUALIZADO:		93												
PLAZO TRANSCURRIDO:		44	EQUIVALE AL	47%		AVANCE DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL :		\$	257,135,674.00			AVANCE		TIEMPO %						
VALOR ADICION(ES):		\$	-			TIEMPO %		47%						
VALOR FINAL:		\$	257,135,674.00			OBRA FISICA %		11.49%						
VALOR PAGADO:		\$	-											
VALOR POR PAGAR:		\$	-			FINANCIERO%								
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA														
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad					
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días							
1	Demolición muros (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30) (incluye retiro de material sobrante)	12/11/2020	19/11/2020	7	11/11/2020	EN EJECUCIÓN		-1						
2	Desmonte de punto electrico	19/11/2020	23/11/2020	4	10/11/2020	EN EJECUCIÓN		-9						
3	Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, a la vista	23/11/2020	02/12/2020	9	28/11/2020	EN EJECUCIÓN		5						
4	Cubierta en policarbonato alveolar (incluye remates y accesorios)	05/12/2020	10/12/2020	5	NO HA INICIADO									
5	Cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	05/12/2020	24/12/2020	19	NO HA INICIADO									
6	Suministro e instalacion de lampara led cuadrada 60x60 de 50 v (incluye marco en aluminio)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO									
7	Salida para lampara y/o reflector tipo led, incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	07/12/2020	14/12/2020	7	NO HA INICIADO									

8	Campana extractora acero inoxidable 230 x 90 x 60 cms	24/12/2020	26/12/2020	2	NO HA INICIADO				
9	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO				
10	Mesón en acero Inox. a=0.70 con entrepaño y salpicadero de 2 niveles	26/12/2020	30/12/2020	4	NO HA INICIADO				
11	Lava ollas a. Inox. 1.00*0.70*0.50 con grifería incluye instalación	30/12/2020	31/12/2020	1	NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 46,289,315.00	18.00%	-6.51%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 29,552,482.80	11.49%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programad o a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual(%)
1	Pañete impermeabilizado muros 1:4, e=1.5 cm	Se continua la aplicación de pañete impermeabilizado sobre muros en la zona de la cocina	0.00%	50.00%	40.00%	90.00%
2	Acero de refuerzo 60000 psi	Se continua el amarre de acero de refuerzo para las zapatas y viga de cimentación del cerramiento, se dejan los aceros de refuerzo para las columnas	100.00%	40.00%	50.00%	90.00%
3	Excavación manual en material común	Se termina la excavación manual para zapatas del muro perimetral	100.00%	90.00%	10.00%	100.00%
4	Concreto dados 3000 psi para cerramiento	Se inicia la fundición de dados en concreto para zapatas de 0.80 x 0.80 m del cerramiento.	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
5	Desmonte de reja en concreto, carcamo existente, incluye retiro	Se inicia el retiro de reja e concreto para carcamo perimetral en la zona de ingreso al comedor	45.80%	0.00%	42.00%	42.00%
6	Demolicion muros (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30) (incluye retiro de material sobrante)	Se continua la demolicion de muro en bloque en el área del comedor	100.00%	80.00%	12.00%	92.00%
7	Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, a la vista	Se inicia la mamposteria en uno de los muros del comedor,se reacomodan los puntos electricos	67.19%	0.00%	18.00%	18.00%

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda el uso de grfiles y dovelas en la mamposteria con ladrillo estructural al que se inició su construcción en el área del comedor, lo que se harán anclados a la columneta en concreto.
Para el concreto de limpieza de la viga de cimentación se deja la misma sobre la encontrada del cerramiento anterior esto como base o soporte en su cimentación, se realiza su demolición solo en las zonas donde se construyen las zapatas.
Las fuertes lluvias presentadas durante esta semana ha impedido el avance en lo que respecta al inicio de la mamposteria en el cerramiento perimetral, material que ya se encuentra en obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
<div><div>APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO</div></div> <div><div>CONCRETO DADOS PARA ZAPATASS</div></div> <div><div>VIGA DE CIMENTACIÓN</div></div>



DEMOLICION CARCARMO EN CONCRETO



DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE



MAMPOSTERIA LADRILLO ESTRUCTURAL

Elaboró:

ing. KATHERINE GRNADOS RODRIGUEZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001			
								Versión:2			
								Fecha:			
FECHA	30 de noviembre de 2020		PERIODO No.		7	DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL											
CONTRATO No.:		0101628-2019									
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)									
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Principito; Cúcuta, Norte de Santander									
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019									
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT									
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses			AMPARO			DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA	
					cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
					Calidad del servicio			AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA			
					Estabilidad y calidad de la Obra			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		4 Meses			AMPARO			DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA	
					cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización			18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
					Calidad del servicio			31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
					NA			NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:		77									
PLAZO TRANSCURRIDO:		44	EQUIVALE AL	57,14%	AVANCE DEL CONTRATO						
					AVANCE			TIEMPO %			
VALOR INICIAL :		\$ 234.628.491,00			TIEMPO %			57,14%			
VALOR ADICION(ES):		\$ -									
VALOR FINAL:		\$ 234.628.491,00			OBRA FISICA %			3,40%			
VALOR PAGADO:		\$ -									
VALOR POR PAGAR:		\$ 234.628.491,00			FINANCIERO%						
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA											
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad		
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días				
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9				
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO						
	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)				NO HA INICIADO						
	RESANANE DE MUROS				NO HA INICIADO						
	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TRASLUCIDA				NO HA INICIADO						
	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)				NO HA INICIADO						

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		0,00%		0,00%				
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 7.972.473,69	3,40%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
1,22	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	SE INICIO CON EL DESMONTE DE LA TEJA DE BARRO EN EL PASILLO PRINCIPAL Y EN LOS SALONES DE JARDIN Y PARVULOS		0,00%	36,00%		36,00%		
1,36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)	SE REALIZO DESMONTE DEL CIELO RASO EN MACHIMBRE EN EL PASILLO PRINCIPAL Y EN LOS SALONES DE JARDIN Y PARVULOS		0,00%	36,00%		36,00%		
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Durante la semana se aprobaron los análisis de precios unitarios APU nuevos, por lo cual se logró dar inicio a las actividades del hogar; se debe tener presente que esto generó un atraso en el avance de obra por lo que se recomienda al contratista aumentar el rendimiento de las actividades.									
Se solicitó al contratista realizar la reprogramación de las actividades.									
No se puede verificar el porcentaje de avance fisico programado ya que el balance presupuestal actual no corresponde con la programacion de obra.									
REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO					DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO				
									
DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO					DESMONTE DE CIELO RASO FALSO				

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión:2
		Fecha:



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO

Elaboró:


JOHAN SEBASTIAN DUARTE RAMIREZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	30 de noviembre de 2020		PERIODO No.	7	DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil PILATUNAS Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023		
			Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA				
			Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023		
			Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025		
			NA		NA		NA		
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	44	EQUIVALE AL	57.14%		AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :	\$		71,312,506.00		TIEMPO %		57.14%		
VALOR ADICION(ES):	\$		-						
VALOR FINAL:	\$		71,312,506.00		OBRA FISICA %		49.76%		
VALOR PAGADO:	\$		-						
VALOR POR PAGAR:	\$		71,312,506.00		FINANCIERO%		0.00%		
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)				13/11/2020	16/11/2020			
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)				23/11/2020	25/11/2020			
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5				26/11/2020	26/11/2020			
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)				NO HA INICIADO				
14.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO				
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.								
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 35,488,013.00	49.76%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)			84.04%	0.00%		84.04%		
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	Se realiza la instalación de la estructura en el area del comedor, el cual corresponde a perfil tipo c 150x50x2mm y 100x50x1.9mm , se instalan 7 perfiles longitudinales y 8 perfiles trasversales, soldadura eléctrica 6013.		0.00%	99.49%		99.49%		
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	Se realiza la instalación de la cubierta en teja UPVC blanca en el area de la cocina, según especificación tecina, ficha técnica y especificación del proveedor.		0.00%	100.00%		100.00%		
10.12	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50	Instalación de canal en el área intervenida donde se realizo el reemplazo de la cubierta, se revisa la pendiente y se conecta a un bajante ya existente; se aplica anticorrosivo y pintura blanca.		0.00%	98.50%		98.50%		



CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA



CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA



MURO EN BLOQUE DE ARCILLA



MURO EN BLOQUE DE ARCILLA



PAÑETE LISO



PAÑETE LISO

Elaboró:


DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001			
							Versión:2			
				Fecha:						
FECHA	30 de noviembre de 2020		PERIODO No.	7	DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL										
CONTRATO No.:		0101628-2019								
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)								
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil MARIE POUSSEPPIN, Cúcuta, Norte de Santander								
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019								
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT								
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023		
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA				
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023		
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025		
				NA		NA		NA		
PLAZO ACTUALIZADO:		77								
PLAZO TRANSCURRIDO:		44	EQUIVALE AL	57.14%	AVANCE DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL :		\$	123,997,815.00		AVANCE		TIEMPO %			
VALOR ADICION(ES):		\$	-		TIEMPO %		57.14%			
VALOR FINAL:		\$	123,997,815.00		OBRA FISICA %		38.62%			
VALOR PAGADO:		\$	-		FINANCIERO%		0.00%			
VALOR POR PAGAR:		\$	123,997,815.00							
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA										
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad	
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días			
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				26/10/2020	5/11/2020	10	44130		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO					
3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)				26/11/2020					
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)				28/11/2020					
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)				NO HA INICIADO					
14.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO					
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO					
Plazo del proyecto en días		62								
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica										
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO					
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.									
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 47,882,596.41	38.62%							

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001
						Versión:2
						Fecha:
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)			81.90%		81.90%
1.41	DESMONTE DE LUMINARIAS			100.00%		100.00%
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	Se realiza la instalación de la estructura en las áreas de pre jardín, párvulos B, párvulos A y caminadores, el cual corresponde a perfil tipo c 100x50x1.9mm , se instalan 3 perfiles longitudinales, soldadura eléctrica 6013.			50.38%	50.38%
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	Se realiza la instalación de la cubierta en teja UPVC blanca en las áreas de pre jardín, párvulos B, párvulos A, según especificación técnica, ficha técnica y especificación del proveedor.			72.18%	72.18%
10.12	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50	Instalación de canal en el área intervenida donde se realizo el reemplazo de la cubierta, se revisa la pendiente y se conecta a un bajante ya existente; se aplica anticorrosivo y pintura blanca.			87.71%	87.71%
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)			99.93%		99.93%
1.23	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. PRINCIPIITO (NTE SANTANDER G.7)	Se realiza el desmonte con la herramienta menor y quipo utilizado.			78.23%	78.23%
NP-1	DESMOTE DE CUBIERTA ASBETSO CEMENTO DISPOCISION FINAL			99.96%		99.96%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Se observa un avance físico acumulado de 38.62% conforme a las actividades descritas en los informes semanales, no se puede realizar un seguimiento al avance físico programado puesto que la programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002.						
El porcentaje ejecutado acumulado anterior presenta variación ya que este es directamente proporcional a la cantidad contractual, la cual es modificada en el balance presupuestal N° 002.						
Se solicita al contratista de obra presentar la reprogramación conforme al balance presupuestal N° 002.						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div><div>ESTRUCTURA METALICA</div></div><div><div>ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC</div></div></div>						



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC



CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA



CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA



CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA

Elaboró:


DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	30 de noviembre de 2020		PERIODO No.	7	DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil ESTRELLITA, Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		44	EQUIVALE AL	57.14%	AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :		\$ 18,465,186.00			TIEMPO %		57.14%		
VALOR ADICION(ES):		\$ -							
VALOR FINAL:		\$ 18,465,186.00			OBRA FISICA %		82.95%		
VALOR PAGADO:		\$ -			FINANCIERO%		-		
VALOR POR PAGAR:		\$ 18,465,186.00							
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE INICAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)				25/11/2020	26/11/2020			
13.05	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION) H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)				27/11/2020				
7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO) - H.I. MARIE PUSSEPPIN (NTE SANTANDER G.7)				NO HA INICIADO				
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO				26/11/2020	26/11/2020			
Plazo del proyecto en días		37							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		0.00%						
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 15,317,193.00	82.95%						

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001
						Versión:2
						Fecha:
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)	Se identifica el área a intervenir, la cual corresponde al área de circulación del nivel ° 2 y se procede a dar inicio al desmonte del cielo raso, por parte de la cuadrilla con herramienta menor y equipos necesarios.		0.00%	85.62%	85.62%
13.05	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION) H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)	Se realiza la verificación de los niveles de la estructura, para posterior instalación de las laminas de PVC, se identifica de manera previa el sentido de la lamina, la cual corresponde al lado corto a fin de no crear uniones por medio de perfil plástico.		0.00%	85.62%	85.62%
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO	Se efectúa el corte del perfil rectangular de 1 1/2"x1/2" conforme a las dimensiones de la canal existente, con soldadura 6013 se hacen las uniones del perfil, pintura anticorrosivo negra e instalación.		0.00%	56.25%	56.25%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
En el balance presupuestal N° 002 del día 25 de noviembre de 2020, se ajusta por parte del contratista de obra y contratista de interventoría, las actividades a realizar conforme a las consideraciones expuestas en los informes semanales anteriores.						
La programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002, por lo cual no se puede realizar un seguimiento al avance físico, puesto que las actividades no corresponden.						
Se observa una ejecución física de 82.95%, se esta a la espera del suministro e instalación de lámpara cuadrada de 60x60cm.						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div><div>DESMONTE DE CIELO RASO</div></div><div><div>SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO</div></div></div> <div><div><div>SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO</div></div><div><div>SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO</div></div></div>						



SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINING



SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC




SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC



SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC



SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC



Elaboró:

DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
					Fecha:				
FECHA	30 de noviembre de 2020		PERIODO No.	7	DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:	0101628-2019								
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)								
LOCALIZACIÓN:	Hogar Infantil CAPERUCITA, Cúcuta, Norte de Santander								
CONTRATISTA:	UT FAMILIA MIC 2019								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VT								
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	44	EQUIVALE AL	57.14%	AVANCE DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL :	\$	284,286,402.00		AVANCE		TIEMPO %			
				TIEMPO %		57.14%			
VALOR ADICION(ES):	\$	-							
VALOR FINAL:	\$	284,286,402.00		OBRA FISICA %		0.62%			
VALOR PAGADO:	\$	-							
VALOR POR PAGAR:	\$	284,286,402.00		FINANCIERO%		0.00%			
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				26/10/2020	5/11/2020	10		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE)				11/11/2020				
3.10	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI				NO HA INICIADO				
3.15	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15cm 4mm				NO HA INICIADO				
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5				NO HA INICIADO				
8.3	PANETÉ IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM				NO HA INICIADO				
13.2	CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001						
								Versión:2						
								Fecha:						
FECHA		30 de noviembre de 2020		PERIODO No.		7	DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020			
1. INFORMACIÓN GENERAL														
CONTRATO No.:		0101628-2019												
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)												
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Copetín; Pamplona, Norte de Santander												
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019												
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT												
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA			NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77												
PLAZO TRANSCURRIDO:		44	EQUIVALE AL	57%		AVANCE DEL CONTRATO								
						AVANCE			TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 46.121.546,00				TIEMPO %			57%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -												
VALOR FINAL:		\$ 46.121.546,00				OBRA FISICA %			0,00%					
VALOR PAGADO:		\$ -												
VALOR POR PAGAR:		\$ 46.121.546,00				FINANCIERO%			0,00%					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA														
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad					
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días							
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	28/10/2020	5/11/2020	8	13						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	9/11/2020	12/11/2020	4	NO HA INICIADO			6						
1,10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	13/11/2020	17/11/2020	2	NO HA INICIADO			2						
3,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	17/11/2020	1/12/2020	12	NO HA INICIADO			4						
9,1	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	7/12/2020	10/12/2020	2	NO HA INICIADO									
10,8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	1/12/2020	7/12/2020	5	NO HA INICIADO									

[illegible]


CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001					
								Versión:2					
								Fecha:					
FECHA		30 de noviembre de 2020		PERIODO No.		7		DEL	23 de noviembre de 2020		AL	28 de noviembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO No.:		0101628-2019											
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)											
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Blanca Nieves; Cúcuta, Norte de Santander											
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019											
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT											
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA		NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77											
PLAZO TRANSCURRIDO:		44	EQUIVALE AL	57,14%		AVANCE DEL CONTRATO							
						AVANCE		TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 51.214.862,00				TIEMPO %		57,14%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -											
VALOR FINAL:		\$ 51.214.862,00				OBRA FISICA %		62,46%					
VALOR PAGADO:		\$ -											
VALOR POR PAGAR:		\$ 51.214.862,00				FINANCIERO%		-					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA													
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad				
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días						
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VECINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9						
1.11	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO								
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO								
13.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)				26/11/2020	28/11/2020	2						
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS,				24/11/2020	26/11/2020	2						

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TRANSLUCIDA				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		31							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ -	0,00%						
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 31.987.682,00	62,46%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
13.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	SE INSTALO EL CIELO RASO EN EL AREA DEL COMEDOR Y EL SALON DE ATRÁS		0,00%	99,85%		99,85%		
3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSOES, COLUMNAS, VIGAS	SE INTALARON LOS PERFILES DE APOYO PARA LA CUBIERTA EN EL AREA DEL COMEDOR		0,00%	71,93%		71,93%		
1.41	DESMONTE DE LUMINARIAS	SE DESMONTARON LAS LUMINARIAS EXISTENTES		0,00%	100,00%		100,00%		
1.10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	SE DEMOLIO EL PISO DEL COMEDOR		0,00%	99,78%		99,78%		
3.10	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	EN ALGUNAS AREAS EN LA PARTE DEL COMEDOR Y DEL PATIO SE EVIDENCIO NECESARIA LA INSTALACION DE PLACA DE		0,00%	97,90%		97,90%		
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	SE INSTALO LA CUBIERTA EN EL AREA DEL COMEDOR		0,00%	96,75%		96,75%		
NP-1	DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTOCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	SE DESMONTO LA CUBIERTA EXISTENTE DEL AREA DEL COMEDOR		0,00%	99,28%		99,28%		
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Durante la semana se aprobaron los análisis de precios unitarios APU nuevos, por lo cual se logró dar inicio a las demás actividades; se evidencia un rendimiento mayor al programado por lo cual tenemos un porcentaje mayor de avance físico de obra.									
No se puede verificar el porcentaje de avance fisico programado ya que el balance presupuestal actual no corresponde con la programacion de obra.									
Se solicitó al contratista realizar la reprogramación de las actividades.									
REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
CIELO RASO EN PVC					CIELO RASO EN PVC				

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión:2
		Fecha:



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA



DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO




DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO



PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI



PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI



DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTOCEMENTO



DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTOCEMENTO



CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM



CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM

Elaboró:

JOHAN SEBASTIAN DUARTE RAMIREZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

INFORMES SEMANA 6

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	7 de diciembre de 2020		PERIODO No.	8	DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Zona Franca; Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		51	EQUIVALE AL	66%	AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :		\$ 209.868.429,00			TIEMPO %		66,23%		
VALOR ADICION(ES):		\$ -							
VALOR FINAL:		\$ 209.868.429,00			OBRA FISICA %		4,35%		
VALOR PAGADO:		\$ -							
VALOR POR PAGAR:		\$ 209.868.429,00			FINANCIERO%		-		
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.7	DEMOLICION MUROS (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				NO HA INICIADO				
1.11	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				9/11/2020				
1.18	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)				9/11/2020	11/11/2020	2		
1.38	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO				NO HA INICIADO				
3.1	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)				NO HA INICIADO				
3.4	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)				NO HA INICIADO				
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE				NO HA INICIADO				
7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO)				NO HA INICIADO				

[illegible]

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA										Código: CC-CSJ-001	
											Versión:2	
											Fecha:	
FECHA	07 de Diciembre 2020			PERIODO No.	8	DEL	30 de Noviembre			AL	05 de Diciembre	
1. INFORMACIÓN GENERAL												
CONTRATO No.:	0101628-2019											
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)											
LOCALIZACIÓN:	HOGAR INFANTIL SEMILLAS DE PAZ ARAUCA											
CONTRATISTA:	UT FAMILIA MIC 2019											
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VT											
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
					Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA			
					cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
					Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
					Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:	4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
					Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA			
					cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
					Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
					NA		NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:	93											
PLAZO ACTUALIZADO:	93											
PLAZO TRANSCURRIDO:	51	EQUIVALE AL	55%		AVANCE DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL :	\$	257,135,674.00			AVANCE		TIEMPO %					
VALOR ADICION(ES):	\$	-			TIEMPO %		55%					
VALOR FINAL:	\$	257,135,674.00			OBRA FISICA %		21.96%					
VALOR PAGADO:	\$	-			FINANCIERO%							
VALOR POR PAGAR:	\$	-										
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA												
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad			
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días					
1	Demolición muros (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30) (incluye retiro de material sobrante)	12/11/2020	19/11/2020	7	11/11/2020	30/11/2020	19	-1	11			
2	Desmonte de punto electrico	19/11/2020	23/11/2020	4	10/11/2020	28/11/2020	18	-9	5			
3	Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, a la vista	23/11/2020	02/12/2020	9	28/11/2020	05/12/2020	7	5	3			
4	Cubierta en policarbonato alveolar (incluye remates y accesorios)	05/12/2020	10/12/2020	5	28/11/2020	EN EJECUCION		-7				
5	Cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	05/12/2020	24/12/2020	19	30/11/2020	EN EJECUCION		-5				
6	Suministro e instalacion de lampara led cuadrada 60x60 de 50 v (incluye marco en aluminio)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO							
7	Salida para lampara y/o reflector tipo led, incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	07/12/2020	14/12/2020	7	01/12/2020	EN EJECUCION		-6				


8	Campana extractora acero inoxidable 230 x 90 x 60 cms	24/12/2020	26/12/2020	2	NO HA INICIADO			
9	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO			
10	Mesón en acero Inox. a=0.70 con entrepaño y salpicadero de 2 niveles	26/12/2020	30/12/2020	4	NO HA INICIADO			
11	Lava ollas a. Inox. 1.00*0.70*0.50 con grifería incluye instalación	30/12/2020	31/12/2020	1	NO HA INICIADO			
Plazo del proyecto en días		62						

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 73,608,068.43	28.63%	-6.66%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 56,473,476.13	21.96%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programad o a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual(%)
1	Pañete impermeabilizado muros 1:4, e=1.5 cm	Se termina la aplicación de pañete impermeabilizado sobre muros en la zona de la cocina	100.00%	90.00%	10.00%	100.00%
2	Acero de refuerzo 60000 psi	Se termina el amarre de acero de refuerzo para las columnas del cerramiento	100.00%	90.00%	10.00%	100.00%
3	Demolición de enchape de piso (incluye retiro de material sobrante)	Se realiza la demolicion del enchape de piso de la entrada del Hogar Infantil	100.00%	90.00%	10.00%	100.00%
4	Desmote de reja en concreto, carcamo existente, incluye retiro	Se inicia el retiro de reja e concreto para carcamo perimetral en la zona de ingreso al comedor	45.80%	0.00%	42.00%	42.00%
5	Demolicion muros (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30) (incluye retiro de material sobrante)	Se termina la demolicion de muro en bloque en el área del comedor	100.00%	92.00%	8.00%	100.00%
6	Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, a la vista	Se inicia la mamposteria en uno de los muros del comedor,se reacomodan los puntos electricos	100.00%	18.00%	82.00%	100.00%
7	Acometida de distribución 2#12+1#12 tubería EMT	Se inicia la instalacion de puntos para iluminacion para esto se instala la acometida	0.00%	0.00%	32.00%	32.00%
8	Cielo raso en PVC (incluye estructura y accesorios de fijación)	Se realizo la instalacion de estructuras del cielo raso en PVC en las áreas de comedor, cocina y sala cuna. Se instalaron las laminas en el comedor	43,16%	0.00%	61.22%	61.22%
9	Reja en hierro con borde en angulo de 2" por 3/16 y parrilla de 3/4 cada pulgada, de 0,35 cm	Se realizo la instalación de una sola seccion de reja en hierro.	0.00%	0.00%	18.00%	18.00%
10	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	Se inicio la ejecucion del mortero de nivelacion para la posterior instalacion de la tableta en el area del comedor y el area de ingreso	0.00%	0.00%	67.63%	67.63%

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomendo hacer la reparacion de las goteras encontradas en las areas de cocina y sala cuna, previa a la instalacion de cieloraso en PVC.
Se verifico el uso de los elementos de proteccion, haciendo incapie del uso de arnes para los trabajos en alturas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y CIELO RASO EN PVC	MAMPOSTERIA EN MUROS INTERIORES	COLUMNAS DE 0.25 X 0.25 M DE CERRAMIENTO



MAMPOSTERÍA EN LADRILLO



INSTALACION REJA EN HIERRO



MORTERO DE NIVELACION ACCESO

Elaboró:

ing. KATHERINE GRNADOS RODRIGUEZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA										Código: CC-CSJ-001			
											Versión:2			
	Fecha:													
FECHA		7 de diciembre de 2020			PERIODO No.		8		DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL														
CONTRATO No.:		0101628-2019												
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)												
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Principito; Cúcuta, Norte de Santander												
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019												
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT												
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA			NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77												
PLAZO TRANSCURRIDO:		51	EQUIVALE AL	66,23%		AVANCE DEL CONTRATO								
						AVANCE			TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$		234.628.491,00		TIEMPO %			66,23%					
VALOR ADICION(ES):		\$		-										
VALOR FINAL:		\$		234.628.491,00		OBRA FISICA %			7,40%					
VALOR PAGADO:		\$		-										
VALOR POR PAGAR:		\$		234.628.491,00		FINANCIERO%								
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA														
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad					
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días							
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9							
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO									
	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)				23/11/2020	5/12/2020	12							
	RESANANE DE MUROS				NO HA INICIADO									
	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TRASLUCIDA				NO HA INICIADO									
	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)				NO HA INICIADO									

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		0,00%		0,00%				
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 17.372.325,68	7,40%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
1.22	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	SE CONTINUO CON EL DESMONTE DE LA TEJA DE BARRO EN LOS BAÑOS Y EL KIOSKO		36,00%	39,00%		75,00%		
1,36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)	SE CONTINUO CON EL DESMONTE DEL CIELO RASO EN MACHIMBRE EN LOS BAÑOS Y EL KIOSKO		36,00%	39,00%		75,00%		
1.41	DESMONTE DE LUMINARIAS	SE DESMONTARON TODAS LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN LAS ZONAS DONDE SE HIZO INTERVENCION		0%	59%		59%		
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Se recomienda al contratista aumentar el rendimiento de las actividades para poder dar cumplimiento a los tiempos programados.									
Se solicitó al contratista realizar la reprogramación de las actividades.									
No se puede verificar el porcentaje de avance fisico programado ya que el balance presupuestal actual no corresponde con la programacion de obra.									
REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO					DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO				
									
DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO					DESMONTE DE CIELO RASO FALSO				



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO



DESMONTE DE CIELO RASO FALSO

Elaboró:

JOHAN SEBASTIAN DUARTE RAMIREZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	7 de diciembre de 2020		PERIODO No.	8	DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil PILATUNAS Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023		
			Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA				
			Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023		
			Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025		
			NA		NA		NA		
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	51	EQUIVALE AL	66.23%		AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :	\$		71,312,506.00		TIEMPO %		66.23%		
VALOR ADICION(ES):	\$		-						
VALOR FINAL:	\$		71,312,506.00		OBRA FISICA %		50.56%		
VALOR PAGADO:	\$		-						
VALOR POR PAGAR:	\$		71,312,506.00		FINANCIERO%		0.00%		
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)				13/11/2020	16/11/2020			
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)				23/11/2020	25/11/2020			
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5				26/11/2020	26/11/2020			
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)				NO HA INICIADO				
14.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO				
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.								
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 36,053,128.00	50.56%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)			84.04%	0.00%		84.04%		
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	Se realiza la instalación de la estructura en el área del comedor, el cual corresponde a perfil tipo c 150x50x2mm y 100x50x1.9mm , se instalan 7 perfiles longitudinales y 8 perfiles transversales, soldadura eléctrica 6013.		99.49%	0.00%		99.49%		
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	Se realiza la instalación de la cubierta en teja UPVC blanca en el área de la cocina, según especificación tecina, ficha técnica y especificación del proveedor.		100.00%	0.00%		100.00%		
10.12	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50	Instalación de canal en el área intervenida donde se realizo el reemplazo de la cubierta, se revisa la pendiente y se conecta a un bajante ya existente; se aplica anticorrosivo y pintura blanca.		98.50%	0.00%		98.50%		

<div> <div>CONSORCIO VT</div> <div> <div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div> <div> <div>Código: CC-CSJ-001</div> <div>Versión:2</div> <div>Fecha:</div> </div> </div> </div>						
1.49	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y/ O DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBANTES).			75.75%	0.00%	75.75%
4.1	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5 - H.I. ZONA FRANCA (NTE SANTANDER G.7)	Se realizan los muros de antepecho en la zona de circulación del comedor, se verifica nivel y plomo.		87.60%	0.00%	87.60%
1.23	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBANTE) - H.I. PRINCIPITO (NTE SANTANDER G.7)			79.25%	0.00%	79.25%
NP-1	DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTOCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)			71.21%	0.00%	71.21%
8.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 - H.I ESTRELLITA (NTE SANTANDER G.7)			65.59%	0.00%	65.59%
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	Se realiza estuco sobre muros de antepecho de la zona de circulación del comedor.		0.00%	7.21%	7.21%
9.13	TABLETA DE GRESS LISO DE 33X33 MORTERO 1:4	Se realiza esta actividad en las áreas aledañas a los muros de antepecho, las cuales fueron demolidas para el desmonte de las ventanas en aluminio.		0.00%	80.00%	80.00%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Se observa un avance físico acumulado de 50.56% conforme a las actividades descritas en los informes semanales, no se puede realizar un seguimiento al avance físico programado puesto que la programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002.						
Se solicita al contratista de obra presentar la reprogramación conforme al balance presupuestal N° 002.						
Se da inicio a la instalación de la estructura de superboard, la cual no es cuantificada para el avance físico puesto que no se encuentra un área terminada para recibo según la unidad de medida del ítem.						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
TABLETA DE GRESS		TABLETA DE GRESS				
						
TABLETA DE GRESS		ESTUCO SOBRE MUROS				




ESTUCO SOBRE MUROS



ESTUCO SOBRE MUROS



ESTUCO SOBRE MUROS



ESTRUCTURA SUPERBOARD




ESTRUCTURA SUPERBOARD



ESTRUCTURA SUPERBOARD

Elaboró:


DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001				
							Versión:2				
							Fecha:				
FECHA	7 de diciembre de 2020		PERIODO No.	8	DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020		
1. INFORMACIÓN GENERAL											
CONTRATO No.:		0101628-2019									
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)									
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil MARIE POUSSEPPIN, Cúcuta, Norte de Santander									
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019									
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT									
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
					cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023		
					Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA				
					Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
					cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023		
					Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025		
					NA		NA		NA		
PLAZO ACTUALIZADO:		77									
PLAZO TRANSCURRIDO:		51	EQUIVALE AL	66.23%	AVANCE DEL CONTRATO						
VALOR INICIAL :		\$ 123,997,815.00			AVANCE				TIEMPO %		
VALOR ADICION(ES):		\$ -			TIEMPO %				66.23%		
VALOR FINAL:		\$ 123,997,815.00			OBRA FISICA %				48.75%		
VALOR PAGADO:		\$ -			FINANCIERO%				0.00%		
VALOR POR PAGAR:		\$ 123,997,815.00									
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA											
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días	Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad		
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				26/10/2020	5/11/2020	10	44130			
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO						
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)				26/11/2020	1/12/2020					
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)				28/11/2020	3/12/2020					
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)				NO HA INICIADO						
14.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO						
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO						
Plazo del proyecto en días		62									
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica											
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO						
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.										
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 60,445,169.00	48.75%								

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001
						Versión:2
						Fecha:
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)			81.90%		81.90%
1.41	DESMONTE DE LUMINARIAS			100.00%		100.00%
3.1	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)	Se realiza el vaciado de concreto en el elemento del muro en mampostería confinada, en el aula de caminadores.			28.00%	28.00%
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	Se realiza la instalación de la estructura en las áreas de pre jardín, párvulos B, párvulos A y caminadores, el cual corresponde a perfil tipo c 100x50x1.9mm , se instalan 3 perfiles longitudinales, soldadura eléctrica 6013.		50.38%	6.56%	56.94%
4.11	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm, A LA VISTA	Muro divisorio en el aula de caminadores en mampostería confinada, se revisa plomo y nivel.			100.00%	100.00%
8.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	Pañete en las dos caras del muro divisorio en el aula de caminadores en mampostería confinada, se revisa plomo y nivel.			100.00%	100.00%
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	Se realiza la instalación de la cubierta en teja UPVC blanca en las áreas de pre jardín, párvulos B, párvulos A, según especificación tecina, ficha técnica y especificación del proveedor.		72.18%	27.82%	100.00%
10.12	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50	Instalación de canal en el área intervenida donde se realizo el reemplazo de la cubierta, se revisa la pendiente y se conecta a un bajante ya existente; se aplica anticorrosivo y pintura blanca.		87.71%		87.71%
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)			99.93%		99.93%
1.23	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. PRINCIPIITO (NTE SANTANDER G.7)	Se realiza el desmonte con la herramienta menor y quipo utilizado.		78.23%		78.23%
1.7	DEMOLICION MUROS (E=012 A 0.15) O (E=0.16 A 0.30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. ZONA FRANCA (NTE SANTANDER G.7)	Demolición del muro existente en el aula de caminadores, se realiza la actividad con herramienta menos.		91.30%		91.30%
3.4	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) - H.I. CAPERUCITA (NTE SANTANDER G.7)	Pañete en las dos caras del muro divisorio en el aula de caminadores en mampostería confinada, se revisa plomo y nivel.		32.00%		32.00%
NP-1	DESMOTE DE CUBIERTA ASBETSO CEMENTO DISPOCISION FINAL			99.96%		99.96%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Se observa un avance físico acumulado de 48.75% conforme a las actividades descritas en los informes semanales, no se puede realizar un seguimiento al avance físico programado puesto que la programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002.						
Se solicita al contratista de obra presentar la reprogramación conforme al balance presupuestal N° 002.						
Se da inicio al suministro e instalación de la estructura del cielo raso en PVC, la cual no es cuantificada para el avance físico ya que la unidad de medida corresponde a m2 de cielo raso instalado, así mismo se observa que unos perfiles de aluminio se encuentran con óxido por lo tanto se le solicita al contratista realizar una limpieza con un producto para tal para que la superficie quede en condiciones óptimas sin ninguna alteración, de lo contrario no se recibirá a conformación.						

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)



MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm, A LA VISTA- VIGA DE CIMENTACION




PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4



CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)



ESTRUCTURA DE CIELO RASO




ESTRUCTURA DE CIELO RASO




ESTRUCTURA DE CIELO RASO



ESTRUCTURA DE CIELO RASO



ESTRUCTURA DE CIELO RASO




ESTRUCTURA DE CIELO RASO

Elaboró:

DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	7 de diciembre de 2020		PERIODO No.	8	DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil ESTRELLITA, Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA
					cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023
					Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA		
					Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:		4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA
					cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023
					Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025
					NA		NA		NA
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		51	EQUIVALE AL	66.23%	AVANCE DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL :		\$ 18,465,186.00			AVANCE		TIEMPO %		
VALOR ADICION(ES):		\$ -			TIEMPO %		66.23%		
VALOR FINAL:		\$ 18,465,186.00			OBRA FISICA %		82.95%		
VALOR PAGADO:		\$ -			FINANCIERO%		-		
VALOR POR PAGAR:		\$ 18,465,186.00							
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE INICAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)				25/11/2020	26/11/2020			
13.05	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION) H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)				27/11/2020				
7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO) - H.I. MARIE PUSSEPPIN (NTE SANTANDER G.7)				NO HA INICIADO				
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO				26/11/2020	26/11/2020			
Plazo del proyecto en días		37							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		0.00%						
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 15,317,193.00	82.95%						

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001
						Versión:2
	Fecha:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)			85.62%		85.62%
13.05	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION) H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)			85.62%		85.62%
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO			56.25%		56.25%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
En el transcurso de la semana no se realizan actividades en el hogar infantil, se espera a la fecha el suministro de lampara LED CUADRADA 60X60.						
La programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002, por lo cual no se puede realizar un seguimiento al avance físico, puesto que las actividades no corresponden.						
Se solicita al contratista de obra hacer entrega de la programacion de obra conforme al balance presupuestal N° 002.						
A la fecha hace falta por ejecutar según las cantidades contractuales la actividad de SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO) - H.I. MARIE PUSSEPPIN (NTE SANTANDER G.7).						
De acuerdo a las necesidades del hogar, se solicita realizar un balance presupuestal a fin de realizar el ajuste a las cantidades de obra, aumentando y disminuyendo según corresponde; así como incluir el ítem FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30.						
<div>Elaboró:</div> <div></div> <div>DANIELA GUTIERREZ CHACON ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div>						
GP-F093 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA						

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
				Fecha:					
FECHA	7 de diciembre de 2020		PERIODO No.	8	DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil CAPERUCITA, Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:		4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		51	EQUIVALE AL	66.23%	AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :		\$	284,286,402.00		TIEMPO %		66.23%		
VALOR ADICION(ES):		\$	-						
VALOR FINAL:		\$	284,286,402.00		OBRA FISICA %		2.51%		
VALOR PAGADO:		\$	-						
VALOR POR PAGAR:		\$	284,286,402.00		FINANCIERO%		0.00%		
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				26/10/2020	5/11/2020	10		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				11/11/2020				
3.10	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI				NO HA INICIADO				
3.15	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15cm 4mm				NO HA INICIADO				
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5				NO HA INICIADO				
8.3	PANETÉ IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM				NO HA INICIADO				
13.2	CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: CC-CSJ-001	
					Versión:2	
					Fecha:	
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.					
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 7,143,717.00	2.51%			
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)	Se realice el desmonte en las aulas de clase y zona de circulación con herramienta menor.			63.64%	63.64%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Se observa un avance físico acumulado de 2.51% conforme a las actividades descritas en los informes semanales, no se puede realizar un seguimiento al avance físico programado puesto que la programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002.						
Se solicita al contratista de obra presentar la reprogramación conforme al balance presupuestal N° 002.						
A la fecha quedan 21 días hábiles del contrato, por lo tanto se debe evaluar la programación entregada a fin de determinar si se debe implementar un plan de contingencia para no afectar el tiempo contractual, puesto que el avance físico ejecutado no es significativo.						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div><div>DESMONTE DE CIELO RASO</div></div><div><div>DESMONTE DE CIELO RASO</div></div><div><div>DESMONTE DE CIELO RASO</div></div><div><div>DESMONTE DE CIELO RASO</div></div></div>						



DESMONTE DE CIELO RASO



DESMONTE DE CIELO RASO




DESMONTE DE CIELO RASO



DESMONTE DE CIELO RASO




DESMONTE DE CIELO RASO



DESMONTE DE CIELO RASO

Elaboró:


DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001						
								Versión:2						
								Fecha:						
FECHA		7 de diciembre de 2020		PERIODO No.		8	DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020			
1. INFORMACIÓN GENERAL														
CONTRATO No.:		0101628-2019												
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)												
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Copetín; Pamplona, Norte de Santander												
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019												
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT												
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA			NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77												
PLAZO TRANSCURRIDO:		51	EQUIVALE AL	66%		AVANCE DEL CONTRATO								
						AVANCE			TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 46.121.546,00				TIEMPO %			66,23%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -												
VALOR FINAL:		\$ 46.121.546,00				OBRA FISICA %			0,00%					
VALOR PAGADO:		\$ -												
VALOR POR PAGAR:		\$ 46.121.546,00				FINANCIERO%			0,00%					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA														
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad					
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días							
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	28/10/2020	5/11/2020	8	13						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	9/11/2020	12/11/2020	4	NO HA INICIADO			6						
1,10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	13/11/2020	17/11/2020	2	NO HA INICIADO			2						
3,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	17/11/2020	1/12/2020	12	NO HA INICIADO			4						
9,1	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	7/12/2020	10/12/2020	2	NO HA INICIADO									
10,8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	1/12/2020	7/12/2020	5	NO HA INICIADO									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001					
								Versión:2					
								Fecha:					
FECHA		7 de diciembre de 2020		PERIODO No.		8		DEL	30 de noviembre de 2020		AL	5 de diciembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO No.:		0101628-2019											
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)											
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Blanca Nieves; Cúcuta, Norte de Santander											
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019											
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT											
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA		NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77											
PLAZO TRANSCURRIDO:		51	EQUIVALE AL	66,23%		AVANCE DEL CONTRATO							
						AVANCE		TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 51.214.862,00				TIEMPO %		66,23%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -											
VALOR FINAL:		\$ 51.214.862,00				OBRA FISICA %		62,46%					
VALOR PAGADO:		\$ -											
VALOR POR PAGAR:		\$ 51.214.862,00				FINANCIERO%		-					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA													
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad				
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días						
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VECINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9						
1.11	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO								
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO								
13.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)				26/11/2020	28/11/2020	2						
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS,				24/11/2020	26/11/2020	2						

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

INFORMES SEMANA 7

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA										Código: CC-CSJ-001	
											Versión:2	
											Fecha:	
FECHA	14 de Diciembre 2020			PERIODO No.	9	DEL	07 de Diciembre			AL	12 de Diciembre	
1. INFORMACIÓN GENERAL												
CONTRATO No.:		0101628-2019										
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7)										
LOCALIZACIÓN:		HOGAR INFANTIL SEMILLAS DE PAZ ARAUCA										
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019										
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT										
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
						Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA		
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023		
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA				
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
						Buen manejo y correcta inversion del anticipo		NA		NA		
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023		
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025		
						NA		NA		NA		
PLAZO ACTUALIZADO:		93										
PLAZO ACTUALIZADO:		93										
PLAZO TRANSCURRIDO:		58	EQUIVALE AL	62%		AVANCE DEL CONTRATO						
VALOR INICIAL :		\$ 257,135,674.00				AVANCE		TIEMPO %				
VALOR ADICION(ES):		\$ -				TIEMPO %		62.37%				
VALOR FINAL:		\$ 257,135,674.00				OBRA FISICA %		51.07%				
VALOR PAGADO:		\$ -										
VALOR POR PAGAR:		\$ -				FINANCIERO%						
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA												
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad			
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días					
1	Demolición muros (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30) (incluye retiro de material sobrante)	12/11/2020	19/11/2020	7	11/11/2020	30/11/2020	19	-1	11			
2	Desmonte de punto eléctrico	19/11/2020	23/11/2020	4	10/11/2020	28/11/2020	18	-9	5			
3	Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, a la vista	23/11/2020	02/12/2020	9	28/11/2020	05/12/2020	7	5	3			
4	Cubierta en policarbonato alveolar (incluye remates y accesorios)	05/12/2020	10/12/2020	5	28/11/2020	EN EJECUCION		-7				
5	Cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	05/12/2020	24/12/2020	19	30/11/2020	EN EJECUCION		-5				
6	Suministro e instalacion de lampara led cuadrada 60x60 de 50 v (incluye marco en aluminio)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO							
7	Salida para lampara y/o reflector tipo led, incluye interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	07/12/2020	14/12/2020	7	01/12/2020	EN EJECUCION		-6				

8	Campana extractora acero inoxidable 230 x 90 x 60 cms	24/12/2020	26/12/2020	2	NO HA INICIADO			
9	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)	24/12/2020	29/12/2020	5	NO HA INICIADO			
10	Mesón en acero Inox. a=0.70 con entrepaño y salpicadero de 2 niveles	26/12/2020	30/12/2020	4	NO HA INICIADO			
11	Lava ollas a. Inox. 1.00*0.70*0.50 con grifería incluye instalación	30/12/2020	31/12/2020	1	NO HA INICIADO			
Plazo del proyecto en días		62						
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica								
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO			
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ 119,647,131.37	46.53%		4.54%			
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 131,315,714.77	51.07%					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA								
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecucion total actual(%)	
1	Acometida de distribución 2#12+1#12 tubería EMT	Se contonua la instalacion de puntos para iluminacion para esto se instala la acometida, se itala tubería EMT en el área de salacuna	0.00%	32.00%	32.00%		64.00%	
2	Cubierta en policarbonato alveolar (incluye remates y accesorios)	Se realiza la instalación de estructura para cubierta y teja en policarbonato en las áreas de los pasillos, se realiza la aplicación de pintura anticorrosivo.	100.00%	0.00%	91.20%		91.20%	
3	Cielo raso en PVC (incluye estructura y accesorios de fijación)	Se realizo la instalacion de láminas en el área de salacuna y pasillo de ingreso	43,16%	61.22%	23.38%		84.60%	
4	Instalación de malla eslabonada	Se realiza la instalación de la malla eslabonada para cerramiento	100.00%	0.00%	60.75%		60.75%	
5	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	Se continua la instalac de la tableta en el area del comedor y el area de ingreso se inicia su brechado.	41.40%	67.63%	13.42%		81.05%	
6	Baldosa cerámica piso-pared 20x20 calidad primera (incluye pegacor y boquilla)	Se inicia la isntalación de enchape de pared en el área de la cocina y depositos de la cocina.	54.78%	0.00%	79.55%		79.55%	
7	Desmonte de reja en concreto, carcamo existente, incluye retiro	Se continua el retiro de reja e concreto para carcamo perimetral	100.00%	42.00%	5.00%		47.00%	
8	Reja en hierro con borde en angulo de 2" por 3/16 y parrilla de 3/4 cada pulgada, de 0,35 cm	Se realizo la instalación de una sola seccion de reja en hierro.	11.72%	18.00%	18.00%		36.00%	
9	Media caña en granito	Se realiza la instalación de media caña en granito en la zona perimetral de la cocina y depositos de cocina.	0.00%	0.00%	61.63%		61.63%	
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES								
Se realiza la instalación de lamina de cielo raso en PVC en las áreas de sala cuna y pasillo de ingreso, se repararon las goteras existentes en el área de salacuna.								
Se determinó entre las partes el color a utilizar en la cubierta policarbonato en verde, dado que las demás existentes estan en este tono.								
Se han presentado mayores cantidades de obras necesarias en la culminación de actividades iniciadas como el pañete impermeabilizado y el cielo raso en PVC con el fin de no dejar áreas inconclusas.								
Se evidencia un avance de obra significativo dado que de parte de la empresa contratista se intensificó el horario laboral en horas extras y a su vez la cantidad de personal de obra.								
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y TUBERÍA EMT			ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN POLICARBONATO			CIELO RASO EN SALACUNA		



INSTALACION DE MALLA ESLABONADA



PISO EN TABLETA DE GRES LISO



INSTALACION DE ENCHAPE DE MURO

Elaboró:

ing. KATHERINE GRNADOS RODRIGUEZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	14 de diciembre de 2020		PERIODO No.	9	DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil PILATUNAS Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023		
			Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA				
			Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023		
			Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025		
			NA		NA		NA		
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	58	EQUIVALE AL	75.32%		AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :	\$		71,312,506.00		TIEMPO %		75.32%		
VALOR ADICION(ES):	\$		-						
VALOR FINAL:	\$		71,312,506.00		OBRA FISICA %		82.95%		
VALOR PAGADO:	\$		-						
VALOR POR PAGAR:	\$		71,312,506.00		FINANCIERO%		0.00%		

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión:2
		Fecha:

2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)				13/11/2020	16/11/2020			
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)				23/11/2020	25/11/2020			
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5				26/11/2020	26/11/2020			
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)								
14.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)								
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.			
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 59,155,980.00	82.95%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)			84.04%		84.04%
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)			99.49%		99.49%
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)			100.00%		100.00%



CIELO RASO EN PVC



CIELO RASO EN PVC



VENTANAS EN ALUMINIO



VENTANAS EN ALUMINIO




PUERTA EN ALUMINIO



PUERTA EN ALUMINIO

Elaboró:


 DANIELA GUTIERREZ CHACON
 ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	14 de diciembre de 2020		PERIODO No.	9	DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil MARIE POUSSEPPIN, Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA
					cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023
					Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA		
					Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:		4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA
					cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023
					Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025
					NA		NA		NA
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		58	EQUIVALE AL	75.32%	AVANCE DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL :		\$ 123,997,815.00			AVANCE		TIEMPO %		
VALOR ADICIÓN(ES):		\$ -			TIEMPO %		75.32%		
VALOR FINAL:		\$ 123,997,815.00			OBRA FISICA %		64.00%		
VALOR PAGADO:		\$ -			FINANCIERO%		0.00%		
VALOR POR PAGAR:		\$ 123,997,815.00							
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				26/10/2020	5/11/2020	10	44130	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)				26/11/2020	1/12/2020			
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)				28/11/2020	3/12/2020			
14.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)				NO HA INICIADO				
14.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO				
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO			DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO			
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.								
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 79,355,601.00	64.00%						

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001
							Versión:2
							Fecha:
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA							
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)	
1.10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)			81.90%		81.90%	
1.41	DESMONTE DE LUMINARIAS			100.00%		100.00%	
3.1	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)			28.00%		28.00%	
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)			56.94%		56.94%	
4.11	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm, A LA VISTA			100.00%		100.00%	
7.1	SALIDA + INTERRUPTOR LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC	Se realiza la actividad con el cableado para el punto, fase, neutro y tierra, se instalan 1 salidas en cada ambiente y 1 en la zona de lavado.			100.00%	100.00%	
8.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4			100.00%		100.00%	
10.8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)			100.00%		100.00%	
10.12	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50			87.71%		87.71%	
10.13	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30 - H.I. ESTERITOS (CASANARE	Instalacion de flanche en la cubierta-muro de 3 ambientes, a la lamina es aplicado anticorrosivo y pintura blanca.			70.31%	70.31%	
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE)			99.93%		99.93%	
1.23	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. PRINCIPIITO (NTE SANTANDER G.7)			78.23%		78.23%	
13.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)	Instalacion de cielo raso en los 4 ambientes intrevendidos, los cuales corresponde a aulas de clase, se realizan los niveles acorde al levantamiento del lugar, a fin de generar continuidad en el area intervenida.			100.00%	100.00%	
1.7	DEMOLICION MUROS (E=012 A 0.15) O (E=0.16 A 0.30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. ZONA FRANCA (NTE SANTANDER G.7)			91.30%		91.30%	

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión:2
		Fecha:



CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)



CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)



CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)



CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)




CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)



CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)


Elaboró:



DANIELA GUTIERREZ CHACON

ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	14 de diciembre de 2020		PERIODO No.	9	DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:		0101628-2019							
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7)							
LOCALIZACIÓN:		Hogar Infantil ESTRELLITA, Cúcuta, Norte de Santander							
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT							
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA
					cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023
					Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA		
					Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:		4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021
					Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA
					cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023
					Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025
					NA		NA		NA
PLAZO ACTUALIZADO:		77							
PLAZO TRANSCURRIDO:		58	EQUIVALE AL	75.32%	AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :		\$ 18,465,186.00			TIEMPO %		75.32%		
VALOR ADICION(ES):		\$ -							
VALOR FINAL:		\$ 18,465,186.00			OBRA FISICA %		82.95%		
VALOR PAGADO:		\$ -			FINANCIERO%		-		
VALOR POR PAGAR:		\$ 18,465,186.00							
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	DIAGNOSTICO, BALANCE INICAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	26/10/2020	5/11/2020	10	11	
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)				25/11/2020	26/11/2020			
13.05	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION) H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)				27/11/2020				
7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO) - H.I. MARIE PUSSEPPIN (NTE SANTANDER G.7)				NO HA INICIADO				
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO				26/11/2020	26/11/2020			
Plazo del proyecto en días		37							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		0.00%						
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 15,317,193.00	82.95%						

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: CC-CSJ-001
						Versión:2
	Fecha:					
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)			85.62%		85.62%
13.05	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION) H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA G.7)			85.62%		85.62%
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL METALICA RAINGO			56.25%		56.25%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
En el transcurso de la semana no se realizan actividades en el hogar infantil, se espera a la fecha el suministro de lampara LED CUADRADA 60X60.						
La programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002, por lo cual no se puede realizar un seguimiento al avance físico, puesto que las actividades no corresponden.						
Se solicita al contratista de obra hacer entrega de la programacion de obra conforme al balance presupuestal N° 002.						
A la fecha hace falta por ejecutar según las cantidades contractuales la actividad de SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO) - H.I. MARIE PUSSEPPIN (NTE SANTANDER G.7).						
De acuerdo a las necesidades del hogar, se solicita realizar un balance presupuestal a fin de realizar el ajuste a las cantidades de obra, aumentando y disminuyendo según corresponde; así como incluir el ítem FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30.						
<div>Elaboró:</div> <div></div> <div>DANIELA GUTIERREZ CHACON ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div>						
GP-F093 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA						

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
	Fecha:								
FECHA	14 de diciembre de 2020		PERIODO No.	9	DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:	0101628-2019								
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)								
LOCALIZACIÓN:	Hogar Infantil CAPERUCITA, Cúcuta, Norte de Santander								
CONTRATISTA:	UT FAMILIA MIC 2019								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VT								
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DÍA			
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS					
PLAZO INICIAL:	4 Meses			AMPARO		DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020			cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA	
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020			Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
				NA		NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:	77								
PLAZO TRANSCURRIDO:	58	EQUIVALE AL	75.32%	AVANCE DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL :	\$	284,286,402.00		AVANCE		TIEMPO %			
				TIEMPO %		75.32%			
VALOR ADICION(ES):	\$	-							
VALOR FINAL:	\$	284,286,402.00		OBRA FISICA %		23.50%			
VALOR PAGADO:	\$	-							
VALOR POR PAGAR:	\$	284,286,402.00		FINANCIERO%		0.00%			
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				26/10/2020	5/11/2020	10		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO				
1.4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				11/11/2020				
3.10	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI				NO HA INICIADO				
3.15	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15cm 4mm				NO HA INICIADO				
4.10	MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5				NO HA INICIADO				
8.3	PANETÉ IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM				NO HA INICIADO				
13.2	CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			Código: CC-CSJ-001	
					Versión:2	
					Fecha:	
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.					
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 66,803,110.00	23.50%			
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA						
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
1.36	DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) - H.I. MIS TRAVESURAS (VICHADA) - H.I. PILATUNAS (NTE SANTANDER G.7)	Se realiza el desmonte en las aulas de clase y zona de circulación con herramienta menor.		63.64%	12.04%	75.68%
NP-1	DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTOCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	Desmonte de cubierta dando cumplimiento a lo establecido por seguridad y salud en el trabajo, acopio en obra para posterior retiro.			92.50%	92.50%
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE LAMINA EN ACERO TIPO ACESCO	Se realiza en corte en obra de acuerdo a las longitudes requeridas, se da cumplimiento a la ficha técnica.			42.25%	42.25%
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Se observa un avance físico acumulado de 23.50% conforme a las actividades descritas en los informes semanales, no se puede realizar un seguimiento al avance físico programado puesto que la programación vigente no se encuentra conforme al balance presupuestal N° 002.						
Se solicita al contratista de obra presentar la reprogramación conforme al balance presupuestal N° 002.						
A la fecha quedan 15 días hábiles del contrato, por lo tanto se debe evaluar la programación que debe ser entregada a fin de determinar si se debe implementar un plan de contingencia para no afectar el tiempo contractual, ya que las actividades por ejecutar son significativas.						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
DESMONTE DE CIELO RASO			DESMONTE DE CUBIERTA			
						
DESMONTE DE CUBIERTA			DESMONTE DE CUBIERTA			



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA




CUBIERTA AUTOPORTANTE



CUBIERTA AUTOPORTANTE

Elaboró:


DANIELA GUTIERREZ CHACON
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001					
								Versión:2					
								Fecha:					
FECHA		14 de diciembre de 2020		PERIODO No.		9		DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO No.:		0101628-2019											
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)											
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Blanca Nieves; Cúcuta, Norte de Santander											
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019											
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT											
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA		NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77											
PLAZO TRANSCURRIDO:		58	EQUIVALE AL	75,32%		AVANCE DEL CONTRATO							
						AVANCE				TIEMPO %			
VALOR INICIAL :		\$ 51.214.862,00				TIEMPO %		75,32%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -											
VALOR FINAL:		\$ 51.214.862,00				OBRA FISICA %		78,07%					
VALOR PAGADO:		\$ -											
VALOR POR PAGAR:		\$ 51.214.862,00				FINANCIERO%		-					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA													
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad				
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días						
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9						
1.11	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO								
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO)				NO HA INICIADO								
13.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)				26/11/2020	28/11/2020	2						
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS,				24/11/2020	26/11/2020	2						
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TRANSLUCIDA				NO HA INICIADO								
Plazo del proyecto en días		31											
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica													

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: CC-CSJ-001	
					Versión:2	
					Fecha:	

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	\$ -	0,00%			
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 39.980.892,75	78,07%			

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecución total actual(%)
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSOSES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE)	SE INTALARON LOS PERFILES DE APOYO PARA LA CUBIERTA EN EL AREA DEL COMEDOR		71,93%	25,22%	97,15%
9,9	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	SE INSTALÓ EL PISO EN EL AREA DEL COMEDOR		0,00%	99,78%	99,78%
9.13	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	SE INSTALÓ LA TABLETA EN EL AREA DE PATIO		0,00%	100,00%	100,00%
3.10	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	SE VACIÓ PLACA DE CONTRAPISO EN EL AREA DEL PATIO		97,90%	1,71%	99,61%

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el hogar infantil la terminación de obra se proyecta para el 19 de diciembre de 2020.

No se puede verificar el porcentaje de avance físico programado ya que el balance presupuestal actual no corresponde con la programación de obra.

Se solicitó al contratista realizar la reprogramación de las actividades.


REGISTRO FOTOGRÁFICO




SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA



CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA



CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)



TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4



TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4



PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI

Elaboró:

JOHAN SEBASTIAN DUARTE RAMIREZ
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001						
								Versión:2						
								Fecha:						
FECHA		14 de diciembre de 2020		PERIODO No.		9	DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020			
1. INFORMACIÓN GENERAL														
CONTRATO No.:		0101628-2019												
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)												
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Copetín; Pamplona, Norte de Santander												
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019												
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT												
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra			15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS								
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO			DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA		NA			
						cumplimiento del contrato			18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización			18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio			31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA			NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77												
PLAZO TRANSCURRIDO:		58	EQUIVALE AL	75%		AVANCE DEL CONTRATO								
						AVANCE			TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 46.121.546,00				TIEMPO %			75,32%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -												
VALOR FINAL:		\$ 46.121.546,00				OBRA FISICA %			0,00%					
VALOR PAGADO:		\$ -												
VALOR POR PAGAR:		\$ 46.121.546,00				FINANCIERO%			0,00%					
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA														
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad					
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días							
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD	15/10/2020	9/11/2020	20	28/10/2020	5/11/2020	8	13						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	9/11/2020	12/11/2020	4	NO HA INICIADO			6						
1,10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	13/11/2020	17/11/2020	2	NO HA INICIADO			2						
3,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	17/11/2020	1/12/2020	12	NO HA INICIADO			4						
9,1	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	7/12/2020	10/12/2020	2	NO HA INICIADO									
10,8	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	1/12/2020	7/12/2020	5	NO HA INICIADO									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001					
								Versión:2					
								Fecha:					
FECHA		14 de diciembre de 2020		PERIODO No.		9		DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO No.:		0101628-2019											
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)											
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Principito; Cúcuta, Norte de Santander											
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019											
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT											
CONTRATO DE OBRA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA					
						Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021			
CONTRATO DE INTERVENTORIA						VIGENCIA DE LAS POLIZAS							
PLAZO INICIAL:		4 Meses				AMPARO		DESDE		HASTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
						Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA			
						cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023			
						Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025			
						NA		NA		NA			
PLAZO ACTUALIZADO:		77											
PLAZO TRANSCURRIDO:		58	EQUIVALE AL	75,32%		AVANCE DEL CONTRATO							
						AVANCE		TIEMPO %					
VALOR INICIAL :		\$ 234.628.491,00				TIEMPO %		75,32%					
VALOR ADICION(ES):		\$ -											
VALOR FINAL:		\$ 234.628.491,00				OBRA FISICA %		29,32%					
VALOR PAGADO:		\$ -											
VALOR POR PAGAR:		\$ 234.628.491,00				FINANCIERO%							
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA													
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad				
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días						
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9						
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO								
	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)				23/11/2020	5/12/2020	12						
	RESANANE DE MUROS				NO HA INICIADO								
	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TRASLUCIDA				NO HA INICIADO								
	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)				NO HA INICIADO								

CONSORCIO VT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)				NO HA INICIADO				
Plazo del proyecto en días		62							
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO				
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.		0,00%						
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	\$ 68.784.871,50	29,32%						
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA									
No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)		Ejecución total actual(%)		
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHIMBRE	SE INSTALO MACHIMBRE EN LAS ZONAS DE LA BEBETECA, SALONES PREJARDIN, PASILLOS DE ACCESO Y LOS BAÑOS		0,00%	54,11%		54,11%		
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Se recomienda al contratista aumentar el rendimiento de las actividades para poder dar cumplimiento a los tiempos programados.									
Se solicitó al contratista realizar la reprogramación de las actividades.									
No se puede verificar el porcentaje de avance fisico programado ya que el balance presupuestal actual no corresponde con la programacion de obra.									
REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHIMBRE					SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHIMBRE				
									
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHIMBRE					SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHIMBRE				
Elaboró: 									
JOHAN SEBASTIAN DUARTE RAMIREZ ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA									
GP-F093 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA									

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: CC-CSJ-001	
									Versión:2	
									Fecha:	
FECHA	14 de diciembre de 2020		PERIODO No.	9	DEL	7 de diciembre de 2020		AL	12 de diciembre de 2020	
1. INFORMACIÓN GENERAL										
CONTRATO No.:		0101628-2019								
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)								
LOCALIZACIÓN:		Hogar infantil Zona Franca; Cúcuta, Norte de Santander								
CONTRATISTA:		UT FAMILIA MIC 2019								
INTERVENTORIA:		CONSORCIO VT								
CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		2.5 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
				cumplimiento del contrato		15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023		
				Calidad del servicio		AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA				
				Estabilidad y calidad de la Obra		15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021		
CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS						
PLAZO INICIAL:		4 Meses		AMPARO		DESDE		HASTA		
FECHA DE INICIACIÓN:		15 de octubre de 2020		cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
				Buen manejo y correcta inversión del anticipo		NA		NA		
				cumplimiento del contrato		18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2020		Pago de salarios, prestaciones e indemnización		18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023		
				Calidad del servicio		31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025		
				NA		NA		NA		
PLAZO ACTUALIZADO:		77								
PLAZO TRANSCURRIDO:		58	EQUIVALE AL	75%	AVANCE DEL CONTRATO					
					AVANCE		TIEMPO %			
VALOR INICIAL :		\$ 209.868.429,00			TIEMPO %		75,32%			
VALOR ADICION(ES):		\$ -								
VALOR FINAL:		\$ 209.868.429,00			OBRA FISICA %		4,35%			
VALOR PAGADO:		\$ -								
VALOR POR PAGAR:		\$ 209.868.429,00			FINANCIERO%		-			
2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA										
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad	
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días			
	DIAGNOSTICO, BALANCE FINAL DE OBRA, ACTAS DE VENCINDAD				27/10/2020	5/11/2020	9			
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				NO HA INICIADO					
1.7	DEMOLICION MUROS (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				NO HA INICIADO					
1.11	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)				9/11/2020					
1.18	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)				9/11/2020	11/11/2020	2			
1.38	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO				NO HA INICIADO					
3.1	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)				NO HA INICIADO					
3.4	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)				NO HA INICIADO					
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE				NO HA INICIADO					
7.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO)				NO HA INICIADO					

CONSORCIO VT		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: CC-CSJ-001	
								Versión:2	
								Fecha:	
FECHA	14 de Diciembre 2020		PERIODO No.	3	DEL	07 de Diciembre		AL	14 de Diciembre
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO No.:	0101628-2019								
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7)								
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE								
CONTRATISTA:	UT FAMILIA MIC 2019								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VT								
CONTRATO DE OBRA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	2.5 Meses				AMPARO	DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato	15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
					Buen manejo y correcta inversion del anticipo	NA		NA	
					cumplimiento del contrato	15 de octubre de 2020		29 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion	15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2023	
					Calidad del servicio	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 1 DIA			
					Estabilidad y calidad de la Obra	15 de octubre de 2020		30 de diciembre de 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA DE LAS POLIZAS				
PLAZO INICIAL:	4 Meses				AMPARO	DESDE		HASTA	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de octubre de 2020				cumplimiento del contrato	18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
					Buen manejo y correcta inversion del anticipo	NA		NA	
					cumplimiento del contrato	18 de septiembre de 2020		30 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020				Pago de salarios, prestaciones e indemnizacion	18 de septiembre de 2020		31 de diciembre de 2023	
					Calidad del servicio	31 de diciembre de 2020		31 de diciembre de 2025	
					NA	NA		NA	
PLAZO ACTUALIZADO:	93								
PLAZO TRANSCURRIDO:	-	EQUIVALE AL	0%		AVANCE DEL CONTRATO				
					AVANCE		TIEMPO %		
VALOR INICIAL :	\$	1.788.811.475,90			TIEMPO %		0%		
VALOR ADICION(ES):	\$	-							
VALOR FINAL:	\$	1.788.811.475,90			OBRA FISICA %		5,00%		
VALOR PAGADO:	\$	-							
VALOR POR PAGAR:	\$	-			FINANCIERO%		-		
2. CONTROL A LA RUTA CRITICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Polisombra protecciones laterales escombros H=4.00, Incluye protección anden con guadua y lamina	28/09/2020	3/10/2020	5	8/11/2020	NO HA FINALIZADO			
2	Campamento en lamina Galvanizada (6*5) 30 M2	1/10/2020	9/10/2020	8	5/10/2020	10/10/2020	5	4	1
3	Baño campamento	9/10/2020	13/10/2020	4		NO HA INICIADO			
4	Localización y Replanteo Arquitectónico	1/10/2020	9/10/2020	8	5/10/2020	NO HA FINALIZADO			
5	Desmonte piso en madera y/o placas entrepiso E ≤ 12 cm, incluye desmonte estructura y fijadores	8/10/2020	17/10/2020	9	8/10/2020	NO HA FINALIZADO			
6	Desmonte marcos y puertas existentes de Fachada	9/10/2020	13/10/2020	4		NO HA INICIADO			
7	Demolición muro E ≤ 25 en mampostería maciza o hueca, incluye retiro de escombros	8/10/2020	16/10/2020	8	12/10/2020	NO HA FINALIZADO			
8	Demolición de mampostería para empotre de estructura, incluye corte lineal con disco	9/10/2020	17/10/2020	8		NO HA INICIADO			
9	Demolición de entrepiso en concreto E ≤ 15 cms	15/10/2020	23/10/2020	8		NO HA INICIADO			
Plazo del proyecto en días									
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se da inicio al reconocimiento del punto de intervención el día 03 de diciembre en compañía de la coordinadora del hogar infantil, residente de obra y residente de interventoría, se observan y se identifican las actividades a ejecutar, las cuales se desarrollan en la unidad sanitaria.

Se solicita planillas de seguridad social del personal operativo que dará ejecución a las actividades de obra, de igual forma se solicita implementación de protocolo de bioseguridad y entrega de los elementos de bioseguridad.

Durante la ejecución de las actividades preliminares se revisa la placa de concreto a demoler la cual va hacer reemplazada por cubierta (según diagnóstico inicial), pero revisando las actividades del presupuesto no se contempla ningún ítem para estructura de cubierta, el residente de obra se compromete a revisar dichas actividades para definir si es necesario realizar cambios.

Se recomienda al residente de obra dotar a todos los trabajadores con los implementos necesarios, de acuerdo a la resolución No. 02413 de 1973 por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de construcción. Es ineludible la responsabilidad del contratista en la dotación a todo su personal de obra con los elementos de protección personal, capacitación y concientización de la importancia de su uso, para prevenir accidentes en el lugar de trabajo.

Se evalúa la posibilidad de demoler la estructura de soporte de los tanques aéreos, dado que, durante la actividad de demolición de pañetes, se evidencio que las columnas y vigas se encuentran en un alto grado de deterioro presentando fisuras y desprendimiento del concreto superficial, lo que puede ocasionar accidentes o en el peor de los casos el colapso de dicha estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES



RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES



RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES



DESMONTE DE VENTANAS Y DEMOLICIÓN DE PAÑETE



DESMONTE DE VENTANAS Y DEMOLICIÓN DE PAÑETE



DESMONTE APARATOS SANITARIOS



ESTRUCTURA TANQUES AEREOS



ESTRUCTURA TANQUES AEREOS



ESTRUCTURA TANQUES AEREOS

Elaboró:

ARQ. WILSON RAMOS
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GP-F093 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

ANEXO 2. ACTAS DE COMITES

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	25/10/2020	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 1 de 3		

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 6	
Hora: 2:00 pm	Fecha: diciembre 07 de 2020
Lugar:	Reunión virtual
Dependencia que convoca:	Grupo de Infraestructura Inmobiliaria – ICBF Sede Nacional
Proceso:	Contrato 1627 y 1628 de 2019 (Obra) – Contrato 1512 y 1513 de 2019 (Interventoría)
Objetivo:	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos mencionados
<p>A los 07 días del mes de diciembre del año 2020, se reunieron virtualmente el ingeniero JOSÉ BUSTAMANTE, contratista de apoyo a la supervisión por parte del ICBF (Grupo 7), la ingeniera ANA MILINA ROMERO apoyo a la supervisión por parte del ICBF (Grupo 3), el ingeniero RAMON LIZARAZO, Y el arquitecto NICOLAS VIRGUEZ coordinador de los grupos 3 y 7 por parte del contratista de interventoría CONSORCIO VT, la arquitecta VICTORIA AREVALO coordinadora de residente de obra y los ingenieros JORGE PINZON representantes por parte del contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, con el fin de realizar comité acerca de las actividades de seguimiento y supervisión de las obras ejecutadas en el marco de los contratos 1627 y 1628 de 2019 (Obra) – Contrato 1512 y 1513 de 2019 (Interventoría).</p> <p>La interventoría CONSORCIO VT informa que, con base a dicha reunión se socializaron principalmente 4 temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Avances de obra: Por parte de la interventoría se inicia el comité informando sobre los avances de cada hogar infantil con lo cual los residentes de interventoría Daniela Gutiérrez y Sebastián Duarte realizando el informe de avances de cada hogar infantil en el departamento de Norte De Santander, hogares infantiles Copetin, 0% aún no se inician actividades según programación se inician la semana siguiente, hogar infantil el principito presenta un avance del 3.40%, hogar infantil estrellita presenta un avance del 8,3% , hogar infantil piñata presenta un avance del 62% , hogar infantil Marie Pousseppin presenta un avance del 38%, hogar infantil Pilatunas presenta un avance del 50%, hogar infantil caperucita presenta un avance del 5% hogar infantil zona franca presenta un avance del 5%, en el hogar infantil Semillas de paz ubicado en Arauca la ingeniera Katherine Granados informa las actividades ejecutadas, este presenta un avance del 22% y en los hogares infantiles de los departamentos de Vichada y Casanare aún no se inician actividades (esto con respecto al grupo 7). <p>Continuando con los avances de obra en el grupo 3 el ingeniero Edwin Riaño residente de interventoría en el Tolima informa que todos los frentes de obra en este departamento ya se iniciaron y presentan los siguientes avances hogar infantil Coloyitas 16%, hogar infantil Terruñito 33%, hogar infantil Muñequero 8%, hogar infantil Pequeño Mundo 36,4%, hogar infantil el refugio 16,5% y hogar infantil José Galán 18% de avance en obras, Continuando con los avances los ingenieros Francisco y Gabriel realizan el informe de avance en los hogares infantiles de Caldas, los avances son hogar infantil Florida Blanca, aun no se han comenzado a intervenir según cronograma se inician actividades la siguiente semana, hogar infantil Bellavista presenta un avance del 60%, hogar infantil Los Ositos presenta un avance del 50%, hogar infantil Las Palomas ya cuenta con un avance del 80%, hogar infantil Pelusa cuenta con avance del 80% y el hogar infantil Piolín a la fecha cuenta con un avance del 50%. En el departamento del Huila la ingeniera Ginna Quintero informa los avances en este departamento hogar infantil la guardería aún no se inician actividades, hogar infantil Yaguará cuenta con 10% de avance, hogar infantil la plata 10% de avance, hogar infantil la Sede 20% de avance y el hogar infantil Santa Inés tiene un 15% de avance.</p>	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	25/10/2020	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 2 de 3		

En consecuencia, los avances generales de cada grupo están así grupo 7 avance general 20% grupo 3 avance general 26%.

- Facturación de obra:** Por parte del contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 informa que no procederá con la realización de la facturación hasta cuando se tenga respuesta oficial por parte del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) con respecto al ajuste de precios ya que si el procede a factura estaría aceptando los precios con la anterior vigencia, los supervisores informan que la fecha para presentar facturas este año es hasta el día miércoles 16 de diciembre de 2020 si se presentan este día se pagan este año y por parte del contratista e interventoría se espera confirmación de la última fecha oficial para presentar facturas este año.
- Agilidad En Tramites:** Por parte del contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 solicita a los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), más agilidad en los tramites que se están realizando con respecto a la modificación de precios ya que aún no se tiene respuesta sobre la aprobación de ajuste de precios y el contratista necesita tener claridad al momento de presentar factura, a lo cual el ingeniero José Luis Bustamante informa que este trámite ya se encuentra en dirección de contratos y a la fecha no se tiene respuesta oficial, por lo cual se coordina entre contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, interventoría consorcio VT y los supervisores hace una reunión con el ordenador del gasto para poder definir este tema lo antes posible ya que no se ha podido realizar los cortes de obra correspondientes
- Solicitud De Prorroga:** En el comité la supervisora del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) recomienda realizar una solicitud oficial de prórroga a los contratos de obra ya que los tiempos están muy ajustados, a lo que el ingeniero Jorge Pinzón representante del contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 informa que no presentaran dicha solicitud de prórroga ya que según el cronograma de actividades y el desarrollo de las obra como ellos los tienen programados acaban este año antes de la finalización de los contratos, todo esto para no verse envueltos en trámite de vigencias vencidas y demás tramites que conllevaría finalizar el contrato el otro año.
- Facturación #1 de interventoría:** La interventoría realiza aclaraciones sobre el tema de las facturas las cuales ya fueron presentadas a los supervisores y se encuentran en trámite con la entidad Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) por parte de la interventoría pregunta a los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) saber si ya se tiene una respuesta al oficio enviado el día martes 27 de octubre de 2020, en el cual se solicitó estudiar la forma de pago de la interventoría, a lo cual la supervisión informó que fue comunicado a la Dirección de Contratación y se está a la espera de respuesta por parte de esta dependencia.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Entregar avances por departamento	Interventoría	7 de diciembre de 2020
Coordinar reunión con el ordenador del gasto	Supervisores ICBF	11 de diciembre de 2020

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	25/10/2020	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 3 de 3	

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
JOSÉ BUSTAMANTE	Contratista	ICBF	
ANA MILENA ROMERO	Contratista	ICBF	
RAMÓN LIZARAZO	Director de Interventoría	Consortio VT	
FABIAN OMAR VALLEJO	Director de Interventoría	Consortio VT	
NICOLAS VIRGUEZ	Coordinador Interventoría	Consortio VT	
VICTORIA AREVALO	Directora de Obra	UT FAMILIA MIC 2019	
JORGE PINZÓN	Rep. Legal Contratista	UT FAMILIA MIC 2019	
JUAN CARLOS MARÍN	Director de Obra	UT FAMILIA MIC 2019	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	14 – DIC -2020	10:00 AM	Video llamada

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	25/10/2020	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 1 de 2		

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 5	
Hora: 10:00 am	
Fecha: noviembre 27 de 2020	
Lugar:	Reunión virtual
Dependencia que convoca:	Grupo de Infraestructura Inmobiliaria – ICBF Sede Nacional
Proceso:	Contrato 1627 y 1628 de 2019 (Obra) – Contrato 1512 y 1513 de 2019 (Interventoría)
Objetivo:	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos mencionados

A los 27 días del mes de noviembre del año 2020, se reunieron virtualmente el ingeniero JOSÉ BUSTAMANTE, contratista de apoyo a la supervisión por parte del ICBF (Grupo 7), la ingeniera ANA MILINA ROMERO apoyo a la supervisión por parte del ICBF (Grupo 3), el ingeniero RAMON LIZARAZO, Y el arquitecto NICOLAS VIRGUEZ coordinador de los grupos 3 y 7 por parte del contratista de interventoría CONSORCIO VT, la arquitecta VICTORIA AREVALO coordinadora de residente de obra y los ingenieros JORGE PINZON y JUAN CARLOS MARIN, representantes por parte del contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, con el fin de realizar comité acerca de las actividades de seguimiento y supervisión de las obras ejecutadas en el marco de los contratos 1627 y 1628 de 2019 (Obra) – Contrato 1512 y 1513 de 2019 (Interventoría).

La interventoría CONSORCIO VT informa que, con base a dicha reunión se socializaron principalmente 4 temas:

1. Avances de obra: Por parte de la interventoría se inicia el comité informando sobre los avances de cada hogar infantil con lo cual los residentes de interventoría Daniela Gutiérrez y Sebastián Duarte realizando el informe de avances de cada hogar infantil en el departamento de Norte De Santander, hogares infantiles Copetin, el principito y estrellita 0% aún no se inician actividades según programación se inician la semana siguiente, hogar infantil piñata presenta un avance del 3,66% , hogar infantil Marie Pousseppin presenta un avance del 4,50%, hogar infantil Pilatunas presenta un avance del 7,36%, hogar infantil caperucita presenta un avance del 0,62% hogar infantil zona franca presenta un avance del 4,35%, en el hogar infantil Semillas de paz ubicado en Arauca la ingeniera Katherine Granados informa las actividades ejecutadas, este presenta un avance del 20,7% y en los hogares infantiles de los departamentos de Vichada y Casanare aún no se inician actividades (esto con respecto al grupo 7).

Continuando con los avances de obra en el grupo 3 el ingeniero Edwin Riaño residente de interventoría en el Tolima informa que todos los frentes de obra en este departamento ya se iniciaron y presentan los siguientes avances hogar infantil Coloyitas 9,47%, hogar infantil Terruñito 0,34%, hogar infantil Muñequero 1,67%, hogar infantil Pequeño Mundo 12,17%, hogar infantil el refugio 8,32% y hogar infantil José Galán 3,32% de avance en obras, Continuando con los avances el Arquitecto Nicolas Virguez realiza el informe de avance en los hogares infantiles de Caldas ya que los residentes en este momento del comité se encontraban en carretera, los avances informados son hogar infantil Bellavista, Florida Blanca y Los Ositos aun no se han comenzado a intervenir según cronograma se inician actividades la siguiente semana, hogar infantil Las Palomas ya cuenta con un avance del 80%, hogar infantil Pelusa cuenta con avance del 60% y el hogar infantil Piolín a la fecha cuenta con un avance del 25% en este hoja se informa que ya se pudo encontrar la acometida de aguas negras y se están informando las soluciones al tema de las aguas negras de este hogar infantil, En el departamento del Huila la ingeniera Ginna Quintero informa los avances en este departamento hogar infantil la guardería aún no se inician actividades, hogar infantil Yaguará

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	25/10/2020	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 2 de 2		

cuenta con 3% de avance, hogar infantil la plata 7% de avance, hogar infantil la Sede 15% de avance y el hogar infantil Santa Inés tiene un 8% de avance.

Es de mencionar que algunos hogares no presentan gran avance de obra ya que se estaba esperando la aprobación del material de las cubiertas el cual estaba en estudio por la interventoría previa aprobación, se informa que ya se encuentra aprobada pero el oficio de aprobación de las cubiertas se envía el día de hoy por parte de la interventoría.

En consecuencia, los avances generales de cada grupo están así grupo 7 avance general 8.8% grupo 3 avance general 13%.

- Agilidad En Tramites:** Por parte del contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 solicita a los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), más agilidad en los tramites que se están realizando con respecto a la modificación de precios ya que aún no se tiene respuesta sobre la aprobación de ajuste de precios y el contratista necesita tener claridad al momento de presentar factura, a lo cual el ingeniero José Luis Bustamante informa que este tramite ya se encuentra en el área de correspondiente y se está esperando la respuesta, informa que los supervisores han estado pendientes de este proceso y que se tiene que tener en cuenta que todo esto es un proceso administrativo.
- Fechas Iniciales De Facturación:** Por parte de los supervisores se dan unas fechas iniciales para el periodo máximo de facturación las cuales son si se presentan facturas entre los días 08 – 09 de diciembre de 2020 estas se pagan antes de finalizar el año y si se presentan facturas entre el 19 y 21 de diciembre es la fecha máxima para facturación este año si estas se presentan antes de estas fechas se pagan con dineros de este año y se pagaran el otro año la recomendación es realizar dos facturas este año.
- Solicitud De Prorroga:** En días pasados se presentó a los supervisores una solicitud de prórroga de los contratos de obra e interventoría en la cual se informa que se debe tener una mejor justificación al momento de hacer la solicitud formal de prórroga porque los presentados en el oficio no son razones para realizar esta modificación.

Compromisos / tareas		Responsables	Fechas
Entregar Autorización Material De Cubierta		Interventoría	27 de noviembre de 2020
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
JOSÉ BUSTAMANTE	Contratista	ICBF	
ANA MILENA ROMERO	Contratista	ICBF	
RAMÓN LIZARAZO	Director de Interventoría	Consorcio VT	
NICOLAS VIRGUEZ	Coordinador Interventoría	Consorcio VT	
VICTORIA AREVALO	Directora de Obra	UT FAMILIA MIC 2019	
JORGE PINZÓN	Rep. Legal Contratista	UT FAMILIA MIC 2019	
JUAN CARLOS MARÍN	Director de Obra	UT FAMILIA MIC 2019	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	25/10/2020	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 1 de 2		

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 4	
Hora: 10:00 am	Fecha: noviembre 20 de 2020
Lugar:	Reunión virtual
Dependencia que convoca:	Grupo de Infraestructura Inmobiliaria – ICBF Sede Nacional
Proceso:	Contrato 1627 y 1628 de 2019 (Obra) – Contrato 1512 y 1513 de 2019 (Interventoría)
Objetivo:	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos mencionados
<p>A los 20 días del mes de noviembre del año 2020, se reunieron virtualmente el ingeniero JOSÉ BUSTAMANTE, contratista de apoyo a la supervisión por parte del ICBF (Grupo 7), la ingeniera ANA MILINA ROMERO apoyo a la supervisión por parte del ICBF (Grupo 3), el ingeniero RAMON LIZARAZO, Y el arquitecto NICOLAS VIRGUEZ coordinador de los grupos 3 y 7 por parte del contratista de interventoría CONSORCIO VT, los ingenieros JORGE PINZON y JUAN CARLOS MARIN, representantes por parte del contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, con el fin de realizar comité acerca de las actividades de seguimiento y supervisión de las obras ejecutadas en el marco de los contratos 1627 y 1628 de 2019 (Obra) – Contrato 1512 y 1513 de 2019 (Interventoría).</p> <p>La interventoría CONSORCIO VT informa que, con base a dicha reunión se socializaron principalmente 5 temas de vital importancia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observaciones en modificación: Los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) inician comité realizando las observaciones al paquete de modificación enviado, realizan unas observaciones sobre el acta las cuales las va corregir la interventoría al momento de tener este paquete nuevamente armado se la hará llegar a los supervisores para que estos continúen con el proceso de realiza la modificación #1. 2. Informe Diagnostico: Dentro del paquete previo que se envió el día 19 de noviembre de 2020 los supervisores realizan observaciones sobre el balance de cada uno de los hogares el cual debe ser exacto al que esta dentro del contrato, por otra parte se informa que tanto los diagnósticos como lo balances deben ir firmados por el representante legal y por los directores tanto se interventoría como se obra, en estos balances trabajara el contratista UT FAMILIA MIC 2019 y tan pronto estos hagan llegar los balances la interventoría consorcio VT armara el paquete nuevamente y se le hará llegar a los supervisores. 3. Diagnostico hogar infantil Piolín: Se inicia el tema con la intervención del director de obra Juan Carlos Marín quien se encontraba en el lugar, el informa la necesidad de realizar arreglos en las cubiertas y menciona todos los procesos que se han venido haciendo dentro del hogar para solucionar la problemática de aguas negras ya que informaron que las aguas negras del hogar se están regresando, pero no se ha podido dar con el punto de empalme a la red principal y tampoco se han podido encontrar las cajas de inspección, por lo cual no se ha podido sondear la red con el fin de encontrar el problema, por lo cual se plantea la siguiente solución y es de intervenir un baño levantando placa y piso completo y llevar esta red hasta un punto de empalme con la red principal, esta solución seria parcial ya que el baño de niñas no se intervendría por falta de presupuesto. Los supervisores solicitan un informe detallado de la situación en el hogar piolín junto con un presupuesto. 	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	25/10/2020	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página 2 de 2		

4. **Inicio de actividades:** Se solicita a los supervisores que cuando estén los informes diagnósticos aprobados se envíe la autorización formal de iniciar actividades de obra
5. **Forma de pago a interventoría:** Por parte de la interventoría se pregunta a los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) saber si ya se tiene una respuesta al oficio enviado el día martes 27 de octubre de 2020, en el cual se solicitó estudiar la forma de pago de la interventoría, a lo cual la supervisión informó que fue comunicado a la Dirección de Contratación y se está a la espera de respuesta por parte de esta dependencia.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Entregar Paquete de modificación	Interventoría	20 de noviembre de 2020
Entrega de informe diagnostico	Interventoría – Contratista obra	20 de noviembre de 2020
Diagnostico Hogar Infantil Piolín	Interventoría – Contratista obra	23 de noviembre de 2020
Solicitud formal inicio de actividades	Supervisores ICBF	24 de noviembre de 2020

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
JOSÉ BUSTAMANTE	Contratista	ICBF	
ANA MILENA ROMERO	Contratista	ICBF	
RAMÓN LIZARAZO	Director de Interventoría	Consorcio VT	
JULIANA GUTIÉRREZ	Ing. Interventoría	Consorcio VT	
NICOLAS VIRGUEZ	Arq. Interventoría	Consorcio VT	
JORGE PINZÓN	Rep. Legal Contratista	UT FAMILIA MIC 2019	
JUAN CARLOS MARÍN	Director de Obra	UT FAMILIA MIC 2019	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

ANEXO 3. INFORME MENSUAL SST

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

**INFORME INTERVENTORÍA No. 2 V.1
COMPONENTE SISOMA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0101513-2020

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7)”.

CONTRATO DE OBRA No. 0101628-2019

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FAMILIA MIC 2019

OBJETO: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL-(GRUPO 7)”.

Periodo: Del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2020

CUADRO CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Dic 2020	Krístel Mendoza	Nicolás Virgües	Ramón Lizarazo	Emisión del documento

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	4
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....	5
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	5
4. LOCALIZACIÓN.....	6
5. ACTIVIDADES GENERALES	7
6. GESTIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA.....	7
6.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.....	7
7. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA.....	8
7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA.	8
7.1.1 Registro de HHT:	8
7.1.2 Ausentismo:.....	9
7.1.3 Accidentalidad:.....	9
7.1.4 Inspecciones realizadas:	9
7.1.5 Asignación de vigía ocupacional:.....	9
7.1.6 Conformación del Comité de Convivencia Laboral:.....	11
8 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.....	14
9. CORRESPONDENCIA	14
10. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES INTERVENTORIA	14

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Soportes de seguridad social de la interventoría.....	14
Anexo 2. Correspondencia enviada.....	14

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. El lugar de ejecución corresponde a los definidos en el siguiente cuadro:	6
--	---

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

Tabla 2. Personal de Interventoría vinculado en el periodo del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2020	7
Tabla 3. Personal Aprobado para el Contratista de Obra	7
Tabla 4. Correspondencia enviada por la interventoría.....	14

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

1. INTRODUCCIÓN.

La Gestión AMBIENTAL y de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Interventoría se desarrolla con el fin de verificar y controlar las medidas de cumplimiento a las exigencias ambientales, establecidas dentro de los Términos de Referencia del contrato y acordes con la normatividad legal vigente, de tal manera que se reduzcan, mitiguen y controlen en forma eficiente los impactos que generan las obras que se adelantan para la construcción de un Jardín Infantil.

Para ello el **Contratista** , debe elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguridad y salud en el trabajo, para ser implementado en el contrato de obra No. 0101628-2019 “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - (GRUPO 7)”. Acorde con los métodos constructivos a emplear durante el desarrollo de las obras y tomando como referencia las normas técnicas del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF y la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y demás normas vigentes.

2. OBJETIVOS

Supervisar y controlar la gestión Ambiental desarrollada por el Contratista para el cumplimiento de las labores de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales realizadas al contrato de obra No. 0101628-2019 “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL-(GRUPO 7)”.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que la totalidad de las actividades Ambientales del Contratista se realicen en cumplimiento del Contrato, Leyes, Decretos y/o Resoluciones, Normas, Manuales y Guías Ambientales vigentes.
- Propender porque durante el desarrollo del Contrato se implementen las medidas de manejo Ambiental y SST por parte del Contratista.
- Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO INICIAL	
Tipo de contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contrato N°:	0101513-2020
Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Contratista:	CONSORCIO VT
Representante legal:	INGENIERO FABIAN OMAR VALLEJO
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7).
Valor:	\$ 220.985.726 MCTE
Plazo:	Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio hasta 31 de diciembre 2020
Fecha del contrato:	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Fecha de inicio:	15 DE OCTUBRE DEL 2020

3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO INICIAL	
Tipo de contrato:	CONTRATO DE OBRA
Contrato N°:	0101628-2019
Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Contratista:	UT FAMILIA MIC 2019
Representante legal:	INGENIERO JORGE PINZON
Objeto:	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL- (GRUPO 7).
Valor:	1.385.480.701,16 MCTE
Plazo:	Dos meses y medio (2,5) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio hasta 31 de diciembre 2020.
Fecha del contrato:	17 DE OCTUBRE DEL 2019
Fecha de inicio:	15 DE OCTUBRE DEL 2020

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

4. LOCALIZACIÓN.

Las edificaciones que se van a intervenir se encuentran localizadas en los Departamentos de:

- Vichada
- Casanare
- Arauca
- Norte de Santander



Fuente: Google Maps

Tabla 1. El lugar de ejecución corresponde a los definidos en el siguiente cuadro:

No.	Departamento	Municipio	Dirección	Nombre de la infraestructura
1	VICHADA	Puerto Carreño	Calle 22 No. 16-21	Hogar Infantil Mis Travesuras
2	CASANARE	Yopal	Carrera 17 No. 12-20	Hogar Infantil Esteritos
3	ARAUCA	Arauca	Calle 18 No. 44-111	Hogar Múltiple Semillas de Paz
4	NORTE SANTANDER DE	Pamplona	Calle 5 No. 7-81	Hogar Infantil Copetún Pamplona
5	NORTE SANTANDER DE	Cúcuta	Calle 5 AN AV 13 E Barrio San Eduardo	Sede Regional Norte de Santander C Z Cúcuta 3. Hogar Infantil Principito
6	NORTE SANTANDER DE	Cúcuta	Calle 9 No. 5-40 Barrio Motilones	Hogar Infantil La Piñata
7	NORTE SANTANDER DE	Cúcuta	AV 3 No. 16-39 Barrio La Playa	Hogar Infantil Marie Pousseppin
8	NORTE SANTANDER DE	Cúcuta	AV 3 No. 7-39 Barrio San Luis	Hogar Infantil Pilatunas
9	NORTE SANTANDER DE	Cúcuta	Calle 10 No. 12-76 Barrio El Llano	Hogar Infantil Estrellita
10	NORTE SANTANDER DE	Cúcuta	Calle 21 No. 12-39 Barrio La Libertad	Hogar Infantil Caperucita

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

11	NORTE SANTANDER	DE	Cúcuta	Av. Libertadores	Hogar Infantil Zona Franca
----	--------------------	----	--------	------------------	----------------------------

Tabla 2. Personal de Interventoría vinculado en el periodo del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2020

Nombres y Apellidos	Cargo
Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos	Director de Interventoría
Ernesto Santiago	Residente de Interventoría
Leonardo Guerra	Residente de Interventoría
Daniela Gutiérrez	Residente de Interventoría
Sebastián Duarte	Residente de Interventoría
Krístel Mendoza	Profesional SISO de Interventoría
Jorge Mauricio Vargas	Profesional SISO de Interventoría

Tabla 3. Personal Aprobado para el Contratista de Obra

Nombres y Apellidos	Cargo	Observación
Adriana Castelblanco	Director de obra	Aprobado
Paola Quintero	Residente 1	Aprobado
Jhon Alberto Rodríguez	Residente 2	Aprobado
Luis Fernando Salazar	Residente 3	Aprobado
José Luis Oros	Residente 4	Aprobado
Ricardo Adolfo Rueda	Inspector SISO	Aprobado

5. ACTIVIDADES GENERALES

A continuación se relacionan las actividades realizadas en el periodo que va del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2020.

Ver informe técnico mensual No.2

6. GESTIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA

6.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

En el presente periodo el contratista no ha realizado entrega del informe mensual SST No.2

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

7. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA.

7.1.1 Registro de HHT:

CONSORCIO VT	REPORTE HORAS HOMBRE TRABAJADAS		
FECHA:	15/12/2018		
CONTRATO:	0101513-2020		
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).		
PERIODO	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL MES
Del 15-11-2020 al 14-12-2020	Ramón Lizarazo	Director de Interventoría	208
Del 15-11-2020 al 14-12-2020	Ernesto Santiago	Residente de Interventoría	208
Del 15-11-2020 al 14-12-2020	Leonardo Guerra	Residente de Interventoría	208
Del 15-11-2020 al 14-12-2020	Daniela Gutierrez	Residente de Interventoría	208
Del 15-11-2020 al 14-12-2020	Sebastian Duarte	Residente de Interventoría	208
Del 15-11-2020 al 14-12-2020	Kristel Mendoza	Profesional SISO de interventoría	208
Del 15-11-2020 al 14-12-2020	Jorge Vargas	Profesional SISO de interventoría	208
			1456

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

7.1.2 Ausentismo:

CONSORCIO VT		REGISTRO DE AUSENTISMO LABORAL																			
		Version: 1												SISTEMA DE GESTION						R11-F-10	
		CARGO	CAUSA		TIPO DE INCAPACIDAD				OTROS		No. DE HORAS	No. DE DIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CÓDIGO CIE	DESCRIPCIÓN	PRORROGA		OBSERVACIÓN		
			MEDICA	NO MED	EG	MAT	EL	AT	SAN	PERM							OTRO	SI			NO
No.	NOMBRE		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1	RAMON LIZARAZO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2	ERNESTO SANTIAGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	LEONARDO GUERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	DANIELA GUTIERREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	SEBASTIAN DUARTE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	KRISTEL MENDOZA	PROFESIONAL SISOMA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
7	JORGE VIRGAS	PROFESIONAL SISOMA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

7.1.3 Accidentalidad:

CONSORCIO VT				INDICES DE ACCIDENTALIDAD			
INDICES DE ACCIDENTALIDAD							
No. De trabajadores	No. De accidentes	HHT	DÍAS DE INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.
7	0	1456			0,000	0,000	0,000

7.1.4 Inspecciones realizadas:

En el presente mes se realizaron inspecciones de orden y aseo en la oficina, inspección de botiquín.

7.1.5 Asignación de vigía ocupacional:

Se realiza la asignación de vigía ocupacional

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

CONSORCIO VT	ACTA DE ASIGNACION DE VIGIA COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	SISTEMAS DE GESTIÓN		
	Versión: 0	Hoja 1 de 1	DOCSST- 008


ACTA PARA ASGINACION DE VIGIA PARA COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA No. 001

El día 16-11-2020 en las instalaciones de la empresa –Consortio Consultores-se reunió el Representante Legal y sus trabajadores para designar el vigía de seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994 en su artículo 63, al Decreto 63 1443 de 2014 y a la exigencias de la división de Salud Ocupacional de Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. El periodo de vigía es de un (1) año y el Empleador está obligado a proporciona por lo menos cuatro horas semanales dentro de la Jornada normal de trabajo al vigía para el funcionamiento adecuado de las funciones

El representante legal de Consortio VT, Ing. Fabián Omar Vallejo y los Trabajadores nombrados a las siguientes persona:

Por partes de la empresa:





Juliana Quiñonez
Principal


Kristel Mendoza
Suplente

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

7.1.6 Conformación del Comité de Convivencia Laboral:

CONSORCIO VT	FORMATO DE ACTA		
	SISTEMA DE GESTIÓN		
	Versión: 01	Página 1 de 2	DE-F-09

FECHA	16-11-2020	ACTA No			
ACTA DE:	Comité técnico ☐ Reunión ☐ Otro: Comité CCL	1			
LUGAR:	Sala de Juntas CONSORCIO VT				
CONTRATO No:					
TIPO DE CONTRATO:	N/A				
HORA DE INICIO:	5:00 PM	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:30 PM		
OBJETO DEL CONTRATO O REUNIÓN					
El presente comité se realiza con el fin de realizar la conformación de Comité de Convivencia Laboral, de la empresa CONSORCIO VT					
1. CONSTANCIA DE ASISTENCIA.					
Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en la ciudad o municipio de <u>BOGOTÁ</u> , a los días <u>16</u> del mes de <u>Noviembre</u> del año <u>2020</u> .					
Participantes	En representación de:	Firma			
Nicolás Virgüez	Empresa				
Ma. Juliana Gutiérrez	Suplente				
Kristel Mendoza	Trabajadores				
Juliana Quiñonez	Suplente				
2. AGENDA, TEMAS O PROPÓSITO DE LA PRESENTE ACTA.					
Conformación del Comité de Convivencia Laboral.					
3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS ANTERIORMENTE.					
Si los compromisos pactados anteriormente se incumplen, indique cuales fueron los motivos o el estado de atraso en el que se encuentra:					
N/A					
4. DESARROLLO DE LA AGENDA, TEMAS O PROPÓSITOS PLANTEADOS.					

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

CONSORCIO VT	FORMATO DE ACTA		
	SISTEMA DE GESTIÓN		
	Versión: 01	Página 2 de 2	DE-F-09

Integrado el comité, se procedió de acuerdo a la Resolución 652 de 2012 a nombrar un presidente y un secretario con el objeto de mantener la coordinación, organización y mantenimiento del comité.

Entre los miembros del Comité la empresa designa a **Juliana Quiñonez** como presidente, y por votación del comité se nombra como secretario del mismo a **Maria Juliana Gutiérrez**.

Una vez asignadas las personas, que van a ser cabezas visibles del Comité se procedió, a darle la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la Resolución 652 de 2012 como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el Presidente y Secretario; Así como las responsabilidades que estos tienen en dicho organismo.

A continuación, por parte del profesional del sistema de gestión y seguridad en el trabajo se realiza una capacitación para exponer según la normatividad vigente los objetivos y responsabilidades del Comité Convivencia Laboral.

Objetivos del comité

Participar de las actividades del Comité Convivencia Laboral.

Funciones del comité

Las siguientes son algunas de las responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral:

- Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que pueden constituir acoso laboral, así como las pruebas que los soporten.
- Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o privada
- Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
- Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dialogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a la solución efectiva de las controversias.
- Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confiabilidad.
- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

CONSORCIO VT	FORMATO DE ACTA		
	SISTEMA DE GESTIÓN		
	Versión: 01	Página 3 de 2	DE-F-09

Funciones del presidente

- Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
- Predecir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
- Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones aprobadas por el comité.
- Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.

Funciones del secretario

- Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas de las soportan.
- Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el presidente a las secciones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.
- Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
- Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia

Con la creación del Comité de convivencia laboral se está dando cumplimiento a las normas legales vigentes en lo que a acoso laboral.

5. NUEVOS COMPROMISOS PACTADOS.

Compromisos	Fecha de compromisos			Responsable de compromiso
	Día	Mes	Año	

6. PRÓXIMA REUNIÓN.

FECHA	21	DIC	2020	Lugar	4 PM
	Día	Mes	Año	Hora	

Nota: Al finalizar la reunión se deben marcar todas las casillas que no fueron usadas.

CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Componente SST y Ambiental GRUPO 7	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 13/11/2020

8 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Anexo 1. Soportes de seguridad social de la interventoría.

9. CORRESPONDENCIA

Tabla 4. Correspondencia enviada por la interventoría.

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
VT7-ICBF-32020-04-12-20-052	04-12-2020	REITERACIÓN DE SOLICITUD. ATENCIÓN A COMUNICADO OB-ICBF-076-2019, del 20 de Noviembre de 2020. <i>Asunto: "Informe SG-SST"</i>	U.T FAMILIA MIC 2019
VT7-ICBF-32020-26-11-20-046	26-11-2020	ATENCIÓN A COMUNICADO OB-ICBF-076-2019, del 20 de Noviembre de 2020. <i>Asunto: "Informe SG-SST"</i> .	U.T FAMILIA MIC 2019
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OB-ICBF-076-2019	20-11-2020	<i>Informe SG-SST"</i> .	CONSORCIO VT

Anexo 2. Correspondencia enviada

10. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES INTERVENTORIA

- El contratista de obra no ha realizado atención a las observaciones realizadas al informe mensual SISOMA No.1. SGSST, PLAN RCD, PGA
- El contratista de obra no ha realizado entrega del informe mensual SISOMA No.2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VT CUCUTA	Trasversal 24 # 59-07	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	9313818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-11	2020-12	827271290	9413369151	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	\$1,424,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090467254	DUARTE RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN																		Z30301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF37	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
2	CC	1090177374	GUTIERREZ CHACON DANIELA																		Z30301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS044	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF37	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
Total		Afiliados(2)																					\$4,600,000	\$736,000			\$4,600,000	\$184,000			\$4,600,000	\$184,000			\$4,600,000	\$320,200		\$0	\$0		\$1,424,200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	810681319	9413101789	E	2020/11/05	2020/11/25	BANCOLOMBIA	20	\$2,413,70

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																									\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$4,600		\$0	\$0		\$215,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																									\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$4,600		\$0	\$0		\$215,500				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																									\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$4,600		\$0	\$0		\$215,500								
4	CC	22478376																		230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF07	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$4,600	30	\$0	\$0	Si	\$215,500							
Total Afiliados(4)																									\$7,977,803	\$1,276,500			\$7,977,803	\$319,200			\$7,977,803	\$319,200			\$7,977,803	\$498,800		\$0	\$0		\$2,413,700				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VT- IBAGUE	TRANVERSAL 24 No 59-07	IBAGUE-TOLIMA	9313818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-11	2020-12	827237918	9413369357	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	\$1,054,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93385649	RIANO JAIMES EDUIN																		231001	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS016	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF50	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$564,100
2	CC	93382057	VARGAS RIVERA JORGE MAURICIO																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF50	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500
Total Afiliados(2)																							\$4,300,000	\$688,000			\$4,300,000	\$172,000			\$4,300,000	\$172,000			\$4,300,000	\$22,600		\$0	\$0		\$1,054,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA PRINCIPAL	TRANSVERSAL 24 # 59 -07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	827212086	9413861469	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,374,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA PRINCIPAL (5 Afiliados)																							\$5,055,606	\$809,000			\$5,055,606	\$202,400			\$5,055,606	\$202,400			\$5,055,606	\$160,300	\$0	\$0	\$1,374,100	
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO 6.960 (2 Afiliados)																							\$2,077,803	\$332,500			\$2,077,803	\$83,200			\$2,077,803	\$83,200			\$2,077,803	\$144,700	\$0	\$0	\$643,600	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							\$2,077,803	\$332,500			\$2,077,803	\$83,200			\$2,077,803	\$83,200			\$2,077,803	\$144,700	\$0	\$0	\$643,600	
1	CC	79570819	APARCIO VALLEJO RAMIRO																	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS008	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0	Si	\$371,600
2	CC	72191218	TORO RIVERA JOE EVANS																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
Centro de Trabajo: RIESGO UNO 0.522 (3 Afiliados)																							\$2,977,803	\$476,500			\$2,977,803	\$119,200			\$2,977,803	\$119,200			\$2,977,803	\$15,600	\$0	\$0	\$730,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							\$2,977,803	\$476,500			\$2,977,803	\$119,200			\$2,977,803	\$119,200			\$2,977,803	\$15,600	\$0	\$0	\$730,500	
3	CC	1015470056	GUTIERREZ LOPEZ MARIA JULIANA																	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$8,900	30	\$0	\$0	Si	\$416,900
4	CC	1000154155	LLANOS GARCIA MARTHA LILIANA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$4,600	30	\$0	\$0	Si	\$215,500
5	CC	37577897	MENDOZA MANTILLA KRISTEL	X																230301	6	\$400,000	\$64,000	EPS010	6	\$400,000	\$16,000	CCF24	6	\$400,000	\$16,000	14-11	6	\$400,000	\$2,100	6	\$0	\$0	Si	\$98,100
Total Afiliados(5)																							\$5,055,606	\$809,000			\$5,055,606	\$202,400			\$5,055,606	\$202,400			\$5,055,606	\$160,300	\$0	\$0	\$1,374,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA PRINCIPAL	TRANSVERSAL 24 # 59 -07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	827212086	9413861469	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,374,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$809,000	\$0	\$0	\$809,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$476,500	\$0	\$0	\$476,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$160,300	\$0	\$0	\$160,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$160,300	\$0	\$0	\$160,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$202,400	\$0	\$0	\$202,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$202,400	\$0	\$0	\$202,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$202,400	\$0	\$0	\$202,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$51,200	\$0	\$0	\$51,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$103,200	\$0	\$0	\$103,200	
TOTAL				5	\$1,374,100	\$0	\$0	\$1,374,100	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	798016987	9412720368	E	2020/11/05	2020/11/12	BANCOLOMBIA	7	\$2,864,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900416314	9	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SED COLEGIOS COMEDORES	DIAGONAL 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	798042108	9412721232	E	2020/11/05	2020/11/12	BANCOLOMBIA	7	\$2,315,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	13003506	CAMPAÑA LUIS																			0		\$0	\$0	EPS005	30	\$2,026,291	\$81,100	CCF24	30	\$2,026,291	\$81,100	14-11	30	\$2,026,291	\$141,100	30	\$0	\$0	Si	\$303,300
2	CC	1022422828	CARREÑO VALERIA																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600	
3	CC	1090174481	CONTRERAS CLAUDIA																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200	
4	CC	80724386	LIZARAZO RAMON																		230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS001	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,083,600	
Total Afiliados(4)																							\$6,500,000	\$1,040,000			\$8,526,291	\$341,100			\$8,526,291	\$341,100			\$8,526,291	\$593,500		\$0	\$0		\$2,315,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VT CUCUTA	Trasversal 24 # 59-07	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	9313818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-11	2020-12	827271290	9413369151	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	\$1,424,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090467254	DUARTE RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN																			Z30301	30	\$2,300,000	\$368,000	EP5005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF37	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
2	CC	1090177374	GUTIERREZ CHACON DANIELA																			Z30301	30	\$2,300,000	\$368,000	EP5044	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF37	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
Total		Afiliados(2)																						\$4,600,000	\$736,000			\$4,600,000	\$184,000			\$4,600,000	\$184,000			\$4,600,000	\$320,200		\$0	\$0		\$1,424,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VT CUCUTA	Trasversal 24 # 59-07	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	9313818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	827271290	9413369151	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,424,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$320,200	\$0	\$0	\$320,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$320,200	\$0	\$0	\$320,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
TOTAL				2	\$1,424,200	\$0	\$0	\$1,424,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900416314	9	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SED COLEGIOS COMEDORES	DIAGONAL 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	798042108	9412721232	E	2020/11/05	2020/11/12	BANCOLOMBIA	7	\$2,315,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,040,000	\$0	\$0	\$1,040,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,040,000	\$0	\$0	\$1,040,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$593,500	\$0	\$0	\$593,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$593,500	\$0	\$0	\$593,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$341,100	\$0	\$0	\$341,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$341,100	\$0	\$0	\$341,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$341,100	\$0	\$0	\$341,100	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$161,100	\$0	\$0	\$161,100	
TOTAL				4	\$2,315,700	\$0	\$0	\$2,315,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900416314	9	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ICCU	DIAGONAL 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	798016987	9412720368	E	2020/11/05	2020/11/12	BANCOLOMBIA	7	\$2,864,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,480,000	\$0	\$0	\$1,480,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,080,000	\$0	\$0	\$1,080,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$644,200	\$0	\$0	\$644,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$644,200	\$0	\$0	\$644,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$370,000	\$0	\$0	\$370,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	\$370,000	\$0	\$0	\$370,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	\$370,000	\$0	\$0	\$370,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
TOTAL				7	\$2,864,200	\$0	\$0	\$2,864,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VT- IBAGUE	TRANVERSAL 24 No 59-07	IBAGUE-TOLIMA	9313818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	827237918	9413369357	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,054,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$688,000	\$0	\$0	\$688,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$22,600	\$0	\$0	\$22,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$22,600	\$0	\$0	\$22,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$172,000	\$0	\$0	\$172,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$172,000	\$0	\$0	\$172,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$172,000	\$0	\$0	\$172,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
TOTAL				2	\$1,054,600	\$0	\$0	\$1,054,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900416314	9	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MERCADOS BARRANQUILLA	DIAGONAL 59 24 20	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	810681319	9413101789	E	2020/11/05	2020/11/25	BANCOLOMBIA	20	\$2,413,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$1,276,500	\$0	\$0	\$1,276,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$498,800	\$0	\$0	\$498,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$498,800	\$0	\$0	\$498,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$319,200	\$0	\$0	\$319,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$319,200	\$0	\$0	\$319,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$319,200	\$0	\$0	\$319,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000	
TOTAL				4	\$2,413,700	\$0	\$0	\$2,413,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VT CUCUTA	Trasversal 24 # 59-07	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	9313818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	827271290	9413369151	E	2020/12/16	2020/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,424,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$320,200	\$0	\$0	\$320,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$320,200	\$0	\$0	\$320,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
TOTAL				2	\$1,424,200	\$0	\$0	\$1,424,200	

CONSORCIO VT



Bogotá, Noviembre 27 de 2020

VT7-ICBF-32020-27-11-20-048

Señores:

U.T FAMILIA MIC 2019

Jorge Pinzón

Representante legal

Calle 12A # 68C - 03

Tel: 743 00 70

Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: ALCANCE A COMUNICADO VT7-ICBF-32020-26-11-20-046.

La interventoría **CONSORCIO VT**, con base en lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 01015132020 de 2020, se permite dar alcance al oficio con radicado **VT7-ICBF-32020-26-11-20-046**, y teniendo en cuenta que dentro de la información correspondiente al Grupo 7 revisada, no se evidencia soportes de gestión de los frentes de trabajo ubicados en los Departamentos: Vichada, Arauca, Casanare. Por lo anterior se solicita en un periodo **perentorio de tres (3) días calendario**, allegar la respectiva documentación.

COMPANHIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Ing. RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director Interventoría Grupo No. 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Kristel Mendoza
Revisó: Arq. Nicolás Virguez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C: Archivo

COMPANHIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

Bogotá, Noviembre 26 de 2020

VT7-ICBF-32020-26-11-20-046

Señores:

U.T FAMILIA MIC 2019

Jorge Pinzón

Representante legal

Calle 12A # 68C - 03

Tel: 743 00 70

Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: ATENCIÓN A COMUNICADO OB-ICBF-076-2019, del 20 de Noviembre de 2020.
Asunto: "Informe SG-SST".

La interventoría **CONSORCIO VT**, con base en lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 01015132020 de 2020, se permite dar respuesta al comunicado OB-ICBF-076-2019, del 20 de noviembre de 2020.

A continuación relaciono las observaciones al documento:

Observaciones Generales: Se solicita muy respetuosamente al Contratista de Obra, en próximas oportunidades presentar la documentación correspondiente a cada grupo (3 y 7) en tomos separados.

SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- Incluir Plan de Trabajo SST (Cronograma de actividades): Se debe tener en cuenta que basados en éste cronograma de actividades, el contratista deberá reportar mensualmente el cumplimiento de su gestión dentro del informe mensual SST, por medio de evidencias como (Charlas, inspecciones, seguimiento a indicadores del SGSST, reporte de morbilidad, reporte de ausentismo, realización de reuniones COPASST, Comité de Convivencia, Formación Brigadas, Registro Fotográfico, soportes de implementación del protocolo de bioseguridad, relación de correspondencia, entre otros).

DOCUMENTOS SOPORTES DE CONTRATOS

En cada grupo, el contratista deberá relacionar en una tabla, el personal aprobado por la interventoría y el listado del personal operativo, del cual se entregan los soportes de contratación.

Únicamente deben entregar los soportes correspondientes al personal mínimo requerido y aprobado por la Interventoría, y los soportes del personal operativo correspondiente a cada grupo, separados por Departamentos.

A continuación se relaciona el cuadro donde se evidencia el registro encontrado en el tomo entregado por el contratista y los faltantes.

Norte de Santander

Nombres verificados	Afilaciones					Certificados médicos de ingreso	Certificado Alturas	Entrega Dotación	Inducción
	EPS	AFP	ARE	clase	CCF				
Ricardo Adolfo Rueda			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5			30/09/2020		17/11/2020
Gustavo Quintero			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5			23/02/2020		17/11/2020
Yelson Rubio			POSITIVA. 12-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
José Ropero Vivas			POSITIVA. 11-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Luis Cala Sierra			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Liborio Sánchez			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
José Espinel Ortega			Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
José Chogo Lobo			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Luis Fernández Contreras			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Alvaro Rada			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Martín García			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Yelson Criado			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Yusef García			Colpatria. 29-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Camilo Contreras			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Luis Ortiz Plata			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Marco Gómez Ortega			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					

Personal administrativo.

Nombres verificados	Afilaciones					Certificados médicos de ingreso	Certificado Alturas	Entrega Dotación	Inducción
	EPS	AFP	ARE	clase	CCF				
Jhon Jairo Ramírez	Nueva EPS. 28-10-2020		Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Loren Jullith Mur Huertas	Salud Total 30-10-2020		Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Adriana Paola Méndez	Salud Total 30-10-2020		Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Adrian Ibarra	Sanitas. 01-11-2020		Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Paola Quintero Quintana			Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Jhon Diego Alberto Rodríguez			Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Ricardo Adolfo Rueda Sanabria			Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
José Luis Oroz Acevedo			Colpatria. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					


- Las casillas en blanco, corresponde a documentación que no se evidenció en el tomo entregado.
- Se evidencian afiliaciones a SSI y certificados médicos realizados a nombre de una razón social diferente a las empresas que conforman la UT FAMILIA MIC 2019, por lo tanto, se solicita enviar a ésta interventoría la copia del contrato celebrado entre la UT FAMILIA MIC 2019 y cada uno de sus subcontratistas para el suministro de la mano de obra.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se solicita especificar los gestores, con los que se realizará la gestión de disposición final de Residuos Peligrosos, RCD, en cada Departamento. Así mismo se solicita especificar los proveedores a los que se les comprará el material de cantera y/o río en caso de necesitarse, formular y relacionar en el plan de gestión ambiental, un formato de registro de los viajes de residuos sólidos generados y dispuestos en el mes, el cual se reportará en el informe mensual y deberá soportarse con el certificado de disposición final. Aclarar si en alguno de los frentes se requiere de unidades sanitarias portátiles, en caso de requerirse, se deberá incluir un programa para el manejo de residuos líquidos.

- **No se evidencia informe mensual SST & Ambiental:** Éste informe deberá entregarse de forma independiente al del grupo 3.

Por lo anterior se solicita al Contratista, atender éstas observaciones en un plazo no mayor a 2 días calendario, a partir del recibido del comunicado.


Ing. RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director Interventoría Grupo No. 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Kristel Mendoza
Revisó: Arq. Nicolás Virgúez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C: Archivo

CONSORCIO VT



Bogotá, Diciembre 04 de 2020

VT7-ICBF-32020-04-12-20-052

Señores:

U.T FAMILIA MIC 2019

Jorge Pinzón

Representante legal

Calle 12A # 68C - 03

Tel: 743 00 70

Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: REITERACIÓN DE SOLICITUD.

ATENCIÓN A COMUNICADO OB-ICBF-076-2019, del 20 de Noviembre de 2020.

Asunto: "Informe SG-SST"

La interventoría **CONSORCIO VT**, con base en lo establecido en el Contrato de Interventoría No. **01015132020 de 2020**, se permite REITERAR, las solicitudes realizadas mediante comunicado **VT7-ICBF-32020-26-11-20-046**, enviado el 26 de Noviembre de 2020, y alcance mediante comunicado VT7-ICBF-32020-27-11-20-048, enviado el 27 de noviembre de 2020, donde se da respuesta al comunicado OB-ICBF-076-2019, del 20 de noviembre de 2020.

A continuación relaciono las observaciones al documento:

Observaciones Generales: Se solicita muy respetuosamente al Contratista de Obra, en próximas oportunidades presentar la documentación correspondiente a cada grupo (3 y 7) en tomos separados.

SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- Incluir Plan de Trabajo SST (Cronograma de actividades): Se debe tener en cuenta que basados en éste cronograma de actividades, el contratista deberá reportar mensualmente el cumplimiento de su gestión dentro del informe mensual SST, por medio de evidencias como (Charlas, inspecciones, seguimiento a indicadores del SGSST, reporte de morbilidad, reporte de ausentismo, realización de reuniones COPASST, Comité de Convivencia, Formación Brigadas, Registro Fotográfico, soportes de implementación del protocolo de bioseguridad, relación de correspondencia, entre otros).

DOCUMENTOS SOPORTES DE CONTRATOS

En cada grupo, el contratista deberá relacionar en una tabla, el personal aprobado por la interventoría y el listado del personal operativo, del cual se entregan los soportes de contratación.

Únicamente deben entregar los soportes correspondientes al personal mínimo requerido y aprobado por la Interventoría, y los soportes del personal operativo correspondiente a cada grupo, separados por Departamentos.

A continuación se relaciona el cuadro donde se evidencia el registro encontrado en el tomo entregado por el contratista y los faltantes.

Norte de Santander

Nombres verificados	Afiliações					Certificados médicos de ingreso	Certificado Alturas	Entrega Dotación	Inducción
	EPS	AFP	ARL	clase	CCF				
Ricardo Adolfo Rueda			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5			30/09/2020		17/11/2020
Gustavo Quintero			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5			23/02/2020		
Yeison Rubio			POSITIVA. 12-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					17/11/2020
José Ropero Vivas			POSITIVA. 11-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Luis Cala Sierra			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Liborio Sanchez			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
José Espinel Ortega			Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
José Chogo Lobo			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Luis Fernandez Contreras			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Álvaro Rada			POSITIVA. 09-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Martín García			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Yeison Criado			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Yusef García			Colpatría. 29-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Camilo Contreras			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Luis Ortiz Plata			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					
Marco Gómez Ortega			POSITIVA. 10-11-2020. AHME CONSTRUCCIONES SAS	5					

Personal administrativo.

Nombres verificados	Afiliações					Certificados médicos de ingreso	Certificado Alturas	Entrega Dotación	Inducción
	EPS	AFP	ARL	clase	CCF				
Jhon Jairo Ramirez	Nueva EPS. 28-10-2020		Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Loren Julieth Mur Huertas	SaludTotal 30-10-2020		Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Adriana Paola Mendez	SaludTotal 30-10-2020		Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Adrian Ibarra	Sanitas. 01-11-2020		Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Paola Quintero Quintero			Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Jhon Diego Alberto Rodriguez			Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
Ricardo Adolfo Rueda Sanabria			Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					
José Luis Ors Acevedo			Colpatría. 30-10-2020. G.E PINZON MUÑOZ	5					

- Las casillas en blanco, corresponde a documentación que no se evidenció en el tomo entregado.
- Se evidencian afiliaciones a SSI y certificados médicos realizados a nombre de una razón social diferente a las empresas que conforman la UT FAMILIA MIC 2019, por lo tanto, se solicita enviar a ésta interventoría la copia del contrato celebrado entre la UT FAMILIA MIC 2019 y cada uno de sus subcontratistas para el suministro de la mano de obra.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se solicita especificar los gestores, con los que se realizará la gestión de disposición final de Residuos Peligrosos, RCD, en cada Departamento. Así mismo se solicita especificar los proveedores a los que se les comprará el material de cantera y/o río en caso de necesitarse, formular y relacionar en el plan de gestión ambiental, un formato de registro de los viajes de residuos sólidos generados y dispuestos en el mes, el cual se reportará en el informe mensual y deberá soportarse con el certificado de disposición final. Aclarar si en alguno de los frentes se requiere de unidades sanitarias portátiles, en caso de requerirse, se deberá incluir un programa para el manejo de residuos líquidos.

- **No se evidencia informe mensual SST & Ambiental:** Éste informe deberá entregarse de forma independiente al del grupo 3.

CONSORCIO VT



Por lo anterior y teniendo en cuenta que la primera solicitud se realizó el día 26 y 27 de noviembre de 2020, se solicita al Contratista, atender éstas observaciones de manera perentoria, a partir del recibido del comunicado.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ramon Lizarazo', is positioned above the printed name of the Director.

Ing. RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director Interventoría Grupo No. 7
Consortio VT

Elaboró: J.Q / K.M
Revisó: Arq. Nicolás Virgúez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C: Archivo



CONSORCIO VT	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: CC-CSJ-001
		Versión: 1
		Fecha: 28/10/2020

ANEXO 4. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 18 de 2020

VT7-ICBF-32020-18-11-20-039

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Solicitud de precios por parte del ICBF.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 está interventoría se remite a ustedes supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de solicitar amablemente la entrega de la información de precios de cada hogar infantil correspondiente al grupo 7, ya que el día de ayer 17 de noviembre de 2020 se presentó la primera modificación del contrato y dentro de las observaciones realizadas por el supervisor se menciona lo siguiente *"En la sección "CONTRATO/BALANCE", columna valor total, el valor total incluyendo AIU de cada hogar infantil (cantidades contractuales originales) difiere del original, probablemente por tema de decimales. Por favor ajustar para que sea exactamente igual a los valores contractuales iniciales"*.

Por ende, informamos que al momento de corroborar la información presentada de los balances el valor contractual de cada hogar ha sido el mismo desde el primer balance que se envió al supervisor con el informe de visitas diagnosticas, el valor de cada hogar es el mismo que el contratista nos hizo llegar desde un comienzo del contrato, por lo cual solicitamos al supervisor se nos haga llegar estos precios ya que se han venido presentando varios balances y esta es la primera vez que se nos realiza dicha observación, es de mencionar que necesitamos con urgencia estos datos para poder comparar y darle trámite a las dos modificaciones del contrato.

Gracias por la atención prestada


Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Juliana Gutiérrez
Revisó: Ing. Francy Gutiérrez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 23 de 2020

VT7-ICBF-32020-23-11-20-039

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7).

Asunto: Cambio De Personal Interventoría.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101512 - 2020 está interventoría de manera respetuosa solicita se revise y se haga el cambio del siguiente personal:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA ACTUAL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA NUEVO
INGENIERA CAROLINA PEREZ	INGENIERO SEBASTIAN DUARTE

El cambio de la ingeniera Carolina Pérez se realiza por motivos internos de la compañía ya que esta profesional se trasladó de ciudad, razón por lo cual es necesario realizar el cambio por el ingeniero Sebastián Duarte que reside en la ciudad de Cúcuta.

Además, esta interventoría remite la hoja de vida de los profesionales ingeniero Wilson Ramos y la ingeniera Katherine Granados, esto profesionales son escogidos para realizar la residencia de interventoría en las obras de los hogares infantiles localizados en las ciudades respectivamente de Yopal – Casanare y Arauca – Arauca, esto debido a que con el personal que tenemos no damos abasto para cubrir las distancias entre las ciudades correspondientes y así mismo realizar un mejor control de interventoría en estas obras.

Gracias por la atención prestada.


Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Juliana Gutiérrez
Revisó: Ing. Francy Gutiérrez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 23 de 2020

VT7-ICBF-32020-23-11-20-041

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Respuesta presunto incumplimiento.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 – 2020, dando alcance al oficio recibido el 13 noviembre de 2020 con asunto: Requerimiento Incumplimientos contractuales y requerimiento a informe preliminar – Contrato de interventoría No. 1513 de 2020, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

1. Si bien esta Interventoría tuvo dificultades en la consecución de los profesionales debido a las razones que ya fueron expuestas en el oficio VT7-32020-05-10-20-015 este hecho ya fue superado y por tal razón se firmó acta de inicio del contrato de obra e interventoría el 15 de octubre de 2020, es de aclarar que desde la firma del acta de inicio e inclusive antes la interventoría ha contado con el siguiente personal como lo puede constatar el apoyo a la supervisión:

Director de Interventoría: Ramón Lizarazo
Ingeniera Auxiliar: María Juliana Gutiérrez
Residente de interventoría: Arq. Ernesto Santiago.
Residente de interventoría: Ing. Daniela Gutiérrez
Residente de interventoría: Ing. Sebastián Duarte
Residente de interventoría: Ing. Leonardo Guerra
Inspector SST: Kristel Mendoza
Inspector SST: Jorge Vargas.

2. Con respecto a las actas de todas las reuniones esta se han enviado vía e-mail a cada uno de los participantes, si bien a la fecha no están firmadas esto se debe a que en su mayoría se han realizado de manera virtual. Se anexan las actas y pantallazos del e-mail donde se evidencia el envío de las actas.

3. En cuanto a la siguiente afirmación aunado a lo anterior el numeral 7.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS del contrato de obra No. 1628 de 2019 establece como obligación No. 1 la siguiente: "Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos técnicos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT)". Por otro lado, el numeral 6.6.3.1. INFORME PRELIMINAR de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT) del contrato de obra establece que dicho informe preliminar "deberá ser entregado a los quince (15) días calendario después de suscrita el acta de inicio y deberá

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



ser aprobado por la interventoría". Lo anterior implica que el plazo para entregar el informe preliminar a la entidad (aprobado por la interventoría) era hasta el 30 de octubre de 2020.

Si bien esta interventoría conoce de sus obligaciones contractuales es de aclarar que el contrato ha sido atípico en el sentido que el apoyo a la supervisión informo antes del inicio del contrato que un requisito para la firma del acta de inicio era que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) daba el concepto sobre el ajuste solicitado por la firma contratista por cambio de vigencia del año, posteriormente el apoyo de la supervisión ordenó la firma del acta de inicio sin el ajuste a los valores informando que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya había estudiado el ajuste el cual se daría en el transcurso de la semana posterior a la firma del acta de inicio. El día 16 de octubre 2020 se recibe e-mail por parte del apoyo a la supervisión donde traslada los oficios con radicados No. 202012220000118702 y 202012220000118692 de 9 de octubre de 2020, y oficio con radicado No. 202012220000120112 de 15 de octubre de 2020, por medio de los cuales el contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 solicita el reajuste de precios unitarios de los contratos de obra No. 1627 y 1628 de 2019. Es de entender que dicha solicitud difiere con lo informado inicialmente por el apoyo a la supervisión. Siguiendo con la instrucción esta interventoría el día 20 de octubre de 2020 envía oficio con número radicado VT7-ICBF-22020-20-10-20-022 con asunto respuesta oficio número OB-ICBF-024-2019 solicitando la justificación del reajuste de precios, finalmente el contratista entrega la justificación el 22 de octubre de 2020 con número de radicado OB-ICNB-036-2019 y la interventoría remite concepto finalmente el 29 de octubre de 2020 mediante oficio VT7-ICBF-32020-29-10-20-028.

Paralelamente al trámite administrativo se realizaron las visitas

Departamento de Vichada			
Ciudad	Nombre hogar infantil	Fecha de visita	Hora
Puerto Carreño	H.I. Mis Travesuras	Miércoles 28 - oct - 2020	10:00:00 a. m.

Departamento de Casanare			
Ciudad	Nombre hogar infantil	Fecha de visita	Hora
Yopal	H.I. Esteritos	Miércoles 28 - oct - 2020	10:00:00 a. m.

Departamento de Arauca			
Ciudad	Nombre hogar infantil	Fecha de visita	Hora
Arauca	H.I. Semillas De Paz	Miércoles 28 - oct - 2020	10:00:00 a. m.

Departamento de Norte De Santander			
Ciudad	Nombre hogar infantil	Fecha de visita	Hora
Pamplona	H.I. Copetin	Miércoles 28 - oct - 2020	10:00:00 a. m.
Cúcuta	H.I. El Principito	Miércoles 28 - oct - 2020	8:00:00 a. m.
	H.I. La Piñata	Miércoles 28 - oct - 2021	12:00:00 p. m.
	H.I. Marie Pousseppin	Miércoles 28 - oct - 2022	2:00:00 a. m.
	H.I. Pilatunas	Martes 27 - oct - 2020	8:00:00 a. m.
	H.I. Estrellita	Martes 27 - oct - 2021	10:00:00 a. m.

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



	H.I. Caperucita	Martes 27 - oct - 2022	12:00:00 p. m.
	H.I. Zona Franca	Martes 27 - oct - 2023	2:00:00 p. m.

Departamento de Caldas			
Ciudad	Nombre hogar infantil	Fecha de visita	Hora
Riosucio	H.I. Piolín	Martes 27 - oct - 2020	8:00:00 a. m.
Manizales	H.I. Las Palomas	Martes 27 - oct - 2021	10:00:00 a. m.
	H.I. Bella Vista	Martes 27 - oct - 2022	12:00:00 p. m.
	H.I. Pelusa	Martes 27 - oct - 2022	2:00:00 p. m.
	H.I. San Sebastián	Miércoles 28 - oct - 2020	7:00:00 a. m.
	H.I. Florida Blanca	Miércoles 28 - oct - 2021	19:00:00 a. m.
	H.I. Los Ositos	Miércoles 28 - oct - 2022	11:00:00 a. m.

Departamento de Tolima			
Ciudad	Nombre hogar infantil	Fecha de visita	Hora
Líbano	H.I. Terruñito	Martes 27 - oct - 2020	8:00:00 a. m.
Cajamarca	H.I. Muñequero	Lunes 26 - oct - 2020	9:00:00 a. m.
Armero - Guayabal	H.I. Mi Pequeño Mundo	Martes 27 - oct - 2020	11:00:00 a. m.
Lérida	H.I. Coloyitas	Martes 27 - oct - 2020	1:00:00 p. m.
Ibagué	H.I. Refugio De Ibagué	Lunes 26 - oct - 2020	12:00:00 p. m.
	H.I. José Galán	Lunes 26 - oct - 2020	2:00:00 p. m.

Departamento de Huila			
Ciudad	Nombre hogar infantil	Fecha de visita	Hora
Yaguará	H.I. Yaguará	Lunes 26 - oct - 2020	8:00:00 a. m.
La Plata	H.I. La Plata	Lunes 26 - oct - 2021	1:00:00 p. m.
Neiva	H.I. Santa Inés	Martes 27 - oct - 2020	8:00:00 a. m.
	H.I. La Sede	Martes 27 - oct - 2021	10:00:00 a. m.
	H.I. Guardería	Martes 27 - oct - 2022	8:00:00 a. m.

Como se puede evidenciar en el cuadro adjunto, las visitas se realizaron en el tiempo estipulado del contrato para realizar la verificación. Las actividades a ejecutar se dieron a conocer en un informe inicial, vale aclarar que en dicho informe aún no se tenía el ajuste de precios que como se había indicado por el apoyo de la supervisión inicialmente esto lo estaba estudiando el ICBF.

Es de aclarar, por la informalidad de la situación que se está presentando por la pandemia, gran parte de las instrucciones emitidas por el apoyo a la supervisión han sido telefónicamente y por ms las versiones emitidas de los documentos no han sido capricho de la interventoría sino de instrucciones del ICBF que muchas veces una va en contravía de la otra como ejemplo tenemos tres situaciones que ha demorado el proceso:

COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



1. La incertidumbre en el ajuste por cambio de vigencia de año del contrato de obra, el cual fue resuelto la semana pasada.
 2. Se han realizado varias solicitudes para las modificaciones del contrato como ejemplo se tiene que inicialmente se iban a realizar una adición de los recursos y posteriormente se dio la instrucción que se balanceara al precio contractual disminuyendo cantidades a ejecutar.
 3. Se solicitó que dentro del ajustes de precios del contrato de obra por cambio de vigencia de año se incluyeran los no previstos, a la fecha se indica que se realice por separado.
4. El informe preliminar es resultado de las medidas tomadas en campo por cada uno de los profesionales tanto de obra como de interventoría y estas se envía a la supervisión para que tenga un panorama real de las actividades a ejecutar,

Gracias por la atención prestada.

Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Juliana Gutiérrez
Revisó: Ing. Francy Gutiérrez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 24 de 2020

VT7-ICBF-32020-24-11-20-042

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOS S.A.S.

Jorge Pinzón
Representante legal
Calle 12A # 68C - 03
Tel: 743 00 70
Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Respuesta Concepto De Cubiertas

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101518 - 2020 esta interventoría se remite a ustedes contratistas de obra UT FAMILIA MIC 2019, para dar respuesta al oficio OB-ICBF-073-2019, revisando el diagnostico presentado por ustedes es viable el cambio total de la cubierta en el hogar infantil Caperucita y realizar cambios parciales en el hogar infantil Zona Franca ambos de la ciudad de Cúcuta

Como se informa en el diagnostico este sería un arreglo temporal el cual tendría que cubrir con garantías más adelante ustedes como contratista, pero revisando las fichas técnicas y lo solicitado por los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) el día viernes 20 de noviembre de 2020 en comité de obra, este tipo de teja autoportante metálica **NO ES APROBADA**, ya que al momento que empiecen las lluvias el ruido será un problema para las instalaciones, recordando que estamos haciendo obras en hogares infantiles donde la prioridad son los niños y debemos generar un ambiente propicio para ellos.

Por lo antes mencionado se plantean dos posibles soluciones 1) instalar teja de fibrocemento ya que por sus características termo acústicas son similares a las tejas de asbesto cemento con las que cuenta el hogar infantil el día de hoy. 2) Presentar otra propuesta a la interventoría de posible teja que cumpla con las características termo acústicas, solicitadas por los supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF).

Gracias por la atención prestada



Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Arq. Nicolas Virgüez
Revisó: Ing. Francy Gutiérrez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 24 de 2020

VT7-ICBF-32020-24-11-20-043

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Respuesta a solicitud de cambio de forma de pago a la interventoría.

Por medio del siguiente oficio hacemos llegar a ustedes nuevamente la solicitud de cambio de forma de pago para el contrato de interventoría No 0101513-2020. Ya que no hemos tenido una respuesta oficial al oficio VT7-ICBF-32020-27-10-20-026. Consideración forma de pago Interventoría consorcio VT presentado el día 27 de octubre de 2020 en el cual expusimos las consideraciones por las cuales debería hacerse esta modificación de forma de pago del contrato de interventoría.

Solicitamos pronta respuesta porque estamos presentando la documentación para el pago de la primera factura y nosotros seguimos laborando con todo el personal aprobado incurriendo en los gastos mencionados de dotación, alojamientos, pago de prestaciones a los profesionales contratados, pagos de planillas de seguridad social, gastos administrativos, transporte terrestre y aéreo de todo el personal requerido en las obras.

Gracias por la atención prestada.



Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Juliana Gutiérrez
Revisó: Ing. Francy Gutiérrez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 25 de 2020

VT7-ICBF-32020-25-11-20-044

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOS S.A.S.

Jorge Pinzón

Representante legal

Calle 12A # 68C - 03

Tel: 743 00 70

Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Autorización formal inicio de actividades

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101518 - 2020 está interventoría se remite a ustedes contratistas de obra UT FAMILIA MIC 2019, para informarles que el día de ayer 24 de noviembre se envió por parte de la supervisora del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar la autorización formal de inicio de actividades, este inicio de actividades es aprobado con el balance de obra presentado en el informe diagnostico en el cual aun no esta el ajuste de precios por el 3.8% ya que esta modificación esta en proceso, por lo cual por parte de la supervisión se decidió no realizar las siguientes actividades en los siguientes hogares infantiles:

H.I. Copetín: No se ejecutará la actividad 14.13 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) – Valor con AIU: \$2,678,996.86. **H.I. La Piñata:** No se ejecutará la actividad 14.13 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) – Valor con AIU: \$3,736,196.01.

H.I. Marie Pousseppin: No se ejecutará la actividad 14.2 ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA), ni la actividad 14.13 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) – Valor con AIU: \$3,453,857.41

H.I. Principito: No se ejecutará la actividad 14.13 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) – Valor con AIU: \$7,321,369.65.

H.I. Zona Franca: No se ejecutará la actividad 17.19 PARQUE TIPO B EN CUAL INCLUYE (1 techo, 2 plataformas, 1 escalera de pasos seguros con barandas, 1 domo en acrílico con panel plástico, 1 rodadero doble, 1 rodadero chuinito, 1 tobogán plástico en 4 piezas, 1 encierro-metálico, 1 triki paleta, 1 triki tarros) – Valor con AIU: \$15,094,925.69.

H.M. Semillas de Paz: No se ejecutará la actividad 14.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA – Valor con AIU: \$1,001,079.01

H.I. Esteritos: No se ejecutará la actividad 14.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA – Valor con AIU: \$6,371,519.60

H.I. Mis Travesuras: No se ejecutará la actividad 14.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA – Valor con AIU: \$13,143,857.45

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Esto con el fin de que si el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar no autorice el ajuste de precios por el 3.8% (el cual se encuentra en proceso) se tenga un colchón económico para cubrir los gastos de los insumos y mano de obra por el cambio de vigencia.

Gracias por la atención prestada

Ing. Ramón Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Arq. Nicolas Virgüez
Revisó: Ing. Francy Gutiérrez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPANÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

COMPANÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 25 de 2020

VT7-ICBF-32020-25-11-20-043

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7).

Asunto: Concepto solicitud de prórroga contrato de obra 0101628-2019.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 está interventoría se remite a ustedes supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de informarles que el día de ayer 24 de noviembre de 2020 el contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 remitió el oficio OB-ICBF-076-2019, solicitando una prórroga de 37 días, argumentado los diferentes atrasos causados en las visitas, realización de informes diagnósticos y los diferentes balances presentados a la fecha con el fin de poder dar inicio formal a las actividades.

Una vez analizado y evaluado cada una de las justificaciones expuestas por la firma contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, esta interventoría recomienda al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) realizar la prórroga por 37 días con el fin de terminar satisfactoriamente el contrato de obra 0101628-2019.

En consecuencia, a dicha solicitud de prórroga del contrato de obra, se solicita también se estudie la prórroga del contrato de interventoría 0101513 – 2020, está por los mismos 37 días con el fin de poder darle seguimiento, control y finalización debida a las actividades contratadas por la entidad Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) dentro del contrato de obra 0101628-2019, es de mencionar que con esta solicitud de prórroga no se presenta ninguna solicitud de adición ya que la oferta económica fue presentada y aprobada por 4 meses a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

Gracias por la atención prestada.


Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Nicolas Virguez
Revisó: Ing. Francy Gutiérrez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47



INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

www.civingingenieros.com

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

SISTEMAS DE GESTION

CONTRATO IDU No 1503 de 2017

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, EN BOGOTÁ D.C."

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS.

DOCSST-012

PROCESO	ACTIVIDAD	TAREAS	RUTINA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		CONTROL DE EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
				DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS INMEDIAS	EFFECTOS	LEJOS	MEJOR	PEOR	N DIFERENCIA	N EXPOSICIÓN	N PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN N PROBABILIDAD	N CONSECUENCIA	N RIESGO DE INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN ACIÓN N RIESGO	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
PROCESO	ACTIVIDAD	TAREAS	RUTINA	S	Deficiencias de estudio de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
					Exceso de estudios de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
					Deficiencias de estudio de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
PROCESO	ACTIVIDAD	TAREAS	RUTINA	S	Deficiencias de estudio de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
					Exceso de estudios de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
					Deficiencias de estudio de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
PROCESO	ACTIVIDAD	TAREAS	RUTINA	S	Deficiencias de estudio de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
					Exceso de estudios de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N
					Deficiencias de estudio de factibilidad de obra, con consecuencias a largo plazo y zonas de distribución	ALTO	Tratamiento de agua, mala calidad del agua, mala calidad del agua.	NE	Inspección de seguridad	Baja con mala administración.	2	3	2	BAJO	10	20	IV	ACCIÓN N	ACCIÓN N	ACCIÓN N

Continúa en la página 2 de 3

NE Ing. Juan Carlos Rodríguez

ELABORÓ: ING. KRISTEL MEDOZA
PROFESIONAL SST
LICENCIA EN SALUD OCCUPACIONAL
Firma:

Resolución 7289

OB-ICBF-076-2019

Bogotá D.C., 24 de Noviembre de 2020

Señores
CONSORCIO VT
Atn. Ing. Fabián Vallejo
Representante Legal
Transversal 24 No. 59 -07

LIVING
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
CORRESPONDENCIA
FECHA: 25-11-2020
HORA: 2:38
RECIBIDO POR: *[Signature]*
ESTE RECIBIDO NO SIGNIFICA
APROBACIÓN O ACEPTACIÓN

VALLEJO H. INGENIEROS
CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 900.416.314-9
CORRESPONDENCIA
FECHA: 24-Nov-20
HORA: 1:54 PM
RECIBIDO POR: *Ugoña Nino*
ESTE RECIBIDO NO SIGNIFICA
APROBACIÓN O ACEPTACIÓN

Ref. CONTRATO DE OBRA N° 1628 - 2019 cuyo Objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL – GRUPO 7"

Asunto: Solicitud de Prorroga

Cordial Saludo

De acuerdo a lo pactado en actas de comités 1 y 2 en las cuales por común acuerdo se estableció la necesidad de realizar un informe diagnóstico en cada uno de los frentes a fin de verificar:

- Condiciones actuales de la infraestructura.
- Establecer prioridades de ejecución.
- Realizar un comparativo del presupuesto proyectado por la entidad versus los hallazgos en el lugar de ejecución.
- Identificar actividades asociadas a las priorizadas y no contempladas contractualmente.

Nos permitimos informar que toda la evaluación de lo anteriormente descrito en visita técnica y la posterior producción del informe Diagnóstico y balance producto de la evaluación técnica, ocasionó un desplazamiento en el inicio efectivo de las actividades de obras civiles en cada uno de los frentes, como lo ilustramos a continuación.

HECHO IMPREVISIBLE	FECHAS	FRENTE AFECTADO	DÍAS AFECTADOS
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS	30 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2020	TODOS LOS FRENTE	9 días
SOLICITUD AJUSTE DE PRECIOS Y FIRMA DE ACTA DE INICIO	9 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	TODOS LOS FRENTE	7 días
SOLICITUD DE DISEÑO	22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020	TODOS LOS FRENTE	6 días
SOLICITUD DE FORMATOS , ENTREGA DE BALANCE Y DIAGNÓSTICOS	28 DE OCTUBRE 9 DE NOVIEMBRE DEL 2020	TODOS LOS FRENTE	13 días
REVISION , OBSERVACIONES A LOS BALANCES Y ENTREGA DE BALANCE No. 2	12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE L 2020	TODOS LOS FRENTE	2 días
TOTAL DÍAS AFECTACIÓN			37 días
DÍAS REQUERIDOS			37 DÍAS

En conclusión todas estas actividades desplazaron tiempos, en razón a las causas expuestas anteriormente en un total de 37 días.

Este tiempo no es imputable a la ejecución de nuestro contrato dado que en nuestro objeto no se debía realizar un informe diagnóstico, ni validación de las actividades contratadas lo que fue documentado en oficios anexos al presente documento.

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,


JORGE PINZÓN CASTIBLANCO
Representante Legal
Anexo 6 Folios
ELB. DBB

ANEXOS:

1. Oficio No. OB-ICBF-011-2019 Inicio diagnósticos Grupo 3 y 7
2. Oficio No. OB-ICBF-029-2019 Solicitud de respuesta actualización de precios unitarios.
3. Oficio No. OB-ICBF-036-2019 Modificación por cambio de vigencia del contrato
4. Oficio No. OB-ICBF-037-2019 Solicitud de diseños.
5. Oficio No. OB-ICBF-044-2019 Formatos ejecución del contrato.
6. Oficio No. OB-ICBF-054-2019 Balance y diagnósticos

Bogotá D.C., 30 de Septiembre de 2020

Señores
CONSORCIO VT
 Atn. Ing. Fabián Vallejo
 Representante Legal
 Transversal 24 No. 59 -07

OB-ICBF-011-2019
VALLEJO H. INGENIEROS
 CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
 NIT. 900.416.314-9
 CORRESPONDENCIA
 FECHA: 30.09.2020
 HORA: 2:23 PM
 RECIBIDO POR: ANGELICA
Ballesteros
 ESTE RECIBIDO NO SIGNIFICA
 APROBACIÓN O ACEPTACIÓN

Ref. CONTRATO DE OBRA N° 1627 y 1628 - 2019 cuyo Objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL – GRUPO 3 y 7"

Asunto: Inicio diagnósticos grupo 3 y 7 ICBF

Cordial saludo,

Por medio de la presente le informamos que el día de mañana 30 de septiembre el ing. Juan Carlos Marín dará inicio al recorrido para realizar los diagnósticos del Grupo 3 a partir del 1 de Octubre, terminando el día 08 de Octubre, de acuerdo al siguiente itinerario:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA	día	hora
TOLIMA					
TOLIMA	IBAGUÉ	Calle 24 Carrera 2 A SUR	HOGAR INFANTIL EL REFUGIO DE IBAGUE	1-oct-20	8AM
	IBAGUE	Carrera 8 Sur No. 15B-60 barrio Galán	HOGAR INFANTIL JOSE A GALAN	1-oct-20	11AM
	CAJAMARCA	Carrera 10A No. 7-43	HOGAR INFANTIL EL MUÑEQUERO	1-oct-20	3PM
	LÉRIDA	AV. 12 Calle 2 DIAGONAL HOSPITAL	HOGAR INFANTIL COLOYITAS	2-oct-20	8AM
	ARMERO - GUAYABAL	Calle 10 con carrera 9 ESQUINA	HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO	2-oct-20	11AM
	LÍBANO	Calle CARRERA 5	HOGAR INFANTIL TERRUÑITO	2-oct-20	3PM
CALDAS					
CALDAS	RIOSUCIO	Carrera 1 No. 10-21 Barrio San Vicente Riosucio.	HOGAR INFANTIL PIOLIN	5-oct-2020	8am
	MANIZALES	Calle 66 No.10 A 85	HOGAR INFANTIL LAS PALOMAS	5-oct-2020	10 am
	MANIZALES	Calle 10 No. 7-90 BARRIO CHIPRE	HOGAR INFANTIL BELLAVISTA	5-oct-2020	2pm
	MANIZALES	Calle 30 No. 15-11	HOGAR INFANTIL PELUSA BARRIO SAN JOSE	6-oct-2020	8am
	MANIZALES	Carrera 33 A No.100 B- 19	HOGAR INFANTIL FLORIDA BLANCA	6-oct-2020	10am
	MANIZALES	Carrera 33 Ano. 65 A 30 BARRIO FATIMA	HOGAR INFANTIL LOS OSITOS	6-oct-2020	2pm
	MANIZALES	Calle 48G2 Carrera 1J carrera 2A CALLE 48G2 # 1J 51 BARRIO SAN SEBASTIAN	HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN		
	MANIZALES	Calle 67D No. 41-50 Manizales	CDI MALHABAR	6-oct-2020	4pm
HUILA					
HUILA	LA PLATA	CALLE 8 BIS 7 -24	HI LA PLATA	7oct2020	7AM
	YAGUARA	CARRERA 5 No 2-71	HI YAGUARA	7oct2020	10AM
	NEIVA	CL 34 1 D 35	HI SANTA INES	7oct2020	2pm
	NEIVA	CL 21 1 E 40	HI SEDE	8oct2020	8am
	NEIVA	KR 1 D 54 23	HI GUARDERIA NEIVA	8oct2020	11 am



La ing. Adriana Castelblanco viajara a la ciudad de Cúcuta el día de mañana 30 de septiembre, en el vuelo 9458 de Avianca que arribara a las 10:15 am al aeropuerto de Cúcuta e iniciar el recorrido en Pamplona , para realizar los diagnósticos de los hogares infantiles ubicados en Norte de Santander del grupo 7, terminando el día 03 de octubre de acuerdo al siguiente itinerario:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA	día	hora
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	Calle 5 No.7-81	HOGAR INFANTIL COPETIN PAMPLONA	30-sep-20	2.00 pm
	CÚCUTA	Calle 5 AN AV 13 E BARRIO SAN EDUARDO	SEDE REGIONAL NORTE DE SANTANDER, C.Z. CUCUTA 3, HOGAR INFANTIL PRINCIPITO.	1-oct-20	7.00 am
	CÚCUTA	Av. Libertadores	HOGAR INFANTIL ZONA FRANCA	1-oct-20	10.00 am
	CÚCUTA	Calle 9 No. 5-40 BARRIO MOTILONES	HOGAR INFANTIL LA PIÑATA-	1-oct-20	2.00 pm
	CÚCUTA	Calle 10 No.12-76 BARRIO EL LLANO	HOGAR INFANTIL ESTRELLITA	1-oct-20	5.00 pm
	CÚCUTA	AV 3 No. 16-39 BARRIO LA PLAYA	HOGAR INFANTIL MARIE POUSSEPPIN	2-oct-20	7.00 am
	CÚCUTA	Calle 21No.12-39 BARRIO LA LIBERTAD	HOGAR INFANTILCAPERUCITA	2-oct-20	10.00 am
	CÚCUTA	AV 3 No. 7-39 BARRIO SAN LUIS	HOGAR INFANTIL PILATUNAS	2-oct-20	2.00 pm

De acuerdo a lo anterior se espera presentar los diagnósticos del grupo 3 (Tolima, Caldas y Manizales, y del grupo 7 (Norte de Santander) el día 13 de Octubre, para revisión y aprobación.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,


JORGE PINZÓN CASTIBLANCO
Representante Legal



Copia



No. 202012220000120112 Código Web: 61111

Radicación: Jullio Chaves Fecha: 15/10/2020 14:30:17 Folios: 1
Remitente: UT FAMILIA MIC 2019 JORGE PINZON CASTIBLANCO
Destino: Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Asunto: CONTRATO DE OBRA NO 1628 CUYO OBJETO

OB-ICBF-029-2019

Bogotá D.C., 15 de Octubre de 2020

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Atn. Lina Margarita Huari Mateus

Director Administrativo

Dirección Administrativa

Ref. CONTRATO DE OBRA N° 1628 - 2019 cuyo Objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL – **GRUPO 7**"

Asunto: Solicitud de respuesta acta de inicio y actualización de precios Unitarios

Cordial Saludo,

Mediante oficio del pasado 9 de octubre de 2020 OB-ICBF-023 -2019, solicitamos dar respuesta de la decisión tomada por el ICBF, en cuanto a la actualización de precios unitarios, que se debe surtir por el cambio de vigencia de los contratos.

Lo anterior en razón a lo apremiante de la ejecución del contrato, situación que ha sido manifestada en diferentes ocasiones por la supervisión del ICBF y que se refuerza en razón a que la reserva presupuestal hace parte del año 2019 y de manera obligatoria deberá cumplir el principio de anualidad y ser ejecutado y cobrado en vigencia máxima 2020, a fin de que el presupuesto no expire.

Por lo anterior solicitamos amablemente a la entidad dar celeridad a los temas pendientes por definición y citados a continuación:

- Definición actualización de precios Unitarios
- Adición por implementación de Protocolos COVID 19
- Fecha de firma Acta de inicio.

Con el fin de dar inicio a las obras y poder finalizar el contrato dentro del año en curso.

Cordialmente,

JORGE PINZON CASTIBLANCO
Representante Legal

Anexo: (sin) folios
elb. DVA

Bogotá D.C., 21 de Octubre de 2020

Señores

CONSORCIO VT

Atn. Ing. Fabián Vallejo

Representante Legal

Transversal 24 No. 59 -07

CIVING
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S
CORRESPONDENCIA
FECHA: 28/10/2020
RECIBIDO POR: Ina. Fabián Vallejo
ESTE RECIBIDO NO SIGNIFICA
APROBACIÓN O ACEPTACIÓN

Ref. CONTRATO DE OBRA N° 1628 - 2019 cuyo Objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL – GRUPO 7

Asunto: Modificación por cambio de vigencia del contrato.

En respuesta a su oficio No VT7-ICBF-22020-20-10-20-022, nos permitimos desglosar a continuación los hechos que dan lugar a nuestro requerimiento realizado en oficio No OB-ICBF-024-2019

- a) El proceso fue adjudicado el 23 de septiembre de 2019.
- b) El contrato fue firmado el 17 de octubre de 2019
- c) Por hechos imprevisibles y no atribuibles al contratista el acta de inicio tan solo pudo ser firmada el 13 de octubre de 2020.
- d) Tanto la oferta presentada como la ejecución contractual se encontraban enmarcadas dentro de la vigencia 2019, por tanto, no contemplaba ejecución alguna en el año 2020.
- e) Dentro de la matriz de riesgos denominada como documento 02_A4_RIESGOS_190416 anexo a la licitación pública No ICBFLP0042019SEN se encuentra establecido el riesgo No 1 " *Demoras presentadas en la formulación, ajuste y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto*" riesgo del cual debe hacerse responsable el ICBF de dar respuesta e implementar el tratamiento.


Que teniendo en cuenta que las demoras en el inicio de la ejecución de los contratos no son imputables a nosotros como contratista y que por ende las condiciones contractuales cambiaron excediendo las variaciones de costos que se tenían como normalmente previsibles para el año 2019, es necesario ajustar los precios de la oferta económica al incremento anual del ICCP del año 2020.

Este reajuste de precios, surge como una necesidad ante el hecho de que en aquellos contratos de tracto sucesivo o ejecución diferida, el solo transcurso del tiempo puede dar ocasión a que se presente un alza en el valor de los diversos ítems o rubros que conforman los precios unitarios, afectándolos de tal manera que el contratista va a incurrir en mayores costos de los presupuestados inicialmente.

De acuerdo a lo descrito nos basamos en el incremento del ICCP del 4.12% para solicitar a la interventoría se realice el ajuste a los precios de nuestro contrato, tomando como referencia la base de datos del DANE en lo que corresponde al INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA, en el mismo realizan un análisis de insumos mano de obra y equipo, para determinar finalmente que el incremento que debe surtir nuestro contrato es del 4.12%.

Información septiembre 2020

En septiembre de 2020 frente a agosto de 2020, la variación mensual del Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP fue 0,20%. Esta tasa porcentual es superior en 0,07 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (0,13%) e inferior en 0,12 puntos porcentuales con relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2020 (0,32%).



Tomado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada-iccp>.



Según lo manifestado anteriormente nos permitimos realizar el incremento sobre el costo directo total de cada uno de los frentes en el grupo 3, de acuerdo como se ilustra en la siguiente tabla

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA	VALOR PRESUPUESTO COSTO DIRECTO	VALOR INCREMENTO ICCP EN COSTO DIRECTO	AIU + IVA	COSTO TOTAL X FRENTE INCLUIDO AIU
1	VICHADA	PUERTO CARREÑO	Hogar infantil mis tesoros	\$ 36,727,205	\$ 38,240,366.00	\$ 11,835,393.00	\$ 50,075,759.00
2	CASANARE	YOPAL	HOGAR INFANTIL ESTERITOS	\$ 32,557,901	\$ 33,899,287.00	\$ 8,118,879.00	\$ 42,018,166.00
3	ARAUCA	ARAUCA	HOGAR MULTIPLE SEMILLAS DE PAZ	\$ 191,150,516	\$ 199,025,917.00	\$ 68,703,747.00	\$ 267,729,664.00
4	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	HOGAR INFANTIL COPETIN_PAMPLONA	\$ 35,766,999	\$ 37,240,599.00	\$ 10,781,153.00	\$ 48,021,752.00
5	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	SEDE REGIONAL NORTE DE SANTANDER, C.Z. CUCUTA 3, HOGAR INFANTIL PRINCIPITO.	\$ 181,953,075	\$ 189,449,542.00	\$ 54,845,642.00	\$ 244,295,184.00
6	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	HOGAR INFANTIL LA PIÑATA-	\$ 39,716,837	\$ 41,353,171.00	\$ 11,971,743.00	\$ 53,324,914.00
7	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	HOGAR INFANTIL MARIEPOUSSEPPIN	\$ 96,159,609	\$ 100,121,385.00	\$ 28,985,141.00	\$ 129,106,526.00
8	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	HOGAR INFANTIL PILATUNAS	\$ 55,302,448	\$ 57,680,909.00	\$ 16,669,673.00	\$ 74,250,582.00
9	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	HOGAR INFANTIL ESTRELLITA	\$ 14,319,648	\$ 14,909,617.00	\$ 4,316,334.00	\$ 19,225,951.00
10	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	HOGAR INFANTIL CAPERUCITA	\$ 220,462,507	\$ 229,545,562.00	\$ 66,453,440.00	\$ 295,999,002.00
11	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	HOGAR INFANTIL ZONA FRANCA	\$ 162,751,787	\$ 169,457,161.00	\$ 49,057,848.00	\$ 218,515,009.00
TOTAL GRUPO 7				\$ 1,066,868,532	\$ 1,110,823,516.00		\$ 1,442,562,509

De acuerdo a lo anterior en resumen la propuesta de incremento arrojaría los resultados descritos a continuación.

TOTAL CONTRACTUAL COSTO DIRECTO GRUPO 7	\$ 1,066,868,532
TOTAL CONTRACTUAL CON INCREMENTO DEL 4.12% ICCP	\$ 1,110,823,516
TOTAL ADICIONAL EN COSTO DIRECTO	\$ 43,954,984
TOTAL CON AIU	\$ 1,442,562,509

Sin otro particular agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

JORGE PINZÓN CASTIBLANCO
Representante Legal

Anexo: folios
elb. DVA

Bogotá D.C., 27 de Octubre de 2020

Señores

CONSORCIO VT

Atn. Ing. Fabián Vallejo

Representante Legal

Transversal 24 No. 59 -07

Ref. CONTRATO DE OBRA N° 1628 - 2019 cuyo Objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL – GRUPO 7"

Asunto: Solicitud de DISEÑOS

Cordial Saludo;

Nos permitimos dar alcance a lo solicitado mediante oficio No OB-ICBF-016-2019, en el cual informamos que dentro de nuestro objeto contractual, no se encuentra la elaboración de los diseños lo que hace parte de los estudios previos de la entidad.

Por lo anterior anexamos al presente oficio un informe en cada uno de los frentes en donde se requiere técnicamente el soporte de un especialista en diseño, en razón a las condiciones existentes de cada uno de los hogares infantiles.

Cordialmente,

JORGE PINZON CASTIBLANCO

Representante Legal

Anexo: (1) folios
elb. DVA

[Firma]
28/10/2020
VALLEJO H. INGENIEROS
CONSULTORES-CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 900.416.314-9
CORRESPONDENCIA
FECHA: 28/10/2020
HORA: 10:00
RECIBIDO POR: _____
ESTE RECIBIDO NO SIGNIFICA
APROBACIÓN O ACEPTACIÓN



OB-ICBF-044-2019

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2020

Señores

CONSORCIO VT

Atn. Ing. Fabián Vallejo

Representante Legal

Transversal 24 No. 59 -07

Ref. CONTRATO DE OBRA N° 1628 - 2019 cuyo Objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL – GRUPO 7 "

Asunto: Formatos ejecución del contrato

Cordial saludo,

Por medio del presente solicitamos de su amable colaboración, para la consecución de los formatos de la entidad ICBF, para cada uno de los procesos contractuales listados a continuación:

- Actas de vecindad
- Cortes de obra
- Acta de liquidación
- Balance
- Formatos de Informes de ejecución
- Acta de recibo de obra e inventarios
- Memorias de Calculo
- Formatos de la parte ambiental y de seguridad industrial.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JORGE PINZON CASTIBLANCO
Representante Legal

ELB. DVA

VALLEJO H. INGENIEROS
CONSULTORES-CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 900.416.314-9
CORRESPONDENCIA
FECHA: 28/10/2020
HORA: 09:25
RECIBIDO POR: JGE
ESTE RECIBIDO NO SIGNIFICA
APROBACIÓN O ACEPTACIÓN

Copia



OB-ICBF-054-2019

Bogotá D.C., 3 de Noviembre de 2020

Señores

CONSORCIO VT

Atn. Ing. Fabián Vallejo

Representante Legal

Transversal 24 No. 59 -07

VALLEJO H. INGENIEROS

CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.

NIT. 900.416.314-9

CORRESPONDENCIA

FECHA: 10 de Noviembre de 2020

HORA: 10:00 AM

RECIBIDO POR: JOE EDUARDO TORO

Ref. CONTRATO DE OBRA N° 1628 - 2019 cuyo **Objeto es REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL – GRUPO 7.**

Asunto: Balances y diagnósticos

Por medio de la presente adjuntamos los balances y diagnósticos firmados de los siguientes jardines que hacen parte del contrato de la referencia para su revisión y aprobación.

DEPARTAMENTOS	CIUDADES	HOGAR INFANTIL
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PRINCIPITO
	CUCUTA	LA PIÑATA
	CUCUTA	MARIE POUSSEPIN
	CUCUTA	PILATUNAS
	CUCUTA	ESTELLITA
	CUCUTA	CAPERUCITA
	CUCUTA	ZONA FRANCA
	PAMPLONA	COPETIN
VICHADA	PUERTO CARREÑO	MIS TRAVESURAS
CASANARE	YOPAL	ESTERITOS
ARAUCA	ARAUCA	SEMILLA DE PAZ

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

JORGE PINZÓN CASTIBLANCO
Representante Legal

Anexo (33) Folios
ELB. YML

CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 27 de 2020

VT7-ICBF-32020-27-11-20-047

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Concepto de material de cubierta.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 esta interventoría se remite a ustedes supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de informarles que el día de hoy el contratista UT FAMILIA MIC 2019 nos envió la propuesta para las cubiertas que se necesitan cambiar en los hogares infantiles de la caperucita y zona franca en la ciudad de Cúcuta norte de Santander.

Una vez analizado y revisado las fichas técnicas del tipo de cubierta que el contratista propone instalar esta interventoría remite un concepto favorable para utilizar este tipo de cubiertas ya que dentro de la ficha técnica adjuntada con este oficio se encuentra la especificación de aislación acústica, dentro de las investigaciones realizadas por la interventoría con diferentes proveedores de este tipo de cubierta se informa que por el diseño de esta cubierta presenta un alto desempeño de aislamiento acústico y térmico, es de mencionar que si llueve como toda teja presentara el sonido de las gotas pero este no será un problema de confort acústico para los niños.

Hacemos llegar a ustedes supervisores las ficha técnicas y fotografías de las cubiertas propuestas para estos hogares infantiles esto debido a que en comité de obra realizado el día viernes 20 de noviembre los supervisores presentaron observaciones arquitectónicas y técnicas con este tipo de cubierta, es de aclarar que este tipo de cubierta aprobado tiene un diseño el cual el contratista al momento de instalar debe cumplir junto con el calibre de lámina para esta cubierta.

Gracias por la atención prestada.


Ing. Fabian Vallejo
Representante Legal Consorcio VT

Elaboró: Ing. Nicolas Virgüez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CUBIERTA SOLTECH

1.0 MATERIAL

Las láminas de acero (Galvanizada) utilizadas para la fabricación de la Cubierta Autosoportada plana son de acero recubierta mediante una aleación compuesta por aluminio (55%), zinc (43.5%) y silicio (1.5%), mediante un proceso continuo de inmersión en caliente. La aleación de aluminio-zinc que forma el recubrimiento combina las propiedades de ambos metales: el aluminio proporciona la resistencia a la corrosión tanto atmosférica como por altas temperaturas, y una muy buena reflectividad térmica; el zinc aporta la formabilidad y la protección galvánica (catódica) que protege las áreas perforadas o cortadas de la lámina.

El acero es de calidad estructural Grado 37 de acuerdo a la Norma Internacional ASTM A792, Capa AZ-50.

Espesor de la lámina de acero: Véase tabla


anexa. Densidad del Acero: 7,850 kg/m³

Modulo de elasticidad del acero: 2'100,000 kg/cm²

2.0 CARGAS ADMISIBLES


Cubierta: TIPO PLANA.

TABLAS DE PESOS Y ESPESORES				
CALIBRE	PULG	MM	KG/M L	KG/M2
24	0.02 4	0.6 0	4.76	7.18
22	0.03	0.8 0	5.96	9.57
20	0.03 6	0.9 5	7.15	11.96
18	0.04 8	1.2 2	9.52	14.36



Datos Técnicos de diseño

REACCIONES EN KG/M				
LUZ (mts)	CARGA DE VIENTO km / m	PESO PROPIO DE LAMINA + 40 km / m	VIENTO TRASVERSAL	VIENTO LONGITUDINAL
		Rxx, Ryy	.- Rxx , - Ryy	.- Rxx , - Ryy
20	100	501	100	105
20	120	588	-169	-298
20	140	620	-263	-436
20	160	617	-378	-605
25	100	608	-133	-247
25	120	810	-178	-340
25	140	810	-306	-525
25	160	812	-450	-737
30	100	980	-87	-224
30	120	979	-214	-410
30	140	1040	-303	-566
30	160	1040	-478	-821
35	100	1218	-26	-186
35	120	1292	-103	-332
35	140	1292	-303	-566
35	160	1292	-487	-892



3.TIPO PLANA-CERRAMIENTOS VERTICALES: Son cubiertas que se apoyan sobre correas y cerchas. Dependiendo de la separación de las correas los calibres pueden variar según su diseño. En este tipo de cubiertas no se utilizan las flechas sino la pendiente, también se puede utilizar para cerramientos los cuales por su perfil estructural ahorran costos y son mas resistentes.

Diagram showing the separation between supports (L) and the maximum separation between supports.

Espesor	L
0.6 mm	0.5 mt
0.8 mm	7,0 mt




4. AISLACIÓN ACÚSTICA

Las exigencias acústicas están orientadas a establecer estándares mínimos de habitabilidad, que en conjunto con diseños adecuados, permiten establecer niveles aceptables de confort acústico.

Por lo anterior nuestra cubierta proporciona una solución constructiva en acero dado que el acero es un material de alta densidad (7.850kg/m^3) lo que, de acuerdo a **la Ley de Masa**, le otorga la capacidad de lograr muy buenas prestaciones en materia de aislamiento acústico. De hecho, se conocen soluciones en las que se agrega masa a una partición o losa de entepiso en base a planchas de acero de espesor considerable, mejorando el índice de reducción acústica. Sin embargo y por contraparte, debido a la excelente relación de masa-resistencia que presenta el acero, usualmente es usado en bajos espesores en cerramientos y revestimientos (a partir de $0,35\text{mm}$) lo que no le permite hacer una contribución de masa importante suficiente para una buena performance de aislamiento acústico. El mismo inconveniente se presenta en las construcciones en base a tabiquerías de acero de bajo espesor, que no alcanzan por sí mismas un índice de reducción acústica importante.

De acuerdo a la **Ley de Masa**, a mayor masa mayor capacidad de aislación acústica de los elementos, como se expresa en el gráfico siguiente.




Lo anterior, se expresa en términos prácticos en la tabla siguiente que resume algunas densidades por tipo de material y espesor:

MATERIAL	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m2)
Plancha Yeso-cartón	12,5	9,5
	15	12
Plancha Fibrocemento	5	6,94
	6	8,33
Acero estructural galvanizado	8	11,11
	0.8	9,57
	0.95	11,15
	1,25	14,7
Revoque cemento/arena	2	3,8
	2,5	4,7
	3	5,7


Con la anterior información se concluye que la cubierta en acero estructural galvanizado cumple con los estándares habitacionales en cuanto al impacto que generan las lluvias

VENTAJAS

1. Al ser fabricado en acero estructural galvanizado permite la separación de los apoyos a mayor distancia.
2. Se pueden instalar con pendientes mínimas del 2%.
3. Al ser un perfil estructural con una cresta de 20cm disminuye el impacto generado por las lluvias.
4. Mayor rapidez en su instalación, es ideal para remplazar cubiertas en asbesto cemento, debido a que es un 55% mas liviana (17.41 kg/m vs 9,57 kg/m) y de mayor resistencia.









CONSORCIO VT



Bogotá, noviembre 27 de 2020

VT7-ICBF-32020-27-11-20-049

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOS S.A.S.

Jorge Pinzón

Representante legal

Calle 12A # 68C - 03

Tel: 743 00 70


Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Concepto de material de cubierta.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 esta interventoría se remite a ustedes contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, una vez analizado y revisado las fichas técnicas del tipo de cubierta que ustedes proponen instalar esta interventoría remite un concepto favorable para utilizar este tipo de cubiertas siempre y cuando cumplan con los diseños y especificaciones enviadas dentro de las fichas técnicas remitidas dentro del oficio OB-ICBF-083-2019, en calibre de lámina 22.

Gracias por la atención prestada.


Ing. Fabian Vallejo
Director Grupo 3
Consortio VT

Elaboró: Arq. Nicolas Virguez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. Ana Milena Romero

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Bogotá, diciembre 01 de 2020

VT7-ICBF-32020-01-12-20-050

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Solicitud de respuesta a temas pendientes.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 está interventoría se remite a ustedes supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de solicitarles a ustedes respuestas a los siguientes temas que tenemos pendientes:

- El día martes 24 de noviembre de 2020 hicimos llegar a los supervisores una pre - factura por parte de nuestra interventoría, con el fin de poder dar trámite a la factura oficial, ya han pasado 8 días y aun no recibimos respuesta u observaciones sobre la pre factura, por lo cual solicitamos se nos de respuesta para poder realizar la factura oficial. Ya que es de mencionar que esta factura es electrónica.
- El día martes 24 de noviembre de 202 entregamos por medio de un correo electrónico el informe mensual de interventoría, del cual no hemos recibido observaciones y tampoco el recibo a satisfacción de este informe. Solicitamos que nos hagan llegar este recibo a satisfacción para continuar con el proceso de facturación.
- Por medio del siguiente oficio hacemos llegar a ustedes nuevamente la solicitud de cambio de forma de pago para el contrato de interventoría No 0101513-2020. Ya que no hemos tenido una respuesta oficial al oficio VT7-ICBF-32020-27-10-20-026. Consideración forma de pago Interventoría consorcio VT presentado el día 27 de octubre de 2020 en el cual expusimos las consideraciones por las cuales debería hacerse esta modificación de forma de pago del contrato de interventoría, solicitamos pronta respuesta.
- Esta interventoría solicita a ustedes supervisores informar como se encuentra el proceso de la modificación #1, ya que en próximos días el contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 va a presentar la factura #1 con su respectivo corte obra y necesitamos saber con cuales precios nos regimos.

De una manera atenta y respetuosa les solicitamos contestar los pendientes ya que la facturación es un factor de vital importancia para esta interventoría, con el fin de tener el flujo de caja necesario para la ejecución del contrato, como es de conocimiento de la entidad Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), la situación mundial, por el SARS 2 - COVID 19 a generado que el musculo financiero se vea disminuido por tal razón le solicitamos a la entidad nos apoye con los procesos de pago de las facturas de forma ágil y rápida,

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Es de recordar que de acuerdo al contrato de interventoría en su numeral 4.5 FORMA DE PAGO "el pago se realizara dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad de la factura.

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el termino para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de acuerdo con las Resoluciones vigentes.

Gracias por la atención prestada.


Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consorcio VT

Elaboró: Ing. Nicolas Virgúez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

CONSORCIO VT



Bogotá, diciembre 03 de 2020

VT7-ICBF-32020-03-12-20-051

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOS S.A.S.

Jorge Pinzón

Representante legal

Calle 12A # 68C - 03

Tel: 743 00 70

Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Respuesta a oficios OB-ICBF-093-2019 Y OB-ICBF-094-2019.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 está interventoría se remite a ustedes contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, con el fin de dar respuesta a los oficios OB-ICBF-093-2019 Y OB-ICBF-094-2019, revisando las cotizaciones enviadas junto con la solicitud de creación de ítems no previstos se da el visto bueno para crear los ítems NP-53 MORTERO 1:4 por valor de \$351.981,00 (trescientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos) el metro cubico, NP-54 MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDA EN SITIO por valor de \$36.448,00 (treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos) el metro lineal.

Por otra parte, informamos a ustedes que ya se le solicito nuevamente a la supervisión del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) celeridad en los tramites que tenemos pendientes y estamos a espera de la respuesta por parte de los supervisores, por otra parte, por medio del oficio VT7-ICBF-32020-03-12-20-050 *"solicita a ustedes supervisores del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) informar cómo se encuentra el proceso de la modificación #1, ya que en próximos días el contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019 va a presentar la factura #1 con su respectivo corte obra y necesitamos saber con cuales precios nos regimos"*. Por ende, estamos a la espera de respuesta de este oficio por parte de los supervisores.

Gracias por la atención prestada.

Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Nicolas Virguez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

CONSORCIO VT



Bogotá, diciembre 11 de 2020

VT7-ICBF-32020-01-12-20-052

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75

Jose.bustamante@icbf.gov.co


Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7).

Asunto: Entrega de documentación Factura #1.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 esta interventoría se remite a ustedes supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de hacer llegar a ustedes la documentación correspondiente a la factura #1. Se anexa la documentación solicitada para el respectivo proceso de facturación:

- Factura electrónica 3 Consorcio VT.
- Acta de cobro #1 del grupo 7.
- Autorización de facturación Consorcio VT.
- Fotocopia cedula de ciudadanía Fabian Omar Vallejo representante legal Consorcio VT.
- Fotocopia del RUT Consorcio VT.
- Certificación bancaria Consorcio VT.
- Acta de conformación de Consorcio VT.
- Oficio cambio de representante legal Consorcio VT.
- Certificación de parafiscales.
- Documentación de contadora.
- Informe mensual #1 oct - nov.

Gracias por la atención prestada.



Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consorcio VT

Elaboró: Ing. Nicolas Virguez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47

Bogotá, diciembre 14 de 2020

VT7-ICBF-32020-14-12-20-053

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Doctora Lina María Margarita Huan Mateus

Lina.Huari@icbf.gov.co

José Luis Bustamante

Ingeniero profesional apoyo supervisión ICBF GRUPO 7

AV Carrera 68 No 64C – 75


Jose.bustamante@icbf.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL” (GRUPO 7).

Asunto: Imprevisto sede Yopal.

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 esta interventoría se remite a ustedes supervisores del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), para informarles de un imprevisto presentado en el hogar infantil Esteritos ubicado en la ciudad de Yopal, Casanare.

El día sábado 12 de diciembre de 2020 se iniciaron actividades de obra al momento de ejecutar la actividad correspondiente al mantenimiento de la estructura de los tanques, la cual consiste en realizar una demolición del pañete de las columnas para después proceder a realizarle el saneamiento de las grietas, se presentó la novedad del desprendimiento del concreto de una de las columnas exponiendo los hierros de la estructura, lo cual representa un riesgo de posible colapso de la estructura que actualmente soportaba 4 tanques de 1.000 litros representando una carga de 4 toneladas aproximadamente.



Ante este posible Colapso de la estructura se procedió inmediatamente en informar a la coordinadora del hogar infantil sobre la situación presentada ya que esto no solo presenta un riesgo material si no un riesgo para el personal de obra que se encuentra laborando dentro de las instalaciones. Los residentes de obra e interventoría conjuntamente plantean soluciones a este imprevisto a la coordinadora las cuales consisten en:

CONSORCIO VT



- Como primera medida se desocupan los 4 tanques con tal de aliviar la carga sobre esta estructura.
- Al ver el estado de la estructura y viendo los fallos de pandeos se recomienda realizar la demolición de esta misma estructura con el fin de no provocar futuros accidentes ya que al momento de entregar las obras dentro de este hogar van a representar un riesgo para los niños, niñas y bebés que hacen uso diario de las instalaciones.
- La interventoría al ver el posible colapso de esta misma estructura ordeno realizar inmediatamente la demolición de esta misma a lo cual la coordinación del hogar dio visto bueno, por lo cual se inicia inmediatamente con la demolición de la estructura y se realiza un balance contemplando estos nuevos sobrecostos.
- Junto con los residentes se le plantea a la coordinación del hogar infantil reubicar 2 de los 4 tanques en una plancha a la cual se le va a realizar el mantenimiento y respectiva impermeabilización, se plantea solo re ubicar 2 de los 4 tanques ya que los 4 tanques no entran dentro de la placa existente y es posible que dicha placa tampoco soporte la carga aproximada de 4 toneladas que representan los 4 tanques.



Imagen del estado de la estructura

Gracias por la atención prestada.

Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Nicolas Virguez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

CONSORCIO VT



Bogotá, diciembre 14 de 2020

VT7-ICBF-32020-14-12-20-054

Señores:

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOS S.A.S.

Jorge Pinzón

Representante legal

Calle 12A # 68C - 03

Tel: 743 00 70


Email: utfamiliamic2019@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL" (GRUPO 7).

Asunto: Respuesta a oficios OB-ICBF-102-2019

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 0101513 - 2020 esta interventoría se remite a ustedes contratista de obra UT FAMILIA MIC 2019, con el fin de dar respuesta a los oficios OB-ICBF-102-2019 en cual se nos adjunta el plano de cubierta para el hogar infantil Copetin ubicado en el departamento del Norte De Santander, por parte de la interventoría se realizó la revisión de dichos planos y se aprueba la ejecución de esta cubierta según las especificaciones enviadas dentro de los planos por la empresa soluciones civiles integrales los cuales están firmados por el ingeniero German Camilo Alfonso G. solicitamos de igual manera se nos haga llegar la memoria de calculo con las cual se basaron para sacar las dimensiones de la estructura planteada.

Gracias por la atención prestada.


Ing. Ramon Lizarazo
Director Interventoría Grupo 7
Consortio VT

Elaboró: Ing. Nicolas Virguez
Aprobó: Ing. Ramon Lizarazo
C.C Supervisor Ing. José Luis Bustamante

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 Sede Principal 350 556 14 43- 321 451 72 47