



Barranquilla, Julio 09 de 2026

Ingeniero:

Pablo Gil Agudelo

Supervisor contratos GENSA S.A E.S.P.

Pablo.gil@gensa.com.co

Manizales – Caldas.

CIBS- SEG – 10

Asunto: Solicitud de Prórroga de tiempo a Diciembre 31 de 2026 del Contrato de obra 140-13.06-0134-2026.

Ref.: Construcción y puesta en funcionamiento del “parque de generación solar en el municipio bahía solano, departamento del chocó” bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento en el marco de la estrategia nacional de comunidades energéticas; el proyecto debe ser entregado en COD, esto es puesto en servicio y operación comercial.

Cordial saludo,

De acuerdo con la notificación realizada por GENSA SA ESP a esta interventoría, que a su vez informó al consorcio de Obra (Consortio Bahía Solano 2026), del contrato en asunto, en el sentido de que el mismo sea ampliado al 31 de diciembre de 2026, nos permitimos expresar lo siguiente:

1. AJUSTE DEL PLAZO CONTRACTUAL

En el marco de la ejecución del Proyecto del “parque de generación solar en el municipio Bahía Solano, departamento del chocó”, y en cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, calidad y gestión integral del riesgo que rigen la dirección de proyectos de infraestructura energética, nos permitimos exponer, que tanto el consorcio de Obra mediante el oficio **CBS-005-2026**, como esta interventoría solicita **ampliación del plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2026**, en pro del buen ritmo de ejecución y contractual de dicho contrato.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN

Las razones técnicas, operativas y administrativas que sustentaron la necesidad de otorgar una ampliación del plazo contractual inicialmente establecido, las cuales fueron evaluadas de carácter técnico y oficiadas por la interventoría el **día 5 de junio de 2026**, quien genera el oficio **CIBS- SEG – 007**, brindando un Análisis Documental y Visto Bueno a la solicitud de adición tiempo del proyecto en referencia. En él se expusieron, las consideraciones técnicas, soportadas con:

- Análisis de Ruta Crítica
- Soportes del proceso de Importación de Equipos (Fabricante y apreciaciones del proveedor Nacional)
- Soportes documentales de procesos legales y formales a nivel institucional.

Anexos:

1. **Oficio CIBS- SEG-007**
2. **Oficio CBS-005-2026**
3. **Cronograma ajustado con fecha de finalización Dic 31 de 2026**

Atentamente:



Ing. Álvaro Martínez F

Rep. Legal Consorcio Interventoría Bahía Solano 2026