



ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO No.1

A los 8 días del mes de septiembre de 2025, se suscribe la presente acta por parte del señor **EDWIN DAVID GUZMAN BOHÓRQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.411.242 quien actúa en calidad de Representante Legal de **ELECTRIFICADORA DEL META- EMSA S.A. E.S.P.** con NIT. No. 892.002.210-6; **YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.950.023 quien actúa en calidad de Representante Legal de **SINCREL S.A.S.** con NIT. No. 892.002.708-1; y **VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.546.954, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, conforme al contrato **PRONE GGC 1180 2023**, que tiene como fin actualizar las actividades del Anexo 2 - Cronograma de conformidad al plazo del contrato establecido, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se realiza la actualización del Anexo 2 – Cronograma, respecto al plazo de 23 meses, de acuerdo al acta de inicio de fecha 27 de febrero de 2024, lo cual daría como fecha real de finalización de la FASE I transcurridos los 23 meses el 26 de enero de 2026.

Que, con fundamento a lo anteriormente señalado y dando cumplimiento a las funciones asignadas a la supervisión, las partes de manera libre y voluntaria acuerdan la actualización de las fechas al cronograma, de la siguiente manera:

ANEXO No. 2 CRONOGRAMA					
CONTRATO PRONE GGC (1180 – 2023)					
NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIOS EL BRILLANTE, LA NOHORA, QUINTAS DE RUBIALES, SAN RAFAEL Y ASOPAR-FRADI (FRANCISCO DIAZ SECTOR PIÑARES 2)					
OPERADOR DE RED:			ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
FASE DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO			20 AÑOS		
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)			27/02/2024		
PLAZO DE LA FASE DE ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN			23 MESES		
Item	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 3 MESES – 9 DIAS					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	10	27/02/2024	8/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	10	8/03/2024	18/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	10	18/03/2024	28/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	40	28/03/2024	7/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	15	7/05/2024	22/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	5	22/05/2024	27/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	5	22/05/2024	27/05/2024	ACTAS
9	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	22/05/2024	27/05/2024	Certificación
10	Elaboración de pliegos de contratación de obra	5	27/05/2024	1/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
11	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	3	1/06/2024	4/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 15 MESES – 29 DIAS					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30	4/06/2024	4/07/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	30	4/07/2024	3/08/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	30	3/08/2024	2/09/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	2/09/2024	17/09/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
5	Avance de obra del 10%	90	17/09/2024	16/12/2024	Acta de Avance
6	Avance de obra del 40%	60	16/12/2024	14/02/2025	Acta de Avance
7	Avance de obra del 60%	60	14/02/2025	15/04/2025	Acta de Avance
8	Avance de obra del 80%	60	15/04/2025	14/06/2025	Acta de Avance
9	Acta de recibo de obras	60	14/06/2025	13/08/2025	Acta de Avance
10	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	51	13/08/2025	2/10/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINE-ENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3 - 3 MESES – 25 DIAS					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30	2/10/2025	31/10/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	30	31/10/2025	29/11/2025	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	60	29/11/2025	28/12/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN-MINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	30	28/12/2025	26/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN-MINAS remitiendo documentos

Adicionalmente, en atención a lo previsto en la CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO y CLÁUSULA NOVENA- CRONOGRAMA del contrato **PRONE GGC 1180-2023**, se publica la presente acta en SECOP II y copia de esta se remite al correo oficial del operador de red.



EDWIN DAVID GUZMAN BOHÓRQUEZ
Representante Legal
EMSA- S.A. E.S.P.
OPERADOR DE RED

YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO
Representante Legal
SINCREL S.A.S.
INTERVENTOR

VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA
Supervisor Contrato
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Elaboró: Miller Stiven Perez Malpica

Revisó: Marcela Patricia Araujo

Mariela Montiel Zarante

Neila Luz Baleta Mizar

Carlos Arturo Rodríguez Castrillón

Héctor Arturo Barrera Castellanos