

ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO

A los 16 días del mes de diciembre de 2024, se suscribe la presente acta por los abajo firmantes en calidad de Supervisor, Operador de Red e Interventoría del Contrato PRONE GGC 1202-2023 respectivamente, con el fin de ajustar tiempos o fechas de las actividades del Cronograma acorde con lo establecido en la **CLÁUSULA TERCERA – CRONOGRAMA** del referenciado Contrato, la cual señala: *‘(...) Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el Interventor, el OPERADOR DE RED y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual (...)’* negrilla y subrayado fuera de texto.

Por lo anterior, el Operador mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2024 allegó informe técnico emitido por la Interventoría SINCREL, en el cual se indican que existe una variación en las actividades de obra y cantidades de obra a ejecutar, por lo cual la actividad N° 5 ‘Avance del 10%’ de la etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de Obra no pueda ser ejecutada en su totalidad dentro del tiempo establecido, por lo cual y de acuerdo con la revisión previa realizada por parte del apoyo técnico a la Supervisión del Ministerio, el nuevo cronograma del contrato PRONE GGC 1202-2023, quedará de la siguiente manera:

ANEXO No. 3 CRONOGRAMA					
CONTRATO PRONE GGC 1202-2023					
PROYECTO	NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIOS GUADUALES Y EL PARAISO EN EL MUNIOPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META				
OPERADOR DE RED:			ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P,		
FASE DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERAACION CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERAACION					
PLA20 DEL CONTRATO			20 AÑOS		
FECHA ACTA DE JNICIO (Las fechas del cronogr1ma se ajustarán con la fecha: de suscripción del Acta de Inicio)			27/02/2024		
PLA20 DE LA FASEDE ADMINISTRACION CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERAACION CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION			23 MESES		
ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA INICIO	FECHA FI-NAL	DOCUMENTOS SOPORTE
a) ETAPA 1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE OBRA PLAZO ETAPA 1: 7 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiducia-rio.	10	27/02/2024	8/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiducia-rio
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contra-tación de interventoría	10	8/03/2024	18/03/2024	Comunicación del OPERADOR OE REO a MINENER-GIA
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de fa interventoría según corresponda	10	18/03/2024	28/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENER-GIA

88

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	40	28/03/2024	7/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de Inicio.	15	7/05/2024	22/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	5	21/05/2024	27/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	5	22/05/2024	27/05/2024	ACTAS
9	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	21/05/2024	27/05/2024	Certificación
10	Elaboración de pliegos de contratación de obra	5	27/05/2024	1/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
11	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	3	1/06/2024	4/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
b) ETAPA 2- ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PLAZO ETAPA 2: 16 MESES					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30	4/06/2024	4/07/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	30	4/07/2024	3/08/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	30	3/08/2024	2/09/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por La Interventoría.	15	2/09/2024	17/09/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
5	Avance de obra del 10%	165	17/09/2024	1/03/2025	Acta de Avance
6	Avance de obra del 40%	60	1/03/2025	30/04/2025	Acta de Avance
7	Avance de obra del 60%	60	30/04/2025	29/06/2025	Acta de Avance
8	Avance de obra del 80%	45	29/06/2025	13/08/2025	Acta de Avance
9	Acta de recibo de obras	15	13/08/2025	28/08/2025	Acta de Avance
10	Actas de Liquidación de los contratos de suministros y obra, según corresponda.	15	28/08/2025	12/09/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA
e) ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE, RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA PLAZO ETAPA 3 6 MESES					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30	12/09/2025	12/10/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros,	30	12/10/2025	11/11/2025	Reportes de obra, Certificación Ban-

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

	cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito.				cartera de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciario
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente contrato	30	11/11/2025	11/12/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	30	11/12/2025	10/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MIN ENERGÍA remitiendo documentos

En atención a lo previsto en el párrafo quinto de la CLÁUSULA TERCERA CRONOGRAMA del contrato PRONE GGC 1202-2023, se publica la presente acta en SECOP II.


Nota: Se aclara que, con la suscripción de la presente acta, el plazo global de la FASE I - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, no se ve afectada, por lo cual dicha fase finalizará el 10-01-2026, fecha que corresponde a la actualización del cronograma posterior a la firma del Acta de Inicio.

Por parte del MINISTERIO



SIMON GARCIA ORREGO
SUPERVISOR

Por parte del OPERADOR DE RED



EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Por parte de la INTERVENTORÍA TÉCNICA



YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO
SINCREL S.A.S.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Elaboró: Marcela Araujo Colina^{MAC}
Revisó: Edna González García
Lina J. Bernal Niampira
Neila Baleta Mizar

Ana María Cairasco
Andrea Carolina Velandia
Ana Lizeth Quintero

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180