

CRONOGRAMA					
CONTRATO FAER GGC-1910-2025					
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 13,2 KV SAN JOSE DEL GUAVIARE – PUERTO CONCORDIA, S/E CONCORDIA 34,5/13,8 KV, 2X2 MVA, MODERNIZACIÓN DE CIRCUITOS 13,2 KV Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CONCORDIA Y PUERTO RICO META Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.					
OPERADOR DE RED: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P					
FASE I: ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I + 20 AÑOS					
FECHA ACTA DE INICIO:			09/01/2026		
PLAZO DE LA FASE I: ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN.				9 meses	
Ítem	Nombre de Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin	Documento Soporte
	EJECUCIÓN CONTRATO FAER-GGC- 2025	273	09/01/2026	08/10/2026	
	a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación:	57	09/01/2026	06/03/2026	
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	3	09/01/2026	11/01/2026	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	4	12/01/2026	15/01/2026	Certificacion
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría.	4	16/01/2026	19/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	4	20/01/2026	23/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	4	24/01/2026	27/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	4	28/01/2026	31/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	01/02/2026	04/02/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
8	Elaboración de pliego de contratación de Obra	4	05/02/2026	08/02/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
9	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	4	09/02/2026	12/02/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
10	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	4	13/02/2026	16/02/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
11	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	4	17/02/2026	20/02/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
12	Realización de socialización del proyecto con la comunidad.	10	21/02/2026	02/03/2026	Actas
13	Realizar verificación de los usuarios según la localización prevista del proyecto en el campo	10	21/02/2026	02/03/2026	Planos / Actas
14	Verificar concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	10	21/02/2026	02/03/2026	Actas
15	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	10	21/02/2026	02/03/2026	Certificación/Copias documentos soporte
16	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	10	21/02/2026	02/03/2026	Licencias, certificaciones, permisos
17	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección.	10	21/02/2026	02/03/2026	Certificación
18	Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales	10	21/02/2026	02/03/2026	Certificación/Copias documentos soporte

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 13,2 KV SAN JOSE DEL GUAVIARE – PUERTO CONCORDIA, S/E CONCORDIA 34,5/13,8 KV, 2X2 MVA, MODERNIZACIÓN DE CIRCUITOS 13,2 KV Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CONCORDIA Y PUERTO RICO META Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.					
OPERADOR DE RED: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P					
FASE I: ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I + 20 AÑOS					
FECHA ACTA DE INICIO:			09/01/2026		
PLAZO DE LA FASE I: ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN.				9 meses	
19	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	4	03/03/2026	06/03/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA-MINMINAS
	b) Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura	167	07/03/2026	20/08/2026	
1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	4	07/03/2026	10/03/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
2	Avance de obra del 35%	52	11/03/2026	01/05/2026	Actas de avance de obra / informes de interventoría
3	Avance de obra del 60%	40	02/05/2026	10/06/2026	Actas de avance de obra / informes de interventoría
4	Avance de obra del 80%	40	11/06/2026	20/07/2026	Actas de avance de obra / informes de interventoría
5	Acta de recibo de obras	15	21/07/2026	04/08/2026	Acta de Recibo
6	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, y el INTERVENTOR e Inicio del plazo de la Fase II AOM.	15	05/08/2026	19/08/2026	Acta de recibo y entrega
	c) Etapa 3 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración	50	20/08/2026	08/10/2026	
1	Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría	10	20/08/2026	29/08/2026	comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de actas de liquidacion
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	15	30/08/2026	13/09/2026	Reportes obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	14/09/2026	28/09/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de ejecución y Puesta en Operación	10	29/09/2026	08/10/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos



ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO

Representante Legal

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.