

	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-034	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	1	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA	29/10/2025	
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
	CONSULTORES DONOVAN SAS	FECHA	jueves, 30 de julio de 2026	SEMANA No.	27	DEL	23-jul-26	AL	30-jul-26
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.							
LOCALIZACIÓN PROYECTO		Corredor Vergara - Nocaíma							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA PÚBLICA				
CONTRATO No.:		ICCU-CTO-1624- 2025			CONTRATO No.:		ICCU-CTO-1586- 2025		
PLAZO INICIAL:		NUEVE (9) MESES			PLAZO INICIAL:		NUEVE (9) MESES		
CONTRATISTA:		CONSULTORES DONOVAN SAS			CONTRATISTA:		OPEN INGENIERIA S.A.S.		
FECHA DE INICIACIÓN:		26 de enero de 2026			FECHA DE INICIACIÓN:		26 de enero de 2026		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:		25 de octubre de 2026			FECHA DE TERMINACIÓN:		25 de octubre de 2026		
PLAZO ACTUALIZADO:		272 días			PLAZO ACTUALIZADO:		272 días		
PLAZO TRANSCURRIDO:		185 días			PLAZO TRANSCURRIDO:		185 días		
VALOR INICIAL : \$		970.900.948			VALOR INICIAL : \$		7.943.403.636		
VALOR ADICION: \$		-			VALOR ADICION: \$		-		
VALOR ACTUALIZADO: \$		970.900.948			VALOR ACTUALIZADO: \$		7.943.403.636		
VALOR PAGADO: \$		-			VALOR PAGADO: \$		-		
VALOR POR PAGAR: \$		970.900.948			VALOR POR PAGAR: \$		7.943.403.636		
VALOR ANTICIPO: \$		293.717.933,83			VALOR ANTICIPO: \$		1.588.680.727,20		
SUPERVISOR:		MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN			INTERVENTOR		CONSULTORES DONOVAN SAS		
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.									
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:									
-Se realizó actividades de figurado de acero para construcción de descoles de las alcantarillas ubicadas en la abscisas K0+925 y K1+061 del tramo 2. -Se realizó actividades de excavación para subrasante desde el K0+840 a K1+060 del tramo 2. -Se realizó actividades de instalación de geotextil para colocación de subbase granular entre las abscisas K0+670 a K1+060 del tramo 2. -Se realizó actividades de armado de acero y vaciado de concreto para construcción de zapata que soporta el cuerpo del muro 2, tramo 2 entre las abscisas K0+280 a K0+310. -Se realizo actividades de escarificación en tramo 2 entre las abscisas K0+000 a K0+040. -De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de afirmado, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, base estabilizada y MDC 19. A la fecha estas actividades no se han iniciado. -De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 31,77% y un avance acumulado ejecutado del 47,89%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 16,12%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson y fresado. -De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 50,44% y un avance acumulado ejecutado del 38,32%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 12,12%, correspondiente a la no ejecución de la instalación de la estructura de pavimento. -El avance financiero programado acumulado del contrato es del 40,96% que corresponde a \$ 3.253.443.725, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 38,22% que corresponde a \$ 3.024.488.966 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 2,74% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de afirmado, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, base estabilizada y MDC 19. A la fecha estas actividades no se han iniciado.									

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-282-2026 del 23 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-223 y OFC-ICCU-1586-2025-234, Consolidado de aprobación de órdenes de operación No. 20, 21, 22, 23 y 24.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-283-2026 del 24 de julio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe semanal N.26 – Actividades realizadas del 16 de julio de 2026 al 23 de julio de 2026.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-284-2026 del 24 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Solicitud de ajuste del procedimiento técnico para la intervención de individuos arbóreos – Respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-236.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-285-2026 del 27 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-224: Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-286-2026 del 27 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-239 Entrega personal de obra, mano de obra no calificada. - Aprobación parcial del personal presentado.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-287-2026 del 27 de julio de 2026 remitió al ICCU Respuesta al Derecho de Petición – Radicado ICCU-E-2026-0012709. Allegado por la comunidad de la vereda al Palmar a la Alcaldía Municipal de Vergara - Cundinamarca.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-288-2026 del 27 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-224 y OFC-ICCU-1586-2025-241, consolidado de aprobación de orden de operación No. 25.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-289-2026 del 29 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-2242 Entrega del personal de mano de obra no calificada - Aprobación del personal presentado.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-236 del 23 de julio de 2026, remitió Entrega del procedimiento y/o ejecución de talas.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-237 del 23 de julio de 2026, remitió Entrega de pólizas actualizadas según Modificadorio No. 1.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-238 del 23 de julio de 2026, remitió Entrega del radicado de la remisión del Informe Trimestral de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) – Trimestre II de 2026.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-239 del 24 de julio de 2026, remitió Entrega del personal de mano de obra no calificada.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-240 del 27 de julio de 2026, remitió Respuesta a Derecho de Petición – Radicado ICCU-E-2026-0012709 Solicitud de revisión del manejo de aguas de la obra de la vía principal en la vereda el palmar.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-241 del 27 de julio de 2026, remitió Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-285-2026.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-242 del 28 de julio de 2026, remitió Entrega del personal de mano de obra no calificada.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-243 del 29 de julio de 2026, remitió Entrega de pieza gráfica informativa – Cierre vial temporal.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-244 del 29 de julio de 2026, remitió Entrega de pieza gráfica informativa – Cierre vial temporal.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-245 del 29 de julio de 2026, remitió Solicitud de aprobación del Acta No. 2 para reconocimiento del cobro por concepto del PAGA.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-246 del 30 de julio de 2026, remitió Entrega del personal de mano de obra no calificada.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN


3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad a por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	20-jun-26	15-jul-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	16-jul-26	22-jul-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO	9-jul-26	22-jul-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	7-ago-26	10-sep-26	35			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR	22-jul-26	22-ago-26	32			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION	25-ago-26	11-sep-26	18			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4-sep-26	23-sep-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29-ago-26	23-sep-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 129 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO	
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)		
Acumulado anterior	37,02%	33,49%	-3,53%		
Durante el periodo	3,94%	4,73%	0,79%		
Acumulado Actual	40,96%	38,22%	-2,74%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO					
DURACIÓN (DÍAS)	DÍAS TRANSCURRI.	DÍAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DÍAS		
272 días	186,00	86 días	-7,45		

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO	
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)		
Acumulado anterior	\$ 4.793.993.006	\$ 2.649.020.260	55%		
Durante el periodo	\$ 5.106.937.218	\$ 3.024.488.966	59%		
Acumulado Actual	\$ 9.900.930.223	\$ 5.673.509.226	57%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO					
-43%					

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO				GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)		
Acumulado anterior	\$ 1.487.005.161	\$ -	0%		
Durante el periodo	\$ 1.544.197.667	\$ -	0%		
Acumulado Actual	\$ 3.031.202.829	\$ -	0%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO					
-100%					

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, revisión documental y control del componente ambiental del proyecto, orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los lineamientos establecidos por la Supervisión Ambiental del ICCU, así:

- El 23 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-236, el contratista remitió a la Interventoría el procedimiento técnico para la intervención mediante tala de individuos arbóreos, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos ambientales asociados a las actividades del proyecto.
- Una vez efectuada la revisión técnica del procedimiento presentado, la Interventoría identificó la necesidad de complementar y ajustar la información contenida en el documento. En consecuencia, mediante comunicado DON-1624-ICCU-284-2026 del 24 de julio de 2026, remitió al contratista las observaciones y solicitudes de complementación correspondientes, con el propósito de garantizar que el procedimiento cumpla con los lineamientos técnicos, ambientales y los requisitos establecidos por la autoridad ambiental competente.
- El 23 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-238, el contratista remitió a la Interventoría copia del radicado del Informe Trimestral de Generación y Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) presentado ante la autoridad ambiental competente, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad ambiental vigente y en los instrumentos de manejo ambiental del proyecto.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

A la fecha los informes mensuales sociales del N°1 al N°5 del contratista, se encuentran aprobados por interventoría y los informes mensuales sociales de interventoría se encuentran avalados por el ICCU.

Subprograma de información y divulgación:

Para el corte de este semanal, la interventoría revisó, objeto y aprobó el volante de cierre vial con ampliación de la fecha hasta el 15 de agosto de 2026. El volante que fue socializado por el contratista el 29 de julio de 2025, a través de los PSI del contrato, con oficio formal a las alcaldías de Nocaíma y Vergara Cundinamarca, predio a predio, en las empresas intermunicipales, con el grupo de WhatsApp del comité de participación y a través de la emisora comunitaria del municipio de Vergara.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:

La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el correo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: a la fecha se han recibido 3 PQRSD, 1 de las cuales dos se encuentra cerradas y una abierta.

El 27 de julio de 2026 la interventoría remitió al ICCU, el comunicado DON-1624-ICCU-287-2026 con la respuesta al Derecho de Petición con radicado ICCU-E-2026-0012709, allegado por la comunidad de la vereda al Palmar a la Alcaldía Municipal de Vergara Cundinamarca.

El 29 de julio de 2026, la señora Alcira Fernández de León, se comunico con el punto SAU del proyecto, informando posibles novedades (figuras en predio) según la ciudadana por la intervención de la vía. Al lo anterior, se programo con la ciudadana visita técnica y social de verificación de novedades para el 4 de agosto de 2026.

Subprograma de MONC con enfoque de género:

La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 33.3% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 9.5% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:

El 28 de julio de 2026, la interventoría participo en el comité de participación N° 5, en el cual se socializaron los avances de los diferentes componentes del contrato y se atendieron las inquietudes de la comunidad.

Igualmente, la interventoría informa que a se ha realizado un taller de cultura vial de las 3 requeridas contractualmente.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

Reporte de Accidentalidad: Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

Personal de interventoría: Personal presentado y aprobado por la supervisión del ICCU.

Personal de contratista:

-24. trabajadores en obra.

A la fecha se encuentra pendiente el allego de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla mínima para revisión y aprobación.

- El 24 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-239, el contratista remitió a la Interventoría la documentación correspondiente al ingreso de diez (10) trabajadores de mano de obra no calificada, para su revisión y concepto de aprobación, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales.

- Una vez efectuada la revisión documental, la Interventoría emitió el comunicado DON-1624-ICCU-286-2026 del 27 de julio de 2026, mediante el cual otorgó aprobación parcial del personal presentado, autorizando el ingreso de cinco (5) trabajadores que cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos y solicitando al contratista la subsanación de la documentación faltante correspondiente a las otras cinco (5) personas, previo a la emisión del concepto de aprobación.

- Mediante correo electrónico del 27 de julio de 2026, la Supervisión SST del ICCU remitió a la Interventoría el concepto favorable y visto bueno del Informe Mensual SST N.º 5 de Interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, evidenciando el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales establecidos para el componente.

- El 28 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-242, el contratista remitió la documentación correspondiente al trabajador Jonathan Cardona, para su revisión por parte de la Interventoría. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Interventoría emitió el comunicado DON-1624-ICCU-289-2026 del 28 de julio de 2026, mediante el cual otorgó la respectiva aprobación para su vinculación al proyecto.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoría

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Durante la semana no se presentaron situaciones problemáticas

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		
N/A		
10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
N/A		
11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo construcción de alcantarillas, excavación para subrasante, construcción de la viga del muro 2 del tramo 2 e instalación de geotextil para colocación de subbase granular. - Durante la semana se realizó el seguimiento a la gestión ambiental del proyecto mediante la revisión del procedimiento técnico para la intervención de individuos arbóreos, formulando las observaciones necesarias para su ajuste. Asimismo, se verificó el cumplimiento de la obligación del contratista relacionada con la presentación del informe trimestral de generación y manejo de RCD ante la autoridad ambiental, evidenciando el avance en el cumplimiento de los compromisos ambientales del contrato. - A la fecha los informes mensuales sociales del contratista e interventoría se encuentran aprobados. En cuanto a las PQRSD se informa que a la fecha se han recibido 3 PQRSD, de las cuales 2 se encuentran cerradas y 1 abierta. Asimismo, se informa que se elaboró, aprobó y distribuyó el volante de cierre vial con ampliación de la fecha hasta el 15 de agosto de 2026 con alcaldías de Nocaima y Vergara Cundinamarca, predio a predio, en las empresas intermunicipales, con el grupo de WhatsApp del comité de participación y a través de la emisora comunitaria del municipio de Vergara. Igualmente se informa que se desarrolló a satisfacción el cuarto comité de participación del contrato. - Durante la semana se continuó con el seguimiento al proceso de vinculación del personal del contratista, efectuando la revisión documental y emitiendo aprobación parcial del personal de mano de obra no calificada, condicionando el ingreso del personal que no cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos. Asimismo, se recibió el concepto favorable de la Supervisión SST del ICCU al Informe Mensual SST N.º 5 de Interventoría y se aprobó la documentación del trabajador Jonathan Cardona, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ingreso de personal al proyecto. -De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 31,77% y un avance acumulado ejecutado del 47,89%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 16,12%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson y fresado. -De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 50,44% y un avance acumulado ejecutado del 38,32%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 12,12%, correspondiente a la no ejecución de la instalación de la estructura de pavimento. -El avance financiero programado acumulado del contrato es del 40,96% que corresponde a \$ 3.253.443.725, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 38,22% que corresponde a \$ 3.024.488.966 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 2,74% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de afirmado, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, base estabilizada y MDC 19. A la fecha estas actividades no se han iniciado.		

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Armado de acero para descoles de alcantarillas K0+925 y K1+061 en tramo 2.



Imagen 2. Instalación de geotextil para colocación de subbase granular en tramo 2.



Imagen 3. Excavación para subrasante en tramo 2.



Imagen 4. Armado de acero y vaciado de concreto para construcción de zapata de muro 2 en tramo 2.

Juan Diego Arenas

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JUAN DIEGO ARENAS