

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

ACTA DE LIQUIDACION FINAL				FECHA DEL ACTA	DÍA	MES	AÑO	AVANCE PORCENTUAL	
ENTIDAD EJECUTORA:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	PLAZO INICIAL:	3 MESES	VALOR INICIAL:		\$ 312.071.666,00		PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	28,26%
CONTRATO No:	424 DE 2025	FECHA DE ACTA DE INICIO:	02 DE MAYO DE 2025	VALOR ADICIÓN:		\$ 0,00			
OBJETO:	"ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD ORU-EL TARRA, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE"	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	29 DE JULIO DE 2025	VALOR ACTA PARCIAL No.1:		\$ 121.563.264,00		VALOR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:	\$ 312.071.666,00
		FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	08 DE MAYO DE 2025	VALOR ACTA PARCIAL No.2:		\$ 102.321.430,00			
CONTRATISTA:	CONSORCIO P.S. ORU / REPRESENTANTE LEGAL ING. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON	FECHA DE ACTA DE REINICIO No.1:	09 DE JUNIO DE 2025	VALOR PRESENTE ACTA FINAL:		\$ 88.186.972,00		PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:	100,00%
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA P.S. TARRA / REPRESENTANTE LEGAL ING. YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ.	OTROSI DE PRORROGA No.1:	27 DE AGOSTO DE 2025						
SUPERVISOR:	DR. JORGE MARIO ARENAS AMAYA	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					VALOR POR EJECUTAR:	\$ 0,00
GERENTE:	DR. ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ	PLAZO FINAL:	4 MESES					PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

RELACION DE GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA	NUMERO	DESDE	HASTA	ASEGURADORA	AMPLIACION SEGÚN (suspensión No.1 -- Reinicio No.1)	DESDE	HASTA	AMPLIACION SEGÚN (otro si de prorroga No.1)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	49-44-101035929	29/04/2025	29/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035929	29/04/2025	30/12/2025	49-44-101035929	29/04/2025	30/01/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	49-44-101035929	29/04/2025	29/07/2028	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035929	29/04/2025	30/08/2028	49-44-101035929	29/04/2025	30/09/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101035929	29/07/2025	29/07/2030	SEGUROS DEL ESTADO	49-44-101035929	29/07/2025	29/07/2030	49-44-101035929	29/07/2025	29/07/2030
RCE (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES)	49-40-101011522	29/04/2025	29/07/2025	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011522	29/04/2025	30/09/2025	49-40-101011522	29/04/2025	30/09/2025

PARAFISCALES-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL EMPLEADO EN OBRA

LA SIGUIENTE ES LA LISTA DE LOS OBREROS EMPLEADOS EN OBRA A LOS CUALES SE LES CONSTATO Y/O VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SEGÚN EL ARTICULO 27 DECRETO 2170

NOMBRE DE EMPLEADOS Y/O OBREROS	CARGO	SUELDO BASICO	LIQUID. NOMINA 1		LIQUID. NOMINA 2		LIQUID. NOMINA 3		LIQUID. NOMINA 4		SALUD	ARP	PENSION
			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO			
DOMICIANO RUIZ	OBRERO	\$ 1.423.500,00	16/09/2025	30/08/2025	1/07/2025	31/07/2025	1/08/2025	31/08/2025	1/09/2025	12/09/2025	COMFAORIENTE	SURA	PORVENIR
WELKIS CONTRERAS OVALLOS	OBRERO	\$ 1.423.500,00	16/09/2025	30/08/2025	1/07/2025	31/07/2025	1/08/2025	31/08/2025	1/09/2025	12/09/2025	COOSALUD EPS	SURA	PORVENIR
BLADIMIR CONTRERAS OVALLOS	OBRERO	\$ 1.423.500,00	16/09/2025	30/08/2025	1/07/2025	31/07/2025	1/08/2025	17/08/2025			SANITAS EPS	SURA	PORVENIR
OSCAR FABIAN SERRANO LOZANO	OBRERO	\$ 1.423.500,00	19/08/2025	30/08/2025	1/07/2025	31/07/2025	1/08/2025	17/08/2025			NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
YURKIN ERNEY FERREIRA BAYONA	OBRERO	\$ 1.423.500,00			7/07/2025	31/07/2025	1/08/2025	31/08/2025	1/09/2025	12/09/2025	COOSALUD EPS	SURA	PORVENIR
REYNALDO RANGEL LAGUNA	OBRERO	\$ 1.423.500,00			16/07/2025	31/07/2025	1/08/2025	31/08/2025	1/09/2025	12/09/2025	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	2/05/2025				1/07/2025			11/08/2025		22/09/2025		TOTAL			
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	VR TOTAL
1.0	PRELIMINARES														
1.1	Demolicion de Muros	m2	6,00	24.218,00	145.308,00	6,00	24.218,00	145.308,00	6,00	145.308,00	0,00	-	6,00	145.308,00	0,00
1.2	Demolicion de Pisos	m2	164,53	21.789,00	3.584.944,00	164,53	21.789,00	3.584.944,00	164,53	3.584.944,00	0,00	-	164,53	3.584.944,00	0,00
1.3	Demolicion de Meson	m2	2,60	12.091,00	31.437,00	2,60	12.091,00	31.437,00	2,60	31.437,00	0,00	-	2,60	31.437,00	0,00
1.4	Demolicion de Enchape Baños	m2	92,51	21.795,00	2.016.255,00	92,51	21.795,00	2.016.255,00	92,51	2.016.255,00	0,00	-	92,51	2.016.255,00	0,00
1.5	Demolicion de Guarda Escoba	m1	143,32	7.263,00	1.040.933,00	143,32	7.263,00	1.040.933,00	143,32	1.040.933,00	0,00	-	143,32	1.040.933,00	0,00
1.6	Demolicion de Pañete	m2	137,73	14.526,00	2.000.666,00	137,73	14.526,00	2.000.666,00	137,73	2.000.666,00	0,00	-	137,73	2.000.666,00	0,00
1.7	Desmorte de Puertas y Ventanas	m2	45,28	23.917,00	1.082.962,00	45,28	23.917,00	1.082.962,00	45,28	1.082.962,00	0,00	-	45,28	1.082.962,00	0,00
1.8	Desmorte de Sanitarios, lavamanos y Orinales	und	10,00	45.420,00	454.200,00	10,00	45.420,00	454.200,00	10,00	454.200,00	0,00	-	10,00	454.200,00	0,00
1.9	Desmorte de Cieloraso	m2	98,65	12.103,00	1.193.961,00	98,65	12.103,00	1.193.961,00	98,65	1.193.961,00	0,00	-	98,65	1.193.961,00	0,00
1.10	Desmorte de Cubierta	m2	190,45	34.111,00	6.496.440,00	190,45	34.111,00	6.496.440,00	190,45	6.496.440,00	0,00	-	190,45	6.496.440,00	0,00
1.11	Retiro de Escombros	m3	40,00	49.801,00	1.992.040,00	40,00	49.801,00	1.992.040,00	40,00	1.992.040,00	0,00	-	40,00	1.992.040,00	0,00

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	2/05/2025				1/07/2025			11/08/2025		22/09/2025		TOTAL			
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
2.1	Relleno Compactado	m3	10,00	107.206,00	1.072.060,00	10,00	107.206,00	1.072.060,00	10,00	1.072.060,00	0,00	-	10,00	1.072.060,00	0,00	-
3.0	OBRAS EN CUBIERTA															
3.1	Cubierta en Teja Termoacustica Tipo Sanwich aislamiento en poliuretano de 25 mm	m2	190,45	225.336,00	42.915.241,00	190,45	225.336,00	42.915.241,00	190,45	42.915.241,00	0,00	-	190,45	42.915.241,00	0,00	-
3.2	Tuberia estructural metalica rectangular (76 x 38 x 1,5 mm x 6 m)-(3"x1-1/2")	ml	152,00	65.743,00	9.992.936,00	152,00	65.743,00	9.992.936,00	152,00	9.992.936,00	0,00	-	152,00	9.992.936,00	0,00	-
4.0	MAMPOSTERIA Y PINTURA															
4.1	Resane de Muros	m2	25,00	27.911,00	697.775,00	25,00	27.911,00	697.775,00	25,00	697.775,00	0,00	-	25,00	697.775,00	0,00	-
4.2	Pañete Muros 1:4	m2	181,03	30.634,00	5.545.673,00	181,03	30.634,00	5.545.673,00	181,03	5.545.673,00	0,00	-	181,03	5.545.673,00	0,00	-
4.3	Filos y Dilataciones en Pañetes	ml	73,75	11.388,00	839.865,00	73,75	11.388,00	839.865,00	73,75	839.865,00	0,00	-	73,75	839.865,00	0,00	-
4.4	Estuco y Vinilo tres manos en muros (Color)	m2	449,02	35.392,00	15.891.716,00	449,02	35.392,00	15.891.716,00	449,02	15.891.716,00	0,00	-	449,02	15.891.716,00	0,00	-
4.5	Pintura Fachada en vinilo para Exteriores	m2	86,71	24.772,00	2.147.980,00	86,71	24.772,00	2.147.980,00	86,71	2.147.980,00	0,00	-	86,71	2.147.980,00	0,00	-
4.6	Pintura en esmalte Puertas y Ventanas	m2	24,80	33.766,00	837.397,00	24,80	33.766,00	837.397,00	12,00	405.192,00	12,80	432.205,00	24,80	837.397,00	0,00	-
4.7	Suministro e Instalación de muro en Superboard - doble cara e=10 cm. (Incluye todos los materiales para su	m2	16,75	251.581,00	4.213.982,00	16,75	251.581,00	4.213.982,00	0,00	-	16,75	4.213.982,00	16,75	4.213.982,00	0,00	-
5.0	PISOS Y CIELO RASO															
5.1	Antepiso e = 0.05 m	m2	82,59	60.517,00	4.998.099,00	82,59	60.517,00	4.998.099,00	82,59	4.998.099,00	0,00	-	82,59	4.998.099,00	0,00	-
5.2	Piso en Tableta de Gres	m2	50,35	72.470,00	3.648.865,00	50,35	72.470,00	3.648.865,00	30,00	2.174.100,00	20,35	1.474.765,00	50,35	3.648.865,00	0,00	-
5.3	Guardaesoba en Tableta de Gres	ml	53,05	36.638,00	1.943.646,00	53,05	36.638,00	1.943.646,00	20,00	732.760,00	33,05	1.210.886,00	53,05	1.943.646,00	0,00	-
5.4	Guardaesoba en Ceramica	ml	125,32	42.543,00	5.331.489,00	125,32	42.543,00	5.331.489,00	100,00	4.254.300,00	25,32	1.077.189,00	125,32	5.331.489,00	0,00	-
5.5	Piso en Ceramica	m2	129,10	105.974,00	13.681.243,00	129,10	105.974,00	13.681.243,00	100,00	10.597.400,00	29,10	3.083.843,00	129,10	13.681.243,00	0,00	-
5.6	Cielo Raso en Pvc (Incluye estructura de soporte y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion)	m2	130,94	134.368,00	17.594.146,00	130,94	134.368,00	17.594.146,00	70,00	9.405.760,00	60,94	8.188.386,00	130,94	17.594.146,00	0,00	-
6.0	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS															
6.1	Ceramica Pared (Incluye Boquilla color, Wing y Lineales)	m2	36,75	110.072,00	4.045.146,00	36,75	110.072,00	4.045.146,00	36,75	4.045.146,00	0,00	-	36,75	4.045.146,00	0,00	-
6.2	Ceramica Piso (Incluye Boquilla color y Lineales)	m2	9,25	104.015,00	962.139,00	9,25	104.015,00	962.139,00	9,25	962.139,00	0,00	-	9,25	962.139,00	0,00	-
6.3	Suministro e Instalación de Sanitario (Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento)	und	4,00	665.472,00	2.661.888,00	4,00	665.472,00	2.661.888,00	4,00	2.661.888,00	0,00	-	4,00	2.661.888,00	0,00	-
6.4	Suministro e Instalación de Lavamanos (Incluye Grifo y todos los accesorios para su correcto funcionamiento)	und	4,00	372.058,00	1.488.232,00	4,00	372.058,00	1.488.232,00	4,00	1.488.232,00	0,00	-	4,00	1.488.232,00	0,00	-
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA															
7.1	Puerta en Aluminio con Vidrio (0.70 - 1.0 mts) (Incluye Cerradura)	und	12,00	940.829,00	11.289.948,00	12,00	940.829,00	11.289.948,00	0,00	-	12,00	11.289.948,00	12,00	11.289.948,00	0,00	-
7.2	Puerta en Vidrio Templado (1.20 - 2.0 mts) (Incluye Cerradura)	und	1,00	2.599.609,00	2.599.609,00	1,00	2.599.609,00	2.599.609,00	0,00	-	1,00	2.599.609,00	1,00	2.599.609,00	0,00	-
7.3	Ventana Aluminio con Vidrio	m2	16,78	451.477,00	7.575.784,00	16,78	451.477,00	7.575.784,00	0,00	-	16,78	7.575.784,00	16,78	7.575.784,00	0,00	-
7.4	MESON 0.60 X 0.90 M; ELABORADA ASI: CUBIERTA SUPERIOR Y POCETA DE LAVADO DE 60 X 40 X 20 CM EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, MUELA, ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20, PARALES EN TUBO DE 2" CALIBRE 16, NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE.	ml	4,00	2.505.838,00	10.023.352,00	4,00	2.505.838,00	10.023.352,00	0,00	-	4,00	10.023.352,00	4,00	10.023.352,00	0,00	-
7.5	Muro en Vidrio con acero inoxidable	m2	12,32	479.254,00	5.904.409,00	12,32	479.254,00	5.904.409,00	0,00	-	12,32	5.904.409,00	12,32	5.904.409,00	0,00	-
7.6	Division Aluminio Baños	m2	5,50	459.537,00	2.527.454,00	5,50	459.537,00	2.527.454,00	0,00	-	5,50	2.527.454,00	5,50	2.527.454,00	0,00	-
7.7	Reja Metalica	m2	5,40	354.536,00	1.914.494,00	5,40	354.536,00	1.914.494,00	0,00	-	5,40	1.914.494,00	5,40	1.914.494,00	0,00	-
7.8	Porton Metalico (3.00 x 2.80 mts)	und	1,00	3.869.675,00	3.869.675,00	1,00	3.869.675,00	3.869.675,00	0,00	-	1,00	3.869.675,00	1,00	3.869.675,00	0,00	-
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS															
8.1	Tablero Electrico de 12 circuitos Monofasico, incluye Instalación	und	1,00	523.230,00	523.230,00	1,00	523.230,00	523.230,00	1,00	523.230,00	0,00	-	1,00	523.230,00	0,00	-
8.2	Breaker Monopolar Enchufable 15 hasta 60 Amp	und	12,00	37.957,00	455.484,00	12,00	37.957,00	455.484,00	12,00	455.484,00	0,00	-	12,00	455.484,00	0,00	-
8.3	Salida para Luminarias 120V (Incluye caja octagonal, adaptadores, ducto, Cableado # 12 AWG + tierra interruptor, no incluye luminaria)	und	43,00	159.896,00	6.875.528,00	43,00	159.896,00	6.875.528,00	43,00	6.875.528,00	0,00	-	43,00	6.875.528,00	0,00	-
8.4	Salida para tomacorriente monofasico 110V uso general (Incluye tubería, cajas y cableado)	und	33,00	237.719,00	7.844.727,00	33,00	237.719,00	7.844.727,00	33,00	7.844.727,00	0,00	-	33,00	7.844.727,00	0,00	-
8.5	Suministro e Instalacion de Lamparas LED 25W	und	43,00	93.122,00	4.004.246,00	43,00	93.122,00	4.004.246,00	23,00	2.141.806,00	20,00	1.862.440,00	43,00	4.004.246,00	0,00	-
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y															
9.1	Tuberia 1/2" PVC Presion	ml	70,00	20.335,00	1.423.450,00	70,00	20.335,00	1.423.450,00	70,00	1.423.450,00	0,00	-	70,00	1.423.450,00	0,00	-
9.2	Tuberia 3/4" PVC Presion	ml	70,00	25.739,00	1.801.730,00	70,00	25.739,00	1.801.730,00	70,00	1.801.730,00	0,00	-	70,00	1.801.730,00	0,00	-
9.3	Tuberia 1" PVC Presion	ml	10,00	28.540,00	285.540,00	10,00	28.540,00	285.540,00	10,00	285.540,00	0,00	-	10,00	285.540,00	0,00	-
9.4	Punto Hidraulico	und	12,00	58.796,00	705.552,00	12,00	58.796,00	705.552,00	12,00	705.552,00	0,00	-	12,00	705.552,00	0,00	-
9.5	Punto Sanitario Inodoros	und	4,00	134.731,00	538.924,00	4,00	134.731,00	538.924,00	4,00	538.924,00	0,00	-	4,00	538.924,00	0,00	-
9.6	Punto Sanitario Lavamanos	und	8,00	101.994,00	815.952,00	8,00	101.994,00	815.952,00	8,00	815.952,00	0,00	-	8,00	815.952,00	0,00	-
9.7	Tuberia pvc Sanitaria 4"	ml	40,00	54.990,00	2.199.600,00	40,00	54.990,00	2.199.600,00	40,00	2.199.600,00	0,00	-	40,00	2.199.600,00	0,00	-
9.8	Tuberia pvc Sanitaria 2"	ml	20,00	35.536,00	710.720,00	20,00	35.536,00	710.720,00	20,00	710.720,00	0,00	-	20,00	710.720,00	0,00	-
9.9	Suministro e Instalacion de Tanque Plastico 2000 lts	und	2,00	1.458.575,00	2.917.150,00	2,00	1.458.575,00	2.917.150,00	2,00	2.917.150,00	0,00	-	2,00	2.917.150,00	0,00	-
9.10	Suministro e Instalacion Canal pvc Aguas lluvias	ml	14,80	80.415,00	1.190.142,00	14,80	80.415,00	1.190.142,00	14,80	1.190.142,00	0,00	-	14,80	1.190.142,00	0,00	-
9.11	Suministro e instalacion de Bajante de Pvc aguas lluvias D = 3"	ml	9,00	38.288,00	344.592,00	9,00	38.288,00	344.592,00	9,00	344.592,00	0,00	-	9,00	344.592,00	0,00	-
9.12	Suministro e instalacion de Lavadero Prefabricado	und	1,00	577.460,00	577.460,00	1,00	577.460,00	577.460,00	1,00	577.460,00	0,00	-	1,00	577.460,00	0,00	-

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	2/05/2025					1/07/2025			11/08/2025		22/09/2025		TOTAL			
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VRTOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL
10.0	ASEO GENERAL															
10.1	Aseo General Entrega	m2	194,99	3.014,00	587.712,00	194,99	3.014,00	587.712,00	0,00	-	194,99	587.712,00	194,99	587.712,00	0,00	-
	COSTOS DIRECTOS				240.055.128,00			240.055.128,00		172.218.995,00		67.836.133,00		240.055.128,00		-
	ADMINISTRACION (25%)				60.013.782,00			60.013.782,00		43.054.749,00		16.959.033,00		60.013.782,00		-
	IMPREVISTOS (0%)				-			-		-		-		-		-
	UTILIDAD (5%)				12.002.756,00			12.002.756,00		8.610.950,00		3.391.806,00		12.002.756,00		-
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				72.016.538,00			72.016.538,00		51.665.699,00		20.350.839,00		72.016.538,00		-
	VALOR TOTAL OBRA				312.071.666,00			312.071.666,00		223.884.694,00		88.186.972,00		312.071.666,00		-

LIQUIDACION

OBSERVACIONES:

VR. INICIAL DEL CONTRATO:	\$	312.071.666,00
VR. ANTICIPO:	\$	-
VR. ACTA PARCIAL No 1:	\$	121.563.264,00
VR. ACTA PARCIAL No 2:	\$	102.321.430,00
VR. ACTA FINAL:	\$	88.186.972,00
VR. OBRA NO EJDA:	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	312.071.666,00

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MLCTE (\$ 88,186,972,00).

VALOR EJECUTADO DE OBRA + AIU PRESENTE ACTA FINAL	\$ 88.186.972,00
TOTAL A PAGAR	\$ 88.186.972,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MLCTE (\$ 88,186,972,00).

NOTA: Las cantidades en esta Acta de Recibo Final corresponden fielmente a lo verificado y cuantificado por la Interventoría en corte de 01 de Agosto de 2025 a 12 de septiembre del 2025, avalado y soportado tanto en memorias de cantidades y en informes de Interventoría previamente presentados.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, En Tibú a los 12 días del mes de septiembre de 2025.

CONSORCIO P.S. ORU
RPTE LEGAL ING. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTORIA P.S. TARRA
RPTE LEGAL ING. YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ.
INTERVENTOR

DR. JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUB-GERENTE / SUPERVISOR DEL CONTRATO

DR. ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
GERENTE