

		FORMATO		VERSIÓN: 0	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-034	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN				FECHA: 24/Jul/2019	

FECHA PRESENTE ACTA		09 DE JULIO DE 2026			
CONTRATO		CONVENIO X		Nº. CO1.PCCTR.86715214064	
OBJETO		CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA		NIT: 900.158.336-3	
R.L. LUIS ENRIQUE DURAN AVILA		ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ		C.C: 4.278.023	
INTERVENTOR		SUPERVISOR		X	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO		VALOR INICIAL: \$ 99.559.604.19			
APORTE DEPARTAMENTO:		\$ 99.559.604.19			
APORTE DE CONTRAPARTE:		MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
ADICIONAL N°		VALOR \$ 0.00			
ADICIONAL N°		VALOR \$ 0.00			
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 99.559.604.19			
PLAZO INICIAL		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026			
PRORROGA N° 1		Tiempo: CINCO (5) MESES		De Fecha: 25/03/2026	
PRORROGA N°		Tiempo:		De Fecha:	
PLAZO TOTAL		CINCO (5) MESES Y TRES (3) DIAS			
FECHA DE INICIACIÓN		28 de diciembre de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1		De Fecha: 30/12/2025			
ACTA DE RENOVACIÓN N° 1		De Fecha: 28/03/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		09 DE JULIO DE 2026			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 25 DE MARZO DE 2026 AL 9 DE JULIO DE 2026			
RBPB N°		202500000026609-A1			

N° Y AÑO DE REGISTROS PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 11887 AÑO: 2025, RPC No: AÑO: 2026.

En las oficinas de Gerencia Departamental de Convites Comunales se reunieron los señores, ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ Interventor / Supervisor, y el señor LUIS ENRIQUE DURAN AVILA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes de seguridad social y parafiscales

CONTROL ANTICIPO

Valor Anticipo	\$	49.779.802.10
Sumatoria Amortizaciones	\$	49.779.802.10
Saldo por Amortizar	\$	\$ 0.00.

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (añadir dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	\$ 99.559.604.19	
Amortización Anticipo		\$ 49.779.802.10
Valor a pagar de la presente acta		\$ 49.758.031.43
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		21.770.66
Sumas iguales	\$ 99.559.604.19	\$ 99.559.604.19

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 24-158-30-07139-9	BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
-------------------------------	----------------------------------	------------	------------

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el informe de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y/o supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los principios por parte del interventor y/o supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:


No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:  Nombre: ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma:  Nombre: LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA- CUADRO DE CONDICIONES ACTUALES DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		FECHA: 24/Jul/2019
FECHA PRESENTE ACTA CONTRATO OBJETO CONTRATISTA SUPERVISOR VALOR VALOR CON ADICIONES PLAZO PLAZO CON ADICIONES FECHA INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN REGISTRO BPyP No.: 9 DE JULIO DE 2026 No. CO1.PCCNTR.8671521/4064 FECHA: 26/12/2025 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA NIT: 900.158.336-3 R.L. LUIS ENRIQUE DURAN AVILA C.C: 4.278.023 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ C.C: 79.896.782 \$ 99,559,604.19 \$ 99,559,604.19 Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025. CINCO (05) MESES Y TRES (3) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 29 DE DICIEMBRE DE 2025 30 DE DICIEMBRE DE 2025 25 DE MARZO DE 2026 9 DE JULIO DE 2026 202500000026609 -A1		
En las oficinas de la Gerencia Departamental de Convites Comunales se reunieron los señores, ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ Supervisor y la señora LUIS ENRIQUE DURAN AVILA como representante legal o contratista. Se verifica que el Contrato No. CO1.PCCNTR.8671521/4064 de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecución y se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: A la fecha el objeto contractual contratado se encuentra actualmente ejecutado en su totalidad Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan: PRIMERO: TERMINACIÓN DEL CONVENIO. Las partes acuerdan dar por terminado de manera anticipada, en común acuerdo y con ocasión del cumplimiento del objeto contractual, el Contrato numero CO1.PCCNTR.8671521/4064 de 2025 cuyo objeto fue: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá.		
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:		
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.   Nombre: ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Nombre: LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA		
* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.		



AUTO No. 93
(29/05/2026)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS ELEGIDOS POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA DE ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ
CON PERSONERIA N° 217 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1971**

**LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL DE LA SECRETARIA
DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

En ejercicio de las facultades y competencias legales previstas en la Ley 1437 de 2011; Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021, Ley 2200 de 2022, el Decreto Único Reglamentario N° 1066 de 2015, el Decreto 1501 del 13 de septiembre de 2023 y la Circular 09 del 22 de diciembre de 2025, expedida por el Ministerio del Interior y, en especial la Ordenanza 049 de 2018, emitida por la Asamblea de Boyacá y el Decreto Departamental 076 de 30 de enero de 2019 proferido por el Gobernador de Boyacá,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 4, Artículo 76 de la Ley 2166 de 2021, señala que es función de las Entidades que ejercen Inspección, Vigilancia y Control:

"Expedir los actos administrativos de reconocimiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de los organismos comunales."

Que el numeral 7, Artículo 38 de la Ordenanza No. 049 del 6 de diciembre de 2018, estableció que la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, está compuesta entre otras, por la Dirección de Participación y Acción Comunal, la cual tiene como función:

'Ejercer las funciones de Inspección, Control y Vigilancia de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado que existan en el Departamento.'

Que la elección de dignatarios de la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES del Municipio de TINJACÁ, se llevó a cabo el día 26 de Abril de 2026 de conformidad con la ley 2166 de 2021, el Decreto 1501 de 2023 y la circular 009 del 22 de diciembre de 2025.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.3.2.1.3.2. del Decreto 1501 de 2023, para efectos de la inscripción de dignatarios ante la entidad que ejerce Inspección, Vigilancia y Control, se deberá acreditar los siguientes requisitos, así:

1. Convocatoria a elección del tribunal de garantías.
2. Acta de constitución del tribunal de garantías.
3. Convocatoria a elección de dignatarios.
4. Acta de asamblea de elección de dignatarios, suscrita por el Presidente y Secretario de la asamblea, así como por los miembros del Tribunal de Garantías.
5. Copia del libro de afiliados vigente.
6. Listado de asistentes a la Asamblea General.
7. Copia de las cédulas de ciudadanía de los dignatarios elegidos.
8. Planchas o listas presentadas a las elecciones.

Con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de validez de la elección de dignatarios, la Dirección de Participación y Acción Comunal procedió con el análisis jurídico de la documentación aportada por la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES del Municipio de TINJACÁ, encontrando que se ajusta de manera íntegra con los requisitos establecidos en la Ley 2166 de 2021 y el artículo 2.3.2.1.3.2. del Decreto 1501 de 2023.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Dirección de Participación y Acción Comunal, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir y Reconocer como dignatarios en la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES del municipio de TINJACÁ, Departamento de Boyacá, para el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2026 hasta el 30 de Junio de 2030 a los siguientes:

JUNTA DE ACCION COMUNAL

DIRECTIVOS

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EXPEDIDO EN
Presidente	LUIS ENRIQUE DURAN AVILA	4278023	TINJACÁ
Vicepresidente	LUIS FRANCISCO PAEZ DOMINGUEZ	79622148	BOGOTA
Tesorero	CELIA MARINA CASTELLANOS GONZALEZ	24170053	TINJACÁ
Secretario (a)	LUISA FERNANDA JAIMES AREVALO	1053330582	CHIQUEQUIRÁ

FISCAL

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EXPEDIDO EN
Fiscal	LEONEL NIETO	1173980	TINJACÁ
Fiscal Suplente	JULIANA PINEDA DURAN	1055710342	TINJACÁ

COMISION DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EXPEDIDO EN
Conciliador	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ CASTELLANOS	7120552	SABOYÁ
Conciliador	CARMEN ELENA PAEZ DOMINGUEZ	1055710037	TINJACÁ
Conciliador	DIANA PAOLA MATEUS CASTELLANOS	33703489	CHIQUEQUIRÁ

COMISIONES DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EXPEDIDO EN
Cultura	LUIS NAPOLEON CASAS	1173946	TINJACÁ
Deporte	CAMPOS RUBIEL PAEZ AMADOR	7321079	CHIQUEQUIRÁ
Trabajo	CARLOS ALBERTO CORTES AVENDAÑO	4097352	SAN MIGUEL DE SEMA

COMISION EMPRESARIAL

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EXPEDIDO EN
Empresarial	ANGEL RAMIRO MARTINEZ PEÑA	13617036	PUENTE NACIONAL

DELEGADOS ANTE LA ORGANIZACION DE GRADO SUPERIOR


CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EXPEDIDO EN
Delegado	ALBEN ANTONIO REYES PINILLA	4267905	SUTAMARCHÁN

Delegado Suplente	NELSON ALEXANDER BURGOS	7316968	CHIQUEQUIRÁ
Delegado	GABRIEL EUTIMO CASTRO GUERRERO	19380730	BOGOTA
Delegado Suplente	DIEGO MAURICIO VILLAMIL QUINCENO	79794053	BOGOTA
Delegado	TERESA DE JESUS PAEZ DOMINGUEZ	52983282	BOGOTA
Delegado Suplente	ROSA HELENA ROMERO	23730387	MARIPÍ

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal o quien haga sus veces, de la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES del Municipio de TINJACÁ, conforme a lo establecido en ley 1437 de 2011 articulo 70.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Auto procede el recurso de reposición de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Dado el día: 29/05/2026 **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



OLGA LUCIA SOTO GONZALEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

Elaboró, Generó y Revisó:
Elaboró: HERNAN ALIRIO VARGAS CHAPARRO
Generó: HERNAN ALIRIO VARGAS CHAPARRO
Revisó: OLGA LUCIA SOTO GONZALEZ



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8


CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9001583363, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-158-30-07139-9, con una antigüedad de (0) año(s).

Convenio, 8691789/4064 Entre el departamento de Boyacá y la junta de acción comunal vereda arrayanes del Municipio de Tinjacá.

Se expide en SUTAMARCHAN, a los veinte y nueve (29) días del mes de abril de 2026, con destino a:

A SOLICITUD DEL INTERESADO



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES.**

Yo, **LUIS ENRIQUE DURAN AVILA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **4.278.023** expedida en **TINJACÁ**, en mi condición de Representante Legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA**, identificada con Nit 900.158.336-3, CERTIFICO que ésta se encuentra a **PAZ Y SALVO** en el **PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Tinjacá, a los nueve (9) días del mes de julio de 2026.



RL. LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
C.C. No: 4.278.023 expedida en TINJACÁ
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES DEL MUNICIPIO
DE TINJACA
Nit: 900.158.336-3

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 14/07/2026 INGRESO: CONSIGNACION N° 5800
CÚENTA N°: 390865699 BANCO OCCIDENTE
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO CO1.PCCNTR.8691789/4064 DE 2025 / REG BPPID
202500000026609 A1 / CONSIG 09/07/2026

CENTRO UTILIDAD:

RECIBIMOS DE: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUN C.C. ó NIT: 900158336
LA SUMA DE : CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS EN M/CTE

CUENTA	Imputación Contable		Distribución en Usos y/o Rubros	
	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111005012361	\$40.421,00	\$0,00	0302 - 120502070 - 1986-Rend	40.421,00
4802010109	\$0,00	\$40.421,00	Financieros ORD 064/2025 BCO	
	\$40.421,00	\$40.421,00		
TOTAL EFECTIVO:	40.421,00	TOTAL CHEQUE:	0,00	TOTAL: \$40.421,00


ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: DIANA

Tinjacá, 9 de julio de 2026.

**SEÑORES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
ESD**

El suscrito Representante legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA**, mediante el presente;

CERTIFICO QUE

Yo, **LUIS ENRIQUE DURAN AVILA**, identificado como aparece al pie de mi firma, no percibo ingresos como Representante legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA**, por tanto, no realizo aportes de parafiscales como Representante Legal del OAC.

Se expide la presente certificación en el municipio de Tinjacá a los nueve (9) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente:



**RL. LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
C.C. No: 4.278.023 EXPEDIDA EN TINJACÁ
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE
TINJACA
NIT: 900.158.336-3**

Consecutivo: 802

Certificado: Retención en la Fuente
Año Gravable: 2026 01/01/2026 al 31/12/2026
Oficina: 0
Dirección: 0

Retuvo a: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNIC
Nit: 900.158.336-3
La suma de: PESOS CON 00/100 M/CTE

\$: 0.00

Fecha Expedición: 30/06/2026

Oficina	Prod.	Concepto	Cta / Ope	Saldo al 31/12/2026	Intereses	Base Rte. Fte	Vr. Rte. Fte.	Valor No Gravable
1580-CHUQUINQUIRA - BOYACA	AHO	REND. FINAN.	415303009987	0.00	40,421.00	0.00	0.00	0.00
1583-SUTAMARCHAN - BOYACA	AHO	REND. FINAN.	415830071399	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPONENTE INFLACIONARIO AÑO GRAVABLE 2026

0.00%

TOTAL DE RENDIMIENTOS EN EL 2026

40,421.00

VALOR TOTAL RETENIDO

0.00

VALOR TOTAL BASE RET. FTE.

0.00

VALOR TOTAL NO GRAVADOS

0.00

COTITULARES

NOMBRE	TIPO ID	NRO ID	OPERACION
--------	---------	--------	-----------

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS

FECHA TRAN	PRODUCTO	COMPROBANT	ASIENTO	DEVOLUCION
------------	----------	------------	---------	------------

Conforme al artículo 41 ET, el componente inflacionario aquí indicado, aplica únicamente a personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar libros de contabilidad

Ciudad donde se consignó la Retención: BOGOTÁ D.C.
"Se omite firma autógrafa según Artículo 10 Decreto R 836/91"

 Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 5 CÓDIGO: A-GF-GI-F-006
CONSTANCIA DE RADICACIÓN CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS		

Contrato No: Nº CO1.PCCTR.86715214064
 Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TENAJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 Teléfono y Correo Electrónico: 3108096814 - boycaarrayanes@gmail.com
 Periodo Informe Supervisión: DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 25 DE MARZO DE 2026 AL 9 DE JULIO DE 2026
 Pago: Unico Parcial Final X

DOCUMENTO	DESTINO
	CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Convenio Y/O Contratos Interadministrativos, Municipios y Otros	X
Registro Presupuestal. RPC primer pago o pago único.	X
Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalias.	N.A
Certificación Bancaria:	
1. Contratos o Convenios: Cuenta Bancaria de acuerdo a las especificaciones registradas en el contrato	
2. Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normalidad vigente y anexo Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique. Nota 1: Para el pago con recursos Regalias Asignaciones Directas, se debe anexar cualquiera de los formatos establecidos por DNP, certificando la inscripción de la Cuenta Maestra. Acuerdo OCAD - Sistema General de Regalias – Asignaciones Directas, cuando aplique Nota: Aplica solo para las cuentas financiadas por Regalias- Asignaciones directas con situación de fondos	X
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.	X
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Para Municipios Plan Alimentario PAE únicamente en el primer pago	X
Documento de confirmación del Consorcio o Unión Temporal, cuando corresponda	N.A
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique	
Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la minuta del contrato o convenio	X
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor.	N.A
Acta de Iniciación 1er Pago o pago único.	X
Acta de Aclaración	N.A
Acta de Suspensión	X
Acta de Reiniciación	X
Acta Parcial	
Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)	N.A
Factura electronica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, NIT, y % de participación de sus integrantes sin D. 3050/97 Art. 11. Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales.	N.A
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplen elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)	N.A
Acta de Terminación	N.A
Acta de Recibo Final.	
Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)	X
Acta de Liquidación de Convenio.	
Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación de convenio)	X
Aclaratoria Acta de Liquidación Convenio	
Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratorio acta de liquidación convenio)	N.A
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, para convenios Interinstitucionales	N.A
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique	N.A
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	X
Otros, informes, actas y demás documentos, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato o convenio.	
1. INFORME JAC	
2. INFORME SUPERVISIÓN	
3. SÁBANA DE MATERIALES	
4. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES JAC	
5. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES RUT	
	X
	Digitar documentos de acuerdo a lo establecido en forma de pago.

OBSERVACIONES:

- Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
- Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos.
- Los instrumentos que lleguen a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
- Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Convocatoria de radicación.

Tinjacá, agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 002 de 2026

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT. 891.800.498-1

DEBE A:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT: 900.158.336-3

LA SUMA DE:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA
Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
(\$49.758.031,43) MCTE.

POR CONCEPTO DE:

Acta de recibo final de acuerdo con la CLAUSULA SIETE – GIROS DE LOS RECURSOS del convenio solidario No. CO1.PCCNTR.8671521/4064, que tiene por objeto “CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

Cordialmente,



Handwritten signature of Luis Enrique Durán Avila in blue ink, written over a horizontal line.

RL. LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
C.C. No: 4.278.023

RL. JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE
TINJACA

NIT: 900.158.336-3

TELÉFONO: 3108096814

E-MAIL: jacvdaarrayanes@gmail.com

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-045	
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL				FECHA: 13/Feb/2026	

INFORME No:	1	FECHA:	9	de	JULIO	de	2026					
PERIODO:	DEL	29	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	29	de	DICIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.8691789/4064		DE	2025								

OBJETO:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y secundarias en el departamento de Boyacá

LOCALIZACIÓN:

Vereda Arrayane del Municipio de Tinjaca del Departamento de Boyacá.

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ		LUIS ENRIQUE DURAN AVILA	
Teléfono:	3164731089	Dirección	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 99,559,604.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,559,604.19
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación		N/A
Estudios Previos		N/A
Proyecto de pliego de condiciones		N/A
Pliego de condiciones definitivos		N/A
Acto de adjudicación		N/A
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación		N/A
Estudios Previos		N/A
Proyecto de pliego de condiciones		N/A
Pliego de condiciones definitivos		N/A
Acto de adjudicación		N/A


INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	\$ 99,559,604.19
OBJETO:	
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y secundarias en el departamento de Boyacá	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA	LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
Teléfono: 3108096814 Dirección: Vda. Arrayanes	Teléfono: 3108096814 Dirección: Vda. Arrayanes

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	\$ 0.00

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

OBJETO:			
N/A			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
N/A		N/A	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	29	12	2025						
PLAZO INICIAL	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025.								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	5.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	0.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%
■ % DE AVANCE CONVENIO ▬ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO ▬ % PAGOS AUTORIZADOS  0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%					
CONTRATO DE OBRA					
% DE AVANCE CTO OBRA	0.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	0.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
% DE AVANCE CTO INTERV.	0.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	0.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%
DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL					
EJECUCION, AVANCE Y ESTADO					
TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO 5 % AVANCE EN TIEMPO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONVENIO 00.0 % AVANCE EN TIEMPO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA N/A DESEMBOLSOS REALIZADOS 0% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA N/A					

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
DESCRIPCIÓN		FECHA		OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	12	2025	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN		FECHA		OBSERVACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN		FECHA		OBSERVACIÓN

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

PÓLIZAS VIGENTES									
CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	BY-100060581	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A			FECHA APROB.	
								dd	mm
								29	12
								aa	2025
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				1	12	2025	30	6	2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				1	12	2025	31	12	2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA				1	12	2025	31	12	2030
							SUMA ASEGURADA		
							\$ 9,955,960.42		
							\$ 4,977,980.21		
							\$ 9,955,960.42		

No PÓLIZA	BY-100010159	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A			FECHA APROB.	
								dd	mm
								29	12
								aa	2025
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				1	12	2025	31	12	2025
							SUMA ASEGURADA		
							\$ 284,700,000.00		

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0.00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO									
CONVENIO									
CUENTA No.	4-158-30-07139-9		BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		SUCURSAL:		SUTAMARCHAN	
NOMBRE CUENTA:		CUENTA DE AHORROS							
DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE	FECHA			VALOR	
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS								\$ 0.00	
CONTRATO DE OBRA									
DESCRIPCIÓN				FECHA			VALOR		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
DESCRIPCIÓN				FECHA			VALOR		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS									

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO									
DESCRIPCIÓN								LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)	
Revisión documental, coordinación interinstitucional y socializaciones con la comunidad en los puntos proyectados para la ejecución de las placas huella.									

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACION DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	29	12	2025	29	12	2025	

OBSERVACIONES

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACION	FOLIOS
Etapas precontractuales de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Representante Legal OAC
NOMBRE:	LUIS ENRIQUE DURAN AVILA





GOBERNACIÓN DE
Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: M-FT-RD-F-007

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 09/Jul/2020

RADICADO No. _____

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRIGIDO A:			
MUNICIPIO:	TINJACA		
VEREDA:	ARRAYANES		
TELÉFONO:		E-MAIL:	
CONTRATO / CONVENIO No.	CO1.PCCNTR.8679674 /4064		
OBJETO DE LA VISITA:	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. CO1.PCCNTR.8691789/ SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, CUYO OBJETO ES: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

ASISTENTES A LA VISITA

No.	NOMBRE	Nº DE CÉDULA	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
1	Gabriel Elasto	19.380.730	19.380.730	JAC Residente	310.809.6814	
2	Luis Sotelo	7318531			311.892.9018	
3	Iván Cortés	1.055.710.789		Concejal	314.254.8915	
4	Leonel Nieto	1173980			310.802.0252	
5	Luis Enrique Gueda	4278023	Residente	Residente	312.566.413	
6	Pablo Acuña	41103044	Residente		513.714.6415	
7	María Meneses	4267897			376.487.0109	
8	Bianca Villegas	52395578		Residente	312.302.2816	
9	Nelson Pardo	7776958	Residente	Residente	376.300.567	



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: M-FT-RD-F-007

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 09/JUL/2020

10	Tomás Williams	79126700	310°	6.09.6448		Tomás Williams
11	Rodrigo S. S. S.	1208968	3123921534			
12	José Alberto Cortés	4097352	3112830617			
13	Verbal Villamil	1053339373	3219233385			
14	Geolmo Wilson	4278118	5013135565			
15	José Vilanova	4278117	3118243699			
16	Jorge H. Durán	7305945	3195244484			Jorge Durán
17	Catalina Pérez	5160273	3192751291			Catalina Pérez
18	Roberto Castellanos	7303631	3118380899			Residente JAC 9.9.16
19						
20						

UBICACIÓN DEL SITIO

COORDENADAS

PUNTO 1.					
LATITUD 1	5° 36' 12.456	LONGITUD 1	73° 42' 10.104	ALTURA	M.S.N.M.
LATITUD 2	5° 36' 13.596	LONGITUD 2	73° 42' 8.748	ALTURA	M.S.N.M.
PUNTO 2.					
LATITUD 1		LONGITUD 1		ALTURA	M.S.N.M.
LATITUD 2		LONGITUD 2		ALTURA	M.S.N.M.
PUNTO 3.					
LATITUD 1		LONGITUD 1		ALTURA	M.S.N.M.
LATITUD 2		LONGITUD 2		ALTURA	M.S.N.M.
PUNTO 4.					



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: M-FT-RD-F-007

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 09/Jul/2020

Se Socializa con la Comunidad, el lugar donde se ejecutará la Puce huello en lo referido Atayames. del Municipio de Tinjines

NOTA. EL PRESENTE FORMATO HACE PARTE DE LAS EVIDENCIAS DE LAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD, CONFORME A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA FECHA Y LUGAR ACORDADO.

2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

NOMBRE	Nº DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Para ANDREA VARELA	4055710695	SEC. PLANEACIÓN	
Jorge TORCILA	4223519	Apoyo - Comunidad	

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA

Este formato fue diseñado con el fin de tener una evidencia inmediata de la visita realizada, en el cual deberá diligenciar información general de la visita, asistentes, una breve descripción de esta y los compromisos entre las partes involucradas.

1. **RADICADO N°.**: Escribir el número de radicado de la plataforma QUYNÉ o según el medio por el cual fue recibida la solicitud.

2. INFORMACIÓN GENERAL:

Objeto de la visita: Describir detalladamente el objeto de la visita realizada. Diligenciar los otros campos de acuerdo con la visita.

3. **ASISTENTES A LA VISITA:** Diligenciar según los datos de las personas de la alcaldía, la comunidad en general o el personal asistente a la visita, incluyendo los datos de las personas de la UAEGRD que realizan la visita.

4. UBICACIÓN DEL SITIO:

Coordenadas: Diligenciar los datos de las coordenadas de los puntos que se recorrieron durante la visita (se sugiere el uso de la App GPS DATA, para iPhone y DATOS GPS para Android).

Si se requiere agregar más datos referentes a los puntos de visita, registrarlos al respaldo de la hoja.

5. **DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:** Tenga en cuenta que en esta parte del formato, se debe realizar una descripción de la visita de manera breve según los escenarios de riesgo encontrados, así como los elementos expuestos, y aspectos que considere relevantes de la visita.

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-045	
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL				FECHA: 13/Feb/2026	

INFORME No:	2	FECHA:	9	de	JULIO	de	2026					
PERIODO:	DEL	25	de	MARZO	de	2026	AL	9	de	JULIO	de	2026
CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.8691789/4064			DE	2025							

OBJETO:
 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y secundarias en el departamento de Boyacá

LOCALIZACIÓN:
 Vereda Arrayane del Municipio de Tinjaca del Departamento de Boyacá.
 Coordenadas: 5°36'12.02"N,73°42'10.39"O - 5°36'14.60"N, 73°42'7.93"O

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ		LUIS ENRIQUE DURAN AVILA	
Teléfono:	3164731089	Dirección:	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 99,559,604.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,559,604.19
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación		N/A
Estudios Previos		N/A
Proyecto de pliego de condiciones		N/A
Pliego de condiciones definitivos		N/A
Acto de adjudicación		N/A
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación		N/A
Estudios Previos		N/A
Proyecto de pliego de condiciones		N/A
Pliego de condiciones definitivos		N/A
Acto de adjudicación		N/A

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	\$ 99,559,604.19
OBJETO:	
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y secundarias en el departamento de Boyacá	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA	LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
Teléfono: 3108096814 Dirección: Vda. Arravanes	Teléfono: 3108096814 Dirección: Vda. Arravanes

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	\$ 0.00
OBJETO:	
N/A	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			REPRESENTANTE LEGAL:		
N/A			N/A		
Teléfono: Dirección:			Teléfono: Dirección:		


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	29	12	2025						
PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025.								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025						
ADICIONES EN PLAZO	CINCO (5) MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	26	8	2026						

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	99.98%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	69.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	99.98%

% DE AVANCE CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS



0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

CONTRATO DE OBRA					
% DE AVANCE CTO OBRA	0.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	0.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
% DE AVANCE CTO INTERV.	0.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	0.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO 99.98%

AVANCE EN TIEMPO AL AL 09 DE JULIO DEL 2026 DEL CONVENIO 69,00 %

AVANCE EN TIEMPO AL 09 DE JULIO DEL 2026 DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA N/A

DESEMBOLSOS REALIZADOS 50,00%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA N/A

RELACION DE ACTAS GENERADAS (inicio, Suspensión, reinicio, etc.)									
DESCRIPCIÓN				FECHA			OBSERVACIÓN		
Acta de Inicio				29	12	2025			
Acta de suspensión				30	12	2025			
Acta de reinicio				25	3	2026			
Acta de recibo final a satisfacción				9	7	2026			
CONTRATO DE OBRA									
DESCRIPCIÓN				FECHA			OBSERVACIÓN		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
DESCRIPCIÓN				FECHA			OBSERVACIÓN		
PÓLIZAS VIGENTES									
CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	BY-100060581	ANEXO No.	3	ASEGURADORA		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		FECHA APROB.	dd mm aa
								20	4 2026
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	12	2025	28	2	2027
							SUMA ASEGURADA		
							\$ 9,955,960.42		

		FORMATO					VERSIÓN: 1		
							CÓDIGO: A-AD-GC-F-045		
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL							FECHA: 13/Feb/2026		

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	12	2025	28	8	2029	\$ 4,977,980.21
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28	1	2026	28	1	2031	\$ 9,955,960.42

No PÓLIZA	BY-100010159	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A			FECHA APROB.	dd	mm	aa
							20			4	2026
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				29	12	2025	28	8	2026	\$ 350,181,000.00	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prorroga No. 1 al convenio CO1.PCCNTR.8691789/4064	0	CINCO (5) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0.00	CINCO (5) MESES Y TRES (3) DIAS
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0.00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0.00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	4-158-30-07139-9	BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL:	SUTAMARCHAN
NOMBRE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA		VALOR	
Anticipo	50%	14	5	2026	\$ 49,779,802.10
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 49,779,802.10
CONTRATO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO	K0+000 - K0+110
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS	K0+000 - K0+110
FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLAS	K0+000 - K0+110
FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO	K0+000 - K0+110
FUNDIDA DE CONCRETO PARA CUNETAS Y BORDILLOS	K0+000 - K0+110
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	FECHA

 Gobernación de Boyacá	FORMATO			VERSIÓN: 1			
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-045			
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL				FECHA: 13/Feb/2026			
DESCRIPCIÓN				dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Comité de Obra previo ejecución							
RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERÍODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	29	12	2025	29	12	2025	
Informe de Supervisión No. 2	25	3	2026	9	7	2026	
OBSERVACIONES							

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACION	FOLIOS
Etapas precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	
Amortización del anticipo	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	 Representante Legal OAC
NOMBRE:	LUIS ENRIQUE DURAN AVILA



JUAN FELIPE DAZA BERNAL
Contratación Fecha: 03-08-2026



HOJA: 1													
DE: 1													
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39													
FECHA DEL INFORME:		19/07/2026											
PROYECTO:		CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONVENIO N° CO1.PCCNTR.8691789/4064											
MUNICIPIO:		TINJACÁ BOYACÁ											
DIRIGIDO A:		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ											
RESISTENCIA DE DISEÑO EN PSI:		3000											
MATERIALES:		C+AR+GV											
Cilindro	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Área	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
No	Estructura	vaciado	rotura	días	(cm)	(cm)	(cm ^ 2)	(kg)	L/d	(Kg/cm^2)	(Psi)	(%)	Falla
1	huella	05/07/26	19/07/26	14	15,50	30,10	188,69	39258,45	1,94	<u>208,06</u>	<u>2959,25</u>	<u>98,64</u>	TIPO 5
					15,50	30,10							
						OBSERVACIONES		Los cilindros a los 7 días deben tener una resistencia del 70%, a los 14 días 85% y a los 28 días el 100%.					
Elaboro: LUIS ANTONIO RIAÑO VILLAMIL Representante legal													



Calle 27ª N° 9-50 Chiquinquirá




3124077397



rianosolucionesciviles@gmail.com



HOJA: 1													
DE: 1													
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39													
FECHA DEL INFORME:		20/07/2026											
PROYECTO:		CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONVENIO N° CO1.PCCNTR.8691789/4064											
MUNICIPIO:		TINJACÁ BOYACÁ											
DIRIGIDO A:		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ											
RESISTENCIA DE DISEÑO EN PSI:		3000											
MATERIALES:		C+AR+GV											
Cilindro	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Área	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
No	Estructura	vaciado	rotura	días	(cm)	(cm)	(cm ^ 2)	(kg)	L/d	(Kg/cm^2)	(Psi)	(%)	Falla
1	huella	06/07/26	20/07/26	14	15,20	30,20	181,46	38208,16	1,99	<u>210,56</u>	<u>2994,89</u>	<u>99,83</u>	TIPO 5
					15,20	30,30							
						OBSERVACIONES		Los cilindros a los 7 días deben tener una resistencia del 70%, a los 14 días 85% y a los 28 días el 100%.					
Elaboro: LUIS ANTONIO RIAÑO VILLAMIL Representante legal													



Calle 27ª N° 9-50 Chiquinquirá



3124077397



rianosolucionesciviles@gmail.com

 Gobernación de Boyacá		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-047	
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO				FECHA: 13/Feb/2026	

INFORME No:	2	FECHA:	9	de	JULIO	de	2026					
PERIODO:	DEL	25	de	MARZO	de	2026	AL	9	de	JULIO	de	2026
CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.8691789/4064			DE	2025							

OBJETO:
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá

LOCALIZACIÓN:
Vereda Arrayane del Municipio de Tinjaca del Departamento de Boyacá.
Coordenadas: 5°36'12.02"N,73°42'10.39"O - 5°36'14.60"N, 73°42'7.93"O

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ		LUIS ENRIQUE DURAN AVILA	
Teléfono: 3164731089 Dirección			
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 99,559,604.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,559,604.19
OBSERVACIÓN:			


ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	\$ 99,559,604.19
OBJETO:	
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA	LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
Teléfono: 3108096814 Dirección Vda. Arrayanes	Teléfono: 3108096814 Dirección Vda. Arrayanes

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	\$ 0.00
OBJETO:	
N/A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
N/A	N/A
Teléfono:	Dirección:
Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	29	12	2025						
PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025.								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025						
ADICIONES EN PLAZO	CINCO (5) MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	26	8	2026						

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	99.98%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	69.03%	% PAGOS AUTORIZADOS	99.98%
					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
EJECUCION, AVANCE Y ESTADO
TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO 99,98% AVANCE EN TIEMPO AL AL 9 DE JULIO DEL 2026 DEL CONVENIO 69.,0 % AVANCE EN TIEMPO AL 9 DE JULIO DEL 2026 DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA N/A DESEMBOLSOS REALIZADOS 50,00% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA N/A

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	12	2025	
Acta de suspensión	30	12	2025	
Acta de reinicio	25	3	2026	
Acta de recibo final a satisfacción	9	7	2026	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

--	--	--	--

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prorroga No. 1 al convenio CO1.PCCNTR.8691789/4064	0	CINCO (5) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0.00	CINCO (5) MESES Y TRES (3) DIAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	4-158-30-07139-9	BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL:	SUTAMARCHAN
NOMBRE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS				
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA		VALOR
Anticipo		50%	14	5	2026
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 49,779,802.10

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO	K0+000 - K0+110
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS	K0+000 - K0+110
FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLAS	K0+000 - K0+110
FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO	K0+000 - K0+110
FUNDIDA DE CONCRETO PARA CUNETAS Y BORDILLOS	K0+000 - K0+110

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO			
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO						
DESCRIPCIÓN	PERIODO					
	DESDE			HASTA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Informe de Junta de Acción Comunal 1	29	12	2025	29	12	2025
Informe de Junta de Acción Comunal 2	25	3	2026	9	7	2026

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

OBSERVACIONES:


1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME 2 DEL CONVENIO PRESENTADO POR LA JUNTA

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACION	FOLIOS
Etapas precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
Seguimiento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de Boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	
Amortización del anticipo	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

Registro de instalación Valla informativa	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
NOMBRE:	Supervisor Departamento ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ



	FORMATO		VERSIÓN: 1			
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-047			
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO			FECHA: 13/Feb/2026			

INFORME No:	1	FECHA:	9	de	JULIO	de	2026					
PERIODO:	DEL	29	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	29	de	DICIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.8691789/4064		DE	2025								

OBJETO:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Vereda Arrayane del Municipio de Tinjaca del Departamento de Boyacá.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ		LUIS ENRIQUE DURAN AVILA	
Teléfono: 3164731089 Dirección			
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 99,559,604.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,559,604.19
OBSERVACIÓN:			

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A


INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	\$ 99,559,604.19
OBJETO:	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA		LUIS ENRIQUE DURAN AVILA	
Teléfono: 3108096814	Dirección: Vda. Arrayanes	Teléfono: 3108096814	Dirección: Vda. Arrayanes

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:			VALOR:
N/A			\$ 0.00
OBJETO:			
N/A			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
N/A		N/A	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	29	12	2025						
PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025.								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	5.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	0.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%
					

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO 5%
AVANCE EN TIEMPO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONVENIO 00.0 %
AVANCE EN TIEMPO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA N/A
DESEMBOLSOS REALIZADOS 0 %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA N/A

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0.00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	4-158-30-07139-9	BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL:	SUTAMARCHAN
NOMBRE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 0.00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Revisión documental, coordinación interinstitucional y socializaciones con la comunidad en los puntos proyectados para la ejecución de las placas huella.	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO			
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Junta de Acción Comunal 1	29	12	2025	29	12	2025	

OBSERVACIONES:

1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME 1 DEL CONVENIO PRESENTADO POR LA JUNTA

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapas precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
Seguimiento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>	SI	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	
Amortización del anticipo	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA (En caso de ser contratada por el municipio)		


	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
NOMBRE:	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ



¡Pago exitoso!



Para
Departamento De Boyaca

Banco
Banco De Occidente


Número de cuenta
390865699


¿Cuánto?
\$ 40.421,00


¿De dónde salió la plata?
Disponible


El tiempo que se demora la plata en llegar, depende del banco que recibe. Si se rechaza el envío, la plata regresará a tu Nequi.

Listo

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14906300826			
				 (415)7707212489984(8020) 000001490630082 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 5 8 3 3 6		3		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Boyacá		Tinjaca		8 0 8	
41. Dirección principal VDA ARRAYANES							
42. Correo electrónico jacvdaarrayanes@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 1 0 8 0 9 6 8 1 4		3 1 2 5 6 6 5 6 1 3	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código
9 4 9 9	1 9 7 1 0 6 2 1						1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023-03-31 / 11:27:47AM			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre CASTRO GUERRERO GABRIEL EUTIMIO 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14906300826			
				(415)7707212489984(8020) 000001490630082 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 5 8 3 3 6		3		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas		2 0	
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		2	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 8					
72. Número		2 1 7					
73. Fecha		1 9 7 1 0 6 2 1					
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 4					
76. Fecha de registro		1 9 7 1 0 6 2 1					
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 5					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Composición del Capital							
82. Nacional		0 %					
83. Nacional público		0 . 0 %					
84. Nacional privado		0 . 0 %					
85. Extranjero		0 %					
86. Extranjero público		0 . 0 %					
87. Extranjero privado		0 . 0 %					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Gobernación							
9							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
92. DV							
1						-	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV							
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14906300826			
 (415)7707212489984(8020) 000001490630082 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 5 8 3 3 6		3		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 7 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 3 8 0 7 3 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido CASTRO		105. Segundo apellido GUERRERO		106. Primer nombre GABRIEL		107. Otros nombres EUTIMIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14906300826			
				 (415)7707212489984(8020) 000001490630082 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 5 8 3 3 6		3		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 1 9 3 8 0 7 3 0		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido CASTRO		116. Segundo apellido GUERRERO		117. Primer nombre GABRIEL		118. Otros nombres EUTIMIO
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 7 0 2		123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 4 2 7 8 0 2 3		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido DURAN		116. Segundo apellido AVILA		117. Primer nombre LUIS		118. Otros nombres ENRIQUE
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 7 0 2		123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 4 0 9 7 3 5 2		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido CORTES		116. Segundo apellido AVENDAÑO		117. Primer nombre CARLOS		118. Otros nombres ALBERTO
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 7 0 1		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 2 3 4 9 4 3 8 9		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido DURAN		116. Segundo apellido CASTRO		117. Primer nombre MIRYAN		118. Otros nombres ISABEL
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 7 0 2		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: 9 DE JULIO DE 2026

1 HOJA DE 1

CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8691789/4064
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INTERVENTOR:	ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
V. INICIAL	\$ 99,559,604.19
V. ADICIONAL	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 99,559,604.19

FECHA DE INICIACION REAL	29/12/2025
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	26/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	9/07/2026

ACTA PARCIAL: _____

ACTA FINAL: X

ACTA No. _____

FECHA: 9/07/2026

MES: JULIO

CONDICIONES ORIGINALES					
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total
1	PROVEER APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CON MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				\$ 66,892,229.33
1.01	MATERIAL DE AFIRMADO	Metro Cúbico	72.75	\$ 63,427.00	\$ 4,614,314.25
1.02	ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kilogramo	2,792.00	\$ 5,097.44	\$ 14,232,052.48
1.03	MATERIALES PARA CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS	Metro Cúbico	25.92	\$ 366,613.13	\$ 9,502,612.33
1.04	MATERIALES PARA CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	35.40	\$ 610,600.37	\$ 21,615,253.10
1.05	MATERIALES PARA CONCRETO PARA CUENTAS CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	Metro Cúbico	26.96	\$ 627,893.07	\$ 16,927,997.17
CONDICIONES ORIGINALES					
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total
2	PROVEER APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CON MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				\$ 9,287,476.18
2.01	CARROTANQUE DE AGUA (CAPACIDAD 1000 GL)	Hora	3.64	\$ 132,939.00	\$ 483,897.96
2.02	MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP	Hora	4.37	\$ 198,419.00	\$ 867,091.03
2.03	VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO (CAPACIDAD MINIMA DE 15 TON.)	Hora	5.09	\$ 169,318.00	\$ 861,828.62
2.04	VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO	Día	31.16	\$ 89,075.00	\$ 2,775,577.00
2.05	MEZCLADORA (INCLUYE COMBUSTIBLE)	Día	27.27	\$ 137,211.00	\$ 3,741,743.97
2.06	FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RÍGIDO	Metro lineal	141.60	\$ 3,936.00	\$ 557,337.60
CONDICIONES ORIGINALES					
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total
	APOYAR CON MANO DE OBRA ESPECIE				\$ 23,379,898.68
3.01	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	175.21	\$ 40,914.57	\$ 7,168,727.75
3.02	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) CICLOPEO	HC	142.56	\$ 40,914.57	\$ 5,832,781.10
3.03	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) PLACA HUELLA	HC	159.30	\$ 40,914.57	\$ 6,517,691.00
3.04	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) PARA CUNETAS	HC	94.36	\$ 40,914.57	\$ 3,860,698.83
COSTO TOTAL					\$ 99,559,604.19

% OBRA EJECT.		99,99%		% TIEMPO		69,03%	
OBRA EJECUTADA							
MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	0.00	0.00	\$ 66,892,229.33		\$ 0.00		\$ 66,892,229.33
0.00	0.00	72.75	\$ 4,614,314.25	0.00	\$ 0.00	72.75	\$ 4,614,314.25
0.00	0.00	2,792.00	\$ 14,232,052.48	0.00	\$ 0.00	2,792.00	\$ 14,232,052.48
0.00	0.00	25.92	\$ 9,502,612.33	0.00	\$ 0.00	25.92	\$ 9,502,612.33
0.00	0.00	35.40	\$ 21,615,253.10	0.00	\$ 0.00	35.40	\$ 21,615,253.10
0.00	0.00	26.96	\$ 16,927,997.17	0.00	\$ 0.00	26.96	\$ 16,927,997.17
OBRA EJECUTADA							
MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	0.00		\$ 9,287,476.18		\$ 0.00		\$ 9,287,476.18
0.00	0.00	3.64	\$ 483,897.96	0.00	\$ 0.00	3.64	\$ 483,897.96
0.00	0.00	4.37	\$ 867,091.03	0.00	\$ 0.00	4.37	\$ 867,091.03
0.00	0.00	5.09	\$ 861,828.62	0.00	\$ 0.00	5.09	\$ 861,828.62
0.00	0.00	31.16	\$ 2,775,577.00	0.00	\$ 0.00	31.16	\$ 2,775,577.00
0.00	0.00	27.27	\$ 3,741,743.97	0.00	\$ 0.00	27.27	\$ 3,741,743.97
0.00	0.00	141.60	\$ 557,337.60	0.00	\$ 0.00	141.60	\$ 557,337.60
OBRA EJECUTADA							
MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	0.00		\$ 23,358,128.01		\$ 0.00		\$ 23,358,128.02
0.00	0.00	174.68	\$ 7,146,957.09	0.00	\$ 0.00	174.68	\$ 7,146,957.09
0.00	0.00	142.56	\$ 5,832,781.10	0.00	\$ 0.00	142.56	\$ 5,832,781.10
0.00	0.00	159.30	\$ 6,517,691.00	0.00	\$ 0.00	159.30	\$ 6,517,691.00
0.00	0.00	94.36	\$ 3,860,698.83	0.00	\$ 0.00	94.36	\$ 3,860,698.83
			\$ 99,537,833.52				\$ 99,537,833.53

VALOR OBRAS EJECUTADAS	\$ 99,559,604.19
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	\$ 49,779,802.10
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 49,758,031.43
SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN	\$ 21,770.66

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$49,758,031.43) MCTE

NOTAS: 
ING. ARIEL ADOLFO VARGAS
GERENTE CONVITES COMUNALES
SUPERVISOR


JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
CONTRATISTA


JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS
CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar tambien el acta de Recursos Fisicos

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
1.01	MATERIAL DE AFIRMADO						Metro Cúbico
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACA HUELLA							
AFIRMADO PARA PLACA HUELLA	97.00	5.00	0.15		72.75		72.75
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							72.75
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
  							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA							

CANTIDADES DE OBRA								
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064		CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá				FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
1.02		ACERO 60000 PSI 420 Mpa						Kilogramo
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	VARILLA (#)	PESO (KG)	LONGITUD (m)	TRASLAPO (m)	NO ELEMENTOS	LONGITUD TOTAL (m)	No. ELEMENTOS	SUBTOTAL
ACERO LONGITUDINAL Y ACERO TRANSVERSAL DE LAS HUELLAS								
PLACA HUELLA	3.00	0.56	97.00		4.00	388.00	2.00	434.56
	3.00	0.56	16.17	0.60	4.00	38.80	2.00	43.46
	3.00	0.56	0.75		485.00	363.75	2.00	407.40
ACERO LONGITUDINAL Y ACERO TRANSVERSAL DE LAS CUNETAS								
ACERO CUNETA DERECHA	3.00	0.56	97.00		3.00	291.00	1.00	162.96
	3.00	0.56	16.17	0.60	3.00	29.10	1.00	16.30
	3.00	0.56	0.45		485.00	218.25	1.00	122.22
ACERO CUNETA IZQUIERDA	3.00	0.56	97.00		3.00	291.00	1.00	162.96
	3.00	0.56	16.17	0.60	3.00	29.10	1.00	16.30
	3.00	0.56	0.45		485.00	218.25	1.00	122.22
ACERO LONGITUDINAL DE BORDILLO Y ACERO TRANSVERSAL "S"								
ACERO LONGITUDINAL	3.00	0.56	97.00		2.00	194.00	2.00	217.28
	3.00	0.56	16.17	0.60	2.00	19.40	2.00	21.73
ACEROTRANSVERSAL "S"	3.00	0.56	0.50		388.00	194.00	2.00	217.28
RIOSTRAS PARA 5 METROS DE ANCHO DE VIA								
LONGITUDINAL	3.00	0.56	4.85		4.00	19.40	33.00	358.51
FLEJE RIOSTRA	3.00	0.56	1.00		20.00	20.00	33.00	369.60
ACERO PARA LOSAS DE TRANSICION								
LONGITUDINAL	3.00	0.56	4.15		13.00	53.95	2.00	60.42
FLEJE RIOSTRA	3.00	0.56	2.50		21.00	52.50	2.00	58.80
TOTAL CANTIDADES DE OBRA								2,792.00

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





NOTAS:




ING. ARIEL ADOLFO VARGAS

GERENTE CONVITES COMUNALES
SUPERVISOR



JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA

R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA
CONTRATISTA



JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS
CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA				FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
1.03	MATERIALES PARA CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS					Metro Cúbico	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACA HUELLA							
FRANJA MITAD DE VIA	3.00	0.90	0.15		0.41	32.00	13.12
FRANJAS LATERALES	3.00	0.45	0.15		0.20	32.00	6.40
FRANJAS LATERALES	3.00	0.45	0.15		0.20	32.00	6.40
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							25.92
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
 24 jun 2026 2:21:52 p. m. 5°36'12.6" N 73°42'9.48" W 244° SW Altitud: 2762.0 msnm Velocidad: 14.5 km/h							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN  R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA							

CANTIDADES DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.
CO1.PCCNTR.8691789/4064

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá

FORMULACION

2025

AÑO BASE

2025

1.04

MATERIALES PARA CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI)

Metro Cúbico

REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
FRANJA DE HUELLAS	3.00	0.90	0.15		0.41	32.00	13.12
FRANJA DE HUELLAS	3.00	0.90	0.15		0.41	32.00	13.12
RIOSTRAS							
RIOSTRAS	3.60	0.20	0.25		0.18	33.00	5.94
RAMPAS DE ACCESO O LOSA DE TRANSICIÓN							
LOSA DE TRANSICION A VIA	2.50	4.30	0.15		1.61	2.00	3.22
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							35.40

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

NOTAS:

ING. ARIEL ADOLFO VARGAS

GERENTE CONVITES COMUNALES

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA


R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA

SUPERVISOR





CONTRATISTA


JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS
CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN



CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
1.05	MATERIALES PARA CONCRETO PARA CUENTAS CLASE D 21 MPa (3000 PSI)						Metro Cúbico
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
CUNETAS LADO DERECHO	97.00			0.14	13.48	1.00	13.48
CUNETAS LADO IZQUIERDO	97.00			0.14	13.48	1.00	13.48
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							26.96
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN							
NOTAS:							

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
2.01	CARROTANQUE DE AGUA (CAPACIDAD 1000 GL)						Hora
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
CARROTANQUE PARA AFIRMADO					72.75	0.05	3.64
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							3.64
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN							

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
2.02	MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP						Hora
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
CARROTANQUE PARA AFIRMADO					72.75	0.06	4.37
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							4.37
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
  							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA							

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y secundarias en el Departamento de Boyacá					FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
2.03	VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO (CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 TON.)					Hora	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
CARROTANQUE PARA AFIRMADO					72.75	0.07	5.09
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							5.09
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
 11 jun 2026 15:38:08 Número de índice: 734  11 jun 2026 15:56:21 Número de índice: 735  11 jun 2026 15:58:30 +5.6033N -73.7025W Altitud: 2805.8 msnm Velocidad: 0.0 km/h Número de índice: 735							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA							

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá					FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
2.04	VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO						Día
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
CONCRETO CICLOPEO RELACION 60/40					15.55	0.40	6.22
CONCRETO PARA PLACA HUELLA					35.40	0.40	14.16
CONCRETO PARA CUENTAS					26.96	0.40	10.78
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							31.16
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 II.G. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA							
NOTAS:							

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA				FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
2.05				MEZCLADORA (INCLUYE COMBUSTIBLE)			Dia
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
CONCRETO CICLOPEO RELACION 60/40					15.55	0.35	5.44
CONCRETO PARA PLACA HUELLA					35.40	0.35	12.39
CONCRETO PARA CUENTAS					26.96	0.35	9.44
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							27.27
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR				 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA			
				 JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN			

CANTIDADES DE OBRA							
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá				FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
2.06	FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RÍGIDO						Metro lineal
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
PLACAS PARA HUELLAS							
CONCRETO PARA PLACA HUELLA					35.40	4.00	141.60
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							141.60
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
  							
NOTAS:							
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA							

CANTIDADES DE OBRA									
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064		CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					FORMULACION	2025	
							AÑO BASE	2025	
3.01		CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)							HC
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES				
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	VARILLA (#)	PESO (KG)	LONGITUD (m)	TRASLAPO (m)	NO ELEMENTOS	LONGITUD TOTAL (m)	No. ELEMENTOS	CANT.	SUBTOTAL
ACERO LONGITUDINAL Y ACERO TRANSVERSAL DE LAS HUELLAS									
PLACA HUELLA	3.00	0.56	97.00		4.00	388.00	2.00	0.06	26.07
	3.00	0.56	16.17	0.60	4.00	38.80	2.00	0.06	2.61
	3.00	0.56	0.75		485.00	363.75	2.00	0.06	24.44
ACERO LONGITUDINAL Y ACERO TRANSVERSAL DE LAS CUNETAS									
ACERO CUNETA DERECHA	3.00	0.56	97.00		3.00	291.00	1.00	0.06	9.78
	3.00	0.56	16.17	0.60	3.00	29.10	1.00	0.06	0.98
	3.00	0.56	0.45		485.00	218.25	1.00	0.06	7.33
ACERO CUNETA IZQUIERDA	3.00	0.56	97.00		3.00	291.00	1.00	0.06	9.78
	3.00	0.56	16.17	0.60	3.00	29.10	1.00	0.06	0.98
	3.00	0.56	0.45		485.00	218.25	1.00	0.06	7.33
ACERO LONGITUDINAL DE BORDILLO Y ACERO TRANSVERSAL "S"									
ACERO LONGITUDINAL	3.00	0.56	97.00		2.00	194.00	2.00	0.06	13.04
	3.00	0.56	16.17	0.60	2.00	19.40	2.00	0.06	1.30
ACEROTRANSVERSAL "S"	3.00	0.56	0.50		388.00	194.00	2.00	0.06	13.04
RIOSTRAS PARA 5 METROS DE ANCHO DE VIA									
LONGITUDINAL	3.00	0.56	4.85		4.00	19.40	33.00	0.06	21.51
FLEJE RIOSTRA	3.00	0.56	1.00		20.00	20.00	33.00	0.06	22.18
ACERO PARA LOSAS DE TRANSICION									
LONGITUDINAL	3.00	0.56	4.15		13.00	53.95	2.00	0.12	7.25
FLEJE RIOSTRA	3.00	0.56	2.50		21.00	52.50	2.00	0.12	7.06
TOTAL CANTIDADES DE OBRA									174.68
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA									
  									
NOTAS:									
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA R.L. LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN									

CANTIDADES DE OBRA								
CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.8691789/4064	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE TINJACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias y Secundarias en el Departamento de Boyacá					FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
3.02	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1) CICLOPEO							HC
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES				
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	CANT. MO	SUBTOTAL
PLACA HUELLA								
FRANJA MITAD DE VIA	3.00	0.90	0.15		0.41	32.00	5.50	72.16
FRANJAS LATERALES	3.00	0.45	0.15		0.20	32.00	5.50	35.20
FRANJAS LATERALES	3.00	0.45	0.15		0.20	32.00	5.50	35.20
TOTAL CANTIDADES DE OBRA								142.56
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA								
 24 jun 2026 2:22:30 p. m. 5°36'13.596"N 73°42'8.748"W 136° SE Altitud:2767.5msnm Velocidad:2.6km/h								
NOTAS:								
 ING. ARIEL ADOLFO VARGAS GERENTE CONVITES COMUNALES SUPERVISOR  R/L LUIS ENRIQUE DURAN AVILA CONTRATISTA  JORGE ENRIQUE MURCIA CASTELLANOS CPS GERENCIA DE CONVITES COMUNALES APOYO A LA SUPERVISIÓN								