

Cronograma General de Proyecto – UGPP

Proyecto: ADECUACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DE INFRAESTRUCTURA

Alcance: Comprende el suministro e instalación de un sistema de pasillos en mezanine compuesto por elementos estructurales, de seguridad y de iluminación para el área de custodia de la sede de Gestión Documental de UGPP para instalación a nivel medio de la estantería industrial existente para un área aproximada de pasillos de 515 metros, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el ANEXO TECNICO 3 del contrato 05.001-2025.

Empresa Ejecutora: DOCUMENTS SAS

Período de Ejecución: 6 de julio de 2026 al 6 de agosto de 2026

Fase	Actividades Principales	Fecha Inicio	Fecha Fin
1. Inicio y Preparación	Presentación de entregables iniciales: Informe en digital remitido por correo electrónico del diagnóstico técnico preliminar del estado del área y condiciones existentes para la instalación, Cronograma, Fichas técnicas u hoja de vida de los elementos a instalar, movilización al sitio, recepción de materiales, instalación de campamento o zona de trabajo, revisión de planos con el equipo técnico y coordinación con la UGPP para accesos y horarios.	Lunes 6 de julio	Miércoles 10 de julio
2. Estructura – Pasillos y Corredores	Instalación completa de las rejillas para pasillos principales, incluyendo la fijación de ángulos soporte, tornillería y tubería estructural. Posteriormente, montaje del mezanine para los corredores de acceso, con sus respectivos pies de amigo, templetes y chapetas de anclaje.	Jueves 11 de julio	Lunes 27 de julio
3. Estructura – Escaleras y Barandas	Fabricación e instalación de las 5 escaleras de acceso a los corredores (gualderas, pasos en alfajor, soportes estructurales y cintas antideslizantes). Simultáneamente, se ejecuta la fabricación e instalación de las barandas en tubo cuadrado para seguridad perimetral.	Lunes 13 de julio	Miércoles 5 de agosto
4. Redes Eléctricas e Iluminación	• Tendido de la acometida trifásica y líneas eléctricas principales. • Instalación de la bandeja porta conductores (bandeja caboclo). • Montaje de dictaría (tuberías conduit) y cajas de paso. • Cableado interno para los circuitos de iluminación.	Miércoles 22 de julio	martes 4 de agosto



Fase	Actividades Principales	Fecha Inicio	Fecha Fin
	• Instalación del breaker general y protecciones individuales para cada circuito. • Colocación de sensores de movimiento (ASRO2) en puntos estratégicos. • Montaje de los 117 bombillos LED de 50W en sus respectivas salidas. • Pruebas de continuidad, encendido y ajustes finales.		
5. Acabados y Puesta a Punto	Revisión final de todos los elementos instalados (estructura y eléctricos), ajustes de tornillería, verificación de cumplimiento de especificaciones.	Martes 4 de agosto	Miércoles 5 de agosto
6. Acta de Entrega Final	Recorrido conjunto con la supervisión y representantes de la UGPP para entrega de las adecuaciones. Presentación de los entregables (informe técnico, hojas de vida, garantía, plan de mantenimiento, inventario detallado de componentes). Firma del acta de recibo a satisfacción y cierre del proyecto.	Jueves 6 de agosto	Jueves 6 de agosto

Consideraciones sobre el cronograma:

- **Días no laborables:** El cronograma ya excluye todos los domingos y los días festivos de Colombia que ocurren durante el período (como el 13 y 20 de julio, entre otros).
- **Frente a la iluminación:** Toda la parte eléctrica (cableado, ductos, sensores, bombillos, breakers, etc.) se concentra a partir del 22 de julio, lo que permite que la estructura metálica quede completamente lista y despejada para este trabajo final.

Atentamente



Hugo Montaña López

Coordinador de proyectos



Alejandro Leon

Representante Legal Documents SAS

