



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT





CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1329 - 2025

**REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO,
EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 6**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03
PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONTROL DE FIRMAS

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 John Fredy Torres Duque Residente Técnico	 Miguel Geovanny Torres Burgos Director de interventoría	 Ana María Patiño Duran Supervisión Entidad

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	MODIFICACIONES	FECHA
0		15/05/2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1. ASPECTOS GENERALES INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8
1.1. DATOS CONTRACTUALES:	8
1.2. FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	9
1.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	9
1.3.1. Personal Requerido Para El Contrato De Interventoría	9
1.4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	10
1.5. DATOS CONTRATO DE OBRA	13
1.5.1. FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA	13
1.5.1.1. Etapa 1: Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones.	13
1.5.1.2. Etapa 2: Construcción	14
1.6. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA	15
2. ESTADO DE AVANCE DE ACTIVIDADES	15
2.1. PERSONAL REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA	17
2.2. ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA	19
2.3. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..	20
3. INFORMACIÓN GENERAL	20
3.1. LOCALIZACIÓN	20
3.1.1. Cruce seguro entorno colegio José Félix de Restrepo – Sede D.....	20
3.1.2. Consolidación intervención Plazoleta Bogotá – Barrio Inglés,	22
3.1.3. Consolidación centralidad Vista Hermosa.....	24
3.2. ALCANCE	25
3.2.1. ALCANCE CONTRATO DE OBRA	25
3.2.2. ALCANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	26
3.3. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	26
3.3.1. Etapa 1 – Factibilidad, Estudios y Diseños	26
3.3.2. Etapa 2 – Ejecución de Obras	27

3.3.2.1.	Componentes Transversales	27
3.3.2.2.	Condiciones Especiales del Alcance	28
4.	META FISICA	28
4.1.	ASPECTOS TÉCNICOS	29
4.2.	SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PRODUCTOS DE SEGUIMIENTO – PDT 29	
4.3.	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	30
4.3.1.	Informes Semanales	30
4.3.2.	Informes Mensuales.....	30
4.3.3.	Comités de Seguimiento	30
4.3.4.	Correspondencia Enviada.....	30
4.3.5.	Correspondencia Recibida.....	30
4.4.1.	COMPONENTE AMBIENTAL	31
4.4.2.	COMPONENTE SST	31
	https://drive.google.com/drive/folders/1yNy0BJWAulPgjs669Ta7yUKdVi1hxRo?usp=drive_link	31
4.4.3.	COMPONENTE TOPOGRAFÍA.....	31
	https://drive.google.com/drive/folders/18Nrn-pvk47KDkF_aUUurXR_Rffe_pKdc?usp=drive_link	31
4.4.4.	COMPONENTE URBANISMO.....	31
	https://drive.google.com/drive/folders/1WOBGEQRdwcIYI186tB4VXpkXQ-EVBBBt?usp=drive_link	31
4.4.5.	COMPONENTE REDES HIDROSANITARIAS	31
	https://drive.google.com/drive/folders/18FOvLk3GfB_tZvnz1Z7LZnhOLM2BrS8l?usp=drive_link	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Datos contrato de Interventoría	8
Tabla 2.	Personal Contrato de Interventoría.....	10
Tabla 3.	Garantías Iniciales Contrato de Interventoría	11
Tabla 4.	Garantías Actualizadas según acta de inicio Contrato de Interventoría 12	
Tabla 5.	Datos Contrato de Obra	13
Tabla 6.	CRPS VIGENTES PARA EL CONTRATO DE OBRA	15
Tabla 7.	Personal Contrato de Obra.....	17

Tabla 8.	Garantías iniciales contrato de obra – Póliza de cumplimiento	19
Tabla 9.	Garantías según Acta de inicio Contrato de Obra	20
Tabla 10.	Elementos Asociados al Cruce Seguro Entorno Colegio José Félix Restrepo	21
Tabla 11.	Elementos asociados a la Plazoleta Bogotá – Barrio Inglés.....	23
Tabla 12.	Elementos Asociados a la Centralidad de Vista Hermosa	24
Tabla 13.	Seguimiento al Cronograma – Producto Ambiental y SST	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 14.	Estado informes Semanales Componente Ambiental y SST- Contratista	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 15.	Estado Informes Semanales Componente Ambiental y SST - Contratista	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 16.	Reuniones en el periodo – Componente Urbanismo y Espacio Público	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 17.	Observaciones y respuestas – Oficio CYP-SC-AD-F-11 Interventoría	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 18.	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO ..	¡Error! Marcador no definido.

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.	Soporte Aprobación Garantías Iniciales SECOP II	11
Ilustración 2.	Soporte Aprobación garantías según acta de inicio Contrato de Interventoría	12
Ilustración 3.	Garantías iniciales Contrato de Obra - RCE.....	19
Ilustración 4.	Localización del Cruce Seguro Entorno Colegio José Felix Restrepo	21
Ilustración 5.	Localización de la Plazoleta Bogotá – Barrio Inglés	22
Ilustración 6.	Localización Centralidad Vista Hermosa	24
Ilustración 7.	Meta física establecida por polígono asignado.....	28
Ilustración 8.	Registro Fotográfico componente Ambiental y SST Polígono Ciudad Bolívar	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 9.	Registro fotográfico componente ambiental y sst polígono Rafael Uribe Uribe	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 10.	Registro Fotográfico Componente Ambiental y SST Polígono de San Cristobal	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 11.	Programa de atención al ciudadano - PAC.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 12.	Reuniones de inicio	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 13.	Localización del polígono PR10 con respecto al Sistema de Parques.	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 14.	Localización del polígono PR12 con respecto al sistema de parques y cuerpos de agua.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 15.	Registro Fotográfico – Inspecciones Visuales.	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 16.	Actividades componente Urbanismo y Espacio Público	¡Error! Marcador no definido.

ANEXOS

- Anexo 1. Pólizas de obra e interventoría
- Anexo 2. Registros presupuestales
- Anexo 3. Informes semanales
- Anexo 4. Comités técnicos
- Anexo 5. Correspondencia enviada
- Anexo 6. Correspondencia recibida
- Anexo 7. Planillas de pago Seguridad Social

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual de Interventoría No. 03 se suscribe en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el **Contrato de Interventoría No. 1329 - 2025**, cuyo objeto consiste en: ***“Realizar la interventoría integral a la factibilidad, estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza tu Barrio, en los polígonos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat - Grupo 6”***.

Antecedentes Administrativos y Vinculación Contractual El proceso de contratación se originó bajo el Procedimiento No. SDHT-CMA-001-2025, formalizado mediante la Resolución de Apertura 0890 del 8 de septiembre de 2025. Tras el proceso de evaluación, la Entidad adjudicó el contrato al **Consorcio Interolímpico CC** a través de la Resolución 1354 del 3 de diciembre de 2025. El vínculo contractual fue perfeccionado y legalizado el 30 de diciembre de 2025 mediante la plataforma SECOP II, contando con todos los requisitos de ejecución, incluyendo la aprobación de garantías y el acta de inicio correspondiente.

Marco Estratégico y Normativo La ejecución de esta interventoría se desarrolla bajo los lineamientos del **Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 555 de 2021)** y las metas trazadas en el **Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”**. Estas políticas priorizan la revitalización urbana y la creación de entornos seguros y sostenibles. En este sentido, la estrategia **“Revitaliza tu Barrio”** actúa como el eje orientador de las acciones físicas, sociales y ambientales que la interventoría debe vigilar para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y el impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del Grupo 6.

Alcance y Objetivos del Informe Este documento técnico tiene como propósito informar de manera detallada las actividades de seguimiento y control realizadas durante el periodo comprendido entre el **01 y el 28 de febrero de 2026**. El informe aborda de manera integral la evaluación de los componentes técnico, jurídico, administrativo, financiero y social del contrato de obra intervenido.

A través de esta estructura, la Interventoría garantiza la transparencia en la gestión, reportando el estado de los hitos contractuales, el cumplimiento de cronogramas y la gestión de riesgos o presuntos incumplimientos identificados, proporcionando a la **Secretaría Distrital del Hábitat** las herramientas necesarias para la toma de decisiones y el control eficiente de la inversión pública

1. ASPECTOS GENERALES INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1. DATOS CONTRACTUALES:

Tabla 1. Datos contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
No Contrato	1329 - 2025
Entidad contratante	SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT - SDHT
Interventor	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC
Nit	902016384-5
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 6"
Valor Inicial	\$ 1.874.765.389,00
Plazo Inicial	20 MESES
Fecha de Inicio	9 FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación	8 DE OCTUBRE DE 2027
Representante Legal	CLAUDÍA PATRICIA CORREA MALAVER

Fuente: Elaboración Propia

1.2. FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo establecido en el contrato de interventoría 1329, en la cláusula 8 FORMA DE PAGO, la cual dispone:

“(…)

a. Etapa 1 Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones.

Esta etapa se pagará A PRECIO GLOBAL, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

VALOR POR PRODUCTOS El 60% del valor de la Etapa 1 se pagará contra entrega, validación y aprobación de los productos del contrato objeto de seguimiento discriminado de la siguiente manera

FASE 1 – FACTIBILIDAD

La SDHT pagará el 10% del total del “Valor de la Etapa 1” contra entrega, revisión, validación y aprobación de la totalidad de los productos en la fase de factibilidad.

FASE 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

La SDHT pagará el 20% del total del “Valor de la Etapa 1” contra entrega, revisión, validación, aprobación y radicación inicial a las entidades de orden nacional y/o distrital, de la totalidad de los productos en la fase de estudios y diseños con las respectiva calidad y oportunidad.

FASE 3 - APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS FINALES Y SEGUIMIENTOS A TRÁMITES

La SDHT pagará el 30% del total del “Valor de la Etapa 1” contra entrega, revisión, validación y aprobación por parte de las entidades de orden distrital y/o nacional de los productos de la fase de estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección

(…)”

1.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe no se han tramitado actas de costos del contrato de interventoría, por lo tanto, el numeral no aplica.

1.3.1. Personal Requerido Para El Contrato De Interventoría

A continuación, relacionamos el estado del personal del contrato de interventoría presentado a la entidad:

Tabla 2. Personal Contrato de Interventoría

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	NOMBRE	DOCUMENTO	ESTADO
1	DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA	MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS	80.243.974	APROBADO
2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	JOHANNA OSPINA SAENZ	52.278.531	APROBADO
3	ESPECIALISTA EN PAISAJISMO	JOHANNA OSPINA SAENZ	52.278.531	APROBADO
4	ESPECIALISTA EN VÍAS	MANUEL ALEJANDRO DIAZ JIMENEZ	1.016.000.725	APROBADO
5	ESPECIALISTA EN Y TRANSPORTE MOVILIDAD	JOVANY ALEJANDRO VARGAS RODRIGUEZ	79.834.949	APROBADO
6	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS Y ENERGÍA SOLAR	FERNANDO BONILLA GARCIA	13.837.314	APROBADO
7	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS. SUDS Y SANEAMIENTO BÁSICO	JEFFERSON ROLANDO BONILLA RODRIGUEZ	79.879.964	APROBADO
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	PAOLA ANDREA FERNANDEZ CORDOBA	34.331.512	APROBADO
9	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS	80.243.974	APROBADO
10	ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL (CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE)	EVELYN MANTILLA JIMENEZ	53.092.703	APROBADO
11	INGENIERO FORESTAL	LUIS GABRIEL CAMACHO MOSCOSO	80.160.890	APROBADO
12	ARQUEÓLOGO	JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA	7.335.507	APROBADO
13	PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES, PROGRAMACIÓN Y APUS	CAMILO ORLANDO HERNANDEZ BARINAS	1.018.466.606	APROBADO
14	PROFESIONAL SST	EVELYN MANTILLA JIMENEZ	53.092.703	APROBADO
15	PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL	VIVIANA LORENA ROMERO YAÑEZ	59.524.669	APROBADO
16	ESPECIALISTA EN URBANISMO	JOHANNA OSPINA SAENZ	52.278.531	APROBADO
17	INGENIERO CATASTRAL SIG	MADELEINE PORRAS MEZA	52.714.699	APROBADO
18	ESPECIALISTA DERECHO URBANO	ALONSO DE LA PAVA VELEZ	80.882.981	APROBADO

Fuente: Elaboración Propia

1.4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A través de la Plataforma SECOP II, es presentada la Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y Responsabilidad Civil Extracontractual 100908-0, la cual fue presentada el 31 de diciembre de 2025 y se resume a continuación:

Tabla 3. Garantías Iniciales Contrato de Interventoría

Garantías Iniciales contrato de Interventoría			
Garantía	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2025	29/02/2028	\$ 374.953.077,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2025	29/08/2030	\$ 187.476.538,90
CALIDAD DEL SERVICIO	29/08/2027	29/08/2032	\$ 374.953.077,80

Fuente: Elaboración Propia

La misma se encuentra aprobada en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que esta se ajusta a los requerimientos contractuales como se soporta a continuación:

Ilustración 1. Soporte Aprobación Garantías Iniciales SECOP II

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía

CO1.WRT.18790894

Referencia de la garantía

POLIZA 100908-0

Estado

Aprobada

Justificación

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora

Berkley Internacional de Seguros Colombia

Póliza

100908-0

Tomador

CONSORCIO INTEROLIMPICO CC

Beneficiario

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	374.953.077,8 COP	29/02/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	187.476.538,9 COP	29/08/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	374.953.077,8 COP	29/08/2032 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente: SECOP II

Ahora teniendo en cuenta el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, la cual fue suscrita por las partes el día 9 de febrero del 2026, a continuación, se presenta la actualización de estas en los términos establecidos en el Contrato de Interventoría:

Tabla 4. Garantías Actualizadas según acta de inicio Contrato de Interventoría

Garantías Iniciales contrato de Obra			
Garantía	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9/02/2026	9/04/2028	\$ 374.953.077,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	9/02/2026	9/10/2030	\$ 187.476.538,90
CALIDAD DEL SERVICIO	9/10/2027	9/10/2032	\$ 374.953.077,80

Fuente: Elaboración Propia

La misma se encuentra aprobada en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que esta se ajusta a los requerimientos contractuales como se soporta a continuación:

Ilustración 2. Soporte Aprobación garantías según acta de inicio Contrato de Interventoría

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.19472030

Referencia de la garantía POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Estado Aprobada

Justificación
☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora BERKLEY SEGUROS

Póliza 100908-1

Tomador CONSORCIO INTEROLIMPICO CC

Beneficiario SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	374.953.077,8 COP	9/04/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	187.476.538,9 COP	9/10/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	374.953.077,8 COP	9/10/2032 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente: Secop II

Lo anterior puede ser consultado en el Anexo 1. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.5. DATOS CONTRATO DE OBRA

Tabla 5. Datos Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
No Contrato	1276 - 2025
Entidad contratante	SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT - SDHT
Contratista	CONSORCIO ING BPC HÁBITAT
Nit	902,008,830-5
Objeto	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT GRUPO 6
Valor Inicial	\$ 15.209.007.829,00
Plazo Inicial	20 MESES
Fecha de Inicio	9 FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación	8 DE OCTUBRE DE 2027
Representante Legal	ELTON JHON FONSECA FUENTES

Fuente: Elaboración Propia

1.5.1. FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA

El valor del Contrato de Obra se pagará por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat, bajo las condiciones descritas en el Contrato de Obra N° 1276 de 2025, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, la cual dispone:

“(…)

1.5.1.1. Etapa 1: Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones.

*El 90% de esta etapa se pagará **A PRECIO GLOBAL**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

FASE 1 – FACTIBILIDAD

La SDHT pagará el 20% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, validación y aprobación de la interventoría, de la totalidad de los productos en la fase de factibilidad contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección.

FASE 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

La SDHT pagará el 30% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, validación y aprobación de la interventoría y radicación inicial a las entidades de orden nacional y/o distrital, de la totalidad de los productos en la fase

de estudios y diseños contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección.

FASE 3 - APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS FINALES Y SEGUIMIENTOS A TRÁMITES

La SDHT pagará el 40% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, validación y aprobación por parte de las entidades de orden distrital y/o nacional de los productos de la fase de estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección. Además, de aquellos productos de los estudios y diseños definitivos que sólo requieran de la aprobación de la interventoría.

EL 10% restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato.

Nota 1: Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría Distrital del Hábitat. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 2: En el evento que el contratista diseñe un área mayor a la establecida por la SDHT no se reconocerán costos adicionales.

Nota 3: En el evento que el contratista diseñe un área menor a la establecida por la SDHT el pago se realizará empleando a siguiente formula:

$$\frac{\text{Área diseñada del Contratista}}{\text{Área total del grupo de contratación propuesta por la SDHT}} \times \text{Oferta Economica de la etapa}$$

Los ajustes y/o descuentos a los que haya frente al área diseñada por el contratista se realizaran al finalizar la fase 3 de la Etapa 1.

1.5.1.2. Etapa 2: Construcción

Esta etapa se pagará **A PRECIO UNITARIO FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE**, mediante pagos mensuales sucesivos, conforme al avance de obra, hasta completar una ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la etapa de obra.

Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.
2. Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. (Acta Parcial de Obra relacionando cada una de las memorias de cantidades cobradas en el periodo, debidamente suscritas por los responsables Director de Obra y Director de Interventoría).
3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.

EL 10% restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato.

(...)"

1.6. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA

Al corte del presente informe mensual, no se han generado cobros por parte del contratista, teniendo en cuenta que al corte del mes aún no se ha recibido por parte de la interventoría la Fase 1, Etapa 1, Factibilidad

1.7. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

De acuerdo con la información obtenida para el presente informe mensual se tiene un avance financiero del 0%,.

1.8. CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL

A continuación, se presentan los CRP's vigentes para el contrato de obra:

Tabla 6. CRPS VIGENTES PARA EL CONTRATO DE OBRA

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
CDP	ETAPA	VALOR
18	2	\$ 3.696.326.449,00
20	1	\$ 557.732.896,00
1178 1183	1 Y 2	\$ 2.376.472.651,00

Fuente: Elaboración Propia

Lo anterior puede ser consultado en el Anexo 3. CRPS

2. ESTADO DE AVANCE DE ACTIVIDADES

Para el corte del presente informe se han presentado avances en los componentes de topografía:

No.	Componente	Observación	Referencia técnica	Respuesta del consultor	Observaciones	Estado
1	Cartografía final	Elaboración de planos en planta y perfiles a escala adecuada, identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. Se debe entregar los archivos en medio magnético con la totalidad de la información elaborada para este componente, con las respectivas firmas y documentos de los profesionales a cargo del mismo.	Apéndice 03 – Topografía SIG		FECHA LIMITE 7 DE MAYO	PENDIENTE
2	Informe Topográfico definitivo	El informe topográfico desarrollado en la fase de factibilidad deberá ser complementado con base a los ajustes definitivos requeridos por los demás componentes del proyecto, así mismo, se deberán incorporar las aprobaciones dadas por parte de otras entidades de orden distrital y/o nacional (si aplica).	Apéndice 03 – Topografía SIG		FECHA LIMITE 7 DE MAYO	
3	Georreferenciación	El CONTRATISTA como prestador de servicios ante la SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT (SDHT) y en función de dar cumplimiento a la Política de gestión de información geoespacial del Distrito Capital, debe elaborar el producto: - Información de plano récord debidamente estructurado y georreferenciado en una base de datos geográfica, formato geodatabase, estructurada en topología de puntos, líneas y polígonos, utilizando como parámetro de referencia el sistema de coordenadas proyectado PCS_CartMAGBOG.	Apéndice 03 – Topografía SIG		FECHA LIMITE 7 DE MAYO	

Social:

Producto Social		Plazo de Entrega Contractual (Anexo Social)	Fecha de Entrega Real	Fecha de Aprobación por Interventoría	Estado Actual	Entrega a la SDHT
Plan de Gestión Social (PGS)	Contratista	Marzo 2 de 2026	Marzo 2 de 2026 BPC-1276-2025-035 Subsanación BPC-1276-2025-062 Marzo 19 de 2026	Observaciones - Marzo 20 de 2026 -CICC-036-2026 Aprobación Abril 7 de 2026 CICC-079-2026	Aprobados por interventoría.	Remitido por correo electrónico el 20 de marzo de 2026
Plan de Gestión Social (PGS)	Interventoría	Febrero 23 de 2026	Marzo 3 de 2026 CICC-027-2026	No aplica	Remitido en versión 2 a la entidad	Abril 9 de 2026 remitido por correo electrónico con ajustes solicitados
Reunión de Inicio (Contrato)	Contratista	Marzo 2 de 2026	Marzo 6, 7 y 9 de 2026 Entrega soportes BPC-1276-2025-057	Participación en los 3 encuentros	Aprobados por interventoría	Participación en los 3 encuentros
Informes Semanales	Contratista	1-Febrero 16 de 2026 2-Febrero 23 de 2026 3-Marzo 2 de 2026 4-Marzo 9 de 2026 5-Marzo 16 de 2026 6-Marzo 23 de 2026 7-Marzo 30 de 2026 8-Abril 6 de 2026 9- abril 13 de 2026 10-abril 20 de 2026 11-abril 27 de 2026	Marzo 11 de 2026 - (1, 2 y 3) - correo electrónico Marzo 17 de 2026 - (4 y 5) - BPC-1276-2025-061 Marzo 24 de 2026 - (6) - correo electrónico Marzo 31 de 2026 - (7) - BPC-1276-2025-076 Abril 7 de 2026 - (8) - BPC-1276-2025-096 Abril 13 de 2026 - (9) - BPC-1276-2025-098 Abril 20 de 2026 - (10) - Correo electrónico Abril 27 de 2026 - (11) - BPC-1276-2025-122	Marzo 12 de 2026 - (1, 2 y 3) Marzo 20 de 2026 - (4 y 5) Marzo 24 de 2026 - (6) Aprobación y solicitud de soportes Abril 7 de 2026 - (1 - 8) -Correo electrónico Abril 22 de 2026 - (9 y 10) - Correo electrónico Abril 29 de 2026 - (11) - CICC-113-2026	Aprobados por interventoría del 1 al 11	Soportados en drive del componente
Informe Mensual de Gestión	Contratista	1- Marzo 4 de 2026	Marzo 17 de 2026 BPC-1276-2025-SDHT-058 Subsanación Marzo 31 de 2026 BPC-1276-2025-080	Observaciones Marzo 26 de 2026 CICC-058-2026 Aprobación Abril 9 de 2026	En revisión por parte de la entidad	Radicado por la interventoría CICC-095-2026 abril 15 de 2026
		2 - abril de 2026	Abril 17 de 2026 BPC-1276-2025-SDHT-104		En revisión por parte de la entidad	

2.1. PERSONAL REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se detalla el personal aprobado que actualmente se encuentra asignado a la ejecución del proyecto.

Tabla 7. Personal Contrato de Obra

ITEM	CARGO	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	NOMBRE	DOCUMENTO	ESTADO
PROFESIONAL BASICO					
1	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	30	EBER ENRIQUE ACUÑA CUADRADO	84.093.348	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	30	ROBERTO ANTONIO LINCE ROCHA	85.461.271	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
3	ESPECIALISTA EN PAISAJISMO	20	ROBERTO ANTONIO LINCE ROCHA	85.461.271	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
4	ESPECIALISTAN EN VIAS	20	VICTOR HUGO BARBOSA PALLARES	79.797.295	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
5	ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD	20	VICTOR HUGO BARBOSA PALLARES	79.797.295	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
6	ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS Y ENERGIA SOLAR	30	GIOVANNI ALBERTO RIVERA RONCANCIO	80.025.065	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
7	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS Y SANEAMIENTO BASICO	30	VICTOR HUGO BARBOSA PALLARES	79.797.295	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
EQUIPO PROFESIONAL DE APOYO					
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20	EBER ENRIQUE ACUÑA CUADRADO	84.093.348	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
9	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20	ENRIQUE ALVARO ARIÑO DIAZ	72.274.570	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
10	ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL	20	JENNY KATHERIN HERNANDEZ ALEMAN	1.016.027.161	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
11	INGENIERO FORESTAL	20	JENNY KATHERIN HERNANDEZ ALEMAN	1.016.027.161	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA

ITEM	CARGO	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	NOMBRE	DOCUMENTO	ESTADO
12	ARQUEOLOGO	20	CRISTHIAN CAMILO ZAMUDIO MARTINEZ	1,018,438,344	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
13	PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS ESPECIFICACIONES CANTIDADES PROGRAMACIÓN Y APUS	25	ENRIQUE ALVARO ARIÑO DIAZ	72.274.570	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
14	PROFESIONAL SST	10	JENNY KATHERIN HERNANDEZ ALEMAN	1.016.027.161	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
15	PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL	40	MILENA LEONOR PINZON SANCHEZ	52,731,034	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
PROFESIONAL DE LEGALIZACIÓN Y GESTIÓN PREDIAL					
16	ESPECIALISTA EN NORMATIVIDAD	20	ROBERTO ANTONIO LINCE ROCHA	85.461.271	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
17	ESPECIALISTA EN DERECHO URBANO	20	LORENA KAROLAY LUCILA AREVALO ROMERO		APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
18	TECNICO EN DE MANEJO DE REGISTRO FOTOGRAFICO Y TOPOGRAFICO	20	MANUEL DAVID SUSA GOMEZ	1.013.633.391	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
OTROS PROFESIONALES Y QUIPO DE APOYO					
19	PROFESIONAL DE SOPORTE SIG	25	MANUEL DAVID SUSA GOMEZ	1.013.633.391	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
20	MODELADOR BIM ARQUITECTURA	25	SINDY JOSEFINA CARRILLO CARRILLO	1.122.813.348	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
21	MODELADOR BIM ESTRUCTURAS	25	SINDY JOSEFINA CARRILLO CARRILLO	1.122.813.348	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
22	MODELADOR BIM MEP	25	GERARDO DAZA FUENTES	1.124.050.197	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
23	COORDINADOR BIM	25	GERARDO DAZA FUENTES	1.124.050.197	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
24	INGENIERO TOPOGRAFICO	50	MANUEL DAVID SUSA GOMEZ	1.013.633.391	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA

Fuente: Elaboración Propia

2.2. ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta el acta de inicio el 9 de febrero de 2026 entre las partes, el contratista de obra realiza la respectiva actualización de la póliza de cumplimiento en los siguientes términos:

Tabla 8. Garantías iniciales contrato de obra – Póliza de cumplimiento

Garantías Iniciales contrato de Obra - CUMPLIMIENTO			
Garantía	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9/02/2026	15/04/2028	\$ 1.520.900.782,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	9/02/2026	14/10/2030	\$ 760.450.391,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	9/02/2026	14/10/2030	\$ 3.041.801.565,80

Fuente: Elaboración Propia

Así mismo es presentada la Póliza N° NB-100111157, en relación con la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extra Contractual, la cual es resumida a continuación:

Ilustración 3. Garantías iniciales Contrato de Obra - RCE

Garantías Iniciales contrato de Obra - RCE			
Garantía	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado
AMAPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/11/2025	31/07/2027	\$ 1.520.900.782,00
PATRONAL	26/11/2025	31/07/2027	\$ 1.520.900.782,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26/11/2025	31/07/2027	\$ 1.520.900.782,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/11/2025	31/07/2027	\$ 1.520.900.782,00

Fuente: Elaboración Propia

Lo anterior puede ser consultado en el Anexo 2. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

2.3. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez firmada el acta de inicio el consorcio Interolimpico CC realiza la actualización de su póliza 100908 suscrita con Berkley International Seguros Colombia de la siguiente manera:

Tabla 9. Garantías según Acta de inicio Contrato de Interventoría

Garantías Acta de inicio contrato de Interventoría			
Garantía	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9/02/2026	09/04/2028	\$ 374.953.077,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	9/02/2026	09/10/2030	\$ 187.476.538,90
CALIDAD DEL SERVICIO	09/10/2027	09/10/2032	\$ 374.953.077,80

Fuente: Elaboración Propia

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto objeto del Contrato de Obra No. 1276-2025, correspondiente al Grupo 6 de la estrategia “Revitaliza tu Barrio”, se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente en los Polígonos de Revitalización priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, los cuales fueron definidos a partir de análisis territoriales, diagnósticos multidimensionales y criterios técnicos orientados al mejoramiento integral del hábitat urbano.

El Grupo 6 comprende intervenciones localizadas en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, en sectores estratégicos que presentan condiciones deficitarias de espacio público, conectividad y calidad urbana, y que han sido priorizados para su intervención en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”.

Las intervenciones específicas asociadas al Grupo 6 corresponden a los siguientes proyectos:

3.1.1. Cruce seguro entorno colegio José Félix de Restrepo – Sede D.

Localizado en la localidad de San Cristóbal, con un área aproximada de intervención de 3.840 m².

Ilustración 4. Localización del Cruce Seguro Entorno Colegio José Félix Restrepo



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT – 2025 / Compendio de información geográfica asociada al Decreto 555 del 21 de diciembre de 2021 – SDP - 2024

A continuación, se presenta la tabla de los CIV asociados al Proyecto Cruce Seguro Entorno Colegio José Félix Restrepo, organizados por tipología, código de elemento y CIV. Asimismo, bajo el radicado IDU 202523500246651, se indica el estado de la reserva a favor del proyecto y la observación pertinente para cada CIV.

Tabla 10. Elementos Asociados al Cruce Seguro Entorno Colegio José Félix Restrepo

TIPO	CÓDIGO DEL ELEMENTO	CIV	ESTADO	OBSERVACIÓN
Anden	201330	4000475	Reservado	Ninguna
Anden	201328	4000475	Reservado	Ninguna
Calzada	201338	4000478	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Convenio SDM - UMV Barrios Vitales (BV)
Anden	92068882	4000478	Reservado	Ninguna
Anden	92069202	4000478	Reservado	Ninguna
Anden	201340	4000479	Reservado	Ninguna
Anden	201342	4000479	Reservado	Ninguna
Calzada	201388	4000497	Reservado	Ninguna
Anden	201387	4000497	No Reservado	Elemento incluido en la licencia de excavación No 181 DE 2022 Contratista ONNET FIBRA COLOMBIA S.A.S. canalización a cielo abierto en andén y construcción de cámara F1
Anden	201389	4000497	Reservado	Elemento incluido en la licencia de excavación No 181 DE 2022 Contratista ONNET

TIPO	CÓDIGO DEL ELEMENTO	CIV	ESTADO	OBSERVACIÓN
				FIBRA COLOMBIA S.A.S. canalización a cielo abierto en andén y construcción de cámara F1
Calzada	201415	4000508	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Convenio SDM - UMV Barrios Vitales (BV)
Anden	201416	4000508	Reservado	Ninguna
Anden	201414	4000508	Reservado	Ninguna
Anden	92068983	4000508	Reservado	Ninguna
Calzada	201553	4000551	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Convenio SDM - UMV Barrios Vitales (BV)
Anden	201552	4000551	Reservado	Ninguna
Anden	201554	4000551	Reservado	Ninguna
Calzada	201626	4000575	Reservado	Ninguna
Anden	201627	4000575	Reservado	Ninguna
Anden	201625	4000575	Reservado	Ninguna
Calzada	91016458	4008167	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	92069024	4008167	Reservado	Ninguna
Anden	92068984	4008167	Reservado	Ninguna

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2. Consolidación intervención Plazoleta Bogotá – Barrio Inglés,

Ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, con un área aproximada de 3.936 m².

Ilustración 5. Localización de la Plazoleta Bogotá – Barrio Inglés



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT – 2025 / Compendio de información geográfica asociada al Decreto 555 del 21 de diciembre de 2021 – SDP - 2024

A continuación, se presenta la tabla de los CIV asociados al Proyecto Consolidación Intervención Plazoleta Bogotá - Barrio Inglés, organizados por tipología, código de elemento y CIV. Asimismo, bajo el radicado IDU 202523500246651, se indica el estado de la reserva a favor del proyecto y la observación pertinente para cada CIV.

Tabla 11. Elementos asociados a la Plazoleta Bogotá – Barrio Inglés


TIPO	CÓDIGO DEL ELEMENTO	CIV	ESTADO	OBSERVACIÓN
Anden	411482	18000479	Reservado	Ninguna
Anden	411485	18000480	Reservado	Ninguna
Anden	411487	18000480	Reservado	Ninguna
Calzada	411489	18000481	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411488	18000481	Reservado	Ninguna
Calzada	411541	18000497	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411540	18000497	Reservado	Ninguna
Anden	411543	18000498	Reservado	Ninguna
Anden	411560	18000503	Reservado	Ninguna
Calzada	411562	18000504	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411561	18000504	Reservado	Ninguna
Separador	91033945	18000504	Reservado	Ninguna
Calzada	411574	18000508	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411573	18000508	Reservado	Ninguna
Calzada	411583	18000511	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411582	18000511	Reservado	Ninguna
Calzada	411617	18000521	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411616	18000521	Reservado	Ninguna
Calzada	411620	18000522	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411619	18000522	Reservado	Ninguna
Calzada	411623	18000523	No Reservado	Vía reservada por la Secretaría Distrital de Movilidad - Mantenimiento de señalización
Anden	411622	18000523	Reservado	Ninguna
Anden	411640	18000529	Reservado	Ninguna
Anden	411642	18000529	Reservado	Ninguna
Anden	411712	18000552	Reservado	Ninguna
Anden	411761	18000567	Reservado	Ninguna

Fuente: Elaboración Propia

3.1.3. Consolidación centralidad Vista Hermosa.

En la localidad de Ciudad Bolívar, con un área aproximada de 6.944 m².

Ilustración 6. Localización Centralidad Vista Hermosa



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT – 2025 / Compendio de información geográfica asociada al Decreto 555 del 21 de diciembre de 2021 – SDP - 2024

A continuación, se presenta la tabla de los CIV asociados al Proyecto Consolidación de la Centralidad de Vista Hermosa, organizados por tipología, código de elemento y CIV. Asimismo, bajo el radicado IDU 202523500246651, se indica el estado de la reserva a favor del proyecto y la observación pertinente para cada CIV.

Tabla 12. Elementos Asociados a la Centralidad de Vista Hermosa

TIPO	CÓDIGO DEL ELEMENTO	CIV	ESTADO	OBSERVACIÓN
Anden	458882	19009316	Reservado	Ninguna
Anden	458884	19009316	Reservado	Ninguna
Anden	458999	19009373	Reservado	Ninguna
Anden	459001	19009373	Reservado	Ninguna
Anden	459089	19009419	Reservado	Ninguna
Anden	459091	19009419	Reservado	Ninguna
Calzada	459129	19009437	No Reservado	Vía reservada por la EAAB - Adecuación de redes
Anden	459128	19009437	Reservado	Ninguna
Anden	459176	19009472	Reservado	Ninguna
Calzada	459180	19009473	Reservado	Ninguna
Anden	459181	19009473	Reservado	Ninguna
Anden	459694	19009798	Reservado	Ninguna
Calzada	459696	19009799	Reservado	Ninguna
Anden	459695	19009799	Reservado	Ninguna
Anden	459697	19009799	Reservado	Ninguna

TIPO	CÓDIGO DEL ELEMENTO	CIV	ESTADO	OBSERVACIÓN
Sendero	20000201	19014208	Reservado	Ninguna
Calzada	91030896	19015779	Reservado	Ninguna
Calzada	91030895	19015780	Reservado	Ninguna
Anden	92085269	19015780	Reservado	Ninguna

Fuente: Elaboración Propia

Estas intervenciones suman un área total aproximada de 14.720 m², correspondiente al alcance del Grupo 6 dentro de la estrategia, y se encuentran distribuidas en zonas urbanas consolidadas con proximidad a corredores de transporte y centralidades locales, lo cual permite potenciar su impacto en términos de accesibilidad, seguridad y dinamización del espacio público.

Desde el punto de vista territorial, los proyectos se ubican en áreas que presentan oportunidades de revitalización urbana, orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, promover la apropiación comunitaria del espacio público y fortalecer la integración social y funcional de los sectores intervenidos, en concordancia con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas de revitalización urbana del Distrito.

3.2. ALCANCE

3.2.1. ALCANCE CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 3 del Contrato de obra, la cual dispone:

“(…)

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SDHT-LP-001-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

“(…)”

3.2.2. ALCANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3 del contrato de Interventoría, la cual dispone:

“(…)

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SDHT-CMA-001-2025, los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta.

(…)”

3.3. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

El alcance del proyecto objeto del Contrato de Obra No. 1276-2025, correspondiente al Grupo 6 de la estrategia “Revitaliza tu Barrio”, comprende la ejecución integral bajo la modalidad diseño–construcción, la cual incluye el desarrollo de las fases de factibilidad, estudios, diseños definitivos y construcción de obras de espacio público en los polígonos priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat.

En este sentido, el contratista es responsable de la ejecución articulada y progresiva de las siguientes etapas:

3.3.1. Etapa 1 – Factibilidad, Estudios y Diseños

Comprende la elaboración de todos los estudios técnicos, diagnósticos, levantamientos y diseños necesarios para la definición integral de las intervenciones, incluyendo, entre otros:

- Levantamientos topográficos, estudios de suelos y análisis de condiciones existentes.
- Diagnóstico urbanístico, funcional y de espacio público.
- Formulación y desarrollo de diseños arquitectónicos y urbanos.

- Diseños de pavimentos, estructuras, redes (hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado público), paisajismo y mobiliario urbano.
- Elaboración de presupuestos, análisis de precios unitarios (APU), cronogramas y especificaciones técnicas.
- Gestión de permisos, licencias, conceptos técnicos y aprobaciones ante las entidades competentes.
- Desarrollo de los componentes transversales: ambiental, social, tránsito, SST y gestión predial cuando aplique.

Los productos de esta etapa deben cumplir con los requisitos establecidos en los apéndices técnicos, el anexo técnico y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), siendo objeto de revisión, observación y aprobación por parte de la interventoría.

3.3.2. Etapa 2 – Ejecución de Obras

Una vez aprobados los diseños, el contratista debe ejecutar la construcción de las intervenciones, garantizando la implementación integral de todos los componentes definidos en la etapa anterior, incluyendo:

- Construcción y/o adecuación de vías, andenes, parques y espacios públicos.
- Instalación de redes, mobiliario urbano, señalización y elementos de urbanismo táctico o definitivo.
- Implementación de soluciones de accesibilidad universal, seguridad vial y sostenibilidad ambiental.
- Ejecución de actividades de manejo ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo.
- Articulación con las entidades distritales para la correcta integración con la infraestructura existente.

La ejecución de las obras debe realizarse sobre la totalidad del área efectivamente diseñada, garantizando calidad, funcionalidad, durabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

3.3.2.1. Componentes Transversales

El proyecto incorpora de manera obligatoria la ejecución y seguimiento de los componentes transversales, los cuales son parte integral del alcance contractual:

- Ambiental: manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), cumplimiento de permisos, medidas de mitigación y sostenibilidad.
- Social: socialización, actas de vecindad, gestión con comunidad y estrategias de apropiación del espacio público.
- Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): implementación de protocolos, gestión de riesgos, trabajo en alturas e izajes.

- Tránsito y Movilidad: elaboración e implementación de Planes de Manejo de Tránsito (PMT).
- Gestión de redes y coordinación interinstitucional: traslado, protección o intervención de redes existentes.

3.3.2.2. Condiciones Especiales del Alcance

- El proyecto se ejecuta bajo el esquema de optimización técnica y económica, permitiendo ajustes en el alcance dentro de los límites contractuales, previa validación de la interventoría y aprobación de la SDHT.
- El contratista podrá proponer nuevas intervenciones o ajustes en áreas, siempre que se garantice el cumplimiento de las metas del proyecto y no se excedan los valores ni plazos establecidos.
- La ejecución se encuentra sujeta al cumplimiento de los ANS, los cuales establecen los criterios de calidad, oportunidad y aceptación de los productos.
- No se reconocerán costos adicionales derivados de deficiencias en la planeación, errores de diseño o incumplimientos atribuibles al contratista.

4. META FISICA

Las metas físicas del proyecto objeto del Contrato de Obra No. 1276-2025, correspondiente al Grupo 6 de la estrategia “Revitaliza tu Barrio”, se encuentran definidas en los documentos contractuales, particularmente en el Anexo Técnico y los Estudios Previos, y corresponden a la ejecución integral de intervenciones de espacio público en polígonos priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Estas metas se estructuran en función del área a intervenir, los tipos de espacio público a desarrollar y los productos esperados en cada una de las etapas contractuales, bajo la modalidad de diseño–construcción.

El alcance físico del Grupo 6 contempla la intervención de un área total aproximada de 14.720 m², distribuida de la siguiente manera:

Ilustración 7. Meta física establecida por polígono asignado

Polígono	Localidad	Tipo de intervención	Área aproximada
Cruce seguro entorno colegio José Félix de Restrepo – Sede D	San Cristóbal	Vías	3.840 m ²

Polígono	Localidad	Tipo de intervención	Área aproximada
Consolidación intervención Plazoleta Bogotá – Barrio Inglés	Rafael Uribe Uribe	Vías	3.936 m ²
Consolidación centralidad Vista Hermosa	Ciudad Bolívar	Parques y vías	6.944 m ²
Total			14.720 m ²

Fuente: Elaboración Propia

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS

El presente capítulo tiene como finalidad consolidar el análisis técnico integral del estado de ejecución del Contrato de Obra No. 1276-2025, correspondiente al Grupo 6 de la estrategia “Revitaliza tu Barrio”, a partir de la revisión y seguimiento efectuado por la interventoría a los productos, actividades y entregables desarrollados durante el periodo evaluado.

En este sentido, los aspectos técnicos se abordan de manera estructurada por componentes, en concordancia con lo establecido en el Anexo Técnico, los apéndices contractuales y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), los cuales definen las condiciones de calidad, oportunidad y cumplimiento de los productos asociados a cada especialidad.

4.2. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS PRODUCTOS DE SEGUIMIENTO – PDT

En el marco del seguimiento y control al contrato, la interventoría ha evidenciado que los entregables presentados por el contratista consultor no cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico ni en los documentos contractuales vigentes. Esta situación ha generado un retraso significativo en el desarrollo del proyecto, afectando la adecuada ejecución y control de las actividades previstas.

Particularmente, se resalta que el entregable correspondiente al cronograma del proyecto fue objeto de observaciones por parte de la interventoría; sin embargo, a la fecha dichas observaciones no han sido subsanadas. Esta condición impide realizar un seguimiento efectivo y confiable al avance de las actividades, limitando la verificación del cumplimiento de hitos y tiempos contractuales.

En consecuencia, se solicita de manera inmediata la entrega del cronograma ajustado, atendiendo integralmente las observaciones previamente emitidas, con el

fin de contar con una herramienta de gestión válida que permita el adecuado control del proyecto.

Adicionalmente, esta interventoría manifiesta su preocupación frente a la falta de priorización por parte del contratista en la elaboración y entrega de los documentos obligatorios, así como en el cumplimiento de sus responsabilidades contractuales. Se insta al contratista a dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas, a fin de evitar mayores retrasos y posibles afectaciones al desarrollo del contrato.

4.3. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

4.3.1. Informes Semanales

Durante el periodo se realizaron informes semanales para los componentes ambiental, SST y social, los cuales pueden ser consultados en el Anexo 03

4.3.2. Informes Mensuales

Se presentó el informe mensual No 01 periodo del 09 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026. Informe mensual No 02 periodo del 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026

4.3.3. Comités de Seguimiento

Se han desarrollado los comités de seguimiento, de la siguiente manera Comité No 03 el 05 de marzo de 2026; Comité No 04 el 12 de marzo de 2026; Comité No 05 el 20 de marzo de 2026 y Comité No 06 el 27 de marzo de 2026. Los cuales se presentan en el Anexo No 4.

4.3.4. Correspondencia Enviada

La información referente a la correspondencia para el periodo correspondiente del presente informe se encuentra en el Anexo No. 05.

4.3.5. Correspondencia Recibida

La información referente a la correspondencia para el periodo correspondiente del presente informe se encuentra en el Anexo No. 06

4.4. INFORMES COMPONENTES

Los informes por componentes se pueden consultar en cada uno de los links adjuntos.

4.4.1. COMPONENTE AMBIENTAL

https://drive.google.com/drive/folders/17I2aN2XWbBHutcMLTnLHuhafDe2d9MMS?usp=drive_link

4.4.2. COMPONENTE SST

https://drive.google.com/drive/folders/1yNy0BJWAulPgjs669Ta7yUKdVi1hxRo?usp=drive_link

4.4.3. COMPONENTE TOPOGRAFÍA

https://drive.google.com/drive/folders/18Nrn-pvk47KDkF_aUUurXR_Rffe_pKdc?usp=drive_link

4.4.4. COMPONENTE URBANISMO

https://drive.google.com/drive/folders/1WOBGEQRdwclYI186tB4VXpkXQ-EVBBBt?usp=drive_link

4.4.5. COMPONENTE REDES HIDROSANITARIAS

https://drive.google.com/drive/folders/18FOvLk3GfB_tZvnz1Z7LZnhOLM2BrS8I?usp=drive_link