

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

Yopal, 04 de Agosto del 2026.

Sr(a)

LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA

DIRECTOR(A) DE SEGURIDAD SOCIAL Y GARANTIA DE LA SALUD

Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 19/06/2026 hasta 18/07/2026.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2026-02-19

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2026-08-18

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2026-08-18

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$26.238.642,00 M.L.C.

9. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$26.238.642,00 M.L.C.

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 18/07/2026, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 5189 presenta una ejecución del 33.3% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$26.238.642,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$26.238.642,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
VALOR INFORME No. 2	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
VALOR INFORME No. 3	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
VALOR INFORME No. 4	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
PRESENTE INFORME	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
POR EJECUTAR	\$4.373.107,00		
TOTAL	\$26.238.642,00	\$0,00	\$21.865.535,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: \$4.373.107,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Asistir técnicamente a las Empresas Sociales del Departamento de Casanare en la estructuración de los proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria desde el componente patológico estructural conforme a las Resoluciones N. 485, 1211 y 1519 de 2025 emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social - MISPS. Garantizar mínimo una (01) asistencia técnica mensual en la ejecución del contrato. 2. Verificar el cumplimiento desde el componente patológico estructural de los requisitos exigidos en las Resoluciones N. 485, 1211 y 1519 de 2025 a través de la evaluación de los proyectos radicados por las diferentes Empresas Sociales del Estado del Departamento de Casanare a la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare. Garantizar como mínimo la revisión de un proyecto (01) bimensual con documento de observaciones. 3. Vigilar, controlar y conceptuar desde el componente patológico el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la adecuación y/o construcción de infraestructura hospitalaria para instituciones prestadoras de servicios de salud. Emitir conceptos técnicos de viabilidad desde el componente patológico de conformidad con el número de proyectos asignados por la supervisión. 4. Verificar que los elementos constructivos y estructurales asociados al componente patológico de los proyectos en seguimiento no presenten lesiones, deterioros o fallas que comprometan la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la edificación, conforme a lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, la normativa técnica vigente aplicable y las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social contempladas en las Resoluciones 3100 de 2019 y 4445 de 1996 y/o sus modificaciones. 5. Realizar visitas técnicas para el seguimiento, control y verificación de las obras de infraestructura hospitalaria en ejecución, específicamente en el componente patológico, correspondiente a los Nodos N° 1, 2, 3, 4 y 5 del departamento de Casanare. Garantizar mínimo cincuenta (56) visitas técnica en la periodicidad acordada con la supervisión. 6. Asistir a comités de seguimiento de proyectos

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

de inversión. Garantizar como mínimo la asistencia a un (01) comité de seguimiento y monitoreo en el componente patológico mensual. 7. Las demás que se asignen en correspondencia con el objeto contractual.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Durante el presente período de ejecución se desarrollaron dos (02) mesas de trabajo técnicas en las instalaciones de la Secretaría General de la Gobernación de Casanare, orientadas a la organización, revisión y consolidación de la documentación técnica requerida para la viabilización del proyecto de adecuación de la planta física de la Secretaría de Salud Departamental de Casanare. En estas jornadas se efectuó la revisión de los documentos base del proyecto, con el propósito de garantizar la adecuada estructuración de la información técnica necesaria para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad.	83.33	1
Durante el período evaluado se inició a la elaboración del informe de patología estructural correspondiente al Centro de Orocue, tomando como insumo principal el estudio de vulnerabilidad desarrollado por la consultoría especializada. A partir de este documento se avanzó en el análisis técnico de las condiciones estructurales y en la estructuración del informe patológico, incorporando las observaciones y recomendaciones pertinentes conforme a los criterios técnicos establecidos en las Resoluciones N.º 485, 1211 y 1519 de 2025 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.	83.33	2
Durante el presente período de ejecución no se emitieron oficialmente conceptos técnicos de viabilidad del componente patológico, debido a que los proyectos evaluados se encontraban en etapa de revisión técnica. No obstante, se adelantó el análisis detallado de los estudios, diseños, memorias técnicas y demás documentos correspondientes al Hospital de Paz de Ariporo, Salud mental y Urama, verificando el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos aplicables. Como resultado de este proceso, se avanzó en la consolidación de los insumos necesarios para la elaboración de los respectivos conceptos técnicos de viabilidad.	33.33	3
Durante el período de ejecución se realizó la revisión, análisis y verificación técnica de las fichas de evaluación correspondientes a los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de los municipios de Paz de Ariporo (Centro Gaitán, Caño Chiquito, El Boral, San Luis del Ariporo, Guamal, Las Mercedes, Rincón Hondo, La Barranca, La Motuz y Puerto Brasilia), Nunchía (La Capilla, Pedregal, El Caucho, Macuco, Corea, Yopalosa, Santa Cruz y Barbacoas) y Hato Corozal (Chire, Corralito, Chapa, Tapias, Puerto Colombia, San José y San Nicolás). Esta actividad permitió verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos para la evaluación del componente patológico, consolidando la información requerida para su posterior entrega a la entidad competente y el correspondiente cargue en la plataforma PISIS	100	4
Durante el período de ejecución contractual se elaboraron ocho (08) informes técnicos de inspección, cada uno acompañado de su respectiva acta de visita suscrita y del registro fotográfico correspondiente, derivados de las visitas técnicas efectuadas a los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) del municipio de Paz de Ariporo: Centro Gaitán, Caño Chiquito, El Boral, Las Guamas, San Luis del Ariporo, Las Mercedes, Rincón Hondo y La Barranca. En cada informe se documentó el estado de conservación de los elementos estructurales y constructivos, identificando las patologías observadas, evaluando su incidencia sobre la infraestructura y formulando los respectivos hallazgos, recomendaciones técnicas y requerimientos de intervención asociados al componente patológico, de conformidad con la normativa técnica vigente.	100	5
Durante el presente período de ejecución se participó en un (01) comité de seguimiento de proyectos, convocado por el área de infraestructura de la Secretaría de Salud Departamental de Casanare. En esta reunión se realizó la revisión del estado de avance de los proyectos en ejecución, el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, la verificación de las metodologías de trabajo implementadas y la definición de compromisos orientados al cumplimiento de las metas establecidas dentro del contrato.	83.33	6

F. OBSERVACIONES:

Acta Pago 5 Contrato 5189 de 2026



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03


Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

Atentamente,


ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:


LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA
Supervisor(a) (E)
RESOLUCION N° 0733 DEL 31 JULIO 2026

V.ºB.º: _____

Página 1 de 2

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

ANEXOS ACTIVIDADES

SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026

y No. Interno 5189 del 30/01/2026

INFORME V

ACTIVIDAD 1

TEMA: Socialización Atención Secretaría de Salud.

FECHA: 17 de julio de 2026.

HORA: 11:00 a.m.

DEPENDENCIA/LUGAR: Despacho Secretaría

CIUDAD/MCIPPIO: _____

QUIEN DIRIGE y/o

FIRMA: _____

EXPONE: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Alvaro Díaz Granado	Aesor	S. Salud	lucy.alvarodiaz@gmail.com	3132781166	[Firma]
2	Flora Chacab	Sec. Salud	Salud	salud@casanare.gov.co	3105594102	[Firma]
3	Angela Patricia Alba H	Prof. Apoyo	S.S.D	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	[Firma]
4	Edison Leonardo Granados	Prof. Apoy	S.S.D	leoargranado@gmail.com	320646271	[Firma]
5	Nestor Alfonso Costo	Prof. Apoy	S.S.D	alfonso.nestorcosto@gmail.com	310614627	[Firma]
6	Fernando Rojas Paldo	Prof. Apoy	S.S.D	fernandorjpal@gmail.com	3115573956	[Firma]
7	Stephany Bayona Troz	Prof. Apoy	S.S.D	m.rozestefany32@gmail.com	313203988	[Firma]
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

LISTA ASISTENCIA GENERAL

FO-GD-12

19-09-2024

V. 04

TEMA: Mesa Técnica - Proceso mantenimiento sede Secretaria de Salud.

FECHA: 17 de Julio de 2026

HORA: 8:00 a 11:00 a.m.





DEPENDENCIA/LUGAR: Secretaría General

CIUDAD/MCPIO: Yopal

QUIEN DIRIGE y/o
EXPONE: _____

FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Etiana Guaque Velandria	Prof. Apoyo	Sec. General	etiananguaque@hotmail.com	314 441 5312	
2	Cristian Peña Lepeda	Prof. Apoyo	Sec. General	cristianp.99@gmail.com	3017 613154	
3	Angela Patricia Alba	Prof. Apoyo	SSD	angela.alba032@gmail.com	3102884048	
4	Nestor Alfonso Castro	Prof. Apoyo	SSD	alfonso.castro1@gmail.com	3232396534	
5	Edison Leonardo Granados	Prof. Apoyo	SSD	leoargonada@gmail.com	3106146271	
6	Edwin Andres Rodriguez	Prof. Apoyo	D.S.A.	edwin.ear@gmail.com	3124291837	
7	Stephany Dapra Hiler R	Prof. Apoyo	SSD	munozstepfany26@gmail.com	313203947	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

ACTIVIDAD 2



INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES Y VULNERABILIDAD SÍSMICA

CENTRO DE SALUD DE OROCUE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1350 - 2017

**PRESENTADO A:
DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**CONTRATISTA:
ANGELA PATRICIA ALBA MARTÍNEZ
CONTRATO 5189 DE 2026**

OBJETO: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS E INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

JUNIO 2026



CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	6
2	OBJETIVOS.....	7
2.1	OBJETIVO PRINCIPAL:.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
3	ALCANCE DEL INFORME.....	7
4	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.....	8
5	METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO.....	10
6	ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA.....	11
6.1	Levantamiento de redes existentes.....	11
6.1.1	Red sanitaria – Aguas residuales.....	12
6.1.2	Red de Aguas Lluvias.....	14
6.1.3	Red Hidráulica.....	15
6.1.4	Red Contra Incendios.....	17
6.1.5	Red Gases Medicinales.....	18
6.1.6	Red Eléctrica.....	18
6.1.7	Sistema de Voz Y Datos.....	20
6.1.8	Diagnóstico Final del Estado de Redes Existentes.....	20
6.2	Levantamiento de lesiones patológicas aquí voy.....	22
6.2.1	Bloque A.....	22
6.2.2	Bloque B.....	24
6.2.3	Bloque C.....	26
6.2.4	Bloque D.....	27
6.2.5	Bloque E.....	29
6.2.6	Bloque F.....	31
6.2.7	Bloque PASILLO.....	32
6.3	Exploraciones estructurales.....	34
6.3.1	Resultado encontrado.....	37
6.3.2	Verificación de aceros.....	38
6.3.3	Resultados encontrados por cada bloque.....	39
6.4	Ensayos de esclerometría.....	45
6.4.1	Resultado encontrado.....	48
6.5	Extracción de núcleos de concreto.....	49



6.5.1	Resultado encontrado.....	52
6.6	Análisis geotécnico.....	53
6.7	Modelación estructural (estructuras de mampostería y prefabricado).....	54
6.8	Evaluación de vulnerabilidad sísmica – Parámetros de análisis	56
6.8.1	Índices de vulnerabilidad sísmica.....	56
6.8.2	Índices de flexibilidad	56
6.8.3	Índices de sobreesfuerzo – Estructuras de concreto	56
6.9	Análisis de vulnerabilidad estructural	58
6.9.1	Bloque A.....	58
6.9.2	Bloque B.....	59
6.9.3	Bloque C	60
6.9.4	Pasillo.....	62
6.9.5	Mecanismo probable de falla	63
6.9.6	Resumen de vulnerabilidad estructural	63
6.10	Mampostería de fachadas (elementos no estructurales).....	65
7	DIAGNÓSTICO GENERAL INTEGRADO	66
8	CONCLUSIÓN.....	67
8.1	Componente patológico	67
8.2	Componente estructural y vulnerabilidad sísmica	67
8.3	Componente de cimentación.....	68
8.4	Componente redes y sistemas.....	68
8.5	Conclusión general del estado de la infraestructura.....	68
Tabla 1. Area construida aproximada		9
Tabla 2. Cuadro resumen de lecciones, bloque A		23
Tabla 3. Cuadro resumen de lecciones, bloque B		25
Tabla 4. Cuadro resumen de lecciones, bloque C		27
Tabla 5. Cuadro resumen de lecciones, bloque D		28
Tabla 6. Cuadro resumen de lecciones, bloque E		30
Tabla 7. Cuadro resumen de lecciones, bloque F		31
Tabla 8. Cuadro resumen de lecciones, bloque PASILLO.....		33
Tabla 9. Ubicación, sistema estructura, tipo de cimentación y año aprox de construcción.		38
Tabla 10. Relación de dimensiones de las estructuras encontradas en los apiques.....		38
Tabla 11. Distribución de aceros en los elementos		39
Tabla 12. Relación de ensayos esclerómetro.....		48



Tabla 13. Resultados de resistencia a compresión de concreto.....	52
Tabla 14. Sistemas estructurales permitidos según NSR-10 – Tabla A.3-1	55
Tabla 15. Índice de sobreesfuerzo (Pórticos en Concreto).....	57
Tabla 16. Vulnerabilidad sísmica – Espectro de diseño	63
Tabla 17. Vulnerabilidad sísmica – Espectro umbral de daño	63
Tabla 18. Grado de desempeño mínimo requerido para elementos no estructurales (NSR-10)	65
Tabla 19. Sistemas de mampostería permitidos para elementos no estructurales según NSR-10	65
Ilustración 1. Ubicación del área de estudio	8
Ilustración 2. Ubicación de los bloques	9
Ilustración 3. Tipo de lesiones, bloque A	24
Ilustración 4. Tipo de lesiones, bloque B	25
Ilustración 5. Tipo de lesiones, bloque C	27
Ilustración 6. Tipo de lesiones, bloque D	29
Ilustración 7. Tipo de lesiones, bloque E	30
Ilustración 8. Tipo de lesiones, bloque F	32
Ilustración 9. Tipo de lesiones, bloque PASILLO.....	34
Ilustración 10. Ubicación de los apiques en los bloques A, C y Pasillos.....	35
Ilustración 11. Ubicación de las exploraciones destructivas y ensayos no destructivos en los bloques A, C y Pasillos	35
Ilustración 12. Ubicación de los apiques, exploraciones destructivas y ensayos no destructivos en el bloque B.....	36
Ilustración 13. Sistema estructural de pórticos de concreto. Bloque A	40
Ilustración 14. Sistema estructural de pórticos, plata estructural vigas aéreas y placa. Bloque A	40
Ilustración 15. Sistema estructural de pórticos de concreto. Bloque B	41
Ilustración 16. Sistema estructural de pórticos, plata estructural vigas aéreas y placa. Bloque B	41
Ilustración 17. Sistema estructural de pórticos de concreto. Bloque C	42
Ilustración 18. Sistema estructural de pórticos, plata estructural vigas aéreas y placa. Bloque C	42
Ilustración 19. Sistema estructural muros de carga en mampostería no reforzada. Bloque D ..	43
Ilustración 20. Sistema estructural muros de carga en mampostería no reforzada. Bloque D ..	43
Ilustración 21. Sistema estructural prefabricada. Bloque D	44
Ilustración 22. Sistema aporticado. Zona de pasillos.....	45
Ilustración 23. Ubicación de la exploración de esclerometría en columnas, bloques A, C y Pasillos	46
Ilustración 24. Ubicación de la exploración de esclerometría en vigas aéreas, bloques A, C y Pasillos	46
Ilustración 25. Ubicación de la exploración de esclerometría en columna, bloques B.....	47
Ilustración 26. Ubicación de la exploración de esclerometría en columnas, bloques A, C y Pasillos	50



Ilustración 27. Ubicación de la exploración de esclerometría en vigas aéreas, bloques A, C y Pasillos	50
Ilustración 28. Ubicación de la exploración de esclerometría en columna, bloques B.....	51
Ilustración 29. Relación resultados resistencia a la compresión concretos	52
Ilustración 30. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	58
Ilustración 31. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	59
Ilustración 32. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	60
Ilustración 33. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	60
Ilustración 34. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	61
Ilustración 35. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	61
Ilustración 36. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	62
Ilustración 37. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	62



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico de patología estructural tiene como finalidad identificar, analizar y documentar las condiciones actuales de los elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud del municipio de Orocué, departamento de Casanare, mediante la evaluación de las lesiones, manifestaciones patológicas y demás condiciones que puedan comprometer su estabilidad, funcionalidad y vida útil.

Dada la naturaleza asistencial de la edificación, esta se clasifica conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 dentro del Grupo de Uso IV – Edificaciones Indispensables, categoría que comprende aquellas edificaciones cuya operación debe mantenerse durante y después de la ocurrencia de eventos sísmicos o situaciones de emergencia, tales como hospitales, centros de salud y demás instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales. En consecuencia, estas edificaciones deben garantizar elevados niveles de seguridad estructural, estabilidad, capacidad de servicio y continuidad operativa.

El presente informe se fundamenta en la inspección técnica de la infraestructura existente, mediante el reconocimiento visual detallado de los diferentes elementos estructurales y no estructurales, la identificación de manifestaciones patológicas, el registro fotográfico de las lesiones observadas y el análisis de las posibles causas que originan los procesos de deterioro. La evaluación comprende elementos tales como cimentaciones visibles, columnas, vigas, placas, muros, cubiertas, pisos, fachadas y demás componentes constructivos que hacen parte de la edificación.

De igual manera, el diagnóstico considera el estado general de las redes e instalaciones de servicio, incluyendo los sistemas hidrosanitarios, redes de drenaje, instalaciones eléctricas y demás componentes que inciden en el adecuado funcionamiento del centro de salud, identificando posibles deficiencias asociadas al deterioro por envejecimiento, falta de mantenimiento, acciones ambientales o intervenciones realizadas durante la vida útil de la infraestructura.

Los resultados obtenidos constituyen la base técnica para establecer el nivel de afectación de la edificación, definir los mecanismos de deterioro predominantes y formular las recomendaciones de intervención, mantenimiento, rehabilitación o reforzamiento que permitan garantizar la seguridad de los usuarios, la continuidad en la prestación de los servicios de salud y la prolongación de la vida útil de la infraestructura.



2 OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el análisis técnico del estado actual de la infraestructura del Centro de Salud de Orocué en el departamento del Casanare mediante la revisión de la información del estudio de vulnerabilidad sísmica, evaluación estructural y diagnóstico patológico del Contrato de Consultoría No. 1350 de 2017, con el fin de identificar patologías, evaluar el nivel de deterioro y determinar criterios técnicos para orientar las acciones de intervención requeridas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los resultados obtenidos en las exploraciones estructurales, estudios geotécnicos y ensayos de caracterización de materiales realizados durante la consultoría previa.
- Determinar el estado de conservación y funcionalidad de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y sistemas complementarios de la edificación.
- Analizar el comportamiento estructural de la edificación frente a las exigencias establecidas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, particularmente en lo relacionado con edificaciones clasificadas dentro del Grupo de Uso IV.

3 ALCANCE DEL INFORME

El presente informe técnico comprende el análisis y consolidación de la información obtenida en el estudio de diagnóstico de vulnerabilidad sísmica, evaluación estructural y estudio patológico desarrollado para la infraestructura del Centro de Salud de Orocué, así como la revisión técnica de las condiciones actuales de la edificación con base en los registros y resultados documentados en la consultoría previamente ejecutada.

El alcance del estudio incluye la evaluación de los diferentes componentes que conforman la infraestructura hospitalaria, entre los cuales se encuentran:

- Sistema estructural principal de las edificaciones que conforman el complejo hospitalario.
- Elementos estructurales como columnas, vigas, muros y sistemas de cimentación.
- Elementos no estructurales, incluyendo muros divisorios, cubiertas, acabados y componentes arquitectónicos.
- Sistemas de redes técnicas, tales como redes hidráulicas, sanitarias, drenaje de aguas lluvias, redes eléctricas y sistemas especiales.



- Condiciones geotécnicas del suelo de fundación y su relación con el comportamiento de la cimentación.

Es importante precisar que el presente informe se fundamenta principalmente en la información técnica obtenida en el marco del Contrato de Consultoría No. 1350 de 2017, complementada con el análisis técnico correspondiente desde el enfoque de la patología estructural. En consecuencia, los resultados aquí presentados constituyen un diagnóstico técnico del estado actual de la infraestructura, orientado a apoyar la toma de decisiones respecto a posibles intervenciones, reforzamientos estructurales o alternativas de solución para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y servicio

4 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.

El Centro de Salud se encuentra localizado en el municipio de Orocué, departamento de Casanare, dentro del área urbana del municipio, específicamente en la Carrera 14 No. 4 - 03



Ilustración 1. Ubicación del área de estudio
Fuente: Google Earth

El predio donde se encuentra ubicada la infraestructura hospitalaria cuenta con un área aproximada de 6.711,198 m², dentro del cual se desarrollan las diferentes edificaciones que conforman el complejo hospitalario, con un área construida aproximada de 1.772,76 m². La infraestructura se encuentra distribuida en varios bloques funcionales, cada uno de los cuales cumple funciones específicas dentro de la operación hospitalaria. Entre los principales componentes del complejo se identifican:

BLOQUE	USO	N° PISOS	ÁREA (M2)
A	Consulta externa, laboratorios, archivos, consultorios generales	1	666,95
B	Urgencia	1	215,35
C	Sala de Partos	1	192,43
D	Hospitalización	1	416,00
E	Lavandería y Cafetería	1	165,14
F	Planta Eléctrica	1	40,36
G	Garaje de Ambulancias	1	33,67
H	Tanque elevado	1	18,62
I	Depósito de basuras	1	15,48
J	Portería	1	8,76
ÁREA TOTAL			1.772,76

Tabla 1. Área construida aproximada
Fuente: informe de consultoría Contrato No. 1350 de 2017.




Ilustración 2. Ubicación de los bloques
Fuente: informe de consultoría contrato No. 1350 de 2017.



5 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO

La elaboración del presente informe técnico se fundamentó en el proceso de revisión, análisis e integración de la información consignada en el estudio de consultoría desarrollado previamente para la infraestructura del Centro de Salud del municipio de Orocué, Casanare, el cual comprendió el diagnóstico patológico de la edificación, la evaluación estructural, el análisis de vulnerabilidad sísmica, las exploraciones de los elementos estructurales, el estudio geotécnico y la valoración de las redes técnicas existentes.

Como primera etapa, se efectuó un examen detallado de la documentación técnica generada en la consultoría, con el propósito de establecer las características generales de la edificación, identificar el sistema estructural adoptado, reconocer las manifestaciones patológicas previamente registradas y analizar los resultados obtenidos durante la evaluación de la condición estructural y funcional de la infraestructura.

Posteriormente, se realizó la interpretación técnica de la información correspondiente al estudio patológico, verificando las diferentes manifestaciones de deterioro reportadas sobre los elementos estructurales y no estructurales, entre ellas fisuras, grietas, procesos de humedad, desprendimientos de recubrimientos, degradación de acabados y afectaciones presentes en la cubierta y demás componentes constructivos, tomando como referencia la información técnica, los registros fotográficos y las fichas de inspección contenidas en el informe de consultoría.

De manera complementaria, se examinó la información relacionada con el diagnóstico de las redes hidrosanitarias, de aguas lluvias y eléctricas, evaluando las condiciones de operación, el estado de conservación y las deficiencias técnicas identificadas en el estudio base, con el fin de establecer su incidencia sobre el desempeño general de la infraestructura.

Igualmente, fueron objeto de análisis los resultados derivados de las exploraciones estructurales, los ensayos de caracterización de materiales, el estudio geotécnico, la modelación estructural y la evaluación de vulnerabilidad sísmica desarrollados durante la consultoría, integrando dichos resultados dentro del análisis técnico del comportamiento de la edificación y de las patologías observadas.

Finalmente, se consolidó la información técnica proveniente del informe de consultoría como insumo principal para la elaboración del presente documento, efectuando un análisis integral de las condiciones actuales de la infraestructura y estableciendo las conclusiones y recomendaciones técnicas orientadas a la intervención, mantenimiento o rehabilitación de la edificación, de acuerdo con las condiciones evidenciadas en el estudio de referencia.



6 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Con fundamento en la información técnica recopilada durante la inspección de la infraestructura y el levantamiento de niveles realizado en la edificación, se efectuó la verificación de las cotas de la placa de piso con el propósito de identificar posibles asentamientos diferenciales, deformaciones o variaciones altimétricas que pudieran evidenciar alteraciones en el comportamiento de la cimentación o de la estructura.

El Centro de Salud del municipio de Orocué, Casanare, corresponde a una edificación de un (1) nivel, en la cual los registros de nivelación evidencian diferencias máximas del orden de 1,0 cm entre los puntos evaluados de la placa de piso. Estas variaciones se consideran mínimas y se encuentran dentro de un rango compatible con el comportamiento esperado para este tipo de infraestructura, sin representar indicios de asentamientos diferenciales significativos.

De igual manera, se verificó la relación altimétrica entre el nivel de piso terminado y el terreno natural circundante, encontrándose una diferencia promedio aproximada de 20 cm respecto a las zonas verdes y áreas comunes perimetrales. Esta condición favorece el adecuado confinamiento de la edificación y contribuye al manejo superficial de las aguas de escorrentía, reduciendo el riesgo de ingreso de humedad hacia el interior de la estructura.

Con base en los resultados obtenidos, no se evidencian inclinaciones verticales apreciables ni deformaciones geométricas que permitan inferir procesos activos de desplazamiento o pérdida de estabilidad global. En consecuencia, desde el punto de vista geométrico y de nivelación, la edificación presenta un comportamiento estable, sin manifestaciones que indiquen afectaciones relevantes asociadas a movimientos diferenciales de la cimentación o del terreno de apoyo.

A continuación, se presentan los resultados del análisis para cada uno de los componentes evaluados.

6.1 Levantamiento de redes existentes.

Con base en la información técnica consignada en el informe de consultoría de referencia, se efectuó el análisis de las redes técnicas que conforman la infraestructura del Centro de Salud del municipio de Orocué, Casanare, comprendiendo los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje de aguas lluvias, red contra incendios, gases medicinales, redes eléctricas y sistema de voz y datos. La evaluación se fundamentó en la inspección de los elementos visibles, cajas de inspección, puntos de conexión y demás componentes que integran cada uno de los sistemas, con el propósito de identificar su configuración, estado de conservación y condiciones generales de funcionamiento.



El análisis permitió establecer las características operativas de las redes existentes, así como identificar las principales deficiencias asociadas al deterioro de sus componentes, ausencia de elementos complementarios, limitaciones funcionales y condiciones de obsolescencia que pueden afectar el desempeño de la infraestructura. La información recopilada constituye un insumo técnico fundamental para evaluar la incidencia de estos sistemas sobre la funcionalidad, seguridad y continuidad en la prestación de los servicios de salud, así como para definir las intervenciones requeridas en el marco de una eventual rehabilitación o modernización de la edificación.

6.1.1 Red sanitaria – Aguas residuales.

De acuerdo con la información extraída del informe de consultoría No. 1350-2017, se realizó el levantamiento e inspección de las redes existentes del Centro de Salud del municipio de Orocué, Casanare, mediante la revisión de las cajas correspondientes a las redes secas y húmedas localizadas dentro del límite del proyecto. Durante la inspección no se evidenció la existencia de pozos de inspección, identificándose veintisiete (27) cajas hidrosanitarias y dieciséis (16) cajas eléctricas, las cuales constituyen los principales elementos de acceso para la inspección y mantenimiento de las redes.

El análisis se desarrolló por componentes técnicos, evaluando las condiciones funcionales, hidráulicas y el estado de conservación de cada sistema.

De acuerdo con el levantamiento realizado por la consultoría, el sistema de aguas residuales se origina en cada uno de los bloques que conforman el centro de salud, de acuerdo con la distribución de las instalaciones hidrosanitarias. Las aguas residuales son recolectadas mediante las salidas sanitarias habilitadas y conducidas a través de tuberías hacia las cajas de inspección, conforme a la configuración registrada en los planos Record suministrados dentro del informe de consultoría.

Se evidenciaron las siguientes condiciones:

- Las conexiones internas de desagüe se encuentran construidas en tubería de PVC.
- Las tapas de las cajas de inspección presentan deterioro y no facilitan las labores de inspección y mantenimiento, debido a la ausencia de marcos metálicos y manijas de acceso.
- El estado interno de las cajas de inspección no es aceptable, evidenciándose deterioro de la mampostería y desprendimiento del pañete.
- Se observa acumulación de sedimentos, residuos sólidos y colmatación en el interior de varias cajas de inspección.



- Los colectores internos presentan diámetros acordes con la demanda hidráulica; sin embargo, la falta de mantenimiento ha reducido significativamente su capacidad de transporte y remoción de sedimentos.
- Las redes externas fueron reemplazadas por tubería PVC-S de 6", correspondiente a los tramos comprendidos entre las cajas H1 y H21; no obstante, se evidenció colmatación en varias cajas debido a la presencia de raíces y acumulación de sedimentos.

Las afectaciones identificadas corresponden principalmente a procesos de colmatación, acumulación de sedimentos, deterioro físico de las cajas de inspección, deficiencias de mantenimiento y obstrucciones ocasionadas por la presencia de raíces, condiciones que disminuyen la eficiencia hidráulica del sistema de evacuación de aguas residuales y afectan su adecuado funcionamiento.

Estas condiciones evidencian incumplimiento y/o deficiencias frente a:

- RAS 2017 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- Título D – Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales.
- Condiciones de diseño y mantenimiento de cajas de inspección.
- Requisitos para ventilación de redes sanitarias interiores.
- Accesibilidad para inspección y mantenimiento de las redes.
- Criterios hidráulicos para velocidades mínimas de autolimpieza y control de sedimentación.

Las deficiencias identificadas afectan el correcto funcionamiento del sistema sanitario, favorecen la generación de malos olores, incrementan el riesgo de obstrucciones y reboses, y disminuyen la capacidad hidráulica de las redes. De acuerdo con las conclusiones de la consultoría, en las redes externas varios tramos presentan caudales reducidos, determinados a partir de las unidades de descarga de Hunter, los cuales no alcanzan a satisfacer algunos de los parámetros hidráulicos de evaluación, tales como la relación de caudales, el número de Froude y las velocidades mínimas de flujo a tubo lleno. En consecuencia, para futuras intervenciones se recomienda proyectar las nuevas redes considerando las profundidades de instalación establecidas en la Norma NS-085 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Respecto a las redes internas, la consultoría estableció que los bloques A, B, C y D no disponen de un sistema de ventilación sanitaria, situación que genera descargas deficientes en los aparatos sanitarios y la presencia permanente de malos olores. Asimismo, se identificó que la grifería existente corresponde, en su mayoría, a llaves convencionales en estado de deterioro.



Como resultado del diagnóstico, la consultoría recomienda reemplazar las redes internas construidas en tubería de gres por tubería PVC sanitaria, implementar un sistema de ventilación para las redes interiores, sustituir la grifería existente por dispositivos tipo fluxómetro o de bajo consumo, rehabilitar las cajas de inspección mediante la reposición de pañetes y elementos deteriorados, construir una caja final de descarga por fuera del predio conforme a la Norma NS-054 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, e independizar las aguas residuales con contenido patógeno para permitir un tratamiento primario antes de su descarga al sistema público de alcantarillado.

6.1.2 Red de Aguas Lluvias

Según el informe de consultoría, el sistema de aguas lluvias se origina en las cubiertas de cada uno de los bloques y en las zonas duras de circulación del Centro de Salud del municipio de Orocué. Las cubiertas están construidas en tejas de asbesto cemento y evacúan las aguas de escorrentía mediante desagües hacia vigas canal metálicas, desde donde son conducidas a la red interna a través de bajantes en tubería PVC.

Durante la inspección se identificaron las siguientes patologías:

- Las bajantes existentes presentan una capacidad hidráulica adecuada; sin embargo, el deterioro de las cubiertas y la falta de mantenimiento de las vigas canal ocasionan inundaciones al interior de los bloques A, B, C, D y E.
- La ausencia de algunas bajantes del sistema colector interno genera desbordamientos e inundaciones, especialmente en el bloque D.
- Se evidenció acumulación de sedimentos y deficiencias de mantenimiento en las vigas canal, afectando la correcta evacuación de las aguas lluvias.
- El reducido diámetro de algunos tramos del sistema colector interno limita la capacidad de drenaje, favoreciendo la ocurrencia de inundaciones durante eventos de precipitación.
- Las tapas deterioradas de las cajas de inspección facilitan el ingreso de material vegetal, provocando crecimiento de raíces y sedimentación en el sistema.
- Se identificaron deficiencias en las pendientes de algunas placas planas, dificultando el adecuado escurrimiento superficial del agua.

El levantamiento evidencia que, aunque las bajantes existentes cumplen con la capacidad hidráulica requerida, el deterioro de los elementos de cubierta, la falta de mantenimiento preventivo, la ausencia de algunos elementos del sistema de conducción y las deficiencias en el drenaje superficial afectan el adecuado funcionamiento del sistema de evacuación de aguas



lluvias, favoreciendo procesos de inundación, infiltración y deterioro progresivo de la infraestructura.

Estas condiciones evidencian incumplimiento y/o deficiencias frente a:

- RAS 2017 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- Título D – Sistemas de drenaje de aguas lluvias.
- Criterios de diseño para sistemas de recolección y conducción de aguas pluviales.
- Requisitos de dimensionamiento y disposición de bajantes.
- Condiciones para el control de escorrentías superficiales y evacuación de aguas lluvias.

Las deficiencias identificadas favorecen la ocurrencia de inundaciones al interior de la edificación, procesos de infiltración y humedad, deterioro de fachadas y elementos constructivos, además de incrementar el riesgo de afectación de la cimentación por concentración de escorrentías. En consecuencia, la consultoría recomienda mejorar las pendientes de las placas planas para optimizar la evacuación del agua, implementar un programa periódico de mantenimiento de canales y vigas canal, instalar las rejillas y bajantes faltantes, diseñar un sistema colector que conduzca adecuadamente las aguas de escorrentía provenientes de las cubiertas sin afectar la cimentación de la edificación, garantizar que todas las vigas canal metálicas cuenten con sus respectivas bajantes y proyectar un sistema colector externo de aguas lluvias para los bloques A, B, C, D, E y F..

6.1.3 Red Hidráulica

De acuerdo con la información contenida en el informe de consultoría, el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable del Centro de Salud del municipio de Orocué se origina en un tanque elevado con capacidad de 18,62 m³, desde donde el suministro se realiza por gravedad hacia los diferentes bloques de la edificación. El llenado del tanque se efectúa mediante un equipo de presión que capta el agua desde dos tanques plásticos de almacenamiento con capacidad de 1.000 litros cada uno, conectados a la acometida principal mediante un sistema bypass. Asimismo, la red contra incendios deriva de la red principal de distribución y abastece los bloques A y D.

Se identifican las siguientes condiciones generales:

- La red de distribución externa está conformada por tuberías de 2 pulgadas en material galvanizado y PVC-P, instaladas superficialmente y destinadas al abastecimiento de los bloques A, B, C, D y E.



- El sistema hidráulico opera mediante distribución por gravedad y conexión bypass desde la acometida principal.
- La acometida principal cuenta con un registro que se encuentra fuera de servicio, mientras que los registros asociados a la red por gravedad presentan condiciones de operación aceptables.
- Las redes internas principales de distribución de agua de los bloques A, B, C, D, E y F no cuentan con registros de control independientes.
- Durante la inspección se evidenció la instalación de tramos de tubería PVC-P expuestos sobre los muros, implementados para mejorar las presiones de servicio en algunos aparatos sanitarios.
- La totalidad de las redes internas de distribución se encuentra construida en tubería galvanizada, material que presenta procesos avanzados de oxidación.
- En las pruebas de flujo realizadas en los puntos hidráulicos se evidenció turbiedad del agua potable (coloración amarillenta), atribuida a la corrosión interna de las tuberías galvanizadas.
- El diámetro de algunas redes de suministro resulta insuficiente para atender la demanda de caudal requerida, generando velocidades superiores a las permitidas por la normativa técnica.
- Se identificaron puntos hidráulicos fuera de servicio y registros internos con mecanismos de cierre deteriorados o inmovilizados.

Estas condiciones generan riesgo de pérdidas hidráulicas, disminución de la calidad del agua potable, limitaciones en el suministro, baja eficiencia del sistema de distribución y funcionamiento inadecuado de los aparatos sanitarios, afectando las condiciones de salubridad y la continuidad del servicio.

Estas condiciones deben cumplir con:

- RAS 2017 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- Título B – Sistemas de Acueducto.
- NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.
- Requisitos de presiones mínimas y caudales de servicio para aparatos sanitarios.
- Criterios de sectorización hidráulica y control del suministro.
- Condiciones para almacenamiento, distribución y control de pérdidas en sistemas de agua potable.



De acuerdo con las conclusiones de la consultoría, las presiones medidas en los puntos hidráulicos cumplen con los valores establecidos por la NTC 1500; sin embargo, los caudales obtenidos durante las pruebas de funcionamiento no satisfacen los requerimientos para la operación normal de los aparatos sanitarios, debido principalmente al deterioro de las redes galvanizadas y a la insuficiencia de los diámetros de distribución. Aunque el volumen de almacenamiento del tanque elevado resulta adecuado para la demanda actual, se evidenció falta de mantenimiento tanto en este como en los tanques plásticos de almacenamiento, los cuales presentan acumulación de aguas estancadas. Adicionalmente, la tubería principal ubicada sobre las cubiertas presenta procesos de cristalización y deterioro superficial.

En consecuencia, la consultoría recomienda reemplazar la totalidad de las redes principales e internas construidas en tubería galvanizada por materiales acordes con la normativa vigente, ajustar el sistema de almacenamiento de acuerdo con la demanda proyectada del centro de salud, independizar hidráulicamente las redes de cada bloque y de los diferentes sistemas de operación, instalar registros de control individuales para cada unidad sanitaria con el fin de evitar la suspensión total del servicio durante labores de mantenimiento, y sustituir los aparatos sanitarios existentes por equipos de bajo consumo y dispositivos ahorradores de agua que optimicen el funcionamiento del sistema.

6.1.4 Red Contra Incendios

De acuerdo con la revisión del informe de consultoría, el Centro de Salud del municipio de Orocué dispone de una red contra incendios conformada por tubería de 2 pulgadas, derivada de la red principal de distribución de agua potable. No obstante, el sistema presenta deficiencias en su cobertura y dotación, lo que limita su capacidad de respuesta ante una eventual emergencia por incendio. Se identifican las siguientes condiciones:

- La red contra incendios abastece únicamente los bloques A y D, dejando sin cobertura los bloques B, C, E y F.
- El sistema no cuenta con conexión tipo siamesa para el abastecimiento desde vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos.
- Existen dos (2) gabinetes contra incendios; sin embargo, estos no se encuentran dotados con los elementos requeridos para su operación.
- Los gabinetes carecen de mangueras, válvulas, hachas, extintores y demás accesorios indispensables para su funcionamiento conforme a la normativa aplicable.
- Se evidencia que, aunque existe una red parcial de protección contra incendios, esta no proporciona una cobertura integral para toda la infraestructura ni dispone de la dotación mínima requerida para garantizar una respuesta efectiva ante una emergencia. Estas condiciones reducen significativamente el nivel de protección de la edificación y comprometen la seguridad de los ocupantes y de los bienes.



Esta condición incumple principalmente:

- NSR-10 – Títulos J y K (Protección contra incendios).
- NFPA 14 – Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.
- NFPA 20 – Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.
- Requisitos de dotación y operación de gabinetes contra incendios.
- Resolución 3100 de 2019 – Condiciones de habilitación para prestadores de servicios de salud.

Las deficiencias identificadas limitan la capacidad de respuesta del sistema frente a un evento de incendio y representan una condición de vulnerabilidad para una edificación destinada a la prestación de servicios de salud. En consecuencia, la consultoría recomienda ampliar la cobertura de la red contra incendios para integrar los bloques B, C, E y F, así como dotar los gabinetes existentes con la totalidad de los implementos de operación exigidos por la normativa vigente, incluyendo mangueras, válvulas, hachas, extintores y demás accesorios necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento.

6.1.5 Red Gases Medicinales

Según la inspección realizada por la consultoría, se identifica un sistema de gases medicinales en el bloque C.

El cual se encuentra fuera de servicio.

6.1.6 Red Eléctrica

De acuerdo con la información consignada en el informe de consultoría, la infraestructura del Centro de Salud del municipio de Orocué presenta deficiencias en la infraestructura destinada para las redes eléctricas, evidenciándose condiciones de deterioro, falta de mantenimiento y ausencia de normalización de los elementos que conforman el sistema. Durante el levantamiento se identificaron cajas eléctricas de inspección (denominadas #E) y diversos componentes que requieren adecuación para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Se identifican las siguientes condiciones:

- Las tapas y estructuras de las cámaras o cajas eléctricas presentan deterioro generalizado y falta de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Se evidencian ductos con diámetros inferiores a 3 pulgadas, inferiores a los mínimos exigidos por la normativa vigente.
- Existe sobreocupación de ductos, lo que dificulta la operación, mantenimiento y futuras ampliaciones del sistema.



- Algunas cámaras presentan empozamientos de agua debido a la ausencia de sistemas adecuados de drenaje.
- Los conductores eléctricos no cuentan con identificación mediante código de colores ni marcación de circuitos.
- Se identifican cámaras construidas con configuraciones que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas por la normativa vigente.
- Se recomienda evaluar integralmente las instalaciones eléctricas internas para su normalización, considerando que las intervenciones proyectadas sobre la infraestructura corresponden a actividades de reforzamiento estructural y no contemplan demoliciones de la edificación existente.

Estas condiciones evidencian deficiencias en la organización, identificación, mantenimiento y configuración de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, limitando la confiabilidad, seguridad y capacidad operativa de la infraestructura, además de dificultar las labores de inspección, operación y mantenimiento.

Estas condiciones deben cumplir con:

- RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
- NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano.
- TIA/EIA 568 – Cableado estructurado.
- TIA/EIA 569 – Canalizaciones para telecomunicaciones.
- TIA/EIA 606 – Administración e identificación del cableado.

Las deficiencias identificadas afectan el desempeño de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, incrementan los riesgos asociados a la operación del sistema y limitan la implementación de infraestructura tecnológica acorde con las necesidades de una edificación destinada a la prestación de servicios de salud. En consecuencia, la consultoría recomienda realizar el rediseño integral de la red eléctrica de baja tensión, normalizar las cámaras y ductos conforme a los requerimientos del RETIE y la NTC 2050, implementar sistemas adecuados de drenaje en las cámaras con presencia de agua, identificar y marcar todos los conductores y circuitos, y efectuar la normalización de las instalaciones internas para garantizar el cumplimiento de la normativa técnica vigente.



6.1.7 Sistema de Voz Y Datos

Según el informe de consultoría, la infraestructura hospitalaria presenta ausencia de un sistema de voz y datos.

6.1.8 Diagnóstico Final del Estado de Redes Existentes

Con base en la información consignada en el informe de consultoría de referencia y en el análisis técnico realizado sobre las redes hidrosanitarias, de aguas lluvias, hidráulicas, contra incendios y eléctricas del Centro de Salud del municipio de Orocué, Casanare, se evidencia que la infraestructura presenta deficiencias generalizadas asociadas principalmente al envejecimiento de los materiales, insuficiencia de mantenimiento preventivo y correctivo, deterioro de los componentes, falta de normalización de algunos sistemas y ausencia de elementos indispensables para garantizar una operación segura, eficiente y acorde con las exigencias normativas aplicables a edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud.

Desde el punto de vista técnico y patológico, el diagnóstico permitió identificar las siguientes condiciones generales:

- Deterioro de cajas de inspección hidrosanitarias, con presencia de colmatación, sedimentación, deterioro de mampostería y afectación de los pañetes.
- Deficiencias de mantenimiento en las redes de alcantarillado sanitario, ocasionando disminución de la capacidad hidráulica y presencia de obstrucciones.
- Ausencia de ventilación en las redes sanitarias interiores, generando descargas deficientes y presencia de malos olores en los diferentes bloques.
- Redes internas de distribución de agua potable construidas en tubería galvanizada con procesos avanzados de corrosión, evidenciándose turbiedad del agua en los puntos de consumo.
- Insuficiencia de algunos diámetros de suministro y ausencia de sectorización mediante registros independientes para los diferentes bloques y unidades sanitarias.
- Deterioro de los sistemas de almacenamiento de agua potable y falta de mantenimiento de los tanques elevados y auxiliares.
- Deficiencias en el sistema de drenaje de aguas lluvias, asociadas al deterioro de cubiertas, falta de mantenimiento de vigas canal, ausencia de algunas bajantes y sedimentación de las cajas de inspección, ocasionando inundaciones e infiltraciones en varios bloques.



- Cobertura parcial del sistema de protección contra incendios, el cual únicamente atiende los bloques A y D, dejando desprotegidas las demás áreas de la infraestructura.
- Ausencia de conexión tipo siamesa y falta de dotación de los gabinetes contra incendios, limitando la capacidad de respuesta ante una emergencia.
- Deterioro y falta de normalización de las redes eléctricas, evidenciándose ductos insuficientes, cámaras con empozamientos de agua, ausencia de identificación de conductores y sobreocupación de canalizaciones.
- Necesidad de rediseñar integralmente la red eléctrica de baja tensión para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la confiabilidad del sistema.

De igual manera, el análisis evidencia que las redes existentes presentan incumplimientos respecto a los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017), la NTC 1500, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), la NTC 2050, la NSR-10, las normas NFPA aplicables a sistemas de protección contra incendios y demás disposiciones técnicas vigentes para infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud, limitando la funcionalidad, confiabilidad y capacidad operativa de la edificación.

De acuerdo con lo anterior, el estado general de las redes existentes se clasifica como:

Estado de las redes: Deficiente.

Condición funcional: Limitada.

Nivel de intervención requerido: Alto.

Tipo de intervención recomendada: Rehabilitación, reposición y modernización integral de las redes hidrosanitarias, hidráulicas, pluviales, contra incendios y eléctricas, incluyendo la normalización de sus componentes conforme a la normativa vigente.

Prioridad de intervención: Alta.

En conclusión, las redes existentes del Centro de Salud del municipio de Orocué presentan un nivel de deterioro y obsolescencia que compromete la eficiencia y confiabilidad de los sistemas que soportan el funcionamiento de la infraestructura. Si bien algunos componentes continúan prestando servicio, las deficiencias identificadas afectan las condiciones de operación, mantenimiento, seguridad y salubridad de la edificación, por lo que resulta técnicamente

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA LA CHAPA, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 245.656.044,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	26 de septiembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	29 de octubre de 2024	
COFINANCIACIÓN	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2498 de 2024	
Valor Total:	\$ 245.656.044,00	\$ -
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de mayo de 2025	\$ -
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	CONSORCIO COSALUD	Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación act	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,809,354,335,00	Valor Inicial:	\$123,025,158,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8,60%	19,50%	28,10%	% Programado	\$ 21.126.419,78	\$ 47.902.928,58	\$ 69.029.348,36
% Ejecutado	5,76%	22,07%	27,83%	% Ejecutado	\$ 14.149.788,13	\$ 54.216.288,91	\$ 68.366.077,05
Diferencia	-2,84%	-2,57%	-0,27%	Diferencia	-\$ 6.976.631,65	\$ 6.313.360,33	-\$ 663.271,32

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA LA CHAPA, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

27 de junio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 819- correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo del 2025
16 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,047- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,047- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,047- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,047- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,047- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,047- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,047- -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,047- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,047- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,047- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-CONSTRUCCION DE PISOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE VIGA CINTAS PARA SOSTEN ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE CUBIERTAS, INATALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES Y FILOS PREVIOS PARA OBRA BLANCA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 19,50 % y un ejecutado del 22,07%. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (0,27%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA LA CHAPA, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2498 de 2024.



*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Promogras - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUAREZ ECHEVERRIA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingenieria SAS	 Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Revisado por:	VºBº:	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2498 DEL 2024	
 Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	 Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

3

Fecha

25 de mayo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

HATO COROZAL

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CHIRE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:

\$ 251.320.018,00

Incluye valor de obra e interventoría

Fecha de Presentación Proyecto

24 octubre de 2024

Fecha de aprobación Proyecto

24 Octubre de 2023

COFINANCIACION

MSPS

ESE

Municipio

Departamento

TOTAL

Valor Aporte Cofinanciación

\$

-

Acto Administrativo de asignación

Resolucion 2497 de 2024

Valor Total:

\$ 251.320.018,00

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 251.320.018,00

Fecha de giro proyecto Inicial

19 de junio de 2023

Plazo Inicial de Ejecución:

04 Meses

Plazo de Ejecución Final:

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°

3

Periodo comprendido entre el

24 de abril de 2026

y el

25 de marzo de 2026

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026

Contratista:

CONSORCIO COSALUD

Plazo Inicial:

04 Meses

Fecha de Inicio:

24/2/2026

Fecha de Terminación

24/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

Plazo Suspensión No 01:

Fecha de Reinicio No 01:

Fecha de Terminación

24/6/2026

Valor Inicial:

\$1,809,354,335,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre del Supervisor

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026

Contratista:

SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

Plazo Inicial:

CUATRO (04) MESES

Fecha de Inicio:

24/2/2026

Fecha de Terminación inicial:

24/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

Plazo Suspensión No 01:

Fecha de Reinicio No 01:

Fecha de Terminación actual:

24/6/2026

Valor Inicial:

\$123,025,158,00

Valor Anticipo:

\$ 0,00

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre Supervisor:

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026

Contratista:

MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Plazo Inicial:

CINCO (05) MESES

Fecha de Inicio:

23/2/2026

Fecha de terminación inic

22/7/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación act

VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026

Valor Inicial:

\$ 265.000.000,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

MENSUAL

Valor pagado:

0

Nombre Supervisor:

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026

RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL

VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO

VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

TOTAL PAGADO OBRA

\$ -

\$ -

TOTAL PAGADO INTERVENTORIA

OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

% Programado

4,20%

16,80%

21,00%

% Programado

\$ 10.555.440,76

\$ 42.221.763,02

\$ 52.777.203,78

% Ejecutado

2,04%

17,75%

19,79%

% Ejecutado

\$ 5.126.928,37

\$ 44.609.303,20

\$ 49.736.231,56

Diferencia

-2,16%

-0,95%

-1,21%

Diferencia

-\$ 5.428.512,39

\$ 2.387.540,17

-\$ 3.040.972,22

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CHIRE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 838- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,094- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,094 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,094- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,094 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,094 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,094 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,094 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,094- correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,094- correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-CONSTRUCCION DE PISOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE VIGA CINTAS PARA SOSTEN ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE CUBIERTAS, INATALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES Y FILOS PREVIOS PARA OBRA BLANCA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 16,80 % y un ejecutado del 17,75 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (1,21%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA							
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024								
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO								
Informe No.	3							
Fecha	25 de mayo de 2026							
Departamento	CASANARE							
Municipio	HATO COROZAL							
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E							
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CHIRE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE							
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2497 de 2024. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.								
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS								
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	30-jun-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28/326
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prorrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). - Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-mar-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente, desprendible de consignación, pago por PSE)	28-mar-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	
Elaborado por:				Aprobado por:		Informe No. 3		
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ ECHEVERRÍA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS				 Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ-CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		Fecha de Elaboración: 25/5/2026		
Revisado por:				VºBº:		RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2497 DEL 2024		
 Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E				 Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE				



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CORRALITO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 309.525.210,00	Incluye valor de obra e interventoría			
Fecha de Presentación Proyecto	26 de septiembre de 2024				
Fecha de aprobación Proyecto	22 de Noviembre de 2024				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación					\$ -
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2498 de 2024				
Valor Total:	\$ 309.525.210,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309.525.210,00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de mayo de 2025				
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses				
Plazo de Ejecución Final:					

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el		24 de abril de 2026	y el	25 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Contratista:	CONSORCIO COSALUD	Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES	
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026	
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inici:	22/7/2026	
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A	
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A	
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A	
Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación actu:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026	
Valor Inicial:	\$1,809,354,335,00	Valor Inicial:	\$123,025,158,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00	
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0	
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL	
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	14,20%	53,53%	67,73%	% Programado	\$ 43.952.579,82	\$ 165.688.844,91	\$ 209.641.424,73
% Ejecutado	11,73%	56,00%	67,73%	% Ejecutado	\$ 36.307.307,13	\$ 173.334.117,60	\$ 209.641.424,73
Diferencia	-2,47%	-2,47%	0,00%	Diferencia	-\$ 7.645.272,69	\$ 7.645.272,69	\$ 0,00

	COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA 
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498 DE 2024	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CORRALITO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
27 de junio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,032- correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo del 2025 16 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,579- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025 22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,579-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025 15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,579--- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025 15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,579---- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025 18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,579---- correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025 22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,579---- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025 20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,579---- correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025 11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,579---- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026	
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME	
-CONSTRUCCION DE PISOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE VIGA CINTAS PARA SOSTEN ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE CUBIERTAS, INATALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES Y FILOS PREVIOS PARA OBRA BLANCA	
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 53,53 % y un ejecutado del 56 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (0%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	RESOLUCION MENOR DEL USUO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA COROZAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

- *Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2498 de 2024.
- *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.
- *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-oct-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-oct-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
Nombre: GUOTAVO ADOLEO SUAREZ ECHEVERRIA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ-CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Revisado por:	V°B°:	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2498 DEL 2024	
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 325.584.979,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	26 de septiembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	15 noviembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2497 de 2024	
Valor Total:	\$ 325.584.979,00	\$ - \$ - \$ - \$ 325.584.979,00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de mayo de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	CONSORCIO COSALUD	Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación act	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,809,354,335,00	Valor Inicial:	\$123,025,158,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026				RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO
TOTAL PAGADO OBRA	\$ -	\$ -			TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO	\$ -
SALDO POR EJECUTAR	\$ -		\$ -		SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR	\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	4,80%	60,11%	64,91%	% Programado	\$ 15.628.078,99	\$ 195.709.130,88	\$ 211.337.209,87
% Ejecutado	2,91%	62,00%	64,91%	% Ejecutado	\$ 9.474.522,89	\$ 201.862.686,98	\$ 211.337.209,87
Diferencia	-1,89%	-1,89%	0,00%	Diferencia	-\$ 6.153.556,10	\$ 6.153.556,10	\$ 0,00



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

27 de junio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,805- correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo del 2025
17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,713- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,713-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,713-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,713-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,713-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,713-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,713-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,713- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,713-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-CONSTRUCCION DE PISOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE VIGA CINTAS PARA SOSTEN ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE CUBIERTAS, INATALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES Y FILOS PREVIOS PARA OBRA BLANCA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 60,61 % y un ejecutado del 62%. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (0,8%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA					
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024						
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						
Informe No.	3					
Fecha	25 de mayo de 2026					
Departamento	CASANARE					
Municipio	HATO COROZAL					
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E					
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, CASANARE					
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2497 de 2024.						
*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto. Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.						
*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.						
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS						
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	30/6/2025	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relación de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	30-jun-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prorrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). - Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12
Elaborado por:				Aprobado por:		Informe No. 3
Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ ECHEVERRÍA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS				Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		Fecha de Elaboración: 25/5/2026
Revisado por:				VºBº:		RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2497 DEL 2024
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E				Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 350.914.806,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	26 Septiembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	08 Noviembre de 2024	
COFINANCIACIÓN	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2420 de 2024	
Valor Total:	\$ 350.914.806,00	\$ -
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de junio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	CONSORCIO COSALUD	Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación act	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,809,354,335,00	Valor Inicial:	\$123,025,158,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre del Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026				RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION	
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR	

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8,20%	51,26%	59,46%	% Programado	\$ 28.775.014,09	\$ 179.878.929,56	\$ 208.653.943,65
% Ejecutado	5,56%	53,90%	59,46%	% Ejecutado	\$ 19.510.863,21	\$ 189.143.080,43	\$ 208.653.943,65
Diferencia	-2,64%	-2,64%	0,00%	Diferencia	-\$ 9.264.150,88	\$ 9.264.150,88	\$ 0,00



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,170- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,924- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,924 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,924- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,924 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,924 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,924 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,924- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,924- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,924- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-CONSTRUCCION DE PISOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE VIGA CINTAS PARA SOSTEN ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE CUBIERTAS, INATALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES Y FILOS PREVIOS PARA OBRA BLANCA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 51,26 % y un ejecutado del 51,90%. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (0,9%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2420 de 2024.

*Conducir, en articulación con la E.S.E., una visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las consignaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.


11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Promogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28/12/2026	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:


Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUAREZ ECHEVERRIA
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingenieria SAS

Aprobado por:


Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No. 3

Revisado por:


Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:


Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCION DE ASIGNACION
N° 2420 DEL 2024



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 260.506.109,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	25 de septiembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	10 de septiembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2115 de 2024	
Valor Total:	\$ 260.506.109,00	\$ - \$ - \$ - \$ 260.506.109,00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de mayo de 2023	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	CONSORCIO COSALUD	Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación ac	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,809,354,335,00	Valor Inicial:	\$123,025,158,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	9,50%	51,90%	61,40%	% Programado	\$ 24.748.080,36	\$ 135.202.670,57	\$ 159.950.750,93
% Ejecutado	7,11%	54,29%	61,40%	% Ejecutado	\$ 18.521.984,35	\$ 141.428.766,58	\$ 159.950.750,93
Diferencia	-2,39%	-2,39%	0,00%	Diferencia	-\$ 6.226.096,01	\$ 6.226.096,01	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 868- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
21 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,171 - -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,171- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-CONSTRUCCION DE PISOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE VIGA CINTAS PARA SOSTEN ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE CUBIERTAS, INATALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES Y FILOS PREVIOS PARA OBRA BLANCA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 51,90 % y un ejecutado del 54,29%. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (0,9%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto. Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2115 de 2024.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	30-jun-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	30-jun-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30/04/2026
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prórrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente, desprendible de consignación, pago por PSE)	30/04/2026
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/04/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto, extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:

Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ ECHEVERRÍA

Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:

Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS

Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No. 3

Fecha de Elaboración: 25/5/2026

Revisado por:

Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:

Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTÍNEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCION DE ASIGNACION
N° 2115 DEL 2024



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS TAPIAS PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 223.946.737,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	28 de Noviembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	28 de enero de 2025	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		Municipio
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 474 de 2025	Departamento
Valor Total:	\$ 223.946.737,00	\$ - \$ - \$ - \$ 223.946.737,00
Fecha de giro proyecto Inicial	29 de julio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	CONSORCIO COSALUD	Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación act	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,809,354,335,00	Valor Inicial:	\$123,025,158,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 559-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 043-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA		TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR		SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	10,45%	25,05%	35,50%	% Programado	\$ 23.402.434,02	\$ 56.098.657,62	\$ 79.501.091,64
% Ejecutado	8,01%	26,41%	34,42%	% Ejecutado	\$ 17.938.133,63	\$ 59.144.333,24	\$ 77.082.466,88
Diferencia	-2,44%	-1,36%	-1,08%	Diferencia	-\$ 5.464.300,38	\$ 3.045.675,62	-\$ 2.418.624,76

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS TAPIAS PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$124- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1,866-- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1,866-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1,866-- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1,866-- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1,866-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1,866-- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1,866-- - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-CONSTRUCCION DE PISOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE VIGA CINTAS PARA SOSTEN ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE CUBIERTAS, INATALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES Y FILOS PREVIOS PARA OBRA BLANCA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 25,05 % y un ejecutado del 26,41%. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (1,08%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	HATO COROZAL
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS TAPIAS PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE




*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 474 de 2025.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.
Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-oct-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-oct-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ ECHEVERRÍA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	 Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Revisado por:	V°B°:	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 474 DEL 2025	
 Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	 Nombre: ANGELLA PATRICIA ALBA MARTÍNEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA BARBACOAS MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 259.659.630,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	26 de septiembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	07 de noviembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		Municipio
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2497 de 2024	Departamento
Valor Total:	\$ 259.659.630,00	\$ -
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de junio de 2023	\$ -
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	\$ -
Plazo de Ejecución Final:		\$ 259.659.630,00

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA	Contratista:	CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación ac	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,894,909,627,00	Valor Inicial:	\$128,582,322,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	19,43%	19,07%	38,50%	% Programado	\$ 50.451.866,11	\$ 49.517.091,44	\$ 99.968.957,55
% Ejecutado	20,73%	13,49%	34,22%	% Ejecutado	\$ 53.827.441,30	\$ 35.028.084,09	\$ 88.855.525,39
Diferencia	1,30%	5,58%	-4,28%	Diferencia	\$ 3.375.575,19	-\$ 14.489.007,35	-\$ 11.113.432,16

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA BARBACOAS MUNICIPIO DE NUNCHÍA, CASANARE


6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$866- correspondiente a los rendimientos generados el mes de **junio del 2025**
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,164 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

CONSTRUCCION DE REFORMAMIENTOS PARA CONFINAMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS, CONSTRUCCION DE PISOS Y NUEVAS DIVISIONES PARA CONFORMACION DE ESPACIOS, CONSTRUCCION DE CUCHILLAS PARA LA COLOCACION DE ESTRUCTURAS PARA CUBIERTAS

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 19,07 % y un ejecutado del 13,49 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (4,28%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA BARBACOAS MUNICIPIO DE NUNCHÍA, CASANARE

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2497 de 2024.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.
*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30/04/2026
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prórrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente, desprendible de consignación, pago por PSE)	30/04/2026
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/04/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto, extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ ECHEVERRÍA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	 Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Revisado por:	VºBº:	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2497 DEL 2024	
 Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	 Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAPILLA MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 286.792.227,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	26 Septiembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	08 de noviembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		Municipio
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2420 de 2024	Departamento
Valor Total:	\$ 286.792.227,00	\$ -
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de junio de 2025	\$ -
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	\$ -
Plazo de Ejecución Final:		\$ 286.792.227,00

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA	Contratista:	CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inichi:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación actu:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1.894.909,627,00	Valor Inicial:	\$128.582,322,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -	\$ -	\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8,75%	36,30%	45,05%	% Programado	\$ 25.094.319,86	\$ 104.105.578,40	\$ 129.199.898,26
% Ejecutado	9,37%	33,33%	42,70%	% Ejecutado	\$ 26.872.431,67	\$ 95.587.849,26	\$ 122.460.280,93
Diferencia	0,62%	2,97%	-2,35%	Diferencia	\$ 1.778.111,81	-\$ 8.517.729,14	-\$ 6.739.617,33

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAPILLA MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE
17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 956- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025 22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025 15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025 14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025 18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025 22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025 20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025 11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026 11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026 24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026 20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,390 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026	
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME	
-Demolicion de pisos para construccion de sistemas de acueducto -ADECUACION EPSACIO PARA VENTANAS Y PUERTAS -ELABORACION PISOS Y NIVELACION DE ZONAS DE CIRCULACION -INSTALACION DE REDES ELECTRICAS -Cosntruccion de andenes o zonas de circulacion. -Elaboracion de correas para instalacion de Cubiertas	
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 33,30 % y un ejecutado del 33,33 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (2,35%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA							
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024								
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO								
Informe No.	3							
Fecha	25 de mayo de 2026							
Departamento	CASANARE							
Municipio	NUNCHIA							
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E							
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAPILLA MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE							
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2420 de 2024. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.								
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS								
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	30-jun-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	30-jun-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30/04/2026
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	30/04/2026
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/04/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	
Elaborado por:				Aprobado por:		Informe No. 3		
Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ ECHEVERRÍA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS				Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		Fecha de Elaboración: 25/5/2026		
Revisado por:				V°B°:		RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2420 DEL 2024		
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E				Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE				

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA														
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024																
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																
Informe No.																
Fecha		25 de mayo de 2026														
Departamento		CASANARE														
Municipio		NUNCHIA														
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E														
Objeto del Proyecto:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAUCHO MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE														
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																
Valor del Proyecto:		\$ 218.755.518,00		Incluye valor de obra e interventoría												
Fecha de Presentación Proyecto		26 Septiembre de 2024														
Fecha de aprobación Proyecto		15 de Octubre de 2024														
COFINANCIACION		MSPS		ESE			Municipio			Departamento			TOTAL			
Valor Aporte Cofinanciación													\$ -			
Acto Administrativo de asignación		Resolucion 2115 de 2024														
Valor Total:		\$ 218.755.518,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 218.755.518,00				
Fecha de giro proyecto Inicial		19 de mayo de 2025														
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses														
Plazo de Ejecución Final:																
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS																
Informe N°		0		Periodo comprendido entre el		24 de abril de 2026		y el		25 de mayo de 2026						
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026				CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026								
Contratante: RED SALUD CASANARE E.S.E				Contratante: RED SALUD CASANARE E.S.E				Contratante: RED SALUD CASANARE E.S.E								
Contrato N°: RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026				Contrato N°: RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026				Contrato N°: RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026								
Contratista: UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA				Contratista: CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO				Contratista: MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS								
Plazo Inicial: 04 Meses				Plazo Inicial: CUATRO (04) MESES				Plazo Inicial: CINCO (05) MESES								
Fecha de Inicio: 24/2/2026				Fecha de Inicio: 24/2/2026				Fecha de Inicio: 23/2/2026								
Fecha de Terminación inicial: 24/6/2026				Fecha de Terminación inicial: 24/6/2026				Fecha de terminación inici:22/7/2026								
Fecha Suspensión No 01:				Fecha Suspensión No 01:				Fecha Suspensión No 01: N/A								
Plazo Suspensión No 01:				Plazo Suspensión No 01:				Plazo Suspensión No 01: N/A								
Fecha de Reinicio No 01:				Fecha de Reinicio No 01:				Fecha de Reinicio No 01: N/A								
Fecha de Terminación actual: 24/6/2026				Fecha de Terminación actual: 24/6/2026				Fecha de Terminación actu:VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026								
Valor Inicial: \$1,894,909,627,00				Valor Inicial: \$128,582,322,00				Valor Inicial: \$ 265.000.000,00								
Valor Anticipo: 0				Valor Anticipo: \$ 0,00				Valor Anticipo: 0								
Forma de Pago: PARCIAL				Forma de Pago: PARCIAL				Forma de Pago: MENSUAL								
Valor pagado: 0				Valor pagado: 0				Valor pagado: 0								
Nombre del Supervisor: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO				Nombre Supervisor: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO				Nombre Supervisor: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO								
4. RESUMEN DE PAGOS																
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026								
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION					\$ -			
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR					\$ -			
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE																
AVANCE FISICO (%)								AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)								
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL		TOTAL ACUMULADO				CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL		TOTAL ACUMULADO				
% Programado	7,57%	31,99%		39,56%				% Programado	\$ 16.559.792,71	\$ 69.979.890,21		\$ 86.539.682,92				
% Ejecutado	0,00%	0,00%		0,00%				% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
Diferencia	-7,57%	31,99%		-39,56%				Diferencia	-\$ 16.559.792,71	-\$ 69.979.890,21		-\$ 86.539.682,92				

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAUCHO MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE


6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
21 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823-- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823- correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823- correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,823 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

*Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de actividades preliminares. las ejecuciones cuentan con un leve retraso por motivos de disponibilidad futura en puntos de conexión a red eléctrica y red local de acueducto. La disponibilidad de estos servicios son fundamentales para asegurar las condiciones de conectividad a red eléctrica y suministro continuo de la red de agua potable.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 31,99 % y un ejecutado del 0 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es alto (39,56%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

				INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024													
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													
Informe No.													
Fecha		25 de mayo de 2026											
Departamento		CASANARE											
Municipio		NUNCHIA											
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E											
Objeto del Proyecto:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAUCHO MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE											
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2115 de 2024. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.													
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS													
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO					
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	29-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados						
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	30-jun-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30/04/2026					
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	30/04/2026					
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/04/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS						
Elaborado por:					Aprobado por:			Informe No. 0					
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUAREZ ECHEVERRIA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS					 Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E			Fecha de Elaboración: 25/5/2026					
Revisado por:					V°B°:			RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2115 DEL 2024					
 Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E					 Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE								



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA COREA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 260.864.203,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	10 de octubre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	08 de noviembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		Municipio
Acto Administrativo de asignación	Resolución 2420 de 2024	Departamento
Valor Total:	\$ 260.864.203,00	\$ -
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de mayo de 2025	\$ -
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	\$ -
Plazo de Ejecución Final:		\$ 260.864.203,00

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA	Contratista:	CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inicic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación actu	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,894,909,627,00	Valor Inicial:	\$128,582,322,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	7,66%	38,93%	46,59%	% Programado	\$ 19.982.197,95	\$ 101.554.434,23	\$ 121.536.632,18
% Ejecutado	9,12%	40,95%	50,07%	% Ejecutado	\$ 23.790.815,31	\$ 106.823.891,13	\$ 130.614.706,44
Diferencia	1,46%	-2,02%	3,48%	Diferencia	\$ 3.808.617,36	\$ 5.269.456,90	\$ 9.078.074,26

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA COREA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

27 de junio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 870 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo del 2025
17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,174 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-Demolicion de pisos para construccion de sistemas de acueducto
-ADECUACION EPSACIO PARA VENTANAS Y PUERTAS
-ELABORACION PISOS Y NIVELACION DE ZONAS DE CIRCULACION
-INSTALACION DE REDES ELECTRICAS
-Cosntruccion de andenes o zonas de circulacion.
-Elaboracion de correas para instalacion de Cubiertas

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA COREA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 38,93 % y un ejecutado del 40,95 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (3,48%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2420 de 2024.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30/04/2026
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	30/04/2026
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/04/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUAREZ ECHEVERRIA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ-CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Revisado por:	VºBº:	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2420 DEL 2024	
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE LA VEREDA MACUCO MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 263.438.301,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	10 de octubre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	2 de diciembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolución 0209 de 2025	
Valor Total:	\$ 263.438.301,00	\$ - \$ - \$ - \$ 263.438.301,00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de junio de 2023	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA	Contratista:	CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación ac	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,894,909,627,00	Valor Inicial:	\$128,582,322,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	1,83%	29,22%	31,05%	% Programado	\$ 4.820.920,91	\$ 76.976.671,55	\$ 81.797.592,46
% Ejecutado	0,00%	28,14%	28,14%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 74.131.537,90	\$ 74.131.537,90
Diferencia	-1,83%	-1,08%	-2,91%	Diferencia	-\$ 4.820.920,91	-\$ 2.845.133,65	-\$ 7.666.054,56

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE LA VEREDA MACUCO MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE.

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,488 correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
 12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
 14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
 18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
 22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
 19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
 10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
 10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
 24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
 20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,195 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

-CONSTRUCCION PISOS Y NIVELACION DE LOS MISMOSPORA ZONAS DE CIRCULACION - ACONDICINAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONSULTORIOS, - INTSLACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 29,22 % y un ejecutado del 28,14 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (2,91%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE LA VEREDA MACUCO MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025.



*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30-abr-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prórrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente, desprendible de consignación, pago por PSE)	30-abr-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/4/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto, extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

 Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUAREZ ECHEVERRIA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingenieria SAS				Aprobado por:  Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E				Informe No. 3	
Revisado por:  Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E				VºBº:  Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE				Fecha de Elaboración: 25/5/2026	
								RESOLUCION DE ASIGNACION N° 0209 DEL 2025	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PEDREGAL MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 255.778.544,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	10 de octubre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	07 de noviembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolución 2497 de 2024	
Valor Total:	\$ 255.778.544,00	\$ - \$ - \$ - \$ 255.778.544,00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de mayo de 2023	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA	Contratista:	CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación ac	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,894,909,627,00	Valor Inicial:	\$128,582,322,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	1,66%	36,84%	38,50%	% Programado	\$ 4.245.923,83	\$ 94.228.815,61	\$ 98.474.739,44
% Ejecutado	3,04%	32,83%	35,87%	% Ejecutado	\$ 7.775.667,74	\$ 83.972.096,00	\$ 91.747.763,73
Diferencia	1,38%	-4,01%	-2,63%	Diferencia	\$ 3.529.743,91	-\$ 10.256.719,61	-\$ 6.726.975,71

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PEDREGAL MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

27 de junio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$853- correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo del 2025
17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,131- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,132 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

- colocacion de correas para instalacion de cubiertas
- Elaboracion de filos para colocacion de ventanas y puertas
- Construccion de cerramientos para zonas de desplazamiento
- Construccion de pisos y alistados de piso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 36,84 % y un ejecutado del 32,83 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (2,63%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PEDREGAL MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2497 de 2024.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargo de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30-abr-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prórrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	30-abr-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/04/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
		Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUAREZ ECHEVERRIA Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2497 DEL 2024	
Revisado por:	VºBº:		
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 257.718.342,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	10 de octubre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	12 de noviembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2497 de 2024	
Valor Total:	\$ 257.718.342,00	\$ - \$ - \$ - \$ 257.718.342,00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de junio de 2023	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA	Contratista:	CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación ac	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,894,909,627,00	Valor Inicial:	\$128,582,322,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	12,97%	28,65%	41,62%	% Programado	\$ 33.426.068,96	\$ 73.836.304,98	\$ 107.262.373,94
% Ejecutado	13,97%	23,19%	37,16%	% Ejecutado	\$ 36.003.252,38	\$ 59.764.883,51	\$ 95.768.135,89
Diferencia	1,00%	-5,46%	-4,46%	Diferencia	\$ 2.577.183,42	-\$ 14.071.421,47	-\$ 11.494.238,05

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$859- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148- correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$2,148 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148 -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148 - - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,148 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

CONSTRUCCION DE REFORMAMIENTOS PARA CONFINAMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS, CONSTRUCCION DE PISOS Y NUEVAS DIVISIONES PARA CONFORMACION DE ESPACIOS, CONSTRUCCION DE CUCHILLAS PARA LA COLOCACION DE ESTRUCTURAS PARA CUBIERTAS

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 28,65 % y un ejecutado del 23,19 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (4,46%), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2497 de 2024.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.
*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	30/4/2026
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Promogras - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente, desprendible de consignación, pago por PSE)	30/4/2026
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/4/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto, extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
		Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUAREZ ECHEVERRIA Cargo: Asesor a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		
Revisado por:	VºBº:		
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2497 DEL 2024



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO YOPALOSA MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 260.707.997,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	10 de octubre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	07 de noviembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 2420 de 2024	
Valor Total:	\$ 260.707.997,00	\$ - \$ - \$ - \$ 260.707.997,00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de junio de 2023	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	24 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL GARANTIA SALUD NUNCHIA	Contratista:	CESAR AGUSTO CARDOZO AREVALO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inic	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:		Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:		Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:		Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación	24/6/2026	Fecha de Terminación actual:	24/6/2026	Fecha de Terminación ac	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$1,894,909,627,00	Valor Inicial:	\$128,582,322,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 560-2026					RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 044-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			OTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISIO		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	12,82%	36,18%	49,00%	% Programado	\$ 33.422.765,22	\$ 94.324.153,31	\$ 127.746.918,53
% Ejecutado	5,00%	42,19%	47,19%	% Ejecutado	\$ 13.035.399,85	\$ 109.992.703,93	\$ 123.028.103,78
Diferencia	-7,82%	-6,01%	-1,81%	Diferencia	-\$ 20.387.365,37	\$ 15.668.550,62	-\$ 4.718.814,75

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO YOPALOSA MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$869- correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,173 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Actualmente ejecutan actividades preliminares de diseño y distribución de cubiertas, se tiene un leve retraso por demoras en contratación personal local, al inicio de las actividades. También se está haciendo la respectiva protección a los equipos médicos y de odontología que se encuentran en sitio.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 36,16 % y un ejecutado del 42,19 %. Si bien el desfase actual frente a la programación es mínimo (1,81 %), se evidencia un ritmo de ejecución bajo. Es imperativo que la entidad adopte medidas inmediatas para incrementar el frente de trabajo y mejorar el avance físico, evitando que la brecha se amplíe en las fases críticas del proyecto.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a marzo de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2420 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	NUNCHIA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO YOPALOSA MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2420 de 2024.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	30-abr-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30/04/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por:

Nombre: GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ ECHEVERRÍA
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:

Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No. 3

Fecha de Elaboración: 25/5/2026

Revisado por:

Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

V°B°:

Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCION DE ASIGNACION
N° 2420 DEL 2024



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 -2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	246.298.302,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto		01 diciembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto		28 enero de 2025	
COFINANCIACION		MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación			
Acto Administrativo de asignación			
Valor Total:	\$	246.298.302,00	\$ - \$ - \$ - \$ 246.298.302,00
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:			

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	26 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
------------	---	------------------------------	---------------------	------	--------------------

		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato	
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$2.397.457.685	Valor Inicial:	\$162.548.211	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor PAPS	\$ 225.993.784,00	Valor PAPS	\$ 15.299.890,00	Valor PAPS	\$ 5.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre de apoyo a la Supervisión:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	7,94%	7,22%	15,16%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	7,25%	6,91%	14,16%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	-0,69%	0,31%	-1,00%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 -2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , DEPARTAMENTO DE CASANARE.

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 137 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.052 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.052 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.052 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.053 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.053 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.053 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.053 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.053 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.053 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Para este periodo las actividades que se ejecutaron corresponden a:

- Construcción de columnas internas del PAPS como refuerzo de estructura existente.
- Construcción de muros en mampostería de arcilla según distribución arquitectónica interna.
- Instalación de pañete sobre muros en mampostería de arcilla.
- Instalación de red Hidrosanitaria del PAPS.

A la fecha solo se presenta un atraso del 1% según la programación de obra, sin embargo, debido a las condiciones climáticas actuales de la jornada invernal es posible que se aumente el atraso.

Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 15,16% y un ejecutado del 14,16%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

*Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 474 de 2025.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 -2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , DEPARTAMENTO DE CASANARE.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e inventoria). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de inventoria - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Promogras Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31-may-26	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por: 	Aprobado por: 	Informe No. 3
Nombre : <u>Fernando Navarro</u> Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: <u>LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS</u> Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración: 25/5/2026
Revisado por: 	V*B*: 	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 -2025
Nombre: <u>ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO</u> Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: <u>ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ</u> Cargo: <u>Profesional de Apoyo</u> SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0289 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

3

Fecha

25 de mayo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

PAZ DE ARIPORO

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:

\$ 270.235.458,00

Incluye valor de obra e inventoría

Fecha de Presentación Proyecto

01 diciembre de 2024

Fecha de aprobación Proyecto

26 diciembre de 2024

COFINANCIACION

MSPS

ESE

Municipio

Departamento

TOTAL

Valor Aporte Cofinanciación

\$ -

Acto Administrativo de asignación

Valor Total:

\$ 270.235.458,00

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 270.235.458,00

Fecha de giro proyecto Inicial

27 de junio de 2025

Plazo Inicial de Ejecución:

04 Meses

Plazo de Ejecución Final:

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°

3

Periodo comprendido entre el

26 de abril de 2026

y el

25 de mayo de 2026

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026

Contratista:

UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.

Plazo Inicial:

CUATRO (04) MESES

Fecha Firma del Contrato

Fecha de Inicio:

27/2/2026

Fecha de Terminación inicial:

27/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026

Valor Inicial:

\$2.397.457.685

Valor PAPS

\$ 248.383.342,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre del Supervisor

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026

Contratista:

UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.

Plazo Inicial:

CUATRO (04) MESES

Fecha Firma del Contrato

Fecha de Inicio:

27/2/2026

Fecha de Terminación inicial:

27/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026

Valor Inicial:

\$162.548.211

Valor PAPS

\$ 16.849.778,00

Valor Anticipo:

\$ 0,00

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre Supervisor:

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026

Contratista:

MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Plazo Inicial:

CINCO (05) MESES

Fecha Firma del Contrato

Fecha de Inicio:

23/2/2026

Fecha de terminación inicial:

22/7/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026

Valor Inicial:

\$ 265.000.000,00

Valor PAPS

\$ 5.000.000,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

MENSUAL

Valor pagado:

0

Nombre apoyo a la Supervisión:

DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL

VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO

VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

TOTAL PAGADO OBRA

\$ -

\$ -

TOTAL PAGADO INTERVENTORIA

TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

\$ -

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

% Programado

8,13%

9,61%

17,74%

% Programado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

% Ejecutado

6,85%

8,07%

14,92%

% Ejecutado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

Diferencia

-1,28%

1,54%

-2,82%

Diferencia

\$ -

\$ 0,00

\$ 0,00

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.552 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025 12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025 14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025 18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025 22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025 19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025 10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026 10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026 22 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026 20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026	
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME	
Para el periodo del presente informe el porcentaje de avance en campo obedece a 14,92%, sustentado en las siguientes actividades: - Filos den vanos de ventanas y puertas. - Resanes generales de pañete sobre muros - Construcción de muros en mampostería de arcilla. - Armado y figurado de acero para viga aérea sobre muros. - Encofrado y fraguado de concreto para viga aérea sobre muros. Pese a que el atraso que se presenta es solo de 2,82% se han presentado precipitaciones frecuentes a causa de la temporada invernal lo que implica atrasos e interrupciones en la jornada laboral normal. Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se de la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado. Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso de presunto incumplimiento.	
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 17.74% y un ejecutado del 14.92%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto. *Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

Acto administrativo de incorporación de recursos

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1		31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relación de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	31-may-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos - Modificatorios/Prorrogas Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	31-may-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31-may-26	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:

Nombre: Diego Fernando Navarro
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:

Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No. 3

Fecha de Elaboración: 25/5/2026

Revisado por:

Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:

Nombre: ANGELLA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN
No. 0209 DE 2025



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA CAÑO CHIQUITO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE PAZ DE ARIPORO

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	381.272.179,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto		21 enero de 2025	
Fecha de aprobación Proyecto		29 mayo de 2025	
COFINANCIACION		MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación			Municipio
Acto Administrativo de asignación			Departamento
Valor Total:	\$	381.272.179,00	\$ - \$ - \$ - \$ 381.272.179,00
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:			

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	26 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato	
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$2.397.457.685	Valor Inicial:	\$162.548.211	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor PAPS	\$ 352.230.192,00	Valor PAPS	\$ 24.039.206,00	Valor PAPS	\$ 5.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION	\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR	\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8,65%	9,47%	18,12%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	7,04%	9,30%	16,34%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	-1,61%	0,17%	-1,78%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA CAÑO CHQUITO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE PAZ DE ARIPORO

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 212 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
22 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,177 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

- Construcción de muros en mampostería de arcilla en parte interna del PAPS
- Instalación de pañete sobre muros en mampostería de arcilla.
- Figurado y armado de acero para columnetas de muros internos.
- Encofrado y fraguado de cimiento de columnetas del PAPS

Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 18,12% y un ejecutado del 16,34%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

*Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA CAÑO CHIQUITO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE PAZ DE ARIPORO

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 1282 de 2025.





*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relación de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prorrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31-may-26	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por: 	Aprobado por: 	Informe No. 3
Nombre: Diego Fernando Navarro Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración: 25/5/2026
Revisado por: 	VºBº: 	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CENTRO GAITÁN, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	282.162.115,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto		22 enero de 2025	
Fecha de aprobación Proyecto		24 abril de 2025	
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio
Valor Aporte Cofinanciación			Departamento
Acto Administrativo de asignación			TOTAL
Valor Total:	\$	282.162.115,00	\$ - \$ - \$ - \$ 282.162.115,00
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:			

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	26 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato	
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$2.397.457.685	Valor Inicial:	\$162.548.211	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor PAPS	\$ 259.536.113,00	Valor PAPS	\$ 17.622.007,00	Valor PAPS	\$ 5.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO
TOTAL PAGADO OBRA	\$	-	\$	-	TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION	\$
SALDO POR EJECUTAR	\$	-		\$	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR	\$

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8,95%	9,19%	18,14%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	6,50%	8,76%	15,26%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	-2,45%	0,43%	-2,88%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CENTRO GAITÁN, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 157 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
23 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,351 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Para el presente periodo se ejecutan actividades de:

- Armado y figurado de acero para vigas aéreas y columnetas.
- Encofrado y fundida de vigas aéreas y columnetas.
- Instalación de peñete sobre muros en mampostería de arcilla.
- Instalación de redes Hidrosanitarias del PAPS.

Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 18,14% y un ejecutado del 15,26%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

*Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 941 de 2025.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA






RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CENTRO GAITÁN, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERO PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERO PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERO PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-oct-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e intervenciones). IMPORTANTE: Relación de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-oct-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de intervención - Actas de inicio de los contratos. - Modificaciones/Promogras - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparen las actividades contractuales	31/05/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
		Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Nombre : Diana Ospina Levarro Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		
Revisado por:	V"B":	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025	
			
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELLA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 -2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

3

Fecha

25 de mayo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

PAZ DE ARIPORO

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD VEREDA LA MOTUZ DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:

\$ 226.094.127,00

Incluye valor de obra e inventoria

Fecha de Presentación Proyecto

01 diciembre de 2024

Fecha de aprobación Proyecto

30 diciembre de 2024

COFINANCIACION

MSPS

ESE

Municipio

Departamento

TOTAL

Valor Aporte Cofinanciación

Acto Administrativo de asignación

Valor Total:

\$ 226.094.127,00

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 226.094.127,00

Fecha de giro proyecto Inicial

27 de junio de 2025

Plazo Inicial de Ejecución:

04 Meses

Plazo de Ejecución Final:

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°

3

Periodo comprendido entre el

26 de abril de 2026

y el

25 de mayo de 2026

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026

Contratista:

UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.

Plazo Inicial:

CUATRO (04) MESES

Fecha Firma del Contrato

Fecha de Inicio:

27/2/2026

Fecha de Terminación inicial:

27/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026

Valor Inicial:

\$2.397.457.685

Valor PAPS

\$ 206.784.348,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre del Supervisor

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026

Contratista:

UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.

Plazo Inicial:

CUATRO (04) MESES

Fecha Firma del Contrato

Fecha de Inicio:

27/2/2026

Fecha de Terminación inicial:

27/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026

Valor Inicial:

\$162.548.211

Valor PAPS

\$ 13.991.706,00

Valor Anticipo:

\$ 0,00

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre Supervisor:

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026

Contratista:

MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Plazo Inicial:

CINCO (05) MESES

Fecha Firma del Contrato

Fecha de Inicio:

23/2/2026

Fecha de terminación inicial:

22/7/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026

Valor Inicial:

\$ 265.000.000,00

Valor PAPS

\$ 5.000.000,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

MENSUAL

Valor pagado:

0

Nombre Supervisor:

DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL

VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO

VALOR ACUMULADO AMORTIZACION ANTICIPO

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

TOTAL PAGADO OBRA

\$ -

\$ -

\$ -

TOTAL PAGADO INTERVENTORIA

TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

\$ -

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

% Programado

9,65%

9,58%

19,23%

% Programado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

% Ejecutado

8,00%

8,16%

16,16%

% Ejecutado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

Diferencia

-1,65%

1,42%

-3,07%

Diferencia

\$ -

\$ 0,00

\$ 0,00

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 -2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD VEREDA LA MOTUZ DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.135 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
22 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

A la fecha se presenta un porcentaje de ejecución de obra del 16,16% con un atraso de 3,07%:

- Instalación de pañete sobre muros.
- Filos en ventanas y puertas
- Instalación de redes Hidrosanitarias del PAPS.
- Construcción de columnetas en el PAPS
- Relleno y nivelación de superficie para fundida de placa de contra piso del PAPS.

Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

"A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 19,23% y un ejecutado del 16,16%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

"Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

"La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

"Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025.

"Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

"Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

"Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 -2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD VEREDA LA MOTUZ DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e intervenciones). IMPORTANTE: Relación de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de intervención - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Promogras - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31/05/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por:

Nombre : Diego Fernando Navarro
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:

Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No. 3

Fecha de
Elaboración: 25/5/2026

Revisado por:

Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

V"B":

Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No.
0209 -2025



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS GUAMAS MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	208.154.789,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto		22 enero de 2025	
Fecha de aprobación Proyecto		29 mayo de 2025	
COFINANCIACION		MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación			
Acto Administrativo de asignación			
Valor Total:	\$	208.154.789,00	\$ - \$ - \$ - \$ 208.154.789,00
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:			

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	26 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato	
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$2.397.457.685	Valor Inicial:	\$162.548.211	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor PAPS	\$ 190.321.982,00	Valor PAPS	\$ 12.830.166,00	Valor PAPS	\$ 5.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS GUAMAS MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	7.25%	5.25%	12.50%	% Programado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
% Ejecutado	7.00%	3.98%	10.98%	% Ejecutado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Diferencia	-0.25%	1.27%	-1.52%	Diferencia	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 116 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
22 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,735 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Para este periodo se ejecutan las siguientes actividades:

- Instalación de redes sanitarias en el PAPS.
- Figurado y armado de acero para columnetas dentro del PAPS
- Construcción de muro en mampostería de arcilla.
- Instalación de cajas para salidas de interruptores y tomacorrientes.

Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS GUAMAS MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 12,50% y un ejecutado del 10,98%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

*Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 1282 de 2025.



*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS Acto administrativo de incorporación de recursos	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1		31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	31-may-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prórrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). - Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	31/05/2026
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31-may-26	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por: 	Aprobado por: 	Informe No. 3
Nombre : Diego Fernando Navarro Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración: 25/5/2026
Revisado por: 	V"B*: 	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	191.442.697,00	Incluye valor de obra e inventoria
Fecha de Presentación Proyecto		22 enero de 2025	
Fecha de aprobación Proyecto		26 mayo de 2025	
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio
Valor Aporte Cofinanciación			Departamento
Acto Administrativo de asignación			TOTAL
Valor Total:	\$	191.442.697,00	\$ -
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:			

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	26 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato	
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$2.397.457.685	Valor Inicial:	\$162.548.211	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor PAPS	\$ 174.689.544,00	Valor PAPS	\$ 11.748.088,00	Valor PAPS	\$ 5.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACION ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8,17%	5,93%	14,10%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	9,13%	6,03%	15,16%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,96%	-0,10%	1,06%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 106 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.595 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Para el presente periodo se ejecutan actividades de:

- Armado y figurado de acero para vigas aéreas y columnetas.
- Encofrado y fundida de vigas aéreas y columnetas.
- Instalación de pañete sobre muros en mampostería de arcilla.
- Instalación de redes Hidrosanitarias del PAPS.

Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 14,10% y un ejecutado del 15,16%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente favorable, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

*Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 1282 de 2025.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.
Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DOMINIO/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DOMINIO/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DOMINIO/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	32/7/205	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relación de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos Técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-jul-25	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prorrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-mar-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31-may-26	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por:

Nombre : Diego Filmando Navarro
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:

Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No. 3

Revisado por:

Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

V"B°:

Nombre: ANGELLA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No.
1282-2025

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA								
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025										
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
Informe No.	3									
Fecha	25 de mayo de 2026									
Departamento	CASANARE									
Municipio	PAZ DE ARIPORO									
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PUERTO BRASILIA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO										
Valor del Proyecto:	\$	417.684.692,00		Incluye valor de obra e interventoría						
Fecha de Presentación Proyecto	28 noviembre de 2024									
Fecha de aprobación Proyecto	23 diciembre de 2024									
COFINANCIACION	MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación									\$ -	
Acto Administrativo de asignación										
Valor Total:	\$	417.684.692,00		\$	-		\$	-		
Fecha de giro proyecto Inicial	27 de junio de 2025									
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses									
Plazo de Ejecución Final:										
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS										
Informe N°	3		Periodo comprendido entre el		26 de abril de 2026		y el		25 de mayo de 2026	
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026			CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026				
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E			
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026			
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.		Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.		Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS			
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES			
Fecha Firma del Contrato	23/01/2026		Fecha Firma del Contrato			Fecha Firma del Contrato	23/2/2026			
Fecha de Inicio:	27/2/2026		Fecha de Inicio:	27/2/2026		Fecha de Inicio:	22/7/2026			
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026		Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026		Fecha de terminación inicial:	22/7/2026			
Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A			
Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A			
Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A			
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026			
Valor Inicial:	\$2.397.457.685		Valor Inicial:	\$162.548.211		Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00			
Valor PAPS	\$ 386.172.275,00		Valor PAPS	\$ 26.396.851,00		Valor PAPS	\$ 5.000.000,00			
Valor Anticipo:	0		Valor Anticipo:	\$ 0,00		Valor Anticipo:	0			
Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	MENSUAL			
Valor pagado:	0		Valor pagado:	0		Valor pagado:	0			
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre de apoyo a la Supervisión:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL			
4. RESUMEN DE PAGOS										
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE										
AVANCE FISICO (%)					AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)					
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL		TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO		
% Programado	8,50%	11,95%		20,45%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
% Ejecutado	7,90%	10,73%		18,63%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
Diferencia	-0,60%	1,22%		-1,82%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PUERTO BRASILIA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,945 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
22 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,481 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

El PAPS presenta un avance físico acumulado del 18,63% evidenciándose a la fecha un atraso de 1,82% frente a un programado del 20,45%, sustentado en las actividades de:

- Instalación de Tubería sanitaria para conexión a caja de Inspección.
- Instalación, armado y figurado de acero para columna soporte de tanque aéreo.
- Encofrado y vaciado de concreto para fundida de columna soporte de tanque aéreo de almacenamiento de agua potable.
- Construcción de columnetas del PAPS.
- Construcción de muros y cuchillas en mampostería de arcilla.
- Culminación y desencofrado de vigas áreas del PAPS.
- Resanes generales sobre muros.

Las actividades referentes a construcción de muros en mampostería de arcilla obedecen a la sustitución de muros con afectaciones estructurales que se encontraron e identificaron dentro del informe preconstructivo y los que corresponden a la necesidad de redistribución arquitectónica proyectada para el PAPS. Pese a que a la fecha el porcentaje de atraso de acuerdo a la programación de obra equivale solamente al 1,82%, este porcentaje puede aumentar debido a la afectación de las vías de ingreso por la temporada invernal.

Pese a que los atrasos en ejecución de obra resepto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se de la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso de presunto incumplimiento.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 20,45% y un ejecutado del 18,63%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

*Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				 	
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025							
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Informe No.		3					
Fecha		25 de mayo de 2026					
Departamento		CASANARE					
Municipio		PAZ DE ARIPORO					
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E					
Objeto del Proyecto:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA PUERTO BRASILIA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.					
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS							
	Acto administrativo de incorporación de recursos						
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1		31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Promogras Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	30-mar-25	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	30-mar-26	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS
Elaborado por:				Aprobado por:		Informe No. 3	
Nombre : Diego Fernando Navarro Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS				Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		Fecha de Elaboración: 25/5/2026	
Revisado por:				V-B°:		RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025	
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E				Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE			



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA RINCÓN HONDO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 199.565.609,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto	01 diciembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto	26 diciembre de 2024	
COFINANCIACION	MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación		
Acto Administrativo de asignación		
Valor Total:	\$ 199.565.609,00	\$ - \$ - \$ 199.565.609,00
Fecha de giro proyecto Inicial	27 de junio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:		

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	26 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato	
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$2.397.457.685	Valor Inicial:	\$162.548.211	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor PAPS	\$ 182.289.772,00	Valor PAPS	\$ 12.274.032,00	Valor PAPS	\$ 5.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre de apoyo a la Supervisión:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8.95%	7.87%	16.82%	% Programado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
% Ejecutado	8.50%	8.24%	16.74%	% Ejecutado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Diferencia	-0.45%	-0.37%	-0.08%	Diferencia	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00

 INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA 	
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA RINCÓN HONDO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.270 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025 12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025 14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025 18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$1.663 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025 22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025 19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663- correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025 10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026 10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026 22 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026 20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.663 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026	
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME	
Para el periodo que corresponde al presente informe se desarrollan actividades de: - Instalación de pañete sobre muros. - Construcción de Columnetas en muros del PAPS - Construcción de muros en mampostería de arcilla. - Filos en vanos de ventanas y puertas. - Construcción de mesones para consultorios del PAPS - Instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias del PAPS. Pese a que los atrasos en ejecución de obra resepto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado. Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso.	
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 16,82% y un ejecutado del 16,74%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto. *Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA RINCÓN HONDO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

Acto administrativo de incorporación de recursos	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1		31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Promogras - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). - Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31-may-26	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	3
Nombre: Diego Fernando Navarro Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración:	25/5/2026
Revisado por:	V"B*:	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025	
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN LUIS DE ARIPORO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	187.556.850,00	Incluye valor de obra e inventoria
Fecha de Presentación Proyecto		21 enero de 2025	
Fecha de aprobación Proyecto		24 abril de 2025	
COFINANCIACION		MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación			
Acto Administrativo de asignación			
Valor Total:	\$	187.556.850,00	\$ - \$ - \$ - \$ 187.556.850,00
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:			

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	3	Periodo comprendido entre el	26 de abril de 2026	y el	25 de mayo de 2026
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato		Fecha Firma del Contrato	
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$2.397.457.685	Valor Inicial:	\$162.548.211	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor PAPS	\$ 171.056.333,00	Valor PAPS	\$ 11.496.487,00	Valor PAPS	\$ 5.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	8,01%	8,99%	17,00%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	8,22%	5,94%	14,16%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,21%	3,05%	-2,84%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN LUIS DE ARIPORO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 104 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
23 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026
24 de abril de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2026
20 de mayo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.563 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Para el presente periodo se desarrollaron actividades de:

- Construcción de muros divisorios interiores en mampostería de arcilla.
- Armado y figurado de acero para columnetas internas del PAPS
- Instalación de pañete sobre muros en mampostería de arcilla.
- Resanes generales sobre muros del PAPS.

Pese a que los atrasos en ejecución de obra respecto a la programación presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría no son relevantes, la supervisión expresa su preocupación respecto a la ejecución faltante versus el tiempo contractual, se solicita al contratista interventor mediante comité de seguimiento realizar el adecuado seguimiento y control con el fin de que se dé la finalización de actividades dentro del tiempo contractual, así mismo, se requiere al contratista de obra la disposición adecuada de materiales, equipos y personal operativo de obra de manera constante, con el fin de que se logre el cumplimiento del objeto del contrato dentro del tiempo proyectado.

Por otra parte, debido al incumplimiento por parte de los contratistas de obra e interventoría en cuanto a la entrega de información del proyecto de manera oportuna, que permita el adecuado seguimiento y control en tiempo real se radica ante la gerencia de Red Salud Casanare ESE por parte de la supervisión el informe de presunto incumplimiento contractual de los contratistas. Se encuentra en desarrollo las debidas audiencias del proceso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte del 25 de mayo de 2026, la E.S.E. reporta un avance programado del 17,00% y un ejecutado del 14,16%. Si bien el desfase actual frente a la programación es técnicamente nulo, se evidencia que la obra continúa con un ritmo de ejecución sumamente bajo. Ante esta persistencia en la baja productividad, es imperativo que la entidad implemente de manera inmediata acciones correctivas contundentes y un incremento efectivo en los frentes de trabajo. Se requiere mejorar el avance físico actual para evitar que esta tendencia se consolide y la brecha se amplíe de forma irreversible en las fases críticas del proyecto.

*Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 941 de 2025.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	3
Fecha	25 de mayo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN LUIS DE ARIPORO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	31-may-26	10	Relación de los rendimientos financieros generados	31-may-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prórrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	31-may-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	31/05/2026	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por: 	Aprobado por: 	Informe No. 3
Nombre: Ugo Fernando Navarro Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración: 25/5/2026
Revisado por: 	VºBº: 	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 941-2025
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARÍA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE	

ACTIVIDAD 5



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	01 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CENTRO GAITÁN, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	16.61%	18.86%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Centro de Salud de la vereda Centro Gaitan, municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, se contó con el acompañamiento del profesional de obra y del personal de la interventoría. Al momento de la inspección no se evidenció la presencia de cuadrillas desarrollando actividades constructivas en el frente de trabajo.

Con respecto a la visita técnica realizada el día 04 de junio de 2026, se evidenció como principal avance la culminación de la instalación de la estructura metálica destinada al soporte de la cubierta. Durante la inspección se observó que dicha estructura se encuentra anclada al acero de refuerzo dispuesto en las vigas cinta de los muros tipo cuchillo; sin embargo, al momento de la visita estas vigas aún no habían sido fundidas, condición que corresponde al estado constructivo observado durante la ejecución de las obras.

Asimismo, se verificó la construcción de la estructura correspondiente al tanque elevado, la cual contempla zapatas, columna y placa aérea en concreto reforzado, evidenciándose la ejecución de este componente dentro del alcance del proyecto.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	01 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CENTRO GAITÁN, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

Durante el recorrido se observó que continúan presentes algunas grietas en sectores de los muros de la edificación, condición que ya había sido identificada en la visita anterior y sobre la cual aún se evidencian sectores pendientes de intervención.

De igual manera, se observó que al momento de la visita permanecía sin definirse la configuración final de algunos vanos correspondientes a las ventanas, aspecto que continúa pendiente dentro del proceso de adecuación de la infraestructura.

En términos generales, se evidenció un avance limitado con relación a la visita anterior, observándose únicamente la culminación de la estructura metálica de cubierta y de la estructura del tanque elevado. De acuerdo con lo manifestado por el profesional de apoyo del residente de obra, una vez ejecutadas estas actividades no fue posible continuar con la programación prevista debido a la falta de suministro de algunos materiales de construcción. Esta información corresponde a lo manifestado por el personal presente durante la visita y se registra como contexto del estado observado en obra.

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Centro de Salud de la vereda Centro Gaitan, municipio de Paz de Aripore, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la culminación de las actividades relacionadas con la estructura de cubierta, particularmente a la ejecución de las vigas cinta sobre los muros tipo cuchillo, documentando la continuidad de las labores necesarias para la conformación definitiva del sistema estructural de soporte de la cubierta.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a las actividades de reparación de las grietas que aún se evidencian en algunos muros de la edificación, registrando el avance de las intervenciones contempladas dentro del proyecto para la recuperación de estos elementos.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a la definición y ejecución de los vanos correspondientes a las ventanas, documentando las actividades que se desarrollen para su conformación definitiva conforme al proyecto.

Se recomienda efectuar seguimiento a la construcción de la estructura correspondiente al tanque elevado y a las actividades complementarias asociadas al sistema de abastecimiento de agua, registrando el avance de este componente durante las siguientes etapas de ejecución.

Teniendo en cuenta el avance observado durante la presente visita, se recomienda mantener seguimiento a la continuidad de las actividades constructivas en el frente de obra, con el fin de documentar la evolución física del proyecto y la ejecución de las actividades programadas en las próximas visitas de seguimiento.

Finalmente, se recomienda continuar a las entides de control realizando seguimiento al avance físico general del proyecto, documentando las actividades ejecutadas, las pendientes por desarrollar y el estado general de la infraestructura durante las diferentes etapas constructivas hasta la culminación de la intervención.


5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS Centro Gaitan
FECHA: 1 Julio del 2026 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Centro Gaitan CIUDAD/MCPIO: Paz de Aripero
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Quintero	Profesional de Apoyo	Obra	duvanmoreno04@gmail.com	3232202587	
2	Alexandra Gimaldo Camargo	Residente de Interventoria	Interventoria	gimaldocamargo@gmail.com	3212677773	Alexandra G
3	Angela Patricia Alba Martinez	Prof. Apoyo	JSD	angela.alba.0312@gmail.com	30 2384048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	01 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA CAÑO CHIQUITO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE PAZ DE ARIPORO
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	31.70%	24.37%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Centro de Salud de la vereda Caño Chiquito, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, se contó con el acompañamiento del profesional de obra y del personal de la interventoría. Al momento de la inspección se evidenció la presencia de una cuadrilla desarrollando actividades constructivas en el frente de trabajo.

Durante el recorrido se verificó la ejecución de cortes localizados en la placa de piso con el propósito de permitir la instalación de las redes hidrosanitarias contempladas dentro del proyecto. Asimismo, se observó que la instalación de la red sanitaria presenta avances y que la red hidráulica se encontraba en proceso de ejecución al momento de la visita.

Se constató igualmente la construcción de las vigas cinta y de las columnetas previstas para el confinamiento de la mampostería, observándose que estos elementos estructurales ya habían sido fundidos. De igual manera, se evidenció la culminación de los muros divisorios en mampostería, conforme al avance constructivo observado durante la inspección.

Asimismo, se verificó que las actividades correspondientes a la instalación de la estructura metálica para la cubierta tipo sándwich presentan un avance significativo, encontrándose en ejecución al momento de la visita y evidenciándose el montaje progresivo de los perfiles estructurales que conformarán el sistema de soporte de la nueva cubierta.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	01 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA CAÑO CHIQUITO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE PAZ DE ARIPORO
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

De acuerdo con las actividades observadas en campo, la intervención presenta avances en la ejecución de las redes hidrosanitarias, los elementos estructurales de confinamiento, la mampostería y la estructura de cubierta, evidenciándose la continuidad del proceso constructivo conforme al estado de avance registrado durante la inspección.

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Centro de Salud de la vereda Caño Chiquito, municipio de Paz de Aripore, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la culminación de las actividades relacionadas con la instalación de las redes hidrosanitarias, incluyendo la red hidráulica que al momento de la visita se encontraba en proceso de ejecución, así como a las labores de reposición de las áreas intervenidas en la placa de piso.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a la instalación de la estructura metálica y de la cubierta tipo sándwich, documentando el avance de este componente hasta su terminación conforme a las actividades previstas dentro del proyecto.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a las actividades posteriores asociadas a la ejecución de acabados arquitectónicos, tales como pañetes, enchapes, carpinterías, pintura y demás elementos contemplados para la terminación de la infraestructura.

Se recomienda efectuar seguimiento a la ejecución de las obras complementarias correspondientes al sistema de abastecimiento de agua, al sistema sanitario y a los demás componentes contemplados dentro del alcance del proyecto, documentando su avance durante las siguientes etapas constructivas.



5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS caño chiquito
 FECHA: 1 Julio del 2026 HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS caño chiquito CIUDAD/MCPIO: Pat de Aripuro
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: Pat de Aripuro

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Quintero	Profesional de Apoyo	Obra	duvanmoreno04@gmail.com	3232207587	
2	Alexandra Grimaldo Comargo	Profesional de Apoyo	Interventora	grimaldbcomargo@gmail.com	3212677773	Alexandra G
3	Angela Patricia Alba M	Prof. Apoyo	SSD	angela.db=0312@gmail.com	3102884048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	01 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	29.92%	33.32%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda El Boral, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, se evidenció que las actividades de adecuación continúan en ejecución. Al momento de la inspección no se observó la presencia del profesional técnico de obra ni del profesional de la interventoría en el frente de trabajo; sin embargo, se verificó la presencia de una cuadrilla desarrollando actividades constructivas. Durante el recorrido se observó la ejecución de actividades de pañete en diferentes sectores de la edificación, así como la construcción del andén perimetral y la aplicación de estuco sobre algunos muros perimetrales, evidenciándose el avance de los acabados arquitectónicos. Asimismo, se verificó que la instalación de la estructura metálica de cubierta, conformada por correas tipo C, presenta un avance significativo, encontrándose próxima a su culminación. Durante la inspección se evidenció que, para el anclaje de dichas correas, fueron realizadas aperturas localizadas en las vigas cinta construidas sobre los muros tipo cuchillo, dejando expuesto el acero de refuerzo para efectuar la conexión de la estructura metálica, condición que corresponde al proceso constructivo observado al momento de la visita.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	01 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

De igual manera, se observó que algunas de las correas metálicas presentan adherencias de concreto y sectores donde se evidencia el inicio de oxidación superficial. Esta condición fue registrada durante la inspección con el fin de realizar seguimiento a las actividades de limpieza, preparación superficial y protección anticorrosiva que se ejecuten dentro del desarrollo del proyecto.

Durante el recorrido también se evidenció la presencia de grietas y fisuras en algunos muros y dinteles de la edificación, observándose sectores que aún se encuentran pendientes de reparación como parte de las actividades de adecuación.

Se verificó igualmente que la placa de piso ya se encuentra ejecutada, lo que permite inferir que las redes sanitaria e hidráulica correspondientes a los sectores intervenidos habrían sido instaladas previamente conforme a la secuencia constructiva del proyecto.

En la zona correspondiente al cuarto de aseo se observó una placa aérea existente que presenta manifestaciones de humedad en su cara inferior y en los muros ubicados bajo este elemento, condición que permanece visible al momento de la inspección.

Finalmente, se evidenció que algunas vigas aéreas existentes, ubicadas aproximadamente a 2,00 m de altura, fueron intervenidas mediante demoliciones parciales, observándose sectores con acero de refuerzo expuesto, condición que fue registrada para realizar seguimiento a las actividades de intervención contempladas dentro del proyecto.

En términos generales, se evidenció la continuidad de las actividades constructivas, observándose avances principalmente en la instalación de la estructura de cubierta y en la ejecución de los acabados arquitectónicos, permaneciendo algunos elementos pendientes de culminación e intervención dentro del alcance del proyecto.

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda El Boral, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la culminación de la instalación de la estructura metálica de cubierta y a las actividades asociadas al sistema de anclaje de las correas sobre las vigas cinta, documentando la continuidad de este componente durante las próximas visitas de seguimiento.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a las actividades de limpieza, preparación superficial y aplicación del sistema de protección anticorrosiva sobre las correas metálicas, especialmente en los sectores donde se evidenciaron residuos de concreto e inicio de oxidación superficial, con el fin de verificar la ejecución de las actividades contempladas dentro del proyecto.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a las actividades de reparación de las grietas y fisuras presentes en los muros y dinteles, verificando su intervención conforme avance la ejecución de la obra.

Se recomienda efectuar seguimiento a las actividades de intervención de las vigas aéreas existentes donde se evidenció acero de refuerzo expuesto, documentando las soluciones implementadas dentro del alcance del proyecto para estos elementos.

Asimismo, se considera pertinente realizar seguimiento a las actividades que se ejecuten en la zona del cuarto de aseo para atender las manifestaciones de humedad observadas en la placa aérea y en los muros ubicados bajo este elemento, registrando las intervenciones desarrolladas durante la ejecución de la obra.

Finalmente, se recomienda a las entidades de control continuar realizando seguimiento al avance físico general del proyecto, documentando las actividades ejecutadas, las pendientes por desarrollar y el estado general de la infraestructura durante las diferentes etapas constructivas hasta la culminación de la intervención.


5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS El Boral
 FECHA: 1 julio del 2026 HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS El Boral CIUDAD/MCPIO: PAZ de Ariporo
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: Paz de Ariporo

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Rintero	Profesional de Apoyo	Obra	duvanmoreno04@gmail.com	3232202587	
2	Alexandra Grimaldo Camargo	Profesional de Apoyo	Interventoria	grimaldocamargo@gmail.com	3212677773	Alexandra G
3	Angela Patricia Alba M	Profesional de Apoyo	SSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS GUAMAS MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
Código BPIN / ID Proyecto	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	13.77%	20.61%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda Las Guamas, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, se evidenció que las actividades de adecuación continúan en ejecución. Al momento de la inspección no se observó la instalación de la valla informativa del proyecto ni la presencia del profesional técnico responsable de la obra en el frente de trabajo. Asimismo, durante el recorrido no se evidenció la presencia de personal operativo desarrollando actividades constructivas. Con respecto a la visita técnica anterior, se verificó la ejecución de la viga cinta sobre los muros tipo cuchillo, evidenciándose la fundida de este elemento estructural como parte de las actividades desarrolladas durante el período evaluado.

De igual manera, se observó que algunas de las grietas y fisuras previamente identificadas en los muros fueron objeto de intervención mediante actividades de resane; sin embargo, aún persisten algunas fisuras y grietas en sectores de la mampostería que permanecen pendientes de reparación dentro del proceso de adecuación.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS GUAMAS MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

Asimismo, durante la inspección se evidenció el armado del acero de refuerzo correspondiente a la estructura del tanque elevado, observándose el desarrollo de este componente como parte de las obras contempladas en el proyecto.

En términos generales, al comparar el estado actual de la obra con la visita anterior, se evidenciaron avances puntuales correspondientes a la ejecución de la viga cinta sobre los muros tipo cuchillo, al tratamiento parcial de algunas grietas y fisuras y al armado del acero para la estructura del tanque elevado. No obstante, el estado general de la intervención presenta una condición similar a la registrada en la visita precedente, permaneciendo pendientes diversas actividades contempladas dentro del alcance del proyecto.

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda Las Guamas, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la continuidad de las actividades constructivas en el frente de obra, documentando la evolución física del proyecto en las próximas visitas, teniendo en cuenta que al momento de la inspección no se evidenció personal técnico ni operativo desarrollando labores en el sitio.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a la culminación de la estructura de cubierta, incluyendo la instalación de las correas, la cubierta tipo sándwich y los demás elementos que conforman este sistema constructivo.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a las actividades de reparación de las fisuras y grietas que aún permanecen en algunos muros de la edificación, verificando su intervención conforme avance la ejecución del proyecto.

Se recomienda efectuar seguimiento a la construcción de la estructura correspondiente al tanque elevado y a las actividades complementarias asociadas al sistema de abastecimiento de agua, documentando la solución que se implemente para garantizar el adecuado funcionamiento de este componente conforme a lo previsto en el proyecto.

Asimismo, se considera pertinente realizar seguimiento a la ejecución de los acabados arquitectónicos, incluyendo pañetes y demás actividades contempladas para la terminación de la infraestructura.

Finalmente, se recomienda al equipo de control continuar realizando seguimiento al avance físico general del proyecto, documentando las actividades ejecutadas, las pendientes por desarrollar y el estado general de la infraestructura durante las diferentes etapas constructivas hasta la culminación de la intervención.


5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPO Las Guemas
 FECHA: 2 Julio del 2026 HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPO Las Guemas CIUDAD/MCPIO: Paiz de Ariforo
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: Paiz de Ariforo

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Quintero	Profesional de Apoyo	Obra	duvanmoreno004@gmail.com	3232202587	
2	Alejandra Grimaldo Camargo	Profesional de Apoyo	Interventora	grimaldocamargo@gmail.com	3212677773	Alejandra G
3	Angela Patricia Alba H	Prof. Apoyo	SSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN LUIS DE ARIPORO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	15.36%	18.68%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda San Luis del Ariporo, municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, se evidenció que las actividades de adecuación continúan en ejecución. Al momento de la inspección no se observó la instalación de la valla informativa del proyecto ni la presencia del profesional técnico responsable de la obra en el frente de trabajo. Asimismo, durante el recorrido no se evidenció la presencia de personal operativo desarrollando actividades constructivas.

Con respecto a la visita técnica anterior, se verificó la ejecución de la viga cinta sobre los muros tipo cuchillo, evidenciándose la fundida de este elemento estructural como parte de las actividades desarrolladas durante el período evaluado.

De igual manera, se observó que algunas de las grietas y fisuras previamente identificadas en los muros fueron objeto de intervención mediante actividades de resane; sin embargo, aún persisten algunas fisuras y grietas en sectores de la mampostería que permanecen pendientes de reparación dentro del proceso de adecuación.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN LUIS DE ARIPORO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
Código BPIN / ID Proyecto	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

Asimismo, durante la inspección se evidenció el armado del acero de refuerzo correspondiente a la estructura del tanque elevado, observándose el desarrollo de este componente como parte de las obras contempladas en el proyecto.

En términos generales, al comparar el estado actual de la obra con la visita anterior, se evidenciaron avances puntuales correspondientes a la ejecución de la viga cinta sobre los muros tipo cuchillo, al tratamiento parcial de algunas grietas y fisuras y al armado del acero para la estructura del tanque elevado. No obstante, el estado general de la intervención presenta una condición similar a la registrada en la visita precedente, permaneciendo pendientes diversas actividades contempladas dentro del alcance del proyecto.

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda San Luis del Ariporo, municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la continuidad de las actividades constructivas en el frente de obra, documentando la evolución física del proyecto en las próximas visitas, teniendo en cuenta que al momento de la inspección no se evidenció personal técnico ni operativo desarrollando labores en el sitio.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a la culminación de la estructura de cubierta, incluyendo la instalación de las correas, la cubierta tipo sándwich y los demás elementos que conforman este sistema constructivo.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a las actividades de reparación de las fisuras y grietas que aún permanecen en algunos muros de la edificación, verificando su intervención conforme avance la ejecución del proyecto.

Se recomienda efectuar seguimiento a la construcción de la estructura correspondiente al tanque elevado y a las actividades complementarias asociadas al sistema de abastecimiento de agua, documentando la solución que se implemente para garantizar el adecuado funcionamiento de este componente conforme a lo previsto en el proyecto.

Asimismo, se considera pertinente realizar seguimiento a la ejecución de los acabados arquitectónicos, incluyendo pañetes y demás actividades contempladas para la terminación de la infraestructura.

Finalmente, se recomienda continuar realizando seguimiento al avance físico general del proyecto, documentando las actividades ejecutadas, las pendientes por desarrollar y el estado general de la infraestructura durante las diferentes etapas constructivas hasta la culminación de la intervención.



5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS San Luis del Arapuro
 FECHA: 2 Julio del 2016 HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS San Luis del Arapuro CIUDAD/MCPIO: Par de Arapuro
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Quintero	Profesional de Apoyo	Obra	duvanmoreno04@gmail.com	3232202587	
2	Alejandra Grimaldo Camargo	Residente de Interventoría	Interventoría	grimaldocamargo@gmail.com	3212677773	Alejandra G
3	Angela Patricia Albael	Prof. Apoyo	SSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
Código BPIN / ID Proyecto	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	25.12%	28.89%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda Las Mercedes, municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, se evidenció que las actividades de adecuación continúan en ejecución. Al momento de la inspección no se observó la presencia del profesional técnico responsable de la obra ni de personal operativo desarrollando actividades constructivas en el frente de trabajo.

Durante el recorrido se verificó la ejecución de muros en mampostería de bloque de arcilla destinados a los muros divisorios y muros tipo cuchillo. Asimismo, se observó la ejecución de actividades de pañete, conformación de filos y juntas de dilatación en diferentes sectores de la edificación, evidenciándose avances en los acabados arquitectónicos.

De igual manera, se constató la ejecución de regatas en los muros para la posterior instalación de la tubería correspondiente a la red eléctrica, observándose el desarrollo de las actividades preparatorias para este componente de la obra.

Asimismo, se verificó que fue instalada la estructura metálica destinada al soporte de la cubierta tipo sándwich. Durante la inspección se observó que algunos elementos metálicos presentan oxidación superficial y, al momento de la visita, no se evidenciaba la aplicación de un sistema de protección mediante pintura anticorrosiva, condición que se registra para realizar seguimiento durante el desarrollo de la intervención.

En términos generales, se evidenció la continuidad del proceso constructivo, observándose avances en la ejecución de la estructura de cubierta, las adecuaciones de mampostería y las actividades preparatorias para las instalaciones eléctricas, permaneciendo pendientes las etapas posteriores contempladas dentro del alcance del proyecto.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda Las Mercedes, municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la continuidad de las actividades constructivas en el frente de obra, documentando la evolución física del proyecto en las próximas visitas, teniendo en cuenta que al momento de la inspección no se evidenció la presencia de personal técnico ni de personal operativo desarrollando labores en el sitio.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a la culminación de la instalación de la estructura metálica de cubierta y a la posterior instalación de la cubierta tipo sandwich, verificando el avance de estas actividades durante el desarrollo del proyecto.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a la ejecución de las instalaciones eléctricas, especialmente a las actividades de canalización mediante regatas y a las labores complementarias previstas para este componente de la obra.

Se recomienda efectuar seguimiento a las actividades de limpieza, preparación superficial y aplicación del sistema de protección anticorrosiva sobre la estructura metálica de cubierta, documentando la ejecución de estas labores antes de la culminación del sistema de cubierta.

Asimismo, se considera pertinente realizar seguimiento a la ejecución de los acabados arquitectónicos, incluyendo pañetes, filos, juntas de dilatación y demás actividades contempladas dentro del alcance del proyecto.

Finalmente, se recomienda a los entes de control continuar realizando seguimiento al avance físico general del proyecto, documentando las actividades ejecutadas, las pendientes por desarrollar y el estado general de la infraestructura durante las diferentes etapas constructivas hasta la culminación de la intervención.



5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaría de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS La Mercedes
 FECHA: 2 Julio del 2016 HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS La Mercedes CIUDAD/MCPIO: Paz de Ariporo
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Quintero	Profesional de Apoyo	DB SA	duvanmoreno04@gmail.com	323 2202587	
2	Alejandra Grimaldo Camargo	Residente de Interventoría	Interventoría	grimaldocamargo@gmail.com	3212677773	Alejandra G
3	Angela Patricia Alba H	Prof. Apoyo	DD	angela.dbe0312@gmail.com	310 288 4008	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA RINCÓN HONDO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	20.59%	31.63%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda Rincón Hondo, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, se evidenció que las actividades de adecuación continúan en ejecución. Al momento de la inspección no se observó la instalación de la valla informativa del proyecto ni la presencia del profesional técnico responsable de la obra en el frente de trabajo. Asimismo, se verificó la presencia de una (1) persona, quien manifestó desempeñarse como maestro de obra.

Durante el recorrido se evidenció que varias de las grietas y fisuras previamente identificadas en la mampostería fueron intervenidas mediante actividades de resane, observándose avances en la recuperación de estos elementos. No obstante, el seguimiento a estas actividades continuará realizándose en las próximas visitas, con el fin de verificar la culminación de las reparaciones contempladas dentro del proyecto.

En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, se verificó la ejecución de los puntos sanitarios correspondientes para lavamanos, lavaplatos y aparatos sanitarios, evidenciándose avances en la conformación de la red de desagüe prevista para la edificación.

De igual manera, se constató la ejecución de los puntos hidráulicos para el suministro de agua potable, observándose el desarrollo de este componente conforme al proceso constructivo del proyecto.

Asimismo, se evidenció la continuidad de las actividades de pañete en diferentes sectores de la edificación, como parte de los acabados contemplados dentro de la intervención.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA RINCÓN HONDO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

En términos generales, al comparar el estado actual de la obra con la visita anterior, se evidenciaron avances en la ejecución de las redes hidrosanitarias, el tratamiento de grietas y fisuras y la continuidad de los acabados arquitectónicos. No obstante, el estado general de la intervención aún presenta actividades pendientes por desarrollar dentro del alcance del proyecto.

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda Rincón Hondo, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la continuidad de las actividades constructivas en el frente de obra, verificando el desarrollo de los diferentes componentes de la intervención durante las próximas visitas de seguimiento.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a la culminación de las actividades de reparación de las grietas y fisuras presentes en los muros de la edificación, verificando que las intervenciones previstas dentro del proyecto sean ejecutadas en su totalidad.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a la culminación de las redes hidrosanitarias, incluyendo los puntos sanitarios y los puntos hidráulicos para el suministro de agua potable, así como a las actividades complementarias requeridas para su puesta en funcionamiento.

Se recomienda efectuar seguimiento a la ejecución de los acabados arquitectónicos, especialmente a las actividades de pañete y demás labores contempladas para la terminación de la infraestructura.

Finalmente, se recomienda a las entidades de control continuar realizando seguimiento al avance físico general del proyecto, documentando las actividades ejecutadas, las pendientes por desarrollar y el estado general de la infraestructura durante las diferentes etapas constructivas hasta la culminación de la intervención.



5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaría de Salud Departamental

TEMA: Visita de Seguimiento y control PAPS Rincón Hondo
 FECHA: 2 Julio del 2026 HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Rincón Hondo CIUDAD/MCIPIO: PAZ de Ariporo
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: PAZ de Ariporo

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Quintero	Profesional de Apoyo	Obra	duvanmoreno04@gmail.com	3232707587	
2	Alexandra Grimaldo Comargo	Profesional de Apoyo	Interventora	grimaldocomargo@gmail.com	3217677773	Alexandra G
3	Angela Patricia Alba Martínez	Prof. Apoyo	SSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884448	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐	25.29%	31.23%	☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita realizada al Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda La Barranca, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, se evidenció que las actividades de adecuación continúan en ejecución. Al momento de la inspección no se observó la presencia del profesional técnico responsable de la obra en el frente de trabajo. No obstante, se verificó la presencia de dos (2) cuadrillas de trabajo, conformadas por personal dedicado a actividades de soldadura y albañilería.

Durante el recorrido se evidenció la instalación de la estructura metálica correspondiente al soporte de la cubierta tipo sándwich, observándose el desarrollo de este componente conforme al proceso constructivo previsto para la intervención.

Asimismo, se verificó la ejecución del andén perimetral mediante fundidas parciales por tramos, así como la construcción del bordillo perimetral en concreto que actúa como elemento de confinamiento del andén.

De igual manera, se constató la ejecución de actividades de pañete sobre muros divisorios, muros de fachada y muros tipo cuchillo, así como la conformación de filos y juntas de dilatación, evidenciándose avances en los acabados arquitectónicos de la edificación.

En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, se observó la ejecución de los puntos sanitarios y de los puntos hidráulicos correspondientes a los diferentes servicios proyectados dentro del PAPS.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	02 de Julio del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Departamento	CASANARE

Durante la inspección se verificó que persiste la condición relacionada con el sistema de almacenamiento y abastecimiento de agua hacia el tanque elevado. De acuerdo con lo observado en visitas anteriores y la información suministrada en campo, continúa pendiente la definición de la solución que garantice el adecuado funcionamiento de este sistema, considerando las limitaciones existentes para el suministro de agua hasta la altura del tanque.

Finalmente, se evidenció que la estructura existente destinada al tanque elevado presenta deterioro en la placa superior, observándose sectores con acero de refuerzo expuesto y presencia de corrosión superficial. Asimismo, se identificaron manifestaciones de segregación de material en algunas de las columnas que conforman dicha estructura, condición que se registra para realizar seguimiento durante el desarrollo de la intervención.

En términos generales, se evidenció la continuidad de las actividades constructivas, observándose avances en la instalación de la estructura de cubierta, la ejecución de acabados arquitectónicos, las redes hidrosanitarias y las obras exteriores; no obstante, permanecen componentes pendientes de intervención y definición dentro del alcance del proyecto.

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se recomienda continuar realizando seguimiento al avance de las actividades de adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la vereda La Barranca, municipio de Paz de Aripuro, departamento de Casanare, documentando el desarrollo progresivo de las obras contempladas hasta la culminación del proyecto.

Se considera pertinente realizar seguimiento a la culminación de la instalación de la estructura metálica de cubierta y a la posterior instalación de la cubierta tipo sándwich, verificando el avance de estas actividades durante las próximas visitas de seguimiento.

Asimismo, se recomienda efectuar seguimiento a la ejecución del andén perimetral, verificando la conformación de las juntas de dilatación previstas para este elemento, con el fin de favorecer su adecuado comportamiento frente a los cambios volumétricos propios del concreto.

De igual manera, se considera pertinente realizar seguimiento a la culminación de las actividades correspondientes a los acabados arquitectónicos, incluyendo pañetes, filos, juntas de dilatación y demás labores contempladas dentro del alcance del proyecto.

Se recomienda efectuar seguimiento a la culminación de las redes hidrosanitarias, verificando el desarrollo de los puntos hidráulicos y sanitarios, así como de las actividades complementarias necesarias para su funcionamiento.

Asimismo, se considera pertinente realizar seguimiento a las actividades que se definan para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua del PAPS, documentando la solución implementada para el suministro hacia el tanque elevado conforme avance la ejecución del proyecto.

Finalmente, se recomienda realizar seguimiento a las intervenciones previstas sobre la estructura existente del tanque elevado, especialmente en los elementos donde se evidenciaron aceros expuestos, presencia de corrosión superficial y manifestaciones de segregación de material, registrando las actividades ejecutadas durante el desarrollo de la obra.

Se recomienda continuar a los entres de control realizando seguimiento al avance físico general del proyecto, documentando las actividades ejecutadas, las pendientes por desarrollar y el estado general de la infraestructura durante las diferentes etapas constructivas hasta la culminación de la intervención.



5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS Rincon Barranca
FECHA: 2 Julio del 2016 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Rincon Barranca CIUDAD/MCPIO: Pat de Amparo
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jahir Duvan Moreno Quintero	Profesional de Apoyo	Obra	duvanmoreno04@gmail.com	3232202587	
2	Alexandra Grimaldo Camargo	Profesional de Apoyo	Interventora	grimaldocamargo@gmail.com	3212677773	Alexandra G
3	Angela Patricia Alba Martinez	Prof Apoyo	JDD	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ACTIVIDAD 6

TEMA: Socialización de proyectos de infraestructura y Dotación
FECHA: 14/Julio/2026 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: Secretaría de Salud CIUDAD/MCPIO: _____
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO	
CAPACITACIÓN:	_____
DIVULGACIÓN:	_____
OTRO:	_____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Marily Andred Guadalupe Cotinchacá	Prof. Apoyo	SSD.	Marilyandrea07@gmail.com	3123322549	<i>[Firma]</i>
2	Mayra Muñoz Rincón	prof. Apoyo	SSD -	mayra9504@gmail.com	3219003087	<i>[Firma]</i>
3	Angela Patricia Alba Martínez	Prof. Apoyo	SSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	<i>[Firma]</i>
4	Stephany Daryna Marie Rincón	prof. Apoyo	SSD	munozestefany263@gmail.com	313039057	<i>[Firma]</i>
5	Alvaro Díaz Grañedo	Asesor	SSDC.	luq.alvordiaz@gmail.com	382789160	<i>[Firma]</i>
6	Edvan Leonardo González	Pf. Apoyo	SSD	leoconrado@gmail.com	3106146271	<i>[Firma]</i>
7	Nestor Alfonso Castro	Pf. Apoyo	SSD	AlfonsoCastroNestor@gmail.com	3232596538	<i>[Firma]</i>
8	Jairo Fernando Rojas Polanco	Prof. Apoyo	SSD	Jairohrojas@gmail.com	3115578066	<i>[Firma]</i>
9	St					
10						
11						
12						
13						
14						