

Aguazul, 7 de julio de 2026

Señores
HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO
Email: esejhu@hospitaldeaguazul.gov.co
Supervisor

REFERENCIA: Contrato de Consultoría No. 758 de 2025, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE”.

ASUNTO: Entrega de Informe Final de Interventoría y soportes de cierre — Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, **EPICO INGENIERIA S.A.S.**, en calidad de interventor del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, se permite hacer entrega del **Informe Final de Interventoría para recibo y liquidación**, correspondiente al seguimiento, control y verificación integral efectuado a los Contratos de Obra Pública No. **746, 747 y 751 de 2025**, asociados a la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud — PAPS de las veredas **La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Bubuy**, del municipio de Aguazul, Casanare.

El informe final que se remite consolida la gestión técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica desarrollada por esta interventoría durante la ejecución contractual, incluyendo la verificación de las actividades ejecutadas, revisión y aval de cantidades de obra, seguimiento al avance físico, control documental, revisión de pólizas y garantías, verificación de soportes RETIE, balances finales, valores ejecutados y demás documentos necesarios para adelantar el trámite de recibo final y posterior liquidación de los contratos objeto de seguimiento.

Así mismo, se hace entrega de los **informes mensuales de interventoría** y de los **informes semanales de seguimiento**, elaborados durante el desarrollo del contrato, los cuales hacen parte del soporte documental de la ejecución y permiten evidenciar el control, acompañamiento y seguimiento realizado por la interventoría en las diferentes etapas de los proyectos.

En consecuencia, se remiten los siguientes documentos:

- Informe Final de Interventoría para recibo y liquidación del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**.
- Informes semanales de seguimiento de los contratos de obra objeto de interventoría.

CARRERA 16 No. 12-18 – CEL. 3115518363 – email: epicoing@gmail.com

AGUAZUL - CASANARE

- Certificaciones de cumplimiento y cantidades de obra.
- Balances finales de cantidades ejecutadas.
- Presupuestos ejecutados finales.
- Soportes RETIE de los PAPS intervenidos.
- Soportes de pólizas, garantías y demás documentos contractuales revisados.
- Soportes de seguridad social, paz y salvos, personal y recursos ofertados por la interventoría.
- Demás soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos aplicables al cierre contractual.

Se deja constancia de que la interventoría verificó la terminación física de las actividades objeto de los contratos de obra No. **746, 747 y 751 de 2025**, encontrándose las obras ejecutadas, verificadas, funcionales y en condiciones de recibo final, conforme a las cantidades efectivamente realizadas, medidas y soportadas en campo y documentalmente.

De igual manera, se informa que el **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** culminó su plazo contractual el **08 de mayo de 2026**, quedando los soportes de ejecución y cierre debidamente consolidados para la revisión final por parte de la supervisión y para adelantar el trámite de recibo final y liquidación contractual correspondiente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones, requerimientos o ajustes que se consideren pertinentes dentro del trámite de revisión, recibo final y liquidación del contrato.

Atentamente,



EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL

Aguazul, 7 de julio de 2026

Señores
HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO
Email: esejhu@hospitaldeaguazul.gov.co
Supervisor

REFERENCIA: Contrato de Consultoría No. 758 de 2025, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**.

ASUNTO: Entrega de Informe Final de Interventoría y soportes de cierre — Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, **EPICO INGENIERIA S.A.S.**, en calidad de interventor del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, se permite hacer entrega del **Informe Final de Interventoría para recibo y liquidación**, correspondiente al seguimiento, control y verificación integral efectuado a los Contratos de Obra Pública No. **746, 747 y 751 de 2025**, asociados a la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud — PAPS de las veredas **La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Bubuy**, del municipio de Aguazul, Casanare.

El informe final que se remite consolida la gestión técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica desarrollada por esta interventoría durante la ejecución contractual, incluyendo la verificación de las actividades ejecutadas, revisión y aval de cantidades de obra, seguimiento al avance físico, control documental, revisión de pólizas y garantías, verificación de soportes RETIE, balances finales, valores ejecutados y demás documentos necesarios para adelantar el trámite de recibo final y posterior liquidación de los contratos objeto de seguimiento.

Así mismo, se hace entrega de los **informes mensuales de interventoría** y de los **informes semanales de seguimiento**, elaborados durante el desarrollo del contrato, los cuales hacen parte del soporte documental de la ejecución y permiten evidenciar el control, acompañamiento y seguimiento realizado por la interventoría en las diferentes etapas de los proyectos.

En consecuencia, se remiten los siguientes documentos:

- Informe Final de Interventoría para recibo y liquidación del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**.
- Informes semanales de seguimiento de los contratos de obra objeto de interventoría.

CARRERA 16 No. 12-18 – CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com

AGUAZUL - CASANARE

- Certificaciones de cumplimiento y cantidades de obra.
- Balances finales de cantidades ejecutadas.
- Presupuestos ejecutados finales.
- Soportes RETIE de los PAPS intervenidos.
- Soportes de pólizas, garantías y demás documentos contractuales revisados.
- Soportes de seguridad social, paz y salvos, personal y recursos ofertados por la interventoría.
- Demás soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos aplicables al cierre contractual.

Se deja constancia de que la interventoría verificó la terminación física de las actividades objeto de los contratos de obra No. **746, 747 y 751 de 2025**, encontrándose las obras ejecutadas, verificadas, funcionales y en condiciones de recibo final, conforme a las cantidades efectivamente realizadas, medidas y soportadas en campo y documentalmente.

De igual manera, se informa que el **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** culminó su plazo contractual el **08 de mayo de 2026**, quedando los soportes de ejecución y cierre debidamente consolidados para la revisión final por parte de la supervisión y para adelantar el trámite de recibo final y liquidación contractual correspondiente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones, requerimientos o ajustes que se consideren pertinentes dentro del trámite de revisión, recibo final y liquidación del contrato.

Atentamente,



EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 758 DE 2025

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE
LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA
SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
CASANARE**

CONTRATANTE:

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

CONTRATISTA – INTERVENTOR:

**ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S.
EPICO INGENIERÍA S.A.S.**

REPRESENTANTE LEGAL:

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA:

**Contrato de Obra No. 746 de 2025 – PAPS La Turua
Contrato de Obra No. 747 de 2025 – PAPS San Miguel de Farallones
Contrato de Obra No. 751 de 2025 – PAPS San José del Bubuy**

**AGUAZUL – CASANARE
JUNIO DE 2026**

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

TABLA DE CONTENIDO

NO.	CONTENIDO	PÁGINA
1	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	3
2	ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA	7
3	CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE SEGUIMIENTO	12
4	OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA EN LAS OBRAS	18
5	CUMPLIMIENTO DE PERSONAL Y RECURSOS OFERTADOS POR INTERVENTORÍA	28
6	ESTADO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	37
7	CONCLUSIONES	43

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El presente **Informe Final de Interventoría para Liquidación** consolida el ejercicio integral de seguimiento, control, verificación y cierre contractual desarrollado por **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, suscrito con el **Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.**

El contrato tuvo por objeto la **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE”**, conforme a lo establecido en el clausulado contractual y en los documentos que integran el proceso **SECOPII CP 008-2025**.

La finalidad del presente informe es dejar constancia del cumplimiento de las actividades de interventoría adelantadas sobre los contratos de obra objeto de seguimiento, así como consolidar los soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos requeridos para adelantar el trámite de liquidación del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**.

1.1. Información general del contrato

Concepto	Información
Contrato	Contrato de Consultoría No. 758 de 2025
Proceso SECOP II	CP 008-2025
ID SECOP	CO1.PCCNTR.8630092
Contratante	Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.
NIT Contratante	844.001.355-6
Contratista	ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.
NIT Contratista	900.105.134-5
Representante Legal	Omar Augusto Neira Sierra
Cédula	74.755.228 expedida en Aguazul
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de la adecuación menor de los PAPS San José del Bubuy, San Miguel de Farallones y La Turua
Valor del contrato	SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$61.037.331,00)

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Concepto	Información
Plazo inicial	Cuatro (04) meses
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	14 de abril de 2026
Supervisor	Jonnathan Yamir Arévalo Franco, Jefe de Oficina de Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico

El valor contractual del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** corresponde a la suma de **SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$61.037.331,00)**, de acuerdo con la información contractual y la oferta económica presentada por el contratista.

1.2. Modificaciones y plazo final del contrato

Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentaron actuaciones contractuales relacionadas con la suspensión, reinicio y prórroga del plazo de ejecución, las cuales permitieron ajustar el término contractual a las condiciones reales de desarrollo y cierre de los contratos de obra objeto de seguimiento.

Las actuaciones contractuales principales fueron las siguientes:

Actuación	Fecha / Plazo
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2025
Plazo de suspensión	Diez (10) días
Reinicio No. 1	08 de enero de 2026
Terminación inicial	14 de abril de 2026
Prórroga No. 1	22 de abril de 2026
Plazo de la prórroga	Quince (15) días
Nueva fecha de terminación	08 de mayo de 2026

De conformidad con el **Acta de Terminación del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, el contrato terminó su plazo contractual el **ocho (08) de mayo de 2026**, fecha en la cual se dejó constancia de la culminación del término de ejecución y de la procedencia de la verificación técnica, administrativa y financiera del cumplimiento del objeto contractual.

1.3. Contratos de obra objeto de interventoría

El **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** tuvo como alcance ejercer interventoría integral sobre los siguientes contratos de obra:

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de obra	Puesto de Atención Primaria en Salud	Contratista	Periodo de ejecución reportado
Contrato de Obra No. 746 de 2025	PAPS Vereda La Turua	J&M INGENIERÍA S.A.S.	22 de diciembre de 2025 al 09 de abril de 2026
Contrato de Obra No. 747 de 2025	PAPS San Miguel de Farallones	Consorcio San Miguel de Farallones	22 de diciembre de 2025 al 09 de abril de 2026
Contrato de Obra No. 751 de 2025	PAPS San José del Bubuy	Consorcio San José del Bubuy	22 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026

Los informes finales de interventoría de los contratos de obra No. **746, 747 y 751** fueron elaborados como soporte del recibo final y liquidación de cada contrato de obra, dejando constancia de la ejecución física, balance de cantidades, estado administrativo, verificación técnica y concepto final de interventoría.

1.4. Documentos contractuales y soportes base del informe

Para la elaboración del presente informe de liquidación de interventoría se tienen como soporte, entre otros, los siguientes documentos:

- Clausulado anexo al **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**.
- Información contractual registrada en SECOP II.
- Oferta económica presentada por **EPICO INGENIERÍA S.A.S.**.
- Acta de inicio, suspensión, reinicio, prórroga y acta de terminación del contrato de interventoría.
- Informes finales de interventoría para recibo y liquidación de los contratos de obra No. **746, 747 y 751**.
- Revisión de pagos al Sistema de Seguridad Social del contrato de interventoría.
- Nóminas, planillas de aportes y certificación de pagos al Sistema de Seguridad Social.
- Paz y salvos del personal vinculado a la ejecución del contrato.
- Soportes asociados a los recursos ofertados, incluyendo vehículo y oficina.
- Demás actas, registros fotográficos, comunicaciones, informes y documentos que integran el expediente contractual.

1.5. Finalidad del informe

El presente informe tiene como finalidad consolidar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por **EPICO INGENIERÍA S.A.S.** en calidad de interventor, respecto del seguimiento y control efectuado a los contratos de obra asociados al **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, verificando el desarrollo de los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico.

En ese sentido, el documento sirve como soporte para:

- Verificar el cumplimiento del objeto contractual de interventoría.
- Consolidar las actividades ejecutadas por la interventoría durante el plazo contractual.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

- Dejar constancia de los contratos de obra objeto de seguimiento y de su estado final.
- Soportar el cumplimiento del personal y recursos ofertados.
- Acreditar la revisión de pagos al Sistema de Seguridad Social y aportes legales.
- Establecer las condiciones administrativas, jurídicas y financieras para la liquidación del contrato.
- Recomendar, si hay lugar a ello, la liquidación del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**.

En consecuencia, este informe constituye soporte técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico para adelantar el trámite de liquidación del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los documentos exigidos por la entidad contratante.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

2. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

El alcance de la interventoría desarrollada por **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, en ejecución del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, comprendió el seguimiento, control, verificación y acompañamiento integral de los contratos de obra asociados a la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud de las veredas **San José del Bubuy, San Miguel de Farallones y La Turua**, del municipio de Aguzul, Casanare.

La interventoría se desarrolló en los componentes **técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico**, conforme al objeto contractual pactado y a las obligaciones previstas en el clausulado del contrato, garantizando que las obras objeto de seguimiento se ejecutaran conforme a las especificaciones técnicas, presupuestos aprobados, documentos contractuales, modificaciones formalizadas y demás soportes que integran los expedientes respectivos.

De acuerdo con el alcance contractual, antes y durante el desarrollo de las obras, la interventoría debía estudiar el proyecto, revisar las especificaciones técnicas y contractuales, analizar la información disponible, verificar en campo las condiciones de ejecución, efectuar recomendaciones de ajuste cuando fueran necesarias y establecer los mecanismos de organización, operación y control requeridos para el adecuado seguimiento del proyecto.

En desarrollo de dicho alcance, la interventoría actuó como representante técnico de la entidad frente a los contratos de obra objeto de seguimiento, aplicando las normas técnicas y metodologías vigentes, así como los principios de control y seguimiento aplicables a la ejecución de obras de infraestructura en salud. Para tal efecto, se tuvo en cuenta la normativa técnica relacionada con condiciones sanitarias de instituciones prestadoras de servicios de salud, habilitación de servicios de salud, instalaciones eléctricas, saneamiento básico y demás normas aplicables al tipo de intervención ejecutada.

2.1. Actividades generales comprendidas dentro del alcance

El alcance de la interventoría comprendió, entre otras, las siguientes actividades generales:

- Revisión de los documentos técnicos, contractuales, presupuestales y administrativos de los contratos de obra objeto de seguimiento.
- Verificación de las condiciones iniciales de los frentes de obra y acompañamiento al inicio de actividades.
- Seguimiento permanente al avance físico de las obras ejecutadas en los PAPS **La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Bubuy**.
- Control técnico de las actividades constructivas, materiales, procedimientos de ejecución y condiciones de calidad de las obras.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE


- Revisión, medición y verificación de cantidades de obra ejecutadas, con fundamento en mediciones de campo, memorias de cálculo, registros fotográficos, actas e informes.
- Análisis y concepto frente a modificaciones de cantidades, actividades no previstas, ajustes técnicos y demás situaciones presentadas durante la ejecución.
- Revisión de actas de suspensión, reinicio, prórrogas, modificatorios, terminación, recibo final y demás documentos contractuales requeridos.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas del contratista de obra, incluyendo pólizas, garantías, soportes de seguridad social y documentos exigidos para el cierre contractual.
- Verificación del componente financiero de los contratos de obra, incluyendo balances finales, valores ejecutados, saldos no ejecutados y soportes para pago y liquidación.
- Seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales básicas, manejo de residuos, orden, limpieza y disposición de materiales producto de las intervenciones.
- Consolidación de registros fotográficos de avance y estado final de las obras.
- Emisión de conceptos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos para el recibo final de las obras.
- Elaboración de los informes finales de interventoría para recibo y liquidación de cada uno de los contratos de obra objeto de seguimiento.

CAPÍTULO 2 — ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 | PAPS La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Buby



SECUENCIA DEL ALCANCE EJECUTADO



Resultado, alcance integral cumplido en los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico, con informes finales de los contratos 746, 747 y 751 de 2025.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

2.2. Alcance técnico

Desde el componente técnico, la interventoría verificó que las actividades de obra fueran ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades aprobadas, planos, presupuestos, modificaciones formalizadas y condiciones reales encontradas en campo.

La interventoría realizó seguimiento a las actividades constructivas ejecutadas en cada PAPS, verificando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de los procedimientos constructivos, el cumplimiento de las condiciones funcionales de las áreas intervenidas y la terminación física de las obras.

Así mismo, en los casos en que se requirieron ajustes o modificaciones de cantidades de obra, la interventoría revisó las justificaciones técnicas, verificó su necesidad, analizó su conveniencia frente al cumplimiento del objeto contractual y emitió los conceptos correspondientes para su trámite ante la supervisión y la entidad contratante. El clausulado contractual establecía que las modificaciones debían ser analizadas por la interventoría, indicando cantidad, precio, valor total y justificación respectiva.

De igual manera, la interventoría revisó las cantidades de obra para efectos de recibo y pago, verificando que correspondieran a actividades efectivamente ejecutadas, medidas y soportadas, conforme a lo previsto contractualmente.

2.3. Alcance administrativo

Desde el componente administrativo, la interventoría efectuó el control documental de los contratos de obra objeto de seguimiento, verificando la existencia y trazabilidad de los soportes requeridos para el desarrollo y cierre de cada contrato.

Dentro de este componente se adelantó la revisión de actas contractuales, pólizas, garantías, comunicaciones, informes de obra, registros fotográficos, soportes de seguridad social, documentos de modificación contractual y demás soportes necesarios para el recibo final y liquidación de los contratos de obra.

Así mismo, la interventoría elaboró y consolidó los informes finales de interventoría correspondientes a los **Contratos de Obra No. 746 de 2025, 747 de 2025 y 751 de 2025**, documentos que sirvieron como soporte para el recibo final y la liquidación de cada una de las obras ejecutadas.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

2.4. Alcance financiero y contable

Desde los componentes financiero y contable, la interventoría revisó los presupuestos ejecutados, balances finales de cantidades, valores reconocidos, saldos sin ejecutar y soportes de pago de los contratos de obra objeto de seguimiento.

La interventoría verificó que los valores finales ejecutados correspondieran a cantidades efectivamente realizadas, medidas y soportadas, sin evidenciar pagos por actividades no ejecutadas o valores no justificados. Igualmente, se consolidaron los balances finales como soporte para los trámites de pago y liquidación contractual de cada obra.

El alcance contractual contemplaba el análisis del estado financiero y presupuestal, el comparativo entre avance físico y financiero, el estado de ejecución de las actividades y la revisión de modificaciones en cantidades y precios unitarios, elementos que fueron desarrollados dentro de los informes finales de obra.

2.5. Alcance ambiental

Desde el componente ambiental, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales básicas aplicables a las obras de adecuación menor, verificando el manejo adecuado de residuos, escombros, materiales retirados, condiciones de orden y limpieza, así como la disposición de elementos resultantes de las actividades constructivas.

Este seguimiento se efectuó de acuerdo con la naturaleza de las intervenciones ejecutadas en los Puestos de Atención Primaria en Salud, procurando que las actividades se desarrollaran sin generar afectaciones indebidas al entorno inmediato ni a la operación general de las sedes intervenidas.

2.6. Alcance jurídico

Desde el componente jurídico, la interventoría verificó que las actuaciones contractuales se encontraran debidamente formalizadas, incluyendo suspensiones, reinicios, prórrogas, modificaciones, actas de terminación, recibo final y demás documentos requeridos para el cierre de los contratos de obra.

De igual manera, la interventoría apoyó a la supervisión en la revisión de situaciones contractuales presentadas durante la ejecución, emitiendo los conceptos y recomendaciones necesarios para garantizar que las decisiones adoptadas se ajustaran al objeto contractual, al interés de la entidad y a los documentos que integran el expediente.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

El clausulado contractual contempló funciones legales y de apoyo jurídico orientadas a asesorar al contratista y al supervisor en aspectos relacionados con la correcta ejecución de los recursos, expedición de garantías y demás situaciones legales que se suscitaran durante la ejecución contractual.

2.7. Cierre del alcance ejecutado

Con fundamento en las actividades desarrolladas, la interventoría cumplió el alcance integral previsto para el **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico de los contratos de obra asociados, y consolidando los documentos necesarios para el recibo final y liquidación de las obras.

El alcance ejecutado culminó con la elaboración de los informes finales de interventoría de los contratos de obra No. **746, 747 y 751** de 2025, así como con la preparación de los soportes requeridos para la liquidación del contrato de interventoría. Conforme al acta de terminación, el plazo contractual del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 finalizó el **08 de mayo de 2026**, quedando pendiente la verificación final de cumplimiento y el trámite de recibo y liquidación correspondiente.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

3. CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE SEGUIMIENTO

En desarrollo del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025, la interventoría ejercida por ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. – EPICO INGENIERIA S.A.S. tuvo a su cargo el seguimiento, control y verificación integral de tres contratos de obra, correspondientes a la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud — PAPS de las veredas La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Bubuy, del municipio de Aguazul, Casanare.

Los contratos de obra objeto de seguimiento fueron los siguientes:

Contrato de Obra	PAPS intervenido	Contratista	Valor contractual	Valor ejecutado final	Estado final
746 de 2025	La Turua	J&M INGENIERIA S.A.S.	\$263.962.863,00	\$263.962.859,00	Terminado, verificado y en condiciones de recibo final
747 de 2025	San Miguel de Farallones	Consorcio San Miguel de Farallones	\$180.937.522,00	\$180.915.640,00	Terminado, verificado y en condiciones de recibo final
751 de 2025	San José del Bubuy	Consorcio San José del Bubuy	\$448.678.617,00	\$448.675.868,00	Terminado, verificado y en condiciones de recibo final

Los informes finales de interventoría de los Contratos de Obra No. 746, 747 y 751 dejan constancia de la ejecución física de las obras, la revisión de cantidades, la verificación de soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos, así como del concepto favorable para continuar con los trámites de recibo final y liquidación contractual.

3.1. Contrato de Obra No. 746 de 2025 — PAPS La Turua

El Contrato de Obra No. 746 de 2025 tuvo por objeto la “ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE”. Fue ejecutado por J&M INGENIERIA S.A.S., con NIT 900.103.645-8, representada legalmente por Mabel Sierra Vargas, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.542.304 expedida en Aguazul.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Información contractual principal

Concepto	Información
Contrato de obra	No. 746 de 2025
PAPS intervenido	Vereda La Turua
Contratista	J&M INGENIERÍA S.A.S.
NIT	900.103.645-8
Representante legal	Mabel Sierra Vargas
Valor contractual	\$263.962.863,00
Plazo inicial	Dos (02) meses y veinte (20) días
Fecha de inicio	22 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	13 de marzo de 2026
Acta de terminación	09 de abril de 2026
CDP	No. 888 del 15 de agosto de 2025
RP	No. 1342 del 01 de diciembre de 2025

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 746 de 2025 se formalizó la **Suspensión No. 1 del 29 de diciembre de 2025**, por un término de diez (10) días calendario, el **Reinicio No. 1 del 08 de enero de 2026**, la **Prórroga No. 1 del 20 de marzo de 2026**, por veinte (20) días, y el **Modificatorio No. 1 del 20 de marzo de 2026**, correspondiente a la modificación de cantidades de obra.

Resultado de la ejecución

Conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas, calculadas y verificadas por la interventoría, el valor final ejecutado del **Contrato de Obra No. 746 de 2025** corresponde a la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$263.962.859,00)**. Frente al valor contractual de **\$263.962.863,00**, se establece un saldo sin ejecutar de **CUATRO PESOS M/CTE (\$4,00)**, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contratado.

La interventoría dejó constancia de que las actividades ejecutadas fueron revisadas, medidas, cuantificadas y verificadas, con fundamento en mediciones de campo, memorias de cantidades, registros fotográficos, informes de seguimiento, actas de obra y demás soportes técnicos. Así mismo, se certificó que la obra se encontraba físicamente terminada, funcional y en condiciones de recibo final.

En relación con el componente eléctrico, el PAPS La Turua obtuvo certificación RETIE con resultado **APROBADO**, mediante **Dictamen de Inspección No. E49887**, expedido por **EVALCON** el **05 de junio de 2026**, soporte que permitió superar el requisito técnico pendiente para avanzar con el cierre contractual.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

3.2. Contrato de Obra No. 747 de 2025 — PAPS San Miguel de Farallones

El Contrato de Obra No. 747 de 2025 tuvo por objeto la “ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE”. Fue ejecutado por el Consorcio San Miguel de Farallones, identificado con NIT 902.004.103-0, representado legalmente por Leidy Lizeth Liévano Sanabria, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.546.919 expedida en Aguazul.

Información contractual principal

Concepto	Información
Contrato de obra	No. 747 de 2025
PAPS intervenido	San Miguel de Farallones
Contratista	Consorcio San Miguel de Farallones
NIT	902.004.103-0
Representante legal	Leidy Lizeth Liévano Sanabria
Valor contractual	\$180.937.522,00
Plazo inicial	Dos (02) meses y veinte (20) días
Fecha de inicio	22 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	13 de marzo de 2026
Acta de terminación	09 de abril de 2026
CDP	No. 887 del 15 de agosto de 2025
RP	No. 1345 del 01 de diciembre de 2025

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 747 de 2025 se formalizó la **Suspensión No. 1 del 29 de diciembre de 2025**, por un término de diez (10) días calendario, el **Reinicio No. 1 del 08 de enero de 2026**, la **Prórroga No. 1 del 20 de marzo de 2026**, por veinte (20) días, y el **Modificatorio No. 1 del 20 de marzo de 2026**, correspondiente a modificación de cantidades de obra.

Resultado de la ejecución

Conforme al balance final de cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, calculadas y verificadas por la interventoría, el valor final ejecutado del **Contrato de Obra No. 747 de 2025** corresponde a la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$180.915.640,00)**. Frente al valor contractual de **\$180.937.522,00**, se estableció un saldo sin ejecutar de **VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$21.882,00)**, diferencia que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contratado.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

La interventoría certificó que las actividades y cantidades de obra ejecutadas por el **Consortio San Miguel de Farallones** fueron objeto de revisión, seguimiento y verificación, y que cumplían con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables y jurídicas requeridas para adelantar el trámite de recibo final y liquidación contractual.

En relación con el componente eléctrico, el PAPS San Miguel de Farallones cuenta con **Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E50001**, con resultado **APROBADO**, expedido el **24 de junio de 2026**, documento que acredita la conformidad reglamentaria de las instalaciones eléctricas ejecutadas.

3.3. Contrato de Obra No. 751 de 2025 — PAPS San José del Bubuy

El **Contrato de Obra No. 751 de 2025** tuvo por objeto la **“ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE”**. Fue ejecutado por el **Consortio San José del Bubuy**, representado legalmente por **Rosy Elena Niño Gómez**.

Información contractual principal

Concepto	Información
Contrato de obra	No. 751 de 2025
PAPS intervenido	San José del Bubuy
Contratista	Consortio San José del Bubuy
Representante legal	Rosy Elena Niño Gómez
Valor contractual	\$448.678.617,00
Plazo inicial	Dos (02) meses y veinte (20) días
Fecha de inicio	22 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	13 de marzo de 2026
Fecha de terminación final	30 de abril de 2026
CDP	No. 893 del 15 de agosto de 2025
RP	No. 1344 del 01 de diciembre de 2025

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 751 de 2025 se formalizaron la **Suspensión No. 1 del 29 de diciembre de 2025**, el **Reinicio No. 1 del 08 de enero de 2026**, la **Prórroga No. 1**, por un (01) mes y diez (10) días, y el **Modificatorio No. 1**, correspondiente a modificación de cantidades de obra.

Resultado de la ejecución

Conforme al presupuesto ejecutado final actualizado, el valor total ejecutado del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS**

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$448.675.868,00). Frente al valor contractual de \$448.678.617,00, se estableció un saldo sin ejecutar de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.749,00)**, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contratado.

La interventoría dejó constancia de que las actividades ejecutadas comprendieron, entre otras, actividades preliminares, desmontes y demoliciones, adecuación de pisos, enchapes, muros y acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias, aparatos sanitarios, intervenciones en cubierta, instalaciones eléctricas, carpintería metálica y de madera, ítems no previstos, actividades asociadas al cumplimiento RETIE, obras complementarias, limpieza y terminación para recibo.

En relación con el componente eléctrico, el PAPS San José del Bubuy cuenta con dos dictámenes RETIE aprobados: el **Dictamen No. E49960**, correspondiente a la instalación de distribución en baja tensión, y el **Dictamen No. E49959**, correspondiente a la instalación eléctrica de uso final. Ambos fueron emitidos el **16 de junio de 2026** por **EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.**, con resultado **APROBADO** y vigencia hasta el 16 de junio de 2031.

3.4. Consolidado financiero de contratos de obra objeto de interventoría

Contrato	PAPS	Valor contractual	Valor ejecutado final	Saldo sin ejecutar	% aproximado de ejecución
746 de 2025	La Turua	\$263.962.863,00	\$263.962.859,00	\$4,00	100%
747 de 2025	San Miguel de Farallones	\$180.937.522,00	\$180.915.640,00	\$21.882,00	99,99%
751 de 2025	San José del Bubuy	\$448.678.617,00	\$448.675.868,00	\$2.749,00	100%
Total		\$893.579.002,00	\$893.554.367,00	\$24.635,00	≈100%

Conforme al consolidado anterior, los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría alcanzaron una ejecución final acumulada de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$893.554.367,00)**, frente a un valor contractual acumulado de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS M/CTE (\$893.579.002,00)**, quedando un saldo total sin ejecutar de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$24.635,00)**.

3.5. Estado final de los contratos de obra

Como resultado del ejercicio de interventoría, se verificó que los tres contratos de obra objeto del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** se encuentran **terminados en su ejecución física**, con actividades ejecutadas,



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

verificadas y soportadas mediante informes finales, certificaciones de cumplimiento y cantidades, presupuestos ejecutados, registros fotográficos, actas contractuales y soportes técnicos.

De igual manera, se evidenció que los tres PAPS cuentan con soportes de cierre técnico asociados al cumplimiento del **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE**, así:

Contrato	PAPS	Dictamen RETIE	Fecha	Resultado
746 de 2025	La Turua	E49887	05 de junio de 2026	Aprobado
747 de 2025	San Miguel de Farallones	E50001	24 de junio de 2026	Aprobado
751 de 2025	San José del Bubuy	E49960	16 de junio de 2026	Aprobados

En consecuencia, la interventoría deja constancia de que los contratos de obra No. **746, 747 y 751** de 2025 fueron objeto de seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico; que sus actividades fueron verificadas en campo y documentalmente; y que cuentan con soportes suficientes para el recibo final y el trámite de liquidación contractual correspondiente.

CAPÍTULO 3 — CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE SEGUIMIENTO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 | Seguimiento a 3 PAPS | Ejecución aproximada 100%

Contratos Interventoriados	Valor Contractual Acumulado	Valor Ejecutado Verificado	Saldo Total Sin Ejecutar
3	\$893.579.002	\$893.554.367	\$24.635

Contrato / PAPS	Contratista	Valor contractual	Ejecutado final	Actuaciones verificadas	RETIE	Estado fi
746/2025 La Turua	J&M INGENIERIA S.A.S.	\$263.962.863	\$263.962.859	Inicio 22/12/25 - Suspensión 29/12/25 - Reinicio 08/01/26 - Prórroga 20 días - Modificatorio - Terminación 09/04/26	E49887 05/06/26 Aprobado	Terminado Verificado
747/2025 San Miguel	Consortio San Miguel de Farallones	\$180.937.522	\$180.915.640	Inicio 22/12/25 - Suspensión 29/12/25 - Reinicio 08/01/26 - Prórroga 20 días - Modificatorio - Terminación 09/04/26	E50001 24/06/26 Aprobado	Terminado Verificado
751/2025 San Jose	Consortio San José del Bubuy	\$448.678.617	\$448.675.868	Inicio 22/12/25 - Suspensión 29/12/25 - Reinicio 08/01/26 - Prórroga 1 mes y 10 días - Modificatorio - Terminación 30/04/26	E49960 / E49959 16/06/26 Aprobados	Terminado Verificado

Resultado consolidado: la interventoría verificó ejecución física, cantidades, soportes técnicos, actuaciones contractuales, presupuestos ejecutados, pólizas y RETIE de los contratos 746, 747 y 751. Valor ejecutado acumulado: \$893.554.367.

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA EN LAS OBRAS

En desarrollo del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, la interventoría ejecutó las obligaciones contractuales relacionadas con el seguimiento **técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico** de los Contratos de Obra No. **746, 747 y 751 de 2025**, correspondientes a la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud — PAPS de las veredas **La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Bubby**, del municipio de Aguazul, Casanare.

De acuerdo con el clausulado contractual, la interventoría debía estudiar el proyecto, revisar especificaciones técnicas y contractuales, verificar en campo las condiciones de ejecución, conceptuar sobre ajustes o modificaciones necesarias, revisar cantidades de obra, controlar la calidad, apoyar los aspectos legales, verificar garantías y realizar control técnico, financiero, económico y jurídico sobre los contratos de obra.

Como resultado de dicha gestión, la interventoría consolidó los informes finales, certificaciones de cumplimiento y cantidades, balances finales, conceptos técnicos, verificación de pólizas, revisión de soportes RETIE y demás documentos necesarios para adelantar el recibo final y liquidación de los contratos de obra objeto de seguimiento.

CAPÍTULO 4 — OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS

Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica | Contrato 758 de 2025



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

4.1. Componente técnico

Desde el componente técnico, la interventoría verificó que las actividades ejecutadas en los tres contratos de obra correspondieran al alcance contractual, a las especificaciones técnicas aplicables, al presupuesto aprobado, a las condiciones pactadas y a los documentos que integran cada expediente contractual.

La interventoría realizó revisión física en campo, seguimiento a las actividades constructivas, control de calidad de materiales y procedimientos, verificación de cantidades ejecutadas, revisión de memorias de cálculo, análisis de ajustes técnicos, seguimiento a modificaciones de cantidades y verificación del estado final de las obras.

4.1.1. Obligaciones técnicas ejecutadas

En cumplimiento de las obligaciones técnicas del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025, la interventoría ejecutó, entre otras, las siguientes actividades:

Obligación técnica	Resultado ejecutado
Revisión del proyecto, especificaciones técnicas y documentos contractuales	Se revisaron los documentos técnicos y presupuestales de los Contratos de Obra No. 746, 747 y 751 de 2025.
Verificación en campo de las actividades ejecutadas	Se realizaron mediciones y verificaciones físicas en los PAPS La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Buby.
Control de calidad de materiales y procedimientos constructivos	Se verificó que las obras se ejecutaran en condiciones técnicas aceptables y conforme a las especificaciones de obra.
Revisión de cantidades ejecutadas	Se midieron, cuantificaron y verificaron las cantidades finales ejecutadas para efectos de recibo y liquidación.
Concepto sobre ajustes y modificaciones	Se revisaron y avalaron modificaciones de cantidades de obra y actividades necesarias para la funcionalidad de los PAPS.
Verificación de funcionalidad de las obras	Se dejó constancia de que las obras quedaron físicamente terminadas, funcionales y en condiciones de recibo final.
Seguimiento al componente eléctrico y RETIE	Se verificó la obtención de dictámenes RETIE aprobados para los tres PAPS intervenidos.

Las certificaciones finales de cumplimiento y cantidades de obra de los tres contratos dejan constancia de que la interventoría realizó la revisión, seguimiento, verificación y aval de las actividades ejecutadas, así como la medición y cuantificación de las cantidades finales para efectos de recibo y liquidación contractual.

4.1.2. Actividades técnicas verificadas por contrato

Contrato	PAPS	Actividades técnicas principales verificadas
746 de 2025	La Turua	Actividades preliminares, desmontes, demoliciones, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas y sanitarias, aparatos sanitarios, muros, acabados, cubierta,

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato	PAPS	Actividades técnicas principales verificadas
		instalaciones eléctricas, actividades asociadas al cumplimiento RETIE, obras complementarias, limpieza y terminación.
747 de 2025	San Miguel de Farallones	Actividades preliminares, desmontes, demoliciones, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, cubierta, acabados, actividades no previstas, adecuaciones funcionales y certificación RETIE.
751 de 2025	San José del Buby	Actividades preliminares, desmontes y demoliciones, pisos y enchapes, instalaciones hidráulicas y sanitarias, aparatos sanitarios, muros, acabados, cubierta, instalaciones eléctricas, carpintería, ítems no previstos y actividades RETIE.

4.1.3. Resultado técnico final por contrato

Contrato	Valor contractual	Valor ejecutado final	Estado técnico final
746 de 2025 — La Turua	\$263.962.863,00	\$263.962.859,00	Obra terminada, verificada, funcional y en condiciones de recibo final.
747 de 2025 — San Miguel de Farallones	\$180.937.522,00	\$180.915.640,00	Obra terminada, verificada, funcional y en condiciones de recibo final.
751 de 2025 — San José del Buby	\$448.678.617,00	\$448.675.868,00	Obra terminada, verificada, funcional y en condiciones de recibo final.

En los tres casos, la interventoría dejó constancia de que las obras fueron ejecutadas y culminadas conforme al alcance contractual aprobado y a las modificaciones formalizadas durante la ejecución. Para el Contrato de Obra No. 746 se certificó un valor ejecutado final de **\$263.962.859,00**; para el Contrato No. 747, un valor ejecutado final de **\$180.915.640,00**; y para el Contrato No. 751, un valor ejecutado final de **\$448.675.868,00**.

4.1.4. Verificación RETIE

Dentro del componente técnico, la interventoría verificó el cumplimiento de los requisitos asociados al **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE**, requisito necesario para el cierre técnico de las instalaciones eléctricas ejecutadas.

Contrato	PAPS	Dictamen RETIE	Fecha	Resultado
746 de 2025	La Turua	E49887	05 de junio de 2026	Aprobado
747 de 2025	San Miguel de Farallones	E50001	24 de junio de 2026	Aprobado
751 de 2025	San José del Buby	E49960	16 de junio de 2026	Aprobados

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

4.2. Componente administrativo

Desde el componente administrativo, la interventoría realizó el seguimiento documental y contractual de los tres contratos de obra objeto de control, verificando la existencia de actas, informes, soportes, pólizas, documentos de seguridad social, modificaciones contractuales y demás documentos requeridos para el recibo final y liquidación.

4.2.1. Informes, actas y soportes generados

La interventoría elaboró y/o revisó los siguientes documentos principales:

Documento / soporte	Contrato 746	Contrato 747	Contrato 751
Informe final de interventoría para recibo y liquidación	Sí	Sí	Sí
Certificación de cumplimiento y cantidades de obra	Sí	Sí	Sí
Presupuesto ejecutado final	Sí	Sí	Sí
Balance final de cantidades	Sí	Sí	Sí
Registro fotográfico de avance y estado final	Sí	Sí	Sí
Acta de inicio	Sí	Sí	Sí
Acta de suspensión No. 1	Sí	Sí	Sí
Acta de reinicio No. 1	Sí	Sí	Sí
Prórroga contractual	Sí	Sí	Sí
Modificadorio de cantidades de obra	Sí	Sí	Sí
Acta de terminación	Sí	Sí	Sí
Soportes de pólizas y garantías	Sí	Sí	Sí
Soportes de seguridad social del contratista de obra	Sí	Sí	Sí
Soporte RETIE aprobado	Sí	Sí	Sí
Concepto final de interventoría	Sí	Sí	Sí

Las certificaciones finales de los Contratos de Obra No. 746, 747 y 751 dejan constancia de que la interventoría efectuó seguimiento al plazo contractual, control de calidad, verificación de recursos, revisión de soportes técnicos y administrativos, y formuló observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

4.2.2. Actuaciones contractuales revisadas por la interventoría

Actuación	Contrato 746	Contrato 747	Contrato 751
Acta de inicio	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025
Suspensión No. 1	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Actuación	Contrato 746	Contrato 747	Contrato 751
Plazo suspensión	10 días	10 días	10 días
Reinicio No. 1	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026
Prórroga	20 días	20 días	Un (01) mes y diez (10) días
Modificatorio	20/03/2026	20/03/2026	23/04/2026
Terminación final	09/04/2026	09/04/2026	30/04/2026
Certificación final interventoría	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026

4.2.3. Visitas, seguimiento y registro documental

La interventoría realizó visitas y verificaciones en campo para constatar el avance físico, la ejecución de actividades, las condiciones de calidad y el estado final de los PAPS intervenidos. Como soporte de dicha gestión, los informes finales incorporaron registros fotográficos, balances de cantidades, actas contractuales, memorias y certificaciones finales.

En cada informe final se dejó constancia de que las cantidades ejecutadas fueron revisadas con fundamento en mediciones realizadas en campo, memorias de cantidades, registros fotográficos, informes de seguimiento, actas de obra y demás soportes técnicos correspondientes.

4.3. Componente financiero

Desde el componente financiero, la interventoría verificó los presupuestos ejecutados finales, las cantidades reconocidas, los valores ejecutados, los saldos no ejecutados y la correspondencia entre el avance físico y el valor financiero final de cada contrato de obra.

4.3.1. Consolidado financiero revisado

Contrato	PAPS	Valor contractual	Valor ejecutado final	Saldo sin ejecutar	Ejecución aproximada
746 de 2025	La Turua	\$263.962.863,00	\$263.962.859,00	\$4,00	100%
747 de 2025	San Miguel de Farallones	\$180.937.522,00	\$180.915.640,00	\$21.882,00	99,99%
751 de 2025	San José del Buby	\$448.678.617,00	\$448.675.868,00	\$2.749,00	100%
Total consolidado		\$893.579.002,00	\$893.554.367,00	\$24.635,00	≈100%

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

El resultado financiero consolidado muestra que, sobre un valor contractual acumulado de **\$893.579.002,00**, se ejecutó un valor total de **\$893.554.367,00**, quedando un saldo total sin ejecutar de **\$24.635,00**, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial de los objetos contractuales.

4.3.2. Verificaciones financieras realizadas

La interventoría verificó:

Verificación financiera	Resultado
Correspondencia entre cantidades ejecutadas y valores reconocidos	Cumplida en los tres contratos.
Revisión de presupuestos ejecutados finales	Realizada para los Contratos 746, 747 y 751.
Validación de saldos sin ejecutar	Se consolidaron saldos mínimos por \$4,00, \$21.882,00 y \$2.749,00 respectivamente.
Revisión de valores asociados a RETIE	Se verificó la inclusión y soporte del componente RETIE en los presupuestos finales.
Verificación de inexistencia de pagos por cantidades no ejecutadas	No se evidenciaron pagos por actividades no ejecutadas.
Soporte para pago y liquidación	Se emitieron certificaciones y balances finales para cada contrato.

Las certificaciones de cumplimiento y cantidades indican que los valores finales ejecutados corresponden a actividades realmente ejecutadas y recibidas, de acuerdo con mediciones, cantidades, precios unitarios, actas y soportes integrantes de cada expediente contractual.

4.4. Componente ambiental

Desde el componente ambiental, la interventoría realizó seguimiento a las obligaciones básicas asociadas a la ejecución de obras de adecuación menor en infraestructura de salud, especialmente en lo relacionado con manejo de residuos, retiro de escombros, disposición de materiales producto de demoliciones, limpieza de áreas intervenidas y condiciones de orden durante la ejecución.

4.4.1. Actividades ambientales verificadas

Actividad ambiental	Resultado de interventoría
Manejo de residuos y escombros	Se verificó el retiro de materiales producto de desmontes y demoliciones.
Limpieza de áreas intervenidas	Se verificó la entrega de áreas en condiciones de funcionamiento y recibo.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Actividad ambiental	Resultado de interventoría
Manejo de elementos retirados	Se controló el retiro de cubiertas, aparatos sanitarios, ventanas, puertas, elementos eléctricos y demás componentes desmontados.
Orden durante la ejecución	Se realizó seguimiento al orden y limpieza general de los frentes de trabajo.
Disposición final de materiales	Se verificó que las actividades incluyeran retiro, transporte y disposición de materiales, conforme al alcance técnico de los ítems ejecutados.
No afectación funcional de las sedes	Se controló que las intervenciones permitieran la entrega funcional de los PAPS.

En los presupuestos y certificaciones finales se evidencian actividades como desmontes, demoliciones, retiro de materiales, transporte, limpieza y terminación, las cuales fueron revisadas por la interventoría dentro del balance de cantidades ejecutadas.

4.4.2. Resultado ambiental final

Como resultado del seguimiento ambiental, la interventoría no evidenció situaciones que impidieran el recibo final de las obras desde este componente. Los tres PAPS fueron reportados como físicamente terminados, funcionales y en condiciones de recibo final, con actividades de terminación y limpieza incorporadas dentro de los presupuestos ejecutados y soportes finales.

4.5. Componente contable

Desde el componente contable, la interventoría verificó la trazabilidad de los valores ejecutados, la correspondencia entre presupuesto aprobado, cantidades ejecutadas, balances finales y valores a reconocer en cada contrato de obra.

4.5.1. Verificaciones contables realizadas

Verificación contable	Resultado
Identificación del valor contractual de cada obra	Verificada para los Contratos 746, 747 y 751.
Identificación del valor final ejecutado	Verificada y consolidada en los informes finales.
Determinación de saldos sin ejecutar	Calculados y reportados para cada contrato.
Correspondencia entre presupuesto ejecutado y certificación final	Verificada en los tres contratos.
Soporte de valores para pago y liquidación	Consolidado mediante informes finales y certificaciones de cumplimiento.
Revisión de valores asociados a AIU y componentes técnicos	Incluidos dentro de los presupuestos ejecutados finales.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Verificación contable	Resultado
Verificación de documentos para cierre contable	Informes, certificaciones, actas, balances y soportes anexos.

4.5.2. Resultado contable consolidado

Contrato	Valor contractual	Valor ejecutado final	Diferencia contable final
746 de 2025	\$263.962.863,00	\$263.962.859,00	\$4,00
747 de 2025	\$180.937.522,00	\$180.915.640,00	\$21.882,00
751 de 2025	\$448.678.617,00	\$448.675.868,00	\$2.749,00
Total	\$893.579.002,00	\$893.554.367,00	\$24.635,00

La diferencia contable consolidada entre el valor contractual acumulado y el valor ejecutado final corresponde a **\$24.635,00**, valor que fue identificado como saldo no ejecutado y que no compromete el cumplimiento de los objetos contractuales de obra.

4.6. Componente jurídico

Desde el componente jurídico, la interventoría verificó la formalización de las actuaciones contractuales requeridas para el adecuado desarrollo de los contratos de obra, incluyendo suspensiones, reinicios, prórrogas, modificaciones, actas de terminación, garantías contractuales, soportes de seguridad social y documentos necesarios para el recibo final y liquidación.

El clausulado del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 estableció que la interventoría debía apoyar y asesorar a la entidad y al contratista en los aspectos legales relacionados con la correcta ejecución de los recursos, la expedición de garantías y las eventualidades de carácter legal presentadas durante el cumplimiento del objeto contractual.

4.6.1. Actuaciones jurídicas y contractuales verificadas

Actuación jurídica / contractual	Contrato 746	Contrato 747	Contrato 751
Legalización del contrato de obra	Verificada	Verificada	Verificada
Soporte presupuestal CDP y RP	Verificado	Verificado	Verificado
Garantías contractuales	Verificadas	Verificadas	Verificadas
Suspensión No. 1	Verificada	Verificada	Verificada
Reinicio No. 1	Verificado	Verificado	Verificado
Prórroga contractual	Verificada	Verificada	Verificada
Modificadorio de cantidades	Verificado	Verificado	Verificado

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Actuación jurídica / contractual	Contrato 746	Contrato 747	Contrato 751
Acta de terminación	Verificada	Verificada	Verificada
Certificación de cumplimiento y cantidades	Emitida	Emitida	Emitida
Soporte RETIE	Verificado	Verificado	Verificado
Concepto final de interventoría	Emitido	Emitido	Emitido

4.6.2. Garantías verificadas

Contrato	Póliza cumplimiento / calidad / prestaciones	Póliza RCE	Estabilidad de obra
746 de 2025	M-100285283 — Anexo 4	M-100074243 — Anexo 4	09/04/2026 al 09/04/2031
747 de 2025	M-100285234 — Anexo 4	M-100074221 — Anexo 4	09/04/2026 al 09/04/2031
751 de 2025	COQ-10007591 — Anexo 2	COQ-100001941 — Anexo 2	30/04/2026 al 30/04/2031

4.6.3. Resultado jurídico final

Como resultado de la revisión jurídica y contractual, la interventoría no evidenció incumplimientos que impidieran continuar con el proceso de recibo final y liquidación de los contratos de obra objeto de seguimiento.

Los informes finales y certificaciones expedidas por la interventoría dejaron constancia de que las obras fueron ejecutadas, verificadas y recibidas desde el punto de vista técnico y documental, y que los balances finales, pólizas, soportes RETIE, actas contractuales y certificaciones de cantidades constituyen soporte suficiente para adelantar los trámites de cierre contractual.

4.7. Resultado consolidado del cumplimiento de obligaciones de interventoría

En cumplimiento del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, la interventoría ejecutó las obligaciones contractuales asociadas a los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico, obteniendo los siguientes resultados consolidados:

Componente	Resultado consolidado
Técnico	Tres obras verificadas, físicamente terminadas, funcionales y con soporte RETIE aprobado.
Administrativo	Informes finales, certificaciones, actas, pólizas, soportes de seguridad social y documentos de cierre revisados.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Componente	Resultado consolidado
Financiero	\$893.554.367,00 verificados como valor ejecutado acumulado frente a \$893.579.002,00 contratados.
Ambiental	Seguimiento a manejo de residuos, retiro de materiales, orden, limpieza y entrega funcional de áreas intervenidas.
Contable	Saldos sin ejecutar consolidados por \$24.635,00, debidamente identificados y soportados.
Jurídico	Actuaciones contractuales verificadas: suspensiones, reinicios, prórrogas, modificatorios, terminaciones, garantías y soportes para liquidación.

En consecuencia, la interventoría cumplió con las obligaciones contractuales asignadas en el marco del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, dejando como resultado tres contratos de obra ejecutados, verificados, certificados y soportados para su recibo final y liquidación contractual.

CAPÍTULO 4 — MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA

Resultados verificados por contrato de obra y componente contractual

GESTIÓN VERIFICADA	Contrato	Técnico	Administrativo	Financiero / Contable	Ambiental	Jurídico
	746	La Turua	✓ Informe final ✓ Actas y soportes ✓ Certificación 30/06/26	Contractual \$263 962 863 Ejecutado \$263 962 859 Saldo \$4	✓ Retiro de materiales ✓ Limpieza y orden ✓ Entrega funcional	✓ Suspensión ✓ Reinicio ✓ Prórroga 20 días ✓ Modificatorio
	747	San Miguel	✓ Informe final ✓ Actas y soportes ✓ Certificación 30/06/26	Contractual \$180 937 522 Ejecutado \$180 915 640 Saldo \$21 882	✓ Retiro de materiales ✓ Limpieza y orden ✓ Entrega funcional	✓ Suspensión ✓ Reinicio ✓ Prórroga 20 días ✓ Modificatorio
	748	San José	✓ Informe final ✓ Actas y soportes ✓ Certificación 30/06/26	Contractual \$448 678 617 Ejecutado \$448 675 866 Saldo \$2 749	✓ Retiro de materiales ✓ Limpieza y orden ✓ Entrega funcional	✓ Suspensión ✓ Reinicio ✓ Prórroga 1 mes ✓ Modificatorio
RESULTADO: 3 contratos ejecutados, verificados y certificados Valor ejecutado acumulado \$893.554.367 Saldo total \$24.635						

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

5. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL Y RECURSOS OFERTADOS POR INTERVENTORIA

En desarrollo del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, la interventoría verificó el cumplimiento del personal profesional, técnico y de los recursos directos ofertados por **EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, conforme a la propuesta económica presentada, el periodo efectivo de ejecución contractual, los soportes de nómina, pagos al Sistema de Seguridad Social, paz y salvos laborales y soportes de recursos logísticos utilizados durante la ejecución del contrato.

De acuerdo con la propuesta económica del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, el valor total ofertado fue de **SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$61.037.331,00)**, discriminado en costos de personal, costos directos e IVA.

5.1. Personal ofertado para la ejecución del contrato

La propuesta económica del contrato contempló el siguiente personal para la ejecución de la interventoría:

Cargo ofertado	Profesional / Personal asociado	Base mensual	Meses	Dedicación	Factor multiplicador	Valor ofertado	IBC mensual requerido	IBC total requerido
Residente de Interventoría	Luis Enrique Acuña Jiménez	\$7.117.500,00	4,00	67%	1,25	\$23.843.625,00	\$4.768.725,00	\$19.074.900,00
Inspector / Tecnólogo de Interventoría	Diego Fernando Acuña Jiménez	\$2.135.000,00	4,00	40%	1,25	\$4.270.000,00	\$854.000,00	\$3.416.000,00
Total costos de personal						\$28.113.625,00		

Conforme a lo anterior, el valor ofertado por concepto de personal fue de **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$28.113.625,00)**, integrado por el Residente de Interventoría y el Inspector / Tecnólogo de Interventoría.

5.2. Distribución real del personal durante la ejecución

Para efectos de la revisión del cumplimiento del personal ofertado, se tuvo en cuenta la distribución real del personal durante la ejecución del contrato, así:

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Periodo	Residente de Interventoría	Inspector / Tecnólogo de Interventoría	Observación
15/12/2025 al 29/12/2025	Luis Enrique Acuña Jiménez	Diego Fernando Acuña Jiménez	Periodo inicial antes de suspensión.
08/01/2026 al 31/01/2026	Luis Enrique Acuña Jiménez	Diego Fernando Acuña Jiménez	Periodo posterior al reinicio contractual.
01/02/2026 al 08/05/2026	Luis Enrique Acuña Jiménez	Omar Augusto Neira Sierra	Omar Augusto Neira Sierra reemplazó a Diego Fernando Acuña Jiménez como Inspector / Tecnólogo de Interventoría.

La revisión de seguridad social deja constancia de que durante diciembre de 2025 y enero de 2026, Luis Enrique Acuña Jiménez se desempeñó como Residente de Interventoría y Diego Fernando Acuña Jiménez como Inspector / Tecnólogo de Interventoría; y que a partir del 01 de febrero de 2026, Luis Enrique Acuña Jiménez continuó como Residente y Omar Augusto Neira Sierra fue vinculado como Inspector / Tecnólogo, reemplazando a Diego Fernando Acuña Jiménez.

5.3. Periodo efectivo revisado

El contrato tuvo un plazo inicial de **cuatro (04) meses** y, posteriormente, una **Prórroga No. 1 por quince (15) días**, finalizando el **08 de mayo de 2026**, conforme al acta de terminación del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

Para efectos de la revisión de seguridad social y cumplimiento de personal, se revisó el periodo comprendido entre el **15 de diciembre de 2025** y el **08 de mayo de 2026**, distribuido así:

Mes	Días asociados al Contrato 758
Diciembre de 2025	14 días
Enero de 2026	23 días
Febrero de 2026	30 días
Marzo de 2026	30 días
Abril de 2026	30 días
Mayo de 2026	8 días

Si bien la propuesta económica contemplaba un periodo base de **cuatro (04) meses**, equivalente a **120 días**, la revisión se efectuó sobre **135 días**, en atención al periodo efectivo de ejecución derivado de la suspensión, reinicio y prórroga contractual.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

5.4. Revisión de pagos al Sistema de Seguridad Social

La revisión de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuó con base en los IBC requeridos según la propuesta económica y los IBC efectivamente asociados al Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

5.4.1. Residente de Interventoría

Mes	Planilla	Profesional	Días asociados	IBC asignado al Contrato 758
Dic-25	9499395160	Luis Enrique Acuña Jiménez	14	\$2.225.405,00
Ene-26	9499354042	Luis Enrique Acuña Jiménez	23	\$3.656.022,50
Feb-26	9502232967	Luis Enrique Acuña Jiménez	30	\$4.768.725,00
Mar-26	9502960279	Luis Enrique Acuña Jiménez	30	\$4.768.725,00
Abr-26	9504685934	Luis Enrique Acuña Jiménez	30	\$3.656.022,50
May-26	9505946687	Luis Enrique Acuña Jiménez	8	\$466.908,00
Total			135	\$19.541.808,00

5.4.2. Inspector / Tecnólogo de Interventoría

Mes	Planilla	Personal asociado	Días asociados	IBC asignado al Contrato 758
Dic-25	9499395160	Diego Fernando Acuña Jiménez	14	\$398.533,33
Ene-26	9499354042	Diego Fernando Acuña Jiménez	23	\$654.733,33
Feb-26	9502232967	Omar Augusto Neira Sierra	30	\$854.000,00
Mar-26	9502960279	Omar Augusto Neira Sierra	30	\$854.000,00
Abr-26	9504685934	Omar Augusto Neira Sierra	30	\$854.000,00
May-26	9505946687	Omar Augusto Neira Sierra	8	\$227.733,33
Total			135	\$3.843.000,00

5.5. Comparativo entre requisito ofertado y cumplimiento verificado

Cargo	Días requeridos según propuesta	IBC total requerido	Días pagados / revisados	IBC total pagado / asignado	Diferencia a favor	Cumple
Residente de Interventoría	120	\$19.074.900,00	135	\$19.541.808,00	\$466.908,00	Sí cumple
Inspector / Tecnólogo de Interventoría	120	\$3.416.000,00	135	\$3.843.000,00	\$427.000,00	Sí cumple



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Cargo	Días requeridos según propuesta	IBC total requerido	Días pagados / revisados	IBC total pagado / asignado	Diferencia a favor	Cumple
Total personal		\$22.490.900,00		\$23.384.808,00	\$893.908,00	Sí cumple

De acuerdo con la revisión de seguridad social, los valores de IBC revisados y asociados al Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 superan los valores mínimos requeridos en la propuesta económica, tanto para el cargo de Residente de Interventoría como para el cargo de Inspector / Tecnólogo de Interventoría.

En consecuencia, se concluye que **EPICO INGENIERÍA S.A.S. cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes legales del personal asociado a la ejecución del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, sin evidenciar diferencias que afecten el cierre administrativo, financiero y contractual del contrato.

5.6. Paz y salvos del personal vinculado

Como soporte del cierre administrativo y laboral del contrato, se cuenta con paz y salvos suscritos por el personal vinculado a la ejecución del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

Personal	Cargo / Rol	Periodo certificado	Estado
Luis Enrique Acuña Jiménez	Residente de Interventoría	15/12/2025 al 08/05/2026	Paz y salvo con EPICO INGENIERÍA S.A.S.
Diego Fernando Acuña Jiménez	Inspector de Interventoría	15/12/2025 al 31/01/2026	Paz y salvo con EPICO INGENIERÍA S.A.S.
Omar Augusto Neira Sierra	Inspector de Interventoría	01/02/2026 al 08/05/2026	Paz y salvo con EPICO INGENIERÍA S.A.S.

Luis Enrique Acuña Jiménez declaró que EPICO INGENIERÍA S.A.S. se encuentra a paz y salvo con él por todo concepto derivado de la prestación de sus servicios como Residente de Interventoría, durante el periodo comprendido entre el **15 de diciembre de 2025 y el 08 de mayo de 2026**.

Diego Fernando Acuña Jiménez declaró paz y salvo por sus servicios como Inspector de Interventoría durante el periodo comprendido entre el **15 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026**.

Omar Augusto Neira Sierra declaró paz y salvo por sus servicios como Inspector de Interventoría durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero de 2026 y el 08 de mayo de 2026**.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

5.7. Cumplimiento de recursos directos ofertados

Además del personal profesional y técnico, la propuesta económica incluyó recursos directos necesarios para el desarrollo de la interventoría, específicamente **vehículo y oficina**.

Recurso ofertado	Descripción	Base mensual / valor	Meses	Dedicación	Valor ofertado
Vehículo	Vehículo tipo campero, pick-up, camioneta o similar, incluyendo mantenimiento, conductor y combustible	\$10.500.000,00	4,00	50%	\$21.000.000,00
Oficina	Alquiler de oficina	\$1.089.125,00	4,00	50%	\$2.178.250,00
Total costos directos					\$23.178.250,00

La propuesta económica del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 contempló costos directos por **VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$23.178.250,00)**, distribuidos en vehículo y oficina.

5.7.1. Vehículo ofertado y utilizado

Para el desarrollo de la interventoría se utilizó el vehículo identificado con placa **IAM-565**, alquilado a **Luis Enrique Acuña Jiménez**, con una disposición del **50%**, conforme a lo previsto en la propuesta económica.

Recurso	Identificación	Propietario / soporte	Dedicación	Valor ofertado
Camioneta	IAM-565	Luis Enrique Acuña Jiménez	50%	\$21.000.000,00

Dentro de los paz y salvos anexos se identifica a **Luis Enrique Acuña Jiménez**, C.C. No. **74.861.147** de Yopal, **Casanare**, como propietario del vehículo **IAM-565**, asociado al Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

Los documentos relacionados con licencia de tránsito, SOAT, Revisión técnico mecánica y demás están relacionados en los Anexos del presente informe

5.7.2. Oficina ofertada y utilizada

Para el desarrollo administrativo y documental de la interventoría se utilizó una oficina arrendada ubicada en la **Carrera 13 No. 14-09**, con una disposición del **50%**, conforme a lo previsto en la propuesta económica.

Recurso	Ubicación	Propietaria / soporte	Dedicación	Valor ofertado
Oficina	Carrera 13 No. 14-09	Nelda Yolanda Jiménez Mora	50%	\$2.178.250,00

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 758 DE 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Dentro de los paz y salvos anexos se identifica a **Nelda Yolanda Jiménez Mora**, C.C. No. **46.351.022** de **Sogamoso**, como propietaria de la oficina ubicada en la **Carrera 13 No. 14-09**.

5.8. Consolidado de cumplimiento de personal y recursos

Concepto	Valor ofertado	Soporte de cumplimiento	Estado
Residente de Interventoría	\$23.843.625,00	Nóminas, seguridad social, paz y salvo	Cumple
Inspector / Tecnólogo de Interventoría	\$4.270.000,00	Nóminas, seguridad social, paz y salvos	Cumple
Vehículo IAM-565	\$21.000.000,00	Paz y salvo propietario vehículo	Cumple
Oficina Carrera 13 No. 14-09	\$2.178.250,00	Paz y salvo propietaria oficina	Cumple
Subtotal costos de personal + costos directos	\$51.291.875,00	Oferta económica y soportes anexos	Cumple
IVA 19%	\$9.745.456,00	Oferta económica	Cumple
Valor total contrato	\$61.037.331,00	Oferta económica y contrato	Cumple

De acuerdo con la revisión documental, se evidencia que el personal y los recursos directos ofertados fueron soportados mediante propuesta económica, revisión de seguridad social, paz y salvos, nóminas y demás documentos anexos, por lo cual se concluye que **EPICO INGENIERÍA S.A.S. cumplió con el personal y recursos ofertados para la ejecución del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.**

CAPÍTULO 5 — CUMPLIMIENTO DE PERSONAL Y RECURSOS OFERTADOS

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025. Personal, seguridad social, vehículo, oficina y soportes de cierre.



Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

5.9. Registro fotográfico

GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PAPS SAN JOSÉ DEL BUBUY

Contrato de Obra No. 751 de 2025 · Seguimiento técnico, administrativo y de cierre

Registro fotográfico de seguimiento



Visita y socialización en obra



Control técnico en campo



Verificación exterior



Seguimiento de detalles



Estado final del PAPS



Recurso de interventoría — Camioneta IAM-565



Acompañamiento y presencia en sitio

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

PAPS SAN MIGUEL DE FARALLONES

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - Verificación, control y seguimiento en campo

Registro fotográfico de gestión



Puesto de Atención Primaria en Salud -- San Miguel de Farallones



Verificación interior de áreas



Revisión de instalaciones sanitarias



Recorrido técnico exterior



Presencia de interventoría en sitio



Recurso logístico de interventoría -- Camioneta IAM-565

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

PAPS LA TURUA

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - Verificación, control y seguimiento en campo

Registro fotográfico de gestión



Puesto de Atención Primaria en Salud — La Turua



Visita técnica y seguimiento



Verificación exterior y cerramiento



Recorrido de control en sitio



Acompañamiento a actividades



Presencia de interventoría y recurso logístico en obra

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

6. ESTADO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante la ejecución del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, la interventoría adelantó las actuaciones administrativas, jurídicas y contractuales necesarias para el cumplimiento del objeto contratado, así como para el seguimiento de los contratos de obra asociados a los PAPS La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Buby.

El contrato fue suscrito entre el **Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.** y **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. – EPICO INGENIERIA S.A.S.**, identificado con NIT **900.105.134-5**, representado legalmente por **Omar Augusto Neira Sierra**, en el marco del proceso **SECOPII CP 008-2025**.

6.1. Información administrativa y contractual

Concepto	Información
Contrato	Contrato de Consultoría No. 758 de 2025
Proceso SECOP II	CP 008-2025
ID SECOP	CO1.PCCNTR.8630092
Contratante	Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.
NIT Contratante	844.001.355-6
Contratista	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT Contratista	900.105.134-5
Representante Legal	Omar Augusto Neira Sierra
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de la adecuación menor de los PAPS San José del Buby, San Miguel de Farallones y La Turua
Valor contractual	\$61.037.331,00
Plazo inicial	Cuatro (04) meses
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	14 de abril de 2026
Fecha de terminación final	08 de mayo de 2026
Supervisor	Jonnathan Yamir Arévalo Franco, Jefe de Oficina de Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

El valor contractual fue de **\$61.037.331,00**, con plazo inicial de **cuatro (04) meses**, fecha de inicio el **15 de diciembre de 2025** y nueva fecha de terminación el **08 de mayo de 2026**, conforme al acta de terminación del contrato.

6.2. Soporte presupuestal

El contrato contó con soporte presupuestal mediante:

Soporte	Número	Fecha
Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP	1120	07 de octubre de 2025
Registro Presupuestal — RP	1354	03 de diciembre de 2025

Los soportes presupuestales del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 corresponden al **CDP No. 1120 del 07 de octubre de 2025** y al **RP No. 1354 del 03 de diciembre de 2025**, según lo consignado en los informes finales de interventoría de obra.

6.3. Actuaciones contractuales del contrato de interventoría

Durante la ejecución del contrato se generaron y formalizaron las siguientes actuaciones:

Actuación	Fecha / Plazo	Resultado
Suscripción del contrato	03 de diciembre de 2025	Formalización del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.
Aprobación SECOP proveedor	03 de diciembre de 2025 — 10:40 a.m.	Aprobación por parte de Omar Neira.
Aprobación SECOP entidad	03 de diciembre de 2025 — 10:47 a.m.	Aprobación por parte de Nohora Margarita Mendoza Buelvas.
Inicio contractual	15 de diciembre de 2025	Inicio de actividades de interventoría.
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2025	Suspensión por diez (10) días.
Reinicio No. 1	08 de enero de 2026	Reanudación de la ejecución contractual.
Terminación inicial	14 de abril de 2026	Fecha inicialmente prevista.
Prórroga No. 1	22 de abril de 2026	Prórroga por quince (15) días.
Terminación final	08 de mayo de 2026	Terminación del plazo contractual.
Acta de terminación	08 de mayo de 2026	Se dio por terminado el plazo contractual.



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

La información de SECOP registra el contrato en estado **Firmado**, con ID **CO1.PCCNTR.8630092**, proceso **CP 008-2025**, cuantía de **\$61.037.331 COP**, proveedor **EPICO INGENIERÍA S.A.S.** y contratante **Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.**

El acta de terminación dejó constancia de que, conforme al plazo estipulado y a las prórrogas suscritas, el contrato terminó el **08 de mayo de 2026**, precisando que dicha acta no constituye recibo a satisfacción y que la supervisión procedería a realizar la verificación técnica, administrativa y financiera del cumplimiento del objeto contractual.

6.4. Forma de pago y condiciones administrativas para el cierre

De acuerdo con el clausulado contractual, el contrato podía pagarse mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría y la supervisión, hasta por un máximo del **90% del valor total del contrato**. El **10% restante** se pagaría una vez se suscriba el acta de liquidación, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.

Así mismo, para efectos de pago, el contratista debía adjuntar informes, constancia del pago de salarios al personal, aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Verificación de condiciones de pago

Requisito contractual	Soporte / resultado
Presentación de informes de ejecución	Se elaboraron informes finales de interventoría de los contratos de obra No. 746, 747 y 751.
Verificación de avance físico de obras	Se certificaron valores ejecutados finales de \$263.962.859,00, \$180.915.640,00 y \$448.675.868,00.
Constancia de pago al personal	Se anexan paz y salvos de Luis Enrique Acuña, Diego Fernando Acuña y Omar Augusto Neira.
Seguridad social y aportes legales	Se verificó cumplimiento de IBC frente a lo requerido en la propuesta económica.
Recursos ofertados	Se anexan soportes de vehículo IAM-565 y oficina Carrera 13 No. 14-09.
Liquidación del 100% final	Procede una vez se suscriba el acta de liquidación y sea aprobada por la supervisión.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

6.5. Estado jurídico del contrato de interventoría

Desde el punto de vista jurídico, se verificó que el contrato fue suscrito, legalizado y ejecutado dentro del marco del proceso **CP 008-2025**, contando con objeto, valor, plazo, soportes presupuestales y supervisión definida.

El clausulado contractual estableció un plazo de ejecución de **cuatro (04) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, tales como registro presupuestal, aprobación de garantía única de cumplimiento cuando aplique y legalización de estampillas. Se suscribió prorroga por un periodo de **quince (15) días**.

No se evidencia, en los soportes revisados, imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento o afectación de garantías en contra de **EPICO INGENIERÍA S.A.S.** durante la ejecución del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025. Por el contrario, los informes y certificaciones finales soportan que la interventoría efectuó la revisión, seguimiento, verificación y aval de los contratos de obra objeto de control.

6.6. Estado de garantías del contrato de interventoría

De acuerdo con la configuración financiera y de garantías registrada para el Contrato de Consultoría No. 758 de 2025, se exigieron los siguientes amparos:

Amparo / Garantía	Porcentaje / exigencia	Vigencia hasta registrada	Valor mínimo sobre contrato
Cumplimiento del contrato	10% del valor del contrato	07/10/2026	\$6.103.733,10
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	07/04/2029	\$3.051.866,55
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	07/10/2026	\$6.103.733,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del valor del contrato	07/10/2026	\$6.103.733,10
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	Por el término aplicable	Según SMMLV vigente al momento de expedición

La información registrada en SECOP II para el Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 identifica las exigencias de garantía de cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, así como responsabilidad civil extracontractual por **200 SMMLV**.

Para efectos de la liquidación final del contrato de interventoría, deberá verificarse que en el expediente contractual repose la aprobación de las garantías y, en caso de requerirse por la entidad contratante, su

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

actualización o ampliación conforme a la fecha efectiva de terminación del contrato y al trámite de liquidación contractual.

No obstante, con base en la documentación revisada, no se evidencian situaciones administrativas, jurídicas o contractuales que impidan continuar con el trámite de recibo final y liquidación del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**.

6.7. Soportes administrativos y jurídicos anexos para liquidación

Para el cierre del contrato de interventoría se cuenta con los siguientes soportes principales:

Soporte	Estado / resultado
Clausulado del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025	Revisado
Registro SECOP II del contrato	Revisado
Oferta económica	Revisada
Acta de terminación	Suscrita el 08/05/2026
Informes semanales de interventoría para los Ctos 746, 747 y 751	Elaborados
Informes mensuales de interventoría para los Ctos 746, 747 y 751	Elaborados
Informes finales de interventoría para los Ctos 746, 747 y 751	Elaborados
Certificaciones de cumplimiento y cantidades de obra	Emitidas
Revisión de seguridad social del contrato 758	Cumple
Paz y salvos del personal	Aportados
Paz y salvo vehículo IAM-565	Aportado
Paz y salvo oficina Carrera 13 No. 14-09	Aportado
Soportes de nómina y seguridad social	Aportados
Verificación de garantías exigidas	Pendiente de validar contra póliza aprobada final en expediente, si la entidad lo requiere

6.8. Concepto administrativo, jurídico y de garantías

Con fundamento en la revisión realizada, se concluye que el **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** cuenta con soportes administrativos, jurídicos, financieros y documentales suficientes para continuar con el proceso de liquidación contractual.



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE


Se verificó que:

- El contrato fue suscrito y ejecutado en el marco del proceso **SECOP II CP 008-2025**.
- El objeto contractual fue desarrollado mediante la interventoria integral de los Contratos de Obra No. **746, 747 y 751 de 2025**.
- El plazo contractual finalizó el **08 de mayo de 2026**, conforme al acta de terminación.
- Se elaboraron informes finales y certificaciones de cumplimiento y cantidades para los contratos de obra objeto de seguimiento.
- Se revisó el cumplimiento de personal y recursos ofertados.
- Se verificó el cumplimiento de seguridad social y aportes legales del personal asociado.
- Se cuenta con paz y salvos del personal y recursos directos vinculados.
- No se evidenciaron incumplimientos, multas, sanciones o situaciones jurídicas que impidan la liquidación.

En consecuencia, desde el componente administrativo, jurídico y de garantías, se considera viable continuar con el trámite de **recibo final y liquidación del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, previa verificación final por parte de la supervisión y la incorporación de los documentos exigidos por la entidad contratante en el expediente contractual.

CAPÍTULO 6 — ESTADO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y DE GARANTÍAS

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 | SECOP II CP 008-2025 | ID CO1.PCCNTR.8630092



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

7. CONCLUSIONES

Con fundamento en la revisión de los documentos contractuales, informes finales de obra, certificaciones de cumplimiento y cantidades, balances finales, soportes administrativos, financieros, ambientales, contables, jurídicos, revisión de seguridad social, paz y salvos, pólizas y demás documentos que integran el expediente contractual, se concluye que **EPICO INGENIERÍA S.A.S.** cumplió con el objeto del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, ejerciendo la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de los Contratos de Obra No. **746, 747 y 751 de 2025**, correspondientes a los PAPS La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Bubuy.

7.1. Resultado general de la interventoría

La interventoría realizó seguimiento y control integral a tres contratos de obra, con un valor contractual acumulado de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS M/CTE (\$893.579.002,00)**, verificando un valor final ejecutado acumulado de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$893.554.367,00)**, con un saldo total sin ejecutar de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$24.635,00)**.

Contrato	PAPS	Valor contractual	Valor ejecutado final	Saldo sin ejecutar	Estado
746 de 2025	La Turua	\$263.962.863,00	\$263.962.859,00	\$4,00	Terminado y verificado
747 de 2025	San Miguel de Farallones	\$180.937.522,00	\$180.915.640,00	\$21.882,00	Terminado y verificado
751 de 2025	San José del Bubuy	\$448.678.617,00	\$448.675.868,00	\$2.749,00	Terminado y verificado
Total		\$893.579.002,00	\$893.554.367,00	\$24.635,00	Ejecución aproximada 100%

Los informes finales de los contratos de obra No. 746, 747 y 751 evidencian que la interventoría consolidó el resultado final de la ejecución contractual, incluyendo revisión de cantidades, modificaciones, balance financiero, cumplimiento técnico y concepto para recibo y liquidación.

7.2. Cumplimiento del componente técnico

Desde el componente técnico, la interventoría verificó la ejecución de las actividades de obra en los tres PAPS intervenidos, realizando control sobre cantidades ejecutadas, calidad de materiales, condiciones de terminación, funcionalidad de las áreas intervenidas, cumplimiento de especificaciones técnicas y cierre de actividades necesarias para el recibo final.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Como resultado del seguimiento técnico:

- Se verificó la terminación física de los PAPS La Turua, San Miguel de Farallones y San José del Bubuy.
- Se revisaron y avalaron las cantidades finales ejecutadas.
- Se consolidaron los presupuestos ejecutados finales.
- Se verificaron actividades de obra relacionadas con preliminares, desmontes, demoliciones, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, cubiertas, carpinterías, acabados, actividades complementarias e ítems no previstos.
- Se emitieron certificaciones de cumplimiento y cantidades para los contratos No. 746, 747 y 751 de 2025.
- Se dejó constancia de que las obras quedaron funcionales y en condiciones de recibo final.

Las certificaciones de cumplimiento y cantidades señalan que la interventoría realizó la revisión, seguimiento, verificación y aval de las actividades ejecutadas, así como la medición y cuantificación de las cantidades finales de obra para efectos de recibo final y liquidación contractual.

7.3. Cumplimiento del componente administrativo

Desde el componente administrativo, la interventoría realizó seguimiento documental y contractual, verificando actas, informes, soportes, pólizas, seguridad social, certificaciones, registros fotográficos y documentos de cierre.

Durante la ejecución y cierre de los contratos de obra, la interventoría verificó y/o generó los siguientes soportes:

Soporte / actuación	Contrato 746	Contrato 747	Contrato 751
Informe final de interventoría	Sí	Sí	Sí
Certificación de cumplimiento y cantidades	Sí	Sí	Sí
Presupuesto ejecutado final	Sí	Sí	Sí
Balance final de cantidades	Sí	Sí	Sí
Acta de inicio	Sí	Sí	Sí
Acta de suspensión	Sí	Sí	Sí
Acta de reinicio	Sí	Sí	Sí
Prórroga	Sí	Sí	Sí
Modificadorio de cantidades	Sí	Sí	Sí
Acta de terminación	Sí	Sí	Sí
Verificación de pólizas	Sí	Sí	Sí

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Soporte / actuación	Contrato 746	Contrato 747	Contrato 751
Soportes RETIE	Sí	Sí	Sí
Concepto para recibo y liquidación	Sí	Sí	Sí

En los informes finales se evidencia que la interventoría consolidó el estado final de ejecución, el cumplimiento del objeto contractual, las cantidades efectivamente ejecutadas y verificadas, el balance final y las condiciones de recibo de las obras.

7.4. Cumplimiento del componente financiero y contable

Desde los componentes financiero y contable, la interventoría revisó los valores contractuales, presupuestos ejecutados, cantidades reconocidas, saldos sin ejecutar y valores finales a reconocer en cada contrato de obra.

Como resultado de dicha revisión:

- Se verificó que el Contrato de Obra No. **746 de 2025** ejecutó **\$263.962.859,00**, quedando un saldo mínimo de **\$4,00**.
- Se verificó que el Contrato de Obra No. **747 de 2025** ejecutó **\$180.915.640,00**, quedando un saldo de **\$21.882,00**.
- Se verificó que el Contrato de Obra No. **751 de 2025** ejecutó **\$448.675.868,00**, quedando un saldo de **\$2.749,00**.
- Se consolidó un valor total ejecutado de **\$893.554.367,00** frente a un valor contractual acumulado de **\$893.579.002,00**.
- Se estableció un saldo total sin ejecutar de **\$24.635,00**, valor mínimo que no afecta el cumplimiento sustancial de los objetos contractuales.

La interventoría verificó que las cantidades reconocidas correspondieran a actividades efectivamente ejecutadas y debidamente soportadas, sin evidenciar pagos por cantidades no ejecutadas, sobrecostos injustificados o situaciones que representaran riesgo de detrimento patrimonial para la entidad contratante.

7.5. Cumplimiento del componente ambiental

Desde el componente ambiental, la interventoría realizó seguimiento a las condiciones básicas aplicables a obras de adecuación menor en infraestructura de salud, especialmente en lo relacionado con manejo de residuos, retiro de materiales producto de desmontes y demoliciones, orden, limpieza y entrega funcional de las áreas intervenidas.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Como resultado de la revisión ambiental:

- No se evidenciaron situaciones ambientales que impidieran el recibo final de las obras.
- Se verificó la ejecución de actividades de retiro, transporte, limpieza y disposición de materiales.
- Se constató que las áreas intervenidas fueron entregadas en condiciones funcionales.
- Se verificó que las intervenciones no generaran afectaciones que comprometieran el uso final de los PAPS.

7.6. Cumplimiento del componente jurídico

Desde el componente jurídico, la interventoría verificó la formalización de las actuaciones contractuales necesarias para el desarrollo y cierre de los contratos de obra, incluyendo suspensiones, reinicios, prórrogas, modificatorios, actas de terminación, garantías contractuales y soportes requeridos para liquidación.

Contrato	Actuaciones principales verificadas
746 de 2025	Inicio, suspensión, reinicio, prórroga, modificatorio, terminación, certificación final y soportes de liquidación.
747 de 2025	Inicio, suspensión, reinicio, prórroga, modificatorio, terminación, certificación final y soportes de liquidación.
751 de 2025	Inicio, suspensión, reinicio, prórroga, modificatorio, terminación final, certificación final y soportes de liquidación.

No se evidenciaron incumplimientos contractuales, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento o situaciones jurídicas que impidieran continuar con los procesos de recibo final y liquidación de los contratos de obra objeto de seguimiento.

7.7. Cumplimiento de personal y recursos de interventoría

En relación con el cumplimiento del personal y recursos ofertados por la interventoría, se verificó que **EPICO INGENIERÍA S.A.S.** aportó y soportó los recursos humanos y logísticos requeridos para la ejecución del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

Concepto	Valor ofertado	Soporte	Estado
Residente de Interventoría	\$23.843.625,00	Nóminas, seguridad social y paz y salvo	Cumple

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Concepto	Valor ofertado	Soporte	Estado
Inspector / Tecnólogo de Interventoría	\$4.270.000,00	Nóminas, seguridad social y paz y salvos	Cumple
Vehículo IAM-565	\$21.000.000,00	Paz y salvo / soporte de alquiler	Cumple
Oficina Carrera 13 No. 14-09	\$2.178.250,00	Paz y salvo / soporte de arrendamiento	Cumple
Subtotal costos de personal y costos directos	\$51.291.875,00	Oferta económica y soportes	Cumple
IVA 19%	\$9.745.456,00	Oferta económica	Cumple
Valor total contrato interventoría	\$61.037.331,00	Contrato y oferta económica	Cumple

La revisión de pagos de seguridad social del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 concluyó que los IBC asociados al personal superan los mínimos requeridos según propuesta económica. Para el Residente de Interventoría se requería un IBC total de **\$19.074.900,00** y se verificó un IBC asignado de **\$19.541.808,00**; para el Inspector / Tecnólogo se requería **\$3.416.000,00** y se verificó **\$3.843.000,00**.

7.8. Cumplimiento del plazo contractual de interventoría

El **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** tuvo un plazo inicial de **cuatro (04) meses**, inició el **15 de diciembre de 2025**, tuvo suspensión el **29 de diciembre de 2025** por **diez (10) días**, reinició el **08 de enero de 2026**, fue prorrogado el **22 de abril de 2026** por **quince (15) días** y terminó el **08 de mayo de 2026**.

Dicho plazo permitió cubrir el seguimiento de los contratos de obra asociados, incluyendo su ejecución física, modificaciones, terminación, consolidación de balances finales, certificaciones de cumplimiento y preparación de documentos para recibo y liquidación.

7.9. Resultado final y concepto para liquidación

Con fundamento en los soportes revisados y en los resultados obtenidos, se concluye que **EPICO INGENIERÍA S.A.S. cumplió el objeto del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, al desarrollar la interventoría integral de los Contratos de Obra No. **746, 747 y 751 de 2025**, verificando técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídicamente la ejecución de las obras.


Como resultado de la gestión de interventoría:

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA - CONTRATO 758 DE 2025

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

- Se realizó seguimiento a **tres contratos de obra**.
- Se verificó un valor total ejecutado de obra de **\$893.554.367,00**.
- Se revisaron y avalaron cantidades finales de obra.
- Se verificaron saldos no ejecutados mínimos por **\$24.635,00** en total.
- Se generaron informes finales de interventoría para recibo y liquidación.
- Se emitieron certificaciones de cumplimiento y cantidades de obra.
- Se verificaron actuaciones contractuales de suspensión, reinicio, prórrogas y modificatorios.
- Se verificó el cumplimiento del componente RETIE en los tres PAPS.
- Se revisó el cumplimiento de pólizas y garantías contractuales.
- Se verificó el cumplimiento del personal, seguridad social, vehículo y oficina ofertados por la interventoría.
- No se evidenciaron situaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables o jurídicas que impidan la liquidación del contrato.

En consecuencia, se emite **concepto favorable** respecto del cumplimiento del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** y se recomienda adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para la suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato de interventoría, conforme a los documentos y soportes que integran el expediente contractual.



OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
R.L. EPICO INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 758 de 2025



LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ANEXO 1. CERTIFICACIÓN, NOMINAS, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y REVISION

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 - PERSONAS JURÍDICAS

Los suscritos, **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.755.228** expedida en **Aguazul**, en calidad de Representante Legal, y **DIANA MILENA BUENO GARCÍA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **47.439.371** expedida en **Yopal**, con Tarjeta Profesional No. **121516-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en calidad de Revisora Fiscal de **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con NIT No. **900.105.134-5**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Casanare, certificamos que la sociedad ha efectuado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes legales a que ha habido lugar, durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles.

Los pagos certificados corresponden a los aportes realizados por concepto de **salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar**, asociados al personal vinculado y/o reportado durante la ejecución de los **Contratos de Consultoría No. 758 de 2025 y No. 759 de 2025**, suscritos con el **Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.**, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de los contratos de obra relacionados con la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud — PAPS del municipio de Aguazul, Casanare.


Estos pagos corresponden a los montos contabilizados, causados y pagados por la compañía durante los periodos comprendidos entre **diciembre de 2025 y mayo de 2026**, conforme a las planillas PILA relacionadas a continuación:

Mes	Planilla	Nombre	Días	IBC	Pensión	Salud	CCF	ARL
Dic-25	9499395160	ACUÑA LUIS	16	\$2.543.320,00	\$407.000,00	\$101.800,00	\$101.800,00	\$177.100,00
Dic-25	9499395160	ACUÑA DIEGO	16	\$759.200,00	\$121.500,00	\$30.400,00	\$30.400,00	\$52.900,00
Ene-26	9499354042	ACUÑA LUIS	30	\$7.857.720,00	\$1.335.900,00	\$314.400,00	\$314.400,00	\$546.900,00
Ene-26	9499354042	ACUÑA DIEGO	30	\$1.750.905,00	\$280.200,00	\$70.100,00	\$70.100,00	\$121.900,00
Feb-26	9502232967	ACUÑA LUIS	30	\$6.519.630,00	\$1.043.200,00	\$260.800,00	\$260.800,00	\$453.800,00
Feb-26	9502232967	ACUÑA DIEGO	30	\$4.697.450,00	\$751.600,00	\$187.900,00	\$187.900,00	\$327.000,00
Feb-26	9502232967	NEIRA OMAR	30	\$1.921.725,00	\$307.500,00	\$76.900,00	\$76.900,00	\$133.800,00
Mar-26	9502960279	ACUÑA LUIS	30	\$4.768.725,00	\$763.000,00	\$190.800,00	\$190.800,00	\$332.000,00
Mar-26	9502960279	ACUÑA DIEGO	30	\$6.021.405,00	\$963.500,00	\$240.900,00	\$240.900,00	\$419.100,00
Mar-26	9502960279	NEIRA OMAR	30	\$2.989.250,00	\$478.300,00	\$119.600,00	\$119.600,00	\$208.100,00
Abr-26	9504685934	ACUÑA LUIS	30	\$3.656.023,00	\$585.000,00	\$146.300,00	\$146.300,00	\$254.500,00
Abr-26	9504685934	ACUÑA DIEGO	30	\$4.270.500,00	\$683.300,00	\$170.900,00	\$170.900,00	\$297.300,00
Abr-26	9504685934	NEIRA OMAR	30	\$2.789.983,00	\$446.400,00	\$111.600,00	\$111.600,00	\$194.200,00
May-26	9505946687	ACUÑA LUIS	8	\$466.908,00	\$74.800,00	\$18.700,00	\$18.700,00	\$32.500,00
May-26	9505946687	ACUÑA DIEGO	30	\$4.270.500,00	\$683.300,00	\$170.900,00	\$170.900,00	\$297.300,00
May-26	9505946687	NEIRA OMAR	30	\$2.135.250,00	\$341.700,00	\$85.500,00	\$85.500,00	\$148.700,00

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que **EPICO INGENIERÍA S.A.S.** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del **Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA**, del **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF** y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, respecto de los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los términos establecidos por la normatividad aplicable.

La presente certificación se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y aportes legales de **EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, en el marco de la ejecución de los **Contratos de Consultoría No. 758 de 2025 y No. 759 de 2025**, suscritos con el **Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.**

En constancia, se firma en aguazul, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2026.



OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
C.C. No. 74.755.228 de Aguazul
Dirección de correo: Carrera 16 # 12-18
Dirección electrónica: epicoing@gmail.com
Celular: 3115518363
Ciudad: Aguazul - Casanare



DIANA MILENA BUENO GARCIA
C.C. No. 47.439.371 de Yopal
T.P. 121516- T
REVISOR FISCAL



CERTIFICACIÓN DE EXONERACIÓN DE APORTES

(PERSONAS JURÍDICAS)

DIANA MILENA BUENO GARCIA identificada con C.C. No. 47.439.371 DE YOPAL, y con Tarjeta Profesional No. 121516- T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor fiscal de **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.** identificado con NIT 900.105.134-5, representada legalmente por **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA** identificado con C.C. No. 74.755.228 de Aguazul.

CERTIFICO

Que **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.** se encuentra exonerada de la cotización a salud y pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), conforme a lo dispuesto en el Artículo 65° de la Ley 1819 de 29 de diciembre del 2016 – Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

En constancia, se firma en aguazul, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2026.


OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
 C.C. No. 74.755.228 de Aguazul
 Dirección de correo: Carrera 16 # 12-18
 Dirección electrónica: epicoing@gmail.com
 Celular: 3115518363
 Ciudad: Aguazul - Casanare


DIANA MILENA BUENO GARCIA
 C.C. No. 47.439.371 de Yopal
 T.P. 121516- T
 REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **47439371**

BUENO GARCIA
APELLIDOS

DIANA MILENA
NOMBRES

Diana Milena Bueno




FEC-A DE NACIMIENTO **18-AGO-1961**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **F**
ESTATURA GRUPO SANG. SEXO

18-ENE-2000 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

Registrada en?
REGISTRADO NACIONAL
CRA 000000000000



P 480120 6738 1727 - 00013000 1-20000010 03586 02256A 02 095094472

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121516-T

DIANA MILENA
BUENO GARCIA
C.C. 47439371
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIVERSITARIA DE SAN GIL

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131286



FIRMA DEL TITULAR 42717

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

248EP505B975AACB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA MILENA BUENO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47439371 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 121516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900105134	5	EPICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EPICO	CRA. 16 No. 12-18	AGUAZUL CASANARE	3115518363	51

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	46502172		949395160	E	2026/01/09	2026/01/09	2026/02/09	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.	31	\$1,042,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sociedad: EPICO (2 Afiliados)				\$ 3,302,520				\$ 3,302,520				\$ 3,302,520				\$ 3,302,520				\$ 3,302,520			
Centro de Trabajo: EPICO (2 Afiliados)				\$328,900				\$328,900				\$328,900				\$328,900				\$328,900			
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)				\$132,200				\$132,200				\$132,200				\$132,200				\$132,200			
1	CC	1002828	ACUNA JIMENEZ DIEGO FERNANDO	16	\$759,200	\$121,500	EP0003	16	\$759,200	\$30,400	CC769	16	\$759,200	\$30,400	1423	16	\$759,200	\$53,200	16			\$0	
2	CC	1401147	ACUNA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	16	\$2,870,320	\$407,000	EP0003	16	\$2,870,320	\$2,943,320	CC769	16	\$2,870,320	\$2,943,320	1423	16	\$2,870,320	\$177,000	16			\$0	
Total Afiliados(2)				\$3,302,520				\$3,302,520				\$3,302,520				\$3,302,520				\$3,302,520			

Página 2 de 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
900.105.134-5

RESUMEN DICIEMBRE 2025

PLANILLA	PERIODO DEL
	15/12/2025 AL 29/12/2025

CONTIENO	Nº CÉDULA	EPICOALAN	NOMBRE	EPI	FUNDACION	AEL	COP	SUELDO BASICO	DVO TRAB	DETALLEADO			DETENCIONES			SUELDO DE TRANSICION	FERRA
										SUELDO	AMORTE	TOTAL DEVENIRDO	SALUD	FERRA	F.P.P	TOTAL DEVENIRDO	
1	753-2025	74.361.147 YOPAL	LUIS ENRIQUE ACUNA JIMENEZ	SAZAS	FORNEUR	POSITIVA	COMPLASANA	4.766.250.00	14	2.225.183.00		2.225.183.00	99.049.00	69.007.00		178.056.00	2.047.127.00
2	753-2025	80.202.828 BOGOTA	DIEGO FERNANDO ACUNA JIMENEZ	GANPAS	POSITIVA	POSITIVA	COMPLASANA	851.000.00	14	398.533.00		398.533.00	18.005.00	15.941.00		31.946.00	482.331.00
TOTALES										2.623.716.00	-	2.623.716.00	105.054.00	104.943.00		210.002.00	2.529.956.00

DESCUENTOS EMPLEADOS	
SALUD	4%
PENSION	4%
APORTES EMPLEADOR	
SALUD	
PENSION	12%
RIESGOS PROFESIONALES	4.35%
RIESGOS PROFESIONALES	6.50%
APORTES PARAFISCALES	
CAJAS DE COMPENSACION	4%
LC B.F.	
SENA	

PROVISION PARA PRESTACIONES	
CESANTIAS	8.33%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.00%
PRIMA	8.33%
VACACIONES	4.17%
TOTAL PROVISION PRESTACIONES	

RESUMEN	
SALUD	849.208.00
PENSION	105.054.00
RIESGOS PROFESIONALES	4.35%
RIESGOS PROFESIONALES	6.50%
APORTES PARAFISCALES	182.849.00
CAJAS DE COMPENSACION	105.055.00
LC B.F.	
SENA	

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900195134	5	EPICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EPICO	CRA. 16 No. 12-18	AGUAZUL-CASANARE	3115518363	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-01	2026-02	46306549	9499354042	E	2026/02/09	2026/02/09	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.	0	\$3.217,100		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
1	CC 10002423	ACUNA JIMENEZ DIEGO FERNANDO	230201	30	\$1,750,995	\$80,200	EP5005	30	\$1,750,995	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,995	\$20,400	14-23	30	\$1,750,995	\$121,900	30		\$0	\$0	
2	CC 74061147	ACUNA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	230201	30	\$7,857,720	\$1,335,900	EP5005	30	\$7,857,720	\$314,400	CCF68	30	\$7,857,720	\$314,400	14-23	30	\$7,857,720	\$546,900	30		\$0	\$0	
3	CC 1116549393	BEITRAN CHALCON JUAN DAVID	230201	3	\$175,091	\$28,100	EP5005	3	\$175,091	\$7,100	CCF69	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	\$12,100	3		\$0	\$0	
4	CC 1024818955	PULGARIN LEOH JUAN JOSE	25-14	6	\$330,181	\$56,100	EP5005	6	\$330,181	\$14,100	CCF68	6	\$330,181	\$14,100	14-23	6	\$330,181	\$24,200	6		\$0	\$0	
Total Afiliados(4)					\$10,133,897	\$1,700,300			\$10,133,897	\$405,700			\$10,133,897	\$405,700			\$10,133,897	\$705,480			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	4	\$1,700,300	\$0	\$0	\$1,700,300
PORVENIR	230301	800.224.808	8	2	\$1,616,100	\$0	\$0	\$56,100
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$28,100	\$0	\$0	\$1,616,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	4	\$705,400	\$0	\$0	\$28,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$705,400	\$0	\$0	\$705,400
COMFACASANARE	CCF69	844.003.392	8	4	\$405,700	\$0	\$0	\$705,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$405,700	\$0	\$0	\$405,700
SANTAS	EPS005	800.251.440	6	4	\$405,700	\$0	\$0	\$405,700
TOTAL				4	\$3,217,100	\$0	\$0	\$3,217,100

EPICO INGENIERIA S.A.S.
900.105.134-5

RESUMEN ENERO 2026

PLANILLA	PERIODO DEL
	8/01/2025 AL: 31/01/2026

CONTADO	Nº. CÉDULA	CÓDIGO CLAVE	NOMBRE	E.N.	PERIODO	A.N.	C.C.P.	SUELDO BASE	S.A.G. (M.A.)	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	ENLUP	DESCUCCIONES			AJUSTO DE TRANSFERENTE	NETO A PAGAR	FIRMA
										SUELDO	AJUSTE			PENSION	F.I.S.F.	TOTAL REDUCIDO			
1	755-2025	74.891.147 YOPAL	ELIAS ENRIQUE ACUNA JIMENEZ	ENFERMERO	ENFERMERO	POSITIVA	COMPACALAMIA IL	4.764.250.00	23	3.655.658.00		3.655.658.00	145.358.00	148.226.00		293.894.00		3.363.164.00	
2	753-2025	80.202.828 BOGOTA	DIEGO FERNANDO ACUNA JIMENEZ	ENFERMERO	ENFERMERO	POSITIVA	COMPACALAMIA RE	851.000.00	23	654.733.00		654.733.00	26.253.00	26.189.00		52.442.00	190.874.00	793.281.00	
TOTALES										4.310.391.00	-	4.310.391.00	172.521.00	172.415.00		344.936.00	190.973.00	4.156.428.00	

DESCUENTOS EMPLEADOS		
SALUD	4%	172.521.00
PENSION	4%	172.415.00
APORTES EMPLEADOR		853.944.00
SALUD		-
PENSION	12%	553.903.00
RESGOS PROFESIONALES	4.35%	
RESGOS PROFESIONALES	6.95%	300.041.00
APORTES PARAFISCALES		172.522.00
CARGA DE COMPENSACION	4%	172.522.00
I.C.B.F.		-
SENA		-

RESUMEN		
SALUD	4%	1.371.482.00
PENSION	16%	726.316.00
RESGOS PROFESIONALES	4.35%	-
RESGOS PROFESIONALES	6.95%	300.041.00
APORTES PARAFISCALES	4.00%	172.522.00

PROVISION PARA PRESTACIONES		
DESANTIAS	8.33%	374.584.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.00%	3.750.00
PRIMA	8.33%	374.584.00
VACACIONES	4.17%	179.713.00
TOTAL PROVISION PRESTACIONES		933.421.00

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9001091314	5	EPICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EPICO	CRA. 16 No. 12-18	AGUAZUL - CASANARE	3115518363	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	171962836	950235967	E			2026/03/09	2026/03/27	2026/03/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	18	\$3,779,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte																		
1	CC 80302828	AGUIA JIMENEZ DIEGO FERNANDO	230301	30	\$4,697,450	\$751,600	EP5005	30	\$4,697,450	\$187,900	CCF909	30	\$4,697,450	\$187,900	14-23	30	\$4,697,450	\$187,900	30	\$0	\$0																		
2	CC 74861147	ACUNA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	230201	30	\$6,519,630	\$1,043,200	EP5005	30	\$6,519,630	\$260,820	CCF909	30	\$6,519,630	\$260,820	14-23	30	\$6,519,630	\$260,820	30	\$0	\$0																		
3	CC 1116549289	BELTRAN CHACIN JULIAN DAVID	230201	30	\$1,750,905	\$80,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF909	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$0	\$0																		
4	CC 1070324816	GOMEZ ACEVEDO WILLIAM FELIPE	230201	27	\$1,921,725	\$307,500	EP5005	27	\$1,921,725	\$76,800	CCF909	27	\$1,921,725	\$76,800	14-23	27	\$1,921,725	\$76,800	30	\$0	\$0																		
5	CC 47418480	LEON JIMAS MARIA CRISTINA	230301	27	\$1,373,815	\$252,200	EP5005	27	\$1,373,815	\$53,100	CCF909	27	\$1,373,815	\$53,100	14-23	27	\$1,373,815	\$53,100	30	\$0	\$0																		
6	CC 80098451	MARTINEZ TUN JAIME FERNANDO	230201	27	\$2,882,588	\$461,200	EP5005	27	\$2,882,588	\$115,400	CCF909	27	\$2,882,588	\$115,400	14-23	27	\$2,882,588	\$115,400	30	\$0	\$0																		
7	CC 74755228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	231001	27	\$1,921,725	\$307,500	EP5005	27	\$1,921,725	\$76,800	CCF909	27	\$1,921,725	\$76,800	14-23	27	\$1,921,725	\$76,800	30	\$0	\$0																		
8	CC 1116554804	PEDEZ ZOUJIBO VIBLEY ANITA	230201	14	\$817,889	\$130,800	EP5005	14	\$817,889	\$32,700	CCF909	14	\$817,889	\$32,700	14-23	14	\$817,889	\$32,700	30	\$0	\$0																		
9	CC 1023016108	PULZAS COJA SANDRA PATRICIA	230301	30	\$1,750,905	\$80,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF909	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$0	\$0																		
10	CC 78533220	SILVA CORTES ADRIANA DEL PILAR	25-14	14	\$817,889	\$130,800	EP5005	14	\$817,889	\$32,700	CCF909	14	\$817,889	\$32,700	14-23	14	\$817,889	\$32,700	30	\$0	\$0																		
11	CC 73790422	ZULETA BETANCOURT EDGAR FERNANDO	25-14	27	\$3,370,526	\$539,300	EP5005	27	\$3,370,526	\$134,400	CCF909	27	\$3,370,526	\$134,400	14-23	27	\$3,370,526	\$134,400	30	\$0	\$0																		
Total				Afiliados(11)				\$28,025,447				\$4,484,600				\$28,025,447				\$1,121,500				\$1,121,500				\$28,035,447				\$0				\$0			

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	11	\$4.484.600	\$52.100	\$0	\$4.536.700
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$307.500	\$3.600	\$0	\$311.100
PORVENIR	230301	800.224.808	8	2	\$670.100	\$7.800	\$0	\$677.900
PROTECCION	230201	800.229.739	0	7	\$3.226.800	\$37.400	\$0	\$3.264.200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	11	\$1.951.000	\$22.600	\$0	\$1.973.600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	\$1.951.000	\$22.600	\$0	\$1.973.600
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	11	\$1.121.500	\$13.100	\$0	\$1.134.600
CONFICASANARE	CCF69	844.003.392	8	2	\$205.000	\$2.400	\$0	\$207.400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830.113.831	0	9	\$916.500	\$10.700	\$0	\$927.200
SALUD TOTAL	EP5002	800.130.907	4	11	\$1.121.500	\$13.200	\$0	\$1.134.700
SANITAS	EP5005	800.251.440	6	1	\$134.900	\$1.600	\$0	\$136.500
				9	\$70.100	\$900	\$0	\$71.000
					\$916.500	\$10.700	\$0	\$927.200
TOTAL				11	\$8.678.600	\$101.000	\$0	\$8.779.600



EPICO INGENIERIA S.A.S.
900.105.134-5

RESUMEN FEBRERO 2026

PLANILLA
PERIODO DEL: 1/02/2026 AL: 28/02/2026

CONTRATO	NÚM. CÉDULA	EMPREGADOR	NOMBRE	EPS	PENSIONES	MIL	CCF	SALDO BANCO	DAS TRAF	DEVENGADO			DESCUENTOS			AJUSTO DE TRANSPORTE	FINA
										SALDO	ADJ. DE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PREVIDA	F.P.F.	TOTAL DEVENGADO	
1	758-2025	74.661.147 YCPAL	LUIS ENRIQUE ACUNA JIMENEZ	SANTAS	PONERER	POSTILA	COMPAGNIA RE	4,768,725.00	30	4,768,725.00		4,768,725.00	190,760.00	190,760.00		381,520.00	4,387,205.00
2	758-2025	74.755.228 AGUAZUL	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	SANTAS	PONERER	POSTILA	COMPAGNIA RE	854,000.00	30	854,000.00		854,000.00	34,200.00	34,200.00		69,400.00	785,600.00
TOTALES										5,622,725.00	-	5,622,725.00	224,960.00	224,960.00		449,920.00	5,172,805.00

PROVISION PARA PRESTACIONES	
CESANTIAS	8.33%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.00%
PRIMA	8.33%
VACACIONES	4.17%
TOTAL PROVISION PRESTACIONES	1,175,888.00

DESCUENTOS EMPLEADOS	
SALUD	449,920.00
PENSION	224,960.00
AFORTES EMPLEADOR	1,056,007.00
SALUD	-
PENSION	674,679.00
RIESGOS PROFESIONALES	4.33%
RIESGOS PROFESIONALES	6.89%
APORTES PARAFISCALES	391,328.00
APORTES PARAFISCALES	224,960.00
CAJAS DE COMPENSACION	4%
ICBF	-
SENA	-

RESUMEN	
SALUD	1,740,887.00
PENSION	224,960.00
RIESGOS PROFESIONALES	800,636.00
RIESGOS PROFESIONALES	-
RIESGOS PROFESIONALES	391,328.00
APORTES PARAFISCALES	224,960.00

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$5,059,300	\$0	\$0	\$5,059,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$478,300	\$0	\$0	\$478,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$879,500	\$0	\$0	\$879,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$3,421,300	\$0	\$0	\$3,421,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$2,201,100	\$0	\$0	\$2,201,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	\$2,201,100	\$0	\$0	\$2,201,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	\$1,265,400	\$0	\$0	\$1,265,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	\$1,045,400	\$0	\$0	\$1,045,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$1,265,400	\$0	\$0	\$1,265,400	
ALIANSA LUD EPS (ANTES COMUNEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$149,900	\$0	\$0	\$149,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$1,045,400	\$0	\$0	\$1,045,400	
TOTAL				11	\$9,791,200	\$0	\$0	\$9,791,200	

75

EPICO INGENIERIA S.A.S.
900.105.134-5

RESUMEN MARZO 2026

PLANILLA	1/03/2026	AL 31/03/2026
PERIODO DEL		

CÓDIGO	NÚMERO	EMPRESA	NOMBRE	EPS	PENSIONES	AFL	COT	SUELDO BÁSICO	DÍAS TRAB	RECORRIDO			DEDUCCIONES			AJUSTO DE INDEMNIDAD	RÍPTO A PAGAR	FINA
										SUELDO	AGOSTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PELIGRO	P.S.P	TOTAL DEDUCIDO		
1	755-2025	74.061.117	YOPAL	LUIS ENRIQUE ACUNA JIMENEZ	SANTAS	POSITIVA	COMPAÑASIA RE	4.788.725.00	30	4.788.725.00		4.788.725.00	180.800.00	160.800.00		381.600.00	4.387.125.00	
2	755-2025	74.745.228	AGUAZUL	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	SANTAS	POSITIVA	COMPAÑASIA RE	854.000.00	30	854.000.00		854.000.00	34.200.00	34.200.00		68.400.00	785.600.00	
TOTALES										5.622.725.00	-	5.622.725.00	225.000.00	225.000.00		450.000.00	-	5.172.725.00

DESCUENTOS EMPLEADOS		450.000.00
SALUD	4%	225.000.00
PENSION	4%	225.000.00
APORTES EMPLEADOR		1.085.000.00
SALUD		-
PENSION	12%	874.600.00
RIESGOS PROFESIONALES	4.35%	
RIESGOS PROFESIONALES	3.35%	391.400.00
APORTES PARAFISCALES		225.000.00
CANAL DE COMPENSACION	4%	225.000.00
ICBF		-
SENA		-

PROVISION PARA PRESTACIONES		
CESANTIAS	8.33%	468.373.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.00%	4.684.00
PREMIA	8.33%	468.373.00
VACACIONES	4.17%	234.488.00
TOTAL PROVISION PRESTACIONES		1.175.898.00

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

RESUMEN		1.741.000.00
SALUD	4%	225.000.00
PENSION	16%	898.600.00
RIESGOS PROFESIONALES	4.35%	-
RIESGOS PROFESIONALES	6.35%	391.400.00
APORTES PARAFISCALES	4.00%	225.000.00



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900125134	5	EPICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EPICO	CRA. 16 No. 12-18	AGUAZUL-CASANARE	3115518303	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	3306824838	590685934	E			2026/05/11	2026/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	\$7.975,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
1	CC 8002828	AGUIA JIMENEZ DIEGO FERNANDO	230301	30	\$4,270,500	\$883,300	EP5005	30	\$4,270,500	\$170,900	CCF09	30	\$4,270,500	\$170,900	14-23	30	\$4,270,500	\$297,300	30			\$0	
2	CC 7486147	ACUNA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	230301	30	\$3,656,023	\$595,000	EP5005	30	\$3,656,023	\$146,300	CCF09	30	\$3,656,023	\$146,300	14-23	30	\$3,656,023	\$254,500	30			\$0	
3	CC 111659289	BELTRAN CHACORI JULIAN DAVID	230301	30	\$1,750,905	\$280,400	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF09	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	30			\$0	
4	CC 1070324846	GAÑEZ ACERVO WILLIAM FELIPE	230301	30	\$2,135,250	\$341,200	EP5005	30	\$2,135,250	\$85,500	CCF09	30	\$2,135,250	\$85,500	14-23	30	\$2,135,250	\$148,700	30			\$0	
5	CC 14736480	LEONILIAS MARIA CRISTINA	230301	30	\$1,750,905	\$280,400	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF09	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	30			\$0	
6	CC 80078431	MARTINEZ TUAY JAIRO FERNANDO	230301	30	\$3,202,875	\$512,500	EP5005	30	\$3,202,875	\$128,200	CCF09	30	\$3,202,875	\$128,200	14-23	30	\$3,202,875	\$223,000	30			\$0	
7	CC 4735228	NERA SIERRA OMAR AGUSTO	231001	30	\$2,785,983	\$446,400	EP5005	30	\$2,785,983	\$111,000	CCF09	30	\$2,785,983	\$111,000	14-23	30	\$2,785,983	\$199,200	30			\$0	
8	CC 116554804	PRIEZ ZOLVERDO VIRLEY AUREA	230301	1	\$58,364	\$9,400	EP5005	1	\$58,364	\$2,400	CCF09	1	\$58,364	\$2,400	14-23	1	\$58,364	\$4,100	1			\$0	
9	CC 023071608	PLAZAS COBA SANDRA PATRICIA	230301	10	\$82,635	\$93,600	EP5005	10	\$82,635	\$33,400	CCF12	10	\$82,635	\$33,400	14-23	10	\$82,635	\$40,700	10			\$0	
10	CC 28553220	SIIVA CORTES ADRIANA DEL PILAR	25-14	30	\$1,750,905	\$280,400	EP5004	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF09	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	30			\$0	
11	CC 79790422	ZULETA BETANCOURT EDGAR FERNANDO	25-14	30	\$3,745,028	\$599,100	EP5001	30	\$3,745,028	\$149,500	CCF12	30	\$3,745,028	\$149,500	14-23	30	\$3,745,028	\$260,700	30			\$0	
Total Afiliados(11)						\$25,694,373	\$4,111,600			\$25,694,373	\$1,028,500			\$25,694,373	\$1,028,500			\$25,694,373	\$1,788,900			\$0	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	11	\$4.111.600	\$9.900	\$0
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$446.400	\$1.000	\$0
PORVENIR	230301	800.224.808	8	7	\$879.500	\$1.900	\$0
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$2.505.500	\$5.400	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	11	\$280.200	\$700	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)							
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	2	\$1.788.900	\$3.900	\$0
COMPACASANARE	CCF69	844.003.392	8	9	\$1.788.900	\$3.900	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)							
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLAMED/CA)	EPS001	830.113.831	0	11	\$1.028.500	\$2.300	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	\$173.300	\$400	\$0
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	9	\$855.200	\$1.900	\$0
TOTAL				11	\$7.957.500	\$17.600	\$0
							\$7.975.100

EPICO INGENIERIA S.A.S.

900.105.134-5

RESUMEN ABRIL 2026

PLANILLA	1/04/2026	AL: 30/04/2026
PERIODO DEL:		

CONTRATO	Nº CÉDULA	EXERCICIO EN	NOMBRE	EPS	PENSIONES	MIL	CCF	SUELDO BÁSICO	DÍAS INAB	DEVENGADO			REDUCCIONES			AJUSTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	F.I.P	TOTAL DEVENGADO	AJUSTOS DE TRANSPORTE	NETO A PAGAR	FIRMA
										BÚSQUEDA	ALISTE	RENTA	RENTA	RENTA										
1	758-2025	74.851.147	VOPAL	LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ	UNIMAG	PORTUARI	POSITIVA	COMPAJANAN RE	30	3.656.023.00			146.300.00	146.300.00		3.656.023.00	146.300.00	146.300.00		292.600.00		3.363.423.00		
2	758-2025	74.755.278	AGUAZUL	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	UNIMAG	PORTUARI	POSITIVA	COMPAJANAN RE	30	654.733.00			26.200.00	26.200.00		654.733.00	26.200.00	26.200.00		52.400.00		602.333.00		
TOTALES										4.310.756.00	-	4.310.756.00	172.500.00	172.500.00	172.500.00	-	4.310.756.00	172.500.00	172.500.00	-	345.000.00	-	3.965.756.00	

DESCUENTOS EMPLEADOS	345.000.00
SALUD	172.500.00
PENSIÓN	172.500.00
APORTES EMPLEADOR	817.400.00
SALUD	-
PENSIÓN	517.300.00
RIESGOS PROFESIONALES	4.35%
RIESGOS PROFESIONALES	6.85%
APORTES PATRONALES	172.500.00
CAJAS DE COMPLEMENTACIÓN	4%
C.B.F.	-
SENA	-

RESUMEN	1.334.900.00
SALUD	172.500.00
PENSIÓN	172.500.00
RIESGOS PROFESIONALES	4.35%
RIESGOS PROFESIONALES	6.85%
CAJAS DE COMPLEMENTACIÓN	4%
C.B.F.	-
SENA	-

PROVISION PARA PRESTACIONES	
CESANTIAS	8.33%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.00%
PRIMA	8.33%
VACACIONES	4.17%
TOTAL PROVISION PRESTACIONES	901.522.00

OMAR AGUSTO NERA SIERRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900109134	5	EPICO INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EPICO	CRA. 16 No. 12-18	AGUAZUL-CASANARE	3115518363	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-05	2026-05	360/92/95	9503946/87	E		2026/05/09	2026/05/03 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$6,963,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 8020826	ACUNA JIMENEZ DIEGO FERNANDO	210301	30	\$4,270,500	\$683,360	EP5005	30	\$4,270,500	\$170,900	CCF69	30	\$4,270,500	\$170,900	14-23	30	\$4,270,500	\$170,900	14-23	30	\$170,900	30	\$0	\$0
2	CC 7486147	ACUNA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	210301	8	\$466,800	\$74,900	EP5005	8	\$466,800	\$18,700	CCF69	8	\$466,800	\$18,700	14-23	8	\$466,800	\$18,700	14-23	8	\$18,700	8	\$0	\$0
3	CC 1111549389	BELTRAN CHACON JULIAN DAVID	210201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$70,100	30	\$0	\$0
4	CC 11415182	CONTRERAS CASTRO MARIA ROCIO	210301	24	\$1,400,724	\$224,120	EP5005	24	\$1,400,724	\$56,100	CCF72	24	\$1,400,724	\$56,100	14-23	24	\$1,400,724	\$56,100	14-23	24	\$56,100	24	\$0	\$0
5	CC 1070324016	SAENZ ADELDO WILLIAM FELIPE	210301	30	\$2,133,350	\$341,700	EP5005	30	\$2,133,350	\$85,500	CCF69	30	\$2,133,350	\$85,500	14-23	30	\$2,133,350	\$85,500	14-23	30	\$85,500	30	\$0	\$0
6	CC 4738480	LEON LUIS MARIA CRISTINA	210301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$70,100	30	\$0	\$0
7	CC 80078431	MARTINEZ TUAN JAIQUE FERNANDO	210301	30	\$2,202,875	\$352,100	EP5005	30	\$2,202,875	\$88,100	CCF69	30	\$2,202,875	\$88,100	14-23	30	\$2,202,875	\$88,100	14-23	30	\$88,100	30	\$0	\$0
8	CC 74795228	MEBA SERRA OMAR AGUSTO	211301	30	\$2,135,250	\$341,700	EP5005	30	\$2,135,250	\$85,500	CCF69	30	\$2,135,250	\$85,500	14-23	30	\$2,135,250	\$85,500	14-23	30	\$85,500	30	\$0	\$0
9	CC 8535220	SILVA CORTES ARIANA DEL PILAR	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$70,100	30	\$0	\$0
10	CC 79790422	ZULETA BETANCOURT EDGAR FERNANDO	25-14	29	\$1,600,194	\$256,039	EP5005	29	\$1,600,194	\$64,016	CCF72	29	\$1,600,194	\$64,016	14-23	29	\$1,600,194	\$64,016	14-23	29	\$64,016	29	\$0	\$0
Total				Afiliados(10)				\$22,484,416				\$900,100				\$22,484,416				\$1,565,400				
								\$22,484,416												\$0				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	10	\$3,598,100	\$0	\$0	\$3,598,100	
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	2	\$341,700	\$0	\$0	\$341,700	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	6	\$859,500	\$0	\$0	\$859,500	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$2,116,700	\$0	\$0	\$2,116,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	10	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					\$1,565,400	\$0	\$0	\$1,565,400	
COLSUBSIDIO	CCF72	860.007.336	1	10	\$1,565,400	\$0	\$0	\$1,565,400	
CONFACASANARE	CCF69	844.003.392	8	2	\$900,100	\$0	\$0	\$900,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					\$201,000	\$0	\$0	\$201,000	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	8	\$699,100	\$0	\$0	\$699,100	
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	10	\$900,100	\$0	\$0	\$900,100	
SANTITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$144,900	\$0	\$0	\$144,900	
TOTAL				8	\$56,100	\$0	\$0	\$56,100	
				8	\$699,100	\$0	\$0	\$699,100	
				10	\$6,963,700	\$0	\$0	\$6,963,700	

EPICO INGENIERIA S.A.S.

900.105.134-5

RESUMEN MAYO 2026

PLANILLA
PERIODO DEL: 1/05/2026 AL: 31/05/2026

CONTRATO	Nº CÉDULA	EXTRACCIÓN	COGNOMINIO	EPS	PENSIONES	ARL	CCP	SALUD PASIVO	DÍAS TRAB.	RETRIBUCIÓN		DETALLES		DETALLES		DETALLES		NETO A PAGAR	FIRMA
										SUELDO	AGUINOTE	TOTAL DIVIDENDO	SALUD	PENSION	F.A.P.	TOTAL DECENDIO	SUELDO DE TRANSPORTE		
1	738-2025	74.651.147 YOPAL	LUIS ENRIQUE ACUNA JIMENEZ	SANTAY	POBLENAR	FOURMILA	COMUNICACION RE	1.750.905.00	8	465.908.00		465.908.00	18.710.00	18.700.00		37.400.00		429.508.00	
1	738-2025	74.755.226 AGUAZUL	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	SANTAY	POBLENAR	POSITIVA	COMUNICACION RE	654.000.00	8	227.733.00		227.733.00	9.109.00	9.109.00		18.218.00		209.515.00	
TOTALES										694.641.00	-	694.641.00	27.809.00	27.809.00		55.618.00	-	639.023.00	

DESCUENTOS EMPLEADOS		55.618.00
SALUD	4%	27.809.00
PENSION	4%	27.809.00
APORTES EMPLEADOR		131.778.00
SALUD		-
PENSION	12%	83.428.00
RESGOS PROFESIONALES	4.35%	
RESGOS PROFESIONALES	6.96%	48.350.00
APORTES PARA FISCALES		27.810.00
CAJAS DE COMPENSACION	4%	27.810.00
CCP		-
SENA		-

RESUMEN		215.206.00
SALUD	4%	27.809.00
PENSION	16%	111.237.00
RESGOS PROFESIONALES	4.35%	-
RESGOS PROFESIONALES	6.96%	48.350.00
APORTES PARA FISCALES	4.00%	27.810.00

PROVISION PARA PRESTACIONES		
CESANTIAS	8.33%	57.864.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.00%	575.00
PRIMA	8.33%	57.864.00
VACACIONES	4.17%	28.987.00
TOTAL PROVISION PRESTACIONES		145.274.00

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

REVISIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 758 DE 2025

Contratante: Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.

Contratista: ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. – EPICO INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.105.134-5

Contrato: Contrato de Consultoría No. 758 de 2025

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud de las veredas San José del Bubuy, San Miguel de Farallones y La Turua del municipio de Aguazul, Casanare.

1. Objeto de la revisión

El presente documento tiene por objeto dejar constancia de la revisión efectuada a los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes legales asociados al personal vinculado a la ejecución del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, con el fin de verificar que los aportes efectuados por **EPICO INGENIERIA S.A.S.** cubren las obligaciones derivadas del personal ofertado y requerido para el desarrollo de la interventoría.

La revisión se realiza con base en la propuesta económica del contrato, los perfiles y dedicaciones ofertadas, los periodos efectivos de ejecución y las planillas de pago de seguridad social correspondientes a los meses de **diciembre de 2025, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026.**

2. Personal y bases de revisión contractual

De acuerdo con la propuesta económica del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, el personal asociado a la ejecución del contrato corresponde a:

Cargo	Nombre	Base mensual	Meses	Dedicación	Factor multiplicador	Valor total ofertado	IBC mensual requerido	IBC total requerido
Residente de Interventoría	Luis Enrique Acuña	\$7.117.500,00	4,00	67%	1,25	\$23.843.625,00	\$4.768.725,00	\$19.074.900,00
Inspector / Tecnólogo de Interventoría	Diego Fernando Acuña	\$2.135.000,00	4,00	40%	1,25	\$4.270.000,00	\$854.000,00	\$3.416.000,00

De acuerdo con lo anterior, para efectos de verificación de seguridad social, el contrato exigía como referencia mínima un **IBC total de \$19.074.900,00** para el Residente de Interventoría y un **IBC total de \$3.416.000,00** para el Inspector / Tecnólogo de Interventoría, correspondiente al periodo base de cuatro (04) meses.

3. Periodo objeto de revisión

Para el **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, se revisaron los periodos comprendidos entre el **15 de diciembre de 2025 y el 08 de mayo de 2026**, teniendo en cuenta las interrupciones y periodos efectivos de ejecución del contrato, correspondientes a **Cuatro (4) meses** de plazo inicial, y una prorroga de **quince (15) días**.

La distribución de días revisados fue la siguiente:

Mes	Días asociados al Contrato 758
Diciembre de 2025	14 días
Enero de 2026	23 días
Febrero de 2026	30 días
Marzo de 2026	30 días
Abril de 2026	30 días
Mayo de 2026	8 días
Total días revisados	135 días

Si bien la propuesta económica contemplaba un periodo base de **cuatro (04) meses**, equivalente a **120 días**, la revisión de pagos de seguridad social se efectuó sobre **135 días**, de acuerdo con los periodos efectivamente asociados a la ejecución, por la suscripción de la Prorroga No. 1.

4. Criterio de distribución del personal

Para efectos de la presente revisión, se tuvo en cuenta la distribución real del personal durante la ejecución del contrato de interventoría No. 758 de 2025, así:

Durante los meses de **diciembre de 2025 y enero de 2026**, el profesional **Luis Enrique Acuña Jiménez** se desempeñó como **Residente de Interventoría** asociado al Contratos de Consultoría No. 758 de 2025. En ese mismo periodo, **Diego Fernando Acuña Jiménez** se desempeñó como **Inspector / Tecnólogo de Interventoría** asociado al Contrato de Consultoría No. 758 de 2025.

A partir del **01 de febrero de 2026**, el profesional **Luis Enrique Acuña Jiménez** continuó como **Residente de Interventoría del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**; y el señor **Omar Augusto Neira Sierra** fue vinculado como **Inspector / Tecnólogo de Interventoría del Contrato No. 758 de 2025**; reemplazando a **Diego Fernando Acuña Jiménez**.

En consecuencia, para el **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, se revisaron y asignaron los IBC correspondientes a los roles de **Residente de Interventoría** e **Inspector / Tecnólogo de Interventoría**, conforme a los días efectivamente asociados al contrato.

5. Relación de pagos revisados

5.1 Residente de Interventoría — Contrato 758

Mes	Planilla	Nombre	Días asociados	IBC asignado al Contrato 758
Dic-25	9499395160	Luis Enrique Acuña Jiménez	14	\$2.225.405,00
Ene-26	9499354042	Luis Enrique Acuña Jiménez	23	\$3.656.022,50
Feb-26	9502232967	Luis Enrique Acuña Jiménez	30	\$4.768.725,00
Mar-26	9502960279	Luis Enrique Acuña Jiménez	30	\$4.768.725,00
Abr-26	9504685934	Luis Enrique Acuña Jiménez	30	\$3.656.022,50
May-26	9505946687	Luis Enrique Acuña Jiménez	8	\$466.908,00
Total			135	\$19.541.808,00

5.2 Inspector / Tecnólogo de Interventoría — Contrato 758

Mes	Planilla	Nombre asociado	Días asociados	IBC asignado al Contrato 758
Dic-25	9499395160	Diego Fernando Acuña Jiménez	14	\$398.533,33
Ene-26	9499354042	Diego Fernando Acuña Jiménez	23	\$654.733,33
Feb-26	9502232967	Omar Augusto Neira Sierra	30	\$854.000,00
Mar-26	9502960279	Omar Augusto Neira Sierra	30	\$854.000,00
Abr-26	9504685934	Omar Augusto Neira Sierra	30	\$854.000,00
May-26	9505946687	Omar Augusto Neira Sierra	8	\$227.733,33
Total			135	\$3.843.000,00

6. Comparativo frente al requisito contractual

Cargo	Días requeridos según propuesta	IBC total requerido	Días pagados	IBC total pagado	Cumple
Residente de Interventoría	120	\$19.074.900,00	135	\$19.541.808,00	Sí cumple
Inspector / Tecnólogo de Interventoría	120	\$3.416.000,00	135	\$3.843.000,00	Sí cumple

Del análisis anterior se evidencia que los valores de IBC revisados y asociados al **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** superan los valores mínimos requeridos en la propuesta económica, tanto para el cargo de **Residente de Interventoría** como para el cargo de **Inspector / Tecnólogo de Interventoría**.

7. Conclusión de la revisión

Una vez revisadas las planillas de pago de seguridad social correspondientes a los meses de **diciembre de 2025, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026**, y efectuado el cruce con los valores, dedicaciones,


periodos e IBC requeridos en la propuesta económica del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, se concluye que **EPICO INGENIERÍA S.A.S. cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes legales del personal asociado a la ejecución del contrato.**

En particular, se verificó que:

- Para el cargo de **Residente de Interventoría**, se requería acreditar un IBC total de **\$19.074.900,00**, y se evidenció un IBC asociado y pagado de **\$19.541.808,00**.
- Para el cargo de **Inspector / Tecnólogo de Interventoría**, se requería acreditar un IBC total de **\$3.416.000,00**, y se evidenció un IBC asociado y pagado de **\$3.843.000,00**.

En consecuencia, desde el punto de vista de la revisión de seguridad social, se evidencia cumplimiento de las obligaciones asociadas al personal ofertado y vinculado al **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, no observándose diferencias que afecten el cierre administrativo, financiero y contractual del contrato de interventoría.

El presente documento se emite como soporte de revisión para ser incorporado al informe de liquidación del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**.



OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
Representante Legal
EPICO INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900.105.134-5

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ANEXO 2. PÓLIZAS CONTRACTUALES VIGENTES Y APROBACIÓN



**APROBACIÓN DE POLIZAS
PROCESO DE APOYO
GESTIÓN JURIDICA**

Código: FO034015

Versión: 1

Fecha: 11-11-2022

Página: 1

DOCUMENTO CONTROLADO

LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

HACE CONSTAR

QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL ACUERDO N° 014 DE 2024 Y EN ACATAMIENTO DE LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO N° 1082 de 2015, SE EFECTUO LA REVISION DE LA POLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CONTRATO DE CONSULTORIA N°. 758-2025

CONTRATISTA

ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y
CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S R/L OMAR AGUSTO NEIRA
SIERRA

OBJETO

Prorroga No. 01 al CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 758 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE".

GARANTÍA

DESCRIPCION DE AMPAROS					
COMPANIA	POLIZA Y CERT. N°	AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA \$
			DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000004553 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO	21/10/2026	16/11/2026	\$6.103.733,10
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/04/2029	17/05/2029	\$3.051.866,55
		CALIDAD DEL SERVICIO	21/10/2026	16/11/2026	\$6.103.733,10
		CALIDAD DEL BIEN	21/10/2026	16/11/2026	\$6.103.733,10
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-74-994000001710 ANEXO 3	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACINTRACTUAL	30/04/2026	15/05/2026	\$350.181.000,00

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACION EL VEINTINUEVE (29) DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

YISSET VANESA ECHEVERRIA LOPEZ
Jefe Oficina Asesora jurídica

Elaboro - Jhann Katherine Cristancho Castiblanco
Profesional Contratada- Of Jurídica



Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E S E
Calle11 N° 15 - 40 Aguazul - Casanare
Conmutador PBX 316 0257983

NIT - 844.001.355-6
juridica@hospitaldeaguazul.gov.co
www.hospitaldeaguazul.gov.co



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250132427

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001710 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL			COD AGE: 625			RAMO: 74			PAP:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	04	2026	30	04	2026	15	05	2026	23:59	15	
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA			VIGENCIA DEL ANEXO			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			30			04			2026		
			23:59			15			05		
			A LAS			A LAS			DÍAS		

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.105.134-5**

DIRECCIÓN: **CR 13 14 09 BRR LAS FERIAS** CIUDAD: **AGUAZUL, CASANARE** TELÉFONO: **3115518363**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **844.001.355-6**

DIRECCIÓN: **CALLE 11 15 40** CIUDAD: **AGUAZUL, CASANARE** TELÉFONO: **6392400**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO NIT : 844001355**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **CASANARE** CIUDAD: **AGUAZUL**

DIRECCIÓN: **VEREDAS SAN JOSE BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 350,181,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		350,181,000.00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		350,181,000.00		
RCE PATRONAL		350,181,000.00		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		350,181,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION CONTRATO DE CONSULTORIA NUMRO SECOP II CP 008-2025 Y NUMERO INTERNO 758-2025 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL OBJETO DE: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACION MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LAS VEREDAS SAN JOSE BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

LA POLIZA ARRIBA CITADA AMPARA LOS SUBAMPAROS DE: PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO \$ 284.700.000, DEDUCIBLE EL 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1.00 SMMLV - PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VR ASEGURADO \$ 284.700.000, DEDUCIBLE EL 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1.00 SMMLV.GASTOS DE DEFENSA PERJUICIOS VR ASEGURADO \$ 284.700.000, DEDUCIBLE EL 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1.00 SMMLV.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***350,181,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****71,955	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****13,671	TOTAL A PAGAR: \$ *****85,626
--	--------------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	CLAVE 9422	NOMBRE COMPAÑIA RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESAR AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradora-solidaria.com.co/acces-a-interior/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradora-solidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000007000625013242

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA25780E08F6785F CLIENTE NUARIAS 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

84

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL

COD AGENCIA: 625

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000001710 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	NIT	900.105.134-5
ASEGURADO	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E	IDENTIFICACIÓN:	NIT	844.001.355-6
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN:	NIT	001-8

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPARO SEGUN PRORROGA No. 1 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2026. NUEVA FECHA DE TERMINACION: 03 DE MAYO DE 2026.
VIGENCIAS TOTALES.
CUMPLIMIENTO: DESDE EL 03/12/2025 HASTA 16/11/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 03/12/2025 HASTA 17/05/2029.
CALIDAD DEL SERVICIO: DESDE EL 03/12/2025 HASTA 16/11/2026
CALIDAD DEL BIEN: DESDE EL 03/12/2025 HASTA 16/11/2026

CLIENTE

86

DATOS DE LA PÓLIZA

PAGINA: 3

900.105.134-5

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	HOSPITAL DE AGUAZUL, JUAN HER.	844001355-6	VEREDAS SAN JOSE BUBUY, SAN MI	AGUAZUL	350,181,000.00	71,955	85,626
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					71,955	85,626	

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6250132401**

PÓLIZA No: 625-47-994000004553 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL

COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO
24 04 2026
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
24 04 2026
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.105.134-5

DIRECCIÓN: CR 13 14 09 BRR LAS FERIAS CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE TELÉFONO: 3115518363

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E IDENTIFICACIÓN: NIT 844.001.355-6

BENEFICIARIO: HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E IDENTIFICACIÓN: NIT 844.001.355-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
21/10/2025	16/11/2026	6,103,733.10
21/04/2029	17/05/2029	3,051,866.55
21/10/2026	16/11/2026	6,103,733.10
21/10/2026	16/11/2026	6,103,733.10

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

BENEFICIARIOS
NIT 844001355 - HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NUMRO SECOP II CP 008-2025 Y NUMERO INTERNO 758-2025 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL OBJETO DE: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACION MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE BUBUY, SAN MIGUEL DE PARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

MEDIANTE EL PRSENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPARO SEGUN PRORROGA No. 1 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2026. NUEVA FECHA DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2026.

VIGENCIAS TOTALES.
CUMPLIMIENTO: DESDE EL 03/12/2025 HASTA 16/11/2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 03/12/2025 HASTA 17/05/2029.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****21,363,065.85	\$ *****23,412	\$ *****0.00	\$ *****4,448	\$ *****27,860

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	9422	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSajería POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE, DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA VIO SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA EN CASO QUE DESEÉ CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: <https://www.solidaria.com.co/na/digitalclient/Wlogin>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUIDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONCORDADO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/solicitud-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR



(415)770186100019(8020)000000000700625013240

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA25780E08F87B56

CLIENTE

58

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL

COD AGENCIA: 625

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000004553 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.105.134-5

ASEGURADO: HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

IDENTIFICACIÓN: NIT 844.001.355-6

BENEFICIARIO: HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

IDENTIFICACIÓN: NIT 844.001.355-6

TEXTO ITEM 1

CALIDAD DEL SERVICIO: DESDE EL 03/12/2025 HASTA 16/11/2026

CALIDAD DEL BIEN: DESDE EL 03/12/2025 HASTA 16/11/2026

CLIENTE

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ANEXO 3. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO Y CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 751 DE 2025

Aguazul, Casanare, treinta (30) de junio de 2026

La suscrita interventoría, **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. – EPICO INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.105.134-5, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, se permite expedir la presente certificación respecto del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, para efectos de **recibo final y liquidación contractual**.

El suscrito **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.755.228 de Aguazul**, en calidad de representante legal de **EPICO INGENIERIA S.A.S.**, junto con el profesional de interventoría que suscribe, certifica que la interventoría realizó la revisión, seguimiento, verificación y aval de las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** en desarrollo del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **Adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud – PAPS San José del bubuy del municipio de Aguazul, Casanare**.

Que, en ejercicio de las funciones de interventoría, se efectuó el control técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico de la ejecución contractual, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista corresponden al alcance del objeto contractual, a las especificaciones técnicas aplicables, al presupuesto aprobado, a las condiciones pactadas y a los documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

Que las cantidades de obra ejecutadas fueron revisadas, medidas, cuantificadas y verificadas por la interventoría, con fundamento en las mediciones realizadas en campo, memorias de cantidades, registros fotográficos, informes de seguimiento, actas de obra y demás soportes técnicos correspondientes, razón por la cual se avala la relación de actividades y cantidades finales ejecutadas para efectos del recibo final y posterior liquidación del contrato.

Que, conforme al seguimiento realizado, la interventoría certifica que el contratista ejecutó las actividades objeto del contrato en condiciones técnicas aceptables, cumpliendo con las obligaciones contractuales, las especificaciones de obra, los requerimientos de calidad, las condiciones administrativas y los compromisos propios de la ejecución del proyecto.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Que durante el desarrollo del contrato, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento del plazo contractual, controló la calidad de las actividades ejecutadas, verificó la correcta utilización de los recursos, efectuó la revisión de los soportes técnicos y administrativos, y adelantó las observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Que el contratista acreditó, conforme a los soportes allegados al expediente contractual, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal vinculado al proyecto, aportes al sistema de seguridad social y demás documentos administrativos exigidos para el trámite de recibo final y liquidación, sin perjuicio de la revisión final que corresponda a la supervisión y a la entidad contratante.

Que las actividades ejecutadas fueron recibidas y verificadas por la interventoría, encontrándose la obra físicamente terminada, funcional y en condiciones de recibo final, conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas y verificadas.

RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO EJECUTADO

A continuación, se deja el espacio correspondiente para incorporar el presupuesto final ejecutado, el cual hace parte integral de la presente certificación:

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
1	PRELIMINARES				
1.1	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m2	4.00	33,335.00	133,340.00
1.2	Desmante aparatos sanitarios	Und	18.00	14,739.00	265,302.00
1.3	Desmante de ventanas, con transporte	m2	8.56	10,365.00	88,724.00
1.4	Desmante marcos y puertas con transporte	m2	42.75	16,253.00	694,816.00
1.5	Desmante de canales y bajantes de aguas lluvias	m	26.60	4,121.00	109,619.00
1.6	Desmante de cielo raso con retiro	m2	486.93	14,550.00	7,084,832.00
1.7	Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m2	182.68	34,066.00	6,223,177.00
1.9	Desmante de cerraduras de seguridad	Und	5.00	26,434.00	132,170.00
1.10	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	m2	4.95	6,625.00	32,794.00
2	PISOS Y ENCHAPES				
2.3	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. suministro e instal.	m2	184.04	76,708.00	14,117,340.00
2.4	Cinta antideslizante fotoluminiscente a= 5cm instalada a todo costo sobre pasos de escalera o piso.	m	115.32	16,165.00	1,864,148.00
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
3.1	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	29.23	6,646.00	194,263.00

92



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
3.2	Punto agua fría PVC 1/2"	und	8.00	72,865.00	582,920.00
3.3	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm	und	1.00	486,705.00	486,705.00
3.5	Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	1.00	1,172,551.00	1,172,551.00
4	INSTALACIONES SANITARIAS				
4.1	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	25.34	23,732.00	601,369.00
4.2	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	und	10.00	71,127.00	711,270.00
5	APARATOS SANITARIOS				
5.2	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	und	8.00	660,484.00	5,283,872.00
5.3	Mesón en acero inoxidable básico con poceta 100 x 52 cm, grifería monocontrol, con desagüe. Suministro e Instal.	und	2.00	350,566.00	701,132.00
5.4	Sanitario para personas de movilidad reducida. Suministro e Instal.	und	1.00	719,258.00	719,258.00
6	MUROS Y ACABADOS				
6.1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	2.37	27,916.00	66,161.00
6.2	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m²	157.10	41,288.00	6,486,345.00
6.3	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m²	104.62	5,072.00	530,633.00
6.4	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	m²	674.16	15,817.00	10,663,189.00
6.5	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	349.39	25,728.00	8,989,106.00
6.6	Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con vinitex o similar calidad.	m2	111.24	136,474.00	15,181,368.00
6.7	Sellador o recubrimiento acrílico blanco para superficies exteriores	m²	349.39	11,684.00	4,082,273.00
7	CUBIERTA				
7.3	Bajante A.L.L. PVC 4"	m	44.60	54,446.00	2,428,292.00
7.4	Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	m	19.20	138,820.00	2,665,344.00
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.2	Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1.00	2,213,427.00	2,213,427.00
8.4	Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 35-40 kA . Totalizador Suministro e instalación	und	4.00	343,575.00	1,374,300.00
8.5	Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	40.00	32,993.00	1,319,720.00

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
8.6	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	169.00	206,103.00	34,831,407.00
8.7	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	und	22.00	71,602.00	1,575,244.00
8.8	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	und	13.00	180,415.00	2,345,395.00
8.9	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	21.00	151,111.00	3,173,331.00
8.10	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	5.00	165,238.00	826,190.00
8.13	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T, incluye aparato. Suministro e instalación	und	13.00	311,487.00	4,049,331.00
9	CARPINTERIA METALICA				
9.1	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamorado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. Instalada	m²	46.32	427,641.00	19,808,331.00
9.2	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	und	4.00	188,048.00	752,192.00
NP	ITEM NO PREVISTOS				
NP1	Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m	ml	133.62	61,796.00	8,257,182.00
NP2	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m2	27.38	67,730.00	1,854,447.00
NP3	Bocapuerta en granito pulido	ml	11.57	42,865.00	495,948.00
NP4	Guardaescoba en ceramica duro piso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	ml	152.39	17,560.00	2,675,968.00
NP5	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	70.30	15,305.00	1,075,942.00
NP6	Regata en muro, mamosteria tipo ladrillo o bloque para tuberías diámetros menores a 1". (ncluye corte, retiro y resane)	ML	109.59	10,105.00	1,107,407.00
NP7	Demolición de muro drywall incluye retiro	m2	100.53	9,795.00	984,691.00
NP8	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m2	486.93	96,072.00	46,780,339.00
NP9	Desmante de aires acondicionado, incluye accesorios	Und	10.00	149,508.00	1,495,080.00

94

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
NP10	Reparación puntual de cubierta mediante aplicación de cinta de aluminio bituminosa de 0.15 m de ancho, en dimensiones de 0.15 x 0.10 m, incluye limpieza, preparación e instalación.	Und	677.00	6,095.00	4,126,315.00
NP11	Esmalte sobre reja tipo bancaria	m2	164.30	29,930.00	4,917,499.00
NP12	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	25.56	57,534.00	1,470,569.00
NP13	Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro- fabricación-pintura-montaje)	Kg	432.09	19,525.00	8,436,557.00
NP14	Canal blanco PVC para techo o C-30. Suministro e insta.	MI	11.62	57,784.00	671,450.00
NP15	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente.	m2	515.96	5,349.00	2,759,870.00
NP16	Limpieza y lavado de pisos en concreto, cerámica, granito, arcilla, mármol, piedra, con ácido muriático	m2	366.31	7,528.00	2,757,582.00
NP17	Acometida en cable de cobre aislado 3x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V 90° C. Suministro e instalación	m	18.00	191,912.00	3,454,416.00
NP18	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato.	Und	60.00	250,151.00	15,009,060.00
NP19	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A - 125V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	Und	16.00	311,486.00	4,983,776.00
NP20	Luminaria de emergencias tipo led 110 V, 2.4 W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	10.00	128,328.00	1,283,280.00
NP21	Luminaria de emergencias tipo Aplique LED 4w. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	27.00	141,344.00	3,816,288.00
NP22	Modulo LED redondo 18w, 110v de incrustar. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	Und	28.00	62,334.00	1,745,352.00
NP23	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	62.00	158,007.00	9,796,434.00
NP24	Luminaria tipo Led tortuga 12 W Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	1.00	48,121.00	48,121.00
NP25	Luminaria tipo led Hermética 36w . Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	6.00	171,264.00	1,027,584.00
NP26	Salida para interruptor triple, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readcuación de muro	Und	1.00	138,683.00	138,683.00
NP27	Interruptor termomagnético regulable 32A a 40A, 35 - 40 KA. Suministro e instalación	Und	2.00	570,608.00	1,141,216.00

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
NP28.	Tablero de protecciones trifásico de 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	2.00	908,945.00	1,817,890.00
NP29	Tablero de protecciones trifásico de 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	1.00	813,398.00	813,398.00
NP30	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, suministro e instal	m2	1.90	493,338.00	937,342.00
NP31.	Lavamanos colgar blanco milano o similar con grifería para lavamanos institucional tipo push (incluye kit desagüe sifón regulación griflex) Suministro e instal	Und	14.00	350,241.00	4,903,374.00
NP32	Desmonte, suministro e instalación de vidrio azul lake/dark de 5mm.	m2	10.55	130,708.00	1,378,969.00
NP33	Mantenimiento general de barandas en acero inoxidable, que incluye limpieza, brillo, ejecución de uniones soldadas tipo TIG en tuberías, parales y accesorios con acabado pulido.	ml	112.37	273,841.00	30,771,513.00
NP34	Desmonte, mantenimiento y recorte de puerta en aluminio	ml	6.46	151,469.00	978,490.00
NP35	Marco metálico panel 60 x 60	Und	62.00	45,418.00	2,815,916.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 341,289,129.00
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)					\$ 341,289,129.00
ADMINISTRACIÓN				23.0%	\$ 78,496,499.67
IMPREVISTOS				2.0%	\$ 6,825,782.48
UTILIDAD				5.0%	\$ 17,064,456.45
TOTAL A.I.U				30.0%	\$ 102,386,739.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS + (A.I.U)					\$ 443,675,868.00
CERTIFICACIÓN RETIE					\$ 5,000,000.00
TOTAL EJECUTADO					\$ 448,675,868.00

Conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas, calculadas y verificadas por la interventoría, se certifica que el valor final ejecutado del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** corresponde a la suma de:

✓ **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$448.675.868,00)**

Dicho valor corresponde a las actividades realmente ejecutadas y recibidas, de acuerdo con las mediciones, cantidades, precios unitarios, actas y soportes que integran el expediente contractual, constituyéndose en soporte para el cierre financiero, el recibo final y la liquidación del contrato.

En consecuencia, la interventoría **certifica y avala** que las actividades y cantidades de obra ejecutadas por el **CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES** en desarrollo del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** fueron



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY


Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

objeto de revisión, seguimiento y verificación, y que las mismas cumplen con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables y jurídicas requeridas para adelantar el trámite de **recibo final y liquidación contractual**.

Finalmente, se deja constancia de que la presente certificación se expide como soporte del informe final de interventoría, del acta de recibo final, del balance final de cantidades y del trámite de liquidación del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**.

Para constancia, se firma en Aguazul, Casanare, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.


OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
 Representante Legal

EPICO INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 900.105.134-5

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025


LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMÉNEZ
 Residente de Interventoría

EPICO INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 747/2025 – PAPS VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 747 DE 2025

Aguazul, Casanare, treinta (30) de junio de 2026

La suscrita interventoría, **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. – EPICO INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.105.134-5, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoría No. 758 de 2025, cuyo objeto corresponde a la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE, se permite expedir la presente certificación respecto del Contrato de Obra No. 747 de 2025, para efectos de recibo final y liquidación contractual.

El suscrito **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.755.228 de Aguazul, en calidad de representante legal de **EPICO INGENIERIA S.A.S.**, junto con el profesional de interventoría que suscribe, certifica que la interventoría realizó la revisión, seguimiento, verificación y aval de las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES** en desarrollo del Contrato de Obra No. 747 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud — PAPS de la vereda San Miguel de Farallones del municipio de Aguazul, Casanare.

Que, en ejercicio de las funciones de interventoría, se efectuó el control técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico de la ejecución contractual, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista corresponden al alcance del objeto contractual, a las especificaciones técnicas aplicables, al presupuesto aprobado, a las condiciones pactadas y a los documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

Que las cantidades de obra ejecutadas fueron revisadas, medidas, cuantificadas y verificadas por la interventoría, con fundamento en las mediciones realizadas en campo, memorias de cantidades, registros fotográficos, informes de seguimiento, actas de obra y demás soportes técnicos correspondientes, razón por la cual se avala la relación de actividades y cantidades finales ejecutadas para efectos del recibo final y posterior liquidación del contrato.

Que, conforme al seguimiento realizado, la interventoría certifica que el contratista ejecutó las actividades objeto del contrato en condiciones técnicas aceptables, cumpliendo con las obligaciones contractuales, las especificaciones de obra, los requerimientos de calidad, las condiciones administrativas y los compromisos propios de la ejecución del proyecto.



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 747/2025 – PAPS VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Que durante el desarrollo del contrato, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento del plazo contractual, controló la calidad de las actividades ejecutadas, verificó la correcta utilización de los recursos, efectuó la revisión de los soportes técnicos y administrativos, y adelantó las observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Que el contratista acreditó, conforme a los soportes allegados al expediente contractual, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal vinculado al proyecto, aportes al sistema de seguridad social y demás documentos administrativos exigidos para el trámite de recibo final y liquidación, sin perjuicio de la revisión final que corresponda a la supervisión y a la entidad contratante.

Que las actividades ejecutadas fueron recibidas y verificadas por la interventoría, encontrándose la obra físicamente terminada, funcional y en condiciones de recibo final, conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas y verificadas.

RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO EJECUTADO

A continuación, se deja el espacio correspondiente para incorporar el presupuesto final ejecutado, el cual hace parte integral de la presente certificación:

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
1					
1.01	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	m²	94.92	\$ 14,185.00	\$ 1,346,440.00
1.02	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	48.48	\$ 33,335.00	\$ 1,616,081.00
1.03	Desmonte aparatos sanitarios	und	4.00	\$ 14,739.00	\$ 58,956.00
1.04	Desmonte de ventanas, con transporte	m²	16.91	\$ 10,365.00	\$ 175,272.00
1.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	m²	15.69	\$ 16,253.00	\$ 255,010.00
1.06	Demolicion enchape muros con retiro	m²	31.43	\$ 8,789.00	\$ 276,238.00
1.07	Excavacion a mano en material comun	m3	-	\$ 44,782.00	\$ -
1.08	Desmonte correas	m	66.48	\$ 5,999.00	\$ 398,814.00
1.09	Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diametros menores a 1". (Incluye corte y retiro)	m	25.80	\$ 10,105.00	\$ 260,709.00
1.1	Resane en mortero 1:4 A = 0.10, E = 1.5 cm	m	25.80	\$ 3,894.00	\$ 100,465.00
1.11	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m²	73.53	\$ 34,066.00	\$ 2,504,873.00
1.12	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	m	26.50	\$ 5,607.00	\$ 148,586.00



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 747/2025 – PAPS VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

1.13	Desmante instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" con retiro	m	41.50	\$ 3,925.00	\$ 162,888.00
1.14	Desmante tableros electricos	und	2.00	\$ 65,856.00	\$ 131,712.00
1.15	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	m	1.27	\$ 33,008.00	\$ 41,920.00
1.16	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	m2	5.61	\$ 6,625.00	\$ 37,166.00
1.17	Desmante de cielo raso con retiro	m²	21.76	\$ 14,550.00	\$ 316,608.00
1.18	Demolicion caja de inspección prom. 0.60*0.60 m y retiro escombros	und	2.00	\$ 44,713.00	\$ 89,426.00
2	PISOS Y ENCHAPES				
2.01	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	57.01	\$ 30,841.00	\$ 1,758,245.00
2.02	Baldosa grano de marmol 30 x 30 / 33 x 33 Blanco	m²	31.85	\$ 125,524.00	\$ 3,997,939.00
2.03	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m²	68.78	\$ 76,890.00	\$ 5,288,494.00
2.04	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m²	19.37	\$ 68,268.00	\$ 1,322,351.00
2.05	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	48.48	\$ 86,659.00	\$ 4,201,228.00
2.06	Guardaesoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacio	m	57.62	\$ 17,560.00	\$ 1,011,807.00
2.07	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	m	34.78	\$ 37,328.00	\$ 1,298,268.00
2.08	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m²	4.87	\$ 70,246.00	\$ 342,098.00
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
3.01	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	39.00	\$ 6,646.00	\$ 259,194.00
3.02	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	M	-	\$ 8,877.00	\$ -
3.03	Punto agua fría PVC 1/2"	und	8.00	\$ 72,865.00	\$ 582,920.00
3.04	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal.	und	2.00	\$ 486,705.00	\$ 973,410.00
3.05	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m²	0.47	\$ 159,644.00	\$ 75,033.00
3.06	Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	1.00	\$ 1,216,718.00	\$ 1,216,718.00
3.09	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	und	3.00	\$ 41,308.00	\$ 123,924.00
4	INSTALACIONES SANITARIAS				
4.01	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	21.57	\$ 23,732.00	\$ 511,899.00
4.02	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m	10.18	\$ 32,344.00	\$ 329,262.00
4.03	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	6.00	\$ 44,049.00	\$ 264,294.00
4.04	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifon	und	2.00	\$ 71,127.00	\$ 142,254.00
4.05	Punto desagüe sanitario pvc 4"	und	2.00	\$ 144,759.00	\$ 289,518.00

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 747/2025 – PAPS VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

4.06	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	und	2.00	\$ 126,883.00	\$ 253,766.00
4.07	Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye: Tanque septico, Tanque anaerobico y Trampa de grasas)	und	1.00	\$ 5,348,600.00	\$ 5,348,600.00
4.08	Caja de inspeccion 80 x 80	und	2.00	\$ 584,466.00	\$ 1,168,932.00
5	APARATOS SANITARIOS				
5.01	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	und	3.00	\$ 586,253.00	\$ 1,758,759.00
5.02	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	und	2.00	\$ 660,484.00	\$ 1,320,968.00
6	MUROS Y ACABADOS				
6.01	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m2	276.53	\$ 7,722.00	\$ 2,135,365.00
6.02	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	m²	183.49	\$ 15,819.00	\$ 2,902,628.00
6.03	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	93.04	\$ 25,730.00	\$ 2,393,919.00
6.04	Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltext o similar calidad.	m²	7.09	\$ 136,678.00	\$ 969,047.00
6.05	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	276.53	\$ 15,310.00	\$ 4,233,674.00
7	CUBIERTAS				
7.01	Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	105.20	\$ 53,977.00	\$ 5,678,380.00
7.02	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	m²	120.92	\$ 323,616.00	\$ 39,131,647.00
7.03	Caballote TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	m	10.57	\$ 42,402.00	\$ 448,189.00
7.04	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m²	40.98	\$ 96,370.00	\$ 3,949,243.00
7.05	Canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	m	21.28	\$ 141,213.00	\$ 3,005,013.00
7.06	Bajante A.L.L. PVC 4"	m	8.85	\$ 54,446.00	\$ 481,847.00
9	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA				
9.01	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	m²	14.10	\$ 260,000.00	\$ 3,666,000.00
9.02	ventana aluminio tipo persiana fija, suministro e instalación	m²	0.98	\$ 297,021.00	\$ 291,081.00
9.03	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	m²	16.34	\$ 405,719.00	\$ 6,629,448.00
10	MEMORIAS ELECTRICAS				
10.01	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	m	24.00	\$ 85,868.00	\$ 2,060,832.00

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 747/2025 – PAPS VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

10.02	Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1.00	\$ 2,213,427.00	\$ 2,213,427.00
10.03	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	und	1.00	\$ 860,467.00	\$ 860,467.00
10.04	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	und	1.00	\$ 343,575.00	\$ 343,575.00
10.05	Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	9.00	\$ 32,993.00	\$ 296,937.00
10.06	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	16.00	\$ 206,103.00	\$ 3,297,648.00
10.07	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	8.00	\$ 158,007.00	\$ 1,264,056.00
10.08	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	und	8.00	\$ 71,602.00	\$ 572,816.00
10.09	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	9.00	\$ 151,111.00	\$ 1,359,999.00
10.1	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato	und	13.00	\$ 250,151.00	\$ 3,251,963.00
10.11	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	und	4.00	\$ 311,487.00	\$ 1,245,948.00
10.12	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	m	3.50	\$ 250,151.00	\$ 875,529.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 135,319,723.00
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)					\$ 135,319,723.00
ADMINISTRACIÓN				23.0%	\$ 31,123,536.29
IMPREVISTOS				2.0%	\$ 2,706,394.46
UTILIDAD				5.0%	\$ 6,765,986.15
TOTAL A.I.U				30.0%	\$ 40,595,917.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS + (A.I.U)					\$ 175,915,640.00
CERTIFICACIÓN RETIE					\$ 5,000,000.00
TOTAL EJECUTADO					\$ 180,915,640.00



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 747/2025 – PAPS VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas, calculadas y verificadas por la interventoría, se certifica que el valor final ejecutado del **Contrato de Obra No. 747 de 2025** corresponde a la suma de:

✓ **CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS**
M/CTE (\$180.915.640)

Dicho valor corresponde a las actividades realmente ejecutadas y recibidas, de acuerdo con las mediciones, cantidades, precios unitarios, actas y soportes que integran el expediente contractual, constituyéndose en soporte para el cierre financiero, el recibo final y la liquidación del contrato.

En consecuencia, la interventoría **certifica y avala** que las actividades y cantidades de obra ejecutadas por el **CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES** en desarrollo del **Contrato de Obra No. 747 de 2025** fueron objeto de revisión, seguimiento y verificación, y que las mismas cumplen con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables y jurídicas requeridas para adelantar el trámite de **recibo final y liquidación contractual**.

Finalmente, se deja constancia de que la presente certificación se expide como soporte del informe final de interventoría, del acta de recibo final, del balance final de cantidades y del trámite de liquidación del **Contrato de Obra No. 747 de 2025**.

Para constancia, se firma en Aguazul, Casanare, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.


OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

Representante Legal

EPICO INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 900.105.134-5

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025


LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMÉNEZ

Residente de Interventoría

EPICO INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 751 DE 2025

Aguazul, Casanare, treinta (30) de junio de 2026

La suscrita interventoría, **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.105.134-5, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, se permite expedir la presente certificación respecto del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, para efectos de **recibo final y liquidación contractual**.

El suscrito **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.755.228** de **Aguazul**, en calidad de representante legal de **EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, junto con el profesional de interventoría que suscribe, certifica que la interventoría realizó la revisión, seguimiento, verificación y aval de las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** en desarrollo del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **Adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud – PAPS San José del bubuy del municipio de Aguazul, Casanare**.

Que, en ejercicio de las funciones de interventoría, se efectuó el control técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico de la ejecución contractual, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista corresponden al alcance del objeto contractual, a las especificaciones técnicas aplicables, al presupuesto aprobado, a las condiciones pactadas y a los documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

Que las cantidades de obra ejecutadas fueron revisadas, medidas, cuantificadas y verificadas por la interventoría, con fundamento en las mediciones realizadas en campo, memorias de cantidades, registros fotográficos, informes de seguimiento, actas de obra y demás soportes técnicos correspondientes, razón por la cual se avala la relación de actividades y cantidades finales ejecutadas para efectos del recibo final y posterior liquidación del contrato.

Que, conforme al seguimiento realizado, la interventoría certifica que el contratista ejecutó las actividades objeto del contrato en condiciones técnicas aceptables, cumpliendo con las obligaciones contractuales, las especificaciones de obra, los requerimientos de calidad, las condiciones administrativas y los compromisos propios de la ejecución del proyecto.



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Que durante el desarrollo del contrato, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento del plazo contractual, controló la calidad de las actividades ejecutadas, verificó la correcta utilización de los recursos, efectuó la revisión de los soportes técnicos y administrativos, y adelantó las observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Que el contratista acreditó, conforme a los soportes allegados al expediente contractual, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal vinculado al proyecto, aportes al sistema de seguridad social y demás documentos administrativos exigidos para el trámite de recibo final y liquidación, sin perjuicio de la revisión final que corresponda a la supervisión y a la entidad contratante.

Que las actividades ejecutadas fueron recibidas y verificadas por la interventoría, encontrándose la obra físicamente terminada, funcional y en condiciones de recibo final, conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas y verificadas.

RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO EJECUTADO

A continuación, se deja el espacio correspondiente para incorporar el presupuesto final ejecutado, el cual hace parte integral de la presente certificación:

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
1	PRELIMINARES				
1.1	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m2	4.00	33,335.00	133,340.00
1.2	Desmante aparatos sanitarios	Und	18.00	14,739.00	265,302.00
1.3	Desmante de ventanas, con transporte	m2	8.56	10,365.00	88,724.00
1.4	Desmante marcos y puertas con transporte	m2	42.75	16,253.00	694,816.00
1.5	Desmante de canales y bajantes de aguas lluvias	m	26.60	4,121.00	109,619.00
1.6	Desmante de cielo raso con retiro	m2	486.93	14,550.00	7,084,832.00
1.7	Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m2	182.68	34,066.00	6,223,177.00
1.9	Desmante de cerraduras de seguridad	Und	5.00	26,434.00	132,170.00
1.10	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	m2	4.95	6,625.00	32,794.00
2	PISOS Y ENCHAPES				
2.3	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. suministro e instal.	m2	184.04	76,708.00	14,117,340.00
2.4	Cinta antideslizante fotoluminiscente a= 5cm instalada a todo costo sobre pasos de escalera o piso.	m	115.32	16,165.00	1,864,148.00
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
3.1	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	29.23	6,646.00	194,263.00

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
3.2	Punto agua fría PVC 1/2"	und	8.00	72,865.00	582,920.00
3.3	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm	und	1.00	486,705.00	486,705.00
3.5	Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	1.00	1,172,551.00	1,172,551.00
4	INSTALACIONES SANITARIAS				
4.1	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	25.34	23,732.00	601,369.00
4.2	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	und	10.00	71,127.00	711,270.00
5	APARATOS SANITARIOS				
5.2	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	und	8.00	660,484.00	5,283,872.00
5.3	Mesón en acero inoxidable básico con poceta 100 x 52 cm, grifería monocontrol, con desagüe. Suministro e Instal.	und	2.00	350,566.00	701,132.00
5.4	Sanitario para personas de movilidad reducida. Suministro e Instal.	und	1.00	719,258.00	719,258.00
6	MUROS Y ACABADOS				
6.1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	2.37	27,916.00	66,161.00
6.2	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m²	157.10	41,288.00	6,486,345.00
6.3	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m²	104.62	5,072.00	530,633.00
6.4	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	m²	674.16	15,817.00	10,663,189.00
6.5	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	349.39	25,728.00	8,989,106.00
6.6	Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad.	m2	111.24	136,474.00	15,181,368.00
6.7	Sellador o recubrimiento acrílico blanco para superficies exteriores	m²	349.39	11,684.00	4,082,273.00
7	CUBIERTA				
7.3	Bajante A.L.L. PVC 4"	m	44.60	54,446.00	2,428,292.00
7.4	Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	m	19.20	138,820.00	2,665,344.00
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.2	Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1.00	2,213,427.00	2,213,427.00
8.4	Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 35-40 kA . Totalizador Suministro e instalación	und	4.00	343,575.00	1,374,300.00
8.5	Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	40.00	32,993.00	1,319,720.00



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Nº	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
8.6	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	169.00	206,103.00	34,831,407.00
8.7	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	und	22.00	71,602.00	1,575,244.00
8.8	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	und	13.00	180,415.00	2,345,395.00
8.9	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	21.00	151,111.00	3,173,331.00
8.10	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	5.00	165,238.00	826,190.00
8.13	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T , incluye aparato. Suministro e instalación	und	13.00	311,487.00	4,049,331.00
9	CARPINTERIA METALICA				
9.1	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamorado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. Instalada	m²	46.32	427,641.00	19,808,331.00
9.2	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	und	4.00	188,048.00	752,192.00
NP	ITEM NO PREVISTOS				
NP1	Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m	ml	133.62	61,796.00	8,257,182.00
NP2	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m2	27.38	67,730.00	1,854,447.00
NP3	Bocapuerta en granito pulido	ml	11.57	42,865.00	495,948.00
NP4	Guardaescoba en ceramica duro piso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	ml	152.39	17,560.00	2,675,968.00
NP5	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	70.30	15,305.00	1,075,942.00
NP6	Regata en muro, mamosteria tipo ladrillo o bloque para tuberías diaetros menores a 1". (ncluye corte, retiro y resane)	ML	109.59	10,105.00	1,107,407.00
NP7	Demolición de muro drywall incluye retiro	m2	100.53	9,795.00	984,691.00
NP8	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye comisa)	m2	486.93	96,072.00	46,780,339.00
NP9	Desmante de aires acondicionado, incluye accesorios	Und	10.00	149,508.00	1,495,080.00

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
NP10	Reparación puntual de cubierta mediante aplicación de cinta de aluminio bituminosa de 0.15 m de ancho, en dimensiones de 0.15 x 0.10 m, incluye limpieza, preparación e instalación.	Und	677.00	6,095.00	4,126,315.00
NP11	Esmalte sobre reja tipo bancaria	m2	164.30	29,930.00	4,917,499.00
NP12	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	25.56	57,534.00	1,470,569.00
NP13	Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro- fabricación-pintura-montaje)	Kg	432.09	19,525.00	8,436,557.00
NP14	Canal blanco PVC para techo o C-30. Suministro e insta.	MI	11.62	57,784.00	671,450.00
NP15	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente.	m2	515.96	5,349.00	2,759,870.00
NP16	Limpieza y lavado de pisos en concreto, cerámica, granito, arcilla, mármol, piedra, con ácido muriático	m2	366.31	7,528.00	2,757,582.00
NP17	Acometida en cable de cobre aislado 3x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V 90° C. Suministro e instalación	m	18.00	191,912.00	3,454,416.00
NP18	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato.	Und	60.00	250,151.00	15,009,060.00
NP19	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A - 125V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	Und	16.00	311,486.00	4,983,776.00
NP20	Luminaria de emergencias tipo led 110 V, 2.4 W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	10.00	128,328.00	1,283,280.00
NP21	Luminaria de emergencias tipo Aplique LED 4w. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	27.00	141,344.00	3,816,288.00
NP22	Modulo LED redondo 18w, 110v de incrustar. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	Und	28.00	62,334.00	1,745,352.00
NP23	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	62.00	158,007.00	9,796,434.00
NP24	Luminaria tipo Led tortuga 12 W Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	1.00	48,121.00	48,121.00
NP25	Luminaria tipo led Hermetica 36w . Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	6.00	171,264.00	1,027,584.00
NP26	Salida para interruptor triple, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readcuación de muro	Und	1.00	138,683.00	138,683.00
NP27.	Interruptor termomagnético regulable 32A a 40A, 35 - 40 KA. Suministro e instalación	Und	2.00	570,608.00	1,141,216.00



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
NP28.	Tablero de protecciones trifasico de 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	2.00	908,945.00	1,817,890.00
NP29	Tablero de protecciones trifasico de 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	1.00	813,398.00	813,398.00
NP30	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, suministro e instal	m2	1.90	493,338.00	937,342.00
NP31.	Lavamanos colgar blanco milano o similar con grifería para lavamanos institucional tipo push (incluye kit desagüe sifón regulación griflex) Suministro e instal	Und	14.00	350,241.00	4,903,374.00
NP32	Desmonte, suministro e instalación de vidrio azul lake/dark de 5mm.	m2	10.55	130,708.00	1,378,969.00
NP33	Mantenimiento general de barandas en acero inoxidable, que incluye limpieza, brillo, ejecución de uniones soldadas tipo TIG en tuberías, parales y accesorios con acabado pulido.	ml	112.37	273,841.00	30,771,513.00
NP34	Desmonte, mantenimiento y recorte de puerta en aluminio	ml	6.46	151,469.00	978,490.00
NP35	Marco metalico panel 60 x 60	Und	62.00	45,418.00	2,815,916.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 341,289,129.00
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)					\$ 341,289,129.00
ADMINISTRACIÓN				23.0%	\$ 78,496,499.67
IMPREVISTOS				2.0%	\$ 6,825,782.48
UTILIDAD				5.0%	\$ 17,064,456.45
TOTAL A.I.U				30.0%	\$ 102,386,739.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS + (A.I.U)					\$ 443,675,868.00
CERTIFICACIÓN RETIE					\$ 5,000,000.00
TOTAL EJECUTADO					\$ 448,675,868.00

Conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas, calculadas y verificadas por la interventoría, se certifica que el valor final ejecutado del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** corresponde a la suma de:

✓ **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$448.675.868,00)**

Dicho valor corresponde a las actividades realmente ejecutadas y recibidas, de acuerdo con las mediciones, cantidades, precios unitarios, actas y soportes que integran el expediente contractual, constituyéndose en soporte para el cierre financiero, el recibo final y la liquidación del contrato.

En consecuencia, la interventoría **certifica y avala** que las actividades y cantidades de obra ejecutadas por el **CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES** en desarrollo del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** fueron

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY


Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

objeto de revisión, seguimiento y verificación, y que las mismas cumplen con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables y jurídicas requeridas para adelantar el trámite de **recibo final y liquidación contractual**.

Finalmente, se deja constancia de que la presente certificación se expide como soporte del informe final de interventoría, del acta de recibo final, del balance final de cantidades y del trámite de liquidación del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**.

Para constancia, se firma en Aguazul, Casanare, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.


OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

Representante Legal

EPICO INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 900.105.134-5

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025


LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMÉNEZ

Residente de Interventoría

EPICO INGENIERÍA S.A.S.

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ANEXO 4. INFORMES SEMANALES



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
	martes, 27 de enero de 2026				758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	1	Del:	8/01/2026	Al:	25/01/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	24 Días				
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	
NIT:	902.004.183-1	
Contrato No.	751 DEL 28/NOV/2025	
Valor Inicial:	\$ 448,678,617.00	
Valor Actualizado:	\$ 448,678,617.00	
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	
Fecha de Terminación:	20/03/2026	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.	
NIT:	900.105.134-5	
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025	
Valor Inicial:	\$ 61,037,331.00	
Valor Actualizado:	\$ 61,037,331.00	
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES	
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	
Fecha de Iniciación:	15/12/2025	
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	
Fecha de Terminación:	23/04/2026	

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION	
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	0.94%	2.35%
Valor programado:	\$ 4,207,481	\$ 10,542,841

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%	
VALOR CONSTRUCCION	100.0%	
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	2.31%	3.08%
Valor Ejecutado:	\$ 10,377,041	\$ 13,836,054

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	EPICO INGENIERIA S.A.S.	
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA	

INTERVENTORIA

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON	APOYO A LA SUPERVISION	
Firma		Firma
SUPERVISION		Firma
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Fachada principal



Fotografía No. 02 – Fachada posterior



Fotografía No. 03 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 05 – Balcón - Terraza



Fotografía No. 06 – Balcón - Terraza

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 13 – Interior cuarto 1



Fotografía No. 14 – Circulación



Fotografía No. 15 – Interior cuarto 2



Fotografía No. 16 – Interior cuarto 3



Fotografía No. 17 – Baño 1



Fotografía No. 18 – Baño 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 25 – Circulación sala de espera



Fotografía No. 26 – Cuarto 3



Fotografía No. 27 – Cuarto 4



Fotografía No. 28 – Cuarto 5



Fotografía No. 29 – Auditorio



Fotografía No. 30 – Auditorio



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME		
Informe Número:	2	Del: 19/01/2026 Al: 25/01/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	24	Días
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	751 DEL 28/NOV/2025	Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	\$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Valor Actualizado:	\$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de iniciación:	22/12/2025	Fecha de iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	20/03/2026	Fecha de Terminación:	23/04/2026

Fase en ejecución:		☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS		VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	
		☒ CONSTRUCCION		VALOR CONSTRUCCION	
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO			
Avance programado (%)	0.94%	2.35%			
Valor programado:	\$ 4,207,481	\$ 10,542,841			
EJECUTADO		EJECUTADO			
Avance Ejecutado (%)		Avance Ejecutado (%)			
Valor Ejecutado:		Valor Ejecutado:			
		SEMANAL		ACUMULADO	
		2.31%		3.08%	
		\$ 10,377,041		\$ 13,836,054	

CONSTRUCCION		INTERVENTORIA		APOYO A LA SUPERVISION	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S.		ARQ. JESSICA BERNARDA GARCIA GARZON	
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ		OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA			
Firma		Firma		Firma	
				SUPERVISION	
				JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO	
				Firma	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Fachada principal



Fotografía No. 02 – Fachada posterior



Fotografía No. 03 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 05 – Balcón - Terraza



Fotografía No. 06 – Balcón - Terraza

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 13 – Interior cuarto 1



Fotografía No. 14 – Circulación



Fotografía No. 15 – Interior cuarto 2



Fotografía No. 16 – Interior cuarto 3



Fotografía No. 17 – Baño 1



Fotografía No. 18 – Baño 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 25 – Circulación sala de espera



Fotografía No. 26 – Cuarto 3



Fotografía No. 27 – Cuarto 4



Fotografía No. 28 – Cuarto 5



Fotografía No. 29 – Auditorio



Fotografía No. 30 – Auditorio

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 37 – Valla informativa de obra



Fotografía No. 38 – Lavado de áreas



Fotografía No. 39 – Lavado de fachadas



Fotografía No. 40 – Desmonte de cielo raso auditorio



Fotografía No. 41 – Desmonte cielo raso segundo piso



Fotografía No. 42 – Desmonte de cielo raso primer piso

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 49 – Demolición parcial de baldosa para media caña



Fotografía No. 50 - Demolición parcial de baldosa para media caña



Fotografía No. 51 – Desmonte de puertas de acceso a consultorios



Fotografía No. 52 – Retiro de material estuco en rampa de acceso a segundo piso



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		3		Del:	26/01/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		31		Días	Al: 1/02/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL						
CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
NIT: 902.004.183-1						
Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 448.678.617.00						
Valor Actualizado: \$ 448.678.617.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 20/03/2026						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: 15/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 23/04/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO SEMANAL ACUMULADO						
Avance programado (%) 6.92%						
Valor programado: \$ 31,067,702 \$ 41,610,543						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.0%						
VALOR CONSTRUCCION 100.0%						
SEMANAL ACUMULADO						
Avance Ejecutado (%) 3.27%						
Valor Ejecutado: \$ 14,686,583 \$ 28,522,637						
INTERVENTORIA						
CONSTRUCCION						
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NEIRI GERRA						
Firma						
APOYO A LA SUPERVISION						
ARO. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Fachada principal



Fotografía No. 02 – Fachada trasera derecha



Fotografía No. 03 – Fachada trasera izquierda



Fotografía No. 04 – balcón

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 09 – baños segundo piso



Fotografía No. 10 – consultorio 1 segundo piso



Fotografía No. 11 – Consultorio 2 segundo piso



Fotografía No. 12 – cuarto 1 piso



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		4		Del:		2/02/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		38		Días		8/02/2026
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
NIT: 902.004.183-1						
Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 448,678,617.00						
Valor Actualizado: \$ 448,678,617.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Fecha de Iniciación: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 20/03/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO		SEMANAL		ACUMULADO		
Avance programado (%)		4.02%		13.29%		
Valor programado:		\$ 18,017,516		\$ 59,628,059		
CONSTRUCCION						
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
ROSSY ELIANA NIÑO GOMEZ						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA						
Firma						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61,037,331 - SAN JOSE - \$31,057,503						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61,037,331 - SAN JOSE - \$31,057,503						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Iniciación: 15/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		SEMANAL		ACUMULADO		
VALOR CONSTRUCCION		3.96%		10.31%		
EJECUTADO		Avance Ejecutado (%)		Valor Ejecutado:		
Valor Ejecutado:		\$ 17,757,254		\$ 46,279,891		
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Fachada principal



Fotografía No. 02 – vista Fachada principal derecha



Fotografía No. 03 – Fachada Trasera Frente



Fotografía No. 04 – Fachada Trasera Derecha



Fotografía No. 05 –Fachada Trasera izquierda



Fotografía No. 06 – Balcón – Terraza- derecha

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	
1/1	758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
Fecha	DD	MM
	miércoles, 18 de febrero de 2026	
	DD	MM
	AA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 5 Del: 9/02/2026 Al: 15/02/2026
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 Dias
 Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	
Contratista:	
NIT:	902.004.183-1
Contrato No.	751 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial:	\$ 448.678.617.00
Valor Actualizado:	\$ 448.678.617.00
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Inicio:	22/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	20/03/2026

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	23/04/2026

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	☒ CONSTRUCCION
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	8.88%	22.17%
Valor programado:	\$ 39,856,747	\$ 99,484,806

		0.0%
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		
VALOR CONSTRUCCION	\$	448,678,617.000
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	6.93%	17.24%
Valor Ejecutado:	\$	31,086,849 \$ 77,366,740

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Fachada principal



Fotografía No. 02 – Fachada trasera derecha



Fotografía No. 03 – Fachada trasera izquierda



Fotografía No. 04 – balcón , pasillo



Fotografía No. 05 – Balcón – Terraza parte trasera



Fotografía No. 06 – Balcón – Terraza- derecha



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		6		Del:	16/02/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		52		Días	Al: 22/02/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
NIT: 902.004.183-1						
Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 448.678.617.00						
Valor Actualizado: \$ 448.678.617.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 20/03/2026						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503						
Plazo Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: CUATRO (4) MESES						
Suspensión - Reinicio: 15/12/2025						
Fecha de Terminación: 29/12/2025 a 08/01/2026						
23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS						
VALOR CONSTRUCCION						
EJECUTADO						
Avance Ejecutado (%)						
Valor Ejecutado:						
0.0%						
100.0%						
SEMANAL						
ACUMULADO						
3.54%						
20.78%						
\$ 15,878,475 \$ 93,245,215						
INTERVENTORIA						
CONSTRUCCION						
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO SIERRA						
Firma						
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA HERNANDEZ GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Fachada principal



Fotografía No. 02 – Fachada trasera derecha



Fotografía No. 03 – Fachada trasera izquierda



Fotografía No. 04 – balcón , pasillo



Fotografía No. 05 – baño Consultorio 4 Segundo Piso



Fotografía No. 06 – Consultorio 4 Segundo Piso



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 4 de marzo de 2025			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 7 Del: 23/02/2026 Al: 1/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

NIT: 902.004.183-1

Contrato No.: 751 DEL 28/NOV/2025

Valor Inicial: \$ 448,678,617.00

Valor Actualizado: \$ 448,678,617.00

Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS

Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS

Fecha de Iniciación: 22/12/2025

Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026

Fecha de Terminación: 20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.105.134-5

Contrato No.: 758 DE 03/DIC/2025

Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503

Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES

Fecha de Iniciación: 15/12/2025

Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026

Fecha de Terminación: 23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	11.77%	37.34%
Valor programado:	\$ 52,810,103	\$ 167,553,261

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR CONSTRUCCION

SEMANAL	ACUMULADO
11.61%	32.39%
\$ 52,094,323	\$ 145,339,538

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NIEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

Firma

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Fachada trasera izquierda



Fotografía No. 04 – Balcón, Pasillo



Fotografía No. 05 – Vista trasera Pasillo, Balcón



Fotografía No. 06 – Vista Lateral Derecha Balcón, Pasillo



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
	miércoles, 11 de marzo de 2026				758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO					
DATOS DEL INFORME					
Informe Número:		8	Del:	2/03/2026	Al: 8/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		66 Días			
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL					
CASANARE					
CONTRATO DE CONSULTORIA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY			Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.		
NIT: 902.004.183-1			900.105.134-5		
Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025			758 DE 03/DIC/2025		
Valor Inicial: \$ 448.678.617.00			TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503		
Valor Actualizado: \$ 448.678.617.00			TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503		
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE DIAS			CUATRO (4) MESES		
Prorroga 1 UN (01) MES			CUATRO (4) MESES		
Plazo Actualizado: TRES (3) MESES Y VEINTE DIAS			15/12/2025		
Fecha de Iniciación: 22/12/2025			29/12/2025 a 08/01/2026		
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026			23/04/2026		
Fecha de Terminación: 20/04/2026					
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.0% VALOR CONSTRUCCION 100.0%		
PROGRAMADO Avance programado (%) 1.52%			SEMANAL 6.59%		
Valor programado: \$ 6,802,957			ACUMULADO 38.98%		
			\$ 29,563,448 \$ 174,902,987		
CONSTRUCCION			APOYO A LA SUPERVISION		
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ			ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON		
Firma			Firma		
			SUPERVISION		
			JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		
Firma			Firma		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Balcón, Pasillo, Lado Derecho



Fotografía No. 04 – Balcón, Pasillo, lado izquierdo



Fotografía No. 05 – Vista trasera Pasillo, Balcón



Fotografía No. 06 – Auditorio 1



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
miércoles, 18 de marzo de 2026		OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO				
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		9		Del:		15/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		73		Días		AI:
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY NIT: 902.004.183-1 Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025 Valor Inicial: \$ 448.678.617.00 Valor Actualizado: \$ 448.678.617.00 Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS Prorroga 1 UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES Fecha de Iniciación: 22/12/2025 Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Fecha de Terminación: 30/04/2026		Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.105.134-5 Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025 Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES Fecha de Iniciación: 15/12/2025 Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Fecha de Terminación: 23/04/2026				
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION PROGRAMADO SEMANAL ACUMULADO Avance programado (%) 2.49% 41.35% Valor programado: \$ 11,167,291 \$ 185,523,509		VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.0% VALOR CONSTRUCCION 100.0% EJECUTADO SEMANAL ACUMULADO Avance Ejecutado (%) 2.37% 41.35% Valor Ejecutado: \$ 10,620,522 \$ 185,523,509				
CONSTRUCCION		APOYO A LA SUPERVISION				
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ		ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON				
Firma		Firma				
Firma		Firma				

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Auditorio



Fotografía No. 04 – Consultorio Enfermería –Piso 2



Fotografía No. 05 – Baño Consultorio 3 –Piso 2



Fotografía No. 06 – Consultorio 3 –piso 2



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 25 de marzo de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO					
DATOS DEL INFORME					
Informe Número:		10		Del:	16/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		80		Días	22/03/2026
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					
CONTRATO DE CONSULTORIA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista: NIT: 902.004.183-1 Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025 Valor Inicial: \$ 448.678.617.00 Valor Actualizado: \$ 448.678.617.00 Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS Prorroga 1 UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES Fecha de Iniciación: 22/12/2025 Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Fecha de Terminación: 30/04/2026			Interventor: NIT: 900.105.134-5 Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025 Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES Fecha de Iniciación: 15/12/2025 Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Fecha de Terminación: 23/04/2026		
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS VALOR CONSTRUCCION		
PROGRAMADO Avance programado (%) 0.74% Valor programado: \$ 3,325,472			SEMANAL ACUMULADO 2.29% 43.64% \$ 10,296,168 \$ 195,819,677		
CONSTRUCCION			INTERVENTORIA		
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ			EPICO INGENIERIA S.A.S. OMAR AGUSTO SIERRA SIERRA		
Firma			Firma		
APOYO A LA SUPERVISION			ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON		
SUPERVISION			JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		
Firma			Firma		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Auditorio 1



Fotografía No. 04 – Auditorio 2



Fotografía No. 05 – Baño Consultorio 3 –Piso 2



Fotografía No. 06 – Baños -Piso 2



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	11	Del:	23/03/2026	Al:	29/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:					
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT:	902.004.183-1
Contrato No.	751 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial:	\$ 448.678.617.00
Valor Actualizado:	\$ 448.678.617.00
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	30/04/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS
☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	8.23%	50.32%
Valor programado:	\$ 36,925,491	\$ 225,774,472

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR CONSTRUCCION

SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	5.03%
Valor Ejecutado:	\$ 22,559,498
	\$ 218,379,175

0.0%
100.0%

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera




Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Pasillo – terraza 1



Fotografía No. 04 – Pasillo – terraza 2



Fotografía No. 05 – Consultorio Odontología



Fotografía No. 06 – Sala Espera - Piso 1



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	12	Del:	30/03/2026	Al:	5/04/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:					
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1
Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial: \$ 448.678.617.00
Valor Actualizado: \$ 448.678.617.00
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Prorroga 1 UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación: 22/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 30/04/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.105.134-5
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación: 15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS
☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	8.38%	58.70%
Valor programado:	\$ 37,590,585	\$ 263,365,057

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR CONSTRUCCION

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	5.90%	54.57%
Valor Ejecutado:	\$ 26,482,889	\$ 244,862,064

0.0%
100.0%

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIBA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Pasillo – terraza 1



Fotografía No. 04 – Entrada



Fotografía No. 05 – Pasillo – terraza 3



Fotografía No. 06 – Vista Ventana Posterior



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		13		Del:	6/04/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		101		Días	Al: 12/04/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL						
CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
NIT: 902.004.183-1						
Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 448.678.617,00						
Valor Actualizado: \$ 448.678.617,00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Término: 30/04/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO		SEMANAL		ACUMULADO		
Avance programado (%)		9.64%		68.34%		
Valor programado:		\$ 43,259,494		\$ 306,624,552		
CONSTRUCCION						
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY						
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA						
Firma						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: 15/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Término: 23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		SEMANAL		ACUMULADO		
VALOR CONSTRUCCION		\$ 448.678.617.000		\$ 448.678.617.000		0.0% 100.0%
EJECUTADO		SEMANAL		ACUMULADO		
Avance Ejecutado (%)		8.50%		63.07%		
Valor Ejecutado:		\$ 38,140,248		\$ 283,002,312		
APOYO A LA SUPERVISION						
ARG. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Vista Lateral Der.



Fotografía No. 04 – Vista Lateral Izq.



Fotografía No. 05 – Vista Posterior Der.



Fotografía No. 06 – Cuarto control auditorio



EPICO INGENIERIA S.A.S.

DATOS DEL INFORME

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contratista:

NIT:	902 004.183-1
Contrato No.	751 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial:	\$ 448 678.817,00
Valor Actualizado:	\$ 448 678.817,00
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Plazo Actualizado:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
Fecha de Iniciación:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Terminación:	22/12/2025
Renovación:	29/12/2025 a 08/01/2026
Renovación:	30/04/2026

Interventor:

NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga No. 1	QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES+QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinitio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	8/05/2026

Fase en ejecución:

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	10.60%	78.94%
Valor programado:	\$ 47,554,660	\$ 354,179,213

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR CONSTRUCCION

EJECUTADO
Avance Ejecutado (%)
Valor Ejecutado:

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Pasillo- Balcón Lado Derecho



Fotografía No. 04 – Balcón Lado Izquierda



Fotografía No. 05 – Barandas Escaleras



Fotografía No. 06 – Consultorio 2 - Piso 2



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha 1/1	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO					
DATOS DEL INFORME					
Informe Número:		15		Del:	20/04/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		115		Días	Al: 26/04/2026
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					
CONTRATO DE CONSULTORIA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY NIT: 902.004.183-1 Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025 Valor Inicial: \$ 448.678.617.00 Valor Actualizado: \$ 448.678.617.00 Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS Plazo Actualizado: UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS Prorroga 1 CUATRO (4) MESES Plazo Actualizado: 22/12/2025 Fecha de Inicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Suspensión - Reinicio: 30/04/2026			Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.105.134-5 Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025 Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES Plazo Actualizado: QUINCE (15) DIAS Prorroga No. 1 CUATRO (4) MESES+QUINCE (15) DIAS Plazo Actualizado: 15/12/2025 Fecha de Inicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Suspensión - Reinicio: 8/05/2026		
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS VALOR CONSTRUCCION 0.0% \$ 448,678,617.000 100.0%		
PROGRAMADO Avance programado (%) 11.73% Valor programado: \$ 52,631,881			SEMANAL ACUMULADO 12.49% 88.01% \$ 56,038,580 \$ 394,889,402		
CONSTRUCCION CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ			INTERVENTORIA EPICO INGENIERIA S.A.S. OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA		
Firma			Firma		
APOYO A LA SUPERVISION			APOYO A LA SUPERVISION		
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON			ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON		
SUPERVISION			SUPERVISION		
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO			JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		
Firma			Firma		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Delantera



Fotografía No. 02 – Vista Posterior



Fotografía No. 03 – Barandas De Pasillo- Vista Posterior
1



Fotografía No. 04 – Barandas De Pasillo- Vista Posterior
2



Fotografía No. 05 – Barandas Escaleras



Fotografía No. 06 – Ventanas –Vista Posterior



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO					
DATOS DEL INFORME					
Informe Número:		16		Del:	27/04/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		120		Días	Al: 30/04/2026
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					
CONTRATO DE CONSULTORIA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista: CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY NIT: 902.004.183-1 Contrato No. 751 DEL 28/NOV/2025 Valor Inicial: \$ 448,678,617.00 Valor Actualizado: \$ 448,678,617.00 Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS Plazo Actualizado: UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS Prorroga 1 CUATRO (4) MESES Plazo Actualizado: 22/12/2025 Fecha de Inicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Suspensión - Reinicio: 30/04/2026 Fecha de Terminación:			Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.105.134-5 Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025 Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN JOSE - \$31.057.503 Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES Plazo Actualizado: QUINCE (15) DIAS Prorroga No. 1 CUATRO (4) MESES+QUINCE (15) DIAS Plazo Actualizado: 15/12/2025 Fecha de Inicio: 29/12/2025 a 08/01/2026 Suspensión - Reinicio: 8/05/2026 Fecha de Terminación:		
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS VALOR CONSTRUCCION		
PROGRAMADO Avance programado (%) 9.33% Valor programado: \$ 41,867,525			SEMANAL ACUMULADO 100.00% Valor Ejecutado: \$ 448,678,617		
CONSTRUCCION CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ			INTERVENTORIA EPICO INGENIERIA S.A.S. OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA		
Firma			Firma		
APOYO A LA SUPERVISION ARO. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON			SUPERVISION JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		
Firma			Firma		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Fachada Principal



Fotografía No. 02 - Fachada Principal



Fotografía No. 03 – Fachada Principal



Fotografía No. 04 - Fachada Posterior



Fotografía No. 05 – Señalización



Fotografía No. 06 – Misión Médica

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 13 - Terraza



Fotografía No. 14 – Terraza




Fotografía No. 15 - Zona de almacenamiento



Fotografía No. 16 – Zona de almacenamiento



Fotografía No. 17 – Unidades Sanitarias



Fotografía No. 18 – Impermeabilización cubierta



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		martes, 27 de enero de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	1	Del:	8/01/2026	Al:	25/01/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	24 Dias				
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES				
NIT:	902.004.103-0				
Contrato No.	747 DEL 28/NOV/2025				
Valor Actualizado:	\$	180.937.522.00			
Plazo Inicial:	\$	180.937.522.00			
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS				
Fecha de Inicio:	22/12/2025				
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026				
Fecha de Terminación:	20/03/2026				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.				
NIT:	900.105.134-5				
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025				
Valor Inicial:	\$	61.037.331.00			
Plazo Inicial:	\$	61.037.331.00			
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES				
Fecha de Inicio:	15/12/2025				
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026				
Fecha de Terminación:	23/04/2026				

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS				
	☒ CONSTRUCCION				

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	1.89%	2.18%
Valor programado:	\$ 3,421,364	\$ 3,952,835

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%
VALOR CONSTRUCCION	100.0%

SEMANAL	ACUMULADO
3.80%	5.06%
\$ 6,871,969	\$ 9,162,625

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA

[Firma]

Firma

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO MEIRA-SIERRA

[Firma]

Firma

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

[Firma]

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista posterior



Fotografía No. 03 – Fachada principal



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 05 – Fachada posterior



Fotografía No. 06 – Fachada lateral izquierda

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 13 - Consultorio 2



Fotografía No. 14 – Baño consultorio 2



Fotografía No. 15 - Baño consultorio 2



Fotografía No. 16 – Circulación interior



Fotografía No. 17 – Consultorio 3



Fotografía No. 18 – Consultorio 3



HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número: 2		Del: 19/01/2026		Al: 25/01/2026		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24		Días		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		
Nombre del Supervisor:						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
NIT: 902.004.103-0						
Contrato No. 747 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 180.937.522.00						
Valor Actualizado: \$ 180.937.522.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 20/03/2026						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: 15/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS						
VALOR CONSTRUCCION						
EJECUTADO						
Avance Ejecutado (%)						
Valor Ejecutado:						
SEMANAL						
ACUMULADO						
3.80%						
5.06%						
\$ 6,871,969 \$ 9,162,625						
CONSTRUCCION						
ESTUDIOS Y DISEÑOS						
CONSTRUCCION						
SEMANAL						
ACUMULADO						
1.89%						
2.18%						
\$ 3,421,364 \$ 3,952,835						
CONSTRUCCION						
CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA						
Firma						
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista posterior



Fotografía No. 03 – Fachada principal



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 05 – Fachada posterior



Fotografía No. 06 – Fachada lateral izquierda

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 13 - Consultorio 2



Fotografía No. 14 - Baño consultorio 2



Fotografía No. 15 - Baño consultorio 2



Fotografía No. 16 - Circulación interior



Fotografía No. 17 - Consultorio 3



Fotografía No. 18 - Consultorio 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 25 – Desmonte de baldosa acceso



Fotografía No. 26 – Desmonte de baldosa consultorio



Fotografía No. 27 – Desmonte de baldosa y cielo raso



Fotografía No. 28 – Desmonte de marco y puerta de baño



REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 35 – Desmonte total de cubierta y estructura



Fotografía No. 36 – Estructura metálica cubierta



Fotografía No. 37 – Desmonte de baldosas



Fotografía No. 38 – Desmonte de mesón de cocina



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
		miércoles, 4 de febrero de 2026			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	3	Del:	26/01/2026	Al:	1/02/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	31	Días			
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES				
NIT:	902.004.103-0				
Contrato No.	747 DEL 28/NOV/2025				
Valor Inicial:	\$	180.937.522.00			
Valor Actualizado:	\$	180.937.522.00			
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS				
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS				
Fecha de Iniciación:	22/12/2025				
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026				
Fecha de Terminación:	20/03/2026				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.				
NIT:	900.105.134-5				
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025				
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752				
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752				
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES				
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES				
Fecha de Iniciación:	15/12/2025				
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026				
Fecha de Terminación:	23/04/2026				

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	☒ CONSTRUCCION
--------------------	---	--

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	5.26%	7.45%
Valor programado:	\$ 9,520,706	\$ 13,473,541

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%
VALOR CONSTRUCCION	100.0%

SEMANAL	ACUMULADO
5.79%	10.86%
\$ 10,481,950	\$ 19,644,575

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA

Firma

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIBIA SIERRA

Firma

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

Firma

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista lateral derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral izquierda



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 09 – consultorio 2



Fotografía No. 10 -



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha DD MM AA miércoles, 11 de febrero de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
-------------	---	---

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 4 Del: 2/02/2026 Al: 8/02/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 Dias
Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
NIT: 902.004.103-0
Contrato No. 747 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial: \$ 180,937,522.00
Valor Actualizado: \$ 180,937,522.00
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Inicio: 22/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.105.134-5
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752
Valor Actualizado: TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio: 15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	16.59%	24.03%
Valor programado:	\$ 30,008,996	\$ 43,482,536

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.0%

VALOR CONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	10.89%	21.75%
Valor Ejecutado:	\$ 19,710,464	\$ 39,355,039

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARO. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista lateral derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral izquierda



Fotografía No. 04 – Fachada lateral izquierda

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 05 – Fachada posterior izquierda



Fotografía No. 06 – Sala De Espera



Fotografía No. 07 – Consultorio 2



Fotografía No. 08 – consultorio 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 09 – Baño



Fotografía No. 10 – Salón De Estar



Fotografía No 11 – Instalación Teja



Fotografía No 12 – Instalación Teja



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URRUEGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha DD MM AA miércoles, 18 de febrero de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
-------------	---	---

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 5 Del: 9/02/2026 Al: 15/02/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 Días
Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
NIT: 902.004.103-0
Contrato No.: 747 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial: \$ 180,937,522.00
Valor Actualizado: \$ 180,937,522.00
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Inicio: 22/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.105.134-5
Contrato No.: 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752
Valor Actualizado: TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio: 15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	19.62%	43.65%
Valor programado:	\$ 35,499,703	\$ 78,982,240

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR CONSTRUCCION

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	18.44%	40.19%
Valor Ejecutado:	\$ 33,360,555	\$ 72,715,594

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Acceso 2



Fotografía No. 03 – vista lateral izquierda



Fotografía No. 04 – Vista Lateral izquierda 2



Fotografía No. 05 – Fachada posterior



Fotografía No. 06 – Fachada lateral derecha



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		6		Del:	16/02/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		52		Días	Al: 22/02/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
NIT: 902.004.103-0						
Contrato No. 747 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 180,937,522.00						
Valor Actualizado: \$ 180,937,522.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 20/03/2026						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752						
Plazo Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: CUATRO (4) MESES						
Suspensión - Reinicio: 15/12/2025						
Fecha de Terminación: 29/12/2025 a 08/01/2026						
23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS						
VALOR CONSTRUCCION						
EJECUTADO						
Avance Ejecutado (%)						
Valor Ejecutado:						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.0%						
VALOR CONSTRUCCION 100.0%						
SEMANAL 10.10%						
ACUMULADO 50.29%						
\$ 18,279,597 \$ 90,995,191						
CONSTRUCCION						
INTERVENTORIA						
CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA						
Firma						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA						
Firma						
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Izquierda 1



Fotografía No. 03 – vista lateral izquierda2



Fotografía No. 04 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 05 – Anden Lateral Derecha1



Fotografía No. 06 – Anden lateral derecha 2



HOSPITAL DE AGÜAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
		miércoles, 4 de marzo de 2026			

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 7 Del: 23/02/2026 Al: 1/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 Días
Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGÜAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
NIT: 902.004.103-0
Contrato No.: 747 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial: \$ 180.937.522.00
Valor Actualizado: \$ 180.937.522.00
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Inicio: 22/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.105.134-5
Contrato No.: 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio: 15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	14.76%	69.44%
Valor programado:	\$ 26,710,886	\$ 125,637,285

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR CONSTRUCCION

SEMANAL	ACUMULADO
15.24%	65.53%
\$ 27,572,064	\$ 118,567,255

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGÜSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior Izquierda



Fotografía No. 05 – Vista Posterior



Fotografía No. 06 – Vista Posterior Derecha

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 07 – Vista Lateral izquierda



Fotografía No. 08 – Consultorio 1- Cielo Raso



Fotografía No. 09 – Vista Baños



Fotografía No. 10 – Zona Star



Fotografía No. 11 – Instalaciones Eléctrica



Fotografía No. 12 – Parte posterior Anden



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO					
DATOS DEL INFORME					
Informe Número:		8		Del:	2/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		66		Días	Al: 8/03/2026
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					
CONTRATO DE CONSULTORIA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES			Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.		
NIT: 902.004.103-0			NIT: 900.105.134-5		
Contrato No. 747 DEL 28/NOV/2025			Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025		
Valor Actualizado: \$ 180.937.522.00			Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752		
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS			Plazo Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752		
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS			Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES		
Fecha de iniciación: 22/12/2025			Fecha de iniciación: CUATRO (4) MESES		
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026			Suspensión - Reinicio: 15/12/2025		
Fecha de Terminación: 20/03/2026			Fecha de Terminación: 29/12/2025 a 08/01/2026		
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.0%		
PROGRAMADO			VALOR CONSTRUCCION 100.0%		
Avance programado (%)			SEMANAL		
Valor programado:			14.46%		
CONSTRUCCION			ACUMULADO		
CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES			14.58%		
LEIDY LIZETH JAVIANO SANABRIA			SEMANAL		
Firma			26.382,097 \$		
Firma			144,949,352 \$		
Firma			APOYO A LA SUPERVISION		
Firma			ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON		
Firma			SUPERVISION		
Firma			JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Izquierda



Fotografía No. 03 – vista lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior Izquierda



Fotografía No. 05 – Vista Posterior



Fotografía No. 06 – Vista Posterior Derecha



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URRECO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
		miércoles, 18 de marzo de 2026			

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	9	Del:	9/03/2026	Al:	15/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	73 Días				
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES			
NIT:	902.004.103-0			
Contrato No.:	747 DEL 28/NOV/2025			
Valor Inicial:	\$	180.937.522.00		
Valor Actualizado:	\$	180.937.522.00		
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Plazo Actualizado:	VEINTE (20) DIAS			
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS			
Fecha de Iniciación:	22/12/2025			
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026			
Fecha de Terminación:	9/04/2026			

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.			
NIT:	900.105.134-5			
Contrato No.:	758 DE 03/DIC/2025			
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752			
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752			
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES			
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES			
Fecha de Iniciación:	15/12/2025			
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026			
Fecha de Terminación:	23/04/2026			

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	☒ CONSTRUCCION
--------------------	---	--

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	3.19%	83.30%
Valor programado:	\$ 5,770,574	\$ 150,719,926

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%
VALOR CONSTRUCCION	100.0%

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	2.84%	82.95%
Valor Ejecutado:	\$ 5,133,674	\$ 150,083,026

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma

SUPERVISION
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior Izquierda



Fotografía No. 05 – Vista Posterior



Fotografía No. 06 – Vista Posterior Derecha



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
miércoles, 25 de marzo de 2026					OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		10		Del:	16/03/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		80		Días	Al: 22/03/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
NIT: 902.004.103-0						
Contrato No. 747 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 180.937.522.00						
Valor Actualizado: \$ 180.937.522.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: VEINTE (20) DIAS						
Prorroga 1 TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Relancio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 9/04/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO						
Avance programado (%) SEMANAL ACUMULADO						
1.02% 83.97%						
Valor programado: \$ 1,850,924 \$ 151,933,949						
CONSTRUCCION						
CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA						
Firma						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: 15/12/2025						
Suspensión - Relancio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.0%						
VALOR CONSTRUCCION \$ 180.937.522.000 100.0%						
EJECUTADO						
Avance Ejecutado (%) SEMANAL ACUMULADO						
3.41% 86.36%						
Valor Ejecutado: \$ 6,167,304 \$ 156,250,330						
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso

Fotografía No. 02 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral

Fotografía No. 04 – Vista Posterior



Fotografía No. 05 – Vista Posterior derecha

Fotografía No. 06 – Vista lateral izquierda



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	11	Del:	23/03/2026	Al:	29/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	87 Días				
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES				
NIT:	902.004.103-0				
Contrato No.	747 DEL 28/NOV/2025				
Valor Inicial:	\$ 180,937,522.00				
Valor Actualizado:	\$ 180,937,522.00				
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS				
Plazo Actualizado:	VEINTE (20) DIAS				
Prorroga 1	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS				
Fecha de Inicio:	22/12/2025				
Fecha de Término:	29/12/2025 a 08/01/2026				
Fecha de Término:	9/04/2026				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.				
NIT:	900.105.134-5				
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025				
Valor Inicial:	TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752				
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752				
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES				
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES				
Fecha de Inicio:	15/12/2025				
Fecha de Término:	29/12/2025 a 08/01/2026				
Fecha de Término:	23/04/2026				

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	☒ CONSTRUCCION
--------------------	---	--

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	4.14%	88.11%
Valor programado:	\$ 7,484,947	\$ 159,418,896

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%
VALOR CONSTRUCCION	180,937,522.000 100.0%

SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	3.80%
Valor Ejecutado:	\$ 6,866,880 \$ 163,117,209

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior



Fotografía No. 05 – Vista Posterior Izq



Fotografía No. 06 – Vista lateral Dere



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON ESENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

miércoles, 8 de abril de 2026

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	12	Del:	30/03/2026	Al:	5/04/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:					
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES			
NIT:	902.004.103-0			
Contrato No.	747 DEL 28/NOV/2025			
Valor Inicial:	\$	180,937,522.00		
Valor Actualizado:	\$	180,937,522.00		
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Prorroga 1	VEINTE (20) DIAS			
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS			
Fecha de Iniciación:	22/12/2025			
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026			
Fecha de Terminación:	9/04/2026			

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.			
NIT:	900.105.134-5			
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025			
Valor Inicial:	TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752			
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61,037,331 - SAN MI - \$12,050,752			
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES			
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES			
Fecha de Iniciación:	15/12/2025			
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026			
Fecha de Terminación:	23/04/2026			

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	☒ CONSTRUCCION
--------------------	---	--

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	5.46%	93.56%
Valor programado:	\$ 9,870,201	\$ 169,289,097

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%
VALOR CONSTRUCCION	100.0%

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	4.38%	94.53%
Valor Ejecutado:	\$ 7,925,718	\$ 171,042,928

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES
LEIDY LIZETH LIÉVANO SANABRIA

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior Izq



Fotografía No. 05 – Vista Posterior



Fotografía No. 06 – Vista Posterior Der



JUAN HERNANDO URRECO E.S.E.
SALUD CON EXPERIENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO						
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		13		Del:	6/04/2026	Al: 12/04/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		101 Dias				
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
NIT: 902.004.103-0						
Contrato No. 747 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 180.937.522.00						
Valor Actualizado: \$ 180.937.522.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: VEINTE (20) DIAS						
Fecha de Inicio: TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS						
Fecha de Término: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Término: 9/04/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO						
Avance programado (%) 6.44%						
Valor programado: \$ 11,648,425 \$ 180,937,522						
Acta de Terminación: 9/04/2026						
CONSTRUCCION						
CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES						
LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NERA SIERRA						
Firma						
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - SAN MI - \$12.050.752
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	23/04/2026

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS			0.0%
VALOR CONSTRUCCION	\$	180,937,522.000	100.0%
EJECUTADO	SEMANTAL	ACUMULADO	
Avance Ejecutado (%)	5.47%	100.00%	
Valor Ejecutado:	\$	9,894,594	\$ 180,937,522

* La ejecución de actividades fue, terminada, se procederá a la revisión detallada de cantidades para establecer el Valor ejecutado definitivo a establecer en el Acta de Recibo Final.

CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES

LEIDY LIZETH LIEVANO SANABRIA

Firma

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

OMAR AGUSTO NERA SIERRA

Firma

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

Firma

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 747 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – vista lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior Izq



Fotografía No. 05 – Vista Posterior



Fotografía No. 06 – Vista Aérea



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
		martes, 20 de enero de 2026			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME	
Informe Número: <u>1</u>	Del: <u>22/12/2025</u> Al: <u>18/01/2026</u>
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>17</u> Dias	
Nombre del Supervisor: <u>JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO</u>	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.845-8
Contrato No.	746 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial:	\$ 263.962.863.00
Valor Actualizado:	\$ 263.962.863.00
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Inicio:	22/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	23/04/2026

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	☒ CONSTRUCCION
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	3.70%	3.70%
Valor programado:	\$ 9,769,793	\$ 9,769,793

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%	
VALOR CONSTRUCCION	\$ 263,962,863.000 100.0%	
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	1.55%	1.55%
Valor Ejecutado:	\$ 4,098,298	\$ 4,098,298

CONSTRUCCION

J&M INGENIERIA S.A.S.
MABEL SIERRA VARGAS

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
SUPERVISION
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

	
Fotografía No. 01 – Vista acceso principal	Fotografía No. 02 – Lateral izquierdo
	
Fotografía No. 03 – Fachada principal	Fotografía No. 04 – Fachada posterior
	
Fotografía No. 05 – Fachada lateral izquierda	Fotografía No. 06 – Vía de Acceso

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 13 – Cubierta sala de espera



Fotografía No. 14 – Baño cocina



Fotografía No. 15 – Sala de espera



Fotografía No. 16 – Circulación interior



Fotografía No. 17 – Consultorio 1



Fotografía No. 18 – Baño consultorio 1

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha 1/1	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 2 Del: 19/01/2026 Al: 25/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contralista: J&M INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.103.645-8
Contrato No. 746 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial: \$ 263.962.863.00
Valor Actualizado: \$ 263.962.863.00
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Iniciación: 22/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.105.134-5
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación: 15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 23/04/2026

Fase en ejecución:

☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS
☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	5.65%	9.35%
Valor programado:	\$ 14,905,543	\$ 24,675,336

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR CONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
EJECUTADO	4.66%	6.21%
Avance Ejecutado (%)	\$ 12,294,895	\$ 16,393,193
Valor Ejecutado:		

CONSTRUCCION

J&M INGENIERIA S.A.S.
MABEL SIERRA VARGAS

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso principal



Fotografía No. 02 – Lateral izquierdo



Fotografía No. 03 – Fachada principal



Fotografía No. 04 – Fachada posterior



Fotografía No. 05 – Fachada lateral izquierda



Fotografía No. 06 – Vía de Acceso

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 13 – Cubierta sala de espera



Fotografía No. 14 – Baño cocina



Fotografía No. 15 – Sala de espera



Fotografía No. 16 – Circulación interior



Fotografía No. 17 – Consultorio 1



Fotografía No. 18 – Baño consultorio 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 25 – Desmonte de baldosa baños



Fotografía No. 26 - Demolición de viga canal fachada



Fotografía No. 27 – Desmonte de enchape cocina



Fotografía No. 28 – Desmonte de puerta baño



Fotografía No. 29 – resane de puertas, instalación de salida de toma corriente



Fotografía No. 30 – Demolición de muro



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME	
Informe Número:	3
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	26/01/2026
Nombre del Supervisor:	31 Dias
	Al: 1/02/2026
	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.103.645-8	NIT: 900.105.134-5
Contrato No. 746 DEL 28/NOV/2025	Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: \$ 263.962.863.00	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Valor Actualizado: \$ 263.962.863.00	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS	CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio: 22/12/2025	15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 20/03/2026	23/04/2026

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%
	☒ CONSTRUCCION	VALOR CONSTRUCCION	100.0%
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	
Avance programado (%)	2.27%	3.50%	
Valor programado:	\$ 6,000,389	\$ 9,242,002	\$ 25,635,195

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S. MABEL SIERRA VAUGHAN	EPICO INGENIERIA S.A.S. OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Firma	Firma	Firma
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso derecha



Fotografía No. 02 – Lateral izquierdo



Fotografía No. 03 – Fachada parte trasera



Fotografía No. 04 – sala de espera

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE




Fotografía No. 09 – pasillo 2



Fotografía No. 10 - cuarto



Fotografía No. 11 - baño





HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
		miércoles, 11 de febrero de 2026			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número:	4	Del:	2/02/2026	Al:	8/02/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	38	Días			
Nombre del Supervisor:	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8
Contrato No.	746 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial:	\$ 263.962.863.00
Valor Actualizado:	\$ 263.962.863.00
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Iniciación:	22/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Valor Actualizado:	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS

☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	3.87%	15.49%
Valor programado:	\$ 10,220,477	\$ 40,896,203

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR CONSTRUCCION

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	4.86%	14.57%
Valor Ejecutado:	\$ 12,817,385	\$ 38,452,580

\$ 263,962,863.000 100.0%

CONSTRUCCION

J&M INGENIERIA S.A.S.
MABEL SIERRA VARGAS

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

Firma

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Acceso Frontal



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Derecha 1



Fotografía No. 03 – Fachada frente 1



Fotografía No. 04 – Vista Lateral Derecha 2



Fotografía No. 05 – Vista Lateral izquierda



Fotografía No. 06 – Vista Posterior derecha1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 07 – Parte trasera



Fotografía No. 08 – pasillo trasero



Fotografía No. 09 – Foto Aéreo 1



Fotografía No. 10 – Foto aéreo 2



HOSPITAL DE ACAZUZ
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME	
Informe Número:	5
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	9/02/2026
Nombre del Supervisor:	45 Dias
	Al: 15/02/2026
	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.103.645-8	NIT: 900.105.134-5
Contrato No. 746 DEL 28/NOV/2025	Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: \$ 263.962.863.00	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Valor Actualizado: \$ 263.962.863.00	TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS	CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio: 22/12/2025	15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 20/03/2026	23/04/2026

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.0%
	☒ CONSTRUCCION	VALOR CONSTRUCCION	100.0%
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	
Avance programado (%)	14.11%		
Valor programado:	\$ 37,246,492	\$ 78,142,694	

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S. MABEL SIERRA MARGAS	EPICO INGENIERIA S.A.S. OMAR AGUSTO NEREA-SIERRA	ARO. JESSICA PERMANSA GARCIA GARZON
Firma	Firma	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista Lateral derecha



Fotografía No. 03 – Vista lateral izquierda



Fotografía No. 04 – Vista Posterior Trasero1



Fotografía No. 05 – Vista Posterior trasero 2



Fotografía No. 06 – Pasillo Trasero 1



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SAUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME		
Informe Número:	6	Del:
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	16/02/2026	Al:
Nombre del Supervisor:	52	Días
	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: NIT: Contrato No. Valor Inicial: Valor Actualizado: Plazo Inicial: Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: Suspensión - Reinicio: Fecha de Terminación:	Interventor: NIT: Contrato No. Valor Inicial: Valor Actualizado: Plazo Inicial: Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: Suspensión - Reinicio: Fecha de Terminación:

Fase en ejecución:	☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS	☒ CONSTRUCCION
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	12.66%	42.26%
Valor programado:	\$ 33,405,443	\$ 111,548,137

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S. MABEL SIERRA MARGAS	EPICO INGENIERIA S.A.S. OMAR AGUIRRE SIERRA	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Firma	Firma	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista lateral derecha Cubierta 1



Fotografía No. 02 – Vista Lateral izquierda



Fotografía No. 03 – Vista Posterior izquierda 1



Fotografía No. 04 – Vista Posterior trasera



Fotografía No. 05 – Vista Posterior izquierda 2



Fotografía No. 06 – Pasillo Trasero 1



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
		miércoles, 4 de marzo de 2026			

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 7 Del: 23/02/2026 Al: 1/03/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 Días
Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:

Contratista: J&M INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.103.645-8
Contrato No.: 746 DEL 28/NOV/2025
Valor Inicial: \$ 263.962.863.00
Valor Actualizado: \$ 263.962.863.00
Plazo Inicial: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Plazo Actualizado: DOS (2) MESES VEINTE DIAS
Fecha de Iniciación: 22/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 20/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.105.134-5
Contrato No.: 758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación: 15/12/2025
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Terminación: 23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	10.72%	52.98%
Valor programado:	\$ 28,301,676	\$ 139,849,815

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR CONSTRUCCION

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	12.04%	50.55%
Valor Ejecutado:	\$ 31,784,110	\$ 133,436,669

CONSTRUCCION

J&M INGENIERIA S.A.S.
MABEL SIERRA VARGAS

INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.
OMAR AGUSTO NIEBA SIERRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

SUPERVISION

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Firma

Firma

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Frontal



Fotografía No. 01 – Vista Lateral Izquierda



Fotografía No. 03 – Vista Lateral Derecha 1



Fotografía No. 04 – Vista Posterior trasera1



Fotografía No. 05 – Vista Posterior trasera 2



Fotografía No. 06 – Vista Lateral

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025						
		miércoles, 11 de marzo de 2026			OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO						
DATOS DEL INFORME											
Informe Número:		8		Del:		2/03/2026		Al:		8/03/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:											
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO									
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA											
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE											
CONTRATO DE CONSULTORIA:											
Contratista:		J&M INGENIERIA S.A.S.									
NIT:		900.103.645-8									
Contrato No.		746 DEL 28/NOV/2025									
Valor Inicial:		\$ 263.962.863.00									
Valor Actualizado:		\$ 263.962.863.00									
Plazo Inicial:		DOS (2) MESES Y VEINTE DIAS									
Plazo Actualizado:		DOS (2) MESES Y VEINTE DIAS									
Fecha de Iniciación:		22/12/2025									
Suspensión - Reinicio:		29/12/2025 a 08/01/2026									
Fecha de Terminación:		9/04/2026									
CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
Interventor:		EPICO INGENIERIA S.A.S.									
NIT:		900.105.134-5									
Contrato No.		758 DE 03/DIC/2025									
Valor Inicial:		TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076									
Valor Actualizado:		TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076									
Plazo Inicial:		CUATRO (4) MESES									
Plazo Actualizado:		CUATRO (4) MESES									
Fecha de Iniciación:		15/12/2025									
Suspensión - Reinicio:		29/12/2025 a 08/01/2026									
Fecha de Terminación:		23/04/2026									
Fase en ejecución:											
☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS											
☒ CONSTRUCCION											
PROGRAMADO											
Avance programado (%)		SEMANTAL		ACUMULADO							
		16.50%		69.48%							
Valor programado:		\$ 43,543,532		\$ 183,393,348							
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS											
VALOR CONSTRUCCION											
EJECUTADO		SEMANTAL		ACUMULADO							
Avance Ejecutado (%)		14.07%		64.63%							
Valor Ejecutado:		\$ 37,150,737		\$ 170,587,405							
INTERVENTORIA											
CONSTRUCCION		SEMANTAL		ACUMULADO							
Avance programado (%)		16.50%		69.48%							
Valor programado:		\$ 43,543,532		\$ 183,393,348							
APOYO A LA SUPERVISION											
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON		SEMANTAL		ACUMULADO							
		14.07%		64.63%							
Valor Ejecutado:		\$ 37,150,737		\$ 170,587,405							
SUPERVISION											
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		SEMANTAL		ACUMULADO							
		14.07%		64.63%							
Valor Ejecutado:		\$ 37,150,737		\$ 170,587,405							

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Frontal



Fotografía No. 01 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – Vista Lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior trasera1



Fotografía No. 05 – Vista lateral izquierda 1



Fotografía No. 06 – Vista Lateral izquierda 2



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		9		Del:	9/03/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		73		Días	Al: 15/03/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: J&M INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.103.645-8						
Contrato No. 748 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 263.962.863.00						
Valor Actualizado: \$ 263.962.863.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: VEINTE (20) DIAS						
Prorroga 1						
Plazo Actualizado: TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS						
Fecha de Iniciación: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 9/04/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO		SEMANAL		ACUMULADO		
Avance programado (%)		2.12%		67.55%		
Valor programado:		\$ 5,596,013		\$ 178,302,271		
CONSTRUCCION						
J&M INGENIERIA S.A.S.		EPICO INGENIERIA S.A.S.				
MABEL SIERRA VARGAS		OMAR AGUSTO SIERRA				
Firma		Firma				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Iniciación: 15/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		VALOR CONSTRUCCION				
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION		EJECUTADO				
Avance ejecutado (%)		3.58%		ACUMULADO 68.21%		
Valor Ejecutado:		\$ 9,453,161		\$ 180,040,566		
INTERVENTORIA						
J&M INGENIERIA S.A.S.		EPICO INGENIERIA S.A.S.				
MABEL SIERRA VARGAS		OMAR AGUSTO SIERRA				
Firma		Firma				
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA PERMANDA GARCIA GARZON		Firma				
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO		Firma				

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Frontal



Fotografía No. 01 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 03 – Vista Lateral



Fotografía No. 04 – Vista Posterior trasera1



Fotografía No. 05 – Vista lateral izquierda 1



Fotografía No. 06 – Anden Parte Izquierda



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
					758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME	
Informe Número:	10
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	Del: 16/03/2026 Al: 22/03/2026
Nombre del Supervisor:	80 Dias
	JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	746 DEL 28/NOV/2025	Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	\$ 263,962,863.00	Valor Inicial:	TOTAL - \$61,037,331 - TURUA - \$17,929,076
Valor Actualizado:	\$ 263,962,863.00	Valor Actualizado:	TOTAL - \$61,037,331 - TURUA - \$17,929,076
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTE (20) DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	15/12/2025
Fecha de Inicio:	22/12/2025	Fecha de Inicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	23/04/2026
Fecha de Terminación:	9/04/2026	Fecha de Terminación:	

Fase en ejecución:		ESTUDIOS Y DISEÑOS		VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	
☐		CONSTRUCCION		☐	
PROGRAMADO		SEMANTAL		ACUMULADO	
Avance programado (%)		5.42%		7.09%	
Valor programado:		\$ 14,307,944		\$ 18,704,343	
		\$ 192,610,215		\$ 198,744,909	

CONSTRUCCION		INTERVENTORIA		APOYO A LA SUPERVISION	
J&M INGENIERIA S.A.S.		EPICO INGENIERIA S.A.S.		ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON	
MABEL SIERRA VARGAS		OMAR AGUSTO SIERRA SIERRA		Firma	
Firma		Firma		Firma	
				SUPERVISION	
				JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Frontal



Fotografía No. 02 – Vista Lateral



Fotografía No. 03 – Vista Posterior izquierda



Fotografía No. 04 – Vista Posterior Derecha



Fotografía No. 05 – Vista lateral izquierda 1



Fotografía No. 06 – Vista Lateral



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		11		Del:	23/03/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		87		Días	Al: 29/03/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: J&M INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.103.645-8						
Contrato No. 746 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 263.962.863.00						
Valor Actualizado: \$ 263.962.863.00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 9/04/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO		SEMANAL		ACUMULADO		
Avance programado (%)		8.34%		81.31%		
Valor programado:		\$ 22,006,096		\$ 214,616,311		
CONSTRUCCION						
J&M INGENIERIA S.A.S.						
MABEL SIERRA VARGAS						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUSTO NEIRA-SIERRA						
Firma						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: 15/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 23/04/2026						
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		SEMANAL		ACUMULADO		
VALOR CONSTRUCCION		4.75%		80.04%		
Avance Ejecutado (%)		\$ 12,528,615		\$ 211,273,524		
Valor Ejecutado:		\$ 12,528,615		\$ 211,273,524		
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA BERNARD GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Frontal



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Izq



Fotografía No. 03 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 04 – Vista Lateral



Fotografía No. 05 – Vista Posterior Izq



Fotografía No. 06 – Vista Lateral



HOSPITAL DE AGUAZUL
**JUAN HERNANDO
URREGO E.S.E.**
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
					OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO	
DATOS DEL INFORME						
Informe Número:		12		Del:	30/03/2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		94		Días	Al: 5/04/2026	
Nombre del Supervisor:		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE						
CONTRATO DE CONSULTORIA:						
Contratista: J&M INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.103.645-8						
Contrato No. 746 DEL 28/NOV/2025						
Valor Inicial: \$ 263.962.863,00						
Valor Actualizado: \$ 263.962.863,00						
Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: VEINTE (20) DIAS						
Plazo Actualizado: TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS						
Fecha de Inicio: 22/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 9/04/2026						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Interventor: EPICO INGENIERIA S.A.S.						
NIT: 900.105.134-5						
Contrato No. 758 DE 03/DIC/2025						
Valor Inicial: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076						
Valor Actualizado: TOTAL - \$61.037.331 - TURUA - \$17.929.076						
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES						
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES						
Fecha de Inicio: 15/12/2025						
Suspensión - Reinicio: 29/12/2025 a 08/01/2026						
Fecha de Terminación: 23/04/2026						
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION						
PROGRAMADO		SEMANTAL		ACUMULADO		
Avance programado (%)		8.10%		90.16%		
Valor programado:		\$ 21,368,878		\$ 235,985,189		
CONSTRUCCION						
J&M INGENIERIA S.A.S.						
MABEL SIERRA VARGAS						
Firma						
INTERVENTORIA						
EPICO INGENIERIA S.A.S.						
OMAR AGUIRRE SIERRA						
Firma						
APOYO A LA SUPERVISION						
ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON						
Firma						
SUPERVISION						
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO						
Firma						

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

	
Fotografía No. 01 – Vista Frontal	Fotografía No. 02 – Vista Lateral Der.
	
Fotografía No. 03 – Vista Lateral Izq	Fotografía No. 04 – Vista Lateral
	
Fotografía No. 05 – Vista Posterior Izq	Fotografía No. 06 – Vista Posterior

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 746 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista Frontal



Fotografía No. 02 – Vista Lateral Der.



Fotografía No. 03 – Vista Posterior



Fotografía No. 04 – Vista Lateral Izq



Fotografía No. 05 – Vista Lateral



Fotografía No. 06 – Vista lateral 2

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ANEXO 5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

217

**CONSORCIO SAN MIGUEL DE
FARALLONES**
NIT. 902.004.103-0

Aguazul, Junio 17 de 2026.

Señores
EPICO INGENIERIA S.A.S.
R/L Omar Augusto Neira Sierra.


Recibido
17/6/26

Asunto: Entrega de anexos informe final.

Cordial saludo, por medio de la presente se radica entrega de anexos informe final del Contrato de Obra Pública No. 747 de 2025 cuyo objeto es: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA SAN MIGUEL DE FARALLONES, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE anexando los siguiente documentos:

1. Planos récord definitivos firmados (as-built). Arquitectónicos, Hidrosanitarios y eléctricos.
2. Copia del pago al Fondo de la Industria de la Construcción (FIC) al SENA conforme al Decreto 2375 de 1974.
3. Certificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensación familiar, relacionado cada una de las planillas, el cual debe estar debidamente firmado por el contratista y el contador, anexando copia de la matrícula y vigencia.
4. Certificaciones técnicas de materiales utilizados.
5. Manejo y disposición final de escombros.
6. Certificación por parte de la personería, AL MENOS EL RADICADO
7. AJUSTE MEMORIAS DE CANT OBRA, de actividades de raspado y pinturas
8. Se adjunta Informe y los archivos en medio magnético editables

Cordialmente,


CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES.
R/L Leidy Lizeth Liévano Sanabria.



CONSORCIO
SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 -1

Aguazul, 02 de junio de 2026

Handwritten signature

Señores:
EPICO INGENIERIA S.A.S
R/L Omar Augusto Neira Sierra
Email: epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

Referencia: Adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en salud de la vereda San José del Búbuy municipio de Aguazul departamento de Casanare.

Asunto: Entrega Informe Para recibo final y liquidación.

Por medio de la presente se hace entrega de la documentación correspondiente al cierre y terminación del contrato de obra, la cual incluye los informes técnicos, administrativos y financieros, registros fotográficos, planos y memorias, soportes laborales y de seguridad social, documentación de seguridad y salud en el trabajo, certificados de calidad, paz y salvos, manual de mantenimiento y demás documentos que evidencian la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Handwritten signature of Rossy Elena Niño Gómez

ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ
C.C N°. 1.057.570.525
Representante Legal
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
CEL: 320 321 89 76
EMAIL: consorciosanjose110@gmail.com

**CONSORCIO**SAN JOSÉ DEL BUBUY
NIT: 902 004 183 - 1

Aguazul, 25 de mayo de 2026

Señores:
EPICO INGENIERIA S.A.S
R/L Omar Augusto Neira Sierra
Email: epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

Referencia: Contrato No. 751 de 2025 cuyo objeto es "Adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en salud de la vereda San José del Búbuy municipio de Aguazul departamento de Casanare".

En el marco del contrato suscrito para la ejecución de las obras de adecuación del Puesto de Atención Primaria de San José del Búbuy, nos permitimos informar que las actividades contempladas dentro del alcance contractual fueron ejecutadas en su totalidad, conforme a las condiciones establecidas para el desarrollo del proyecto.

Actualmente, el proceso correspondiente a la certificación RETIE se encuentra en trámite ante la entidad competente; no obstante, las obras contratadas han sido culminadas y entregadas funcionalmente, garantizando condiciones adecuadas de operación, seguridad y uso de las instalaciones intervenidas.

En razón de lo anterior, solicitamos respetuosamente realizar el recibo de las obras ejecutadas, teniendo en cuenta la importancia de que la custodia, seguridad e integridad de la infraestructura quede bajo la responsabilidad de la entidad encargada de su administración, futura puesta en funcionamiento o de quien corresponda para tales fines.



CONSORCIO

SAN JOSÉ DEL BUBUY

NIT: 902 004 183-1

Lo anterior resulta necesario para preservar las adecuaciones realizadas y evitar posibles afectaciones derivadas del uso inadecuado, ingreso de terceros, deterioro, vandalismo o cualquier situación que pueda comprometer el estado y calidad de las actividades ejecutadas, las cuales fueron entregadas en correctas condiciones de funcionamiento, orden y limpieza.

Así mismo, el recibo de las obras permitirá garantizar la conservación de los trabajos desarrollados y facilitar el proceso de entrada en operación de las instalaciones, mientras culminan los trámites administrativos y de certificación actualmente en curso.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ

C.C N°: 1.057.570.525

Representante Legal

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

CEL: 320 321 89 76

EMAIL: consorciosanjose110@gmail.com